

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-  
সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন- সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা (%) সর্বনিম্ন- সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	০১টি	০১টি	০০টি	০০টি	০১টি	০১টি	৯৬ মাস (২২০%)	০১টি	(৮৬.৯১%)

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০১টি

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল :

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
১।	“বরিশাল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ (৩য় সংশোধিত)”	১১১৮৯.৬১	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৮ (৯৬ মাস)

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
-	-

### সংযুক্তি-১

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

ক্রমিক নং	সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
১.	১) প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত এবং সরকারের অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা আবশ্যিক। কিন্তু প্রকল্পের আওতায় অডিট কার্যক্রম পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি। ২) প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৮ এ সমাপ্ত হলেও প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি মার্চ, ২০১৮ এ অনুমোদিত হয়। ফলে যথাসময়ে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ শুরু ও শেষ করা সম্ভব হয়নি। ৩য় সংশোধিত ডিপিপিতে ছাত্রী হোস্টেল দুই তলা বৃদ্ধি করে ০৬ তলা	১) অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ১২৫১৮.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ১১১৮৯.৬১ লক্ষ টাকা (৮৯.৩৯%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পটির অব্যয়িত ১৩২৮.৬৮ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে পরিশোধ করতে হবে এবং জমা প্রদানের চালানের অনুলিপি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যতে প্রকল্পের কার্যক্রম গতিশীল করতে সকলকে

<p>ভিতের উপর ০৪ তলা, একাডেমিক ভবন ০১ তলা বৃদ্ধি করে ০৬ তলা ভিতের উপর ০৩ তলা করার অনুমোদন হয়। কিন্তু ০৮ মাস বিলম্বে ডিপিপি অনুমোদন পাওয়ায় মার্চ ২০১৮ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ০৪ মাসে উক্ত নির্মাণ কাজসমূহ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি।</p> <p>প্রকল্পের জন্য পূর্বের অধিগ্রহণকৃত ০৩ একর জমির মধ্যে ০.৩৩ একর জমি নিয়ে বিরোধ থাকায় জমি অধিগ্রহণে সময় ক্ষেপণ হয়। উক্ত স্থানে উইভিং এবং নিটিং শেডের নির্ধারিত স্থান থাকায় ভবন নির্মাণ কাজ যথাসময়ে শুরু ও সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। উক্ত ভবনসমূহে মেশিনারিজ স্থাপন ও ব্যবস্থা করতে সময় ক্ষেপণ হয়। এ সকল কারণে প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করতে না পারায় গণপূর্ত বিভাগ, বরিশাল কর্তৃক প্রকল্পের সকল কাজ ১২/০৫/২০১৯ তারিখ প্রকল্প পরিচালককে বৃষ্টিয়ে দেওয়া হয়। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক দাখিলকৃত পিসিআর বস্ত্র অধিদপ্তর হতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক পিসিআর ট্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হওয়ায় তা পুনরায় প্রেরণের জন্য বস্ত্র অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। ফলে যথাসময়ে পিসিআর প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি।</p>	<p>আরো উদ্যোগী হতে হবে ;</p> <p>২) প্রকল্পের আওতায় সকল কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়নি মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ রয়েছে। ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করতে হবে এবং এ ধরনের অনিয়ম পরিহার করতে হবে ;</p> <p>৩) ভবিষ্যতে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.২);</p> <p>৪) প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত এবং সরকারের অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে দ্রুত অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করে অডিট রিপোর্ট এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে ; এবং</p>
---	--

**বরিশাল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ (৩য় সংশোধিত)**  
**শীষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন**  
**(সমাপ্ত: জুন, ২০১৮)**

১.	প্রকল্পের অবস্থান	:	বরিশাল সদর।
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বস্ত্র অধিদপ্তর।
৩.	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।
৪.	প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	

(লক্ষ টাকায়)

প্রাকল্পিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (মোট জিওবি প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাকল্পন ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত মেয়াদ (মূল বাস্তবায়ন- কালের %)
মূল (মোট জিওবি প্রঃসাঃ)	সংশোধিত (মোট জিওবি প্রঃসাঃ)		মূল	সংশোধিত			
৫৯৮৬.৫৫	১২৫১৮.২৯	১১১৮৯.৬১	জুলাই, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ (৩০ মাস)	জুলাই ২০১০ হতে জুন, ২০১৮ (৯৬ মাস)	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৮ (৯৬ মাস)	(৮৬.৯১%)	৯৬ মাস (২২০%)

**৫.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

SL.	Name of Components	Unit	As per Approved DPP		Progress	
			Quantity	Amount	Quantity / Physical %	Amount
1	2	3	4	5	6	7
A.	<b>Revenew:</b>					
	Pay of Officers	03	03	21.07	03	15.58
	Pay of Establisments	04	04	43.15	04	43.14
	D/A	-	-	4.12	-	4.12
	Hose  Rent Allowances	-	-	30.59	-	28.07
	Festivel Allowances	-	-	9.15	-	8.24
	Bangla Noboborsho Allowances	-	-	0.57	-	0.49
	Medical Allowances	-	-	6.84	-	6.48
	Duty Allowances	-	-	0.36	-	0.34
	Tiffien Allowances	-	-	1.11	-	1.11
	Conveyance Allowances	-	-	1.26	-	1.26
	Education Allowances	-	-	0.95	-	0.23
	Traveling Allowance	LS	LS	20.00	LS	19.14
	Power & Fuel	-	-	7.00	-	7.00
	Oil & Lubricant	-	-	28.00	-	28.00
	Stationary	-	-	30.00	-	29.97
	Books & Journals	2500	2500	50.00	2500	49.99
	Training	-	-	10.38	-	10.38
	Raw Materials	-	-	10.00	-	10.00
	Honorarium for guest teacher	-	-	100.00	-	94.53
	50% Honorarium for 2 <sup>nd</sup> shift	-	-	184.96	-	182.18
	Hiring Charge	08	08	55.94	08	49.10
	Other Expenditure	-	-	85.00	-	84.99
	Repair Vehicle	-	-	15.00	-	12.87
	Repair Furniture	-	-	5.00	-	4.92
	Repair computer	-	-	5.00	-	4.99
	Repair Machinery	-	-	35.00	-	34.29
	Stipend for Students	-	-	65.00	-	64.88
	<b>Sub-Total (Revenew)</b>			<b>825.45</b>		<b>796.29</b>
B.	Capital Component:					

	Vehicle	01	01	49.50	01	49.50
	Machinery	285	285	2710.48	256	1696.07
	Solar power system	LS	LS	20.00	LS	19.99
	Computer & office Equipments	141	141	124.50	141	124.50
	Furniture	2556	2556	209.10	2556	209.10
	Land acquisition/purchase	3 Ac	3 Ac	2089.42	3 AC	2089.42
	Land Development & Palisading work	25000	25000	120.00	25000	117.61
	Administrative Building (Multipurpose hall & Workshop with library) (3 storied building with 6 storied foundation)	2979.19 sqm	2979.19 sqm	1157.75	2979.19 sqm	1157.00
	Dyeing Shed and fire extinguisher	728.73 sqm	728.73 sqm	390.00	728.73 sqm	390.00
	Weaving & Knitting shed	728.73 sqm	728.73 sqm	539.41	728.73 sqm	539.41
	Ground Floor slab with Jute shed Roof	1415 sqm	1415 sqm	50.00	1415 sqm	50.00
	Cotton Shed	1415 sqm	1415 sqm	245.79	1415 sqm	239.42
	Residential Building	2430.69 sqm	2430.69 sqm	901.31	2430.69 sqm	900.79
	Officers dormitory Building	739.50 sqm	739.50 sqm	242.00	739.50 sqm	241.99
	Male Hostel	2803.56 sqm	2803.56 sqm	800.00	2803.56 sqm	799.83
	Female Hostel	200.00 sqm	200.00 sqm	620.66	200.00 sqm	620.00
	Teachers & officers dormitory Bhaban	362.00 sqm	362.00 sqm	67.44	362.00 sqm	66.37
	Drains & Main gate & Monument etc.			164.50		142.46
	Internal Road	3711.25 sqm	3711.25 sqm	100.00	3711.25 sqm	99.40
	Security Wall for woment hostel	1100.00 sqm	1100.00 sqm	75.80	1100.00 sqm	75.80
	Culvert	LS	LS	8.35	LS	8.34
	300 KVA electric sub-station building	LS	LS	75.00	LS	65.56
	Garage	124.86 sqm	124.86 sqm	30.00	124.86 sqm	29.86
	Mosque	172.52 sqm	172.52 sqm	115.00	172.52 sqm	109.91
	External Water supply	LS	LS	63.28	LS	58.75
	External electrification	LS	LS	131.50	LS	131.50
	Construction of Drain	457.17	457.17	20.00	457.17	15.73
	Modification of pond, ghatla, walkway, retaining wall and Palisading work.	LS	LS	220.00	LS	220.00
	Arboriculture	LS	LS	5.00	LS	5.00
	Soil investigation, Pile load test, material test	LS	LS	18.00	LS	15.51
	Contingency & Opening ceremony	LS	LS	40.00	LS	40.00
	Rain water Harvesting with under ground reservoir & drain	LS	LS	30.00	LS	29.00
	Shahid Miner	LS	LS	35.50	LS	35.50
	<b>Sub-Total (Capital)-</b>			<b>11469.29</b>		<b>10393.32</b>
C.	Physical Contingency			112.18		-
D.	Price Contingency			111.37		-
	<b>Total (A+B+C+D)-</b>			<b>12518.29</b>		<b>11189.61</b>

## ৬.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

### ৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- বস্ত্র ও পাট সংশ্লিষ্ট শিল্পে নির্বাহী পর্যায়ের টেক্সটাইল টেকনোলজিস্ট তৈরি করা ;
- আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ;
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখা ; এবং
- দক্ষ জনবল তৈরির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

## ৬.২ প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ

১৯৮০ সালে স্থায়ী ক্যাম্পাস গঠন করে বরিশালের প্রান কেন্দ্রে সিএন্ডবি রোডস্থ জেলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট নামে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে তখন ২ বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স চালু ছিল। ১৯৯৪ সালে টেক্সটাইল ডিপ্লোমার ব্যাপক চাহিদার কথা বিবেচনা করে বস্ত্র দপ্তর প্রতিষ্ঠানটিতে ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স চালু করে। তখন প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় “ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি” (আইটিইটি)। ১৯৯৬ সালে প্রকল্পটির জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, বরিশাল। ২০০১ সালে ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীত করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে ১ম এবং ২য় উভয় শিফট চালু ছিল। এদিকে বস্ত্র শিল্পে স্নাতক মানের বস্ত্র প্রকৌশলীদের ব্যাপক চাহিদার কথা বিবেচনা করে বর্তমান সরকার ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠানটিতে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স প্রবর্তন করে। প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ হয় “শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ”।

## ৬.৩ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটির ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৯৮৬.৫৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে মেয়াদকাল জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ০৪-০৫-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১ম সংশোধন অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৫৪৮.০০ লক্ষ টাকায় মেয়াদকাল জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ২২-০১-২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এর পর ২য় সংশোধন অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ১২২০০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে প্রকল্প মেয়াদকাল জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে গত ১৬-০২-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। তারপর ৩য় সংশোধন অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৫১৮.২৯ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে প্রকল্প মেয়াদকাল জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে গত ০৪-০২-২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

## ৬.৪ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ও অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ (ক) ভূমি অধিগ্রহণ ; (খ) পূর্ত ও নির্মাণ ; (গ) যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ; (ঘ) বিভিন্ন প্রকার কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ক্রয় ; (ঙ) যানবাহন ক্রয় ।

## ৬.৫ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ	মেয়াদকাল
১.	জনাব আবদুস সাত্তার সিকদার, প্রকল্প পরিচালক	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১৬-০৯-২০১০ হতে ২৮-০৯-২০১০ পর্যন্ত।
২.	জনাব মঞ্জুর মহসিন, প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	২৮-০৯-২০১০ হতে ০৬-০২-২০১২ পর্যন্ত
৩.	জনাব আবদুস সাত্তার সিকদার, প্রকল্প পরিচালক	অতিরিক্ত দায়িত্ব	০৬-০২-২০১২ হতে ১০-০২-২০১৫ পর্যন্ত
৪.	জনাব এনামুল হক, প্রকল্প পরিচালক	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১০-০২-২০১৫ হতে ০১-০৯-২০১৬ পর্যন্ত
৫.	জনাব ইফতেখার আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০১-০৯-২০১৬ হতে ১৯-০৯-২০১৮ পর্যন্ত

## ৬.৬ মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):

মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসারণ করা হয়েছে :

- মূল ডিপিপি, সংশোধিত ডিপিপি, মনটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা ;
- Project Implementation Committee (PIC), Project Steering Committee (PSC) সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ;
- কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

## ৭.০ প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

### ৭.১। আর্থিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা (জিওবি)	প্রঃ সাহায্য	মোট	টাকা (জিওবি)	প্রঃ সাহায্য	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

২০১০-২০১১	১৪৬.৫৯	১৪৬.৫৯	-	১৪৬.৫৯	১৪৬.৫৯	-	৯৫.১৮%
২০১১-২০১২	২৩৯.৯৭	২৩৯.৯৭	-	২৩৯.৯৭	২৩৯.৯৭	-	৯৯.৯৯%
২০১২-২০১৩	২১৯৯.৯১	২১৯৯.৯১	-	২১৯৯.৯১	২১৯৯.৯১	-	১০০%
২০১৩-২০১৪	১২৮২.৮৭	১২৮২.৮৭	-	১২৮২.৮৭	১২৮২.৮৭	-	৯৯%
২০১৪-২০১৫	১৫৯৯.৮৮	১৫৯৯.৮৮	-	১৫৯৯.৮৮	১৫৯৯.৮৮	-	৯৯.৯৯%
২০১৫-২০১৬	২১১৯.৯৬	২১১৯.৯৬	-	২১১৯.৯৬	২১১৯.৯৬	-	৯৫.৮৯%
২০১৬-২০১৭	১৪৫৯.৩৫	১৪৫৯.৩৫	-	১৪৫৯.৩৫	১৪৫৯.৩৫	-	৯৫.৩৮%
২০১৭-২০১৮	৩৪৬৯.৭৬	৩৪৬৯.৭৬	-	২১৪১.০৮	২১৪১.০৮	-	৯৯.৮১%
সর্বমোট-	১২৫১৮.২৯	১২৫১৮.২৯	-	১১১৮৯.৬১	১১১৮৯.৬১	-	৮৯.৩৮%

৭.২। **অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ** অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ১২৫১৮.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ১১১৮৯.৬১ লক্ষ টাকা (৮৯.৩৯%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

Objective as per DPP	Actual achievement
The main Objective of the project are to : (a) To supply executive level Textile Technologists for different sub-sectors of textile and related industries in home and abroad. (b) To improve the technical competency and skills of the teaching personnel. (c) To create opportunity of self-employment.	The main Objectives of the project are to : (a) To supply executive level Textile Technologists for different sub-sectors of textile and related industries in home and abroad. (b) To improve the technical competency and skills of the teaching personnel. (c) To create opportunity of self-employment.

৯.০। **প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবঃ** Estimated quantity expected at full capacity. Actual quantity of Out-put during the 1st year of operation at full capacity (or during, real production for newly completed Project).

১০.০। **মনিটরিং :** প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক বিগত ২৩/০৮/২০১৭ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি), স্ট্রিয়ারিং কমিটিসহ বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে এবং পিসিআর প্রাপ্তির পর প্রকল্পটি পুনঃরায় পরিদর্শন করার প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে Covid-19 এর কারনে প্রকল্পটি পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি।

১১.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার বিবরণঃ**

প্রকল্পের আওতায় সমুদয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে মর্মে পিসিআর হতে জানা যায়।

১২.০। **অডিট সম্পর্কিত তথ্য :**

(ক) **অভ্যন্তরীণ অডিট :** অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পন্ন করা হয়নি।

(খ) **এক্সটার্নাল অডিট:** External audit ২০১০ হতে ২০১৪ পর্যন্ত নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ২০১৪ হতে ২০১৮ পর্যন্ত অডিট আপত্তি হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নিষ্পত্তি করা হয়নি মর্মে পিসিআর হতে জানা যায়।

১৩.০ **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ** (Procurement of goods, Works and Consultancy Services):

Goods & Works of the Project Costing above Tk. 200.00 Lakh and Consultancy above Tk. 100.00 Lakh.

Description of Procurement (goods/works/consultancy) as per bid document.	Tender/Bid/Proposal Cost (in Lakh Taka)	Tender/Bid/Proposal	Date of Completion of works/services and supply of goods.
---	---	---------------------	---

	As per DPP	Contracted Value	Invitation Date	Contract signing/I.C opening date	As per Contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
জীপ গাড়ী বরিশাল গ-১১-০০৬৬	১ Nos		১৭-০৮-২০১১			
<b>Goods.</b>						
Spinning department	13.2131	4.7969	15-07-12	06-02-14	06-06-14	20-05-14
Testing equipments	6.6869	6.6869	21-11-13 22-06-12	07-12-13 18-07-12	06-06-14 18-11-12	16-06-14 20-05-14
Furniture	2.0910	2.0910	13-03-18 13-03-17 29-10-16 01-03-15 28-05-14	28-03-18 28-03-17 22-11-16 10-03-15 05-06-14	27-05-18 27-05-17 21-12-16 25-03-15 20-06-14	03-04-18 12-06-17 30-11-16 15-03-15 07-06-14
<b>Works: Establishment Textile Engineering College in Barishal.</b>						
Land acquisition/purchase	20.8942	20.8942	07-06-11	28-04-13 30-03-15	27-05-13 05-05-15	26-08-13 05-05-15 07-12-16
Administrative Building	11.5775	11.57	22-09-14	26-02-15	26-08-16	12-05-19
Dyeing Shed and fire extinguisher	3.90	3.90	16-03-14	19-06-14	18-09-16	12-05-19
Weaving & Knitting shed	5.3941	5.3941	21-04-16	28-04-16	28-06-16	27-06-17
Cotton shed	2.4579	2.3942	11-09-14	12-10-14	11-10-15	20-05-16
Residential Building	9.0131	9.0079	07-01-15 28-04-15 07-01-15 07-01-15	17-05-15 14-09-15 23-04-15 02-04-15	18-05-16 13-09-16 24-07-16 03-01-16	12-05-19 12-05-19 08-01-17 12-05-19
Officers dormitory Building	2.42	2.4199	07-01-15	17-05-15	18-05-16	12-05-19
Male Hostel	8.00	7.9983	22-09-14	26-02-15	26-08-16	05-11-17
Female Hostel	6.2066	6.20	19-05-14	19-06-14	18-09-15	12-05-19
Modification of pond, ghatla, walkway, retaining wall and Palisading work.	2.20	2.20	30-01-17	18-05-17	02-06-17	20-05-18

১৪.০ **প্রকল্প এলাকাঃ** বরিশাল সদর।

১৫.০ **পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ** Covid-19 এর কারণে প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি। পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছেঃ-

১৫.১। অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ১২৫১৮.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ১১১৮৯.৬১ লক্ষ টাকা (৮৯.৩৯%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পটির অব্যয়িত ১৩২৮.৬৮ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে পরিশোধ করতে হবে এবং জমা প্রদানের চালানের অনুলিপি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৫.২। ভবিষ্যতে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে ;

১৬.০ **সমস্যাঃ**

১৬.১ প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত এবং সরকারের অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা আবশ্যিক। কিন্তু প্রকল্পের আওতায় অডিট কার্যক্রম পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি।

১৬.২। প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৮ এ সমাপ্ত হলেও প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি মার্চ, ২০১৮ এ অনুমোদিত হয়। ফলে যথাসময়ে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ শুরু ও শেষ করা সম্ভব হয়নি। ৩য় সংশোধিত ডিপিপিতে ছাত্রী হোস্টেল দুই তলা বৃদ্ধি করে ০৬ তলা ভিতের উপর ০৪ তলা, একাডেমিক ভবন ০১ তলা বৃদ্ধি করে ০৬ তলা ভিতের উপর ০৩ তলা করার অনুমোদন হয়। কিন্তু ০৮ মাস বিলম্বে ডিপিপির অনুমোদন পাওয়ায় মার্চ ২০১৮ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ০৪ মাসে উক্ত নির্মাণ কাজসমূহ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের জন্য পূর্বের অধিগ্রহণকৃত ০৩ একর জমির মধ্যে ০.৩৩ একর জমি নিয়ে বিরোধ থাকায় জমি অধিগ্রহণে সময় ক্ষেপণ হয়। উক্ত স্থানে উইডিং এবং নিটিং শেডের নির্ধারিত স্থান থাকায় ভবন নির্মাণ কাজ যথাসময়ে শুরু ও সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। উক্ত ভবনসমূহে মেশিনারিজ স্থাপন ও ব্যবস্থা করতে সময় ক্ষেপণ হয়। এ সকল কারণে প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করতে না পারায় গণপূর্ত বিভাগ, বরিশাল কর্তৃক প্রকল্পের সকল কাজ ১২/০৫/২০১৯ তারিখ প্রকল্প পরিচালককে বৃষ্টিয়ে দেওয়া হয়। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক দাখিলকৃত পিসিআর বস্ত্র অধিদপ্তর হতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক পিসিআর ট্রুটি-বিদ্যুতি পরিলক্ষিত হওয়ায় তা পুনরায় প্রেরণের জন্য বস্ত্র অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। ফলে যথাসময়ে পিসিআর প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি।

১৭.০. সুপারিশ :

১৭.১। অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ১২৫১৮.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ১১১৮৯.৬১ লক্ষ টাকা (৮৯.৩৯%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পটির অব্যয়িত ১৩২৮.৬৮ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে পরিশোধ করতে হবে এবং জমা প্রদানের চালানের অনুলিপি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যতে প্রকল্পের কার্যক্রম গতিশীল করতে সকলকে আরো উদ্যোগী হতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.১) ;

১৭.২। প্রকল্পের আওতায় সকল কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়নি মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ রয়েছে। ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করতে হবে এবং এ ধরনের অনিয়ম পরিহার করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.২) ;

১৭.৩। ভবিষ্যতে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.২);

১৭.৪। প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত এবং সরকারের অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে দ্রুত অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করে অডিট রিপোর্ট এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১২) ; এবং

১৭.৫। অনুচ্ছেদ ১৭.১-১৭.৪ সুপারিশ এর আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।