

**স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের
ওপর সার-সংক্ষেপ**

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসি এফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্ব নিম্ন- সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	স্থানীয় সরকার বিভাগ	২৮টি	২৭টি	১টি	-	১৫ টি	২৫ টি	৭.৭৫ % - ২৬৬.৬৭ %	১৬টি	৩.৩৬% ৪.৭৩%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ২৮

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করা, ক্রয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে না পারা, প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব, প্রকল্পের কোন অঙ্গের ডিজাইন পরিবর্তন, পূর্ণাঙ্গ ফিজিবিলিটি স্টাডি ছাড়া প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, নতুন স্কীম সংযোজন/বিয়েজন ইত্যাদি।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

	সমস্যা		সুপারিশ
৩.১	জমি অধিগ্রহণ, সরকারি অন্য সংস্থার জমি প্রাপ্তি, অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ ও আদালতে মামলার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়;	৩.১	প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকারি সংস্থার জমি গ্রহণ, অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ ইত্যাদি কার্যক্রম ডিপিপি প্রণয়নকালে গ্রহণ করতে হবে;
৩.২	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্ত করতে না পারা;	৩.২	সঠিকভাবে সময় নিরূপণ করে প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারণ ও যথাসময়ে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে;
৩.৩	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা;	৩.৩	অনেক প্রকল্পে মেয়াদ ও ব্যয়বৃদ্ধির প্রবণতা এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরে সংশোধন করার প্রবণতা পরিহার করার জন্য সঠিকভাবে ফিজিবিলিটি স্টাডি ও এপ্রাইজাল করে প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে;
৩.৪	বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার অভাব;	৩.৪	বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে;
৩.৫	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন;	৩.৫	প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যথাসম্ভব প্রকল্প পরিচালককে বদলী করা যাবেনা;
৩.৬	প্রকল্প প্রণয়নের সময় পরিপার্শ্বিক বিষয়াদি বিবেচনা না আনা;	৩.৬	প্রকল্প প্রণয়নের সময় শুধুমাত্র বিদ্যমান রাস্তা/হাটবাজারের উন্নয়নের বিষয় চিন্তা না করে অন্যান্য পরিপার্শ্বিক বিষয়াদি যেমন উপজেলা/ইউনিয়ন/গ্রোথ সেন্টারগুলোর মধ্যে যথাযথ সংযোগ সাধনে বাধা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের পরিকল্পনা, স্থাপিত/নির্মিত অবকাঠামোর ক্ষতি না হওয়া এবং তা হতে অব্যাহত সুফল পাওয়া সর্বোপরি পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব

	সমস্যা		সুপারিশ
			যাতে না পড়ে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে প্রকল্প পরিকল্পনা করা প্রয়োজন;
৩.৭	প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে;	৩.৭	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের জনবল বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে সক্ষমতা বাড়াতে হবে;
৩.৮	নির্মিত অবকাঠামোর সৃষ্ট নাগরিক সুবিধা টেকসই করার জন্য এগুলো সংরক্ষণ করা প্রয়োজন;	৩.৮	নির্মিত অবকাঠামোর সৃষ্ট নাগরিক সুবিধা টেকসই করার লক্ষ্যে এগুলো সংরক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
৩.৯	বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়হীনতার অভাব।	৩.৯	প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

**“ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বেড়ীবীধ থেকে মোহাম্মদপুর বাসষ্ট্যান্ড পর্যন্ত সংযোগ
সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধন)” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন।**

(সমাপ্ত: জুন ২০১৫)

- ১। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (DNCC) ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

৩। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকা ল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল ডিপিপি'র চেয়ে %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল ডিপিপি'র চেয়ে %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫১৩০.২৯ (জিওবি- ৪৬১৭.২৭ ডিএনসিসি- ৫১৩.০২)	৫৫২২.০৫ (জিওবি- ৪৯৬৯.৮৫ ডিএনসিসি- ৫৫২.২০)	৫৫১২.০	জানু: ২০১২ হতে ডিসে: ২০১৩	জানু: ২০১২ হতে ডিসে: ২০১৪	জানু: ২০১২ হতে জুন ২০১৫	৩৮১.৭৬ (৭.৪৪%)	১ বছর ৬ মাস (৭৫%)

৪। প্রকল্পের পটভূমি :

ঢাকা শহরের জনসংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে সে অনুপাতে রাস্তার পরিমাণ/সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। একটা আধুনিক শহরে রাস্তার পরিমাণ মোট আয়তনের ২৫% থাকা আবশ্যিক হলেও ঢাকা শহরে তা মাত্র ৭%। কাজেই প্রয়োজনে নতুন রাস্তা নির্মাণ এবং পুরাতন রাস্তাগুলো সংস্কার হওয়া জরুরি। বুড়িগঙ্গা নদীর উপরে বেড়ীবীধ সংলগ্ন নির্মিত শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু (৩য় বুড়িগঙ্গা সেতু) উদ্বোধনের ফলে ঢাকা মহানগর সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় রায়ের বাজার, জিগাতলা, ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুর এলাকায় জনসংখ্যা ও যানবাহনের চাপ কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে। কিন্তু উক্ত সেতুতে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত এবং প্রশস্ত রাস্তার অভাব রয়েছে। এ সংযোগ সড়কটি এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এছাড়া এ সড়কটি বেড়ীবীধ হয়ে গাবতলী এবং সাভারের পথে আমিন বাজারের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে সংযোগ সড়ক হিসাবে ব্যবহৃত হবে। এ বিবেচনায় ‘বেড়ীবীধ থেকে মোহাম্মদপুর বাসষ্ট্যান্ড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ’-শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গত ০৩/০১/২০১২খ্রি: তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পটি ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন বোর্ড (DTCB) প্রণীত Strategic Transport Plan (STP)-এর অন্তর্ভুক্ত একটা অগ্রাধিকার প্রকল্প।

৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো-

- (১) প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- (২) সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- (৩) যানবাহন চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি ও শহরে ট্রাফিক জ্যাম কমানো; এবং
- (৪) পথচারীদের চলাচলে সুবিধা প্রদান।

৬। প্রকল্পের প্রধান কার্যসমূহ : প্রকল্পের প্রধান কার্যসমূহ হলো-

	পরিমাণ
▪ Land acquisition	১.৬২৮৭ একর
▪ Land development with Mechanical Compaction	২৩৪৮৯ কিউবিক মি:
▪ Protective work	০.২৫১ কি:মি:
▪ Construction of flexible pavement	০.৫৪৮ কি:মি:
▪ Construction of Box Culvert	৭৪.০০ মিটার
▪ Construction of Median	০.৫২১ কি:মি:
▪ Construction of Footpath with duct & drain	১.১৬১ কি:মি:
▪ Installation of traffic sign	০৬টি
▪ Road Marking	৪.০৫ কি:মি:
▪ Electrification work (pole) (Shifting & installation of DPDC Pole & Street light	৪৬টি

৭। প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক বাস্তবায়ন : স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রেরিত পিসিআর অনুসারে প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন
			বাস্তব	আর্থিক	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬
A. Revenue Component					
	(1) Advertisement	L.S	L.S	0.50	0.50
	(2) Consultancy Service and Allowances	L.S	L.S	40.00	40.00
	(3) Survey work	L.S	L.S	1.00	1.00
	(3) Soil Investigation	L.S	L.S	1.00	1.00
	Sub-Total (A)			42.50	42.50
B. Capital Component					
	(1) Land acquisition & Compensation of Existing Structure	Acre	1.6287	3476.57	3476.57
	(b) Sub-Total (B)			3476.57	3476.57
C. Capital Component					
	(1) Land development with Mechanical Compaction	cum	23489.0	196.47	196.47
	(2) Protective work	km	0.251	228.37	228.37
	(3) Construction of new flexible pavement	km	0.548	639.42	639.42
	(4) Box Culvert	m	74	390.20	390.20
	(5) Central Reservation (Median)	km	0.521	49.31	49.31
	(6) Footpath with duct & drain	km	1.161	266.91	266.91
	(7) Traffic Signal	Nos	02	78.00	78.00
	(8) Installation of traffic sign	Nos	6.00	2.00	2.00
	(9) Road Marking	Km	4.05	6.19	6.19

ক্রঃ নং	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংশ	একক	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন আর্থিক
			বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬
	(10) Electrification work (pole) (Shifting & installation of DPDC Pole & Street light	Nos	46	143.71	143.71
	Sub-total (C)		--	2000.58	2000.58
	(A+B+C) Total		--	5519.65	5519.65
	(-) Salvage value of materials (as per market value)	(-)	--	(-) 7.60	(-) 7.60
	Total		--	5512.05	5512.05
	Physical Contingency		L.S	5.00	--
	Price Contingency		L.S	5.00	--
	Grand Total			5522.05	5512.05

৮। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য : প্রকল্প পরিচালক হিসাবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং সেনাবাহিনী হতে ০১ জন করে কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেছেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান করা হলো-

নাম ও পদবি	নিয়মিত দায়িত্ব	অতিরিক্ত দায়িত্ব	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্বকাল	মন্তব্য
মোঃ শরীফ উদ্দীন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	×	✓	১৭/০২/১২	প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যন্ত	ডিএনসিসি পক্ষে
লে. কর্নেল সাইফুল ইসলাম বিএসপি, পিএসসি	×	✓	২৫/০৪/১৩	প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যন্ত	সেনাবাহিনী পক্ষে

৯। ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য : PCR-এ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ব্যয় সম্বলিত ০৪টি প্যাকেজের আওতায় আলোচ্য প্রকল্পে দরপত্র আহবানপূর্বক ঠিকাদার নিয়োগ করা হয় যা নিম্নরূপ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্যাকেজ	RDPP-তে প্রাকল্পিত ব্যয় ও কার্যাদেশ- মূল্য	চুক্তি স্বাক্ষর ও চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত কার্য সম্পাদনের তারিখ	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান
১	২	৪	৫		৬
01	Protective work	228.37 228.37	22.04.2014 30.06.2015	25.06.2015	M/S Bhuiyan & Brother, South Bishil, Mirpur-1, Dhaka.
02	Construction of new flexi- ble pavement	639.42 639.42	22.04.2014 30.06.2015	25.06.2015	M/S Bhuiyan & Brother, South Bishil, Mirpur-1, Dhaka.
03.	Box Culvert	390.20 390.20	22.04.2014 30.06.2015	25.06.2015	M/S Bhuiyan & Brother, South Bishil, Mirpur-1, Dhaka.
04.	Footpath with duct & drain	266.91 266.91	23.04.2014 30.06.2015	25.06.2015	M/S Bhuiyan & Brother, South Bishil, Mirpur-1, Dhaka.

*সেনাবাহিনীর অনুমোদিত PIP অনুসরণে ঠিকাদার নিয়োগকৃত।

১০। সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি-তে সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (জিওবি অংশ) : প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বছরওয়ারী অর্থের সংস্থান এবং এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ-

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান	এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	মন্তব্য
১		২	৩	৪	৫
২০১১-১২	-	-	-	-	PCR-এ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী
২০১২-১৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	
২০১৩-১৪	১৩৫০.০০	১৩৫০.০০	১৩৫০.০০	১৩৫০.০০	
২০১৪-১৫	১১১৯.৮৫	১১১০.০০	১১১০.০০	১১১০.০০	
মোট	৪৯৬৯.৮৫	৪৯৬০.০০	৪৯৬০.০০	৪৯৬০.০০	

১১। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :

(লক্ষ টাকায়)

	বাস্তবায়ন মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়
মূল অনুমোদিত ডিপিপি	জানু: ২০১২ হতে ডিসে: ২০১৩	৫১৩০.২৮৬ (জিওবি- ৪৬১৭.২৬৬ ডিএনসিসি-৫১৩.০২)
১ম সংশোধন ডিপিপি	জানু: ২০১২ হতে ডিসে: ২০১৪	৫৫২২.০৫ (জিওবি- ৪৯৬৯.৮৫ ডিএনসিসি- ৫৫২.২০)
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	জানু: ২০১২ হতে জুন ২০১৫	-

১২। প্রকল্প পরিদর্শন :

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম গত ৩০/০৬/২০১৫খ্রি: তারিখে সমাপ্তির পর স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে ১৯/০৭/২০১৬খ্রি: তারিখের ৩১৯ নং স্মারকের মাধ্যমে PCR প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে আইএমইডি-থেকে পরিচালক (স্থানীয় সরকার) জনাব মোঃ আবু সাইদ ফকির গত ২৪/০৮/২০১৬ তারিখে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন-উত্তর পরিদর্শন করেন। আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক (ডিপিএইচই) জনাব মোঃ ফজলুর রহমান তাঁর সংজ্ঞা ছিলেন। পরিদর্শনকালে সেনাবাহিনী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন লে: কর্নেল মামুন উর রশিদ ও ক্যাপ্টেন রশিদ শাহরিয়ারসহ কয়েকজন সেনাসদস্য এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশন পক্ষে সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ। তাঁদের সহযোগে নির্মিত রাস্তা ও অন্যান্য কার্যক্রম তথা ড্রেন, ফুটপাথ ও Box Culvert পর্যবেক্ষণ করা হয়।



প্রকল্প ম্যাপ (১নং চিত্র)



নির্মিত সড়ক (২নংচিত্র)

নাতিদীর্ঘ এ সড়কের নির্মাণ/সংস্কার কার্যক্রম সাধারণভাবে ভালই দেখা গেছে (২নং চিত্র)। তবে পর্যবেক্ষণকালে নিম্ন-বর্ণিত কিছু ত্রুটি/বিষয় পরিলক্ষিত হয়-

১২.১ সড়কের দু'পাশে ফুটপাথ এবং নীচ দিয়ে ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। এ সড়কের সাথে একটি ছোট রাস্তার সংযোগস্থানে ফুটপাথে নামা-উঠার স্লোপ বেশ খাড়াভাবে (কম-বেশী ১ ফুট উচু) নির্মিত। এছাড়া নির্মিত ফুটপাথের দু'একটি স্থানে ইট খুলে ও আলগা হয়ে গেছে (৩ ও ৪নংচিত্র);



ফুটপাথের স্লোপে ত্রুটি (৩নং চিত্র)



ফুটপাথের ইট খুলে যাওয়া (৪নং চিত্র)

১২.২ নির্মিত ফুটপাথের কিছু স্থানে দোকানের মালামাল ও তেলের ডামসহ অন্যান্য মালামাল রাখা হয়েছে (৫নংচিত্র)।

এ ছাড়া ফুটপাথের উপর কয়েকটি অস্থায়ী দোকানও দেখা গেছে;

১২.৩ ফুটপাথের নীচে নির্মিত ড্রেনে রাস্তার পানি নির্গমনের প্রবেশমুখে (Spout) কয়েকটি স্থানে আবর্জনা জমে থাকতে দেখা যায় (৬নংচিত্র);



ফুটপাতে মালামাল (৫নংচিত্র)



Spout-এর মুখে আবর্জনা (৬নংচিত্র)

১৩। কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ : PCR-এ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রকল্পের আওতায় রাস্তা ও অন্যান্য কার্যক্রম তথা ড্রেন, ফুটপাত ও Box Culvert-এর কাজ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সমাপ্ত হয়েছে।

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	অর্জন
(১) প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;	(১) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জনগণের চলাচলে ও প্রয়োজনীয় মালামাল বহনে সুবিধা হওয়ায় রাস্তার দু'ধারে দোকানপাট স্থাপিত হচ্ছে। এ ছাড়া নির্মিত ড্রেন ও Box Culvert দূর পানি নিষ্কাশন ও পরিবেশের জন্য সহায়ক হবে। কাজেই এলাকায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পটির প্রভাব ইতিবাচক।
(২) সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;	(২) প্রশস্ত পাকা সংযোগ সড়ক নির্মিত হওয়ায় মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড হতে বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।
(৩) যানবাহন চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি ও শহরে ট্রাফিক জ্যাম কমানো; এবং	(৩) শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু (৩য় বুড়িগঙ্গা সেতু), গাবতলী এবং সাভারের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ট্রাফিক জ্যাম কিছুটা হলেও কমেছে।
(৪) পথচারীদের চলাচলে সুবিধা প্রদান।	(৪) সড়কের দু'পাশে প্রশস্ত ফুটপাত নির্মিত হওয়ায় পথচারীগণ চলাচলে সুবিধা পাচ্ছেন।

১৬। পূর্ববর্তী পরিদর্শন: প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে সর্বশেষ গত ৩১/০১/২০১৫খ্রি: তারিখে আইএমইডি-থেকে একজন পরিচালক কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়েছে। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত ও তার উপর গৃহিত ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ-

প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত	গৃহিত ব্যবস্থা
(১) Box Culvert-এর Retaining Wall-এর Expansion Joint মেরামতকরণ; এবং	(১) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তা জানান যে, Retaining Wall-এর Expansion Joint মেরামত করা হয়েছে।
(২) প্রকল্পটি জুন ২০১৫-এর মধ্যে সমাপ্তির লক্ষ্যে সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ।	(২) প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম জুন ২০১৫-এর মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

১৭। প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা : ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ, সরকারি অন্য সংস্থার জমি প্রাপ্তি, অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ ও আদালতে মামলার কারণে কিছুটা বিলম্ব হলেও প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সমস্যা হয়নি মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন।

১৮। ভূমি অধিগ্রহণ : প্রকল্পের অনুমোদিত মূল ডিপিপিতে ২.৬৭৬ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৩৭৬৩.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা ছিল। ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে প্রয়োজনীয় ২.৯২৭৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণের পর উক্ত কমিটির ২৭/০৩/২০১৩খ্রি: তারিখের সভায় তা অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য, এর মধ্যে ইতঃপূর্বে অধিকরণকৃত ঢাকা ওয়াসা ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমি ১.২৯৮৮ একর বাদ দিয়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন ১.৬২৮৭ একর ভূমি অধিগ্রহণপূর্বক ৩০/০১/২০১৪খ্রি: তারিখে সিটি কর্পোরেশন-কে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। হিসাব মতে ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ০৮/১০/২০১২খ্রি: তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জন্য প্রস্তাব প্রেরণের পর ৩০/০১/২০১৪খ্রি: তারিখে দখল বুঝিয়ে পাওয়া পর্যন্ত সব মিলিয়ে ভূমি অধিগ্রহণে ১৯ মাস সময় লেগেছে।

১৯। অডিট সংক্রান্ত : প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় জানা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে তাদের নিয়মানুযায়ী নিয়মিত Internal অডিট হয়েছে এবং তাদের অংশে কোন অডিট আপত্তি নেই। তবে সিটি কর্পোরেশন সরবরাহকৃত তথ্যানুযায়ী External অডিটে উল্লেখিত ৭.৬০ কোটি টাকার আপত্তি এখনো অনিস্পন্ন রয়েছে।

২০। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

২০.১ একনেক কর্তৃক ০৩/০১/২০১২খ্রি: তারিখে অনুমোদিত হওয়ার ১৯ মাস পর স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ১৯/০৮/২০১৩খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বলা হয়। সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান যে, ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ এবং সরকারি সংস্থার জমি গ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হতে সময় লাগার (অনুচ্ছেদ ১৮-দ্র:) কারণে সেনাবাহিনীকে প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুরোধ জানাতে বিলম্ব হয়;

২০.২ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ হিসাবে আরো জানা যায় যে, পূর্ব থেকে রাস্তা হিসাবে ব্যবহৃত সরকারি সংস্থার ও রাস্তার কিছু জমি অবৈধ দখলমুক্ত করতে এবং রাস্তার অংশ বিশেষ জমি নিয়ে মহামান্য হাইকোর্টে বিচারধীন কিছু মামলা নিষ্পত্তিতে বেশ সময় লেগে যায়;

২০.৩ প্রকল্পের আওতায় রাস্তাটির নির্মাণের ফলে বেড়ীবাঁধের সঙ্গে সংযোগ হওয়ায় একদিকে শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু এবং অপরদিকে গাবতলী ও আমিন বাজারের দিকে যানবাহন চলাচলের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে;

- ২০.৪ জনসাধারণ বিশেষ করে বয়স্কদের চলাচলের সুবিধার্থে ফুটপাতে নামা-উঠার স্লোপ ঢালুভাবে নির্মাণ করা বা প্রয়োজনে সিঁড়ির মত ধাপ নির্মাণ করা দরকার ছিল। এছাড়া ইট খুলে ও আলাগা হয়ে যাওয়ায় নির্মিত ফুটপাথের স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হবে (অনুচ্ছেদ ১৩.১ দ্র:);
- ২০.৫ ফুটপাতে দোকানের মালামাল রাখায় ও দোকান বসায় ফুটপাথটি জনগণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে (অনুচ্ছেদ ১৩.২ দ্র:);
- ২০.৬ রাস্তার পানি ডেনে নির্গমনের প্রবেশমুখে (Spout) আবর্জনা জমার (অনুচ্ছেদ ১৩.৩ দ্র:) কারণে বর্ষায় পানি জমে রাস্তার স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হওয়াসহ চলাচল অসুবিধা সৃষ্টি হবে। নাগরিক সচেতনতার অভাব এবং পরিচ্ছন্নকর্মীর দায়িত্বে অবহেলার কারণে রাস্তায় আবর্জনা জমে।
- ২০.৭ প্রকল্পটির জন্য সিটি কর্পোরেশনের নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক ছিলেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে জড়িত সংশ্লিষ্ট সেনাসদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় জানা যায় যে, সিটি কর্পোরেশন পক্ষের মনিটরিং তেমন ছিল না। এহেন প্রকল্প বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশন তাদের পক্ষ থেকে মনিটরিং কার্যক্রম বাড়াতে প্রকল্পের গুণগত মান যথাযথ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয় এবং বাস্তবায়নকারীদের জন্যও তা সহায়ক হয়;
- ২০.৮ প্রকল্পের Salvage Materials বিক্রয়লব্ধ অর্থ ৭.৬০ লক্ষ টাকা যথানিয়মে সিটি কর্পোরেশনের তহবিলে জমা প্রদান করা হয়েছে;
- ২০.৯ অডিটে উল্লেখিত ৭.৬০ কোটি টাকার আপত্তি এখনো অনিস্পন্ন রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৯ দ্র:)।

২১। আইএমইডি'র সুপারিশ :

- ২১.১ মূল প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ছিল ২ বছর। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ৩ বছর ৬ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে অর্থাৎ ৭৫% সময় অতিরিক্ত লেগেছে। এর ফলে মূল প্রকল্প-ব্যয়ের তুলনায় প্রকল্প-ব্যয় বেড়েছে এবং প্রকল্পের সুফল পেতে বিলম্ব হয়েছে। এহেন পরিস্থিতি পরিহারকল্পে প্রকল্পের ডিজাইন বাস্তব সম্মতভাবে প্রণয়ন করতে মন্ত্রণালয় ও সংস্থা সচেষ্ট হবে;
- ২১.২ সিটি কর্পোরেশন ভবিষ্যতে এরূপ প্রকল্পের বাস্তবায়ন-বিলম্ব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকারি সংস্থার জমি গ্রহণ, অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ ইত্যাদি কার্যক্রম ডিপিপি প্রণয়নকালে গ্রহণ করতে পারে (অনুচ্ছেদ ২০.১, ২০.২ দ্র:);
- ২১.৩ আলোচ্য রাস্তায় নির্মিত ফুটপাতে নামা-উঠার উচ্চ স্থানে চলাচলে সুবিধার জন্য প্রয়োজনে সিঁড়ির মত ধাপ নির্মাণের ব্যবস্থা এবং ইট খুলে যাওয়া ও আলাগা হয়ে যাওয়ার স্থানে প্রাথমিক পর্যায়েই মেরামতের পদক্ষেপ নিতে হবে (অনুচ্ছেদ ২০.৪ দ্র:);
- ২১.৪ ফুটপাথের উপর দোকানের মালামাল না রাখা এবং অস্থায়ী দোকান না দেওয়ার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিসহ প্রয়োজনে নিয়মিতভাবে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা হওয়া প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ ২০.৫ দ্র:);
- ২১.৫ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক রাস্তার পানি ডেনে নির্গমনের প্রবেশমুখ (Spout) পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে (অনুচ্ছেদ ২০.৬ দ্র:);
- ২১.৬ অন্য সংস্থা কর্তৃক সিটি কর্পোরেশনের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যাশী সংস্থা হিসাবে প্রয়োজনীয় মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে (অনুচ্ছেদ ২০.৭ দ্র:); এবং
- ২১.৭ অডিটে উল্লেখিত ৭.৬০ কোটি টাকার আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্যবস্থা নিতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৯)।
- ২২। অনুচ্ছেদ ২১-তে বর্ণিত সুপারিশের আলোকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও টাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী এক মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

**“বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এবং সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন” শীর্ষক
প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

- ১। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)।
- ৩। **প্রকল্পের অবস্থান** : গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর, লক্ষীপুর, পটুয়াখালী, বড়গুনা, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, ভোলা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, নোয়াখালী ও ফেনী জেলা।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্র: সা:)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্র: সা:)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১২০৩১.৭১ (১০০২২.২৫)	১২১৯৮.৭১ (১০০২২.২৫)	৯৩৭৫.৩০	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫	(-)২৬৫৬.৪১ (২২.০৭%)	২ বছর (৬৬.৬৭%)

নোটঃ মূল প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় ২৬৫৬.৪১ লক্ষ টাকা হাস পেয়েছে।

৫। প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৫.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার। সাইক্লোন সিডর ২০০৭ সালের ১৫ই নভেম্বর আঘাত হানে। এতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রভূত ক্ষতিসাধিত হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত রিপোর্ট অনুযায়ী ৫৫২৭৯টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং ১৩০০৯ টি Water Point ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সিডরের পূর্বে টিউবওয়েল ও Pond Sand Filter (PSF) এর কার্যকারিতা ছিল প্রায় ১০০% যা সিডর পরবর্তী সময়ে যথাক্রমে ৭৩% ও ৭৬% এ নেমে আসে। অন্যদিকে পুকুরের কার্যকারিতা ৯৯% হতে ২২% এ নেমে যায়। এ প্রেক্ষাপটে ঘূর্ণিঝড় প্রবণ উপকূলীয় এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৫.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) ঘূর্ণিঝড় প্রবণ উপকূলীয় এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

(খ) এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে পানি বাহিত রোগ এবং সাইক্লোন পরবর্তী ঝুঁকি হ্রাসকরণের জন্য ৭০০০ টি স্বল্প মূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন; এবং

(গ) সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও অভ্যাসের ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করা এবং কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৬। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহঃ

Improvement and reconstruction of existing water supply options.	:	1400 Nos
Rain water harvesting	:	550 Nos
Pond Sand Filter	:	290 Nos
Dug Well with Sand Filter	:	50 Nos
Community Based Desalination Plant	:	10 Nos
Deep Tube Well with raised platform	:	7000 Nos
Shallow shrouded Tube well	:	285 Nos
Very Shallow Shrouded Tube well	:	150 Nos
No. 6 Shallow Tube well	:	150 Nos
Tara Dev. Shallow Tube well	:	75 Nos
Exploratory drilling in islands and difficult areas	:	300 Nos
Low cost sanitary latrine	:	7000 Nos
Pick-up mounted mobile water treatment plant	:	8 Nos
Water Carrier	:	8 Nos
Double Cabin Pick-up	:	2 Nos

৭। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
1.	Manpower	Nos	16	69.29	6	50.66
2.	PMU operating cost	LS	LS	200.00	9	111.57
3.	Capacity Building (Hygiene Education and Awareness building, Care-taker training, Technical training)	LS	LS	80.00	LS	32.71
4.	water Quality Testing, Monitoring & Surveillance	LS	LS	10.00	LS	0.39
5.	Consulting Services for technical support and supervision	LS	LS	321.96	LS	297.01
6.	Project startup Workshop and Familiarization visit to IDB	LS	LS	13.42	LS	8.89
7.	Project financing and auditing	LS	LS	16.00	LS	10.65

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
8.	Improvement and reconstruction of existing water supply options.	Nos	1400	210.00	1220	161.80
9.	Rain water harvesting	Nos	550	158.00	521	133.87
10.	Pond Sand Filter	Nos	290	230.00	290	179.02
11.	Dug Well with Sand Filter	Nos	50	50.00	50	42.80
12.	Community Based Desalination Plant	Nos	10	152.00	10	144.14
13.	Deep Tube Well with raised platform	Nos	7000	5700.00	7000	4931.53
14.	Shallow shrouded Tube well	Nos	285	72.50	279	60.41
15.	Very Shallow Shrouded Tube well	Nos	150	37.50	145	30.39
16.	No. 6 Shallow Tube well	Nos	150	37.50	150	26.69
17.	Tara Dev. Shallow Tube well	Nos	75	30.00	75	27.54
18.	Exploratory drilling in islands and difficult areas	Nos	300	300.00	280	277.69
19.	Low cost sanitary latrine	Nos	7000	359.64	6235	319.94
20.	Establishment of Laboratory at suitable location	LS	LS	150.00	LS	148.67
21.	Field Kits for water testing	Nos	960	86.39	960	86.39
22.	O & M tools for caretakers	Sets	8150	81.50	8150	81.50
23.	Pick-up mounted mobile water treatment plant	Nos	8	630.00	8	560.00
24.	Water Carrier	Nos	8	385.00	8	336.00
25.	Double Cabin Pick-up	Nos	2	55.80	2	55.80
26.	Furniture, office equipment and tools	Nos	LS	40.00	LS	25.71
27.	Computer with Accessories including printer	Nos	5	4.30	4	2.98
28.	Photocopier (normal)	Nos	2	2.92	2	2.92
29.	Physical contingency	--	2%	210.12	--	0.00
30.	Price Contingency	--	5%	519.50	--	0.00
	Total=	-	-	12198.71		9375.30

৮। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জনাব মোঃ রশিদুল হক পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

- ৯। **দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য (পিসিআর অনুযায়ী):** প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রেরিত পিসিআরে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি।
পিসিআর এ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ৩টি প্রধান প্যাকেজের আওতায় দরপত্র আহবানপূর্বক ঠিকাদার নিয়োগ করা হয় যা নিম্নরূপ:

Description of Procurement (Goods/works/Consultancy as per bid Document)	Tender/Bid/proposal Cost (in crore taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of completion of works/services and supply of goods	
	As per PP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/L.C opening date	As per contract	Actual
Procurement of 08 (Eight) Pickup Mounted Mobile Water Treatment Plants (MWTP)	6.30	5.60	19/09/2013	23/02/2014	23/06/2014	02/06/2014
Procurement of 08 (Eight) Water Carriers (WCs)	3.85	3.36	19/09/2013	23/02/2014	23/06/2014	20/06/2014
Consultancy Services for technical Assistance and Supervision of Project Activities.	2.47	2.47	26/06/2011	04/04/2012	03/10/2014	03/10/2014

১০। **সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ**

প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৯৩৭৫.৩০ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত ব্যয় ১২১৯৮.৭১ লক্ষ টাকার ৭৬.৮৫%। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত ডিপিপি'তে সংস্থান			সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
১				২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০১০-২০১১				-	-	-	-	-	-	-
২০১১-২০১২	৪৩.০৯	২৬.২৮	১৬.৮১	৬৪.০০	৩২.০০	৩২.০০	৩২.০০	৪৩.০৯	২৬.২৮	১৬.৮১
২০১২-২০১৩	২৪০২.৬৩	৪৪৭.১০	১৯৫৫.৫৩	২৪৫০.০০	৪৫০.০০	২০০০.০০	৪৫০.০০	২৪০২.৬৩	৪৪৭.১০	১৯৫৫.৫৩
২০১৩-২০১৪	৪৪০২.৬৫	৮৫৩.১৯	৩৫৪৯.৪৬	৪৭০০.০০	৯০০.০০	৩৮০০.০০	৯০০.০০	৪৪০২.৬৫	৮৫৩.১৯	৩৫৪৯.৪৬
২০১৪-২০১৫	৫৩৫০.৩৪	৮৪৯.৮৯	৪৫০০.৪৫	৩০৫০.০০	৬৫০.০০	২৪০০.০০	৬৫০.০০	২৫২৬.৯৩	৫৬৮.৬৬	১৯৫৮.২৭
মোটঃ	১২১৯৮.৭১	২১৭৬.৪৬	১০০২২.২৫	১০২৬৪.০০	২০৩০.০০	৮২৩২.০০	২০৩০.০০	৯৩৭৫.৩০	১৮৯৫.২৩	৭৪৮০.০৭

১১। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ**

- বরিশাল জেলায় ১৯৯ (৪৬৫-২৬৬)টি ল্যাট্রিন এবং ৯০টি উচু পাটাতন (সম্পূর্ণ কাজ) নির্মাণ করা হয়নি। কারন হিসেবে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, অনুমোদিত ডিপিপি'তে ১টি উচু পাটাতন নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১১,৭৮০.০০ টাকা এবং ১টি ল্যাট্রিন নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪৫২৯.০০ টাকা। যা উক্ত সময়ে বাজারদরের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল না বলে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মনে করায় কাজগুলো সমাপ্ত করেনি। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান উক্ত প্রাক্কলিত মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষর করে কাজ না করায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান;
- কিছু জেলায় জনসাধারণ rain water hervestors এবং SST(shallow shrouded tubewell) স্থাপন করতে আগ্রহী না হওয়ায় সেসব জায়গায় এগুলো স্থাপন করা হয়নি; এবং
- কয়েকবার দরপত্র আহবান করার পরও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক quoted rate খুব বেশি হওয়ায় চট্টগ্রামে ৪৬৫টি স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিন স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

১২। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

	মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মূল	০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ পর্যন্ত	১২০৩১.৭১
১ম বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ পর্যন্ত	১২০৩১.৭১
১ম সংশোধিত অনুমোদিত	০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ পর্যন্ত	১২১৯৮.৭১
২য় বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত	১২১৯৮.৭১
২য় সংশোধিত অনুমোদিত	০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত	১২১৯৮.৭১

১৩। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

প্রকল্পটি ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত উপকূলীয় ১৬টি জেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়িত বিভিন্ন জেলার মধ্যে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব নূর মোহাম্মদ হোসাইনি কর্তৃক গত ০১/০৯/২০১৬ ও পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলা এবং ২৮/০৯/২০১৬ ও ২৯/০৯/২০১৬ তারিখে বাগেরহাট জেলার সদর, ফকিরহাট ও কচুয়া এই ৩টি উপজেলায় ডিপিএইচই'র আওতায় স্থাপিত বিভিন্ন নলকূপ, পিএসএফ এবং রেইন ওয়াটার হার্ডেস্টিং সিস্টেম পরিদর্শন করা হয়। তাছাড়া, সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান কর্তৃক গত ২০/০৮/২০১৬ তারিখে বরিশাল জেলার সদর, গৌরনদী, আট্টলিয়া, বাবুগঞ্জ উপজেলা এবং ২১/০৮/২০১৬ তারিখে ঝালকাঠি জেলার সদর ও নলছিটি উপজেলার প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

১৩.১ **বাগেরহাট জেলাঃ**

নলখা-মোভোগ ইউনিয়নের দেওর মোভোগ গ্রামে স্থাপিত প্রথম পিএসএফটির ব্যবহার অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। সুপেয় পানির তীব্র সংকট থাকায় গ্রামের মানুষ এই পুকুরের পানির উপর চরমভাবে নির্ভরশীল। ব্যবহারকারী গ্রামবাসীদের মধ্যে এই পিএসএফের পানির চাহিদা অনেক। এর পানির মান ভাল এবং এটি নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। গ্রামবাসী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধসহ সকলের অংশগ্রহণ রয়েছে। ফলে এখানে স্থাপিত পিএসএফটি পানির চাহিদা মেটাতে ভূমিকা রাখছে। ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে আরো অত্যন্ত একটি পিএসএফ স্থাপন প্রয়োজন বলে গ্রামবাসী জানিয়েছেন।



চিত্রঃ ফকির হাটের দেওর মৌভোগ গ্রামে পিএসএফ হতে পরিশোধিত পানি নেয়ার জন্য দীর্ঘ লাইন।

দ্বিতীয়টি বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলার বাঁখাল ইউনিয়নের বাঁখাল গ্রামের দুলাল চন্দ্র মিত্রের বাড়িতে স্থাপিত পিএসএফটি পরিদর্শন করা হয়। এই পিএসএফ ব্যবহারে কিছু সমস্যা হচ্ছে বলে ব্যবহারকারী জানান। পুকুরের সাথে সংযোগকারী পানির পাইপে ময়লা আটকে যাওয়ায় পানি কম আসে। এছাড়া পিএসএফের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কম হয় বলে জানা যায়।



চিত্রঃ বাঁখাল গ্রামের দুলাল চন্দ্র মিত্রের বাড়িতে স্থাপিত পিএসএফ।

চিত্রঃ সাংদিয়া গ্রামের উচিত কুমার দাশের বাড়িতে স্থাপিত রেনওয়াটার হার্ডেস্টিং সিস্টেম।

কচুয়া উপজেলার বাঁখাল ইউনিয়নের সাংদিয়া গ্রামে উচিত কুমার দাশের বাড়িতে রেনওয়াটার হার্ডেস্টিং সিস্টেমটি সঠিকভাবে কাজ করছে। এতে বৃষ্টির সময় পানি ধরে রেখে শুকনো মৌসুমে দেড়/দুইমাস পর্যন্ত ব্যবহার করা যায় বলে জানান। তবে পানির চাহিদা আরো বেশি। ব্যবহারকারী পরিবারের মধ্যে এবিষয়ে সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। এটি নিয়মিতভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। তবে পানির ট্যাংক রাখার বেজটি ফেটে গেছে।



চিত্রঃ নোনাডাঙ্গা গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার নূর মো. শেখ এর বাড়িতে স্থাপিত নলকূপ।

চিত্রঃ কাড়াপাড়া গ্রামের খন্দকার জিয়াউল ইসলামের বাড়িতে স্থাপিত নলকূপ।

বাগেরহাট সদরের সদরের কাড়াপাড়া ইউনিয়নের নোনাডাঙ্গা গ্রামের জনাব শেখ সেলিম, পিতা আনসার আলি এর বাড়িতে স্থাপিত নলকূপ পরিদর্শন করা হয়। একই গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার নূর মো. শেখ পিতা মোসলেহউদ্দিন দক্ষিণ নোনাডাঙ্গা এর বাড়িতে স্থাপিত নলকূপটির অবস্থা ভাল এবং এটির দেয়াল দিয়ে উপরে টিনের চাদ দেয়া হয়েছে, তবে এর ফলে এটি পাড়ার অন্যদের কাছে কতটা accessible তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়ে যায়।
এছাড়া কাড়াপাড়া ইউনিয়নের কাড়াপাড়া গ্রামের খন্দকার জিয়াউল ইসলাম(পিতা সফিউদ্দিন)এর বাড়িতে স্থাপিত নলকূপ পরিদর্শন করা হয়। নলকূপের গায়ে জং ধরা এবং কোনরূপ রং করা হয়নি।

১৩.২ পটুয়াখালী জেলাঃ

পটুখালী জেলা সদরের এছাড়া ইটবাড়িয়া ইউনিয়নের সাড়িকখালী গ্রামের শান্তি রানী দাসের এর বাড়িতে স্থাপিত নলকূপ পরিদর্শন করা হয়। নলকূপের পানির মান ভাল এবং এটি এলাকার সবার উপকারে আসছে। এর চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে।



চিত্রঃ পটুখালীর ইটবাড়িয়া ইউনিয়নের সাড়িকখালী গ্রামের শান্তি রানী দাসের বাড়িতে স্থাপিত নলকূপ

চিত্রঃ পটুখালী সদরের বদরপুর ইউনিয়নের গাবুয়া গ্রামের রহিম হাওলাদারের বাড়িতে স্থাপিত নলকূপ।

পটুখালী সদরের বদরপুর ইউনিয়নের গাবুয়া গ্রামের রহিম হাওলাদারের এবং জয়নাল মৃধার বাড়িতে স্থাপিত নলকূপ। পশ্চিম গাবুয়া গ্রামের আবদুল মান্নান হাওলাদারের বাড়িতে স্থাপিত নলকূপের আশে পাশে পরিষ্কার করে রাখা হয়নি; নেংরা আবর্জনা ফেলে রাখা হয়েছে।

১৩.৩ বরিশাল জেলা:

প্রকল্পের আওতায় বরিশাল জেলার ১০ টি উপজেলায় মোট ৫০৫টি গভীর নলকূপ, ৪৬৫টি স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিন, ৯০টি উচু পাটাতন নির্মাণের সংস্থান ছিল। ডকুমেন্ট পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৫০৫টি গভীর নলকূপ, ২৬৬টি ল্যাট্রিন নির্মাণ/স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু কোনো উচু পাটাতন নির্মাণ করা হয়নি। এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, অনুমোদিত ডিপিপি'তে ১টি উচু পাটাতন নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১১,৭৮০.০০ টাকা এবং ১টি ল্যাট্রিন নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪৫২৯.০০ টাকা যা উক্ত সময়ে বাজারদরের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল না বলে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মনে করে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান উক্ত প্রাক্কলিত মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষর করে কাজ (৯০টি উচু পাটাতন ও ৪৬৫-২৬৬=১৯৯টি ল্যাট্রিন নির্মাণ) না করায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। মাঠ পর্যায়ে বরিশাল জেলার ৪টি উপজেলায় মোট ৯টি নলকূপ, ৩টি ল্যাট্রিন পরিদর্শন করা হয়। উপজেলাওয়াসী পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

১৩.৩.১ বরিশাল সদর:

ক্র: নং	ব্যবহারকারীর নাম ও পিতার নাম	গ্রাম ও ইউনিয়ন	মন্তব্য/পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
১.	আব্দুস ছালাম মৃত আসমত আলী	ধর্মাদী রায়পাশা-কড়াপুর	ব্যবহারকারীর সাথে কথা বলে জানা যায়, নলকূপের পানির সাথে মাঝে মাঝে কিছুটা ময়লা আসে। নলকূপের মুখে কাপড় বেধে রাখতে দেখা যায়।
২.	জাহাঙ্গীর আলম মৃত সফিউদ্দিন মিয়া	চন্ডিপুর জাগুয়া	নলকূপের পানিতে মাঝে মাঝে কিছুটা দুগন্ধ পাওয়া যায় বলে ব্যবহারকারী জানিয়েছেন। তাছাড়া নলকূপটিতে মরিচা পড়ে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায়। এ বাড়িটি অন্যান্য বাড়ি হতে কিছুটা দূরে অবস্থিত হওয়ার নলকূপটির ব্যবহারকারীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম বলে জানা যায়।



চিত্র: আব্দুস ছালাম-এর বাড়িতে স্থাপিত নলকূপে ময়লা আসায় মুখে কাপড় বেধে রাখা হয়েছে

১৩.৩.২ গৌরনদী উপজেলা:

ক্র: নং	ব্যবহারকারীর নাম ও পিতার নাম	গ্রাম ও ইউনিয়ন	মন্তব্য/পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
১.	লক্ষণকাঠি বাজার	লক্ষণকাঠি বাটাজোর	নলকূপের পানির সাথে মাঝে মাঝে কিছুটা ময়লা আসায় নলকূপের মুখে কাপড় বেধে রাখতে দেখা যায়।
২.	নান্না মিয়া জলিল উদ্দিন বেপারী	লক্ষণকাঠি বাটাজোর	নলকূপের ময়লা ও দুগন্ধমুক্ত পানি সারাবছর ব্যবহার করতে পারেন বলে ব্যবহারকারী জানিয়েছেন। ৩টি পরিবার এ নলকূপটি ব্যবহার করেন বলে জানা যায়।
৩.	গৌরনদী গেজেটেড কোয়ার্টার	টিকাসার মাহিলারা	ব্যবহারকারীর সাথে কথা বলে জানা যায়, নলকূপের পানির সাথে মাঝে মাঝে সাদা লাল জাতীয় ময়লা আসে।

১৩.৩.৩ আগৈলঝাড়া উপজেলা:

ক্র: নং	ব্যবহারকারীর নাম ও পিতার নাম	গ্রাম ও ইউনিয়ন	মন্তব্য/পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
১.	ইউসুফ মোল্লার বাড়ি	পূর্ব সুজনকাঠি গইলা	ব্যবহারকারীর সাথে কথা বলে জানা যায়, তারা সারাবছর এ নলকূপের পানি ব্যবহার করেন এবং পানিতে ময়লা ও লবণাক্ততা নেই।

ক্র. নং	ব্যবহারকারীর নাম ও পিতার নাম	গ্রাম ও ইউনিয়ন	মন্তব্য/পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
২.	আব্দুর রহিম সেরনিয়াবাদ	ফুলশ্রী বাকাল	নলকূপের ময়লা ও দুগন্ধমুক্ত পানি সারাবছর ব্যবহার করতে পারেন বলে ব্যবহারকারী জানিয়েছেন। নলকূপটির উপরে মরিচা পড়ে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে (নাট খুলে যেতে) দেখা যায়। তাছাড়া নলকূপের পাশে ঘাস উঠে ময়লা জমে থাকতে দেখা যায়।



চিত্র: আব্দুর রহিম সেরনিয়াবাদ-এর বাড়িতে স্থাপিত নলকূপের আশেপাশে ঘাস উঠে আবর্জনা সৃষ্টি করেছে

১৩.৩.৪ বাবুগঞ্জ উপজেলা:

ক্র. নং	ব্যবহারকারীর নাম ও পিতার নাম	গ্রাম ও ইউনিয়ন	মন্তব্য/পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
১.	খোরশেদ আলম মৃত আব্দুল বারী	মাখবপাশা মাখবপাশা	ব্যবহারকারী জানিয়েছেন যে, তারা সারাবছর নলকূপের ময়লা ও দুগন্ধমুক্ত পানি ব্যবহার করতে পারেন এবং পানিতে লবণাক্ততা নেই।
২.	গৌতম হালদার বিশেষ্বর হালদার	পূর্ব দেহেরগতি দেহেরগতি	নলকূপের ময়লা ও দুগন্ধমুক্ত পানি সারাবছর ব্যবহার করতে পারেন বলে ব্যবহারকারী জানিয়েছেন।

১৩.৩.৫ ডকুমেন্ট পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতিটি টিউবওয়েলের জন্য আর্সেনিক পরীক্ষা করা হয়েছে এবং পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি (সেবন মাত্রার অতিরিক্ত আর্সেনিক) নেই।

১৩.৩.৬ বাবুগঞ্জ উপজেলায় ১টি ল্যাট্রিন এবং আঁগেলঝাড়া উপজেলায় ২টি ল্যাট্রিন পরিদর্শন করা হয়। ব্যবহারকারীরা জানান যে, বাশের মুলির বেড়া এবং টিনের ছাউনি দিয়ে ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বেড়া এবং ছাউনি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তারা নিজ খরচে টিনের বেড়া দিয়ে ল্যাট্রিন মেরামত করেছে।

১৩.৪ ঝালকাঠি জেলা:

প্রকল্পের আওতায় ঝালকাঠি জেলার ৪টি উপজেলায় মোট ৪৭৫টি গভীর নলকূপ, ৪৬৫টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন এবং ৯০টি উচ্চ প্লাটফর্ম নির্মাণ/স্থাপনের সংস্থান ছিল। ডকুমেন্ট পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত

সবকয়টি আইটেম নির্মাণ/স্থাপন করা হয়েছে। এ জেলার ২টি উপজেলায় ৬টি নলকূপ, ৩টি ল্যাট্রিন ও ১টি উচ্চ প্লটফরম পরিদর্শন করা হয়েছে। উপজেলাওয়ারী পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

১৩.৪.১ ঝালকাঠি সদর উপজেলা:

ক্র: নং	ব্যবহারকারীর নাম ও পিতার নাম	গ্রাম ও ইউনিয়ন	মন্তব্য/পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
১.	নারায়ন চন্দ্র সরকার মৃত নিশিকান্ত সরকার	নংগ্রামনীল কেওড়া	নলকূপের ময়লা ও দুগন্ধমুক্ত পানি সারা বছর ব্যবহার করতে পারেন বলে ব্যবহারকারী জানিয়েছেন।
২.	কীর্তিপাশা বাজার	কীর্তিপাশা কীর্তিপাশা	প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত নির্ধারিত নলকূপটির স্থলে অন্য একটি নলকূপ দেখা যায়। ব্যবহারকারী একজন জানান যে, প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত নলকূপটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তারা নিজ খরচে নতুন এ নলকূপটি প্রতিস্থাপন করেছে। বর্তমানে তারা ময়লা ও দুগন্ধমুক্ত পানি ব্যবহার করতে পারছে এবং পানিতে লবণাক্ততা নেই বলেও জানিয়েছেন।
৩.	বিপ্লব দেবনাথ	কীর্তিপাশা কীর্তিপাশা	ব্যবহারকারী জানিয়েছেন যে, তারা সারা বছর নলকূপের ময়লা ও দুগন্ধমুক্ত পানি ব্যবহার করতে পারেন এবং পানিতে লবণাক্ততা নেই।
৪.	আব্দুল ছাত্তার মোল্লা ছদর মোল্লা	গোবিন্দধবল কীর্তিপাশা	ল্যাট্রিনের রিং এর উপর স্লাব বসানো আছে কিন্তু ল্যাট্রিনের বেড়া ও ছাউনি দেখা যায়নি। এ বিষয়ে ব্যবহারকারী জানান, ঝড়ে ল্যাট্রিনের উপর গাছ ভেঙে পড়ে বেড়া ও ছাউনি নষ্ট হয়ে গেছে। তারা নিজ খরচে অন্য একটি স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ করেছে।
৫.	বাদল মিয়া জাবেদ সরকার	গোবিন্দধবল কীর্তিপাশা	ল্যাট্রিনের বেড়া রয়েছে কিন্তু ছাউনি দেখা যায়নি। ব্যবহারকারী জানিয়েছেন ঝড়ে ল্যাট্রিনের ছাউনি নষ্ট হয়ে গেছে।



চিত্র: কীর্তিপাশা বাজারে নিজ খরচে প্রতিস্থাপিত নলকূপ

১৩.৪.২ নলছিটি উপজেলা:

ক্র. নং	ব্যবহারকারীর নাম ও পিতার/স্বামী নাম	গ্রাম ও ইউনিয়ন	মন্তব্য/পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ
১.	ফাতেমা বেগম দেলোয়ার হোসেন	ডুবিল মগড়	পানিতে হালকা লবণাক্ততা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।
২.	আমিরাবাদ বাজার মসজিদ	ডুবিল মগড়	নলকূপের ময়লা ও দুগন্ধমুক্ত পানি সারাবছর ব্যবহার করতে পারেন বলে ব্যবহারকারী জানিয়েছেন।
৩.	জাহানারা বেগম ইউসুফ আলী	উত্তর মগড়	ব্যবহারকারী জানিয়েছেন যে, তারা সারাবছর নলকূপের ময়লা ও দুগন্ধমুক্ত পানি ব্যবহার করতে পারেন এবং পানিতে লবণাক্ততা নেই।
৪.	আমিরাবাদ বাজার	ডুবিল মগড়	নলকূপের গোড়ায় উচু প্লাটফর্ম নির্মাণ করা হয়েছে।
৫.	ফিরোজ খান অজেদ আলী খান	আমিরাবাদ মগড়	ল্যাট্রিনের মুলি বাশের বেড়া নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ব্যবহারকারী নিজ খরচে টিনের বেড়া প্রতিস্থাপন করেছে।



চিত্র: মুলির বাশের বেড়া নষ্ট হয়ে যাওয়ায় নিজ খরচে প্রতিস্থাপিত টিনের বেড়া

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
ঘূর্ণিঝড় প্রবণ উপকূলীয় এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;	পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের ৮৫১০টি Water point, ১০ টি আর্সেনিক Removal unit, ১০টি desalination plant স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ৮৭টি পুকুর পুনঃখনন করা হয়েছে।
এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে পানি বাহিত রোগ এবং সাইক্লোন পরবর্তী ঝুঁকি হ্রাসকরণের জন্য ৭০০০ টি স্বল্প মূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন; এবং	৬২৩৫ টি স্বল্প মূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে।
সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও অভ্যাসের ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করা এবং কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।	সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও অভ্যাসের ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করা সহ কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

১৫। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ

- কিছু জেলায় rain water harvestors এবং SST(shallow shrouded tubewell) স্থাপন করতে না পারা;
- কয়েকবার দরপত্র আহবান করার পরও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক quoted rate খুব বেশি হওয়ায় চট্টগ্রামে ৪৬৫টি স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিন স্থাপন করা সম্ভব হয়নি; এবং
- বরিশাল জেলায় ১৯৯ (৪৬৫-২৬৬)টি ল্যাট্রিন এবং ৯০টি উচু পাটাতন (সম্পূর্ণ কাজ) নির্মাণ করা হয়নি।

১৬। অডিট সংক্রান্তঃ মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্পটির জন্য Internal অডিট সম্পন্ন করা হয়নি। উন্নয়ন সহযোগী আইডিবি কর্তৃক নির্ধারিত অডিট ফর্ম প্রতি অর্থবছরে অডিট সম্পন্ন করেছে।

১৭। পর্যবেক্ষণঃ

১৭.১ মূল অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল ৩ বছর। সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্পের মেয়াদ ছিল ৫ বছর। প্রকল্পটি মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র বাস্তবায়ন মেয়াদ শেষ হওয়ার ২(দুই) বছর পরে সমাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ ৬৬.৬৭% মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে (অনুচ্ছেদ-৪);

১৭.২ অনেকে নলকূপের যন্ত্র নিচ্ছেনা এবং কয়েকটিতে মরিচা পড়ে গেছে। আশের পাশের পরিবেশ নোংরা আবর্জনা ফেলে নষ্ট করে রাখছে। ফলে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের জন্য তা হুমকীস্বরূপ;

১৭.৩ নলকূপ পাড়ার সকলের ব্যবহারের জন্য স্থাপন করা হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যবহার সীমিত করা হচ্ছে। তাছাড়া বেড়া দিয়ে ঘেরা বা বাথরুমের পাশে স্থাপিত নলকূপে বাইরের মানুষ কতটা Access রয়েছে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে;

১৭.৪ পিএসএফ এর সফলতা এর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল এবং জনগণের পাটিসিপেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে জনগণের উৎসাহ এবং চাহিদা রয়েছে সেখানে সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু অনেক জায়গায় স্থাপিত পিএসএফ কাজে আসছে না। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না হবার ফলে অকেজো হয়ে পড়ে থাকছে;

১৭.৫ বরিশাল ও ঝালকাঠি জেলার কিছু নলকূপের পানিতে ময়লা এবং দুর্গন্ধের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া ঝালকাঠিতে একটি নলকূপের পানিতে লবণাক্ততা রয়েছে;

১৭.৬ বরিশাল জেলায় ৯০টি উচু পাটাতন নির্মাণের সংস্থান থাকলেও কোনো উচু পাটাতন নির্মাণ করা হয়নি। তাছাড়া বরিশালে ৪৬৫টি স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিন নির্মাণের সংস্থান থাকলেও ২৬৬টি ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৯টি ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়নি; এবং

১৭.৭ বরিশাল ও ঝালকাঠি জেলার অধিকাংশ ল্যাট্রিনের মুলির বাশের বেড়া ও ছাউনি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ব্যবহারকারী নিজ খরচে তা সংস্কার করেছে।

১৮। সুপারিশঃ

১৮.১ প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ১২১৯৮.৭১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ৯৩৭৫.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয়ের ৭৬.৮৫%। অনুমোদিত ব্যয়ের একটা বড় অংশ ২৮৩২.৪১ লক্ষ টাকা (২৩.১৫%) অব্যয়িত আছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকালে অন্যান্য বিষয়সহ ব্যয় নির্ধারণে এমনভাবে সচেতন হতে হবে যাতে প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত ব্যয়ের সমতুল্য থাকে;

১৮.২ যেসব নলকূপের পানিতে ময়লা/দুর্গন্ধ/লবণাক্ততার উপস্থিতি রয়েছে সেসব নলকূপ চিহ্নিত করে তা দ্রুত সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

- ১৮.৩ নলকূপ রং করাসহ আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিপিএইচই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;
- ১৮.৪ স্থাপনকৃত নলকূপে যেন আশেপাশের জনসাধারণের Access থাকে সে বিষয়ে ডিপিএইচই মনিটরিং কার্যক্রম গ্রহণ করবে;
- ১৮.৫ পিএসএফ সচল রাখার জন্য রক্ষণাবেক্ষনের বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে ডিপিএইচই'কে উদ্যোগ নিতে হবে;
- ১৮.৬ যেসব ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের আওতায় কাজ করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে কাজ অসমাপ্ত রেখেছে চুক্তি অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে; এবং
- ১৮.৭ উপরের ১৮.১ হতে ১৮.৬ অনুচ্ছেদের সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

Hydrological & Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for construction of Two large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira Rive of Patuakhali & Barisal District. (1st-Revised)" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন/২০১৫)

- ১। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।
- ৩। **প্রকল্পের অবস্থান** : বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলা এবং পটুয়াখালী জেলার বাউফল ও ধুমকী উপজেলা।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	(লক্ষ টাকায়)	
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪০.০০	১৫৩.৯৫	৮৩.০০	অক্টোবর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩	অক্টোবর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫	অক্টোবর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫	(-)৫৭.০০ (৪০.৭১%)	২ বছর (২৬৬.৬৭%)

নোটঃ মূল প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় ৫৭.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে।

৫। প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৫.১ প্রকল্পের পটভূমি:

বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ জন লোক পল্লী অঞ্চলে বসবাস করে। এজন্য বাংলাদেশের উন্নয়ন বলতে পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নকেই বুঝায়। তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই সার্বিকভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নে অবদান রাখে। পল্লী উন্নয়নের উদ্দেশ্যই হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন যাতে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার পল্লী সড়ক যোগাযোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করছেন যাতে মানুষ সহজে যাতায়াত করতে পারে ও উৎপাদিত কৃষি পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পায়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে জীবনমান ও উন্নত হয়।

বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলের গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ও নেটওয়ার্ক উন্নয়ন তথা উক্ত অঞ্চলের গ্রামীণ জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পদক্ষেপ নিয়েছে। এ নেটওয়ার্কে দু'টি বৃহৎ সেতু (ক) বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার কাছিপাড়া-কারখানা নদীর উপর সেতু এবং (খ) পটুয়াখালী জেলার ধুমকী উপজেলা ও বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার মধ্যবর্তী পান্ডব-পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া, কলাপাড়া উপজেলার কুয়াকাটা দেশের ২য় পর্যটন কেন্দ্র হওয়ায় প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করছে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানসমূহে ভ্রমণ করছে; যা অত্র অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। কাজেই অত্র অঞ্চলের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের জন্যও সেতু দু'টি নির্মাণ করা প্রয়োজন।

বর্ণিত সেতু ২(দুই)টির নির্মাণস্থল উপকূলীয় অঞ্চলের অন্তর্গত হওয়ায় প্রায়শই সাইক্লোন, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের আঘাতে অবকাঠামো তথা রাস্তা, সেতু, এ্যাপ্রোচ সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং হুমকীর সম্মুখীন হয়। উক্ত সেতু দু'টি এবং উহার এ্যাপ্রোচ সড়কগুলো যাতে সাইক্লোনের সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং যাতে ইহার স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পায় এবং টেকসই নির্মাণ নিশ্চিতের নিমিত্ত হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা কার্যক্রম এবং সেতুর Detailed Design প্রস্তুতসহ Bidding Document তৈরির লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৫.২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো-

বরিশাল ও পটুয়াখালীতে যথাক্রমে কচিপাড়া-কারখানা ও পান্ডব-পায়রা নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণের লক্ষ্যে উক্ত এলাকায় Hydrological, Morphological Study, Environmental Impact Assessment Study এবং ব্রিজের De-tailed Design প্রস্তুতসহ Bidding Document তৈরি করা।

৬। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহঃ

- Hydrological, Morphological Study & EIA Study;
- Feasibility & Design of Bridge including approach road & economical analysis (EIRR & FIRR)

৭। cKí Abtgv`b Ges ms:kvb t

মূল প্রকল্পটি গত ১২/১১/২০১২ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১৪০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর/২০১২ হতে জুন/২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স সংশোধন করায় প্লান/ডিজাইন পরিবর্তনের জন্য প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন/২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে পান্ডব-পায়রা নদীর উপর বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত ব্রিজ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়কের এলাইনমেন্টে অবস্থিত হওয়ায় এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কের নিকটবর্তী হওয়ায় ব্রিজটির সমীক্ষা কার্যক্রম বাদ দিয়ে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির মেয়াদ জুন/২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ ১৫৩.৯৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সমীক্ষা প্রকল্পটি ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়।

৮। প্রকল্প অনুকূলে বরাদ্দ ও অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত ডিপিপি'তে সংস্থান	সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	টাকা অবমুক্তি	ব্যয়
২০১২-১৩	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০
২০১৩-১৪	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০
২০১৪-১৫	৭৮.৯৫	৮.০০	৮.০০	৮.০০
মোট	১৫৩.৯৫	৮৩.০০	৮৩.০০	৮৩.০০

৯। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		বিচ্যুতির কারণ
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
Hydrological, Morphological Study & EIA Study	LS	৩৮.০০	-	৩৮.০০	-	• সমীক্ষা প্রকল্পের কাজ চলমান পর্যায়ে কাচিপাড়া-কারখানা ব্রিজের জন্য নির্ধারিত স্থানের নিকটবর্তী এলাকায় দেশের ৩য় সমুদ্র বন্দর নির্মাণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় ব্রিজের প্লান/ডিজাইন
Feasibility & Design consultant including approach road & including economical	LS	১০৬.২০	-	৩৮.৫২	-	

অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		বিচ্যুতির কারণ
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
analysis (EIRR & FIRR)						প্রণয়নের পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়।
Fee for Enviromental Clearance for DOE & Associated cost (purchase of navigational rout map)	LS	২.০০	-	০.০০	-	সেজন্য নৌ চলাচলের উপযোগী করার লক্ষ্যে BIWTA কর্তৃক আলোচ্য ব্রিজের Vertical Clearance ১২.২০মিঃ (৪০ ফুট) এর পরিবর্তে ১৮.৩০মিঃ (৬০ ফুট) পুনঃনির্ধারণ করা হয়।
Contingency & Stationary, Seal, Stamps, Honorium, Advertisement etc.	LS	৭.৭৫	-	৬.৮৮	-	- পুনঃনির্ধারিত Vertical Clearance অনুযায়ী অর্থাৎ Vertical Clearance বৃদ্ধি পাওয়ায় নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের Revised Inception Report অনুযায়ী আলোচ্য ব্রিজের দৈর্ঘ্য ৭৮০.০০মিটার এর স্থলে ১৯১০.০০মিঃ নির্ধারিত হয়। - সে প্রেক্ষিতে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী আলোচ্য ব্রিজের দৈর্ঘ্য ১৫০০.০০মিটারের অধিক হওয়ায় ব্রিজটির বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ হবে সেতু বিভাগ। - সেতু বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়ন নিমিত্ত স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে প্রণয়নকৃত যাবতীয় দলিলাদি সেতু বিভাগের নিকট স্থানান্তর করা হয়েছে।
মোট		১৫৩.৯৫	-	৮৩.০০	-	

১০। কোন অংগের বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ আছে কিনা?

- কচিপাড়া-কারখানা নদীর উপর প্রস্তাবিত ব্রিজটি (দৈর্ঘ্য ১৫০০.০০মিটার এর বেশি হওয়ায়) এলজিইডি'র কাজের আওতাভুক্ত নয় বিধায় ব্রিজটির নির্মাণ বিষয়ে এলজিইডি কর্তৃক পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়নি।
- Feasibility & Design consultant কর্তৃক কচিপাড়া-কারখানা ব্রিজটির জন্য Inception Report প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে ব্রিজের দৈর্ঘ্য ১৯১০.০০মিটার নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু ব্রিজের বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়নি।

১১। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমঃ

Av#jvP" cK#í i AvIZvq Hydrological, Morphological Study & EIA Study Gi Rb" e"q ms"vb #Qj ৩৮.০০ j# UvKv এবং Feasibility & Design consultant including approach road & including economical analysis (EIRR & FIRR) Gi Rb" e"q ms"vb #Qj ১০৬.২০ j# UvKv cKí ciPvj#Ki `B#i μq msμvŠí Kvμg chv#jvPbv K#i †`Lv hq th, cKíUi AvIZvq mgx#v Kvμg#K ডিপিপি অনুযায়ী `U মূল c"v#K#R fVM Kiv nq| এর মধ্যে একটি প্যাকেজকে কাজের ধরণ অনুযায়ী ৪টি সাব-প্যাকেজে ভাগ করা হয়। μq Kvμg msμv Z\_ "b#i mviY#Z †`qv n#jv (এলজিইডি কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যানুযায়ী):

(লক্ষ টাকায়)

	Description of Procurement	Tender/Bid/Proposal cost (In crore taka)			Date of completion of Works/Services and Supply of Goods	
		Contracted value	Invitation Date	Contract Signing	Asper Contract	Actual
	১	৩	৪	৫	৬	৭
1	Hydrological, Morphological Study & EIA Study	857.95	17.03.2009	07.12.2010	06.12.2012	15.04.2013
2	Feasibility & Design consultant including approach road & including economical analysis (EIRR & FIRR)					
	i) Detail Structural design, estimate technical specification etc.	74.90	16/11/2013	20/05/2014	19/4/2015	19/04/2015
	ii) Digital Survey	7.78	14/05/2013	22/05/2013	22/06/2013	22/06/2013
	iii) Design, Estimate & BOQ for box culvert	2.90	27/10/2013	10/06/2013	20/06/2013	20/07/2013
	iv) Economic & Financial analysis	1.25	27/10/2013	06/11/2013	16/11/2013	16/11/2013

১২। বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনঃ

গত ২৭ জুন, ২০১৬ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান কর্তৃক সমীক্ষা প্রকল্পের সমাপ্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পের শুরু (অক্টোবর/২০১২) থেকে শেষ (জুন/২০১৫) পর্যন্ত নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৪। অডিট সংক্রান্তঃ

মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্পটির জন্য Internal অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। কিন্তু External Audit করা সম্পন্ন করা হয়নি।

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
বরিশাল ও পটুয়াখালীতে যথাক্রমে কচিপাড়া-কারখানা ও পান্ডব-পায়রা নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণের লক্ষ্যে উক্ত এলাকায় Hydrological, Morphological Study, Environmental Impact Assessment Study, ব্রিজের Detailed Design প্রস্তুতিসহ Bidding Document তৈরি করা।	প্রকল্পের Hydrological ও Morphological এবং EIA স্ট্যাডি BUET এর IWFM কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কচিপাড়া-কারখানা নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণের লক্ষ্যে Inception Report/Revised Inception Report সম্পাদন করা হয়েছে। যাতে ব্রিজের দৈর্ঘ্য ১৯১০.০০ মিটার নির্ধারণ করা হয়েছে।

*পান্ডব-পায়রা নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণের জন্য সমীক্ষা কার্যক্রম সংশোধিত প্রকল্প হতে বাদ দেয়া হয়েছে।

১৬। উদ্দেশ্য পূরোপুরি অর্জন না হলে এর কারণঃ

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত Revised Inception Report অনুযায়ী কচিপাড়া-কারখানা ব্রিজের দৈর্ঘ্য ৭৮০.০০মিটার এর স্থলে ১৯১০.০০মিঃ নির্ধারিত হয়। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ব্রিজের দৈর্ঘ্য ১৫০০.০০মিটারের অধিক হলে তা সেতু বিভাগ বাস্তবায়ন করবে। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের আওতায় পরবর্তী কার্যক্রম যেমন-ব্রিজের Detailed Design সহ Bidding Document তৈরি করা হয়নি। ব্রিজটি নির্মাণের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য Revised Inception Report টি সেতু বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৭। আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৭.১ BUET এর IWFM কর্তৃক প্রকল্পের Hydrological, Morphological & Environmental Study এর পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৭.২ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Umar Munshi Associates & SARM Associates (JV) কর্তৃক প্রণীত প্রকল্পের Inception Report/Revised Inception Report, Topographical Survey, Sub-soil investigation Report প্রণয়নের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

১৭.৩ বর্ণিত Design Consultant কর্তৃক প্রণীত Revised Inception Report অনুযায়ী আলোচ্য ব্রিজের দৈর্ঘ্য ১৫০০.০০ মিটারের অধিক (১৯১০.০০ মিটার) হওয়ায় সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি বিধায় স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্পটি যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সেতু বিভাগে স্থানান্তর করা হয়েছে।

১৭.৪ পান্ডব-পায়রা নদীর উপর বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত ব্রিজ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়কের এলাইনমেন্টে অবস্থিত হওয়ায় এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কের নিকটবর্তী হওয়ায় ব্রিজটির সমীক্ষা কার্যক্রম বাদ দিয়ে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে।

১৮। সুপারিশঃ

১৯.১ ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। (অনুচ্ছেদ-১৯.৪);

১৯.২ এ ব্রিজটি নির্মাণের জন্য পরবর্তী কার্যক্রমসমূহ সেতু বিভাগ কর্তৃক সম্পাদনের বিষয়ে এলজিইডি সেতু বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করবে; এবং

১৯.৩ প্রকল্পের External Audit দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (অনুচ্ছেদ-১৬);

১৯.৪ উপরের ১৯.১ হতে ১৯.৩ অনুচ্ছেদের সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

“চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)”

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

(সমাপ্ত: জুন ২০১৫)

- ১। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
- ২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
- ৩। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রঃসাঃ)		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিরিক্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিরিক্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালে র %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০৭৯.১৬ (-)	২০৭৫.০০ (-)	২০৭৫.০০ (-)	০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪	০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪	০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫*	--	৬৬.৬৬%

*প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৪। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন(পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন জুন ২০১৫ পর্যন্ত	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(A) Revenue component:						
1.	Sub total	-	0	-	0	-
(B) Capital component:						
1.	Improvement of Bridge/Culvert	m	96.13	100%	96.13	100%
2.	Slope Protection	m	14.31	100%	14.31	100%
3.	Improvement of Upozila road	km	477.43	100%	477.43	100%
4.	Improvement of Union road	km	366.82	100%	366.82	100%
5.	Improvement of Village road	km	1120.31	100%	1120.31	100%
6.	Physical contingency	L.S	-	-	-	-
7.	Price contingency	L.S	-	-	-	-
8.	Total Capital Component	L.S	2075.00	100%	2075.00	100%
	Total =(A+B)		2075.00		2075.00	

৫। কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ: অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৬।
৬.১

সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্পের পটভূমি:

চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার মোট এলাকা ২৮৩.৬৮ বর্গকিলোমিটার, ২৩৭৭০টি খানা, মোট জনসংখ্যা ১৫১৪০৫ জন। আন্দিপুর, কেন্দুয়া, ঘাসুরা, শিবনগর, মান্দা, গোলাপাড়া, মল্লিকপুরসহ নাচোল উপজেলার এলাকার জনগন বিপ্লবী নেত্রী ইলামিত্রের নেতৃত্বে ১৯৫০ সালে তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার অধীন নাচোল উপজেলার কেন্দুয়ায় তাঁর সম্মানার্থে জেলা পরিষদের অর্থায়নে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করা হয়েছে। লোকজন দূরদূরান্ত থেকে উক্ত স্মৃতিস্তম্ভ পরিদর্শনে আসেন। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যাতে পরিদর্শকগন সহজে পরিদর্শন করতে পারেন এবং তেভাগা আন্দোলনের তীর্থভূমি লড়াকু মানুষের অতি প্রিয় নেত্রী বিপ্লবী ইলামিত্রের স্মৃতিচারণ করতে পারেন। এ উদ্দেশ্যে “চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প টি ২০.৭৫ কোটি টাকা প্রকল্পিত ব্যয়ে মার্চ-২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়।

৬.২

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- উন্নতর যোগাযোগ ব্যবস্থার সংযোগ স্থাপন করে গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারজাত ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

- ১। চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে যাতায়াত ব্যয় কমানো, কৃষিপণ্য বাজারজাত করণের ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্যের উৎপাদন সুবিধা বৃদ্ধিসহ প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- ২। উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানসহ সার্বিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং
- ৩। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে কৃষি ও অ-কৃষি খাতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লীর দারিদ্র জনগনের দারিদ্র হ্রাসকরণ।

৬.৩

প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

প্রকল্পটি ২৪/০৩/২০১৩ তারিখে ২০৭৯.১৬ লক্ষ টাকা প্রাকল্পিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। ২০৭৫.০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত মেয়াদকালে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি ১ম সংশোধন করা হয়।

৭।

পরিদর্শন:

প্রকল্পটি ২৭/০৩/২০১৬ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব নূর মোহাম্মদ হোসাইনী কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলীসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রকল্প তথ্য বিশ্লেষণ এবং পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭.১

প্রকল্পের আওতায় ৬.৬৫ কিমি উপজেলা সড়ক, ৬.১৭ কিমি ইউনিয়ন সড়ক এবং ২৩.১৩ কিমি গ্রাম সড়ক নির্মিত হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্ধারিত মান অনুযায়ী উপজেলা সড়ক ৩.৬৬মি, ইউনিয়ন সড়ক ৩.০০মি এবং গ্রাম সড়ক ২.৫মি প্রশস্তায় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে কেন্দুয়া নওদাপাড়া সড়ক, নওদা পাড়া

শিংড়োইল সড়ক দুটির রাস্তার প্রশস্ততা, শোল্ডার ও সড়ক বাঁধের স্লোপ মেপে দেখা হয়- যা ডিজাইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। তবে বেশ কয়েকটি স্থানে সড়ক বাঁধের স্লোপ ডিজাইন অনুযায়ী ঠিক ছিলনা।



চিত্র-১: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ইউনিয়ন সড়ক

এবিষয়ে জানতে চাইলে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে জমির পাশে নিয়মানুযায়ী স্লোপ তৈরী করা হলেও অনেকসময় জমিতে ব্যবহৃত ট্রাকটর ও অন্যান্য যানবাহনের ব্যবহারের ফলে স্লোপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এতে রাস্তার জন্য বড় ধরনের ক্ষতির শংকা নেই।



চিত্র-২: কালভার্ট নির্মাণের পর নিচের মাটি এবং পড়ে থাকা বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী সরানো হয়নি যার ফলে বর্ষার সময় পানি নিষ্কাশনে সমস্যা হতে পারে।

- ৭.২। উপজেলার বিভিন্ন সড়কের প্রয়োজনীয় স্থানে প্রকল্পের আওতায় ৪০.৮০মি ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মিত হয়েছে। পরিদর্শনকালে রুদ্রকুন্ড খাড়ি নামক স্থানে কালভার্টটির নিচে বেশ কিছু নির্মাণ সামগ্রী পড়ে থাকতে দেখা গেছে। যা দ্রুত অপসারণ করা প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে।



চিত্র-৩: রাস্তা থেকে কালভার্টের উচ্চতা কম এবং এখানে রাস্তার ফিনিশিং ঠিকভাবে করা হয়নি ফলে যানবাহনে প্রতিবার ঝাঁকি খেতে হয়।



চিত্র-৪: দুটি ভিন্ন প্রশস্ততার কালভার্টের রেলিং।

৭.৩। পূর্বে তৈরীকৃত ৩.৫মি প্রশস্ততার কালভার্টের সাথেই নতুন ৩.৬৬মি প্রশস্ততার কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে এবং দুটির রেলিং সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি। পুরো কালভার্টটি সমান প্রশস্ততার হওয়া উচিত ছিল। এছাড়া কালভার্টের উচ্চতা এপ্রোচ রোড হতে বেশি বা সম উচ্চতার হওয়া বাঞ্ছনীয়- এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ২৭১.০০মিটার স্লোপ প্রোটেকশন কাজ করা হয়েছে, বিশেষত পুকুর, নালা, খাল ও নীচু জমির পাশে নির্মিত রাস্তায় স্লোপ প্রোটেকশনের কাজ করা হয়েছে।

৮। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি:**

প্রকল্পের আওতায় সমগ্র নির্মাণকাজ ১০টি প্যাকেজের আওতায় সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দৈবচয়ন ভিত্তিতে একটি প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম খতিয়ে দেখা হয়। এই প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১৬০.৬৬ লক্ষ টাকা। দৈনিক ইত্তেফাক ও ডেইলী সান পত্রিকায় যথাক্রমে ২৭.০৯.২০১৩ ও ২৫.০৯.২০১৩ তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৪০ এবং রেসপন্সিভ দরদাতার সংখ্যা ছিল ৩৭। তন্মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে রিড এন্টারপ্রাইজ নামক প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ লাভ করে ০৯.০১.২০১৪ তারিখে। এই প্যাকেজের চুক্তিমূল্য ছিল ১৩৪.৬৮ লক্ষ টাকা এবং চূড়ান্তভাবে ১৩৩.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮.১২.২০১৪ তারিখে কাজ সমাপ্ত করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ পালন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত দরপত্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি **পরিশিষ্ট-ক**’তে সন্নিবেশিত করা হলো।

৯। (ক) ডিপিপি বরাদ্দ ও অগ্রগতি:

প্রকল্পের পিসিআর ও সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বছরওয়ারী অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্তি এবং ব্যয় নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা				অর্থবছর	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা			
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা %		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
					-				
২০১২-১৩	৫৫০.০০	৫৫০.০০	-	২৬.৫%	২০১২-১৩	-	-	-	-
২০১৩-১৪	১৫২৯.১৬	১৫২৯.১৬	-	৭৩.৫%	২০১৩-১৪	৫০০.০০	৫০০.০০	-	২৪%
২০১৪-১৫			-		২০১৪-১৫	১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০	-	৭৬%
মোট=	২০২৯.১৬	২০২৯.১৬	-	১০০%		২০৭৫.০০	২০৭৫.০০	-	১০০%

(খ) এডিপি/সংশোধিত আরএডিপি বরাদ্দ ও অগ্রগতি:

প্রকল্পের পিসিআর ও সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বছরওয়ারী অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্তি এবং ব্যয় নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				টাকা অবমুক্তি	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা %		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব অগ্রগতি %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০১২-১৩			-						
২০১৩-১৪	৫০০.০০	৫০০.০০	-	২৪.০০%		৫০০.০০	৫০০.০০	-	২৪.০০%
২০১৪-১৫	১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০	-	৭৬.০০%		১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০	-	৭৬.০০%
মোট=	২০৭৫.০০	২০৭৫.০০	-	১০০.০০%		২০৭৫.০০	২০৭৫.০০	-	১০০.০০%

প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ডিপিপি’র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু করা হয়নি। পরবর্তীতে প্রকল্পের শেষ দিকে এসে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। তাই সংশোধিত ডিপিপি’র লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃত বাস্তবায়ন অবস্থার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে এর লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অবস্থা পুরোপুরি মিলে গেছে। প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে বছরওয়ারী অর্থ প্রাপ্তি, প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়াবলী বিবেচনায় এনে ডিপিপি’র বছরওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা ও কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

১০। অন্যান্য যন্ত্রপাতি/গাড়ি ক্রয়/স্থান:

প্রকল্পের আওতায় কোন যন্ত্রপাতি/গাড়ি ক্রয় করা হয়নি।

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত	উদ্দেশ্য অর্জন
১। চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে যাতায়াত ব্যয় কমানো, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্যের উৎপাদন সুবিধা বৃদ্ধিসহ প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; ২। উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানসহ সার্বিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং ৩। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে কৃষি ও অ-কৃষি খাতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগণের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।	এ বিভাগের নিকট প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, মাঠ পর্যায়ের সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, স্লোপ প্রোটেকশন, উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে উপজেলার যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নত ও শক্তিশালী হয়েছে যা এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অবদান রাখবে। তবে এ বিভাগের মতামত এ প্রতিবেদনের পরিদর্শন, সমস্যা ও সুপারিশ অংশে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২। উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ: প্রযোজ্য নয়।

১৩। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ	কর্মকাল
১	২	৩	৪
১.	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	০৭.০৪.২০১৩-৩০.০৬.২০১৫

১৪। অডিট সংক্রান্ত:

স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে প্রকল্পটির Internal ও External Audit করা হয়নি।

১৫। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা:

১৫.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল অনুমোদিত মেয়াদ ০১/০১/২০১৩ থেকে ৩০/০৬/২০১৪ পর্যন্ত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এর ফলে প্রকৃত বাস্তবায়নকাল দাঁড়ায় ০১/০১/২০১৩ থেকে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রকল্পের মেয়াদ ৬৬.৬৬% বৃদ্ধি পায়;

১৫.২ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে রুদ্রকুন্ড খাঁড়ি গ্রামের কালভার্টটি পূর্বের ৩.৫মি কালভার্টের সাথেই নতুনভাবে ৩.৬৬মি প্রশস্ততায় বানানো হয়েছে। ফলে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্রশস্ততার কালভার্ট একত্রে রয়েছে। কালভার্টদুটির রেলিংও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়- যা নির্মাণ ত্রুটি হিসেবে গণ্য;

- ১৫.৩ উক্ত কালভার্টের এপ্রোচ রোড হতে ও কালভার্টের উচ্চতা কম- যা বাঞ্ছনীয় নয়। এছাড়া কালভার্টটির নীচে মাটি এবং অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী সরানো হয়নি ফলে বর্ষার সময় পানি নিষ্কাশনে সমস্যা হতে পারে;
- ১৫.৪ নির্মিত রাস্তার অনেক স্থানেই তা পার্শ্ববর্তী বাড়িঘরের চেয়ে নীচু এবং পাশে কোন ড্রেন না থাকায় বাড়িঘর বা গোয়াল ঘরের পানিসহ আবর্জনা সরাসরি রাস্তায় এসে পড়ছে- যা রাস্তার স্থায়িত্বের জন্য হুমকীস্বরূপ।
- ১৬। **মতামত/সুপারিশ:**
- ১৬.১ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে বছরওয়ারী অর্থ প্রাপ্তি, প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়াবলী বিবেচনায় এনে ডিপিপি'র বছর ওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ-১০);
- ১৬.২ প্রকল্প মেয়াদের শেষ প্রান্তে এসে প্রকল্প সংশোধন করার প্রবণতা পরিহার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন করতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ-১০-খ);
- ১৬.৩ রুদ্রকুন্ডি খাঁড়ি গ্রামে নির্মিত কালভার্ট দুটির প্রশস্ততা, রেলিং ও এপ্রোচ রাস্তার সাথে উচ্চতার তারতম্যসহ সব নির্মাণ ত্রুটি মেরামত এবং এবিষয়ে অধিকতর তদন্ত করার জন্য সংস্থাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-৮.২);
- ১৬.৪ বর্ষার আগেই পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে কালভার্টটির নীচে মাটি এবং অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী সরানোর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-৮.৩);
- ১৬.৫ প্রকল্পটির ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল অডিট দ্রুত সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৫);
- ১৬.৬ উপরের অনুচ্ছেদ-১৭.৩, ১৭.৪ ও ১৭.৫ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় সরকার বিভাগ আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

Project Name: IIRC

Downloaded from <http://ajphaphysiol.org/> at University of California, San Diego on June 11, 2015

MS

“বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৫)

- ১। নির্বাহী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
- ২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান : কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা।
- ৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৭৮৬০.৭৫	১৯৭৩১.৯০	১৮৯২৬.৮২	জুলাই, ২০১০ থেকে জুন'২০১৩	জুলাই, ২০১০ থেকে জুন'২০১৫	জুলাই, ২০১০ থেকে জুন'২০১৫	১০.৪৮%	৬৬.৬৭%

৫। অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি: পরিশিষ্ট-ক

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** : আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

- PSC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

- (1) $Dc\{Rjv\} moK , BD\{bqb\} moK I , i\{Z\}^{পূর্ণ} Mvg\ moK Dbqbm n D^3\ moKmg\{n\} \{mZ\} /K\{j\} f\{vU\} \{bg\} \{c\} \{g\} gva\{g\} DbZ\ \{h\} \{M\} \{h\} \{M\} e^{-v}\ c\{Z\} \{O\} \{K\} i\{v\};$
- (2) $\{Mv\} \{tm\} \{Uv\} Ges\ Mvg\{x\} \{n\} \{Uv\} \{Rv\} Dbq\{bi\} gva\{g\} Rxb\ h\{i\} \{vi\} g\{v\} Dbqb\ Kiv\ Ges\ e\{n\} \{g\} \{j\} \{y\} \{k\} \{i\} \{v\} \{g\} \{e\} \{x\} i\ gva\{g\} \{v\} \{i\} \{e\} \{g\} \{P\} \{b\} Ae\{v\} \{b\} i\{v\} \{L\} \{v\};$

(3) গ্রাম moK eŋ tɪvɔːbi gvaːŋg cɪtɛːki Dbqb mvab Kiv|

৯।

প্রকল্পের পটভূমি:

enĒi Kɪŋgla tRjvi DcɔːRjv, BDɪbqb I Mɪg moK Dbqb Ges D³ moK tɪmZ/Kvj fɪU ɪbgvY Ges tMv_ tɪm>Uvi I MɪgxY nɪU-evRvi Dbqɔːni gvaːŋg MɪgxY RbMɔːYi DbZ tɪhMvɪhM eːeːv cɪZôv Ges Rxeɪ hvĪvi gɪv Dbqɔːni Ges Kgmsˌvɔːbi mɔːhM mɪó Kivi jɔːŋg cKíU cbqY Kiv nq| MZ 27/01/2010 খ্রি: ZviiɪL ɪcBim mfvq cKíU Abɔːgvˌɔːbi Rbˌ mcwɪk Kiv nq| ZrtcŋŋɔːZ 01/06/2010 Bs ZviiɪL AbiôZ GKɔːbK mfvq cKíU 17860.75 লক্ষ UvKvq eːq aːi cKíU Abɔːgvˌɔːbi Z nq|

১০। **প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন:** প্রকল্পটি 17860.75 লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০১/০৬/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির ১৯৭৩১.৯০ লক্ষ টাকা সংশোধিত ব্যয় অনুমোদনসহ মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

১১। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:** প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলো:

- উপজেলা সড়ক উন্নয়ন-24.44 কিঃমিঃ
- উপজেলা সড়ক ব্রিজ/কালবাঁট নির্মাণ-119.71 মিঃ
- ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন-101.10 কিঃমিঃ
- ইউনিয়ন সড়ক ব্রিজ/কালবাঁট নির্মাণ-163.15কিঃমিঃ
- গ্রাম সড়ক উন্নয়ন-270.79কিঃমিঃ
- গ্রাম সড়ক ব্রিজ/কালবাঁট নির্মাণ-844.15মিঃ
- গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন-8টি
- রক্ষাপদ কাজ-10250মিঃ
- বৃক্ষ রোপন-13কিঃমিঃ

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব ফরাজী শাহাবুদ্দীন আহমেদ	নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	২৪/১০/২০১০ হতে ০৪/০৬/২০১১
২।	জনাব নিরঞ্জন দাস	নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৯/০৬/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫

১৩। **প্রকল্প পরিদর্শন:**

প্রকল্পটি 13/০১/২০১৬ খ্রি: তারিখে কুমিল্লা জেলায় বাস্তবায়িত স্কীম আইএমইডি'র উপ-পরিচালক জনাব পরিমল চন্দ্র বসু কর্তৃক পরিদর্শিত হয়। পরিদর্শনকালে সাবেক প্রকল্প পরিচালক জনাব নিরঞ্জন দাস, কুমিল্লা জেলার এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব এ, এস, এম মহসিন উপস্থিত ছিলেন।

১৪। **পর্যবেক্ষণ:**

১৪.১ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত দাউদকান্দি উপজেলার দাউদকান্দি-বায়নগর রাস্তা পরিদর্শন করা হয়। রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৭০০ মিটার এবং প্রস্থ ৩ মিটার। রাস্তার ডিজাইন অনুযায়ী রাস্তার সোল্ডার ৩ ফুট থাকবার কথা কিন্তু অধিকাংশ স্থানে সোল্ডার তিন ফিট নেই। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান যে, এলজিইডি'র রাস্তা নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান নেই, তাছাড়া রাস্তার পাশের জমি থেকে মাটি পাওয়া যায় না। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ডিজাইন সোল্ডারের পরিমাণ সঠিক রাখা সম্ভব হয় না। এছাড়া নির্মিত রাস্তার কয়েকটি স্থানে ভাংগন দেখা গেছে। রেইনকাটের মাধ্যমে এ ভাংগন সৃষ্টি হয়েছে। পরিমাপমত সোল্ডার না থাকা এবং ঠিকমত কমপেকশন না করবার কারণে এ ধরনের ভাংগন সৃষ্টি হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;



চিত্র-১: দাউদকান্দি-বায়নগর বাজার রোড



চিত্র-২: দাউদকান্দি-বায়নগর বাজার রোড (রেইন কাট)

১৪.২ আলাদা একটি প্যাকেজের আওতায় দাউদকান্দি-বায়নগর বাজার রোডে চেইনেজ ১৭০০ মিটার হতে চেইনেজ ২২৫০ মিটার পর্যন্ত ৮৫০ মিটার রাস্তা নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এ রাস্তার কয়েকটি স্থানেও সোল্ডারের পাশে ভাংগন দেখা গেছে। সোল্ডার পরিমাণ মতো না থাকা এবং বিটুমিনের নিম্ন মানের কারণে এ ধরনের ভাংগন সৃষ্টি হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান

হয়েছে। এ সকল স্থান দ্রুত মেরামত করা না হলে রাস্তা ভাংগনের সম্মুখীন হবে। প্রকল্প পরিচালককে এ ভাংগন মেরামতের জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়;



চিত্র-৩: দাউদকান্দি-বায় নগর বাজার রোড (ডেস্ কাপোর্টিং, ১৭০০ মি: হতে ২২৫০ মি: = ৮৫০ মি:)

১৪.৩ চান্দিনা উপজেলার চান্দিনা-মাখাইয়া-রহিমা নগর রাস্তার উপর নির্মিত একটি ব্রিজ পরিদর্শন করা হয়। ব্রিজটির দৈর্ঘ্য ১২ মিটার এবং প্রস্থ ৭.৩ মিটার। ব্রিজের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সরেজমিনে মাপে দেখা হয় এবং তা সঠিক পাওয়া যায়। ব্রিজের এ্যাপ্রোচ রোড সংরক্ষণের জন্য রাস্তার পাশে ব্লক দ্বারা স্লোপ সংরক্ষণ করা হয়েছে। ডিজাইন অনুযায়ী স্লোপ ১ : ১.৫০ থাকলে প্রকৃতপক্ষে স্লোপের পরিমাণ ডিজাইন হতে কম। স্লোপ কম হওয়ায় ব্রিজের এ্যাপ্রোচ রোডের স্থায়ীত্ব কম হবে বা অল্প সময়ের ব্যবধানে মেরামতের প্রয়োজন হবে;



চিত্র-৪: চান্দিনা উপজেলা-মাখাইয়া-রহিমা নগর রাস্তায় ব্রিজ।

১৪.৪ প্যাকেজ ডব্লিউ-৭ এর আওতায় সম্পাদিত বরুড়া উপজেলার আড্ডা-খাজুরিয়া ৮৫০ মিটার রাস্তা, ১০৫০ মিটার জানুনা-নারায়ণপুর রোড এবং ৭৫০ মিটার দোঘাই-একনারায়ণপুর রাস্তা পরিদর্শন করা হয়। ডিজাইন অনুযায়ী এ সকল রাস্তার স্লোপ ১: ১.৫, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডিজাইন অনুযায়ী রাস্তার স্লোপ নির্মাণ করা হয়নি। এছাড়াও রাস্তায় পর্যাপ্ত পরিমাণ shoulder নেই। সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান না থাকায় মাটি ও ভূমির অভাবে যথাযথ স্লোপ নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। রাস্তার স্থায়ীত্বের জন্য সোল্ডার ও স্লোপ যথাযথ হওয়া প্রয়োজন। তবে রাস্তার কার্পেটিংয়ের মান ভাল মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;



চিত্র-৫: আড্ডা-খাজুরিয়া রোড

১৪.৫ উপরোক্ত অনুচ্ছেদ: ১৫.১ হতে ১৫.৪ বর্ণিত পরিদর্শিত সকল রাস্তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাপ করা হয়েছে এবং তা ডিজাইন অনুযায়ী সঠিক আছে;

১৫। **বিশেষ পর্যবেক্ষণ:** এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত অধিকাংশ রাস্তারই ডিজাইন অনুযায়ী সোল্ডার ও স্লোপ নির্মাণ করা হয় না। যার ফলে রাস্তা পাশ দিয়ে ভেঙ্গে যায় এবং স্থায়ীত্ব অনেক কমে যায়। ডিজাইন অনুযায়ী সোল্ডার ও স্লোপ নির্মাণের জন্য খুব বেশী ভূমির প্রয়োজন হয় না। ফলে ভূমি অধিগ্রহণ না করে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ বরাদ্দ রেখে ভূমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে ডিজাইন অনুযায়ী রাস্তার স্লোপ ও সোল্ডার নির্মাণ করা প্রয়োজন। এ ছাড়াও এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত অধিকাংশ ব্রিজের এ্যাপ্রোচ রোড সব সময় ভাংগন কবলিত বা ঝুঁকিপূর্ণ দেখা যায়। কারণ ব্রিজের এ্যাপ্রোচ রোডে ডিজাইন অনুযায়ী যথাযথ স্লোপ নির্মাণ করা হয় না। ব্রিজ টেকসই-এর প্রয়োজনে ব্রিজের এ্যাপ্রোচ সড়কে বঁধের স্লোপ ডিজাইন অনুযায়ী নির্মাণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

লক্ষ্য	অর্জন	মন্তব্য
১) উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম সড়ক উন্নয়নসহ উক্ত সড়কসমূহে সেতু/কালবার্ট নির্মাণের মাধ্যমে উন্নত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা;	সড়ক উন্নয়নসহ উক্ত সড়কসমূহে সেতু/কালবার্ট নির্মাণের মাধ্যমে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।	সমাপ্ত প্রকল্পটি ৩টি জেলায় (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং চাঁদপুর) বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু একটি জেলা (কুমিল্লা) পরিদর্শন করা হয়েছে। এ কারণে প্রকল্পটির উপর মূল্যায়ন সামগ্রিক নয়।
২) গ্রোথ সেন্টার এবং গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়নের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখা;	গ্রোথ সেন্টার এবং গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়নের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বৃদ্ধি, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখছে। গ্রাম সড়কে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।	তবে যেহেতু বৃহত্তর কুমিল্লার একই ভৌগলিক অবস্থানে এবং একই কর্মকর্তার অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে সেহেতু অন্য জেলাগুলোর কার্যক্রম পরিদর্শিত জেলার কার্যক্রমের মতোই হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।
৩) গ্রাম সড়কে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা।		

১৮.০ আইএমইডি'র মতামত:

১৮.১ নির্মিত রাস্তার যে সকল অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা অবিলম্বে মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে;

১৮.২ নির্মিত রাস্তা টেকসই করবার লক্ষ্যে রাস্তার সোল্ডার এবং ঢাল ডিজাইন অনুযায়ী যাতে নির্মাণ করা যায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে জমি অধিগ্রহণ না করে ক্ষতিপূরণ খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখা যেতে পারে;

১৮.৩ এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত সকল ব্রিজের এ্যাপ্রোচ রোডের ঢাল ১:২ মাপে নির্মাণ করে তা সংরক্ষণ করা যেতে পারে;

১৮.৪ প্রকল্পটির External Audit সম্পাদন এবং উপ-অনুচ্ছেদ: ১৮.১ ও ১৮.৩ এ উল্লিখিত সুপারিশের বিষয়ে গৃহিত পদক্ষেপ আইএমইবিভাগকে অবহিত করতে হবে।

প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন ও অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং:	অংগের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৫ পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১।	উপজেলা সড়ক উন্নয়ন	কি:মি:	২৪.৪৪	১২৩৯.০৫	২৪.১৯	১১৯৯.০০
২।	উপজেলা সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	মি:	১১৯.৭১	৩২১.৪৬	১১৯.৭১	৩০১.৭৮
৩।	ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	কি:মি:	১০১.১	৩৯৭১.৯৪	৯৮.৯৯	৩৮৬৩.৭০
৪।	ইউনিয়ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	মি:	১৬৩.১৫	৩৪৯.৯৩	১৬৩.১৫	৩৪৯.৯৩
৫।	গ্রামীণ সড়ক এ এবং বি উন্নয়ন	কি:মি:	২৭০.৭৯	৯৯০৩.০০	২৬৯.৬৪	৯৫৬৬.৬০
৬।	গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	মি:	৮৪৪.১৫	১৮৫৬.৩৭	৮৪৪.১৫	১৮৫৬.৩৭
৭।	গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ হাটবাজার	সংখ্যা	৮টি	২২০.০৫	৮টি	১৭০.৬৫
৮।	ঢাল সংরক্ষণ	মি:	১০২৫০	১৫৩৭.৫০	১০২৫০	১৩৩৭.৬৫
৯।	বৃক্ষ রোপন	কি:মি:	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০
১০।	কম্পিউটার এন্ড এক্সসরিস	সংখ্যা	৪টি	৪.০০	৪টি	৪.০০
১১।	অফিস ইকুপমেন্ট (ফটোকপিয়ার)	সংখ্যা	১টি	১.৫০	১টি	১.৫০
১২।	অফিস ফার্ণিচার	থোক	থোক	০.৮৫	থোক	০.৮৫
১৩।	টেলিফোন সামগ্রী	সংখ্যা	৩টি	০.২০	৩টি	০.২০
১৪।	জনবল	সংখ্যা	১৪ জন	২১৪.৪০	১৪ জন	১৭৪.০৬
১৫।	সরবরাহ ও সেবা এবং মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	থোক	৯৮.৬৫	থোক	৮৬.৭৭
মোট:			১৯৭৩১.৯০			১৮৯২৬.৮২

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা, ও ফুটপাথ উন্নয়ন প্রকল্প, (১ম সংশোধনী)"
শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর ২০১৪)

- ১। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- (স্থানীয় সরকার বিভাগ এ প্রকল্পের কাজ এলজিইডি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর SWO, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছে।)

৩। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল ডিপিপি'র %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল ডিপিপি'র %)
মূল ডিপিপি	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল ডিপিপি	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৬৬৭২.৭১ (জিওবি- ২২৬৭১.৮০ ডিসিসি- ৪০০০.৯১)	২৮৯৬৮.৬৯ (জিওবি- ২৪৬২৩.৩৯ ডিসিসি- ৪৩৪৫.৩০)	২৭৭৫৭.৪৪ (জিওবি- ২৩৫৯৩.৮২ ডিসিসি- ৪১৬৩.৬২)	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৩	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৪	জুলাই ২০১১ হতে ডিসে: ২০১৪	১০৮৪.৭৩ (৪.০৬%)	০১ বছর ০৬ মাস (৭৫%)
*পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।							

৪। প্রকল্পের পটভূমি : ঢাকা সিটি-তে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট, নর্দমা ও ফুটপাথ অপ্রতুল। রাস্তায় অত্যধিক যানবাহন চলাচলের কারণে নিয়মিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাটের মেরামত ও উন্নয়ন করা প্রয়োজন হয়। তদুপরি প্রতি বছরই বন্যা ও অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাসহ নর্দমা ও ফুটপাথের সংখ্যা বেশ বেড়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থা (WASA, DESA, T&T) কর্তৃক মাঝে মাঝে বিভিন্নস্থানে রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাথের অংশ বিশেষ খননের কারণে মহানগরীতে জনগণের চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। ফলে বন্যা ও অতিবৃষ্টিতে এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক খননের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা নর্দমা ও ফুটপাথ মেরামত/উন্নয়নের লক্ষ্যে Project for the Improveent of Damaged Roads, Drains & Footpath of Dhaka City Corporation- শীর্ষক প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ২২ মার্চ ২০১১খ্রি: তারিখে ECNEC সভায় অনুমোদন পায়। প্রকল্পটি যখন অনুমোদিত হয় তখন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অবিভক্ত ছিল। বাস্তবায়ন পর্যায়ে সিটি কর্পোরেশন বিভক্ত হওয়ার ফলে পরিধিভুক্ত এলাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় বাস্তবায়িত হয় এবং তদানুযায়ী সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি-তে বিধান রাখা হয়।

৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য ছিল-

- (ক) সিটি কর্পোরেশন এলাকার রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাথ উন্নয়ন করে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করা;
- (খ) যানজট হ্রাস করা, নির্বিঘ্নে যানবাহন চলাচল ও পথচারীদের চলাচলে সুবিধা প্রদান করা;
- (গ) ডেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে রাস্তা থেকে জলাবদ্ধতা দূর করা; এবং
- (ঘ) পরিবেশগত ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

৬। প্রকল্পের প্রধান কার্যসমূহ : প্রকল্পের প্রধান কার্যসমূহ হলো-

প্রধান কার্যসমূহ	পরিমাণ
▪ Bituminous road	৮৮.৬৪ কি:মি:
▪ Cement Concrete road	১১১.৬৬ কি:মি:
▪ Brick pavement road	৩.১৪৪ কি:মি:
▪ Construction of Footpath	৪৭.৬৫১ কি:মি:
▪ Construction of Drains	১৭৫.২৫৮ কি:মি:

৭। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (পিসিআর অনুসারে) :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের	একক	সংশোধিত ডিপিপি		প্রকৃত আর্থিক
			বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬
A.	(i) Advertisement	L.S	L.S	৪.০০	৬.৫০
	(ii) Honorium for TEC	L.S	L.S	৪.০০	১.৫০
	Sub-Total (A)	-	-	৮.০০	৮.০০
B.1	Improvement of roads:				
	i) Bituminous road	km	৮৮.৬৪	৯৩১৪.৪৯	৮৮৫৪.২৯
	ii) Cement Concrete road	km	১১১.৬৬	৭৯৫৩.০১	৭৭৮৩.২৮
	iii) Brick pavement road	km	৩.১৪৪	৬২৫.২৯	৫৭৫.৩৬
	Sub-Total (Road)	-	২০৩.৪৪	১৭৮৯২.৭৯	১৭২১২.৯৩
B.2	Construction of Footpath	km	৪৭.৬৫১	১৬৩২.০০	১৫৯০.৮৯
B.3	Construction of Drains	km.	১৭৫.২৫৮	৯৪২৫.৯০	৮৯৪৫.৬২
	Sub-Total (B)	-	-	২৮৯৫০.৬৯	২৭৭৪৯.৪৪
C.	Physical Contingency	L.S	L.S	৫.০০	-
D.	Price Contingency	L.S	L.S	৫.০০	-
	Grand Total (A+B+C+D)	-	-	২৮৯৬৮.৬৯	২৭৭৫৭.৪৪

৮। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য : ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বিভক্ত হওয়ার ফলে পরবর্তীতে পরিধিভুক্ত এলাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় বাস্তবায়নের বিধান করা হয়। এছাড়া উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধিভুক্ত কিছু এলাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর

SWO এবং এলজিইডি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হলেও বরাবরই ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন হতে ০১ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ-

নাম ও পদবি	নিয়মিত দায়িত্ব	অতিরিক্ত দায়িত্ব	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্বকাল	মন্তব্য
জনাব মোঃ নূরুল আমিন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী।	×	✓	১৭/০২/১২	প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যন্ত।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা।

৯। ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি :

পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়: স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রেরিত PCR-এ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে ব্যয় সম্বলিত নিম্ন-বর্ণিত ১৫টি প্যাকেজের আওতায় আলোচ্য প্রকল্পের কাজ দরপত্র আহবানপূর্বক ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়-

(কোটি টাকায়)

ক্র: নং	প্যাকেজ	দরপত্র আহবান ও চুক্তি	প্রাক্কলিত ব্যয় ও চুক্তিমূল্য	চুক্তিমেতে ও প্রকৃত কাজ সম্পাদন
১	২	৩	৪	৫
০১	বাসাবো মাদারটেক প্রধান সড়ক হো: নং ২১৩ হতে নদীপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা ও নর্দমা মেরামত কাজ।	২৮/০৯/১১ ৩১/০১/১২	৩.২৭ ৩.২৭	০৬/০৮/১২ ১৫/১০/১২
০২	মিরপুর সেকশন- ২ হাজী রোড (চিড়িয়াখানা রোড হতে এভিঃ ৪ পর্যন্ত প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন কাজ)	২৮/১০/১০ ০২/০২/১১	২.৮৫ ২.৮৫	১৯/০৩/১১ ১৭/০৩/১১
০৩	মিরপুর সেকশন- ১, চিড়িয়াখানা প্রধান সড়ক প্রশস্তকরণসহ রোড মিডিয়ান নির্মাণ কাজ।	২৮/১০/১০ ০৮/০৫/১১	৫.৫৫ ৫.৫৪	১৩/০৭/১১ ০৭/১২/১১
০৪	গোড়ান দক্ষিণ বনশ্রী প্রধান সড়ক হো: নং বি-৫৮ হতে ইন্টারন বনবিশী মার্কেট পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	২৭/০২/১২ ২৪/০৬/১২	৩.৩২ ৩.৩১	১২/১১/১২ ৩০/০৬/১৩
০৫	মিরপুর সেকশন- ১১, এভিনিউ- ৮ প্রশস্তকরণসহ ফুটপাথ ও নর্দমা নির্মাণ কাজ।	২৭/০৩/১২ ০৩/০৭/০১২	২.৩২ ২.৩২	০৪/১১/১২ ০৪/১১/১২
০৬	মিরপুর সেকশন- ২, চিড়িয়াখানা রোড, এভিঃ ১ হতে এভিঃ ২ হয়ে এভিঃ ৪ পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণসহ ফুটপাথ ও নর্দমা নির্মাণ কাজ।	০১/০২/১২ ০৬/০৬/১২	২.৮০ ২.৫০	০৯/১০/১২ ২৫/১১/১২
০৭	মিরপুর সেকশন-১, গুদারাঘাট প্রধান সড়ক (মুক্তিযোদ্ধা মার্কেট হতে গুদারাঘাট পানির ট্যাংক পর্যন্ত) প্রশস্তকরণসহ ফুটপাথ নির্মাণ কাজ।	০১/০২/১২ ১০/০৬/১২	৩.১৫ ৩.১৪	১১/১০/১২ ২০/১২/১২
০৮	মিরপুর সেকশন- ১১, এভিনিউ- ৪ এর রাস্তা প্রশস্তকরণসহ নর্দমা নির্মাণ কাজ।	২০/০৩/১২ ১০/০৭/১২	৩.০৪ ৩.০৪	১০/০১/১৩ ১৬/০৬/১৩
০৯	ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রোড (বীর উত্তম এ. টি. এম হায়দার আলী সড়ক)-এর উন্নয়ন কাজ (যাত্রাবাড়ী গোলচত্বর হতে সালাউদ্দিন আশ-শিফা হাসপাতাল পর্যন্ত)	২২/০৪/১৩ ১১/০৯/১৩	৭.২৭ ৭.২৩	২৭/০১/১৪ ১৭/০৫/১৪
১০	খোলাইপাড় কবরস্থান হতে বিশ্বরোড পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	০৭/০৮/১৩ ২৮/১০/১৩	৯.২৭ ৯.২০	০২/০৪/১৪ ০২/০৪/১৪

ক্র: নং	প্যাকেজ	দরপত্র আহবান ও চুক্তি	প্রাক্কলিত ব্যয় ও চুক্তিমূল্য	চুক্তি মতে ও প্রকৃত কাজ সম্পাদন
১	২	৩	৪	৫
১১	৫৮ নং ওয়ার্ডস্থিত কালুনগর বস্ত্র কালভার্ট হতে হাজারীবাগ চৌরাস্তা-এর হোঃ নং- ৭/৮/১ পর্যন্ত বিভিন্ন বাইলেনের উন্নয়ন ও পাইপ নর্দমা নির্মাণ কাজ।	০৫/০৯/১৩ ১৬/০১/১৪	২.১০ ২.১০	২৮/০৪/১৪ ২৮/০৪/১৪
১২	ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার ভাষা সৈনিক তোয়াহা রোডের পাইপ নর্দমা নির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজ (হোঃ ৫০ হতে ৫৭, ৮৩, ১০৩, ১২১ হয়ে ১৩৫ পর্যন্ত)।	১২/০৮/১৩ ২৮/১০/১৩	২.০৭ ২.০৬	১৭/০১/১৪ ১৭/০১/১৪
১৩	ধানমন্ডি আ/এ বীর উত্তম এম. এ. রব সড়কের (২ নং রোড) পাইপ নর্দমা নির্মাণ কাজ (হোঃ নং- ৩২ হতে হোঃ নং- ১৮ হয়ে সায়েন্স ল্যাব পর্যন্ত)।	০৫/০৯/১৩ ১৬/০১/১৪	২.৯৫ ২.৯৪	২৮/০৪/১৪ ২৮/০৪/১৪
১৪	ধানমন্ডি আ/এ ভাষা সৈনিক ডাঃ গোলাম মাওলা সড়ক (১ নং রোড)-এর নর্দমা, ফুটপাথ ও রাস্তার উন্নয়ন কাজ (হোঃ নং- ১ হতে ৪৭ ও টাই রোডসমূহ)।	০৫/০৯/১৩ ১৬/০১/১৪	২.৭০ ২.৬৯	২৮/০৪/১৪ ২৮/০৪/১৪
১৫	মিরপুর সেকশন- ১২, রোড নং- ৫ (কালশী রোড হতে সিরামিক রোড পর্যন্ত) উন্নয়ন কাজ।	২৩/০৪/১৪ ১৯/০৬/১৪	৩.০০ ২.৯৯	১৭/০৯/১৪ ২৫/১২/১৪

১০। সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি-তে সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (জিওবি অংশ) : প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি বছরওয়ারী অনুযায়ী অর্থের সংস্থান এবং এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ-

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান	এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	মন্তব্য
১		২	৩	৪	৫
২০১১-১২	২৫০৭.০০	২৫০৭.০০	২৫০৭.০০	২৫০৭.০০	PCR-এ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী।
২০১২-১৩	১০৫১১.০৪	৯৭০০.০০	৯৭০০.০০	৯৭০০.০০	
২০১৩-১৪	১১৬০৫.৩৫	১১৪০০.০০	১১৪০০.০০	১১৩৮৬.৮২	
২০১৪-১৫	-	১০০০.০০	৫০০.০০	-	
মোট	২৪৬২৩.৩৯	২৪৬০৭.০০	২৪১০৭.০০	২৩৫৯৩.৮২	
নোট: (১) এডিপি বরাদ্দ হতে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা কম ছাড় হয়েছে; (২) এডিপি বরাদ্দ হতে ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে ৫১৩.১৮ লক্ষ টাকা কম					

১১। প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন ও সংশোধন:

(ক) মূল ও সংশোধিত ডিপিপি-

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি	বাস্তবায়ন মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়
মূল অনুমোদিত ডিপিপি	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৩	২৬৬৭২.৭১ (জিওবি- ২২৬৭১.৮০ ডিসিসি- ৪০০০.৯১)
১ম সংশোধিত ডিপিপি	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৪	২৮৯৬৮.৬৯ (জিওবি- ২৪৬২৩.৩৯ ডিসিসি- ৪৩৪৫.৩০)

ডিপিপি	বাস্তবায়ন মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৪	-

নোট: ডিসিসি বলতে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় সিটি কর্পোরেশন।

(খ) ডিপিপি অনুমোদন ও সংশোধন-

একনেক কর্তৃক ২২ মার্চ ২০১১খ্রি: তারিখে অনুমোদিত মূল ডিপিপি-তে উন্নয়নের জন্য রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাথের সংখ্যা ছিল ৪০৯টি। প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পভুক্ত বেশ কিছু রাস্তা জরুরি ভিত্তিতে ডিসিসি'র রাজস্ব খাত হতে উন্নয়ন করা হয়। ফলে রাজস্ব খাতে উন্নয়নকৃত ঐ সকল রাস্তা বাদ দিয়ে নতুন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সংশোধিত ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১১ আগস্ট ২০১৩খ্রি: তারিখে অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি-তে মোট রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাথের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮১টি এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৯৬৮.৬৯ লক্ষ টাকা যা মূল ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬৬৭২.৭১ লক্ষ টাকা অপেক্ষা ৮.৬০% বেশী। PCR অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হলো- (১) ডিপিপি প্রণয়নের পর বাস্তবায়নে বিলম্ব হওয়ায় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্তের পরিমাণ বেড়ে যায়; এবং (২) প্রকল্পের ব্যয়-প্রাক্কলন অবিভক্ত টাকা সিটি কর্পোরেশনের ২০০৯ সালের দর-তালিকা অনুযায়ী করা হয়েছিল। পরবর্তীতে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রণীত ২০১২ সালের দর-তালিকা অনুসৃত হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

১২। পরিদর্শন: প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫খ্রিঃ তারিখে সমাপ্তির পর স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে ২৪/০৫/১৫খ্রিঃ তারিখের ২০৮ নং স্মারকের মাধ্যমে PCR প্রেরণ হয়। তৎপ্রেক্ষিতে আইএমইডি থেকে পরিচালক (স্থানীয় সরকার) জনাব মোঃ আবু সাইদ ফকির গত ২০/০৮/১৬খ্রি: তারিখ শনিবার প্রকল্পটির খানমন্ডি, হাজারিবাগ ও মিরপুর এলাকায় প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কিছু কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক (এলজিইডি) জনাব নূর মোহাম্মদ হোসাইনী এবং কিছু সময়ের জন্য মহা-পরিচালক (যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার) পরিদর্শনকালে সঙ্গে ছিলেন। বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষে উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নরুল আমিন ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী। এরপর গত ২৯/০৯/১৬খ্রি: তারিখে প্রকল্পের আওতায় নিকুঞ্জ ও উত্তরা এলাকায় বাস্তবায়িত কিছু কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। এ সময় প্রকল্প পরিচালক এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশন পক্ষে উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহিদুর রহমান সঙ্গে ছিলেন। পরিদর্শনকালে সমাপ্তকৃত কাজের মধ্যে খানমন্ডি আবাসিক এলাকায় (১) রোড নং- ২, ৩ -এর টাই রোডের ক্ষতিগ্রস্তে পাইপ নর্দমা, ফুটপাথ ও রাস্তা উন্নয়ন কাজ, (২) কাঠালবাগান বাইলেনের পাইপ নর্দমা স্থাপনসহ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের উন্নয়ন কাজ; হাজারিবাগ এলাকায় (১) মাজার বটতলার হতে বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত মাটি ভরাট করে রাস্তা ও পাইপ নর্দমা নির্মাণ কাজ; মিরপুর এলাকায় (১) মিরপুর সেকশন- ১, চিড়িয়াখান প্রাধান সড়ক প্রশস্তকরণসহ রোড মিডিয়ান নির্মাণ কাজ, (২) মিরপুর সেকশন- ১, এভিনিউ- ১, চিড়িয়াখানা রোড হতে গুদারাঘাট পানির ট্যাংক পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ সহ নর্দমা নির্মাণ কাজ; নিকুঞ্জ-২ আবাসিক এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়িত কয়েকটি রাস্তা; উত্তরা এলাকায় (১) সেক্টর ৯, ১১, ১২ ও ১৩-এর সোনারগাঁও জনপথ-এর উভয় পার্শ্বে নর্দমা নির্মাণ কাজ, (২) সেক্টর ১৩-এর গরীবো নেওয়াজে সড়কের উভয় পার্শ্বে নর্দমা নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ পর্যবেক্ষণকালে সাধারণভাবে নিম্নরূপ ত্রুটি/বিষয় পরিলক্ষিত হয়-

১২.১ নির্মিত/সংস্কারকৃত রাস্তার বেশ কয়েকটি স্থানে ওয়াসা কর্তৃক পানির সংযোগদানের জন্য কর্তন করা হয়েছে **(১নংচিত্র)** এবং দেখে প্রতীয়মান বেশ পূর্বে কর্তনকৃত। রাস্তার মাঝে মাঝে কর্তনকৃত এ অংশগুলো মেরামত না হওয়ায় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে;



ওয়াসা কর্তৃক রাস্তা কর্তন (১নংচিত্র)

১২.২ মূল রাস্তার সাথে পার্শ্ব-রাস্তার সংযোগস্থল এবং বাসা-বাড়ির প্রবেশমুখে কয়েক স্থানে ফুটপাথে উঠা-নামার স্লোপ দেখা যায় বেশ খাড়াভাবে নির্মিত। এছাড়া নির্মিত ফুটপাথের দু'/একটি স্থানে ইট খুলে ও আলগা হয়ে গেছে (২নংচিত্র);



ফুটপাথের অবস্থা (২নংচিত্র)

১২.৩ ফুটপাথের নীচ দিয়ে রাস্তার পানি নর্দমায় নির্গমনের প্রবেশমুখে (Spout) কয়েকটি স্থানে আবর্জনা জমে থাকতে দেখা যায় (৩নংচিত্র);



Spout-এর মুখে আবর্জনা (৩নংচিত্র)

১২.৪ নির্মিত ফুটপাথের উপর অস্থায়ী দোকান বসা এবং পার্শ্বস্থ দোকানের মালামাল রাখতে দেখা যায় (৪নংচিত্র);



ফুটপাথে দোকান (৪নংচিত্র)

১৩। কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ : প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সংজ্ঞা আলোচনাক্রমে এবং PCR পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোন কাজ অসমাপ্ত নেই। তবে সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৩৮১টি রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাথের মধ্যে ২৬টির উন্নয়ন কার্যক্রম আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত হয়নি। জরুরি প্রয়োজন হওয়ায় সেগুলোর কাজ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর ফলে PCR-এর তথ্যানুযায়ী ৩৫৫টি রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাথের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২৭৭৫৭.৪৪ লক্ষ টাকা।

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত	উদ্দেশ্য অর্জন
(ক) সিটি কর্পোরেশন এলাকার রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাথ উন্নয়ন করে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করা;	প্রকল্পের আওতায় রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাথের উন্নয়ন হওয়ায় নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে প্রতীয়মান।

পরিকল্পিত	উদ্দেশ্য অর্জন
(খ) যানজট হ্রাস, নির্বিঘ্নে যানবাহন চলাচল ও পথচারীদের চলাচলে সুবিধা প্রদান করা;	রাস্তা ও ফুটপাথের উন্নয়ন হওয়ায় যানজট হ্রাসে এবং যানবাহন ও পথচারীদের চলাচলে সুবিধা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান।
গ) ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে রাস্তা থেকে জলাবদ্ধতা দূর করা; এবং	নর্দমার উন্নয়নের মাধ্যমে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় পানি নিষ্কাশনের সুবিধা সৃষ্টির ফলে জলাবদ্ধতা হ্রাস পেয়েছে মর্মে উল্লেখ PCR-এ আছে।
(ঘ) পরিবেশগত ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।	যানবাহন ও পথচারীদের চলাচলে সুবিধা এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশগত ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রভাব পড়েছে মর্মে প্রতীয়মান।

১৫। পূর্ববর্তী পরিদর্শন: প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে প্রাপ্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা জন্য গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গত ১৭/০২/১৩খ্রি: তারিখ এবং মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আইএমইডি থেকে ১৩/১১/১৪খ্রি: তারিখে পরিদর্শন করা হয়। উভয় পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত ও তার উপর গৃহিত ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ-

(ক) মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে পরিদর্শন:

প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত	গৃহিত ব্যবস্থা
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিতে কতিপয় শর্তে সম্মতি জ্ঞাপন- ক) প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে মেনে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ; খ) বর্ধিত সময়ের আলোকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন ম্যাদিক্স পুনঃবিন্যাস করে আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনসহ সংশ্লিষ্টদেরকে প্রেরণ এবং তদানুযায়ী নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্নকরণ; গ) ডিপিপিতে উল্লিখিত Specification অনুযায়ী কাজের গুনগতমান নিশ্চিতকরণ; ঘ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত প্রকল্পের এক অংগের অর্থ অন্য অংগে ব্যয় না করা; এবং ঙ) যথাসময়ে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করা।	পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক উক্ত মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিতে অনুমোদন দেওয়া হয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে তৎপ্রেক্ষিতে মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশ জারি করা হয়।

(খ) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির পরিদর্শন:

প্রতিবেদনে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য মতামত	গৃহিত ব্যবস্থা
(ক) ডিপিপি অনুমোদনের পূর্বে মেয়র মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্রকল্পভুক্ত তিনটি কাজের জন্য প্রকল্প থেকে ৪৬৪.৭৬ লক্ষ টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যয়ের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ। [কাজ ০৩টি হলো- (১) মিরপুর সেকশন-৬, এভিনিউ-৪ প্রশিকা ভবন থেকে বিসিক ভবন পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন কাজের জন্য ব্যয় ১১২.৪৫ লক্ষ টাকা; (২) মিরপুর সেকশন-৬, এভিনিউ-৫ (এভিনিউ-৪ থেকে রোড নং ৩ পর্যন্ত)-এর উন্নয়ন কাজের জন্য ব্যয় ৬৭.৩১ লক্ষ টাকা; এবং (৩) মিরপুর সেকশন-২, হাজী রোড (চিড়িয়াখানা রোড হতে এভি: ৪ পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন কাজের জন্য ব্যয় ২৮৫.০০ লক্ষ টাকা।] (খ) পরিকল্পনা-শৃঙ্খলা পরিপন্থীভাবে প্রায় ১০০% অর্থ ব্যয়ে ডিপিপি অনুমোদিত কাজের পরিমাণ কম/বেশী করার বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে ভবিষ্যতে এহেন অনিয়ম পরিহারে নির্দেশনা প্রদান।	আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন ২৪/০৯/২০১৩খ্রি: তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়। গৃহিত ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

১৬। অডিট সংক্রান্ত: ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অডিট করা হয়েছে। অডিটে তেমন গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি উত্থাপিত না হওয়ার কথা PCR-এ উল্লেখ করা হলেও তথ্য পর্যালোচনায় বেশ বড় অংকের আপত্তি অনিঙ্গ রয়েছে মর্মে দেখা যায় যা নিম্নরূপ-

(ক) ২০১২-১৩ অর্থবছরের অডিটে ২,৪৫,৯৫,৪৪৬/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধের আপত্তি রয়েছে। এ আপত্তির কারণ সিটি কর্পোরেশনের ম্যাচিং ফান্ড ১৫% ব্যয় করা হয়নি। এ অর্থ ইতোমধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে মর্মে অডিট আপত্তির জবাব পেশ করা হয়েছে। কিন্তু আপত্তি এখনও অনিঙ্গ রয়েছে;

(খ) ২০১৩-১৪ অর্থবছরের অডিটে ‘মিরপুর সেকশন-১ গুদারাঘাট প্রধান সড়ক (মুক্তিযোদ্ধা মার্কেট হতে গুদারাঘাট পানির ট্যাংক পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ’ কাজে নকশা বহির্ভূত বিটুমিনাস টেককোট কাজের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ১৮,৬৬,৩৪৩/- টাকা পরিশোধ করার আপত্তি রয়েছে। টেককোট আইটেম নকশায় থাকে না উল্লেখপূর্বক এ কাজটি প্রাক্কলনে থাকার যুক্তি তুলে ধরে অডিট আপত্তির জবাব পেশ করা হয়েছে। কিন্তু আপত্তি এখনও অনিঙ্গ রয়েছে; এবং

(গ) ২০১৪-১৫ অর্থবছরের অডিটে প্রকল্প সাইট থেকে বক্সকাটিং এ উত্তোলিত বালির মূল্য ৩,৩৩,৬৮৮ টাকা ঠিকাদারের বিল হতে কর্তন না করায় আপত্তি তোলা হয়েছে। এ কাজে বালি পাওয়া যায়নি উল্লেখপূর্বক উত্তোলিত মাটি ও রাবিশ-এর মূল্য কর্তন করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধকৃত মর্মে জবাব পেশ করা হয়েছে। কিন্তু আপত্তি এখনও অনিঙ্গ রয়েছে।

১৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

১৭.১। ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণের পরই সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ওয়াসা-কে রাস্তা কর্তনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রাস্তা ভালো থাকলেও কেবলমাত্র কর্তনকৃত অংশগুলো সময়মত মেরামতের অভাবে গর্ত সৃষ্টি হওয়ায় চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে (অনুচ্ছেদ ১৩.১);

১৭.২। জনসাধারণ বিশেষ করে বয়স্কদের চলাচলের সুবিধার্থে ফুটপাথে নামা-উঠার স্লোপ ঢালুভাবে নির্মাণ করা বা প্রয়োজনে সিঁড়ির মত ধাপ নির্মাণ করা দরকার ছিল। এছাড়া ইট খুলে ও আলগা হয়ে যাওয়ায় নির্মিত ফুটপাথের স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হবে (অনুচ্ছেদ ১৩.২ দ্র:);

- ১৭.৩। রাস্তার পানি ডেনে নির্গমনের প্রবেশমুখে (Spout) আবর্জনা জমার (অনুচ্ছেদ ১৩.৩ দ্র:) কারণে বর্ষায় পানি জমে রাস্তার স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হওয়াসহ চলাচল অসুবিধা সৃষ্টি হয়। নাগরিক সচেতনতার অভাব এবং পরিচ্ছন্নকর্মীর দায়িত্বে অবহেলা রাস্তায় আবর্জনা জমার মূল কারণ;
- ১৭.৪। ফুটপাথে দোকানের মালামাল রাখা ও দোকান বসায় ফুটপাথটি জনগণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে (অনুচ্ছেদ ১৩.৪ দ্র:);
- ১৭.৫। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক এ মর্মে চিহ্নিত যে, ডিপিপি অনুমোদনের পূর্বে কার্যাদেশ প্রদানকৃত ০৩টি কাজের জন্য বিধি বহির্ভূতভাবে প্রকল্প থেকে ৪৬৪.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে [অনুচ্ছেদ-১৬ (খ) দ্র:]। তবে PCR-এ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী প্রকল্পভুক্ত ২টি প্যাকেজের কাজের জন্য ডিপিপি অনুমোদনের পূর্বেই টেন্ডার আহবান করা হয় এবং এর মধ্যে ১টির কার্যাদেশ দেওয়া হয় যার জন্য প্রকল্প থেকে ব্যয়ের পরিমাণ ২.৮৫ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থা স্থানীয় সরকার বিভাগ;
- ১৭.৬। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয়িত ২৭৭৫৭.৪৪ লক্ষ টাকার মধ্যে জিওবি'র অংশ ২৩৫৯৩.৮২ লক্ষ টাকা। এডিপি বরাদ্দ থেকে অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ২৪১০৭.০০ লক্ষ টাকা। ফলে উদ্বৃত্ত ৫১৩.১৮ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত দেওয়া প্রয়োজন। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তথ্যমতে অদ্যাবধি এ অর্থ ফেরত দেওয়া হয়নি; এবং
- ১৭.৭। অডিটে উল্লেখিত ২,৬৭,৯৫,৪৭৭/- টাকার আপত্তি এখনো অনিষ্পন্ন রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৭ দ্র:)।

১৮। আইএমইডি'র সুপারিশ :

- ১৮.১। মূল প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ছিল ২ বছর। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ৩ বছর ৬ মাস লেগেছে অর্থাৎ ৭৫% সময় অতিরিক্ত লেগেছে। এর ফলে মূল প্রকল্প-ব্যয়ের তুলনায় প্রকল্প-ব্যয় বেড়েছে এবং প্রকল্পের সুফল পেতে বিলম্ব হয়েছে। এহেন পরিস্থিতি পরিহারকল্পে প্রকল্পের ডিজাইন বাস্তব সম্মত প্রণয়ন করতে মন্ত্রণালয় ও সংস্থা সচেষ্ট হবে।
- ১৮.২। নির্মিত/সংস্কারকৃত রাস্তায় ওয়াসা কর্তৃক কর্তনকৃত অংশগুলো মেরামতপূর্বক চলাচলের অসুবিধা দূরীকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.১);
- ১৮.৩। রাস্তায় নির্মিত ফুটপাথের ওঠা-নামার উঁচু স্থানে চলাচলে সুবিধার জন্য অপেক্ষাকৃত তালুভাবে কিংবা প্রয়োজনে সিঁড়ির মত ধাপ নির্মাণের ব্যবস্থা এবং ইট খুলে যাওয়া ও আলগা হয়ে যাওয়ার স্থানে প্রাথমিক পর্যায়েই মেরামতের পদক্ষেপ- নিতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.২);
- ১৮.৪। রাস্তার পানি ডেনে নির্গমনের প্রবেশমুখ (Spout) পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৩);
- ১৮.৫। ফুটপাথের উপর দোকানের মালামাল না রাখা এবং অস্থায়ী দোকান না দেওয়ার বিষয়ে সচেতনতা সৃštisহ প্রয়োজনে নিয়মিতভাবে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা হওয়া প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ ১৭.৪);
- ১৮.৬। ডিপিপি অনুমোদনের পূর্বে কার্যাদেশ প্রদানকৃত কাজের জন্য বিধি বহির্ভূতভাবে প্রকল্প থেকে অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে ইতোমধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া না হলে ব্যবস্থা নিতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৫);
- ১৮.৭। জিওবি'র অংশের উদ্বৃত্ত ৫১৩.১৮ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৬); এবং
- ১৮.৮। অডিটে উল্লেখিত ২,৬৭,৯৫,৪৭৭/- টাকার আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্যবস্থা নিতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৭)।

১৯। অনুচ্ছেদ ১৯-তে বর্ণিত মতামতের আলোকে প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও টাকা উত্তর ও দক্ষিণসিটি কর্পোরেশন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী এক মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

“রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সিটি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)”
শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৫)

- ১। নির্বাহী সংস্থা : রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
- ২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান : নগর ভবন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
- ৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট জিওবি আরসিসি	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের (%))	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের (%))
মূল মোট জিওবি আরসিসি	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি আরসিসি		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৬৭১.৮৯	২৩৯০.০৭	২৩৮৪.৬৪৭১৯	নভে./২০১০	নভে./২০১০	নভে./২০১০	712.76	৩৬ মাস
১৬৭১.৮৯	২৩১৮.২৬	২৩১৪.৭০২৯৮	হতে	হতে	হতে	(৪২.৬৩%)	১৮০%
—	৭১.৮১	৬৯.৯৪৪২১	জুন/২০১২	জুন/২০১৫	জুন/২০১৫		

- ৫। অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি: পরিশিষ্ট-ক
- ৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ সমাপ্ত প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর মোতাবেক কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।
- ৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে ;
- ▶ RDPP পর্যালোচনা;
 - ▶ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
 - ▶ পিসিআর পর্যালোচনা;
 - ▶ কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
 - ▶ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।
- ৮। **প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য**
- (১) উপযুক্ত পরিচালনা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নাগরিক সুবিধাদি প্রদান নিশ্চিত করা;
 - (২) সন্তোষজনকভাবে মৌলিক নাগরিক সুবিধাদি প্রদানে পরিকল্পনা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার নিমিত্তে কর্মচারীগণের কার্যকরী কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৯। প্রকল্পের পটভূমি:

বাংলাদেশে ক্রমবিকাশমান নগরীর মধ্যে রাজশাহী নগরী অন্যতম। প্রায় ৭.৫০ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত রাজশাহী নগরীর বর্তমান আয়তন ৯৩.০০ বর্গকিঃ। রাজশাহী পৌরসভা ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে যা ১৯৮৭ সালে সিটি করপোরেশনে উন্নীত হয়। অপর্যাপ্ত পরিসরে পুরাতন পৌরসভা ভবন কর্মদক্ষতা হারায়। পুরাতন পৌরসভা ভবনে নগরীয় সুবিধাদি কার্যকরীভাবে পরিচালনা করা সম্ভব না হওয়ার প্রেক্ষাপটে নতুন ভবন নির্মাণের নিমিত্তে প্রণীত মাষ্টার প্ল্যান গ্রহণ করা হয়। উক্ত মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী “সিটি ভবন নির্মাণ” শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বসার স্থান সংকুলান করে কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করণে জরুরী প্রয়োজনীয়তা ও ভবিষ্যত প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় প্রকল্পটি দুইটি পর্যায়ে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়। প্রণীত মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী ১০৭৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষ সিটি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়) প্রকল্প ২০০১-০২ অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়। প্রায় ৮২৯ জন জনবল সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার মাধ্যমে নাগরিকবৃন্দকে কার্যকরীভাবে নগরীয় সেবা সুবিধাদি প্রদানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য পর্যাপ্ত স্থান সংকুলানের নিমিত্তে সিটি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১০। প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন: রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত “রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সিটি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)” প্রকল্পটির মূল ডিপিপি গত ৩০.১১.২০১০ খ্রি: তারিখে মোট ১৬৭১.৮৯ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণই বরাদ্দ জিওবি অনুদান) প্রাক্কলিত ব্যয় ও নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে ২৩৯০.০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি গত ০৮.০৯.২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় যার মধ্যে জিওবি অনুদান ২৩১৮.২৬ লক্ষ এবং রাজশাহী সিটি করপোরেশনের নিজস্ব তহবিল ৭১.৮১ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে প্রকল্পটির পুনর্গঠিত আরডিপিপি (আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়) ৩০.০৬.২০১৫ তারিখে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১১। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ :

- ❖ প্রকল্পের আওতায় ৫তলা মূল নগর ভবনের উর্দ্ধমুখী ৬তলা হতে ১০তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ;
- ❖ নতুনভাবে ৪তলা এ্যানেক্স ভবন নির্মাণ, এ্যানেক্স ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলায় সিটি হল নির্মাণ;
- ❖ ২টি লিফ্ট সংযোজন, ৩০টি শীতাতপ যন্ত্র স্থাপন, ১টি ৩০০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপন, ২৩৩ মিটার সংযোগ সড়ক এবং ১৬০ মিটার অভ্যন্তরীণ নর্দমা নির্মাণ।

১২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
০১.	মোঃ সিরাজুম মুনির	প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	০১.১১.২০১০ থেকে ০৫.০২.২০১১
০২.	মুঃ গোলাম মুর্শেদ	নির্বাহী প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	০৮.০২.২০১১ থেকে ৩০.০৬.২০১৫

১৩। প্রকল্প পরিদর্শন:

প্রকল্পটি ০১ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রি: তারিখে আইএমইডি'র উপ-পরিচালক জনাব পরিমল চন্দ্র বসু কর্তৃক পরিদর্শিত হয়। পরিদর্শনকালে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আশরাফুল হক, প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মুঃ গোলাম মুর্শেদ ও সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আহসানুল হাবিব উপস্থিত থেকে সহযোগিতা প্রদান করেন।

১৪। সাধারণ পর্যবেক্ষণ:


১৪.১ প্রকল্পে আওতায় ১০ তলা ফাউন্ডেশনসহ ১ম-৪র্থ তলা পর্যন্ত এ্যানেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য সুবিধা নির্মাণ / স্থাপন কাজ মোট ৭টি প্যাকেজ যথা WP-01 হতে WP-07 অধীন সম্পাদন করা হয়। এ সকল প্যাকেজের আওতায় মূল ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ ও এ্যানেক্স ভবনের নির্মাণ কাজ অক্টোবর, ১১ হতে অক্টোবর, ১৪ এর মধ্যবর্তী বিভিন্ন তারিখে শুরু হয়ে জুন, ২০১৫ এর মধ্যে সমাপ্ত হয় মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। এ্যানেক্স ভবনের ২য় তলার উপরে ও ৩য় তলার শুরুতে পুরো ভবন বরাবর দু'টি তলা জোড়া দেয়ার মত দাগ দেখা যায় যা ভবনের সৌন্দর্যকে নষ্ট করেছে। জানা যায় যে, দুটি প্যাকেজের আওতায় দুই জন ঠিকাদার দুই তলা করে পুরো ভবনটি নির্মাণ করেছে। প্রথম অংশের কাজের সাথে দ্বিতীয় অংশের কাজ ঠিকাদার মিলাতে পারেনি। এছাড়াও এ্যানেক্স ভবনের ২য় তলার বারান্দার রেলিং-এর এস.এস ক্রামের ওয়েল্ডিং খোলা অবস্থায় দেখা যায়। এ ক্রটিসমূহ সংশোধন করতে প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ দেয়া হয়। জানা যায়, বর্ণিত নির্মাণ কাজের Defect Liability Period আগামী জুন, ২০১৬ পর্যন্ত। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মিত কাজের সকল ত্রুটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মেরামত করার পরামর্শ দেয়া হয়;



চিত্র-১: চার তলা বিশিষ্ট এ্যানেক্স ভবন

১৪.২ প্রকল্পে আওতায় ৫ম তলা মূল ভবনের উর্দ্ধমুখী ৬ষ্ঠ তলা হতে ১০ম তলা পর্যন্ত সর্বমোট ৬৬০৩.৯০ বঃ মিঃ ক্ষেত্রফলের ভবন নির্মাণ কাজ করা হয়েছে। ১ম পর্যায়ের প্রকল্পে ১০তলা ফাউন্ডেশনসহ মূল ভবন ৫ম তলা পর্যন্ত ২০০২ সালে নির্মিত হয়। একই ফাউন্ডেশনের উপর উর্দ্ধমুখী অবশিষ্ট ৫টি তলা নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের স্থাপত্য ও প্রকৌশল নক্সা প্রণয়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়। নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান JPZ-RIDDHI JV Consulting (Bangladesh) Limited কর্তৃক প্রণীত নক্সা ও সার্বিক তদারকীতে নির্মাণ কাজ করা হয়। ৯ম তলায় সিটি কর্পোরেশনের বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হয়েছে। তলা ভিত্তিক নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সিড়ির এস.এস রেলিং এবং কয়েক স্থানের প্লাস্টার ও গ্রীল-এর ফিনিশিং

কাজ ত্রুটিপূর্ণ পাওয়া যায়। সিড়ির নিম্নমানের এস.এস রেলিং পুনস্থাপন এবং গ্লাস্টার ও গ্রীল-এর ফিনিশিং কাজ করতে প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ দেয়া হয়;



চিত্র-২: মূল ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ



চিত্র-৩: সিড়ির নিম্নমানের এস.এস রেলিং।

১৪.৩ প্রকল্পের কার্যক্রম এক বছর আগে সমাপ্ত হলেও ৬ষ্ঠ – ১০ম তলার সকল কক্ষে দাপ্তরিক কাজকর্ম শুরু হয়নি। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক জানান, পর্যায়ক্রমে সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত বিভাগ / শাখার কার্যক্রম অনুমোদিত ডিপিপিতে বর্ণিত বিন্যাস অনুযায়ী উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারিত ভবনে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের সরবরাহ ও স্থাপনপূর্বক স্থানান্তর করা হচ্ছে। তিনি আরো জানান যে, ৯ম তলায় সিটি বিশ্রামাগারের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নতমানের আসবাবপত্র সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন স্থানে অফিসসমূহ স্থানান্তর করে উন্নত কর্মপরিবেশ তৈরী করা প্রয়োজন;

১৪.৪ প্রকল্পে আওতায় নির্মিত এ্যানেক্স ভবনের ১ম তলায় গাড়ী পার্কিং ২য় তলায় দপ্তর কক্ষ এবং ৩য় ও ৪র্থ তলায় সিটি হল নির্মাণ করা হয়েছে। ১ম ও ২য় তলার পরিমাণ ৭৯৪.১২ বঃমিঃ এবং ১৫১ সিটের সিটি হলের পরিমাণ ৪২৩.৮৯ বঃমিঃ। সিটি হলটি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। এছাড়াও সিটি হলে সাউন্ড সিস্টেম, প্রজেক্টর, সিসি ক্যামেরাসহ বিভিন্ন আধুনিক সুবিধা স্থাপন

করা হয়েছে। সিটি হলটি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ সভা / সেমিনার / অনুষ্ঠান করার উপযোগী। সিটি হলের ডেকোরেশন ও শব্দ নিয়ন্ত্রণ কাজে ব্যবহৃত কাঠ, বোর্ড ও ফেবরিক্স উন্নতমানের বলে প্রতীয়মান হয়েছে;



চিত্র-৪: নির্মিত সিটি হল

১৪.৫ মূল ভবনের শিখরে একটি ডোম নির্মাণ করা হয়েছে। ডোমটির কার্গিসের বিভিন্ন স্থানের ফিনিশিং কাজ নিম্নমানের হওয়ায় গোলাকৃতি ডোমটি দৃষ্টি নন্দন হয়নি এবং ডোমটি সম্পূর্ণ গোলাকৃতিও মনে হয় না। ডোমটি দৃষ্টি নন্দন করতে ক্রটিপূর্ণ ফিনিশিং কাজ মেরামত করা প্রয়োজন;



চিত্র-৫: মূল ভবনের শিখরে নির্মিত ডোম।

১৪.৬ ১০ জন বহন ক্ষমতার ৮০০ কেজি ধারণ ক্ষমতার ইটালী'র তৈরী Movi Brand-এর ২টি লিফট ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়েছে। প্রতিদিন বিভিন্ন কাজে নগর ভবনে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির আগমন ঘটে। সে প্রেক্ষিতে সংযোজিত লিফটের ধারণ ক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক জানান যে ১ম পর্যায় প্রকল্পে লিফট স্থাপনের যে পরিসর রাখা ছিল সে অনুযায়ী লিফটের ধারণ ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়েছে। পূর্বের পরিসর বৃদ্ধি করা সম্ভবপর ছিল না। এ্যানেক্স ভবনে আরো একটি লিফট স্থাপনের সংস্থান রাখা হয়েছে যা সংযোজিত হলে অধিক সংখ্যক সেবা গ্রহণকারী এবং

কর্মকর্তা / কর্মচারীগণকে উর্দ্ধমুখী তলায় যেতে পারবে। প্রকল্পের ডিপিপিতে ১০০০ কেজি ধারণ ক্ষমতার দু'টি লিফট স্থাপনের সংস্থান ছিল। কিন্তু ৮০০ কেজি ধারণ ক্ষমতার দু'টি লিফট স্থাপন করা হয়েছে। লিফট সংগ্রহ কাজে পিপিআর-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক আশ্বস্থ করলেও লিফট দু'টির ক্রয় মূল্য বাজার মূল্য অপেক্ষা বেশী মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;



চিত্র-৬: স্থাপিত লিফট-এর একটি

১৪.৭ প্রকল্পের আওতায় মূল ভবনের উর্দ্ধমুখী ৬ষ্ঠ – ১০ম তলায় ২.০০ টন ধারণ ক্ষমতার মোট ৩০টি General Brand'র শীতাতপ যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে;



চিত্র-৭: স্থাপিত শীতাতপ যন্ত্র।

১৪.৮ নগর ভবনসমূহে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে প্রকল্পের আওতায় ৩০০ কেভি অটো জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ার ১২ সেকেন্ডের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় ভাবে জেনারেটর চালু হয় বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। উক্ত জেনারেটর দ্বারা ভবনে সংযোজিত সকল বৈদ্যুতিক কাঠামো/সরঞ্জাম স্থাপিত জেনারেটরে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ দ্বারা চালু রাখা যাবে।

১৪.৯ মূল ভবনের ছাদে প্যাটেন্ট স্টোন ঢালাই দেয়া হয়েছে। লোহার রড দ্বারা আঁচড় দিয়ে ছাদের ২-৩টি স্থানে প্যাটেন্ট স্টোনের ঢালাই খুলে ফেলা সম্ভব হয়েছে। এ সকল স্থানে স্টোন-বালু-সিমেন্টের পরিমান সঠিক দেয়া হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ঢালাইয়ের পর বৃষ্টি হওয়ার কারণে এ স্থানে পানি জমে যাওয়ায় সিমেন্ট জমে। অবিলম্বে ছাদ মেরামতের জন্য প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ দেয়া হয়। প্রকল্পটি পরিদর্শনের পর ঐ দিনই অর্থাৎ ০১ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখ ছাদের পেটেন্ট স্টোনের কাজ মেরামত করে ০২ এপ্রিল পরিদর্শকারী কর্মকর্তাকে পুনরায় ছাদের কাজ দেখতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু অন্য একটি প্রকল্পের পরিদর্শন কাজ থাকায় ছাদের মেরামত কাজ দেখা সম্ভব হয়নি;



চিত্র-৮: মূল ভবনের ছাদে স্টোন টিপস-এর নিয়মানের কাজ।

১৪.১০ প্রকল্পের ড্রয়িং-ডিজাইন ও সুপারভিশন কাজের জন্য ৪৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে JPZ-RIDDHI JV Consulting (Bangladesh) Limited নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়। উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ কাজ সঠিকভাবে তদারকি করেনি বলে প্রতীয়মান হয়। যার কারণে ভবনের ছাদের পেটেন্ট স্টোনের কাজ, এ্যাক্স ভবনের ২য়-৩য় তলার সংযোগে ফ্রন্ট, নিয়মানের, রেলিং, বিল্ডিং-এর ডুম নির্মাণে ফ্রন্ট রয়েছে।

১৫। ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা:

খুব স্বল্প সময়ে প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত ২টি প্যাকেজভুক্ত ক্রয় কার্যক্রমের (দরপত্র সংক্রান্ত) নথিপত্র দেখা হয়েছে। দেখামতে বর্ণিত প্যাকেজভুক্ত কাজ ২টি বাস্তবায়নে দরপত্র আহবান, প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন এবং Notification of Award জারী প্রক্রিয়া ও অনুমোদন পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে বলে পরীক্ষান্তে দেখা গেছে।

Package No.	Description of Procurement	Estimated Cost (Lac Tk.)
WP-01	Construction of Vertical extension 6th to 10th floor of existing Building & Annex building 1st to 2nd floor work of City Bhaban.	1735.05
WP-06	Construction of City hall Joining 3 rd & 4 th floor at Annex building of City Bhaban	327.50

১৬। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি :

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৯০.০৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২৩৮৪.৬৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ব্যয় হয়েছে ৯৯.৭৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে প্রায় ১০০%।

১৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জন:

লক্ষ্য	অর্জন	মন্তব্য
(১) উপযুক্ত পরিচালনা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নাগরিক সুবিধাদি প্রদান নিশ্চিত করা।	১০ তলা ভবন কমপ্লেক্স ও সিটি হল সহ ৪ তলা এনেক্স ভবন নির্মিত হওয়ায় কর্মচারী/কর্মকর্তাদের কার্যকরীভাবে দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডের স্পেস তৈরী হয়েছে। এতে নাগরিকগণের মাঝে সেবা সন্তোষজনকভাবে প্রদান করা সম্ভব হয়েছে/হবে।	প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ায় নাগরিক সেবা স্বল্প সময়ে ও কার্যকরীভাবে প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে নির্মিত ভবনের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি।
(২) সন্তোষজনকভাবে মৌলিক নাগরিক সুবিধাদি প্রদানে পরিকল্পনা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার নিমিত্তে কর্মচারীগণের কার্যকরী কর্ম প্রতিষ্ঠা করা।		

১৮। বাস্তবায়নোত্তর সমস্যা :

১৮.১ ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হলেও কোন কোন তলায় পূর্ণাঙ্গভাবে দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করা হয়নি;

১৮.২ নগর ভবনসমূহের সকল পূর্ত/বৈদ্যুতিক/যান্ত্রিক কাঠামো ও সরঞ্জামাদি সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৯। সুপারিশ :

১৯.১ কার্যকর নাগরিক সেবা প্রদানে খালি কক্ষসমূহে দ্রুত দাপ্তরিক কার্যক্রম চালু করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৯.২ দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভবন সমূহের সকল পূর্ত / বৈদ্যুতিক / যান্ত্রিক কাঠামো / সরঞ্জামাদি-এর নিয়মিতভাবে সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করা যেতে পারে;

১৯.৩ প্রকল্পের সুপারভিশন কাজে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান JPZ-RIDDHI JV Consulting (Bangladesh) Limited-এর ক্রটিপূর্ণ সুপারভিশন বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ ব্যাখ্যা চাইতে পারে;

১৯.৪ ভবনের ছাদে নিম্ন মানের পেটেন্ট স্টোনের কাজ, এনেক্স ভবনের ২য়-৩য় তলার সংযোগে ক্রটি, নিম্নমানের রেলিং, বিল্ডিং-এর ডুম নির্মাণে ক্রটির বিষয় স্থানীয় সরকার বিভাগ পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;

১৯.৫ ভবন নির্মাণ কাজে চিহ্নিত ত্রুটিসমূহ দ্রুত মেরামত/পুনঃনির্মাণ করতে হবে;

১৯.৬ সমাপ্ত প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি বছর প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে;

১৯.৭ প্রকল্পটির External Audit সম্পাদন এবং উপ-অনুচ্ছেদ: ১৯.১ হতে ১৯.৬ এ উল্লিখিত সুপারিশের বিষয়ে গৃহিত পদক্ষেপ আইএমইবিভাগকে অবহিত করতে হবে।

প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংশের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	সরবরাহ ও সেবা					
	(ক) উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ ও বর্ধিত অংশ ভবন নির্মাণে স্থাপত্য, প্রকৌশল প্ল্যান ডিজাইন প্রণয়ন এবং তদারকি কাজে পরামর্শক নিয়োগ	মাস	৪৬	৪৪.০০	৪৬ (১০০.০০)	৪২.১৮ (৯৫.৮৭)
২।	নির্মাণ ও পূর্ত					
	(ক) ৬ষ্ঠ তলা হতে ১০ম তলা পর্যন্ত সিটি ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	বঃমিঃ	৬৬০৩.৯০	১২৭৩.৭০	৬৬০৩.৯০ (১০০.০০)	১২৭৩.৪৬ (৯৯.৯৮)
	(খ) ১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১ম হতে ২য় তলা বর্ধিত ভবন নির্মাণ	বঃমিঃ	৭৯৪.১২	৪৬১.৩৫	৭৯৪.১২ (১০০.০০)	৪৬১.১৫ (৯৯.৯৫)
	(গ) এ্যানেক্স ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলায় সিটি হল নির্মাণ	বঃমিঃ	৪২৩.৮৯	৩২৭.৫০	৪২৩.৮৯ (১০০.০০)	৩২৭.৩৩ (৯৯.৯৪)
	(ঘ) সিটি ভবনে শীতাতপ যন্ত্র সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ	টি	৩০	৩৮.৬০	৩০ (১০০.০০)	৩৮.১১ (৯৮.৭২)
	(ঙ) সিটি ভবনে অটো ৩০০ কেভি জেনারেটর সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ	টি	১	৮২.৫৫	১ (১০০.০০)	৮১.৫২ (৯৮.৭৫)
	(চ) অভ্যন্তরীণ নর্দমা নির্মাণ	মিঃ	১৬০.০০	৬.৩৯	১৫৬.১০ (৯৭.৫৬)	৬.০২ (৯৪.২১)
	(ছ) ১০০০ কেজি ভারক্ষম স্বয়ংক্রিয় লিফ্ট সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ	টি	২	১৩০.০০	২ (১০০.০০)	১২৯.০৯৬ (৯৯.৩০)
	(জ) এ্যানেক্স ভবনের সংযোগ সড়ক নির্মাণ	মিঃ	২৩৩.০০	২৫.৯৮	২৮৭.৫০ (১২৩.৩৯)	২৫.৭৯ (৯৯.২৮)
				২৩৯০.০৭		২৩৮৪.৬৫

“রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)”
শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৫)

- ১। নির্বাহী সংস্থা : রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
- ২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান : নগর ভবন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
- ৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট জিওবি আরসিসি	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট জিওবি আরসিসি	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি আরসিসি		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৮৮১.৬২	৮৬৬৮.৩৪	৮২২৪.২৮	জুলাই/২০১০	জুলাই/২০১০	জুলাই/২০১০	৭৮৬.৭২	২৪ মাস
৭৪৮৭.৫৪	৮২৩৪.৯৩	৮২২৪.২৮	হতে	হতে	হতে	(৯.৯৮%)	১০০%
৩৯৪.০৮	৪৩৩.৪১	(-)	জুন/২০১২	জুন/২০১৫	জুন/২০১৫		

৫। অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি: পরিশিষ্ট-ক

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ সমাপ্ত প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন হতে অর্থ না পাওয়ায় ৪.১০ কিলোমিটার বিটুমিনাস রাস্তা নির্মাণ করা হয় নাই।

৭। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে;

- ▶ RDPP পর্যালোচনা;
- ▶ পিসিআর পর্যালোচনা;
- ▶ কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- ▶ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- (১) ক্রমবর্ধমান নগরায়নের প্রেক্ষাপটে নাগরিক চাহিদা পূরণে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন-এর বর্ধিত এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন;
- (২) নতুন রাস্তা, ডেন, ওয়াকওয়ে, ফুটপাথ, পার্ক, কাঁচা বাজার, সুপেয় পানি সরবরাহ এবং সড়ক আলোকায়ন ইত্যাদি উন্নয়নের মাধ্যমে মহানগরীর বর্ধিত এলাকার পরিবেশগত উন্নয়ন করা;
- (৩) নাগরিক সুবিধাদি উন্নয়নের মাধ্যমে নগর দারিদ্র হ্রাসকরণ।

৯। প্রকল্পের পটভূমি:

বাংলাদেশে ক্রমবিকাশমান নগরীর মধ্যে রাজশাহী নগরী অন্যতম। প্রায় ৭.৫০ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত রাজশাহী নগরীর বর্তমান আয়তন ৯৩.০০ বর্গকিঃ। রাজশাহী পৌরসভা ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে যা ১৯৮৭ সালে সিটি করপোরেশনে উন্নীত হয়। বর্তমান রাজশাহী সিটি করপোরেশনে ৩০টি ওয়ার্ড রয়েছে। ১৯৮২ সালে পৌরসভার আয়তন ৩২.০০ বর্গ কিলোমিটার হতে বৃদ্ধি করে ৯৩.০০ কিলোমিটার করা হয়। পূর্ব দিকে কাজলা, ভারামপুর, খোজাপুর, দাসমারী, মেহেরচন্দী, মহনপুর, মির্জাপুর, মাসকাটা দিঘী, বুধপাড়া, পশ্চিম বুধপাড়া, চাকপাড়া এবং জামালপুর। উত্তর দিকে কাইরদারা, সুজানগর, মথুরডাঙ্গা, নওদাপাড়া, বড় বনগ্রাম, ওমরপুর, পবা নতুন পাড়া, ছোঠ বনগ্রাম ইত্যাদি এলাকা। পশ্চিম দিকে ডিঙ্গাডোবা, মোল্লাপাড়া, দাশপুকুর, বহরমপুর, কাশিয়াডাঙ্গা, রায়পাড়া, কেশবপুর ইত্যাদি এলাকার রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদি মূল সিটি করপোরেশনের মতো উন্নয়ন হয় নাই। এ সকল এলাকার রাস্তা সরু যা যানবাহন চলাচলের উপযোগী নয়, অপরিষ্কার ড্রেন, অনেক রাস্তার সাথে ড্রেন নেই। রাস্তার বাতিও অপ্রতুল। সমগ্র সিটি করপোরেশনের সুসম উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্ধিত এ সকল এলাকায় রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ এবং রাস্তায় বাতি স্থাপন, ফুটপাথ, ওয়াকওয়ে ও কিচেন মার্কেট নির্মাণ, বিদ্যমান বিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১০। প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন: রাজশাহী সিটি করপোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত “রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্পটির মূল ডিপিপি গত ০২.১১.২০১০ খ্রি: তারিখে মোট ৭৮৮১.৬২ লক্ষ (জিওবি অনুদান: ৭৪৮৭.৫৪ লক্ষ + সিটি করপোরেশন: ৩৯৪.০৮ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় ও জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জুন, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৮৬৬৮.৩৪ লক্ষ (জিওবি অনুদান: ৮২৩৪.৯৩ লক্ষ + সিটি করপোরেশন: ৪৩৩.৪১ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৮/২০১৪ তারিখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১১। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ :

- ❖ Construction of new roads and overlay, widening of existing roads-107.3 km (Estimated cost: 6532.70 lakh);
- ❖ Construction of RCC drain-29.36 km (Est. Cost:1368.10 lakh);
- ❖ Construction of Culverts-75.80 m(Est. cost: 9.86 lakh);
- ❖ Construcion of Walkway-1.05 km (Est. cost: 90.42 lakh);
- ❖ Construction of Boundary wall-1185 m(Est. cost: 124 lakh);
- ❖ Slope protection with walkway-1983 m(Est. cost: 258 lakh);
- ❖ Construction of car parking- 5562 s. m. (Est. cost: 85 lakh);
- ❖ Istallation of street light-500 pices (Est. cost:135.54 lakh).

১২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
০১.	জনাব মোঃ আশরাফুল হক	প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	১৫.০৬.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১৫

১৩। প্রকল্প পরিদর্শন:

প্রকল্পটি ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রি: তারিখে আইএমইডি'র পরিচালক জনাব পরিমল চন্দ্র বসু কর্তৃক পরিদর্শিত হয়। পরিদর্শনকালে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

১৪। পর্যবেক্ষণ:


- ১৪.১ প্রকল্পটি জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্তে ৭৮৮১.৬২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে জিওবি অনুদান ৭৪৮৭.৫৪ লক্ষ টাকা এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন-এর নিজস্ব তহবিল হতে ৩৯৪.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৫ বৃদ্ধি করে ৮৬৬৮.৩৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি ১ম বার সংশোধন করা হয়। প্রথম সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে জিওবি অনুদান ৮২৩৪.৯৩ লক্ষ টাকা এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন-এর নিজস্ব তহবিল ছিল ৪৩৩.৪১ লক্ষ টাকা। মূল ও সংশোধিত প্রকল্পে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল হতে বরাদ্দ প্রদান করা হবে প্রদর্শন করে প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সিটি কর্পোরেশন হতে প্রকল্পে কোন খরচ করা হয়নি। ভুল তথ্য দিয়ে প্রকল্প অনুমোদন ও সিটি কর্পোরেশন হতে প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান না করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক হতে ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে;
- ১৪.২ প্রকল্পের আওতায় শহীদ এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান পার্কে ওয়াকওয়ে, লেকের ঢাল সংরক্ষণ, বাউন্ডারী ওয়াল এবং কার পার্কিং নির্মাণ করা হয়েছে। ওয়াকওয়ে, লেকের ঢাল সংরক্ষণ, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ নকশায় নান্দনিকতার ছোঁয়ার রয়েছে। তবে পার্কের বাইরে যে কার পার্কিং নির্মাণ করা হয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না মর্মে মনে হয়েছে। কারণ কার পার্কিং-এর আয়তনের তুলনায় গাড়ির সংখ্যা অনেক কম। পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, ছুটির দিনগুলো কার পার্কিং স্থান ভরে যায়;



চিত্র-১: শহীদ কামরুজ্জামান পার্কের ওয়াকওয়ে



চিত্র-২: শহীদ কামরুজ্জামান পার্কের সীমানা প্রাচীর।




চিত্র-৩: শহীদ কামরুজ্জামান পার্কের লেকের তীর সংরক্ষণ



৪: শহীদ কামরুজ্জামান পার্কের কার পার্কিং।

১৪.৩ প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী উপ-শহর এলাকায় নতুন রাস্তা নির্মাণ, রাস্তা প্রশস্তকরণ এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তার কোথায় ভাঙ্গান পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে রাস্তার সোল্ডারের পাশে কয়েকটি স্থানে পানি জমতে দেখা গেছে;



চিত্র-৪: উপ-শহর এলাকায় নির্মিত রাস্তা



চিত্র-৫: উপ-শহর এলাকায় নির্মিত ড্রেন

১৪.৪ সপুরা এলাকায় রাস্তা পরিদর্শনের সময় একটি রাস্তার বিভিন্ন স্থানে পানি জমে থাকতে দেখা যায়। রাস্তার দুই পাশে soft shoulder উঁচু থাকা এবং পেভমেন্ট এলাকার মাটি যথাযথ compaction না হওয়ায় depression তৈরী হয়েছে মর্মে মনে হয়েছে। রাস্তাটির পেভমেন্ট shoulder অপেক্ষা উঁচু হলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতো না। পানি জমে থাকার কারণে রাস্তার কয়েকটি স্থানের কার্পেটিং উঠে গেছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান যে, নতুন রাস্তা হওয়ায় এ স্থানগুলোতে যথাযথ compaction হয়নি, যার ফলে depression সৃষ্টি হয়েছে। এ depression গুলো মেরামত করতে সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের পরামর্শ দেয়া হয়;



চিত্র-৬: সপুরা এলাকায় পানি জমে থাকা ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার অংশ।

১৪.৫ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো নিয়মিত মেরামত প্রসঙ্গে সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, রাজশাহী সিটি করপোরেশনে মোট ৩৫৭ কিলোমিটার রাস্তা নির্মিত এবং প্রায় ২২০ কিলোমিটার ড্রেন নির্মিত হয়েছে। এ ছাড়াও ওয়াকওয়ে, ফুটপাথ, পার্ক ইত্যাদি রয়েছে। এ সকল স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা কাজের জন্য সরকার হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম মর্মে কর্মকর্তাগণ জানান।

১৫। প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি:

প্রকল্পটির নতুন রাস্তা নির্মাণের নিমিত্ত NR-1 প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পরীক্ষা করা হয়। তথ্যাদি পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, এ প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১১.৯৯ কোটি টাকা। এ প্যাকেজে সর্বনিম্ন দরদাতা ১৪.৪২% (১৩.২১ কোটি টাকা) above এ দরপত্র দাখিল করে এবং আনুপাতিক হারে কাজের scope কমিয়ে এ দরেই কার্যাদেশ দেয়া হয়।

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জন:

লক্ষ্য	অর্জন (পিসিআর অনুযায়ী)	মন্তব্য
(১) রাজশাহী সিটি করপোরেশনের অনুমত এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে নগরায়নের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকের সমন্বয় করা;	রাস্তার উন্নয়ন, ড্রেন, কালভার্ট, পদ্মার তীরে ওয়াকওয়ে, শহীদ এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান কেন্দ্রীয় পার্কের ওয়াকওয়ে, কার পার্কিং, সীমানা প্রাচীর, লেকের ঢাল	রাজশাহী সিটি করপোরেশন প্রতিশ্রুত অর্থ না দেওয়ায় ৪.১০ কিলোমিটার বিটুমিনাস রাস্তা নির্মাণ করতে পারে নাই। এতে
(২) রাজশাহী সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন এলাকার রাস্তা, ড্রেন, ওয়াকওয়ে, ফুটপাথ, পার্কের অবকাঠামো নির্মাণ ও রাস্তার লাইট স্থাপনের মাধ্যমে সিটি করপোরেশনের উন্নয়ন করা;	নির্মাণ/সংরক্ষণ রাস্তায় বাতি স্থাপনের মাধ্যমে নগরবাসীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে।	প্রকল্পের পুরোপুরি লক্ষ্য অর্জিত হয়নি।
(৩) নগরবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, ব্যবসার সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ।		

১৭। আইএমইডি'র মতামত :

১৭.১ মূল ও সংশোধিত প্রকল্পে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের নিজস্ব তহবিল হতে বরাদ্দ প্রদান করা হবে প্রদর্শন করে প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সিটি করপোরেশন হতে প্রকল্পে কোন খরচ করা হয়নি। ভুল তথ্য দিয়ে প্রকল্প অনুমোদন ও সিটি করপোরেশন হতে প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান না করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক হতে ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে;

১৭.২ সপুরা এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা যেতে পারে। রাস্তার depression মেরামত এবং দুই পাশের সোল্ডার পেভমেন্টের সাথে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। প্রয়োজনে রাস্তা বরাবর ড্রেন নির্মাণ করে পানি নিষ্কাশনের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

- ১৭.৩ সমাপ্ত প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি বছর প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা যেতে পারেবে;
- ১৭.৪ প্রকল্পটির External Audit সম্পাদন এবং উপ-অনুচ্ছেদ: ১৭.১ হতে ১৭.৩ এ উল্লিখিত সুপারিশের বিষয়ে গৃহিত পদক্ষেপ আইএমইবিভাগকে অবহিত করতে হবে।

Items of work (as per DPP)	Unit	Target (as per RDPP)		Actual Progress		Reasons for deviation)
		Financial	Physical Quantity	Financial	Physical Quantity	
1	2	3	4	5	6	7
Supplies & Services						
(i) Procurement of Computer (Lap Top) with Printer	Nos	0.95	1	0.95	1	
(ii) Procurement of Stations & Utensils	LS	0.95	1	0.95	1	
(iii) Procurement of Fuel	Liner	1.00	1176.48	1.00	1176.48	
Acquisition Purchase of Assets						
(i) Procurement of Hydraulic Bearn lither	Nos	91.96	1	91.96	1	
(ii) Procurement of Motor Cycle	Nos	4.87	4	4.87	4	
(iii) Plantation of Road side	Km	5.00	5	4.98	5	-002 (GOB)
Other Construction works:						
(i) construction of new Road by Bituminous Carpeting at different neighborhoods	km.	3140.72	39.00	3140.72	39.79	
(ii) Overlay of existing roads by Bituminous carpeting at different neighborhoods	km.	1972.34	36.20	1538.95	3210	-433.41 (RCC)
(iii) Widening & improvement of existing roads by Bituminous carpeting at different neighborhoods	km	1419.64	32..10	1409.40	32.10	-0.10 (GOB)
(iv) Construction of R C C Drain & Cross Drain at different neighborhoods	km	1368.10	29.36	1368.00	29.36	-0.10 (GOB)
(v) Construction of Culverts at Meharchandi-Rajshahi University Railway Station road	m	9.86	75.80	9.86	75.80	
(vi) Construction of Walkway at embankment of Padma river (P-1) and at Sekher chalk jiliur's house	km	90.42	1.05	50.26	1.05	-0.16 (GOB)

Items of work (as per DPP)	Unit	Target (as per RDPP)		Actual Progress		Reasons for deviation)
		Financial	Physical Quantity	Financial	Physical Quantity	
1	2	3	4	5	6	7
to Sosan (Ghat (P-2)						
(vii) Construction of Boundary wall at Central Park	m	124.00	1185.05	123.92	1185.05	-0.08 (GOB)
(viii) Construction of Stop protection work with Walkway at Lake side in Central Park	m	258.00	1983.90	257.95	1983.90	-0.05 (GOB)
(ix) Construction of Car Parking at Centiral Park	Sqm	85.00	5362.48	85.00	5362.48	
(x) Installation of Street Light (LVD Light Set)	Nos	135.54	500.00	135.54	500.00	
Total:		8668.34		8224.28		-433.41 (RCC) -10.65 (GOB)

**বরগুনা-বেতাগী-বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত
মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৫)

- ১। নির্বাহী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
- ২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান : বরগুনা, বরিশাল জেলা।
- ৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০৬৫২.৮১	১০৬৫২.৮১	১০০০৫.৬৪	জুলাই, ২০১১ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৩	জুলাই, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৫	জুলাই, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৫	০%	২০০%

৫। অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি: পরিশিষ্ট-ক

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- (১) বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জনগণের জন্য অধিকতর যোগাযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- (২) দুটি ফেরী পারাপার পরিহার, বরিশাল-বরগুনার দূরত্ব ২০.০০ কিঃমিঃ হ্রাস এবং ভ্রমণ ব্যয় ও সময় কমানো;
- (৩) প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং
- (৪) সোনাকাটা পর্যটন কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক উন্নয়ন এবং উক্ত এলাকার পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।

৮। প্রকল্পের পটভূমি:

বিদ্যমান রাস্তা দিয়ে বরগুনা হতে বরিশাল যেতে দুটি ফেরী পারাপারের প্রয়োজন হতো এবং সময় লাগতো অনেক বেশী। বরগুনা-বরিশাল রোডে ফেরি পারাপার পরিহার এবং দূরত্ব ২০.০০ কিঃমিঃ হ্রাস এবং ভ্রমণ ব্যয় ও সময় কমানো হ্রাস করতে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় জনগণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত 06/05/2010 খ্রি: তারিখে বরগুনা সফরের সময় বরগুনা-বেতাগী -নিয়ামতী-বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও ঘোষণা দেন। উক্ত ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়।

৯। প্রকল্পের অনুমোদন:

প্রকল্পটি ১০৬৫২.৮১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় এবং জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৩/০৯/২০১১ খ্রি: তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ADP-তে DPP অনুযায়ী বরাদ্দ না পাওয়ায় ১ম মেয়াদে জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ এবং ২য় মেয়াদে জুলাই ২০১১ হতে জুন, ২০১৫ খ্রি: পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়।

১০। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

- বরগুনা - বেতাগী-নিয়ামতি-বাকরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক উন্নয়ন-৪৪.৭০ কিঃমিঃ।
- ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ- ৩৫৫.০০ মিঃ।
- স্লোপ প্রোটেকশন- ৭৫৭০.০০ মিঃ
- Bus Bay ও প্যাসেঞ্জার সেড নির্মাণ- ৩০ টি।
- বৃক্ষরোপন- ৬১.০০ কিঃমিঃ

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১০/২০১১
২।	জনাব মো: আনোয়ার হোসেন	প্রকল্প পরিচালক	অতিঃ দায়িত্ব	০১/১১/২০১১ হতে ২২/০২/২০১২
৩।	জনাব মো: রেজাউর রহমান	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	২৩/০২/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫

১২। প্রকল্প পরিদর্শন: প্রকল্পটির আওতায় বরিশাল ও বরগুনা জেলার স্কীমগুলো আইএমইডির পরিচালক জনাব পরিমল চন্দ্র বসু কর্তৃক ১৮/০৬/২০১৬ এবং ১৯/০৬/২০১৬ খ্রি: তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জনাব মো: রেজাউর রহমান এবং বরিশাল ও বরগুনা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীসহ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৩। পর্যবেক্ষণ:

১৩.১ আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়কের দৈর্ঘ্য ৪১.৩০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ৫.৫ মিঃ। এর মধ্যে প্রথম ৮ কিলোমিটার রাস্তায় প্রকল্পের আওতায় শুধু সিলকোট করা হয়েছে। অধিকাংশ স্থানে রাস্তার সিলকোট টিকে আছে। তবে রাস্তার অনেক স্থানেই সোন্ডার নেই এবং কয়েকটি স্থানে রেইন কাট হয়ে ভাঙ্গান প্রবণ হয়ে আছে;



ছবি-১: সিলকোটকৃত রাস্তা (আমতলী উপজেলার মানিকখালি এলাকা)

১৩.২ বরগুনা জেলা আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা রাস্তায় ৪০০০ মিঃ চেইনেজে চাকামাইয়া নদীর উপর কচুপাত্র বাজার সেতু পরিদর্শন করা হয়। উক্ত স্থানে একটি জরাজীর্ণ লোহার সেতু ছিল যা ব্যবহারযোগ্য ছিলনা। নব নির্মিত সেতুর দৈর্ঘ্য ৬৬ মিঃ এবং প্রস্থ ৭.৩২ মিটার, স্প্যান ৩টি। সেতুর ফিনিশিং কাজ ভালো হয়নি এবং সেতুটি নতুন হলেও কোন রং করা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান যে, ব্রিজের নির্মাণ কাজে কোন ক্রটি নেই এবং ব্রিজ রং করার জন্য কোন বাজেট ছিল না বিধায় ব্রিজটি রং করা হয়নি। ঠিকাদার দ্বারা ব্রিজের ফিনিশিং কাজগুলো মেরামত করা হবে মর্মে তিনি জানান;



চিত্র-২: কলাপাড়া উপজেলার কচুপাত্র বাজার এলাকায় ৬৬ মিটার ব্রিজ।

১৩.৩ কচুপাত্র-ফকিরহাট বাজার পর্যন্ত রাস্তার দৈর্ঘ্য ৩৩.৩০ কিলোমিটার। রাস্তার মূল প্রস্থ ছিল ১২ ফুট যা প্রকল্পের আওতায় বর্ধিত করে ১৮ ফুট করা হয়েছে। পুরাতন ১২ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট রাস্তার অধিকাংশ স্থান যান চলাচলের অনুপযোগী ছিল। প্রায় পুরো ১৮ ফুট প্রস্থেই নতুন

করে কাজ করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। সড়কটি খুঁড়ে ডিজাইন অনুযায়ী Improved sub-grade/Sand filling ১৫০ মিমি, সাব-বেইজ ১৫০ মিমি , ম্যাকাডাম ১৫০মিমি, কাপেটিং ৪০ মিমি পাওয়া যায়। রাস্তাটিতে Dense Carpadding করা হয়েছে বিধায় সিলকোট দেয়া হয়নি। রাস্তার ডিজাইন অনুযায়ী সোল্ডার ৩ ফুট এবং স্লোপ ১:১.৫ থাকার কথা। পরিদর্শনকৃত অংশে রাস্তার অধিকাংশ স্থানে সোল্ডার ৩ ফুট পাওয়া গেছে তবে ডিজাইন অনুযায়ী অনেক স্থানেই স্লোপ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তাঁরা জানান যে, স্লোপ তৈরীর জন্য জায়গার অভাব রয়েছে। রাস্তার পাশের ভূমির মালিকগণ জমি ছাড়তে চান না বলে ডিজাইন অনুযায়ী সোল্ডার ও স্লোপ নির্মাণ করা সম্ভব হয় না;



চিত্র-৩: কলাপাড়া উপজেলার কচুপাত্র বাজার এলাকার রাস্তা উন্নয়ন কাজ।



চিত্র-৪: কলাপাড়া উপজেলার কচুপাত্র বাজার এলাকার রাস্তা উন্নয়ন কাজ।

1৩.৪ আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা রাস্তাটি তালতলী উপজেলা এবং সোনাকাটা পর্যটন কেন্দ্রের একমাত্র সড়ক যোগাযোগ মাধ্যম। উক্ত রাস্তার সকল বাজার এলাকায় RCC দ্বারা রাস্তা উন্নয়ন করা হয়েছে। এ সকল RCC রাস্তার গুণগত মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। বরগুনা-বেতাগী-নিয়ামতি-বাকেরগঞ্জ সড়কের নতুন বাজার এলাকায় রিজিড পেভমেন্টের দু'টি স্থান

ডিপ্ৰেশন হয়ে ভেঙ্গে গেছে দেখা যায়। ভাঙার কারণ সম্পর্কে বরিশাল-এর নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, এ দু'টি স্থানে বিদ্যুতের পোল ছিল। পোল দু'টি স্থানান্তর করা হয়েছে কিন্তু সড়কটি মেরামত করা হয়নি। এ স্থান দু'টি দ্রুত মেরামত করতে পরামর্শ দেয়া হয়। অন্যথায় এ স্থানের ভাঙনের বিস্তার ঘটবে;



চিত্র-৫: তালতলী বাজার এলাকার রিজিড পেভমেন্ট।



চিত্র-৬: বাকেরগঞ্জ নতুন বাজার এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত রিজিড পেভমেন্ট।

১৩.৫ প্রকল্পের আওতায় বাজার এলাকার সবগুলোতেই আরসিসি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল স্থানে সকাল বিকাল কাঁচা বাজারসহ অন্যান্য বাজার বসে। ফলে রাস্তার এ অংশে পানি জমে এবং শাক-সবজির আবর্জনা পড়ে থাকে। বিটুমিনাস রোড হলে রাস্তা নষ্ট হয়ে যেত। আরসিসি রাস্তা নির্মাণ করায় অধিকাংশ রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি;

১৩.৬ আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা রোডে ছোটভাই জোড়া ব্রিজ পরিদর্শন করা হয়। এ ব্রিজটি ১টি স্প্যান, ৩টি গার্ডারযুক্ত Pre-stress ব্রিজ। নব নির্মিত ব্রিজের পূর্বে এ স্থানে একটি পুরাতন ব্রিজ ছিল যা ভেঙ্গে নতুন ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু পুরাতন ব্রিজের দু'টি পিলার এখনও খালের মধ্যে রয়ে গেছে যা পানি প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করছে। এ পিলার দু'টি অবিলম্বে অপসারণ করতে প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ দেয়া হয়;



চিত্র-৭: ছোটভাই জোড়া ব্রিজ।

১৩.৭ বরগুনা-বেতাগী-বাকেরগঞ্জ সড়ক পরিদর্শন করা হয়। রাস্তার দৈর্ঘ্য ৪৭.৪ কিঃমিঃ এবং প্রস্থ ৫.৫ মিঃ। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, রাস্তার কিছু কিছু স্থানে সোল্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরগুনা ও বরিশাল-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। এ সড়কের প্রায় সকল বাস স্টেশনে Bus Bay ও যাত্রীদের জন্য শেড নির্মাণ করা হয়েছে। Bus Bay-তে অধিকাংশ গাড়ি থামে না। Bus Bay-তে বাস থামানোর জন্য পরিবহন শ্রমিক ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করা প্রয়োজন;



চিত্র-৮: নির্মিত অব্যবহৃত Bus Bay

১৩.৮ প্রকল্পের আওতায় রাস্তার বিভিন্ন অংশে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। অনেক স্থানে রোপিত বৃক্ষ ভাঙা দেখা গেছে। স্থানীয় জনসাধারণের নিকট বৃক্ষ রোপন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তাঁরা জানান যে, রাস্তার দুই পাশে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছিল কিন্তু যথাযথ সুরক্ষা (protection) না থাকায় গরু-ছাগল অনেক গাছ খেয়ে ফেলেছে এবং ভেঙে ফেলেছে। তবে রোপিত বৃক্ষ

বিভিন্ন স্থানে দেখা যায় যা বড় হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় রাস্তার দু'পাশে ১০০ কিলোমিটার ব্যাপী ২১১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বৃক্ষ রোপনের সংস্থান ছিল। এর বিপরীতে ৬১ কি:মি: ব্যাপী ১১০.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। অনেক স্থানে পুরনো গাছ ছিল সে সকল স্থানে গাছ লাগানো হয়নি।

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

লক্ষ্য	অর্জন	মন্তব্য
১) বরগুনা জেলা বেতাগী-বাকেরগঞ্জ সড়ক প্রশস্তকরণসহ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে উন্নত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা;	সড়ক উন্নয়ন প্রশস্তকরণ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বরগুনা-বরিশাল জেলার সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সহজ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরী করা হয়েছে;	সমাপ্ত প্রকল্পটি বরিশাল ও বরগুনা জেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রায় ৬০% এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত এলাকার উপর সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে।
২) বরগুনা জেলা আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্ত করণ সহ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে উন্নত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা।	তালতলী উপজেলায় ও সোনাকাটা পয়টন কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সোনাকাটার সহিত ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে;	
৩) বরিশাল-বরগুনার মধ্যে ২০ কি:মি: দূরত্ব কমানো এবং ২টি ফেরী পার না হওয়ার সময় সাশ্রয় করা;	বরিশাল-বরগুনার মধ্যে ২০ কি:মি: দূরত্ব কমেছে এবং কম সময়ে যাতায়াত করা যাচ্ছে;	
৩) গ্রাম্য সড়কে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা;	বৃক্ষ রোপন করা হলেও রাস্তার অনেক স্থানে গরু-ছাগল গাছগুলো খেয়ে/ভেঙে ফেলেছে। প্রকল্পের বৃক্ষরোপন অংশটি পুরোপুরি সফল হয়নি;	
৪) প্যাসেঞ্জার শেড ও Bus Bay শেড নির্মাণ করে এলাকার জন সাধারণের চলাচল নিরাপদ ও সহজ করা।	প্যাসেঞ্জার শেড নির্মাণ করার ফলে যাত্রীগণ বিশ্রাম নিতে পারেন। কিন্তু Bus Bay ব্যবহৃত হচ্ছে না বিধায় লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। এতে অর্থের অপচয় হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।	

১৫। আইএমইডি'র মতামত:

১৫.১ নির্মিত রাস্তার যে সকল স্থানে পেভমেন্ট অংশ এবং সোল্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা অবিলম্বে মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে (অনুচ্ছেদ: ১৩.৪ ও ১৩.৭);

১৫.২ নির্মিত রাস্তা টেকসই করবার লক্ষ্যে রাস্তার সোল্ডার এবং ঢাল ডিজাইন অনুযায়ী যাতে নির্মাণ করা যায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে জমি অধিগ্রহণ না করে ক্ষতিপূরণ খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ: ১৩.৩);

১৫.৩ Bus Bay-তে বাস থামানোর জন্য পরিবহন শ্রমিক ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ: ১৩.৭);

১৫.৪ আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা রোডে ছোটভাই জোড়া ব্রিজের নীচে পুরাতন ব্রিজের দু'টি পিলার এখনও খালের মধ্যে রয়ে গেছে যা পানি প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করছে। এ পিলার দু'টি অবিলম্বে অপসারণ করা যেতে পারে(অনুচ্ছেদ: ১৩.৬);

১৫.৫ প্রকল্পটির উপর External Audit সম্পাদন করা যেতে পারে;

১৫.৬ উপ-অনুচ্ছেদ: ১৫.১ হতে ১৫.৫ এ উল্লিখিত সুপারিশের বিষয়ে গৃহিত পদক্ষেপ আইএমইবিভাগকে অবহিত করতে হবে।

প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক অগ্রগতি:

(লক্ষ

টাকায়)

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গ/আইটেম		অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৫ ইং অঙ্গাভিত্তিক ক্রমপঞ্জিত ব্যয়		মন্তব্য
		পরিমাণ/সং খ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	পরিমাণ/ সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	
১		২	৩	৪	৫	৬
0১।	জনবল	5২8 জনমাস	96.35	330 জনমাস	66.87	
02।	আনুষাংগিক খরচ	থোক	৬৭.56	থোক	47.08	
03।	পূর্তকাজ :					
	(ক) বরগুনা-বেতাগী-বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্ত করন ও উন্নয়ন প্রকল্প।	107.50 কি:মি:	7274.40	88.70 কি:মি:	7270.50	
	(খ) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	530.00 মি:	2250.00	355.00 মি:	1958.00	
	(গ) স্লোপ প্রটেকশন	8000.0 মি:	400.00	7570.00মি	400.00	
	(ঘ) প্যাসেন্জার শেড ও Bus Bay শেড নির্মাণ	18	153	30	153	
	(ঙ) বৃক্ষরোপন	100.00 কি:মি:	143.53	61.00 কি:মি:	39.13	
04।	জমি অধিগ্রহণ	২ একর	60.00			
05।	পিকআপ ক্রয়	১ টি	42.00	১ টি	41.08	
06।	মোটর সাইকেল ক্রয়	05 টি	7.23	05 টি	7.23	
07।	অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় :					
	(ক) ফটোকপিয়ার	03 টি	6.75	১ টি	6.75	
	(খ) কম্পিউটার	05 টি	3.50	05 টি	3.50	
	(গ) ফ্যাক্স মেশিন ও ফার্নিচার	থোক	12.50	থোক	1২.50	
0৮।	Physical Contingency	থোক	70.00	-	-	
	Price Contingency	থোক	66.00	-	-	
	সবমোট		10652.82		10005.64	

“সিলেট বিভাগের চারটি বৃহৎ সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিজাইন” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন

প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৫)

১।		প্রকল্পের নাম	:	সিলেট বিভাগের চারটি বৃহৎ সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিজাইন শীর্ষক প্রকল্প।
২।		বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
৩।		উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪।		প্রকল্পের প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	১৫৭.০০ লক্ষ টাকা
	৪.১	মূল অনুমোদিত	:	১৫৭.০০ লক্ষ টাকা
	৪.২	১ম সংশোধন	:	১৫৭.০০ লক্ষ টাকা
	৪.৩	২য় সংশোধন	:	-
	৪.৪	প্রকৃত ব্যয়	:	১৪২.০৬ লক্ষ টাকা
	৪.৫	অতিরিক্ত ব্যয় (অনুমোদিত ব্যয়ের)	:	-
	৪.৬	মোট অব্যয়িত অর্থ	:	১৪.৯৪ লক্ষ টাকা
৫।	৫.১	অনুমোদিত মূল বাস্তবায়নকাল	:	মে, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৪
	৫.২	১ম সংশোধন	:	মে, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪
	৫.৩	২য় সংশোধন	:	-
	৫.৪	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত	:	মে, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪
	৫.৫	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের)	:	৪৬.১৫% (৬ মাস)
৬।	৬.১	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	:	বাস্তব অগ্রগতি ১০০%, আর্থিক অগ্রগতি ৯০.৪৮%,

২। প্রকল্পের পটভূমি :

সিলেট বিভাগের গোলাপগঞ্জ, আমুরা-বিয়ানীবাজার উপজেলা সড়কে কুশিয়ারা নদীর উপর রাজনগরে, ফতেপুর-বালাগঞ্জ সড়কে কুশিয়ারা নদীর উপর, জয়কমল-মির্জাপুর-জামালগঞ্জ-নোয়াখালী বাজার সড়কে এবং ভাদাই মসজিদ থেকে খোয়াই নদী সড়কে প্রস্তাবিত ব্রিজ চারটি নির্মাণ করা হলে উক্ত এলাকায় যাতায়াতসহ বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ প্রেক্ষাপটে ব্যাপক গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে জাতীয় সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ সাধন এবং বিদ্যমান **traffic movement** বিবেচনায় ব্রিজগুলো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় সমীক্ষা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল।

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

- (১) গ্রামীণ জনগোষ্ঠির একটি বড় অংশকে উপজেলা সদরের সাথে সংযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে ৪ টি বৃহৎ সেতুর সম্ভাব্যতা যাচাই ও হাইড্রো-মোরফোলজিক্যাল সমীক্ষা করা;
- (২) মূলধন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির জন্য ৪ টি সেতুর ডিজাইন তৈরী করা।

৪। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :

প্রকল্পটি ১৫৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মে, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৮/০৭/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে একবার মেয়াদ বৃদ্ধি করে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৫। প্রকল্পের অর্থায়ন : এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত সার্বিক অগ্রগতি

অর্থ বছর	এডিপি বরাদ্দ		প্রকৃত ব্যয় অগ্রগতি			
	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	মোট ব্যয়	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব %
২০১৩-১৪	১০০.০০	৬৩.৬৯%	৯৭.১৬	৯৭.১৬	-	৬৩.৬৯%
২০১৪-১৫	৫৭.০০	৩৬.৩১%	৪৪.৯০	৪৪.৯০	-	৩৬.৩১%
মোট	১৫৭.০০	১০০%	১৪২.০৬	১৪২.০৬ (৯০.৪৮%)	-	১০০%

৬। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী মাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		বিচ্যুতির কারণ
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
Fee for environmental clearance for DoE & Associated Cost (Purchase of navigational route map)	থোক	১.৫০	-	-	-	প্রয়োজন হয়নি
Office Stationary	থোক	২.০০	থোক	১.৯৮	থোক	
Structural Design BoQ and Tender Document	থোক	৫৮.০০	থোক	৫৭.৯৭	থোক	
Survey and Investigation	থোক	১০.০০	থোক		থোক	
Hydrological & Morphological Study & Environmental Impact Assessment	থোক	৮৩.০০	থোক	৮১.০০	থোক	
Advertisement Cost	থোক	০.৫০	থোক	০.২৮	থোক	
Honorarium Fee	থোক	০.৫০	থোক	০.১৮	থোক	
Copy/Photocopy	থোক	০.৮০	-	-	-	প্রয়োজন হয়নি
Miscellaneous	থোক	০.৭০	থোক	০.৬৫	থোক	
মোট =		১৫৭.০০		১৪২.০৬		

৭। কোন অংশের বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ আছে কিনা : সকল প্রয়োজনীয় অংগের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৮। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম:

- (১) ৪ টি সেতুর Hydrological, Morphological Study & Environmental Impact Assessment এর জন্য একক উৎস ভিত্তিতে পরামর্শক হিসাবে Bangladesh University of Engineering Technology (BUET) কে নিয়োগ করা হয়। এ কাজে ৮১,০০,০০০.০০ টাকার চুক্তি ছিল।

- (২) ৪ টি সেতুর Structural Design, Drawing, BoQ and Tender Document তৈরীর জন্য Selection under Fixed Budget (SFB) পদ্ধতিতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে Engineering Science Ltd. (JV) কে নির্বাচন করা হয় যার চুক্তি মূল্য ৫৭,৯৮,২৬৭.০০ টাকা।

৯। প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন / খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ	মেয়াদকাল
পি, কে, চৌধুরী প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০৮-০৭-২০১৩		০৮-০৭-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৪

১১। অডিট সংক্রান্ত : অডিট হয়নি।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

প্রকল্পের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের সাফল্য সমূহ সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
(১) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে উপজেলা সদরের সাথে সংযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে ৪ টি বৃহৎ সেতুর সম্ভাব্যতা যাচাই ও হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা করা;	(১) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে উপজেলা সদরের সাথে সংযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে ৪ টি বৃহৎ সেতুর সম্ভাব্যতা যাচাই ও হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে;
(২) মূলধন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির জন্য ৪ টি সেতুর ডিজাইন তৈরী করা।	(২) মূলধন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির জন্য ৪ টি সেতুর ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে।

১৩। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জন না হলে এর কারণ : প্রযোজ্য নয়।

18। **AvBGgBWi ch#e#Y:**

১৪.১ cK#í i Hydrological, Morphological Study & Environmental Impact Assessment -Gi
Cগ#2 #i#C#U প্রণয়ন করা হয়েছে;

১৪.২ প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৪ টি সেতুর Structural Design, Drawing প্রণয়ন করা হয়েছে;

১৪.৩ BIWTA হতে Navigation Clearance নেয়া হয়েছে;

১৪.৪ Hydrological and Morphological Study এবং structural design-এর আলোকে এখন পর্যন্ত কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি।

১৫। আইএমইডি'র মতামত:

১৫.১ প্রকল্পটির External Audit সম্পাদনপূর্বক আইএমইবিভাগকে অবহিত করা যেতে পারে।

**“Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for
Preparing Third Urban Governance and Infrastructure
Improvement (Sector) Project (UGIIP-III)” শীর্ষক প্রকল্পের
সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্তঃ অক্টোবর, ২০১৪)

১।		প্রকল্পের নাম	:	Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project (UGIIP-III).
২।		বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
৩।		উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় / স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪।		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	১,২৪৫.০০
	৪.১	মূল অনুমোদিত	:	১,২৪৫.০০
	৪.২	প্রকৃত ব্যয়	:	১,২৪৫.০০
	৪.৩	অতিক্রান্ত (অনুমোদিত ব্যয়ের) ব্যয়	:	প্রকল্পটির ব্যয় অতিক্রান্ত হয়নি।
	৪.৪	মোট অব্যয়িত অর্থ	:	০.০০
৫।	৫.১	অনুমোদিত মূল বাস্তবায়নকাল	:	মে /২০১৩ থেকে অক্টোবর / ২০১৪।
	৫.২	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের)	:	০ %
৬।	৬.১	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	:	১০০%

৭। PPTA প্রকল্পের পটভূমি:

দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় নগর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে নগর জনসংখ্যার হার ছিল মোট জনসংখ্যার ২০%। ২০১১ সালে তা দাঁড়ায় ২৮% এবং ২০১৫ সাল নাগাদ তা ৩৬% এ দাঁড়াতে বলে জাতিসংঘের সমীক্ষায় বলা হয়েছিল। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রতি বছর নগর জনসংখ্যা ৩.১০% হারে দৃষ্টি পাচ্ছে। দ্রুত নগরায়নের মুখে বাংলাদেশের শহর ও নগরসমূহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। অপ্রতুল ও জীর্ণ অবকাঠামো, অপরিষ্কার সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, যানজট, পরিবেশ দূষণ বাংলাদেশের নগরগুলোর সাধারণ সমস্যা। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পর্যাপ্ত সড়ক বাতির অভাব, অপরিষ্কার পরিবহন ব্যবস্থার কারণে নগরগুলোতে যানজটসহ অন্যান্য সমস্যাও রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সহায়তায় শহর এলাকার মৌলিক নাগরিক সেবা প্রদান এবং পৌর প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন প্রকল্প যথাঃ STIDP-I, STIDP-II, UGIIP-I, UGIIP-II এর মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে আসছে। UGIIP-II এর মাধ্যমে ৪৭ টি পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনার জন্য সহায়তা গ্রহণপূর্বক তাদের মূল পরি-সেবা প্রদানের দক্ষতা, নিজস্ব রাজস্ব আদায়, সঠিক পরিকল্পনা, ক্রয়

সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) ও OPEC Fund for International Development (OFID) এর আর্থিক সহায়তায় “তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর)” প্রকল্পটি জুলাই ২০১৪ সালে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

৮। **প্রকল্পের কার্যক্রম:** নির্ধারিত ৩১টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে সহনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, দারিদ্র বিমোচন, পৌর এলাকার দরিদ্র জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কারিগরি, অর্থনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, পরিববেশগত, ঝুঁকি ও তা নিরসন সংক্রান্ত সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৯। PPTA প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো

- প্রস্তাবিত Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project (UGIIP-III)” প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, পৌরসভা নির্বাচন নির্ণায়ক নির্ধারণ ও সুপারিশ, প্রকল্প ডিজাইন এবং প্রণয়নে ADB ও GOB কে সহায়তা প্রদান করা; এবং
- নির্বাচিত কিছু পৌরসভার Sub-project প্রস্তুত করা ও তাদের Governance Improvement এ সহায়তা প্রদান করা।

১০। PPTA প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধন:

টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট প্রপোজাল (TAPP) প্রস্তুত করার পর তা পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (PEC) তে আলোচনা হয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ০২/০৬/২০১৩ খ্রি: তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত অনুমোদন মোতাবেক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ১,২৪৫.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ধরা হয় মে, ২০১৩ হতে অক্টোবর, ২০১৪ পর্যন্ত।

১১। প্রকল্পের অর্থায়ন: টিএপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত সার্বিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল টিএপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি		সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি		প্রকৃত ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০১২-১৩	১৩৫.৮০	১০.৯১%	-	-				
২০১৩-১৪	৮৫১.০০	৬৮.৩৫%	-	-				
২০১৪-১৫	২৫৮.২০	২০.৭৪%	-	-				
মোট	১,২৪৫.০০	১০০.০০ %	-	-		১,২৪৫.০০	১০০ %	

১২। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন: পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য।

১৩। কোন অঙ্গের বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ আছে কি নাঃ

প্রকল্পের কোন অঙ্গের বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ নাই।

১৪। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তা হতে International and National Consultants এর জন্য ব্যয় সংস্থান ছিল ১,১২০.০০ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে বেতন ভাতাদি, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ভ্রমণ, রিপোর্টিং ও যোগাযোগ, যানবাহন, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং, কনফারেন্স, জরিপ ও আনুসাংগিক খাতে ব্যয় সংস্থান ছিল ১,১১২.০০ লক্ষ ও অফিস ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রপাতি বাবদ ব্যয় সংস্থান ছিল ৮.০০ লক্ষ টাকা। তাছাড়া জিওবি সহায়তা হতে অফিস একমোডেশন, মাঠ পরিদর্শন ও সহযোগী কর্মকর্তাদের বেতন ভাতাদি বাবদ ব্যয় সংস্থান ছিল ৮৫.০০ লক্ষ ও অফিস ইকুইপমেন্ট ও লজিস্টিক সহায়তা যেমন- ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও ট্রেনিং বাবদ ব্যয় সংস্থান ছিল মোট ৪০.০০ লক্ষ টাকা। সর্বমোট সমীক্ষা কার্যক্রম বাবদ সংস্থান ছিল ১,২৪৫.০০ লক্ষ টাকা যার শতভাগ উক্ত সমীক্ষার কাজে ব্যয় হয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) সরাসরি তাদের নিজস্ব প্রক্রিয়ায় কনসালটেন্ট টিম নির্বাচন করেছে ও যাবতীয় ব্যয় তারা সরাসরি (DPA) এর মাধ্যমে নির্বাহ করেছে।

১৫। বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন:

বাস্তবায়ন কার্যক্রম হিসাবে সমীক্ষা কার্যক্রমের নির্ধারিত সকল রিপোর্ট, ডিজাইন, ড্রইং ও দরপত্র ডকুমেন্ট এলজিইডি প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে সংরক্ষিত পাওয়া যায়।

১৬। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

পিসিআর-এ উল্লেখিত তথ্য অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা উল্লেখিত সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন:

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ড কালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ	মেয়াদকাল
মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ	খন্ডকালীন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১/০৬/২০১৩	-	মে/২০১৩ হতে অক্টোবর/২০১৪

১৭। অডিট সংক্রান্ত:

প্রকল্পটির যাবতীয় ব্যয় ADB কর্তৃক সরাসরি নির্বাহ হয়েছে।

১৮। প্রকল্প উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
প্রস্তাবিত UGIIP-III প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, পৌরসভা নির্বাচন নির্ণায়ক নির্ধারণ ও সুপারিশ, প্রকল্প ডিজাইন এবং প্রণয়নে ADB ও GOB কে সহায়তা প্রদান করা;	PPTA টিম কর্তৃক সুপারিশকৃত নির্ণায়কের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক ৩১ টি পৌরসভা নির্বাচন করা হয়েছে।

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
নির্বাচিত কিছু পৌরসভার Sub-project প্রস্তুত করা ও তাদের Governance Improvement এ সহায়তা প্রদান করা।	প্রাথমিকভাবে ১০ টি নমুনা পৌরসভার ১৮ টি Sub-project প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৯। আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ:

১৯.১ “Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project (UGIIP-III)” প্রকল্পটি সমাপ্তির পর উক্ত প্রকল্পের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে প্রণীত “Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project (UGIIP-III)” শীর্ষক একটি বিনিয়োগ প্রকল্প ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

২০। আইএমইডি'র মতামত:

২০.১ প্রকল্পটির External Audit সম্পাদনপূর্বক আইএমইবিভাগকে অবহিত করা যেতে পারে।

(লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম	একক	সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		বিদ্যুতি র কারণ
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
a) ADB এর অংশ:						
(ক) রাজস্ব						
আন্তর্জাতিক পরামর্শকের বেতন ও ভাতা	জনমাস	৪৬০.০ ০	২৩ জনমাস (৫ জন)	৪৬০.০০	২৩ জনমাস (৫ জন)	-
জাতীয় পরামর্শকের বেতন ও ভাতা	জনমাস	৩৮৩.২ ০	১৪৩ জনমাস (১৯ জন)	৩৮৩.২ ০	১৪৩ জনমাস (১৯ জন)	-
আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ভ্রমণ	থোক	৪০.০০	থোক	৪০.০০	থোক	-
প্রতিবেদন (প্রিন্টিং) ও যোগাযোগ	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	থোক	-
যানবাহন ভাড়া	থোক	৩৩.৬০	থোক	৩৩.৬০	থোক	-
কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, সম্মেলন	থোক	১৬.০০	থোক	১৬.০০	থোক	-
Representative for Contract ne- gotiation	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০	থোক	-
জরিপ	থোক	৬৪.০০	থোক	৬৪.০০	থোক	-
বিবিধ	থোক	১২.৮০	থোক	১২.৮০	থোক	-
কন্টিনজেন্সি	থোক	৯৪.৪০	থোক	৯৪.৪০	থোক	-
উপ-মোট ADB (ক) রাজস্ব :		১১১২.০ ০		১১১২.০ ০		-
(খ) মূলধন						
অফিস উপকরণ (কম্পিউটার-টি প্রিন্টার-২টি ফটোকপিয়ার-২টি)	সংখ্যা	৮.০০	৩টি ২ টি ২ টি	৮.০০	৩টি ২ টি ২ টি	-

অংগের নাম	একক	সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		বিচ্যুতি র কারণ
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
উপ-মোট ADB (খ) মূলধন :		৮.০০		৮.০০		-
উপ-মোট (a) ADB এর অংশ (ক+খ)		১১২০.০ ০		১১২০.০০		-
b) GOB এর অংশ						
(ক) রাজস্ব						
অফিস স্থান	থোক	২৫.০০	থোক	২৫.০০	থোক	-
স্থানীয় পরিবহন	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	থোক	-
কাউন্টারপার্ট স্টাফদের বেতন ও পারডিয়েম	থোক	৪০.০০	থোক	৪০.০০	থোক	-
উপ-মোট GOB (ক) রাজস্ব :		৮৫.০০		৮৫.০০		-
(খ) মূলধন						
অফিস উপকরণ	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০	থোক	-
কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, সম্মেলনের জন্য লজিস্টিক	থোক	২৫.০০	থোক	২৫.০০	থোক	-
উপ-মোট GOB (খ) মূলধন :		৪০.০০		৪০.০০		-
উপ-মোট (b) GOB এর অংশ (ক+খ)		১২৫.০০		১২৫.০০		-
সর্বমোট (a + b) ADB ও GOB এর অংশ		১২৪৫.০ ০		১২৪৫.০ ০		-

“বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৫)

- ১। নিবাহী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
- ২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান : রাজশাহী বিভাগ (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা)
- ৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১৬২৪.০০	২০৮৭৬.১৩৭	২০৩১০.৮০	জুলাই, ২০০৬ থেকে জুন, ২০০৯	জুলাই, ২০০৬ থেকে জুন, ২০১৫	জুলাই, ২০০৬ থেকে জুন, ২০১৫	৮৬৮৬.৮০ (৭৪.৭৩%)	২০০%

৫। অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি: পরিশিষ্ট-ক

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) : আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- (১) উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন এবং সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নিমাণের মাধ্যমে গ্রামীণ ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্কের উন্নয়ন;
- (২) গ্রামীণ ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্কের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্য পরিবহনের খরচ কমানো;
- (৩) বাজারজাতকরণে সহায়তা করা এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখা।

৯। প্রকল্পের পটভূমি:

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাজারজাতকরণের অভাবেই মূলত: দেশের কৃষকগণ অধিক ফসল উৎপাদনে আগ্রহী হয় না এবং ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য বা পরিবহন সেটরে তেমন কাজের সুযোগও সৃষ্টি হয় না। উক্ত অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সার্বিকভাবে গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক তথা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হলেও সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বিবেচ্য প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। ফলে কৃষি উপকরণ সহজলভ্য না হওয়ায় কৃষি উৎপাদন তেমন বৃদ্ধি পায়নি। অপরদিকে উৎপাদিত ফসলও মান সম্মত স্থান বা হাট না থাকায় সহজে বাজারজাতকরণ সম্ভব হচ্ছিল না। অপরদিকে অনেক পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত পানি সরবরাহ এবং টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকায় নানা প্রকার রোগ ব্যাধির সৃষ্টি হয়। এ সকল আর্থ-সামাজিক সমস্যাবলী নিরসনের লক্ষ্যে বৃহত্তর রাজশাহী জেলার উপজেলা সড়ক ও ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন এবং উক্ত সড়কসহ গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ এবং গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

১০। প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন:

প্রকল্পটি ১১৬২৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৩/০৩/২০০৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু ঋণচুক্তি বিলম্বে অনুমোদিত হওয়ায় পরবর্তীতে ২০৫৩৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি ০২/০২/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক ১ম সংশোধিত অনুমোদিত হয়। পুনরায় ২০৮৭৬.১৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি ২৯/০৫/২০১৪ ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক ২য় সংশোধিত অনুমোদিত হয়।

১১। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলো:

- ❖ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন- ৬৯.৫১ কিঃমিঃ (১৮টি উপজেলা সড়ক)
- ❖ ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন- ২২৮.০৩ কিঃ মিঃ (৫১টি ইউনিয়ন সড়ক)
- ❖ উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ- ১৮৪.৪০ মিঃ (৩টি ব্রীজ)
- ❖ ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (দুইলেন বিশিষ্ট) - ৩৯২.১৯ মিঃ (৮টি ব্রীজ)
- ❖ ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (একলেন বিশিষ্ট) - ৩৫২.১২ মিঃ (১৩টি ব্রীজ)
- ❖ গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ - ১৮১.১৪ মিঃ (৬টি ব্রীজ)
- ❖ বাজার উন্নয়ন- ৩১ টি
- ❖ বৃক্ষরোপন- ১৫৮.৫০ কিঃমিঃ
- ❖ টিউবওয়েল- ৩৫৬০ টি
- ❖ রিং স্লাব লেট্রিন- ৩৫৬০ টি

১২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মো: মোশারফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	২৫/০৪/২০০৭ হতে ১৫/১১/২০১২
২।	জনাব মো: হাবিবুল আজিজ	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	১৫/১১/২০১২ হতে ২৬/১২/২০১৩
৩।	জনাব আলী হোসেন চৌধুরী	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	২৬/১২/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫

১৩। প্রকল্প পরিদর্শন: প্রকল্পটির আওতায় রাজশাহী ও নাটোর জেলার বাস্তবায়িত স্কীমগুলো ০১/০৪/২০১৬ খ্রিঃ হতে ০২/০৪/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত আইএমইডি'র উপ-পরিচালক জনাব পরিমল চন্দ্র বসু এবং ২৭/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বাস্তবায়িত স্কীমগুলো সহকারী পরিচালক জনাব নূর মোহাম্মদ হোসাইনী কর্তৃক পরিদর্শিত হয়। পরিদর্শনকালে রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীসহ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

।

১৪। পর্যবেক্ষণ:

১৪.১ রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফকিরনী/রানী নদীর উপর নির্মিত সেতু পরিদর্শন করা হয়। সেতুটির দৈর্ঘ্য ৭৬.৮৬ মিটার এবং প্রস্থ ৫.৫ মিটার, স্প্যান ৩টি। সেতুর ও সংযোগ সড়কের ঢালে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি। স্থানীয় জনগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, নির্মিত সেতু বাগমারা উপজেলার সাথে গ্রামীণ কয়েকটি গ্রোথ সেন্টারের সংযোগ সাধন করেছে। তাঁরা জানান যে, সেতুটির সংযোগ সড়কের আগে জোলাপাড়া বাজারের নিকট বিশাল বাঁক থাকায় এবং সড়কটি পাকা না হওয়ায় সেতু দ্বারা আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাবে না। স্থানীয় জনসাধারণ রাস্তাটি সোজা ও পাকা করতে অনুরোধ করেন। সেতু ও রাস্তাটি পুরোপুরি কার্যকর করতে জোলাপাড়া বাঁক একটি প্রধান সমস্যা। এ বিষয়ে রাজশাহীর নির্বাহী প্রকৌশলী জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান যে, এলজিইডি'র গ্রামীণ রাস্তা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে সাধারণত জমি অধিগ্রহণের সংস্থান থাকে না। এ প্রকল্পেও জমি অধিগ্রহণের সংস্থান নেই যার কারণে রাস্তাটি সোজা করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখতে প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান রেখে অন্য কোন প্রকল্প হতে রাস্তাটি সোজা করার জন্য এলজিইডিকে পরামর্শ দেয়া হয়।



চিত্র-১: বাগমারা উপজেলায় ফকিরনী/রানী নদীর উপর নির্মিত সেতু



চিত্র-২: ফকিরনী/রানী নদীর উপর নির্মিত সেতুর সংযোগ সড়কের আগে বাঁক।

১৪.২ বাগমারা উপজেলায় জোলাপাড়া বাজারে প্রকল্পের আওতায় ৩ (তিন)টি শেড নির্মাণ করা হয়েছে। এ শেডগুলোতে সবজি এবং মাছ-মাংস কেনাবেচা হয়। শেডগুলোর কর্ণারে কয়েকটি স্থানে প্লাস্টার ভেঙ্গে গেছে মর্মে দেখা যায়। নির্বাহী প্রকৌশলী শেডের প্লাস্টার ভাঙ্গার কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, বাজারের সময় ভ্যান বা গাড়িতে করে শেডে মালামাল আনা হয়। ভ্যান বা গাড়ির ধাক্কায় প্লাস্টার ভেঙ্গেছে মর্মে তিনি জানান। এ ছাড়াও জোলাপাড়া বাজারে পানীয় জলের জন্য দু'টি নলকূপ স্থাপন, অফিস এবং টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি নলকূপের উপরের অংশ চুরি হয়ে গেছে। নির্মিত অফিস কক্ষের বাইরে ড্যাম দেখা গেছে। নির্মাণ কাজ ও নির্মাণ সামগ্রীর ত্রুটির জন্য এ ধরনের ড্যাম পড়েছে। ড্যাম অংশটুকু মেরামত করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করা হয়;



চিত্র-৩: জোলাপাড়া বাজারে নির্মিত শেডে ভাঙা প্লাস্টার।



চিত্র-৪: জোলাপাড়া বাজারে নির্মিত অফিস, নলকূপ এবং টয়লেট ।

১৪.৩ বাগমারা উপজেলার হাসানপুর-খাপুর রাস্তা পরিদর্শন করা হয়। রাস্তার নির্মাণ কাজ ভালো মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, রাস্তার বিভিন্ন স্থানে Shoulder খুব সরু, স্লোপ নেই এবং রাস্তার পাশে মাটি না থাকায় গর্তের মতো রাস্তার ভেতর ঢুকে গেছে যা রাস্তার স্থায়িত্বের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। একটি বর্ষা মৌসুমেই এ সকল স্থানে রাস্তা ভেঙ্গে যেতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নিবাহী প্রকৌশলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি পুনরায় মাটির কাজ করে ডিজাইন অনুযায়ী স্লোপ নির্মাণ করবেন বলে জানান। তবে ডিজাইন অনুযায়ী রাস্তার দৈর্ঘ্য ১.০০ কি:মি ও প্রস্থ ১০ ফুট পাওয়া গেছে;



চিত্র-৫: হাসানপুর-খাপুর রাস্তা

১৪.৪ নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার ধানাইদহ বাজারে শেড, মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য মার্কেট, অফিস কক্ষ ও টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। শেডগুলোর গুণগত মান ভালো মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য নির্মিত মার্কেটটি পরিদর্শনের দিন বন্ধ ছিল। এ কারণে মার্কেটটি মহিলা উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে কি ভূমিকা রাখছে তা জানা সম্ভব হয়নি;

১৪.৫ নাটোর জেলার লালপুর উপজেলায় আরবাব ইউপি অফিস - অমৃতপাড়া হাট রোড পরিদর্শন করা হয়। উক্ত রোডের দৈর্ঘ্য ২.১৯ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ৩.০০ মিটার। রাস্তাটি ফেব্রুয়ারী/২০১৪ সালে ঠিকাদার কাজ সমাপ্ত করে এলজিইডি'র নিকট হস্তান্তর করে। সড়কটি খুঁড়ে ডিজাইন অনুযায়ী Improved sub-grade/Sand filling ১৫০ মিমি, সাব-বেইজ ১৫০ মিমি, ম্যাকাডাম ১৫০ মিমি, কাপেটিং ২৫ মিমি এবং সিলকোটের পুরুত্ব ৭ মিমি পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে সড়কের পেভমেন্ট অপেক্ষা সোন্ডার উঁচু হওয়ায় পেভমেন্টের কিছু অংশে পানি জমে থাকতে দেখা যায়। এ ভাবে পানি জমতে থাকলে খুব শীঘ্রই রাস্তার বিটুমিন strength হারিয়ে রাস্তা ভেঙ্গে যাবে। রাস্তার ডিজাইন অনুযায়ী থাকবে সোন্ডার ৩ ফুট এবং স্লোপ ১:১.৫ থাকার কথা। কিন্তু কোন কোন স্থানে সোন্ডার ৩ ফুট ও ডিজাইন অনুযায়ী স্লোপ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা

হলে তাঁরা জানান যে, রাস্তায় যাতে পানি জমে না থাকে সে জন্য দ্রুত সোল্ডার মেরামত করা হবে। তবে রাস্তার সোল্ডার ও স্লোপ প্রসঙ্গে তাঁরা জানান, রাস্তার পাশের জমির মালিক মাটি দিতে চান না। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রেই রাস্তার সোল্ডার ও স্লোপ ডিজাইন অনুযায়ী করা সম্ভব হয় না;



চিত্র-৬: আরবাব ইউপি অফিস – অমৃতপাড়া হাট রোড, লালপুর, নাটোর।



চিত্র-৭: আরবাব ইউপি অফিস – অমৃতপাড়া হাট রোড, লালপুর, নাটোর।

১৪.৬ প্রকল্পের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার মহারাজপুর বাজার উন্নয়ন অংশ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোগুলো ভাল অবস্থায় রয়েছে। এগুলো নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে বলে স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলাপ করে জানা যায়। তাঁরা জানান যে, প্রতিটি হাটের দিন ছাড়াও এ বাজারে সকাল বিকাল অনেক লোকজনের আনাগোনা রয়েছে। হাটের খোলা জায়গা ইট বিছিয়ে দেয়ায় সাধারণ জনগণ, ব্যবসায়ী, ছোট বড় বিক্রেতার সুবিধা হয়েছে। বিশেষত বর্ষাকালে কাদা জমে গিয়ে এই স্থানটি জনগণের ভোগান্তির কারণ হতো। এখানে ইট বিছিয়ে দেবার ফলে জনগণ উপকৃত হয়েছে;



চিত্র-৮: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মহারাজপুর বাজারের অবকাঠামো।

১৪.৭ অনুমোদিত ডিপিপিতে ৩৪২৬.০৬৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৯.৫১ কি:মি: উপজেলা সড়ক, ৯৪৫৩.৭৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২২৮.০৩ কি:মি: ইউনিয়ন সড়ক, উপজেলা সড়কে ৫৩৭.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৮৪.৪০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট, ইউনিয়ন সড়কে ১৩৩৪.৬৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৯২.১৯ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের সংস্থান ছিল। এর বিপরীতে ৩২৩৮.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬৯.৫০ কি:মি: উপজেলা সড়ক, ৯২৯২.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২৮.০২ কি:মি: ইউনিয়ন সড়ক, উপজেলা সড়কে ৫৩১.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৮৪.৪১ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট, ইউনিয়ন সড়কে ১২৯৯.৬৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৯২.২০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। অধিকাংশ নির্মাণ কাজেই কম বেশী অর্থ সাশ্রয় হয়েছে।

১৫। ডিপিপি'র দুর্বলতা: প্রকল্প প্রণয়নের সময় শুধু বিদ্যমান রাস্তার উন্নয়ন এবং সেতু/কালভার্ট নির্মাণের বিষয়টি পরিকল্পনা করা হয়েছে। রাস্তার উন্নয়ন ও সেতু/কালভার্ট নির্মাণের ফলে প্রকল্পের প্রকৃত সুফল জনগণের নিকট পৌঁছাবে কিনা, কোন কোন ক্ষেত্রে তা চিন্তা করা হয়নি। অর্থাৎ রাস্তা উন্নয়ন ও সেতু/কালভার্ট নির্মাণ পরিকল্পনার সাথে পারিপার্শ্বিক কিছু বিষয় পরিকল্পনায় থাকা উচিত ছিল। যেমন রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফকিরনী/রানী নদীর উপর নির্মিত সেতু পরিদর্শন করা হয়। নির্মিত সেতু বাগমারা উপজেলার সাথে গ্রামীণ কয়েকটি গ্রোথ সেন্টারের সংযোগ সাধন করেছে। সেতুটির সংযোগ সড়কের আগে জোলাপাড়া বাজারের নিকট বিশাল বাঁক থাকায় এবং সড়কটি পাকা না হওয়ায় সেতু দ্বারা আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। ডিপিপিতে এ বিষয়টি সমাধানের পদ্ধতি থাকা উচিত ছিল।

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

লক্ষ	অর্জন	মন্তব্য
১) উপজেলা সড়ক ও ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন এবং উক্ত সড়কসমূহে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে উন্নত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা;	সড়ক উন্নয়নসহ উক্ত সড়কসমূহে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ করে একটি সহজ নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক নেটওয়ার্ক তৈরী করা হয়েছে।	সমাপ্ত প্রকল্পটি ৪ টি জেলায় (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) বাস্তবায়িত হয়েছে। বিশাল প্রকল্প এলাকার কয়েকটি স্কীম ৩(তিন) কায়দিবসে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শিত স্কীমগুলোর আলোকে প্রকল্পটির উপর সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে।
২) গ্রোথ সেন্টার এবং গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে	গ্রোথ সেন্টার এবং গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বৃদ্ধি, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং	

লক্ষ্য	অর্জন	মন্তব্য
দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখা;	দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখছে। নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ কাঠামো ও বাজার অবকাঠামো নির্মাণের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় নির্মিত বাজারের লীজ মূল্য পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে জানা গেছে।	
৩) গ্রাম সড়কে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা;	গ্রাম সড়কে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।	
৪) লেট্রিন ও টিউবওয়েল নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবায় অবদান রাখা।	রিং স্ল্যাব লেট্রিন ও টিউবওয়েল নির্মাণ করায় প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক পর্যায়ে গরীব মানুষ পানি ও মলবাহিত রোগ থেকে পূর্বের তুলনায় নিরাপদ আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।	

১৭। আইএমইডি'র মতামত :

১৭.১ রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলায় ফকিরগাঁ/রাণী নদীর উপর নির্মিত সেতুর সংযোগ সড়কের আগে জোলাপাড়া বাজারের নিকট বিশাল বাঁক থাকায় এবং সড়কটি পাকা না হওয়ায় উপজেলার সাথে গ্রামীণ হাটবাজার/গ্রোথ সেন্টারগুলোর যথাযথ সংযোগ হচ্ছে না। এ প্রকল্পের আওতায় রাস্তার বাঁক মেরামত এবং পাকা করবার সংস্থান রাখা উচিত ছিল। রাস্তার বাঁক এবং রাস্তা কাঁচা থাকার কারণে উক্ত এলাকায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়নি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে (অনু: ১৪.১);

১৭.২ রাস্তা অধিকতর টেকসই করার লক্ষ্যে রাস্তার স্লোপ এবং সোল্ডারO ডিজাইন অনুযায়ী নির্মাণের বিষয়টি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নিশ্চিত করবে (অনু: ১৪.৫);

১৭.৩ নলকূপ চুরি রোধ করতে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত নলকূপগুলোতে বিশেষ চিহ্ন/লোগো ঐক্যে দেয়া যেতে পারে এবং পরবর্তীতে এ ধরনের প্রকল্পে নলকূপ স্থাপনের সংস্থান থাকলে বিশেষ আকৃতির নলকূল তৈরী করে স্থাপন করা যেতে পারে (অনু: ১৪.২);

১৭.৪ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত গ্রামীণ অবকাঠামোসমূহ টেকসই করবার লক্ষ্যে সাধারণ জনগণের মধ্যে এ সকল অবকাঠামো বিষয়ে ownership সৃষ্টির জন্য সচেতনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৭.৫ প্রকল্প প্রণয়নের সময় শুধুমাত্র বিদ্যমান রাস্তা/হাটবাজারের উন্নয়নের বিষয় চিন্তা না করে অন্যান্য পরিপার্শ্বিক বিষয়াদি যেমন উপজেলা/ইউনিয়ন/গ্রোথ সেন্টারগুলোর মধ্যে যথাযথ সংযোগ সাধনে বাধা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের পরিকল্পনা, স্থাপিত/নির্মিত অবকাঠামোর ক্ষতি না হওয়া এবং তা হতে অব্যাহত সুফল পাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ: ১৪.১, ১৪.২);

১৭.৬ সমাপ্ত প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি বছর প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা যেতে পারে;

১৮.৭ প্রকল্পটির External Audit সম্পাদন এবং উপ-অনুচ্ছেদ: ১৮.১ হতে ১৮.৬ এ উল্লিখিত সুপারিশের বিষয়ে গৃহিত পদক্ষেপ আইএমইবিভাগকে অবহিত করতে হবে।

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গ/আইটেম		অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৫ ইং অঙ্গভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		মন্ত ব্য
		পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	
১		২	৩	৪	৫	৬
১।	জনবল	৭২২ জনমাস	১৪৪.০০	৬৯৮ জনমাস	১৪১.৬৩	
২।	সক্ষমতা বৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন					
	(ক) প্রশিক্ষণ	৬৭৭২ জন	৭৪৪.১০২	৬৭৫২ জন	৭৪১.৯৬	
	(খ) বিদেশ ভ্রমণ	৩০ জন	৫১.৯৭১	৩০ জন	৫১.৯৭	
	(গ) দেশে ভ্রমণ	থোক	১.০০০	-	-	
৩।	ব্যবস্থাপনা ও কমিউনিটি সুবিধাদি					
	(ক) এলডিইউ স্টাফদের সম্মানী/ভাতা	১২৯ জনমাস	৮৫.০৪০	১২৮ জনমাস	৮৪.৯১	
	(খ) কমিউনিটি ফেসিলিটেটরদের সম্মানী/ভাতা	৩২০৪ জনমাস	১৬৫.১৩৩	৩২০৩ জনমাস	১৬৫.০৩	
	(গ) উন্নয়ন সমন্বয়কদের সম্মানী/ভাতা	৫৩৬ জনমাস	৫৩.৫৪১	৫৩১ জনমাস	৫২.৯৬	
৪।	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রামক ক্যাম্পিং ও সচেতনতা সৃষ্টি	থোক	৫১.৫২০	থোক	৪৮.৬৩	
৫।	দলগঠন ও উন্নয়ন ফোরাম তৈরী	থোক	১.০০	-	-	
৬।	কমিউনিকেশন ও এডভোকেসি:					
	(ক) এসাইনম্যান্ট স্পেশালিস্ট	থোক	২০.২৮	থোক	২০.০৮	
	(খ) ডকুমেন্টেশন ও অডিও/ভিজুয়াল ব্যয়	থোক	৫.৮০	-	-	
৭।	মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন :					
	(ক) বেইজলাইন স্টাডিজ	৩০ জনমাস	৮.৯১	৩০ জনমাস	৮.৯০	
	(খ) মিডটার্ম ইভালুয়েশন ও এসেসম্যান্ট	থোক	১৭.০০০	-	-	
৮।	কনসালটেন্সি সার্ভিস	৬৫৯ জনমাস	৪১১.৬৭৭	৬৪৯ জনমাস	৪০১.১০	
৯।	যন্ত্রপাতি, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১৫.৯৯৮	থোক	১৫.২৪	

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গ/আইটেম		অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৫ ইং অঙ্গভিত্তিক ক্রমপঞ্জিত ব্যয়		মন্ত ব্য
		পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	
১		২	৩	৪	৫	৬
১০।	আনুষাংগিক খরচ	থোক	৬৭.৬৬৩	থোক	৬৭.৫৪	
১১।	আইডিবি সদর দপ্তর ভিজিট	৮ জন	১৩.৮০০	৮ জন	১৩.৮০	
১২।	ফিনানসিয়েল অডিটিং	থোক	১৬.২১৫	থোক	১১.৫৪	
১৩।	পূর্তকাজ :					
	(ক) উপজেলা সড়ক উন্নয়ন	৬৯.৫১ কি:মি:	৩৪২৬.০৬৯	৬৯.৫০ কি:মি:	৩২৩৮.৫৭	
	(খ) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	২২৮.০৩ কি:মি:	৯৪৫৩.৭৮৫	২২৮.০২ কি:মি:	৯২৯২.১০	
	(গ) উপজেলা সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	১৮৪.৪০ মি:	৫৩৭.৫০০	১৮৪.৪১ মি:	৫৩১.৫০	
	(ঘ) ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (দুইলেন বিশিষ্ট)	৩৯২.১৯ মি:	১৩৩৪.৬৩০	৩৯২.২০ মি:	১২৯৯.৬৫	
	(ঙ) ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (একলেন বিশিষ্ট)	৩৫২.১২ মি:	১২৬৫.৪০০	৩৫২.১৪ মি:	১২৫৪.১৫	
	(চ) গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	১৮১.১৪ মি:	৫৮০.০০০	১৮১.০৪ মি:	৫৭৮.২৫	
	(ছ) বাজার উন্নয়ন	৩১ টি	৯৫৫.০০	৩১ টি	৯০৫.৪৩	
	(জ) বৃক্ষরোপন	১৫৮.৫০ কি:মি:	১৪৩.৬৯১	১৫৮.০০ কি:মি:	১৩০.৯৫	
১৪।	দরিদ্র পরিবারের জন্য আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ এবং টয়লেট নির্মাণ					
	(ক) আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ/হ্যান্ড পাম্প স্থাপন	৩৫৬০ টি	১২০০.০০	৩৫১৭ টি	১১৭১.১৮	
	(খ) পাঁচ রিং বিশিষ্ট টয়লেট নির্মাণ	৩৫৬০ টি	৪০.৩৯	৩৫০৬ টি	৩৫.৯৭	
১৫।	জীপ গাড়ী ক্রয়	১ টি	৩৯.৯৬	১ টি	৩৯.৯৬	
১৬।	অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় :					
	(ক) ফটোকপিয়ার	১ টি	১.৭০	১ টি	১.৭০	
	(খ) ফ্যাক্স মেশিন	১ টি	০.৫০	১ টি	০.৫০	

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গ/আইটেম		অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৫ ইং অঙ্গভিত্তিক ক্রমপঞ্জিত ব্যয়		মন্ত ব্য
		পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	
১		২	৩	৪	৫	৬
	(গ) কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	২ টি	৩.৮৬২	২ টি	৩.৩৭	
	(ঘ) ফার্নিচার	থোক	৪.০০	থোক	২.২৩	
১৭।	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক	১৫.০০	থোক	-	
	সর্বমোট =		২০৮৭৬.১৩৭		২০৩১০.৮০	

exRiU wbgY náj Av_ I mvgwRK Ae⁻vi Dbqb nte| mgst wmiU Ktctiktb mgfvte ivst, tWb, cwb mieivn I cqt e⁻v I eR⁻ e⁻vcbv Dbqb nte Ges brix I wk⁺i⁻ i⁻ v⁻ I wk⁺v, Rb⁺bivcEv eix I Rxb gvtbi e⁻ck Dbqb I cwieZb mwaZ nte|

৭। **চক্রী ডিইক** ত চক্রী গ ডিইক মগ্ন বস্তুত

1g Askt চক্রী তমZUi ত্র্যক্কব নবWvjR, গি⁺dvjR I GbfvqibtgUvj Bgc⁺ G⁺mmtgU ÷ vW-Gi gva⁺tg t⁺mZUi cKZ ত্র্যক্কব, t⁺mZi ^⁺N I D⁺PZv w⁺baviY, G⁺v⁺c⁺P mo⁺Ki D⁺PZv I ^⁺N w⁺baviY;

2q Askt wdR⁺evjU cix⁺v, U⁺tcv⁺W⁺id m⁺tf, m⁺ve-m⁺tqj Bb⁺fv ÷ t⁺Mkb I BbfvqibtgUvj Bgc⁺ G⁺mmtgU (EIA) m⁺ub ceK t⁺mZi w⁺ev⁺iZ w⁺WRvBb, w⁺Bs, t⁺UKw⁺bK⁺vj t⁺ú⁺m⁺id⁺Kkb I ÷ v⁺U⁺W t⁺U⁺vi w⁺K⁺tgU cYqb Kiv|

৮। **চক্রী অটগ⁻ব** Ges ms⁺kvab t চক্রীU w⁺icBim m⁺fv m⁺c⁺w⁺i⁺ki t⁺c⁺v⁺bxq miKvi, c⁺ঈ Dbqb I mge⁺vq gšYvj⁺qi⁺ v⁺q⁺Z w⁺b⁺q⁺w⁺RZ g⁺v⁺b⁺xq gšx KZK 30/09/2013 Z⁺w⁺i⁺t⁺L Ab⁺tgw⁺ Z nq| D⁺ Ab⁺tg⁺v⁺b t⁺gv⁺Z⁺teK cK⁺i⁺Ui c⁺v⁺ijZ e⁺q aiv nq 196.95 j⁺v UvKv Ges ev⁺stevq⁺bKvj A⁺t⁺vei, 2013 n⁺Z Rb, 2014 ch⁺ ch⁺ cieZ⁺ch⁺ h⁺vh⁺ KZc⁺v KZK e⁺q eix e⁺W⁺i⁺t⁺K cK⁺i⁺Ui ev⁺stevq⁺b t⁺gq⁺ w⁺tm⁺ai, 2014 ch⁺ eix Kiv nq|

৯। **চক্রী A⁻vqb t** w⁺ic⁺c j⁺gv⁺iv, G⁺w⁺ic/Avi⁺w⁺ic eiv⁺i, Aeg⁺ I e⁺q ms⁺μ⁺ m⁺veK AM⁺m⁺Z

A ⁻ eQi	যু ⁺ w ⁺ ic ⁺ c ⁺ i c ⁺ v ⁺ ijZ e ⁺ q I ev ⁺ te AM ⁺ m ⁺ Z		ms ⁺ kw ⁺ aZ w ⁺ ic ⁺ c Ab ⁺ hvq ⁺ c ⁺ v ⁺ ijZ e ⁺ q I ev ⁺ te AM ⁺ m ⁺ Z		cKZ e ⁺ q I ev ⁺ stevq ⁺ b AM ⁺ m ⁺ Z			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013-14	50.00	100%	50.00	100%		49.82		
2014-15	146.95	100%	146.95	100%		145.58		
2015-16	-		-			-		
t ⁺ gvU	196.95		196.95			195.40		

১০। **চক্রী As⁺mi⁺f⁺Ek ev⁺stevq⁺b t**

As ⁺ mi ⁺ bvg	GKK	ms ⁺ kw ⁺ aZ w ⁺ ic ⁺ c Ab ⁺ hvq ⁺ লক্ষ্য ⁺ gv ⁺ iv		cKZ AM ⁺ m ⁺ Z		বিচ্যতির কারণ
		A ⁺ w ⁺ _K	ev ⁺ te	A ⁺ w ⁺ _K	ev ⁺ te	
1	2	3	4	5	6	7
A ⁺ idm ⁺ tókb ⁺ vix, w ⁺ m ⁺ j I ó ⁺ v ⁺ ú	t ⁺ _vK	0.50	t ⁺ _vK	0.50	100%	
Advertisement cost	t ⁺ _vK	1.00	t ⁺ _vK	0.30	100%	
Carrying out Hydrological, Morphological & Environmental Study (Including VAT & IT)	t ⁺ _vK	26.40	t ⁺ _vK	26.40	100%	
Feasibility and detail Structural design of Bridge.	t ⁺ _vK	165.55	t ⁺ _vK	১৬৫.৪০	100%	

AsMi bvg	GKK	ms#kwaZ Wic#c Abhvqx লক্ষ্যগুণ		cKZ AMMiZ		বিচ্যতির কারণ
		Am_K	e#e	Am_K	e#e	
(Including VAT & IT)						
Honorarium/Fee.	₹_vK	1.00	₹_vK	0.৩১	100%	
Copy/Photocopy	₹_vK	0.50	₹_vK	0.50	100%	
Others Expenditure	₹_vK	2.00	₹_vK	১.৯৯	100%	
Total		196.95		১৯৫.৪০ (৯৯.২১%)	100%	

১১। **₹_vK A#%i e#e#q# Am#úY Av#Q Wb# t** cK#í i **₹_vK A#%i e#e#q# Am#úY b#B**

১২। **cK#í i** **μq Kvhμg t** Av#jvP" cK#í i AvIZvq Carrying out Hydrological, Morphological & Environmental Study Gi Rb" e"q ms_vb WQj 26.40 j¶ UvKv, Feasibility and detail structural Design of bridge Gi Rb" e"q ms_vb WQj 165.55 j¶ UvKv, cKíUi #gvU cV°WjZ e"q 196.95 j¶ UvKv i g#a" mgx¶v Kvhμg eve` ms\_vb WQj 191.95 j¶ UvKv, hv #gvU cKí e"qi 97.46%| cKí c#i`kbceK cKí c#iPvj#Ki `B#i μq msμv# Kvhμg chv#jvPbv K#i t`Lv hvq th, cKíUi AvIZvq mgx¶v Kvhμg#K `WU c`v#K#R f#M K#i `WU c#Zôv#K Kvh#`k c`vb Kiv nq| μq Kvhμg msμv# Z` Wb#e#r mviY#Z t`qv n#jvt

μgK bs	mgx¶v Kvhμ#gi bvg	civgkK c#Zôv#bi bvg I P#³gj"	g#e"
1	Carrying out Hydrological, Morphological & Environmental Study	Institute of Water and Flood Management (IWFM), BUET, Dhaka-1000 - 26,40,000.00 (including vat and IT)	Single source Wn#m#e Av#jvP" civgkK c#Zôv#bi mv#_ G P#³ Kiv nq
2	Feasibility and detail structural Design of bridge	JPZ - EQMS Joint venture A joint venture company of JPZ Counselling (Bangladesh) LTD. & EQMS- Environmental Quality and management system H-5/1,Block-E. Lalma-tia, Dhaka-1207.- 15963750.00 (Excluding IT and Vat)	EOI Avne#bi gva#g QCBS c#WZ#Z Av#jvP" civgkK c#Zôv#bi mv#_ G P#³ Kiv nq

১৩। e#e#q# Kvhμg m#iRig#b c#i`kb t গত ১৫ জুন, ২০১৬ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সমীক্ষা প্রকল্পের সমাপ্ত কার্যক্রম (study report, design) পরীক্ষণ করা হয়।

Hydrological and Morphological Study and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey of 27 Nos. Important Large Bridges in Some Selected Districts (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৫)

১।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।
২।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
৩.১	মূল প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৮৬০.০০
৩.২	১ম সংশোধিত ব্যয়	:	৯০০.০০
৩.৩	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৮৯৯.৩৯
৩.৪	মোট অব্যয়িত অর্থ	:	০.৬১
৪।	৪.১ অনুমোদিত মূল	:	অক্টোবর/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪
	বাস্তবায়নকাল		
	৪.২ ১ম সংশোধিত	:	অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৫
	বাস্তবায়নকাল		
	৪.৩ অতিক্রান্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৩৯.৩৯
	৪.৪ অতিক্রান্ত সময় (মূল	:	৪০%
	বাস্তবায়নকালের)		
৫।	৫.১ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	:	বাস্তব: ১০০%, আর্থিক: ৯৯.৯৩%

৬। প্রকল্পের গটভূমি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন এলাকা সফরকালে স্থানীয় জনগণের চাহিদা/দাবীর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন গ্রামীণ অবকাঠামো (সড়ক উন্নয়ন, ব্রীজ/কালভার্ট) নির্মাণে প্রতিশ্রুতি দেন। সেপ্টেম্বর/২০১১ এর পূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত স্কীমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ৫২৮.৩০ কোটি টাকার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে। কিন্তু ১০০ মিটারের বেশী দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণে Hydrological and Morphological Study বাধ্যতামূলক থাকায় উক্ত প্রকল্প থেকে পরিকল্পনা কমিশন ১০০ মিটারের বেশী দৈর্ঘ্যের সেতুগুলো বাদ দেয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত সেতুগুলোর গুরুত্ব বিবেচনায় স্থানীয় সরকার বিভাগ ২৭টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে এ সমীক্ষা প্রকল্পটি হাতে নেয়।

৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- * প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ২৭ টি ব্রীজের অর্থনৈতিক ও কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই; বিস্তারিত ডিজাইন ও টেন্ডার দলিল প্রণয়ন।

৮। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি: পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য।

৯। **ককি আব্গব্ Ges msকব t ককিU WicBm mfvi mcwiiiki tciqZ vbq miKvi, cjø Dbqb l mgevq**
gšYvj+qi`wqZ b+qWRZ gbbxq gšx KZK ২৩/১০/২০১৩ ZwiL Abg`Z nq| D³ Abg`b tgvZ#eK
ককিUi cv°ijZ e`q aiv nq ৮৬০.০০ j q UvKv Ges ev`ievqbKvj A±vei, ২০১৩ nZ Rb, ২০১৪ chš|
cieZ#Z ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে ২৭.০৫.২০১৫ তারিখে ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়
 যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৯০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ev`ievqbকাল জুন, ২০১৪ চত্ নির্ধারণ করা হয়।

১০। **কোন অপের বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ আছে কিনা:** প্রকল্পের কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১১। **ev`ievqb Kvhµg m+iRig:b ci`kb t** গত ১৫ জুন, ২০১৬ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সমীক্ষা প্রকল্পের সমাপ্ত
 কার্যক্রম (study report, design) পরিবীক্ষণ করা হয়।

১২। **ককি µq Kvhµg :** A+jvP` ককি প্রধান অংগ Structural Design, Sub-Soil Investigation,
 Preparation of Tender Documents and Cost Estimate Gi Rb` e`q ms`vb Wj 344.00 j q UvKv এবং
 Hydrological and Morphological Study Gi Rb` e`য়ের ms`vb Wj ৪৯৯.০০ j q UvKv। এ দু'টি অংগের ব্যয়
 মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৩.৬৬%। ককি cwi`kbceK ককি cwiPvj+Ki`β+i µq msµvší Kvhµg chv+jvPbv K+i t`Lv
 hvq th, ককিUi AvIZiq mgxq KvhµgK তিনU c`v+K+R fVM K+i তিনU cZôvb+K Kvhµ`k c`vb Kiv nq| µq
 Kvhµg msµvší Z` Wbমে t`qv n+jv:

- * হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা এর কাজ Single Source Selection (SSS) পদ্ধতিতে
 IWFM, BUET এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়;
- * EIA- এর কাজ Fixed Budget Selection (FBS) পদ্ধতিতে (i) EQMS Consulting Limited
 এবং (ii) IRG Development Services Ltd. & Environment Consultants Ltd (JV) এর
 মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।
- * Economic analysis এবং Structural Design ও দরপত্র দলিল প্রণয়নের কাজ QCBS
 পদ্ধতিতে A.I & Associates Limited in Joint Venture with Soils & Foundations Ltd. এর
 মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

১৩। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:** প্রকল্পটির দুটি অংশ (ক) সম্ভাব্যতা জরীপ ও (খ) বিস্তারিত ডিজাইন ও টেন্ডার দলিল প্রণয়ন।

উভয় অংগের কাজ ১০০% শেষ হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৮৯৯.৩৯ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৯৩%।

১৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

পিসিআর-এ উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত দুইজন কর্মকর্তা স্ব স্ব নামের পাশে উল্লিখিত সময়সূচি অনুযায়ী প্রকল্প
 পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন:

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ	মেয়াদকাল
মোঃ আতাউর রহমান খান প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	১০/০৪/২০১৪	৭/০১/২০১৫	৮ মাস ২৭ দিন
মোঃ আল্লা হাফিজ প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	০৮/০১/২০১৫	-	৫ মাস ২২ দিন (৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত)

প্রকল্পটির বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		বিচ্যুতির কারণ
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ডিওই এর পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি এবং অন্যান্য ব্যয়	থোক	৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	
স্ট্রাকচারাল ডিজাইন পরামর্শক এবং ইকোনোমিক এনালাইসিস (ভ্যাট আইটিসহ)	থোক	৩৪৪.০০	১০০%	১০০%	১০০%	
হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি (ভ্যাট আইটিসহ)		৪৯৯.০০	১০০%	৯৯.১২%	১০০%	
ইআইএ স্টাডি (ভ্যাট আইটিসহ)	থোক	৪৯.০০	১০০%	১০০%	১০০%	
বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	
সম্মানী/ফি	থোক	১.০০		৮২.৩০%	১০০%	
কপি/ফটোকপি	থোক	১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	
মোটঃ		৯০০.০০		৯৯.৯৩%	১০০%	

“উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৫)

- ১। **নির্বাহী সংস্থা** : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
- ২। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
- ৩। **প্রকল্পের অবস্থান** : সমগ্র বাংলাদেশের ২২৩টি পৌরসভা
- ৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৭৪,৩৪.৪২	১৯৬,৭৪.৭৪	১৯২৪৪.৩৪	জুলাই, ২০০৪ থেকে জুন, ২০০৯	জুলাই, ২০০৪ থেকে জুন, ২০১৫	জুলাই, ২০০৪ থেকে জুন, ২০১৫	১৮০৯.৯২ (১০.৩৮%)	৬ বছর (১২০%)

৫। সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- (১) প্রকল্প এলাকায় ক্রমবর্ধমান মৌলিক নাগরিক চাহিদা মেটানোর নিমিত্ত এবং পরিকল্পিত অবকাঠামো ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে পৌরসভার Land use Plan, Drainage Master Plan & Traffic Management Planসহ উপজেলা শহর মাস্টার প্লান প্রণয়;
- (২) বড় বড় শহরের উপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা সৃষ্টি;
- (৩) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ;
- (৪) বৃষ্টি/বর্ষার পানি নিষ্কাশন; স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন; বর্জ্য দ্রব্য অপসারণ ও অন্যান্য অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন;
- (৫) উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভার নাগরিক সোবা প্রদানের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং
- (৬) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নগর অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক কার্যক্রম পূর্বাবস্থায় নিয়ে আসা।

৫.২ প্রকল্পের পটভূমি: বিগত ১৯৬১-১৯৮০ দুই দশকে শহর অঞ্চল বৃদ্ধির গড় ছিল প্রায় শতকরা ৮ ভাগ। প্রায় ২৮.৮ লক্ষ লোক উপজেলা শহর অঞ্চলে বসবাস করে। নদী ভাংগন, কর্মের সুযোগ ও সামাজিক নিরাপত্তার কারণে গ্রাম অঞ্চল থেকে শহর অঞ্চলে মানুষের বসবাস বৃদ্ধি পায়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শহর অঞ্চলে নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা যায়নি।

শহর অঞ্চলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির বিষয়টি ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্য প্রায় ২৮৬ টি গুরুত্বপূর্ণ শহর অঞ্চলকে পৌরসভা হিসাবে গঠন করা হয়। গঠনকৃত পৌরসভাসমূহের মধ্যে এ-শ্রেণী ৬৫ টি, বি-শ্রেণী ৩৮ টি এবং সি-শ্রেণী ১৮৩ টি করা হয়। গঠনকৃত বি এবং সি শ্রেণীর পৌরসভাসমূহে দক্ষ জনবল ও প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কাজ ও পরিকল্পনার স্বল্পতার কারনে জরুরি নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে পৌরসভাসমূহে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্য পৌরসভার মাস্টার প্লান ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, ড্রেনেজ প্লান, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্লান ও অন্যান্য জরুরি অবকাঠামো নির্মাণ করার জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৫.৩ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

❖ মাস্টার প্লান প্রস্তুত	- ২২৩টি
❖ বাস টার্মিনাল নির্মাণ	- ১০টি
❖ রাস্তা উন্নয়ন/পূর্ণবাসন	- ২৮৩.২৬ কিঃমিঃ
❖ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ/পূর্ণবাসন	- ১০৫৫.৫৫ মিঃ
❖ ড্রেন নির্মাণ/পূর্ণবাসন	- ২০০ কিঃমিঃ
❖ স্ট্রীট লাইট স্থাপন	- ২০০ কিঃমিঃ
❖ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ	- ২৫কিঃমিঃ
❖ স্যানিটেশন-পাবলিক টয়লেট	- ১০০টি
❖ ভূমি অধিগ্রহণ	- ৭ একর

৬। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (প্রাপ্ত পিসিআর ও প্রকল্প তথ্য অনুসারে):

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গ/আইটেম		অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা		(লক্ষ টাকায়) অগ্রগতি	
		পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	ভৌত পরিমান (%)	আর্থিক ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	
১। ২টি ফটোকপিয়ার, ৪ টি কম্পিউটার, ২ টি কম্পিউটার নোটবুক	সংখ্যা-৮	১৫.০০	(১০০%)	১৪.৮৫	
২। ভূমি অধিগ্রহণ	৭ একর	১১৮.৮৮	(৩৫.৭১%)	৬৩.৬৮	
৩। পূর্তকাজ					
৩.১ বাস টার্মিনাল	১০টি	৬০০.০০	(৯০.০০%)	৫৫৪.৭৯	
৩.২ সড়ক উন্নয়ন	২৮৩.২৬ কিঃমিঃ	৮৭৮০.০০	(১০০.০০%)	৮৭৭৯.৯০	
৩.৩ ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন	১০৫৫.৫৫ মিঃ	১৪২৫.০০	(৯৫.২১%)	১৪২৫.০০	
৩.৪ ড্রেন নির্মাণ	২০০.০০ কিঃমিঃ	৩৪০০.০০	(৮২.৫০%)	৩৩৯৯.১৫	
৩.৫ স্যানিটেশন/পানি নিষ্কাশন	১০০টি	৫০০.০০	(৯৭.০০%)	৫০০.০০	
৩.৬ সড়ক বাতি	২০০.০০ কিঃমিঃ	১০০০.০০	(৯৭.০০%)	৯৫৮.০২	
৩.৭ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ	২৫.০০ কিঃমিঃ	২৫০.০০	(১০০.০০%)	২০৫.০০	
৩.৮ মাস্টার প্লান প্রস্তুত	২২৩টি	২৬৫২.০০	(৯৭.৩০%)	২৪১৩.০৬	

৭। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি এবং ব্যয়ের চিত্র (প্রাপ্ত পিসিআর ও প্রকল্প তথ্য অনুসারে):
(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত ডিপিপিতে সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়
২০০৪-০৫	১০.৮৯	১৫.০০	১৫.০০	১০.৮৯
২০০৫-০৬	৩৪৭.৫৪	৩৫০.০০	৩৫০.০০	৩৪৭.৫৪
২০০৬-০৭	৪৪৯.০০	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৪৪৯.০০
২০০৭-০৮	১১৯৭.৮৪	১৩৬৬.০০	১৩৬৬.০০	১১৯৭.৮৪
২০০৮-০৯	১৪৯৪.৭১	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৪৯৪.৭১
২০০৯-১০	২৭১৪.৮২	২৭২৫.৫০	২৭২৫.৫০	২৭১৪.৮২
২০১০-১১	২৬৯৯.৩০	২৭০০.০০	২৭০০.০০	২৬৯৯.৩০
২০১১-১২	২৯৭৮.৯০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৭৮.৯০
২০১২-১৩	৩৪৭৯.৬০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৪৭৯.৬০
২০১৩-১৪	২১৩৪.২৯	২১৩৯.০০	২১৩৯.০০	২১৩৪.২৯
২০১৪-১৫	২১৬৮.৩৮	১৮০৬.০০	১৮০৬.০০	১৭৩৮.২৫
মোট	১৯৬,৭৪.৪৭	১৯৫৫১.০০	১৯৫৫১.০০	১৯২,৪৪.৩৪

৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৯। প্রকল্পের প্রধান ক্রয়কার্যক্রমসমূহ (প্রাপ্ত পিসিআর অনুসারে): (১ কোটি টাকার বা অধিক মূল্যের পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়)

প্যাকেজের বর্ণনা	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	টেন্ডার/প্রস্তাব		সমাপ্তির তারিখ	
		আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি অনুসারে	প্রকৃত
প্যাকেজ নং-০১ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৯ পৌরসভা	১৭০.৪০	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-০২ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ২০ পৌরসভা	১৭৯.৩৬	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-০৩ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ২১ পৌরসভা	১৮৭.৭০	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-০৪ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৪ পৌরসভা	১২৫.৫৫	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-০৫ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৬ পৌরসভা	১৪৩.৪৬	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-০৬ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৬ পৌরসভা	১১৬.৬০	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-০৭ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৩ পৌরসভা	১৭০.২৬	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-০৮ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৯	১৮৮.৩৪	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫

প্যাকেজের বর্ণনা	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	টেন্ডার/প্রস্তাব		সমাপ্তির তারিখ	
		আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি অনুসারে	প্রকৃত
পৌরসভা					
প্যাকেজ নং-০৯ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৯ পৌরসভা	১৭৯.৩৫	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-১০ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৯ পৌরসভা	১৪৩.৪৯	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-১১ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৯ পৌরসভা	১৭০.২৬	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-১২ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৯ পৌরসভা	১৭৯.৩৫	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫


১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব কাজী এ বি সিদ্দিক	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	জুলাই/২০০৪ হতে ০৮/১১/২০০৭
২।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০৮/১১/২০০৭ হতে ২৫/০৮/২০১১
৩।	জনাব মোঃ মোসলেহ উদ্দিন	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	২৫/০৮/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫

১১। প্রকল্প পরিদর্শন:

বিগত ২৫/০৯/২০১৬ তারিখে আইএমইডি'র পরিচালক জনাব মোঃ শামীমুল হক নরসিংদী জেলার ৩টি পৌরসভা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী (নরসিংদী), সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী এবং পৌরসভার প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শিত পৌরসভাসমূহ হলো মনোহরদী, মাধবদী এবং সোনারগাঁও। আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব নূর মোহাম্মদ হোসাইনী কর্তৃক গত ০৬ই অক্টোবর ২০১৬ তারিখে নাটোরের গুরুদাসপুর পৌরসভায় বাস্তবায়িত নির্মাণকাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পৌরসভার মেয়র, উপসহকারী প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ:

১১.১ মনোহরদী পৌরসভা : পৌর পরিষদে মনোহরদী পৌরসভার প্রস্তুতকৃত মাষ্টার প্লানটি পৌরসভায় পর্যবেক্ষণ করা হয়। মনোহরদী একটি বি-ক্যাটাগরীর পৌরসভা যাহার লোক সংখ্যা ১৭৬০৫ জন ও আয়তন ৭.৪৫ বর্গকিলোমিটার। পরিকল্পিত উন্নয়ন ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে পৌরসভার মাষ্টার প্লানে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, ড্রেনেজ প্লান, রাস্তা প্লান, পরিবেশ উন্নয়ন, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিটি সার্ভিস ও ওয়ার্ড একশন প্লান ও অন্যান্য জরুরি অবকাঠামো নির্মাণ প্লান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।



মনোহরদী পৌরসভার মাস্টার প্লান



১১.২ মনোহরদী পৌরসভায় ১টি ডেনের কাজ পরিদর্শন করা হয়, যার দৈর্ঘ্য ৪১৩ মিঃ, প্রস্থ ৬০০ মিঃমিঃ। ডেনের উপর আরসিসি স্লাব নির্মাণ করা হয়েছে, স্লাবের পুরুত্ব ১২৫ মিঃমিঃ। এটি জনসাধারণ পায়ে চলার পথ হিসাবে ব্যবহার করছে। ডেনটি পানি নিষ্কাশনের কাজ করছে। স্লাবের পাশে কিছু ময়লা আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা যায়।



মনোহরদী পৌরসভার ডেন নির্মাণ

১১.৩ মনোহরদী পৌরসভায় প্রধান বাসস্ত্যান্ড এলাকায় ১টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে যার ব্যয় ৬.৭৫ লক্ষ টাকা। টয়লেটে পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা কক্ষ দেখা যায়। টয়লেটটি জনসাধারণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে উপকারভোগীরা জানান। এটি ব্যবহার করার জন্য জনপ্রতি ২ (দুই) টাকা দিতে হয়, যা এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বলে তারা জানান। বাসস্ত্যান্ডের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখার জন্য এরকম পাবলিক টয়লেট অত্যন্ত কার্যকর। ব্যস্ত পাবলিক স্থানে এধরনের টয়লেট আরও নির্মাণ করলে পৌরসভার পরিবেশ উন্নত হবে বলে জনসাধারণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

১১.৪ মাধবদী পৌরসভায় : মাধবদী পৌরসভায় পরিষদে প্রস্তুতকৃত মাষ্টার প্লান পর্যবেক্ষণ করা হয়। মাধবদী পৌরসভা এ-ক্যাটাগরীর অন্তর্ভুক্ত যাহার আয়তন ৩.২ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ৪৯৫৮৩ জন। মাধবদী পৌরসভার বর্তমান ভূমির আবাসিক ৩৯.৫%, শিল্প ২৫.৫৬%, কৃষি ১০.২৩% এবং চলাচলের জন্য ৮.০৯% ব্যবহার হচ্ছে। এই পৌরসভার ডেনেজ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। পৌরসভার জন্য ২০ বছর মেয়াদে মাষ্টার প্লান করা হয়েছে। মাষ্টার প্লান পর্যালোচনা করে দেখা যায় পরিকল্পিত উন্নয়ন ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির জন্য পৌরসভার মাষ্টার প্লানে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, ডেনেজ প্লান, রাস্তা প্লান, পরিবেশ উন্নয়ন, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিটি সার্ভিস ও ওয়ার্ড একশন প্লান ও অন্যান্য জরুরি অবকাঠামো নির্মাণ প্লান সমিবেশ করা হয়েছে।



মাধবদী পৌরসভার মাষ্টার প্লান

১১.৫ সোনাগাঁও পৌরসভা : সোনাগাঁও পৌরসভার প্রস্তুতকৃত মাষ্টার প্লানটি পর্যবেক্ষণ করা হয়। সোনারগাঁও পৌরসভা সি-ক্যাটাগরীর পৌরসভা যাহার আয়তন ৮.৫৩ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ৩২৭৯৬ জন। সোনারগাঁও পৌরসভা এলাকাটি ঐতিহাসিক স্থান যা প্রাচীনকালে বাংলার রাজধানী ছিল। এই পৌরসভার ৪৬.২৭% ভূমি আবাসিক, ৩৩.০৭% কৃষি অবশিষ্ট অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ পৌরসভার সড়ক নেটওয়ার্ক ও ডেনেজ ব্যবস্থা তেমন ভাল নয়। মাষ্টার প্লান পর্যালোচনা করে দেখা যায় পরিকল্পিত উন্নয়ন ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির জন্য পৌরসভার মাষ্টার প্লানে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, ডেনেজ প্লান, রাস্তা প্লান, পরিবেশ উন্নয়ন, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিটি সার্ভিস ও ওয়ার্ড একশন প্লান ও অন্যান্য জরুরি অবকাঠামো নির্মাণ প্লান সমিবেশ করা হয়েছে। মাষ্টার প্লানটি ঐতিহাসিক এলাকাটির উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে পৌরসভার মেয়র জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি নুতন পৌরসভার অপ্রতুল আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সহায়তা করার অনুরোধ করেন।



সোনারগাঁও পৌরসভার মাস্টার প্লান

১১.৬ সোনারগাঁও পৌরসভায় ১টি টয়লেট, ১টি কালভার্ট ২X৪X৫ মিটার ও ১ কিঃমিঃ স্ট্রীট লাইট পরিদর্শন করা হয়। ডিপিপি অনুযায়ী কালভার্টটি দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে যথাযথ পাওয়া যায়। অবকাঠামোসমূহ নির্মাণের ফলে পৌরসভার সৌন্দর্য আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে উপকারভোগীরা জানান। স্ট্রীট লাইটের নীচে ময়লা আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা যায়।



সোনারগাঁও পৌরসভার স্ট্রীট লাইট নির্মাণ



সোনারগাঁও পৌরসভার কালভার্ট নির্মাণ

১১.৭ নাটোরের গুরুদাসপুর পৌরসভার চাঁচকৈড় পুরান পাড়া চাতাল হতে বোকেয়া মোড় পর্যন্ত রাস্তায় বেশ কটি পটহোল ও ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পরিলক্ষিত হয়েছে।



চিত্র:- ভাঙ্গা আরসিসি ডেনের ঢাকনা এবং ময়লা আবর্জনা

সৈকত মন্ডলের বাড়ি হতে সাহাপাড়া নদী ঘাট পর্যন্ত নির্মিত আরসিসি ডেনের বেশকিছু স্থানে ঢাকনি ভেঙে গিয়ে ময়লা আবর্জনা পরে ভরে আছে। ফলে পানি নিষ্কাশন বাধাগ্রস্ত হয়। এছাড়া চাঁচকৈড় বাজারে ডেনের কয়েকটি স্থানে ময়লা আবর্জনা দেখা গেছে।

১১.৮ চাঁচকৈড় বাজারে নন্দকুঁজা নদীর পাড়ে নির্মিত পাবলিক টয়লেটটি ব্যবহৃত হচ্ছেনা। এটি লীজ দেয়া হয়নি বা পৌরসভা থেকে এর পরিচালনার কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। এই প্রকল্পের আওতায় পৌরসভার বিভিন্ন সড়কে বাতি/ ল্যাম্পপোস্ট বসানো হয়েছে। পরিদর্শনকালে ৩টি বক্স কালভার্ট দেখা হয়।



চিত্র: নির্মিত কালভার্টের সাথে কোন সংযোগসড়ক নেই



চিত্র: কালভার্টের গোড়ায় নির্মিত স্থাপনা।

চাঁচকৈড় মধ্যমপাড়ার কাছে আজিজ মাস্টারের বাড়ির পাশে কালভার্ট নির্মিত হলেও রাস্তার সংগে এর লেভেলিং যথাযথ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি। সাথে কোন সড়ক নেই বা তৈরী করা হয়নি। ফলে কালভার্টটি জনগণের কাজে খুব কমই লাগছে এবং যথাযথ সড়ক সংযোগ তৈরী করা জরুরী। আনন্দনগরে কালাম পোল্ট্রি ফার্মের কাছে নির্মিত কালভার্টটির একদম গোড়ায় বাড়ি তৈরী করা হয়েছে। ফলে এতে পানি নিষ্কাশনে বাধাসৃষ্টি হতে পারে এবং ভবিষ্যতে এটি বেদখল হতে পারে। দক্ষিণ নরিবাড়ি গ্রামের শেষ মাথায় কালভার্টটি সঠিকভাবে নির্মিত হয়েছে।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন (প্রাপ্ত পিসিআর এবং প্রকল্প তথ্য অনুসারে):

লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
(১) প্রকল্প এলাকায় ক্রমবর্ধমান মৌলিক নাগরিক চাহিদা মেটানোর নিমিত্তে এবং পরিকল্পিত অবকাঠামো ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভার Land use Plan, Drainage Master Plan & Traffic Management Plan সহ উপজেলা শহর মাষ্টার পৌরসভার মাষ্টার প্লান প্রণয়ন।	পৌরসভার মাষ্টার প্লান প্রস্তুত করা হয়েছে।
(২) বড় বড় শহরের উপর চাপ কমানোর লক্ষ উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা সৃষ্টি।	প্রকল্পের তথ্য অনুসারে সড়ক, ড্রেন, ব্রীজ/কালভার্ট, পাবলিক টয়লেট, স্ট্রীট লাইট ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।
(৩) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ।	প্রকল্পের অবকাঠামোর নির্মাণ কালীন সময়ে সীমিত আকারে সাময়িক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছিল।
(৪) বৃষ্টি/বর্ষার পানি নিষ্কাশন; স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন; বর্জ্য দ্রব্য অপসারণ ও অন্যান্য অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন।	পৌরসভায় সড়ক, ড্রেন, টয়লেট, স্ট্রীটলাইট ও বাস টার্মিনাল নির্মাণের ফলে পৌর এলাকায় পরিবেশের আংশিক উন্নতি হয়েছে বলে উপকারভোগীরা জানান।
(৫) উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভার নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।	পৌরসভায় মাষ্টার প্লান ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ কাজে পৌরসভার জনবল সরাসরি সংযুক্ত হওয়ায় তাদের সক্ষমতা আগের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে প্রতীয়মান।

১৩। আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ :

১৩.১ প্রস্তাবিত ২২৩টি পৌরসভার মধ্যে প্রকল্পের আওতায় ২১৭টি পৌরসভার মাষ্টার প্লান প্রস্তুত করা হয়েছে। ৬টি পৌরসভা কাঁটাখালি, মংলা, নওপাড়া, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কদম রসুল এবং তারাবো পৌরসভার মাষ্টার প্লান প্রস্তুত করা হয়নি। তন্মধ্যে কাঁটাখালি পৌরসভা রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অন্তর্ভুক্ত, মংলা ও নওপাড়া পৌরসভা খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অন্তর্ভুক্ত, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ পৌরসভা কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত, কদম রসুল পৌরসভা কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এবং তারাবো পৌরসভা ঢাকা মেট্রোপলিটন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মাষ্টার প্লান প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি বলে প্রকল্পের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

১৩.২ পরিকল্পিত উন্নয়ন ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির জন্য পৌরসভার মাষ্টার প্লানে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, ডেনেজ প্লান, রাস্তা প্লান, পরিবেশ উন্নয়ন, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিটি সার্ভিস ও ওয়ার্ড একশন প্লান ও অন্যান্য জরুরি অবকাঠামো প্লান সন্নিবেশ করা হয়েছে। নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য মাষ্টার প্লান দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

১৩.৩ প্রকল্পের আওতায় পৌরসভায় ২৮৩.১৬ কি:মি: সড়ক, ১৬৬ কিঃমিঃ ড্রেন, ১০০৫.০০ মি: ব্রীজ/কালভার্ট, ৯৭টি টয়লেট, ১৯৫ কি: মি: স্ট্রীট লাইট, ২৫ কি: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সড়ক ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে বলে প্রকল্পের প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে পাওয়া যায়।

- ১৩.৪ নির্মিত রাস্তা, আরসিসি ডেনের ঢাকনায় যে সকল পটহোল ও ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পরিলক্ষিত হয়েছে তা দ্রুত মেরামত এবং নির্মিত যেসকল কালভার্টের কোন সংযোগ সড়ক নেই তা করা এবং নির্মিত যে সকল পাবলিক টয়লেট ব্যবহারের উপযোগী নেই তা ব্যবহার উপযোগী করার ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন (অনুঃ ১২.৭)।
- ১৩.৫ নির্মিত অবকাঠামোর সৃষ্ট নাগরিক সুবিধা টেকসই করার জন্য এগুলো সংরক্ষণ করা প্রয়োজন (অনুঃ ১২.৮)।
- ১৩.৬ সকল পৌরসভার একটি করে মাষ্টার প্লান থাকা প্রয়োজন।

১৪। সুপারিশঃ

- ১৪.১ পরিকল্পিত উন্নয়ন ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির জন্য পৌরসভার প্রস্তুতকৃত মাষ্টার প্লান বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৩.২);
- ১৪.২ ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, আরসিসি ডেনের ঢাকনা, কালভার্টের সংযোগ সড়ক দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৪.৪);
- ১৪.৩ নির্মিত অবকাঠামোর সৃষ্ট নাগরিক সুবিধা টেকসই করার জন্য এগুলো সংরক্ষণ করার জন্য পৌরসভা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ-১৩.৫);
- ১৪.৪ যে সকল পৌরসভার এখনও মাষ্টার প্লান নেই সে সকল পৌরসভার মাষ্টার প্লান তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৩.৬);
- ১৪.৫ Ab†"Q` ১৪.১ n‡Z 1৪.৪ Gi ‖el‡q MnxZ e"e¯v gŠYvjq A‖Mvgx 1 g‡‡mi g‡a" A‖BGgB‖W‡K Ae‖nZ Ki‡e|

“রায়ের বাজার জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থান উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৫)

- ১। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান : রায়েরবাজার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
- ৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রঃসাঃ)		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিরিক্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিরিক্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
জিওবি ডিনসিসি নিজস্ব	জিওবি ডিনসিসি নিজস্ব	জিওবি ডিনসিসি নিজস্ব					
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৫০৫৬০.১১ ৪৮৭৭৫.১৭ ১৭৮৪.৯৪	৫৪৪৩৬.৭৫ ৫২১০০.৩২ ২৩৩৬.৪৩	৫২২৬০.৬২ ৫০১১০.৬২ ২১৫০.০০	জুলাই, ২০১১- জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০১১ - জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০১১ - জুন, ২০১৫ *	১৭০০.৫১ (৩.৩৬৩%)	২ বছর (১০০%)

* প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর বাড়ানো হয়েছে।

৫। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

৫.১। প্রকল্পের পটভূমি :

ঢাকা মহানগরীর লোক সংখ্যা দেড় কোটির উপর এবং তন্মধ্যে প্রায় ৯০% মুসলিম। ঢাকা মহানগরীতে আজিমপুর, মিরপুর, বনানী ও জুরাইনে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য মৃত্যু পরবর্তী দাফনের জন্য কবরস্থান রয়েছে। এসকল কবরস্থান বহুপূর্বে নির্মিত এবং ধারন ক্ষমতা প্রায় শেষ পর্যায়ে। ফলে মহানগরীর মুসলিম সম্প্রদায়ের মৃত্যু পরবর্তী দাফনের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রায়ের বাজার এলাকায় জিওবি এবং ডিএনসিসি’র অর্থায়নে একটি নতুন কবরস্থান নির্মাণের নিমিত্ত আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৫.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

ঢাকা মহানগরীর মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য কবরস্থান স্থাপন করা।

৫.৩। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :

প্রকল্পটি ২২/০৩/২০১১ইং তারিখে ৫০৫৬০.১১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে ৫৪৪৩৬.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদকালে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি চূড়ান্ত সংশোধন করা হয়।

৫.৪। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৫২২৬০.৬২ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত ব্যয় ৫৪৪৩৬.৭৫ লক্ষ টাকার ৯৬%(অনুচ্ছেদ-৭.২)।

৬। প্রকল্পের মূল কাজ ও অশাভিত্তিক বাস্তবায়ন:

৬.১। প্রকল্পের মূল কাজ:

- ভূমি অধিগ্রহণ ৭৯.৬৫০৫ একর;
- বালি ভরাট ১২২১৮৫৮.০৪ ঘনমিটার;
- মাটি ভরাট ৫৮১৫২৮.৩৬ঘনমিটার;
- সীমানা প্রাচীর ৩২০৮.৫৪মিটার;
- অফিস ভবন ২১৪.৯৮বর্গ মিটার;
- জানায়া এবং মৃতদেহ রাখার ছাউনি ২৮৩.৭২ বর্গ মিটার;
- রাস্তা নির্মাণ ৬.৬৮৬৬ কিমি;
- ছাউনিসহ পায়ে চলার পথ এবং ফ্যাসিলিটিজ পয়েন্ট-২৯.৭১ কিমি;
- ড্রেনেজ পদ্ধতি-৯.২০২ কিমি;
- আচ/ফুটওভার ব্রিজ ৪৩৭.৭২ বর্গমিটার;
- বৈদ্যুতিক কাজ খুটি সংযোগ-১৪৫০টি;
- সিসিল্লক জিওটেক্সটাইল, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি।

৬.২। প্রকল্পের অশাভিত্তিক বাস্তবায়ন (পিসিআর অনুসারে) :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংশ	একক	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন জুন ২০১৫ পর্যন্ত	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(A) Revenue Component						
1.	Survey Works	L.S	-	১.০০	১০০%	১.০০
2.	Consultancy Service & Allowances	L.S	-	১২১.৭১	১০০%	১২১.৭১
Sub-Total (A)				১২২.৭১		১২২.৭১
(B)Capital Component						
1.	Acquisition and Litigation cost	একর	৭৯.৬৫০৫	৩৮৮৬০.৫০	১০০%	৩৬৮০০.৯২
2.	Land Development:	ঘঃমিঃ	১২২১৮৫৮.০৪	৪৪০১.৭৯	১০০%	৪৪০১.৭৯
	a) Sand filling	ঘঃমিঃ	৫৮১৫২৮.৩৬	৩৫১৪.৮৭	১০০%	৩৫১৪.৮৭
	b) Earth filling with Proper compaction	ঘঃমিঃ	৫৮১৫২৮.৩৬	৩৫১৪.৮৭	১০০%	৩৫১৪.৮৭
3.	Boundary wall	মিটার	৩২০৮.৫৪	২০৯২.১৩	১০০%	২০৯২.১৩
4.	Office Building	বঃমিঃ	২১৪.৯৮	৮০.৬৯	১০০%	৮০.৬৯
5.	Janaja and dead body shed	বঃমিঃ	২৮৩.৭২	৪৮.৩০	১০০%	৪৮.৩০
6.	Road work	ঘঃমিঃ	৬.৬৮৬৬	৪৯২.৪৫	১০০%	৪৯২.৪৫

ক্র মি ক নং	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংশ	একক	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন জুন ২০১৫ পর্যন্ত	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
7.	Walk way including walk-way shed & facilities point	কিঃমিঃ	২৯.৭১	২০৭৬.৮৮	১০০%	২০৭৬.৮৮
8.	Drainage system	কিঃমিঃ	৯.২০২	৪৫৪.৮০	১০০%	৪৫৪.৮০
9.	(a) Arch / Foot over Bridge	বঃমিঃ	৪৩৭.৭২	১২৮৩.০৮	১০০%	১২৮৩.০৮
10.	CC Block and Geo Textile (Expanded polystoring sheet (EPS) & Eco-friendly Plantation for side slope protection)	বঃমিঃ	৩০০০০.০০	৩৯৭.০৫	১০০%	৩৯৭.০৫
11.	Arboriculture (Tree Plantation + Turffing)	প্রতিটি বঃমিঃ	২০০০+২৪৪ ১৭.০০	৩০০.০০	১০০%	৩০০.০০
12.	Electrification work (Sub-Station, Pole, Fittings etc.)	প্রতিটি	১৪৫০	২২৫.৯৫	১০০%	২২৫.৯৫
13.	Purchase of Motor cycle	প্রতিটি	২	৫.০০	১০০%	৫.০০
				৫৪২৩৩.৪৯		৫২১৭৩.৯১
	(-) Salvage value of materials (as per market value) which is to be auctioned openly	(-)		৩৬.০০	১০০%	(-) ৩৬.০০
	Sub Total of (B)=			৫৪১৯৭.৪৯	-	৫২১৩৭.৯১
	Total (A+B) =			৫৪৩২০.২০		৫২২৬০.৬২
	Physical Contingency	১%		১১৬.৫৫	-	-
	Price Contingency		--	-	-	
	Grand Total			৫৪৪৩৬.৭৫	১০০%	৫২২৬০.৬২

৭। ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি :

পিসিআর অনুযায়ী দরপত্র সংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

ক্রম	ক্রয় বিবরণী	প্রাক্কলিত মূল্য	দরপত্র			কাজ সমাপ্তির তারিখ	
			চুক্তিমূল্য	আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
1	Sand filling	44.0179					
	(a) M/S Ismail Hossain		10.0425	29.04.13	16.05.13/ 10.05.13	14.8.13	02.09.13
	(b) Thein Ching Global Traders Ltd		12.2168	29.04.13	16.05.13/ 10.05.13	14.8.13	21.09.13
	(c) M/S Hossain Traders		9.2741	29.04.13	16.05.13/ 10.05.13	14.8.13	25.09.13
	(d) M/S Parisa Builders		6.3003	29.04.13	16.05.13/ 10.05.13	14.8.13	24.08.13
	(e) Amena Enterprise		6.1856	27.05.13	30.05.13	30.10.13	25.11.13
2	Earth filling with Proper compaction	35.1487					
	Amena Enterprise		35.1487	02.05.13	30.05.13/ 13.05.13	30.10.13	25.12.13
3	Boundary wall	20.9213					
	Amena Enterprise		4.8756	05.11.13	17.11.13	30.10.14	14.12.14
	NAF Engineers		5.1431	20.06.13	26.06.13/ 25.06.13	31.12.13	20.06.14
4	Road work	4.9245					
	M/S Sunvee construction		3.2917	10.11.13	25.12.13/ 30.11.13	30.06.14	25.06.14
5	Walk way including walkway shed & facilities point	20.7688					
	Amena Enterprise		6.2132	27.05.13	30.05.13	30.06.14	15.06.14
	NAF Engineers		2.1515	06.11.13	15.06.14	30.12.14	20.12.14
6	Drainage system	4.5480					
	AMTEC Enterprise		2.102.21	20.11.13	05.12.13/ 30.11.13	30.06.14	25.06.14
7	Arch / Foot over Bridge	12.8308					
	(a) Mir Akhter Hossain Ltd		7.2050	01.10.13	27.10.13/ 13.10.13	02.05.14	20.04.14
	(b) NAF Engineers		3.1462	18.10.13	25.10.13	30.06.14	30.08.14
8	Canal Embankment Protection	3.9705					
	(a) NAF Engineers		3.9705	01.08.13	01.09.13/ 25.11/13	30.06.14	30.10.14
9	Arboriculture (Tree Plantation + Turfing)	3.000					

(কোটি টাকায়)

	ক্রয় বিবরণী	প্রাক্কলিত মূল্য	দরপত্র			কাজ সমাপ্তির তারিখ	
			চুক্তিমূল্য	আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	(a) Garden Centre		3.000	15.11.13	05.12.13/ 25.11.13	30.06.14	15.06.14
10	Electrification work (Sub-Station, Pole, Fittings etc.)	2.2595					
	(a) RM Corpora-tion		122.5444	20.11.13	10.01.14/ 01.12.13	30.06.14	15.03.15

৮। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্র নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ	কর্মকাল
১.	মোঃ মেজবাহুল করিম, নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।	খন্ডকালীন	২৮/০১/২০১০ হতে ১৬-০২-২০১২
২.	মোঃ শরীফ উদ্দীন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।	খন্ডকালীন	১৭/০২/২০১২ হতে প্রকল্প সমাপ্ত পর্যন্ত

৯। এডিপি/ সংশোধিত আরএডিপি বরাদ্দ ও অগ্রগতি :

প্রকল্পের পিসিআর ও সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বছরওয়ারী অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্তি এবং ব্যয় নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			টাকা অবমুক্তি	ব্যয় বাস্তব অগ্রগতি		
	মোট	টাকা	ডিএনসিসি'র নিজস্ব		মোট	টাকা	ডিএনসিসি'র নিজস্ব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২০১১-২০১২	৭৪৯৬.০০	৭৪৯৬.০০	-	৭৪৯৬.০০	৭৪৯৬.০০	৭৪৯৬.০০	-
২০১২-২০১৩	২৮৯৪২.০০	২৮৩৪২.০০	৬০০.০০	২৮৩৪২.০০	২৮৯৪২.০০	২৮৩৪২.০০	৬০০.০০
২০১৩-২০১৪	১২৫৯৮.০০	১১৫৯৮.০০	১০০০.০০	১১৫৯৮.০০	১২৫৯৮.০০	১১৫৯৮.০০	১০০০.০০
২০১৪-২০১৫	৫২৯৬.৪৩	৪৬৫০.০০	৭৩৬.৪৩	৪৬৫০.০০	৩২২৪.৬২	২৬৭৪৭.৬২	৫৫০.০০
সর্বমোট	৫৪৪২২.৪৩	৫২০৮৬.০০	২৩৩৬.৪৩	৫২০৮৬.০০	৫২২৬০.৬২	৫০১১০.৬২	২১৫০.০০

১০। কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারন :

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১১। পরিদর্শন বর্ণনাঃ

সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে গত ২৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখে আইএমইডি'র পরিচালক জনাব মাহমুদুল হক এবং সহকারী পরিচালক জনাব নূর মোহাম্মদ হোসাইনী কর্তৃক প্রকল্পটি সরেজমিন

পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(পুর), নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

- ১১.১ প্রকল্পের আওতায় ৭৯.৬৫০৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার উপর দীর্ঘদিন ধরে একাধিক মামলা চলমান ছিলো এবং নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসময় ব্যয় হয়েছে। দখলউচ্ছেদ কাজে যথেষ্ট সময় ব্যয় হয়েছে। এতে প্রকল্পের স্বাভাবিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।



- ১১.২ রায়েরবাজার কবরস্থানের সাইটে ১২২১৮৫৮.০৪ ঘনমিটার বালি ভরাট এবং ৫৮১৫২৮.৩৬ ঘনমিটার মাটি ভরাট করা হয়েছে যাতে যথাক্রমে ৪৪০১.৭৯ লক্ষ টাকা এবং ৩৫১৪.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। কবরস্থানের চারপাশ ঘিরে ৩২০৮.৫৪ মিটার সীমানা প্রাচীর তৈরী করা হয়েছে। সীমানা প্রাচীরের অনেক স্থানে আগাছা ও ঝোপঝাড় জন্মেছে। এগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না মর্মে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ১টি মূল গেট এবং ২টি ছোট গেট নির্মাণ করা হয়েছে।



- ১১.৩ প্রকল্পের আওতায় ২১৪.৯৮ বর্গ মিটারের একটি অফিস ভবন তৈরী করা হয়েছে এটি মূল গেটের পাশেই অবস্থিত। জানাযা এবং মৃতদেহ রাখার ২৮৩.৭২ বর্গ মিটারের ছাউনি তৈরী করা হয়েছে। জানাযা ছাউনির সিলিংএর কয়েকটি জায়গা ভেঙ্গে গেছে। বিশেষত লাশ ধোয়ার রুমের পাশের অজুর স্থানের সিলিং ভেঙে গেছে। এছাড়া পুরুষের অজুর স্থান ও লাশ ধোয়ার জায়গার দেয়ালে ফাটল দেখা গেছে। পরিদর্শনের দিন (বৃষ্টি হওয়ায়) ফ্লোরে বৃষ্টির পানি জমে থাকতে দেখা গেছে।



চিত্র-৫ ও ৬: লাশ ধোয়ার ঘর ও জানাযা শেডের ক্ষতিগ্রস্ত সিলিং



চিত্র-৭ ও ৮: লাশ ধোয়ার ঘরে পানি জমে থাকে।

এছাড়া লাশ ধোয়ার ঘরের দেয়ালে সোপকেস নেই। লাশ ধোয়ার জায়গায় যত্রতত্র সাবান ও অন্যান্য জিনিস পড়ে থাকতে দেখা গেছে। নারী মৃতদেহ ধোয়ার ঘরের দরজা/জানালায় বড় পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী।

১১.৪ পুরো কবরস্থান জুড়ে প্রায় ৬.৬৮ কিমি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। মূল ফটকের সাথে সংযুক্ত রাস্তা ও বিভিন্ন ওয়াক ওয়েতে ফাটল/ক্র্যাক পরিলক্ষিত হয়। রাস্তা/ওয়াকওয়ের কয়েকটি স্থানে বৃষ্টির পানি জমে থাকতে দেখা যায়।



চিত্র-৯ ও ১০: রাস্তা ও ওয়াকওয়ের দৃশ্যমান ফাটল ও ক্র্যাক



চিত্র-১১ ও ১২: ওয়াকওয়ের বিভিন্ন স্থানে ক্র্যাক ও জমে থাকা বৃষ্টির পানি

১১.৫ ছাউনিসহ পায়ে চলার পথ এবং ফ্যাসিলিটিজ পয়েন্ট করা হয়েছে প্রায় ২৯.৭১ কিমি। ২টি টয়লেটসহ ৫টি ফ্যাসিলিটিজ পয়েন্ট নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে একটি ফ্যাসিলিটিজ পয়েন্টে টয়লেটের বেসিন ও বৈদ্যুতিক বাতির পয়েন্ট ভাঙা পাওয়া যায়। কবরস্থানে ৯.২০২ কিমি ড্রেনেজ সিস্টেম নির্মাণ করা হয়েছে। কবরস্থানের বিভিন্ন পয়েন্টে ৩০টি রেইনশেড এবং ২টি এম্বুলেন্স পয়েন্ট নির্মাণ করা হয়েছে। একটি দৃষ্টিনন্দন আর্চ ব্রিজ ও ২টি ফুটওভার ব্রিজ নির্মিত হয়েছে। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় ১টি ২৫০কেভি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারসহ ১৪৫০টি খুঁটি স্থাপন করা হয়েছে। রক্ষাপ্রদ কাজ হিসেবে সিসিলক জিওটেক্সটাইল ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০০০টি বৃক্ষরোপন করা হয়েছে।



চিত্র-১৩: ব্যবহৃত কবরের ব্লক



চিত্র-১৪: সম্প্রতি দাফনকৃত কবরের ব্লক।

১১.৬ কবরস্থানটি রক্ষণাবেক্ষণ ও পুরোদমে চালানোর মতো লোকবল নেই। বিশালায়তনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো জনবলের অভাব রয়েছে। কবরস্থানটি যথেষ্ট দৃষ্টিনন্দন হয়েছে এবং ২টি ব্লকে কবর দেয়া শুরু হয়েছে। সুবিশাল জায়গা ও ধারণ ক্ষমতার তুলনায় অত্যন্ত কম সংখ্যক মৃতদেহ কবর দেয়ার জন্য এখানে নিয়ে আসা হয়। ঢাকার সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত এই কবরস্থানের ব্যাপারে জনগণ যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নয় বলে মনে হয়। পর্যাপ্ত জনবল এবং সুবিধাদি বৃদ্ধি করে এর সম্পর্কে প্রচার চালানো যেতে পারে।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

পরিকল্পিত	উদ্দেশ্য অর্জন
ঢাকা মহানগরীর মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য কবরস্থান স্থাপন করা।	প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীর মুসলিম সম্প্রদায়ের মৃত্যু পরবর্তী দাফনের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হয়েছে যাতে প্রায় ০১ (এক) লক্ষ কবরসহ আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা রয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে।

১৩। উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারনঃ প্রযোজ্য নয়।

১৪। অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি :

প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সেনাবাহিনীর Project Implementation Policy (PIP) অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে সেনা অডিট সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২৩/০৪/২০১৫ এর একটি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে।

১৫। পর্যবেক্ষণ:

- ১৫.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল অনুমোদিত মেয়াদ ০১/০৭/২০১১ থেকে ৩০/০৬/২০১৩ পর্যন্ত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধন এবং ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। এর ফলে প্রকৃত বাস্তবায়নকাল দাঁড়ায় ০১/০৭/২০১১ থেকে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রকল্পের মেয়াদ ১০০% বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ১৫.২ জানাযা ছাউনির সিলিংএর কয়েকটি জায়গা ভেঙে গেছে। বিশেষত লাশ ধোয়ার রুমের পাশের অজুর স্থানের উপরে সিলিং ভেঙে গেছে (অনু: ১১.৩);
- ১৫.৩ লাশ ধোয়ার ঘরে পুরুষের অজুর স্থান ও লাশ ধোয়ার জায়গার দেয়ালে ফাটল দেখা গেছে। ফ্লোরে বৃষ্টির পানি জমে থাকতে দেখা গেছে (অনু: ১১.৩);
- ১৫.৪ রাস্তা এবং ওয়াকওয়েতে বেশ কয়েকটি স্থানে ফাটল/ক্র্যাক পরিলক্ষিত হয়েছে, অনেক স্থানে রাস্তায়/ওয়াকওয়েতে পানি জমে থাকে। (অনু: ১১.৪);
- ১৫.৫ ফ্যাসিলিটিজ পয়েন্টের একটি টয়লেটে বেসিন ও বৈদ্যুতিক বাতির পয়েন্ট ভাঙা পাওয়া গেছে (অনু: ১১.৫);
- ১৫.৬ বিশালাকার কবরস্থানটি চালানো ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে (অনু: ১১.৬) এবং
- ১৬.৭ পিসিআরে একটি অডিট অনিষ্পন্ন রয়েছে মর্মে উল্লেখ আছে (অনু: ১৬)।

১৬। মতামত/ সুপারিশ:

- ১৬.১। প্রকল্প মেয়াদ বারবার বৃদ্ধি এবং সংশোধন করার প্রবণতা পরিহার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন করতে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ-১০-খ);
- ১৬.২ জানাযা ছাউনির সিলিং এবং লাশধোয়া রুমের পাশের অজুর স্থানের ভাঙা সিলিং দ্রুত মেরামত করতে হবে (অনু: ১১.৩);
- ১৬.৩ লাশ ধোয়ার ঘরে পুরুষের অজুর স্থান ও লাশ ধোয়ার জায়গার দেয়ালের ফাটল সৃষ্টি হবার বিষয়টি খতিয়ে দেখা যেতে পারে (অনু: ১১.৩);
- ১৬.৪ রাস্তা এবং ওয়াকওয়েতে সৃষ্টি হওয়া ফাটল/ক্র্যাক এবং লাশ ধোয়ার ঘরের ফ্লোরে ও রাস্তায়/ওয়াকওয়েতে পানি জমে থাকার এর বিষয়টি খতিয়ে দেখা যেতে পারে, (অনু: ১১.৩ ও ১১.৪);
- ১৬.৬ ফ্যাসিলিটিজ পয়েন্ট টয়লেটের ভাঙা বেসিন ও বৈদ্যুতিক বাতির পয়েন্ট দ্রুত মেরামত করতে হবে (অনু: ১১.৫);
- ১৬.৬ কবরস্থানের জনবল বৃদ্ধি এবং প্রাপ্ত সুবিধাদি সম্পর্কে প্রচারণার ব্যাপারে সংস্থা উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে; (অনু: ১১.৬);
- ১৬.৭ অনিষ্পন্ন অডিট দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৫);
- ১৬.৮ উপরের অনুচ্ছেদ- ১৬.৪ হতে ১৬.৭ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় সরকার বিভাগ আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

**“মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক
প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

- ১। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
- ২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান : মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা

৪। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন কালঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত মূল্য		প্রকৃত ব্যয় (জুন, ২০১৫ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২১২৩.০০	২৩১১.০০	২৩১০.৬৩	অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৫ইং	অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৫ইং	অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৫ইং	১৮৭.৬৯ (৮.৮৪%)	-

নোট: প্রকল্প সংশোধনের সময় মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়নি।

৫। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৫.১। পটভূমিঃ

গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন দারিদ্র বিমোচনের চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত। গ্রামীণ পরিবহন অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও কৃষি পণ্য বাজারজাত প্রক্রিয়া সহজীকরণের মাধ্যমে কার্যকর অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচন সম্ভব। নদীভাঞ্জন এবং পর্যায়ক্রমে বন্যার কারণে খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নয়নের জন্য অপরিপূর্ণ ব্যয়, কম ফলন এবং কম শিক্ষার হার দারিদ্রতার মূল কারণ। উপরোক্ত দারিদ্র দূরীকরণের জন্য অব্যাহতভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা অপরিহার্য। গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিসহ প্রকল্প এলাকার দারিদ্র বিমোচন সহায়ক ভূমিকা পালন এবং উপজেলা ও জেলা সদরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৫.২। উদ্দেশ্যঃ

(ক) প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ব্রীজ/কালভার্টগুলি নির্মাণের মাধ্যমে উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রোথ সেন্টার এবং গ্রাম্য বাজারের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং কৃষি পণ্যসহ অন্যান্য মালামাল দ্রুত পরিবহন ও সরবরাহ সহজতর করা;

(খ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ কাজে গ্রামীণ ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

(গ) সড়কের উভয় পার্শ্বে পানি প্রবাহ সহজতর করার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা;

(ঘ) পরিবহন ব্যয় ও সময় হ্রাস করার মাধ্যমে কৃষি পণ্য পরিবহন সহজতর করা;

(ঙ) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন করা;

৫.৩। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

- (১) ডিজাইন সার্ভে এবং সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন ও অন্যান্য
- (২) কম্পিউটার যন্ত্রাংশ
- (৩) ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ
- (৪) প্রচার ও বিজ্ঞাপন

৫.৪। প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ গত ০৫-০২-২০১৪ তারিখে মূল ডিপিপি অনুমোদন এবং ১৩-০৪-২০১৫ তারিখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়।

৬। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ (প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে)

ক্রঃ নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি (জুন, ২০১৫ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	৬৭১.১৫মিঃ সেতু/কালভার্ট (মোট ৫০টি)	মিঃ	৫০টি	২২৭৭.০০	৫০টি ১০০%	২২৭৭.০০ (৯৯.৯৮%)
২।	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	লা.সা:		৩.০০	১০০%	৩.০০ ১০০%
৩।	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ	লা.সা:		১.০০	১০০%	১.০০ ১০০%
৪।	ডিজাইন সার্ভে এবং সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন ও অন্যান্য	লা.সা:		২৪.৮৫	১০০%	২৪.৬৮ ৯৯.৩২%

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ পিসিআর-এর তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু হতে জুন, ২০১৫ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২৩১০.৬৩ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৯৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% হয়েছে। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে বরাদ্দ	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ		অবমুক্তি	ব্যয়		অব্যয়িত অর্থ
		মোট	জিওবি		মোট	জিওবি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০১৩-১৪		২৫০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	০.০০
২০১৪-১৫		২০৬১.০০	২০৬১.০০	২০৬১.০০	২০৬০.৬৩	২০৬০.৬৩	০.৩৭
সর্বমোট		২৩১১.০০	২৩১১.০০	২৩১১.০০	২৩১০.৬৩	২৩১০.৬৩	০.৩৭

এ প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ২৩১১.০০ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২৩১০.৬৩ লক্ষ টাকা। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের অধীনে মোট ছাড়কৃত টাকার পরিমাণ ২৩১১.০০ লক্ষ টাকা। সমাপ্ত প্রকল্পের

ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ ০.৩৭ লক্ষ টাকা (শূন্য দশমিক তিন সাত লক্ষ টাকা)। পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী উক্ত অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে যথাসময়ে জমা দেওয়া হয়েছে।

৯। প্রকল্পের প্রধান প্রধান প্যাকেজের প্রকিউরমেন্টের চিত্র নিম্নরূপ (প্রকল্প অফিসের তথ্য অনুসারে):

প্যাকেজ নং	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুযায়ী প্রকিউরমেন্টের বর্ণনা	দরপত্র মূল্য (লক্ষ টাকায়)		দরপত্র		কাজ সমাপ্তির তারিখ	
		প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	দরপত্র অবস্থানের তারিখ	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী	বাস্তবে
CBCRRSUM /13-14/W/01	ওমেদপুর ইউপি অফিস-দক্ষিণ ক্রোকচর হাট সড়ক ভায়া ভান্ডারীকান্দি হাইস্কুল, ভান্ডারীকান্দি ইউপি অফিস এবং এফডব্লিউসি সড়কে ৬৪৬মিঃ চেইনেজে ১২ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ	৪৯.৮৩	৫২.৩১	০৫-৩-১৪	১৬-০৫-১৪	২৮-০৫- ১৪	২৩-১১- ১৪
CBCRRSUM /13-14/W/05	নাঙ্গু মাদবরকান্দি বাড়ী হয়ে সাহাবুল সড়কে ২০০মিঃ চেইনেজে ১২ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ	৫৯.৮৯	৬২.৮৭	০৬-৩-১৪	১৫-০৫-১৪	২৯-০৫- ১৪	২৪-১১-১৪
CBCRRSUM /13-14/W/13	বাহের চরে চান্দের বাজার সড়কে ২৮৫মিঃ চেইনেজে ৩০.৫ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ	১০৪.৪৪	১১৪.৮২	২৮-১০- ১৪	২-১২-১৪	১৫-১২- ১৪	১৫-০৫- ১৫
CBCRRSUM /13-14/W/19	খবির মাতব্বর কান্দি সড়কে ১৫৫০মিঃ চেইনেজে ৪.৫ মিটার দীর্ঘ আরসিসি বক্স কালভার্ট,	২৭.৩৭	৩০.৩৭	৩-১০-১৪	২৮-১১-১৪	৯-১২-১৪	৯-০৫-১৫
CBCRRSUM /13-14/W/30	চিরা আবু তালেব মোল্লার বাড়ী সড়কে ১৮০.০০ চেইনেজে ৩০.০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ,	১৩০.০০	১৪২.৯৯	২৫-১০- ১৪	২৪-১২-১৪	৭-১-১৫	৭-৫-১৫
CBCRRSUM /13-14/W/32	সরদার বাড়ী ভায়া কাদের মোল্লা সড়কে ১০০.০০মিঃ চেইনেজে ১২.০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ	৪৮.৩৪	৫০.৭৬	২৫-১০- ১৪	২৪-১২-১৪	৭-১-১৫	৭-৫-১৫

CBCRRSUM /13-14/W/34	দিয়া খন্ড ভায়া নরু মাতব্বর সড়কে ৬০মিঃ চেইনেজে ৪৫ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ	২৭.৩৭	৩০.০৭	৩০/৯/১৪	২৮/১১/১৪	৯/১২/১৪	৯/৫/১৫
-------------------------	--	-------	-------	---------	----------	---------	--------

১০। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ : ১১ আগষ্ট, ২০১৬ তারিখে প্রকল্পটি আইএমইডি'র পরিচালক জনাব মোঃ শামীমুল হক কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, মাদারীপুর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং শিবচর উপজেলা প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১০.১। সেতু/কালভার্ট নির্মাণঃ অনুমোদিত ডিপি অনুযায়ী মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে ৫০টি সেতু/কালভার্ট (মোট ৬৭১.১৫ মিটার) নির্মাণ করার কথা ছিল। এর মধ্যে ৪.৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের-৪টি, ৫.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের-১টি, ৬.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের-২টি, ৯.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের-১৬টি, ১০.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের-৬টি, ১২.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের-১০টি, ১২.৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের-১টি, ১৩.৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের-১টি, ১৫.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের-২টি, ১৮.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের-১টি, ৩০.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের-১টি, ৩০.৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের-২টি, ৪৫.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের-২টি, ৪৮.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের-১টি। ৫০টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

১০.২। পরিদর্শনকালে ১৫টি সেতু/কালভার্ট পরিদর্শন করা হয়। যেমনঃ ওমেদপুর ইউপি অফিস-দক্ষিণ ক্রোকচর হাট সড়ক ভায়া ভান্ডারীকান্দি হাইস্কুল, ভান্ডারীকান্দি ইউপি অফিস এবং এফডব্লিউসি সড়কে ৬৪৬মিঃ চেইনেজে ১২ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ, নাজু মাদবরকান্দি বাড়ী হয়ে সাহাবুল সড়কে ২০০মিঃ চেইনেজে ১২ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ, বাহের চরে চান্দের বাজার সড়কে ২৮৫মিঃ চেইনেজে ৩০.৫ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ, খবির মাতব্বর কান্দি সড়কে ১৫৫০মিঃ চেইনেজে ৪.৫ মিটার দীর্ঘ আরসিসি বক্স কালভার্ট, চিরা আবু তালেব মোল্লার বাড়ী সড়কে ১৮০.০০ চেইনেজে ৩০.০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ, সরদার বাড়ী ভায়া কাদের মোল্লা সড়কে ১০০.০০মিঃ চেইনেজে ১২.০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ, দিয়া খন্ড ভায়া নরু মাতব্বর সড়কে ৬০মিঃ চেইনেজে ৪৫ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত সেতু/কালভার্ট মাপে যথাযথ আছে।

১০.৩। পরিদর্শিত ১৫টি সেতু/কালভার্ট এর মধ্যে ওমেদপুর ইউপি অফিস-দক্ষিণ ক্রোকচর হাট সড়ক ভায়া ভান্ডারীকান্দি হাইস্কুল, ভান্ডারীকান্দি ইউপি অফিস এবং এফডব্লিউসি সড়কে ৬৪৬মিঃ চেইনেজে আরসিসি গার্ডার ব্রিজটি পরিমাপ করা হয়; যা দৈর্ঘ্যে ১২.০০ মিটার এবং প্রস্থে ৪.০০ মিটার পাওয়া যায়। নাজু মাদবরকান্দি বাড়ী হয়ে সাহাবুল সড়কে ২০০মিঃ চেইনেজে আরসিসি গার্ডার ব্রিজটি পরিমাপ করা হয়; যা দৈর্ঘ্যে ১২.০০ মিটার এবং প্রস্থে ৪.০০ মিটার পাওয়া যায়। চিরা আবু তালেব মোল্লার বাড়ী সড়কে ১৮০.০০ চেইনেজে ৩০.০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ, যা দৈর্ঘ্যে ৩০.০০ মিটার এবং প্রস্থে ৪.২৫ মিটার পাওয়া যায়। পরিদর্শিত সেতু/কালভার্ট-এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যথাযথ আছে বলে প্রতীক্ষমান হয়।

১০.৪। উপকারভোগীদের মতামতঃ প্রকল্প এলাকায় বাস্তুবায়িত ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের ফলে এলাকার জনসাধারণের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হয়েছে বলে পরিদর্শনকালে এলাকাবাসী জানায়।



১১। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এলজিইডি'র প্রকৌশলী জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সিকদার প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। গত ১২-০২-২০১৪ তারিখে প্রকল্পে খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে তিনি যোগদান করে ১ বছর ৯ মাস কর্মরত ছিলেন।

১২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জিত ফলাফল
ক)	প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ব্রীজ/কালভার্টগুলি নির্মাণের মাধ্যমে উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রোথ সেন্টার এবং গ্রাম্য বাজারের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং কৃষি পণ্যসহ অন্যান্য মালামাল দ্রুত পরিবহন ও সরবরাহ সহজতর করা।	প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ব্রীজ/কালভার্টগুলি নির্মাণের মাধ্যমে উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রোথ সেন্টার এবং গ্রাম্য বাজারের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কৃষি পণ্যসহ অন্যান্য মালামাল দ্রুত পরিবহন ও সরবরাহ সহজতর হয়েছে।
খ)	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ কাজে গ্রামীণ ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে গ্রামীণ ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাময়িক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। বাস্তবায়ন পরবর্তীকালে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য সীমিত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
গ)	সড়কের উভয় পার্শ্বে পানি প্রবাহ সহজতর করার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।	সড়কের উভয় পার্শ্বে স্বাভাবিক পানি প্রবাহে কোন বাধার সৃষ্টি হচ্ছে না বলে প্রতীয়মান হয়।
ঘ)	পরিবহন ব্যয় ও সময় হ্রাস করার মাধ্যমে কৃষি পণ্য পরিবহন সহজতর করা।	কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণে পরিবহন খরচ অনেকাংশে কমেছে বলে পিসিআর-এ উল্লেখ আছে।
ঙ)	ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন করা।	ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের ফলে সড়ক নিরাপত্তা পূর্বের তুলনায় ভাল হয়েছে বলে উপকারভোগীরা জানায়।

১৩। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ**

প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রকার বিলম্ব হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়ন কালীন পুরা সময়ে কোন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

১৫। আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ :

১৫.১ ডিপিপি অনুযায়ী মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে ৫০টি সেতু/কালভার্ট (মোট ৬৭১.১৫ মিটার) নির্মাণ করা হয়েছে বলে জানা যায়।

১৫.২ পরিদর্শিত সেতু/কালভার্ট স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যথাযথ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ করা হয়েছে।

১৫.৩ শিবচর উপজেলার গ্রামীণ সড়কে ৫০টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করায় এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। এ সুবিধা টেকসই করার জন্য সেতু/কালভার্টগুলো এবং এর এ্যাপ্রোচ রোড সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

১৫.৪ মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের কোন বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়নি, যা প্রশংসনীয়।

১৫.৫ প্রকল্পটির এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৫.৬ শুধু একটি উপজেলার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ জন্য ২৩.১১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গৃহীত প্রকল্পটি খুব ছোট। জাতীয় পর্যায়ে শুধু একটি উপজেলার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ জন্য আলাদা প্রকল্প গ্রহণ না করে কয়েকটি কয়েক জেলার জন্য সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করা হলে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ব্যয় কমে সরকারী অর্থের সাশ্রয় হত।

১৬.০ মতামত/সুপারিশ :

১৬.১ শিবচর উপজেলার গ্রামীণ সড়কের সুবিধা টেকসই করার জন্য সেতু/কালভার্টগুলো এবং এর এ্যাপ্রোচ রোড সংরক্ষণ করা (অনুচ্ছেদ ১৫.৩)।

১৬.২ জাতীয় পর্যায়ে শুধু একটি উপজেলার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ জন্য আলাদা প্রকল্প গ্রহণ না করে ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নের সময় কয়েকটি কয়েক জেলার জন্য সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করা (অনুচ্ছেদ ১৫.৬)।

১৬.৩ প্রকল্পটির অডিট দ্রুত সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৫.৬)।

১৬.৪ Ab†"Q` 1৬.১ n†Z 1৬.৩ Gi ‖e†q Mn†Z e¯v gŠYvjq AvMvgx 1 gv†mi g†a" AvBGgB†W†K Ae†nZ Ki†e|

“বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৫)

- ১। **উদ্যোগী বিভাগ/মন্ত্রণালয়** : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
- ৩। **প্রকল্পের অবস্থান** : সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকা।
- ৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয়** :

লক্ষ টাকা

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালে র %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৬৯৯,৯৯.৮৪	৭৩৭,১২.৬২	৭৩৬,৫৯.১৮	জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩	জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৫	জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৫	৩৬৫৯.৭৪ (৫.২৩%)	৬৬.৬৭%

৫। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

- ৫.১। **প্রকল্পের পটভূমি** : স্বাস্থ্য এবং অর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ অপরিহার্য। বছরব্যাপী নিরাপদ পানি প্রাপ্তি মানুষের অধিকার এবং এটি পুরণের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কাজ করেছে। গণতান্ত্রিক সরকার ২০১১ সালের মধ্যে সকলের জন্য আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সকল কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সমগ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে যেখানে নিরাপদ পানির অভাব সেখানে যে প্রযুক্তি লাগসই তার মাধ্যমে বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছিল।

- ৫.২। **উদ্দেশ্য** :
- গ্রামীণ জনগণকে নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে পানি বাহিত ও পানি সংক্রান্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাসকরণ;
 - নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং
 - প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখা।

- ৫.৩ **প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ** :
- তথ্যানুসন্ধান মূলক খনন কাজ
 - বৃষ্টির পানি সংক্ষণ
 - অগভীর নলকূপ স্থাপন
 - অগভীর তারা নলকূপ স্থাপন
 - রিংওয়েল নলকূপ স্থাপন
 - গভীর নলকূপ স্থাপন

৬। প্রকল্পের অনুকূলে বছরভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের চিত্র (পিসিআর এর ভিত্তিতে):

অর্থ বছর	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপিতে সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়
২০১০-১১	৮৭৪৪.৭৪	৮৭৬০.০০	৮৭৬০.০০	৮৭৪৪.৭৪
২০১১-১২	১৪৮৮২.৪৫	১৪৮৯৯.০০	১৪৮৯৯.০০	১৫৮৮২.৪৫
২০১২-১৩	১৩৪৪৮.৭১	১৩৪৫২.০০	১৩৪৫২.০০	১৩৪৪৮.৭১
২০১৩-১৪	১৪০২৫.০০	১৪০২৫.০০	১৪০২৫.০০	১৪০২৪.০৬
২০১৪-১৫	২২৬১১.৭২	২২৬০০.০০	২২৫৭৬.০০	২২৫৫৯.১৮

৭। কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন :
অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ (সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী)	একক	পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা (সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন		মন্তব্য
			বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	
(ক)	মূলধন অংগ সমূহ						
১.০	তথ্যানুসন্ধান মূলক খনন কাজ	টি	১০০	৯৬.০০	১০০	৯৬.০০	
২.০	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	টি	১৩০০	৪৮৮.০২	১৩০০	৪৮৮.০২	
৩.০	পানির উৎস						
৩.১	পি.এস.এফ	টি	১৭০০০	১০৮৩.৩	১৭০০	১০৮৩.৩০	
৩.২	এসএসটি/ভিএসএসটি	টি	২৫০	৫৬.৩০	৫৬.৩০	২৫০	
৩.৩	অগভীর নলকূপ	টি	১৬০০০	৩২০০.৭২	১৬০০০	৩২০০.৭২	
৩.৪	অগভীর তারা নলকূপ	টি	২৮৮৭৭	৯৬৭৭.৭৩	২৮৮৭৭	৯৬৭৭.৭৩	
৩.৫	অগভীর তারা নলকূপ (মডিফাইড)	টি	২২০০	১২২২.৮৯	২২০০	১২২২.৮৯	
৩.৬	গভীর ৬নং নলকূপ	টি	৪৬২৫৩	৩৫৬৫২.৭১	৪৬২৫৩	৩৫৬৩১.৬০	
৩.৭	রিংওয়েল	টি	৮২১৪	৬৭১৪.৪০	৮২১৪	৬৭০৪.৪০	
৩.৮	গভীর তারা নলকূপ	টি	১৬২৭৬	১৩৯৮১.৬০	১৬২৭৬	১৩৯৭৮.৪৯	
৪.০	পানি বিশুদ্ধকরণ ইউনিট						
৪.১	কমিউনিটি ভিত্তিক আর্সেনিক এবং আয়রণ দূরিকরণ ইউনিট তৈরী	টি	৩০	৩০.০০	৩০	২৮.০০	

৪.২	কমিউনিটি ভিত্তিক রিভার্স ইউনিট তৈরী	টি	১০০	৫	৯৯.৮৫	৫	
৫.০	যানবাহন						
৫.১	জীপ গাড়ী	টি	১	৪৫.০০	১	৪৫.০০	
৫.২	ডাবল কেবিন পিকআপ	টি	১	২৭.৭০	১	২৭.৭০	
৫.৩	মোটর সাইকেল	টি	১০	১০.০০	১০	১০.০০	
৬.০	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি						
৬.১	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	টি	১০	৭.৫০	১০	৭.৫০	
৬.২	ফটোকপিয়ার	টি	২	৪.০০	২	৪.০০	
৬.৩	ফ্যাক্স	টি	১	০.৫০	১	০.৫০	
৮.০	আসবাবপত্র	থোক		২.০০		২.০০	
৯.১	প্রশিক্ষণ	থোক		২০.০০		১৯.৯৯	
৯.২	গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত ম্যাপ তৈরী এবং পাইলোটিং নতুন/বিকল্প পানির উৎস	থোক		১৭৫.২৫		১৭৫.২৫	
৯.৩	সচেতনতা বৃদ্ধি	থোক		৫০.০০		৫০.০০	
৯.৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক		৯০০.০০		৮৯৬.৬১	
১০.০	অফিস সরঞ্জাম এবং যানবাহন এর মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক		৪৬.০০		৪৬.০০	
১১.০	জনবল	জন		১২১.০০		১০৭.৩০	
	সর্বমোটঃ			৭৩৭১২.৬২		৭৩৬৫৯.১৪	

৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ : প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কোন কার্যক্রম অসমাপ্ত নেই।

৯। প্রকল্পের প্রধান প্রধান প্যাকেজের প্রকিউরমেন্ট চিত্র (প্রাপ্ত পিসিআর অনুসারে):

প্যাকেজের বর্ণনা	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	টেন্ডার/প্রস্তাব		সমাপ্তির তারিখ	
		আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি অনুসারে	প্রকৃত
প্যাকেজ নং-০১ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৯ পৌরসভা	১৭০.৪০	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-০২ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ২০ পৌরসভা	১৭৯.৩৬	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-০৩ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ২১ পৌরসভা	১৮৭.৭০	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-০৪ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৪ পৌরসভা	১২৫.৫৫	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫

প্যাকেজের বর্ণনা	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	টেন্ডার/প্রস্তাব		সমাপ্তির তারিখ	
		আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি অনুসারে	প্রকৃত
প্যাকেজ নং-০৫ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৬ পৌরসভা	১৪৩.৪৬	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-০৬ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৬ পৌরসভা	১১৬.৬০	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-০৭ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৩ পৌরসভা	১৭০.২৬	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-০৮ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৯ পৌরসভা	১৮৮.৩৪	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-০৯ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৯ পৌরসভা	১৭৯.৩৫	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-১০ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৯ পৌরসভা	১৪৩.৪৯	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-১১ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৯ পৌরসভা	১৭০.২৬	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫
প্যাকেজ নং-১২ মাষ্টার প্লান প্রস্তুত ১৯ পৌরসভা	১৭৯.৩৫	২৮-১১-২০০৫	১৭-৩-২০০৮	৩১-৩-২০১৫	৩১-৩-২০১৫

- ডিপিপিতে উল্লেখিত প্যাকেজ সংখ্যা ১৮২৩টি এবং প্রকৃতপক্ষে ১৮২৩টি প্যাকেজ ক্রয় করা হয়েছে।

১০। প্রকল্প পরিদর্শন: বিগত ১৩/১০/২০১৬ তারিখে আইএমইডি'র পরিচালক জনাব মোঃ শামীমুল হক সিরাজগঞ্জ এবং বগুড়া জেলায় 'বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প'-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী (সিরাজগঞ্জ), নির্বাহী প্রকৌশলী (বগুড়া) এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ:

১০.১ প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলার ৯টি জেলায় মোট ১৭০৭ টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে বলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী (সিরাজগঞ্জ) জানান। এর মধ্যে ৭৪৯টি অগভীর নলকূপ (৬ নং হ্যান্ডেল পাম্পযুক্ত), ৮০৭টি তারা নলকূপ এবং ১৫১টি রিংওয়েল। সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় স্থাপিত অগভীর ও তারা নলকূপ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত নলকূপগুলো সচল পাওয়া যায়। তারা নলকূপের পাইপের ব্যাস মাপা হয় এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী পাইপ সঠিক ব্যাসে পাওয়া যায়। উপকারভোগীরা জানান যে নলকূপগুলো স্থাপনের ফলে এলাকার জনগণ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ পাচ্ছেন। নলকূপের সংখ্যা আরও বাড়ানো প্রয়োজন বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।



১০.২ বগুড়া জেলার ১২টি জেলায় মোট ১৬১০ টি নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে বলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী (বগুড়া) জানান। এর মধ্যে ৪১৫টি অগভীর নলকুপ, ১১৭৫টি তারা নলকুপ এবং ২০টি রিংওয়েল।



বগুড়া জেলার বগুড়া সদর, শাহজাহানপুর এবং শেরপুর উপজেলায় স্থাপিত অগভীর ও তারা নলকুপ পরিদর্শন করা হয়। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে নলকুপ সচল পাওয়া যায়। তবে একটি নলকুপের পাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কিছুটা অভাব পরিলক্ষিত হয়। তারা নলকুপের পাইপের ব্যাস মাপা হয় এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী পাইপ সঠিক ব্যাসে পাওয়া যায়। স্থাপিত নলকুপগুলো এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে বলে উপকারভোগীরা জানান। নলকুপ স্থাপনের সাথে উপকারভোগীদের নলকুপ মেরামতের জন্য উপকরণও সরবরাহ করা হয়েছে। সরবরাহকৃত মেরামতের উপকরণ বেশ কার্যকর বলে জানা যায়।



১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

ক্রঃ	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১	২	৩	৪
১।	এস. এম. এহতেশামুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৬-০৭-২০১০ – ২৩-১০-২০১০
২।	শহীদ ইকবাল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	২৪-১০-২০১০ – ৩০-০৬-২০১৫

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

পরিকল্পিত	অর্জন
গ্রামীণ জনগণকে নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে পানি বাহিত ও পানি সংক্রান্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাসকরণ।	গ্রামীণ জনগণকে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা হয়েছে।
নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ।	নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।
প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখা।	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৩। আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ :

- ১৩.১ প্রকল্পের রেকর্ড অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ১৮,২০০ টি অগভীর নলকূপ, ৩১,০৭৭টি অগভীর তারা নলকূপ, ৮,২১৪ টি রিংওয়েল নলকূপ এবং ৪৬,২৫৬ টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে।
- ১৩.২ মোট ৩০টি কমিউনিটি ভিত্তিক আর্সেনিক এবং আয়রণ দুরিকরণ ইউনিট এবং ১৩০০টি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার তৈরি করা হয়েছে।
- ১৩.৩ স্থাপিত নলকূপ, আর্সেনিক ও আয়রণ দুরিকরণ ইউনিট এবং পানি সংরক্ষণাগার তৈরির ফলে সৃষ্ট নিরাপদ পানি সরবরাহের সুবিধাদি টেকসই করার জন্য এগুলো সংরক্ষণ ও মেরামত করা প্রয়োজন।
- ১৩.৪ সারাদেশে গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে তবে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ আরও বাড়ানো যেতে পারে।

১৪। সুপারিশঃ

- ১৪.১ মূল প্রকল্পের মেয়াদ ছিল ৩ বছর। প্রকৃতপক্ষে প্রকল্প সমাপ্ত হতে ৫ বছর লাগে অর্থাৎ ২ বছর (৬৬.৬৭%) মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অন্যদিকে মূল প্রকল্প ব্যয়ের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় ৩৬.৬০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ভাবে Time & Cost over run এর প্রবণতা রোধে মন্ত্রণালয়/সংস্থা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ-৫.০);
- ১৪.২ স্থাপিত নলকূপ, আর্সেনিক ও আয়রণ দুরিকরণ ইউনিট এবং পানি সংরক্ষণাগার তৈরির ফলে সৃষ্ট নিরাপদ পানি সরবরাহের সুবিধাদি টেকসই করার জন্য এগুলো সংরক্ষণ ও ভবিষ্যতে মেরামত করার উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী সংস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ-১৩.৩);
- ১৪.৩ দেশের গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ আরও বাড়ানোর বিষয়টি মন্ত্রণালয় বিবেচনা করতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৩.৪);
- ১৪.৪ Ab†"Q` 1৪.১ n‡Z 1৪.৩ Gi ‖el†q MnXZ e'e¯v gšYvjq AwMvgx 1 g‡mi g‡a" AwBGgB‡W‡K AeinZ Ki‡el

**কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১.০০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ
(১ম সংশোধিত) সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন।**

(সমাপ্ত: জুন ২০১৫)

- ১। প্রকল্পের নাম : কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১.০০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।
- ২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
- ৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় / স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৪। প্রকল্পের অবস্থান : কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলা
- ৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রঃসাঃ)		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিরিক্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিরিক্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৪৮৯.২০	৪১৮৩.২৬	৪১২৭.০০	জানুয়ারি ২০১৩ - জুন ২০১৫	জানুয়ারি ২০১৩ - জুন ২০১৫	জানুয়ারি ২০১৩ - জুন ২০১৫	প্রযোজ্য নয়।	প্রযোজ্য নয়।

৬.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৬.১ প্রকল্পের পটভূমি:

ভৌগলিক অবস্থার কারণে অষ্টগ্রাম উপজেলা হাওড় পরিবেষ্টিত ও প্রায় সারা বছর জলমগ্ন থাকে। ফলে এলাকার জনগোষ্ঠীকে সারা বছরই লঞ্চ কিংবা নৌকায় বিভিন্ন গন্তব্যে ভ্রমণ করতে হয়। এখনো হাওড় অঞ্চলের মানুষ আধুনিক যোগাযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন উল্লেখিত ব্রীজটি নির্মিত হলে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে এবং দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক পরিবর্তন রাখবে। তাছাড়াও যাতায়াত ব্যবস্থার সহজীকরণ ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন সাধিত হবে। মূলত ব্রীজটি নির্মাণের ফলে অষ্টগ্রাম, বাঙ্গালপাড়া হয়ে চাতলপাড়া সড়কটি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নাসিরনগর ও সরাইল উপজেলার মাধ্যমে অষ্টগ্রামসহ হাওড় বেষ্টিত ইটনা, মিঠামইন অর্থাৎ ৩টি উপজেলাকে সরাসরি জাতীয় সড়ক ব্যবস্থার সঙ্গে বছরব্যাপী সংযুক্ত করতে সহায়ক হবে যা হাওড় অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করবে। হাওড় অঞ্চলে বসবাসরত প্রায় ৫ লক্ষাধিক জনগণ উক্ত ব্রীজটির সুবিধা পাবে। উক্ত এলাকার কৃষি ও মৎস্য আহরণ নির্ভর অর্থনীতিতে অধুনিকায়নের সূচনা হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বৃদ্ধি পাবে যা হাওড় অঞ্চলের যোগাযোগ বঞ্চিত এলাকার মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৬.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ক) কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- খ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ধরনের শিল্প কারখানার উন্নয়ন সাধন; এবং
- গ) ব্রীজ নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬.৩ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

অনুমোদনঃ প্রকল্পটি ২২-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৮-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী করা হয়।

সংশোধনঃ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৫-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ১ম সংশোধন সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী করা হয়।

৭। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ	কর্মকাল
১	২	৩	৪
১.	মোঃ আবদুল ওয়াদুদ প্রকল্প পরিচালক	অতিরিক্ত	০৮.০৫.২০১৩ খ্রিঃ - ৩০.০৬.২০১৫ খ্রিঃ

৮। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

- ক) ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১.০০ মিটার পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ;
 খ) ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১.০০ মিটার পিসি গার্ডার সেতুর এপ্রোচ নির্মাণ;
 গ) এপ্রোচ সড়কে ৩০.০৫ মিটার আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ;
 ঘ) একসেস সড়কে ১টি ৩X৩.৫০X৩.৫০ মিটার আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ; এবং
 ঙ) এপ্রোচ সড়কে ১টি ১.০০X১.০০ মিটার আরসিসি কালভার্ট এবং ১টি ৬০০X৬০০ মিঃমিঃ ড্রেন কালভার্ট নির্মাণ।

৯। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(A) Revenue component:						
2.	Sub total	LS	6.00	LS	6.00 (100.00%)	100%
(B) Capital component:						
9.	Construction of 341.00m Main Bridge: at Ch: 895m	m	2769.59	341m	2759.96 (99.65%)	100%
10.	Construction of Main Bridge Approach Road.	km	888.73	1.15km	848.00 (95.42%)	100%
11.	Construction of 30.05 m Bridge on Ap- proach Road at Ch: 375m	m	427.90	30.05m	422.00 (98.62%)	100%
12.	Construction of 3X3.50mX3.50m Box- Culvert on Access Road at Ch:205m, Construction of 1.00mX1.00m Box- Culvert on Approach Road at Ch: 815m, and Construction of 0.60mX0.60m U-Drain on Approach Road at Ch: 560m	m	91.04	12.10m	91.04 (100.00%)	100%
13.	Price contingency	L.S	0.00	-	-	-
14.	Total Capital Component	L.S	4177.26	100%	4121.00	100%
	Total =(A+B)		4183.26		4127.00	

১০। কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ: অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১১। বছর ভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় :

১১.১ ডিপিপি বরাদ্দ ও অগ্রগতি:

প্রকল্পের পিসিআর ও সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বছরওয়ারী অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্তি এবং ব্যয় নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা				অর্থবছর	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা			
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা %		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা %
২০১২-১৩	৫০০.০০	৫০০.০০	-	১১.১৩%	২০১২-১৩	১.০০	১.০০	-	০.০৩%
২০১৩-১৪	২০০০.০০	২০০০.০০	-	৪৪.৫৫%	২০১৩-১৪	১০০০.০০	১০০০.০০	-	২৩.৯০%
২০১৪-১৫	১৯৮৯.২০	১৯৮৯.২০	-	৪৪.৩২%	২০১৪-১৫	৩১৮২.২৬	৩১৮২.২৬	-	৭৬.০৭%
মোট=	৪৪৮৯.২০	৪৪৮৯.২০	-	১০০.০০%		৪১৮৩.২৬	৪১৮৩.২৬	-	১০০.০০%

১১.২ এডিপি/সংশোধিত আরএডিপি বরাদ্দ ও অগ্রগতি:

প্রকল্পের পিসিআর ও সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বছরওয়ারী অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্তি এবং ব্যয় নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				টাকা অবমুক্তি	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা %		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব অগ্রগতি %
২০১২-১৩	১.০০	১.০০	-	০.০২%	১.০০	১.০০	১.০০	-	০.০২%
২০১৩-১৪	১০০০.০০	১০০০.০০	-	২৪.২৩%	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	-	২৪.২৩%
২০১৪-১৫	৩১২৬.০০	৩১২৬.০০	-	৭৫.৭৫%	৩১২৬.০০	৩১২৬.০০	৩১২৬.০০	-	৭৫.৭৫%
মোট=	৪১২৭.০০	৪১২৭.০০		১০০.০০%	৪১২৭.০০	৪১২৭.০০	৪১২৭.০০		১০০.০০%

১২। ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের পূর্ত কাজসমূহ ৪টি প্যাকেজে করার কথা ছিল। তবে সংশোধিত ডিপিপিতে অনুযায়ী মূল পূর্ত কাজসমূহ ০১টি প্যাকেজের মাধ্যমে করার সংস্থান করা হয়। দরপত্র সংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

	ক্রয় বিবরণী	প্রাকল্পিত মূল্য	দরপত্র			কাজ সমাপ্তির তারিখ	
			চুক্তিমূল্য	আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
01	1. Construction of 341.00m Main Bridge: at Ch: 895m	27.70	27.60	07.04.2013 (Consider under one package)	23.07.2013 (Consider under one package)	30.06.2015	20.06.2015
	2. Construction of Main Bridge Approach Road.	8.88	8.48				
	3. Construction of 30.05 m Bridge on Approach Road at Ch: 375m	4.28	4.22				
	4. Construction of 3X3.50mX3.50m Box-Culvert on Access Road at Ch:205m, Construction of 1.00mX1.00m Box-Culvert on Approach Road at Ch: 815m, and Construction of 0.60mX0.60m U-Drain on Approach Road at Ch: 560m	0.91	0.91				
	Total	41.77	41.21				


১৩। **পরিদর্শন বর্ণনা:**

গত ২৯ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে আইএমই বিভাগের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো: সেফাউল আলম এবং সহকারী পরিচালক জনাব নূর মোহাম্মদ হোসাইনী কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র-১: ধলেশ্বরী নদীর উপর নির্মিত সেতু।

- ১৩.১ নির্মিত এই ব্রীজটির মাধ্যমে অষ্টগ্রাম উপজেলার বাঙ্গালপাড়া হয়ে চাতলপাড়া সড়কটি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নাসিরনগর ও সরাইল উপজেলার মাধ্যমে অষ্টগ্রামসহ হাওড় বেষ্টিত ইটনা, মিঠামইন অর্থাৎ ৩টি উপজেলাকে সরাসরি জাতীয় সড়ক ব্যবস্থার সঙ্গে বছরব্যাপী সংযুক্ত করতে সহায়ক হবে যা হাওড় অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্প পরিচালক জানান সেতুর দৈর্ঘ্য ৩৪১.০০ মিটার এবং প্রস্থ ৭.৩০ মিটার (ক্যারেজওয়ে-৫.৫০ মিটার) এতে ৩১.০০ মিটার দৈর্ঘ্য এর স্প্যান রয়েছে ১১টি; সেতুর পাইল রয়েছে ৯৬টি (দৈর্ঘ্য ৩১.০০ মিটার, ডায়া ১০০০ মিঃমিঃ) এবং সেতুটিতে নৌ চলাচল উচ্চতা রাখা হয়েছে ৪.৮০ মিটার।



চিত্র ২,৩: সেতুর স্প্যানের দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ততা মেপে দেখা হয়।

- ১৩.২ পরিদর্শনকালে সেতুর প্রশস্ততা ও স্প্যানের দৈর্ঘ্য মেপে দেখা হয়। স্প্যানের দৈর্ঘ্য ৩১মিটার এবং ক্যারেজওয়ের মাপ ৫.৫ মিটার পাওয়া যায়(চিত্র ২ও ৩)। ব্রীজের ওয়াকওয়ে ও রেলিং এর উচ্চতা মেপে দেখা হয়।



চিত্র-৪: সেতুর স্প্যানের সংযোগস্থল



চিত্র-৫: সেতুর গার্ডার

১৩.৩ সেতুর রেলিং ও ওয়াকওয়েতে রং করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় কয়েকটি স্প্যানের এক্সপানশন জয়েন্ট আকাবঁকা/উচুনিচু (undulation) রয়েছে (চিত্র ৪)। এগুলো মেরামত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।



চিত্র-৬,৭: গার্ডারের কয়েকটি স্থানে রড বেরিয়ে আছে



১৩.৪ পরিদর্শনকালে সেতুর নীচে গার্ডারের অবস্থা যাচাই করা হয়। গার্ডারের কয়েকটি স্থানে ছোট ছোট রড বেরিয়ে থাকতে দেখা যায়; যাতে এ রডগুলো মরিচা পড়ে গার্ডারের ভিতরে Propagate করতে পারে। এই রডগুলো কেটে উপরে mortar দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যেন এতে moisture স্পর্শ করতে না পারে।



চিত্র-৮: সেতুর এপ্রোচের প্রশস্ততা মেপে দেখা হয়



চিত্র-৯: এপ্রোচ রোডের উপর নির্মিত কালভার্ট

- ১৩.৫ সেতুর দুই পাশে এপ্রোচ রোড এবং বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। সড়কবীধের উচ্চতা এবং স্লোপ পরিকল্পনানুযায়ী নির্মিত হয়েছে। পরিদর্শনকালে এপ্রোচ রোডের প্রশস্ততা ও আরসিসি ঢালাইয়ের পুরুত্ব মেপে দেখা হয় (চিত্র ১১)। কোর কাটিং এর মাধ্যমে আরসিসি পেভমেন্টের পুরুত্ব ১৫০মিমি পাওয়া গেছে। পার্শ্ববর্তী ব্রীক গাইড ওয়ালের মাপ ২৫০মিমি পাওয়া যায়।



চিত্র-১০: সেতুর এপ্রোচের সড়কবীধের স্লোপ এখানে যথেষ্ট খাঁড়া



চিত্র-১১: এপ্রোচের কোর কাটিংর মাধ্যমে আরসিসির পুরুত্ব মাপা হয়।

- ১৩.৬ সেতুর অষ্টগ্রাম সদর প্রান্তের এপ্রোচ রোডের সড়কবীধের একটি অংশে স্লোপ কিছুটা খাঁড়া বলে প্রতীয়মান হয় (চিত্র ১০)। প্রকল্প পরিচালক জানান, এই প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ না থাকায় জনগণের কাছ থেকে স্লোপ করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যায়নি- প্রাপ্ত জমিতেই এপ্রোচরোড নির্মাণ করার ফলে স্লোপ কিছুটা খাঁড়া হয়েছে। হাওরাঞ্চল Flash Food Prone এলাকা হওয়ায় এখানে সড়কবীধ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও নজরদারী রাখতে হবে; বিশেষত জলমগ্ন সময়ে যেন এর কোন ক্ষতি না হয়। সার্বিকভাবে সড়কবীধ, এপ্রোচের রক্ষাপ্রদ কাজ এবং ব্লক পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।
- ১৩.৭ পরিদর্শনকালে এলাকাবাসী জানান সেতুটি হওয়ার ফলে হাওরাঞ্চলের জনগণ উপকৃত হয়েছেন। বিশেষত বাংগালপাড়া সহ কয়েকটি ইউনিয়নের জনগণ অষ্টগ্রাম সদরের সাথে সরাসরি যুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেতুটি উদ্বোধনের পর থেকে প্রচুর যানবাহন চলাচল করছে। তবে সেতুটিতে কোন বাতির/আলোর ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলে রাতের বেলা চলাচলে সমস্যা হয়। বাতির ব্যবস্থা করলে তারা উপকৃত হবেন বলে মত প্রদান করেন।
- ১৩.৮ এছাড়া প্রকল্পটি নির্দিষ্ট মেয়াদ এবং প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে সকল ক্রয়কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সার্বিকভাবে কোনরূপ টাইম ওভাররান এবং কস্ট ওভাররান ঘটেনি। বরং প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে কম অর্থ ব্যয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ১৪। **অন্যান্য যন্ত্রপাতি/গাড়ি ক্রয়/সংস্থান:**
প্রকল্পের আওতায় কোন যন্ত্রপাতি/গাড়ি ক্রয় করা হয়নি।
- ১৫। **অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ**
পিসিআর ও প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির সকল অর্থ বৎসরের Civil Audit সম্পন্ন হলেও External অডিট করা হয়নি বা অডিট সম্পন্নের বিষয়ে উক্ত প্রতিবেদনে কোন উল্লেখ করা হয়নি।
- ১৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

পরিকল্পিত	অর্জন
ক) কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;	অষ্টগ্রাম উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্পটির ইঙ্গিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। সড়কে নিরাপদ, শাস্ত্রীয় ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে এবং উপজেলার যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নত ও শক্তিশালী হয়েছে যা এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অবদান রাখবে বলে পিসিআর এ উল্লেখ রয়েছে।
খ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের শিল্প কারখানার উন্নয়ন সাধন; এবং	
গ) ব্রীজ নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	

১৭। **পর্যবেক্ষণ:**

- ১৭.১ সেতুর স্প্যানের এক্সপানশন জয়েন্ট কিছুটা আকাবঁকা/উচুনিচু (undulation) রয়েছে (অনু: ১৩.৩);
- ১৭.২ সেতুর গার্ডারের নীচের দিকের কিছু রডে মরচে পড়ে গার্ডারে moisture Propagate করতে পারে (অনু: ১৩.৪);
- ১৭.৩ সেতুর অষ্টগ্রাম সদর প্রান্তের এপ্রোচের সড়কবঁধের একটি অংশে স্লোপ যথেষ্ট খাড়া করে তৈরি করা হয়েছে। (অনু: ১৩.৬);
- ১৭.৪ সমাপ্ত প্রকল্পটির External অডিট সম্পন্ন করা হয়নি (অনু: ১৫);
- ১৭.৫ তবে, প্রকল্পটি নির্দিষ্ট মেয়াদ ও ব্যয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে- এতে কোন মেয়াদবৃদ্ধি/ টাইম ও কস্ট ওভাররান ঘটেনি (অনু: ১৩.৮)।

১৮। **মতামত/সুপারিশঃ**

- ১৮.১। স্প্যানের আকাবঁকা/উচুনিচু (undulation) এক্সপানশন জয়েন্টগুলো মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনু: ১৩.৩);
- ১৮.২ গার্ডারের বেরিয়ে থাকা ছোট ছোট রডগুলো কেটে যথাযথ Protection এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনু: ১৩.৪);
- ১৮.৩ এপ্রোচের সড়কবঁধের একটি অংশের খাড়া স্লোপ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও নজরদারীতে রাখতে হবে; বিশেষত জলমগ্ন সময়ে যেন এর কোন ক্ষতি না হয় (অনুচ্ছেদ-১৩.৬);
- ১৮.৪ প্রকল্পটির এক্সটারনাল অডিট দ্রুত সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৪);
- ১৮.৫ উপরের অনুচ্ছেদ- ১৮.১ হতে ১৮.৪ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় সরকার বিভাগকে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

3। cKíí gj Díĸ" t

- বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের (উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রামীণ সড়ক ও সেতু/কালভার্টসমূহ) মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা;
- গ্রোথ সেন্টারসমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাত ব্যবস্থার সহজীকরণ এবং উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণসহ পল্লী অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন;
- উপজেলা গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের সংযোগ সাধন এবং প্রত্যেক ইউনিয়নকে উন্নত সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ সাধন করা;
- গ্রামীণ অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মের সংযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা।

4। cKíí অর্থায়ন, অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থা t

"বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" kxIK cKííU জুলাই ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে ৩০৩১৩.৮৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৫.০৪.২০১৮ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এলজিইডি'র ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রকল্পটির প্রাক্কলন করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে এলজিইডি'র রেট সিডিউল পরিবর্তন এবং বেতন স্কেল ২০০৯ অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের কারণে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। ফলে, বাস্তবায়ন কাল অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পটি ৩০৩১৩.৮৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৩.১১.২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না পাওয়ায় ভৌত কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ না হওয়ায় আইএমইডি'র সুপারিশক্রমে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত প্রকল্পটির মেয়াদ প্রথমবার (০৩।১১।২০১৩) জুন, ২০১৪ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বার (২২।০১।২০১৪) তারিখে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে বাস্তবতার নিরীখে বিভিন্ন অংগের হ্রাস বৃদ্ধি হওয়ায় ১৬।০৬।২০১৪ তারিখে প্রকল্পটি ২য় বার সংশোধন (আন্তঃখাত সমন্বয়) করা হয়।

৫। Wwíc j Ĵ"gvÍv, GwWc/AviGwWc eivİ, Aegw³ I e"q সংক্রান্ত mwëK AMMwZ

অর্থ বছর	মূল বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা		সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা		Aegw ³	প্রকৃত ব্যয়	
	মোট	বাস্তব %	টাকা	বাস্তব %		মোট	বাস্তব %
1	2	3	5	৬	৭	৮	11
2008-2009	৩৭৭৫.১১	১৪.৭৯%	৪১৮৮.০০	১৩.৮১%	৪১৮৮.০০	৪১৮০.৭২	১৩.৭৯%
2009-2010	৬১৮০.৪১	২৪.২২%	৫৫০০.০০	১৮.১৪%	২৫০০.০০	৫৪৯৮.২২	১৮.১৪%
2010-2011	৬৪০০.৪১	২৫.০৮%	৩৩০০.০০	১০.৮৯%	৩৩০০.০০	৩২৯৯.৭৩	১০.৮৯%
2011-2012	৫১৭৫.১৬	২০.২৮%	৩৯৮৮.০০	১৩.১৫%	৩৯৮৮.০০	৩৯৮৭.২০	১৩.১৫%
2012-2013	৩৯৮৯.৯১	১৫.৬৩%	৩৯০০.০০	১২.৮৬%	৩৯.০০.০০	৩৮৯৯.৯৮	১২.৮৬%
2013-2014	-	-	৬০০০.০০	১৯.৮০%	৬০০০.০০	৫৯৯৯.৭৯	১৯.৭৯%
201৪-201৫	-	-	৩৪৪৭.০০	১১.৩৫%	৩২৮৮.০০	৩২৮৭.৭৮	১০.৮৫%
মোট	২৫৫২১.০০	১০০%	৩০৩২৩.০০	100%	৩০১৬৪.০০	৩০১৫৩.৪১	৯৯.৪৪%

DcĴii mviYx থেকে t"Lv hwq যে, cKল্পের j Ĵ"gvÍv অনুযায়ী ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৪-১৫ মেয়াদে বিভিন্ন অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ২৫৫২১.০০ লক্ষ টাকা ৩০৩২৩.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু উল্লিখিত সময়কালে প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্ত এবং প্রকৃত ব্যয় করা হয়েছে যথাক্রমে ৩০১৬৪.০০ লক্ষ এবং ৩০১৫৩.৪১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট সংশোধিত ব্যয়ের মাত্র ৯৯.৪৪%।

৬। প্রকল্প পরিচালকদের তথ্যঃ

এলজিইডি'র নিম্নবর্ণিত দু'জন নির্বাহী প্রকৌশলী বিভিন্ন মেয়াদে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্বে পালন করেছেনঃ

নাম এবং বেতন সহ	পূর্ণ সময়	খন্ড কালীন সময়	মেয়াদ
জনাব মোঃ সহিদুর রহমান পরামানিক,	পূর্ণ সময়	-	01-07-2008 থেকে 18-07-2010 পর্যন্ত
জনাব মোহাম্মদ রফিকউদ্দিন	পূর্ণ সময়	-	১৮-07-20১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত

৭। চক্ৰীকৃত আর্থিক বিবরণ

(জিএলএস)

msṯkwaZ ṽWicic Abhvqx KṯRi ṂSm	GKK	msṯkwaZ ṽWicic Abhvqx cṯiKiṯZ j ṯṯgvṯv		ckZ ev evqb (Rb, 2014 chṣ)		মন্তব্য/পার্থক্য	
		Aṽ_K	ev_e	Aṽ_K	ev_e	Aṽ_K	ev_e
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(৮)	(৯)
1. উপজেলা সড়ক উন্নয়ন	km	৪৪৮.৪৪	১২.৭৬	৪৪৮.৪৪	১২.৭৬		
2. উপজেলা সড়কে ব্রীজ এবং কালভার্ট	m	২৫৬.১৫	৯৫.০০	২৫৬.১৫	৮৯.০০		
3. ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	km	৩৪৭২.২৭	৯২.৬৬	৩৪৬৬.৭১	৯০.২২		
4. ইউনিয়ন সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	m	৪৪৯.০০	২১৫.০৩	৪৪৭.৬৬	২০০.০৩		
5. গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন	km	২১৮৩২.৫৫	৬৩৭.৩০	২১৭৬২.১৭	৫৯৭.৮৩		
6. গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	m	২৮২১.৩৪	১৬৪৭.৯০	২৮০৮.৪৭	১৫০২.৫৩		
7. গ্রোথ-সেন্টার/বাজার উন্নয়ন	no	১৯২.৬০	০৬	১৫২.৬০	০৫		
8. ইউপি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	no	৬৩.৯৩	০১	৬৩.৯৩	০১		
9. বীধ পুনঃনির্মাণ ও স্লোপ প্রটেকশন	sqm	২৩২.৫৯	২৬২০.০০	২৩২.৫৯	২৫৯৫.০০		
10. বৃক্ষ রোপন	km	৫৯.৪২	৬০.১০	৫৯.৪২	৬০.১০		
11. যানবাহন	-	৩৪.৫১	১	৩৪.৫১	১		
12. অফিস যন্ত্রপাতি	-	১০.১৪	১০	১০.১৪	১০		
13. অফিস যানবাহন যন্ত্রপাতি	-	৪৪.৮০	১১	৪৪.৮০	১১		
14. সরবরাহ ও সেবা	-	১১৪.১৪	১১	১১১.১৮	১১		
15. প্রকল্প অফিসে জনবল	no	২৮১.৯৩	২৩	২৫৪.৬৪	২৩		
মোট		৩০৩১৩.৮৫	-	৩০১৫৩.৪১	-		

৮। কোন অঙ্গের বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ আছে কিনাঃ

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী কোন অঙ্গের বাস্তবায়ন বাকি নেই। তবে পরিদর্শনকালে ছোট ছোট কিছু অংশের বাস্তবায়ন অসমাপ্ত রয়েছে মর্মে দেখা যায়; যা পরবর্তী অনুচ্ছেদ- ৮.২ আলোচনা করা হয়েছে।

৯। চক্ৰীকৃত বাস্তবায়ন কার্যক্রম

গত ১-২ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলায় বাস্তবায়িত কতিপয় স্কিমের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন স্কিমগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ

নোয়াখালী জেলায় প্রকল্পের প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

৯.১। বেগমগঞ্জ উপজেলাধীন পূর্ব কালিকাপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে ১০ মিটার চেইনেজে ওয়াপদা খালের উপর ৩৩ মিটার গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ (আইডি নং ৪৭৫০৭৫১৬৯, প্যাকেজ নং GNP/NOA/BEG/2012-13/W-02):

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলায় ৩৩.০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট গার্ডার ব্রিজ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে ১,৪২,৯৯,২৮৫ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ৩১/০৩/২০১৪ তারিখে ১,৪২,৯৯,২৮৫.০০ টাকায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স আলতাফ হসেন এ্যান্ড আদার্স এর সাথে কার্য সম্পাদন চুক্তি হয়। চুক্তি মোতাবেক ০৯/০৩/২০১৫ তারিখে সেতুটির কাজ ১০০% সম্পন্ন হয় এবং সে মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১০০% বিল পরিশোধ করা হয়েছে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী, নোয়াখালীর কার্যালয়ে রক্ষিত নথি পত্রাদিত থেকে জানা যায়।

পরিদর্শনকালে ব্রিজের দৈর্ঘ্য ৩৫.০০ মিটার ব্রিজটির ক্যারেজওয়ের প্রশস্ততা ফুটপাথসহ ৫.৫০ মিটার (ক্যারেজওয়ের প্রশস্ততা ৩.৭ মিটার) পাওয়া যায়। ওয়াপদা খালের উপর ২টি স্প্যানে নির্মিত ব্রিজটির উভয় পাশে ১০ মিটার করে দীর্ঘ এ্যাপ্রোচ রোড রয়েছে। এ্যাপ্রোচ রোডের প্রশস্ততা ব্রিজের সংযোগ স্থলে ৫.০ মিটার এবং প্রধান রাস্তার সংযোগ স্থলে ৮.৫ মিটার পাওয়া যায়। ব্রিজের অবস্থান ভাল রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে এইচবিবি দ্বারা নির্মিত এ্যাপ্রোচ রোডের মাঝে মাঝে ইট উঠে গেছে মর্মে দেখা যায় (চিত্র- ১)। পরিদর্শনকালে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে নির্বাহী প্রকৌশলী, নোয়াখালীর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ রেলিং দ্রুত মেরামত করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। উত্তর পাশের একটি মাটির কাঁচা রাস্তাকে সংযুক্ত করেছে (চিত্র- ২)। ফলে এ ব্রিজের উপর দিয়ে খুব বেশী যান বাহন চলাচল করছেন। তবে এইচবিবি দ্বারা নির্মিত এ্যাপ্রোচ রোডের মাঝে মাঝে ইট উঠে গেছে মর্মে দেখা যায়



চিত্র- ১: ব্রিজের ক্ষতিগ্রস্ত এ্যাপ্রোচ রোড

চিত্র- ২: ব্রিজের এক পাশের কাঁচা রাস্তা

৯.২। বেগমগঞ্জ উপজেলাধীন রাজগঞ্জ – কালিরহাট – খোয়াজপুর – লক্ষণপুর সড়ক উন্নয়ন (চেইনেজঃ ৩০০০ ৪৫০০ মিঃ, আইডি নং ৪৭৫০৭৩০২৮, প্যাকেজ নং GNP/NOA/BEG/201০-1১/W-৪৭):

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলাধীন রাজগঞ্জ – কালিরহাট – খোয়াজপুর – লক্ষণপুর ১.৫০ কিঃ মিঃ সড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে ৭৩,৯৯,৪২৯.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ৩১/০৩/২০১১ তারিখে ৭৭,৬৮,৪১৮.০০ টাকায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স এম এ ট্রেডার্স এর সাথে কার্য সম্পাদন চুক্তি হয়। চুক্তি মোতাবেক ২৩/১২/২০১৩ তারিখে রাস্তাটির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং সে মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১০০% বিল পরিশোধ করা হয়েছে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী, নোয়াখালীর কার্যালয়ে রক্ষিত নথি পত্রাদিত থেকে জানা যায়। পরিদর্শনকালে রাস্তার ক্যারেজওয়ের প্রশস্ততা ১০ ফুট পাওয়া যায়। রাস্তার যত্ন পাশে বৃক্ষ থাকায় রাস্তার সৌন্দর্য ভাল রয়েছে মর্মে দেখা যায়। তাছাড়া, রাস্তার পেভমেন্ট বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ রাস্তাটি একাধিক গ্রামের সংযোগকারী রাস্তা বিসাবে কাজ করছে বিধায় এ রাস্তার উপর দিয়ে অনেক যান বাহন চলাচল করতে দেখা যায়।

৯.৩। হাতিয়া উপজেলাধীন আজিজিয়া বাজার সংলগ্ন সড়কে ০০ মিঃ চেইনেজে 2x4.50x4.50 মিঃ আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ (আইডি নং ৪৭৫৩৬৪০৫৯, প্যাকেজ নং GNP/NOA/HAT/2011-12/W-12):

নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন আজিজিয়া বাজার সংলগ্ন সড়কে ০০ মিঃ চেইনেজে 2x4.50x4.50 মিঃ আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে ২১,০০,৩০৭.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ১৪/১১/২০১২ তারিখে ২২,০৪,৯৫৫.৩৫ টাকায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স টি এইচ এন্টারপ্রাইজ এর সাথে কার্য সম্পাদন চুক্তি হয়; যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ৪.৯৮% বেশী।। চুক্তি মোতাবেক ১৮/০৩/২০১৩ তারিখে ব্রিজটির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং সে মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১০০% বিল পরিশোধ করা হয়েছে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী, নোয়াখালীর কার্যালয়ে রক্ষিত নথি পত্রাদি থেকে জানা যায়। পরিদর্শনকালে ব্রিজের দৈর্ঘ্য ৯.০০ মিটার, প্রশস্ততা ৪.২০ মিটার পাওয়া যায়। ব্রিজের ভাল বাহ্যিক দৃষ্টিতে রয়েছে মর্মে দেখা যায়। তবে, ব্রিজটির একপাশে কাঁচা রাস্তা থাকায় ব্রিজটি স্থানীয় জনগণের পায় হেঁটে চলাচল ব্যতীত কোন যানবাহনের চলাচলের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না (চিত্র- ৩)।



চিত্র- ৩: ব্রিজের এক পাশের কাঁচা রাস্তা



চিত্র- ৪: ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার অংশ বিশেষ

৯.৪। হাতিয়া উপজেলাধীন রেহানিয়া – মজিদখালী (বর্তা বাজার থেকে বেড়ী উন্নয়ন (চেইনেজঃ ৪১০০ -৫৪৪৮ মিঃ, আইডি নং ৪৭৫৬৫১০১, প্যাকেজ নং GNP/NOA/HAT/2010-1১/W-137):

নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন রেহানিয়া – মজিদখালী (বর্তা বাজার থেকে বেড়ী উন্নয়ন) সড়কের ১.৫০ কিঃ মিঃ সড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে ৩১,২৫,০০০.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ২২/০৬/২০১০ তারিখে ৩১,২৪,০৩৫.৩৮ টাকায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স মাসুম ট্রেডার্স -এর সাথে কার্য সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ১০.০০% কম। চুক্তি মোতাবেক ১৮/১২/২০১১ তারিখে রাস্তাটির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং সে মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১০০% বিল পরিশোধ করা হয়েছে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী, নোয়াখালীর কার্যালয়ে রক্ষিত নথি পত্রাদি থেকে জানা যায়। পরিদর্শনকালে রাস্তার ক্যারেজওয়ের প্রশস্ততা ২.৪৪ মিটার এবং সোল্ডারসহ ৩.৬৬ মিটার পাওয়া যায়। রাস্তার যত্ন পাশে লতা-পাতা ও ঝোপ জাতীয় বৃক্ষ থাকায় রাস্তার সোল্ডার ভাল রয়েছে মর্মে দেখা যায়। এ রাস্তাটি একাধিক গ্রামের সংযোগকারী রাস্তা বিসাবে কাজ করছে বিধায় এ রাস্তার উপর দিয়ে স্থানীয় যান বাহন চলাচল করতে দেখা যায়। তবে, রাস্তার পেভমেন্টের মাঝে মাঝেই কার্পেটিং খুলে গিয়ে পট হোল সৃষ্টি হয়েছে (চিত্র – ৪)। ফলে রাস্তার উপর দিয়ে চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৯.৫। সুবর্ণচর উপজেলাধীন আরেইচডি (চর জব্বার থানা) হালিম বাজার - ডাকবাংলা সড়ক উন্নয়ন (চেইনেজঃ ০০ -৪২০ মিঃ, আইডি নং ৪৭৫৮৯৪০৬১, প্যাকেজ নং GNP/NOA/SUB/2009-10/W-47):

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে ১২,৭৭,৬০০.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ০৫/০৯/২০০৯ তারিখে ১৩,৪০,১৩৭.০০ টাকায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স এম এ ট্রেডার্স এর সাথে কার্য সম্পাদন চুক্তি হয়। চুক্তি মোতাবেক ২০/০৮/২০১০ তারিখে রাস্তাটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে; যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ৪.৯০ % বেশী। চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১০০% বিল পরিশোধ করা হয়েছে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী, নোয়াখালীর কার্যালয়ে রক্ষিত নথি পত্রাদি থেকে জানা যায়। পরিদর্শনকালে রাস্তার ক্যারেজওয়ের প্রশস্ততা ১০ ফুট পাওয়া যায়। রাস্তার উভয় পাশে বাড়ী-ঘর, সরকারী স্থাপনা ও বিভিন্ন

শ্রেণীর গাছ-পালা থাকায় রাস্তার সোল্ডার ও পেভমেন্ট বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল রয়েছে মর্মে দেখা যায়। রাস্তাটি শিহরের নিকটবর্তী হওয়ায় এ রাস্তার উপর দিয়ে অনেক যান বাহন ও মানুষ জনের চলাচল করতে দেখা যায়।

ফেনী জেলায় প্রকল্পের evsteviqZ বিভিন্ন কার্যক্রম

৯.৬। ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলার তুলাতুলি কামাল মায়ী রাস্তায় বৃক্ষরোপন (চেইনেজঃ ০০ -১০০০ মিঃ, আইডি নং ৪৩০১৫০৫৫, প্যাকেজ নং GNP/09-10/W-4s):

প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলার তুলাতুলি কামাল মায়ী রাস্তায় বৃক্ষ রোপনের জন্য ৮৮,৬০০.০০ টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত প্রাক্কলিত ৮৮,৬০০.০০ টাকা ব্যয়ে ১ কিঃ মিঃ রাস্তার উভয় পাশে এলসিএস (labour conducting society) পদ্ধতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর ফলজ ও বনজ ৯০০ টি চারা রপন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় প্রায় রাস্তায় উভয় পাশে রোপিত চারার প্রায় ৮০% জীবিত রয়েছে। ইতোমধ্যে বৃক্ষগুলি বড় হয়ে ছায়াদান করছে এবং রাস্তার সোল্ডার সংরক্ষণে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, ফলজ গাছগুলিতে ফলদানও শুরু হয়েছে। তবে, যে সমস্ত স্থানের চারা মারা গেছে, সে সমস্ত স্থানে চারা প্রতিস্থাপন করা হয়নি (চিত্র -৫)। ফলে, বৃক্ষহীন রাস্তার সোল্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।



চিত্র- ৫: রাস্তার এক পাশের সো



চিত্র- ৬: হাটবার ছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কেনা বেচা।

৯.৭। ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলার আনন্দপুর (কালীর বাজার) উন্নয়ন (আইডি নং ৪৩০১৫০৫৫, প্যাকেজ নং GNP/FENI/FUL/010-11/W-১):

ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলার আনন্দপুর (কালীর বাজার) উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ১৯৭৩২০৬.০০/- টাকা। কিন্তু বাজারটি নির্মাণের লক্ষ্যে ০৭.১২.২০১০ তারিখে ১৯৭১৯৯১.০০ টাকা চুক্তি মূল্যে কার্যসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; যা প্রাক্কলিত মূল্যের তুলনায় মাত্র ০.০৬% কম। চুক্তি মোতাবেক বাজারটির নির্মাণ কাজ ১২.০৯.২০১২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, প্রকল্পের সিডিউল অনুযায়ী মোট ১৫০ ফুট X ১৫০ ফুট এলাকায় দৈনন্দিন ব্যবহার্য পন্যের জন্য ৩ টি শেড (প্রতিটার সাইজঃ ৩৬ X ২০ ফুট), ২টি মাছের শেড (প্রতিটার সাইজঃ ৪০ X ২১ ফুট), শাক সমজির জন্য ২ টি উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম (প্রতিটার সাইজঃ ২৮ X ২১ ফুট) এবং একটি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক হাট ছাড়াও প্রতিদিন সকাল-বিকাল নিত্য প্রয়োজনীয় পন্যের বেচা কেনা হয়ে থেকে (চিত্র- ৬)।

লক্ষীপুর জেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমঃ

৯.৭। লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ ইউপি অফিস – ধন্যপুর সড়ক উন্নয়ন (চেইনেজঃ ০০ -১০০০ মিঃ, GNP/LAXM/SAD/08-09/W-06):

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ ইউপি অফিস — ধন্যপুর সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে 3433251.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ২২/০৩/২০১১ তারিখে ৩২৮০৫৮৮.০০ টাকায় কার্য সম্পাদন চুক্তি হয়। চুক্তি মোতাবেক ২৯/০৯/২০১১ তারিখে রাস্তাটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে; যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ৮.৬৫ % কম। চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১০০% বিল পরিশোধ করা হয়েছে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী, লক্ষীপুরের কার্যালয়ে রক্ষিত নথি প্রদাদিত থেকে জানা যায়। পরিদর্শনকালে রাস্তার ক্যারেজওয়ার প্রস্থতা ৮ ফুট পাওয়া যায়। রাস্তার উভয় পাশে বাড়ী-ঘর, সরকারী স্থাপনা ও বিভিন্ন শ্রেণীর গাছ-পালা থাকায় রাস্তার সোল্ডার ও পেভমেন্ট বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল রয়েছে মর্মে দেখা যায়। রাস্তাটি শহরের নিকটবর্তী হওয়ায় এবং লক্ষীপুরের অন্যান্য উপজেলার সাথে সংযোগকারী রাস্তা হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় রাস্তার উপর দিয়ে অনেক যান বাহন ও মানুষ জনকে চলাচল করতে দেখা যায়।

১০। উদ্দেশ্য অর্জনঃ

৳iKıÍZ Dıİk"	AıRZ djvdj
ক) বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের (উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রামীণ সড়ক ও সেতু/কালভার্টসমূহ) মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা;	ক) প্রকল্পের আওতায় ১২.৭৬ কিঃ মিঃ উপজেলা সড়ক, ৯০.২২ ইউনিয়ন সড়ক এবং ৫৭৯.কিঃ মিঃ গ্রামীণজ সড়ক নির্মিত হয়েছে। রাস্তাগুলি যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।
খ) গ্রোথ সেন্টারসমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাত ব্যবস্থার সহজীকরণ এবং উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণসহ পল্লী অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন;	খ) প্রকল্প এলাকায় ০৫টি গ্রোথ সেন্টার/মার্কেট নির্মিত হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকার জনগন তাদের উৎপাদিত পণ্য সহজে বেচাকেনা করতে পারছে, পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে।
গ) উপজেলা গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের সংযোগ সাধন এবং প্রত্যেক ইউনিয়নকে উন্নত সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ সাধন করা;	গ) উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের ফলে প্রকল্প এলাকার জেলা ও উপজেলা সদরের সাথে বিভিন্ন ইউনিয়ন/গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামের সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে।
ঘ) গ্রামীণ অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মের সংযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা।	ঘ) বিভিন্ন প্রকার সড়ক, হাটবাজার/গ্রোথ সেন্টার, ইউপি কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষ রোপণের ফলে প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১১। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ

প্রযোজ্য নয়।

১২। অডিটঃ

পিসিআর অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদকালের ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৪-২০১৫ পর্যন্ত সময়কালে সকল অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন উল্লেখযোগ্য অভিযোগ উত্থাপিত হয় নি। অপরপক্ষে ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত সময়কালে এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত সময়কালে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। তবে তবে ২০১৩-১৪ সালে এক্সটারনাল অডিটে দুটি অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। তন্মধ্যে এটি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অন্যটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৩-১৪ সালে কোন এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়নি মর্মে পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে।

১৩। আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ (Findings) ও মতামতঃ

"বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনের উপর আইএমইডি'র মতামত নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১৩.১। প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকাল ০২ বছর (৪০%) এবং প্রকল্প ব্যয় ৪৭৯২.৮৫ লক্ষ টাকা (১৮.৭৮%) বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং ভবিষ্যতে নির্ধারিত প্রকল্প ব্যয়ে অনুমোদিত মেয়াদে প্রকল্পের সকল অঙ্গের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে (অনুচ্ছেদ – ১, ৪, ৫)।

১৩.২। নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার পূর্ব কালিকাপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে নির্মিত আরসিসি ব্রীজের উত্তর পার্শ্বের ক্ষতিগ্রস্ত এপ্রোচ রোড, হাতিয়া উপজেলার রেহানিয়া – মজিদখালী (বর্তা বাজার থেকে বেড়ী পর্যন্ত) রাস্তার ক্ষতিগ্রস্ত পেভমেন্ট/কার্পেটিং এবং ফেণী জেলার পরশুরাম উপজেলার তুলাতুলি কামাল মায়া রাস্তায় ক্ষতিগ্রস্ত/মৃত বৃক্ষসমূহের প্রতিস্থাপনসহ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ/মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ – ৯.১, ৯.৪, ৯.৭,)।

১৩.৩। প্রকল্পের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এক্সটারনাল অডিটে উত্থাপিত অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে হবে এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এক্সটারনাল অডিট দ্রুত সম্পন্ন করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ -১১)।

১৩.৪। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাস্তা/ব্রিজ /কালভার্ট ইত্যাদির কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং নির্মিত অবকাঠামো থেকে দীর্ঘ মেয়াদী সুফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে কানেকটিভিটির বিষয় বিবেচনা পূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ / সংস্থা প্রকল্প প্রণয়ন করবে।

১৩.৫। অনুচ্ছেদ ১৩.১-১৩.৪-এর আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী এক মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

**কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের
সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন।**

(সমাপ্ত: জুন ২০১৫)

- ১। প্রকল্পের নাম : কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ।
- ২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
- ৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় / স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৪। প্রকল্পের অবস্থান : কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলা
- ৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রঃসাঃ)		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিরিক্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিরিক্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকা লের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৪৫২.৬৬৫	-	২৪৫১.৬৬৫	জানুয়ারি ২০১৩ — ডিসে. ২০১৪	-	জানুয়ারি ২০১৩ - জুন ২০১৫*	(-)০.৪৭	৬ মাস (২৫%)

*

* ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়।

৬। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৬.১ **প্রকল্পের পটভূমি:**

কিশোরগঞ্জ জেলার হাওড় অধ্যুষিত উপজেলা হচ্ছে মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম। অত্র অঞ্চলের লোকজনকে বছরের প্রায় ৬মাস নৌকা, ইঞ্জিন-নৌকা এবং লঞ্চ যোগে চলাচল করতে হয়। কিন্তু নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে পানি সরে যাওয়ার পর লোকজনকে পায়ে হেটে চলতে হয়। দুর্গম মেঠোপথে চলাচল খুবই কষ্টকর। সুবিধা বঞ্চিত হাওড় এলাকায় উৎপাদিত পণ্য পরিবহন করা একদিকে যেমন কষ্টসাধ্য অপরদিকে পরিবহনের অসুবিধার কারণে উৎপাদিত পণ্যের খরচ অনেক বেড়ে যায়। হাওড় বেষ্টিত এই এলাকার লোকজন হতদরিদ্র। এখানে কর্মসংস্থানের তেমন কোন সুযোগ নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন হলে মানুষের Mobility বৃদ্ধি পাবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি জীবনমানের উন্নয়ন হবে। হাওড় এলাকার জনগণের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনতে হাওড় এলাকায় উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। এমতাবস্থায় উপজেলা দুটির যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৬.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

- ক) হাওরাঞ্চলে সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ফ্যাসিলিট করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন;
- খ) সড়ক যোগাযোগব্যবস্থার গতিরোধক (Bottleneck) দূরীকরণ ও গ্রামীণ সড়কে যাতায়াত ও বাজারজাতকরণ ব্যয় হ্রাস করা;
- গ) যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র হ্রাস করা।

৬.৩ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

প্রকল্পটি ০৮-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ২৪৫২.১৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৩ – ডিসে. ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০৬ মাস বাড়িয়ে জানুয়ারি ২০১৩ হতে জুন ২০১৫ নির্ধারণ করা হয়।

৭.০১ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ	কর্মকাল
১.	মীর মোস্তাক আহমেদ জাহাঙ্গীর প্রকল্প পরিচালক	অতিরিক্ত	০১.০১.২০১৩ খ্রিঃ - ৩১.১২.২০১৩ খ্রিঃ
২.	কে.এম. জুলফিকার আলী প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০১.০১.২০১৪ খ্রিঃ – ৩০.০৬.২০১৫ খ্রিঃ

৮.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

২২.২৭৫ কিলো মিটার আরসিসি সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ।

৯.০১ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(A) Revenue component:						
3.	Sub total	LS	1.00	LS	1.00 (100.00%)	100%
(B) Capital component:						
15.	Acquisition of Assets	no	1.50	01	1.45	100%
16.	Civil Works					
17.	Development of Mithamoin Upzilla headquarter-kathal GC road (Fulpur to kanchanpur Bazar) (Ch. 13800-16000m)	km	296.82	2.200	332.193	2.190
18.	Development of Kewarjura UP Office to Hemantagonj Launch Ghat road (Ch 00-4470m)	km	483.39	4.470	475.29	3.800
19.	Development of Kazirkhola launch Ghat to Telikhat Bazar road (Ch:00-3740m)	km	394.59	3.740	394.39	3.310
20.	Development of Ghagra High School-Charigram Ferryghat road. (Ch 00-1500m)	km	159.57	1.500	125.09	1.500
21.	Development of Atpasha Ferryghat-Singa Launch ghat road (Ch 00-1540m)	km	165.31	1.540	130.25	1.540
22.	Development of incomplete portion of road from Abdullahpur UP Office-kalimpur, Khairpur-Kadirpur road (Ch 5000-9329m)	km	537.59	5.000	579.60	4.330

ক্রমিক নং	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
23.	Development of Abdullahpur Up office-isapur road (Ch.00-3040m)	km	412.40	3.825	412.40	3.073
24.	Total Capital Component		2449.67	22.275	2450.665	19.743
	Total =(A+B)		2452.17		2451.665	

১০। কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ:

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ২২.২৭৫ মিটার রাস্তা পাকা করার পরিবর্তে ১৯.৭০ কিঃ মিঃ রাস্তা পাকা করা হয়েছে। উদ্ধারদরে দরপত্র গৃহিত হলেও ডিপিপিতে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান না থাকায় রাস্তার দৈর্ঘ্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সমন্বয় করা হয়েছে।

১১। বছর ভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় :

প্রকল্পের পিসিআর ও সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বছরওয়ারী অর্থ বরাদ্দ অবমুক্তি এবং ব্যয় নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				টাকা অবমুক্তি	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা %		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব অগ্রগতি %
২০১২-১৩	০.৭৫	০.৭৫	-	০.০৩%	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	-	০.০৩%
২০১৩-১৪	২৪৯৯.২৫	১৪৯৯.২৫	-	৬১.১৩%	১৪৯৯.২৫	১৪৯৯.২৫	১৪৯৯.২৫	-	৬১.১৩%
২০১৪-১৫	৯৫২.১৭	৯৫২.১৭	-	৩৮.৮৩%	৯৫২.০০	৯৫১.৬৬৫	৯৫১.৬৬৫	-	৩৮.৮৩%
মোট=				১০০%	৪১২৭.০০	২৪৫১.৬৬৫	২৪৫১.৬৬৫		১০০%

১২। ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের পূর্ত কাজসমূহ ৫টি প্যাকেজে করার কথা ছিল। প্রকল্প এলাকা দুর্গম হাওড় অঞ্চল হওয়ায় পুনঃ পুনঃ দরপত্র আহবান করেও ঠিকাদার পাওয়া যায়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে ২ থেকে ৫ বার পর্যন্ত দরপত্র আহবান করতে হয়েছে। পুনঃ পুনঃ দরপত্র আহবানের মাধ্যমে দর যাচাই করার পরও প্রাপ্ত দর প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে বেশী হয়েছে। ফলে ২৪৪৯.২১ লক্ষ টাকার ২২.২৭৫ মিটার রাস্তা পাকা করার পরিবর্তে ১৯.৭০ কিঃ মিঃ রাস্তা পাকা করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধারদরে দরপত্র গৃহিত হলেও ডিপিপিতে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান না থাকায় রাস্তার দৈর্ঘ্য সমন্বয় করা হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ক্রয়কার্যক্রম ও ভৌতকর্ম সম্পন্ন করা হয়। দরপত্র সংক্রান্ত প্রধান প্রধান তথ্য নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

	ক্রয় বিবরণী	প্রাক্কলিত মূল্য	দরপত্র			কাজ সমাপ্তির তারিখ	
			চুক্তিসমূহ	আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
1	Development of Mithamoin Upzilla headquarter-kathal GC road (Fulpur to kanchanpur Bazar) (Ch. 13800-16000m)	2.967	3.32	17.01.2013	14.08.2013	13.08.2014	30.03.2015
2	Development of Kewarjure UP Office to Hemantagonj Launch Ghat road (Ch 00-4470m)	4.84	4.84	17.01.2013	18.08.2013	17.08.2014	30.04.2014
3	Development of Kazirkhola launch Ghat to Telikhat Bazar road (Ch:00-3740m)	3.95	3.95	17.01.2013	18.08.2013	17.08.2014	30.04.2014
4	Development of incomplete portion of road from Abdullahpur UP Office-kalimpur, Khairpur-Kadirpur road (Ch 5000-9329m)	5.38	5.80	17.01.2013	27.10.2013	26.10.2014	12.03.2015
5	Development of Abdullahpur Up of-fice-isapur road (Ch.00-3040m)	4.13	4.13	17.01.2013	13.10.2013	12.10.2014	09.03.2015

১৩। পরিদর্শন বর্ণনা:

গত ১৬ হতে ১৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে যথাক্রমে মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় আইএমই বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব নূর মোহাম্মদ হোসাইনী কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র-১: আটপাশা ফেরীঘাট হতে সিংগা লঞ্চঘাট সড়ক

- ১৩.১ কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার ঢাকী ইউনিয়নের আটপাশা ফেরিঘাট হতে সিংগা লঞ্চঘাট রাস্তাটি শুষ্ক মৌসুমে উপজেলা ও জেলা সদর এবং রাজধানীসহ ভৈরব বাজার যাবার একমাত্র রাস্তা। রাস্তাটির অবস্থা ভাল বলে প্রতীয়মান হয়।



চিত্র ২: আটপাশা ফেরীঘাট হতে সিংগা লঞ্চঘাট সড়কের প্রশস্ততা ও আরসিসির পুরুত্ব মাপা হয়।



চিত্র ৩: জলমগ্ন সাবমার্জিবল সড়ক

- ১৩.২ পরিদর্শনকালে রাস্তার প্রশস্ততা মেপে দেখা হয় এবং আরসিসি'র পুরুত্ব মেপে ১৫০মিলিমিটার পাওয়া যায়। রাস্তার কয়েকটি স্থানে সফট শোল্ডার পানিতে ক্ষয়ে গেছে। কিছু স্থানে রাস্তার গাইড ওয়ালের ইট ভেঙে গেছে। মূলত জলমগ্ন থাকার সময় নৌকার আঘাতে গাইডওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে জানা যায়।

- ১৩.৩ মিঠামইন উপজেলাধীন ঘাগড়া ইউনিয়নের ঘাগড়া হাইস্কুল হতে চারিগ্রাম ফেরিঘাট রাস্তাটি অত্র এলাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পরিদর্শনকালে রাস্তাটির প্রশস্ততা এবং আরসিসি ঢালাইয়ের পুরুত্ব স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক পাওয়া যায়। তবে সড়কের কোন নামফলক/নির্দেশক পাওয়া যায়নি।



চিত্র-৪: ঘাগড়া হাইস্কুল হতে চারিগ্রাম ফেরীঘাট সড়ক উন্নয়ন(চেইঃ ০০-১৫০০ মিঃ)।

- ১৩.৪ ১৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রকল্পের আওতায় অষ্টগ্রাম উপজেলায় বাস্তবায়িত কাজ পরিদর্শন করা হয়। এই উপজেলার আবদুল্লাহপুর ইউপি অফিস হতে ইছাপুর সড়কটি ইছাপুর গ্রামটিকে আবদুল্লাহপুরের সাথে যুক্ত করেছে। এটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়সহ ইসলামপুর বাজারকে যুক্ত করেছে। ফলে এর মাধ্যমে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নসহ আর্থসামাজিক অগ্রগতির সুযোগ প্রসারিত হয়েছে।



চিত্র-৫: আবদুল্লাহপুর ইউপি অফিস-ইছাপুর সড়ক।

- ১৩.৫ পরিদর্শনকালে রাস্তার প্রশস্ততা ও আরসিসির পুরুর মেপে দেখা হয়। রাস্তার দুই একটি স্থানে আরসিসি সারফেস অমসূন ও ক্ষতিগ্রস্ত/ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।(চিত্র:৭) রাস্তা নির্মাণের দুইএক বছরের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কাম্য নয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বিষয়টি কথতিয়ে দেখতে পারে।



চিত্র-৬: আবদুল্লাহপুর ইউপি অফিস-ইছাপুর সড়কের একাংশ।



চিত্র-৭: সড়কের ক্ষয়প্রাপ্ত আরসিসির সারফেস

- ১৩.৬ সার্বিকভাবে পরিদর্শিত সড়কসমূহ অবস্থাদুটে পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। বছরের বেশিরভাগ সময় পানির নিচে থাকা এবং Flash Flood Prone এলাকা হওয়ায় সড়ক ও সফট শোল্ডার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও নজরদারী রাখতে হবে। এছাড়া কয়েকটি সড়কে নামফলক/নির্দেশক পাওয়া যায়নি।
- ১৩.৭ পরিদর্শনকালে প্রতিটি রাস্তার পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসী জানান সড়কগুলোর মধ্যমে হাওরাঞ্চলের জনগণ উপকৃত হয়েছেন। ইউনিয়ন ও গ্রামসমূহের অধিবাসীরা সদরের সাথে সরাসরি যুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সড়ক চালু হওয়ায় প্রচুর যানবাহন চলাচল করছে।

১৪। **অন্যান্য যন্ত্রপাতি/গাড়ি ক্রয়/সংস্থান:**

প্রকল্পের আওতায় কোন যন্ত্রপাতি/গাড়ি ক্রয় করা হয়নি।

১৫। **অডিটসংক্রান্ত তথ্যঃ**

পিসিআর ও প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির সকল অর্থ বৎসরের External Audit করা হয়েছে যাতে পাঁচটি আপত্তি নিষ্পত্তির অপেক্ষা রয়েছে। এর Internal অডিট করা হয়নি বা অডিট সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে উক্ত প্রতিবেদনে কোন উল্লেখ করা হয়নি।

১৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

পরিকল্পিত	অর্জন
ক) হাওরাঞ্চলে সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ফ্যাসিলিটিট করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন; খ) সড়ক যোগাযোগব্যবস্থার গতিরোধক (Bottleneck) দূরীকরণ ও গ্রামীণ সড়কে যাতায়াত ও বাজারজাতকরণ ব্যয় হ্রাস করা; গ) যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র হ্রাস করা।	মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সড়কসমূহ নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্পটির ইঙ্গিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। সড়কে নিরাপদ, শাস্ত্রীয় ও যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে এবং উপজেলার যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নত ও শক্তিশালী হয়েছে যা এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অবদান রাখবে বলে পিসিআর এ উল্লেখ রয়েছে।

১৭। **পর্যবেক্ষণ:**

- ১৭.১ আবদুল্লাহপুর ইউপি অফিস-ইছাপুর সড়কে আরসিসি সারফেসের কিছু অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে (অনু: ১৩.৫);
১৭.২ পরিদর্শিত সবগুলো সড়কেরই অনেকস্থানে সফট শোল্ডার ক্ষয় হয়েছে/ পাওয়া যায়নি (অনু: ১৩.২, ১৩.৫);
১৭.৩ নির্মিত কয়েকটি সড়কের নির্দেশক বা নামফলক রাখা হয়নি (অনু: ১৩.৬);
১৭.৪ সমাপ্ত প্রকল্পটির Internal অডিট সম্পন্ন করা হয়নি (অনু: ১৫)।

১৮। **মতামত/সুপারিশঃ**

- ১৮.১। আবদুল্লাহপুর ইউপি অফিস-ইছাপুর সড়কে আরসিসি সারফেসের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের নির্মাণে সঠিক গুণগত মান রক্ষা করা হয়েছে কিনা তা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর খতিয়ে দেখতে পারে (অনু: ১৩.৫);
১৮.২ সড়ক ও সফট শোল্ডার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখতে হবে (অনু: ১৩.২, ১৩.৫);
১৮.৩ সড়কের নামফলক/নির্দেশক নির্মাণের উদ্যোগ করতে (অনুচ্ছেদ-১৩.৬);
১৮.৪ প্রকল্পটির Internal অডিট দ্রুত সম্পাদনসহ উত্থাপিত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৪);
১৮.৫ উপরের অনুচ্ছেদ- ১৮.১ হতে ১৮.৪ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় সরকার বিভাগকে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

**নারায়নগঞ্জ শহরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের সমাপ্তি
মূল্যায়ন প্রতিবেদন।**

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

- ১। প্রকল্পের নাম : নারায়নগঞ্জ শহরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
- ২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ওয়াসা।
- ৪। প্রকল্পের অবস্থান : নারায়নগঞ্জ জেলা।
- ৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮১২১.০০	৮১১৪.৮৮	৭৪৪৫.০০	জানুয়ারী ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১১	জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন, ২০১৫	জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন, ২০১৫	(-)৬.১২ (০.০৮%)	৩ বছর ৬ মাস (১১৬.৬৭%)

নোট: প্রকল্পটি ৩ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হলেও এর প্রকৃত বাস্তবায়ন সময় লেগেছে ৬ বছর ৬ মাস। অর্থাৎ প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মেয়াদের তুলনায় মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ বছর ৬ মাস (১১৬.৬৭%)।

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন(পিসিআর অনুসারে):**

(লক্ষ টাকায়)

Items of Work (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress	
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)
1	2	3	4	5	6
Service (Drawing, Design & Super- vision)	LS	72.00	1	72.00	1
Double cabin pickup	Nos	19.50	1	19.50	1
Motor cycle	Nos	6.25	5	6.25	5
Materials					
Deep tubewell (New)	Nos	745.02	15	745.02	15
Deep tubewell (Replacement)	Nos	259.25	8	259.25	8
Water line (New)	KM	1254.75	110	1254.75	110
Water line (Rehab.)	KM	346.95	20	346.95	20
Low lift pump(Godnail)	Nos	135.39	6	135.39	6
Low lift pump (sonakanda)	Nos	131.76	3	131.76	3
Hi lift pump (Godnail)	Nos	110.00	5	110.00	5
Hi lift pump (Sonakanda)	Nos	82.50	3	82.50	3
Lifting pump (Khanpur)	Nos	-	-	-	-
Spare parts for hi lift & low lift	LS	50.00	LS	-	-

Items of Work (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress	
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)
pump					
Construction					
Deep tubewell (New)	Nos	537.60	15	537.60	15
Deep tubewell (Replacement)	Nos	221.12	8	221.12	8
Low lift pump(Godnail)	Nos	93.70	6	93.70	6
Low lift pump (sonakanda)	Nos	67.00	3	67.00	3
Hi lift pump (Godnail)	Nos	41.00	5	41.00	5
Hi lift pump (Sonakanda)	Nos	15.10	3	15.10	3
Intake structure (Godnail)	LS	349.00	1	255.00	1
Water line Installation					
DCI pipe (1000 mm, Godnail)	KM	-	-	-	-
DCI pipe (700 mm, Godnail)	KM	-	-	-	-
DCI pipe (450 mm, Sonakanda)	KM	97.00	500.00	87.97	500
Clarifier (Sonakanda)	LS	550.00	1	500.00	1
Filter (Sonakanda)	LS	315.00	1	236.37	1
Reservoir (Sonakanda)	LS	190.00	1	190.00	1
Construction of pump house & ancillary	LS	530.00	1	416.96	1
Lifting pump with reservoir (Khanpur)	LS	-	-	-	-
Water line Expansion					
DCI pipe (450 mm)	KM	30.00	3	30.00	3
DCI pipe (300 mm)	KM	120.00	12	120.00	12
PVC C-class pipe (200 mm)	KM	412.50	55	385.00	55
PVC C-class pipe (150 mm)	KM	252.00	40	252.00	40
Road cutting charge	KM	676.62	110	540.00	82
Water line Rehabilitation					
DCI pipe (300 mm)	M	60.00	6	25.00	6
PVC C-class pipe (200 mm)	M	67.50	9	67.50	9
PVC C-class pipe (150 mm)	M	31.50	5	31.50	5
Road cutting charge	M	138.87	20	62.21	12
Other expenditure	LS	106.00	1	106.00	1

Items of Work (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress	
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)
Cost escalation (5% of base cost)	LS	-	-	-	-
Grand total=	-	8114.88	-	7445.00	-

- ৬। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ০৩ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হলঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ		কর্মকাল
		পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	
১	২	৩	৪	৫
1.	Ashim Kumar Ghosh Executive Engineer	হ্যাঁ	-	০১.০১.২০০৯ থেকে ২৬.০৬.২০০৯
2.	Md. Bazlur Rahman Superintending Engineer	হ্যাঁ	-	২৬.০৬.২০০৯ থেকে ২০.০৮.২০০৯
3.	A.B.M Shahadat Ali Khan Superintending Engineer	হ্যাঁ	-	২০.০৮.২০০৯ থেকে ৩০.০৬.২০১৫

- ৭। **দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যঃ** প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রেরিত পিসিআরে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। পিসিআর-এ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পে ৪টি প্রধান প্যাকেজের আওতায় দরপত্র আহবানপূর্বক ঠিকাদার নিয়োগ করা হয় যা নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

	Description of Procurement (Goods/works)	Tender/Bid/Proposal cost (In crore taka)			Date of completion of Works/Services and Supply of Goods	
		Contracted value	Invitation Date	Contract Signing	Asper Contract	Actual
	১	৩	৪	৫	৬	৭
1	Construction of surface water treatment plant at sonakanda (Package-1)	642.00	02.02.2011	30.06.2011	23.10.2010	11.10.2015
2	Construction of surface water treatment plant at sonakanda (Package-2)	1086.00	10.01.2011	09.05.2011	30.06.2013	30.06.2015
3	Construction of a new intake pump station at goadnail water treatment plant at Naryangonj	359.00	10.01.2011	09.05.2011	23.03.2012	25.01.2015
4	Supply & Installation of low lift & high lift pump, replacement of filter sand and other ancillary work at Godnail water works Na-ryangonj	234.00	20.12.2010	23.03.2011	27.09.2011	03.11.2014
5	Procurement of 300mm dia DCI pipe	275.00	19.11.2009	26.01.2010	18.04.2010	20.05.2010
6	Procurement of 450mm dia DCI pipe(Group-A)	224.00	24.11.2009	03.03.2010	02.06.2010	24.11.2010
7	Procurement of 300mm dia DCI pipe(Group-B)	260.00	24.11.2009	03.03.2010	02.06.2010	24.11.2010

৮।

প্রকল্প অনুকূলে বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৭৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা যা সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ৮১১৪.৮৮ লক্ষ টাকার ৯১.৭৫%। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী চাহিত বরাদ্দ	সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	টাকা অবমুক্তি	ব্যয়
২০০৮-০৯	-	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫
২০০৯-১০	-	১৫০০.০০	২৪০০.০০	১৫০০.০০
২০১০-১১	৩৫৪৪.৮৯	১৪০০.০০	২০০০.০০	১৫২৬.০০
২০১১-১২	২৮৩৮.২৬	১২০০.০০	১২০০.০০	১২৫১.০০
২০১২-১৩	১৭৩৭.৭৩	১১২৫.০০	১১২৫.০০	১১২৫.০০
২০১৩-১৪	-	১১২৫.০০	১১২৫.০০	১০৩২.০০
২০১৪-১৫	-	১০০.০০	০.০০	৯৬৬.০০
মোট=	৮১১৪.৮৮	৬৪৯৫.০০	৭৮৯৫.০০	৭৪৪৫.০০

৯। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় কোনো কাজ অসমাপ্ত নেই।

১০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

১০.১ **প্রকল্পের গটভূমিঃ**

বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ শহরের লোকসংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ। মাথাপিছু দৈনিক ১৬০ লিটার হিসাবে প্রায় ৯ কোটি লিটার পানির চাহিদার বিপরীতে ঢাকা ওয়াসা বর্তমানে দৈনিক ৩.৬৭ কোটি লিটার পানি নারায়ণগঞ্জে সরবরাহ করছে। দৈনিক ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৫.৩৩ কোটি লিটার। অপরদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন নতুন এলাকা যুক্ত হয়ে নারায়ণগঞ্জ শহরের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মানুষের দৈনন্দিন পানির চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

১০.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো নারায়ণগঞ্জ শহরে অতিরিক্ত ৫৮.০০ এমএলডি নিরাপদ পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন।

১০.৪ **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

	মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়
মূল অনুমোদিত	০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১১ পর্যন্ত	৮১২১.০০
১ম সংশোধিত অনুমোদিত	০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১২ পর্যন্ত	৮১১৪.৮৮
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি ১ম বার	০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ পর্যন্ত	৮১১৪.৮৮
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি ২য় বার	০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ পর্যন্ত	৮১১৪.৮৮
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি ৩য় বার	০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত	৮১১৪.৮৮

১১। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** গত ০৬/০৯/২০১৫ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান কর্তৃক প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ঢাকা ওয়াসার নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

১১.১ প্রকল্পের আওতায় সোনাকান্দায় ১৭২৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২ এমএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এ শোধনাগারের মাধ্যমে শীতলক্ষ্যা নদীর পানি ট্রিটমেন্ট করে নারায়ণগঞ্জ শহরে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। শোধনাগারে পানি শোধন প্রক্রিয়াকরণসহ পানি সরবরাহ করার জন্য ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৩টি হাই লিফট পাম্প, ৩টি লো লিফট পাম্প স্থাপন এবং ১টি clarifier, ১টি filter ও ১টি re-servoir নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়াও সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি বৈদ্যুতিক জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে। ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মিক্সিং চেম্বারের আশেপাশে পানি শোধনের জন্য ব্যবহৃত উপকরণ যেমন-ব্লিচিং পাউডার ও সোডা ইত্যাদি মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এতে একদিকে যেমন সম্পদের অপচয় হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি পরিবেশ দূষিত ও নোংরা হচ্ছে।



চিত্র-১: ট্রিটমেন্ট প্লান্টের একাংশ



চিত্র-২: পানি ফিল্টারিং করা হচ্ছে



চিত্র-৩: কেমিক্যাল মিক্সিং ইউনিট



চিত্র-৪: বৈদ্যুতিক জেনারেটর

১১.২ প্রকল্পের আওতায় মোট ২৩টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। এর মধ্যে ধনকুন্ডায় স্থাপিত গভীর নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। ধনকুন্ডায় পাম্প হাউজসহ ১৮০০ লিটার/মিনিট ক্ষমতাসম্পন্ন এটি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনে দেখা যায়, নলকূপটির মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

১১.৩ প্রকল্পের আওতায় গোদনাইলে ৪৫ এমএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন এটি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের পুনর্বাসন করা হয়েছে। এ ট্রিটমেন্ট প্লান্টে ৫টি হাই লিফট পাম্প ও ৬টি লো লিফট পাম্প প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং পাম্পগুলোর সাহায্যে বর্তমানে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। ১টি লো লিফট পাম্প নতুন স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ইন্টেক স্ট্রাকচারের সংস্কারসহ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো নারায়ণগঞ্জ শহরে অতিরিক্ত ৫৮.০০ এমএলডি নিরাপদ পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন।	প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ শহরে বর্তমানে ৫৮.০০ এমএলডি পানি সরবরাহ করা হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

১৩। উদ্দেশ্য পূরণের অর্জিত না হলে এর কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১৪। রাজস্ব খাতে স্থানান্তরঃ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ ইতোমধ্যে ঢাকা ওয়াসার রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

১৫। অডিট সংক্রান্তঃ মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন Internal অডিট এবং External Audit করা সম্পন্ন করা হয়েছে। Internal অডিটে কোনো আপত্তি ছিল কিনা কিন্তু External Audit অডিটে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অর্ডার এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া যানবাহন ক্রয়ের বিল প্রদানের জন্য আপত্তি ছিল। এটি নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করা হয়েছে, যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণের পূর্বে (প্রকল্প সমাপ্তির পর) প্রকল্পটির External Audit করা প্রয়োজন ছিল।

১৬। পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ মূল অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল ৩ বছর। সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্পের মেয়াদ ছিল ৬ বছর ৬ মাস। প্রকল্পটি মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র বাস্তবায়ন মেয়াদ হতে ৩ বছর ৬ মাস পরে প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ ১১৬% মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে (অনুচ্ছেদ-৪);

১৬.২ পিসিআর-এ উল্লিখিত এডিপি'র বরাদ্দ, টাকা অবমুক্তি ও ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫০০.০০ ও ১৪০০.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু এ দুই বছরে অবমুক্ত টাকার পরিমাণ যথাক্রমে ২৪০০.০০ ও ২০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫০০.০০ ও ১৪০০০.০০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এই দুই অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে বেশি টাকা অবমুক্ত করা হলেও বরাদ্দকৃত অর্থের সমপরিমাণ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটি অনুকূলে মোট ৬৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে; যার বিপরীতে মোট ৭৮৯৫.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ৬৩০২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ অবমুক্ত টাকা হতে মোট ১৫৯৩.০০ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে। অব্যয়িত ১৫৯৩.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২০১০-১১ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট ৬৯৩.০০ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ৯০০.০০ লক্ষ টাকা এখনো সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি (অনুচ্ছেদ-৮);

১৬.৩ সোনাকান্দা ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মিসিং চেম্বরের আশেপাশে পানি শোধনের জন্য ব্যবহৃত উপকরণ যেমন-ব্লিচিং পাউডার ও সোডা ইত্যাদি মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় (অনুচ্ছেদ-১১.১); এবং

- ১৬.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে External Audit-এ যানাবহন ক্রয় কাজের আপত্তি প্রদান করে। যেটি এখনো নিষ্পত্তি করা হয়নি। প্রকল্পটি সমাপ্তির পর External Audit করা সম্পন্ন করা হয়নি (অনুচ্ছেদ-১৫)।
- ১৭। **সুপারিশঃ**
- ১৭.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মূল অনুমোদিত প্রকল্প হতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়েছে ৩ বছর ৬ মাস। এছাড়া ডিপিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক প্রকল্পের বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি। এমটিবিএফ মন্ত্রণালয় হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ ভবিষ্যতে MTBF-এর Basket অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ এবং ডিপির আলোকে বরাদ্দ নিশ্চিত করবে;
- ১৭.২ প্রকল্পের আওতায় অব্যয়িত ৯০০.০০ লক্ষ টাকা দ্রুত সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে;
- ১৭.৩ পরিশোধনের জন্য ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যেমন-ব্লিচিং পাউডার ও সোডা ইত্যাদি সঠিক পরিমাণে ও যথাযথ উপায়ে ব্যবহার করতে হবে যেন ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মিক্সিং চেম্বারের আশে পাশের পরিবেশ দূষিত না হয় এবং সম্পদের অপচয় না হয়;
- ১৭.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে External Audit-এ যানাবহন ক্রয় কাজের আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। প্রকল্প সমাপ্ত পরবর্তী সময়ের External Audit দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;
- ১৭.৫ উপরের ১৭.১ হতে ১৭.৩ অনুচ্ছেদের সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

- ১। প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।
- ২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
- ৪। প্রকল্পের অবস্থান : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা।
- ৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রেরিত পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮৬৯৪.০০	১১৮০৪.০০	১১১৮১.৬০	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১২	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৫	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৫	২৪৮৭.৬০ (২৮.৬১%)	৩ বছর (১৫০.০০%)

- ৬। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রেরিত পিসিআর অনুসারে):**

(লক্ষ টাকায়)

SL	Items of Work (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress	
			Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Development of Shenbari roads (Sagarika Stadium to CornaleJ-hones road)	Km	100.00	0.91	95.00	0.91
2.	Dev. of road and Const. of car parking at Sagorika. Parking (400 No's Capacity) at Sagarica	Km	500.00	1.66	475.00	1.66
3.	Dev, and ext. of Road at west side of sagorika stadium neermohesh-khal(Jelley Para to BarunirSnung-hat)	Km	100.00	0.59	95.00	0.59
4.	Dev. &Extention of RoadRaselVe-gitableInd. To Jalepara toFalliatiali bazar.	Km	200.00	1.42	190.00	1.42
5.	Dev. &Extention of Port ConnectingRoad &K.L.Block (without Non-Motorized Lane)	Km	2010.00	4.63	1909.50	4.63
6.	Ext. & Dev. of Road at Airport to Kalurghat					
	a) AirPortNimtala Junction	Km	3000.00	11.00	2850.00	11.00
	b) Nimtala Junction to Dewanhat More	Km	500.00	3.66	475.00	3.66
	c) Dewan hat more to GEC More	Km	200.00	1.60	190.00	1.60
	d) GEC more to Bahadder hat Junction	Km	500.00	2.50	475.00	2.50

SL	Items of Work (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress	
			Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)
7.	Construction of R/W & subgrade along Firingi Bazar to karnafully-Bridge	Km	1250.00	1.35	1187.50	1.35
8.	Impovement of Road at Firingi-Bazar to Karnafully Approach Road	Km	115.00	0.70	109.25	0.70
9.	Development of Zakir Hossain	Km	300.00	2.80	285.00	2.80
10.	Construction Drain at South side of Sagarica Stadium	Km	90.00	0.37	85.50	0.37
11.	Development of "A" Block Main Road at 11 No Ward	Km	300.00	0.75	285.00	0.75
12.	Development of "H" Block Main Road at 11 No Ward	Km	270.00	0.60	256.50	0.60
13.	Development of "B" Block Main Road at 36 No Ward	Km	300.00	0.91	285.00	0.91
14.	Development of S.S Khaled Road	Km	75.00	1.34	71.25	1.34
15.	Development of Pologround road	Km	75.00	1.19	71.25	1.19
16.	Development of Badsha mia chowdhory road	Km	75.00	0.65	71.25	0.65
17.	Development of K.B Fazlul Kader.	Km	150.00	1.14	142.50	1.14
18.	Bridge					
	a) Re-Construction R.C.C girder Bridge at over Mohesh Khall at B.block Halishahar	M	250.00	18.29	237.50	18.29
	b) Construction R.C.C girder Bridge over Jalilganj Khall at pa-tharghata	M	144.00	18.29	136.80	18.29
	c) Construction R.C.C girder Bridge over Firingi Bazar Khall	M	144.00	18.29	136.80	18.29
	d) Re-Construction P.C girder Bridge at over Chaktai Canal mouth	M	400.00	42.00	380.00	42.00
	e) Construction P.C girder Bridge at over Raza Khal	M	750.00	62.46	680.00	62.46
19.	Motor Cycle	Nos	6.00	4	6.00	4
	Total	-	11804.00	-	11181.60	-

- ৭। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:** প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ০২ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ		কর্মকাল
		পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	
১	২	৩	৪	৫
1.	Md. Mokhter Alam Chief Engineer(CCC) & Project Director	-	হ্যাঁ	০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪
2.	Anowar Hossain Superintendent Engineer(CCC) & Project Director	-	হ্যাঁ	০১/০৭/২০১৪ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত

- ৮। **দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য:** প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরিত পিসিআরে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। চট্টগ্রাম সিটি হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের ৮টি প্রধান প্যাকেজের আওতায় দরপত্র আহবানপূর্বক ঠিকাদার নিয়োগ করা হয় যা নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

Sl.No.	Description of Procurement (Goods/works)	Tender/Bid/Proposal cost			Date of completion of Works/services and supply of Goods	
		Contract value	Invitation date	Contract signing	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dev. of road and Const. of car parking at Sagorika. Parking (400 No's Capacity) at Sagarica	475.00	29/11/2010	5/04/11	25/03/11	25/05/12
2.	Dev. & Extention of Port Connecting Road & K.L. Block (without Non-Motorized Lane)	1909.50	29/11/2010 13/11/2014	5/04/11 15/03/15	25/03/11 2/03/15	25/05/12 30/06/15
3.	Ext. & Dev. of AirPort to Nimtala Junction	2850.00	29/11/2010 13/11/2014	5/04/11 15/03/15	25/03/11 2/03/15	25/05/12 30/06/15
4.	Ext. & Dev. of Nimtala Junction to Dewanhat More	475.00	29/11/2010	5/04/11	25/03/11	25/05/12
5.	Ext. & Dev. of GEC more to Bahadder hat Junction	475.00	29/11/2010	5/04/11	25/03/11	25/05/12
6.	Construction of R/W & sub-grade along Firingi Bazar to karnafully Bridge	1187.50	29/11/2010	5/04/11	25/03/11	25/05/13
7.	Re-Construction of P.C girder Bridgeat over Chaktai Canal mouth	380.00	16/07/2011	25/10/11	14/10/11	30/06/13
8.	Construction P.C girder Bridgeat over Raza Khal	680.00	16/07/2011	25/10/11	14/10/11	25/10/14

- ৯। **প্রকল্প অনুকূলে বরাদ্দ ও অগ্রগতি:**

প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ১১১৮১.৬০ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত ব্যয় ১১৮০৪.০০ লক্ষ টাকার ৯৪.৭২%। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত ডিপিপি'তে সংস্থান			সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	জিওবি	সংস্থার নিজস্ব	মোট	জিওবি	সংস্থার নিজস্ব		মোট	জিওবি	সংস্থার নিজস্ব
১				২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০১০-২০১১	৪০০০.০০	৪০০০.০০	-	৫০৭৪.৮৫	৪০০০.০০	১০৭৪.৮৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	০.০০
২০১১-২০১২	৩৪২৪.২৪	১৬৫০.০০	১৭৭৪.২৪	২০৯৩.৩৭	১৬৫০.০০	৪৪৩.৩৭	১৬৫০.০০	১৬৫০.০০	১৬৫০.০০	০.০০
২০১২-২০১৩	৪৩৭৯.৭৬	৩৬৫৪.০০	৭২৫.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০১৩-২০১৪	-	-	-	১৬৪৯.৩২	১৩০০.০০	৩৪৯.৩২	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	০.০০
২০১৪-২০১৫	-	-	-	২৯৮১.৪৮	২৩৫০.০০	৬৩১.৪৮	২৩৫০.০০	৪২৩১.৬০	২৩৫০.০০	১৮৮১.৬০
মোটঃ	১১৮০৪.০০	৯৩০৪.০০	২৫০০.০০	১১৭৯৯.০২	৯৩০০.০০	২৪৯৯.০২	৯৩০০.০০	১১১৮১.৬০	৯৩০০.০০	১৮৮১.৬০

নোট-১: প্রকল্প অনুকূলে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে কোন বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, ২০১২-১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পটি সংশোধনের জন্য একনেক সভায় উপস্থাপন করা হলে চট্টগ্রাম বন্দরের কাছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পাওনা ৩০০.০০ কোটি টাকা নিয়ে জিওবি অর্থ ছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার জন্য

নির্দেশনা দেয়া হয়। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে জিওবি ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সমন্বিত অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশোধিত প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য একনেক সভায় উপস্থাপন করা হয়। একনেক সভায় মোট ১১৮০৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৯৩০৪.০০ লক্ষ টাকা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। এজন্য প্রকল্পটি অনুকূলে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে কোন প্রদান করা হয়নি মর্মেও তিনি জানিয়েছেন।

নোট-২: প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ১১১৮১.৬০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৯৩০০.০০ লক্ষ টাকা এবং চসিক-এর নিজস্ব ১৮৮১.৬০ লক্ষ টাকা)। সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী প্রকল্প অনুকূলে মোট ১১৭৯৯.০২ লক্ষ টাকা (জিওবি ৯৩০০.০০ লক্ষ টাকা এবং চসিক-এর নিজস্ব ২৪৯৯.০২ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। অর্থাৎ জিওবি খাতের বরাদ্দ সমুদয় টাকা ব্যয় করা হয়েছে, চসিক-এর নিজস্ব ৬১৭.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়নি।

১০। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১১। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

১১.১ **প্রকল্পের পটভূমি:**

জাতীয় অর্থনীতিতে চট্টগ্রাম শহরের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানি আয়ের ৮০% চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে অর্জিত হয়। চট্টগ্রাম বন্দর হতে মালামাল আমদানি ও রপ্তানির জন্য চট্টগ্রাম শহরের উপর দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবহণ করা হয়। চট্টগ্রাম মহানগরীর বাণিজ্যিক গুরুত্বের পাশাপাশি ২০১১ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ২টি ম্যাচ চট্টগ্রামের জহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে হবে বিধায় আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য আইসিসি'র চাহিদা অনুযায়ী শহরের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা তথা রাস্তা, ফুটপাথ, ড্রেন উন্নয়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১১.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

রাস্তা, ড্রেন এবং ব্রিজ নির্মাণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে চট্টগ্রাম শহরের পরিবেশ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

১১.৩ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:**

- সাগরিকায় রাস্তা উন্নয়ন ও কার পার্কিং নির্মাণ: ১.৬৬ কি.মি;
- রাসেল ভেজিটেবল ইন্ডাঃ হতে জেলেপাড়া হয়ে ফল্লিয়াতলী বাজার পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণসহ উন্নয়ন: ১.৪২ কি.মি;
- পোর্ট সংযোগ রাস্তা উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ: ৪.৬৩ কি.মি;
- এয়ারপোর্ট হতে বন্দারহাট পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ: ১৮.৭৬ কি.মি;
- ফিরিঙ্গি বাজার হতে কণ্ঠফুলি ব্রিজ পর্যন্ত রিটেইনিং ওয়ালসহ সাবগ্রেড রাস্তা নির্মাণ: ১.৩৫ কি.মি;
- জাকির হোসেন রোড উন্নয়ন: ২.৮ কি.মি;
- ১১নং ওয়ার্ডের এ ব্লক মেইন রোড উন্নয়ন: ০.৭৫ কি.মি;
- ২৫ নং ওয়ার্ডের এইচ ব্লক মেইন রোড উন্নয়ন: ০.৬০ কি.মি;
- ২৬ নং ওয়ার্ডের বি ব্লক মেইন রোড উন্নয়ন: ০.৯১ কি.মি;
- মহেশ খালের খালের উপর আরসিসি গার্ডার ব্রিজ পুনঃনির্মাণ: ১৮.২৯ মিটার;
- জলিলগঞ্জ খালের উপর আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ: ১৮.২৯ মিটার;
- ফিরিঙ্গি বাজার খালের উপর আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ: ১৮.২৯ মিটার;
- চাক্তাই খালের উপর পিসি গার্ডার ব্রিজ পুনঃনির্মাণ: ৪২.০০ মিটার;
- রাজা খালের উপর পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ: ৬২.৪৬ মিটার

১১.৪ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

ডিপিপি	মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়
মূল অনুমোদিত	০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১২ পর্যন্ত	৮৬৯৪.০০
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার)	০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ পর্যন্ত	৮৬৯৪.০০
১ম সংশোধিত অনুমোদিত	০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ পর্যন্ত	১১৮০৪.০০
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (২য় বার)	০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত	১১৮০৪.০০

১২। প্রকল্প পরিদর্শন: গত ১৩/১০/২০১৬ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান কর্তৃক প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব অসিম বড়ুয়া এবং সহকারী প্রকৌশলী জনাব জসিম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

১২.১ প্রকল্পের আওতায় সাগরিকায় ১.৬৬ কিলোমিটার রাস্তা ও কার পার্কিং নির্মাণ করা হয়। মূলতঃ চট্টগ্রামের সাগরিকা স্টেডিয়ামে আগত দর্শকদের জন্য এ কার পার্কিং নির্মাণ করা হলেও বিভিন্ন ধরনের মালামাল বহনকারী কাভার্ড ভ্যান/ট্রাক পার্কিং করা অবস্থায় দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে সহকারী প্রকৌশলী জানান যে, ক্রিকেট খেলা চলাকালীন সময়ে স্টেডিয়ামে আগত দর্শকদের কার পার্কিং করার জন্য এসব কাভার্ড ভ্যান/ট্রাক এখান থেকে সরানো হয়। তাছাড়া পার্কিং এলাকায় ফুটপাথের উপর কিছু দোকান বসতে দেখা যায়।



চিত্রঃ কার পার্কিং এলাকায় মালামাল বহনকারী কাভার্ড ভ্যান/ট্রাক



চিত্রঃ পার্কিং এলাকায় ফুটপাথের উপর দোকান

১২.২ সাগরিকা স্টেডিয়াম হতে কর্ণেল জোন্স রোড পর্যন্ত ডেনসহ ০.৯১ কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়ন করা হয়। এ রাস্তায় ভাঞ্জন/খানা-খন্দ তৈরি হতে দেখা যায়নি। রাসেল ভেজিটেবল ইন্ডাঃ হতে জেলেপাড়া হয়ে ফল্লিয়াতলী বাজার পর্যন্ত ১.৪২ কিলোমিটার রাস্তা সম্প্রসারণসহ উন্নয়ন করা হয়। এ অংশের কিছু জায়গায় বৃষ্টির পানি জমে থাকতে দেখা যায়। ফলে কিছু কিছু স্থানে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাগরিকা স্টেডিয়ামের পশ্চিমপাশে জেল্লি পাড়া হতে বাড়ুনির সেনঘাট পর্যন্ত ০.৫৯ কিলোমিটার রাস্তা সম্প্রসারণসহ উন্নয়ন করা হয়।

১২.৩ “A” ব্লকে ০.৭৫ কিলোমিটার এবং “B” ব্লকে ০.৯১ কিলোমিটার মেইন রাস্তার উন্নয়ন করা হয়। এ দু’টি অংশের কিছু জায়গায় রাস্তার কার্পেটিং উঠে নিচের ইটের খোয়া বের হয়ে থাকতে দেখা যায় এবং অপর দু’টি জায়গায় রাস্তা খুঁড়ার কাজ চলমান অবস্থায় দেখা যায়। এ বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান যে, চট্টগ্রাম ওয়াসা পানি সরবরাহ লাইন/পাইপ স্থাপনের জন্য রাস্তা কাটা হচ্ছে। ওয়াসার কাজ সমাপ্ত হলেই তা দ্রুত মেরামত করা হবে। “B” ব্লকে রাস্তার পাশের ডেনে ময়লা/আবর্জনা জমে ডেন অনেকটা বন্ধ হয়ে থাকতে দেখা যায়। এতে এ এলাকার পানি প্রবাহ

বাহত হতে পারে। তাছাড়া, “B” ব্লকের ফুটপাথের উপর কিছু ফার্নিচার এবং রিক্সা মেরামতের দোকান থাকতে দেখা যায়। এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি জানান যে, কয়েকবার তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরে তারা আবারও দোকান বসায়। “H” ব্লকে ০.৬০ কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়ন করা হয়।



চিত্রঃ “B” ব্লকে ওয়াসার পানি সরবরাহ কাজের জন্য রাস্তা কাটা হচ্ছে



চিত্রঃ “B” ব্লকে রাস্তার ফুটপাথে ফার্নিচারের দোকান

১২.৪ ফিরিঙ্গি বাজার হতে কর্ণফুলি ব্রিজ পর্যন্ত ১.৩৫ কিলোমিটার রিটেইনিং ওয়ালসহ রাস্তা নির্মাণ করা হয়। পরিদর্শনে দেখা যায়, রাস্তার দুই পাশে মাটি ফেলে ভরাট করা হয়েছে। এক পাশে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ মাটি ভরাট করে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ করেছে এবং অন্য পাশে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য মাটি ফেলে ভরাট করা হয়েছে। রিটেইনিং ওয়াল দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা হলেও রাস্তার দুই পাশে মাটি ফেলে ভরাট করায় রিটেইনিং ওয়াল এর উপযোগিতা হারিয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান যে, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাস্তাটির জায়গা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ছিল। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং চসিক-এর সৌন্দর্য বর্ধন ও রাস্তা সম্প্রসারণ কাজের কোন পরিকল্পনা ছিল না মর্মে তিনি জানান। তাছাড়া, ফিরিঙ্গি বাজার-কর্ণফুলি ব্রিজ রোডের ০.৭০ কিলোমিটার এপ্রোচ রোড নির্মাণ করা হয়। এপ্রোচ রোডের একপাশে কিনারাসহ রাস্তা ভেঙ্গে যেতে দেখা যায়।



চিত্রঃ ফিরিঙ্গি বাজার হতে কর্ণফুলি ব্রিজ পর্যন্ত রিটেইনিং ওয়ালসহ সাবগ্রেড রাস্তা



চিত্রঃ এপ্রোচ রোডের একপাশে কিনারাসহ ভেঙ্গে যাওয়া রাস্তা

১২.৫ এয়ারপোর্ট হতে কালুরঘাট পর্যন্ত মোট ১৮.৭৬ কিলোমিটার রাস্তা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা হয়। এর মধ্যে এয়ারপোর্ট হতে নিমতলা জংশন পর্যন্ত ১১.০০ কিলোমিটার এবং নিমতলা জংশন হতে দেওয়ানহাট মোড় পর্যন্ত ৩.৬৬ কিলোমিটার রাস্তার কিছু জায়গায় সীলকোট উঠে গেছে মর্মে দেখা গেছে। তাছাড়া মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে ফুটপাথ ও রাস্তার মিডিয়ানের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত/কিনারা ভেঙ্গে যেতে দেখা যায় এবং ফুটপাথের কিছু অংশে দোকান

বসতে দেখা যায়। বাকি ৪.১ কিলোমিটার (দেওয়ানহাট মোড় হতে বন্দারহাটহাট জংশন পর্যন্ত) রাস্তায় ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ চলমান থাকায় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে বলে এ অংশ পরিদর্শন করা হয়নি।

- ১২.৬ “B” ব্লকের মহেশ খালের উপর এপ্রোচসহ ১৮.২৯ মিটার দীর্ঘ একটি আরসিসি গার্ডার ব্রিজ পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। জলিলগঞ্জ ও ফিরিঙ্গি বাজার খালের উপর প্রতিটি ১৮.২৯ মিটার দীর্ঘ মোট দু’টি আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। চাক্তাই খালের উপর ৪২.০০ মিটার দীর্ঘ একটি পিসি গার্ডার ব্রিজ পুনঃনির্মাণ এবং রাজা খালের উপর ৬২.৪৬ মিটার দীর্ঘ একটি পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে রাজা খাল ও চাক্তাই খালের উপর নির্মিত ব্রিজে রডের কিছু অংশ বের হয়ে থাকতে দেখা যায়। এ বিষয়ে সহকারী প্রকৌশলী জানান যে, শীঘ্রই তা অপসারণ করা হবে।



চিত্রঃ “B” ব্লকের মহেশ খালের উপর নির্মিত আরসিসি গার্ডার ব্রিজ



চিত্রঃ রাজা খালের উপর নির্মিত পিসি গার্ডার ব্রিজ

১৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
রাস্তা, ডেন এবং ব্রিজ নির্মাণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে চট্টগ্রাম শহরের পরিবেশ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।	প্রকল্পের আওতায়- - বিভিন্ন ধরনের মোট ৩৯.৪০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ/উন্নয়ন/সম্প্রসারণ করা হয়েছে; ০.৩৭ কিলোমিটার ডেন নির্মাণ করা হয়েছে; - বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের মোট ৫টি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে।

- ১৪। উদ্দেশ্য পূরণের অর্জিত না হলে এর কারণ: পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

- ১৫। রাজস্ব খাতে স্থানান্তর: প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

- ১৬। অডিট সংক্রান্ত: মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্পটির জন্য Internal অডিট এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে ও সমাপ্তির পর External Audit করা সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৭। পর্যবেক্ষণ:

- ১৭.১ মূল অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল ২ বছর। সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্পের মেয়াদ ছিল ৫ বছর। প্রকল্পটি মূল অনুমোদিত ডিপিপি’র বাস্তবায়ন মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩ (তিন) বছর পরে প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে অর্থাৎ ১৫০% মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় মূল অনুমোদিত ডিপিপি অপেক্ষা ৩১১০.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে (অনুচ্ছেদ-৪);

- ১৭.২ চট্টগ্রামের সাগরিকায় জহর আহমেদ স্টেডিয়ামে আগত দর্শকদের কার পার্কিং-এর জন্য নির্মাণ করা হলেও বিভিন্ন ধরনের মালামাল বহনকারী কাভার্ড ভ্যান/ট্রাক পার্কিং করা অবস্থায় দেখা যায়। তাছাড়া পার্কিং এলাকায় ফুটপাথের উপর কিছু দোকানের উপস্থিতি দেখা যায় (অনুচ্ছেদ-১২.১);
- ১৭.৩ রাসেল ভেজিটেবল ইন্ডাঃ হতে জেলেপাড়া হয়ে ফল্লিয়াতলী বাজার পর্যন্ত অংশের কিছু জায়গায় বৃষ্টির পানি জমে রাস্তা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে(অনুচ্ছেদ-১২.২);
- ১৭.৪ “A” ব্লকে এবং “B” ব্লকের কিছু জায়গায় রাস্তার কার্পেটিং উঠে ইটের খোয়া বের হয়ে থাকতে দেখা যায় এবং অপর দু’টি জায়গায় চট্টগ্রাম ওয়াসার পানি সরবরাহ লাইন মেরামতের জন্য রাস্তা খুড়ার কাজ চলমান অবস্থায় দেখা যায়। “B” ব্লকে রাস্তার পাশের ড্রেনে ময়লা/আবর্জনা জমে ড্রেন অনেকটা বন্ধ হয়ে থাকতে দেখা যায়। তাছাড়া, “B” ব্লকের ফুটপাথের উপর কিছু ফার্নিচার এবং রিক্সা মেরামতের দোকান থাকতে দেখা যায় (অনুচ্ছেদ-১২.৩);
- ১৭.৫ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফিরিঙ্গি বাজার হতে কর্ণফুলি ব্রিজ পর্যন্ত রিটেইনিং ওয়ালসহ ১.৩৫ কিলোমিটার রাস্তার দুই পাশে মাটি ফেলে ভরাট করা হয়েছে। এতে রিটেইনিং ওয়াল এর উপযোগিতা হারিয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া, ফিরিঙ্গি বাজার-কর্ণফুলি ব্রিজ রোডের এপ্রোচ রোডের একপাশে কিনারাসহ রাস্তা ভেঙ্গে যেতে দেখা যায় (অনুচ্ছেদ-১২.৪);
- ১৭.৬ এয়ারপোর্ট হতে নিমতলা জংশন পর্যন্ত এবং নিমতলা জংশন হতে দেওয়ানহাট মোড় পর্যন্ত রাস্তার কিছু জায়গায় সীলকোট উঠে গেছে। তাছাড়া মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে ফুটপাথ ও রাস্তার মিডিয়ানের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত/কিনারা ভেঙ্গে যেতে দেখা যায় এবং ফুটপাথের কিছু অংশে দোকান বসতে দেখা যায় (অনুচ্ছেদ-১২.৫);
- ১৭.৭ রাজা খাল ও চাক্তাই খালের উপর নির্মিত ব্রিজে রডের কিছু অংশ বের হয়ে থাকতে দেখা যায় (অনুচ্ছেদ-১২.৬);
- ১৮। **মতামত:**
- ১৮.১ চট্টগ্রামের সাগরিকায় জহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের জন্য নির্মিত কার পার্কিং এলাকা এবং “B” ব্লকসহ যেসব জায়গায় ফুটপাথের উপর অবৈধ দোকান রয়েছে সেসব জায়গা হতে অবৈধ দোকান উচ্ছেদের জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
- ১৮.২ রাসেল ভেজিটেবল ইন্ডাঃ হতে জেলেপাড়া হয়ে ফল্লিয়াতলী বাজার পর্যন্ত অংশের যেসব জায়গায় বৃষ্টির পানি জমে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেসব জায়গা দ্রুত মেরামত করতে হবে;
- ১৮.৩ “A” ব্লক এবং “B” ব্লকের যেসব জায়গায় রাস্তার কার্পেটিং উঠে ইটের খোয়া বের হয়ে আছে সেসব জায়গা দ্রুত মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, “B” ব্লকে ময়লা/আবর্জনা জমে বন্ধ হয়ে থাকা ড্রেন পরিষ্কার করতে হবে;
- ১৮.৪ ফিরিঙ্গি বাজার-কর্ণফুলি ব্রিজ রোডের এপ্রোচ রোডের কিনারাসহ রাস্তার ভেঙ্গে যাওয়া অংশ দ্রুত মেরামত করতে হবে;
- ১৮.৫ এয়ারপোর্ট হতে নিমতলা জংশন পর্যন্ত এবং নিমতলা জংশন হতে দেওয়ানহাট মোড় পর্যন্ত রাস্তার যেসব জায়গায় সীলকোট উঠে গেছে এবং ফুটপাথ ও রাস্তার মিডিয়ানের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত/কিনারা ভেঙ্গে গেছে সেসব জায়গা চিহ্নিত করে মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
- ১৮.৬ রাজা খাল ও চাক্তাই খালের উপর নির্মিত ব্রিজে বের হয়ে থাকা রড দ্রুত অপসারণ করতে হবে;
- ১৮.৭ প্রকল্পের আওতায় ফিরিঙ্গি বাজারে রিটেইনিং ওয়ালসহ নির্মিত রাস্তার দু’পাশে মাটি ফেলে ভরাট করার কারণে রিটেইনিং ওয়ালের উপযোগিতা হারিয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের সময় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মাথায় রেখে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;

- ১৮.৮ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাস্তা এত অল্প সময়ে মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
- ১৮.৯ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি হাস করার বিষয়ে ভবিষ্যতে নজর রাখতে হবে; এবং
- ১৮.১০ উপরের ১৮.১ হতে ১৮.৯ অনুচ্ছেদের সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-II) এর সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত জুন/২০১৫)

- ১। **প্রকল্পের অবস্থান** : ঢাকা বিভাগঃ মুন্সিগঞ্জ, ভাঙ্গা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, শ্রীপুর, জামালপুর, ঘোড়াশাল, মির্জাপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও ধনবাড়ী পৌরসভা।
 চট্টগ্রাম বিভাগঃ কক্সবাজার, নোয়াখালী, চাঁদপুর, বি-বাড়ীয়া, কুমিল্লা, চৌমুহনী, পরশুরাম, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, বসুরহাট ও হাজীগঞ্জ পৌরসভা।
 খুলনা বিভাগঃ সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, সড়াইল, বাগেরহাট, বেনাপোল, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া পৌরসভা।
 রাজশাহী বিভাগঃ নাটোর, সিরাজগঞ্জ, নাচোল, কাকনহাট ও পাবনা পৌরসভা।
 বরিশাল বিভাগঃ ভোলা, বরগুনা, ঝালকাঠি, কলাপাড়া, পটুয়াখালী ও লালমোহন পৌরসভা।
 সিলেট বিভাগঃ সুনামগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, গোলাপগঞ্জ ও মাধবপুর পৌরসভা।
 রংপুর বিভাগঃ রংপুর, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও পাটগ্রাম পৌরসভা।
- ২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
- ৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** : (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন/২০১৫ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১৪,৮৫৪.৭৫	১২৪,৮০০.০০	১২৩,৭৫৩.১০	জানুয়ারী/২০০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১৪ (৬ বছর)	জানুয়ারী/২০০৯ হতে জুন/২০১৫ (৬ বছর ৬ মাস)	জানুয়ারী/২০০৯ হতে জুন/২০১৫ (৬ বছর ৬ মাস)	৮৮৯৮.৩৫ (৮.৩৩%)	৬ মাস (৭.৭৫%)

৫। **প্রকল্পের অর্থায়নিক বাস্তবায়ন :**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন/২০১৫ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	রাজস্ব ব্যয়					
	কর্মকর্তাদের বেতন	সংখ্যা	৪৯৮	১,৩৯৯.৯০	৪৯৮ (১০০%)	১,৩৫২.৪০ (৯৬.৬১%)
	পে অব স্টাবলিশমেন্ট	সংখ্যা	৪৫১	১,১৮৯.৫২	৪৫১ (১০০%)	১,০৯৮.৫১ (৯২.৩৫%)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
					(জুন/২০১৫ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	ভাতাদী	থোক	থোক	১,৫৭০.৭৬	থোক	১,৫২২.২৬ (৯৬.৯১)
	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	১৬,১০৩.৩৫	থোক	১৬,১০৩.২০ (১০০%)
	নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন ব্যয়	থোক	থোক	৩৪৮.৪২	থোক	৩৪৮.৪২ (১০০%)
	উপ-মোট (১):			২০,৬১১.৯৫		২০,৮২৪.৭৯ (৯৯.০৯%)
২	বিনিয়োগ ব্যয়					
	সম্পদ অধিগ্রহণ			৯,৫৪৮.৪৯		৯,৫৪৮.৪৯
	ভূমি অধিগ্রহণ ও অবকাঠামো ক্ষতিপূরণ	একর	২৪.৭৯২	১,৮০৭.৯৯	২৪.৭৯২ (১০০%)	১,৮০৭.৪৯ (১০০%)
	নির্মাণ কাজ			৮৭,০৪০.৬৫	১০০%	৮৬,৪৬৯.০৩ (৯৯.৩৪%)
	ডেভলপমেন্ট ইমপোর্ট ডিউটি ও ভ্যাট			৩,৬১২.৭১	১০০%	৩,৩৯৬.৫০ (৯৪.০২%)
	ইন্টারেস্ট চার্জ			২,১৭৮.২১	১০০%	২,১০৬.৮০ (৯৬.৭২%)
	উপ-মোট -(২):			১০৪,১৮৮.০৫	১০০%	১০৩,৩২৮.৩১ (৯৯.১৭%)
	সর্বমোট (১+২)			১২৪,৮০০.০০	১০০%	১২৩,৭৫৩.১০ (৯৯.১৬%)

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ : প্রকল্পের আওতায় সকল কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৭.১। **পটভূমিঃ** বিগত তিন দশকে বাংলাদেশের নগরায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের ৩ কোটি ৮০ লক্ষ লোক নগর এলাকায় বসবাস করে যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৭ ভাগ। নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৫% যা দেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের (১.৫%) চেয়ে বেশি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় দেশে নগরায়ন হয় নাই। বর্তমান জনসংখ্যা ও নগরায়ন বৃদ্ধির হার ঠিক থাকলে ২০১৫ সালের পর নগর এলাকায় বসবাসরত লোকের সংখ্যা হবে ৫ কোটি ১০ লক্ষ। নগর সেক্টর দেশের অর্থনীতিতে জিডিপি এর শতকরা ৫০ ভাগের উপরে অবদান রেখে থাকে। দ্রুত ও অনিয়ন্ত্রিত নগরায়নের ফলে অবকাঠামোর চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশের এক তৃতীয়াংশ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা থাকলেও তা দিনে মাত্র ২ থেকে ৪ ঘণ্টার জন্য। পানির গুণগতমানও ভাল নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে আর্সেনিকযুক্ত। নগরের শতকরা ৩০ জন লোকের স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটারী লেট্রিন নেই। নগরের বস্তি এলাকায় শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ খোলা পায়খানা ব্যবহার করে এবং তাদের কোন স্যানিটারী লেট্রিন নেই। ঢাকা শহরের কিছু এলাকা ব্যতীত বাংলাদেশের নগর এলাকার কোথাও সুয়ারেজ লাইন নেই। নগর এলাকায় বর্জ্যদ্রব্য সংগ্রহের পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ। নগরবাসী তাদের বর্জ্যদ্রব্য রাস্তা, খোলা জায়গা এবং ডেনে ফেলে দেয়। পৌরসভার ডেনেজ ব্যবস্থা দুর্বল এবং যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। বর্ষার সময় নগরের রাস্তা প্রায়ই পানিতে ডুবে যায়। চাহিদা অনুসারে রাস্তা ও নগরের ব্রিজ ও কালভার্টসমূহ পর্যাপ্ত না থাকায় নগর এলাকায় যানজট লেগেই থাকে। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হওয়ার পরেও নগরের অনেক মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। নগরের দরিদ্র জনসংখ্যার পরিমাণ ১ কোটি ১০ লক্ষ যা প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ। নগরের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা

গ্রামের গরীব লোকদের শহরের দিকে আকর্ষণ করে। নগরের বস্তি এলাকায় মৌলিক সুবিধা ব্যতীত অনেক গরীব লোক বসবাস করে।

পৌরসভা পরিচালনায় জনগণের সম্পৃক্ততা কম থাকায় এবং জবাবদিহিতার অভাবসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থাপনা তুলনামূলকভাবে দুর্বল। পৌরসভার নিজস্ব আয় কম হওয়ায় সবসময়েই সরকারের বরাদ্দের উপরেই পৌরসভাকে নির্ভর করতে হয়। পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণও খুবই কম। পৌরসভা পরিচালনায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল কম এবং অনেক পৌরসভাতেই প্রয়োজনীয় লোকবলেরও খুব অভাব। পৌরসভার ভূমি ব্যবহারের কোন Land use plan নেই। অপরিষ্কৃত ও দূত নগরায়ন বসবাসকারী জনগণের জন্য ব্যাপক অবকাঠামোসহ নাগরিক সেবার চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের নগরের ভৌত অবকাঠামোসহ নাগরিক সেবার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় সরকার কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। তবে এগুলোর বাস্তবায়নকালে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি তেমন না হওয়ায় ও জনগণের সম্পৃক্ততা কম থাকায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর সহায়তায় ২০০৩-১০ সন পর্যন্ত “নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প” (UGIIP-I) দেশের ৩০ (ত্রিশ)টি পৌরসভায় বাস্তবায়িত হয়। এই প্রকল্পে প্রথম বারের মত শর্তাধীনে ও পৌরসভার শর্তপালনে সফলতার ভিত্তিতে অবকাঠামো তহবিল বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হয়। এই শর্তগুলো মূলতঃ পৌরসভার দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং দায় দেনা পরিশোধ করে নিজস্ব আয় বাড়ানো সংক্রান্ত। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ইতিপূর্বে Urban Sector এ বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ থেকে বিশেষত UGIIP-I প্রকল্পের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে টেকসই উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প নির্বাচিত ৩৫ (পয়ত্রিশ) টি পৌরসভায় গ্রহণ করা হয়।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ

- পৌরসেবা প্রদানে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
- নাগরিকদের প্রতি পৌরসভার দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ; এবং
- ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মৌলিক পৌরসেবার মান উন্নয়ন।

৭.৩ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধনঃ

মূল প্রকল্পটি গত ০১-০১-২০০৯ তারিখে একনেক সভায় ১১৪,৮৫৪.৭৫ (জিওবি ২৮,৫৯৬.৩৫ এবং প্রকল্প সাহায্য ৯৬,২০৩.৬৫) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী/২০০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। বিগত মার্চ/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২৬,০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রথম বার সংশোধন এবং ১১-১২-২০১৪ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২৪,৮০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দ্বিতীয় বার সংশোধন করা হয়। প্রকল্পের সুশাসন প্রতিষ্ঠামূলক শর্তপালন সংক্রান্ত মধ্যবর্তী মূল্যায়নে কয়েকটি পৌরসভা বাদ পড়ায় ও নতুন অনেক পৌরসভা অমাত্র্যুক্ত হওয়ায় এবং বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্যমান বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ও মেয়াদ বাস্তবায়ন পর্যায় ২ (দুই) বার সংশোধন করা হয়।

এটি একটি সেক্টর এ্যাপ্রোচ ভিত্তিক প্রকল্প বিধায় প্রকল্পের ডিপিপি-তে বিভিন্ন অংগের বিশেষতঃ ভৌত অবকাঠামোর পরিমাণ সুনির্দিষ্ট ছিল না। প্রকল্পের স্কীমসমূহ পৌরসভা পর্যায়ে সুবিধাভোগী শ্রেনীর মতামতের মাধ্যমে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অগ্রাধিকার তালিকা টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে প্রদত্ত সুপারিশের ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য দাখিল করা হয়। পৌরসভা পর্যায়ে নির্বাচিত স্কীমের প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হয়। এই প্রাক্কলন পরামর্শক কর্তৃক যাচাই এর পর ADB এর সম্মতিক্রমে পৌরসভায় দরপত্র আহবান ও বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়।

৮.০ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯(৫-৭)
২০০৮-০৯	৭৮৫.০০	২৫৮.০০	৫২৭.০০	২৫৮.০০	৫৩৩.৭৩	২২২.৬৬	৩১১.০৭	৩৫.৩৪
২০০৯-১০	৫,৭২৭.০০	১,১৬৭.০০	৪,৫৬০.০০	১,১৬৬.৯৫	৩,৭৪৭.০৩	৮৮৫.৯৬	২,৮৬১.০৭	২৮০.৯৯
২০১০-১১	১৪,২০০.০০	৪,৩১০.০০	৯,৮৯০.০০	৪,৩১০.০০	১৩,৯৩৮.৪৪	৪,২৭৮.৭১	৯,৬৫৯.৭৩	৩১.২৯
২০১১-১২	২৩,০০০.০০	৩,০০০.০০	২০,০০০.০০	৩,০০০.০০	২২,৯৮৬.২৪	২,৯৮৬.২৪	২০,০০০.০০	১৩.৭৬
২০১২-১৩	২৩,৮৪০.০০	৪,০২০.০০	১৯,৮২০.০০	৪,০২০.০০	২৩,৮৬৩.৯৯	৪,০১০.৭৮	১৯,৮৫৩.২১	৯.২২
২০১৩-১৪	২৩,৬৭৫.০০	৪,০১৯.০০	১৯,৬৫৬.০০	৪,০১৮.২৮	২৩,৬৭৩.২১	৪,০১৭.২১	১৯,৬৫৬.০০	১.০৭
২০১৪-১৫	৩১,৩৬৬.০০	৬,৪৮২.০০	২৪,৮৮৪.০০	৬,৪৮১.০৪	২৯,৯২৪.৮৭	৬,৪৭৩.৪৫	২৩,৪৫১.৪২	৭.৫৯
মোটঃ	১২২,৫৯৩.০০	২৩,২৫৬.০০	৯৯,৩৩৭.০০	২৩,২৫৪.২৭	১১৮,২৬৭.৫১	২২,৮৭৫.০১	৯৫,৩৯২.৫০	৩৭৯.২৬
In kind Poura Equity				-	৫,০০৫.৬০	৫,০০৫.৬০	-	-
In kind Beneficiaries Contribution				-	৪৭৯.৯৯	৪৭৯.৯৯	-	-
সর্বমোট				২৩,২৫৪.২৭	২৩,৭৫৩.১০	২৮,৩৬০.৬০	৯৫,৩৯২.৫০	৩৭৯.২৬

এ প্রকল্পে সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৪,৮০০.০০ (জিওবি ২৮,৩৬০.৬০ + প্রকল্প সাহায্য ৯৫,৩৯২.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১২৩,৭৫৩.১০ (জিওবি ২৮,৩৬০.৬০ + প্রকল্প সাহায্য ৯৫,৩৯২.৫০) লক্ষ টাকা। বিভিন্ন বৎসরে অব্যয়িত জিওবি অর্থ বিধি মোতাবেক সমর্পন করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি-তে পৌর ইকুয়িটি (In Kind) ও সুবিধাভোগীদের অবদান (In Kind) এর Provision থাকায় মোট ব্যয়ের খাতে তা যোগ করে মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

৯.০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এলজিইডি'র দুইজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন যার তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
মোঃ নুরুল্লাহ নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	-	০১-০১-২০০৯	০২-০২-২০১১
মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	-	০৩-০২-২০১১	৩০-০৬-২০১৫

১০। প্রকল্প পরিদর্শনঃ আইএমইডি কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার, ঝালকাঠি, বরগুনা, পটুয়াখালী, ফরিদপুর ও ভাংগা পৌরসভায় বাস্তবায়িত কিছু স্কীম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তরের সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, পৌরসভাসমূহের নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা, প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিদর্শিত স্কীমগুলোর ছবি “সংযুক্তি-১” এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো:

ক) ক্রীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	ক) প্রাক্কলিত ব্যয় খ) চুক্তিমূল্য গ) ব্যয় ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/মতামত
Cox Bazar Pourasava: a) Construction of RCC drain at Kalatali Road Hotel Model Zone (Hotel Niribili orchied to RCC office (Ch.00-995m) in/c cross drain at ch.130-135m, ch.137-143m, ch.318-324m and 1 no 3x4m Box culvert at ch.850m) Package No:UGIIP-II-/COX'S/DR/01/2011 b) 995 m	ক) 29,803,876.00 খ) 31,292,504.31 গ) 31,107,129.12 ঘ) 100%	ক) 3/11/2012 খ) 30/12/2013	উক্ত ডেনের নির্মাণ কাজ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। পৌরসভার স্থানীয় জনসাধারণ ও পৌরসভার সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, পূর্বে উক্ত স্থানে ডেন না থাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হত, অত্র প্রকল্প থেকে ডেনটি নির্মান করায় অত্র এলাকার জলাবদ্ধতার দূর হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কাজের গুনগত মান সন্তোষজনক বলে অনুমিত হয়েছে। তবে স্থানীয় জনসাধরণের সচেতনার অভাব এবং পৌরসভার প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে ডেনের মধ্যে প্রচুর পরিমানে সলিড ওয়েস্ট ফেলতে দেখা গেছে। ফলে ডেনের পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্তের পাশাপাশি ডেনের মধ্যে পরিবেশ দূষণ হতে দেখা গেছে। পরিদর্শনকালে পৌরসভার মেয়রসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ডেনের নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
a). Construction of RCC Drain Starting from Hotel Sea Crown to Kalatoli Zero Point Road with 01 no. of RCC Cross-Drain (Ch.00-250m) Package No:UGIIP-II-3/COX'S/UT/01/2012 (Part-B) b) 250 m	ক) 4,856,096.00 খ) 5,325,680.48 গ) 5,325,680.48 ঘ) 100%	ক) 30/06/2013 খ) 25/06/2014	উক্ত ডেনের নির্মাণ কাজ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। পৌরসভার স্থানীয় জনসাধারণ ও পৌরসভার সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, পূর্বে উক্ত স্থানে ডেন না থাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হত, অত্র প্রকল্প থেকে ডেনটি নির্মান করায় অত্র এলাকার জলাবদ্ধতার দূর হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কাজের গুনগত মান সন্তোষজনক বলে অনুমিত হয়েছে। তবে স্থানীয় জনসাধরণের সচেতনার অভাব এবং পৌরসভার প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে ডেনের মধ্যে প্রচুর পরিমানে সলিড ওয়েস্ট ফেলতে দেখা গেছে। ফলে ডেনের পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্তের পাশাপাশি ডেনের মধ্যে পরিবেশ দূষণ হতে দেখা গেছে। পরিদর্শনকালে পৌরসভার মেয়রসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ডেনের নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

ক) ক্রীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	ক) প্রাক্কলিত ব্যয় খ) চুক্তিমূল্য গ) ব্যয় ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/মতামত
a) Construction of RCC drain from Hotel Niribilli Orchid to Ocean Paradise (Ch. 00-910.35m, Ch.0m-234.50m) Package No:UGIIP-II-3/COX'S/DR/01/2012 b) 1144.85 m part-a	a) 33,296,505.00 b) 38,211,069.13 c) 38,211,069.13 d)100%	a) 15/06/2014 b) 30/04/2015	উক্ত ড্রেনের নির্মাণ কাজ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। পৌরসভার স্থানীয় জনসাধারণ ও পৌরসভার সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, পূর্বে উক্ত স্থানে ড্রেন না থাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হত, অত্র প্রকল্প থেকে ড্রেনটি নির্মাণ করায় অত্র এলাকার জলাবদ্ধতার দূর হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কাজের গুণগত মান সন্তোষজনক বলে অনুমিত হয়েছে। তবে স্থানীয় জনসাধারণের সচেতনতার অভাব এবং পৌরসভার প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে ড্রেনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সলিড ওয়েস্ট ফেলতে দেখা গেছে। ফলে ড্রেনের পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্তের পাশাপাশি ড্রেনের মধ্যে পরিবেশ দূষণ হতে দেখা গেছে। পরিদর্শনকালে পৌরসভার মেয়রসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ড্রেনের নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
a) Improvement of road from Rahamania Madrasa to Light House(Ch.00-1390.45m) including 09 Nos. of cross drain, guide wall, V-drain and retaining wall Package No:UGIIP-II-3/COX'S/DR/01/2012 b) 1390 m part-b	a) 28,516,902.35 b) 32,920,322.75 c) 32,497,878.00 d)100%	a) 15/06/2014 b) 30/04/2015	উক্ত রাস্তাটির নির্মাণ কাজ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। পৌরসভার স্থানীয় জনসাধারণ ও পৌরসভার সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, রাস্তাটি ইতোপূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত ছিল, যা অত্র প্রকল্প থেকে মেরামত করন করায় পৌর এলাকার জনসাধারণের যাতায়াত সহজতর হয়েছে। কাজের গুণগত মান সন্তোষজনক বলে অনুমিত হয়েছে।
a) Construction of 34 Nos Hand Tubewell, 169 Twin-pit Latrines, 23 nos street light, Footpath & drain 747.5m, 10 nos. Dustbin at Islampur Slum. Package No:UGIIP-II-2/COXS/Sl/01/2011	a)10,557,074.00 b)10,557,074.00 c) 10,557,074.00 d)100%	a) 30/04/2012 b) 30/12/2014	উক্ত ইসলামপুর বস্তি এলাকায় স্থানীয় বস্তিবাসী এসআইসি বা Slum Improvement Committee (SIC) এর মাধ্যমে বর্ণিত কাজসমূহ বাস্তবায়ন করেছে বলে বস্তিবাসী ও পৌরসভার সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায়। ইতোপূর্বে বর্ণিত বস্তি এলাকায় এ ধরনের কোন অবকাঠামো না থাকায় বস্তিবাসীগণ খুবই কষ্টে জীবন যাপন করত। অত্র প্রকল্প থেকে কাজসমূহ বাস্তবায়ন করায় বস্তিবাসীদের যাতায়াতসহ জীবন

ক) ক্রীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	ক) প্রাক্কলিত ব্যয় খ) চুক্তিমূল্য গ) ব্যয় ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/মতামত
			যাপনের মান বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে জানা যায়। কাজের গুনগত মান সন্তোষজনক বলে অনুমিত হয়েছে।
Bhanga Poursava: a) Construction of Bhan- ga Poursava bus Ter- minal Package No:UGIIP-II- 3/BHAN/MF/01/2012 b) Area 13000 Sqm	a) 40,643,368.00 b) 32,826,834.13 c) 32,685,552.90 d) 100%	a) 12-06-2013 b) 28/12/2014	বাস টার্মিনালটির নির্মাণ কাজ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ ও পৌরসভার সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, বাস টার্মিনালের স্থানটি প্রায় ২৫ ফিট নীচু ছিল। নীচু যায়গায় মাটি ভরাট করে বাস টার্মিনালটির শেড ও পার্কিং নির্মাণ করা হয়েছে। কাজের গুনগত মান সন্তোষজনক বলে অনুমিত হয়েছে। তবে বাস টার্মিনালটি এখনও পুরোপুরি ব্যবহার শুরু হতে দেখা যায়নি। টার্মিনালের ভেতরে যে সকল টিকিট কাউন্টার ঘর নির্মাণ করা হয়েছে, এখনও সেগুলি ব্যবহার শুরু না হওয়ায় অনেক বাস রাস্তার উপর পার্কিং করতে দেখা যায়। দক্ষিণ অঞ্চলের ভাঙ্গা একটি গুরুত্বপূর্ণ জংসন এলাকা বিধায় এখানে টাফিক ভলিউম অত্যধিক। তাই আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বাস টার্মিনালটির দ্রুত পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করা জরুরী মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।
Patuakhali Poursava a)Improvement of road from Titas Cinema Hall to Main Gate to BWDB of- fice under Patuakhali Pourashava Ch.0-1428 by Bituminous Carpeting. Package No:UGIIP-II- 3/PATU/UT/02/2012 b)1428 m	a) 11,958,436.00 b) 13,844,281.00 c) 13,844,281.00 d) 100%	a) 26/01/2014 b) 23/12/2014	উক্ত রাস্তাটির নির্মাণ কাজ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। পৌরসভার স্থানীয় জনসাধারণ ও পৌরসভার সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, রাস্তাটি ইতোপূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত ছিল, যা অত্র প্রকল্প থেকে মেরামত করায় পৌর এলাকার জনসাধারণের যাতায়াত সহজতর হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তবে সড়কটি নির্মাণকালে সাব-গ্রেড লেভেলে যথাযথ কমপ্যাকশন না হওয়ায় রাস্তার দুই পাশে দেবে যেতে গেছে।
a)Improvement of road starting from Govt. Jubili school BC road to Sadar Road (west side of Jubili school road) Ch. 0-255m by RCC pavement. Package No:UGIIP-II- 3/PATU/UT/02/2012	a) 3,524,753.00 b) 4,080,606.00 c) 4,080,606.00 d) 100%	a) 26/01/2014 b) 23/12/2014	উক্ত রাস্তাটির নির্মাণ কাজ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। পৌরসভার স্থানীয় জনসাধারণ ও পৌরসভার সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, রাস্তাটি ইতোপূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত ছিল, যা অত্র প্রকল্প থেকে মেরামত করায় পৌর এলাকার জনসাধারণের যাতায়াত সহজতর

ক) ক্রীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	ক) প্রাক্কলিত ব্যয় খ) চুক্তিমূল্য গ) ব্যয় ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/মতামত
b) 255 m			হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।
Barguna Pourasava a) Construction of road divider b) 76 Nos street light fittings installation within the dividers Package No:UGIIP-II-2/BARG/MF/02/2011 b) 1870 m	a) 6,877,795.00 b) 7,494,383.53 c) 7,266,176.00 d) 100%	a) 23/02/12 b) 28/11/12	পরিদর্শনকালে পৌরসভার স্থানীয় জনসাধারণ ও পৌরসভার সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, পূর্বে উক্ত রাস্তায় কোন রোড ডিভাইডার ও স্ট্রিট লাইট না থাকায় যাতায়াত সমস্যা হত এবং দুঘটনাসহ যানজট সৃষ্টি হত। সড়কটি নির্মাণ করায় পৌর এলাকার জনসাধারণের যাতায়াত সহজতর হয়েছে। কাজের গুনগত মান সন্তোষজনক বলে অনুমিত হয়েছে।
a) Part-A: Improvement of Nath Patty Lake by RCC Retaining Wall, Footpath, Boundary Wall (in Ward No. 07 & 08) including electrification and mechanical work. Package No:UGIIP-II-3/BARG/MF/01/2012	a) 29,448,739.00 b) 40,449,921.70 c) 40,449,921.70 d) 100%	a)13/07/2014 b)14/03/2015	পরিদর্শনকালে পৌরসভার স্থানীয় জনসাধারণ ও পৌরসভার সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, লেকটি একটি পরিত্যক্ত নর্দমার মত ছিল এবং জনসাধারণ ময়লা আর্বজনা সব লেকের মধ্যে ফেলে দিত। ফলে চারিদিকে দুগন্ধময় পরিবেশ বিরাজ করছিল। কাজটি বাস্তবায়ন করায় পৌর এলাকার জনসাধারণ চিত্ত বিনোদনসহ পরিবেশের দুশমনমুক্ত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কাজের গুনগত মান সন্তোষজনক বলে অনুমিত হয়েছে।
Jhalakati Pourasava a i) Rehabilitation of Station road starting from Jindigi more to shadana more by Dense Bituminous Carpeting (Ch.00-340m) Package No:GIIP-II-2/JHAL/UT/01/2011 a ii) Improvement of Doctor patty road starting from Shadana to Kaporla patty more by Dense Bituminous Carpeting (Ch.000-218m). Package No:UGIIP-II-2/JHAL/UT/01/2011 a iii) Improvement of Amtala road starting from Ronalase road to Station road by Dense Bituminous Carpeting (Ch.00-180m). b) 738 m	a) 6,612,587.62 b) 6,925,260.66 c) 6,510,094.00 d) 100%	a) 31/07/2011 b) 15/06/2012	উক্ত রাস্তাটির নির্মাণ কাজ ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে পৌরসভার স্থানীয় জনসাধারণ ও পৌরসভার সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, রাস্তাটি ইতোপূর্বে চলাচলের অনুযোগী ছিল। প্রকল্পটির আওতায় সড়কটি নির্মাণ হওয়ায় পৌর এলাকার জনসাধারণের যাতায়াত সহজতর হয়েছে। কাজের গুনগত মান সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।
a)Jhalokati Kitchen Market under Jhalikati Pourashava Package No:UGIIP-II-	a) 8,641,159.13 b) 9,946,300.47 c) 8,535,547.60 d) 100%	a) 03/01/2012 b) 12/09/2012	উক্ত কিচেন মার্কেটটির নির্মাণ কাজ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে স্থানীয় সুফলভোগীদের ও পৌরসভার সাথে

ক) ক্রীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	ক) প্রাক্কলিত ব্যয় খ) চুক্তিমূল্য গ) ব্যয় ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/মতামত
2/JHAL/MF/01/2011 b) 8 nos. mulpurpose shed			মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, ইতোপূর্বে কোন শেড না থাকায় এলোমেলোভাবে মার্কেটের বেচা কেনা হত। কিচেন মার্কেটটি নির্মাণ করায় পৌর এলাকার জনসাধারণের বেচা কেনা সহজতর ও স্বাস্থ্যসম্মত হয়েছে। কাজের গুনগতমান সন্তোষজনক বলে অনুমিত হয়েছে।
Faridpur Pourasava a) Construction of Boundary wall & earth filling at Poura Shisu Park at golachamt in faridpur pourasava. Package No:UGIIP-II-2/FARI/MF/ 03/2011	a) 7,493,478.00 b) 8,224,518.50 c) 8219,462.75 d) 100%	a) 20/02/2011 b) 30/11/2012	পরিদর্শনকালে পৌরসভার স্থানীয় জনসাধারণ ও পৌরসভার সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, বর্ণিত শিশু পার্কের স্থানটি নীচু থাকায় তাহা মাটি দ্বারা উচুকরনসহ চারিদিকে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান কাজ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সম্পন্ন করার পর পৌরসভা কর্তৃক উক্ত স্থানে শিশু পার্ক নির্মান করা হয়েছে। ফলে পৌর এলাকার জনসাধারণের চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কাজের গুনগত মান সন্তোষজনক বলে অনুমিত হয়েছে। পার্কটি লিজ দেওয়া হয়েছে এবং লিজকৃত কোম্পানি কর্তৃক এটির পরিচালনসহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানা যায়।
a) Construction of RCC drain from Thana Road to Kurmar River. Package No: UGIIP-II-2/FARI/DR/01/2011 b) 352 m	a) 9,235,172.00 b)10,035,932.26 c) 9,959,288.40 d) 100%	a) 04/09/2011 b) 30/04/2012	উক্ত ড্রেনের নির্মাণ কাজ ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। পৌরসভার স্থানীয় জনসাধারণ ও পৌরসভার সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, পূর্বে উক্ত স্থানে ড্রেন না থাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হত, অত্র প্রকল্প থেকে ড্রেনটি নির্মান করায় অত্র এলাকার জলাবদ্ধতার দূর হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কাজের গুনগত মান সন্তোষজনক বলে অনুমিত হয়েছে। তবে স্থানীয় জনসাধারণের সচেতনতার অভাব এবং পৌরসভার প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে ড্রেনের মধ্যে প্রচুর পরিমানে সলিড ওয়েস্ট ফেলতে দেখা গেছে। ফলে ড্রেনের পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্তের পাশাপাশি ড্রেনের মধ্যে পরিবেশ দূষণ হতে দেখা গেছে। পরিদর্শনকালে পৌরসভার মেয়রসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ড্রেনের নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

ক) ক্রীমের নাম খ) দৈর্ঘ্য	ক) প্রাক্কলিত ব্যয় খ) চুক্তিমূল্য গ) ব্যয় ঘ) বাস্তব অগ্রগতি	ক) কার্যাদেশের তারিখ খ) সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য/মতামত
a) Construction of Goal-chamat housing state road under Faridpur Pourashava. Package No:UGIIP-II-III/FARI/UT/03/2012 b) 2994 m	a) 17,021,595.00 b) 18,716,947.00 c) 18,716,947.00 d) 100%	a) 09/04/2014 b) 31/12/2014	রাস্তাটির নির্মাণ কাজ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে পৌরসভার স্থানীয় জনসাধারণ ও পৌরসভার সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, রাস্তাটি ইতোপূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। কাজটি বাস্তবায়ন করায় পৌর এলাকার জনসাধারণের যাতায়াত সহজতর হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কাজের গুনগত মান সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে, তবে সড়কটি নির্মাণকালে ক্যামবার যথাযথভাবে মেইনটেইন না করায় সড়কের মাঝে পানি জমে সড়কটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

** পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত ক্রীমের ছবিসমূহ প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে (সংযুক্তি-১)।

১১। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান প্রধান ভৌত কাজের বিবরণ:

- ❖ 1,083.6 km of roads, 39 m bridge, 313m box culvert
- ❖ 4.531 km road divider, 4. river fronts/boat landing ghats
- ❖ 130.811 km of drains
- ❖ 9 PTWs; 177 HTWs; 30.44 km distribution/ transmission lines
- ❖ 56 Public/community Toilets
- ❖ 73 Transfer Stations; 146 Dust bins; 5SWdisposal grounds; 2 Compost plants
- ❖ 4 municipal / super markets; 23 kitchen markets, 11 slaughterhouses
- ❖ 4 community centers/auditorium
- ❖ 3 bus terminals, 1 truck terminal, 10 parking areas
- ❖ 5,353 Street-lights; 461 electric posts, 6beatification schemes (landscaping), 2 municipal parks
- ❖ Improvement of living conditions in 195 slums. This includes footpath - 58.40 km. drain – 25.80km, community toilet – 4,644 nrs, HTW – 937, WS pipeline – 0.69 km, dust bin – 189, streetlight/area light - 367

১২। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ইকুইপমেন্ট ও লজিস্টিক:

Garbage rickshaw van	-	1,764
Survey Equipment	-	51
Fax machine	-	47
Photocopier	-	48
Computer, printer, UPS	-	201
Motor cycle	-	86
Vibratory Roller	-	35
Twin cab pick up	-	48
Multi-media projector	-	52
Garbage truck (1.5 ton)	-	83
Garbage truck (3 ton)	-	58
Static roller	-	35
Hydraulic Beam Lifter	-	36
Excavator	-	28

Vacuum cleaner	-	16
4WD Cross Country Vehicle	-	5
Microbus	-	2
Color photocopier	-	1
Note book/laptop PC	-	3
Palmtop	-	5

১৩। প্রকল্পের আওতায় পৌরসভাভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও ইকুইপমেন্টের তালিকা সংযুক্তি-২।

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
1. পৌরসেবা প্রদানের পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;	১) অধিকাংশ পৌরসভার কোন বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প বাসআবায়নের অভিজ্ঞতা না থাকলেও এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ও প্রকল্প থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও দিক নির্দেশনা দেওয়ায় পৌরসভা পর্যায়ে তাদের ব্যবস্থাপনা উন্নীত হয়েছে ও যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। পৌরসভার কার্যক্রমে শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পৌরসেবা প্রদানে তাদের দক্ষতা বেড়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।
2. নাগরিকদের প্রতি পৌরসভার দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ; এবং	২) প্রকল্পের সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দক্ষতা বৃদ্ধির শর্তাবলী (UGIAP) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সুবিধাভোগী ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশায় প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত Town Level Coordination Committee (TLCC) এর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত TLCC তে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন পেশাজীবী সদস্য ছাড়াও অনগ্রসর পৌরবাসীর প্রতিনিধি হিসেবে কমপক্ষে ১/৩ ভাগ নারী ও ৭ (সাত) জন দরিদ্র প্রতিনিধি রয়েছেন। প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় বিভিন্ন TLCC সভায় ২৪,২৪৯ জন নাগরিক অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতি পৌরসভায় একটি Grivence Redress Cell (GRC) গঠিত হয়েছে, ২৪৫০৬টি অভিযোগ পাওয়া গেছে ও পৌরপরিষদ কর্তৃক ১৫৭৬৯ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে (PCR P-39 - 42)। এছাড়া Open budget meeting এর মাধ্যমে পৌর বাজেট প্রণয়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করে তাদের মতামত নেওয়া হয়েছে। ফলে পৌরসভা পর্যায়ে জনগণের কাছে তাদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
3. ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মৌলিক পৌরসেবার মান উন্নয়ন।	৩) প্রতিটি প্রকল্পভুক্ত পৌরসভা তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক অবকাঠামো চাহিদা থেকে স্কীম নির্বাচন করে বাস্তবায়ন করেছে। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে ঐ সকল পৌরসভাসমূহের অভ্যন্তরীণ সড়ক, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও অন্যান্য পৌর অবকাঠামো নির্মাণ হওয়ায় একটি দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে বলে দেখা যায়। পিসিআর পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, দরিদ্র এলাকায় উন্নয়নের জন্য মোট ১৯৫টি বস্তিতে ৫৮.৪৪ কি.মি. দ ফুটপাথ ২৬.০ কি.মি. ড্রেন, ৪৬৪৪টি টয়লেট, ৯৩৭টি টিউবওয়েল, ৮৯টি ডাষ্টবিন ও ৩৬৭টি সড়ক বাতি স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্প শুরুর সময় (২০০৯-১০) অর্থ বৎসরে ৪৫.৪৬% গড় হারে মাত্র ২৯.৭৪ কোটি টাকা হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় হয়েছিল। প্রকল্পের মেয়াদে ৮০% ট্যাক্স আদায়ের শর্ত থাকায় ও প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়ায় ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরে ৮২.৭৪% গড় হারে ৬৫.৩৭ কোটি টাকা হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় হয়েছে। কর বহিষ্ঠূত আয়ের ক্ষেত্রে ২০০৯-১০ অর্থ বৎসরে মোট ৭১.৪৫ কোটি টাকা আদায় বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরে ১৬৩.৪৯ কোটি দাড়িয়েছে। প্রকল্প চলাকালে পৌরসভাগুলো তাদের দায় দেনা পরিশোধের শর্ত প্রতিপালন করেছে। ফলে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার নিজস্ব আয় কয়েক গুন বেড়ে যাওয়ায় পৌরসভাগুলো উন্নত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও ভবিষ্যত পৌরসেবার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখতে পারবে বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১২। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ** প্রকল্পটি সর্ব সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল অংগের কাজ সম্পূর্ণ রূপে সমাপ্ত হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৫। **প্রকল্পের আওতায় ক্ষিম নির্ধারণের ক্রাইটেরিয়াঃ**

প্রকল্পের শুরুর শুরুতে ত্বনমূল পর্যায়ে সুবিধা ভোগীদের সাথে মতবিনিময়ের পর ওয়ার্ড পর্যায়ে ওয়ার্ড ভিশনিং ও পৌরসভা পর্যায়ে পৌর ভিশনিং এর মাধ্যমে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের মতামত নিয়ে প্রকল্প সহায়তায় প্রকল্পকালীন সময়ে বাস্তবায়নের জন্য একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা হয়, যা পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বা PDP নামে পরিচিত। গঠিত Ward Level Co-ordination Committee(WLCC) ওয়ার্ড ভিত্তিক স্কীমের অগ্রাধিকার তালিকা প্রনয়ন করেন। প্রতিটি ওয়ার্ডের স্কীমের তালিকা Town Level Co-ordination Committee(TLCC) এর সভায় উপস্থাপন করার পর উক্ত PDP থেকে TLCC তা যাচাই-বাছাই করে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (Poura-shava Development Plan, PDP) নম্বরসহ অগ্রাধিকার ভিত্তিক স্কীমের তালিকা প্রনয়ন করেন। পৌর কর্তৃপক্ষ যাবতীয় তথ্যাদিসহ প্রাক্কলন প্রনয়ন করে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে প্রেরন করেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস প্রাপ্ত প্রাক্কলন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মতামতের জন্য প্রকল্পের MDS Consultant এর Team Leader এর নিকট প্রেরন করেন। প্রকল্পের সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত MDS Consultants মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করে উপযোগীতা ও বাস্তবতার আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে Sub-project Appraisal Report সহ প্রাক্কলন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে দাখিল করেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস MDS Consultants কর্তৃক দাখিলকৃত প্রাক্কলন সুপারিশ করলে তা এডিবি এর সম্মতির জন্য প্রেরন করা হয় ও তা পাওয়া গেলে পৌরসভা কাজ বাস্তবায়নের পরবর্তী প্রক্রিয়া গ্রহন করেন। একজন বিদেশী Team Leader সহ দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ পরামর্শক সমন্বয়ে গঠিত MDS Consultants সহ দাতা সংস্থার বিভিন্ন মিশন সরেজমিনে পৌরসভাসহ সাইট পরিদর্শন করেছেন বলে জানা যায়।

১৬। **বস্তি এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন কাজঃ** বস্তি এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ হাতে নেওয়ার পূর্বে পৌরসভা কর্তৃক একটি Household Survey করা হয়। উক্ত Survey এর পর প্রতি Household থেকে একজন করে সদস্য নিয়ে কিছু প্রাথমিক দল (Primary Group) গঠন করা হয়। তারা নিজেরা সভা করে নিজেদের এলাকার বর্তমান চাহিদা একটি কাগজে একে Community Action Plan তৈরী করে। উক্ত Plan অনুযায়ী পৌরসভা প্রাক্কলন প্রসন্ন্যত্বত করে ও প্রকল্প সদর দপ্তরে প্রেরন করে। উক্ত প্রাথমিক দলগুলো থেকে প্রতিটি বস্তিতে অনধিক ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এসআইসি (SIC) গঠন করা হয় যাতে অধিকাংশ নারী সদস্য থাকেন। ইসলামপুর বস্তির সভাপতিও একজন নারী।

১৫। **সুপারিশঃ**

১৫.১ প্রকল্পটির আওতায় বিভিন্ন পৌরসভায় নির্মিত ড্রেনেজ লাইনসমূহ নিয়মিত পরিষ্কার রাখাসহ ড্রেনেজ লাইনে সলিড ওয়েস্ট ডাম্পিং রোধে সংশ্লিষ্ট পৌরসভাসমূহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ নির্দেশনা প্রদান করতে পারে (অনু: ১০)

১৫.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল অবকাঠামো যেমন বাস টার্মিনাল, মার্কেট, বিনোদন পার্ক ইত্যাদর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে ভাঙ্গা পৌরসভায় নির্মিত বাস টার্মিনালটির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ ভাঙ্গা পৌরসভাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারে (অনু: ১০, ১১, ১২ ও ১৩)

১৫.৩ পটুয়াখালী পৌরসভায় নির্মিত রাস্তাটির দুইপাশে দেবে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানপূর্বক তা মেরামতে দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনু: ১০)।

১৫.৪ প্রকল্পটির মাধ্যমে পৌরসভা এলাকায় টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ/পুনঃনির্মান/সংস্কার/মেরামতের ফলে পৌরবাসীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে প্রকল্পটি যে ভূমিকা রেখেছে তা দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখতে সংশ্লিষ্ট পৌরসভাসমূহকে তাদের নিজস্ব অর্থায়নে এসকল অবকাঠামোর রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

- 15.৫ প্রকল্পটির মাধ্যমে পৌরসভার জনবলসহ অন্যান্যদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ফলে তাদের যে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্পে প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- 15.6 প্রকল্পটির ক্ষীম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সাথে পৌরসভার সরাসরি সংশ্লিষ্টতা থাকায় স্থানীয় পর্যায় পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত মতবিনিময় করা যেতে পারে।
- 15.7 প্রকল্পটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত সকল কাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।
- 15.8 পৌরসভা এলাকায় টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সংস্কার/মেরামতসহ পৌরবাসীদের অধিকতর নাগরিক সেবা প্রদানসহ তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বর্ণিত প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যথাযথ বলে প্রতীয়মান হওয়ায় এধরনের Long Term প্রকল্প অন্যান্য পৌরসভায় গ্রহণ করা যেতে পারে।

Pictures of visited schemes

Cox's Bazar Pourashava

Name of Scheme: Construction of RCC drain at Kalatali Road Hotel Model Zone (Hotel Niribilli orchid to RCC office (Ch.00-995m) in/c cross drain at (ch.0+130 to 0+135m), (ch.0+137 to ch.0+143m), (ch.0+318 to ch.0+324m) and 1 no 3x4m Box culvert at ch.0+850m

Package No: UGIIP-II-/COX'S/DR/01/2011



Cox's Bazar Pourashava

Name of Scheme: Construction of RCC Drain Starting from Hotel Sea Crown to Kalatoli Zero Point Road with 01 no. of RCC Cross-Drain (Ch.00-250m) Package No: UGIIP-II-/COX'S/DR/01/2011



Cox's Bazar Pourashava

Name of Scheme: Construction of RCC drain from Hotel Niribilli Orchid to Ocean Paradise (Ch.00-910.35m) & (Ch.0m-234.50m), Package No: UGIIP-II-3/COX'S/DR/01/2012, b) 1144.85 m part-a



Cox's Bazar Pourashava

Name of Scheme: Improvement of road from Rahamania Madrasha to Light House(Ch. 0.00-1390.45m) including 09 Nos. of cross drain, guide wall, V-drain and retaining wall, Package No: UGIIP-II-3/COX'S/DR/01/2012

b) 1390 m part-b



Cox's Bazar Pourashava

Name of Scheme: Construction of 34 Nos Hand Tubewell, 169 Twin-pit Latrines, 23 nos street light, Footpath & drain 747.5m, 10 nos. Dustbin at Islampur Slum, Package No: UGIIP-II-2/COXS/SI/01/2011



Bhanga Pourashava

Name of Scheme: a) Construction of Bhanga Pourasava bus Terminal. Package No: UGIIP-II-3/BHAN/MF/01/2012 b) Area 13000 Sqm



Patuakhali Pourashava

Name of Scheme: a)Improvement of road from Titas Cinema Hall to Main Gate to BWDB office under Patuakhali Pourashava (Ch.0-1428m) by Bituminous Carpeting. Package No: UGIIP-II-3/PATU/UT/02/2012 b)1428



Patuakhali Pourashava

Name of Scheme: a)Improvement of road starting from Govt. Jubili school BC road to Sadar Road (west side of Jubili school road) (Ch. 0-255m) by RCC pavement. Package No: UGIIP-II-3/PATU/UT/02/2012 b) 255 m



Barguna Pourashava

Name of Scheme: a) Construction of road divider b) 76 Nos street light fittings installation within the dividers

Package No: UGIIP-II-2/ BARG/MF/02/2011 b) 1870 m



Barguna Pourashava

Name of Scheme: a) Part-A: Improvement of Nath Patty Lake by RCC Retaining Wall, Footpath, Boundary Wall (in Ward No. 07 & 08) including electrification and mechanical work. Package No: UGIIP-II-3/ BARG/MF/01/2012



Jhalakathi Pourashava

Name of Scheme: a i) Rehabilitation of Station road starting from Jindigi more to shadana more by Dense Bituminous Carpeting (Ch.00-340m) Package No: UGIIP-II-2/JHAL/UT/01/2011
a ii) Improvement of Doctor patty road starting from Shadana to Kaporla patty more by Dense Bituminous Carpeting (Ch.00-218m) Package No: UGIIP-II-2/JHAL/UT/01/2011
a iii) Improvement of Amtala road starting from Ronalase road to Station road by Dense Bituminous Carpeting (Ch.00-180m)
b) 738 m Package No: UGIIP-II-2/JHAL/UT/01/2011



Jhalakathi Pourashava

Name of Scheme: a) Jhalokati Kitchen Market under Jhalikati Pourashava Package No:UGIIP-II-2/JHAL/MF/01/2011

b) 8 nos. multipurpose shed



Faridpur Pourashava

Name of Scheme: a) Construction of Boundary wall & earth filling at Poura Shisu Park at golachamt in faridpur pourasava Package No:UGIIP-II-2/FARI/MF/ 03/2011



Faridpur Pourashava

Name of Scheme: a) Construction of Goalchamat housing state under Faridpur Pourashava Package No:UGIIP-II-III/FARI/UT/03/2012, b) 2994 m



†eMg †iv†Kqv †Z †K` ms†hMKvi x c†i AeKvW†gv Dbqb শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

mgv†t জুন, 201৫

- 01| **cK†íi Ae⁻nvt** isci †Rjv|
- 02| **ev⁻evqbKvi x ms⁻nvt** isci †cšimfv | cieZ†Z †vbxq miKvi c†Kškj Aa`Bi|
- 03| **ckvm†bK gšYvj q†efWt** স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- 04| **cK†íi ev⁻evqb mgq l e⁻qt**

(j †† UvKvq)

cv°†jZ e⁻q		cKZ e⁻q	ciK†íZ ev⁻evqbKvj		cKZ ev⁻evqbKvj	A†Z†vš e⁻q (gj cv°†jZ e⁻†qi %)	A†Z†vš mgq (gj ev⁻evqb K††j i %)
gj †gvU UvKv cKí mvnh⁻	me†kl ms†kvaZ †gvU UvKv cKí mvnh⁻	†gvU UvKv cKí mvnh⁻	gj	me†kl ms†kvaZ			
1700.00		1699.97	01/01/2013 n†Z 30/06/2015	-	01/01/2013 n†Z 30/06/2015	†	40%

- 0৫| **cK†íi A†f†EK ev⁻evqb AMM†Z t** cK†íi AsM†f†EK †fšZ l A†_K j ††g†vi †ecix†Z A†RZ AMM†Zi Z_ †††g c⁻vb Kiv n†jv (†c†mAvi Abmv†i)t

(j †† UvKvq)

††g K bs	ms†kvaZ †††c†c Abhvq K††Ri AsM	GKK	ms†kvaZ †††c†c Abhvq ciK†íZ j ††g†v		cKZ ev⁻evqb (Rb,2013ch†)	
			ev†e	A†_K	ev†e (%)	A†_K (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
১।	রে†fD†b†	†_vK	5.85	-	5.974	-
২।	BD†bqb moK Dbqb	†K†gt	415.00	8.30	443.48	8.30
৩।	M†gxY moK Dbqb	†K†gt	1159.13	25.625	1220.62	24.06
৪।	exR/Kvj f†vU †bgvY	†gt	40.50	13.50	29.90	13.50
৫।	†d†RK⁻vj K††Ub†R†Yx		30.00	-	-	-
৬।	cvBm K††Ub†R†Yx		55.52	-	-	-
মোট			1700.00		1699.974	

- ০৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারনঃ** cK†íi AvlZvq Ab†g†⁻Z †††c†c Abhvq h†eZxq K†R m†ú† K†i ev⁻evqbKvi x ms⁻v n†Z cKí mgv†† c†Z†e⁻b †ciY Kiv n†q†Q| †K†b K†R Amg††† ††B|

০৭। **mvaviY chteY t**

৭.১। **cKíí cUfWg** t isci wefvMí AvIZvxb isci tRjvi WgVcKi DcRjvi cvqive` BDwbqtb cL`vZ Wk`ve` I bvix mvaxbZv Av`vj`bi cW_KZ gnxqlx bvix teMg tivKqví Rg| Zvi Rg| fígtK RvZ kxv fíi WPi`b mYiY Ki`te| Av_W AcZjZv`nZ D³ GjvKvi tgvU 230.10 Wktigt BDwbq moKi gta` G hwer gvÎ 97.14 Wktigt Ges 826.62 Wktigt MvgxY moKi gta` 44.80 Wktigt Dbqb Kiv mæci nq`Q| c`weZ cKí GjvKvq teMg tivKqví WZ tK` ms`hvMKvix MvgxY AeKvWv`gv Dbqbí e`vcK Pw`n`v I m`hvM i`q`Q| c`weZ cKíU ev`ewqZ n`j ððteMg tivKqví WZ tK`ðð Gi mv`\_ cvkeZx DcRjv, wefb Wk` cWZôvb, HwZnwmK Wb Z_v DcRjvevmxi hvZvqZ mMg n`te|

৭.২। **cKíí D`Ík` t**

১। isci tRjvi WgVcKi DcRjvxb teMg tivKqví WZ tK`i mwnZ cvkeZx DcRjv, wefb Wk` cWZôvb, HwZnwmK Wb Z_v DcRjvevmxi hvZvqZi mnvqZv|

২। AeKvWv`gv Wbgv`Yi d`j Wbqx RbM`Yi Av`-mvgwRK Ae`v I Rxb hvÍvi gybmN MvgxY `vi` Rb`Mvôxi Kgms`vb mío Z_v `wi` nwmKi`Y mnvqZv|

৭.৩। **cKíí Abtgv`b, অ_বন ও সংশোধন t**

cKíU MZ 28/02/2013 27/03/2011 Zwi`L gybbxq cWíKíbv gšx KZK 1700.00 j`y WvKv e`tq Rvbqvix/ 2013 n`Z Rb/2015 tgvq` Abtgv`b K`ib|

7.4। **cKíí mweK AMMIZ** t cKíí i`r n`Z Rb, 2014Bs chst WgcíÄZ Av_W AMMIZ n`q`Q tgvU 1699.974 j` WvKv; hv Abtgv`Z cv`WjZ e`tqi 99.99%|

৭.৫। **cKíUí eQi Wf`EK AvIGWic eivÍ, Aeg` I e`tqi WPI Wbgi/ct**

(j` WvKvq)

অর্থ বছর	ডিপিপি অনুযায়ী মোট টার্গেট	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
2012-13	484.54	50.00	50.00	-	50.00	50.00	50.00	-	
2013-14	849.02	600.00	600.00	-	600.00	600.00	600.00	-	
2014-15	366.44	1050.00	1050.00	-	1050.00	1049.97	1049.97	-	
সেমোটঃ	1700.00	1700.00	1700.00	-	1700.00	1699.97	1699.97	-	

7.6 **cKíí AvIZvq MnxZ Wq Kvhwg** t Av`jvP` cKíí AvIZvq mæcw`Z Wq Kvhwg n`Z W`eP`bi Wf`E`Z RNG/ST-VR-02/13-14 প্যাকেজের Wq cW`Wq chtey`Y t`Lv hvq th, Av`jvP` KvRi cv`WjZ gj` WQj ১৯২৬৫৮০.০০ WvKv| MZ ০৭/১১/১৩ ও ৮/১১/১৩ Zwi`L h_vW`g W`bK ভোরের কাগজ ও The News Today cWíKvq সীমিত cW`Z`Z`icÍ weÁß cKvk Kiv nq| tm tgvZ`teK tgvU ৯৯ Rb`i`vZv`icÍ`Wlj K`i| cieZ`Z, tgmvm সারোয়ার জাহান`K লটারির মাধ্যমে MZ ৩০-১২-২০১৩ Zwi`L ১৮৩০২৫১.০০ WvKv Kvhw`k t`lqv nq|





৭.৭। **চক্রী চৌপজীক সম্পর্কিত তথ্য**

চক্রীচৌপজী ১ (GK) Rb চক্রী চৌপজীক ইনট্রমে `ৱিক্‌জ চৌপজী Kt+Qb| ৱবপ চক্রী চৌপজীKi Z\_` চ`ব Kiv njt

μgK bs	চক্রী চৌপজীKi bvg, চ`ex l teZb †`j	`ৱিক্‌জ চৌপজীbi mgq	`ৱিক্‌জী aiY (Aizwi ³ `ৱিক্‌জী cYKvjxb)
1	dvi“K Avn:gt` চক্রী চৌপজীK	01/01/2013 nZ 30/06/2015	Aizwi <sup>3</sup> `ৱিক্‌জী cYKvjxb

০৪। চক্রী চৌকী MZ ২৫/10/2015 Zwi+L Av+jvP` চক্রীi AvIZvq isci জেলার মিঠাপুর উপজেলায় এ বিভাগের সহকারী পরিচালক মোঃ ওয়াহিদ হোসেন ev`ewiqZ KvR m+iRigtb চৌকী Kiv nq|

৪.১। “teMg tiv+Kqv `§Z tK>` mstয়গকারী পল্লী অবকাঠাগ Dqbq” চক্রীi AvIZvq মোট ৩৩.৯২৫ কি.মি. বিটুমিনাস সড়ক ও ২৯.৯০ মি. ব্রীজ/কার্নাডাট নির্মাণ করা নতুন g+g ৱcmmAv+i D+ল্লখ করা হতুন। চক্রীi AvIZvq ev`ewiqZ KvRi weeiY, m+iRigtb চৌকী Ktb cvB Z\_` ৱb+g Dc`vcb Kiv njt

			
চিত্র-১ ৱbigZ moK	চিত্র-২ ৱiKb÷`vKkb Ae Avimim e· Kvj fvU Ab `v tiw dg kvjgvi U cqv evÜ;	চিত্র-৩ ৱiKb÷`vKkb Ae 1 X 1.50 X 1.50 g+g Avimim e· Kvj fvU Ab `v tiw dg Mvbirov+m+qici nB`Kj fvqv `Mci	চিত্র-৪ ৱbigZ moK Lto†`Lv nq

Av+jvP` চক্রীi gva+g DqbqKZ ৱeUigbvm মোকী ga` nZ 04ৱU মোকী l 02ৱU Avimim e· Kvj fvU ৱbgvb KvR চৌকীKvj chteY Kiv nq| m, +jv n+jt (K) Kb÷`vKkb Ae ৱeUigbvm Kv+cUstiw dg kvjgvi evRvi U fvMib evRvi tiw; (L) ৱiKb÷`vKkb Ae Avimim e· Kvj fvU Ab `v tiw dg kvjgvi U cqv evÜ; (M) Bgc`f+gU Ae tiw dg GbGBPweøD A`vU kivevox Mvj m`Kj Kvwjx fvqv Kvwjx cvBgvi x`Kj tiw; (N) Kb÷`vKkb Ae ৱeUigbvm Kv+cUstiw dg K`gZjv+kj ৱUi nU fvqv ৱKKici tiw; (O) ৱiKb÷`vKkb Ae 1 X 1.50 X 1.50 g+g Avimim e· Kvj fvU Ab `v tiw dg Mvbirov+m+qici nB`Kj fvqv `Mci|

Av+jvP` চক্রীi AvIZvq ৱbigZ moK l Kvj fvU চৌকীKvj Rvbv hvq th, me, +jv moK l Kvj fvU teMg tiv+Kqv `§Z tK+`i m+½ mshvM `vcb Kt+Q| moK, +jvi g+a` 8.30 ৱKtigt BDqbq moK Ges evKx 13.50 ৱKtig: গ্রামীণ সড়ক। উপরিউল্লিখিত ০৩টি সড়ক পরিদর্শিত†`Lv hvq th, মোকী ৱKQ RvqMvq tmvivi

tbB| moK, ‡jvi ‖KQ ‖KQ RvqMvq ‡iBbKvU m‖ó n‡q‡Q| GQovv mo‡Ki cv‡k thme RvqMvq cKi ev MZ i‡q‡Q ‡mme RvqMvq n‡Z ‡mv‡vi ‡f‡½ iv‾v ‹y‡ZM‾ nevi Dc‡ug n‡q‡Q (‖PÎ‡1)| G cm‡½ cKÍ c‡iP‡jK e‡jb th, MgxY I BD‡bqb moKের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের নিদিষ্ট ডিজাইন থাকলেও g‖U I RvqMvq cvc‾Zvi ‖f‖Ê‡Z সড়কের ডিজাইন ও ‡mv‡vi ‖bgvY Kiv nq এবং সে অনুযায়ী বিল প্রদান করা হয়|

8.2| Kvj fvU/exR 02‖Ui g‡a‾ n‡Z ‡‡‖iKb÷‾vKkb Ae Avi‖m‖m e· Kvj fvU Ab ‾‾v ‡ivW dg kvjgviv U cvqiv ev‡Üv‡‡ Kvj fvU‖U c‖i‾kb Kvj‡ ‡‾Lv hvq th, exR (‖PÎ‡2) n‡Z G‡cvP moK depressed n‡q‡Q Ges M‡Zi m‖ó n‡q‡Q| d‡j RbM‡bi PjvP‡j Amieav n‡‾Q| GQovv ‡‡‖iKb÷‾vKkb Ae 1 X 1.50 X 1.50 ‖gt Avi‖m‖m e· Kvj fvU Ab ‾‾v ‡ivW dg M‡bvicvov‡m‡q‡ici nvB‾Kj fvqv ‾M‡ci ‡‡ Kvj fvU‖U c‖i‾k‡b ‡‾Lv hvq th, Kvj fvU‖U D‡qs Iq‡‡ji cv‡k g‖U tbB| Kvj fvU‖U D‡qs Iq‡‡ji cv‡k যথাপরিমাণ মাটি দেওয়া হয়নি অথবা বৃষ্টিতে মাটি ধুয়ে গেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। GQovv Kvj fvU‖U ‖bgv‡bi mgq n‾‖bK‡gi m‖ó n‡q‡Q| Ges ‖bgvbKvjxb mg‡q ‡‾‡m‖d‡Kkb Abhvq‡ mv‡vi e‾envi bv Kivi d‡j AgmbZv I n‾‖bK‡gi m‖ó n‡q‡Q g‡g cZ‡xqgvb nq|

9| **A‖WU t** সমাপ্ত প্রকল্পটির A‖W‡টের বিষয়ে ‖c‖m‡A‖‡রে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি।

10| **cK‡íi D‡Ĭk‾ ARb t**

পরিকল্পিত D‡Ĭk‾	অর্জিত ফলাফল
1 isci ‡Rjvi ‖gVcKi Dc‡Rjv‡xb teMg tiv‡Kqv ‾‡‡Z‡K‡‡‾i m‖mZ cvkeZ‡ Dc‡Rjv, ‖efb ‖k‡‖v c‡Z‡vb, H‡Znv‖mK ‾vb Z‾v Dc‡Rjve‖m‡xi hvZvq‡Zi m‖nvqZv	G ‖efv‡Mi ‖bKU ‡c‡iZ cKÍ mg‖‡ c‡Z‡e‾b, gvV chv‡q m‡iR‡g‡b c‡i‾k‡bi ‖f‖Ê‡Z ejv hvq th, D‡Ĭk‾ Abhvq‡ cকল্পের সকল কাজ mg‖‡ n‡lqv cK‡íi K‡‡LZ
2 AeK‡W‡gv ‖bgv‡Yi d‡j ‾vb‡q RbM‡Yi A‖‾m‡gv‖RK Ae‾v I R‡eb hv‡vi g‡bmn M‡gxY ‾‖i‾ Rb‡M‡v‡xi Kgms‾vb m‖ó Z‾v ‾‖i‾ nv‖mKi‡Y m‖nvqZv	D‡Ĭk‾ A‖RZ হয়েছে মর্মে বলা যায়। Z‡e G ‖efv‡গের gZ‡gZ c‡Z‡e‾‡bi c‡i‾kb, mgm‾v I m‡‡‡‡‡ A‡‡k A‡‡j‡P‡v Kiv n‡q‡Q

১১। উদ্দেশ্য পূরণপূরি অর্জিত না হলে তার কারনঃ প্রযোয্য নয়।

১২। সমস্যাঃ

12.1| mo‡Ki thme ‾vb‡ ‡mv‡vi tbB ‡mme ‾vb moK ‹y‡ZM‾ nevi m‡ebv i‡q‡Q Ges thme RvqMvq ‡iBbKvU m‖ó n‡q‡Q (Ab‡‾Q‾‡8.1);

12.2| উল্লিখিত কার্লভাটটির G‡cvP moKের depression এর ফলে স্বাভাবিক চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি (Ab‡‾Q‾‡8.2);

12.3| ‡‡‖iKb÷‾vKkb Ae 1 X 1.50 X 1.50 ‖gt Avi‖m‖m e· Kvj fvU Ab ‾‾v ‡ivW dg M‡bvicvov‡m‡q‡ici nvB‾Kj fvqv ‾M‡ci ‡‡ Kvj fvU‖U ‖bgv‡b ‡‾‡m‖d‡Kkb Abhvq‡ mv‡vi e‾envi bv Kiv (Ab‡‾Q‾‡8.2);

“আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্বাসন” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৫)

১। প্রকল্পের অবস্থান : খুলনা বিভাগঃ খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার ১৪টি উপজেলা।

বরিশাল বিভাগঃ বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, পিরোজপুর এবং ঝালকাঠি জেলার ৪০টি উপজেলা।

চট্টগ্রাম বিভাগঃ চট্টগ্রাম, লক্ষীপুর এবং নোয়াখালী জেলার ৬টি উপজেলা।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ) (জুন/২০১৫ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের (%)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪০২৪.৯৩	১৫১০০.০০	১৫০৮৪.২৩	জানুয়ারী, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৩	জানুয়ারী, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৪	জানুয়ারী, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৫	১০৫৯.৩০ (৭.৫৫%)	২ বছর (৮০%)

৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.০	রাজস্ব ব্যয়ঃ					
১.১	প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি	সংখ্যা	১০+৯	২০২.৪৫	১০+৯	১৭৫.০২ (৮৬.৪৫)
১.২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	-	১৩৯.০০	--	১৪৬.৩৬ (১০৫.২৯)
১.৩	যানবাহন ও অফিস যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	-	১৩.৫০	--	১৭.৯৪ (১৩২.৮৯)
	উপ-মোট রাজস্ব			৩৫৪.৯৫		৩৩৯.৩২ (৯৫.৬০)
	মূলধন ব্যয়					
২.০	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়ঃ					
২.১	কম্পিউটার ও একসেসরিজ	সংখ্যা	০৩	২.০০	০৩ (১০০)	২.০০ (১০০)
২.২	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	০১	১.০০	১.০ (১০০)	১.০ (১০০)
২.৩	অফিস ফার্নিচার	থোক	--	৭.৯৮	১০০%	৭.৯৮ (১০০)

২.৪	টেলিফোন সামগ্রী	থোক	--	০.৫০	১০০	০.৫০ (১০০)
	উপ-মোট			১১.৪৮		১১.৪৮ (১০০)
৩.০	নির্মাণ/পূর্তকাজঃ					
৩.১	গ্রামীণ সড়ক পুনর্বাসন/মেরামত	কিঃ মিঃ	৪৮৮.০৭	১১৫০৭.৯৮	৪৫২.৩৫ (৯২.৬৮)	১২৪৩১.১৮ (১০৮.০২)
৩.২	গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কার্লভাট পুনর্বাসন/ মেরামত	মিটার	১৩২৮.৯৮	৩২২৫.৫৯	১৩০৫.৭৬ (৯৮.২৫)	২৩০২.২২ (৭১.৩৭)
	সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন)		মোট	১৫১০০.০০		১৫০৮৪.৩০ (৯৯.৯০)

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের আওতায় সকল কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১। **পটভূমি:**

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায় ২০০৯ সালে ২৫শে মে দিনের মধ্যভাবে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাত হানে। ইহা উপকূলীয় ১৩টি জেলায় আঘাত হানে, তন্মধ্যে বাগেরহাট, সাতক্ষীরা এবং খুলনা জেলা আইলায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া পিরোজপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশের পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ১৩ থেকে ১৬ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছাস বয়ে যায়। সংগৃহীত তথ্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর আইলার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিমাপযোগ্য। খাদ্য ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় ৩৯.২৮ লক্ষ লোক আইলার দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উপকূলীয় জলোচ্ছাসে ৬.১৪ লক্ষ বাড়ী ঘর, ৩.২৫ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল, ১.৫ লক্ষ গো-মহিষাদি এবং ৯০০০ কিঃ মিটারের বেশী রাস্তাঘাট, ২টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, ৫৭টি গ্রামীণ হাট-বাজার, ০৭টি ঘাঁট, ৫০৩৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ১৭৪২ কিঃমিঃ বেড়ী বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সমস্ত এলাকার বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এবং বাস্তব অবস্থার নিরিখে বর্ণিত প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে।

৭.২। **উদ্দেশ্য :**

- আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামোসমূহ নির্মাণ/সংস্কারের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পুনরুদ্ধার করা।
- প্রকল্পের নির্মাণ কাজসমূহের বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:**

প্রকল্পটির মূল প্রস্তাব ০৮/০৩/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ১৪০২৪.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১৮/১১/২০১৩ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত প্রস্তাব ১৫১০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় এবং প্রকল্পটি সমাপ্তির মেয়াদ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধিপূর্বক অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে নির্ধারিত মেয়াদে সম্পন্ন না হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৮.০১ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

অর্থ বছর	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		এডিপি/আরএ ডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	মন্তব্য
	মূল	সংশোধিত				
২০১০-২০১১	৫৬৬.৪১	--	০.০০	০.০০	০.০০	অবশিষ্ট টাকা ফেরত দেয়া হয়েছে
২০১১-২০১২	৯০৪৭.৫৩	২১৯৮.৬৩	২২০০.০০	২২০০.০০	২১৯৮.৬৩	
২০১২-২০১৩	৪৪১০.৯৯	২৪৯৮.৩৬	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৮.৩৬	
২০১৩-২০১৪	--	১০৪০৩.০১	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৪৯৯.৯২	
২০১৪-২০১৫	--	--	৬৯০৩.০০	৬৯০৩.০০	৬৮৮৭.৩৯	
সর্বমোট	১৪০২৪.৯ ৩	১৫১০০.০০	১৫১০৩.০০	১২৩২৫.০ ০	১৫০৮৪.৩ ০	

৯.০১ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিতঃ

প্রকল্পটির আওতায় উপকূলীয় ১২টি জেলার ৬০টি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ২০০৯ সালের আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক পুনর্বাসন/মেরামত এবং গ্রামীণ সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট পুনর্বাসন/মেরামত সংক্রান্ত স্কীম বাস্তবায়নের সংস্থান ছিল। এ সকল স্কীম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ঠিকাদার নিয়োগ থেকে শুরু করে নির্মাণ কাজের সার্বিক মনিটরিং এর কাজ সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার নির্বাহী ও উপজেলা প্রকৌশলীগণ দায়িত্ব পালন করেন। এলজিইডি'র প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত প্রকল্প পরিচালকদের দপ্তর হতে সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকল্পটির সার্বিক বিষয় সমন্বয় করা হয়। প্রকল্প শুরু হতে অদ্যাবধি দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালকগণের নাম ও কর্মকাল নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক নম্বর	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	কতটি প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেন	মেয়াদকাল
১	২	৩	৪	৫
১।	জনাব জি এম মফিজুল ইসলাম	পূর্ণকালীন	একটি	০১/০৭/২০১১-১৩/১১/২০১১
২।	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	"	"	১৪/১১/২০১১-২৬/১২/২০১৪
৩।	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক সরকার	"	"	২৭/১২/২০১৪-২৪/০৩/২০১৫
৪।	জনাব বিপুল চন্দ্র বণিক	"	"	২৫/০৩/২০১৫- অদ্যাবধি

১০। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটি সমাপ্তি মূল্যায়নের লক্ষ্যে এ বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ মুমিতুর রহমান কর্তৃক ১৯-১১/১১/২০১৫ এবং ০২-০৫/১২/২০১৫ তারিখে প্রকল্পটির পটুয়াখালী, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

১০.১ **পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ** প্রকল্পটি ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে আইএমই বিভাগ কর্তৃক আউটসোর্সিং মাধ্যমে ব্যক্তি পরামর্শক দ্বারা নিবিড় পরিবীক্ষণ করা হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনটি ০২/০৮/২০১৫ তারিখে জারি করা হয়, অন্যদিকে প্রকল্পটি জুন, ২০১৫-তে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি প্রকৃত সমাপ্তিকাল ও আইএমইডি কর্তৃক নিবিড় পরিবীক্ষণের সময় প্রায় একই হওয়ায় প্রকল্পটি সমাপ্তি মূল্যায়নের সময় নিবিড় পরিবীক্ষণকালে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা যাচাই করা হয়। নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু স্কিমের কাজ সম্পন্ন না হওয়ার আশংকা প্রকাশ করা হয়েছিল যেমনঃ

“প্রকল্পের আওতায় চলমান কিছু কিছু স্কিমের কাজ নির্ধারিত মেয়াদে সম্পন্ন না হওয়ার আশংকাঃ

নিবিড় পরিবীক্ষণকালে পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় চলমান ৮১ মিটার দৈর্ঘ্যের আরসিসি সেতু নির্মাণ কাজে ১টি গার্ডার ও ১টি স্প্যানের ঢালাই কাজসহ এ্যাপ্রোচ সড়কের কাজ অসম্পন্ন ছিল। পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলায় “পটুয়াখালী সদর হতে মুরাদিয়া গ্রোথ সেন্টার ভায়া শ্রিরামপুর বাজার (সদর অংশ) জেইনেজ ৩৭০০ মিটার হতে ৬১০০ মিটার পর্যন্ত” সড়কটিতে বক্স কাটিং করে ISG, Sub-Base এর ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলায় রাজাপুর ভান্ডারিয়া সওজের প্রধান সড়কের “খালেকের দোকান হতে আফসার উদ্দিন হাইস্কুল পর্যন্ত” সড়কটিতে বক্স কাটিং করে নির্মাণ কাজ এবং ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলায় “আওড়াবুনিয়া ইউপি অফিস (আকনের হাট) পুরাতন ইউপি অফিস হতে সোলাজারিয়া ইউপি অফিস ভায়া সোনারবাংলা বাজার পর্যন্ত ২.১৮ কিঃমিঃ সড়ক WBM এর কাজ চলমান ছিল। এসকল কাজ প্রকল্পের নির্ধারিত সমাপ্তির মেয়াদ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে সম্পন্ন করা যাবে কিনা এ বিষয়ে নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন আশংকা প্রকাশ করা হয়েছিল।

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নকালে স্কিম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নির্মাণকাজের গুনগতমান বজায় রেখে এসকল স্কিমের কাজ সম্পন্ন হতে দেখা যায়।

আইএমইডি কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তি পরামর্শক দ্বারা ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে জানুয়ারী, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে চলমান নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ এবং উক্ত পর্যবেক্ষণের উপর এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সংযুক্তি-১ এ দেয়া হলো।

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত ফলাফল
আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামোসমূহ নির্মাণ/সংস্কারের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পুনরুদ্ধার করা।	প্রকল্পের আওতায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৫২.৩৫ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক ও ১৩০৫.৭৬ মিটার সেতু/কালভার্ট পুনর্বাসনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
প্রকল্পের নির্মাণ কাজসমূহের বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	প্রকল্পের আওতায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক ও সেতু/কালভার্ট পুনর্বাসনের মাধ্যমে প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্প এলাকার জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ পরবর্তীতে পুনর্বাসনকৃত অবকাঠামো পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১২। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ প্রকল্পটি সর্ব সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল অংগের কাজ সম্পূর্ণ রূপে সমাপ্ত হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৩। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৩.১ টাইম ও কস্ট ওভাররানঃ

প্রকল্পটি মূল অনুমোদিত প্রাপ্তলিত ব্যয় ছিল ১৪০২৪.৯৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ছিল জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১২। কিন্তু প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে প্রকৃত সময় ব্যয় হয় জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য মূল অনুমোদিত

মেয়াদকাল ২ বছর ৬ মাস নির্ধারিত থাকলেও প্রকল্প সমাপ্ত হতে প্রকৃতপক্ষে সময় ব্যয় হয় ৪ বছর ৬ মাস। ফলে প্রকল্পে টাইম ওভাররান হয় ২ বছর, যা মূল অনুমোদনের ৮০%। অন্যদিকে প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৪০২৪.৯৩ লক্ষ টাকা, কিন্তু প্রকল্পটি সমাপ্ত হতে প্রকৃতপক্ষে অর্থ ব্যয় হয় ১৫০৮৪.৩০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্পটি কস্ট ওভার রান হয় ৭.৫৫%। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্বাসন সংক্রান্ত এজাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে টাইম ও কস্ট ওভার রান হওয়ার বিষয়টি কাম্য নয়।

১৩.২। অনুমোদিত ডিপিপি'র সকল ভৌত অংগের কাজ সম্পন্ন না করাঃ

প্রকল্পটি সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক ৪৮৮.০৭ কিঃমিঃ ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক এবং ১৩২৮.৯৮ মিটার সেতু/কালভার্ট পুনর্বাসনের সংস্থান থাকলেও বাস্তবে ৪৫২.৩৫ কিঃমিঃ সড়ক এবং ১৩০৫.৭৬ মিটার সেতু/কালভার্ট পুনর্বাসনের কাজ সমাপ্ত করা হয়।

১৩.৩। সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ সড়ক যথাযথ স্লোপ মেইনটেইন করে নির্মাণ না করাঃ

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সেতু/কালভার্ট সমূহে পর্যাপ্ত এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ করা হয়নি। ফলে এ্যাপ্রোচ সড়কের অভাবে উক্ত সেতু/কালভার্ট দিয়ে স্বাভাবিক যান চলাচল ব্যবহ হচ্ছে। এসকল সেতুর এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ না হওয়ার কারণ অনুসন্ধান জানা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি মোতাবেক শুধুমাত্র সেতু/কালভার্ট নির্মাণের সংস্থান ছিল। অন্যদিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণকালে যথাযথ কমপ্যাকশন কন্ট্রোল না করে নির্মাণ করায় সামান্য বৃষ্টি কিংবা বর্ষার পানিতে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৩.৪। সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বাঁক সোজাকরণের উদ্যোগ না নেয়াঃ

প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত/পুনর্বাসনকৃত কিছু কিছু সড়ক ও সেতু এ্যাপ্রোচে অস্বাভাবিক বাঁক পরিলক্ষিত হয়েছে। এসকল সড়কে অস্বাভাবিক বাঁক থাকায় সড়কটি দিয়ে স্বাভাবিক গতিতে যান চলাচল করতে পরছে না এবং এসকল বাকের দুর্ঘটনা বৃদ্ধি রয়েছে।

১৩.৫। অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়াঃ সরকারী ব্যয়ে যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বছরভিত্তিক অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং উক্ত অডিটে সৃষ্ট সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করার বিধান রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৩টি, ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৩টি ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৪টি অডিট আপত্তি রয়েছে, যা এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা যায়, প্রকল্পটির বিষয়ে যে সকল অডিট আপত্তি করা হয়েছে তা প্রায় নিষ্পত্তি পর্যায়ে রয়েছে।

১৪। সুপারিশঃ

১৪.১। প্রকল্পটির উপর আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের যেসকল সুপারিশ এখনও বাস্তবায়ন করা হয়নি সেসকল সুপারিশের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ এ বিভাগকে জানাতে হবে (সংযুক্তি-১)।

- ১৪.২। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্বাসন সংক্রান্ত এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নে যাতে টাইম ও কস্ট ওভার রান না হয় এজন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের মনিটরিং বাড়াতে হবে (অনুঃ ১৩.১)
- ১৪.৩। ডিপিপিতে সংস্থান থাকলেও প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ সড়কসহ সেতু/কালভার্ট নির্মাণ কাজ এলজিইডি কর্তৃক চলমান অন্য প্রকল্পের মাধ্যমে দ্রুত বাস্তবায়ন করা যেতে পারে (অনুঃ ১৩.২)।
- ১৪.৪। এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িতব্য যে কোন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে মূল সেতু/কালভার্ট নির্মাণের প্যাকেজের সাথে এ্যাপ্রোচ সড়ক অন্তর্ভুক্ত করে একই প্যাকেজের আওতায় দরপত্র আহ্বানপূর্বক ঠিকাদার নিয়োগ করা সমিচীন হবে (অনুঃ ১৩.৩)।
- ১৪.৫। ভবিষ্যতে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন যে কোন প্রকল্পের সেতু/কালভার্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বাকের কারণে দুর্ঘটনা ঝুঁকি এড়াতে প্রয়োজনে উক্ত স্থানে জমি অধিগ্রহণ করে হলেও সড়কের বাক সোজা করে সেতু/কালভার্ট/সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে (১৩.৪)।
- ১৪.৬। সরকারী অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক শৃংখলা মোতাবেক প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত খরচের বিষয়ে অডিট কার্যক্রম সম্পন্নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুঃ ১৩.৫)।

প্রকল্পটির উপর আইএমইডি কর্তৃক নিবিড় পরিবীক্ষণের সুপারিশ/মতামতঃ

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সুপারিশ/মতামতঃ

- ৯.১ স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন ভবিষ্যতে যে কোন প্রকল্পে স্কীম নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রকৃত চাহিদার প্রেক্ষিতে নির্ধারণ করা সমীচীন হবে। এছাড়া প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যের সাথে স্কীম নির্ধারণে সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়।
- ৯.২ এ জাতীয় জরুরী পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার তালিকা করে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে নির্ধারিত মেয়াদ ও ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন।
- ৯.৩ প্রকল্পটির আওতায় যে সকল স্কীমের নির্মাণ কাজের গুণগতমান যথাযথ মানসম্মত হয়নি তা খতিয়ে দেখতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ৯.৪ প্রকল্পটির আওতায় যে সকল সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ সড়ক যথাযথভাবে নির্মাণ করা হয়নি সে সকল এ্যাপ্রোচ সড়ক দ্রুত নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িতব্য যে কোন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে মূল সেতু/কালভার্ট নির্মাণের প্যাকেজের সাথে এ্যাপ্রোজ সড়ক অন্তর্ভুক্ত করে একই প্যাকেজের আওতায় দরপত্র আহবানপূর্বক ঠিকাদার নিয়োগ করতে হবে।
- ৯.৫ প্রকল্পটির আওতায় পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় ৮১ মিটার দৈর্ঘ্যের নির্মাণাধীন সেতু ও ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর ও কাঠালিয়া উপজেলা এবং পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলায় নির্মাণাধীন সড়কসহ অন্যান্য জেলায় চলমান নির্মাণ কাজসমূহ প্রকল্প সামাপ্তির নির্ধারিত মেয়াদ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে মনিটরিং আরও বৃদ্ধি করতে হবে।
- ৯.৬ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে যে কোন ধরনের আইনি জটিলতা রোধে প্রকল্পের মেয়াদকালের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন স্কীমের বিপরীতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।
- ৯.৭ প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত যে সকল স্কীমের সাথে নিকটবর্তী গ্রোথ সেন্টার কিংবা প্রধান সড়কের সাথে কানেকটিভিটি বিচ্ছিন্ন রয়েছে, সেসকল স্কীমের পূর্ণাঙ্গ কানেকটিভিটি পেতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চলমান যে কোন প্রকল্পের আওতায় নতুন স্কীম গ্রহণের মাধ্যমে এসকল স্কীমের পূর্ণাঙ্গ কানেকটিভিটি নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যতে এলজিইডি কর্তৃক কোন প্রকল্পের আওতায় স্কীম নির্ধারণের ক্ষেত্রে গ্রোথ সেন্টার কিংবা প্রধান সড়ক হতে কানেকটিভিটির বিষয়টি বিবেচনা করা সমূচীন হবে।
- ৯.৮ ডিপিপিতে সংস্থান থাকলেও অসম্পন্ন ৩৯.০৬ কিঃমিঃ সড়ক ও ২৩.৪৭ মিটার সেতু/কালভার্ট এলজিইডি কর্তৃক চলমান অন্য প্রকল্পের মাধ্যমে দ্রুত বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
- ৯.৯ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত যে সকল আরসিসি বক্স কালভার্ট এ্যাপ্রোচ মাটি ভরাট করা হয়নি সেসকল কালভার্টের উইং ওয়েলের ইনার সাইটে দ্রুত মাটি ভরাট নিশ্চিত করতে হবে।

সাধারণ সুপারিশ/মতামতঃ

- ৯.১০ এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত সড়কসমূহ দীর্ঘমেয়াদী টেকসই করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সফট সোল্ডার ও মাটির ধরণ দেখে সড়ক বাঁধের স্লোপ মেইনটেইন করার বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

সড়ককে দীর্ঘমেয়াদী টেকসই করার লক্ষ্যে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বাঁধের ঢালে ফলজ, ফলজ ঔষধি ও বনজ গাছের পাশাপাশি ঘাঁস লাগানো যেতে পারে।

৯.১১ এলজিইডি'র সড়কের পাশে অবস্থিত যে সকল পুকুর, বাড়ী-ঘর, দোকানপাট ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসহ যে কোন ধরনের স্থায়ী অবকাঠামোর কারণে জলবদ্ধতা কিংবা সড়কের পাড় ভেঙে সড়কসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা বন্ধে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সড়কের পাশে যে কোন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের পূর্বে এলজিইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী সংস্থা হতে ছাড়পত্র নেয়ার বিধান করতে হবে। এছাড়া যে সকল এলাকায় সড়কের পাশে ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর/ডোবা রয়েছে সে সকল এলাকায় স্কীম নেয়ার পূর্বে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি'র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পুকুর মালিককে নিজ দায়িত্বে সড়কের পাশের অংশে নিরাপদ দূরত্ব পর্যন্ত পুকুর মাটি দিয়ে ভরাট না করা পর্যন্ত উক্ত এলাকায় সড়ক নির্মাণ সংক্রান্ত স্কিম নেয়া হতে বিরত থাকা যেতে পারে। অথবা উক্ত এলাকায় সড়ক নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন হলে সড়ক রক্ষার্থে পুকুরের পাশে অধিক ব্যয়ে ক্ষণস্থায়ী রক্ষাপ্রদ কাজ আরসিসি প্যালাসাইডিং এর পরিবর্তে সড়কের পাশের পুকুরে নিরাপদ দূরত্ব পর্যন্ত ১.২ স্লোপে মাটি দিয়ে ভরাট করা যেতে পারে।

৯.১২ এলজিইডি'র আওতাধীন যে সকল সড়কের পাশে বাজার অবস্থিত কিন্তু পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই, সে সকল সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে বাজার কমিটিকে অন্তর্ভুক্তপূর্বক পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে তাদের সার্বিক সহযোগিতার বিষয়টি নিশ্চিত করা যেতে পারে। বাজার এলাকায় সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে বাজার কমিটির নিকট হতে সামান্য হলেও আর্থিক সহায়তা (সড়ক নির্মাণ ব্যয়ের ১% হতে ৫%) নেয়া যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে যে সকল বাজার কমিটি সড়ক নির্মাণ ব্যয়ে তাদের শেয়ারিং এর বিষয়ে আগ্রহী ও লিখিত নিশ্চয়তা প্রদানপূর্বক স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে আবেদন করবে সেসকল স্কীম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ এলজিইডি'র যে সকল সড়কের পাশে বাজার অবস্থিত সে সকল সড়ক নির্মাণ স্কীম গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে। সড়কের পাশের বাজার অংশে যে সকল স্থানে পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই সে সকল স্থান পর্যন্ত ডেনেজ সুবিধা সৃষ্টিসহ ফ্লেক্সিবল পেডমেন্টের পরিবর্তে আরসিসি সড়ক নির্মাণ করা যেতে পারে।

৯.১৩ এলজিইডি কর্তৃক পাকা সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুটি হালকা গাড়ী ও ভারপাসের সংস্থান রেখে রোড ডিজাইন করতে হবে। এক্ষেত্রে সড়কের উভয় পাশে ঘনবসতি বাড়ীর কারণে সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করা সম্ভব না হলে প্রয়োজনে সড়কের বিভিন্ন সেকশনে যেখানে সম্ভব **Bus Bay** এর আদলে মাঝে মাঝে সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করা যেতে পারে, যাতে করে উক্ত সড়কে কোন সময় দুটি গাড়ী প্রবেশ করলে ঐ সকল স্থানে গিয়ে সহজেই চলাচল করতে পারে।

৯.১৪ বাস্তবতার নিরিখে বিশেষ করে যে সকল স্থানে সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে এবং যে সকল সড়ক নির্মাণ স্থলে অস্বাভাবিক বাঁক রয়েছে তা পরিহারে প্রয়োজনে উক্ত স্থানে জমি অধিগ্রহণ করে হলেও সড়কের বাঁক সোজা করে সেতু/সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

- ৯.১৫ অতিরিক্ত ট্রাফিক ভলিউম ও হেভী লোডেড ট্রাফিকের কারণে এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত কিছু কিছু সড়কের কার্পেটিং ও সীলকোটের স্তর কিংবা সড়কের উপরিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক ভবিষ্যতে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িতব্য সড়ক ডিজাইনের (সড়কের বিভিন্ন নেয়ারের পরিত্ত নির্ধারণ) ক্ষেত্রে ট্রাফিক ভলিউম ও ট্রাফিক লোড বিবেচনা করা প্রয়োজন।
- ৯.১৬ এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে এলজিইডি'র নিজস্ব ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য এলজিইডি'র কর্তৃক নির্মিত সড়কের কমপ্যাকশন কন্ট্রোলের লক্ষ্যে এলজিইডি'র জেলা/উপজেলা পর্যায়ে পর্যাপ্ত রোড রোলার সরবরাহ করতে হবে। নির্মাণ কাজের গুণগতমান যাচাইয়ে জেলা পর্যায়ের পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়েও টেস্টিং সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।
- ৯.১৭ ভবিষ্যতে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িতব্য সকল প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিতের বিষয়ে অগ্রাধীকার প্রদান করতে হবে। নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিতের লক্ষ্যে নির্মাণ সাইটে এলজিইডি'র মনিটরিং আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

“পাবনা জেলায় সুজানগর, ভাংগুরা ও চাটমোহর পৌর সভায় পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড এনভারনমেন্টাল স্যানিটেশন” kxIK cK†íi mgvB gj`vqb cWZ#e`b|

(mgvB t Rb, 2015)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 cK†íi Ae`vb | t পাবনা জেলার সুজানগর, ভাংগুরা ও চাটমোহর পৌরসভা। |
| 2 evstevqbKvix ms`v | t জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। |
| 3 ckvmibK gšYvj q/iefvM
iefvM | t `vbxq miKvi, cjØx Dbqb l mgevq gšYvj q/`vbxq miKvi |
| 4 cK†íi evstevqb mgq l e`q t | |

(j ¶ UvKvq)

cv°jZ e`q		ckZ e`q (Rb, 2013 chত)	ciiKíZ evstevqbKvj		ckZ evstevqbKv j	AíZµvst e`q (gj cv°jZ e`qi)	AíZµvst mgq (gj evstevqbKv j i)
gj	me†kl ms†kwaZ		gj	me†kl ms†kwaZ			
1	2	3	4	5	6	7	8
১৭৭৯.৮৫	১৭৭৯.৮৫	১৬১৩.৩৮২	জুলাই, ১০ হতে জুন, ১২	জুলাই, ১০ হতে জুন, ১৫	জুলাই, ১০ হতে জুন, ১৫	-	৩ বছর (১৫০%)

5| **cK†íi AsM†fEK** বাস্তবায়ন t

(j ¶ UvKvq)

µg K bs	Wicic Abhvq Kv†Ri AsM	GKK	Wicic Abhvq ciiKíZ j ¶gvÍv		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			Evstb	Avv_K	বাস্তব (%)	Avv_K (%)
(ক)	রাজস্ব অংগসমূহ (সরবরাহ সেবা)					
১	পানির গুনাগুন পরীক্ষা ও মনিটরিং	থোক	-	২.০০	১০০%	২.০০ (১০০)
২	হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট	থোক	-	০.৬০	১০০%	০.৫০(৮৩.৩৩)
৩	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস	থোক	-	৩৪.৪০	১০০%	৩৪.৪০ (১০০)
	উপ-মোট			৩৭.০০		৩৬.৫০ (৯৮.৬৫)
(খ)	মূলধন অংগসমূহঃ নির্মাণ কাজঃ					
৪	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	২৮	১২.০৪	২৮(১০০)	১১.০৫(৯১.৭৮)
৫	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	১৪	১৬০.৫৮	১৪(১০০)	১৫৭.০৬ (৯৭.৮১)
৬	পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	৫৬.০০	১৪(১০০)	৫৬.০০(১০০)
৭	পাম্প ও মটর ক্রয় এবং স্থাপন	সংখ্যা	১৪	১১৭.৬০	১৪(১০০)	১১৭.৬০(১০০)
৮	২০০ মিঃ মিঃ ব্যাসের পাইপ লাইন	কিঃ মিঃ	৩.৫	৬৩.৭০	৩.৫ (১০০)	৬৩.৭০(১০০)
৯	১৫০ কিঃমিঃ ব্যাসের পাইপ লাইন	কিঃ মিঃ	১৪	১৬৬.০৪	১৪ (১০০)	১৬০.০৪ (৯৬.৩৯)
১০	১০০ মিঃমিঃ ব্যাসের পাইপ লাইন	কিঃ মিঃ	৬৪.১৯	৫০৭.১০	৬৪.১৯ (১০০)	৪২০.২৫২ (৮২.৮৭)
১১	সারফেস ড্রেন নির্মাণ	কিঃ মিঃ	১২	২৭০.০০	১২.০০ (১০০)	২৭০.০০(১০০)
১২	ডাক্টবিন	সংখ্যা	৩০	৬.০০	৩০ (১০০)	৬.০০(১০০)
১৩	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	সংখ্যা	১২	৪৩.২০	১২ (১০০)	৪৩.২০(১০০)

μg K bs	Wicic Abhvq KvRi AsM	GKK	Wicic Abhvq ciKifZ j'gviv		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বস্তব	Av_K	বাস্তব (%)	Av_K (%)
১৪	তারানলকুপ স্থাপন	সংখ্যা	৭৫	১৬.৫০	৭৫(১০০)	১৬.৫০(১০০)
১৫	হাউজ কানেকশন	সংখ্যা	২১০০	১২৬.০০	২১০০ (১০০)	৯০.০৫(৭১.৪৭)
১৬	পানির মিটার সরবরাহ ও স্থাপন	সংখ্যা	২১০০	৮৪.০০	২১০০ (১০০)	৫৬.৩৪(৬৭.০৭)
১৭	অটো ভোল্টেজ রেগুলেটর ক্রয় ও স্থাপন	সংখ্যা	১৪	৪২.০০	১৪(১০০)	৪০.৫০ (৯৬.৪৩)
১৮	ও এন্ড এম ইকুইপমেন্ট	থোক	-	১৭.৫০	১০০%	১৭.৫০(১০০)
১৯	পিক আপ ক্রয়	সংখ্যা	১	৫০.০০	১ (১০০)	৪৬.৮৯(৯৩.৭৮)
২০	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	৭	৪.২০	৭ (১০০)	৪.২০(১০০)
২১	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	-	-	০.১৯	-	০.০০
২২	প্রাইজ কন্ট্রোল	-	-	০.২০	-	০.০০
	সর্বমোট			১৭৭৯.৮৫	১০০%	১৬১৩.৩৮২ (৯০.৬৫)

6| **KvR Amgvß _vK+j Zvi KvY t cKíUi AvIZvq Abtgv`Z Wicic tgvZteK 100%** ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

7| **mvaviY chetY t**

7.1| **cUfwg t** পাবনা জেলাধীন সুজানগর, ভাংগুরা এবং চাটমোহর পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই। এই পৌরসভাগুলিতে পর্যাপ্ত গণশৌচাগার, ডাষ্টবিন এবং পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই বিধায় জনগণকে অনেক দূর্ভোগ পোহাতে হয়। এ সকল নাগরিক সুযোগ সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির মাধ্যমে পাবনা জেলার সুজানগর, ভাংগুড়া ও চাটমোহর পৌরসভায় নিরাপদ পানি ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

7.2| **D:ik` t** প্রকল্পভুক্ত এলাকায় পাইপড ওয়াটার সিস্টেম চালু করা এবং পরিবেশগত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। পাবনা জেলাধীন ৩টি পৌরসভায় বসবাসরত জনসংখ্যার জনস্বাস্থ্যের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করাই হলো প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া, পাইপড ওয়াটার এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সুবিধার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাসকরণও এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

7.3| **cKí Abtgv`b Ges ms#kvab t**

ডিপিএইচই কর্তৃক বাস্তবায়িত “পাবনা জেলার সুজানগর, ভাংগুড়া ও চাটমোহর পৌরসভায় পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন” শীর্ষক প্রকল্পটি ১৭৭৯.৮৫ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় এবং জুলাই ২০১০ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদকালে ০১-১০-২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে ২৫-১১-২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন আদেশ জারি করা

হয়। কিন্তু প্রকল্পটির বিপরীতে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক বরাদ্দ না পাওয়া এবং ৩টি পৌরসভায় মাননীয় মেয়র ও কাউন্সিলরদের মতামতের ভিত্তিতে পানির পাইপ লাইন স্থাপনের লোকেশন নির্ধারণে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পটি নির্ধারিত মেয়াদে সম্পন্ন করা যায়নি। ফলে বাস্তবতার নিরিখে দুই দফায় আইএমইডি'র সুপারিশের প্রেক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

7.4| eQi fĖK Wicic jġ'gvĭv, GwWic I AvIGwWic eivĭ, Aeg³ I e'q (icmAvi Gi fĖZ) t

(jġ UvKvq)

A_eQi	Wicic jġ'gvĭv		GwWic/AvIGwWic eivĭ	Aeg ³	e'q	মন্তব্য
	gj	msġkva Z (1g)				
২০১০-১১	১০৩৪.৪৫	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	
২০১১-১২	৭৪৫.৪০	৪২৫.০০	৪২৫.০০	৪২৫.০০	৪২৫.০০	
২০১২-১৩	-	৪২৫.০০	৪২৫.০০	৪২৫.০০	৪২৫.০০	
২০১৩-১৪	-	১৭৭.০০	১৭৭.০০	১৭৭.০০	১৭৭.০০	
২০১৪-১৫	-	৬৫২.৮৫	৫০০.০০	৫০০.০০	৪৮৬.৩৮২	অব্যয়িত ১৩.৬১৮ লক্ষ টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে।
ġgvU	১৭৭৯.৮৫	১৭৭৯.৮৫	১৬২৭.০০	১৬২৭.০০	১৬১৩.৩৮২	

7.৫| cKġíi e'e'vcbv I cKí cġiPvjK mġWZ t

প্রকল্পের শুরু হতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী Zvi ġbR `wqġZi AvZi<sup>3</sup> `wqZ ġnġmġe cYKvjxY cKí cġiPvjġKi `wqZ cvjb Kġib| ZvġK cKí বাস্তবায়ন সংক্রান্ত hveZxq mnġhWZvi Rb" পাবনা জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট Dc- wefvMxq cġKġkjx, mnKvix cġKġkjx I Dc-mnKvix cġKġkjx gjZ gv chvġq cKíUi mweK বাস্তবায়নের `wqġZ ġQġjb| cKġíi শুরু nġZ nġZ mġWZ পর্যন্ত `wqZ cvjbKvix cKí cġiPvjġKi Z\_ " ġbġgi mviYxġZ t`qv nġjvt

μtb t	KgKZvi bvg, c`ex	cYKvjxb/ LÚKvjxb	KZiU cKíi `wqZ cvjb Kġib	ġgv`Kvj
1	Rbve ġgt Rvgvbi ingvb cKí cġiPvjK I ġbevġ cġKġkjx, Rb`v` cġKġkjx Aġa`Bi, cvebv	cYKvjxY	GKK	07/11/2010-mġWZKvj chġ

8| cKġíi DġġK" ARb t

cġiKíZ	ARb
প্রকল্পভুক্ত এলাকায় পাইপড ওয়াটার সিস্টেম চালু করা এবং পরিবেশগত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।	cKíUi শুরুi cġe cKí GjWkv ġKvb পাইপড ওয়াটার mieivn সিস্টেম ġQj bv cKíUi AvIZxq cvebv ġRjvi mRvbMi, fWġiv I PvUġvni 3Ui tġšimfvq ġgvU 14Ui cġvġ nvdR ġbgvYmn Drcv`K ġUDeIġqj ġbgvY, 75Ui Zviv cġvġ

cñKíZ	ARb
	vcb, 12 Ktígt mvi#dm tWb bgvY, 30 U Wv÷eb bgvY, 12U cve#jK Uq#jU bgvY, 81.69 Ktígt cBc jBb vcb, 2100 U evo#Z cwbí ms#hW vcb KivB পরিবেশগত স্যানিটেশন মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা mae n#q#Q
পাইপড ওয়াটার এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সুবিধার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাসকরণ।	cK#íi AvIZvq ওয়াটার এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সুবিধার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাসকরণ mae n#q#Q

9| **D#İK" A#RZ bv n#q _vK#j Zvi KviY t cKíU** বাস্তবায়নের d#j cK#íi D#İK" A#RZ n#q#Q g#g cZxqgvb nq|

10| **cñi`kb chবক্ষণ t cKíU mgvß gj`vq#bi D#İK" 08/10/2015 Zñi#L** আইএমই বিভাগের উপ-পরিচালক মো: মুমিতুর রহমান কর্তৃক cKí GjvKv m#iR#gb cñi`kb Kiv nq| cñi`kbKv#j cKí cñiPvjK I wbevnx c#K#kjx, Rb`v` c#K#kj Aia`Bi, cvebv, mnKvix c#K#kjx, Dc-mnKvix c#K#kjx, Rb`v` c#K#kj Aia`Bi I সংশ্লিষ্ট KgKZvMY Dc`Z wQ#jb| cKíU AvIZvq Ab#gw`Z wWic#c tgvZ#eK cvebv tRjvi mRvbMi, fv#ziv I PvU#gvi 3U tcsimfvq cavb cavb t#f#Z KvR thgb c#vú n#DR bgvYmn tgvU 14U Drcv`K UDeI#qj bgvY, 75U Zviv c#vú vcb, 12 Ktígt mvi#dm tWb bgvY, 30 U Wv÷eb bgvY, 12U cve#jK Uq#jU bgvY, w#fb e`v#mi 81.69 Ktígt cBc jBb vcb I 2100U evo#Z cwbí ms#hW vcbi KvR m#úv n#Z t`Lv hvq|

পরিদর্শনকালে জানা যায়, প্রকল্পের আওতায় এসকল অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষিম ও স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরদের মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এসকল অবকাঠামোর পরিচালনাসহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পাবনা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে ২৯/০৬/২০১৫ তারিখে সুজানগর পৌরসভার মেয়র, ১৯/০৮/২০১৫ তারিখে ভাঙুরা পৌরসভার মেয়র ও ০৭/০৯/২০১৫ তারিখে চাটমোহর পৌরসভার মেয়রের মধ্যে হস্তান্তর/গ্রহণের চুক্তি স্বাক্ষর হয়। উক্ত হস্তান্তর/গ্রহণের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত সকল অবকাঠামোসহ অন্যান্য মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্ট সম্পূর্ণ চালু ও ব্যবহার অবস্থায় সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কর্তৃক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে গ্রহণ করা হয়। পরিদর্শনকালে বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এ সকল অবকাঠামো পৌরসভা কর্তৃক পরিচালনাসহ রক্ষণাবেক্ষণ করতে দেখা যায়। প্রকল্পটির আওতায় পৌরসভাভিত্তিক অবকাঠামোসহ অন্যান্য মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্টের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

cK†íi AvIZvq পৌরসভাভিত্তিক mṁúv`Z cavb cavb Kvḥḡg t

μḡK bs	Kv†Ri ṁeeiY (GKK)	†cšimfv ṁfiĒK Kv†Ri cḡigvb			†gvU
		mRvbMi	fv½iv	PvU†gvni	
1	পরীক্ষামূলক b jKc ṁvcb (msLṁv)	১০	১০	৮	২৮
2	Drcv`K b jKc ṁvcb (msLṁv)	৫	৪	৫	১৪
3	cṁbi cṁúNi ṁbgvY (msLṁv)	৫	৪	৫	১৪
4	cṁú I †gvU ṁvcb (msLṁv)	৫	৪	৫	১৪
5	200 ṁgtṁgt eṁv†mi cṁBc jvBb ṁvcb (ṁKtṁgt)	1.10	1.00	1.468	3.568
6	150 ṁgtṁgt eṁv†mi cṁBc jvBb ṁvcb (ṁKtṁgt)	4.42	4.00	5.58	14
7	100 ṁgtṁgt eṁv†mi cṁBc jvBb ṁvcb (ṁKtṁgt)	23.48	21.50	19.371	64.351
8	mvi†dm †Wb ṁbgvY (ṁKtṁgt)	5.00	3.38	3.00	11.38
9	Ww÷ṁeb ṁbgvY (msLṁv)	12	৮	১০	৩০
10	cveṁjK Uq†jU ṁbgvY (msLṁv)	4	4	4	12
11	Zviv b j jKc ṁvcb (msLṁv)	30	25	20	75
12	Mn mšḥvM (msLṁv)	725	700	675	2100
13	IqvUvi ṁgvUvi mšḥvM (msLṁv)	725	৭০০	৬৭৫	২১০০
14	A†Uv†fv†ēR †i, †jUi ṁvcb (msLṁv)	5	৪	5	১৪

সুজানগর, ভাঙুরা ও চাটমোহর পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসহ সরবরাহকৃত ইকুইপমেন্ট ও মেশিনারিজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পাম্প হাউজসমূহ সচল থাকতে দেখা যায় এবং এসকল পাম্প হাউজ দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ২ বার চালু করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট পাম্প অপারেটর জানান। অন্যদিকে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত পানির পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাসা বাড়ীতে যে সকল কানেকশন দেয়া হয়েছে সেসকল বাড়ীতে চাহিদা মোতাবেক পানি সরবরাহ করা হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে জানতে বাসা বাড়ীতে সংযোগকারী কিছু গ্রাহকের সাথে আলোচনায় করা হয়, তারা বর্তমানে পৌরসভা হতে তাদের চাহিদা মোতাবেক পানি সরবরাহ পাচ্ছে বলে পরিদর্শনকালে জানা যায়।

11। **cK†íi AvIZvq μq সংক্রান্ত Kvḥḡg t** cK†íUi AvIZvq msNṁUZ μq Kvḥḡg†gi bṁ_ chv†jvPbv K†i `†Lv ḥvq, PPA-06, PPR-08 I G msμvṁ mKj mšḥvabx I miKvix ṁeṁa †gvZṁeK প্রকল্পের আওতায় সকল ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১২। **নির্মাণ কাজের গুনগতমান সংক্রান্ত:** প্রকল্পটির আওতায় যে সকল উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে সেসকল নলকূপের পানির গুনগতমান যাচাইয়ের জন্য পানির নমুনা সংগ্রহপূর্বক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের রাজশাহীতে অবস্থিত জোনাল ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার পর নিশ্চিত হয়ে উৎপাদক নলকূপের স্থান নির্ধারণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। অন্যদিকে প্রকল্পটির আওতায় ṁeṁfb eṁv†mi 81.69 ṁKtṁgt cṁBc jvBb ṁvcb-এর কাজের গুনগত মান যাচাইয়ে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত পাইপ হতে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র ও প্রকল্প পরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে নমুনা সংগ্রহপূর্বক রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরীক্ষার পর গুনগতমান যথাযথ নিশ্চিত হয়ে পরবর্তীতে তা স্থাপনে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি প্রদান করা হয় মর্মে নথি পত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়।

১৩.০। বাস্তবায়ন সমস্যা:

১৩.১ **Time Over Run:** cKíUi gj Ab#g`Z tgv`Kvj Qj RjvB, ২০১০ হতে জুন, ২০১২। KŠ cKíU mgvß KiZ cKZ mgq e`q nq RjvB, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫ chŠ| A\_vr cKíU mgvßi Rb` gj Ab#g`Z tgv`Kvj ২ eQi bawiz_vKj I cKí mgvß nZ প্রকৃতপক্ষে mgq e`q nq & eQi| d+j cKí UvBg I fviivb nq ৩ eQi, hv gj Ab#g`bi ১৫০%। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল মাত্র ১৭৭৯.৮৫ লক্ষ টাকা। এজাতীয় ছোট একটি প্রকল্প ২ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত থাকলেও cKíUi t††í A_vfvevK UvBg I fvi ivb (৩ eQi) কাম্য নয়।

১৩.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহের পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়া:



চিত্র: চাটমোহর পৌরসভায় নির্মিত বৈদ্যুতিক মটর, বিদ্যুৎলাইসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ।



চিত্র: চাটমোহর পৌরসভায় নির্মিত পাবলিক টয়লেট।



চিত্র: ভাঙ্গুরা পৌরসভায় নির্মিত বৈদ্যুতিক মটর, বিদ্যুৎলাইসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ।



চিত্র: ভাঙ্গুরা পৌরসভায় নির্মিত সারফেস ড্রেন।

cii`kb পর্যবেক্ষণ প্রকল্পটির আওতায় চাটমোহর ও ভাঙ্গুরা পৌরসভায় বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ২টি পাম্প হাউজ নির্মাণ কাজ, পাবলিক টয়লেট ও সারফেস ড্রেন নির্মাণ কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পাম্প পরীক্ষা করে চলমান পাওয়া যায়। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল পাম্প হাউজ চলমান রয়েছে এবং এসকল পাম্প হাউজ হতে পৌরসভায় বিভিন্ন বাসা বাড়ীতে নিয়মিত পানি সরবরাহ করা হচ্ছে মর্মে জানা যায়। তবে

পরিদর্শনকালে পাম্প হাউজের পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভবনের দেয়ালে ছত্রাকের আবরণ পড়তে এবং ভবনের বহিঃদেয়ালে কিছু কিছু স্থানে প্লাস্টার উঠে যেতে দেখা গেছে। এছাড়া পাবলিক টয়লেট পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সারফেস ড্রেন ব্যবহারের সচেতনতার অভাবে লোকজনকে ড্রেনের মধ্যে সলিড ওয়েস্ট ফেলতে দেখা গেছে। ড্রেনের মধ্যে সলিড ওয়েস্ট ফেলার কারণে ড্রেন বন্ধ হয়ে ভবিষ্যতে ড্রেনের স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশংকা পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৩.৩ **প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার না হওয়া:** প্রকল্পের আওতায় সুজানগর, ভাঙুরা ও চাটমোহর পৌরসভা এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণকে পৌরসভার মাধ্যমে পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে $Cv\mu\acute{u}\ n\acute{v}DR\ \acute{b}g\acute{v}Ymn\ \acute{t}g\acute{v}U\ 14\acute{u}\ Drc\acute{v}\`K\ \acute{u}De\ \acute{t}qj\ \acute{b}g\acute{v}Y$ ও $\acute{w}e\acute{r}fb\ e\acute{v}\acute{v}\acute{m}i\ 81.69\ \acute{K}t\acute{g}t\ cvBc\ j\acute{v}Bb\ \acute{v}cb$ কাজ করার ফলে যে পরিমান গ্রাহককে পানি সরবরাহ সেবা প্রদান করা সম্ভব তার মাত্র ২৫% বর্তমানে সরবরাহ করা হচ্ছে বলে পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক প্রকল্প চলাকালে আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ২১০০ বাড়ীতে পানি সরবরাহ প্রদান করা হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাদী ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে পৌরসভা গ্রাহক পর্যায়ে পানি সরবরাহ আরও বৃদ্ধি করতে পারবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মত প্রকাশ করেন।

১৪। **AvBGgB\W\acute{i}\ gZ\acute{v}gZ/সুপারিশ t**

১৪.১ স্থানীয় সরকার বিভাগের $Av\ IZ\acute{v}q\ e\acute{v}\acute{v}q\acute{b}v\acute{x}b\ G\ R\acute{v}Z\acute{x}q$ ছোট প্রকল্পের ক্ষেত্রে যাতে $A\acute{v}\acute{f}w\acute{e}K\ U\acute{v}Bg\ I\ f\acute{v}i\ i\acute{v}b\ b\acute{v}$ হয় $GRb\acute{v}$ স্থানীয় সরকার বিভাগের $g\acute{v}bU\acute{v}is\ e\acute{v}o\acute{v}\acute{Z}\ n\acute{t}e\ (Abt\ ১৩.১)$ ।

১৪.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহ রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে পৌরসভা এলাকার জনসাধারণের পানি সরবরাহ অব্যাহত রাখাসহ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিতকল্পে স্থানীয় সরকার বিভাগ সুজানগর, ভাঙুরা ও চাটমোহর পৌরসভাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারে (অনু: ১৩.২)।

১৪.৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সুজানগর, ভাঙুরা ও চাটমোহর পৌরসভাকে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে (অনু: ১৩.৩)।

১৪.৪ পৌরসভার মাধ্যমে গৃহস্থালীর কাজে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ব্যাসের যে ৮১.৬৯ কি:মি: পাইপ লাইনের কাজ করা হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ লে-আউট প্ল্যান (As built drawing) সংশ্লিষ্ট পৌরসভাসহ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনায় দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে করে ভবিষ্যতে যে কোন পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন হলে সহজেই লোকেশন খুঁজে পাওয়া যায়।

১৪.৫ $Ab\acute{t}\`Q\` ১৪.১-১৪.৪$ পর্যন্ত $gZ\acute{v}g\acute{Z}i\ Av\ \acute{t}j\ \acute{v}\acute{K}\ \acute{v}b\acute{x}q\ mi\ K\acute{v}i\ \acute{w}e\acute{f}\acute{w}\ c\acute{t}q\acute{v}R\acute{b}x\acute{q}\ e\acute{e}\acute{v}\ MnY\ Ki\acute{t}e\ Ges\ Z\acute{v}\ Av\ M\acute{v}g\acute{x}\ 1\ (GK)\ g\acute{v}\acute{t}mi\ g\acute{v}\acute{a}\` AvBGgB\ \acute{w}e\acute{f}\acute{t}M\ \acute{t}K\ Ae\acute{v}nZ\ Ki\acute{t}e\]$

গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৫)

- ১.০ প্রকল্পের নামঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা
- ২.০ নির্বাহী সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
- ৩.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
- ৪.০ প্রকল্পের অবস্থানঃ সিলেট বিভাগ (সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলা)
- ৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৬৩৪.৫৬	২১৪৩৪.০০	২১২৭২.৩৯	জুলাই, ২০০৮ থেকে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০০৮ থেকে জুন, ২০১৫	জুলাই, ২০০৮ থেকে জুন, ২০১৫	অতিক্রান্ত হয়নি	%

- ৬.০ অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি: পরিশিষ্ট-ক
- ৭.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।
- ৮.০ মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:
- PSC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
 - ডিপিপি পর্যালোচনা;
 - মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
 - পিসিআর পর্যালোচনা;
 - কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
 - স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
 - প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** (১) প্রকল্প এলাকার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ এবং উক্ত সড়কসমূহের ওপর সেতু/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবসহার উন্নয়ন করে কৃষি উৎপাদন ও বাজারজাত করণে সহায়তা প্রদান করা (২) গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার উন্নয়নের এবং ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংসহানের সুযোগ সৃষ্টি করে পল্লী অর্থনীতি পরিবর্তন তথা প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবসহার উন্নয়ন করে প্রকল্প এলাকার জনগণের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

১০.০ **প্রকল্পের পটভূমি:**

১০.১ রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর ও সেনগ্রাম এলাকা: ফরিদপুর ফ্লাড কন্ট্রোল ও ড্রেইনেজ প্রজেক্ট (এলাকা-১) ১৯৮৫-১৯৮৬ হতে ১৯৯২-১৯৯৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের আওতায় ১০২ কি: মি: বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও ২২টি রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়। বন্যার পানির অনুপ্রবেশ হতে ২৬,০০০ হেক্টর জমিকে রক্ষার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। পদ্মা নদীর মরফোলজীর পরিবর্তনের ফলে বকশীপুর-সেনগ্রাম এলাকাটি নদী ভাংগনের মুখে পতিত হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির কারিগরি কমিটি মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন, জেলা-উপজেলা প্রশাসন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সুবিধাভোগী শ্রেণির সাথে মত বিনিময় করে বকশীপুর-সেনগ্রাম এলাকায় কমপক্ষে ২.৫০ কি: মি: নদী তীর সংরক্ষণ কাজের সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের এ অংশের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.২ **নড়াইল জেলা মহাজন বাজার এলাকা:** নবগঙ্গা নদীর ডান তীরে অবস্থিত মহাজন বাজার নড়াইল জেলার একটি বৃহত্তম ব্যবসা কেন্দ্র। মহাজন বাজার এলাকায় অবস্থিত ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্যাংক, স্কুল, বাজার (প্রায় ২৮৫ টি দোকান), মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির এবং অন্যান্য সরকারী অফিস প্রতিনিয়ত নবগঙ্গা নদীর ভাংগনের সম্মুখীন। উল্লিখিত সম্পদ রক্ষার্থে প্রকল্পের এ অংশটি বাস্তবায়ন করা হয়।

১০.৩ **কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী এলাকা:** কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলা শহর সংরক্ষণ কাজ ১৯৬৫-১৯৬৬ সাল হতে শুরু হয়ে ১৯৭৫-১৯৭৬ সালে শেষ হয়। সত্তর দশকের শুরুর গড়াই নদীর বামতীরের ভাংগন হতে কুমারখালী শহরকে রক্ষা করার জন্য কুমারখালী উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নের বারুলিয়া নামক স্থানে একটি গ্রোয়েন-১ এবং কুমারখালী শহর সংলগ্ন স্থানে অপর একটি গ্রোয়েন-২ নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া কুমারখালী শহর রক্ষা প্রকল্প ও জানিপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অধীনে ১৯৮৫-৮৬ হতে ১৯৯২-৯৩ মেয়াদে নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ করা হয়। উল্লিখিত গ্রোয়েন দু'টির মধ্যবর্তী স্থানে আবারও ভাংগন শুরু এবং কুমারখালীর ঐতিহ্যবাহী দেড় শতাধিক বছরের পুরনো এম এন উচ্চ বিদ্যালয়টি নদী গর্ভে বিলীন হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ সকল স্থাপনা রক্ষার জন্য প্রকল্পের এ অংশটি বাস্তবায়ন করা হয়।

১০.৪ প্রকল্পের রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া ও নড়াইল অংশের জন্য পৃথকভাবে প্রথমে তিনটি ডিপিপি তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শে তিনটি প্রকল্প একীভূত করে একটি ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়। সর্বমোট ৫.০০

কিলোমিটার নদী তীর সংরক্ষণমূলক প্রকল্পটি ৯৮৩৫.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৯/০৩/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১১.০ প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন: প্রকল্পটি ১৯৬৩৪.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৫/০৪/২০০৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২১৪৩৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১ম সংশোধিত অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে একবার মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

১২.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম: প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলো:

- রাজবাড়ী (বকসীপুর-সেনগ্রাম) অংশে ২.৫০ কিলোমিটার পদ্মা নদীর তীর সংরক্ষণ;
- নড়াইল (মহাজন বাজার) অংশে ১.৯৫ কিলোমিটার নদীর তীর সংরক্ষণ; এবং
- কুষ্টিয়া (খোকসা-কুমারখালী) অংশে ০.৮৯৪ কিলোমিটার নদী তীর সংরক্ষণ

১৩.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব প্রসুন কান্তি চৌধুরী	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শন: প্রকল্পটি ০৭/০৩/২০১৫ খ্রি: তারিখে রাজবাড়ী অংশ এবং ১১/০৪/২০১৫ খ্রি: তারিখে কুষ্টিয়া অংশ আইএমইডি'র উপ-পরিচালক জনাব পরিমল চন্দ্র বসু কর্তৃক পরিদর্শিত হয়। পরিদর্শনকালে ফরিদপুর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (পওর) বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ড. মো: শহীদুল ইসলাম তালুকদার ও জনাব গৌরাঙ্গ সূত্রধর এবং কুষ্টিয়া পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো: নৈমুল হক উপস্থিত ছিলেন।

১৫.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

১৫.১ প্রকল্পের আওতায় ব্লক নির্মাণ কাজ ৮টি প্যাকেজের (RBP- W1/2009-2010:- Lot:1, 2, 3, 4 এবং RBP-W3/2010-2011:- Lot:1, 2, 3, 4) আওতায় সম্পাদন করা হয়। এ সকল প্যাকেজের আওতায় ব্লক নির্মাণ কাজ ০৫/১০/২০১০ ও ১৩/১২/২০১০ ও এর মধ্যবর্তী বিভিন্ন তারিখে শুরু হয়ে ৩০/০৬/২০১৩ ও ০২/০৬/২০১৪ এবং এর মধ্যবর্তী বিভিন্ন তারিখে সমাপ্ত হয়। মোট ব্লক নির্মাণ করা হয় ৭,১৯,৯৩৯ (সাত লক্ষ উনিশ হাজার নয় শত উনচল্লিশ)টি। Dumping এবং Placement শেষে স্টক পাইল করে রাখা হয়েছে ১,০৭,৮৭২ (এক লক্ষ সাত হাজার আটশত বাহাত্তর)টি যা মোট ব্লকের ১৪.৯৮%;

- ১৫.২ প্রকল্পের কারিগরি প্রতিবেদনে ৫.০০ কিউবিক মিটার/মিটার (৪০মিমিX৪০মিমিX৪০মিমি ৬০%, ৩৫মিমিX৩৫মিমিX৩৫ মিমি ৪০%) ব্লক রিজার্ভ রাখতে বলা হয়। কারিগরি কমিটি কর্তৃক বিপুল পরিমান ব্লক রিজার্ভ রাখার নির্দেশনা পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিরল। ভোলা জেলায় মেঘনার মত প্রমত্তা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্পসমূহেও বিপুল পরিমান ব্লক রিজার্ভের সংস্থান নেই। রাজবাড়ীর উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব মো: সালাউদ্দিন-কে রিজার্ভ ব্লকের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান যে, কারিগরি রিপোর্টে বিপুল পরিমান রিজার্ভ ব্লকের সংস্থান থাকায় তিনিও বিস্মিত হয়েছেন। স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরুর পর থেকেই সংরক্ষণকৃত/সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত স্থান বরাবর নদীতে চর পড়তে শুরু করে। এ কারণে ব্লক স্টক পাইলের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজবাড়ী পওর কর্তৃক ০১/০৭/২০১৪ তারিখে প্রস্তুতকৃত অফিসিয়াল হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, মোট রিজার্ভ ব্লকের পরিমান হলো ১,০৭,৮৭২ টি যা নদী তীর সংরক্ষণ কাজে নির্মাণকৃত ব্লকের ১৫%। নদীতে চর পড়ে যাওয়ার কারণেই ব্লক স্টক কম রাখতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। পদ্মা নদী প্রকল্পের স্থান হতে দূরে সরে যাওয়ায় জন্য স্টক পাইল রাখার কোন প্রয়োজন ছিল না মর্মে মনে হয়েছে। রিজার্ভের জন্য কেন ব্লক তৈরী করা হলো তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিতে পারেননি। উল্লেখ্য যে, জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ব্লক নির্মাণ কাজ চলমান ছিল;
- ১৫.৩ জিও ব্যাগ ও ব্লক Dumping এবং Placement করা হয় ৪টি প্যাকেজের (RBP- W2/2009-2010:- Lot: 1, 2 এবং RBP-W2/2010-2011:- Lot: 1, 2) আওতায় ৬৪১৬৫৬ টি জিও ব্যাগ সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ৫৯২১৫০ টি জিও ব্যাগ ডাম্পিং করা হয়। রিজার্ভ জিও ব্যাগের সংখ্যা ৪৯৫০৬টি যা মোট জিও ব্যাগের ৭.৭১%। জিও ব্যাগ রিজার্ভ রেখে সরকারী অর্থের অপচয় করা হয়েছে;
- ১৫.৪ প্রকল্পের উপকারভোগী স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পর পরই পদ্মা নদীতে চর পড়ে যায় এবং বর্তমান পদ্মা নদী সংরক্ষণকৃত জায়গা হতে প্রায় ৫(পাঁচ) কিলোমিটার দূরে সরে গেছে। অর্থাৎ ৫(পাঁচ) কিলোমিটার প্রশস্ত চর পড়েছে। নদী প্রায় ৫ কি: মি: দূরে সরে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী এবং স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, এ প্রকল্পের উজানে কুষ্টিয়া জেলায় পদ্মা নদীতে একটি স্পার নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত স্পার পানি divert করছে বিধায় বিশাল এলাকা জুড়ে চর পড়েছে;



চিত্র-১: নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ও জেগে ওঠা চর

- ১৫.৫ সংরক্ষণকৃত স্থানে নদী নেই। নদী তীর সংরক্ষণ কাজ টিকে আছে এবং নদী দূরে সরে যাওয়া তীর ভাংগনের কোন হুমকি নেই;
- ১৫.৬ স্টকে থাকা ব্লকগুলো দিয়ে জনগণ বাড়ির দেয়াল, ঘরের মেঝে তৈরী করছে। অদূর ভবিষ্যতে এ সকল ব্লক কাজে লাগবে মর্মে প্রতীয়মান হয়নি;



চিত্র-২: ব্লক দিয়ে ঘরের মেঝে তৈরীর কাজ



চিত্র-৩: ব্লক দিয়ে বাড়ির দেয়াল নির্মাণ

- ১৫.৭ প্রকল্পের স্টক পাইলকৃত ব্লকগুলো দরিদ্র কৃষকদের জমিতে রাখা হয়েছে। এ জায়গায় তারা ফসল উৎপাদন করতে পারছে না এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে কোন ক্ষতিপূরণও পাচ্ছে না। জনাব আজহার আলীসহ কয়েকজন কৃষক আইএমইডি'র প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেছেন জমি হতে ব্লকগুলো সরিয়ে নিতে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য;



চিত্র-৪: কৃষি জমিতে স্টক পাইলকৃত ব্লকের একাংশ

১৫.৮ কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ৮৯৪ মিটার গড়াই নদীর তীর সংরক্ষণ করা হয়েছে। উক্ত কাজ টিকে আছে এবং নতুন করে কোন ভাঙ্গন পরিলক্ষিত হয়নি। কয়েকজন এলকাবাসীর সাথে এ প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করলে তাঁরা জানান যে, এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পে ১০% ব্লক রিজার্ভ রাখার সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকল্প এলকায় গড়াই নদীর ভাঙ্গন তীব্র না হওয়ায় এ উপ-প্রকল্পে ব্লক রিজার্ভ রাখা হয়নি মর্মে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী জানান। এতে প্রকল্পের অর্থ সাশ্রয় হয়েছে।



চিত্র-৫: কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে গড়াই নদীর তীর সংরক্ষণ।

১৬.০ **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:** প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ২১৪৩৪.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন কাল জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ২১২৭২.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা অনুমোদিত ব্যয়ের ৯৯.২৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৭.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

লক্ষ্য	অর্জন	মন্তব্য
নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজবাড়ী জেলাধীন পাংশা উপজেলার বকশীপুর ও সেনগ্রাম, নড়াইল জেলাধীন কালিয়া উপজেলার মহাজন বাজার এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলার বিভিন্ন এলাকা (কুমারখালী সদর, এলংগী, বারুলিয়া এবং জনিপুর) নদী ভাংগনের হাত রক্ষাপূর্বক উক্ত এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	নদী ভাংগন হতে প্রকল্প এলাকা রক্ষা পেয়েছে এবং নদীতে চর জেগে রাজবাড়ী এলাকায় নতুন ভূমি সৃষ্টি হয়েছে যা গরীব কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।	সমাপ্ত প্রকল্পটি তিনটি স্থানে বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু একটি অংশ পরিদর্শন করা হয়েছে। এ কারণে প্রকল্পটির উপর সামগ্রিক মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

১৮.০ সমস্যা:

জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (competent authority) সাথে পরামর্শক্রমে ৫.০০ কিউবিক মিটার/মিটার (৪০মিমিX৪০মিমিX৪০মিমি ৬০%, ৩৫মিমিX৩৫মিমিX৩৫ মিমি ৪০%) ব্লক এবং ১০% জিও ব্যাগ রিজার্ভ রাখতে টেকনিক্যাল কমিটির রিপোর্টে পরামর্শ দেয়া হয়। নদীতে চর পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও/জরুরী অবস্থা বিরাজ না করলেও রাজবাড়ী উপ-প্রকল্পের জন্য ১,০৭,৮৭২ টি এবং ৪৯৫০৬টি জিও ব্যাগ রিজার্ভ রাখা হয়েছে। এতে সরকারের প্রায় ৪.০০-৫.০০ কোটি টাকা অপচয় হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রিজার্ভ ব্লকগুলো কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন/পরামর্শক্রমে নির্মাণ করা হয়েছে তা জানা যায়নি।

১৯.০ সুপারিশ:

- ১৯.১ যে সকল জমিতে ব্লক স্টক করে রাখা হয়েছে তা অবিলম্বে সরিয়ে নিতে হবে এবং জমির মালিকদের অবিলম্বে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- ১৯.২ প্রকল্পের রাজবাড়ী অংশে বিপুল পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় জিও ব্যাগ সংগ্রহ ও ব্লক নির্মাণ করে রিজার্ভ রাখার পশ্চাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত সুবিধা কাজ করেছে কিনা তা একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় তদন্ত কমিটির মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় তদন্ত করবে এবং অতিরিক্ত জিও ব্যাগ সংগ্রহ ও রিজার্ভ ব্লক নির্মাণ করে সরকারী অর্থ অপচয়ের জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
- ১৯.৩ স্টককৃত ব্লক এ প্রকল্পের কোন কাজে লাগবে না। এ ব্লকগুলো স্থানান্তরপূর্বক অন্য কোন Emergency কাজে লাগানো যেতে পারে;
- ১৯.৪ প্রকল্পটির রাজবাড়ী অংশের জন্য সম্পাদিত External Audit-এ পঁচটি অডিট আপত্তি রয়েছে যা সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু অডিট আপত্তির বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়নি। উক্ত অডিট রিপোর্ট আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে। প্রকল্পের কুষ্টিয়া অংশে একটি অডিট আপত্তি রয়েছে যা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নিষ্পত্তি করবার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক অগ্রগতিঃ

পরিশিষ্ট-ক
(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গ/আইটেম		অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৫ ইং অঙ্গাভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		মন্তব্য
		পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	
১		২	৩	৪	৫	৬
ক.	রাজস্ব অঙ্গসমূহ					
	কর্মকর্তাদের বেতন	২৫ জন	১৪৭.৫০	২৫ জন	১২৬.২৭	
	কর্মচারীদের বেতন	১৮ জন	৫৮.০০	১৮ জন	৪৬.৯৫	
	আউটসোর্সিং কর্মচারীদের বেতন	১২ জন	৮৫.০০	১২ জন	৮০.৭৬	
	ভাতাদি	-	১৬৭.০০	-	১৪৭.৭৮	
	সরবরাহ ও সেবা	-	২৭১.৫০	-	২৫৪.৫৫	
	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	-	৪৮.০০	-	৪১.৭৭	
	উপমোট রাজস্ব =		৭৭৭.০০		৬৯৮.০৮	
খ.	মূলধন অঙ্গসমূহ					
	মটর সাইকেল	২০ টি	২৮.০০	২০ টি	২৭.৭৪	
	কম্পিউটার ও এ্যাকসেসরিজ	৭ টি	৭.০০	৭ টি	৬.৯৯	
	ফটোকপিয়ার	১ টি	২.৮০	১ টি	২.৭৯	
	ফ্যাক্স মেশিন	২ টি	১.১০	২ টি	১.০৫	
	আসবাব পত্র	থোক	৫.০০	থোক	৪.৯৯	
	বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা	১০০ কিঃমিঃ	৯০.০০	১০০ কিঃমিঃ	৮৯.৯০	
	উপমোটঃ সম্পদ সংগ্রহ		১৩৩.৯০		১৩৩.৪৬	
	(ক) ইউনিয়ন পরিষদ কমপেন্স	৮ টি	৫৮০.০০	৮ টি	৫৬৫.৯৮	
	(ক) উপজেলা সড়ক উন্নয়ন	৩৮.৫০ কিঃ মিঃ	১৭৮০.০০	৩৮.৫০ কিঃ মিঃ	১৭৮০.১৪	
	(খ) ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	১৫৭.০০ কিঃ মিঃ	৫৭৭০.০০	১৫৭.০০ কিঃ মিঃ	৫৮১২.৬১	
	(গ) গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন	২১৫.০০ কিঃ মিঃ	৬৫৫০.০০	২১৫.০০ কিঃ মিঃ	৬৫৩৪.২৬	
	(ঘ) উপজেলা সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	৫৫০.০০ মিঃ	১৬১৫.০০	৫৫০.০০ মিঃ	১৬০২.৭১	
	(ঙ) ইউনিয়ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	৭২৫.০০ মিঃ	১৬৯০.০০	৭২৫.০০ মিঃ	১৬৮৮.৫৯	
	(চ) গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	৯৯৮.০০ মিঃ	১৮৯০.০০	৯৯৮.০০ মিঃ	১৮৭২.২২	
	(ছ) গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজার উন্নয়ন	১৩ টি	৪০৫.০০	১৩ টি	৩৮৭.৩৮	

	(জ) বোট ল্যান্ডিং জেটি	৫ টি	১২৫.০০	৫ টি	১২১.৯৬	
	(ঝ) মহিলা কর্ণার মার্কেট নির্মাণ	৫ টি	৭৮.০০	৫ টি	৭৫.০০	
	উপমোটঃ পূর্ত কাজ		২০৪৮৩.০০		২০৪৪০.৮৫	
	উপমোট মূলধন =		২০৬১৬.৯০		২০৫৭৪.৩১	
৮।	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	-	৪০.১০	-	-	
	সর্বমোট =		২১৪৩৪.০০		২১২৭২.৩৯	