

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের
সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%)সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%)সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,	০৪ টি	০৪ টি	০০টি	০০ টি	০৪ টি	০৪ টি	(১৫০%) (২৮০%)	০৪ টি	২১.৫৭% ৬২.৬০%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০৪ টি

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
১৯ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ	১৩১৪২.০৬	জানুয়ারী ২০১২ হতে জুন ২০১৭
ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি ও বরিশাল কারাগার পুনঃনির্মাণ (য় সংশোধিত২)	৩০৪৫৬৩.	মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১৭
এস্টাবলিশমেন্ট অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বার্ণ ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল	২৩৩৫.৪০	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭
বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিস ভবন নির্মাণ	৩৩৪৩.১২	জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

প্রকল্পের নাম	ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি ও বরিশাল কারাগার পুনঃনির্মাণ (য়২) (সংশোধিত প্রকল্প)	কতিপয় নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প সংশোধনের সময় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।
১৯ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ	গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউল পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পের ১ম সংশোধনের সময় মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

০৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

ক্রম	সমস্যা	সুপারিশ
১.	১৯ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ।	
	<p>১. ভবনের টাইলসসমূহ এবং সিঁড়ির টাইলস অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় দেখা গেছে।</p> <p>২. ভবনটিতে যে বৈদ্যুতিক ফিটিংস ব্যবহার করা হয়েছে তা মান সম্পন্ন নয় এবং সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি।</p> <p>৩. ভবনের ছাদে পানি জমে থাকে।</p>	<p>১. কক্সবাজার পাসপোর্ট ভবনের টাইলসসমূহ এবং সিঁড়ির টাইলস সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।</p> <p>২. চট্টগ্রাম পাসপোর্ট ভবনটিতে মান সম্পন্ন বৈদ্যুতিক ফিটিংস ব্যবহার করতে হবে এবং সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে।</p> <p>৩. মৌলভীবাজার পাসপোর্ট ভবনের ছাদের পানি অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে।</p>
২.	ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি ও বরিশাল কারাগার পুনঃনির্মাণ (য় সংশোধিত২) প্রকল্প	
	<p>১. ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক ঝালকাঠি ও বরিশাল অংশের Prison's Ward নির্মাণ সম্পন্ন করার সময়সীমা ছিল ২৯ জুন ২০১৫ এবং ৩০ মে ২০১৬ । কিন্তু উক্ত মেয়াদকালের মধ্যে ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করতে Prison's Barrack প্রকল্প মেয়াদকালের মধ্যে সম্পন্ন করলেও বরিশালে নির্মিত ২টির মধ্যে ৪তলা বন্দি ব্যারাকের ৪তলায় ৭০ জন ফাঁসির আসামি রাখা আছে। এছাড়া অন্যান্য তলাতে কয়েদি শূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ঝালকাঠিতে নির্মিত ২টি বন্দি ব্যারাকের ১টি কয়েদি শূন্য অবস্থায় ও অন্যটি বন্দির পরিবর্তে স্টাফরা বসবাস করছে। ফলে ভবনগুলো নির্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্যে ব্যাহত হচ্ছে। এর ফলে ভবন ও ভবন সম্পর্কিত অন্যান্য মালামালের রক্ষণাবেক্ষণ সঠিক ভাবে হচ্ছে না মর্মে প্রতীয়মান হয়।</p>	<p>১. প্রকল্পের ঝালকাঠি অংশের বন্দি ব্যারাক ২টির মাঝখানে পেরিমিটার রাখার বিষয়টি অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী হয়েছে মর্মে জানানো হলেও সাপোর্টিং ডকুমেন্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় বরিশাল গণপূর্ত বিভাগ হতে , সরবরাহ করতে পারেনি। এ বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খতিয়ে দেখে তার বিষয়ে লিখিত মতামত এ বিভাগকে অবহিত করা যেতে পারে;</p>
৩.	এস্টাবলিশমেন্ট অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল	
	সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে কোন সমস্যা উল্লেখ করা হয়নি।	
৪.	বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিস ভবন নির্মাণ	
	সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে কোন সমস্যা উল্লেখ করা হয়নি।	

১৯ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ?????? ?????????? ??????????
(????????,?????)

- ১.০ নামঃ ১৯ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ।
 ২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
 ৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর।
 ৪.০ প্রকল্প এলাকাঃ উত্তরা, যাত্রাবাড়ি, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, পটুয়াখালী, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ফেনী, চাঁদপুর, চাঁদগাও (চিটাগাং), ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কক্সবাজার এবং রাজশাহী।
 ৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১০৩৮৫.২	১৪৩২০.৫০	১৩১৪২.০৬	জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৪	জানুয়ারী ২০১২ হতে জুন ২০১৭	জানুয়ারী ২০১২ হতে জুন ২০১৭	২৭৫৬.৭৭ ২৬%	৩ বছর (১৫০%)

* প্রকৃত ব্যয় মূল প্রকল্প ব্যয়ের অপেক্ষা ২৭৫৬.৭৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংশের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	Preparation of tender, Purchase of stationeries etc. For immigration & Passport Dept.	১০.০০	Lum sum	১০.০০	Lum sum
২.	Preparation of structural design and drawing, tender purchase of stationeries etc. For PWD	৯.০০	Lum sum	৯.০০	Lum sum
৩.	Preparation of Architectural drawing and printing, purchase of stationary etc. For Dept. of Architecture	৯.০০	Lum sum	৯.০০	Lum sum
৪.	Honorarium	৭.০০	Lum sum	৪.৪২	Lum sum
৫.	Advertisement in news paper	২০.০০	Lum sum	১৮.৬৯	Lum sum
৬.	Testing of material & soil	২২.৮৯	Lum sum	১৮.০৮	Lum sum
৭	Fuel and Lubricants for	২.০০	Lum sum	১.০০	Lum sum

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
	inspection vehicle of DIP & PWD				
৮	Repair & Maintenance of Vehicles of DIP & PWD	৩.০০	Lum sum	৩.০০	Lum sum
৯	PD's Office expenditure	৪১.৯৭	Lum sum	৩৭.৭৩	Lum sum
১০	PD's Salary	৭০.৪০	১	৪৭.০৪	১
১১	PD's office staff salary	২২.৫২	৩	১৬.৩৫	২
১২	Site development	১৬১.৬০	১০০৫৬০.০০	১২২.৮৫	১০০৫৬০.০০
১৩	Construction of passport office building	৬২১৫.৭৫	১৮৬৭৯	৬০৫৩.৩৫৮	১৮৬৭৯.১৭
১৪	External Water Supply	৪১৭.৩১	১৯ Centre	৩৬৭.৩৭১	১৯ Centre
১৫	Other Infrastructure	১১২৮.৫৮	Lum sum	৯৭৪.৪২৪	Lum sum
১৬	External Electrification (including Lift for Uttra & Jatrabari)	৯৩৫.৩৪	১৯ Centre	৮০৪.২৫৮	১৯ Centre
১৭	LAN connection	১৪৭.১০	১৯ Centre	১১১.৮৯	১৯ Centre
১৮	Firefighting equipment	২৭.৫০	১৯ Centre	১৬.১০	১৯ Centre
১৯	Furniture	২১৭.০৯	২২৬৪	২১৭.০৪	২২৬৪
২০	Computer and accessories	১৯.০০	১৯	১৮.৯৬	১৯
২১	Camera (CCTV)	৩৭.৬৬	১৯ Centre	১০.৮৩	১৯ Centre
২২	Office equipment	৫৩.৬০	১৫৪	৫৩.৬০	১৫৪
২৩	Rain water harvesting	৩.০০	১৯ Centre		১৯ Centre
২৪	Solar Panel	৭৯.০০	১৯ Centre	৩৮.৬১	১৯ Centre
২৫	Land acquisition	৪২৬০.৭৫	৫.৯৪	৪১৭৮.৪৫৫	৫.৯৪
	Sub- Total	১৩৯২১.০৬		১৩১৪২.০৬	
	Physical Contingency	১৯৯.৭২			
	Price contingency	১৯৯.৭২			
	Total project Cost	১৪৩২০.৫০		১৩১৪২.০৬	

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক শিক্ষা, চিকিৎসা, পর্যটন এবং কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করে থাকে। ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে পাসপোর্ট ইস্যু ও নবায়নের জন্য প্রচন্ড চাপ বিরাজ করে। প্রধান কার্যালয়ের কাজের চাপ কমানোর জন্য ৩৪ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে। প্রথম পর্যায়ে ০৪ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২য় পর্যায়ে ১১ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণের কাজ জুন, ২০১৪ সনে শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট ১৯ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপঃ

(১) জনসাধারণকে পাসপোর্ট সংক্রান্ত বিষয়ে সেবা প্রদান সহজ করা এবং

(২) নিরাপদ এবং মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯ জেলায় ভবনসহ ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি।

৭.৩ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ১০৩৮৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১২ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০৩/০১/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি গত ০৫/০৮/২০১৪ তারিখে ১৪৬৭৫.৫৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১২ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি গত ১২/১১/২০১৫ তারিখে ১৪৩২০.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৭.৪ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- ❖ ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন,
- ❖ অফিস ভবন নির্মাণ
- ❖ বাউন্ডারী ওয়াল
- ❖ আসবাবপত্র এবং
- ❖ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়
- ❖ বহিঃপানি সরবরাহ
- ❖ বহিঃবিদ্যুতায়ন

৭.৫ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় কারা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
০১	জনাব মোঃ আতিকুল হক যুগ্ম সচিব	১৬/০২/২০১২	শেষ পর্যন্ত	খন্ডকালীন

৭.৬ প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির সর্বশেষ সংশোধিত (২য় সংশোধন) অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪৩২০.৫০ লক্ষ টাকা। মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি মোট ১৩১৪২.০৬ লক্ষ টাকা (৯১.৭৭%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১১-১২ হতে ২০১৬-২০১৭ বছর পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিয়ে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্ত টাকা	ব্যয়		
	মোট টাকা	জিওবি	পিএ		মোট টাকা	জিওবি	পিএ
২০১১-১২	১০০.০০	১০০.০০			৯৯.৭৭	৯৯.৭৭	
২০১২-১৩	১১০০.০০	১১০০.০০			১১০০.০০	১১০০.০০	
২০১৩-১৪	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৭৯৭.৬৩	১৭৯৭.৬৩	
২০১৪-১৫	৪৯৮৬.০০	৪৯৮৬.০০			৪৯৮৫.৯২	৪৯৮৫.৯২	
					৫	৫	
২০১৫-১৬	৩৯৭৫.০০	৩৯৭৫.০০			৩৯৭১.১৫	৩৯৭১.১৫	
					১	১	
২০১৬-১৭	১২০০.০০	১২০০.০০			১৮৮৭.৫৯	১৮৮৭.৫৯	
মোট	১৩১৬১.০০	১৩১৬১.০০			১৩১৪২.০৬	১৩১৪২.০৬	

৮.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

কক্সবাজারঃ

৮.১ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত “১৯ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কক্সবাজার পাসপোর্ট অফিস গত ০৬/১২/২০১৭ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন, অফিস ভবন নির্মাণ, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, বহিঃপানি সরবরাহ, বহিঃবিদ্যুতায়ন, আসবাবপত্র এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। কক্সবাজার পাসপোর্ট অফিসের ভবনটি প্রকল্প শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। ভবনটির ছাদে লাল টাইলস স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত টাইলস সমূহ এবং সিড়ির টাইলস সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। ভবনটিতে যে কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে তা বাহ্যিকভাবে মান সম্পন্ন বলে মনে হয়। ভবনটির বাইরের দিকে প্লাস্টার এর ফিনিশিং ভালোভাবে করা হয়নি মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতিয়মান হয়েছে। ভবনটিতে প্রতিদিন অসংখ্য সেবা গ্রহীতা যাতায়াত করেন বিধায় অফিস সময় ও অফিস সময় শেষ হওয়ার পর ভবনটি নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রামঃ

৮.২ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত কক্সবাজার জেলার “১৯ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত চট্টগ্রাম পাসপোর্ট অফিস গত ০৭/১২/২০১৭ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন, অফিস ভবন নির্মাণ, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, বহিঃপানি সরবরাহ, বহিঃবিদ্যুতায়ন, আসবাবপত্র এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম পাসপোর্ট অফিসের ৪ তলা ভবনটি সেপ্টেম্বর ২০১৬ মাসে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। ভবনটিতে যে বৈদ্যুতিক ফিটিংস ব্যবহার করা হয়েছে তা মান সম্পন্ন নয় এবং উক্ত ফিটিংস সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি। ভবনটির বাইরের দিকে ওয়েদারকোট ব্যবহার করা হয়েছে। ছাদে লাল টাইলস স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত টাইলস সমূহ এবং সিড়ির টাইলস সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। ভবনটিতে ভিনিয়ার্ড সিজনড কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে তা বাহ্যিকভাবে মান সম্পন্ন বলে মনে হয়। ভবনটিতে প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থী পরিদর্শন করে বিধায় অফিস সময়ে ও অফিস সময়ের পর ভবনটি নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। ভবনটির চারপাশে অব্যবহৃত জায়গায় আরবরিকালচার করা হয়েছে। সামনের শীত মৌসুমে মৌসুমী ফুলের গাছ লাগানোর জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

মুন্সিগঞ্জঃ

৮.৩ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত কক্সবাজার জেলার “১৯ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মুন্সিগঞ্জ পাসপোর্ট অফিস গত ০৮/১২/২০১৭ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন, অফিস ভবন নির্মাণ, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, বহিঃপানি সরবরাহ, বহিঃবিদ্যুতায়ন, আসবাবপত্র এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। মুন্সিগঞ্জ পাসপোর্ট অফিসের ভবনটি প্রকল্প সমাপ্তির পর পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। ভবনটির বাইরের দিকে ওয়েদারকোট ব্যবহার করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে ভবনের মেঝেতে স্থাপিত টাইলস অপরিচ্ছন্ন ছিল। উক্ত টাইলস সমূহ এবং সিড়ির টাইলস সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। ভবনটিতে প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থী পরিদর্শন করে বিধায় অফিস সময়ের পর ভবনটি নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ভবনটির চারপাশে অব্যবহৃত জায়গায় আরবরিকালচার করা হয়েছে। সামনের শীত মৌসুমে মৌসুমী ফুলের গাছ লাগানোর জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। ভবনের আশেপাশের এলাকা অপরিচ্ছন্ন থাকায় পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

মৌলভীবাজার

৮.৪ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সিলেট জেলার “১৯ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মৌলভীবাজার পাসপোর্ট অফিস গত ২৩/১২/২০১৭ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, মৌলভীবাজার পাসপোর্ট অফিসের সহকারী পরিচালক এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ

উপস্থিত ছিলেন। মৌলভীবাজার পাসপোর্ট অফিসের ভবনটি প্রকল্প সমাপ্তির পর পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। ভবনটির ছাদে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে পানি জমে থাকতে দেখা গেছে। ভবনটির বাইরের দিকে বুল/ ময়লা রয়েছে। ভবনের বাইরের দিক অপরিচ্ছন্ন থাকায় পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

৯. **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ** আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল নির্মাণকাজ/মালামাল ক্রয় করা হয়েছে তা পিপিআর অনুসারে প্রক্রিয়াকরণ ও গতিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও সুপারিশক্রমে সম্পন্ন করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে বিভাগ/সংস্থা বহির্ভূত অন্যান্য বিভাগ/সংস্থার ২ (দুই) জন সদস্য নিয়মানুযায়ী অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

১০. **অডিট নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

প্রকল্পের প্রেরিত পিসিআর এর অনুচ্ছেদ-এফ মনিটরিং এন্ড অডিটিং এর ২.১ নং অনুচ্ছেদে প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর উত্থাপিত অডিট আপত্তি ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত নিষ্পত্তি করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অডিট পরিচালনার কোন তথ্য উল্লেখ করা হয়নি। সর্বশেষ বছরের অডিট পরিচালনা করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

১১. **প্রকল্পের?????ও অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
জনসাধারণের পাসপোর্ট সংক্রান্ত বিষয়ে সেবা প্রদান সহজ করা এবং নিরাপদ এবং মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯ জেলায় ভবনসহ ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি।	জনসাধারণকে পাসপোর্ট সংক্রান্ত বিষয়ে সেবা প্রদান সহজ করা এবং নিরাপদ এবং মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯ জেলায় ভবনসহ ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়েছে।

???.? ?????????? ?????????? ?????????? ?? ??? ?????????? ?????????? ??????????

১৩. **সমস্যাঃ**

কক্সবাজারঃ

- ১৩.১ ভবনের টাইলসসমূহ এবং সিড়ির টাইলস অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় দেখা গেছে।
- ১৩.২ ভবনটির বাইরের দিকে প্লাস্টার এর ফিনিশিং ভালোভাবে করা হয়নি।

চট্টগ্রাম

- ১৩.৩ ভবনটিতে যে বৈদ্যুতিক ফিটিংস ব্যবহার করা হয়েছে তা মান সম্পন্ন নয় এবং সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি।
- ১৩.৪ ভবনটির ছাদে স্থাপিত লাল টাইলস এবং সিড়ির টাইলস অপরিচ্ছন্ন রয়েছে।

মুন্সিগঞ্জ

- ১৩.৫ ভবনের টাইলসসমূহ এবং সিড়ির টাইলস অপরিচ্ছন্ন রয়েছে।

মৌলভীবাজার

- ১৩.৬ ভবনের ছাদে পানি জমে থাকে।
- ১৩.৭ ভবনের বাইরের দিকে বুল/ ময়লা রয়েছে।

১৪.০ **সুপারিশ/মতামতঃ**

- ১৪.১ কক্সবাজার পাসপোর্ট ভবনের টাইলস সমূহ এবং সিড়ির টাইলস সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- ১৪.২ কক্সবাজার পাসপোর্ট ভবনটির বাইরের দিকে প্লাস্টার এর ফিনিশিং এর কাজ ভালোভাবে করতে হবে।
- ১৪.৩ চট্টগ্রাম পাসপোর্ট ভবনটিতে মান সম্পন্ন বৈদ্যুতিক ফিটিংস ব্যবহার করতে হবে এবং সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে।
- ১৪.৪ চট্টগ্রাম পাসপোর্ট ভবনের টাইলস সমূহ এবং সিড়ির টাইলস সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

- ১৪.৫ সকল পাসপোর্ট ভবনের টাইলস সমূহ, ভবনের আশেপাশের এলাকা সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- ১৪.৬ মৌলভীবাজার পাসপোর্ট ভবনের ছাদের পানি অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ১৪.৭ মৌলভীবাজার পাসপোর্ট অফিসের বাইরের দিকের ময়লা পরিষ্কার করতে হবে।
- ১৪.৮ প্রকল্পের ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অডিট পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে অডিট সমাপ্ত করার মাধ্যমে হালনাগাদ অবস্থা আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
- ১৫। প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং ১৪.১ হতে ১৪.৮ পর্যন্ত সুপারিশের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি ও বরিশাল কারাগার পুনঃনির্মাণ (২য় সংশোধিত)
 শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
 সমাপ্ত: জুন, ২০১৭

০১. প্রকল্পের নাম : ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বরগুনা , পটুয়াখালী, ঝালকাঠি ও বরিশাল কারাগার পুনঃনির্মাণ ২য় সংশোধিত(প্রকল্প
 ০২. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়বিভাগ/ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ সুরক্ষাসেবাবিভাগ।
 ০৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কারা অধিদপ্তর এবং গণ পূর্ত অধিদপ্তর।
 ০৪. প্রকল্প এলাকা : বরিশালবরগুনা ও পটুয়াখালী, ঝালকাঠি ,
 ০৫. প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল

লক্ষ)টাকায়

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় মূল প্রাক্কলিত) (% ব্যয়ের	অতিক্রান্ত সময় মূল) বাস্তবায়নকালের (%)
মূল মোট টাকা	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২৩৯৭১১. ২৩৯৭১১.	৩১২২৪৯. ৩১২২৪৯.	৩০৪৫৬৩. ৩০৪৫৬৩.	০১২০১১.০৩. হতে ৩০২০১৩.০৬.	০১২০১১.০৩. হতে ৩০২০.০৬.১৭	০১২০১১.০৩. হতে ৩০২০১৭.০৬.	৬৪৮৫২. ২৭০৪.%	৪ বছর) ১৭৭ (% ৭৭.

প্রকৃত ব্যয় মূল প্রকল্প ব্যয়ে অপেক্ষা *৬৪৮৫২. লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

০ প্রকল্পের ৬.বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন)প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে

(লক্ষ টাকায়)

Item of work (as per pp)	Unit	Target (as per pp)		Actual Progress		Reasons for deviation
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
	2	3	4	5	6	7
Office expenditure of PD Office		12.00	L.S	11	91	-1.00
Fuel of PWD/ PD's vehicle		8.00	L.S	7	87.50	-1.00
Maintenance of PWD/ PD's vehicle		6.00	L.S	5	83	-100
Honorarium		6.00	L.S	4	67	-2.00
600 sft staff quarter	sm	344.00	1300	337.00	100%	-7
Warden barrack	sm	362.00	1363.56	379.70	100%	+17.7
Prisons Ward	sm	1572.25	6656.56	1551.42	100%	-20.83

Jail Super/ Assistant Surgeons residence	sm	65.12	111.20	64.85	100%	-0.27
8ft segregation wall	sm	85.12	553.32	86.68	100%	+1.56
Deep Tube well		44.68	4 Nos	44.68	100%	0.00
Perimeter wall		156.52	221rm	156.52	100%	0.00
Walk way		12.00		12.00	100%	0.00
Toilet with water tank and water supply arrangement		51.00	L.S	51.00	100%	0.00
Internal Road		14.00	L.S	14.00	100%	0.00
Construction of sub-station building		60.00	L.S	60.00	100%	0.00
Supply and Installation of transformer, sub-station equipment's overhead and distribution line and security light		154.00	L.S	145.66	100%	-8.34
Contingency for PWD		30.00	L.S	26.00	87%	-4.00
Furniture		50.00		47.42	100%	-2.58
Solar system		59.88		43.47	100%	-16.41
Price Contingency		10.80		0.00		+10.80

৭০. সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় পটুয়াখালী ও মাদারীপুর, বরগুনা, ঝালকাঠি, এর আঘাতে বরিশাল 'সিডর' জেলা কারাগারের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহ পুনঃনির্মাণের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহন করা হয়।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বরগুনা ঝালকাঠি ও বরিশাল জেলা কারাগারগুলোতে ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত স্টাফ, পটুয়াখালী, কোয়ার্টার ওয়ার্ডেন ব্যারাক ও বন্দি ব্যারাক পুনঃনির্মাণ করা।

৭ ৩. প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

আলোচ্য প্রকল্প ২৩৯৭ ২০১১.০২.০১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২০১৩ হতে জুন ২০১১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ ১১. লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ ৮২.২৬৩৬ ম সংশোধনী১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদে ২০১৪ হতে জুন ২০১১ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৩১২২ লক্ষ ৪৯. য় সংশোধিত অনুমোদিত হয়। ২ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পের ২০১৭ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন

৭ ৫. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় কারা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকালে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রমং .	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
০১	জনাব মোঃ কামাল আতাহার হোসেন -উপ)প্রধান(০১২০১১/০৩/	১৫২০১৫/১০/	খন্ডকালীন
০২	জনাব মোঃ শামীম খান -উপ) প্রধান(১৬২০১৫/১০/	৩০২০১৭/০৬/	খন্ডকালীন

৮.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

গত ২৭ স্থিষ্টতারিখে আইএমই বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ২০১৮-০৯--০৫ এর সহকারী পরিচালক জনাব , মোহাম্মদ তারেক হাওলাদার কর্তৃক প্রকল্পের বরিশাল ও ঝালকাঠি অংশের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বরিশাল ও ঝালকাঠি গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী সহকারী প্রকৌশলী ও ,বিভাগীয় প্রকৌশলী-উপ , কারা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বরিশালঃ

বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারের ২টি বন্দি ব্যারাক পরিদর্শন করা হয়। তন্মধ্যে ১টি ৩তলা বিশিষ্ট অন্যটি ৪ তলা বিশিষ্ট ভবন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে তলা ভবনের ছাদে রাখা পানির ট্যাংক থেকে পানি ওভারলোড ৪ , হয়ে নিচে পড়ছে। এত করে ভবনের নিচের অংশ পিচ্ছিল হয়ে আছে যা থেকে পরবর্তীতে দেয়াল ও মেঝে ড্যাম হওয়ার ; তলা বন্দি ব্যারাকের নীচ তলায় প্রবেশ করতেই দেয়ালে বিক্ষিপ্তভাবে চুনকাম খসে পড়া অবস্থায় দেখা ও সম্ভাবনা রয়েছে। গেছে। উল্লেখ্য Prisons Wards এই ভবনের নির্মাণ কাজ চুক্তি অনুযায়ী ৩০ মে ২০১৬ সালে সম্পন্নোর বিষয়ে পিসিআর এ উল্লেখ থাকলেও তা প্রকৃতপক্ষে সম্পন্ন হয়েছে ৩১ মে ২০১৭ সালে । ভবনটি নির্মিত হবার পরে অদ্যাবধি পর্যন্ত এর কার্যক্রম চালু করা হয়নি। অথচ প্রকল্প ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় ভবনসমূহ সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উল্লিখিত ভবনসমূহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জরুরী ভিত্তিতে প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু পরিদর্শনকালে ভবন অব্যবহৃত এ সকল ভবনের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব কতটুকু ছিল/সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসা করা হলে তাদের থেকে জানা যায় যে খুব শীঘ্রই এ ,ভবনটির কার্যক্রম শুরু করা হবে।কিন্তু কবে নাগাদ এটি চালু হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় না। ভবনের ভিতরে গিয়ে দেখা যায় যে রঙ খসে পড়ছে এবং লোনা ধরা , ডান পার্শ্বের সেলের পেছনের দেয়ালের গাঁ ভেজা , | এছাড়া সেলটির অভ্যন্তরে পুরোনো মেশিন রেখে দেয়া হয়েছে । পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে ভবনটি ব্যবহার কার্যক্রম শুরু ,

করা না হলেও ইলেকট্রিসিটি ও অন্যান্য ইউটিলিটির সংযোগ রয়েছে। এ সকল কারনে সরকারি কোষাগার থেকে খরচ গুনতে হচ্ছে।



ছবিঃ বরিশাল বন্দি ভবনের ভিতরের নোনা ধরা ও ড্যাম দেয়ালের একাংশ



ছবিঃ বরিশাল বন্দি ভবনের ভিতরের নোনা ধরা ও ড্যাম দেয়ালের একাংশ



ছবিঃ বরিশাল বন্দি ভবনের প্রবেশ পথের দেয়ালে শ্যাওলা ধরার একাংশের ছবি।

অপর ৪ তলা ভবনটি পরিদর্শনকালে ভবনটির ৩ তলা পর্যন্ত কয়েদি শূন্য দেখা গেছে। ৪র্থ তলায় ৭০ জনা ফাঁসির আসামী রাখা হয়েছে। বেশ কিছু সিড়ির ধাপের **Edge** গুলো ভেঙে গেছে। এতে করে কাজের মান ও কাজের সময় মনিটরিং সঠিকভাবে হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়না। বরিশাল গণপূর্ত বিভাগ হতে ভবন নির্মাণের **Architectural drawing** পাওয়া গেলেও **Structural Design** পাওয়া হয়না। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারে নি।



ছবিঃ বরিশালের বন্দি ভবনের সিঁড়ির ধাপের **edge** এর ভাঙা দৃশ্যের ছবি।

ব্যালকানিঃ

বর্ণিত প্রকল্পের এ অংশে নির্মিত বন্দি ব্যারাক ২টির মাঝখানে পেরিমিটার দেখা গেল। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ বরিশাল হতে জানা ,যায় যে প্রথম নকশাতে পেরিমিটারের ভিতরে ,বন্দি ব্যারাক ২টি থাকার প্রভিশন রাখা হলেও পরবর্তীতে সংশোধিত অনুমোদিত নকশায় এর সংস্থান ছিল না। অনুমোদিত নকশার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা তা দেখাতে পারেন নি। এছাড়া ভবন ২টির কোন **Architectural Drawing** এবং **Structural Design** নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে নেই বলে জানান।পরিদর্শনকালে পেরিমিটারের ভিতরের বন্দি ব্যারাকের ভবনের দেয়ালে লোনা ও রং খসে পড়া অবস্থায় দেখা গেছে। এ অবস্থায় ভবন ২টির একটি শূন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। পরিদর্শনকাল পর্যন্ত ভবনটির কার্যক্রম চালু হয়নি | অপরদিকে পেরিমিটারের বাহিরের বন্দি ব্যারাকটিতে কারাগারের বন্দি না রেখে স্টাফ থাকে বলে জানা গেল। পেরিমিটারের ভিতরেরবন্দি ব্যারাকের সামনের

walk way পার্শ্বের walk way থেকে উঁচু হওয়ায় নিচু অংশে পানি জমে থাকে। এতে করে রাস্তা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে উঠছে।

০৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
বরগুনা জেলা , ঝালকাঠি ও বরিশাল ,পটুয়াখালী , কারাগারগুলোতে ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত স্টাফ কোয়ার্টার ওয়ার্ডেন ব্যারাক ও বন্দি ব্যারাক পুনঃনির্মাণ করা।	বরগুনা ঝালকাঠি ও বরিশাল জেলা ,পটুয়াখালী , কারাগারগুলোতে ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত স্টাফ ওয়ার্ডেন ব্যারাক ও বন্দি ব্যারাক ,কোয়ার্টার পুনঃনির্মাণওনির্মাণকরা হয়েছে।

১০০. উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল বরগুনা ,পটুয়াখালী ,ঝালকাঠি জেলা কারাগারগুলোতে ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত স্টাফ , ও বরিশাল , গার্ডেন ব্যারাক ও বন্দি ব্যারাক পুনঃনির্মাণ ,কোয়ার্টার করা। কিন্তু পরোক্ষভাবে এই ভবন নির্মাণ করার অর্থ ছিল সেখানে স্টাফ ওয়ার্ডেন ও বন্দিদের থাকার ব্যবস্থার সংস্থান করা। যেহেতু প্রকল্পে ,র আওতায় ঐ সকল ভবন নির্মিতহলেও বরিশাল ও ঝালকাঠিতে ০৪টি বন্দি ব্যারাক দেখে প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় না। কারন উক্ত ভবন সমূহে কার্যক্রম পুরোপুরি শুরু হয়নি।

১১ অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ ০.

মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পিসিআর অনুযায়ী বর্ণিত প্রকল্পের Internal ও External অডিট সম্পন্ন হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২ ০. সমস্যাঃ

১২.১. মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত PCR এর ৫ নং অনুচ্ছেদে Component Wise Progress (As Per Latest Approval DPP) এর ৩ ও ৫ নং এ উল্লিখিত Financial Target ও Financial Actual Progress কলাম বরাবর মোট যোগফল করা হয়নি। কলাম দুটি পৃথকভাবে যোগ করে যা পাওয়া গেল তা হলো ৩ নং কলামে Financial Target- ৩১০৩.৩৭ লক্ষ টাকা এবং ৫ নং কলামে Financial Actual Progress-এ ৩০৪৭.৪০ লক্ষ টাকা। যা সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয়ের সাথে মিল নেই। সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'তে এটা ছিল যথাক্রমে ৩১২২.৪৯ লক্ষ টাকা ও ৩০৪৫.৬৩ লক্ষ টাকা।

১২.২ মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত বর্ণিত প্রকল্পের PCR এর ৫ নং অনুচ্ছেদের ১ নং কলামের Prison's Ward এর লক্ষ্যমাত্রা ৫৬.৬৬৫৬ (পরিমাণ) বর্গমিটার এর মধ্যে বাস্তবিক শতকরা হার কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা উল্লেখ নেই। এজন্য কোন কারনও ব্যাখ্যা করা নেই। এতে করে অঞ্জোর বাস্তবিক অর্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

১২ ৩. ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক ঝালকাঠি ও বরিশাল অংশের Prison's Ward নির্মাণ সম্পন্ন করার সময়সীমা ছিল ২৯ জুন ২০১৫ এবং ৩০ মে ২০১৬। কিন্তু উক্ত মেয়াদকালের মধ্যে ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করতে Prison's Barrack প্রকল্প মেয়াদকালের মধ্যে সম্পন্ন করলেও বরিশালে নির্মিত ২টির মধ্যে ৪তলা বন্দি ব্যারাকের ৪তলায় ৭০ জন ফাঁসির আসামি রাখা আছে। এছাড়া অন্যান্য তলাতে কয়েদি শূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ঝালকাঠিতে নির্মিত ২টি বন্দি ব্যারাকের ১টি কয়েদি শূন্য অবস্থায় ও অন্যটি বন্দির পরিবর্তে স্টাফরা বসবাস করছে। ফলে ভবন গুলোর নির্মাণের আসল উদ্দেশ্যে ব্যত হছে। এর ফলে ভবন ও ভবন সম্পর্কিত অন্যান্য মালামালের রক্ষণাবেক্ষণ সঠিক ভাবে হচ্ছে না মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৩ ০. আইএমইডি'র মতামতসুপারিশঃ /

- ১৩ টির মাঝখানে পেরিমিটার রাখার বিষয়টি অনুমোদিত নকশা ২ বর্ণিত প্রকল্পের ঝালকাঠি অংশের বন্দি ব্যারাক ১. অনুযায়ী হয়েছে মর্মে জানানো হলেও সাপোর্টিং ডকুমেন্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় বরিশাল গণপূর্ত বিভাগ হতে, সরবরাহ করতে পারেনি। এ বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খতিয়ে দেখে তার বিষয়ে লিখিত মতামত এ বিভাগকে ; অবহিত করা যেতে পারে
- ১৩ অর্থ বছরে সমাপ্ত হলেও ১৭-২০১৬ আলোচ্য প্রকল্পটি ২. প্রকল্পের পিসিআর টি সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে আইএমই বিভাগের এ দপ্তরে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে পাওয়া গেছে। প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে (তিন) তে পিসিআর প্রেরণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এত বিলম্বে পিসিআর প্রেরণের কারণ সম্পর্কে লিখিত আইএমইডি ; মতামত এ দপ্তরে জানানো যেতে পারে
- ১৩ পরিদর্শনে উল্লিখিত বরিশাল ও ঝালকাঠি ৩. ভবনের দেয়াল দুত ক্ষতিগ্রস্ত হবার বিষয়ে গৃহীত **Corrective Measurement** সম্পর্কে আইএমইডি; কে অবহিত করতে হবে
- ১৩টি বন্দি ব্যারাক ৪ বরিশাল ও ঝালকাঠিতে নির্মিত ৪. টির কার্যক্রম অদ্যাবধি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
- ১৩ ৫. পিসিআর এর ৫ নং অনুচ্ছেদে প্রাক্কলিত ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয় সংঘাত অসংগতি অমিল তদন্ত করে দেখতে হবে। এ / 'বিষয়ে সঠিক হিসাব পিসিআর এ অন্তর্ভুক্ত করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।
- ১৩ মাসের মধ্যে (এক) ০১ এর লিখিত মতামতের জবাব আগামী ৫.১২ হতে ১.১২ অনুচ্ছেদ নং ৬. আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে।

আ

বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিস ভবন
নির্মাণ প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৬)

- ১.০ প্রকল্পের নাম : বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিস ভবন নির্মাণ
- ২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- ৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর
- ৪.০ প্রকল্প এলাকা : ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট
- ৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)						
২৭৪৯.৮৯	৩৪৯২.৪৩	৩৩৪৩.১২	জানুয়ারি, ২০১০	জানুয়ারি, ২০১০	জানুয়ারি, ২০১০	২১.৫৭%	৪.৫ বছর (২৮০%)
১	৩৪৯২.৪৩	৩৩৪৩.১২	২০১০ হতে	২০১০ হতে	হতে		
২৭৪৯.৮৯	(-)	(-)	জুন, ২০১২	ডিসেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর, ২০১৬		

৬.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):
(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংশের নাম (সর্বশেষ আরডিপিপি অনুসারে)	একক	সর্বশেষ আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		পার্থক্যের কারণ
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
1.	PD's Salary	-	46.30	1	46.43	1	(+)New pay scale
2.	PD's staff Salary	--	3.45	1	--	--	(-) no stuff appointed
3.	PD's office expenditure	--	11.97	1	11.47	1	(-) actual expenditure
4.	Travel allowance	--	11.26	1	7.68	1	(-) actual expenditure

							e
5.	Preparation of DPP, RDPP, printing of structural and architectural drawing, purchase of stationaries of PWD, DOA	--	5.00	1	5.00	1	
6.	Advertisement	--	4.05	5	2.27	5	(-) actual expenditure
7.	Hire charge of microbus without fuel	--	35.29	1	35.18	1	(-) actual expenditure
8.	Fuel costs for microbus	--	3.86	1	1.65	1	(-) actual expenditure
9.	Labor wages (MLSS salary & allowance by outsourcing)	No.	4.16	1	4.42	1	(+)New pay scale
10.	Honorium for TEC, PIC, PSC	--	3.50	1	3.04	1	(-) actual expenditure
11.	Soil investigation, testing of materials	Lot	8.0	5	6.25	5	(-) actual expenditure
12.	Computer	No.	3.0	3	3	3	
13.	Photocopier	No.	6.0	3	6	3	
14.	Fax machine	No.	0.30	1	0.30	1	--
15.	Furniture and others	Lot	46.69	5	45.98	5	(-) actual expenditure
16.	Land acquisition	--	350.00	2	350.00	2	As per actual cost provident from DC (LAO) offices through administrative order from ministry of land
17.	Site improvement	Co m	56.19	25335	64.44	25335	--
18.	Construction of office building	Sq m	2177.99	8271	1674.80	8271	Saving
19.	Compound drain	Rm	17.73	1137	0.00	1137	--
20.	Internal road	Sq m	67.23	2683		2683	

21.	Boundary wall and gate	Rm	169.26	1178		1178	
22.	External water supply	Lot	78.11	5		5	
23.	external electrification	Lot	269.26	5	215.96	5	
24.	Arboriculture	Lot	7.5	5	7.5	5	
25.	Solar system and water harvesting	Lot	37.85	3	29.83	3	
26.	Physical contingency	--	34.24		--	--	
27.	Price contingency	--	34.24		11.05	1	Reimburse to land cost as per DPEC meeting decision
	Grand Total	-	3492.43		3343.12		

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ ২রা জানুয়ারি, ১৯৯০ হতে কার্যকর আছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাদকের বিত্ত, নিষিদ্ধ মাদকের তালিকা তৈরি, লাইসেন্স প্রদান, মাদকদ্রব্য আইন (সংশোধিত ২০০০) এর বাস্তবায়ন ইত্যাদি ফলপ্রসূ করতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মপরিসর সম্প্রসারণ ঘটেছে। এজন্য বাড়তি জনবল, অবকাঠামো এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা বাড়ানো প্রয়োজন বিধায় সরকার অত্র অধিদপ্তরের উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বর্ণিত প্রেক্ষিতে , আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ

বিভাগীয় হেডকোয়ার্টার্স ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৭.৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ

প্রকল্প মেয়াদে নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
০১	জনাব মোঃ রেজাউল করিম নির্বাহী প্রকৌশলী	মে ২০১০	১৪.০১.২০১৩	পূর্ণকালীন ছিলেন। দায়িত্ব থাকাকালীন অবসর গ্রহণ করেন
০২	জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দীন নির্বাহী প্রকৌশলী	১৪.০১.২০১৩	প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত	পূর্ণকালীন ছিলেন

৭.৪ প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪৯২.৪৩লক্ষ টাকা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে , প্রকল্পটির ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি মোট ৩৪৪৩.১২লক্ষ টাকা (৯৮.৫৮%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০ ১০-২০১১ হতে ২০১ ৬-২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
	মোট টাকা	টাকা	মোট
২০১০-১১	২০.০৬	৩১.০০	২০.০৬
২০১১-১২	৩১৪.৪১	৩১৬.০০	৩১৪.৪১
২০১২-১৩	৫৯৯.৫৩	৬০০.০০	৫৯৯.৫৩
২০১৩-১৪	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০
২০১৪-১৫	৪৭২.৫৭	৪০০.০০	৪০০.০০
২০১৫-১৬	৮৮২.২২	৭০০.০০	৭০০.০০
২০১৬-১৭	৪৫৩.৬২	৫৬০.০০	৫৫৯.৩০
মোট	৩৪৯২.৪৩	৩৩৫৭.০০	৩৩৪৩.১২(৯৮.৫৮%)

৮.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ

৮.১ প্রকল্প পরিদর্শনঃ প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক ২৬/০৬/২০১৮ তারিখ ঢাকা এলাকায় নির্মিত মাদকদ্রব্য অফিস ভবনসরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ পিডব্লিউডি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও মাদকদ্রব্য অফিসের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাদের সাথে আলোচনা, সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.২ পর্যবেক্ষণঃ

৮.২.১ সরেজমিন পরিদর্শনের সময় ভবনের কিছু কিছু অংশে ড্যাম পরে থাকতে দেখা গেছে। এছাড়া ভবনের মূল ফটকের ডান দিকে যে কক্ষটি আছে সেখানে মদকদ্রব্যের স্টাফদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি মূলত বর্ণিত অফিস ভবনের একটি কক্ষ এটি মূলত সেকেন্ডারি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রকল্পের পটভূমিতে অত্র অধিদপ্তরের জনবল বাড়ানোর প্রেক্ষাপটে এ প্রকল্প গৃহীত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হলেও প্রকল্প গ্রহণের সময় জনবলের বিষয়টি মাথায় না রেখে অফিস ভবনের ডিজাইন করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। ভবনের কোথাও কোথাও হেয়ার ক্রেক দেখা গেছে। মাদক সংক্রান্ত বিভিন্ন মালামাল ভবনের ছাদে উঠার সময় সিঁড়িতে জমা করে রাখতে দেখা গেছে। ছাদে গিয়ে দেখা গেল যে, ছাদটি সমান্তরাল করে ঢালাই না করার কারণে কোথাও উঁচু এবং কোথাও নীচু। ফলস্বরূপ বৃষ্টির সময় এসব জায়গাতে পানি জমে থাকাসহ তা ফলস সিলিং বেয়ে ভবনের অভ্যন্তরীণ দেয়াল দ্যাম পড়ে নোণা ধরার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এ অফিসের প্রধানের কক্ষে আলোচনার সময় দেখা গেল এসি স্থাপনের কাজ চলছে। এ বিষয়ে তিনি বলেন যে, এ কক্ষে প্রকল্পের আওতায় কোন এসির সংস্থান ছিল না।

৯.০ অডিট নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্রেরিত পিসিআরের অডিট অংশে ২ .১ Internal Audit and ২ .২ External Audit করা হয়েছে উল্লেখ থাকলেও এগুলোকোন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্পাদন করা হয়েছে। সেটি উল্লেখ করা হয়নি।

১০.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
বিভাগীয় হেডকোয়ার্টার্স ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।	প্রকল্পের আওতায় বিভাগীয় হেডকোয়ার্টার্স ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

১১.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১২.০ আইএমইড'র মতামত/সুপারিশঃ

১২.১ অফিস ভবনের প্রতিটি দপ্তর যথাযথভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

১২.২ ভবনের যে সকল অংশে হেয়ার ক্র্যাক ও ড্যাম দেখা গেছে তা অতিসত্বর মেরামত করতে হবে;

১২.৩ ভবনের ছাদে সে সকল অংশে পানি জমে তা মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে;

১২.৪ ভবিষ্যতে মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের কোন ভবন নির্মাণের বিষয় থাকলে সেটি ইন হাইজ স্টাডির মাধ্যমে সম্পন্ন করে সকল বিষয় এস্টিমিশনের মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে;

১২.৫ ভবনের অভ্যন্তরে যত্রতত্র মাদকদ্রব্যের সংগৃহীত নমুনা ফেলে না রেখে তা পরবর্তী কার্যক্রমের যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;

১২.৬ Internal ও External Audit কাদের দ্বারা সম্পাদন করা হয়েছে সে বিষয়টি আইএমইডিকে জানাতে হবে;

১২.৭ সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক সংস্থানকৃত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় হতে প্রকৃত ব্যয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সাশ্রয়কৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমাদানের চালানের কপি আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১২.৮ অনুচ্ছেদ নং-১২.১ হতে ১২.৭ এ উল্লিখিত মতামতের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আইএমইডিকে আগামি ০১(এক) মাসের মধ্যে জানাতে হবে।

এস্টাবলিশমেন্ট অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বার্ন ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল শীর্ষক প্রকল্পের ??????
 ?????????? ??????????
 (????????, ??????)

- ১.০ প্রকল্পের নাম : এস্টাবলিশমেন্ট অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বার্ন
 ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল
- ২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সুরক্ষা সেবা বিভাগ/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- ৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত
 অধিদপ্তর
- ৪.০ প্রকল্প এলাকা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স, মিরপুর,
 সেকশন-১০, ঢাকা
- ৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)						
১৪৬২.০০	২৩৮৮.১৭	২৩৩৫.৪০	জুলাই, ২০১২	জুলাই, ২০১২	জুলাই, ২০১২	৬২.৬০%	২ বছর
১৪৬২.০০	২৩৮৮.১৭	২৩৩৫.৪০	হতে	হতে	হতে		(৬৬.৬৬%)
(-)	(-)	(-)	জুন, ২০১৫	জুন, ২০১৭	জুন, ২০১৭		

৬.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অঙ্গের নাম (সর্বশেষ আরডিপিপি অনুসারে)	একক	সর্বশেষ আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		পার্থক্যের কারণ
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	Salary of Officers	-	৬.৪২	-	--	--	--
২.	Salary of staff	--	৩.২৯	--	--	--	--
৩.	Allowances	--	১০.৫২	--	--	--	--
৪.	Vehicle registration	-	০.০০	--	--	--	--
৫.	Power & fuel	--	৬.০০	--	২.৫২	১০০%	Saving
৬.	Commission, insurance & other	--	০.০০	--	--	--	--

	charges						
৭.	Printing & publication	--	২.৪২	--	২.৪১৩	১০০%	Saving
৮.	Stationaries	--	১১.৮৩	--	৪.৩২১	১০০%	As per need
৯.	Vaccine & medicine	--	১০.০০	--	০.০০	--	--
১০.	Honorium	--	২.০০	--	০.৫৬	১০০%	As per need
১১.	Soil investigation	--	৩.০০	--	৩.০০	১০০%	--
১২.	Other expenditure	--	৯.৭৫	--	৯.৩১২	১০০%	Saving
১৩.	Vehicle maintenance	--	৫.০০	--	৪.৫৮৫	১০০%	Saving
১৪.	Vehicle	--	৭২.২৬	--	৭২.২৬	১০০%	--
১৫.	Machinery and equipment	--	৪৭৫.৭৮	--	৪৭৩.৩৬৩	১০০%	Saving
১৬.	Office Equipment	--	২৩.৮৩	--	২৩.৮২৬	১০০%	Saving
১৭.	Furniture	--	৬৪.৪৪	--	৬৪.৪৪	১০০%	--
১৮.	Construction works	--	১৬৮১.৬ ৩	--	১৬৭৪.৮০	১০০%	Saving
১৯.	CD Vat	--	০.০০	--	০.০০	--	--
	Grand Total(a+b+c+d)	-	২৩৮৮.১ ৭	২৩৩৭.৯৭ ৬	২৩৩৫.৪০	১০০%	--

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জনসাধারণ ও তাদের সম্পদ আগুন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান, যার আদর্শ “ **Speed, Sacrifice and Service**”। বর্তমানে এ দেশে বিদ্যমান ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ২০৩টি এবং এ অধিদপ্তরের আওতায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ৬৩৩৬ জন। আরও ২৬৯টিনতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হবে, তখন ফায়ার স্টেশনের মোট জনবল দাঁড়াবে ৯৭৯২ জন। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সেবায় অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এগিয়ে যেতে হয়। মাঝে মাঝে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কেউ কেউ অগ্নিশিখা বা বৈদ্যুতিক কারনে আক্রান্ত/আহত হয়। উল্লেখ্য এ অধিদপ্তরের নিজস্ব কোন হাসপাতাল নেই বিধায় আহতদের খুবই ভোগান্তি হয়, এমনকি মারাও যায়। কাজেই ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর জন্য একটি বার্ন ইউনিটসহ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা খুব জরুরী। বর্ণিত প্রেক্ষিতে, আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ

- To provide burn treatment facilities to about ৮২৫৪ employees of fire service & civil defence with their families;
- To provide burn treatment facilities to the recruits (undergoing physical training), officers and staff and their family members of fire service & civil defence service in the fire service & civil defence training complex;

- c) To provide practical training facilities regarding primary fire burn care to the trainees of fire service & civil defence training complex for developing fire burn care consciousness that would allow them to maintain a healthy and better life style;
- d) To raise the morale of the fire fighters and rescuers of fire service & civil defence by providing better fire burn care facilities to themselves and their family members;
- e) To provide emergence fire burn out door facilities/treatment for the civilian (১০ nos) indoor bed will also be remain open for civilian, civilians will also be accommodated if beds are not occupied by the FSCD personnel;
- f) To render medical facilities to the burned casualties of fire service and civil defence due to incident during fire fighting activities;
- g) To create employment opportunity especially for females.

৭.৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ

প্রকল্প মেয়াদে নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
০১	জনাব মোঃ আতাউল হক	০১.০১.২০১৩	৩০.০৬.২০১৭	একই সময়ে অন্যান্য প্রকল্পেরও দায়িত্ব ছিলেন

৭.৪ প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৮৮.১৭ লক্ষ টাকা। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি মোট ২৩৩৫.৪০ লক্ষ টাকা (৯৭.৭৯%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০ ১২-২০১৩ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
	মোট টাকা	টাকা	মোট
২০১২-১৩	২০০.০০	৭৬.০০	৭৫.৯৯
২০১৩-১৪	২৭৫.৯৯	৪০০.০০	৪০০.০০
২০১৪-১৫	৫০৯.৯৯	৫১০.০০	৫১০.০০
২০১৫-১৬	৭৭০.৪২	৭৭১.০০	৭৭০.৪২
২০১৬-১৭	৬৩১.৭৭	৬০৭.০০	৫৭৮.৯৯
মোট	২৩৮৮.১৭	২৩৬৪.০০	২৩৩৫.৪০ (৯৭.৭৯%)

৮.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ

৮.১ প্রকল্প পরিদর্শনঃ প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক ২৫/০৬/২০১৮ তারিখ মিরপুর এলাকায় সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ পিডব্লিউডি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, উপপরিচালক (পরিকল্পনা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর), উপসহকারি প্রকৌশলী পিডব্লিউডি ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বরত কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.২ পর্যবেক্ষণঃ

৮.২.১ সরেজমিন পরিদর্শনের সময় বার্ন হাসপাতালের মূল গেইটে প্রবেশের জন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় দেখা গেল যে, রাস্তার চেয়ে পার্শ্ববর্তী জায়গাতে মাটি ফেলে রাস্তার চেয়ে উঁচু করা হয়েছে। ফলে বৃষ্টির পানি মাটি খুঁয়ে নিয়ে এসে রাস্তায় জমছে। ফলস্বরূপ রাস্তায় কাঁদা পানি জমে থাকায় রাস্তার সাসটেইনেবিলিটি হাস পাচ্ছে। পাশাপাশি হাসপাতালে আগত লোকজনের পায়ের প্রবেশের ফলে হাসপাতালের হাইজিন বিষয়টি হালকা হয়ে যাবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। হাসপাতাল ভবনের প্রবেশের পূর্বে হাতের ডান পার্শ্ব প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সাব-স্টেশনটি দেখা হল। পিডব্লিউডি'র প্রতিনিধি এ ব্যাপারে জানান যে, হাসপাতালটি চালু না হওয়ার কারণে প্রতি মাসে আনুমানিক যে ৫০,০০০ টাকা আসে যা রাজস্ব খাত হতে ব্যয় মিটানো হচ্ছে। পরিদর্শনকাল পর্যন্ত হাসপাতালের কার্যক্রম চালু হয়নি দেখা গেছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ হতে জানা গেল যে, হাসপাতালের স্থায়ী জনবল এখনও নিয়োগ দেয়া হয়নি নিয়োগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নধীন। এদিকে প্রকল্প সমাপ্তির ০১ (এক) বছর অতিক্রান্ত হলেও জনবলের অভাবে হাসপাতাল চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। যন্ত্রপাতি সমূহ ব্যবহার না হওয়ার ফলে এগুলোর কার্যকারিতা ও আয়ুষ্কাল হাস পাবে মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে। হাসপাতালের ভিতরে কার্যক্রম চালু না হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৮.২.২ অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন যেমনঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা খাতে অর্থের সংস্থান থাকলেও তা ব্যয় হয়নি এবং কি কারণে ব্যয় করা হয়নি তা মন্তব্য কলামে ব্যাখ্যা করা হয়নি | প্রকল্পের আওতায় গাড়ি রেজিস্ট্রেশন খাতে কোন অর্থের সংস্থান রাখা হয়নি। অথচ পাওয়ার ও ফুয়েল খাতে যে ব্যয় হয়েছে তা কিসের তারও কোন ব্যাখ্যা মন্তব্য কলামে নেই।

৯.০ অডিট নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্রেরিত পিসিআরের অডিট অংশে ২ .১ Internal Audit and ২ .২ External Audit করা হয়েছে উল্লেখ থাকলেও এগুলো কোন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্পাদন করা হয়েছে। সেটি উল্লেখ করা হয়নি।

১০.০ প্রকল্পের অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
a) To provide burn treatment facilities to about ৮২৫৪ employees of fire service & civil defence with their families;	ক) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হলেও এটার প্রভাব বুঝতে হলে ২-৩ বছর সময় প্রয়োজন। তবে অতিসত্বর স্থায়ী জনবল নিয়োগ দেয়া না হলে প্রকল্পটি সাসটেইনে ঝুঁকি বাড়বে।
b) To provide burn treatment facilities to the recruits (undergoing physical training) officers and staff and their family members of fire service & civil defence service in the fire service & civil defence training complex;	

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
<p>c) To provide practical training facilities regarding primary fire burn care to the trainees of fire service & civil defence training complex for developing fire burn care consciousness that would allow them to maintain a healthy and better life style;</p> <p>d) To raise the morale of the fire fighters and rescuers of fire service & civil defence by providing better fire burn care facilities to themselves and their family members;</p> <p>e) To provide emergence fire burn out door facilities/treatment for the civilian (১০ nos) indoor bed will also be remain open for civilian, civilians will also be accommodated if beds are not occupied by the FSCD personnel;</p> <p>f) To render medical facilities to the burned casualties of fire service and civil defence due to incident during fire fighting activities;</p> <p>g) To create employment opportunity especially for females.</p>	

১১.১.১ আইএমইড'র মতামত/সুপারিশঃ

১২.১ হাসপাতালটি যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য স্থায়ী জনবল নিয়োগের সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করতে হবে এবং স্থায়ী জনবল নিয়োগের হালনাগাদ বাস্তবায়ন অবস্থা আইএমইডিকে জানাতে হবে;

১২.২ সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক সংস্থানকৃত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় হতে প্রকৃত ব্যয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সাশ্রয়কৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমাদানের চালানের কপি আইএমইডিকে প্রেরণ করতে হবে;

১২.৩ হাসপাতালে প্রবেশের জন্য ব্যবহৃত রাস্তা লাগোয়া মাটি রাস্তা বরাবর সমান্তরাল করে প্রস্তুত করতে হবে;

১২.৪ দেয়ালের যে সকল জায়গা ড্যাম হয়ে গিয়েছে সেগুলো মেরামত করা;

১২.৫ হাসপাতালের জন্য ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহ সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে;

১২.৬ **Internal ও External Audit** কাদের দ্বারা সম্পাদন করা হয়েছে সে বিষয়টি আইএমইডিকে জানাতে হবে;

১২.৭ গাড়ি রেজিস্ট্রেশন খাতে কোন টাকার সংস্থান ছিল না কিন্তু পাওয়ার ও ফ্যুয়েল খাতে টাকার সংস্থান রাখা হয়েছিল এবং তা থেকে ব্যয়ও করা হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে আইএমইডিকে জানাতে হবে;

১২.৮ অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা খাতে টাকার সংস্থান রাখা হলেও তা থেকে ব্যয় করা হয়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে আইএমইডিকে জানাবে;

১২.৯ অনুচ্ছেদ নং-১২.১ হতে ১২.৮ এ উল্লিখিত মতামতের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আইএমইডিকে আগামি ০১(এক) মাসের মধ্যে জানাতে হবে।