

**যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন  
প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ**

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৪টি	৪টি	-	-	২টি	২ টি	৮০%-৩৫০%	৩ টি	৯.২৮% - ৪৭.৭৭%

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ৪টি

০২। সমাপ্তকৃত প্রকল্প র প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
১.	দেশের বিদ্যমান জেলা স্টেডিয়ামগুলো সংস্কার ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়) (সংশোধিত)	১১৬৪৬.৫৮	জানুয়ারি, ২০১৩- জুন ২০১৭
২.	মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম , ঢাকা খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম , নারায়ণগঞ্জ এবং জহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম এর সংস্কার ও উন্নয়ন	৪৮৯.৯০	অক্টোবর, ২০১৬- জুন, ২০১৭
৩.	রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিদ্যমান হোটেলসমূহ মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন	২২১৬.৬৩	নভেম্বর, ২০১৬ - জুন, ২০১৭
৪.	সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিকমানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (২য় সংশোধিত)	১০২১৯.১৩	জুলাই, ২০১২- ডিসেম্বর, ২০১৬

০৩। সমাপ্ত প্রকল্প র ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
১.	দেশের বিদ্যমান জেলা স্টেডিয়ামগুলো সংস্কার ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়) (সংশোধিত)	ডিজাইন এবং বাস্তব প্রয়োজনীয়তার নিরিখে মাগুরা, যশোর এবং নড়াইল জেলা স্টেডিয়ামের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে এবং রংপুর প্যাভিলিয়ন ভবনের সামনে ফাইবার গ্লাস শেড নির্মাণ এবং নওগাঁ স্টেডিয়ামের খেলার মাঠ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্তির কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি
২.	মিরপুর শের -ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, ঢাকা খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, নারায়ণগঞ্জ এবং জহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম , চট্টগ্রাম এর	--

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
	সংস্কার ও উন্নয়ন	
৩.	রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিদ্যমান হোস্টেলসমূহ মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন	প্রয়োজনীয়তা নিরিখে রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি , প্রি-ফেরিকেটেড স্টীল শেড নির্মাণ , এন্ট্রি গেইট এর উপরে এক্সটেরিয়র আর্কিটেকচারাল ডিজাইন অন্তর্ভুক্তরণ এবং আবাসিক হোস্টেল সমূহের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি।
৪.	সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিকমানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (২য় সংশোধিত)	2 <sup>nd</sup> Stage গ্যালারি নির্মাণ , ট্রান্সক্লুসেন্ট মেমব্রেন , সীমানা প্রাচীর সম্প্রসারণ স্লোপ প্রটেকশন /রিটেনিং ওয়াল এর সংস্থানের কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

#### ৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

ক্রম	সমস্যা	সুপারিশ
১.	জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য ডেন্যু সংস্কার ও মেরামতের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। স্টেডিয়ামের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বাৎসরিক বরাদ্দকৃত অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় কম বিধায় স্টেডিয়ামের এতবড় অবকাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। ফলে টুর্নামেন্ট আয়োজনের সময় বিশেষ করে আন্তর্জাতিক যেকোন টুর্নামেন্টের সময় সাময়িক কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামতের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় যা পরবর্তীতে টেকসই হয়না।	ভবিষ্যতে রাজস্ব প্রকৃতির কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রাপ্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে।
২.	প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর ১ মাস পর প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ ফেরতদানের বিষয়টি আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপন্থি।	প্রকল্প সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদানের বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যতে এ জাতীয় কার্যাবলী অনুসরণ পরিহার করতে হবে।
৩.	বাস্তবায়িত প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন করা হয় না।	জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নপূর্বক অডিট রিপোর্ট আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।
৪.	আইএমইডি'র ২৯ /০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি /সমন্বয়- ৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর গত ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত সময়ের মধ্যে পিসিআর প্রেরণ না করা এবং পিসিআর এর সকল তথ্য সঠিকভাবে পূরণ না করা।	পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ভুল তথ্য সম্বলিত পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে।

**দেশের বিদ্যমান জেলা স্টেডিয়ামসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন-১ম পর্যায় (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি  
মূল্যায়ন প্রতিবেদন**  
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৭)

১. প্রকল্পের নাম : দেশের বিদ্যমান জেলা স্টেডিয়ামসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন-১ম পর্যায় (সংশোধিত)।
২. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।
৪. প্রকল্পের অবস্থান :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, জামালপুর, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী	সদর উপজেলা
চট্টগ্রাম	নোয়াখালী, ফেনী, কুমিল্লা, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান	সদর উপজেলা
রাজশাহী	রাজশাহী, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, নওগাঁ	সদর উপজেলা
রংপুর	রংপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম	সদর উপজেলা
খুলনা	খুলনা, মেহেরপুর, নড়াইল, কুষ্টিয়া, মাগুড়া, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, যশোর	সদর উপজেলা
বরিশাল	পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ভোলা	সদর উপজেলা
সিলেট	সুনামগঞ্জ	সদর উপজেলা

৫. প্রকল্পের অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত।

৬. প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১১০১৬.৪৭	১২০৩৮.৯২	১১৬৪৬.৫৮	জানুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫	জানুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭	জানুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭	১০২২.৪৫ (৯.২৯%)	২ বছর (৮০%)

৭. সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

বর্তমান সরকার খেলাধুলার মানোন্নয়নের ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। ইতিমধ্যে দেশের বেশ কয়েকটি স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিকমানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রূপান্তর করা হয়েছে। নিয়মিত ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত ২০১৪ সালে টি-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবলসহ অন্যান্য খেলার ওপর সরকার বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এ লক্ষ্যে দেশের ৬২ জেলা স্টেডিয়ামের মধ্যে বহু আগে নির্মিত ৩৪টি জেলা স্টেডিয়াম মেরামত ও সংস্কারের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ

খেলাধুলার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিদ্যমান ৩৪টি জেলা স্টেডিয়ামের ক্রীড়া অবকাঠামো সুবিধাদি বৃদ্ধি করা।

৭.৩ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম এবং এর বিপরীতে প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকা)			
ক্রঃ নং	মূল কার্যক্রমের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	৬.৯৯ একর	৩০০.৪৮
২.	ভূমি উন্নয়ন	৩,৯৮,৯৫৫.২৬ কিউবিক মিটার	৮৩৯.১১
৩.	খেলার মাঠের উন্নয়ন	১,২৪,৯১৪.৪৪ কিউবিক মিটার	৮৩৯.১১
৪.	দ্বিতল বিশিষ্ট প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ	২৩,৪৫৩ বর্গমিটার	৩,৬০৭.৫৬
৫.	মোট আয়তনের সাধারণ গ্যালারী নির্মাণ এবং	৩৮,৭৩১ বর্গমিটার	৪১০০.০১
৬.	কাঁটাতারের বেড়া সম্বলিত সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১০৮০৮.৫০ রানিং মিটার	৬৭১.৮৪
সর্বমোট			

৭.৪ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

মূল প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ১১০১৬.৪৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ৩০/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ এক বছর অর্থাৎ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এরপর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ৩৪ টি স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তব চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে কাজের ও ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধি, টেন্ডার কোটেড মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে প্রাক্কলিত ব্যয় ১০২১.৭৩ লক্ষ টাকা (অনুমোদিত মূল প্রকল্প ব্যয়ের তুলনায় ৯.২৮%) বৃদ্ধি করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটি ১ম বার সংশোধন করা হয়। এরপর প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুন'১৭ পর্যন্ত আরও ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়।

৭.৫ বছরভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ এবং প্রকৃত অগ্রগতির তথ্যঃ

(লক্ষ টাকা)								
অর্থবছর	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	প্রকৃত অগ্রগতি			
	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	বাস্তব (%)
২০১৩-১৪	৭৪২.৭৪	-	৭৪২.৭৪	৮৪২.৭৪	৮৪২.৭৪	-	৮৪২.৭৪	৭%
২০১৪-১৫	৬৮২৩.০০	-	৬৮২৩.০০	৬৮২২.৬৬	৬৮২২.৬৬	-	৬৮২২.৬৬	৫৭%
২০১৫-১৬	৪০৭৩.০০	-	৪০৭৩.০০	৪০৭৩.০০	৩৯৮১.১৮	-	৩৯৮১.১৮	৩৫%
২০১৬-১৭	৩০০.০০	-	৩০০.০০	২৪৬.৪৯	-	-	-	১%
মোটঃ	১১৯৩৮.৭৪	-	১১৯৩৮.৭৪	১১৯৮৪.৮৯	১১৬৪৬.৫৮	-	১১৬৪৬.৫৮	১০০%

৮. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য সংযোজনী'ক' তে প্রদত্ত হল।

৯. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ	দায়িত্বের মেয়াদকাল	
			আরম্ভ	সমাপ্তি
১.	জনাব আব্দুর রহমান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	অতিরিক্ত দায়িত্ব	০৭/০৬/২০০৭	১৯/০২/২০১৩
২.	জনাব হাইয়ুল কাইয়ুম, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১৯/০২/২০১৩	১৪/০৮/২০১৩
৩.	জনাব এস .এম. রেজাউল মোস্তফা কামাল , পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১৪/০৮/২০১৩	১৬/১০/২০১৪

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ	দায়িত্বের মেয়াদকাল	
			আরম্ভ	সমাপ্তি
৪.	জনাব নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১৬/১০/২০১৪	০২/১২/২০১৪
৫.	জনাব জিয়াউল হাসান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	অতিরিক্ত দায়িত্ব	০২/১২/২০১৪	১৩/০৮/২০১৫
৬.	জনাব নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১৩/০৮/২০১৫	প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত

#### ১০. কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার বিবরণঃ

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সমুদয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে মর্মে পিসিআর হতে জানা যায়।

#### ১১. ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্রকল্পের আওতায় কার্য হিসেবে মোট ৩৪টি প্যাকেজ এবং সেবা হিসেবে মোট ১টি প্যাকেজের আওতায় ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে যার বিস্তারিত তথ্যাদি সংযোজনী ‘খ’ তে প্রদত্ত হল।

#### ১২. পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ

সমাপ্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক কর্তৃক গত ৩১ /০৮/২০১৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জ জেলা এবং ১২/০৮/২০১৮ তারিখে জামালপুর জেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

নিম্নে পরিদর্শিত এলাকায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ও সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও বাস্তবায়ন সমস্যা প্রদত্ত হলঃ

##### ১২.১ নারায়ণগঞ্জ জেলা অংশঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়ন খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৫৬৯ .৯৮ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৫৩৩ .৩৬ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৩ .৫৮%। প্রকল্পের আওতায় এ অংশের কার্যক্রম অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্নপূর্বক জুন ’২০১৭ সালে সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ স্টেডিয়ামের বাস্তবায়িত ও সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হলঃ

##### ক. ভূমি ও খেলার মাঠ উন্নয়নঃ

প্রকল্পের আওতায় ভূমি ও খেলার মাঠ উন্নয়ন খাতে ২০৪ .১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২০৩ .২৫ লক্ষ টাকা। এ খাতের মধ্যে ৭১ ,৪৯০.০০ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন উপখাতে বরাদ্দকৃত ১৭৭ .৪৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ৭১ ,২১৯.৬১ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে যার ব্যয় হয়েছে ১৭৬ .৭৮ লক্ষ টাকা। এছাড়া খেলার মাঠ উন্নয়ন হিসেবে খেলার মাঠে দৌআশ মাটি সরবরাহ, ড্রেসিং ও স্প্রিডিং উপখাতে ৫০৭০.০০ ঘনমিটার পরিমাণের জন্য বরাদ্দকৃত ২০ .২৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫০৫০.০০ ঘনমিটার পরিমাণের জন্য ব্যয় হয়েছে ২০ .১৫ লক্ষ টাকা, ঘাস লাগানো উপখাতে বরাদ্দকৃত ১ .৬২ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১ .৬০ লক্ষ টাকা এবং ২ (দুই) HP সাবমারজিবল ওয়াটার পাম্প উপখাতে বরাদ্দকৃত ৪ .৮০ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৪ .৭২ লক্ষ টাকা। পরিদর্শনকালে অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কিছু উপখাতের বাস্তবতার নিরীখে পরিমাণের হাসপূর্বক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়। তবে এসব উপখাতের একক দর (Unit Price) নির্ধারণ করে মোট ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে যা পিসিআরে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

#### খ. সীমানা প্রাচীর নির্মাণঃ

প্রকল্পের আওতায় ১০ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন ৫৯৪.০০ রানিং মিটার আয়তনের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ খাতে বরাদ্দকৃত ৭৪.২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪৩২.০০ রানিং মিটার আয়তনের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে যার ব্যয় হয়েছে ৪১.৬৬ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট ১৬২.০০ রানিং মিটার আয়তনের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি কারণ এখানে একটি মন্দির অবস্থিত রয়েছে। তবে সীমানা প্রাচীরের যে অংশটুকু নির্মাণ করা হয়েছে শুধু সে অংশের ব্যয় প্রদান করা হয়েছে। এ খাতের অবশিষ্ট অব্যয়িত অর্থ অর্থ্যাৎ ৩২.৫৯ লক্ষ টাকা যথানিয়মে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

#### গ. সারফেস ডেন, গ্রীল ও গার্ড ওয়াল ফেলিংঃ

সারফেস ডেন, গ্রীল ও গার্ড ওয়াল ফেলিং খাতে মোট বরাদ্দকৃত ১৬.৫৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৫.৯৫ লক্ষ টাকা। এ খাতের মধ্যে ১০৪ রানিং মিটার আয়তনের কভারসহ আরসিসি ডেন নির্মাণ উপখাতে বরাদ্দ ছিল ৮.৭০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৮.১০ লক্ষ টাকা এবং ২৩৮ বঃমিঃ আয়তনবিশিষ্ট এম.এস গ্রিল ফেলিং উপখাতে বরাদ্দকৃত ৭.৮৫ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণটাই ব্যয় হয়ে গেছে।

#### ঘ. প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণঃ

তিনতলা ভিতবিশিষ্ট দ্বিতল প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ খাতে বরাদ্দকৃত ২৬০.০৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২৫৭.৫০ লক্ষ টাকা। নির্মিত প্যাভিলিয়ন ভবনের নিচ তলায় সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির কক্ষ, সেক্রেটারির কক্ষ, অফিস রুম, মিটিং রুম এবং পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা টয়লেট ব্লক রয়েছে। আর একতলায় বাথরুম সুবিধাসহ ২টি ডিসিং রুম, ১টা আম্পায়ার রুম ও ১টি থার্ড আম্পায়ার রুম রয়েছে। পরিদর্শনকালে নির্মিত প্যাভিলিয়নের অবস্থা মোটামুটি ভাল মনে হয়েছে। তবে প্রকল্পের আওতায় কোন আসবাবপত্রের সংস্থান ছিলনা। নতুনভাবে নির্মিত অবকাঠামো পরিষ্কারের জন্য নির্দিষ্ট জনবল প্রয়োজন রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

### ১২.২ জামালপুর জেলা অংশঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জামালপুর জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম হিসেবে বরাদ্দকৃত ১০৭.৭৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ১০৭.৪৭ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় ৯৯.৬৬%। প্রকল্পের এ অংশের কার্যক্রম অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্নপূর্বক জুন'২০১৭ সালে সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ স্টেডিয়ামের বাস্তবায়িত ও সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হলঃ

#### ক. খেলার মাঠ উন্নয়নঃ

এ খাতের মধ্যে খেলার মাঠ উন্নয়ন উপখাতে ১০,৩০০.০০ ঘনমিটার এর জন্য বরাদ্দকৃত ১৮.১৭ লক্ষ টাকার মধ্যে একই পরিমাণ মাটি ভরাটের জন্য ব্যয় হয়েছে ১৮.১৬ লক্ষ টাকা। ৪৭৪৭.০০ ঘনমিটার দৌঁআশ মাটির জন্য বরাদ্দকৃত ১৬.১৪ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণটাই ব্যয় হয়ে গেছে। এছাড়া ঘাস লাগানো উপখাতে বরাদ্দকৃত ১.৩৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১.৩৩ লক্ষ এবং ৩৪০.০০ রানিং মিটার আয়তনবিশিষ্ট গার্ড ওয়াল নির্মাণ উপখাতে বরাদ্দকৃত ৪.০৮ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৪.০৭ লক্ষ টাকা।

#### খ. ইন্সপেকশন পিটসহ ডেনেজ পাইপঃ

এ খাতে বরাদ্দকৃত ১৮.৩৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৮.১৮ লক্ষ টাকা। এ খাতের মধ্যে ৫০০.০০ রানিং মিটার আয়তনের ৩২৫ এম.এম.ডায়া আরসিসি পাইপ, কভারসহ পিট এবং ৩৪৭.১৭ বঃমিঃ আয়তনের ওয়াকওয়ে কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত ছিল।

গ. সীমানা প্রাচীর নির্মাণঃ

এ খাতের মধ্যে ২০০.০০ রানিং মিটার আয়তনের নতুন সীমানা প্রাচীর ও সীমানা প্রাচীরের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য বরাদ্দকৃত ১২.০৩ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণটাই ব্যয় হয়েছে। এ খাতের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত প্রধান ফটক নির্মাণ উপঅঞ্চে বরাদ্দকৃত ৩.০৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার সম্পূর্ণটাই ব্যয় হয়ে গেছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে।

ঘ. পুরাতন অবকাঠামোর সংস্কারঃ

পুরাতন প্যাভিলিয়ন ভবনের মেরামত উপখাতে থোক হিসেবে বরাদ্দকৃত ২৬.৭৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২৬.৬৫ লক্ষ টাকা এবং পুরাতন গ্যালারি মেরামত উপখাতে থোক হিসেবে বরাদ্দকৃত ৭.৮৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৭.৮৩ লক্ষ টাকা।

### ১৩.১ পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ

ক. নারায়ণগঞ্জ জেলা অংশঃ

নারায়ণগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামের অবস্থানগত সুবিধার কারণে এর ব্যবহার উপযোগিতা অনেক বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা যায়, এ মাঠে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পরেও জেলা স্টেডিয়ামের মাঠ খেলার উপযোগি অবস্থায় ছিলনা। এছাড়া সীমানা প্রাচীরের দুই/তিন জায়গা ভগ্ন অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী ভূমিকা/পদক্ষেপ আবশ্যিক।

খ. জামালপুর জেলা অংশঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জামালপুর জেলা স্টেডিয়ামে সংস্কার ও মেরামত হিসেবে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বেশিরভাগ অংশের কার্যকারিতা আর থাকছেন। কারণ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় নতুন অনুমোদিত “বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট আব্দুল হাকিম স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স, জামালপুর এর উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পুরাতন প্যাভিলিয়ন ভবন ও বিদ্যমান গ্যালারি এবং নির্মিত প্রধান ফটক অপসারণের প্রয়োজন হবে। শুধুমাত্র এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কাজের মধ্যে মাঠের উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর ও কভারসহ ড্রেনের কিয়দংশ অক্ষত থাকবে বলে পরিদর্শনকালে জানানো হয়।

তবে নতুন প্রকল্প অনুমোদন প্রাক্কালে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর, মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রণীত প্রতিবেদনে নতুন প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা হয় যা গত ২৮/০৬/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, যথাযথ পরিকল্পনা অভাবে ১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জামালপুর জেলা স্টেডিয়ামের জন্য সংস্কার ও মেরামত খাতে মোট ১০৭.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা জুন ’২০১৭ সালে সমাপ্ত হয়। কিন্তু অর্থ অন্য ১টি প্রকল্প (অনুমোদিত সালে) বাস্তবায়নের জন্য একই স্টেডিয়ামকে আধুনিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ইতিপূর্বে প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রম খাতে ব্যয়িত অর্থের বেশিরভাগ অপচয় হয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারি সংস্থার প্রকল্প প্রণয়নে সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনার অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এর কারণে সরকারি অর্থের অপচয় হয়।

### ১৩.২ অন্যান্য পর্যবেক্ষণঃ

(ক) প্রকল্পের আওতায় অডিট কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রদত্ত তথ্যে উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য প্রকল্পের ইন্টারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু কোন এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়নি। বাস্তবায়িত প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

- (খ) পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ৩৩৮.৩২ লক্ষ অব্যয়িত রয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, প্রকল্পটি জুন’২০১৭ তে সমাপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর ১ মাস পর সুদ (২৬২.১৬ লক্ষ) সহ অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত চালানের কপি পিসিআর এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির ১ (এক) বছর পর প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ ফেরতদানের বিষয়টি আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপন্থি এবং বাস্তবায়িত এ ধরনের কার্যক্রম উদ্দেশ্যপ্রনোদিত মর্মে প্রতীয়মান হয়। এর সাথে সংশ্লিষ্টদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- (গ) জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও জাতীয়/আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য ভেন্যু সংস্কার ও মেরামতের লক্ষ্যে এ জাতীয় স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক নির্মিত /নির্মাণাধীন এ জাতীয় স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত সংক্রান্ত ব্যয় রাজস্ব বাজেটের আওতায় নির্বাহের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- (ঘ) নির্মিত এসব অবকাঠামোর ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে খেলাধুলা /টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে হবে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে স্টেডিয়ামের বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে তা বাস্তবায়নে তৎপর হতে হবে। খেলাধুলার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ জাতীয় পদক্ষেপ/উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

#### ১৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন :

ক্রঃ নং	উদ্দেশ্য	অর্জন
১.	খেলাধুলার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিদ্যমান ৩৪টি জেলা স্টেডিয়ামের ক্রীড়া অবকাঠামো সুবিধাদি বৃদ্ধি করা।	খেলাধুলার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের বিদ্যমান ৩৪টি জেলা স্টেডিয়ামের ক্রীড়া অবকাঠামো সুবিধাদি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

#### ১৫. বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

- ১৫.১ বাস্তবায়িত প্রকল্পটির বেশিরভাগ কার্যক্রম রাজস্ব প্রকৃতির হলেও রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়না। স্টেডিয়ামের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে খুব অল্প পরিমাণে বাৎসরিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে যা দিয়ে স্টেডিয়ামের এতবড় অবকাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।
- ১৫.২ স্টেডিয়ামে নির্মিত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার পর্যাপ্ত জনবল নেই। সাধারণতঃ টুর্নামেন্ট চলাকালীন সময়ে স্টেডিয়ামকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। এছাড়া অন্য সময় ব্যবহার কম হয় বিধায় প্রয়োজনীয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হয়না। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সংস্থার উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়।
- ১৫.৩ যথাযথ পরিকল্পনা অভাবে ১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জামালপুর জেলা স্টেডিয়ামের জন্য সংস্কার ও মেরামত খাতে মোট ১০৭.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা জুন ’২০১৭ সালে সমাপ্ত হয়। কিন্তু অর্থ অন্য ১টি প্রকল্প (অনুমোদিত ২৮/০৬/২০১৭ সালে ) বাস্তবায়নের জন্য একই স্টেডিয়ামকে আধুনিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ফলে ইতিপূর্বে প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রম খাতে ব্যয়িত অর্থের বেশিরভাগ অপচয় হয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বাস্তবায়নকারি সংস্থার প্রকল্প প্রণয়নে সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনার অভাবে সরকারি অর্থের অপচয় পরিলক্ষিত হয়।



১৫.৪ পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ৩৩৮.৩২ লক্ষ অব্যয়িত রয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, প্রকল্পটি জুন’২০১৭ তে সমাপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর ১ মাস পর সুদ (২৬২.১৬ লক্ষ) সহ অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত চালানের কপি পিসিআর এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির ১ (এক) বছর পর প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ ফেরতদানের বিষয়টি আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপন্থি এবং বাস্তবায়িত এ ধরনের কার্যক্রম উদ্দেশ্যপ্রনোদিত মর্মে প্রতীয়মান হয়। এর সাথে সংশ্লিষ্টদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৫.৫ প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত এবং সরকারের অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা আবশ্যিক। এক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারি সংস্থা (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ) কর্তৃক ইন্টারনাল অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে পিসিআর হতে জানা যায়। তবে কোন এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়।

## ১৬. মতামত/সুপারিশঃ

১৬.১ বাস্তবায়িত প্রকল্পটির বেশিরভাগ কার্যক্রম রাজস্ব প্রকৃতির। সাধারণতঃ রাজস্ব প্রকৃতির কার্যক্রমকে প্রকল্প আকারে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়ন সাধারণতঃ নিরুৎসাহিত করা হয়। এ ধরনের সংস্কৃতি/চর্চা ক্রমান্বয়ে পরিহারের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

১৬.২ সুদূরপ্রসারি যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে এবং বেশিরভাগ কার্যক্রম রাজস্ব প্রকৃতির বিধায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হয়না।

১৬.৩ প্রকল্পটি জুন ’২০১৭ তে সমাপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর ১ মাস পর সুদ (২৬২.১৬ লক্ষ) সহ অব্যয়িত অর্থ (৩৩৮.৩২ লক্ষ) সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির ১ (এক) বছর পর প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ ফেরতদানের বিষয়টি আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপন্থি মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখে এর সাথে সংশ্লিষ্টদের বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং অন্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ ধরনের কার্যাবলী অনুসরণ পরিহার করবে।

১৬.৪ স্টেডিয়ামে নির্মিত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

১৬.৫ নির্মিত স্টেডিয়ামগুলো খেলাধুলা ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হলে যত দূর সম্ভব খেলা উপযোগি পরিবেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে স্টেডিয়াম রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন সংক্রান্ত সমন্বিত ও কার্যকরী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন আবশ্যিক।

১৬.৬ প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত এবং প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নপূর্বক অডিট রিপোর্ট আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

১৬.৭ বিদ্যমান ৩৪টি জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পটি ২বছর ৬মাস মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। কিন্তু প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমাপ্তির লক্ষ্যে আরও ২ বছর (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধিসহ) সময় এবং অতিরিক্ত ১০২২.৪৫ লক্ষ টাকা বেশি প্রয়োজন হয়। এছাড়া প্রকল্পের বাস্তবায়নকালনি সময়ে মোট ৬ জন প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্বে একাধিক নিয়োজিত ছিলেন। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিপন্থে অনুসরণীয় বিষয়াবলি (বিশেষতঃ একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক /অতিরিক্ত দায়িত্বে প্রকল্প পরিচালক/ প্রকল্প পরিচালকের ঘন ঘন বদলি) যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

১৬.৮ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাপ্ত /বাস্তবায়িত বেশিরভাগ প্রকল্পের পিসিআর যথাসময়ে আইএমএইডি ’তে প্রেরণ করা হয়না। পরিকল্পনা শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রকল্প সমাপ্তির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

পরিদর্শনকালীন খারণকৃত স্থির চিত্রঃ



চিত্রঃ জামালপুর জেলা স্টেডিয়ামে বিদ্যমান প্যাভিলিয়ন ভবন এবং স্টেডিয়াম পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্টদের সাথে ।



চিত্রঃ প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নকৃত বিদ্যমান খেলার মাঠ এবং সংস্কারকৃত বিদ্যমান গ্যালারির কিয়দংশ যা বর্তমানে ভেংগে ফেলা হবে।



চিত্রঃপ্রকল্পের আওতাভুক্ত নারায়ণগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম পরিদর্শনকালে এবংনির্মিত সারফেস ডেন , গ্রীল ও গার্ড ওয়াল ফেন্সিং এর একাংশ।



চিত্রঃ পরিদর্শনকালে নারায়ণগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামের মাঠের বর্তমান অবস্থা এবংসীমানা প্রাচীরের ভগ্নাংশ।

প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হল।

(in Lakh tk.)

SI. No	Name of Components	Unit	As per approved RDPP		Progress (up to June 2017)	
			Quantity	Amount	Quantity / Physical	Amount
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dhaka Division</b>					
<b>1</b>	<b>1. Narynganj District Stadium</b>					
	<b>1. Land &amp; Play ground development</b>					
	a) Land Development ( Ditch)	Cu m	71490.00	177.46	71219.61	176.78
	b) Supplying Dressing & Spreading alluvial soil at play ground.	Cu m	5070.00	20.23	5050.00	20.15
	c) Dibbling grass	L.S	5070.00	1.62	5050.00	1.60
	c) Submergible water pump (2 HP)	Eac h	1.00	4.80	1.00	4.72
	<b>Sub Total=</b>			<b>204.11</b>		<b>203.25</b>
	2. Boundary wall					
	a) Boundary wall with double GB (10'-0" height)	Rm	<b>594.00</b>	<b>74.25</b>	<b>432.00</b>	<b>41.66</b>
	3. Internal road ( RCC)	Sqm	750.00	15.00	750.00	15.00
	4. Surface drain & Grill & gaurd wall fencing					
	a) RCC drain with cover	Rm	104.00	8.70	104.00	8.10
	b) M.S.Grill fencing	Sqm	238.00	7.85	238.00	7.85
	<b>Sub Total=</b>			<b>16.55</b>		<b>15.95</b>
	5. Two stored pavilion building (100'-0"x60'-0")			<b>260.07</b>		<b>257.50</b>
	<b>Total =</b>			<b>569.98</b>		<b>533.36</b>
<b>2</b>	<b>Gazipur District Stadium</b>					
	1. Land & play ground development					
	a) Land Development (Ditch ) (12ft Ave.filling.)	Cu m	54079.00	90.96	54078.99	90.90
	b) Play ground development with Dressing & Spreading alluvial soil	Cu m	6479.00	21.98	5039.76	17.09
	c) Dibbling grass	L.S	1.00	4.77	1.00	4.76
	<b>Sub Total=</b>			<b>117.71</b>		<b>112.75</b>
	2. Genarell gallery ( 9 steep) 155 ft			<b>72.47</b>		<b>70.75</b>
	3. a) Boundary wall with double GB (or-10ft hight, R-20ft hight.)	Rm	413.00	56.19	413.00	56.13

	4.Repairing & painting existing pavilion.	LS	1.00	5.00	1.00	5.00
	5. Repairing & painting existing gallery.	LS	1.00	8.64	1.00	5.60
	<b>Sub Total=</b>			<b>69.83</b>		<b>66.73</b>
	<b>Total =</b>			<b>260.01</b>		<b>250.23</b>
<b>3</b>	<b>Jamalpur District Stadium</b>					
	1. Play ground development					
	a) Play ground development ( Carried earth)	Cu m	10300. 00	18.17	10300.0 0	18.16
	a) Alluvial soil	Cu m	4747.0 0	16.14	4747.00	16.14
	b) Dibbling grass	L.S	1.00	1.34	1.00	1.33
	c) Masonry guard wall	Rm	340.00	4.08	340.00	4.07
	<b>Sub Total=</b>			<b>39.73</b>		<b>39.70</b>
	<b>2. Drainage pipe with Inspection pits</b>					
	a) 325mm dia RCC pipe	Rm	500.00	6.25	500.00	6.20
	b) pite with cover	Eac h	75.00	4.98	75.00	4.98
	b) Walk way	Sqm	347.17	7.10	347.17	7.00
	<b>Sub Total=</b>			<b>18.33</b>		<b>18.18</b>
	3. New Boundary wall & Vertical extension of B/w	Rm	200.00	12.03	200.00	12.03
	4. Construction Main gate	Eac h	1.00	3.08	1.00	3.08
	<b>Sub Total=</b>			<b>15.11</b>		<b>15.11</b>
	<b>5.Repairing old Structure</b>					
	a) Repairing & extension of old Pavilion	L.S	1.00	26.76	1.00	26.65
	b) Repairing & renovation of old gallery	L.S	1.00	7.84	1.00	7.83
	<b>Sub Total=</b>			<b>34.60</b>		<b>34.48</b>
	<b>Total =</b>			<b>107.77</b>		<b>107.47</b>
<b>4</b>	<b>Rajbari District Stadium</b>					
	1. Land development	Cu m	76368. 00	132.88	76368.0 0	132.11
	2. Play field development- Alluvial soil with spreading	Cu m	5568.0 0	22.22	5568.00	22.20
	3. Boundary wall (1250'-0")					
	a. Boundary wall RCC	Rm	528.00	30.89	528.00	26.99
	b. Barbed wire	Sqm	381.00	2.65	381.00	2.65
	<b>Sub Total=</b>			<b>33.54</b>		<b>29.64</b>
	4. RCC drain with metallic grill fencing (or 1600ft, R 1801ft)					
	a. RCC drain	Rm	549.00	46.67	549.00	40.24
	b. Grill fencing	Sqm	950.00	34.68	950.00	34.68
	<b>Sub Total=</b>			<b>81.34</b>		<b>74.92</b>

	5. Walk way	Sqm	568.00	12.04	568.00	12.04
	6. Two stored pavilion building (100'-0" x 60'-0")			<b>215.67</b>		<b>214.39</b>
	<b>Total =</b>			<b>497.69</b>		<b>485.30</b>
<b>5</b>	<b>Sariatpur District Stadium</b>					
	1. i) Play field development - Alluvial soil (with dressing & spreading)	Cu m	4219.00	18.25	4219.00	18.25
	2. i) RCC surface drain and guard wall.	Rm	473.00	43.64	473.00	43.64
	ii) Grill fencing.	Sqm	983.28	28.99	983.28	28.99
	<b>Sub Total=</b>			<b>72.63</b>		<b>72.63</b>
	3. Repairing and painting of gallery	L.S	1.00	3.85	1.00	3.85
	4. General Gallery (11 steps, or - 100ft, R- 180ft)					
	(a) Ground floor Gallery foundation	Sqm	695.00	52.49	695.00	52.49
	(b) Super structure	Sqm	695.00	57.36	695.00	57.36
	<b>Sub Total=</b>			<b>109.85</b>		<b>109.85</b>
	5.Walk way	Sqm	358.00	6.53	358.00	6.50
	6. Two storied pavilion building			<b>167.92</b>		<b>164.76</b>
	<b>Total =</b>			<b>379.03</b>		<b>375.84</b>
<b>6</b>	<b>Madaripur District Stadium</b>					
	<b>1. Two Storied pavilion (60'-0"x40'-0')</b>			<b>98.56</b>		<b>92.71</b>
	2. Repair & renovation work of Existing pavilion	L.S	1.00	15.48	1.00	15.03
	3. Repair & renovation work of Gallery etc	L.S	1.00	6.00	1.00	6.00
	4. Palisading work	Sqm	143.00	0.79	143.00	0.79
	5. Land development work	Cu m	14328.26	34.53	14328.26	34.50
	<b>Total =</b>			<b>155.36</b>		<b>149.03</b>
	<b>Chittagong Division</b>					
<b>7</b>	<b>Noakhali District Stadium</b>					
	1. Play field development					
	a.i) Supplying alluvial soil.	Cu m	6105.00	24.36	6077.38	24.00
	2. Repairing & construction surface drain & cover					
	b.i) Vertical extension of surface drain	Rm	856.00	0.81	850.00	0.79
	b.ii) Construction RCC Drain cover	Sqm	275.00	2.07	275.00	1.34
	<b>Sub Total=</b>			<b>2.89</b>		<b>2.13</b>
	3. Retaining wall for protection of gallery					

	c.i) Driving pile,ms rod & RCC protection wall (20'x10"x10")	Rm	720.00	17.52	720.00	17.47
	c.ii) Earth filling	Cu m	2640.0 0	6.36	3202.03	6.34
	<b>Sub Total=</b>			<b>23.89</b>		<b>23.81</b>
	4. Repairing & painting of fencing and Gate, gallery & pavilion.					
	d.i) Repairing & renovation of MS fencing & main gate i/c enamel paint	Sqm	1396.0 0	3.21	1396.00	3.18
	d.ii) Repairing , renovation and painting pavilion	L.S	L.S	12.50	L.S	12.44
	d.iii) ) Repairing ,renovation and painting gallery	L.S	L.S	10.50	L.S	10.43
	<b>Sub Total=</b>			<b>26.21</b>		<b>26.05</b>
	5. Retrofitting works of RCC columns					
	e.i) Column (gymnasium)	Sft	119.00	0.25	119.00	0.25
	e.ii) Column (Gallery)	Sft	2485.0 0	5.22	2455.00	5.22
	<b>Sub Total=</b>			<b>5.47</b>		<b>5.47</b>
	6. Extension & modernization gate in VVIP of pavilion building	L.S				
	7. Re- Construction road (50mm B/C)	Sqm	1520.0 0	<b>9.97</b>	1520.00	<b>9.26</b>
	<b>Total =</b>			<b>92.79</b>		<b>90.72</b>
<b>8</b>	<b>Feni District Stadium</b>					
	1. Two storied pavilion building (85'-0" x 56'-0")			<b>172.19</b>		<b>170.11</b>
	2. Repairing and painting of gallery	L.S	L.S	6.00	L.S	6.00
	3. General gallery(OR- 100ft, R- 157ft)					
	a) Foundation	Sqm	570.00	43.05	570.00	43.00
	b) Super structure	Sqm	570.00	83.54	570.00	82.15
	<b>Sub Total=</b>			<b>126.59</b>		<b>125.15</b>
	4. Construction of boundary wall	Rm	250.00	16.36	250.00	16.35
	<b>Total =</b>			<b>321.14</b>		<b>317.61</b>
<b>9</b>	<b>Comilla District Stadium</b>					
	<b>1. play field development - Alluvial soi.</b>	Cu m	4000.0 0	<b>15.96</b>	<b>3989.91</b>	<b>14.92</b>
	<b>2. Two storied pavilion building</b>					
	a) Foundation (3-Storied)	Sqm	558.00	47.28	558.00	47.28
	b) Ground floor	Sqm	558.00	89.17	558.00	89.17
	c) 1st Floor	Sqm	372.00	50.98	372.00	50.98
	d) sanitary work	Sqm	930.00	8.74	930.00	8.74

	e) Electrical work	Sqm	930.00	12.39	930.00	12.39
	f) External water and electrical supply	L.S	1.00	1.50	1.00	1.50
	<b>Sub Total=</b>			<b>210.06</b>		<b>210.06</b>
	3. General gallery(100'0"+ 48'-0")= 148'-0"			<b>110.39</b>		<b>110.35</b>
	4. RCC surface drain and guard wall	Rm	181.00	25.38	181.00	25.18
	5. Repairing and painting of gallery	L.S		15.00		14.74
	6. M.S grill fencing	Sqm	350.00	22.27	350.00	21.46
	<b>Total =</b>			<b>399.06</b>		<b>396.71</b>
<b>10</b>	<b>Cox's Bazar District Stadium</b>					
	2. Repairing and painting of gallery / Boundary wall	L.S	L.S	<b>20.00</b>	L.S	<b>8.52</b>
	3. Construction of gallery (8 step, 280ft)					
	a) Foundation up to P.L	Sqm	725.00	54.63	725.00	54.60
	b) Superstructure	Sqm	725.00	95.92	725.00	95.90
	<b>Sub Total=</b>			<b>150.55</b>		<b>150.50</b>
	<b>Total=</b>			<b>170.55</b>		<b>159.02</b>
<b>11</b>	<b>Rangamati District Stadium</b>					
	1. play field development - Alluvial soil	Cu m	3288.00	9.86		
	2. Construction of gallery (100ft)					
	a) Foundation up to P.L	Sqm	365.00	21.51	365.00	21.50
	b) Superstructure	Sqm	365.00	37.89	365.00	37.85
	<b>Sub Total=</b>			<b>59.40</b>		<b>59.35</b>
	3.Repairing and painting of gallery	L.S	1.00	20.75	1.00	19.18
	4. Repairing and painting of pavilion	L.S	1.00	24.00	1.00	11.31
	<b>Total=</b>			<b>114.01</b>		<b>89.84</b>
<b>12</b>	<b>Bandorban District Stadium</b>					
	1. Construction of Boundary wall with barbed wire	Rm	140.73	9.21	135.99	8.90
	2. Retaining wall	Sqm	610.00	25.01	610.00	25.01
	3. M.S Grill fencing	Sqm	1098.00	40.08	1029.16	37.60
	4. Repair and renovation of gallery	L.S	L.S	17.56	L.S	17.55
	5. Repair and renovation of pavilion building	L.S	L.S	15.20	L.S	15.20
	<b>SubTotal=</b>					<b>104.26</b>
	<b>Total =</b>			<b>107.06</b>		<b>104.26</b>
	<b>Rajshahi Division</b>					
<b>13</b>	<b>Rajshahi District Stadium</b>					
	1. Two storied pavilion building(100'-0"X60'-0")			<b>222.17</b>		<b>222.17</b>



	2. Boundary wall (RCC) with barbed wire	Rm	63.40	4.15	63.40	4.15
	3. Repairing and painting of gallery	Sqm	3200.00	17.31	3200.00	17.31
	<b>Total =</b>			<b>243.63</b>		<b>243.63</b>
<b>14</b>	<b>Joypurhat District Stadium</b>					
	1. Two storied pavilion building (100'-0"X60'-0")			<b>213.51</b>		<b>213.01</b>
	2. Play field development- Alluvial soil (with dressing & spreading)	Cum	5000.00	19.95	5000.00	19.61
	3. Boundary wall with barbed wire	Rm	210.00	13.74	210.00	13.44
	4. Repairing and painting of gallery	L.S	1.00	4.27	1.00	4.27
	<b>Total =</b>			<b>251.47</b>		<b>250.33</b>
<b>15</b>	<b>Naogaon District Stadium</b>					
	1. Land acquisition	Acres	0.12	60.00	0.03	29.09
	2. Land development	Cum	29250.00	59.96	241.00	59.95
	3. Play field development- Alluvial soil (with dressing & spreading)	Cum	7000.00	27.93	399.00	27.92
	4. Repair and renovation of pavilion building & gallery	L.S	L.S	10.00		10.00
	5. Boundary wall (RCC) With barbed	Rm	220.00	14.40	6545.00	13.87
	<b>Total=</b>			<b>172.29</b>		<b>140.83</b>
	<b>Rangpur Division</b>					
<b>16.</b>	<b>Rangpur District Stadium</b>					
	1. Boundary wall part (RCC) with barbed wire	Rm	350.00	22.91	350.00	22.91
	2. Repairing & painting of pavilion building	L.S	1.00	18.00	1.00	17.79
	3. Repairing & Renovation of Gallery	L.S	1.00	9.95	1.00	9.95
	4. Repairing & painting of grill fencing	L.S	1.00	5.00	1.00	5.00
	5. Play field development- Alluvial soil (with dressing & spreading)	Cum	4180.00	10.33	4180.00	10.33
	6. Construction of main gate	Nos	1.00	2.75	1.00	2.75
	7. barded wire fencing	Sqm	780.00	5.42	780.00	5.42
	8. Internal road (RCC)	Sqm	1850.00	38.89	1850.00	38.89
	<b>Total =</b>			<b>113.25</b>		<b>113.04</b>
<b>17</b>	<b>Dinajpur District Stadium</b>					

	1. Construction of gallery (11 steps, or-200ft, R-240ft)			<b>161.01</b>		<b>161.01</b>
	<b>2. Two storied pavilion building (100'-0"X60'-0")</b>			<b>190.91</b>		<b>190.91</b>
	3. RCC Drain and guard wall	Rm	581.29	<b>49.41</b>	581.29	<b>49.41</b>
	4. Grill fencing	Sqm	924.00	<b>33.73</b>	924.00	<b>33.73</b>
	5. Boundary wall with barbed	Rm	805.00	<b>68.80</b>	789.00	<b>65.17</b>
	<b>Total =</b>			<b>503.86</b>		<b>500.23</b>
<b>18</b>	<b>Thakurgaon District Stadium</b>					
	1. Pavilion building to make usable the uncompleted existing pavilion building by partition wall and others finishing works	Sqm	341.52	<b>50.05</b>	341.52	<b>50.05</b>
	2. Construction of gallery (11 steps, 200ft)			<b>188.11</b>		<b>187.89</b>
	3. Grill fencing	Sqm	955.00	<b>50.61</b>	<b>955.00</b>	<b>50.61</b>
	<b>Total=</b>			<b>288.77</b>		<b>288.55</b>
<b>19</b>	<b>Panchagar District Stadium</b>					
	1.Land development	Cu m	10358. 00	37.50	10358.0 0	37.50
	2. Play development	Cu m	2030.0 0	8.28	2030.00	8.28
	3. Two storied pavilion building (100'-0" x 60'-0")			<b>201.13</b>		<b>197.69</b>
	4. RCC surface drain and guard wall	Rm	530.00	42.34		42.34
	5. Grill fencing	Sqm	992.00	39.16		39.16
	<b>Total=</b>			<b>328.41</b>		<b>324.97</b>
<b>20</b>	<b>Gaibandha District Stadium</b>					
	1. Play field development - Alluvial soil (with dressing & spreading)	Cu m	3502.3 4	<b>13.97</b>	3502.34	<b>13.97</b>
	2. Gallery -11Step (or-240ft, R-305ft)			<b>156.55</b>		<b>156.55</b>
	3. Boundary wall (RCC) With barbed	Rm	143.48	9.39	143.48	9.39
	4. Repairing and painting of pavilion	L.S	1.00	16.80	1.00	16.48
	5. Repairing and painting of gallery	L.S	1.00	5.67	1.00	5.67
	6. Repairing of Tin shed in front of pavilion building	L.S	1.00	3.63	1.00	3.63
	<b>Total=</b>			<b>206.02</b>		<b>205.69</b>
<b>21</b>	<b>Kurigram District Stadium</b>					
	1. Land Acquisition	Acr es	5.00	10.00	0.00	0.00
	2. Land development	Cu m	20747. 00	50.00	20332.0 0	49.00

	3. Play field development- Alluvial soil (with dressing & spreading)	cum	2029.0 0	8.10	2029.00	8.10
	4. Two Storied Pavilion building (100'x60')			<b>259.97</b>		<b>259.77</b>
	5. a) Boundary wall	Rm	789.00	46.16	721.00	42.16
	b) Barbed wire fencing of boundary wall		789.00	5.48	721.00	4.93
	<b>Sub Total=</b>			<b>51.64</b>		<b>47.09</b>
	6. Security Fencing around the field					
	a) Foundation for guard wall surface drain field	Rm	510.00	43.35	510.00	43.35
	b) Grill fencing	Sqm	955.07	34.86	955.07	34.86
	<b>Sub Total=</b>			<b>78.21</b>		<b>78.21</b>
	7. Internal RCC road & car parking	Sqm	472.00	10.01	472.00	10.01
	8. Main drain	Rm	254.00	10.67	254.00	10.67
	<b>Total=</b>			<b>478.60</b>		<b>462.80</b>
	<b>Khulna Division</b>					
<b>22</b>	<b>Khulna District Stadium</b>					
	<b>1. Two storied pavilion building (120ft X 60ft)</b>			<b>381.52</b>		<b>379.16</b>
	<b>2. Construction of gallery (11- steps, 600ft')</b>			<b>553.00</b>		<b>553.00</b>
	<b>3. Play ground development</b>					
	a) Alluvial soil	Sqm	9450.0 0	37.71	9450.00	37.71
	b) Dibbling lawn grass	Sqm	6250.0 0	2.00	6250.00	2.00
	<b>Sub Total=</b>			<b>39.71</b>		<b>39.71</b>
	4. RCC drain with guard wall around the Play field.	Rm	565.00	48.03	552.54	46.97
	5. Grill fencing around the Play field.	Sqm	1206.0 0	44.02	546.91	44.02
	6. Boundary wall	Rm	550.00	32.18	550.00	32.18
	7. RCC Main drain	Rm	200.00	2.50	195.00	2.43
	8. 5H.P pump motor set	Set	2.00	1.21		1.21
	9. Overhead Tank (2000 litre)	nos	2.00	0.58		0.30
	<b>Total =</b>			<b>1102.75</b>		<b>1098.98</b>
<b>23.</b>	<b>Meherpur District Stadium</b>					
	1. play field development- Alluvial soil (with dressing & spreading)	Cu m	4737.0 0	18.90	4737.00	18.88
	2. Dismantling of existing guard wall	Rm	90.00	0.90	90.00	0.90
	3. Construction of gallery (11 steps, or-200ft, R-250ft)			<b>151.49</b>		<b>151.40</b>
	4. Repair renovation of existing	L.S	1.00	14.75	1.00	13.62

	pavilion building					
	5. Repair renovation work of existing gallery	L.S	1.00	2.03	1.00	2.03
	6. Construction of surface drain	Rm	467.00	34.46	467.00	34.40
	7. Re-const. of boundary work	L.S	1.00	2.52	1.00	2.52
	<b>Total =</b>			<b>225.05</b>		<b>223.75</b>
<b>24</b>	<b>Narail District Stadium</b>					
	1. Land acquisition	Acre	0.67	182.48	0.67	182.48
	2. Land development	Cum	25418.00	50.26	25418.00	50.01
	3. Play field development- Alluvial soil (with dressing & spreading)	Cum	5532.00	22.07	5532.00	21.97
	4. RCC Drain and guard wall	Rm	490.00	41.65	490.00	41.60
	5. Gallery (11 Steps, Or-100ft, R-300ft)			<b>241.62</b>		<b>241.57</b>
	6. Grill fencing	Sqm	1035.00	37.78	1035.00	37.70
	7. Repairing and painting of gallery	L.S	1.00	2.00	1.00	1.98
	8. Pavilion building with VIP gallery			<b>94.39</b>		<b>94.03</b>
	<b>Total=</b>			<b>672.25</b>		<b>671.34</b>
<b>25</b>	<b>Kushtia District Stadium</b>					
	1. Palisading for boundary wall	Sqm	-	-		
	2. Construction of boundary wall	Rm	918.00	<b>77.72</b>	982.00	<b>77.67</b>
	3. Play field development - Alluvial soil (with dressing & spreading)	Cum	6344.00	<b>25.31</b>	5070.00	<b>25.27</b>
	<b>4. Construction of general gallery (100ft)</b>			<b>51.61</b>		<b>51.36</b>
	5. RCC Drain and guard wall	Rm	567.00	52.10	594.00	52.03
	6. Grill fencing work	Sqm	1353.00	49.38	1316.00	49.72
	7. Repair work of pavilion building	L.S	1.00	16.00	1.00	15.17
	8. Repair work of gallery	L.S	1.00	0.90	1.00	0.88
	<b>Total =</b>			<b>273.02</b>		<b>272.10</b>
<b>26</b>	<b>Magura District Stadium</b>					
	1. Site development	Cum	6544.00	12.94	6544.00	12.91
	2. Construction of boundary wall	Rm	230.00	15.05	230.00	15.03
	2. Two storied pavilion building					
	a) Foundation (3-Storied)	Sqm	596.00	54.02	596.00	54.00
	b) Ground floor	Sqm	596.00	90.06	596.00	89.80
	c) 1st Floor	Sqm	372.00	54.52	372.00	54.13
	d) Sanitary work	Sqm	968.00	9.73	968.00	9.70
	e) Electrical work	Sqm	968.00	28.48	968.00	28.40

	f) External water and electrical supply	L.S	1.00	7.32	1.00	7.32
	<b>Sub Total=</b>			<b>244.13</b>		<b>243.35</b>
	<b>3. Construction of gallery (11 steps, Or-400ft, R-1100ft)</b>			<b>893.20</b>		<b>893.12</b>
	5. Dismantling of existing RCC guard wall	Rm	656.00	6.56	656.00	6.50
	6. Re-Construction of RCC drain & Gurad wall around the play field	Rm	761.00	64.69		63.85
	7. Construction of surface dran around the play field	Rm	-	-	-	-
	8. Grill fencing work	Sqm	1380.00	50.37	1380.00	50.30
	9. Play field development work	Cu m	5532.00	22.07	5532.00	22.06
	<b>Total=</b>			<b>1309.01</b>		<b>1307.12</b>
<b>27</b>	<b>Jhenaidah District Stadium</b>					
	1. play field development- Alluvial soil (with dressing & spreading)	Cu m	3644.44	13.12	3644.44	13.12
	2. Land development	Cu m	6158.00	11.70	6158.00	11.70
	3. Construction of stadium drain with G/wall	Rm	518.35	44.06	518.35	44.06
	4. Construction of boundary wall	Rm	149.89	9.81	149.50	9.77
	5. Renovation existing pavilion building	L.S	1.00	4.61	1.00	4.59
	6. Renovation existing gallery	L.S	1.00	5.45	1.00	5.45
	<b>7. Construction of general gallery (200ft)</b>			<b>160.59</b>		<b>160.08</b>
	<b>Total=</b>			<b>249.34</b>		<b>248.77</b>
<b>28</b>	<b>Shatkhira District Stadium</b>					
	1. play field development- Alluvial soil (with dressing & spreading)	Cu m	13730.00	20.87		19.85
	2. Pavilion building (vertical Extension of 1st floor )					
	a) 1st Floor	Sqm	314.00	47.11	314.00	47.11
	b) sanitary work	Sqm	314.00	3.16	314.00	3.16
	c) Electrical work	Sqm	314.00	4.47	314.00	4.47
	<b>Sub Total=</b>			<b>54.74</b>		<b>54.74</b>
	<b>3. Construction of gallery(160'-0")</b>			<b>160.34</b>		<b>160.25</b>
	4. Main gate	L.S	1.00	10.00	1.00	10.00
	5. Repairing and painting of gallery	L.S	1.00	5.00	1.00	5.00
	6. Boundary wall	Rm	65.00	4.25	65.00	4.25
	7. Repairing of existing pavilion	L.S	1.00	3.00	1.00	3.00

	building (G. floor)					
	<b>Total =</b>			<b>258.20</b>		<b>257.09</b>
<b>29</b>	<b>Jessore District Stadium</b>					
	1. General gallery (11- steps, R-500ft)					
	a) Foundation up to PL	Sqm	1813.0 0	136.92	7552.00	136.90
	b) Super structure work	Sqm	1813.0 0	265.71	14656.0 0	264.84
	<b>Sub Total=</b>			<b>402.63</b>		<b>401.74</b>
	2. Repairing & painting of pavilion building	L.S	-	-		
	3. Repairing & painting of gallery	Sff	5000.0 0	<b>10.50</b>	210.00	<b>10.46</b>
	4. Grill fencing	Sqm	1340.0 0	<b>80.00</b>	5970.00	<b>80.00</b>
	<b>Total=</b>			<b>493.13</b>		<b>492.20</b>
	<b>Barishal Division</b>					
<b>30</b>	<b>Patuakhali District Stadium</b>					
	<b>1. Two storied pavilion building</b>			<b>233.60</b>		<b>187.83</b>
	2. i) Play field development- Alluvial soil (with dressing & spreading)	Cu m	3283.0 0	<b>13.10</b>	1895.20	<b>7.56</b>
	<b>3. Gallery (11 steps, 100ft)</b>			<b>84.51</b>		<b>58.44</b>
	4. Brick surface drain	Rm	300.00	<b>6.00</b>		
	5. RCC road	Sqm	342.00	<b>7.25</b>	342.00	<b>6.98</b>
	6. Boundary wall (RCC with barbed wire )	Rm	220.00	<b>14.40</b>	220.00	<b>15.75</b>
	7. Repairing and painting of gallery.	L.S	1.00	<b>7.00</b>	1.00	<b>1.77</b>
	<b>Total =</b>			<b>365.86</b>		<b>278.33</b>
<b>31</b>	<b>Barguna District Stadium</b>					
	1. Land acquisition	Acr e	1.20	48.00		
	2. Land development	Cu m	27236. 00	65.64	18092.0 0	65.12
	3. Boundary wall with barbed wire	Rm	295.00	19.31	280.00	18.34
	4. Two storied pavilion building (100ftX60ft)			<b>215.08</b>		<b>214.90</b>
	5. Repairing and painting of gallery	L.S	1.00	7.36	1.00	6.39
	6. RCC Road	Sqm	1.00	2.85	1.00	2.85
	7. General gallery (11 steps, 200ft)					
	i) Foundation up to PL	Sqm	725.00	58.73	725.00	58.50
	ii) Superstructure work	Sqm	725.00	106.26	725.00	105.52
	<b>Sub Total=</b>			<b>164.98</b>		<b>164.02</b>

	<b>Total =</b>			<b>523.22</b>		<b>471.62</b>
<b>32</b>	<b>Pirojpur District Stadium</b>					
	1. i) Play field development- Alluvial soil (with dressing & spreding)	Cu m	2029.0 0	8.10	2027.00	8.06
	2.Land development	Cu m	19605. 00	33.33	19600.0 0	33.12
	3. Repairing and painting of gallery	L.S	1.00	6.81	1.00	6.78
	4. RCC Drain & guard wall	Rm	300.00	25.50	300.00	25.29
	5. M.S Grill fencing	Sqm	649.00	15.00	649.00	15.00
	6. Boundary wall with barbed wire	Rm	400.00	26.18	400.00	26.00
	7. Repairing of pavilion building	L.S	1.00	11.52	1.00	11.40
	<b>Total =</b>			<b>126.44</b>		<b>125.65</b>
<b>33</b>	<b>Bhola District Stadium</b>					
	1. Land development	Cu m	24434. 00	57.42	31281.3 0	44.71
	2. Boundary wall with barbed wire	Rm	350.00	22.91	451.18	22.90
	3. Grill fencing	Sqm	862.00	31.46	1047.98	31.43
	4. Drain and guard wall	Rm	460.00	39.10	457.54	38.95
	5. Repairing and painting of pavilion	L.S	1.00	20.00	1.00	21.78
	6. Repairing and painting of gallery	L.S	1.00	6.50	1.00	4.65
	7. Dismantling of existing guard wall	L.S	1.00	4.00	1.00	3.01
	8. Alluvial soil	Cu m	3634.0 0	14.50	5417.31	13.54
	<b>Total=</b>			<b>195.89</b>		<b>180.97</b>
	<b>Sylhet Division</b>					
<b>34</b>	<b>Sunamgonj District Stadium</b>					
	<b>1. Play field development- Alluvial soil.</b>	Cu m	3782.0 0	<b>15.09</b>	<b>3780.00</b>	<b>15.08</b>
	<b>2. Gallery (11 step Or-100ft, R- 150ft)</b>			<b>106.77</b>		<b>106.77</b>
	3. Repairing and painting of existing gallery	L.S	1.00	<b>8.31</b>	1.00	<b>8.26</b>
	4. Two storied pavilion building (100ftX50ft)			<b>182.92</b>		<b>182.70</b>
	5. RCC drain & Guard wall	Rm	110.00	<b>9.35</b>	110.00	<b>9.35</b>
	6. M.S grill fencing .	Sqm	503.84	<b>18.39</b>	503.00	<b>18.36</b>
	7. Boundary wall with barbed wire fencing (Sholaw Ghar Stadium)	Rm	831.00	<b>54.39</b>	822.00	<b>53.80</b>
	<b>Total =</b>			<b>395.22</b>		<b>394.32</b>
	<b>Total (1-34)=</b>			<b>11950.6 2</b>		<b>11611.70</b>

35	Stationary, Computer equipment, assosaries etc.	L.S		5.00		4.98
36	Tender preparation, Advertisement bill and other items-	L.S	L.S	5.00	L.S	4.90
37	Honorarium- of Various Commeette Meetting	L.S	L.S	5.00	L.S	5.00
38	Hire percharge of vehicle.	L.S	L.S	20.00	L.S	20.00
	Total (35-38)=			35.00		34.88
39	Price Contingency.	L.S	L.S	20.00		-
40	Physical Contingency (2% of works).	%	L.S	33.30		-
	Sub Total (35-40) =			53.30		-
	Grand Total=			12038.92		11646.58

সূত্রঃ বাস্তবায়নকারি সংস্থা হতে প্রাপ্ত



প্রকল্পের আওতায় ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলীর মধ্যে সম্পাদিত কার্য সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

Description of procurement (goods/ works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/ Proposal Cost (in crore Taka)		Tender/Bid/Propo sal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/ I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dhaka Division</b>						
1. Narynganj District Stadium	569.98	568.50	18-5-2014	06-11-2014	28-06-2015	30-06-2017
2. Gazipur District Stadium	260.01	258.75	05-11-2013	24-04-2014	17-05-2015	30-06-2017
3. Jamalpur District Stadium	107.77	107.60	26-5-2014	30-11-2014	20-05-2015	28-06-2017
4. Rajbari District Stadium	497.69	489.80	18-5-2014	06-11-2014	28-06-2015	28-06-2017
5. Sariatpur District Stadium	379.03	379.01	05-11-2013	24-04-2014	17-05-2015	30-06-2017
6. Madaripur District Stadium	155.36	152.50	05-11-2013	16-04-2014	17-05-2015	30-06-2017
<b>Chittagong Division</b>						
7. Noakhali District Stadium	92.79	92.70	26-5-2014	30-11-2014	28-02-2017	28-06-2017
8. Feni District Stadium	321.14	320.85	26-5-2014	06-11-2014	30-12-2016	28-06-2017
9. Comilla District Stadium	399.06	398.90	18-5-2014	06-11-2014	30-12-2016	28-06-2017
10. Cox's Bazar District Stadium	170.55	168.45	26-5-2014	06-11-2014	30-12-2016	28-06-2017
11. Rangamati District Stadium	114.01	95.64	05-11-2013	16-04-2014	17-05-2015	30-06-2017
12. Bandorban District Stadium	107.06	106.73	26-5-2014	06-11-2014	30-12-2016	28-06-2017
<b>Rajshahi Division</b>						
13. Rajshahi District Stadium	243.63	243.63	05-11-2013	24-04-2014	17-05-2015	30-06-2017
14. Joypurhat District Stadium	251.47	251.35	26-5-2014	06-11-2014	30-12-2016	28-06-2017
15. Naogaon District Stadium	172.29	141.76	26-5-2014	06-11-2014	30-12-2016	28-06-2017

Description of procurement (goods/works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/ Proposal Cost (in crore Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/ I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rangpur Division</b>			26-5-2014	06-11-2014	30-12-2016	28-06-2017
16. Rangpur District Stadium	113.25	113.20	26-5-2014	30-11-2014	28-06-2015	28-06-2017
17. Dinajpur District Stadium	503.86	503.50	26-5-2014	30-11-2014	28-06-2015	28-06-2017
18. Thakurgaon District Stadium	288.77	288.75	05-11-2013	16-04-2014	17-05-2015	30-06-2017
19. Panchagar District Stadium	328.41	326.40	05-11-2013	24-04-2014	17-05-2015	30-06-2017
20. Gaibandha District Stadium	206.02	205.98	05-11-2013	16-04-2014	17-05-2015	30-06-2017
21. Kurigram District Stadium	478.60	468.75	18-5-2014	12-05-2015	15-11-2015	30-06-2017
<b>Khulna Division</b>						
22. Khulna District Stadium	1102.75	1102.65	26-5-2014	06-11-2014	30-12-2016	30-06-2017
23. Meherpur District Stadium	225.05	225.05	05-11-2013	16-04-2014	17-05-2015	30-06-2017
24. Narail District Stadium	672.25	489.30	18-5-2014	12-07-2015	17-05-2015	30-06-2017
25. Kushtia District Stadium	273.02	272.55	05-11-2013	24-04-2014	17-05-2015	30-06-2017
26. Magura District Stadium	1309.01	1308.90	05-11-2013	16-04-2014	17-05-2015	30-06-2017
27. Jhenaidah District Stadium	249.34	249.20	05-11-2013	24-04-2014	17-05-2015	30-06-2017
28. Shatkhira District Stadium	258.20	258.10	18-5-2014	06-11-2014	30-12-2016	30-06-2017
29. Jessore District Stadium	493.13	493.05	18-5-2014	06-11-2014	30-12-2016	30-06-2017
<b>Barishal Division</b>						
30. Patuakhali District Stadium	365.86	364.50	18-5-2014	06-11-2014	30-12-2016	30-06-2017
31. Barguna District Stadium	523.22	522.80	18-5-2014	06-11-2014	30-12-2016	30-06-2017
32. Pirojpur District Stadium	126.4	126.2	18-5-	06-11-	30-12-	30-06-

Description of procurement (goods/works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/ I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
Stadium	4	5	2014	2014	2016	2017
33. Bhola District Stadium	195.89	193.80	18-5-2014	06-11-2014	30-12-2016	30-06-2017
<b>Sylhet Division</b>						
34.Sunamgonj District Stadium	395.22	395.05	18-5-2014	30-11-2014	20-05-2016	30-06-2017

সূত্রঃ বাস্তবায়নকারি সংস্থা হতে প্রাপ্ত।

**মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম ঢাকা খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম নারায়ণগঞ্জ  
এবং জহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম এর সংস্কার ও উন্নয়নশীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন  
প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত : জুন, ২০১৭)

১. প্রকল্পের নাম : “মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম , ঢাকা খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, নারায়ণগঞ্জ এবং জহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম , চট্টগ্রাম এর সংস্কার ও উন্নয়ন”।
২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।
৩. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

৪. প্রকল্পের অবস্থান :	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ থানার নাম
	ঢাকা	ঢাকা	মিরপুর
		নারায়ণগঞ্জ	ফতুল্লা
	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	সদর

৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল					
৪৯৬.০০	৪৮৯.৯০	০১.১০.২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০১৭	০১.১০.২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০১৭	-	-

৬. সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ভবিষ্যতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ম্যাচের জন্য ভেন্যুসমূহ প্রস্তুতকরণ।

৬.২ প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ

২০১৬ সালে (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ হতে ১ অক্টোবর, ২০১৬) ইংল্যান্ড জাতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর উপলক্ষ্যে ম্যাচ আয়োজনের লক্ষ্যে ৩টি ভেন্যু প্রস্তুতকরণের নিমিত্ত কিছু সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ , ভিআইপি গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড, মিডিয়া সেন্টার ও সাধারণ গ্যালারির সংস্কার ও মেরামত (স্যানিটারি, ইলেকট্রিকসহ), হাসপাতালটি বক্স এবং মিডিয়া সেন্টারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ, নারায়ণগঞ্জ খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে সিভিল , স্যানিটারি, সাব স্টেশন, ফ্লাড লাইট ও বিভিন্ন সংস্কার এবং জহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৬.৩ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে ৪৯৬ .০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর , ২০১৬ হতে জুন , ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২৪/১০/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

#### ৬.৪ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ও অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ

প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম এবং এর বিপরীতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলন নিম্নে প্রদর্শিত হল।

ক্রঃনং	অংগের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (ব্যয়ের %)
১.	শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, মিরপুর মেরামত,সংস্কার ও উন্নয়ন	থোক	৩০৪.৬৭ লক্ষ টাকা (৬১.৪৩%)
২.	খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, ফতুল্লা সংস্কার ও মেরামত	থোক	১০০.০০ লক্ষ টাকা (২০.১৭%)
৩.	জহর আহাম্মদ চৌধুরী ক্রিকেট স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম সংস্কার ও মেরামত	থোক	৮৪.৮৯ লক্ষ টাকা (১৭.১২%)
মোট			৪৯৬.০০ লক্ষ টাকা (১০০ %)

#### ৬.৫ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ	মেয়াদকাল
১.	জনাব নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	অতিরিক্ত দায়িত্বে	১৩/১১/২০১৬ হতে প্রকল্প মেয়াদ সমাপ্তি পর্যন্ত

#### ৬.৬ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের অনুমোদিত মোট ব্যয় প্রাক্কলন ৪৯৬ .০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে মোট ৪৮৯ .৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৮ .৭৭% এবং বাস্তব কাজ ১০০ % সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পিসিআর হতে জানা যায়। বাংলাদেশে ইংল্যান্ড ট্যুর উপলক্ষে অক্টোবর, ২০১৬ তে মোট ৩টি একদিনের ম্যাচ (ওডিআই) ও ২টি টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ৩টি ওডিআই এর মধ্যে ২টি মিরপুরে ও ১টি চট্টগ্রামের জহর আহাম্মদ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ৩টি প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় যার ১টি নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় এবং ২টি চট্টগ্রামের জহর আহম্মেদ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

#### ৬.৭ বছর ভিত্তিক আরএডিপি বরাদ্দ এবং এর বিপরীতে ব্যয়ের হিসাবঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ			অর্থ ছাড়	ব্যয়			বাস্তব অগ্রগতি (%)
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০১৬-১৭	৪৯৬.০০	৪৯৬.০০	-	৪৯৬.০০	৪৮৯.৯০	৪৮৯.৯০		১০০%
মোট =	৪৯৬.০০	৪৯৬.০০	-	৪৯৬.০০	৪৮৯.৯০	৪৮৯.৯০	-	১০০%

#### ৬.৭ প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি(পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে) :

প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য সংযোজনী - 'ক' তে প্রদত্ত হল।

#### ৬.৮ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্রকল্পের আওতায় মোট ৫ টি প্যাকেজের আওতায় ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে । এর মধ্যে ১টি প্যাকেজের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় এবং অবশিষ্ট ৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে পূর্ত/নির্মাণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়, যার বিস্তারিত তথ্যাদি সংযোজনী 'খ' তে প্রদত্ত হল।

#### ৭. পরিদর্শিত এলাকাঃ

সমাপ্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক (সামাজিক-৩) কর্তৃক গত ২৮/০৮/২০১৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জ জেলার খান সাহেব ওসমান আলী ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং ১২/০৯/২০১৮ তারিখে ঢাকার মিরপুরস্থ শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

#### ৮. পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ

নিম্নে পরিদর্শিত এলাকায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ও সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও পর্যবেক্ষণ প্রদত্ত হলঃ

##### ৮.১ নারায়ণগঞ্জ জেলা অংশঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, ফতুল্লা মেরামত ও সংস্কার খাতে মোট ১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে প্রকল্প মেয়াদে এ স্টেডিয়ামের অনুকূলে মোট ৯৯.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ স্টেডিয়ামের অনুকূলে মূলতঃ সিভিল ও স্যানিটারি ওয়ার্ক এবং ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক সম্পন্ন করা হয়েছে।

(ক) সিভিল ও স্যানিটারি ওয়ার্কঃ

এ অঞ্জোর মধ্যে গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড /ভিআইপি সংস্কার খাতে ১০.৯৮ লক্ষ, মিডিয়া সেন্টার খাতে ১৬.৯৪ লক্ষ, স্টেডিয়ামের চারদিকে মেরামত ও সংস্কার খাতে ৮.০০ লক্ষ, সম্পূর্ণ স্টেডিয়াম পেইন্টিং খাতে ৪.০৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ উপখাতে বরাদ্দকৃত ৪০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ অর্থই অর্থ্যাৎ ৩৯.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে গেছে।

(খ) ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কঃ

ইলেকট্রিক্যাল কাজ হিসেবে ফ্লাড লাইট খাতে ৪০.১৮ লক্ষ, স্ট্যান্ড/ভিআইপি, মিডিয়া সেন্টার, গ্যালারি রিপেয়ার এবং ইলেকট্রিক্যাল এক্সেসরিজ ওয়ার্ক খাতে ৩.৫৯ লক্ষ, সাব-স্টেশন এরার্ক খাতে ০.৫৭ লক্ষ এবং এসি 'র রিপেয়ার, সাপ্লাই ও স্থাপন খাতে ১৫.৬৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ উপখাতে বরাদ্দকৃত ৬০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ অর্থই অর্থ্যাৎ ৫৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে গেছে।

##### ৮.২ নারায়ণগঞ্জ জেলা অংশের পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ

নারায়ণগঞ্জ জেলা অংশে সংস্কার ও মেরামত হিসেবে বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থের প্রায় সবটাই ব্যয় হয়েছে। অর্থ্যাৎ বরাদ্দকৃত ১০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৯৯.৯৭ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯.৯৭%। প্রায় ২৫ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন এ স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড ট্যুর উপলক্ষ্যে ভেন্যু হিসেবে শুধুমাত্র ১টি প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ (বিসিবি নির্বাচিত বাংলাদেশ একাদশ বনাম ইংল্যান্ড একাদশ) গত ০৪ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ইংল্যান্ড একাদশ বিজয়ী হয়। এছাড়া আর কোন ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে পরিদর্শনের সময় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরেকটি ম্যাচ আয়োজনের জন্য স্টেডিয়ামের মাঠ প্রস্তুতির কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়।

অন্যান্য তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক দেখা যায়, ২০১৬ সালের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত আইসিসি অনূর্ধ্ব -১৯ বিশ্বকাপ আয়োজন উপলক্ষ্যে ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে এ স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত হিসেবে সিভিল ও স্যানিটারি কাজের কিছু অংশ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এ খাতে একই পরিমাণ অর্থ অর্থ্যাৎ ১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় যার মধ্যে ৯৯.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। আবার একই অর্থবছরের অক্টোবরে জাতীয় ইংল্যান্ড দলের সাথে আন্তর্জাতিক একদিনের ম্যাচ ও টেস্ট ম্যাচ আয়োজনের লক্ষ্যে পুনঃরায় সংস্কার ও মেরামত কাজের লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত ১০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৯৯.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড ও মিডিয়া সেন্টারের মেরামত কাজ এ প্রকল্পে সম্পন্ন করলেও এ প্রকল্পের আওতায়ও এ উপখাতে ব্যয় করা হয়েছে। সম্পূর্ণ স্টেডিয়াম রংকরণ খাতে পূর্বে কাজ করা

হয়েছে ৫.৯৩ লক্ষ টাকা যা এ প্রকল্পের আওতায় এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৪.০৮ লক্ষ টাকা। একইভাবে ইলেকট্রিক্যাল কাজেও একই রকম অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

#### ৮.৩ ঢাকা জেলা অংশঃ

প্রকল্পের আওতায় ঢাকার মিরপুরস্থ শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ (৩০৪.৬৭ লক্ষ টাকা) প্রদান করা হয়েছিল যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৩০৩.৩২ লক্ষ টাকা। বরাদ্দকৃত অঙ্কের মধ্যে বিদ্যমান সুবিধাদির আপগ্রেডেশন হিসেবে ম্যানুয়েল স্কোরবোর্ডের পিছনে ৪০ X ৪০ X ২০ ফুট বিশিষ্ট স্টীল শেড নির্মাণ এবং ভিআইপি গেট এর পার্শ্বে নিরাপত্তা রক্ষীদের জন্য ২০ X ১২ ফুট বিশিষ্ট ২টি শেড নির্মাণ, ২টি সাইড স্ক্রীন ফ্রেম ও ৪সেট কাপড়ের স্ক্রীন সরবরাহ এবং বিসিবি সংলগ্ন এরিয়ার সীমানা প্রাচীরের ওপরে গ্রীল ফেন্সিং কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এ উপখাতে সর্বমোট বরাদ্দকৃত ১০১.৬৮ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয় ১০১.১৪ লক্ষ টাকা। সংস্কার ও মেরামত (ভিআইপি গ্রান্ডস্ট্যান্ড, মিডিয়া এবং সাধারণ, ইন্টারনাল স্যানিটারি এবং পেইন্টিং) উপখাতে বরাদ্দকৃত ৩২.০০ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণটাই ব্যয় হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ রয়েছে। ফার্নিচার সরবরাহ উপখাতে বরাদ্দকৃত ৪১.৭৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪১.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এছাড়া ট্রাই ভিশন, জায়ান্ট স্ক্রিনের মেরামত, ২৫০০ কেভিএ সাব স্টেশন সার্ভিসিং ওয়ার্ক, ফ্লাড লাইট, এসি সরবরাহ ও সংযোগ সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দকৃত ১২৯.২৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১২৮.৮৪ লক্ষ টাকা।

#### ৮.৪ ঢাকা জেলা অংশের পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ

আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ আয়োজনের লক্ষ্যে এ স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০২.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছিল। আবার এ প্রকল্পের মাধ্যমেও ৩০৩.৩২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২৮,১২৫ জন দর্শক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এ স্টেডিয়ামে ৩টি ওডিআই এর মধ্যে ২টি এবং ২টি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে ১টি অনুষ্ঠিত হয়। শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়ে থাকে বিধায় টুর্নামেন্ট চলাকালীন সময়ে সবসময় কিছু না কিছু সংস্কার কাজ করতে হয় বলে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়াররা জানান। এ মাঠের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিসিবি'র প্রয়োজনীয় জনবল রয়েছে। এছাড়া বিসিবি কর্তৃক শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামসহ অন্যান্য স্টেডিয়ামে বিসিবি'র নিজস্ব অর্থায়নে চাহিদা অনুযায়ী অনেক ধরনের প্রয়োজনীয় কাজ/সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

#### ৯. অন্যান্য পর্যবেক্ষণঃ

- (ক) জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য ভেন্যু সংস্কার ও মেরামতের লক্ষ্যে এ জাতীয় স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। স্টেডিয়ামের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বাৎসরিক বরাদ্দকৃত অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় কম বিধায় স্টেডিয়ামের এতবড় অবকাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। ফলে টুর্নামেন্ট আয়োজনের সময় বিশেষ করে আন্তর্জাতিক যেকোন টুর্নামেন্টের সময় সাময়িক কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামতের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় যা পরবর্তীতে টেকসই হয় না।
- (খ) বিসিবি কর্তৃক পরিচালিত এবং ভেন্যু হিসেবে নির্বাচিত এসব স্টেডিয়ামের অর্জিত আয় হতে বড় আকারের মূলধন ব্যয় ছাড়া ভেন্যু সংস্কার ও মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তহবিল গঠন করা যেতে পারে /রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনানুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- (গ) প্রকল্পের আওতায় অব্যয়িত অর্থ (৬.০৯৯৭৫ লক্ষ টাকা) সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত চালানের কপি পিসিআর এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ প্রকল্প সমাপ্তির ১ (এক) বছর ১

(এক) মাস পর জমা দেয়া হয়েছে। আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পরবর্তীতে প্রকল্প সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই যথানিয়মে অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ করতে হবে।

- (ঘ) বেশিরভাগ স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত অংশে ফ্লাড লাইট সিস্টেম অর্ন্তভুক্ত থাকে । ফ্লাড লাইটের লাইফটাইম ব্যবহৃত ঘন্টা অনুযায়ী হয় বিধায় বাবগুলি যাতে তুলনামূলক আরও টেকসই হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণ করতে হবে। এতে ঘন ঘন বাব পরিবর্তন কিছুটা হ্রাস পাবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।
- (ঙ) প্রকল্পের আওতায় অডিট কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রদত্ত তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য প্রকল্পের ইন্টারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়নি। বাস্তবায়িত প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- (চ) আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ আয়োজনের লক্ষ্যে ২০১৬ সালের প্রথমার্ধে (ফেব্রুয়ারি'১৬) সংস্কার ও উন্নয়নের নিমিত্ত ১৫৯২.৯৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ঐ প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্কার ও উন্নয়নকৃত ৭টি স্টেডিয়ামের মধ্যে এ ৩টি স্টেডিয়ামের কিছু সংস্কার ও মেরামত করা হয়। আবার ইংল্যান্ড ট্যুর উপলক্ষ্যে টুর্নামেন্ট আয়োজনের লক্ষ্যে গৃহীত আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় এ ৩টি স্টেডিয়ামের কিছু সংস্কার ও মেরামত করা হয়। প্রকল্প ২টি দুই অর্থবছরে বাস্তবায়িত হলেও মাত্র ৭ (সাত) মাস ব্যবধানে আরেকটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য পুনঃরায় সংস্কার ও মেরামতের নিমিত্ত প্রকল্প গৃহীত হয়। নিম্নে এ ৩টি স্টেডিয়ামের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী প্রদত্ত হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	অংগের বিবরণ	আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের জন্য গৃহীত প্রকল্প অনুযায়ী		ইংল্যান্ড ট্যুর উপলক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প অনুযায়ী	
		বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়
১.	শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, মিরপুর মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন	৫০২.০০	৫০২.০০	৩০৪.৬৭	৩০৩.৩২
২.	খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, ফতুল্লা সংস্কার ও মেরামত	১০০.০০	৯৯.৮০	১০০.০০	৯৯.৯৭
৩.	জহর আহাম্মদ চৌধুরী ক্রিকেট স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম সংস্কার ও মেরামত	১০০.০০	৯৯.৬৯	৮৪.৮৯	৮৪.৮৫

#### ১০. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

ক্রঃ নং	উদ্দেশ্য	অর্জন
১.	ভবিষ্যতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ম্যাচের জন্য ভেন্যুসমূহ প্রস্তুত করা।	<p>অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী নির্বাচিত ভেন্যুসমূহে প্রয়োজনীয় সংস্কার , মেরামত ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে ২০১৬ সালে ইংল্যান্ড জাতীয় ক্রিকেট দলের সাথে ২টি টেস্ট ম্যাচ ও ৩টি ওয়ান ডে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।</p> <p>অনুষ্ঠিত ৩টি ওডিআই এর মধ্যে ইংল্যান্ড সিরিজ জয় পেলেও বাংলাদেশ ১টিতে জয় পেয়েছে এবং টেস্ট ম্যাচে ইংল্যান্ডের সাথে ড্র করে।</p>



নিম্নে জাতীয় ও একাদশ ক্রিকেট দল , ইংল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশ জাতীয় ও একাদশ ক্রিকেট দলের অনুষ্ঠিত খেলা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশ করা হলঃ

খেলার ধরণ	ভেন্যু	তারিখ	ফলাফল
ওডিআই (৩টি): ফলাফল ২-১ সিরিজে ইংল্যান্ড বিজয়ী			
১ম ওডিআই	শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, মিরপুর	৭/১০/২০১৬	ইংল্যান্ড বিজয়ী (২১ রানে)
২য় ওডিআই	শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, মিরপুর	৯/১০/২০১৬	বাংলাদেশ বিজয়ী (৩৪ রানে)
৩য় ওডিআই	জহর আহমেদ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম	১২/১০/২০১৬	ইংল্যান্ড বিজয়ী (৪ উইকেটে)
টেস্ট ম্যাচ (২টি): ফলাফল-ড্র			
১ম টেস্ট	জহর আহমেদ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম	২০/১০/২০১৬ হতে ২৪/১০/২০১৬	ইংল্যান্ড বিজয়ী (২২ রানে)
২য় টেস্ট	শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, মিরপুর	২৮/১০/২০১৬ হতে ০১/১১/২০১৬	বাংলাদেশ বিজয়ী (১০১ রানে)
প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ (৩টি):			
১ম ম্যাচ	খান সাহেব ওসমান আলী, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ	০৪/১০/২০১৬	ইংল্যান্ড একাদশ
২য় ম্যাচ	জহর আহমেদ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম	১৪-১৫/১০/২০১৬	ড্র
৩য় ম্যাচ	জহর আহমেদ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম	১৬-১৭/১০/২০১৬	ড্র

#### ১১. উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ

যে উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল তা যথাযথভাবে অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় এবং প্রকল্পের আওতায় কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন অসমাপ্ত নেই মর্মে পিসিআর হতে জানা যায়।

#### ১২. বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

- ১২.১ জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য ভেন্যু সংস্কার ও মেরামতের লক্ষ্যে এ জাতীয় স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। স্টেডিয়ামের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বাৎসরিক বরাদ্দকৃত অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় কম বিধায় স্টেডিয়ামের এতবড় অবকাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। ফলে টুর্নামেন্ট আয়োজনের সময় বিশেষ করে আন্তর্জাতিক যেকোন টুর্নামেন্টের সময় সাময়িক কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামতের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় যা পরবর্তীতে টেকসই হয়না। পরিদর্শনের সময় সংস্কার ও মেরামতকৃত অংশে পুনঃরায় সংস্কার ও মেরামতের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়।
- ১২.২ বিসিবি কর্তৃক পরিচালিত এবং ভেন্যু হিসেবে নির্বাচিত এসব স্টেডিয়ামের অর্জিত আয় হতে বড় আকারের মূলধন ব্যয় ছাড়া ভেন্যু সংস্কার ও মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তহবিল গঠন করা যেতে পারে / রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনানুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
- ১২.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভেন্যু হিসেবে নির্মিত/নির্মিতব্য স্টেডিয়াম হতে সর্বোচ্চ উপযোগিতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, ফতুল্লার অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১০০.০০ লক্ষ টাকার প্রায় সবটাই ব্যয় করা হলেও শুধুমাত্র ১টি প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

- ১২.৪ প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ (৬.০৯৯৭৫ লক্ষ টাকা) প্রকল্প সমাপ্তির ১ (এক) বছর ১ (এক) মাস পর সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে যা আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপন্থি।
- ১২.৫ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত এবং সরকারের অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা আবশ্যিক। কিন্তু প্রকল্পের আওতায় পরিচালক (অর্থ) কর্তৃক ইন্টারনাল অডিট সম্পন্ন করার কথা পিসিআরে উল্লেখ থাকলেও কোন এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি।
- ১২.৬ প্রকল্প সমাপ্তির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আইএমইডিতে পিসিআর পাওয়া যায়না। আলোচ্য প্রকল্পের পিসিআর প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তির প্রায় ১ (এক) বছর ১ (এক) মাস পর প্রেরণ করা হয়েছে। পিসিআর বিলম্বে প্রাপ্তির ফলে মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প এলাকার নমুনায়িত এলাকা নির্ধারণ যথার্থ হয়না। এর ফলে সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রকল্প এলাকার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ সরেজমিনে পরিদর্শনের আওতা বহির্ভূত থেকে যায় এবং প্রকল্পের সামগ্রিক চিত্র বোঝা যায়না। ফলশ্রুতিতে মূল্যায়ন কার্যক্রমও ফলপ্রসূ হয়না।
১৩. **মতামত/সুপারিশ :**
- ১৩.১ প্রকল্প বাস্তবায়ন স্বল্পমেয়াদি (৯ মাস মেয়াদি) হওয়ায় এবং বেশিরভাগ কার্যক্রম রাজস্ব প্রকৃতির বিধায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হয়না। ভবিষ্যতে রাজস্ব প্রকৃতির কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রাপ্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে (অনু ১২.১ ও অনু ১২.২)।
- ১৩.২ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভেন্যু হিসেবে নির্মিত/নির্মিতব্য স্টেডিয়াম হতে সর্বোচ্চ উপযোগিতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে জাতীয় টুর্নামেন্ট আয়োজনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনু ১২.৩)।
- ১৩.৩ জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য ভেন্যু হিসেবে নির্বাচিত এবং বিসিবি কর্তৃক পরিচালিত এসব স্টেডিয়ামের অর্জিত আয় হতে বড় আকারের মূলধন ব্যয় ছাড়া ভেন্যু সংস্কার ও মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তহবিল গঠন করা যেতে পারে। অন্যান্য স্টেডিয়ামের ক্ষেত্রেও পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ খাতের ব্যয় সংশ্লিষ্ট স্টেডিয়ামের নিজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।
- ১৩.৪ প্রকল্প সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ যথানিয়মে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে (অনু ১২.৪)।
- ১৩.৫ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করে অডিট রিপোর্ট আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে (অনু ১২.৫)।
- ১৩.৬ প্রকল্প সমাপ্তির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে (অনু ১২.৬)।

পরিদর্শনকালে খারণকৃত স্থির চিত্রের অংশবিশেষঃ



চিত্রঃ ফতুল্লা খান সাহেব ওসমান আলী ক্রিকেট স্টেডিয়ামের একাংশ।



চিত্রঃ মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের একাংশ।



চিত্রঃ খান সাহেব ওসমান আলী ক্রিকেট স্টেডিয়াম পরিদর্শনকালে।



চিত্রঃ মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম পরিদর্শনকালে।



চিত্রঃ ফতুল্লা স্টেডিয়ামে সংস্কারকৃত কাজের বর্তমান অবস্থা ও সংগৃহীত এসি।



চিত্রঃ মিরপুরের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সংস্কারকৃত ট্রাইভিশন এবং ফ্রেম।

প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য (পিসিআর অনুযায়ী) নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

(in Lakh)

SL. No	Name of Components	Unit	As per approved DPP		Progress	
			Quantity	Amount	Qty/ Physical (%)	Amount
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>Up gradation of existing facilities, repair, renovation of Sher-E-Bangla National Cricket Stadium, Mirpur.</b>					
1	Up gradation of existing facilities	Lot	1.00	101.68	100%	101.14
2	Repair, renovation of VIP grand stand/ media & general, internal sanitary and painting work					
	a) Civil work	Lot	1.00	16.93	100%	16.93
	b) Sanitary work	Lot	1.00	15.07	100%	15.07
	<b>Sub-Total=</b>			<b>32.00</b>		<b>32.00</b>
3	Supplying providing furniture	Lot	1.00	41.75	100%	41.34
4	Repair, renovation electrical work for tri vision, giant screen, 2500 KVA, Sub-station, AVR, flood light system, S/F/F of 24 Nos A/C, A/C cable work.	Lot	1.00	129.23	100%	128.84
	<b>Total (A)=</b>			<b>304.67</b>		<b>303.32</b>
<b>B.</b>	<b>Repair &amp; renovation of Narayangonj Khan Saheb Osman Ali Stadium, Narayangonj.</b>					
1	Civil & Sanitary works					
	a) Grand Stand / VIP	Lot	1.00	10.98	100%	10.98
	b) Media center	Lot	1.00	16.94	100%	16.92
	c) Surrounding the Stadium	Lot	1.00	8.00	100%	8.00
	d) Painting of whole stadium	Lot	1.00	4.08	100%	4.08
	<b>Sub-Total=</b>			<b>40.00</b>		<b>39.98</b>
2	Electrical works					
	a) Flood light	Lot	1.00	40.18	100%	40.17
	b) Grand stand, Media center, gallery repair & electrical accessories work	Lot	1.00	3.59	100%	3.59
	c) Sub-Station work	Lot	1.00	0.57	100%	0.57
	d) Repair, Supplying & installation of A/C	Lot	1.00	15.66	100%	15.66
	<b>Sub-Total=</b>			<b>60.00</b>		<b>59.99</b>
	<b>Total (B)=</b>			<b>100.00</b>		<b>99.97</b>
<b>C.</b>	<b>Development of Zahur Ahmed Chowdhury Stadium at Chittagong</b>					
1	Civil work	Lot	1.00	18.79	100%	18.77
2	Sanitary work	Lot	1.00	2.37	100%	2.36
3	Electrical work (Grand stand & Media center)	Lot	1.00	3.05	100%	3.04

4	Repair, renovation, development & installation of flood light system.	Lot	1.00	17.71	100%	17.71
5	Repair, renovation of CC TV, Tri vision and PA System.	Lot	1.00	9.50	100%	9.50
6	Repair, replacement & development of Giant screen LED Video board.	Lot	1.00	33.47	100%	33.47
	<b>Total (C)=</b>			<b>84.89</b>		<b>84.85</b>
	<b>Total of (A to C)=</b>			<b>489.56</b>		<b>488.14</b>
<b>D.</b>	<b>Stationary, Computer tonner and other accessories etc.</b>	L.S	L.S	2.00	38%	0.58
<b>E.</b>	<b>Tender preparation, advertisement Bill &amp; others items</b>	L.S	L.S	2.00		
<b>F.</b>	<b>Honorarium (Various Committee Meeting and others entertainment)</b>	L.S	L.S	2.44	49%	1.18
	<b>Total (D to F) =</b>			<b>6.44</b>		<b>1.76</b>
	<b>Grand Total =</b>			<b>496.00</b>		<b>489.90</b>

সূত্রঃ বাস্তবায়নকারি সংস্থা হতে প্রাপ্ত পিসিআর

## প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

Description of procurement (goods/works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I. C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
<b>Upgradation of existing facilities, repair, renovation of Sher-E-Bangla National Cricket Stadium, Mirpur- (Civil, Sanitary &amp; Electrical works)</b>	266.57	265.46	15-11-2016	27-12-2016	23-01-2017	30-06-2017
<b>Upgradation of existing facilities, repair, renovation of Sher-E-Bangla National Cricket Stadium, Mirpur- Repair, renovation electrical work for television, giant screen works</b>	38.10	37.93	15-11-2016	27-12-2016	23-01-2017	30-06-2017
<b>Repair &amp; renovation of Narayangonj Khan Saheb Osman Ali Stadium, Narayangonj- Civil &amp; Sanitary, Electrical works</b>	100.00	99.75	15-11-2016	27-12-2016	23-01-2017	30-06-2017
<b>Development of Zahur Ahmed Chowdhury Stadium at Chittagong- Civil work, Sanitary work, Electrical work</b>	84.89	84.80	15-11-2016	27-12-2016	23-01-2017	30-06-2017

সূত্রঃ বাস্তবায়নকারি সংস্থা হতে প্রাপ্ত পিসিআর

**রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিদ্যমান হোস্টেলসমূহ মেরামতসংস্কার ও ,  
উন্নয়ন (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৭)

১. প্রকল্পের নাম : রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিদ্যমান হোস্টেলসমূহ মেরামতসংস্কার ও উন্নয়ন , (সংশোধিত)
২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।
৩. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

৪. প্রকল্পের অবস্থান :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ থানা/সিটি কর্পোরেশনের নাম
ঢাকা	ঢাকা	সদর

৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল		প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলনের %)	অতিক্রান্ত মেয়াদ (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
১৭৮৩.৭৪	২২২৫.৫৭	২২১৬.৬৩	০১.১১.২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০১৭	০১.১১.২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০১৭	০১.১১.২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০১৭	৪৪১.৮৩ (২৪.৭৭%)	-

**৬. সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

**৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- রোলার স্কেটিং টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য অবকাঠামো সুবিধাদি যেমন-খেলার মাঠ, গ্যালারি এবং প্যাভিলিয়ন ভবন ইত্যাদি নির্মাণ;
- খেলোয়াড়দের আবাসিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা শহরের বিদ্যমান খেলোয়াড় হোস্টেলসমূহের উন্নয়ন;

**৬.২ প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ**

বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অধিভুক্ত। এ ফেডারেশন যেমন রোলার স্কেটিংয়ের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে কাজিত ফল লাভ করে থাকে , তেমনি বিভিন্ন জাতীয় টুর্নামেন্টেরও আয়োজন করে থাকে। স্কেটিং ফেডারেশনের খেলোয়াড়রা ২০১০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া -বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ মিট , ২০১৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২য় শেখ রাসেল দক্ষিণ এশিয়া রোল বল চ্যাম্পিয়নশিপ -২০১৭ এর আয়োজক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়েছে। জানুয়ারি , ২০১৭-এ দুটি ভেন্যু যথাঃ ১ ) বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের নিকটবর্তী স্কেটিং গ্রাউন্ড এবং ২ ) মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়াম /শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ উডেন ফ্লোর ইনডোর স্টেডিয়াম , পল্টন-এ বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। এ টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য খেলার অবকাঠামো নির্মাণ /উন্নয়ন এবং খেলোয়াড়দের আবাসিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

### ৬.৩ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে ১৭৮৩.৭৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নভেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১৬/১১/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদকাল অপরিবর্তিত রেখে ব্যয় প্রাক্কলন ২২২৫.৫৭ লক্ষ টাকায় উন্নীতপূর্বক গত ১৬/০৫/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটির ১ম সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

### ৬.৪ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ও অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ

প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম এবং এর বিপরীতে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ব্যয় প্রাক্কলন নিম্নে প্রদর্শিত হল।

ক্রঃনং	অংগের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (ব্যয়ের %)
১.	রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স নির্মাণ	থোক	১১৬১.৫৩ লক্ষ টাকা (৫২.১৯%)
২.	ক্রীড়াপল্লীর উন্নয়ন	থোক	৪৫০.২০ লক্ষ টাকা (২০.২৩%)
৩.	ঢাকার সুইমিং কমপ্লেক্সের উন্নয়ন	থোক	১৭১.৭১ লক্ষ টাকা (৭.৭২%)
৪.	গুলশান শূটিং কমপ্লেক্স হোস্টেলের উন্নয়ন	থোক	১২১.৪৮ লক্ষ টাকা (৫.৪৬%)
৫.	সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের উন্নয়ন	থোক	৯৭.৪৮ লক্ষ টাকা (৪.৩৮%)
৬.	রাজস্ব ব্যয়	থোক	১২৩.১৭ লক্ষ টাকা (৫.৫৪%)
মোট			২২২৫.৫৭ লক্ষ টাকা (১০০ %)

### ৬.৫ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ	মেয়াদকাল
১.	জনাব নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ, (যুগ্ম সচিব) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	অতিরিক্ত দায়িত্বে	১৩/১২/২০১৬ হতে প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তি পর্যন্ত

### ৬.৬ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের অনুমোদিত মোট ব্যয় প্রাক্কলন ২২২৫.৫৭ লক্ষ টাকার বিপরীতে মোট ২২১৬.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.৬০% এবং বাস্তব কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পিসিআর হতে জানা যায়।

### ৬.৭ বছর ভিত্তিক আরএডিপি বরাদ্দ এবং এর বিপরীতে ব্যয়ের হিসাবঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ			অর্থ ছাড়	ব্যয়			বাস্তব অগ্রগতি (%)
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০১৬-১৭	২২২৬.০০	২২২৬.০০	-	২২২৫.৫৭	২২১৬.৬৩	২২১৬.৬৩		১০০%
মোট =	২২২৬.০০	২২২৬.০০	-	২২২৫.৫৭	২২১৬.৬৩	২২১৬.৬৩	-	১০০%

### ৬.৮ প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য সংযোজনী-‘ক’ তে প্রদত্ত হল।

### ৬.৯ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার বিবরণঃ

প্রকল্পের আওতায় সমুদয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে মর্মে পিসিআর হতে জানা যায়।



#### ৬.১০ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্রকল্পের আওতায় পণ্য হিসেবে ২টি প্যাকেজ এবং কার্য হিসেবে মোট ৮টি প্যাকেজের আওতায় ক্রয় /সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্নের পরিকল্পনা আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ক্রয় কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাদি সংযোজনী ‘খ’ তে প্রদত্ত হল।

#### ৭. পরিদর্শিত এলাকাঃ

সমাপ্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক কর্তৃক গত ১৬ /০৯/২০১৮ তারিখে রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স এবং ১২/০৯/২০১৮ তারিখে ক্রীড়াপল্লী-১ ও ক্রীড়াপল্লী-২ এর আপগ্রেডেশন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

#### ৮. পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ

নিম্নে পরিদর্শিত এলাকায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ও সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও বাস্তবায়ন সমস্যা প্রদত্ত হলঃ

##### ৮.১ রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স নির্মাণঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স নির্মাণ খাতে মোট ১১৬১.৫৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স নির্মাণ অংশে তিনতলাবিশিষ্ট প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ খাতে ১৫২ .৪৩ লক্ষ, ৪ (চার) ধাপের সাধারণ গ্যালারি নির্মাণ খাতে ৯৩ .৮৫ লক্ষ, প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টীল শেড নির্মাণ খাতে ৪৭৬ .৯৭ লক্ষ, মেইন এন্ট্রি গেইট নির্মাণ খাতে ২০.০০ লক্ষ, এমএস গ্লিসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ খাতে ২০ .৭৩ লক্ষ, আরসিসি সারফেস ড্রেন নির্মাণ খাতে ১১ .৮৪ লক্ষ, খেলার মাঠ রংকরণ খাতে ৮ .০৮ লক্ষ এবং ৫০টি মেটাল হেলাইড ফ্লাড লাইট (২০০-২৫০ ওয়াট)-২১.৭৫ লক্ষ, ৫০টি ইন্ডাকশন লাইটের জন্য হ্যাঞ্জিং ইকুইপমেন্ট খাতে ২ .২৫ লক্ষ , জিমন্যাসিয়ামের জন্য কমপক্ষে ৩৫ ” উচ্চতাসম্পন্ন চারচাকাবিশিষ্ট রোলিং মই ও অন্যান্য অংশে ২৩.৩৭ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এছাড়া এ কমপ্লেক্সের জন্য স্পোর্টস ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ খাতে ১৫ .৭৩ লক্ষ, কর্মকর্তা ও ত্রয় তলার হোস্টেল রুমে আসবাবপত্র ও টিভির জন্য ৬৮.০১ লক্ষ ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন খাতে ৩১ .৬২ লক্ষ, এয়ার কন্ডিশন খাতে মোট ৪৬ .০১ লক্ষ, জিমন্যাসিয়াম ইকুইপমেন্ট খাতে ১৫.৬৭ লক্ষ, এন্ট্রি গেইটের উপরে মেটাল দিয়ে এক্সটেরিয়র আর্কিটেকচারাল ডিজাইন খাতে ৪২ .২২ লক্ষ এবং স্কেরিং এর জন্য ইনডোর টাইপ ফুল কালার এলইডি স্ক্রিন খাতে ৬৭ .৮০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। পিসিআর অনুযায়ী রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স নির্মাণ খাতে বরাদ্দকৃত মোট ১১৬১ .৫৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ১১৫৮ .৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাস্তব কাজের অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

##### ৮.২ রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স নির্মাণের পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ

**প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সে** তিনতলাবিশিষ্ট প্যাভিলিয়ন ভবন , ৪ (চার) ধাপবিশিষ্ট সাধারণ গ্যালারি, প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টীল শেড (রোলার স্কেটিং মাঠ ও জিমন্যাসিয়াম), মেটাল দিয়ে এক্সটেরিয়র আর্কিটেকচারাল ডিজাইনসম্পন্ন মেইন এন্ট্রি গেইট, সীমানা প্রাচীর ও আরসিসি সারফেস ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ দৃষ্টিনন্দন হয়েছে এবং কমপ্লেক্সের ব্যবহার , পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বেশ তৎপরতা রয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়। কমপ্লেক্সটি রাস্তা সংলগ্ন এলাকায় স্থাপিত বিধায় নিরাপত্তা বিবেচনায় সীমানা প্রাচীরের দৈর্ঘ্যের ব্যাপ্তি আরেকটু বৃদ্ধি করা প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে টুর্নামেন্ট আয়োজনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের বিষয়টি বিবেচনায় কমপ্লেক্সটি নির্মিত বিধায় পর্যাপ্ত কার পার্কিং এর সুযোগ রাখা হয়নি। বৃক্ষরোপণ ও সৌন্দর্য্যবর্ধন খাতে বরাদ্দকৃত ৫.০০ লক্ষ টাকা আরো ব্যাপকভাবে ব্যবহারের সুযোগ ছিল।

### ৮.৩ বিভিন্ন ভেন্যুর আপগ্রেডেশন ওয়ার্কঃ

প্রকল্পের আওতায় ১) মিরপুরের ক্রীড়া পল্লীর আপগ্রেডেশন ওয়ার্ক খাতে ৪১৩ .৬১ লক্ষ, ২) ঢাকার সুইমিং কমপ্লেক্সের হোস্টেল ভবনের আপগ্রেডেশন ওয়ার্ক খাতে ১৭১ .৭১ লক্ষ , ৩) গুলশান শূটিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স হোস্টেলের আপগ্রেডেশন ওয়ার্ক খাতে ৭৩.৪৮ লক্ষ, ৪) ঢাকার ধানমন্ডির সুলতানা কামাল উইমেন্স স্পোর্টস কমপ্লেক্স খাতে ৯৭ .৪৮ লক্ষ, ৫) মাওলানা ভাসানি হকি স্টেডিয়ামের টয়লেট ব্লকের সংস্কার ও উন্নয়ন খাতে ৫.৪৪ লক্ষ, ৬) ফুটবল ফেডারেশন অফিস বিল্ডিং হোস্টেল (১২ টি কক্ষের) সংস্কার ও উন্নয়ন খাতে ৪৫ .২৬ লক্ষ এবং ৭) পল্টনের হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামের টয়লেটের সংস্কার ও উন্নয়ন খাতে ১ .৩৪ লক্ষ টাকা সহ মোট ৮৯২ .৯২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে মোট ব্যয় হয়েছে ৮৯২.৫৬ লক্ষ টাকা।

### ৮.৪ পরিদর্শক ভেন্যুর আপগ্রেডেশন ওয়ার্ক সম্পর্কে পর্যবেক্ষণঃ

#### ৮.৫ অন্যান্য পর্যবেক্ষণঃ

- (ক) প্রকল্পের আওতায় অডিট কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রদত্ত তথ্যে উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য প্রকল্পের ইন্টারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়নি। বাস্তবায়িত প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- (খ) প্রকল্পের আওতায় অব্যয়িত অর্থ ৮.৯৪ লক্ষ টাকা এবং এ বাবদ ব্যাংক সুদ ১৬ .৬৬ লক্ষ টাকাসহ মোট (২৫.৬০ লক্ষ টাকা যথানিয়মে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত চালানের কপি পিসিআর এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ তে সমাপ্ত হলেও অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়া হয়েছে জুলাই , ২০১৮ তে। ফলে জমাকৃত অর্থ ব্যাংকে দীর্ঘদিন পড়ে থাকার কারণে এ থেকে প্রাপ্ত সুদও সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে মর্মে জানা যায়।
- (গ) জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য ভেন্যু সংস্কার ও মেরামতের লক্ষ্যে এ জাতীয় স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ভেন্যু হিসেবে নির্বাচিত এসব স্টেডিয়ামের অর্জিত আয় হতে বড় আকারের মূলধন ব্যয় ছাড়া ভেন্যু সংস্কার ও মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তহবিল গঠন করা যেতে পারে।
- (ঘ) বেশিরভাগ স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মেরামত অংশে ফ্লাড লাইট সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে ফ্লাড লাইটের সরবরাহকৃত বাবলগুলি যাতে আরেকটু ভালমানের হয় এবং তুলনামূলক টেকসই হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এতে ঘন ঘন বাবল পরিবর্তন কিছুটা হ্রাস পাবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

### ৯. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

ক্রঃনং	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্জন
১.	রোলার স্কেটিং টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য অবকাঠামো সুবিধাদি যেমন-খেলার মাঠ, গ্যালারি এবং প্যাভিলিয়ন ভবন ইত্যাদি নির্মাণ; এবং	রোলার স্কেটিং টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য অবকাঠামো সুবিধাদি যেমন-খেলার মাঠ, গ্যালারি এবং প্যাভিলিয়ন ভবন ইত্যাদি নির্মাণ করা হয় এবং বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৪র্থ রোল বল ওয়ার্ল্ড কাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।
২	খেলোয়াড়দের আবাসিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা শহরের বিদ্যমান খেলোয়াড় হোস্টেলসমূহের উন্নয়ন;	বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৪র্থ রোল বল ওয়ার্ল্ড কাপ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বিশ্বের মোট ৩৯টি দেশ হতে খেলোয়াড়সহ সংশ্লিষ্টরা আসে। এ লক্ষ্যে খেলোয়াড়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের আবাসিক সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত ঢাকা শহরের বিদ্যমান ৪টি খেলোয়াড় হোস্টেলসমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কার,

ক্রঃনং	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্জন
		মেরামত ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

## ১০. উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ

যে উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল তা যথাযথভাবে অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

## ১১. বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১১.১ বাস্তবায়িত প্রকল্পটির বেশিরভাগ কার্যক্রম রাজস্ব প্রকৃতির হলেও রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়না। স্টেডিয়ামের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে খুব অল্প পরিমাণে বাৎসরিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে যা দিয়ে স্টেডিয়ামের এতবড় অবকাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

১১.২ প্রকল্পের আওতায় খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, ফতুল্লা এর জন্য বৃষ্টির পানি থেকে মাঠ সুরক্ষার জন্য মোটর পাম্প খাতে ৪.৮০ লক্ষ বরাদ্দ ছিল এবং এ খাতের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় হয়ে গেছে। অথচ পরিদর্শনকালে স্টেডিয়ামে জলাবদ্ধতার যে চিত্র পরিলক্ষিত হয় তাতে এ স্টেডিয়াম খেলা উপযোগি পর্যায়ে নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত মোটর পাম্প দিয়ে এত বেশি পানি অপসারণ করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা অবহিত করেন। ঢাকার নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থানের কারণে এ স্টেডিয়ামের ব্যবহার উপযোগিতা অনেক বেশি বিধায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে এ স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রমও সম্পন্ন করা হয়েছে। কিন্তু এত বড় আকারের অবকাঠামো সম্বলিত এ স্টেডিয়ামকে পুনঃরায় খেলা উপযোগি করতে আরও প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় হবে।

১১.৩ স্টেডিয়ামে নির্মিত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার পর্যাপ্ত জনবল নেই। সাধারণতঃ টুর্নামেন্ট চলাকালীন সময়ে স্টেডিয়ামকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। এছাড়া অন্য সময় ব্যবহার কম হয় বিধায় প্রয়োজনীয় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হয়না।

১১.৪ প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক দেখা যায় যে, বাস্তবায়নকারি সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের চুক্তি মূল্যের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধিত দেখানো হয়েছে। ১০.০০ লক্ষ টাকার Toro Truck (Golf Truck 1.5 Ton) পণ্য সরবরাহ ব্যতিরেকেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান Delco Bussiness Associates কে চূড়ান্ত বিল প্রদানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে।

১১.৫ প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত এবং সরকারের অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা আবশ্যিক। কিন্তু প্রকল্পের আওতায় কোন ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি।

## ১২. মতামত/সুপারিশঃ

১২.১ বাস্তবায়িত প্রকল্পটির বেশিরভাগ কার্যক্রম রাজস্ব প্রকৃতির। সাধারণতঃ রাজস্ব প্রকৃতির কার্যক্রমকে প্রকল্প আকারে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়ন নিরুৎসাহিত করা হয়। এ ধরনের সংস্কৃতি/চর্চা ক্রমান্বয়ে পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

১২.২ প্রকল্প বাস্তবায়ন স্বল্পমেয়াদি (৯ মাস মেয়াদি) হওয়ায় এবং বেশিরভাগ কার্যক্রম রাজস্ব প্রকৃতির বিধায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হয়না।

- ১২.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভেন্যু হিসেবে নির্মিত/নির্মিতব্য স্টেডিয়াম হতে সর্বোচ্চ উপযোগিতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, ফতুল্লার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে এ স্টেডিয়ামকে পুনঃরায় খেলা উপযোগি করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।
- ১২.৪ রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য ভেন্যু হিসেবে নির্বাচিত এসব স্টেডিয়ামের অর্জিত আয় হতে বড় আকারের মূলধন ব্যয় ছাড়া ভেন্যু সংস্কার ও মেরামত সংক্রান্ত কার্যক্রম নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তহবিল গঠন করা যেতে পারে। অন্যান্য স্টেডিয়ামের ক্ষেত্রেও পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ খাতের ব্যয় সংশ্লিষ্ট স্টেডিয়ামের নিজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।
- ১২.৫ প্রকল্পের আওতায় ১০.০০ লক্ষ টাকার Toro Truck (Golf Truck 1.5 Ton) পণ্য সরবরাহ ব্যতিরেকেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান Delco Bussiness Associates কে চূড়ান্ত বিল প্রদানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় খতিয়ে দেখবে।
- ১২.৬ স্টেডিয়ামে নির্মিত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
- ১২.৭ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করে অডিট রিপোর্ট আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

পরিদর্শনকালে খারণকৃত স্থির চিত্রের অংশবিশেষঃ



চিত্রঃ রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সের আওতায় নির্মিত প্যাভিলিয়ন ভবন ও প্রি ফেব্রিকেটেড স্টীল সেডের একাংশ।




চিত্রঃ রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সের আওতায় নির্মিত গ্যালারিসহ মাঠের একাংশ।



চিত্রঃ রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সের প্রধান প্রবেশ ফটকের একাংশ।



চিত্রঃ রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স পরিদর্শনকালে নির্মিত জিমে বাস্তবায়নকারি সংস্থার সংশ্লিষ্টদের সাথে।



চিত্রঃ রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সে হোস্টেল রুমের একাংশ।



চিত্রঃ মিরপুরস্থ ক্রীড়া পল্লী-২ এর আপগ্রেডেশন কাজের অংশবিশেষ।

প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য(পিসিআর অনুযায়ী) নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

(in Lakh)

Sl. No	Name of Components	Unit	As per approved RDPP		Progress	
			Quantity	Amount (in Lakh)	Quantity	Amount (in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A) Construction of Roller Skating Complex</b>					
1	3 storied pavilion building	Lot	1	152.43	100%	152.38
2	General gallery (4-steps)	Lot	1	93.85	100%	93.82
3	Pre fabricated steel shed	Lot	1	476.97	100%	476.94
4	Main entry gate	nos	1	20.00	100%	20.00
5	Boundary wall with M.S grill	Lot	1	20.73	100%	20.71
6	Surface drain (Rcc)	Lot	1	11.84	100%	11.84
7	Painting of play ground	Lot	1	8.08	100%	8.08
8	i) Metal halide flood light/High Bay induction light (200-250w)	Each	50	21.75	100%	21.70
	ii) Hanging equipment for induction light	Each	50	2.25	100%	2.25
	iii) 4 Wheel rolling ladder of minimum 35'-0" height for gymnasium	Lot	1	3.50	100%	3.50
	ii) Cable for flood light, socket, switch, board etc.	Lot	1	4.50	100%	4.50
	iii) Asphalt carpeting with tack coat	Lot	1	15.37	100%	15.37
	<b>Sub-Total=</b>			<b>47.37</b>	<b>100%</b>	<b>47.33</b>
9	<b>Sports equipments</b>	Lot	1	<b>15.73</b>	<b>100%</b>	<b>15.73</b>
10	i) Furniture for official	Lot	1	38.94	100%	38.90
	ii) Supply of furniture & LED TV for 2nd floor hostel room	Lot	1	29.07	100%	29.07
11	Interior Decoration	Lot	1	31.62	100%	31.59
12	a) Air condition (split type AC, wall mounted) for office	Lot	1	15.64	100%	15.64
	b) Air condition (split type AC, wall mounted) for 10Nos hostel room	Lot	1	30.37	100%	30.00
13	Crockeries for 50 persons including kitchen set up	Lot	1	2.50	100%	2.50
14	Gymnasium equipment	Lot	1	15.67	100%	15.67
15	Plantation & beautification	Lot	1	5.00	100%	5.00
16	Kitchen	Lot	1	5.09	100%	5.09
17	Public toilet	Lot	1	8.00	100%	8.00
18	Septic tank	Lot	1	1.83	100%	1.83

19	Gas connection with GI pipe	Lot	1	2.00	100%	
20	Car parking (48'x25')	Lot	1	5.79	100%	5.71
21	Mural (12'-0"x6'-0")	Lot	1	7.99	100%	7.90
22	Sinage/ Neon sinage work	Lot	1	5.00	100%	5.00
23	Exterior architectural design at top of entry gate with metal(131'-0"x14'-0")	Lot	1	42.22	100%	42.13
24	Indoor type full color LED screen (7 x3)m for scoring	Lot	1	67.80	100%	67.54
	<b>Total of A =</b>			<b>1161.53</b>		<b>1158.40</b>
	<b>B) Up-gradation for several venues</b>					
1	UPGRADATION WORK FOR KRIRA POLLY, MIRPUR	Lot	1	450.20	100%	450.03
2	UPGRADATION OF HOSTEL BUILDING, SWIMMING COMPLEX AT DHAKA.	Lot	1	171.71	100%	171.70
3	UPGRADATION OF GULSHAN SHOOTING SPORTS COMPLEX, HOSTEL.	Lot	1	121.48	100%	121.40
4	SULTANA KAMAL WOMEN'S SPORTS COMPLEX, DHANMONDI, DHAKA.	Lot	1	97.48	100%	97.45
5	REPAIR & RENOVATION OF TOILET BLOCK AT MOULANA VAHANI HOCKEY STADIUM.	Lot	1	5.44	100%	5.43
6	REPAIR OF FOOTBALL FEDARATION OFFICE BUILDING HOSTEL (ROOM 12 NOS).	Lot	1	45.26	100%	45.21
7	REPAIR & RENOVATION OF TOILET FOR HAND BALL STADIUM, PALTAN.	Lot	1	1.34	100%	1.34
	<b>Total of B=</b>			<b>892.92</b>		<b>892.56</b>
	<b>C) Team, Management cost (Training, foods, air tickets, accommodation, local transportation etc)</b>	Lot	1	84.88	100%	84.88
	<b>D) Repair, renovation &amp; wooden floor painting work at Shahid Shohorawardi indoor Stadium.</b>	Lot	1	59.25	100%	59.25
	<b>Total of (A+B+C+D)=</b>			<b>2198.57</b>		<b>2195.09</b>

<b>E.</b>	<b>Consultancy Fee</b> for design-drawing & supervision.	Men month	<b>6</b>	<b>10.00</b>	100%	<b>9.88</b>
<b>F.</b>	<b>Stationary, Computer tonner and other accessories etc.</b>	L.s	-	<b>2.00</b>	100%	<b>2.00</b>
<b>G.</b>	<b>Tender preparation, advertisement Bill &amp; others items.</b>	L.s	-	<b>2.00</b>	61%	<b>1.98</b>
<b>H.</b>	<b>Honorarium (Various Committee Meeting, Midterm evaluation and others entertainment)</b>	L.s	-	<b>5.00</b>	100%	<b>5.00</b>
<b>I.</b>	<b>Unexpected &amp; Misc. Expenditure (Opening, closing and foundation stone others).</b>	L.s	-	<b>3.00</b>	90%	<b>2.68</b>
<b>J.</b>	<b>Hire charge of vehicle</b>	Men month	<b>6</b>	<b>5.00</b>	-	-
	<b>Sub-total =</b>			<b>27.00</b>	-	<b>21.54</b>
	<b>Grand Total=</b>			<b>2225.57</b>	-	<b>2216.63</b>

সূত্রঃ বাস্তবায়নকারি সংস্থা হতে প্রাপ্ত পিসিআর



## প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

Description of procurement (goods/works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
A. Construction of Roller Skating, Paltan						
Construction of General Gallery, walk-way & foundation of steel shed, steel structure (part) of Roller Skating Complex at paltan, Dhaka	273.00	272.16	08-01-2017	03-04-2017	30-06-2017	28-06-2017
Construction Pre-fabricated steel shed of Roller Skating Complex at paltan, Dhaka	279.00	277.91	08-01-2017	03-04-2017	30-06-2017	28-06-2017
Construction of 3-Storeyed Pavilion building, Main gate, Boundary wall, Surface drain and supply of furniture (part), and others of Roller Skating Complex at paltan, Dhaka	300.00	299.68	08-01-2017	10-04-2017	30-06-2017	27-06-2017
Construction of Mini Gymnasium and Car Parking of Roller Skating Complex at Paltan, Dhaka	35.00	34.82	18-05-2017	22-06-2017	30-06-2017	28-06-2017
Car Parking of Play Ground, Construction Kitchen Room, Public Toilet, Surface Drain (part) of Roller Skating Complex at Paltan, Dhaka	97.25	97.09	18-05-2017	21-06-2017	30-06-2017	27-06-2017
Supply, installation, testing and commissioning of LED Screen, Making and fixing of Mural for Sheikh Russel and	118.50	117.77	18-05-2017	22-06-2017	30-06-2017	28-06-2017

Description of procurement (goods/works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
interior-exterior decoration and architectural design at top of entry gate etc of Roller Skating Complex at Paltan, Dhaka						
Supply, fitting and fixing of Roller Skating Sports equipments, Official furniture (part), Gym equipment for Pavilion building of Roller Skating Complex, Dhaka	58.99	57.79	08-01-2017	10-04-2017	30-06-2017	26-06-2017
Sub-total =	1161.53					
<b>7 venues-</b>						
<b>B. UPGRADATION WORK FOR KRIRA POLLY, MIRPUR-</b>						
Repair and renovation (Ground floor, 1st, 3rd, 4th and 5th floor) and supply, fitting and fixing of Air Cooler and furniture of Krira Polly, Mirpur, Dhaka.	321.21	283.30	08-01-2017	16-04-2017	30-06-2017	12-06-2017
Repair and renovation (2nd floor) and supply, fitting and fixing of Air Cooler and furniture of Krira Polly, Mirpur, Dhaka	75.00	69.87	08-01-2017	16-04-2017	30-06-2017	12-06-2017
Supply, installation, testing and commissioning of 10 Person capacity Passenger lift of Krira Polly, Mirpur, Dhaka	53.99	53.64	08-01-2017	16-04-2017	30-06-2017	12-06-2017
Sub-total =	450.20					
<b>UPGRADATION OF HOSTEL BUILDING, SWIMMING COMPLEX AT DHAKA-</b>						
Supply, fitting and fixing of furniture & LED TV of Sayed	87.42	77.84	08-01-2017	10-04-2017	30-06-2017	14-06-2017

Description of procurement (goods/works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
Nazrul Islam National Swimming Complex hostel building at Mirpur, Dhaka						
Supply, fitting and fixing A/C of Sayed Nazrul Islam National Swimming Complex hostel building at Mirpur, Dhaka	62.44	62.57	08-01-2017	04-04-2017	30-06-2017	07-05-2017
Supply crockerise, window screen, Toiletries accessories, civil works etc. of Sayed Nazrul Islam National Swimming Complex hostel building at Mirpur, Dhaka	21.85	21.25	08-01-2017	10-04-2017	30-06-2017	26-06-2017
Sub-total =	171.71					
UPGRADATION OF GULSHAN SHOOTING SPORTS COMPLEX, HOSTEL.-						
Repair, Renovation & Development of Gulshan Shooting Sports Complex Hostel Building at Dhaka	121.48	121.48	18-05-2017	22-06-2017	30-06-2017	28-06-2017
SULTANA KAMAL WOMEN'S SPORTS COMPLEX, DHANMONDI, DHAKA						
Repair and renovation works of Sultana Kamal womens sports complex hostel, building, Dhanmondi, Dhaka	16.12	12.86	18-05-2017	22-06-2017	30-06-2017	27-06-2017
Repair and renovation of Sultana Kamal womens sports complex hostel, building, Dhanmondi, Dhaka	81.36	81.18	08-01-2017	12-04-2017	30-06-2017	13-06-2017
Sub-total =	97.48					
Repair and renovation of Bangladesh Football Federation hostel building, Motijheel, Dhaka	45.26	27.44	08-01-2017	04-04-2017	30-06-2017	14-06-2017

Description of procurement (goods/works /Consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of works/services and supply of goods	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/I.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
REPAIR & RENOVATION OF TOILET BLOCK AT MOULANA VAHANI HOCKEY STADIUM.-	5.44	5.42	08-01-2017	16-04-2017	30-06-2017	24-04-2017
Repair and renovation of toilet at Captan Mounsur Ali Hand ball Stadium hostel, Paltan, Dhaka	1.34	1.34	08-01-2017	16-04-2017	30-06-2017	20-04-2017
REPAIR & RENOVATION OF Shaid Shohorawardi indoor stadium, Mirpur	59.25	59.25	08-01-2017	16-04-2017	30-06-2017	20-04-2017

সূত্রঃ বাস্তবায়নকারি সংস্থা হতে প্রাপ্ত পিসিআর

**সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক  
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন  
(সমাপ্তি : ডিসেম্বর, ২০১৬)**

- ১। প্রকল্পের অবস্থান : লাক্ষাতুরা মৌজা, সদর উপজেলা, সিলেট।  
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ  
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়  
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় : (লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮৭৪২.৪৮	১০৩১১.৫৫	১০২১৯.১৩	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত (১২ মাস)	জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত (৫৪ মাস)	জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত (৫৪ মাস)	১৫৬৯.০৭ (১৭.৯৫%)	৪২ মাস (৩৫০%)

৫। প্রকল্পের অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকার

৬। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন : (প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী)

ক্রমিক	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	ডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		সংখ্যা/পরিমাণ	আর্থিক	সংখ্যা/পরিমাণ	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬
১	ড্রেইনিজ সিস্টেম ও খেলার মাঠের উন্নয়ন	থোক	৪০৩.৫০	থোক	৪০৩.৪২
২	গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (ভিআইপি ও হসপিটালিটি এরিয়া) নির্মাণ	থোক	২২৮৩.০২	থোক	২২৮২.৮৮
৩	মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ	থোক	৭৫৮.৫৬	থোক	৭৫৮.৩৯
৪	জেনারেল গ্যালারি	থোক	১২৫.০০	থোক	১২৪.৯৪
৫	গ্রীন গ্যালারী নির্মাণ	থোক	২২০.০০	থোক	২১৯.৯৩
৬	মাটি কাটা	থোক	৪০.৪৬	থোক	৪০.৪৫
৭	গ্যালারী চেয়ার সরবরাহকরণ	১৮৮২৫	৬৪৭.১৪	১৮৮২৫	৬৪৭.১৪
৮	আধুনিক ফ্লাড লাইট স্থাপন	৪	১৭০৪.০০	৪	১৭০৩.৯০
৯	এলইডি জায়ান্ট স্ক্রিন স্কোরবোর্ড স্থাপন	১	৭১০.৫০	১	৭০০.৫৭

ক্রমিক	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	ডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		সংখ্যা/পরিমাণ	আর্থিক	সংখ্যা/পরিমাণ	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬
১০	ইনডোর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড নির্মাণ	থোক	১৪৮.৩০	থোক	১৪৮.২৫
১১	বাউন্ডারী ওয়াল	থোক	৫৮.০০	থোক	৫৮.০০
১২	ইন্টারনাল আরসিসি রোড নির্মাণ	থোক	৯৬.৪৪	থোক	৯৬.৪০
১৩	বিদ্যমান গ্যালারীর রিপেয়ার ও রিনোভেশন ওয়ার্ক	থোক	২৫.০০	থোক	২৫.০০
১৪	বিদ্যমান গ্রীলের বেড়া এবং অভ্যন্তরীণ রাস্তার রিপেয়ার ও রিনোভেশন ওয়ার্ক	থোক	২৫.০০	থোক	২৫.০০
১৫	টিকেট কাউন্টার নির্মাণ	২	৩৯.৯৮	২	৩৯.৯৪
১৬	গ্যালারী ও বাহিরে নতুন টয়লেট নির্মাণ	৭	৪০.০০	৭	৪০.০০
১৭	বিদ্যমান গ্যালারী টয়লেটের রিপেয়ার ও রিনোভেশন ওয়ার্ক	৬	৯.০০	৬	৯.০০
১৮	বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসহ প্রতি গ্যালারিতে ফুড কোর্ট স্থাপন	১০	১৭.৯৩	১০	১৭.৯৩
১৯	মেইন গেইট ও গার্ড শেড নির্মাণ	থোক	৫৭.৩৮	থোক	৫৭.৩৮
২০	স্টেডিয়ামের ভিতরে ও বাহিরে সৌন্দর্যবর্ধন কাজ	থোক	১৪৫.১৭	থোক	১০৩.৭৬
২১	ক্যামেরা স্ট্যান্ড স্থাপন	১৬	২৪.৫০	১৬	২৪.৫০
২২	বাহিরে কার পার্ক ও অন্যান্য এরিয়ার উন্নয়ন	থোক	১৪৮.০০	থোক	১৪৮.০০
২৩	স্লোপ প্রটেকশন কাজ	থোক	৫০.৬৪	থোক	৫০.৬৪
২৪	গ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট সরবরাহকরণ	৪	৯৫.০৪	৩	৬৫.৩৪
২৫	শেডসহ ইন্টার্ন গ্যালারী (২য় পর্যায়) নির্মাণ	থোক	১৭৭০.০৯	থোক	১৭৭০.০৯
২৬	এপ্রোচ রোড প্রশস্তকরণ	থোক	১৪৬.০০	থোক	১৪৬.০০
২৭	গ্যাস সংযোগ	থোক	৩.০০	থোক	০.০০
২৮	আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ	থোক	২৪.০০	থোক	২৪.০০
২৯	বিদ্যমান ডিপ টিউবওয়েলের রিপেয়ার ও রিনোভেশন	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০
৩০	গ্রীন গ্যালারি, দক্ষিণ এবং পূর্ব পাশে	থোক	২৯৫.২০	থোক	২৯৫.২০

ক্রমিক	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্ক	ডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		সংখ্যা/পরিমাণ	আর্থিক	সংখ্যা/পরিমাণ	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬
	রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ				
৩১	সাব-স্টেশন থেকে নতুন ডেসিং রুমে বিদ্যুৎ সংযোগ	থোক	১৮.২০	থোক	১৮.০০
৩২	কনসালটেন্সি	১২মাস	১৫০.০০	১২মাস	১৪৮.৮৯
৩৩	স্টেশনারী, ডিপিপি, কম্পিউটার সরঞ্জাম, ফটোকপি মেশিন ইত্যাদি	থোক	৪.০০	থোক	২.৯২
৩৪	টেন্ডার প্রস্তুতকরণ এবং বিজ্ঞাপন বিল	থোক	৫.০০	থোক	৪.৭৯
৩৫	বিভিন্ন সভার সম্মানী ও অন্যান্য বিনোদন	থোক	৫.৫০	থোক	৫.৫০
৩৬	পরিদর্শন যানের ভাড়া	২৪মাস	৫.০০	-	৫.০০
৩৭	ফিজিক্যাল কন্টিনিজেন্সি	থোক	১৭৫.৫০	থোক	১৬৮.০৮
মোট			১০৩১১.৫৫		১০২১৯.১৩

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

৭.১। প্রকল্পের পটভূমি :

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম এর সিলেট জেলার সদর উপজেলায় লাক্ষাতুরা মৌজায় ১২ .৮৫ একর জায়গা রয়েছে। সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামের কাজ শুরু হয় ২০০৬ সালে। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি দ্বিতল প্যাভিলিয়ন ভবন , গ্রাউন্ড ফ্লোর গ্যালারী, খেলার মাঠের চারপাশে ড্রেন/ গ্রিল ফেন্সিং এবং মাঠের উন্নয়ন কাজ করা হয়।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ অনুষ্ঠানের জন্য একক আয়োজক দেশ হিসেবে নির্বাচিত হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৭.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ।

৭.৩। অনুমোদন পর্যায় :

	বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ
মূল	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত	২১/০৫/২০১৩
১ম সংশোধিত	জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত	০৫/০৪/২০১৬

৭.৪। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

*ড্রেইনিজ সিস্টেম ও খেলার মাঠের উন্নয়ন	*২টি টিকেট কাউন্টার নির্মাণ
*গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড (ভিআইপি ও হসপিটালিটি এরিয়া) নির্মাণ	*ক্যামেরা স্ট্যান্ড স্থাপন
*মিডিয়া সেন্টার নির্মাণ	*গ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট সরবরাহকরণ
*জেনারেল গ্যালারি ও গ্রীন গ্যালারী নির্মাণ	*আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ
*গ্যালারী চেয়ার সরবরাহকরণ	*পরামর্শক সেবা গ্রহণ
*আধুনিক ফ্লাড লাইট স্থাপন	*ইনডোর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড নির্মাণ
*এলইডি জায়ান্ট স্ক্রিন স্কোরবোর্ড স্থাপন	*বাউন্ডারী ওয়াল ও ইন্টারনাল রোড নির্মাণ

৭.৫। প্রকল্প বাস্তবায়ন: প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন -

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্তর	দায়িত্বের ধরন
১	জনাব আব্দুর রহমান, পরিচালক (পঃ উঃ)	০৭/০৬/২০১৭	১৯/০২/২০১৩	খন্ডকালীন
২	জনাব হাইয়ুল কাইয়ুম, পরিচালক (পঃ উঃ)	১৯/০২/২০১৩	১৪/০৮/২০১৩	খন্ডকালীন
৩	জনাব, এস এম রেজাউল মোস্তাফা কামাল, পরিচালক (পঃ উঃ)	১৪/০৮/২০১৩	১৬/১০/২০১৪	খন্ডকালীন
৪	জনাব নারায়ন চন্দ্র দেবনাথ, পরিচালক (পঃ উঃ)	১৬/১০/২০১৪	০২/১২/২০১৪	খন্ডকালীন
৫	জনাব, জিয়াউল হাসান, পরিচালক (পঃ উঃ)	০২/১২/২০১৪	১৩/০৮/২০১৫	খন্ডকালীন
৬	জনাব নারায়ন চন্দ্র দেবনাথ, পরিচালক (পঃ উঃ)	১৩/০৮/২০১৫	-	খন্ডকালীন

৭.৬। মূল্যায়ন পদ্ধতি: মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- পিসিআর প্রাপ্তির পর সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের উপর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৮। প্রকল্প পরিদর্শন:

প্রকল্পটি পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ০৯ /০৯/২০১৮ তারিখ সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিবীক্ষণকালে স্টেডিয়ামের গ্যালারী, মিডিয়া সেন্টার, মাঠ এবং ইনডোর স্টেডিয়াম ঘুরে দেখা হয় এবং স্টেডিয়ামের ভেন্যু ম্যানেজার, মিডিয়া ম্যানেজারসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। নিচে পরিবীক্ষণের কিছু বর্ণনা দেয়া হল-

**মিডিয়া সেন্টার:** প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান একটি দ্বিতল প্যাভেলিয়নকে মিডিয়া সেন্টারে রূপান্তর করা হয় এবং এটির ২য়



থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। মিডিয়া সেন্টারটিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে এতে প্রেস বক্স (১২০ জনের জন্য), ব্রডকাস্টিং রুম, টিভি প্রডাকশন রুম, ফটো জার্নালিস্ট লকার রুম, মিডিয়া ম্যানেজার রুম, মিডিয়া ডাইনিং রুম যাতে ১২০ জন সাংবাদিক একসাথে বসতে পারে, টিভি কন্ট্রোল রুম, ইলেক্ট্রনিক স্কোর বোর্ড অপারেটর রুম ইত্যাদি এবং এতদসংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।

মিডিয়া সেন্টারটিতে কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে এর পূর্ব দিকের দেয়াল (১ম থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত) বেয়ে পানি পড়ার দাগ রয়েছে। এতে কিছু স্থানের পলেস্তারা আলাগা হয়ে খসে পড়ছে। এছাড়া মিডিয়া সেন্টারের ডাইনিং রুমের সিলিং বেয়ে পানি পড়ে মেঝেতে ছোপ ছোপ দাগ পড়ে আছে। মিডিয়া সেন্টারের লিফটটি বন্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। স্টেডিয়ামের ভেন্যু ম্যানেজার জানান মিডিয়া সেন্টারটির লিফটটি অনেকদিন যাবৎ নষ্ট অবস্থায় আছে।

**ইনডোর প্রাকটিস গ্রাউন্ড:** ৬৮৮ স্কয়ার মিটার আয়তনের একটি ইনডোর প্রাকটিস গ্রাউন্ড নির্মাণ করা হয়েছে যাতে একবারে একটি দল প্রাকটিস করতে পারবে।

**গ্রীন গ্যালারী:** স্টেডিয়ামের পশ্চিম পাশে একটি ছোট টিলাসদৃশ গ্রীন গ্যালারীতে নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ঘাস ও কিছুসংখ্যক গাছ লাগানো হয়েছে। তবে গ্রীন গ্যালারীটি যথেষ্ট খাড়াভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। যার ফলে দর্শকদের বসতে এবং চলাফেরা করতে সমস্যা হয়। তাছাড়া খাড়া হওয়ার ফলে গ্যালারীর মধ্যভাগ ইতোমধ্যে ধসে পড়েছে।

**ক্যামেরা স্ট্যান্ড ও গ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট সরবরাহকরণ** পরিবীক্ষণকালে দেখা যায় ডিপিপিতে নির্ধারিত সংখ্যক ক্যামেরা স্ট্যান্ড বসানো হয়েছে। আওতায় গ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট হিসেবে একটি করে উইকেট রোলার, মোয়ার মেশিন, সুপার সোপার এবং পিচ কাটার সরবরাহ করা সংস্থান ছিল। এর মধ্যে উইকেট রোলার, সুপার সোপার এবং পিচ কাটার সরবরাহ করা হয়েছে তবে মোয়ার মেশিন সরবরাহ করা হয়নি।

**ওয়াটার রিজার্ভার:** স্টেডিয়ামের বাহিরেউত্তর -পূর্ব পাশে একটি আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ করা হয়েছে। রিজার্ভারটির আয়তন ৪০০০০ গ্যালন বলে জানা যায়। এটি নির্মাণে ব্যয় হয় ২৪.০০ লক্ষ টাকা।

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরীতে অর্জন : প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী এর উদ্দেশ্য ও অর্জন নিম্নরূপ-

উদ্দেশ্য	অর্জন
আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৪ এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ।	ডিপিপি অনুসারে মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে যার ফলে আইসিসি টি -২০ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে।

১০। উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণ : উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১১। মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক তদারকি :

কর্মকর্তার নাম, পদবি	দপ্তর	পরিদর্শনের তারিখ
প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক তদারকির লক্ষ্যে পরিদর্শন করা হয়নি	-	-

১২। অডিট : (প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী)

১২.১। ইন্টার্নাল অডিট : প্রকল্পটির কোন ইন্টার্নাল অডিট হয়নি।

১২.২। এক্সটার্নাল অডিট : প্রকল্পটির কোন এক্সটার্নাল অডিট হয়নি।

### ১৩। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ক্রয় কার্যক্রম :

প্রকল্পের আওতায় বিবিধ ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে এক কোটি টাকার উর্ধ্বে ক্রয় হল - এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার পরামর্শক সেবা, চার কোটি তিন লক্ষ টাকার ডেইনিজ সিস্টেম, ছয় কোটি পাঁচ লক্ষ টাকার মিডিয়া সেন্টার সংস্কার, ১০কোটি ত্রিষষ্টি লক্ষ টাকা ব্যয়ের গ্যালারি চেয়ার, কর্পোরেট চেয়ার, ফার্নিচার এবং গ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট সরবরাহকরণ, সতের কোটি টাকা ব্যয়ের মডার্ন ফ্লাড লাইট স্থাপন, সাত কোটি দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ের এলইডি জায়ান্ট স্ক্রিন স্কোরবোর্ড, বিশ কোটি টাকা ব্যয়ের গ্রান্ড স্ট্যান্ড নির্মাণ, সাত কোটি আটচল্লিশ লক্ষ টাকার গ্যালারী শেড নির্মাণ, দশ কোটি একুশ লক্ষ টাকার ২য় পর্যায়ের গ্যালারী নির্মাণ ইত্যাদি।

### ১৪। সমস্যা: পিসিআর পর্যালোচনা ও সরেজমিন পরিদর্শনকালে কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয় যা নিম্নরূপ-

- ১৪.১ প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসে সমাপ্ত হলেও পিসিআর প্রেরণ করা হয়েছে ২৬ জুলাই ২০১৮ | প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তির ১৯ মাস বা ১ বছর ৭ মাস পর পিসিআর প্রেরণ করা হয় যা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালার পরিপন্থি;
- ১৪.২ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান একটি দ্বিতল প্যাভেলিয়নকে মিডিয়া সেন্টারে রূপান্তর করা হয় এবং এটির ২য় থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। উক্ত মিডিয়া সেন্টার পর্যবেক্ষণে দেখা যায় এর পূর্ব দিকের দেয়াল (১ম থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত) বেয়ে পানি পড়ার দাগ রয়েছে। এতে কিছু স্থানের পলেস্তারা আলগা হয়ে খসে পড়ছে। এছাড়া মিডিয়া সেন্টারের ডাইনিং রুমের সিলিং বেয়ে পানি পড়ে মেঝেতে ছোপ ছোপ দাগ পড়ে আছে। তাছাড়া মিডিয়া সেন্টারটির লিফটটি অনেকদিন যাবৎ নষ্ট বলে স্টেডিয়ামের ভেন্যু ম্যানেজার জানান;
- ১৪.৩ সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের গ্রীন গ্যালারী পর্যবেক্ষণে দেখা যায় এটি যথেষ্ট খাড়াভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। যার ফলে দর্শকদের বসতে এবং চলাফেরা করতে সমস্যা হয়। তাছাড়া খাড়া হওয়ার ফলে গ্যালারীর মধ্যভাগ ইতোমধ্যে ধ্বসে পড়েছে;
- ১৪.৪ স্টেডিয়ামের ইস্টার্ন গ্যালারী (২য় পর্যায়) যা ১ম সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এর ৮০০০ জন দর্শকের বিপরীতে ১০টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতি ৮০০ জনের জন্য একটি টয়লেট অপ্রতুল বলে প্রতীয়মান হয়;
- ১৪.৫ স্টেডিয়ামের ভেন্যু ম্যানেজার জানান একই ট্যাংক হতে মাঠ ও মিডিয়া সেন্টারে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে মাঠে পানি সরবরাহ করার সময় মিডিয়া সেন্টারে পানি সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হয়। মিডিয়া সেন্টারের জন্য আলাদা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা সমীচীন হত;
- ১৪.৬ স্টেডিয়ামের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ বাউন্ডারি ওয়ালের পাশে উটু টিলা থাকায় তা কিছুটা অরক্ষিত। এ অংশে বিনা অনুমোদিত এবং কোনরূপ যাচাই ছাড়াই দর্শক প্রবেশ করতে পারে যা স্টেডিয়ামের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ;
- ১৪.৭ প্রকল্পের আওতায় গ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট হিসেবে একটি করে উইকেট রোলার, মোয়ার মেশিন, সুপার সোপার এবং পিচ কাভার সরবরাহ করা সংস্থান ছিল। এর মধ্যে উইকেট রোলার, সুপার সোপার এবং পিচ কাভার সরবরাহ করা হয়েছে তবে মোয়ার মেশিন সরবরাহ করা হয়নি;
- ১৪.৮ পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্পটির ৪ বছর ৬ মাস মেয়াদে মোট ৬জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রত্যেক কর্মকর্তাই খন্ডকালীন দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রত্যেকে একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন যা উন্নয়ন প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থার দুর্বলতা প্রকাশ করে;

- ১৪.৯ প্রকল্পটির এখন পর্যন্ত কোন ইন্টার্নাল ও এক্সটার্নাল অডিট হয়নি। প্রকল্পটি তার বাস্তবায়ন মেয়াদে ২০১২ -১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ (মোট ৫টি) অর্থবছর অতিক্রম করেছে। প্রতি অর্থবছর মেয়াদান্তে অডিট সম্পাদন আবশ্যিক হলেও এখন পর্যন্ত কোন অডিট না হওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত।
- ১৪.১০ প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক তদারকির লক্ষ্যে পরিদর্শন করা হয়নি যা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অবহেলার শামিল। (পিসিআর পৃষ্ঠা নং ১০)

#### ৫। আইএমইডির মতামত/ সুপারিশ :

- ১৫.১ প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসে সমাপ্ত হলেও পিসিআর প্রেরণ করা হয়েছে ২৬ জুলাই ২০১৮ । প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তির ১৯ মাস বা ১ বছর ৭ মাস পর পিসিআর প্রেরণ করা হয় যা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালার পরিপন্থি। ভবিষ্যতে যেকোন সমাপ্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয় সচেতন থাকবে;
- ১৫.২ স্টেডিয়ামের মিডিয়া সেন্টারটিতে বৃষ্টির পানির কারণে যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে তা নিরূপণ করে প্রতিবিধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া মিডিয়া সেন্টারের অচল লিফটটি সচল করার বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে;
- ১৫.৩ স্টেডিয়ামের গ্রীন গ্যালারী যথেষ্ট খাড়াভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। যার ফলে দর্শকদের বসতে এবং চলাফেরা করতে সমস্যা হয়। তাছাড়া খাড়া হওয়ার ফলে গ্যালারীর মধ্যভাগ ইতোমধ্যে ধসে পড়েছে । গ্রীন গ্যালারীটি আরো হেলানো ভাবে পুনঃনির্মাণ করার জন্য এবং এর প্রতিটি ধাপের বিস্তৃতি আরোও বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- ১৫.৪ স্টেডিয়ামের ইন্টার্ন গ্যালারী (২য় পর্যায়) যা ১ম সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এর ৮০০০ জন দর্শকের বিপরীতে ১০টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতি ৮০০ জনের জন্য একটি টয়লেট অপ্রতুল বলে প্রতীয়মান হয়। গ্যালারীটিতে টয়লেটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে;
- ১৫.৫ স্টেডিয়ামে একই ট্যাংক হতে মাঠ ও মিডিয়া সেন্টারে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে মাঠে পানি সরবরাহ করার সময় মিডিয়া সেন্টারে পানি সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হয়। মিডিয়া সেন্টারের জন্য আলাদা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- ১৫.৬ স্টেডিয়ামের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ বাউন্ডারি ওয়ালের পাশে উটু টিলা থাকায় তা কিছুটা অরক্ষিত। এ অংশে বিনা অনুমোদিত এবং কোনরূপ যাচাই ছাড়াই দর্শক প্রবেশ করতে পারে যা স্টেডিয়ামের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। এ অংশের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে;
- ১৫.৭ প্রকল্পের আওতায় গ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট হিসেবে একটি করে উইকেট রোলার, মোয়ার মেশিন, সুপার সোপার এবং পিচ কাটার সরবরাহ করার সংস্থান ছিল। এর মধ্যে উইকেট রোলার, সুপার সোপার এবং পিচ কাটার সরবরাহ করা হয়েছে তবে মোয়ার মেশিন সরবরাহ করা হয়নি। মোয়ার মেশিন কেন সরবরাহ করা হয়নি তা খতিয়ে দেখে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে;
- ১৫.৮ পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্পটির ৪ বছর ৬ মাস মেয়াদে মোট ৬জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রত্যেক কর্মকর্তাই খন্ডকালীন দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রত্যেকে একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন যা উন্নয়ন প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থার দুর্বলতা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে গৃহীতব্য এবং অন্যান্য চলমান প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে বাস্তবায়নকারীর সংস্থার এ দুর্বলতা কাটিয়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে;
- ১৫.৯ প্রকল্পটির এখন পর্যন্ত কোন ইন্টার্নাল ও এক্সটার্নাল অডিট হয়নি। প্রকল্পটির ২০১২ -১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অডিট সম্পাদনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে;

- ১৫.১০ প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক তদারকির লক্ষ্যে পরিদর্শন করা হয়নি যা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অবহেলার শামিল। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- ১৫.১১ উপর্যুক্ত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী এক মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।