

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নপরিবীক্ষণওমূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রকল্প পরিবীক্ষণ ছক

পরিদর্শনের তারিখঃ ১০/০৫/১৮ খ্রিঃ

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবীঃ এস এম নাজিম উদ্দিন, পরিচালক

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

১. প্রকল্পের নাম-- মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার পাওয়ার প্রকল্প (২) (পিজিসিবি অংশ)
মাতারবাড়ী মদুনাঘাট ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন
২. প্রকল্পের ধরণ (বিনিয়োগ/কারিগরিসহায়তা/সমীক্ষা)... বিনিয়োগ
৩.
 - ৩.১ অর্থায়নের উৎস (জিওবি/প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব-অর্থায়ন/অন্যান্য)... প্রকল্প সাহায্য, জিওবি এবং পিজিসিবি।
 - ৩.২ উন্নয়নসহযোগী ... জাইকা
৪.
 - ৪.১ উদ্যোগীমন্ত্রণালয়/বিভাগ ... বিদ্যুৎ বিভাগ
 - ৪.২ বাস্তবায়নকারীসংস্থা ... পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি)
৫. (ক) প্রকল্পব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

(লক্ষটাকায়)

বিষয়	অনুমোদিতপ্রাক্কলিতব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	*পরিবর্তন (+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র:সা: (পিজিসিবি)	অন্যান্য (জাইকা)			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	১০৯০৮০.০০	২২৩৬০.৬৭	৮০৩০.২১	৭৮৭১০.০২	জুলাই ১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২০	২১/০৭/২০১৬	-	-
সংশোধিত (১ম) (প্রযোজ্যক্ষেত্রে)								
সংশোধিত (২য়) (প্রযোজ্যক্ষেত্রে)								
ব্যয়বৃদ্ধিব্যতিরেকে মেয়াদবৃদ্ধি (১ম, ২য়প্রযোজ্যক্ষেত্রে)								

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রম পূর্ণিত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): প্রযোজ্য নয়

(গ) মূলপ্রাক্কলনেরসাথেক্রমপূর্ণিতমেয়াদবৃদ্ধিরহার (%): প্রযোজ্য নয়

৬. প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায় উল্লেখকরতে হবে):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটিকর্পোরেশন/পৌরসভা	সমগ্রবাংলাদেশ
চট্টগ্রাম	কক্সবাজার-চট্টগ্রাম	মাতারবাড়ী, পেকুয়া, বাশখালি, আনোয়ারা, শিকলবাহা, মদুনাঘাট ইত্যাদি।	-	-

৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত): মূলতঃ কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়ীতে কোল পাওয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকাতে সঞ্চালন করার জন্য এই বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হইতেছে।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

৮. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি:

(লক্ষটাকা)

ক্র: নং	অংশের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জনপর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব (পরিমাণ / সংখ্যা)	আর্থিক (পরিমাণ / সংখ্যা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(ক)	রাজস্ব ব্যয়ঃ									
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়):									
(খ)	মূলধন ব্যয়:									
	মটর ভেহিকেল	২২ টি								
	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম (টুলস, প্লান্ট ও খুচরা যন্ত্রপাতি)	থোক								
	অফিস সরঞ্জাম	থোক								
	ফার্নিচার ও ফিক্সার	থোক								
	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	থোক								
	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	থোক								
	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট	থোক								
	বিবিধ মূলধন ব্যয় (আইডিসি)	থোক								
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়):									
(গ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক								
(ঘ)	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	থোক								
বিঃদ্রঃ এখনো কোন কাজ হয়নি। দরপত্র সম্পন্ন হয়নি। দরপত্র খোলার তারিখ আগামী ১৮/০৭/২০১৮। বাস্তব অগ্রগতি ০% (শূন্য)।										

৯. অর্থবছর ভিত্তিক ডিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(লক্ষটাকা)

অর্থবছর	ডিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড় (%)	প্রকল্পব্যয় (%)
২০১৭-১৮	৪০৬৫.৫৮	-	-	-
২০১৮-১৯	৮১৩১.১৫			
২০১৯-২০	৮১৩১.১৫			
২০২০-২১	২০৩২.৭৯			

বিঃদ্রঃ : এখনো কোন অর্থ ছাড় করা হয়নি।

১০. (ক) ডিপিপি/টিপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: সিংগেল

(খ) পণ্য, কার্যওসেবাক্রয়সংক্রান্ততথ্য:

প্যাকেজ (১.২.৩....)	দরপত্র আহবানের তারিখ ও প্রাক্কলিতমূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তিমূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	

বিঃদ্রঃ এখনো দরপত্র আহবান প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় এখনো চুক্তি হয়নি। তাই চুক্তি মূল্য জানা যায়নি।

১১. প্রকল্পপরিচালকসম্পর্কিততথ্য (পর্যায়ক্রমেপ্রকল্পশুরুহতেবর্তমানসময়পর্যন্ত):

প্রকল্প পরিচালক এর নাম ওআইডিং	মূল দপ্তরও পদবি	দায়িত্ব কাল	দায়িত্বেরধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিকপ্রকল্পেরপ্রকল্পপরিচালকহিসেবেদায়িত্বপ্রাপ্তকিনা	
				হ্যা/না	প্রকল্পসংখ্যা
প্রকৌশলী মোরশেদ আলম খান	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২৭/০৫/২০১৭ ইং হইতে	নিয়মিত	হ্যা	চারটি

১২. ভূমিঅধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্তহালনাগাদতথ্য (যদিথাকে): প্রযোয্য নয়।

১৩. অডিটসম্পাদনওআপত্তিনিষ্পত্তিসংক্রান্ততথ্য: এখনো প্রযোয্য নয়

১৪. ষ্টিয়ারিং/পিআইসিসভাসংক্রান্ত: এখনো কোন ষ্টিয়ারিং ও পিআইসি সভা হয়নি।

১৫. Project Management Information System (PMIS)/ অন লাইনে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের তারিখ
(পিএমআইএস চালু হলে):

প্রকল্প পরিদর্শনসংক্রান্তপর্যবেক্ষণ:

১৬. (ক) পরিদর্শনকৃতএলাকা: মাতারবাড়ী, মদুনাঘাট ।

(খ) পূর্ববর্তীপরিদর্শনকারীরনামওতারিখ: --

১৭. পরিদর্শনেরআলোকেপর্যবেক্ষণ:

(ক) অঙ্গভিত্তিককর্যক্রমবাস্তবায়নডিপিপি'রসংস্থানপ্রতিপালন: এখনো কোন কাজ হয়নি।

(খ) পণ্য, কার্যওসেবাক্রয়প্র চলিতআইন/বিধিঅনুসরণ: পিপিআর ২০০৮ ও জাইকার গাইডলাইন অনুসরণ করা হচ্ছে ।

(গ) গুনগতমান (প্রয়োজনল্যাবটেস্টিংএরফলাফলেরমাধ্যমেযাচাইকৃত): এখনো প্রযোয্য নয়।

- সম্পাদিতকাজ :
- ব্যবহৃতপণ্য/উপকরণ:

(ঘ) সাইটবইপর্যালোচনা (ভৌতকাজেরক্ষেত্রে):

(ঙ) বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত নতুন ঝুঁকি/বাস্তবায়নসমস্যা (যদিথাকবে):

(চ) সুবিধাভোগীরমতামত (প্রযোজ্যক্ষেত্রে):

১৮. সার্বিকপর্যবেক্ষণ:

১৮.১ গত ১০/০৫/১৮ তারিখে এই প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক জনাব প্রকৌশলী মোরশেদ আলম খান, নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ ওসমান গণিসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে মত বিনিময় করা হয়।

১৮.২ প্রকল্পের মেয়াদের ১ বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রকল্পের এখনো কোন কাজ আবস্ত হয়নি। দরপত্র প্রক্রিয়া পুরো সম্পন্ন হয়নি। ০৬/০৪/১৮ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। ১৯/০৬/১৮ দরপত্র খোলা হবে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

১৮.৩ প্রকল্পে প্রায় ৯৩.৩ কি.মি ট্রান্সমিশন লাইন করা হবে। প্রায় ২৪০ টি, Tower বসানো হবে। লাইন নির্মাণে বিদ্যমান আইনে জমি একোয়ার করার বিধান না থাকায় কোন জমি একোয়ার করা হয়নি। তবে ক্ষতিপূরণ দেয়ার সুযোগ আছে।

১৮.৪ ট্রান্সমিশন লাইনে Tower বসাতে ১ টি টাওয়ারের জন্য প্রায় ১ কাঠার কাছাকাছি জায়গার দরকার হয়। এক্ষেত্রে ২৪০ টি টাওয়ার বসাতে বিভিন্ন জায়গায় জমি মালিক কর্তৃক বাধার সন্মুখীন হতে পারে। যা বিভিন্ন সমরুপ প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এতে প্রকল্প বাস্তবায়ন সঠিক সময়ে সম্পন্ন কঠিন হবে।

১৮.৫ এই প্রকল্পের মাধ্যমে ফাষ্ট ট্র্যাক ভুক্ত কল্লবাজার মাতারবাড়ীস্থ সুপারক্রিটিক্যাল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিদ্যুৎ ন্যাশনাল গ্রীডে এভাবকুয়েশন করা হবে।

১৯। সুপারিশ/মতামত:

১৯.১ প্রকল্পের ১ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো কোন বাস্তব কাজ শুরু হয়নি। দরপত্র প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়নি। এমতাবস্থায় একনেক অনুমোদিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালকে আরো উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে।

১৯.২ প্রকল্পের এখনো কোন অর্থ ছাড় করা হয়নি। MTBF মন্ত্রণালয় হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগ ডিপিপি বরাদ্দ মতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করবে।

১৯.৩ পিএসসি ও পিআইসির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি দেখা যায়। প্রকল্পের অগ্রগতি স্বার্থে নিয়মিত পিএসসি ও পিআইসি সভা করা বাঞ্ছনীয়।

১৯.৪ ২৪০ টি টাওয়ার বসাতে অনেক ক্ষেত্রে বাধার সন্মুখীন হওয়ার সমূহ সম্ভবনা রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন দেরী হলে মাতারবাড়ী থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ এভাবকুয়েশন বাধাগ্রস্ত হবে। তাই টাওয়ার বসাতে জমি মালিকদের সাথে মিউচুয়াল আন্ডারস্টেন্ডিং/ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে কাজ যাতে বিলম্ব না হয় সে ব্যাপারে আগে থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া উচিত হবে।

১৯.৫ অনুচ্ছেদ ১৯.১ হতে ১৯.৪ এর আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

(এসএম নাজিম উদ্দিন)
পরিচালক