

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন (চলমান প্রকল্প)।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী : মশিউর রহমান, উপ-পরিচালক; পরিদর্শনের তারিখঃ ২০/০৩/২০১৮ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের নাম: বারনই আবাসিক এলাকা উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)।

২। প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরিসহায়তা/সমীক্ষা): বিনিয়োগ।

৩.১। অর্থায়নের উৎস (জিওবি/প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব-অর্থায়ন/অন্যান্য): স্ব-অর্থায়ন।

৩.২। উন্নয়ন সহযোগী: প্রযোজ্য নহে।

৪.১। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

৪.২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা: রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

৫। (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

| বিষয় | অনুমোদিত প্রাক্কলন | | | | বাস্তবায়নকাল | অনুমোদনের তারিখ | পরিবর্তন (+/-) | |
|------------|--------------------|-------|----------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------------|
| | মোট | জিওবি | প্র: সা: | স্ব-অর্থায়ন | | | ব্যয় (%) | মেয়াদ (%) |
| মূল | ৪৩৭২.৫৪ | - | - | ৪৩৭২.৫৪ | ডিসেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ | ২০/১২/২০১২ | = | = |
| ১ম সংশোধিত | ৬৯৫৫.৫৭ | = | = | ৬৯৫৫.৫৭ | ডিসেম্বর, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ | ২৫/১০/২০১৬ | ৫৯.০৭% | ৯৩.০২% |
| ২য় সংশোধন | ৭৩১১.১৮ | = | = | ৭৩১১.১৮ | ডিসেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৯ | ১৮/০৪/২০১৮ | ৬৭.২০% | ১৩৪.৮৮% |

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার: ৬৭.২০%

(গ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার: ১৩৪.৮৮%

৬। প্রকল্প এলাকা:

| বিভাগ | জেলা | উপজেলা | সিটিকর্পোরেশন/পৌরসভা | সমগ্র বাংলাদেশ |
|---------|---------|--------|------------------------|----------------|
| রাজশাহী | রাজশাহী | - | রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন | - |

(৭) প্রকল্পের উদ্দেশ্য: (ক) আবাসিক সমস্যা হ্রাস এবং রাজশাহী নগরীকে পরিকল্পিত নগরী হিসাবে গড়ে তোলা;

(খ) রাজশাহী নগরীর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা;

(গ) আয় বর্ধক প্রকল্প হিসাবে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা;

(ঘ) প্রকল্প চলাকালীন সময়ে নারী শ্রমিকসহ স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

৮। অর্থাভিত্তিক অগ্রগতি:

| ক্র: নং | অংগের নাম | একক | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা | | চলতি অর্থ বছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি | |
|---------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|
| | | | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| (১) | (২) | (৩) | বাস্তব (পরিমান/সংখ্যা) | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) | আর্থিক (%) |
| ১ | ভ্রমণ ব্যয় | - | থোক | ১.৬৯ | ১.৬৯ | ৫৬.৩৩% | ০.৮১ | ২৭.০০% | ০.০০ | - |
| ২ | জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ | - | থোক | ৭.০০ | ৪.০০ | ৫৭.১৪% | ১.৫০ | ২১.৪৩% | ০.০০ | - |
| ৩ | স্টেশনারী | - | থোক | ৩.০০ | ২.০০ | ৬৬.৬৭% | ০.৫০ | ১৬.৬৭% | ০.০০ | - |
| ৪ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন | - | থোক | ৩.০০ | ১.৫০ | ৫০% | ০.৫০ | ১৬.৬৭% | ০.০০ | - |
| ৫ | ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় | - | থোক | ৫.০০ | ০.৫০ | ১০% | ২.০০ | ৪০.০০% | ২.০০ | ৪০.০০% |
| ৬ | সম্মানী ভাতা | - | থোক | ১.০০ | ১.০০ | ৫০% | ১.০০ | ৫০.০০% | ০.০০ | - |
| ৭ | সার্ভে | - | থোক | ১.০০ | ০.৫০ | ৫০% | ০.৫০ | ৫০.০০% | ০.০০ | - |
| ৮ | অন্যান্য | - | থোক | ২.০০ | ০.০০ | - | ১.৫০ | ৫০.০০% | ১.০০ | ৩৩.৩৩% |
| ৯ | বিদেশ প্রশিক্ষণ | - | থোক | ৮০.০০ | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - |
| ১০ | যানবাহন: (ক) মটর সাইকেল, | সংখ্যা | - | ০.০০ | ০.০০ | - | ২.৫০ | ১০০% | ০.০০ | - |
| | (খ) ডাবল কেবিন পিকআপ | সংখ্যা | ০১ | ৪৫.১১ | ৪৫.১১ | ১০০% | ০.০০ | - | ০.০০ | - |
| ১১ | গাড়ি | সংখ্যা | ০১ | ৫.৯৪ | ৫.৯৪ | ১০০% | ০.০০ | - | ০.০০ | - |
| ১২ | কম্পিউটার ও প্রিন্টার | সংখ্যা | ০১ | ১.১৬ | ১.১৬ | ১০০% | ০.০০ | - | ০.০০ | - |
| ১৩ | বুক রোপন ও সৌন্দর্যবর্ধন | - | থোক | ২.০০ | ০.০০ | - | ৫৮৭৭.৭০ | ১০০% | ০.০০ | - |
| ১৪ | ভূমি অধিগ্রহণ এবং অধিগৃহীত ভূমি উপরিস্থিত সম্পত্তি | একর | ১৮.১১ | ৫৭৪৫.৫১ | ০.০০ | - | ৩০৫.৭২ | ১০০% | ৫৮৭৭.৭০ | ১০০% |
| ১৫ | ভূমি উন্নয়ন | ঘ:মি: | ১১৪৪৫৯.০৮ | ২৮৮.৯৫ | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ৩০৫.৭২ | ১০০% |
| ১৬ | বিতুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা নির্মাণ | মিটার | ১৮৬০.০০ | ২৮৫.৪৪ | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - |
| ১৭ | আরসিসি ব্লক কালভার্ট নির্মাণ | সংখ্যা | ১৮ | ৪৮.৪৭ | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - |
| ১৮ | আরসিসি ড্রেন নির্মাণ | মিটার | ৪০৭৫.০০ | ২৯০.৯৭ | ০.০০ | - | ১০৬.৪৯ | ২৪.৯২% | ১৪.৩৮ | ৩.৫৩% |
| ১৯ | পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন | - | থোক | ৬৩.০৫ | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - |
| ২০ | ডিমার্কেশন পিলার নির্মাণ | সংখ্যা | ৫৫৮ | ৩.১৩ | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - |
| ২১ | বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন | - | থোক | ৮২.১৫ | ০.০০ | - | ০.০০ | - | ০.০০ | - |
| | মোট : | - | - | ৭৩১১.১৮ | ৬৩.৪০ | - | ৬৩০০.০০ | - | ৬২০০.৮০ | - |

৯। অর্থবছরভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

| অর্থবছর | ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান | ডিপিপি/আরএডিপি বরাদ্দ | অর্থছাড় (%) | প্রকৃতব্যয় (%) |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৪ | ১২৫.৮৩ | ৫৩.৪০ | ৫৩.৪০ (১০০%) | ৫৩.৪০ (১০০%) |
| জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৫ | ৫.০০ | ৫.০০ | ৫.০০ (১০০%) | ৫.০০ (১০০%) |
| জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৬ | ৫.০০ | ৫.০০ | ৫.০০ (১০০%) | ৫.০০ (১০০%) |
| জুলাই, ২০১৭ হতে এপ্রিল, ২০১৮ | ৫৮০০.০০ | ৬৩০০.০০ | ৬৩০০.০০ (১০০%) | ৬২০০.৮০ (৯৮.৪৩%) |

১০। (ক) ডিপিপি/টিপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ০৮(আট)টি

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

| প্যাকেজ | দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য | চুক্তির তারিখ ও চুক্তিমূল্য | কাজ সমাপ্তির তারিখ | | বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ |
|---------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|
| | | | চুক্তি অনুযায়ী | প্রকৃত | |
| - | - | - | - | - | - |

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):

| প্রকল্প পরিচালকের নাম ও আইডি নং | মূল দপ্তর ও পদবি | দায়িত্বকাল | দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত) | একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কিনা | |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | | হ্যাঁ/না | প্রকল্প সংখ্যা |
| শেখ কামরুজ্জামান | রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও সহকারী প্রকৌশলী | জানুয়ারী, ২০১৩ হতে চলমান আছে | অতিরিক্ত | হ্যাঁ | ০২ (দুই)টি |

১২। ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে): প্রযোজ্য নহে।

১৩। অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: ২০১২-২০১৪ অর্থ বছরে ১৯ ও ২০ নং অনুচ্ছেদে ০২(দুই)টি অডিট আপত্তি হয়। উক্ত অডিট আপত্তি দুইটি নিষ্পত্তির জন্য ২৩/০২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় সুপারিশ করা হয়েছে।

১৪। স্টিয়ারিং/ পিআইসি সভা সংক্রান্ত: অনুষ্ঠিত হয় নাই।

১৫। Project Management Information System (PMIS)/ অনলাইনে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের তারিখ (পিএমআইএস চালু হলে): প্রযোজ্য নহে।

১৬। (ক) পরিদর্শনকৃত এলাকা: রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

(খ) পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারীর নাম ও তারিখ: প্রযোজ্য নয়।

১৭। পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ:

ক. অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ডিপিপি/টিএপিপি'র সংস্থান প্রতিপালন:

খ. পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় প্রচলিত আইন/বিধি অনুসরণ:

গ. গুণগতমান (প্রয়োজনে ল্যাব-টেষ্টিং-এর ফলাফলের মাধ্যমে যাচাইকৃত): প্রকল্পটির ডিপিপিতে Logical frame work যথাযথ হয়নি। মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার পরবর্তী নতুন প্রকল্পের ডিপিপি প্রনয়নের সময় Logical Frame work যথাযথভাবে সংযুক্ত করতে হবে এবং ভবিষ্যতে প্রকল্পের ডিপিপিতে WBS পদ্ধতির মাধ্যমে অঙ্গগুলোকে বিভক্ত করে CPM/PERT অথবা অন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

সম্পাদিত কাজ: প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬২০০.৮০ (৯৮.৪৩%), । নির্ধারিত সময় ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষে সুনির্দিষ্ট Dated Action Plan অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন;

-
- ব্যবহৃত পণ্য/ উপকরণ:

ঘ. সাইট বই পর্যালোচনা (ভৌত কাজের ক্ষেত্রে):

ঙ. বাস্তবায়ন কালে উদ্ভূত নতুন ঝুঁকি/বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে):

চ. সুবিধাভোগীর মতামত (প্রযোজ্যক্ষেত্রে):






ছ. অন্যান্য বিষয় (যদি থাকে):

১৮। সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

| পরিদর্শন সংক্রান্ত | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১৬. সাধারণ পর্যবেক্ষণ | | |
| ১৬.১ অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়নের অবস্থা ও অবস্থান এর সাথে কাজিত লক্ষ্যের সামঞ্জস্যতা | কর্ম পরিকল্পনা কর্মপরিকল্পনা করা আছে। | বাস্তব অবস্থা ভূমি অধিগ্রহণে দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব কার্যক্রম করা সম্ভব হচ্ছে না। |
| ১৬.২ প্রধান প্রধান অঙ্গের নকশা/Specification/পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ে প্রচলিত ক্রয় আইন ও বিধির অনুসরণ, | প্রধান প্রধান অঙ্গের নকশা / Specification/পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ে প্রচলিত ক্রয় আইন ও বিধির অনুসরণ করা হয়েছে। | |
| ১৬.৩ কাজের গুনগত মান পর্যালোচনা | | -- |
| ১৬.৪ সুবিধাভোগীর মতামত | | -- |
| ১৬.৫ বাস্তবায়কালের প্রাপ্ত নতুন ঝুঁকি | কোন ঝুঁকি দেখা যায় না। | |
| ১৬.৬ ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে), | | -- |
| ১৬.৭ পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিপালন | পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। | |
| <p>এ বিভাগের উপ পরিচালক জনাব মশিউর রহমান কর্তৃক ২০/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন “বারনই আবাসিক এলাকা উন্নয়ন”- শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে রাউক-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল তারিক, প্রকল্প পরিচালক জনাব শেখ কামরুজ্জামান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টগণ উপস্থিত ছিলেন। পর্যবেক্ষণঃ রাউক-এর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন “বারনই আবাসিক এলাকা উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৩৭২.৫৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিসেম্বর ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২০/১২/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। গত ২৫/১০/২০১৬ তারিখে প্রকল্প ব্যয় ৬৯৫৫.৫৭ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প মেয়াদে ডিসেম্বর ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পুনঃনির্ধারণ করে ১ম সংশোধন করা হয়েছে। ১ম সংশোধনীতে প্রকল্পের ব্যয় ২৫৮৩.০৩(৫৯%) লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ ৩ বছর ৬ মাস বৃদ্ধি পেয়েছে।</p> | | |

১৯। প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির/ ডিডিওচিত্র ও বর্ণনা:

| চিত্র | বর্ণনা |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <p>বারনই আবাসিক এলাকা উন্নয়ন (সাইনবোর্ড)</p> |
|  | <p>বারনই আবাসিক এলাকা উন্নয়ন (রাস্তাসহ)</p> |
|  | <p>বারনই আবাসিক এলাকা উন্নয়ন</p> |

SA

২০। সুপারিশ/মতামত:

- ২০.১। প্রকল্পটির ডিপিপিতে Logical frame work যথাযথ হয়নি। মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার পরবর্তী নতুন প্রকল্পের ডিপিপি প্রনয়নের সময় Logical Frame work যথাযথভাবে সংযুক্ত করতে হবে এবং ভবিষ্যতে প্রকল্পের ডিপিপিতে WBS পদ্ধতির মাধ্যমে অঙ্গগুলোকে বিভক্ত করে CPM/PERT অথবা অন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে।
- ২০.২। প্রকল্পের ডিপিপি'র সাথে কোন বেইজ লাইন সার্ভে রিপোর্ট এবং ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট সংযুক্ত নেই। মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নতুন প্রকল্প প্রণয়নের সময় ডিপিপি'র সাথে বেইজ লাইন সার্ভে রিপোর্ট ও ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট সংযুক্ত করতে হবে।
- ২০.৩। এ প্রকল্পের স্থান নির্বাচনে সমস্যার কারণে প্রকল্প কার্যক্রম বিলম্ব হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার নতুন প্রকল্প গ্রহণের সময় স্থান নির্বাচন যথাযথভাবে করতে হবে, যাতে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ নিয়ে কোন বিলম্ব/সমস্যা সৃষ্টি না হয়।
- ২০.৪। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬২০০.৮০ (৯৮.৪৩%), । নির্ধারিত সময় ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষে সুনির্দিষ্ট Dated Action Plan অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন;
- ২০.৬। উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

M. M. Rahman
26/04/2026
মশিউর রহমান
উপ-পরিচালক।