

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)  
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রকল্প পরিবীক্ষণ ছক

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

১. প্রকল্পের নাম : Installation, Upgradation and Conversion of Existing 33 KV Overhead lines in Underground Cables in DESCO area.
২. প্রকল্পের ধরণ (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা) : বিনিয়োগ
৩. অর্থায়নের উৎস (জিওবি/প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব-অর্থায়ন/অন্যান্য) : প্রকল্প সাহায্য
- ৩.১ উন্নয়ন সহযোগী: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
৪. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৪.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ঢাকা ইলেকট্রিক সপ্লাই কোম্পানী লিঃ (ডেসকো)
৫. (ক) প্রকল্পব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

বিষয়	অনুমোদিতপ্রাক্কলিতব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	*পরিবর্তন (+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র:সা:	অন্যান্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	৫৬৮৮০.১২	১১০৩২.৪৩	৩৫৮৫৫.৪০	৯৯৯২.২৯	জুলাই, ১৬-জুন, ১৯	০৫/০৫/২০১৬		
সংশোধিত (১ম) (প্রযোজ্যক্ষেত্রে)	-	-	-	-	-	-	-	-
সংশোধিত (২য়) (প্রযোজ্যক্ষেত্রে)	-	-	-	-	-	-	-	-
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদবৃদ্ধি (১ম, ২য় .....প্রযোজ্যক্ষেত্রে)	-	-	-	-	-	-	-	-

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): প্রযোজ্য নয়।

(গ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রম-পুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): প্রযোজ্য নয়।

৬. প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায় উল্লেখ করতে হবে):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
ঢাকা	ঢাকা, গাজীপুর	মিরপুর, উত্তরা, টঙ্গী, দক্ষিণ খান	ঢাকা উত্তর ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	-

৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত):

- To Install 33 KV Underground Cables.
- To upgrade existing 33 KV underground cables and to convert 33 KV overhead cables to underground cables.
- To establish connectivity between underground cables and distribution substations.
- To reduce System Average Interruption Duration Index (SAIDI) & System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) of electricity distribution system.

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

৮. অঙ্গ ভিত্তিক অগ্রগতি :

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব (পরিমাণ / সংখ্যা)	আর্থিক (পরিমাণ / সংখ্যা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
1.	Revenue Component			১৫৭৮.০৭		৫৭.৬৫		৬৭৩.৬৩		৪০.৪৫
2.	Capital Component			৫২২৫২.১২		১.৯৩		৩৯৪৯.২৮		৩৯৬৯.৩২

৯. অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা :

অর্থ বছর	ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকল্প ব্যয় (%)
২০১৭-১৮	১৪০০	২২০০	৩৯৬৯.৩২	৪০০৯.৭৭

১০. (ক) ডিপিপি/টিপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা : ০১ টি

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

প্যাকেজ (১.২.৩....)	দরপত্র আহবানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তিমূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১	৫ জানুয়ারি, ২০১৭ ৪১০৬৮৩৪০০.৩৪	১০ ডিসেম্বর-২০১৭ ২৮৩৮০৯৬৭.০০(\$)+১৪৩০৫৬৬৪৬৪.২৪ BDT = ৩৮১৪৫৬৭৬৯২.২৪ BDT	জুন- ২০১৯	-	-

১১. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত) :

প্রকল্প পরিচালক এর নাম আইডি নং	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্ব কাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
প্রকৌশলী সনাতন দত্ত ১০০৭৩	মনিটরিং সেল নির্বাহী প্রকৌশলী	০৭.০২.১৬ হতে বর্তমান	নিয়মিত	না	-

১২. ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য (যদিথাকে): প্রযোজ্য নয়।

১৩. অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: এখনো অডিট সম্পন্ন হয়নি।

১৪. স্ট্রিয়ারিং/পিআইসি সভা সংক্রান্ত : ০১ টি পিআইসি সভা হয়েছে। স্ট্রিয়ারিং কমিটি সভা হয়নি।

১৫. Project Management Information System (PMIS)/ অনলাইনে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের তারিখ (পিএমআইএস চালু হলে): চালু হয়নি, চালু হলে তথ্য হালনাগাদ করা হবে।

**প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ :**

১৬. (ক) পরিদর্শনকৃত এলাকা : বসুন্ধরা ১৩৩/৩৩ কেডি গ্রীড সাবস্টেশন।

(খ) পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারীর নাম ও তারিখ: প্রযোজ্য নয়।

১৭. পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ :

(ক) অঙ্গ ভিত্তিক কর্মক্রম বাস্তবায়ন ডিপিপি'র সংস্থান প্রতিপালন: ডিপিপির স্থান হতে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবাক্রয় প্রচলিত আইন/বিধি অনুসরণ : পিপিআর ২০১৮ ও দাতা সংস্থার গাইড লাইন অনুমোদন করা হচ্ছে।

(গ) গুনগতমান (প্রয়োজনে ল্যাবটেস্টিং এর ফলাফলের মাধ্যমে যাচাইকৃত): যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

- সম্পাদিত কাজ :
- ব্যবহৃতপণ্য/উপকরণ:

(ঘ) সাইট বই পর্যালোচনা (ভৌত কাজের ক্ষেত্রে): সাইট বই পাওয়া যায়নি।

(ঙ) বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত নতুন ঝুঁকি/বাস্তবায়ন সমস্যা (যদিথাকে): নতুন ঝুঁকি নেই।


(চ) সুবিধা ভোগীর মতামত (প্রয়োজ্যক্ষেত্রে): প্রযোজ্য নয়



১৮. সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

- ১৮.১ গত ১২/০৪/২০১৮ তারিখ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী জনাব সনাতন দত্ত, প্রকৌশলী জনাব রিপন সেন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
- ১৮.২ প্রকল্পের প্রধান কাজ গুলো হলোঃ
- ক) ৩৩ কেভি লাইনের ৫১০ কি.মি. আন্ডার গ্রাউন্ড কেবল স্থাপন।
- খ) স্টেইট থু জয়েন্ট কিটস (১২৩১ সেট) স্থাপন।
- গ) ইনডোর ও আউটডোর টারমিনেশন কিটস (৯\*১ সেট)।
- ঘ) জিআইএস টারমিনেশন কিটস (১৫৭ সেট)
- ১৮.৩ প্রকল্পে ১ টি প্যাকেজে জিও হয়েছে। চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। চুক্তি মূল্য ৩,৮১৪,৫৬৭,৬৯২.২৪/- টাকা। চুক্তিমতে কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩০ জুন ২০১৯ (১৮ মাস) ১০% এডভান্স পেমেন্ট করা হয়েছে।
- ১৮.৪ ৪ টি প্রধান কাজের মধ্যে '510 KM of 33 k Underground cable' কাজের ডিজাইন জমা দেয়া হয়েছে। তবে Spec/ Requirement অনুযায়ী হয়নি বিষয় Re-Submit করতে বলা হয়েছে। অন্য তিনটি কাজের ডিজাইন অনুমোদন করা হয়েছে।
- ১৮.৫ প্রকল্পে জিওবি টাকা, প্রকল্প সাহায্য ও ডেসকোর নিজস্ব তহবিল ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ১৮.৬ LS Cable & System Ltd কেবল এন্ড একসেসরিজ এর ড্রয়িং/ডিজাইন ১ ফেব্রুয়ারী জমা দেয়। কিন্তু জমাকৃত ড্রয়িং/ডিজাইন টেন্ডার এর টেকনিশন শর্ত মোতাবেক না হওয়ায় পুনঃ জমা দিতে বলা হয়েছে।
- ১৮.৭ মে ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১১.২৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৭%।
- ১৮.৮ এই প্রকল্পে প্রায় ২৭ টি উপ-কেন্দ্রে ইন্টার কানেকটিভি হচ্ছে। কিছু জায়গায় আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবলের কাজে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের (সিটি কর্পোরেশন) আগে কাজের অনুমতি দিতে সহযোগিতা করতে অনীহা প্রকাশ করছে বলে জানা যায়। এতে সময়মত কাজ সমাপ্তি না হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।
- ১৮.৯ ইতিমধ্যে দুই বছর পার হয়েছে। মূল ভৌত কাজের অগ্রগতি মাত্র ২৭%। ডিপিপিতে দেয়া কর্মপরিকল্পনা থেকে এখনও পিছিয়ে আছে দেখা যায়।
- ১৮.১০ এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে ঢাকা মেট্রোপলিটন এরিয়ার একটি বড় অংশে বিদ্যুৎতের গুণগতমান ও ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পাবে।

১৯. প্রকল্প পরিদর্শনের কিছু স্থির চিত্র :



২০. সুপারিশ/মতামত:

- ২০.১ প্রকল্প মেয়াদের দুই বছর অতিক্রান্ত হলেও এ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ২৭%। এমতাবস্থায়, CPM প্রণয়ন করে বাকী সময়ের মধ্যে যাতে প্রকল্প শেষ করা যায় সে ব্যাপারে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন ;
- ২০.২ প্রকল্পটি একনেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। তাই যে কোন সংস্থার সহযোগিতা করতে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এমতাবস্থায়, আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল স্থাপনে সিটি কর্পোরেশনের অনুমতি/সহযোগিতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ/সমন্বয় ও ব্যবস্থা নিতে হবে ;
- ২০.৩ প্রকল্পের যথাসময়ে অডিট সম্পনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে ;
- ২০.৪ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়কৃত মালামাল/ইকুইপমেন্ট যাতে স্পেসিফিকেশন মোতাবেক ও মান সম্মত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে ;
- ২০.৫ বিগত দুই বছরে একটি পিআইসি সভা হয়েছে। কোন পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়নি দেখা যায়। প্রকল্পের সমস্যা সমাধান ও এগিয়ে নেয়ার স্বার্থে নিয়মিত পিআইসি ও পিএসসি সভা করা একান্ত প্রয়োজন; এবং
- ২০.৬ অনুচ্ছেদ ২০.১ – ২০.৫ এর আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক তা আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

(এসএম নাজিম উদ্দিন)  
পরিচালক