



২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৭ ফাল্গুন ১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের জন্য প্রতিবেদন

- সূচিপত্র -

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন
অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদনের **Structure** এবং **Contents**

| ক্রমিক নং- | বিষয় | পৃষ্ঠা নং- |
|-------------------|---|------------|
| প্রতিবেদনঃ | | |
| ১। | ভূমিকা | ১-১ |
| ২। | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপি | ১-১ |
| ৩। | সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ | ১-২ |
| ৪। | গত ৫ (পাঁচ) বছরের সংশোধিত এডিপিতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের অবদান | ২-২ |
| ৫। | আর্থিক অগ্রগতি | ৩-৩ |
| ৬। | এডিপিতে শ্রেণী ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি | ৪-৫ |
| ৭। | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরসহ গত ৫ (পাঁচ) বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণী | ৫-৫ |
| ৮। | এডিপি'র খাত ভিত্তিক অগ্রগতি | ৬-৮ |
| ৯। | মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় | ৮-১৫ |
| ১০। | প্রকল্প ভিত্তিক সার্বিক এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি | ১৬-১৭ |
| ১১। | এডিপিভুক্ত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি | ১৮-১৮ |
| ১২। | সমাপ্ত প্রকল্পঃ | ১৮-২০ |
| | ১১.১ সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি | ১৮-১৯ |
| | ১১.২ সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় বিশ্লেষণ | ১৯-২০ |
| ১৩। | প্রকল্প অনুমোদন পর্যায় | ২০-২০ |
| ১৪। | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৫৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্রয় কার্যক্রমের চিত্র | ২০-২০ |
| ১৫। | স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ ও অগ্রগতি | ২০-২১ |
| ১৬। | সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত সংস্কারমূলক কার্যক্রমাবলী | ২২-২২ |
| ১৭। | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে চলতি প্রকল্পের পরিদর্শন ও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ২৩-২৩ |
| ১৮। | সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (impact evaluation) | ২৩-২৩ |
| ১৯। | 'আউট সোর্সিং' এর মাধ্যমে চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ | ২৩-২৪ |
| ২০। | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত সমস্যাাবলী | ২২-২৬ |
| ২১। | উপসংহার | ২৬-২৬ |

সংযোজনীসমূহ

| | বিষয় | সংযোজনী | পৃষ্ঠা নং- |
|-----|--|-----------------|--------------|
| ১. | এডিপি'র খাত ভিত্তিক বিনিয়োগ অগ্রগতি | সংযোজনী-ক | ২৭-৩৬ |
| ২. | মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় | সংযোজনী-খ | ৩৭-৪৬ |
| ৩. | স্থানীয় মুদ্রা ৯৮% এর কম ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ | সংযোজনী-গ | ৪৭-৫২ |
| ৪. | প্রকল্প সাহায্য ৮৯% এর কম ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ | সংযোজনী-ঘ | ৫৩-৫৬ |
| ৫. | মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের বিবরণ | সংযোজনী-ঙ | ৫৭-৪০২ |
| ৬. | মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের বিবরণ | সংযোজনী- ঙ-১ | ৪০৩-৪৪০ |
| ৬. | শূন্য আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন ৮৮টি প্রকল্পের তালিকা | সংযোজনী-চ | ৪৪১-৪৫৪ |
| ৭. | শূন্য বাস্তব অগ্রগতি সম্পন্ন ৯২টি প্রকল্পের তালিকা | সংযোজনী-ছ | ৪৫৫-৪৬৮ |
| ৮. | ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সমাপ্ত ঘোষিত ২৪৫টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি | সংযোজনী-জ | ৪৬৯-৫০২ |
| ৯. | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত 'সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation)' এবং 'আউট-সোর্সিংএর মাধ্যমে চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ' সংক্রান্ত বিবরণ | সংযোজনী-ঝ | ৫০৩-৫০৮ |
| ১০. | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৫৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ত্রয় কার্যক্রমের চিত্র | সংযোজনী- ঞ | ৫০৯-৫১৮ |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

বিষয়ঃ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন

ভূমিকা :

দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মানব সম্পদের সুষ্ঠু উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারি খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) নিয়মিতভাবে এডিপিভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আইএমইডি কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপিঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে ৬০,০০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দসহ ১৩৬৬টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১১৫০টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১৭৬টি, জেডিসিএফ অর্থায়িত প্রকল্প ৩১টি এবং ৯টি বিভিন্ন উন্নয়ন সহায়তা খাত রয়েছে। তন্মধ্যে নতুন প্রকল্প সংখ্যা ২৪৯টি এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংখ্যা ৪০৬টি। তাছাড়া, গত ২০/০৩/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত 'এনইসি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোট ৩,৯৯১.৪২ কোটি টাকা বরাদ্দসহ স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১৫৫টি প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর ফলে, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি'র আকার দাঁড়িয়েছে সর্বমোট ৬৩,৯৯১.৪২ কোটি টাকায় এবং প্রকল্প সংখ্যা ১৫২১টিতে। বিনিয়োগ, কারিগরি সহায়তা ও জেডিসিএফ অর্থায়িত সর্বমোট ১৩৬৬টি প্রকল্পের বরাদ্দ ও অগ্রগতির চিত্র অনুচ্ছেদ ৩-১৪ -এ উপস্থাপন করা হয়েছে। অপরপক্ষে, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন মোট ১৫৫টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পৃথকভাবে অনুচ্ছেদ ১৫ -এ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হবে।

৩। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ :

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) ১১৬০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৬৫,৮৭০.৪৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ৪১,৩০৭.১৩ কোটি টাকা (৬৩%) ও প্রকল্প সাহায্য ২৪,৫৬৩.৩০ কোটি টাকা (৩৭%)। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৫৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় ১৩৬৬টি প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ ৫,৮৭০.৪৩ কোটি টাকা (৯%) হ্রাস পেয়ে ৬০,০০০.০০ কোটিতে দাঁড়ায় ও প্রকল্প সংখ্যা ২০৬টি (১৮%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৬৬টিতে উন্নীত হয়। সংশোধিত এডিপিতে ১৩৬৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এ অর্থ বছরে স্থানীয় মুদ্রা ও প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ যথাক্রমে ৬% ও ১৪% হ্রাস পেয়ে ৩৮,৮০০.০০ কোটি টাকা (সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দের ৬৫%) এবং ২১,২০০.০০ কোটি টাকায় (সংশোধিত মোট বরাদ্দের ৩৫%) দাঁড়ায়। নিম্নে সারণী-১ এ মূল এডিপি ও সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো।

সারণী-১ : ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মূল ও সংশোধিত এডিপি'র প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র
(কোটি টাকায়)


| মূল এডিপি/ সংশোধিত এডিপি | মোট প্রকল্প সংখ্যা | বরাদ্দ | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | মোট | স্থানীয় মুদ্রা (মোট বরাদ্দের %) | প্রকল্প সাহায্য (মোট বরাদ্দের %) |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| মূল এডিপিঃ | ১১৬০ | ৬৫,৮৭০.৪৩ | ৪১,৩০৭.১৩ (৬৩%) | ২৪,৫৬৩.৩০ (৩৭%) |
| সংশোধিত এডিপিঃ | ১৩৬৬* | ৬০,০০০.০০ | ৩৮,৮০০.০০ (৬৫%) | ২১,২০০.০০ (৩৫%) |
| হাস/বৃদ্ধি (-/+) | (+) ২০৬ | (-) ৫,৮৭০.৪৩ | (-) ২,৫০৭.১৩ | (-) ৩,৩৬৩.৩০ |
| মূল এডিপি'র % | (+) ১৮% | (-) ৯% | (-) ৬% | (-) ১৪% |

* ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে ১৩৬৬টি (১২৫৭টি মূল প্রকল্প, ১০০টি উপ-প্রকল্প ও ৯টি উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রসহ)।

৪। গত ৫ (পাঁচ) বছরের সংশোধিত এডিপিতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের অবদানঃ

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দু'টি উৎস হতে অর্থের যোগান দেয়া হয়ে থাকে-(১) অভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং (২) বৈদেশিক সম্পদ। বৈদেশিক সম্পদের মধ্যে ঋণ এবং অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত প্রকল্প সাহায্যসহ অন্যান্য সহায়তা যেমন, পণ্য সহায়তা, খাদ্য সহায়তা, বাজেট সাপোর্ট, বিশেষ উন্নয়ন সহায়তা/ঋণ, পলিসি ঋণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। গত পাঁচ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের অবদান নিম্নে লেখচিত্র-১ (Bar Chart) এ দেখানো হলো।

লেখচিত্র-১: গত ৫ (পাঁচ) বছরের সংশোধিত এডিপিতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের তুলনামূলক অবদান



সূত্রঃ কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

উপর্যুক্ত চিত্র থেকে পারিলক্ষিত হয় যে, ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বৈদেশিক সহায়তা ছিল ৫৮%। অপরপক্ষে, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ – এ চার অর্থ বছরে বৈদেশিক সহায়তা হাস পেয়ে যথাক্রমে ৫৩%, ৩৯%, ৪৩% ও ৩৯% হয়েছে।

৫। আর্থিক অগ্রগতিঃ


৫৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ হতে প্রাপ্ত ব্যয়ের তথ্যানুযায়ী প্রতিবেদনাধীন ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃত মোট ৬০,০০০.০০ কোটি টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে মোট ৫৬,৯১৩.৪৫ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৯৫%। এর মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় হয়েছে ৩৮,১১৬.২০ কোটি টাকা, যা মোট সংশোধিত এডিপির স্থানীয় মুদ্রা বরাদ্দের ৯৮% এবং জাতীয় গড় ব্যয়ের হার (৯৫%) অপেক্ষা ৩% বেশী। অন্যদিকে, প্রকল্প সাহায্য ব্যয় হয়েছে ১৮,৭৯৭.২৫ কোটি টাকা, যা সংশোধিত এডিপির প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দের ৮৯%। প্রকল্প সাহায্য ব্যয়ের হার (৮৯%) জাতীয় গড় ব্যয়ের হার (৯৫%) থেকে ৬% কম। অর্থাৎ স্থানীয় মুদ্রার তুলনায় প্রকল্প সাহায্য ব্যয় ৯% কম হয়েছে। মোট ব্যয়িত ৫৬,৯১৩.৪৫ কোটি টাকার মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ও প্রকল্প সাহায্য ব্যয়ের অনুপাত ৬৭ : ৩৩, যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের সমান। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপির মোট বরাদ্দের তুলনায় মোট ব্যয় ৯৫% হলেও এ বছরের মূল এডিপিতে সরকারি খাতে প্রদত্ত বরাদ্দের (৬৫,৮৭০.৪৩ কোটি টাকা) তুলনায় এ হার ৮৬% এবং পূর্ববর্তী বছরে এ ব্যয়ের হার ছিল ৯১%। টাকার অংকে ২০১২-১৩ অর্থ বছর অপেক্ষা ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৭,০৮২.০০ কোটি টাকা বেশী ব্যয় হয়েছে এবং ২০০৯-১০ অর্থ বছর অপেক্ষা ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৩১,২০০.০০ কোটি টাকা। গত পাঁচ বছরের মূল ও সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নে সারণী-২ ও লেখচিত্র-২ এ দেয়া হলো।

সারণী-২ : গত পাঁচ বছরের মূল ও সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

| অর্থবছর | মোট এডিপি বরাদ্দ | | মোট ব্যয় ও এডিপি বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়ের % | | |
|---------|------------------|---------|--|----------------|----------------|
| | মূল | সংশোধিত | মোট ব্যয় | মূল বরাদ্দের % | সংঃ বরাদ্দের % |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) |
| ২০১৩-১৪ | ৬৫৮৭০ | ৬০০০০ | ৫৬৯১৩ | ৮৬% | ৯৫% |
| ২০১২-১৩ | ৫৫০০০ | ৫২৩৬৬ | ৫০০৩৫ | ৯১% | ৯৬% |
| ২০১১-১২ | ৪৬০০০ | ৪১০৮০ | ৩৮০২৩ | ৮৩% | ৯৩% |
| ২০১০-১১ | ৩৮৫০০ | ৩৫৮৮০ | ৩২৮৫৫ | ৮৫% | ৯২% |
| ২০০৯-১০ | ৩০৫০০ | ২৮৫০০ | ২৫৯১৭ | ৮৫% | ৯১% |

লেখচিত্র-২: মূল ও সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়ের চিত্র



৬। এডিপিতে শ্রেণী ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের শ্রেণী ভিত্তিক সংখ্যা, বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র সারণী-৩ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণী-৩ : ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্পের শ্রেণী ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি (কোটি টাকায়)

| শ্রেণী ভিত্তিক কর্মসূচি/ প্রকল্পের সংখ্যা | সংশোধিত এডিপি ২০১৩-১৪ | | | | | | বাস্তব* অগ্রগতি (%) |
|---|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------|
| | বরাদ্দ | | | ব্যয় (বরাদ্দের %) | | | |
| | মোট | স্থানীয় মুদ্রা | প্রকল্প সাঃ (আরপিএ) | মোট | স্থানীয় মুদ্রা | প্রকল্প সাঃ (আরপিএ) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) |
| প্রধান/বিনিয়োগ প্রকল্পঃ ১১৫০টি | ৫৫,৯২৩.০৭ | ৩৬৬২৯.৪১ | ১৯২৯৩.৬৬ (৫৪৪৭.৫২) | ৫৩৪৬৯.৯১ (৯৬%) | ৩৬০৪৪.৮৪ (৯৮%) | ১৭৪২৫.০৮ (৯০%) (৪৮৬৮.১৮ ৮৯%) | ৯৫% |
| কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ ১৭৬টি | ১৮৪১.৯৫ | ১৪৬.৫৬ | ১৬৯৫.৩৯ (৪১৪.৩৯) | ১৪৮৮.৯২ (৮১%) | ১১৬.৭৬ (৮০%) | ১৩৭২.১৭ (৮১%) (২৭২.২৭ ৬৬%) | ৮৩% |
| জাপানী ঋণ মওকুফ সহায়তা প্রকল্পঃ ৩১টি | ৫৫৮.৮৫ | ৫৫৮.৮৫ | -- | ৪৯৩.৮৫ (৮৮%) | ৪৯৩.৮৫ (৮৮%) | -- | ৯১% |
| ৯টি উন্নয়ন সহায়তা খাত | ১৪৬১.০০ | ১৪৬১.০০ | -- | ১৪৬০.৭৬ (১০০%) | ১৪৬০.৭৬ (১০০%) | -- | ১০০% |
| উপ-মোটঃ ১৩৬৬টি | ৫৯৭৮৪.৮৭ | ৩৮৭৯৫.৮২ | ২০৯৮৯.০৫ (৫৮৬১.৯১) | ৫৬৯১৩.৪৫ (৯৫%) | ৩৮১৪০.৩০ (৯৮%) | ১৮৯৭৬.৯৪ (৮৯%) (৫১৪০.৪৫ ৮৭.৬৯%) | ৯৫% |
| বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা বাবদ বরাদ্দঃ | ২১৫.১৩ | ৪.১৮ | ২১০.৯৫ | -- | -- | -- | -- |
| মোট : ১৩৬৬টি | ৬০০০০.০০ | ৩৮৮০০.০০ | ২১২০০.০০ (৫৮৬১.৯১) | ৫৬৯১৩.৪৫ (৯৫%) | ৩৮১১৬.২০ (৯৮%) | ১৮৭৯৭.২৫ (৮৯%) (৫১৪০.৪৫ ৮৭.৬৯%) | ৯৫% |

* বাস্তব অগ্রগতি তৌলমান (Weighted Average) পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়েছে।

লেখচিত্র-৩: ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্পের শ্রেণীভিত্তিক সংখ্যা, বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র



সারণী-৩ এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে—

- বিনিয়োগ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৬%, যা জাতীয় গড় অগ্রগতি (৯৫%) অপেক্ষা ১% বেশী ;
- কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির হার ৮১%, যা জাতীয় গড় অগ্রগতি (৯৫%) অপেক্ষা ১৪% কম;
- আলোচ্য অর্থ বছরে মোট অব্যয়িত ৩০৮৬.৫৫ কোটি টাকার মধ্যে (মোট বরাদ্দের ৫%) 'বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা' খাতের স্থানীয় মুদ্রা ও প্রকল্প সাহায্য বাবদ ২১৫.১৩ কোটি টাকা (মোট এডিপি বরাদ্দের ০.৪%) অবরাদ্ধকৃত রয়েছে।
- মোট অব্যয়িত ৩০৮৬.৫৫ কোটি টাকার মধ্যে স্থানীয় মুদ্রার পরিমাণ ৬৮৩.৮০ কোটি টাকা, যা মোট অব্যয়িত অর্থের ২২% এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ২৪০২.৭৫ কোটি টাকা, যা মোট অব্যয়িত অর্থের ৭৮%।

৭। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরসহ গত ৫ (পাঁচ) বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরসহ গত ৫ (পাঁচ) বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রদত্ত বরাদ্দ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের বিবরণ সারণী-৪ -এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণী-৪ : ২০১৩-১৪ অর্থ বছরসহ গত পাঁচ বছরের সংশোধিত এডিপিতে প্রদত্ত মোট বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

| অর্থ বছর | প্রকল্প সংখ্যা | সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | | ব্যয় (বরাদ্দের %) | | | |
|---|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | মোট | স্থানীয় মুদ্রা | প্রকল্প সাহায্য | সিডি/ভ্যাট | মোট | স্থানীয় মুদ্রা | প্রকল্প সাহায্য | সিডি/ভ্যাট |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) |
| ২০১৩-১৪ | ১৩৬৬ | ৬০০০০ | ৩৮৮০০ | ২১২০০ | ১৬৬২ | ৫৬৯১৩ (৯৫%) | ৩৮১১৬ (৯৮%) | ১৮৭৯৭ (৮৯%) | ৮৬৬ (৫২%) |
| ২০১২-১৩ | ১৩২৮ | ৫২৩৬৬ | ৩৩৮৬৬ | ১৮৫০০ | ১৭৩৭ | ৫০০৩৫ (৯৬%) | ৩৩৬২৮ (৯৯%) | ১৬৪০৭ (৮৯%) | ৮৫১ (৪৯%) |
| ২০১১-১২ | ১৩৪০ | ৪১০৮০ | ২৬০৮০ | ১৫০০০ | ৯৯৬ | ৩৮০২৩ (৯৩%) | ২৫৪৪৮ (৯৮%) | ১২৫৭৫ (৮৪%) | ৭৬০ (৭৬%) |
| ২০১০-১১ | ১২৯২ | ৩৫৮৮০ | ২৩৯৫০ | ১১৯৩০ | ১১০৪ | ৩২৮৫৫ (৯২%) | ২৩০৪৫ (৯৬%) | ৯৮১০ (৮২%) | ৩২ (৩%) |
| ২০০৯-১০ | ১১৮৩ | ২৮৫০০ | ১৭২০০ | ১১৩০০ | ৬৫৪ | ২৫৯১৭ (৯১%) | ১৬৪০৫ (৯৫%) | ৯৫১২ (৮৪%) | ৩০ (৫%) |
| পূর্ববর্তী চার বছরের গড় : (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত) | | ৩৯৪৫৭ | ২৫২৭৪ | ১৪১৮৩ | ১১২২ | ৩৬৭০৮ (৯৩%) | ২৪৬৩২ (৯৭%) | ১২০৭৬ (৮৫%) | ৪১৮ (৩৭%) |

সারণী-৪ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আলোচ্য ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপিতে—

- আর্থিক অগ্রগতির হার মোট বরাদ্দের ৯৫%, যা পূর্ববর্তী চার বছরের গড় আর্থিক অগ্রগতির হারের (৯৩%) চেয়ে ২% বেশী;
- স্থানীয় মুদ্রা ব্যয়ের হার ৯৮%, যা পূর্ববর্তী চার বছরের স্থানীয় মুদ্রা ব্যয়ের গড় হার (৯৭%) অপেক্ষা ১% বেশী;
- প্রকল্প সাহায্য ব্যয় হয়েছে ৮৯%, যা পূর্ববর্তী চার বছরের প্রকল্প সাহায্য ব্যয়ের গড় হার (৮৫%) অপেক্ষা ৪% বেশী; এবং
- সিডি/ভ্যাট খাতে আলোচ্য বছরে ব্যয় হয়েছে ৫২%, যা পূর্ববর্তী চার বছরের গড় সিডি/ভ্যাট ব্যয়ের হার (৩৭%) অপেক্ষা ১৫% বেশী। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ হার ছিল ২২%।

৮। এডিপি খাত ভিত্তিক অগ্রগতিঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহকে মোট ১৭টি অর্থনৈতিক খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত ১৭টি খাতের প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ এবং আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ সারণী-৫ এ উপস্থাপন করা হলো। বিস্তারিত বিবরণ প্রতিবেদনের সংযোজনী-‘ক’তে সন্নিবেশিত।

সারণী-৫ঃ এডিপি'র ১৭টি খাত ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ এবং আর্থিক অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

| ক্রঃ নং | এডিপি খাত | মোট প্রকল্প সংখ্যা (উপ-প্রকল্প) | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি | | | | | |
|---------|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | বরাদ্দ | | | ব্যয় (বরাদ্দের %) | | |
| | | | মোট | স্থানীয় মুদ্রা | প্রকল্প সাঃ | মোট (মোট বরাদ্দের %) | স্থানীয় মুদ্রা (টাকা বরাদ্দের %) | প্রকল্প সাঃ (প্রঃ সাঃ বরাদ্দের %) |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) |
| ০১। | কৃষি | ২৪৫ (৫৪) | ৩৪৯৩.৯৬ | ২৪২১.৪৫ | ১০৭২.৫১ | ৩৪২০.০৫ (৯৭.৮৮%) | ২৩৯০.৭৮ (৯৮.৭৪%) | ১০২৯.১৮ (৯৫.৯৬%) |
| ০২। | পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান | ১০৭ (১) | ৭২৩৫.৯৬ | ৫১০৯.৮৮ | ২১২৬.০৮ | ৭১৩৮.৭৭ (৯৮.৬৬%) | ৫০৭১.৭২ (৯৯.২৬%) | ২০৬৭.০৫ (৯৭.২২%) |
| ০৩। | পানি সম্পদ | ৬১ (৫) | ১৮৯৫.০২ | ১৪৫০.৯০ | ৪৪৪.১২ | ১৮৩৩.৬২ (৯৬.৭৬%) | ১৪৩১.০৮ (৯৮.৬৩%) | ৪০২.৫৪ (৯০.৬৪%) |
| ০৪। | শিল্প | ৫০ | ২৬৩৪.৭২ | ৪৪০.৮৯ | ২১৯৩.৮৩ | ২৩৭৪.৬৬ (৯০.১৩%) | ৪২০.০৯ (৯৫.২৮%) | ১৯৫৪.৫৭ (৮৯.০৯%) |
| ০৫। | বিদ্যুৎ | ৭০ (২) | ৭৯৪৪.৭৩ | ৪৭৩৫.৬২ | ৩২০৯.১১ | ৭৮৪৩.৯৯ (৯৮.৭৩%) | ৪৬৩৪.৮৮ (৯৭.৮৭%) | ৩২০৯.১১ (১০০%) |
| ০৬। | তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ | ২৯ | ১৯০২.১৭ | ১৩২৪.৫১ | ৫৭৭.৬৬ | ১৮৩২.৩৮ (৯৬.৩৩%) | ১২৭৫.৬১ (৯৬.৩১%) | ৫৫৬.৭৭ (৯৬.৩৮%) |
| ০৭। | পরিবহন | ২৩৪ (৭) | ১০৪৩৮.৯০ | ৭৮০৭.৬৪ | ২৬৩১.২৬ | ১০১৯৭.৬১ (৯৭.৬৯%) | ৭৭০৪.০২ (৯৮.৬৭%) | ২৪৯৩.৬০ (৯৪.৭৭%) |
| ০৮। | যোগাযোগ | ১৫ | ৭৮২.০৫ | ১৭৪.৩৪ | ৬০৭.৭১ | ৬৩১.৬২ (৮০.৭৬%) | ১৭১.২২ (৯৮.২১%) | ৪৬০.৪০ (৭৫.৭৬%) |
| ০৯। | ভৌত পরিঃ, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন | ১৬৪ | ৫৪৯৯.৮৯ | ৩৮০৬.৩৮ | ১৬৯৩.৫১ | ৫০৮৫.৪৭ (৯২.৪৬%) | ৩৬৮৩.৯২ (৯৬.৭৮%) | ১৪০১.৫৫ (৮২.৭৬%) |
| ১০। | শিক্ষা ও ধর্ম | ১২৬ | ৮১০৯.৯৬ | ৬৪৯৫.৫৯ | ১৬১৪.৩৭ | ৭৯৫৪.৪৫ (৯৮.০৮%) | ৬৪৩৭.৩৮ (৯৯.১০%) | ১৫১৭.০৭ (৯৩.৯৭%) |
| ১১। | ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ১৮ | ২৬৫.৯২ | ২৫১.২৮ | ১৪.৬৪ | ২৬২.৫১ (৯৮.৭২%) | ২৪৮.১৬ (৯৮.৭৬%) | ১৪.৩৫ (৯৮.০৪%) |
| ১২। | স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জন-সংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ | ৮২ (৩১) | ৪২০২.১৫ | ১৭০০.১৭ | ২৫০১.৯৮ | ৩৭১৭.৫২ (৮৮.৪৭%) | ১৬৫১.২৪ (৯৭.১২%) | ২০৬৬.২৭ (৮২.৫৯%) |
| ১৩। | গণসংযোগ | ১১ | ১০৭.৬০ | ৯৪.৬০ | ১৩.০০ | ১০৬.২৩ (৯৮.৭২%) | ৯২.৮০ (৯৮.০৯%) | ১৩.৪৩ (১০৩.৩১%) |
| ১৪। | সমাজ কল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন | ৩৯ | ৪২৪.১৮ | ২১৯.২৯ | ২০৪.৮৯ | ৪০৮.৬২ (৯৬.৩৩%) | ২১৫.৫১ (৯৮.২৮%) | ১৯৩.১১ (৯৪.২৫%) |
| ১৫। | জন-প্রশাসন | ৬৩ | ১৩৫০.৭৯ | ৪০৩.১০ | ৯৪৭.৭০ | ৮৯৫.৬২ (৬৬.৩০%) | ৩৫৬.৯৪ (৮৮.৫৫%) | ৫৩৮.৬৭ (৫৬.৮৪%) |

| ক্রঃ নং | এডিপি খাত | মোট প্রকল্প সংখ্যা (উপ- প্রকল্প) | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---|---|
| | | | বরাদ্দ | | | ব্যয় (বরাদ্দের %) | | |
| | | | মোট | স্থানীয় মুদ্রা | প্রকল্প সাঃ | মোট (মোট বরাদ্দের %) | স্থানীয় মুদ্রা (টাকা বরাদ্দের %) | প্রকল্প সাঃ (প্রঃ সাঃ বরাদ্দের %) |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) |
| ১৬। | বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রঃ | ৩২ | ১৬৭৬.৯৬ | ৬৪৮.১৮ | ১০২৮.৭৮ | ১৪১৩.৬৬ (৮৪.৩০%) | ৬২৭.৪১ (৯৬.৮০%) | ৭৮৬.২৬ (৭৬.৪৩%) |
| ১৭। | শ্রম ও কর্মসংস্থান | ১১ | ৩৫৮.৯০ | ২৫১.০০ | ১০৭.৯০ | ৩৩৬.০১ (৯৩.৬২%) | ২৪২.৭১ (৯৬.৭০%) | ৯৩.৩০ (৮৬.৪৭%) |
| উন্নয়ন সহায়তার ৯টি ক্ষেত্র: | | ৯ | ১৪৬১.০০ | ১৪৬১.০০ | ০.০০ | ১৪৬০.৭৬ (৯৯.৯৮%) | ১৪৬০.৭৬ (৯৯.৯৮%) | ০.০০ (০%) |
| উপ-মোট : | | ১৩৬৬ (১০০) | ৫৯৭৮৪.৮৭ | ৩৮৭৯৫.৮২ | ২০৯৮৯.০৫ | ৫৬৯১৩.৪৫ (৯৫.২০%) | ৩৮১১৬.২০ (৯৮.২৫%) | ১৮৭৯৭.২৫ (৮৯.৫৬%) |
| বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা : | | -- | ২১৫.১৩ | ৪.১৮ | ২১০.৯৫ | -- | -- | -- |
| মোট : | | ১৩৬৬ (১০০) | ৬০০০০.০০ | ৩৮৮০০.০০ | ২১২০০.০০ | ৫৬৯১৩.৪৫ (৯৪.৮৬%) | ৩৮১১৬.২০ (৯৮.২৪%) | ১৮৭৯৭.২৫ (৮৮.৬৭%) |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিভুক্ত খাত ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ এবং আর্থিক অগ্রগতির সারণী-৫ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,

- এডিপিভুক্ত ১৭টি খাতের মধ্যে ১০টি খাতের মোট আর্থিক অগ্রগতি জাতীয় গড় আর্থিক অগ্রগতির (৯৫%) সমান বা তদূর্ধ্ব। এ গুলো হলোঃ তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ (৯৬%); বিদ্যুৎ (৯৯%); গণসংযোগ (৯৯%); ক্রীড়া ও সংস্কৃতি (৯৯%); পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (৯৯%); শিক্ষা ও ধর্ম (৯৮%); কৃষি (৯৮%); পরিবহণ (৯৮%); পানি সম্পদ (৯৭%) এবং সমাজ কল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন (৯৬%);
- সংশোধিত এডিপিতে সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ (৪৬৯২৫ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ৭৮%) প্রাপ্ত ৭টি খাত হলো— পরিবহণ (১০,৪৩৯ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ১৭%); শিক্ষা ও ধর্ম (৮,১১০ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ১৪%); বিদ্যুৎ (৭,৯৪৫ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ১৩%); পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (৭,২৩৬ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ১২%); ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন (৫,৫০০ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ৯%); স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ (৪,২০২ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ৭%); এবং কৃষি (৩,৪৯৪ কোটি টাকা, মোট বরাদ্দের ৬%);
- বৃহৎ বরাদ্দপ্রাপ্ত ৭টি খাতে ব্যয়ের অগ্রগতির হার হলো — পরিবহণ সেক্টর (৯৮%); শিক্ষা ও ধর্ম (৯৮%); বিদ্যুৎ ৯৯%; পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (৯৯%); ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন (৯২%); স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ (৮৮%); এবং কৃষি (৯৮%);
- উক্ত ৭টি খাতে অব্যয়িত মোট অর্থের পরিমাণ ১,৫৬৭.৮০ কোটি টাকা (মোট এডিপি বরাদ্দের ৩%)। এর মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে ১০০.৭৪ (এ খাতে বরাদ্দের ১.২৬%); পরিবহণ খাতে ২৪১.২৯ কোটি টাকা (এ খাতে বরাদ্দের ২.৩১%); স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ খাতে ৪৮৪.৬৪ কোটি টাকা (এ খাতে বরাদ্দের ১১.৫৩%); ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন ৪১৪.৫২ (এ খাতে বরাদ্দের ৮%); কৃষি খাতে ৭৩.৯১

কোটি টাকা (এ খাতে বরাদ্দের ২.১১%); পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান খাতে ৯৬.৮৬ কোটি টাকা (এ খাতে বরাদ্দের ৮%); শিক্ষা ও ধর্ম খাতে ১৫৫.৫১ কোটি টাকা (এ খাতে বরাদ্দের ১.৯১%) অব্যয়িত রয়েছে ;

➤ মূল এডিপির তুলনায় সার্বিকভাবে সংশোধিত এডিপিতে ৯% বরাদ্দ এবং স্থানীয় মুদ্রায় ৬% বরাদ্দ হাস পেয়েছে। স্থানীয় মুদ্রায় মোট অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৫০২.৮১ কোটি টাকা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - বিদ্যুৎ খাতে ১০০.৭৪ কোটি টাকা; পরিবহন খাতে ১০৩.৬২ কোটি টাকা; ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন ১২২.৫৬; শিক্ষা ও ধর্ম খাতে ৫৮.২১ কোটি টাকা; স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ খাতে ৪৮.৫৩ কোটি টাকা; এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় খাতে ৩৮.১৬ কোটি টাকা ;

➤ বরাদ্দের বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ খাতের মধ্যে জাতীয় গড় আর্থিক অগ্রগতির (৯৫%) চেয়ে কম আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে—ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন খাতে (৯২%); শিল্প খাতে (৯০%); এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ খাতে (৮৮%)।

➤ সবচেয়ে কম অর্থ ব্যয় হয়েছে জন-প্রশাসন খাত (৬৬%); এর পরেই রয়েছে যোগাযোগ খাতে (৮১%)।

৯। মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

৯.১. সরকারি খাতের ৫৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতির চিত্র সারণী-৬ এ দেখানো হলো। বিস্তারিত বিবরণ প্রতিবেদনের সংযোজনী-‘খ’ তে সন্নিবেশিত।

সারণী-৬ : মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(আর্থিক অগ্রগতির হারের নিম্নক্রমানুসারে)

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | মন্ত্রণালয় /বিভাগ | প্রকল্প সংখ্যা (উপ-প্রকল্প, খোক বরাদ্দ) | আর্থিক অগ্রগতি | | | বাস্তব ** অগ্রগতি (%) |
|---|---|---|---|---|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | বরাদ্দ মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য | মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য | বরাদ্দের শতকরা হার | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| (ক) জাতীয় গড় (৯৫%) এর সমান বা তদূর্ধ্ব আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন ২৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ | | | | | | |
| ১। | পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ | ২৫ | ১১১৭৬২.৯০ ৮১৫৪১.৯০ ৩০২২১.০০ | ১২০০৫৫.৮৯ ৭৯৬৭৯.৬৬ ৪০৩৭৬.২৩ | ১০৭.৪২% ৯৭.৭২% ১৩৩.৬০% | ১০৮.৯৯% |
| ২। | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় | ১২ | ৬০৩৫৮.৫০ ৪৮৮৯৫.৫০ ১১৪৬৩.০০ | ৬২৭৫৭.৭১ ৪৮৫৪০.২২ ১২২১৭.৪৯ | ১০৩.৯৭১% ৯৯.২৭% ১২৪.০৩% | ১০১.৮৮% |
| ৩। | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় | ৬২ (১৩) | ৪৫৮০৬.০০ ৩১২২০.০০ ১৪৫৮৬.০০ | ৪৭৪৩৪.৮১ ৩০৭৬৯.৯১ ১৬৬৬৪.৯০ | ১০৩.৫৬% ৯৮.৫৬% ১১৪.২৫% | ৯৬.৬৫% |
| ৪। | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | ৬ | ২১৬২৫.০০ ১৯৮৭৫.০০ ১৭৫০.০০ | ২১৬৪৮.৬২ ১৯৮৬০.৭৮ ১৭৮৭.৮৪ | ১০০.১১% ৯৯.৯৩% ১০২.১৬% | ৯৯.৫০% |

| ক্রঃ নং | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | প্রকল্প সংখ্যা (উপ-প্রকল্প, খোক বরাদ্দ) | আর্থিক অগ্রগতি | | | বাস্তব ** অগ্রগতি (%) |
|------------|---|---|---|---|------------------------------|-----------------------------|
| | | | বরাদ্দ মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য | মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য | বরাদ্দের শতকরা হার | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| ৫। | সড়ক বিভাগ | ১৪৯ | ৩৬৪৫৬৯.০০ ৩১০৬২৭.০০ ৫৩৯৪২.০০ | ৩৬৪৫৯৮.৪৮ ৩১২৩৭৪.৩৮ ৫২২২৪.১০ | ১০০.০১% ১০০.৫৬% ৯৬.৮২% | ১০২.২৩% |
| ৬। | গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় | ২৭ | ৭৮৩১৩.০০ ৭৫৫৯৭.০০ ২৭১৬.০০ | ৭৮২৮৭.৩৪ ৭৫৫৬১.৩৪ ২৭১৬.০০ | ৯৯.৯৫% ৯৯.৯৫% ১০০.০০% | ৯৭.৬৬% |
| ৭। | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় | ৫ | ২৪২০৫.০০ ৬০৫.০০ ২৩৬০০.০০ | ২৪১৭২.৪২ ৫৯৫.০০ ২৩৫৭৭.৪২ | ৯৯.৮৭% ৯৮.৩৫% ৯৯.৯০% | ৯৯.৯৬% |
| ৮। | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | ৩৯ | ৮৬৬২৭.২৮ ৮০৭০০.২৮ ৫৯২৭.০০ | ৮৬৪৯৪.৮৬ ৮০৬৫৪.৮৬ ৫৮৪০.০০ | ৯৯.৮৫% ৯৯.৯৪% ৯৮.৫৩% | ৯৭.৬৮% |
| ৯। | প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় | ১৯ | ২৩৩৩৮.০০ ২৩৩০৭.০০ ৩১.০০ | ২৩২৬৮.২৩ ২২৯৪৭.২৩ ৩২১.০০ | ৯৯.৭০% ৯৯.৭০% ১০০.০০% | ১০১.৬২% |
| ১০। | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ৫ | ১৭৫২৭.০০ ১৭৫২৭.০০ ০.০০ | ১৭৪৩৭.৩৩ ১৭৪৩৭.৩৩ ০.০০ | ৯৯.৪৯% ৯৯.৪৯% ০.০০% | ৯৯.৩২% |
| ১১। | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | ১৬ | ৩১৪৫৫.২৬ ৩১৪৫৫.২৬ ০.০০ | ৩১২২০.২৭ ৩১২২০.২৭ ০.০০ | ৯৯.২৫% ৯৯.২৫% ০.০০% | ৯৫.৯০% |
| ১২। | কৃষি মন্ত্রণালয় | ১১৮ (৩৮) | ১৩৫০৩৮.৮৯ ১০২২৫৬.৭৩ ৩২৭২৮.১৬ | ১৩৩৯৫২.৪৬ ১০১৮০০.৬৭ ৩২১৫১.৭৯ | ৯৯.২০% ৯৯.৫৫% ৯৮.০৮% | ৯৪.৫৫% |
| ১৩। | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় | ১৬ | ৪৫২৮৬৫.০০ ৪০৪২৭২.০০ ৪৮৫৯৩.০০ | ৪৪৮৬৪০.৮৬ ৪০১৩৩৬.৮৪ ৪৭৩০৪.০২ | ৯৯.০৭% ৯৯.২৭% ৯৭.৩৫% | ৯৯.১৪% |
| ১৪। | আইন ও বিচার বিভাগ | ৪ | ১৯৮৮০.০০ ১৭৬৭১.০০ ২২০৯.০০ | ১৯৬৭২.৬৮ ১৭৫৩৩.৬৯ ২১৩৮.৯৯ | ৯৮.৯৬% ৯৯.২২% ৯৬.৮৩% | ৯৮.৫৫% |
| ১৫। | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | ১৯ | ৬৫৭১৭.১০ ৫২৩১৭.১০ ১৩৪০০.০০ | ৬৪৯৪৯.২৫ ৫২৫৬৯.২৫ ১৩৩৮০.০০ | ৯৮.৮৩% ৯৮.৫৭% ৯৯.৮৫% | ৯৯.৯৭% |
| ১৬। | বিদ্যুৎ বিভাগ | ৬৯ (২) | ৭৯২৯৭৩.০০ ৪৭২০৬২.০০ ৩২০৯১১.০০ | ৭৮২৮৯৮.৭৩ ৪৬১৯৮৭.৭৭ ৩২০৯১০.৯৭ | ৯৮.৭৩% ৯৭.৮৭% ১০০.০০% | ৯৮.৩৪% |
| ১৭। | তথ্য মন্ত্রণালয় | ১১ | ১০৭৬০.০০ ৯৪৬০.০০ ১৩০০.০০ | ১০৬২২.৫১ ৯২৭৯.৫৩ ১৩৪২.৯৮ | ৯৮.৭২% ৯৮.০৯% ১০৩.৩১% | ৯৭.৩৭% |
| ১৮। | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ১৮ | ১১০১৫.৫৭ ৭৬৭৫.৫৭ ৩৩৪০.০০ | ১০৮৪৭.৯২ ৭৬৪১.২৬ ৩২০৬.৬৬ | ৯৮.৪৮% ৯৯.৫৫% ৯৬.০১% | ৯২.১৫% |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | প্রকল্প সংখ্যা (উপ-প্রকল্প, থোক বরাদ্দ) | আর্থিক অগ্রগতি | | | বাস্তব ** অগ্রগতি (%) |
|--|------------------------------------|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | | বরাদ্দ মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য | মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য | বরাদ্দের শতকরা হার | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| ১৯। | পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় | ৬৫ | ২০৩২৫০.০০ ১৬২৬৫৩.০০ ৪০৫৯৭.০০ | ১৯৯৮৪৩.৭২ ১৬০৮৬২.১৮ ৩৮৯৮১.৫৪ | ৯৮.৩২% ৯৮.৯০% ৯৬.০২% | ৯৭.১৫% |
| ২০। | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় | ১৮ | ১৪৬৯১.০০ ১৪৩০৫.০০ ৩৮৬.০০ | ১৪৩৮৪.৮২ ১৪০০৬.৫৯ ৩৭৮.২৩ | ৯৭.৯২% ৯৭.৯১% ৯৭.৯৯% | ৯৮.০৭% |
| ২১। | দুর্নীতি দমন কমিশন | ১ | ১২০.০০ ১২০.০০ ০.০০ | ১১৭.৩৪ ১১৭.৩৪ ০.০০ | ৯৭.৭৮% ৯৭.৭৮% ০.০০% | ৯৭.১৪% |
| ২২। | খাদ্য মন্ত্রণালয় | ৭ | ৩২৩৪৩.৮৭ ২৫৩৪৩.৮৭ ৭০০০.০০ | ৩১৪২৫.১৫ ২৪৫৯২.৫৯ ৬৮৩২.৫৬ | ৯৭.১৬% ৯৭.০৪% ৯৭.৬১% | ৯৭.৭৯% |
| ২৩। | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ৯ | ৪৪৭৩.৩৫ ৩০০৯.৩৫ ১৪৬৪.০০ | ৪৩৪০.৮৫ ২৯০৫.৫৭ ১৪৩৫.২৮ | ৯৭.০৪% ৯৬.৫৫% ৯৮.০৪% | ৯৫.৮০% |
| ২৪। | শিক্ষা মন্ত্রণালয় | ৮৫ | ৩১৬২২০.০০ ২০৩৩৭৬.০০ ১১২৮৪৪.০০ | ৩০৫০৪৫.৫৭ ২০০৬৪২.৫৪ ১০৪৪০৩.০৩ | ৯৬.৪৭% ৯৮.৬৬% ৯২.৫২% | ৯৫.১০% |
| ২৫। | জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ | ২৯ | ১৯০২১৭.০০ ১৩২৪৫১.০০ ৫৭৭৬৬.০০ | ১৮৩২৩৮.৪৭ ১২৭৫৬১.৩৩ ৫৫৬৭৭.১৪ | ৯৬.৩৩% ৯৬.৩১% ৯৬.৩৮% | ১০২.২৬% |
| ২৬। | রেলপথ মন্ত্রণালয় | ৫৩ (৭) | ৩৬৬৮৬৯.০০ ১৮১৪৪৮.০০ ১৮৫৪২১.০০ | ৩৫৩৩৮৫.১২ ১৮০০২৩.১২ ১৭৩৩৬২.০০ | ৯৬.৩২% ৯৯.২১% ৯৩.৫০% | ৯৩.১৩% |
| ২৭। | সেতু বিভাগ | ৩ | ২০৯০০০.০০ ২০৯০০০.০০ ০.০০ | ২০০৫২৫.২৮ ২০০৫২৮.২৮ ০.০০ | ৯৫.৯৫% ৯৫.৯৫% ০.০০% | ৯৮.৯৫% |
| ২৮। | স্থানীয় সরকার বিভাগ | ১৮৯ (৩,৫) | ১১৪৭৯৬৩.২৫ ৭৭৯৭৭৮.২৫ ৩৬৮১৮৫.০০ | ১০৮৬০৩৯.৩৯ ৭৬৮৮২৯.১১ ৩১৭২১০.২৮ | ৯৪.৬১% ৯৮.৬০% ৮৬.১৬% | ৯৪.৪১% |
| ২৯। | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২১ | ২৫১১৫.০০ ৮১৩১.০০ ১৬৯৮৪.০০ | ২৩৭৫২.৮৮ ৭৭২৮.৩৭ ১৬০২৪.৫১ | ৯৪.৫৮% ৯৫.০৫% ৯৪.৩৫% | ৯৫.৪৪% |
| (খ) জাতীয় গড় (৯৫%) এর কম কিন্তু ৮০% বা তদুর্ধ্ব আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন ১৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ | | | | | | |
| ৩০। | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | ৬ | ৭৭০৭.৮৯ ৬২৪.৫৬ ৭০৮৩.৩৩ | ৭২০২.৬৪ ৫০৬.০৪ ৬৬৯৬.৬০ | ৯৩.৪৫% ৮১.০২% ৯৪.৫৪% | ৯১.৩০% |
| ৩১। | ভূমি মন্ত্রণালয় | ৯ (১) | ৭০৩২.০০ ৪৭১০.০০ ২৩২২.০০ | ৬৫৬১.১৪ ৪৩৩১.৭৪ ২২২৯.৪০ | ৯৩.৭৪% ৯২.৬২% ৯৬.০১% | ৯৬.৩৫% |
| ৩২। | মৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় | ২২ | ৬১৯২৪.০০ ৫৭৪৬১.০০ ৪৪৬৩.০০ | ৫৭৫৫৭.৪০ ৫৫১১৯.৫৪ ২৪৩৭.৮৬ | ৯২.৯৫% ৯৫.৯৩% ৫৪.৬২% | ৯৩.১৫% |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | প্রকল্প সংখ্যা (উপ-প্রকল্প, থোক বরাদ্দ) | আর্থিক অগ্রগতি | | | বাস্তব ** অগ্রগতি (%) |
|--|---|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | | বরাদ্দ মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য | মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য | বরাদ্দের শতকরা হার | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| ৩৩। | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ৬ | ১৯৭৭১.৫৯ ১৯৭৭১.৫৯ ০.০০ | ১৮১২৮.৩৪ ১৮১২৮.৩৪ ০.০০ | ৯১.৬৯% ৯১.৬৯% ০.০০% | ৯১.৪১% |
| ৩৪। | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ৫৭ (৩১) | ৩৮১৭৫৮.০০ ১৫২৬২৩.০০ ২২৯১৩৫.০০ | ৩৪৬০৮৮.৭৮ ১৪৯১১৫.৬৪ ১৯৬৯৭৩.১৪ | ৯০.৬৬% ৯৭.৭০% ৮৫.৯৬% | ৯০.০১% |
| ৩৫। | শিল্প মন্ত্রণালয় | ৩২ | ২৪৩৯৮০.০০ ৩৩৯৯৪.০০ ২০৯৯৮৬.০০ | ২২০৪৮৫.৯০ ৩২৪৯৬.৫৪ ১৮৭৯৮৯.৩৬ | ৯০.৩৭% ৯৫.৫৯% ৮৯.৫২% | ৮৮.০১% |
| ৩৬। | সুপ্রীম কোর্ট | ১ | ১০০৫.০০ ৫.০০ ১০০০.০০ | ৮৯৪.৫০ ১.২০ ৮৯৩.৩০ | ৮৯.০০% ২৪.০০% ৮৯.৬০% | ৮৮.৮৭% |
| ৩৭। | অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ | ৫ | ২৮৭৭.০০ ৫২৯.০০ ২৩৪৮.০০ | ২৫১১.৯৯ ৩৯৬.৪৬ ২১১৫.৫৩ | ৮৭.৩১% ৭৪.৯৫% ৯০.১০% | ৮৭.৩২% |
| ৩৮। | বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ | ২ | ৬৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০০.০০ | ৫৬৩৮.৯৬ ২২৭.৮৬ ৫৪১১.১০ | ৮৫.৪৪% ৩৭.৯৮% ৯০.১৯% | ৮৭.৮২% |
| ৩৯। | পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় | ২৯ (৫) | ৩৮৭৩৬.০০ ৭৯৮৫.০০ ৩০৭৫১.০০ | ৩২৮৯৮.৬৯ ৭৭৫১.৮৮ ২৫১৪৬.৮১ | ৮৪.৯৩% ৯৭.০৮% ৮১.৭৮% | ৮১.৫১% |
| ৪০। | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | ৫ | ১৪২৬৫.০০ ৫২২৫.০০ ৯০৪০.০০ | ১১৯৫২.৫৪ ৪৪১০.০৪ ৭৫৪২.৫০ | ৮৩.৭৯% ৮৪.৪০% ৮৩.৪৩% | ৮৩.২০% |
| ৪১। | পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ১০ | ৫৭৮০.৭০ ৪০৬২.৭০ ১৭১৮.০০ | ৪৮৪০.০৪ ৩৭২৫.৭৫ ১১১৪.২৯ | ৮৩.৭৩% ৯১.৭১% ৬৪.৮৬% | ৮৩.৭৬% |
| ৪২। | পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ৭ (০,৩) | ৩৬৩২২.০০ ২১২৭৭.০০ ১৫০৪৫.০০ | ২৯৯৩৪.৫২ ২০৪১৬.৪৫ ৯৫১৮.০৭ | ৮২.৪১% ৯৫.৯৬% ৬৩.২৬% | ৮৯.১১% |
| ৪৩। | ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় | ৯ | ৭৩৪৮৪.৯৫ ১৩০৩৪.৯৫ ৬০৪৫০.০০ | ৫৮৪৫৯.২৬ ১২৭৩৯.৯৯ ৪৫৭১৯.২৭ | ৭৯.৫৫% ৯৭.৭৪% ৭৫.৬৩% | ৭৭.৫১% |
| (গ) ৮০% এর কম আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন ১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ | | | | | | |
| ৪৪। | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | ৩ | ৩২.০০ ৩২.০০ ০.০০ | ২৪.৫৩ ২৪.৫৩ ০.০০ | ৭৬.৬৬% ৭৬.৬৬% ০.০০% | ৭৪.৪৫% |
| ৪৫। | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | ৯ (০,২) | ৩০৪৮০.৫০ ২৩৭৭৬.০০ ৬৭০৪.৫০ | ২৩২৫৫.৩৪ ২০৭৫৮.৫৮ ২৪৯৬.৭৬ | ৭৬.৩০% ৮৭.৩১% ৩৭.২৪% | ৭৬.৬৪% |
| ৪৬। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | ১১ | ৯৬২৫৯.২৯ ৯৭২৫.২৯ ৮৬৫৩৪.০০ | ৭৩১৪২.৯২ ৯৩২৭.১৬ ৬৩৮১৫.৭৬ | ৭৫.৯৯% ৯৫.৯১% ৭৩.৭৫% | ৭৭.৫৫% |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | মন্ত্রণালয় /বিভাগ | প্রকল্প সংখ্যা (উপ-প্রকল্প, থোক বরাদ্দ) | আর্থিক অগ্রগতি | | | বাস্তব ** অগ্রগতি (%) |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | বরাদ্দ মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য | মোট স্থানীয় মুদ্রা প্রকল্প সাহায্য | বরাদ্দের শতকরা হার | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| ৪৭। | জন-প্রশাসন মন্ত্রণালয় | ৭ | ৬৭০২.০০ ৬১৮১.০০ ৫২১.০০ | ৫০৩৯.০০ ৪৫১৮.০০ ৫২১.০০ | ৭৫.১৯% ৭৩.০৯% ১০০.০০% | ৭৬.৫৬% |
| ৪৮। | জাতীয় সংসদ সচিবালয় | ৪ | ৩০১৯.০০ ১.০০ ৩০১৮.০০ | ২১৯১.৯১ ০.০০ ২১৯১.৯১ | ৭২.৬০% ০.০০% ৭২.৬৩% | ৮৫.৯৭% |
| ৪৯। | পরিকল্পনা বিভাগ | ১১ | ৩১৩৫.৫০ ৭৭২.৫০ ২৩৬৩.০০ | ২১২২.৯৫ ৪৫৬.৬৮ ১৬৬৬.২৭ | ৬৭.৭১% ৫৯.১২% ৭০.৫২% | ৬৯.৮৬% |
| ৫০। | অর্থ বিভাগ | ৪ | ২৩২৫৪.২৫ ২৫২.২৫ ২৩০০২.০০ | ১৩৪৮৮.১১ ২৩৬.৪৬ ১৩২৫১.৬৫ | ৫৮.০০% ৯৩.৭৪% ৫৭.৬১% | ৫৬.৯৮% |
| ৫১। | ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | ৪ | ১২৩৭.০০ ২৩১.০০ ১০০৬.০০ | ৬২৪.৯৭ ১৪৬.০৫ ৪৭৮.৯২ | ৫০.৫২% ৬৩.২৩% ৪৭.৬১% | ৭৯.২২% |
| ৫২। | লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ | ২ | ৮২৮.০০ ৪৭.০০ ৭৮১.০০ | ৩৩০.০৫ ৫.৯৪ ৩২৪.১১ | ৩৯.৮৬% ১২.৬৪% ৪১.৫০% | ৪১.৬৯% |
| ৫৩। | বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় | ৪ | ৪০২০০.২৫ ৯৩১২.২৫ ৩০৮৮৮.০০ | ১৫০৬৬.৯৩ ৭৮৯৬.১২ ৭১৭০.৮১ | ৩৭.৪৮% ৮৪.৭৯% ২৩.২২% | ৩৬.৩১% |
| ৫৪। | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | ৫ | ৭৮৬২.০০ ৯৫২.০০ ৬৯১০.০০ | ১৮৫৩.৬৬ ২৯৮.৩৩ ১৫৫৫.৩৩ | ২৩.৫৮% ৩১.৩৪% ২২.৫১% | ২৮.৩৩% |
| ৫৫। | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | ২ | ১৩৪.০০ ৬.০০ ১২৮.০০ | ০.৯৭ ০.৯৭ ০.০০ | ০.৭২% ১৬.১৭% ০.০০% | ০.০০% |
| উপ-মোট : | | ১৩৬৬ (১০০, ৯) | ৫৯৭৮৪৮৬.৮৯ ৩৮৭৯৫৮১.৯০ ২০৯৮৯০৮.৯৯ | ৫৬৯১৩৪৫.০০ ৩৮১১৬২০.২৯ ১৮৭৯৭২৪.৭১ | ৯৫.২০% ৯৮.২৫% ৮৯.৫৬% | ৯৪.৯১% |
| বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা : | | -- | ২১৫১৩.১১ ৪১৮.১০ ২১০৯৫.০১ | -- | -- | -- |
| সর্বমোট : | | ১৩৬৬ (১০০, ৯) | ৬০০০০০০.০০ ৩৮৮০০০০.০০ ২১২০০০০.০০ | ৫৬৯১৩৪৫.০০ ৩৮১১৬২০.২৯ ১৮৭৯৭২৪.৭১ | ৯৪.৮৬% ৯৮.২৪% ৮৮.৬৭% | ৯৪.৯১% |

সারণী-৬ এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,

- সংশোধিত এডিপিতে জাতীয় গড়ের (৯৫%) সমান ও তদূর্ধ্ব আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হলো ২৯টি এবং অবশিষ্ট ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আর্থিক অগ্রগতি জাতীয় গড়ের নিচে।

- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পে উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বিধায় আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% এর বেশী হয়েছে;
- সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি অর্থাৎ জাতীয় গড় হার (৯৫%) এর নিচে আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো হলো— স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (৯১%); শিল্প মন্ত্রণালয় (৯০%); ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় (৮০%); তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (৭৬%); পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (৮৫%); এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (৮২%);
- বাস্তব অগ্রগতির জাতীয় গড় হার ৯৫% এর নিচে ভৌত অগ্রগতি সম্পন্ন মোট ২৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো হলো- স্থানীয় সরকার বিভাগ (৯৪%); রেলপথ মন্ত্রণালয় (৯৩%); স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (৯০%); তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (৭৮%); শিল্প মন্ত্রণালয় (৮৮%); পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (৮২); এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় (৯২%);
- আলোচ্য বছরে সংশোধিত এডিপিতে ৫৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ২৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ জাতীয় গড় হার (৯৮%) অপেক্ষা কম অর্থ ব্যয় করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো হচ্ছে – পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (৯৭%); সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (৯৭%); পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (৯৬%); সেতু বিভাগ (৯৬%); জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (৯৬%); পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (৯২%); এবং শিল্প মন্ত্রণালয় (৯৬%)। স্থানীয় মুদ্রা কম ব্যয় হওয়ার কারণসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ প্রতিবেদনের সংযোজনী-‘গ’-তে দেয়া হলো;
- আলোচ্য বছরে ৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন, সেতু বিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ নেই। অবশিষ্ট ৪৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ১৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সাহায্য অগ্রগতির জাতীয় গড় হার (৮৯%) অপেক্ষা কম অর্থ ব্যয় করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো হলো – স্থানীয় সরকার বিভাগ (৮৬%); স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (৮৬%); পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (৮২%); ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় (৭৬%); পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় (৬৫%); এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (৭৪%)। প্রকল্প সাহায্য কম ব্যয় হওয়ার কারণসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ প্রতিবেদনের সংযোজনী-‘ঘ’-তে দেয়া হলো;
- তুলনামূলকভাবে কম বরাদ্দ প্রাপ্ত যে ৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট আর্থিক অগ্রগতি জাতীয় গড় অগ্রগতির (৯৫%) উর্ধ্বে তা হলো – দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (১০৪%); প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (১০০%); বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (১০০%); তথ্য মন্ত্রণালয় (৯৯%); ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (৯৯%); বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় (৯৮%); এবং আইন ও বিচার বিভাগ (৯৯%);

- সবচেয়ে কম আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (প্রায় ১%); অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (২৪%); বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়সহ (৩৭%) আরও কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অগ্রগতিও অনুরূপভাবে অত্যন্ত কম।

৯.২. মূল এডিপি এবং সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আর্থিক অগ্রগতির একটি তুলনামূলক চিত্র সারণী-৭ এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণী-৭ : মূল ও সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের বিবেচনায় সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র. নং | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | সং: এডিপিতে প্রকল্প সংখ্যা | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের মোট এডিপি বরাদ্দ | | মোট আর্থিক অগ্রগতি | আর্থিক ব্যয়ের হার | | বাস্তব অগ্রগতি (%) |
|---------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | মূল | সংশোধিত | | মূল মোট বরাদ্দের % | সংশোধিত মোট বরাদ্দের % | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) |
| ০১। | স্থানীয় সরকার বিভাগ | ১৮৯ | ১০৬৩২২৫ | ১১৪৭৯৬৩ | ১০৮৬০৩৯ | ১০২% | ৯৫% | ৯৪% |
| ০২। | বিদ্যুৎ বিভাগ | ৬৯ | ৮৭৫৬১৪ | ৭৯২৯৭৩ | ৭৮২৮৯৯ | ৮৯% | ৯৯% | ৯৮% |
| ০৩। | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা | ১৬ | ৫১৮৫৯৩ | ৪৫২৮৬৫ | ৪৪৮৬৪১ | ৮৭% | ৯৯% | ৯৯% |
| ০৪। | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ | ৫৭ | ৩৫৬০১৮ | ৩৮১৭৫৮ | ৩৪৬০৮৯ | ৯৭% | ৯১% | ৯০% |
| ০৫। | রেলপথ মন্ত্রণালয় | ৫৩ | ৩৬৬১১১ | ৩৬৬৮৬৯ | ৩৫৩৩৮৫ | ৯৭% | ৯৬% | ৯৩% |
| ০৬। | সড়ক বিভাগ | ১৪৯ | ৩১৫৪১২ | ৩৬৪৫৬৯ | ৩৬৪৫৯৮ | ১১৬% | ১০০% | ১০২% |
| ০৭। | শিক্ষা মন্ত্রণালয় | ৮৫ | ২৯০২৬৪ | ৩১৬২২০ | ৩০৫০৪৬ | ১০৬% | ৯৬% | ৯৫% |
| ০৮। | শিল্প মন্ত্রণালয় | ৩২ | ২১০৭০০ | ২৪৩৯৮০ | ২২০৪৮৬ | ১০৫% | ৯০% | ৮৮% |
| ০৯। | সেতু বিভাগ | ৩ | ৬৮৮৮০০ | ২০৯০০০ | ২০০৫২৫ | ২৯% | ৯৬% | ৯৯% |
| ১০। | পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় | ৬৫ | ১৭২৬৬০ | ২০৩২৫০ | ১৯৯৮৪৪ | ১১৬% | ৯৮% | ৯৭% |
| | মোটঃ | ৭১৮ | ৪৮৫৭৩৯৭ | ৪৪৭৯৪৪৭ | ৪৩০৭৫৫২ | ৮৯% | ৯৬% | ৯৬% |

এডিপি বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি মূলতঃ সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত এ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল। সারণী-৭ এর তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে—

- ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বরাদ্দ মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ৭৫%। উক্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ৯৬%, যা জাতীয় গড় আর্থিক অগ্রগতির (৯৫%) অপেক্ষা ১% বেশী। এ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সর্বোচ্চ (জাতীয় গড় আর্থিক অগ্রগতি ৯৫% এর সমান বা তদূর্ধ্ব) আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করেছে;
- উল্লিখিত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ (শিল্প মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়) জাতীয় গড়ের (৯৫%) নিচে আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করেছে।

- উল্লিখিত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। অপরপক্ষে, ৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ—বিদ্যুৎ বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সেতু বিভাগের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে।
- সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সার্বিক গড় বাস্তব অগ্রগতির হার ৯৬%, যা এডিপির সার্বিক গড় বাস্তব অগ্রগতির হার (৯৫%) অপেক্ষা ১% বেশী। এ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সর্বোচ্চ (জাতীয় গড় বাস্তব অগ্রগতি ৯৫% এর সমান বা তদূর্ধ্ব) বাস্তব অগ্রগতি অর্জন করেছে।

৯.৩. ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে নিম্ন আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অগ্রগতির হারের বিবরণের সাথে একই মন্ত্রণালয়/বিভাগের গত দু'বছরের অগ্রগতির হারের তুলনামূলক চিত্র সারণী-৮ এ দেয়া হলো:

সারণী-৮ : ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে কম অগ্রগতি সম্পন্ন ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৩ বছরের অগ্রগতির চিত্র

| ক্রমিক নং | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | আর্থিক অগ্রগতির হার | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| | | ২০১৩-১৪ | ২০১২-১৩ | ২০১১-১২ |
| (১) | (২) | (৩) | (৩) | (৪) |
| ০১। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | ৭৬% | ৯৫% | ৬৮% |
| ০২। | জন প্রশাসন মন্ত্রণালয় | ৭৫% | ৭৫% | ৯০% |
| ০৩। | বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় | ৭৩% | ৬১% | ৬১% |
| ০৪। | পরিকল্পনা বিভাগ | ৬৮% | ৭৭% | ৮৫% |
| ০৫। | অর্থ বিভাগ | ৫৮% | ৮৭% | ৭২% |
| ০৬। | ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | ৫১% | ৭০% | ৩১% |
| ০৭। | লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ | ৪০% | ৭৩% | ৫২% |
| ০৮। | বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন | ৩৭% | ৬৯% | ৭৪% |
| ০৯। | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | ২৪% | ৬৪% | ৯৮% |
| ১০। | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | ১% | ২২% | ৬৩% |

সারণী-৮ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- এ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ৯৫% অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অগ্রগতি গত ২০১১-১২ অর্থ বছরের সার্বিক অগ্রগতি (৯৩%) অপেক্ষা ৫% বেশী ছিল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০১২-১৩ অর্থ বছরে অগ্রগতি সার্বিক অগ্রগতি (৯৬%) অপেক্ষা ১% কম হলেও সন্তোষজনক পর্যায়ে ছিল;
- অর্থাৎ বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, এ ২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ছাড়া ৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমাগত ৩ বছরেও সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছায়নি।

১০। প্রকল্প ভিত্তিক সার্বিক এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বরাদ্দকৃত অর্থের তুলনায় অর্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির চিত্র সারণী-৯ ও ১০ - এ তুলে ধরা হলো :

সারণী-৯ : প্রকল্প ভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতির বিভাজন

(কোটি টাকায়)

| বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জিত আর্থিক অগ্রগতির (%) শ্রেণীবিভাগ | প্রকল্প সংখ্যা | মোট প্রকল্প সংখ্যার শতকরা হার | মোট সংশোধিত বরাদ্দ | মোট সংশোধিত বরাদ্দের % | মন্তব্য |
|--|----------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) |
| ১০০% ও তদূর্ধ্ব | ৭৫৬ | ৫৫% | ৩১৪৫২.৪০ | ৫২% | প্রশংসনীয় |
| ৯০-৯৯% | ৩২৭ | ২৪% | ২০১৯৪.৫১ | ৩৪% | সন্তোষজনক |
| ৭৬-৮৯% | ৮১ | ৬% | ২৭৭৬.৭৯ | ৫% | মোটামুটি সন্তোষজনক |
| ৫১-৭৫% | ৬৩ | ৫% | ৪১৭০.৩৪ | ৭% | সন্তোষজনক নয় |
| ২৬-৫০% | ৩১ | ২% | ৫৯৮.৫৬ | ১% | |
| ২৫%-তদ্বিন্ম | ২০ | ১% | ৫৫৮.২৬ | ১% | হতাশাব্যঞ্জক |
| ০ | ৮৮ | ৬% | ৩৪.০১ | ০.১% | |
| উপ-মোটঃ | ১৩৬৬ | ১০০% | ৫৯৭৮৪.৮৭ | ৯৯.৬৪% | |
| বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা খাতে প্রকল্প সাঃ বাবদ অবরাদ্দকৃত অর্থঃ | -- | -- | ২১৫.১৩ | ০.৩৬% | |
| সর্বমোটঃ | ১৩৬৬ | ১০০% | ৬০০০০.০০ | ১০০% | |

সারণী-১০ : প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতির বিভাজন

(কোটি টাকায়)

| বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জিত বাস্তব অগ্রগতির (%) শ্রেণীবিভাগ | প্রকল্প সংখ্যা | মোট প্রকল্প সংখ্যার শতকরা হার | মোট সংশোধিত বরাদ্দ | মোট সংশোধিত বরাদ্দের % | মন্তব্য |
|--|----------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) |
| ১০০% ও তদূর্ধ্ব | ৭৮১ | ৫৭% | ৩৬৮০২.২৯ | ৬১.২৫% | প্রশংসনীয় |
| ৯০-৯৯% | ২৫৭ | ১৯% | ১১৮৮১.৩০ | ১৯.৬৪% | সন্তোষজনক |
| ৭৬-৮৯% | ১১৬ | ৯% | ৫৫৮১.২২ | ৯.৩৬% | মোটামুটি সন্তোষজনক |
| ৫১-৭৫% | ৭১ | ৫% | ৪২০৫.৮৩ | ৭.১৬% | সন্তোষজনক নয় |
| ২৬-৫০% | ৩২ | ২% | ৪১৮১.৭৫ | ০.৮৬% | |
| ২৫%-তদ্বিন্ম | ১৭ | ১% | ৭৭৫.৬৭ | ১.২৯% | হতাশাব্যঞ্জক |
| ০ | ৯২ | ৭% | ৫৬.৭৯ | ০.১০% | |
| উপ-মোটঃ | ১৩৬৬ | ১০০% | ৫৯৭৮৪.৮৭ | ৯৯.৬৪% | |
| বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা খাতে প্রকল্প সাঃ বাবদ অবরাদ্দকৃত অর্থঃ | -- | -- | ২১৫.১৩ | ০.৩৬% | |
| সর্বমোটঃ | ১৩৬৬ | ১০০% | ৬০০০০.০০ | ১০০% | |

সারণী-৯ ও ১০ এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে—

- আলোচ্য অর্থ বছরে ৫৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১৩৬৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৭৫৬টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ৫৫%) আর্থিক এবং ৭৮১টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ৫৭%) বাস্তব অগ্রগতি প্রশংসনীয় (১০০% বা তদূর্ধ্ব);

- ৩২৭টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ২৪%) আর্থিক এবং ২৫৭টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ১৯%) বাস্তব অগ্রগতি সন্তোষজনক;
- ৮১টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ৬%) আর্থিক এবং ১১৬টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ৯%) বাস্তব অগ্রগতি মোটামুটি সন্তোষজনক;
- ৬৩টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ৫%) আর্থিক এবং ৭১টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ৫%) বাস্তব অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়;
- ৫১টি প্রকল্পে (মোট প্রকল্পের ৪%) সারা বছরে তেমন কোন ব্যয় এবং ৪৯টি প্রকল্পে (মোট প্রকল্পের ৪%) সারা বছরে তেমন কোন কাজ হয়নি; এবং
- ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলির আর্থিক অগ্রগতি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৮৮টি প্রকল্পে সারা বছরে কোন অর্থ ব্যয় বা কোন কাজ হয় নাই। এ সকল শূন্য আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্পে সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩৪.০১ কোটি টাকা (স্থানীয় মুদ্রা ১৫.২১ কোটি এবং টাকা অবমুক্তি ০.৬৬ কোটি টাকা) যা সার্বিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ০.০৫%। প্রকল্পগুলির শূন্য অগ্রগতির কারণসমূহের মধ্যে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের দরপত্র আহবানে বিলম্ব, দরপত্র রেসপন্সিভ না হওয়া, প্রকল্পের ঋণ না পাওয়া, অর্থ ছাড় না হওয়া বা দেৱীতে অর্থ ছাড় হওয়া, ভূমি অধিগ্রহণ না হওয়া, মামলাজনিত সমস্যা, ডিপিপি সংশোধন, আরডিপিপি অনুমোদনে বিলম্ব হওয়া, দাতা সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদনে বিলম্ব, নামমাত্র বরাদ্দ, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ প্রকল্পগুলির বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, এডিপিতে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক ইচ্ছিত গুরুত্ব প্রদান করা হয় না।
- অপরদিকে, এ অর্থ বছরে শূন্য বাস্তব অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্পের সংখ্যা ৯২টি। এ প্রকল্পগুলির মোট বরাদ্দ ৫৬.৭৯ কোটি টাকা (স্থানীয় মুদ্রা ৩০.১৭ কোটি টাকা) এবং মোট ২১.৭৮ কোটি টাকা (স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় ১৫.০৩ কোটি টাকা) ব্যয় হলেও কোন ভৌত কাজ সম্পন্ন হয় নাই।
- এ সকল শূন্য আর্থিক অগ্রগতি এবং শূন্য বাস্তব অগ্রগতি সম্পন্ন মোট ১৮০টি প্রকল্পের মধ্যে ৫২টি প্রকল্পের প্রত্যেকটির অনুকূলে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১.০০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যার বিপরীতে কোন অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। কিছু নতুন প্রকল্পের অনুকূলে পরবর্তী অর্থ বছরে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদানের জন্য এবং কিছু সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির (wrap up) জন্য এ নামমাত্র বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
- শূন্য আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন ৮৮টি প্রকল্পের তালিকা সংযোজনী-'চ' তে এবং শূন্য বাস্তব অগ্রগতি সম্পন্ন ৯২টি প্রকল্পের তালিকা সংযোজনী-'ছ' তে দেয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১৩৬৬টি প্রকল্পের বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রতিবেদনের সংযোজনী-'ঙ'-তে দেয়া হয়েছে।

১১। এডিপিভুক্ত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতিঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি নীচের সারণী-১১ এ দেখানো হলোঃ

সারণী-১১ : প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতির বিভাজন

| প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের শতকরা হার | প্রকল্প সংখ্যা | | |
|--|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| | মোট (মোট প্রকল্প সংখ্যার %) | সমাপ্ত ঘোষিত | বাস্তবায়নামীন/ মেয়াদ বৃদ্ধিকৃত |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১০০% ও তদূর্ধ্ব | ৭৯ (৬%) | ৫৭ | ২২ |
| ৯০-৯৯% | ১৯০ (১৪%) | ১১৬ | ৭৮ |
| ৭৬-৮৯% | ১৫৬ (১১%) | ৩৬ | ১২০ |
| ৫১-৭৫% | ২৫১ (১৮%) | ১৮ | ২৩৩ |
| ২৬-৫০% | ২৪৮ (১৮%) | ৩ | ২৪৫ |
| ১%-২৫% | ৩৯৯ (২৯%) | ৩ | ৩৯৬ |
| ০ | ৪৩ (৩%) | ০ | ৪৩ |
| মোটঃ | ১৩৬৬ (১০০%) | ২৩৩ | ১১৩৩ |

সারণী-১১ এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে—

- ৭৯টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ৬%) প্রাক্কলিত ব্যয়ের সম্পূর্ণ অংশ বা তদূর্ধ্ব ব্যয় হয়েছে;
- ১০০% বা তদূর্ধ্ব আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন ৭৯টি প্রকল্পের মধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মাত্র ৫৭টি প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়, অবশিষ্ট ২২টি প্রকল্প সংশোধন করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- ৯০-৯৯% আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন ১৯০টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ১৪%) মধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১১৬টি প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়, অবশিষ্ট ৭৮টি প্রকল্প সংশোধন করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- ৭৬-৮৯% আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন ১৫৬টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ১১%) মধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৩৬টি প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়, অবশিষ্ট ১২০টি প্রকল্প সংশোধন করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- ৫১-৭৫% আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন ২৫১টি প্রকল্পের (মোট প্রকল্পের ১৮%) মধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১৮টি প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়, অবশিষ্ট ২৩৩টি প্রকল্প সংশোধন করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত ব্যয় করে ৬টি প্রকল্পকে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে;
- মোট প্রকল্পের ৩% অর্থাৎ ৪৩টি প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি শূন্য।

১২। সমাপ্ত প্রকল্প :

১২.১ সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মূল এডিপিভুক্ত ১১৬০টি প্রকল্পের মধ্যে ২৯৮টি প্রকল্প (মোট প্রকল্পের ২৬%) জুন ২০১৪ অর্থ বছরে সমাপ্তির

জন্য নির্ধারিত ছিল। এ প্রকল্পগুলির মধ্যে ১৫১টি প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৪৭টি প্রকল্পকে সমাপ্ত ঘোষণা না করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অপরদিকে, আলোচ্য বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল না, এমন ৮২টি প্রকল্পকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এতে মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৩টি। তন্মধ্যে কিছু কাজ অসমাপ্ত থাকা সত্ত্বেও ১৮১টি প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নের সারণী-১২ এ তুলে ধরা হলো, যার বিস্তারিত বিবরণ সংযোজনী-‘জ’ তে দেখা যেতে পারে।

সারণী-১২ : ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্প সংক্রান্ত চিত্র

| সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প সংখ্যা | নির্ধারিত ২৯৮টি'র মধ্যে জুন '১৪ পর্যন্ত সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা বহির্ভূত সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা | মোট সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা | ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে এমন প্রকল্প সংখ্যা | কিছু কাজ অসমাপ্ত থাকা সত্ত্বেও সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্প সংখ্যা |
|--|---|---|---------------------------|--|--|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) |
| ২৯৮ | ১৫১ | ৮২ | ২৩৩ | ৫২ | ১৮১ |

সারণী-১২ হতে দেখা যায় যে, বাস্তবায়নকারী সংস্থা তথা মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তির যে প্রক্ষেপণ করা হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্জিত হয় না। তাছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশ কিছু কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এতে প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্যাবলী সম্পূর্ণভাবে অর্জিত হয় না।

১২.২ সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় বিশ্লেষণঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সমাপ্ত ২৩৩টি প্রকল্পের মূল ও প্রকৃত বাস্তবায়নকাল এবং অনুমোদিত ও প্রকৃত ব্যয়ের চিত্র সারণী-১৩ এ উপস্থাপন করা হলো :

সারণী-১৩ : ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকাল এবং ব্যয়ের চিত্র

(কোটি টাকায়)

| ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা | নির্ধারিত সময় ও ব্যয়ে সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা (মোট সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যার %) | শুধু প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এমন প্রকল্প সংখ্যা (মোট সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যার %) | শুধু বাস্তবায়ন-কালের অতিক্রান্তি ঘটেছে এমন প্রকল্প সংখ্যা (মোট সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যার %) | ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে এমন প্রকল্প সংখ্যা (মোট সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যার %) | সমাপ্ত প্রকল্পের গড় বাস্তবায়ন কাল বৃদ্ধি বছর (বৃদ্ধির %) | সমাপ্ত প্রকল্পের গড় ব্যয় বৃদ্ধি বছর (বৃদ্ধির %) |
|---|--|---|---|--|--|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| ২৩৩ | ৩৩ (১৪%) | ১১ (৫%) | ১১৪ (৪৯%) | ৭৫ (৩২%) | ২.১৫ (৭৪.৩৯%) | ৪০.৫২ (৫২.১১%) |

সারণী-১৩ এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,

- ২৩৩টি প্রকল্পের মধ্যে বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পেয়েছে, এমন প্রকল্পের মোট সংখ্যা ১৮৯টি এবং ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, এমন প্রকল্পের মোট সংখ্যা ৮৬টি;
- সমাপ্ত প্রকল্পের মূল পরিকল্পিত গড় বাস্তবায়নকাল ছিল ২.৮৯ বছর। এর বিপরীতে প্রকৃত গড় বাস্তবায়নকাল দাঁড়িয়েছে ৫.০৪ বছর। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকল্পের গড় প্রকৃত বাস্তবায়নকাল গড় পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল থেকে ২.১৫ বছর (৭৪%) বৃদ্ধি পেয়েছে ;

➤ সমাপ্ত প্রকল্পের মূল গড় প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৭৯.২৭ কোটি টাকা। এর বিপরীতে গড় প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১১৯.৭৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকল্পের গড় প্রকৃত ব্যয় গড় পরিকল্পিত ব্যয় থেকে ৪০.৫২ কোটি টাকা (৫১.১১%) বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৩। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরসহ গত চার বছরের এডিপিভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদন অগ্রগতির একটি তুলনামূলক চিত্র সারণী-১৪ তে দেয়া হলো।

সারণী-১৪ : ২০১৩-১৪ অর্থ বছরসহ গত চার বছরের প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়

| অর্থ বছর | সংশোধিত এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা | এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির সময় অননুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা (মোট প্রকল্প সংখ্যার %) | বছর ভিত্তিক অননুমোদিত হয়েছে এমন প্রকল্প সংখ্যা |
|----------|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ২০১৩-১৪ | ১৩৬৬ | ৫৫৭ (৪১%) | ২৪৯ |
| ২০১২-১৩ | ১৩২৮ | ৭২০ (৫৪%) | ২০৬ |
| ২০১১-১২ | ১৩৪০ | ৭০২ (৫২%) | ১৮৫ |
| ২০১০-১১ | ১১৯২ | ৮০০ (৬৭%) | ২৩৬ |
| ২০০৯-১০ | ১০৯০ | ৪৬৩ (৪২%) | ২২৪ |

সারণী-১৪ হতে দেখা যায় যে, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৫৫৭টি অননুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে ২৪৯টি প্রকল্প অননুমোদিত হয়েছে, যা বিগত অর্থ বছর থেকে ৪৩টি বেশী।

১৪। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৫৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্রয় কার্যক্রমের চিত্র :

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৫৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্রয়-কার্যক্রমে মোট বরাদ্দ ৭২,১৫০.৯২ কোটি টাকা, যার আওতায় বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনাতে ৩০,৪২৫টি প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে জুন ২০১৪ পর্যন্ত ২৬,৮৪৭টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে (যা মোট প্যাকেজের ৮৮%)। কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজগুলোর বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৫৮,৮৬৪.৩৩ কোটি টাকা (যা মোট ক্রয়-কার্যক্রম বরাদ্দের ৮২%)। উল্লেখ্য, ৫৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ৯৫% এর তুলনায় মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর ক্রয়-কার্যক্রমের আওতায় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ৮২%। ক্রয়-কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ সংযোজনী-'প্র'-তে দেয়া হলো।

১৫। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ

১৫.১। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট ১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা ১৫৫টি এবং এগুলির অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৩৯৯১.৪২ কোটি টাকা। ১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের তথ্যানুযায়ী বরাদ্দকৃত ৩৯৯১.৪২ কোটি টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২৮৪৬.১১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৭১%। উক্ত ১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ, আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী নিম্নে সারণী-১৫ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণী-১৫ : ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে
বাস্তবায়িত মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ ও অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | মন্ত্রণালয় /বিভাগ | প্রকল্প সংখ্যা | মোট বরাদ্দ | মোট | | |
|------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | আর্থিক অগ্রগতি | বরাদ্দের শতকরা হার | বাস্তব অগ্রগতির হার |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |
| ১। | গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় | ৭৬ | ৯৬৪৯৩.৩৫ | ৮৩৪৮৬.০৯ | ৮৭% | ৮৭% |
| ২। | নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় | ১৬ | ৪৪০৮২.৪৮ | ৩৪৯২৪.৮৯ | ৭৯% | ৮৮% |
| ৩। | জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ | ২৯ | ১৯৩৯৪৯.০০ | ১৫২৬৮০.৬১ | ৭৯% | ৭৫% |
| ৪। | ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণঃ | ১ | ২২০৯.০০ | ১৪২০.৫৭ | ৬৪% | ৬৪% |
| ৫। | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | ৪ | ২১৭১৭.৯৪ | ১১২৪৫.০৩ | ৫২% | ৫৪% |
| ৬। | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | ৩ | ৬০১.০০ | ১৩৫.৯৯ | ২৩% | ৪২% |
| ৭। | পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় | ২ | ১৫৭৭.০০ | ২৯৫.৫৫ | ১৯% | ১০০% |
| ৮। | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় | ১ | ১২২৫.০০ | ১৯১.৮২ | ১৬% | ১৬% |
| ৯। | সেতু বিভাগ | ৯ | ৬১২৫.০০ | ২৩০.৬৩ | ৪% | ৫% |
| ১০। | শিল্প মন্ত্রণালয় | ৭ | ২২১৮৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ১১। | শিক্ষা মন্ত্রণালয় | ৬ | ৭০২৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ১২। | ব্যাক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | ১ | ১৯৫২.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| সর্বমোট : | | ১৫৫ | ৩৯৯১৪১.৭৭ | ২৮৪৬১১.১৮ | ৭১% | ৬৯% |

সারণী-১৫ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে—

- ১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আর্থিক গড় অগ্রগতির হার ৭১%;
- মোট ৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ গড় হার বা ততোধিক অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ ৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ হলো- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় (৮৭%); নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় (৭৯%) এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (৭৯%);
- মোট ৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অগ্রগতির হার গড় হারের নিম্নে;
- অবশিষ্ট ৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ অর্থ বছরে কোন অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

১৫.২। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প ভিত্তিক ১৫৫টি প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৩-১ এ দেয়া হলো। এ ১৫৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৬৬টি প্রকল্পের অগ্রগতি এ কর্মসূচির গড় হার ৭১% বা ততোধিক, তন্মধ্যে ৩৫টি প্রকল্প ১০০% বা তদুর্ধ্ব আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ৩৭টি প্রকল্পের এ খাতে অগ্রগতির গড় হারের নিম্নে এবং ৫২টি প্রকল্পের অগ্রগতি শূন্য। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত ১৫৫টি প্রকল্পের মধ্যে ১২টি প্রকল্পকে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ সংযোজনী-জ এ দেখা যেতে পারে।

১৬। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত সংস্কারমূলক কার্যাবলীঃ

Public Procurement Regulation, 2003 এর বাস্তব প্রয়োগযোগ্যতার অনুসরণে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮, ৩১ জানুয়ারী ২০০৮ থেকে কার্যকর করা হয়। উক্ত আইন ও বিধিমালাকে অধিকতর ব্যবহারযোগ্য করার জন্য গত ১২/১১/২০০৯ ও ১৮/০৭/২০১০ তারিখে ক্রয় আইনে এবং গত ১২/০৮/২০০৯ ও ২৯/০৩/২০১১ তারিখে ক্রয় বিধিমালার কতিপয় সংশোধনী গেজেট আকারে জারি করা হয়েছে। সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট-২ (দ্বিতীয় সংশোধন)-শীর্ষক ০৪টি Component এর মাধ্যমে প্রকল্পের সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত নিম্নোক্ত সংস্কারমূলক কার্যাবলী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ-

- (১) দেশে e-Tendering চালুর লক্ষ্যে বহুল প্রত্যাশিত National Electronic Government (e-GP) Procurement web portal মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২ জুন, ২০১১ তারিখে শূভ উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে চারটি সরকারি সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের দপ্তরে সরকারি ক্রয়ে পাইলট ভিত্তিতে ই-জিপি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও বর্তমানে ৯টি মন্ত্রণালয়, ০৮টি বিভাগ এবং ২৮টি সংস্থার (সেতু কর্তৃপক্ষ, বিবিএস, বিপিসি, বিপিডিপি, বিডব্লিউডিবি, ডিপিএইচই, ডেসকো, ডিপিডিসি, আইএমইডি, ডিসিসি দক্ষিণ, ঢাকা ওয়াসা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জিটিসিএল, এলজিইডি, পিজিসিবি, পিডব্লিউডি, রাজউক, আরএইচডি, আরইবি) ৯২৯টি সরকারি কার্যালয়ে ই-জিপি পোর্টালের (www.eprocure.gov.bd) মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম চলছে। অদ্যাবধি, ৮,১৩০ জন জাতীয় ঠিকাদার, ২৪ জন ব্যক্তিপরামর্শক এবং ৩ জন আন্তর্জাতিক ঠিকাদারসহ মোট ৮১৫৭ জন দরদাতা ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়েছে।
- (২) সিপিটিইউ এবং ৪টি সংস্থায় (সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড) Help desk স্থাপন করা হয়েছে। Help desk থেকে e-GP ব্যবহারকারীদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- (৩) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর উপর Engineering Staff College (ESCB) তে ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত ২০০০ জনকে লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছিল এবং ৮০টি ব্যাচে ২১৭৪ জনের প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্য দিয়ে ESCB তে পিপিআরপি-২ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত ৭০০ জনকে লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে Bangladesh Institute of Management (BIM) এ প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল এবং ২৯টি ব্যাচে ৭৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্যে দিয়ে Bangladesh Institute of Management (BIM) এ পিপিআরপি-২ (সংশোধিত-১) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উভয় প্রতিষ্ঠানেই লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে বেশি প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৭। চলতি প্রকল্পের পরিদর্শন ও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন :

১৭.১। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট ৭৭৩টি প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়। সারা দেশে কোন কোন প্রকল্পের একাধিক অবস্থান থাকায় একাধিকবার পরিদর্শন করা হয় বিধায় কার্যতঃ পরিদর্শিত প্রকল্প সংখ্যা এবং প্রকল্প পরিদর্শন সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। আলোচ্য বছরে প্রকল্প পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১৪৬টি। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আলোচ্য বছরে পরিদর্শন সংখ্যা ৯৫১টি (লক্ষ্যমাত্রার ৮৩%)। এ সকল পরিদর্শনের ওপর ভিত্তি করে সর্বমোট ৭০৯টি প্রতিবেদন (৪৯৭টি পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২১২টি সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন) প্রণয়ন পূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

১৭.২। প্রত্যেক অর্থ বছরে সমাপ্ত ঘোষিত সকল প্রকল্পের মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সব সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণসহ বাস্তবায়নকালীন সমস্যাবলী দূরীকরণ ও বাস্তবায়নোত্তর সমস্যাবলীর পুনরাবৃত্তি রোধে সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সমাপ্ত ঘোষিত ২৩৩টি প্রকল্পের পরিদর্শন ও মূল্যায়ন কাজ বর্তমানে চলমান আছে। সময়মত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) না পাওয়ায় এবং আইএমইডি'র সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কর্মকর্তা না থাকায় পরিদর্শন ও মূল্যায়ন কাজ সম্পাদন ব্যাহত হচ্ছে।

১৮। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) :

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর মূল্যায়ন সেক্টর থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত প্রকল্পসমূহের প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রভাব মূল্যায়ন একটি গবেষণামূলক কাজ বিধায় এ কাজ যথেষ্ট সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই করা হয়, যার মধ্যে আউট সোসিং এর মাধ্যমে ৯টি এবং নিজস্ব জনবল দ্বারা ৫টি প্রকল্প। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে নির্ধারিত যে ১৪টি প্রকল্পের মূল্যায়ন করা হয়েছে, তা সংযোজনী'-ঝ' এর 'ক' ও 'খ' -তে দেয়া আছে। উপরোক্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন কাজ শেষ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদনগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনগুলোতে সমাপ্ত প্রকল্পের সফল এবং দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন, বাস্তবায়িত প্রকল্প থেকে অর্জিত ফলাফল টেকসইকরণ এবং এতদ্বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

১৯। 'আউট-সোসিং' এর মাধ্যমে চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ :

এডিপিভুক্ত চলতি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকালীন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত ঘোষিত সকল প্রকল্পের সমাপ্তি-উত্তর মূল্যায়ন আইএমইডি'র মূল দায়িত্ববলীর অন্তর্ভুক্ত। তবে প্রকল্পের সংখ্যা ও ব্যাপ্তির তুলনায় আইএমইডি'র বিদ্যমান জনবল অপര്യാপ্ত থাকায় এবং কোন কোন বিশেষায়িত সেবাদানের ক্ষেত্রে কারিগরিভাবে দক্ষ জনবলের অভাবে আইএমইডি থেকে প্রযুক্তিগতভাবে জটিল, গুরুত্বপূর্ণ বৃহদাকার প্রকল্পসমূহের যথার্থ

পরিবীক্ষণ সম্ভব হয় না। প্রসংগতঃ, এ ধরনের নিবিড় পরিবীক্ষণের কাজে অধিক সময় ব্যয় হয় এবং প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের অগ্রগতির প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস ও বিশ্লেষণপূর্বক গ্রহণযোগ্য এবং বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির সার্বিক অবস্থা, জাতীয়ভাবে প্রকল্পের গুরুত্ব এবং কারিগরি দিক, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় এনে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আউট-সোর্সিং-এর মাধ্যমে রাজস্ব বাজেটের আওতায় আইএমইডি কর্তৃক এ ধরনের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য ৭টি প্রকল্পে ফার্ম/ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ করা হয়, যা সংযোজনী-'ঝ'-তে দেয়া হলো।

২০। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত সমস্যাবলী :

উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা ও প্রাক্কলিত ব্যয় অতিক্রান্তিসহ বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এডিপি বাস্তবায়নে প্রকল্প প্রণয়নসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে চিহ্নিত কতিপয় সমস্যা এবং তা থেকে উত্তরণের সুপারিশ নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

১. প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন পর্যায়ঃ

| ক্র: নং- | সমস্যা | সুপারিশ |
|----------|--|--|
| ১.১ | প্রয়োজনীয় সম্ভাব্যতা (Feasibility study) সমীক্ষা ব্যতীত জিওবি খাতে অনেক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া, কোন কোন প্রকল্প দলিলে অংগভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন/কর্মপরিকল্পনা থাকে না। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি (Time & cost over-run) পায়। | যথাযথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে। এ নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার রাজস্ব খাতে অর্থের সংস্থান রাখা যেতে পারে। |
| ১.২ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত বেশীর ভাগ প্রকল্পের দলিলের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এমটিবিএফ-এ বরাদ্দ উল্লিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের থাকে না। | মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ যাচাই/বাছাই সাপেক্ষে এমটিবিএফ-এর সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অত্যাবশ্যকীয় প্রকল্প গ্রহণ করা যায়। |
| ১.৩ | অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের Logical Framework যথাযথভাবে প্রণয়ন না করার কারণে বাস্তবায়নকালে সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করা সম্ভব হয় না এবং বিনিয়োগের ফলাফল সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যায় না। | প্রকল্পের Logical Framework যথাযথভাবে প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিষয়টি নিশ্চিত করা আবশ্যিক। |
| ১.৪ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সক্ষমতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। | সকল বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রধান/যুগ্ম-প্রধানের পদসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল অত্যাবশ্যিক। যদিও সকল বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে প্রধান/ যুগ্ম-প্রধানের পদসমূহ সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত আছে, যা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। |

২. প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে

| | | |
|-----|--|--|
| ২.১ | ভূমি অধিগ্রহণে পদ্ধতিগত দীর্ঘসূত্রতা এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের অন্যতম কারণ। আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি সংগ্রহের প্রবণতা, আবাদি জমি অধিগ্রহণ করে অধিক ব্যয়ে তা উন্নয়ন করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। | <ul style="list-style-type: none"> • বিদ্যমান Land Acquisition Act যুগোপযোগী করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। • প্রকল্পের জন্য ভূমির পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে। • এ ছাড়া, ভূমি ব্যবহার হ্রাসের লক্ষ্যে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। |
| ২.২ | বৃহৎ প্রকল্পে পূর্ণকালীন, যোগ্য ও ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করার বিধান থাকলেও তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না। এছাড়া ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক রদবদল করার ফলে প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যহত হয়। | <ul style="list-style-type: none"> • ২৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রকল্পে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে। • মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রকল্প পরিচালক বদলী/পরিবর্তন সংক্রান্ত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রকল্প পরিচালকদের বদলী/পরিবর্তন করার বিষয়টি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। |
| ২.৩ | বৈদেশিক ঋণ/সহায়তাপুষ্টি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারে প্রকল্প পরিচালক, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও বিভাগ/মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাব। | এডিপি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য অভিজ্ঞ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগসহ সকল বৃহৎ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। |
| ২.৪ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক নিবিড়ভাবে মনিটরিং ও তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হয়। | প্রকল্প কাজের গুণগতমান রক্ষার বিষয়ে আইএমইডি'র পাশাপাশি প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা'র নিজস্ব মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যিক। |
| ২.৫ | আইএমইডি'র পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিপালন করা হয় না। | আইএমইডি'র সুপারিশ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আইনগত কাঠামো প্রণয়ন করা যেতে পারে। |
| ২.৬ | বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা কর্তৃক নিজস্ব অর্থে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে কম। | <ul style="list-style-type: none"> • বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা কর্তৃক নিজস্ব অর্থে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ এবং এডিপি বরাদ্দ বাস্তবতার নিরিখে নির্ধারণ করা যেতে পারে। • স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা পর্যায়ে নিয়মিতভাবে এসকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ আরো জোরদার করা প্রয়োজন। |

৩. বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ঃ

| ক্র: নং | সমস্যা | সুপারিশ |
|---------|---|--|
| ৩.১ | প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প 'সমাপ্তি প্রতিবেদন' (Project Completion Report-PCR) প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও তা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় না। উল্লেখ্য, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট ২৩৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত মাত্র ১৪১টি প্রকল্পের PCR পাওয়া গিয়েছে এবং ৯২টির পাওয়া যায়নি। | প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যেই সমাপ্ত প্রকল্পের PCR আইএমইডি'তে প্রেরণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নিশ্চিত করা আবশ্যিক। |
| ৩.২ | কোন কোন ক্ষেত্রে সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় স্ট্র অককাঠামো এবং সংগৃহীত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। | সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় স্ট্র অককাঠামো এবং সংগৃহীত যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের সংস্থান রাখা যেতে পারে। |

২১। উপসংহারঃ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়ন অনেকাংশেই নির্ভর করে বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিবিড় পরিবীক্ষণের ওপর। নিবিড় পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা গেলে অনুমোদিত ব্যয় ও নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের আওতাভুক্ত অংগসমূহের মানসম্মত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন অনেকাংশে সহজ হয়ে যায়। প্রকল্পের উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের পাশাপাশি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) প্রকল্প গ্রহণ হতে শুরু করে বাস্তবায়নোত্তর পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় 'আইএমইডি' মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমস্যা ও সমস্যা উত্তরণে সুপারিশ, প্রভৃতি বিষয় অবহিত করে থাকে। আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত এসব প্রতিবেদন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দেশের সম্পদের সর্বোচ্চ ও সর্বতোম ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের সার্বিক উন্নয়নকল্পে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক ও সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ একান্ত আবশ্যিক।

২২। প্রতিবেদনটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী দেখেছেন এবং 'এনইসি'-তে উপস্থাপনের জন্য সম্মতি প্রদান করেছেন।

তারিখ : ০৭ ফাল্গুন ১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

মোঃ শহীদ উল্লাহ খন্দকার
ভারপ্রাপ্ত সচিব
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা
(২০১৩-২০১৪)

এডিপি'র খাত ভিত্তিক বিনিয়োগ অগ্রগতি

RADP Sector-wise Progress

Reporting Period: July 2013 To June 2014 RADP:2013-14

(Taka In Lakh)

| Sl. No | Sector Name | ADP Program | Total No. of Projects | Allocation Total Taka PA RPA | Taka Released (% of Allocation) | Expenditure | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | Total Taka PA RPA | % of Allocation | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | Agriculture | Main | 206 | 324,778.10 | 236,886.21 | 319,566.29 | 98.40 % | | |
| | | | | 239,402.10 | 98.95% | 236,407.49 | 98.75 % | | |
| | | | | 85,376.00 | | 83,158.80 | 97.40 % | | |
| | | | | 47,643.00 | | 47,281.75 | 99.24 % | | |
| | | TA | 35 | 23,916.16 | 2,032.13 | 21,737.14 | 90.89 % | | |
| | | | | 2,041.00 | 99.57% | 1,977.64 | 96.90 % | | |
| | | | | 21,875.16 | | 19,759.50 | 90.33 % | | |
| | | | | 1,900.00 | | 1,743.57 | 91.77 % | | |
| | | Self Finance | 2 | 1,577.00 | 154.70 | 295.55 | 18.74 % | | |
| | | | | 1,577.00 | 9.81% | 295.55 | 18.74 % | | |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | | Japan Debt Cancellation Assistance | 4 | 702.00 | 701.69 | 701.39 | 99.91 % | | |
| | | | | 702.00 | 99.96% | 701.39 | 99.91 % | | |
| 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 % | | | | |
| 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 % | | | | |
| Sectoral Total: | | | 247 | 350,973.26 | 239,774.73 | 342,300.36 | 97.53 % | | |
| | | | | 243,722.10 | 98.38% | 239,382.07 | 98.22 % | | |
| | | | | 107,251.16 | | 102,918.29 | 95.96 % | | |
| | | | | 49,543.00 | | 49,025.32 | 98.96 % | | |
| 2 | Rural Development & Institutions | Main | 99 | 704,056.15 | 503,281.60 | 697,743.94 | 99.10 % | | |
| | | | | 504,368.15 | 99.78% | 501,348.06 | 99.40 % | | |
| | | | | 199,688.00 | | 196,395.88 | 98.35 % | | |
| | | | | 154,500.00 | | 147,400.42 | 95.40 % | | |
| | | TA | 5 | 14,163.00 | 730.50 | 11,033.02 | 77.90 % | | |
| | | | | 1,243.00 | 58.77% | 723.57 | 58.21 % | | |
| | | | | 12,920.00 | | 10,309.45 | 79.79 % | | |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | | Japan Debt Cancellation Assistance | 3 | 5,377.00 | 5,377.00 | 5,100.07 | 94.85 % | | |
| | | | | 5,377.00 | 100.00% | 5,100.07 | 94.85 % | | |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | | Sectoral Total: | | | 107 | 723,596.15 | 509,389.10 | 713,877.03 | 98.66 % |
| | | | | | | 510,988.15 | 99.69% | 507,171.70 | 99.25 % |
| | | | | 212,608.00 | | 206,705.33 | 97.22 % | | |
| | | | | 154,500.00 | | 147,400.42 | 95.40 % | | |
| 3 | Water Resources | Main | 57 | 187,322.00 | 144,868.28 | 181,233.94 | 96.75 % | | |
| | | | | 145,071.00 | 99.86% | 143,095.01 | 98.64 % | | |
| | | | | 42,251.00 | | 38,138.94 | 90.27 % | | |
| | | | | 32,504.00 | | 30,328.28 | 93.31 % | | |
| | | TA | 4 | 2,180.00 | 13.68 | 2,127.77 | 97.60 % | | |
| | | | | 19.00 | 72.00% | 12.72 | 66.95 % | | |
| | | | | 2,161.00 | | 2,115.05 | 97.87 % | | |
| | | | | 79.00 | | 14.35 | 18.16 % | | |
| | | Sectoral Total: | | | 61 | 189,502.00 | 144,881.96 | 183,361.71 | 96.76 % |
| | | | | | | 145,090.00 | 99.86% | 143,107.73 | 98.63 % |
| | | | | 44,412.00 | | 40,253.99 | 90.64 % | | |
| | | | | 32,583.00 | | 30,342.63 | 93.12 % | | |
| 4 | Industries | | | | | | | | |

RADP Sector-wise Progress

Reporting Period: July 2013 To June 2014 RADP:2013-14

(Taka In Lakh)

| Sl. No | Sector Name | ADP Program | Total No. of Projects | Allocation Total Taka PA RPA | Taka Released (% of Allocation) | Expenditure | |
|--------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Total Taka PA RPA | % of Allocation |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Main | 34 | 233,785.20 | 42,929.34 | 219,640.35 | 93.95 % |
| | | | | 41,630.20 | 103.12% | 40,112.88 | 96.36 % |
| | | | | 192,155.00 | | 179,527.47 | 93.43 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | TA | 12 | 28,259.00 | 1,972.00 | 16,432.23 | 58.15 % |
| | | | | 1,031.00 | 191.27% | 502.47 | 48.74 % |
| | | | | 27,228.00 | | 15,929.76 | 58.51 % |
| | | | | 3,518.00 | | 1,665.37 | 47.34 % |
| | | Self Finance | 15 | 45,728.94 | 339.82 | 11,572.84 | 25.31 % |
| | | | | 45,728.94 | 0.74% | 11,572.84 | 25.31 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | Japan Debt Cancellation Assistance | 4 | 1,428.00 | 1,428.00 | 1,393.89 | 97.61 % |
| | | | | 1,428.00 | 100.00% | 1,393.89 | 97.61 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | Sectoral Total: | 65 | 309,201.14 | 46,669.16 | 249,039.30 | 80.54 % |
| | | | | 89,818.14 | 51.96% | 53,582.07 | 59.66 % |
| | | | | 219,383.00 | | 195,457.23 | 89.09 % |
| | | | | 3,518.00 | | 1,665.37 | 47.34 % |
| 5 | Power | Main | 62 | 776,570.00 | 466,023.00 | 766,163.59 | 98.66 % |
| | | | | 460,318.00 | 101.24% | 450,847.04 | 97.94 % |
| | | | | 316,252.00 | | 315,316.56 | 99.70 % |
| | | | | 2,010.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | TA | 7 | 5,303.00 | 525.00 | 6,157.23 | 116.11 % |
| | | | | 644.00 | 81.52% | 562.82 | 87.39 % |
| | | | | 4,659.00 | | 5,594.41 | 120.08 % |
| | | | | 1,200.00 | | 1,902.73 | 158.56 % |
| | | Japan Debt Cancellation Assistance | 1 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,077.91 | 95.86 % |
| | | | | 12,600.00 | 100.00% | 12,077.91 | 95.86 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | Sectoral Total: | 70 | 794,473.00 | 479,148.00 | 784,398.73 | 98.73 % |
| | | | | 473,562.00 | 101.18% | 463,487.77 | 97.87 % |
| | | | | 320,911.00 | | 320,910.97 | 100.00 % |
| | | | | 3,210.00 | | 1,902.73 | 59.28 % |
| 6 | Oil, Gas and Natural Resources | Main | 25 | 187,634.00 | 130,706.50 | 180,648.34 | 96.28 % |
| | | | | 130,818.00 | 99.91% | 125,921.20 | 96.26 % |
| | | | | 56,816.00 | | 54,727.14 | 96.32 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | TA | 2 | 1,546.00 | 596.00 | 1,546.00 | 100.00 % |
| | | | | 596.00 | 100.00% | 596.00 | 100.00 % |
| | | | | 950.00 | | 950.00 | 100.00 % |
| | | | | 575.00 | | 575.00 | 100.00 % |
| | | Self Finance | 29 | 193,949.00 | 369.49 | 152,680.61 | 78.72 % |
| | | | | 193,949.00 | 0.19% | 152,680.61 | 78.72 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |

RADP Sector-wise Progress

Reporting Period: July 2013 To June 2014 RADP:2013-14

(Taka In Lakh)

| Sl. No | Sector Name | ADP Program | Total No. of Projects | Allocation Total Taka PA RPA | Taka Released (% of Allocation) | Expenditure | |
|--------|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | Total Taka PA RPA | % of Allocation |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Japan Debt Cancellation Assistance | 2 | 1,037.00 | 1,037.00 | 1,044.13 | 100.69% |
| | | | | 1,037.00 | 100.00% | 1,044.13 | 100.69% |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00% |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00% |
| | | Sectoral Total: | 58 | 384,166.00 | 132,708.99 | 335,919.08 | 87.44% |
| | | | | 326,400.00 | 40.66% | 280,241.94 | 85.86% |
| | | | | 57,766.00 | | 55,677.14 | 96.38% |
| | | | | 575.00 | | 575.00 | 100.00% |
| 7 | Transport | Main | 217 | 1,014,898.00 | 755,658.76 | 993,202.68 | 97.86% |
| | | | | 757,910.00 | 99.70% | 749,970.59 | 98.95% |
| | | | | 256,988.00 | | 243,232.09 | 94.65% |
| | | | | 22,929.00 | | 21,940.09 | 95.69% |
| | | TA | 11 | 9,680.00 | 3,541.00 | 9,350.67 | 96.60% |
| | | | | 3,542.00 | 99.97% | 3,223.24 | 91.00% |
| | | | | 6,138.00 | | 6,127.43 | 99.83% |
| | | | | 623.00 | | 623.00 | 100.00% |
| | | Self Finance | 25 | 50,207.48 | 1,400.00 | 35,155.52 | 70.02% |
| | | | | 50,207.48 | 2.79% | 35,155.52 | 70.02% |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00% |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00% |
| | | Japan Debt Cancellation Assistance | 6 | 19,312.00 | 17,688.50 | 17,207.94 | 89.10% |
| | | | | 19,312.00 | 91.59% | 17,207.94 | 89.10% |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00% |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00% |
| | | Sectoral Total: | 259 | 1,094,097.48 | 778,288.26 | 1,054,916.81 | 96.42% |
| | | | | 830,971.48 | 93.66% | 805,557.29 | 96.94% |
| | | | | 263,126.00 | | 249,359.52 | 94.77% |
| | | | | 23,552.00 | | 22,563.09 | 95.80% |
| 8 | Communication | Main | 13 | 77,797.95 | 17,397.95 | 62,798.27 | 80.72% |
| | | | | 17,397.95 | 100.00% | 17,091.68 | 98.24% |
| | | | | 60,400.00 | | 45,706.59 | 75.67% |
| | | | | 400.00 | | 486.64 | 121.66% |
| | | TA | 2 | 407.00 | 40.00 | 363.52 | 89.32% |
| | | | | 36.00 | 111.11% | 29.84 | 82.89% |
| | | | | 371.00 | | 333.68 | 89.94% |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00% |
| | | Self Finance | 1 | 2,209.00 | 1,500.00 | 1,420.57 | 64.31% |
| | | | | 2,209.00 | 67.90% | 1,420.57 | 64.31% |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00% |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00% |
| | | Sectoral Total: | 16 | 80,413.95 | 18,937.95 | 64,582.36 | 80.31% |
| | | | | 19,642.95 | 96.41% | 18,542.09 | 94.40% |
| | | | | 60,771.00 | | 46,040.27 | 75.76% |
| | | | | 400.00 | | 486.64 | 121.66% |
| 9 | Physical Planning, Water Supply & Housing Main | | 148 | 534,680.67 | 345,912.13 | 495,666.21 | 92.70% |
| | | | | 376,177.67 | 91.95% | 365,237.04 | 97.09% |
| | | | | 158,503.00 | | 130,429.17 | 82.29% |
| | | | | 46,156.00 | | 43,381.89 | 93.99% |

RADP Sector-wise Progress

Reporting Period: July 2013 To June 2014 RADP:2013-14

(Taka In Lakh)

| Sl. No | Sector Name | ADP Program | Total No. of Projects | Allocation Total Taka PA RPA | Taka Released (% of Allocation) | Expenditure | |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Total Taka PA RPA | % of Allocation |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | TA | 15 | 10,989.20 | 140.20 | 9,842.52 | 89.57 % |
| | | | | 141.20 | 99.29% | 116.68 | 82.63 % |
| | | | | 10,848.00 | | 9,725.84 | 89.66 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | Self Finance | 76 | 96,493.35 | 83,795.78 | 83,486.09 | 86.52 % |
| | | | | 96,493.35 | 86.84% | 83,486.09 | 86.52 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | Japan Debt Cancellation Assistance | 1 | 4,319.00 | 4,299.00 | 3,028.43 | 70.12 % |
| | | | | 4,319.00 | 99.54% | 3,028.43 | 70.12 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | Sectoral Total: | 240 | 646,482.22 | 434,147.11 | 592,023.25 | 91.58 % |
| | | | | 477,131.22 | 90.99% | 451,868.24 | 94.71 % |
| | | | | 169,351.00 | | 140,155.01 | 82.76 % |
| | | | | 46,156.00 | | 43,381.89 | 93.99 % |
| 10 | Education & Religious Affairs | Main | 105 | 806,229.00 | 647,960.96 | 791,886.91 | 98.22 % |
| | | | | 649,480.00 | 99.77% | 643,682.92 | 99.11 % |
| | | | | 156,749.00 | | 148,203.99 | 94.55 % |
| | | | | 26,675.00 | | 22,146.01 | 83.02 % |
| | | TA | 21 | 4,767.00 | 62.00 | 3,557.91 | 74.64 % |
| | | | | 79.00 | 78.48% | 54.85 | 69.43 % |
| | | | | 4,688.00 | | 3,503.06 | 74.72 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | Self Finance | 6 | 7,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| | | | | 7,025.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | Sectoral Total: | 132 | 818,021.00 | 648,022.96 | 795,444.82 | 97.24 % |
| | | | | 656,584.00 | 98.70% | 643,737.77 | 98.04 % |
| | | | | 161,437.00 | | 151,707.05 | 93.97 % |
| | | | | 26,675.00 | | 22,146.01 | 83.02 % |
| 11 | Sports and Culture | Main | 18 | 26,592.35 | 25,025.35 | 26,251.28 | 98.72 % |
| | | | | 25,128.35 | 99.59% | 24,816.00 | 98.76 % |
| | | | | 1,464.00 | | 1,435.28 | 98.04 % |
| | | | | 1,464.00 | | 1,435.28 | 98.04 % |
| | | Sectoral Total: | 18 | 26,592.35 | 25,025.35 | 26,251.28 | 98.72 % |
| | | | | 25,128.35 | 99.59% | 24,816.00 | 98.76 % |
| | | | | 1,464.00 | | 1,435.28 | 98.04 % |
| | | | | 1,464.00 | | 1,435.28 | 98.04 % |
| 12 | Health, Population & Family Welfare | Main | 70 | 415,608.10 | 168,562.83 | 368,371.64 | 88.63 % |
| | | | | 167,473.10 | 100.65% | 163,140.19 | 97.41 % |
| | | | | 248,135.00 | | 205,231.45 | 82.71 % |
| | | | | 170,434.00 | | 160,146.78 | 93.96 % |
| | | TA | 10 | 2,607.39 | 541.56 | 1,881.93 | 72.18 % |
| | | | | 544.06 | 99.54% | 486.03 | 89.33 % |
| | | | | 2,063.33 | | 1,395.90 | 67.65 % |
| | | | | 385.00 | | 15.19 | 3.95 % |

RADP Sector-wise Progress

Reporting Period: July 2013 To June 2014 RADP:2013-14

(Taka In Lakh)

| Sl. No | Sector Name | ADP Program | Total No. of Projects | Allocation Total Taka PA RPA | Taka Released (% of Allocation) | Expenditure | |
|--------|---|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Total Taka PA RPA | % of Allocation |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Japan Debt Cancellation Assistance | 2 | 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 | 1,500.00 75.00% | 1,498.00 1,498.00 0.00 0.00 | 74.90 % 74.90 % 0.00 % 0.00 % |
| | | Sectoral Total: | 82 | 420,215.49 170,017.16 250,198.33 170,819.00 | 170,604.39 100.35% | 371,751.57 165,124.22 206,627.35 160,161.97 | 88.47 % 97.12 % 82.59 % 93.76 % |
| 13 | Mass Media | Main | 9 | 8,460.00 7,260.00 1,200.00 0.00 | 7,248.75 99.85% | 8,422.28 7,122.64 1,299.64 0.00 | 99.55 % 98.11 % 108.30 % 0.00 % |
| | | TA | 1 | 100.00 0.00 100.00 0.00 | 0.00 0.00 | 43.34 0.00 43.34 0.00 | 43.34 % 0.00 % 43.34 % 0.00 % |
| | | Japan Debt Cancellation Assistance | 1 | 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 | 2,200.00 100.00% | 2,156.89 2,156.89 0.00 0.00 | 98.04 % 98.04 % 0.00 % 0.00 % |
| | | Sectoral Total: | 11 | 10,760.00 9,460.00 1,300.00 0.00 | 9,448.75 99.88% | 10,622.51 9,279.53 1,342.98 0.00 | 98.72 % 98.09 % 103.31 % 0.00 % |
| 14 | Social Welfare, Women's Affairs & Youth Development | Main | 30 | 31,426.73 21,761.73 9,665.00 0.00 | 21,763.66 100.01% | 30,482.48 21,400.12 9,082.36 0.00 | 97.00 % 98.34 % 93.97 % 0.00 % |
| | | TA | 9 | 10,991.00 167.00 10,824.00 0.00 | 167.00 100.00% | 10,379.61 151.17 10,228.44 0.00 | 94.44 % 90.52 % 94.50 % 0.00 % |
| | | Sectoral Total: | 39 | 42,417.73 21,928.73 20,489.00 0.00 | 21,930.66 100.01% | 40,862.09 21,551.29 19,310.80 0.00 | 96.33 % 98.28 % 94.25 % 0.00 % |
| 15 | Public Administration | Main | 22 | 68,228.25 32,175.25 36,053.00 30,219.00 | 30,580.50 95.04% | 36,838.83 29,691.53 7,147.30 5,866.58 | 53.99 % 92.28 % 19.82 % 19.41 % |
| | | TA | 34 | 59,940.75 1,224.25 58,716.50 32,459.00 | 979.79 80.03% | 47,546.52 826.47 46,720.05 19,985.88 | 79.32 % 67.51 % 79.57 % 61.57 % |
| | | Self Finance | 1 | 1,952.00 1,952.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00% | 74.20 74.20 0.00 0.00 | 3.80 % 3.80 % 0.00 % 0.00 % |

RADP Sector-wise Progress

Reporting Period: July 2013 To June 2014 RADP:2013-14

(Taka In Lakh)

| Sl. No | Sector Name | ADP Program | Total No. of Projects | Allocation Total Taka PA RPA | Taka Released (% of Allocation) | Expenditure | |
|--------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | Total Taka PA RPA | % of Allocation |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Japan Debt Cancellation Assistance | 7 | 6,910.00 | 5,809.29 | 5,176.37 | 74.91 % |
| | | | | 6,910.00 | 84.07% | 5,176.37 | 74.91 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | Sectoral Total: | 64 | 137,031.00 | 37,369.58 | 89,635.92 | 65.41 % |
| | | | | 42,261.50 | 88.42% | 35,768.57 | 84.64 % |
| | | | | 94,769.50 | | 53,867.35 | 56.84 % |
| | | | | 62,678.00 | | 25,852.46 | 41.25 % |
| 16 | Science & Technology Research | Main | 27 | 160,612.39 | 61,637.13 | 136,751.38 | 85.14 % |
| | | | | 61,886.39 | 99.60% | 60,743.62 | 98.15 % |
| | | | | 98,726.00 | | 76,007.76 | 76.99 % |
| | | | | 9,818.00 | | 6,403.97 | 65.23 % |
| | | TA | 5 | 7,083.50 | 2,320.25 | 4,615.00 | 65.15 % |
| | | | | 2,931.50 | 79.15% | 1,996.95 | 68.12 % |
| | | | | 4,152.00 | | 2,618.05 | 63.06 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | Sectoral Total: | 32 | 167,695.89 | 63,957.38 | 141,366.38 | 84.30 % |
| | | | | 64,817.89 | 98.67% | 62,740.57 | 96.80 % |
| | | | | 102,878.00 | | 78,625.81 | 76.43 % |
| | | | | 9,818.00 | | 6,403.97 | 65.23 % |
| 17 | Labour & Employment | Main | 8 | 33,628.00 | 24,347.00 | 31,323.08 | 93.15 % |
| | | | | 24,683.00 | 98.64% | 23,855.58 | 96.65 % |
| | | | | 8,945.00 | | 7,467.50 | 83.48 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | TA | 3 | 2,262.00 | 417.00 | 2,278.08 | 100.71 % |
| | | | | 417.00 | 100.00% | 415.24 | 99.58 % |
| | | | | 1,845.00 | | 1,862.84 | 100.97 % |
| | | | | 700.00 | | 701.84 | 100.26 % |
| | | Sectoral Total: | 11 | 35,890.00 | 24,764.00 | 33,601.16 | 93.62 % |
| | | | | 25,100.00 | 98.66% | 24,270.82 | 96.70 % |
| | | | | 10,790.00 | | 9,330.34 | 86.47 % |
| | | | | 700.00 | | 701.84 | 100.26 % |
| 18 | Block Allocation | Block | 10 | 167,613.11 | 129,100.00 | 146,076.00 | 87.15 % |
| | | | | 146,518.10 | 88.11% | 146,076.00 | 99.70 % |
| | | | | 21,095.01 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | Sectoral Total: | 10 | 167,613.11 | 129,100.00 | 146,076.00 | 87.15 % |
| | | | | 146,518.10 | 88.11% | 146,076.00 | 99.70 % |
| | | | | 21,095.01 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % |
| | | Sub Total: | 1,522 | 6,399,141.77 | 3,914,168.32 | 5,976,030.38 | 93.39 % |
| | | | | 4,279,141.77 | 91.47% | 4,096,305.67 | 95.73 % |
| | | | | 2,120,000.00 | | 1,879,724.71 | 88.67 % |
| | | | | 586,191.00 | | 514,044.62 | 87.69 % |

RADP Sector-wise Progress

Reporting Period: July 2013 To June 2014 RADP:2013-14

(Taka In Lakh)

| Sl. No | Sector Name | ADP Program | Total No. of Projects | Allocation Total Taka PA RPA | Taka Released (% of Allocation) | Expenditure | |
|--------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Total Taka PA RPA | % of Allocation |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | |
|---|------|------|------|-------|
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 0.00 | | 0.00 | 0.00% |
| | 0.00 | | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Grand Total: | 1,522 | 6,399,141.77 | 3,914,168.32 | 5,976,030.38 | 93.39% |
| | | 4,279,141.77 | 91.47% | 4,096,305.67 | 95.73% |
| | | 2,120,000.00 | | 1,879,724.71 | 88.67% |
| | | 586,191.00 | | 514,044.62 | 87.69% |

| | | | | | |
|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Main | 1,150 | 5,592,306.89 | 3,630,789.94 | 5,346,991.49 | 95.61% |
| | | 3,662,940.89 | 99.12% | 3,604,483.58 | 98.40% |
| | | 1,929,366.00 | | 1,742,507.91 | 90.32% |
| | | 544,752.00 | | 486,817.69 | 89.37% |
| TA | 176 | 184,195.00 | 14,078.11 | 148,892.49 | 80.83% |
| | | 14,656.01 | 96.06% | 11,675.69 | 79.66% |
| | | 169,538.99 | | 137,216.80 | 80.94% |
| | | 41,439.00 | | 27,226.93 | 65.70% |
| Self Finance | 155 | 399,141.77 | 87,559.79 | 284,685.38 | 71.32% |
| | | 399,141.77 | 21.94% | 284,685.38 | 71.32% |
| | | 0.00 | | 0.00 | 0.00% |
| | | 0.00 | | 0.00 | 0.00% |
| Block | 10 | 167,613.11 | 129,100.00 | 146,076.00 | 87.15% |
| | | 146,518.10 | 88.11% | 146,076.00 | 99.70% |
| | | 21,095.01 | | 0.00 | 0.00% |
| | | 0.00 | | 0.00 | 0.00% |
| Japan Debt Cancellation Assistance | 31 | 55,885.00 | 52,640.48 | 49,385.02 | 88.37% |
| | | 55,885.00 | 94.19% | 49,385.02 | 88.37% |
| | | 0.00 | | 0.00 | 0.00% |
| | | 0.00 | | 0.00 | 0.00% |

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা
(২০১৩-২০১৪)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

RADP Ministry-wise Summary Progress

Reporting Period: July 2013 To June 2014 RADP:2013-14

(Taka In Lach)

| Name of the Ministry/Division with Code Number | Projects | Allocation | Release | Expenditure | | Reimbursement | |
|--|---|---|------------------------------|---|--------------------|---|---------|
| | Total Aided HPP Tar. Comp Dec. Comp | -Total -Taka -PA -RPA -CD/VAT | Taka (% of Allocation) | -Total -Taka -PA -RPA -CD/VAT | % of Allocation | a) Spent (% of alloc.) b) Claim (% of spent) c) Reimb. (% of claim) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 02 Parliament Affairs Secretariate | 4 | 3,019.00 | 0.00 | 2,191.91 | 72.60 % | 1,191.56 | 74.47 % |
| | 4 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 3,018.00 | | 2,191.91 | 72.63 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 1,600.00 | | 1,191.56 | 74.47 % | | |
| | 2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 03 Prime Minister's Office | 13 | 52,198.44 | 22,205.50 | 34,500.37 | 66.09 % | 1,009.42 | 27.28 % |
| | 4 | 45,493.94 | 48.81% | 32,003.61 | 70.35 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 6,704.50 | | 2,496.76 | 37.24 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 3,700.00 | | 1,009.42 | 27.28 % | | |
| | 2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 04 Cabinet Division | 2 | 134.00 | 0.97 | 0.97 | 0.72 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 2 | 6.00 | 16.17% | 0.97 | 16.17 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 128.00 | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 06 Bangladesh Election Commission Secretariate | 4 | 40,200.25 | 8,189.16 | 15,066.93 | 37.48 % | 4,141.52 | 15.01 % |
| | 3 | 9,312.25 | 87.94% | 7,896.12 | 84.79 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 30,888.00 | | 7,170.81 | 23.22 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 1 | 27,592.00 | | 4,141.52 | 15.01 % | | |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 07 Ministry of Public Administration | 7 | 6,702.00 | 5,093.00 | 5,039.00 | 75.19 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 2 | 6,181.00 | 82.40% | 4,518.00 | 73.09 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 521.00 | | 521.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 3 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 09 Finance Division | 4 | 23,254.25 | 241.72 | 13,488.11 | 58.00 % | 12,746.67 | 56.70 % |
| | 4 | 252.25 | 95.83% | 236.46 | 93.74 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 23,002.00 | | 13,251.65 | 57.61 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 22,482.00 | | 12,746.67 | 56.70 % | | |
| | 0 | 202.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 11 Internal Resources Division (IRD) | 5 | 7,862.00 | 452.25 | 1,853.66 | 23.58 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 3 | 952.00 | 47.51% | 298.33 | 31.34 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 6,910.00 | | 1,555.33 | 22.51 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 1,000.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 0 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 12 Bank and Financial Institution Division | 5 | 3,189.00 | 168.00 | 699.17 | 21.92 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 4 | 2,183.00 | 7.70% | 220.25 | 10.09 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 1,006.00 | | 478.92 | 47.61 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 550.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 13 Economic Relations Division (ERD) | 5 | 2,877.00 | 511.29 | 2,511.99 | 87.31 % | 67.50 | 66.18 % |
| | 3 | 529.00 | 96.65% | 396.46 | 74.95 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 2,348.00 | | 2,115.53 | 90.10 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 102.00 | | 67.50 | 66.18 % | | |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |

| Name of the Ministry/Division with Code Number | Projects | Allocation | Release | Expenditure | | Reimbursement | |
|---|---|---|---------------------------|---|-----------------|---|----------|
| | Total Aided HPP Tar. Comp Dec. Comp | -Total -Taka -PA -RPA -CD/VAT | Taka (% of Allocation) | -Total -Taka -PA -RPA -CD/VAT | % of Allocation | a) Spent (% of alloc.) b) Claim (% of spent) c) Reimb. (% of claim) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 14 Planning Division | 12 | 24,648.61 | 763.00 | 2,122.95 | 8.61 % | 599.41 | 84.90 % |
| | 8 | 1,190.60 | 64.09% | 456.68 | 38.36 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 23,458.01 | | 1,666.27 | 7.10 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 4 | 706.00 | | 599.41 | 84.90 % | | |
| | 1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 15 Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED) | 2 | 6,600.00 | 600.00 | 5,638.96 | 85.44 % | 5,411.10 | 90.19 % |
| | 1 | 600.00 | 100.00% | 227.86 | 37.98 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 6,000.00 | | 5,411.10 | 90.19 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 6,000.00 | | 5,411.10 | 90.19 % | | |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 16 Statistics and Informatics Division | 10 | 5,780.70 | 4,194.20 | 4,840.04 | 83.73 % | 15.19 | 3.95 % |
| | 6 | 4,062.70 | 103.24% | 3,725.75 | 91.71 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 1,718.00 | | 1,114.29 | 64.86 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 4 | 385.00 | | 15.19 | 3.95 % | | |
| | 4 | 246.00 | | 180.00 | 73.17 % | | |
| 17 Ministry of Commerce | 9 | 8,308.89 | 767.56 | 7,338.63 | 88.32 % | 400.00 | 80.00 % |
| | 6 | 1,225.56 | 62.63% | 642.03 | 52.39 % | 258.50 | 64.63 % |
| | 0 | 7,083.33 | | 6,696.60 | 94.54 % | 258.50 | 100.00 % |
| | 0 | 500.00 | | 400.00 | 80.00 % | | |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 18 Ministry of Foreign Affairs | 3 | 32.00 | 42.88 | 24.53 | 76.66 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 32.00 | 134.00% | 24.53 | 76.66 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 19 Ministry of Defence | 19 | 23,338.00 | 23,021.96 | 23,268.23 | 99.70 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 1 | 23,017.00 | 100.02% | 22,947.23 | 99.70 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 321.00 | | 321.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 7 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 6 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 21 Law and Justice Division | 4 | 19,880.00 | 17,544.60 | 19,672.68 | 98.96 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 2 | 17,671.00 | 99.28% | 17,533.69 | 99.22 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 2,209.00 | | 2,138.99 | 96.83 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 0 | 113.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 22 Ministry of Home Affairs | 39 | 86,627.28 | 80,685.03 | 86,494.86 | 99.85 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 5 | 80,700.28 | 99.98% | 80,654.86 | 99.94 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 5,927.00 | | 5,840.00 | 98.53 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 5 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 4 | 318.00 | | 300.00 | 94.34 % | | |
| 24 Ministry of Primary and Mass Education | 16 | 452,865.00 | 404,272.00 | 448,640.86 | 99.07 % | 17,711.58 | 95.48 % |
| | 10 | 404,272.00 | 100.00% | 401,336.84 | 99.27 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 48,593.00 | | 47,304.02 | 97.35 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 1 | 18,550.00 | | 17,711.58 | 95.48 % | | |
| | 3 | 500.00 | | 28.87 | 5.77 % | | |

| Name of the Ministry/Division with Code Number | Projects | Allocation | Release | Expenditure | | Reimbursement | |
|--|---|---|---------------------------|---|-----------------|---|----------|
| | Total Aided HPP Tar. Comp Dec. Comp | -Total -Taka -PA -RPA -CD/VAT | Taka (% of Allocation) | -Total -Taka -PA -RPA -CD/VAT | % of Allocation | a) Spent (% of alloc.) b) Claim (% of spent) c) Reimb. (% of claim) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 25 Ministry of Education | 91 | 323,245.00 | 201,947.50 | 305,045.57 | 94.37 % | 4,434.43 | 54.58 % |
| | 27 | 210,401.00 | 95.98% | 200,642.54 | 95.36 % | 33,550.55 | 756.59 % |
| | 0 | 112,844.00 | | 104,403.03 | 92.52 % | 31,518.49 | 93.94 % |
| | 8 | 8,125.00 | | 4,434.43 | 54.58 % | | |
| | 8 | 453.00 | | 400.00 | 88.30 % | | |
| 26 Ministry of Science and Technology | 19 | 65,717.10 | 52,068.59 | 64,949.25 | 98.83 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 2 | 52,317.10 | 99.53% | 51,569.25 | 98.57 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 13,400.00 | | 13,380.00 | 99.85 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 5 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 6 | 1,802.25 | | 248.96 | 13.81 % | | |
| 27 Ministry of Health and Family Welfare | 57 | 381,758.00 | 151,881.70 | 346,088.78 | 90.66 % | 152,178.89 | 99.45 % |
| | 36 | 152,623.00 | 99.51% | 149,115.64 | 97.70 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 229,135.00 | | 196,973.14 | 85.96 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 1 | 153,024.00 | | 152,178.89 | 99.45 % | | |
| | 2 | 8,194.00 | | 6,500.00 | 79.33 % | | |
| 29 Ministry of Social Welfare | 18 | 11,015.57 | 7,677.63 | 10,847.92 | 98.48 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 4 | 7,675.57 | 100.03% | 7,641.26 | 99.55 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 3,340.00 | | 3,206.66 | 96.01 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 5 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 6 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 30 Ministry of Women and Childrens' Affairs | 21 | 25,115.00 | 8,130.40 | 23,752.88 | 94.58 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 8 | 8,131.00 | 99.99% | 7,728.37 | 95.05 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 16,984.00 | | 16,024.51 | 94.35 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 10 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 6 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 31 Ministry of Labour and Employment | 5 | 14,265.00 | 4,889.00 | 11,952.54 | 83.79 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 2 | 5,225.00 | 93.57% | 4,410.04 | 84.40 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 9,040.00 | | 7,542.50 | 83.43 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 3 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 32 Ministry of Housing and Public Works | 103 | 174,806.35 | 130,241.88 | 161,763.43 | 92.54 % | 500.00 | 100.00 % |
| | 3 | 172,090.35 | 75.68% | 159,047.43 | 92.42 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 2,716.00 | | 2,716.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 7 | 500.00 | | 500.00 | 100.00 % | | |
| | 12 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 33 Ministry of Information | 11 | 10,760.00 | 9,448.75 | 10,622.51 | 98.72 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 2 | 9,460.00 | 99.88% | 9,279.53 | 98.09 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 1,300.00 | | 1,342.98 | 103.31 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 4 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 0 | 990.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 34 Ministry of Cultural Affairs | 9 | 4,473.35 | 3,006.35 | 4,340.85 | 97.04 % | 1,435.28 | 98.04 % |
| | 1 | 3,009.35 | 99.90% | 2,905.57 | 96.55 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 1,464.00 | | 1,435.28 | 98.04 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 4 | 1,464.00 | | 1,435.28 | 98.04 % | | |
| | 2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |

| Name of the Ministry/Division with Code Number | Projects | Allocation | Release | Expenditure | | Reimbursement | |
|---|---|---|---------------------------|---|-----------------|---|----------|
| | Total Aided HPP Tar. Comp Dec. Comp | -Total -Taka -PA -RPA -CD/VAT | Taka (% of Allocation) | -Total -Taka -PA -RPA -CD/VAT | % of Allocation | a) Spent (% of alloc.) b) Claim (% of spent) c) Reimb. (% of claim) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 35 Ministry of Religious Affairs | 5 | 17,527.00 | 17,419.50 | 17,437.33 | 99.49 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 17,527.00 | 99.39% | 17,437.33 | 99.49 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 36 Ministry of Youth and Sports | 16 | 31,455.26 | 31,355.26 | 31,220.27 | 99.25 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 31,455.26 | 99.68% | 31,220.27 | 99.25 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 9 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 4 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 37 Local Government Division | 189 | 1,147,963.25 | 780,201.29 | 1,086,039.39 | 94.61 % | 214,109.77 | 92.44 % |
| | 60 | 779,778.25 | 100.05% | 768,829.11 | 98.60 % | 70,088.39 | 32.73 % |
| | 0 | 368,185.00 | | 317,210.28 | 86.16 % | 633,918.26 | 904.46 % |
| | 41 | 231,611.00 | | 214,109.77 | 92.44 % | | |
| | 36 | 10,832.00 | | 5,170.10 | 47.73 % | | |
| 38 Rural Development and Co-operatives Division | 25 | 111,762.90 | 80,461.60 | 120,055.89 | 107.42 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 4 | 81,541.90 | 98.68% | 79,679.66 | 97.72 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 30,221.00 | | 40,376.23 | 133.60 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 39 Ministry of Industry | 39 | 266,165.00 | 36,239.14 | 220,485.90 | 82.84 % | 825.00 | 79.10 % |
| | 9 | 56,179.00 | 64.51% | 32,496.54 | 57.84 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 209,986.00 | | 187,989.36 | 89.52 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 15 | 1,043.00 | | 825.00 | 79.10 % | | |
| | 4 | 11,683.00 | | 10,538.00 | 90.20 % | | |
| 41 Ministry of Textiles & Jute | 19 | 15,916.00 | 14,496.82 | 14,576.64 | 91.58 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 1 | 15,530.00 | 93.35% | 14,198.41 | 91.43 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 386.00 | | 378.23 | 97.99 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 6 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 3 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 42 Energy and Mineral Resources Division | 58 | 384,166.00 | 132,708.99 | 335,919.08 | 87.44 % | 575.00 | 100.00 % |
| | 15 | 326,400.00 | 40.66% | 280,241.94 | 85.86 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 57,766.00 | | 55,677.14 | 96.38 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 10 | 575.00 | | 575.00 | 100.00 % | | |
| | 9 | 40,665.00 | | 15,621.48 | 38.42 % | | |
| 43 Ministry of Agriculture | 118 | 135,038.89 | 100,594.19 | 133,952.46 | 99.20 % | 17,364.65 | 98.61 % |
| | 28 | 102,256.73 | 98.37% | 101,800.67 | 99.55 % | 15,053.72 | 86.69 % |
| | 0 | 32,782.16 | | 32,151.79 | 98.08 % | 9,428.51 | 62.63 % |
| | 30 | 17,609.00 | | 17,364.65 | 98.61 % | | |
| | 29 | 717.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 44 Ministry of Fisheries and Livestock | 62 | 45,806.00 | 31,218.51 | 47,434.81 | 103.56 % | 2,746.54 | 99.87 % |
| | 14 | 31,220.00 | 100.00% | 30,769.91 | 98.56 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 14,586.00 | | 16,664.90 | 114.25 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 19 | 2,750.00 | | 2,746.54 | 99.87 % | | |
| | 14 | 7.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |

| Name of the Ministry/Division with Code Number | Projects | Allocation | Release | Expenditure | | Reimbursement | |
|--|---|---|---------------------------|---|-----------------|---|----------|
| | Total Aided HPP Tar. Comp Dec. Comp | -Total -Taka -PA -RPA -CD/VAT | Taka (% of Allocation) | -Total -Taka -PA -RPA -CD/VAT | % of Allocation | a) Spent (% of alloc.) b) Claim (% of spent) c) Reimb. (% of claim) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 45 Ministry of Environment and Forest | 31 | 40,313.00 | 8,081.30 | 33,194.24 | 82.34 % | 9,599.25 | 96.13 % |
| | 22 | 9,562.00 | 84.51% | 8,047.43 | 84.16 % | 10,355.75 | 107.88 % |
| | 0 | 30,751.00 | | 25,146.81 | 81.78 % | 11,538.95 | 111.43 % |
| | 7 | 9,986.00 | | 9,599.25 | 96.13 % | | |
| | 7 | 225.00 | | 225.00 | 100.00 % | | |
| 46 Ministry of Land | 9 | 7,032.00 | 4,697.50 | 6,561.14 | 93.30 % | 32.40 | 25.92 % |
| | 5 | 4,710.00 | 99.73% | 4,331.74 | 91.97 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 2,322.00 | | 2,229.40 | 96.01 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 125.00 | | 32.40 | 25.92 % | | |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 47 Ministry of Water Resources | 65 | 203,250.00 | 162,609.51 | 199,843.72 | 98.32 % | 31,025.79 | 94.51 % |
| | 13 | 162,653.00 | 99.97% | 160,862.18 | 98.90 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 40,597.00 | | 38,981.54 | 96.02 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 16 | 32,827.00 | | 31,025.79 | 94.51 % | | |
| | 7 | 630.00 | | 38.62 | 6.13 % | | |
| 48 Ministry of Food | 7 | 32,343.87 | 25,265.52 | 31,425.15 | 97.16 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 2 | 25,343.87 | 99.69% | 24,592.59 | 97.04 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 7,000.00 | | 6,832.56 | 97.61 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 2 | 250.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 49 Ministry of Disaster Management and Relief | 12 | 60,358.50 | 48,901.65 | 62,757.71 | 103.97 % | 2,883.57 | 99.43 % |
| | 6 | 48,895.50 | 100.01% | 48,540.22 | 99.27 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 11,463.00 | | 14,217.49 | 124.03 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 2 | 2,900.00 | | 2,883.57 | 99.43 % | | |
| | 1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 50 Roads Division | 149 | 364,569.00 | 308,677.12 | 364,598.48 | 100.01 % | 22,563.09 | 99.13 % |
| | 15 | 310,627.00 | 99.37% | 312,374.38 | 100.56 % | 9,344.08 | 41.41 % |
| | 0 | 53,942.00 | | 52,224.10 | 96.82 % | 9,358.08 | 100.15 % |
| | 39 | 22,762.00 | | 22,563.09 | 99.13 % | | |
| | 25 | 1,368.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 51 Ministry of Railway | 53 | 366,869.00 | 181,390.89 | 353,385.12 | 96.32 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 33 | 181,448.00 | 99.97% | 180,023.12 | 99.21 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 185,421.00 | | 173,362.00 | 93.50 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 7 | 790.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 5 | 41,925.00 | | 30,783.92 | 73.43 % | | |
| 52 Ministry of Shipping | 38 | 106,006.48 | 56,850.25 | 92,482.29 | 87.24 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 4 | 101,543.48 | 55.99% | 90,044.43 | 88.68 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 4,463.00 | | 2,437.86 | 54.62 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 4 | 2,626.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 53 Ministry of Civil Aviation and Tourism | 5 | 24,205.00 | 595.00 | 24,172.42 | 99.87 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 2 | 605.00 | 98.35% | 595.00 | 98.35 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 23,600.00 | | 23,577.42 | 99.90 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |

| Name of the Ministry/Division with Code Number | Projects | Allocation | Release | Expenditure | | Reimbursement | |
|---|---|---|---------------------------|---|-----------------|---|----------|
| | Total Aided HPP Tar. Comp Dec. Comp | -Total -Taka -PA -RPA -CD/VAT | Taka (% of Allocation) | -Total -Taka -PA -RPA -CD/VAT | % of Allocation | a) Spent (% of alloc.) b) Claim (% of spent) c) Reimb. (% of claim) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 54 Ministry of Post and Telecommunications | 10 | 75,693.95 | 14,533.95 | 59,879.83 | 79.11 % | 486.64 | 121.66 % |
| | 3 | 15,243.95 | 95.34% | 14,160.56 | 92.89 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 60,450.00 | | 45,719.27 | 75.63 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 2 | 400.00 | | 486.64 | 121.66 % | | |
| | 0 | 2,980.00 | | 4,666.47 | 156.59 % | | |
| 55 Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs | 7 | 36,322.00 | 3,777.00 | 29,934.52 | 82.41 % | 981.83 | 35.00 % |
| | 4 | 21,277.00 | 17.75% | 20,416.45 | 95.96 % | 258.92 | 26.37 % |
| | 0 | 15,045.00 | | 9,518.07 | 63.26 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 2,805.00 | | 981.83 | 35.00 % | | |
| | 0 | 550.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 56 Power Division | 69 | 792,973.00 | 477,648.00 | 782,898.73 | 98.73 % | 1,902.73 | 59.28 % |
| | 52 | 472,062.00 | 101.18% | 461,987.77 | 97.87 % | 442.30 | 23.25 % |
| | 0 | 320,911.00 | | 320,910.97 | 100.00 % | 273.32 | 61.80 % |
| | 15 | 3,210.00 | | 1,902.73 | 59.28 % | | |
| | 18 | 32,227.00 | | 7,136.75 | 22.15 % | | |
| 61 Supreme Court | 1 | 1,005.00 | 1.25 | 894.50 | 89.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 1 | 5.00 | 25.00% | 1.20 | 24.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 1,000.00 | | 893.30 | 89.33 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 63 Ministry of Liberation War Affairs | 6 | 19,771.59 | 19,677.28 | 18,128.34 | 91.69 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 19,771.59 | 99.52% | 18,128.34 | 91.69 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 65 Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment | 6 | 21,625.00 | 19,875.00 | 21,648.62 | 100.11 % | 701.84 | 100.26 % |
| | 2 | 19,875.00 | 100.00% | 19,860.78 | 99.93 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 1,750.00 | | 1,787.84 | 102.16 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 3 | 700.00 | | 701.84 | 100.26 % | | |
| | 0 | 340.00 | | 295.00 | 86.76 % | | |
| 67 Anti Corruption Commission | 1 | 120.00 | 117.34 | 117.34 | 97.78 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 120.00 | 97.78% | 117.34 | 97.78 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| 71 Bridge Division | 12 | 215,125.00 | 209,000.00 | 200,755.91 | 93.32 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 2 | 215,125.00 | 97.15% | 200,755.91 | 93.32 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 0 | 2,212.00 | | 389.35 | 17.60 % | | |
| 23 Legislative and Parliament Affairs Division | 2 | 828.00 | 6.00 | 330.05 | 39.86 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 2 | 47.00 | 12.77% | 5.94 | 12.64 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 781.00 | | 324.11 | 41.50 % | 0.00 | 0.00 % |
| | 0 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |
| | 0 | 35.00 | | 0.00 | 0.00 % | | |

| Name of the Ministry/Division with Code Number | Projects | Allocation | Release | Expenditure | | Reimbursement | |
|---|--|---|---------------------------|---|-----------------|---|----------------|
| | Total Aided HPP Tar. Comp Dec. Comp | -Total -Taka -PA -RPA -CD/VAT | Taka (% of Allocation) | -Total -Taka -PA -RPA -CD/VAT | % of Allocation | a) Spent (% of alloc.) b) Claim (% of spent) c) Reimb. (% of claim) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 28 Ministry of Information and Communication Technology | 11 | 96,259.29 | 9,723.54 | 73,142.92 | 75.99 % | 6,403.97 | 65.23 % |
| | 7 | 9,725.29 | 99.98% | 9,327.16 | 95.91 % | 3,309.70 | 51.68 % |
| | 0 | 86,534.00 | | 63,815.76 | 73.75 % | 1,106.75 | 33.44 % |
| | 4 | 9,818.00 | | 6,403.97 | 65.23 % | | |
| | 2 | 4,043.00 | | 4,043.00 | 100.00 % | | |
| Grand Total | 1,522.00 | 6,399,141.77 | 3,914,168.32 | 5,976,030.38 | 93.39 % | 514,044.62 | 87.69 % |
| | 459.00 | 4,279,141.77 | 91.47% | 4,096,305.67 | 95.73 % | 142,661.91 | 27.75 % |
| | 0.00 | 2,120,000.00 | | 1,879,724.71 | 88.67 % | 697,400.86 | 27.75 % |
| | 298.00 | 586,191.00 | | 514,044.62 | 87.69 % | | |
| | 245.00 | 166,158.25 | | 86,565.52 | 52.10 % | | |

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা
(২০১৩-২০১৪)

স্থানীয় মুদ্রা ৯৮% এর কম ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
(বরাদ্দ ও ব্যয় এবং ব্যয় কম হওয়ার কারণসহ)

স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় জাতীয় গড় অর্থাৎ ৯৮% এর কম হওয়ার কারণ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | স্থানীয় মুদ্রা বরাদ্দ | স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় (বরাদ্দের %) | স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় কম হওয়ার কারণ |
|---------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ০১। | পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় | ৭,৯৮৫.০০ | ৭,৭৫১.৮৮ (৯৭.০৮%) | পরামর্শক নিয়োগ না হওয়ায় স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় কম হয়েছে। |
| ০২। | খাদ্য মন্ত্রণালয় | ২৫,৩৪৩.৮৭ | ২৪,৫৯২.৫৯ (৯৭.০৪%) | ‘সমগ্র দেশে ১.৩৫ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের ৪টি গুদাম নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি বিধায় ব্যয় কম হয়েছে। |
| ০৩। | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ৩,০০৯.৩৫ | ২,৯০৫.৫৭ ৯৬.৫৫% | ব্যয় সাশ্রয় করে প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে। |
| ০৪। | জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ | ১৩২,৪৫১.০০ | ১২৭,৫৬১.৩৩ (৯৬.৩১%) | ১) দরপত্রে সর্বনিম্ন দরকম হওয়ায় কিছু ক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়া বিলম্ব; ২) কিছু কিছু প্রকল্পের বৈদেশিক ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধিতে বিলম্ব হওয়ায় আনুষংগিক জিওবি খাতের বাস্তবায়ন পিছিয়ে পড়ার কারণে ব্যয় কম হয়েছে। |
| ০৫। | পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২১,২৭৭.০০ | ২০,৪১৬.৪৫ (৯৫.৯৬) | পরামর্শক নিয়োগ না হওয়াই স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় কম হয়েছে। |
| ০৬। | সেতু বিভাগ | ২০৯,০০০.০০ | ২০০,৫২৫.২৮ (৯৫.৯৫%) | বিশ্বব্যাংকের চুক্তি বাতিল হওয়ার প্রেক্ষিতে তিনটি প্যাকেজের নির্মাণ তদারকির দায়িত্ব সেনাবাহিনীকে প্রদানের সময় প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রণয়নে সময় প্রয়োজন হওয়ায় স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় কম হয়েছে।। |
| ০৭। | নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় | ৫৭,৪৬১.০০ | ৫৫,১১৯.৫৪ (৯৫.৯৩%) | ১) নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জেডিসিএফ সহায়তাপুঁট অভ্যন্তরীণ নৌ পথের নাব্যতা রক্ষার্থে ২টি ডেজার ক্রয় প্রকল্পের ডেজার নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ না পাওয়ার কারণে উক্ত প্রকল্পের সমুদয় অর্থ ব্যয় করা যায়নি। ২) দরপত্র প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় প্রাক্কলন অপেক্ষা নিম্নদর পাওয়ার কারণে কতিপয় প্রকল্পের ব্যয় জাতীয় গড় ৯৮% এ উন্নীত করা যায়নি। |
| ০৮। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | ৯,৭২৫.২৯ | ৯,৩২৭.১৬ (৯৫.৯১%) | ‘Establishment of South Asia sub-regional Economic (SAEC) Information Highway (Bangladesh part)(2 nd Revised)’ প্রকল্পের ক্রয়কার্যে অর্থ-সাশ্রয় হয়েছে বিধায় সম্পূর্ণ জিওবি অর্থ ব্যয় হয়নি। |
| ০৯। | শিল্প মন্ত্রণালয় | ৩৩,৯৯৪.০০ | ৩২,৪৯৬.৫৪ (৯৫.৫৯%) | কয়েকটি প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত না হওয়া এবং কয়েকটি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা থাকায় অগ্রগতি কম হয়েছে। |
| ১০। | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ৮,১৩১.০০ | ৭,৭২৮.৩৭ (৯৫.০৫%) | ১) ৪টি প্রকল্পের ভৌত নির্মাণের অর্থ অব্যায়িত থাকা; ২) ‘শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমীর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ’ প্রকল্পের লিফট ক্রয় করতে না পারায় অর্থ ব্যয় হয়নি; ৩) ‘জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৬৪ |

| ক্রঃ নং | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | স্থানীয় মুদ্রা বরাদ্দ | স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় (বরাদ্দের %) | স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় কম হওয়ার কারণ |
|------------|--|---------------------------|--|--|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| | | | | জেলা) শীর্ষক প্রকল্পের নিয়োগ বিলম্ব হওয়ায় জনবলের বেতন ভাতা খাতে ব্যয় কম হয়েছে। |
| ১১। | অর্থ বিভাগ | ২৫২.২৫ | ২৩৬.৪৬ (৯৩.৭৪%) | ১) বিশ্ব ব্যাংক টাকা ছাড়ে বিলম্ব; ২) আন্তর্জাতিক টেন্ডারে বিলম্ব। |
| ১২। | ভূমি মন্ত্রণালয় | ৪,৭১০.০০ | ৪,৩৩১.৭৪ (৯১.৯৭%) | ১) প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের 'এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (২)' প্রকল্প থেকে 'স্ট্রেংদেনিং গভর্ন্যান্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট-বি): ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' শীর্ষক প্রকল্পে software সরবরাহ করা হয়নি বিধায় ব্যয় কম হয়েছে। ২) 'স্ট্রেংদেনিং সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপ' শীর্ষক প্রকল্প থেকে স্ক্যানার ক্রয় করা হয়নি বিধায় অর্থ ব্যয় হয়নি। |
| ১৩। | পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ৪,০৬২.৭০ | ৩,৭২৫.৭৫ (৯১.৭১%) | প্রকল্পের বরাদ্দ সময়মত পাওয়া যায়নি বিধায় ক্রয় সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। |
| ১৪। | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ১৯,৭৭১.৫৯ | ১৮,১২৮.৩৪ (৯১.৬৯%) | ১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশানুসারে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে LASER light স্থাপনের ক্ষেত্রে High technology ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে প্রাক্কলিত ব্যয় বেশী ধরা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে High technology use করতে না পারার কারণে ব্যয় কম হয়েছে। ২) কোন কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত ব্যয় বেশী ধরা হলেও tender value কম হওয়ার কারণে ব্যয় কম হয়েছে। ৩) ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ৩টি প্রকল্পের কিছু টাকা surrender করা হলেও পরবর্তীতে সেটা RADP-তে reflect হয়নি। |
| ১৫। | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | ২৩,৭৭৬.০০ | ২০,৭৫৮.৫৮ (৮৭.৩১%) | 'ইশ্বরদী এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (২য় পর্যায়)' এবং 'কনস্ট্রাকশন এন্ড ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন অব ফ্যাক্টরী বিল্ডিং ইন ইপিজেড আন্ডার বেগজা' প্রকল্প দুটিতে সোলার প্যানেল স্থাপনের কার্যক্রম অবাস্তবায়িত রয়েছে। এছাড়া, 'কনস্ট্রাকশন অব ১৪ স্টোরেড বিল্ডিং উইথ শ্বি বেইজমেন্টস ফর হেড অফিস অব বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্ট (বিওআই) এ্যাট এস.বি.নগর, ঢাকা' -শীর্ষক প্রকল্পের ওয়ার্ক প্ল্যান অনুযায়ী ঠিকাদার সময়মত কাজ সম্পন্ন না করার কারণে স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় কম হয়েছে। |
| ১৬। | বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় | ৯,৩১২.২৫ | ৭,৮৯৬.১২ (৮৪.৭৯%) | জমি অধিগ্রহণে সমস্যা, বাড়ী ভাড়া প্রদানে জটিলতা, ইত্যাদি কারণে ব্যয় কম হয়েছে। |
| ১৭। | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | ৫,২২৫.০০ | ৪,৪১০.০৪ (৮৪.৪০%) | ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা, ব্যয় শাসয় করে প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। |
| ১৮। | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | ৬২৪.৫৬ | ৫০৬.০৪ (৮১.০২%) | 'বাংলাদেশ ট্রেড পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রাম' প্রকল্প বিলম্বে অনুমোদিত হওয়ায় ব্যয় কম হয়েছে। |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | স্থানীয় মুদ্রা বরাদ্দ | স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় (বরাদ্দের %) | স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় কম হওয়ার কারণ |
|------------|---|---------------------------|--|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ১৯। | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | ৩২.০০ | ২৪.৫৩ (৭৬.৬৬%) | ঠিকাদার নিয়োগে বিলম্ব হওয়ার কারণে ব্যয় কম হয়েছে। |
| ২০। | অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ | ৫২৯.০০ | ৩৯৬.৪৬ (৭৪.৯৫%) | টাকা ছাড়ে বিলম্ব। |
| ২১। | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় | ৬,১৮১.০০ | ৪,৫১৮.০০ (৭৩.০৯%) | বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ম্যানেজমেন্ট কার্যের সাথে চুক্তিমূল্য হাস পাওয়ায় ব্যয় সাশ্রয়। |
| ২২। | ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | ২৩১.০০ | ১৪৬.০৫ (৬৩.২৩%) | কনসালটেন্টদের পেমেন্ট না দেয়ায় সিডি/ভ্যাট খাতে ব্যয় হয়নি বিধায় খরচ কম হয়েছে। |
| ২৩। | পরিকল্পনা বিভাগ | ৭৭২.৫০ | ৪৫৬.৬৮ (৫৯.১২%) | জমি অধিগ্রহণে জটিলতা ও নকশা অনুমোদনে অতিরিক্ত বিলম্ব। |
| ২৪। | বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ | ৬০০.০০ | ২২৭.৮৬ (৩৭.৯৮%) | 'স্ট্রেন্গেনিং মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন ক্যাপাসিটিজ অব আইএমইডি (SMECI)'-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ করা সম্ভব না হওয়ায় বৈদেশিক প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয় হয়নি। |
| ২৫। | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | ৯৫২.০০ | ২৯৮.৩৩ (৩১.৩৪%) | ১) মামলার কারণে প্রকল্প কার্যক্রম বন্ধ ছিল; ২) ক্রয়কার্যক্রম সমাপ্ত করতে না পারা। |
| ২৬। | সুপ্রীম কোর্ট | ৫.০০ | ১.২০ (২৪%) | গাড়ি ক্রয়ের জন্য সিডি/ভ্যাট খাতে সংস্থানকৃত টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন হয়নি। |
| ২৭। | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | ৬.০০ | ০.৯৭ (১৬.১৭%) | অর্থ ছাড়ের জটিলতা ও সময় স্বল্পতার কারণে স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় করা সম্ভব হয়নি বিধায় ব্যয় কম হয়েছে। |
| ২৮। | লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ | ৪৭.০০ | ৫.৯৪ (১২.৬৪%) | জনবল নিয়োগ সময়মত সম্পন্ন না হওয়ায় এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় হয়নি। |
| ২৯। | জাতীয় সংসদ | ১.০০ | ০.০০ (০%) | প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায় উল্লিখিত অর্থবছরে টাকা খরচ করা যায়নি। |

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা
(২০১৩-২০১৪)

প্রকল্প সাহায্য ৮৯% এর কম ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
(বরাদ্দ ও ব্যয় এবং ব্যয় কম হওয়ার কারণসহ)

প্রকল্প সাহায্য ব্যয় জাতীয় গড় অর্থাৎ ৮৯% এর কম হওয়ার কারণ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ | প্রকল্প সাহায্য ব্যয় (বরাদ্দের%) | প্রকল্প সাহায্য ব্যয় কম হওয়ার কারণ |
|---------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ০১। | স্থানীয় সরকার বিভাগ | ৩৬৮,১৮৫.০০ | ৩১৭,২১০.২৮ ৮৬.১৬% | কনসালটিং ফার্ম নিয়োগ ও কার্যাদেশ প্রদানে এডিবি'র ক্লিয়ারেন্স পেতে বিলম্ব। |
| ০২। | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ২২৯,১৩৫.০০ | ১৯৬,৯৭৩.১৪ ৮৫.৯৬% | ১) কয়েকটি 'ওপি'-তে ডিপিএ অর্থ নির্ধারিত সময়ে না পাওয়ায় ব্যয় হয়নি। ২) কয়েকটি 'ওপি'-তে সিএমএসডি কর্তৃক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ৩) 'Family Planning Field Services Delivery'-শীর্ষক ওপি'তে ওরাল পিল ক্রয়ের টেন্ডার সময়মত সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। |
| ০৩। | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | ৯,০৪০.০০ | ৭,৫৪২.৫০ ৮৩.৪৩% | ব্যয় সাশ্রয় করে প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে। |
| ০৪। | পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় | ৩০,৭৫১.০০ | ২৫,১৪৬.৮১ ৮১.৭৮% | দাতা সংস্থা কর্তৃক অর্থ ছাড় না করায় অগ্রগতি কম। |
| ০৫। | ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় | ৬০,৪৫০.০০ | ৪৫,৭১৯.২৭ ৭৫.৬৩% | জাইকার অর্থায়নে বিটিসিএল এর বাস্তবায়নাধীন 'টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থ বছরের একেবারে শেষ দিকে (যখন আরডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ হ্রাস করার আর সুযোগ থাকেনা) চলমান কার্যক্রম মামলাজনিত কারণে স্থগিত রাখা হয় এবং এ প্রকল্পের দরপত্র মূল্যায়ন যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় এ প্রকল্পের জন্য প্রকল্প সাহায্য বাবদ বরাদ্দের প্রায় ১৫৪.০০ কোটি টাকা অব্যয়িত থাকে। ফলে, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আশানুরূপ অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়নি। |
| ০৬। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | ৮৬,৫৩৪.০০ | ৬৩,৮১৫.৭৬ ৭৩.৭৫% | ১) 'ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নেন্ট (ফেইজ-২) (ইনফো-সরকার)' প্রকল্পের সকল ইকুইপমেন্ট যথাসময়ে আমদানী না হওয়ায় প্রকল্প সাহায্যের সম্পূর্ণ অর্থ-ব্যয় হয়নি। খ) 'ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নেন্ট (বাংলা গভর্নেন্ট)' প্রকল্পের আওতায় ১১০টি সাইটে কানেকটিভিটি স্থাপনের জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে না পারায় প্রকল্প সাহায্য ব্যয় কম হয়েছে। |
| ০৭। | জাতীয় সংসদ সচিবালয় | ৩,০১৮.০০ | ২,১৯১.৯১ ৭২.৬৩% | ১) পরামর্শক নিয়োগে অতিরিক্ত বিলম্ব; ২) উন্নয়ন সহযোগী প্রতিশ্রুত অর্থ ছাড় না করায়। |
| ০৮। | পরিকল্পনা বিভাগ | ২,৩৬৩.০০ | ১,৬৬৬.২৭ ৭০.৫২% | উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ করা যায়নি বিধায় population data sheet প্রণয়ন করা হয়নি। |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ | প্রকল্প সাহায্য ব্যয় (বরাদ্দের%) | প্রকল্প সাহায্য ব্যয় কম হওয়ার কারণ |
|------------|--|---------------------------|---|--|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ০৯। | পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ১,৭১৮.০০ | ১,১১৪.২৯ ৬৪.৮৬% | উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক যাবতীয় ক্রয় কার্যে অধিক সময় প্রয়োজন হয়, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায়নি বিধায় এ সংক্রান্ত অর্থ ব্যয় হয়নি। |
| ১০। | পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ১৫,০৪৫.০০ | ৯,৫১৮.০৭ ৬৩.২৬% | দাতা সংস্থা কর্তৃক অর্থ ছাড় না করায় অগ্রগতি কম। |
| ১১। | অর্থ বিভাগ | ২৩,০০২.০০ | ১৩,২৫১.৬৫ ৫৭.৬১% | ১) বিশ্ব ব্যাংক টাকা ছাড়ে বিলম্ব; ২) আন্তর্জাতিক টেন্ডারে বিলম্ব। |
| ১২। | নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় | ৪,৪৬৩.০০ | ২,৪৩৭.৮৬ ৫৪.৬২% | ১) মংলা বন্দর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৬টি ডেজার ক্রয় প্রকল্পের তিকাদারের সাথে চুক্তি অনুযায়ী ২য় পরিদর্শন শেষে নির্মাণ কাজের ৫০% পরিশোধ করার উল্লেখ থাকলেও নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মাণ কাজ ৫০% সম্পন্ন না হওয়ার কারণে উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্যের সমুদয় অর্থ ব্যয় করা যায়নি। ২) 'আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ -টার্মিনাল নির্মাণ' প্রকল্পের অনুকূলে ইন্ডিয়ান এলওসি এর অর্থায়ন চূড়ান্ত না হওয়ার কারণে প্রকল্প সাহায্য ব্যবহার করা যায়নি। |
| ১৩। | ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | ১,০০৬.০০ | ৪৭৮.৯২ ৪৭.৬১% | ১) নতুন প্রকল্প বরাদ্দ থাকলেও অর্থ ছাড় বা ব্যয় হয়নি। ২) কনসালটেন্ট পেমেন্ট হয়নি। |
| ১৪। | লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ | ৭৮১.০০ | ৩২৪.১১ ৪১.৫০% | অফিস ভাড়া খাতে ব্যয় কম হওয়ায়। |
| ১৫। | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | ৬,৭০৪.৫০ | ২,৪৯৬.৭৬ ৩৭.২৪% | ১) 'Capacity Building of Bangladesh Export Processing Zone Authority' শীর্ষক প্রকল্প সংশোধনে বিলম্ব, প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগে বিলম্ব, প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান এবং ওয়ার্ক প্ল্যান অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্প সাহায্য ব্যয় কম হয়েছে। ২) 'Support to Capacity Building of Bangladesh Economic Zone Authority'- শীর্ষক প্রকল্পের কনসালটিং ফর্ম নিয়োগ, প্রকল্পের বিভিন্ন ক্রয় কার্যক্রমের অনুকূলে বরাদ্দকৃত টাকার চেয়ে কম টাকা ব্যয় হওয়ায় কারণে প্রকল্প সাহায্য ব্যয় কম হয়েছে। |
| ১৬। | বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় | ৩০,৮৮৮.০০ | ৭,১৭০.৮১ ২৩.২২% | স্মার্ট কার্ড না করতে পারায় বিপুল পরিমাণ বরাদ্দ অব্যয়িত রয়ে গেছে। NID প্রণয়নে আইন ও বিচার বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ clearance পাওয়া যায়নি। |
| ১৭। | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | ৬,৯১০.০০ | ১,৫৫৫.৩৩ ২২.৫১% | ১) নতুন প্রকল্পে বরাদ্দ থাকলেও অর্থ ছাড় বা ব্যয় হয়নি। ২) ব্যয় সাশ্রয় করে প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে। |
| ১৮। | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | ১২৮.০০ | ০.০০ ০% | দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প সাহায্য ব্যয় হয়নি বিধায় প্রকল্প সাহায্য ব্যয় শূন্য রয়েছে। |

(লক্ষ টাকায়)

র কারণ

কার্যে অধিক
কম বাস্তবায়ন
হয়নি।

রায় অগ্রগতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা
(২০১৩-২০১৪)

৬টি ডেজার
অনুযায়ী ২৪
% পরিশোধ
কর্তৃক
কারণে উক্ত
ব্যয় করানৌ-টার্মিনাল
এলওসি এর
কল্প সাহায্য

ছাড় বা ব্যয়

৫৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক প্রকল্পের বরাদ্দ,
অবমুক্তি ও ব্যয়ের বিবরণ

sh Export
র্ষিক প্রকল্প
ক নিয়োগে
য়ার্ক প্র্যান
না হওয়ায়lding of
uthority'-
নিয়োগ,
অনুকূলে
য় হওয়ায়পরিমাণ
নে আইন
earance

ছাড় বা

য়েছে।

য় হয়নি

-: সূচিপত্র (সংযোজনী-‘ঙ’) :-
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা
৫৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক প্রকল্পের বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের বিবরণ

| ক্রমিক নং | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | | পৃষ্ঠা | | |
|--------------|--|--------|--------|---|-----|
| ০১। | সংসদ বিষয়ক সচিবালয় | | ৫৯ | - | ৬০ |
| ০২। | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | | ৬০ | - | ৬৪ |
| ০৩। | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | | ৬৪ | - | ৬৫ |
| ০৪। | বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় | | ৬৫ | - | ৬৬ |
| ০৫। | জন-প্রশাসন মন্ত্রণালয় | | ৬৬ | - | ৬৮ |
| ০৬। | অর্থ বিভাগ | | ৬৮ | - | ৭০ |
| ০৭। | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | | ৭০ | - | ৭২ |
| ০৮। | ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | | ৭২ | - | ৭৪ |
| ০৯। | অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ | | ৭৪ | - | ৭৫ |
| ১০। | পরিকল্পনা বিভাগ | | ৭৫ | - | ৭৮ |
| ১১। | বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ | | ৭৮ | - | ৭৯ |
| ১২। | পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ | | ৭৯ | - | ৮২ |
| ১৩। | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | | ৮২ | - | ৮৪ |
| ১৪। | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | | ৮৪ | - | ৮৫ |
| ১৫। | প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় | | ৮৫ | - | ৯১ |
| ১৬। | আইন ও বিচার বিভাগ | | ৯১ | - | ৯৩ |
| ১৭। | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | | ৯৩ | - | ১০৩ |
| ১৮। | লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ | | ১০৩ | - | ১০৪ |
| ১৯। | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় | | ১০৪ | - | ১০৮ |
| ২০। | শিক্ষা মন্ত্রণালয় | | ১০৮ | - | ১২৭ |
| ২১। | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | | ১২৭ | - | ১৩২ |
| ২২। | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | | ১৩৩ | - | ১৪৬ |
| ২৩। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | | ১৪৬ | - | ১৪৯ |
| ২৪। | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় | | ১৪৯ | - | ১৫৩ |
| ২৫। | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | | ১৫৪ | - | ১৫৯ |
| ২৬। | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | | ১৫৯ | - | ১৬১ |
| ২৭। | গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় | | ১৬১ | - | ১৬৮ |

| | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | | পৃষ্ঠা | | |
|-----|--|--------|--------|---|-----|
| | | | | | |
| ২৮। | তথ্য মন্ত্রণালয় | | ১৬৯ | - | ১৭২ |
| ২৯। | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | | ১৭৩ | - | ১৭৬ |
| ৩০। | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | | ১৭৬ | - | ১৭৮ |
| ৩১। | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | | ১৭৮ | - | ১৮২ |
| ৩২। | স্থানীয় সরকার বিভাগ | | ১৮২ | - | ২২৩ |
| ৩৩। | পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ | | ২২৩ | - | ২৩০ |
| ৩৪। | শিল্প মন্ত্রণালয় | | ২৩০ | - | ২৩৯ |
| ৩৫। | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় | | ২৩৯ | - | ২৪৪ |
| ৩৬। | জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ | | ২৪৪ | - | ২৫১ |
| ৩৭। | কৃষি মন্ত্রণালয় | | ২৫২ | - | ২৮০ |
| ৩৮। | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় | | ২৮০ | - | ২৯৪ |
| ৩৯। | পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় | | ২৯৪ | - | ৩০১ |
| ৪০। | ভূমি মন্ত্রণালয় | | ৩০১ | - | ৩০৩ |
| ৪১। | পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় | | ৩০৩ | - | ৩১৭ |
| ৪২। | খাদ্য বিভাগ | | ৩১৭ | - | ৩১৯ |
| ৪৩। | ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ | | ৩১৯ | - | ৩২৩ |
| ৪৪। | সড়ক বিভাগ | | ৩২৩ | - | ৩৫৪ |
| ৪৫। | রেলপথ মন্ত্রণালয় | | ৩৫৪ | - | ৩৬৫ |
| ৪৬। | নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় | | ৩৬৫ | - | ৩৭২ |
| ৪৭। | বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় | | ৩৭২ | - | ৩৭৩ |
| ৪৮। | ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় | | ৩৭৪ | - | ৩৭৬ |
| ৪৯। | পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | | ৩৭৬ | - | ৩৭৮ |
| ৫০। | বিদ্যুৎ বিভাগ | | ৩৭৮ | - | ৩৯৫ |
| ৫১। | সুপ্রীম কোর্ট | | ৩৯৫ | - | ৩৯৬ |
| ৫২। | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | | ৩৯৬ | - | ৩৯৭ |
| ৫৩। | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | | ৩৯৭ | - | ৩৯৯ |
| ৫৪। | দূর্নীতি দমন কমিশন | | ৩৯৯ | - | ৪০০ |
| ৫৫। | সেতু বিভাগ | | ৪০০ | | ৪০২ |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--------------------------------------|---|--|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| জাতীয় সংসদ | | | | | | | | | | |
| জাতীয় সংসদ সচিবালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ১) | ০২০১-৫০৩০ ইমপ্রুভিং ডেমোক্রেসি থ্রু পার্লামেন্টারি ডেভেলপমেন্ট (আইপিডি)। | ৮২০৭.৭৩ ১০.০০ ৮১৯৭.৭৩ ০.০০ | ১২৬০.০০ ১.০০ ১২৫৯.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ৮৯৫.০৬ ০.০০ ৮৯৫.০৬ ০.০০ | ৭১.০৪% ০.০০% ৭১.০৯% ০.০০% | ১৬.৪০% ১১.৬৫% ১৬.৪০% ১১.৬৫% | ৩৪৩০.৮৯ ৩৪৩০.৮৯ | ৪১.৮০% ৪১.৮৫% | ৯৫.৮৯% ৯৫.৮৯% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : UNDP | | | |
| ২) | ০২০১-৫০৪০ স্ট্রেংদেনিং পার্লামেন্টারি ওভারসাইট (এসপিও)। | ৩৭৩৫.৩০ ২১৫.৩০ ৩৫২০.০০ ৩৫২০.০০ | ১৬০০.০০ ০.০০ ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ১১৯১.৫৬ ০.০০ ১১৯১.৫৬ ১১৯১.৫৬ | ৭৪.৪৭% ০.০০% ৭৪.৪৭% ৭৪.৪৭% | ৪২.৮৩% ৪২.৮৩% ৪২.৮৩% ৪২.৮৩% | ২৪২৯.০৯ ২৪২৯.০৯ | ৬৫.০৩% ৬৯.০১% | ৭৫.৯৬% ৭৫.৯৬% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : IDA | | | |
| ৩) | ০২০১-৫০১২ স্ট্রেংদেনিং পার্লামেন্ট ক্যাপাসিটি এন্ড ইন্সিট্রিটিং পপুলেশন ইস্যুজ ইন টু ডেভেলপমেন্ট (এসপিপিডি)। | ৬৫১.০০ ০.০০ ৬৫১.০০ ০.০০ | ১৫৯.০০ ০.০০ ১৫৯.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ১০৫.২৯ ০.০০ ১০৫.২৯ ০.০০ | ৬৬.২২% ০.০০% ৬৬.২২% ০.০০% | ১৬.৫২% ১০.৪৩% ১৬.৫২% ১০.৪৩% | ১৭১.৯১ ১৭১.৯১ | ২৬.৪১% ২৬.৪১% | ১৮.২৬% ১৮.২৬% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : UNFPA | | | |
| ৪) | ০২০১-৫০৬০ বিল্ডিং এ্যাকাউন্টবিলিটি টু উইমেন থ্রু দি উইমেন পার্লামেন্টারিয়াস প্রজেক্ট। | ৬৫.০০ ৫.০০ ৬০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৬০.০০ ৬০.০০ | ৯২.৩১% ১০০.০০% | ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৩/২০১২ হতে ২৮/০২/২০১৩ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--------------------------------------|--|--|---|--------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | (১১) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৪ | ৩০১৯.০০ | ০.০০ | ২১৯১.৯১ | ৭২.৬০% | | | | | |
| | | | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ৩০১৮.০০ | | ২১৯১.৯১ | ৭২.৬৩% | | | | | |
| | | | ১৬০০.০০ | | ১১৯১.৫৬ | ৭৪.৪৭% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৪ | ৩,০১৯.০০ | ০.০০ | ২,১৯১.৯১ | ৭২.৬০% | | | | | |
| | | | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ৩,০১৮.০০ | | ২,১৯১.৯১ | ৭২.৬৩% | | | | | |
| | | | ১,৬০০.০০ | | ১,১৯১.৫৬ | ৭৪.৪৭% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | | | | | | | | | | | |
| স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | | | | | | | | | | | |
| ৫) | ০৩০৫-৫০১১ সাপোর্ট টু ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাংলাদেশ ইকনমিক জোনস অথরিটি। | ৬৯৩১.০০ | ১৭৫০.০০ | ২৪.৭৫ | ৫৮৮.১৫ | ৩৩.৬১% | ২৩.০০% | ১০৩৩.৩২ | ১৪.৯১% | ১৪.০৮% | |
| | | ১৫৭.০০ | ২৫.০০ | ৯৯% | ১৯.১০ | ৭৬.৪০% | ৮.০০% | ১০০০.২৩ | ১৪.৭৭% | | |
| | | ৬৭৭৪.০০ | ১৭২৫.০০ | | ৫৬৯.০৫ | ৩২.৯৯% | | | | | |
| | | ৬৭৭৪.০০ | ১৭২৫.০০ | | ৫৬৯.০৫ | ৩২.৯৯% | | | | | |
| | ০১/১১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ১৭৫০.০০ | ২৪.৭৫ | ৫৮৮.১৫ | ৩৩.৬১% | | | | | |
| | | | ২৫.০০ | ৯৯% | ১৯.১০ | ৭৬.৪০% | | | | | |
| | | | ১৭২৫.০০ | | ৫৬৯.০৫ | ৩২.৯৯% | | | | | |
| | | | ১৭২৫.০০ | | ৫৬৯.০৫ | ৩২.৯৯% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থা | | | | | | | | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : DFID, IDA

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬) | ০৩৩১-৬৫৩০ আশ্রয়ণ-২ | ১১৬৯১৮.০০ | ১৬৫০০.০০ | ১৬৫০০.০০ | ১৬৩৮৭.২২ | ৯৯.৩২% | ১২.০০% | ৭৫৩২২.৭৬ | ৬৪.৪২% | ৬০.৩৯% |
| | | ১১৬৯১৮.০০ | ১৬৫০০.০০ | ১০০% | ১৬৩৮৭.২২ | ৯৯.৩২% | ১২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ১৬৫০০.০০ | ১৬৫০০.০০ | ১৬৩৮৭.২২ | ৯৯.৩২% | | | | |
| | | | ১৬৫০০.০০ | ১০০% | ১৬৩৮৭.২২ | ৯৯.৩২% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | |
| ৭) | ০৩০১-৫৮২২ বিশেষ এলাকার উন্নয়নের জন্য খোক বরাদ্দ (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত) | ১৬০০.০০ | ১৬০০.০০ | ১৬০০.০০ | ১৫৭৬.০০ | ৯৮.৫০% | ১০০.০০ | ১৫৭৬.০০ | ৯৮.৫০% | ১০০.০০% |
| | | ১৬০০.০০ | ১৬০০.০০ | ১০০% | ১৫৭৬.০০ | ৯৮.৫০% | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮) | ০৩০১-৫১৩১ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীফ প্রোগ্রাম অপারেশনলাইজেশন। | ৮৮০.৫০ | ১৭৫.৫০ | ০.০০ | ১৫১.৪৪ | ৮৬.২৯% | ১৬.০০% | ৭১৩.০৯ | ৮০.৯৯% | ৯৫.০০% |
| | | ৫.০০ | ৫.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১৪.০০% | ১৫১.৪৪ | ১৭.৩০% | |
| | | ৮৭৫.৫০ | ১৭০.৫০ | | ১৫১.৪৪ | ৮৮.৮২% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০৫/০৫/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯) | ০৩০১-৫০১২ এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (২)। | ১৮৫৩৯.০০ | ৫২৭৫.০০ | ১৮৩০.৭৫ | ৩০৮২.০৮ | ৫৮.৪৩% | ২৬.০০% | ৫০২৩.৩৮ | ২৭.১০% | ৪০.০০% |
| | | ৭০০৬.০০ | ২৪৪১.০০ | ৭৫% | ১৭৪৬.১৮ | ৭১.৫৪% | ১৫.০০% | ২০৯৩.১৬ | ১৮.১৫% | |
| | | ১১৫৩৩.০০ | ২৮৩৪.০০ | | ১৩৩৫.৯০ | ৪৭.১৪% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৪/২০১২ হতে ৩১/০৩/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ৭০৫০.৫০ | ৩৪৩০.৭৫ | ৪৮০৯.৫২ | ৬৮.২২% | | | | |
| | | | ৪০৪৬.০০ | ৮৫% | ৩৩২২.১৮ | ৮২.১১% | | | | |
| | | | ৩০০৪.৫০ | | ১৪৮৭.৩৪ | ৪৯.৫০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| এন. জি. ও এ্যাফেয়ার্স ব্যুরো | | | | | | | | | | |
| ১০) | ০৩২৩-৫০১১ কস্টগার্ডশন অব এনজিও এ্যাফেয়ার্স ব্যুরো অফিস বিল্ডিং। | ৩৪৪১.০০ | ৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ৩৪৪১.০০ | ৫.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ৫.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ | | | | | | | | | | |
| ১১) | ০৩২৫-৫০২০ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি। | ২৫১৬.০০ | ১৯৭৫.০০ | ০.০০ | ৪৪০.৩৭ | ২২.৩০% | ৭৫.০০% | ৯৪৭.৮২ | ৩৭.৬৭% | ৩৬.১৭% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১৬.০০% | ৯৪৭.৮২ | ৩৭.৬৭% | |
| | | ২৫১৬.০০ | ১৯৭৫.০০ | | ৪৪০.৩৭ | ২২.৩০% | | | | |
| | | ২৫১৬.০০ | ১৯৭৫.০০ | | ৪৪০.৩৭ | ২২.৩০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী :

উন্নয়ন সহযোগী : DFID, IDB

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ১৯৭৫.০০ | ০.০০ | ৪৪০.৩৭ | ২২.৩০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ১৯৭৫.০০ | | ৪৪০.৩৭ | ২২.৩০% | | | | | |
| | | | ১৯৭৫.০০ | | ৪৪০.৩৭ | ২২.৩০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর | | | | | | | | | | | |
| ১২) | ০৩২১-৫০১০ কস্টাকশন অব ১০ (টেন) স্টরয়েড অফিস বিল্ডিং ফর এন.এস.আই উইথ ২০ (টুয়েন্টি) স্টরয়েড ফাউন্ডেশন এন্ড এ বেইজমেন্ট। | ৮৭৯৯.০০ | ২০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | |
| | | ৮৭৯৯.০০ | ২০০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/১০/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ২০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ২০০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| বিনিয়োগ বোর্ড | | | | | | | | | | | |
| ১৩) | ০৩২৯-৫০১০ কস্টাকশন অব ১৪ স্টোরেড বিল্ডিং উইথ থ্রি বেইজমেন্টস ফর হেড অফিস অব বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্ট (বিওআই) এ্যাট এস.বি.নগর, ঢাকা। | ৯৮৩৫.০০ | ৩০০০.০০ | ২২৫০.০০ | ১০৩০.০৮ | ৩৪.৩৪% | ২৯.০০% | ১৪০১.৪২ | ১৪.২৫% | ১৬.০০% | |
| | | ৯৮৩৫.০০ | ৩০০০.০০ | ৭৫% | ১০৩০.০৮ | ৩৪.৩৪% | ১০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ২২৫০.০০ | ১০৩০.০৮ | ৩৪.৩৪% | | | | |
| | | | | ৭৫% | ১০৩০.০৮ | ৩৪.৩৪% | | | | |
| | | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৯ | ৩০,৪৮০.৫০ | ২২,২০৫.৫০ | ২৩,২৫৫.৩৪ | ৭৬.৩০% | | | | | |
| | | ২৩,৭৭৬.০০ | ৯৩% | ২০,৭৫৮.৫৮ | ৮৭.৩১% | | | | | |
| | | ৬,৭০৪.৫০ | | ২,৪৯৬.৭৬ | ৩৭.২৪% | | | | | |
| | | ৩,৭০০.০০ | | ১,০০৯.৪২ | ২৭.২৮% | | | | | |
| | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | | | | | | | | | |
| | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (নিজস্ব) | | | | | | | | | |
| | ১৪) ০৪০১-৫৭৬১ সাপোর্টিং দ্যা গুড গভর্নেন্স প্রোগ্রাম (পার্ট-এ): মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অংশ। | ১০১১.০০ | ২.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ৮৬৩.৭২ | ৮৫.৪৩% | ৬৫.৩৪% |
| | | ১৯৯.০০ | ২.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ৭৮৪.১৭ | ৯৬.৫৭% | |
| | | ৮১২.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১১/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ১৫) ০৪০১-৫০১৩ ইনপ্রুভিং পাবলিক এ্যামিনিষ্ট্রেশন এন্ড সার্ভিস ডেলিভারী থ্রু ই- সলিউশন; ইমপ্রুভিং গ্রিড্যান্স রিড্রেস সিস্টেম (আউটপুট-৩)। | ১৪৫.০০ | ১৩২.০০ | ০.৯৭ | ০.৯৭ | ০.৭৩% | ০.০০% | ০.৯৭ | ০.৬৭% | ০.০০% |
| | | ১৭.০০ | ৪.০০ | ২৪% | ০.৯৭ | ২৪.২৫% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ১২৮.০০ | ১২৮.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : ADB

উন্নয়ন সহযোগী : ADB, ADB

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ১৩৪.০০ | ০.৯৭ | ০.৯৭ | ০.৭২% | | | | |
| | | | ৬.০০ | ১৬% | ০.৯৭ | ১৬.১৭% | | | | |
| | | | ১২৮.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ১৩৪.০০ | ০.৯৭ | ০.৯৭ | ০.৭২% | | | | |
| | | | ৬.০০ | ১৬% | ০.৯৭ | ১৬.১৭% | | | | |
| | | | ১২৮.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় | | | | | | | | | | |
| বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নিজস্ব | | | | | | | | | | |
| ১৬) | ০৬০১-৫০৬০ কনস্ট্রাকশন অব উপজেলা এন্ড রিজিওনাল সার্ভার স্টেশন ফর ইলেকটোরাল ডাটাবেজ। | ৩৫৫৯১.০০ | ৫৬৮১.২৫ | ৩৪৫৮.৬৬ | ৪৪২১.৩৮ | ৭৭.৮২% | ৩.৯১% | ২৯৭০৮.৮৮ | ৮৩.৪৭% | ৭২.১২% |
| | | ২৫১৪১.০০ | ৪৫৮১.২৫ | ৭৫% | ৩৪৫৮.৬৬ | ৭৫.৫০% | ৩.০৪% | ৯৯১২.৯৫ | ৯৪.৮৬% | |
| | | ১০৪৫০.০০ | ১১০০.০০ | | ৯৬২.৭২ | ৮৭.৫২% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৭) | ০৬০১-৫১৩০ আইডেনটিফিকেশন সিস্টেম ফর এনহ্যান্সিং একসেস টু সার্ভিসেস। | ১৩৭৯১৯.০০ | ২৭৯২০.০০ | ৩২৭.৫০ | ৪২৯৩.৮৭ | ১৫.৩৮% | ২০.২৪% | ৫০৭২.৯০ | ৩.৬৮% | ৩.৬৮% |
| | | ১৪১৯.০০ | ৩২৮.০০ | ১০০% | ১৫২.৩৫ | ৪৬.৪৫% | ৩.১১% | ৪৭৯৭.৭৭ | ৩.৫১% | |
| | | ১৩৬৫০০.০০ | ২৭৫৯২.০০ | | ৪১৪১.৫২ | ১৫.০১% | | | | |
| | | ১৩৬৫০০.০০ | ২৭৫৯২.০০ | | ৪১৪১.৫২ | ১৫.০১% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : DFID, UNDP,
Netherlands

উন্নয়ন সহযোগী : World Bank

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ১৮) | ০৬০১-৫১২০ ইলেকশন রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ। | ১৮৪৮৪.০০ | ৪৩২২.০০ | ৪৩২২.০০ | ৪২৬৫.৩২ | ৯৮.৬৯% | ২৩.৩৮% | ৪৬৫০.০৪ | ২৫.১৬% | ২৫.১৫% | |
| | | ১৮৪৮৪.০০ | ৪৩২২.০০ | ১০০% | ৪২৬৫.৩২ | ৯৮.৬৯% | ২৩.০৭% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১৯) | ০৬০১-৫১১০ স্ট্রেন্ডেনিং ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ। | ১৪১৭৮.০০ | ২২৭৭.০০ | ৮১.০০ | ২০৮৬.৩৬ | ৯১.৬৩% | ১৬.৫২% | ৯২৬৫.৮৭ | ৬৫.৩৫% | ৬২.৪২% | |
| | | ৪৭৮.০০ | ৮১.০০ | ১০০% | ১৯.৭৯ | ২৪.৪৩% | ১১.৭৯% | ৯২২৯.১০ | ৬৭.৩৭% | | |
| | | ১৩৭০০.০০ | ২১৯৬.০০ | | ২০৬৬.৫৭ | ৯৪.১১% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ১৫/০৪/২০১১ হতে ৩১/০৩/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৪ | ৪০২০০.২৫ | ৮১৮৯.১৬ | ১৫০৬৬.৯৩ | ৩৭.৪৮% | | | | | |
| | | | ৯৩১২.২৫ | ৮৮% | ৭৮৯৬.১২ | ৮৪.৭৯% | | | | | |
| | | | ৩০৮৮৮.০০ | | ৭১৭০.৮১ | ২৩.২২% | | | | | |
| | | | ২৭৫৯২.০০ | | ৪১৪১.৫২ | ১৫.০১% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৪ | ৪০,২০০.২৫ | ৮১৮৯.১৬ | ১৫,০৬৬.৯৩ | ৩৭.৪৮% | | | | | |
| | | | ৯,৩১২.২৫ | ৮৮% | ৭,৮৯৬.১২ | ৮৪.৭৯% | | | | | |
| | | | ৩০,৮৮৮.০০ | | ৭,১৭০.৮১ | ২৩.২২% | | | | | |
| | | | ২৭,৫৯২.০০ | | ৪,১৪১.৫২ | ১৫.০১% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

জন-প্রশাসন মন্ত্রণালয়

স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২০) ০৭০৫-৭০১১ কক্সবাজারে বিয়াম ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনসহ বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ। | | ২০৪৮.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ১০.০০% | ২০২৪.০৯ | ৯৮.৮৩% | ৯০.০০% |
| | | ২০৪৮.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২১) ০৭০৫-৫০১০ ডিজিটলাইজেশন অব বিপিএটিসি। | | ১১৪৬.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৪৪৪.০০ | ৮৮.৮০% | ৪০.০০% | ৪৫৩.৯৫ | ৩৯.৬১% | ৪১.০০% |
| | | ১১৪৬.০০ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৪৪৪.০০ | ৮৮.৮০% | ৩৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/১০/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | | ৫০১.০০ | ৫০০.০০ | ৪৪৪.০০ | ৮৮.৬২% | | | | |
| | | | ৫০১.০০ | ১০০% | ৪৪৪.০০ | ৮৮.৬২% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| জন-প্রশাসন মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ২২) ০৭০১-৮৪৪১ ম্যানেজিং এট দি টপ-২ (ম্যাট-২) বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম। | | ১৯০৭৩.৪১ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ৮.০০% | ১৫৬১১.৩১ | ৮১.৮৫% | ৯২.০০% |
| | | ২৫০০.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ১৪৩০৯.১৪ | ৮৬.৩৪% | |
| | | ১৬৫৭৩.৪১ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৯/১৯০৪ হতে ৩০/০৬/১৯১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৩) ০৭০১-৫১৮০ স্ট্রিংদেনিং অব বাংলাদেশ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন ট্রেইনিং সেন্টার (ফেইজ-৩)। | | ৬২০০.০০ | ৯৩৮.০০ | ৯৩৮.০০ | ৭৮৫.০০ | ৮৩.৬৯% | ৬.৯৯% | ৬৫৭৫.৩৬ | ১০৬.০৫% | ১০০.০০% |
| | | ৬২০০.০০ | ৯৩৮.০০ | ১০০% | ৭৮৫.০০ | ৮৩.৬৯% | ৬.৯৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২৪) | ০৭০১-৮৪৯১ সিভিল সার্ভিস চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম। | ৩৮২৪.৪১ | ৫২৫.০০ | ৪.০০ | ৫২৫.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৬২% | ৩৬৫২.৬৩ | ৯৫.৫১% | ১০০.০০% |
| | | ৩৭৪২.৪১ | ৪.০০ | ১০০% | ৪.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৬২% | ৩৬৪৪.৬৩ | ৪.৪৪৪.৬৭ | |
| | | ৮২.০০ | ৫২১.০০ | | ৫২১.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৫) | ০৭০১-৮৪৩১ স্ট্রেন্ডেনিং গভর্নেন্ট থ্রু ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব দি বিসিএস ক্যাডার অফিসিয়ালস। | ২৫০৭৭.০০ | ৪৩৪৪.০০ | ৩২৫৮.০০ | ২৯৫০.০০ | ৬৭.৯১% | ১৪.০০% | ১৩১২৯.৪৬ | ৫২.৩৬% | ৭৪.০০% |
| | | ২৫০৭৭.০০ | ৪৩৪৪.০০ | ৭৫% | ২৯৫০.০০ | ৬৭.৯১% | ৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৬) | ০৭০১-৫০১৬ ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এডমিনিস্ট্রেশন একাডেমী (২য় পর্যায়)। | ১৩২৮.০০ | ৩৯৩.০০ | ৩৯৩.০০ | ৩৩৫.০০ | ৮৫.২৪% | ২৯.৫১% | ১২১১.৪৭ | ৯১.২৩% | ৯৯.৬২% |
| | | ১৩২৮.০০ | ৩৯৩.০০ | ১০০% | ৩৩৫.০০ | ৮৫.২৪% | ২৯.১৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/১৯১১ হতে ৩০/০৬/১৯১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৫ | ৬২০১.০০ | ৪৫৯৩.০০ | ৪৫৯৫.০০ | ৭৪.১০% | | | | |
| | | | ৫৬৮০.০০ | ৮১% | ৪০৭৪.০০ | ৭১.৭৩% | | | | |
| | | | ৫২১.০০ | | ৫২১.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৭ | ৬,৭০২.০০ | ৫০৯৩.০০ | ৫,০৩৯.০০ | ৭৫.১৯% | | | | |
| | | | ৬,১৮১.০০ | ৮২% | ৪,৫১৮.০০ | ৭৩.০৯% | | | | |
| | | | ৫২১.০০ | | ৫২১.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

অর্থ বিভাগ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|---|---|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | | | | | | | | | | |
| ২৭) | ০৯০৫-৫০১১ ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফািসিলিটি (আইপিএফএফ) প্রজেক্ট | ৪১৮১৪.০০ ৬৯৬৯.০০ ৩৪৮৪৫.০০ ৩৪৮৪৫.০০ | ১০৭২.০০ ০.০০ ১০৭২.০০ ১০৭২.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ৮৯৮.৪৬ ০.০০ ৮৯৮.৪৬ ৮৯৮.৪৬ | ৮৩.৮১% ০.০০% ৮৩.৮১% ৮৩.৮১% | ৩.০০% ২.০০% ৩.০০% ৩.০০% | ২৯৮১.৬১ ২৯৮১.৬১ | ৭.১৩% ৮.৫৬% | ২.৮০% |
| ০১/০১/১৯০৭ হতে ৩১/১২/১৯১৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : IDA | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | | ১০৭২.০০ ০.০০ ১০৭২.০০ ১০৭২.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ৮৯৮.৪৬ ০.০০ ৮৯৮.৪৬ ৮৯৮.৪৬ ০.০০ | ৮৩.৮১% ০.০০% ৮৩.৮১% ৮৩.৮১% ০.০০% | | | | |
| অর্থ বিভাগ (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ২৮) | ০৯০১-৫১২০ স্ট্রেংদেনিং কম্পট্রোলার এন্ড ওভারসাইট অব পাবলিক এক্সপেন্ডিচার প্রকল্প (সংশোধিত)। | ৭২৭২.০০ ৪৭১.০০ ৬৮০১.০০ ০.০০ | ৫৬৮.৭৫ ৪৮.৭৫ ৫২০.০০ ০.০০ | ৩৮.২২ ৭৮% ০.০০ | ৫৪৩.২০ ৩৮.২২ ৫০৪.৯৮ ০.০০ | ৯৫.৫১% ৭৮.৪০% ৯৭.১১% ০.০০% | ৮.০০% ৭.০০% ৮.০০% ৮.০০% | ৭০৭৬.৬২ ৬৭৮৫.৬৭ | ৯৭.৩১% ৯৯.৭৭% | ৯৭.০০% |
| ০১/০২/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ১৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : CIDA | | | |
| ২৯) | ০৯০১-৫০৯১ ডিপেনিং এমটিবিএফ এন্ড স্ট্রেংদেনিং ফাইনেসিয়াল একাউন্টবিবিলিটি | ৫৫৭৫০.০০ ২০১৭.২০ ৫৩৭৩২.৮০ ০.০০ | ১৫৬২৪.৫০ ২০৩.৫০ ১৫৪২১.০০ ১৫৪২১.০০ | ২০৩.৫০ ১০০% ০.০০ | ৯০০০.০৭ ১৯৮.২৪ ৮৮০১.৮৩ ৮৮০১.৮৩ | ৫৭.৬০% ৯৭.৪২% ৫৭.০৮% ৫৭.০৮% | ২৮.০০% ১৬.০০% ২৮.০০% ২৮.০০% | ৩৭৮২৭.৪৫ ৩৭১৬৩.৫৭ | ৬৭.৮৫% ৬৯.১৬% | ৬৫.০০% |
| ০১/০৪/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : World Bank | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৩০) | ০৯০১-৫১৪১ এস. পি. ই. এম. পি- বি: স্ট্রেংদেনিং দি অফিস অব দি কম্প্রট্রোলার অডিটর জেনারেল প্রজেক্ট। | ১১৪৪৪.৩৪ | ৫৯৮৯.০০ | ০.০০ | ৩০৪৬.৩৮ | ৫০.৮৭% | ৫২.০০% | ৫২৩৬.৮১ | ৪৫.৭৬% | ৪৫.০০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২৭.০০% | ৫২৩৬.৮১ | ৪৫.৭৬% | |
| | | ১১৪৪৪.৩৪ | ৫৯৮৯.০০ | | ৩০৪৬.৩৮ | ৫০.৮৭% | | | | |
| | | ১১৪৪৪.৩৪ | ৫৯৮৯.০০ | | ৩০৪৬.৩৮ | ৫০.৮৭% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ৮৭.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ২২১৮২.২৫ | ২৪১.৭২ | ১২৫৮৯.৬৫ | ৫৬.৭৬% | | | | |
| | | | ২৫২.২৫ | ৯৬% | ২৩৬.৪৬ | ৯৩.৭৪% | | | | |
| | | | ২১৯৩০.০০ | | ১২৩৫৩.১৯ | ৫৬.৩৩% | | | | |
| | | | ২১৪১০.০০ | | ১১৮৪৮.২১ | ৫৫.৩৪% | | | | |
| | | | ২০২.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৪ | | ২৩,২৫৪.২৫ | ২৪১.৭২ | ১৩,৪৮৮.১১ | ৫৮.০০% | | | | |
| | | | ২৫২.২৫ | ৯৬% | ২৩৬.৪৬ | ৯৩.৭৪% | | | | |
| | | | ২৩,০০২.০০ | | ১৩,২৫১.৬৫ | ৫৭.৬১% | | | | |
| | | | ২২,৪৮২.০০ | | ১২,৭৪৬.৬৭ | ৫৬.৭০% | | | | |
| | | | ২০২.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | | | | | | | | | |
| | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড | | | | | | | | | |
| ৩১) | ১১০৩-৫০৩০ জাতীয় রাজস্ব ভবন নির্মাণ। | ১৪১৩৬.০০ | ৫৩৪.০০ | ১৭০.০০ | ১০৫.৯৩ | ১৯.৮৪% | ৫.০০% | ৪১৩.১৩ | ২.৯২% | ৬.০০% |
| | | ১৪১৩৬.০০ | ৫৩৪.০০ | ৩২% | ১০৫.৯৩ | ১৯.৮৪% | ২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : World Bank

উন্নয়ন সহযোগী :

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|-------------------------------|---|--|---|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৩২) | ১১০৩-৫৩৪১ ট্যাক্স এডমিনিস্ট্রেশন ক্যাপাসিটি এন্ড ট্যাক্সপেয়ার সার্ভিসেস। | ৭৫৫০.০০ ৬৯০.০০ ৬৮৬০.০০ ০.০০ | ১৩৮০.০০ ৫০.০০ ১৩৩০.০০ ০.০০ | ২৫.০০ ৫০% ১২৯৬.৩৩ ০.০০% | ১৩০৩.৭৩ ৭.৪০ ১২৯৬.৩৩ ০.০০ | ৯৪.৪৭% ১৪.৮০% ৯৭.৪৭% ০.০০% | ২০.০০% ২০.০০% ২০.০০% ২০.০০% | ৪৫০৩.৪৮ ৪৪৬৫.০০ | ৫৯.৬৫% ৬৫.০৯% | ৬৫.০০% ৬৫.০০% |
| ০১/০৩/২০০৯ হতে ২৮/০২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : DFID | | | |
| ৩৩) | ১১০৩-৫০৪০ স্ট্রেইটেনিং অব গভার্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্টঃ এঃ অনলাইন ফিলিং এন্ড ডিজিটাইজেশন অব টেক্স রিটার্নস সি এস্টাবলিশমেন্ট অব টেক্সপেয়ারস ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিস সেন্টার। | ৭৮৯৮.০০ ৭৮৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ | ১১০০.০০ ১০০.০০ ১০০০.০০ ২৫.০০ | ৫৬.২৫ ৫৬% ০.০০% ০.০০% | ৩৩.০০ ৩৩.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩.০০% ৩৩.০০% ০.০০% ০.০০% | ১৪.০০% ১.০০% ০.০০% ০.০০% | ৫৩.৮২ ০.০০ | ০.৬৮% ০.০০% | ৩.০০% ৩.০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | |
| ৩৪) | ১১০৩-৫০১১ গভার্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্টঃ কম্পোনেন্ট- এঃ অনলাইন ফাইলিং এন্ড ডিজিটাইজেশন অব টেক্স রিটার্নস, কম্পোনেন্ট-সিঃ এস্টাবলিশমেন্ট অব টেক্সপেয়ারস ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিস সেন্টার। | ৩৫৭.০০ ৬৪.০০ ২৯৩.০০ ০.০০ | ৩০.০০ ৩০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২২.৫০ ৭৫% ০.০০% ০.০০% | ২০.০০ ২০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬৬.৬৭% ৬৬.৬৭% ০.০০% ০.০০% | ৯.০০% ৬.০০% ০.০০% ০.০০% | ২০.০০ ০.০০ | ৫.৬০% ০.০০% | ৬.০০% ৬.০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | |
| ৩৫) | ১১০৩-৫০১২ ভ্যাট এন্ড সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এ্যাক্ট, ২০১২ ইমপ্লিমেন্টেশন (ভ্যাট অনলাইন) প্রকল্প। | ৫৫১৫৮.৪০ ১০১৮৪.০০ ৪৪৯৭৪.৪০ ০.০০ | ৪৮১৮.০০ ২৩৮.০০ ৪৫৮০.০০ ০.০০ | ১৭৮.৫০ ৭৫% ২৫৯.০০ ০.০০% | ৩৯১.০০ ১৩২.০০ ২৫৯.০০ ০.০০ | ৮.১২% ৫৫.৪৬% ৫.৬৬% ০.০০% | ৯.০০% ১.০০% ০.০০% ০.০০% | ৩৯১.০০ ২৫৯.০০ | ০.৭১% ০.৫৮% | ১.০০% ১.০০% |
| ০১/১০/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৮ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : World Bank | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | | ৫ | ৭৮৬২.০০ ৯৫২.০০ ৬৯১০.০০ ১০০০.০০ ২৫.০০ | ৪৫২.২৫ ৪৮% ১৫৫৫.৩৩ ০.০০ ০.০০% | ১৮৫৩.৬৬ ২৯৮.৩৩ ১৫৫৫.৩৩ ০.০০ ০.০০% | ২৩.৫৮% ৩১.৩৪% ২২.৫১% ০.০০% ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৫ | ৭,৮৬২.০০ | ৪৫২.২৫ | ১,৮৫৩.৬৬ | ২৩.৫৮% | | | | |
| | | | ৯৫২.০০ | ৪৮% | ২৯৮.৩৩ | ৩১.৩৪% | | | | |
| | | | ৬,৯১০.০০ | | ১,৫৫৫.৩৩ | ২২.৫১% | | | | |
| | | | ১,০০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ২৫.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | | | | | | | | | | |
| স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | | | | | | | | | | |
| ৩৬) | ১২০৫-৫০১৪ এনহ্যান্সিং এফিসিয়েন্সি অব দি ক্যাপিটাল মার্কেট। | ৬৯৭.০০ | ২২৫.০০ | ২৫.০০ | ২২১.১২ | ৯৮.২৮% | ৩২.০০% | ২৭৬.৫২ | ৩৯.৬৭% | ৩৭.০০% |
| | | ৮২.০০ | ২৫.০০ | ১০০% | ২১.১২ | ৮৪.৪৮% | ৩২.০০% | ২৪৬.৫১ | ৪০.০৮% | |
| | | ৬১৫.০০ | ২০০.০০ | | ২০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ২২৫.০০ | ২৫.০০ | ২২১.১২ | ৯৮.২৮% | | | | |
| | | | ২৫.০০ | ১০০% | ২১.১২ | ৮৪.৪৮% | | | | |
| | | | ২০০.০০ | | ২০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ৩৭) | ১২০১-৫০৩০ ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর ডেভেলোপমেন্ট অব স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড এন্টারপ্রাইজেস। | ২৬১১.০০ | ৭৫০.০০ | ১৩৮.০০ | ৩৯৮.৮৫ | ৫৩.১৮% | ৩২.০০% | ৮৯৯.৪১ | ৩৪.৪৫% | ৪০.০০% |
| | | ৮৮৩.০০ | ২০০.০০ | ৬৯% | ১১৯.৯৩ | ৫৯.৯৭% | ৩২.০০% | ৪২১.০৫ | ২৪.৩৭% | |
| | | ১৭২৮.০০ | ৫৫০.০০ | | ২৭৮.৯২ | ৫০.৭১% | | | | |
| | | ৮৮৩.০০ | ৫৫০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৯/২০১১ হতে ৩১/০৩/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : ADB

উন্নয়ন সহযোগী : JICA

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|------------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | ৭৫০.০০ | ২০০.০০ | ১৩৮.০০ | ৩৯৮.৮৫ | ৫৩.১৮% | | | | | |
| | | | ২০০.০০ | ৬৯% | ১১৯.৯৩ | ৫৯.৯৭% | | | | | |
| | | | ৫৫০.০০ | | ২৭৮.৯২ | ৫০.৭১% | | | | | |
| | | | ৫৫০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| বাংলাদেশ ব্যাংক | | | | | | | | | | | |
| ৩৮) | ১২০৫-৫০১৫ ইনস্টিটিউশনাল সার্পেট ফর মাইগ্রান্ট ওয়ার্কাস রেমিট্যান্সঃ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (আরটিজিএপ)ঃ কম্প্যান্যান্ট 'এ'। | ১৫০৫.০০ | ২৫৭.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | |
| | | ১১৫.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ১৩৯০.০০ | ২৫৬.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/০১/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | ২৫৭.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ২৫৬.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| সাধারণ বীমা কর্পোরেশন | | | | | | | | | | | |
| ৩৯) | ১২০৫-৫০১৬ পাইলট প্রজেক্ট অন ওয়েদার ইনডেন্স-বেইজড ক্রোপ ইনসিওরেন্স। | ১৬৩৮.০০ | ৫.০০ | ৫.০০ | ৫.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ৫.০০ | ০.৩১% | ১.০০% | |
| | | ০.০০ | ৫.০০ | ১০০% | ৫.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ১৬৩৮.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : ADB

উন্নয়ন সহযোগী : ADB

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ৫.০০ | ৫.০০ | ৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ৫.০০ | ১০০% | ৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৪ | ১,২৩৭.০০ | ১৬৮.০০ | ৬২৪.৯৭ | ৫০.৫২% | | | | |
| | | | ২৩১.০০ | ৭৩% | ১৪৬.০৫ | ৬৩.২৩% | | | | |
| | | | ১,০০৬.০০ | | ৪৭৮.৯২ | ৪৭.৬১% | | | | |
| | | | ৫৫০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ | | | | | | | | | |
| | অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (নিজস্ব) | | | | | | | | | |
| ৪০) | ১৩০১-৫১৫১ জাপান হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (জেডিস)। | ২২৬০৯.৩৪ | ১৫০৭.০০ | ৭.০০ | ১৪৭৩.০০ | ৯৭.৭৪% | ৬.৬৬% | ১৬৮২২.২৩ | ৭৪.৪০% | ৭৪.৫১% |
| | | ৩২৩.০৪ | ৭.০০ | ১০০% | ৫.২৮ | ৭৫.৪৩% | ৬.৫১% | ১৬৫৪৩.৬৬ | ৭৪.২৩% | |
| | | ২২২৮৬.৩০ | ১৫০০.০০ | | ১৪৬৭.৭২ | ৯৭.৮৫% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪১) | ১৩০১-৬০৫১ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ইআরডি। | ২২৭৩.৮৩ | ৪৮২.০০ | ৪৮২.০০ | ৩৬৯.৭৫ | ৭৬.৭১% | ২১.১৯% | ১৬৪৫.১৭ | ৭২.৩৫% | ৯২.২৬% |
| | | ২২৭৩.৮৩ | ৪৮২.০০ | ১০০% | ৩৬৯.৭৫ | ৭৬.৭১% | ১৬.২৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : Japan

উন্নয়ন সহযোগী :

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৪২) | ১৩০১-৫০১০ স্ট্রেংদেনিং এলেক্টারনাল এইড ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি (এসইএএমসি)। | ৬৮৭.০০ | ৩০.০০ | ১৫.২৯ | ১৫.২৯ | ৫০.৯৭% | ৪.৩৬% | ১৫.২৯ | ২.২৩% | ২.২২% |
| | | ৬৮৭.০০ | ৩০.০০ | ৫১% | ১৫.২৯ | ৫০.৯৭% | ২.২২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৩) | ১৩০১-৫১৭১ স্ট্রেংদেনিং ক্যাপাসিটি ফর এইড ইফেকটিভনেস ইন বাংলাদেশ। | ৩৬৩০.০০ | ৭৫৬.০০ | ৭.০০ | ৫৮৬.৪৫ | ৭৭.৫৭% | ২০.৮২% | ১১৪৪.০৪ | ৩১.৫২% | ৩৩.১৫% |
| | | ৫০.০০ | ১০.০০ | ৭০% | ৬.১৪ | ৬১.৪০% | ১৬.১৫% | ১১১৯.০৬ | ৩১.২৬% | |
| | | ৩৫৮০.০০ | ৭৪৬.০০ | | ৫৮০.৩১ | ৭৭.৭৯% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৪) | ১৩০১-৫০৩০ সেন্ট্রাল কো- অডিনশন উইনিট অব দি প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট প্রজেক্ট (সিসিইউ প্রজেক্ট)। | ৬৪৫.০০ | ১০২.০০ | ০.০০ | ৬৭.৫০ | ৬৬.১৮% | ১৫.৮১% | ১৫৫.৬১ | ২৪.১৩% | ২৬.২৭% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১০.৪৬% | ১৫৫.৬১ | ২৪.১৩% | |
| | | ৬৪৫.০০ | ১০২.০০ | | ৬৭.৫০ | ৬৬.১৮% | | | | |
| | | ৬৪৫.০০ | ১০২.০০ | | ৬৭.৫০ | ৬৬.১৮% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৫ | ২৮৭৭.০০ | ৫১১.২৯ | ২৫১১.৯৯ | ৮৭.৩১% | | | | |
| | | | ৫২৯.০০ | ৯৭% | ৩৯৬.৪৬ | ৭৪.৯৫% | | | | |
| | | | ২৩৪৮.০০ | | ২১১৫.৫৩ | ৯০.১০% | | | | |
| | | | ১০২.০০ | | ৬৭.৫০ | ৬৬.১৮% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৫ | ২,৮৭৭.০০ | ৫১১.২৯ | ২,৫১১.৯৯ | ৮৭.৩১% | | | | |
| | | | ৫২৯.০০ | ৯৭% | ৩৯৬.৪৬ | ৭৪.৯৫% | | | | |
| | | | ২,৩৪৮.০০ | | ২,১১৫.৫৩ | ৯০.১০% | | | | |
| | | | ১০২.০০ | | ৬৭.৫০ | ৬৬.১৮% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

পরিকল্পনা বিভাগ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|----------------------------------|--|---|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| পরিকল্পনা বিভাগ (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ৪৫) | ১৪০১-৬০৫০ স্ট্রেংদেনিং অব অপারেশনাল সাপোর্ট ইউনিট ইন দি প্রোগ্রামিং ডিভিশন। | ৪৭৫.০০ ৪৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪৮.০০ ৪৮.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪৮.০০ ১০০% | ২৭.০৯ ২৭.০৯ ০.০০ ০.০০ | ৫৬.৪৪% ৫৬.৪৪% ০.০০% ০.০০% | ১০.১১% ৫.৭০% | ৩৬১.১৩ ০.০০ | ৭৬.০৩% ০.০০% | ৭০.৩২% |
| ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ৪৬) | ১৪০১-৫৮১০ পরিকল্পনা কমিশন/বিভাগের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) | ৫৮১.৪১ ৫৮১.৪১ ০.০০ ০.০০ | ৭৮.০০ ৭৮.০০ ০.০০ ০.০০ | ৭৮.০০ ১০০% | ৭৫.৩৩ ৭৫.৩৩ ০.০০ ০.০০ | ৯৬.৫৮% ৯৬.৫৮% ০.০০% ০.০০% | ১৪.০০% ১৩.০০% | ৪৯২.৬৫ ০.০০ | ৮৪.৭৩% ০.০০% | ৯৯.০০% |
| ০১/০৩/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ৪৭) | ১৪০১-৫১৩০ ইমারজেন্সী ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী এন্ড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (ইসিআরআরপি): প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট | ১৩২৮.০০ ৪৮৮.০০ ১২৮০০.০০ ১২৮০০.০০ | ৬৬৩.০০ ৩৬.০০ ৬২৭.০০ ৬২৭.০০ | ৩৬.০০ ১০০% | ৬১৭.৩১ ৩২.২৫ ৫৮৫.০৬ ৫৮৫.০৬ | ৯৩.১১% ৮৯.৫৮% ৯৩.৩১% ৯৩.৩১% | ৫.০০% ৪.৫০% | ৩৬৫৮.৫১ ৩৫০১.৪০ | ২৭.৫৩% ২৭.৩৫% | ৬৫.৫০% |
| ০১/০৮/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১৭ | | | | | | | | | | |
| ৪৮) | ১৪০১-৫১৭০ বিসিএস ইকনমিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা। | ২৪৪৬.৩০ ২৪৪৬.৩০ ০.০০ ০.০০ | ৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৫০.০০ ১০০% | ২৯.৩৯ ২৯.৩৯ ০.০০ ০.০০ | ৫৮.৭৮% ৫৮.৭৮% ০.০০% ০.০০% | ২.১০% ১.২৫% | ৮৬৬.৬৮ ০.০০ | ৩৫.৪৩% ০.০০% | ৫০.২৭% |
| ০১/১০/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৪৯) | ১৪০১-৭১১০ তৌত ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী শক্তিশালীকরণ। | ১৯০৮.৮৫ ১৯০৮.৮৫ ০.০০ ০.০০ | ২০৪.০০ ২০৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ২০৪.০০ ১০০% | ১৮৪.৭০ ১৮৪.৭০ ০.০০ ০.০০ | ৯০.৫৪% ৯০.৫৪% ০.০০% ০.০০% | ১৪.০০% ১০.০০% | ১২৫৩.৭০ ০.০০ | ৬৫.৬৮% ০.০০% | ৮০.০০% |
| ০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|--|--|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৫০) | ১৪০১-৭১২০ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর দি প্ল্যানিং কমিশন : পোভার্টি, এনভায়রনমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট মেইনস্ট্রিমিং (পিইসিএম)। | ৭৯১.০০ ০.০০ ৭৯১.০০ ০.০০ | ১৯৭.০০ ০.০০ ১৯৭.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০% | ১৮২.৬৬ ০.০০ ১৮২.৬৬ ০.০০ | ৯২.৭২% ০.০০% ৯২.৭২% ০.০০% | ২৫.০০% ২৩.২০% ২৫.০০% ২৩.২০% | ৭৪৭.৭৮ ৭৪৭.৭৮ | ৯৪.৫৪% ৯৪.৫৪% | ১০০.২০% ১০০.২০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/০৩/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : UNDP, UNEP | | | |
| ৫১) | ১৪০১-৫০১৫ স্ট্রেংদেনিং ক্যাপাসিটি অব দি জেনারেল ইকনমিক ডিভিশন (জিইডি) টু ইনটিগ্রেট পপুলেশন ইস্যুজ ইনটু ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানস। | ৪৩৬.৬৯ ৭০.৮৪ ৩৬৫.৮৫ ০.০০ | ১১৫.০০ ৮.০০ ১০৭.০০ ০.০০ | ৮.০০ ১০০% ১১১.০৫ ০.০০ | ১১৭.৭৮ ৬.৭৩ ১১১.০৫ ০.০০ | ১০২.৪২% ৮৪.১৩% ১০৩.৭৯% ০.০০% | ২৯.০০% ২৭.০০% ২৯.০০% | ১৩৭.৮৪ ১২৪.৮২ | ৩১.৫৬% ৩৪.১২% | ৪৯.০০% ৪৯.০০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : UNFPA | | | |
| ৫২) | ১৪০১-৫০১৪ এনহেন্সিং দ্যা ক্যাপাসিটি অব এসইআই ডিভিশন টু ইন্টিগ্রেট পপুলেশন এন্ড জেন্ডার ইস্যুজ ইনটু সেক্টরাল প্ল্যানিং। | ৩৫১.০০ ২৫.০০ ৩২৬.০০ ০.০০ | ১০৪.০০ ৭.০০ ৯৭.০০ ০.০০ | ৪.৫০ ৬৪% ৭২.০৪ ০.০০ | ৭৫.২৫ ৩.২১ ৭২.০৪ ০.০০ | ৭২.৩৬% ৪৫.৮৬% ৭৪.২৭% ০.০০% | ৩০.০০% ২৪.০০% | ৯৪.৩৩ ৯১.১২ | ২৬.৮৭% ২৭.৯৫% | ৩০.০০% ৩০.০০% |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : UNFPA | | | |
| ৫৩) | ১৪০১-৫০১৬ ইমপ্লিমেন্টেশন অব ডিজিটাল একনেক ফর মিনিস্ট্রি অব প্ল্যানিং। | ১৭৬০.৫৪ ১৩৩৬.৯০ ৪২৩.৬৪ ০.০০ | ৪৪৪.৫০ ৩৩৪.৫০ ১১০.০০ ০.০০ | ৩৩৪.৫০ ১০০% ৯৪.১৫ ৮৫.৫৯% | ১৯২.১৩ ৯৭.৯৮ ৯৪.১৫ ০.০০ | ৪৩.২২% ২৯.২৯% ৮৫.৫৯% ০.০০% | ২৫.২৫% ১৬.০৯% | ২৪৮.৫১ ১৫০.৫৩ | ১৪.১২% ৩৫.৫৩% | ২১.২৪% ২১.২৪% |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : UNDP | | | |
| ৫৪) | ১৪০১-৫০১৯ দ্যা বাংলাদেশ ডেলটা প্ল্যান-২০১১ ফরমুলেশন প্রজেক্ট (বিডিপি-২০১১)। | ৮৭৮৬.০০ ১১৩৯.০০ ৭৬৪৭.০০ ০.০০ | ৫৭৮.০০ ৫.০০ ৫৭৩.০০ ৭৯.০০ | ০.০০ ০% ৫৭৩.০০ ১৪.৩৫% | ৫৩৭.২৫ ০.০০ ৫৩৭.২৫ ১৪.৩৫ | ৯২.৯৫% ০.০০% ৯৩.৭৬% ১৮.১৬% | ৭.০০% ৭.০০% | ৫৩৭.২৫ ৫৩৭.২৫ | ৬.১১% ৭.০৩% | ৭.০০% ৭.০০% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৫৫) | ১৪০১-৫০১৮ সাপোর্ট টু সাসটেইনেবল এন্ড ইনকুসিভ প্র্যানিং (এসএসআইপি)। | ২২৩৬.০০ ১৩৮.০০ ২০৯৮.০০ ০.০০ | ৬৫৪.০০ ২.০০ ৬৫২.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ৮৪.০৬ ০.০০ ৮৪.০৬ ০.০০ | ১২.৮৫% ০.০০% ১২.৮৯% ০.০০% | ৩১.০০% ৪.০০% ৩১.০০% ০.০০% | ৮৪.০৬ ৮৪.০৬ | ৩.৭৬% ৪.০১% | ৪.০০% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : UNDP | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১১ | | | ৩১৩৫.৫০ ৭৭২.৫০ ২৩৬৩.০০ ৭০৬.০০ ০.০০ | ৭৬৩.০০ ৯৯% ১৬৬৬.২৭ ৫৯৯.৪১ ০.০০ | ২,১২২.৯৫ ৪৫৬.৬৮ ১,৬৬৬.২৭ ৫৯৯.৪১ ০.০০ | ৬৭.৭১% ৫৯.১২% ৭০.৫২% ৮৪.৯০% ০.০০% | | | | |
| মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১১ | | | ৩,১৩৫.৫০ ৭৭২.৫০ ২,৩৬৩.০০ ৭০৬.০০ ০.০০ | ৭৬৩.০০ ৯৯% ১,৬৬৬.২৭ ৫৯৯.৪১ ০.০০ | ২,১২২.৯৫ ৪৫৬.৬৮ ১,৬৬৬.২৭ ৫৯৯.৪১ ০.০০ | ৬৭.৭১% ৫৯.১২% ৭০.৫২% ৮৪.৯০% ০.০০% | | | | |
| বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ | | | | | | | | | | |
| বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ৫৬) | ১৫০১-৫০১২ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট-২। | ৪৭৩৫৯.৮৯ ১৭৮৮.০০ ৪৫৫৭১.৮৯ ৪৫৫৭১.৮৯ | ৬০০০.০০ ০.০০ ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ৫৪১১.১০ ০.০০ ৫৪১১.১০ ৫৪১১.১০ | ৯.১৯% ০.০০% ৯.১৯% ৯.১৯% | ১৪.০০% ১৩.০০% ১৪.০০% ১৪.০০% | ২২৫৮৫.০৬ ২২৪৬৪.৩৬ | ৪৭.৬৯% ৪৯.২৯% | ৫০.০০% |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : IDA | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৫৭) | ১৫০১-৫০১৯ স্ট্রেংদেনিং মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন ক্যাপাসিটিজ অব আইএমইডি (এসএমইসিআই)। | ৭০৯১.০০ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ২২৭.৮৬ | ৩৭.৯৮% | ৮.০০% | ৭০০.৭৪ | ৯.৮৮% | ১০.০০% |
| | | ৭০৯১.০০ | ৬০০.০০ | ১০০% | ২২৭.৮৬ | ৩৭.৯৮% | ৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ৬৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৫৬৩৮.৯৬ | ৮৫.৪৪% | | | | |
| | | | ৬০০.০০ | ১০০% | ২২৭.৮৬ | ৩৭.৯৮% | | | | |
| | | | ৬০০০.০০ | | ৫৪১১.১০ | ৯০.১৯% | | | | |
| | | | ৬০০০.০০ | | ৫৪১১.১০ | ৯০.১৯% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ৬,৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৫,৬৩৮.৯৬ | ৮৫.৪৪% | | | | |
| | | | ৬০০.০০ | ১০০% | ২২৭.৮৬ | ৩৭.৯৮% | | | | |
| | | | ৬,০০০.০০ | | ৫,৪১১.১০ | ৯০.১৯% | | | | |
| | | | ৬,০০০.০০ | | ৫,৪১১.১০ | ৯০.১৯% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ | | | | | | | | | |
| | পরিসংখ্যান ব্যুরো | | | | | | | | | |
| ৫৮) | ১৬৩১-৫০২০ ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম। | ৯২৯.০০ | ৪২৮.০০ | ৪২৮.০০ | ৪১৪.৪৬ | ৯৬.৮৪% | ৪৬.০০% | ৮৭৮.২৮ | ৯৪.৫৪% | ৯৭.০০% |
| | | ৯২৯.০০ | ৪২৮.০০ | ১০০% | ৪১৪.৪৬ | ৯৬.৮৪% | ৪৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৫৯) | ১৬৩১-৫০১১ অর্থনৈতিক স্তমারী-২০১৩ প্রকল্প। | ১৮৮৫৯.৫৪ | ২১৮০.২০ | ২১৮০.২০ | ২০০৪.৩৭ | ৯১.৯৪% | ১১.৫৬% | ১৩৯০৬.৭৯ | ৭৩.৭৪% | ৭৩.৭৪% |
| | | ১৮৮৫৯.৫৪ | ২১৮০.২০ | ১০০% | ২০০৪.৩৭ | ৯১.৯৪% | ১০.৬৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬০) | ১৬৩১-৫০২৪ মনিটরিং দি সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস অব বাংলাদেশ। | ২৯৫৪.০০ | ৬২৩.০০ | ৬২৩.০০ | ৫৮৮.৩৯ | ৯৪.৪৪% | ২০.০০% | ১৪৪৯.৩৭ | ৪৯.০৬% | ৫৮.৬৪% |
| | | ২৯৫৪.০০ | ৬২৩.০০ | ১০০% | ৫৮৮.৩৯ | ৯৪.৪৪% | ২০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬১) | ১৬৩১-৫০৩৫ হারমোনাইজেশন এন্ড ডিসেমিনেশন অব ইউনিফাইড এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন স্ট্যাটিকস। | ৩৫২.০০ | ১১৯.০০ | ৩৯.০০ | ১১৫.৫৭ | ৯৭.১২% | ৩৩.৮০% | ৩৫২.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ৬৪.৩৮ | ৩৯.০০ | ১০০% | ৩৫.৫৭ | ৯১.২১% | ৩২.৮২% | ২৮২.৩৭ | ৯৮.১৭% | |
| | | ২৮৭.৬২ | ৮০.০০ | | ৮০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ২৮৭.৬২ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬২) | ১৬৩১-৫০২৫ মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব চিলড্রেন এন্ড উইমেন (এমএসসিডব্লিউ, ৩য় পর্যায়)। | ৬৮৫.০০ | ১৭৩.০০ | ৮.০০ | ৮৭.৪৩ | ৫০.৫৪% | ২৫.৩০% | ৫৬১.১২ | ৮১.৯২% | ৮১.৯৮% |
| | | ২৯.০০ | ৮.০০ | ১০০% | ৭.৮০ | ৯৭.৫০% | ১২.৭৮% | ৫৪০.৪৩ | ৮২.৩৮% | |
| | | ৬৫৬.০০ | ১৬৫.০০ | | ৭৯.৬৩ | ৪৮.২৬% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৩) | ১৬৩১-৫০৩৬ স্টেংদেনিং ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ইন পপুলেশন এন্ড ডেমোগ্রাফিক ডাটা কালেকশন ইউজিং জিআইএস। | ১৫৯৮.০০ | ৪৭৩.০০ | ২৬৫.০০ | ৫০৪.৯৯ | ১০৬.৭৬% | ২৯.৬০% | ৬৬৭.৮৯ | ৪১.৮০% | ৪৩.০০% |
| | | ৫৪০.০০ | ২৬৫.০০ | ১০০% | ২৬৪.৬৪ | ৯৯.৮৬% | ২৯.৩০% | ২৯৬.৩৫ | ২৮.০১% | |
| | | ১০৫৮.০০ | ২০৮.০০ | | ২৪০.৩৫ | ১১৫.৫৫% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ১৮০.০০ | | ১৮০.০০ | ১০০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬৪) | ১৬৩১-৫০১৩ ডেভেলপমেন্ট অব দ্যা বাংলাদেশ পোতাচি ডাটাবেইজ। | ৩২৮৭৭.০০ | ৫৪৭.৫০ | ১৬২.৫০ | ১৬৪.৭৯ | ৩০.১০% | ১.৬৬% | ১৬৪.৭৯ | ০.৫০% | ০.৫০% |
| | | ১৬৩৭.০০ | ১৬২.৫০ | ১০০% | ১৪৯.৬০ | ৯২.০৬% | ০.৫০% | ১৫.১৯ | ০.০৫% | |
| | | ৩১২৪০.০০ | ৩৮৫.০০ | | ১৫.১৯ | ৩.৯৫% | | | | |
| | | ৩১২৪০.০০ | ৩৮৫.০০ | | ১৫.১৯ | ৩.৯৫% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৭ | | ৪৫৪৩.৭০ | ৩৭০৫.৭০ | ৩৮৮০.০০ | ৮৫.৩৯% | | | | |
| | | | ৩৭০৫.৭০ | ১০০% | ৩৪৬৪.৮৩ | ৯৩.৫০% | | | | |
| | | | ৮৩৮.০০ | | ৪১৫.১৭ | ৪৯.৫৪% | | | | |
| | | | ৩৮৫.০০ | | ১৫.১৯ | ৩.৯৫% | | | | |
| | | | ১৮০.০০ | | ১৮০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | পরিসংখ্যান বিভাগ (নিজস্ব) | | | | | | | | | |
| ৬৫) | ১৬০১-৫১৫০ আদমশুমারী ও গৃহ গণনা ২০১১ | ২৫২৫৯.৭৯ | ১০৫৭.০০ | ৪৬৮.৫০ | ৭৯২.৮২ | ৭৫.০১% | ৪.১৮% | ১৯৮৭২.৮৯ | ৭৮.৬৭% | ৭৫.০০% |
| | | ১৫২৮৬.৩৪ | ৩৩৭.০০ | ১৩৯% | ২৪১.৩০ | ৭১.৬০% | ৩.১৩% | ৬৪১৩.২১ | ৬৪.৩০% | |
| | | ৯৯৭৩.৪৫ | ৭২০.০০ | | ৫৫১.৫২ | ৭৬.৬০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ৬৬.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৬) | ১৬০১-৫০০৬ স্ট্রিংডেনিং অব ইনডাস্ট্রিয়াল স্ট্রাকচারিং (মেনুফেকচারিং সেক্টর) ইন বাংলাদেশ। | ৫০০.০০ | ২০.০০ | ২০.০০ | ১৯.৬২ | ৯৮.১০% | ৪.০০% | ৪৯৫.৩৬ | ৯৯.০৭% | ৯৯.৫০% |
| | | ৫০০.০০ | ২০.০০ | ১০০% | ১৯.৬২ | ৯৮.১০% | ৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৭) | ১৬০১-৫১৮০ নিউট্রিশনাল সার্ভেলাস কম্পোনেন্ট। | ৬৪০.০০ | ১৬০.০০ | ০.০০ | ১৪৭.৬০ | ৯২.২৫% | ২৫.০১% | ৫৯৯.০৮ | ৯৩.৬১% | ৯২.২৫% |
| | | ৪.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২৩.০৭% | ৫৯৯.০৮ | ৯৪.১৯% | |
| | | ৬৩৬.০০ | ১৬০.০০ | | ১৪৭.৬০ | ৯২.২৫% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : World Bank

উন্নয়ন সহযোগী : DFID, JICA, CIDA, UNFPA, USAID, EU

উন্নয়ন সহযোগী :

উন্নয়ন সহযোগী : EU

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|-------------------------------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ১২৩৭.০০ | ৪৮৮.৫০ | ৯৬০.০৪ | ৭৭.৬১% | | | | |
| | | | ৩৫৭.০০ | ১৩৭% | ২৬০.৯২ | ৭৩.০৯% | | | | |
| | | | ৮৮০.০০ | | ৬৯৯.১২ | ৭৯.৪৫% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ৬৬.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১০ | | ৫,৭৮০.৭০ | ৪১৯৪.২০ | ৪,৮৪০.০৪ | ৮৩.৭৩% | | | | |
| | | | ৪,০৬২.৭০ | ১০৩% | ৩,৭২৫.৭৫ | ৯১.৭১% | | | | |
| | | | ১,৭১৮.০০ | | ১,১১৪.২৯ | ৬৪.৮৬% | | | | |
| | | | ৩৮৫.০০ | | ১৫.১৯ | ৩.৯৫% | | | | |
| | | | ২৪৬.০০ | | ১৮০.০০ | ৭৩.১৭% | | | | |
| বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | |
| বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ৬৮) | ১৭০১-৫০৪১ সাপোর্ট টু বাংলাদেশ আরএমজি সেক্টর আন্ডার বিডব্লিওটিজি কম্পান্টে অব বেস্ট প্রোগ্রাম। | ১৭৬৮.০০ | ৫০০.০০ | ০.০০ | ৪০০.০০ | ৮০.০০% | ২০.০০% | ১৪৪২.৪৯ | ৮১.৫৯% | ৭৭.০০% |
| | | ২২৭.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১৬.০০% | ১৪৪২.৪৯ | ৯৩.৬১% | |
| | | ১৫৪১.০০ | ৫০০.০০ | | ৪০০.০০ | ৮০.০০% | | | | |
| | | ১৫৪১.০০ | ৫০০.০০ | | ৪০০.০০ | ৮০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৯) | ১৭০১-৫০৪০ প্রমোশন অব সোশাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ড ইন দি ইন্ডাস্ট্রিস (পিএসইএস)। | ৬৩৬০.০০ | ১৫২০.০০ | ২০.০০ | ১৫০৫.৯৫ | ৯৯.০৮% | ২৪.০০% | ৪৯৫৬.২৪ | ৭৭.৯৩% | ৭৬.০০% |
| | | ৮৪.০০ | ২০.০০ | ১০০% | ১৯.৮২ | ৯৯.১০% | ২৩.০০% | ৪৮৭২.২৪ | ৭৭.৬৩% | |
| | | ৬২৭৬.০০ | ১৫০০.০০ | | ১৪৮৬.১৩ | ৯৯.০৮% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : EC, UNIDO

উন্নয়ন সহযোগী : GTZ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৭০) | ১৭০১-৫০৫০ বাংলাদেশ ট্রেড পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রাম। | ৬৭০৬.০০ | ১৫৮৪.০০ | ১৮৪.০০ | ১৪০৮.০৪ | ৮৮.৮৯% | ২৪.০০% | ৩১৭৬.১২ | ৪৭.৩৬% | ৬৯.০০% |
| | | ৬৬৯.০০ | ১৮৪.০০ | ১০০% | ১৭৮.৫০ | ৯৭.০১% | ২১.০০% | ৩০২১.২৫ | ৫০.০৫% | |
| | | ৬০৩৭.০০ | ১৪০০.০০ | | ১২২৯.৫৪ | ৮৭.৮২% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০০৯ হতে ৩০/০৯/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭১) | ১৭০১-৫০৬১ বাংলাদেশ ইকনোমিক গ্রোথ প্রোগ্রাম। | ১৫৮৩৩.০০ | ১২৩৬.০০ | ৪০০.০০ | ১০২৫.৭৬ | ৮২.৯৯% | ৮.০০% | ১০৭৩২.৫৩ | ৬৭.৭৯% | ৬৫.০০% |
| | | ২৫১৬.০০ | ৪০০.০০ | ১০০% | ২৯২.১৬ | ৭৩.০৪% | ৬.০০% | ৮২১৬.৫৩ | ৬১.৭০% | |
| | | ১৩৩১৭.০০ | ৮৩৬.০০ | | ৭৩৩.৬০ | ৮৭.৭৫% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০০৯ হতে ৩০/০৯/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭২) | ১৭০১-৫০১২ এগ্রিবিজনেস ফর ট্রেড কমপিটিভিনেস প্রজেক্ট (এটিসিপি)। | ২২৮৪২.০০ | ২৮০৫.০০ | ০.০০ | ২৮০০.০০ | ৯৯.৮২% | ১২.০০% | ২৮০০.০০ | ১২.২৬% | ১২.০০% |
| | | ৪২.০০ | ৫.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১২.০০% | ২৮০০.০০ | ১২.২৮% | |
| | | ২২৮০০.০০ | ২৮০০.০০ | | ২৮০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ১৫/১০/২০১৩ হতে ১৫/০৩/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৩) | ১৭০১-৫০১৩ ইকনমিক অপরচুনিটি এন্ড সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্ৰোডাক্টিভ হেলথ এন্ড রাইটস এ পাথওয়ে টু এমপাওয়ারিং গার্লস এন্ড ওমেন ইন বাংলাদেশ। | ৪৩২.০০ | ৬২.৮৯ | ১৫.৫৬ | ৬২.৮৯ | ১০০.০০% | ১৫.০০% | ৬২.৮৯ | ১৪.৫৬% | ১৫.০০% |
| | | ৬৩.০০ | ১৫.৫৬ | ১০০% | ১৫.৫৬ | ১০০.০০% | ১৫.০০% | ৪৭.৩৩ | ১২.৮৩% | |
| | | ৩৬৯.০০ | ৪৭.৩৩ | | ৪৭.৩৩ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৬ | ৭৭০৭.৮৯ | ৬১৯.৫৬ | ৭২০২.৬৪ | ৯৩.৪৫% | | | | |
| | | | ৬২৪.৫৬ | ৯৯% | ৫০৬.০৪ | ৮১.০২% | | | | |
| | | | ৭০৮৩.৩৩ | | ৬৬৯৬.৬০ | ৯৪.৫৪% | | | | |
| | | | ৫০০.০০ | | ৪০০.০০ | ৮০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
|------------------------------|--|------------------|---------|------------|--|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|-------|
| | | - মোট | - টাকা | | | - মোট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | |
| | | - প্রঃ সাঃ | - আরপিএ | - প্রঃ সাঃ | - আরপিএ | - লক্ষ্যমাত্রা | - অগ্রগতি | - মোট | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৬ | ৭,৭০৭.৮৯ | ৬১৯.৫৬ | ৭,২০২.৬৪ | ৯৩.৪৫% | ৭,২০২.৬৪ | ৯৩.৪৫% | | | |
| | | ৬২৪.৫৬ | ৯৯% | ৫০৬.০৪ | ৮১.০২% | ৫০৬.০৪ | ৮১.০২% | | | |
| | | ৭,০৮৩.৩৩ | | ৬,৬৯৬.৬০ | ৯৪.৫৪% | ৬,৬৯৬.৬০ | ৯৪.৫৪% | | | |
| | | ৫০০.০০ | | ৪০০.০০ | ৮০.০০% | ৪০০.০০ | ৮০.০০% | | | |
| | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | |
| পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | |
| দতাবাসসমহ | | | | | | | | | | |
| ৭৪) | ১৮১১-৫০১০ সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ চ্যাম্পারী কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়) | ৩৫০০.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ৩১২.৫৯ | ৮.৯৩% |
| | | ৩৫০০.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | |
| ৭৫) | ১৮১১-৫০৪০ কনস্ট্রাকশন অব বাংলাদেশ চ্যাম্পারী কমপ্লেক্স ইন টোকিও, জাপান। | ৮৮৬৫.০০ | ৩০.০০ | ৪২.৮৮ | ২৪.৫৩ | ৮১.৭৭% | ০.৩৪% | ৪৯.০৬ | ০.৫৫% | ০.৫৪% |
| | | ৮৮৬৫.০০ | ৩০.০০ | ১৪৩% | ২৪.৫৩ | ৮১.৭৭% | ০.২৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | ৩১.০০ | ৪২.৮৮ | ২৪.৫৩ | ৭৯.১৩% | ২৪.৫৩ | ৭৯.১৩% | | | |
| | | ৩১.০০ | ১৩৮% | ২৪.৫৩ | ৭৯.১৩% | ২৪.৫৩ | ৭৯.১৩% | | | |
| | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | |
| | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | |
| | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | |
| হাইকমিশনসমহ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৭৬) | ১৮১২-৫০১০ পাকিস্তানের ইসলামাবাদে বাংলাদেশ চ্যাম্পারী কমপ্লেক্স নির্মাণ। | ২৯৮০.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ৫৭.৫৯ | ১.৯৩% | ১.৯৩% |
| | | ২৯৮০.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ৩২.০০ | ৪২.৮৮ | ২৪.৫৩ | ৭৬.৬৬% | | | | |
| | | | ৩২.০০ | ১৩৪% | ২৪.৫৩ | ৭৬.৬৬% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | |
| | আলঃ বাহিনী ডিপার্টমেন্টস | | | | | | | | | |
| ৭৭) | ১৯৩৫-৫২৫৩ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যাট হালিশহর (চট্টগ্রাম) এন্ড ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যাট রাজশাহী। | ৪৭৭৩.০০ | ৫৭৫.০০ | ৫৭৪.৯৬ | ৫২২.৭০ | ৯০.৯০% | ৭.০০% | ৪৪৯৯.৭০ | ৯৪.২৭% | ১০০.০০% |
| | | ৪৭৭৩.০০ | ৫৭৫.০০ | ১০০% | ৫২২.৭০ | ৯০.৯০% | ১৬.৬৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৭৮) | ১৯৩৫-৫০১৪ মিলিটারি ফার্ম আধুনিকায়ন। | ৮৩৬৪.১২ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ১২.০০% | ১০০.০০ | ১.২০% | ১০.০০% |
| | | ৮৩৬৪.১২ | ১০০.০০ | ১০০% | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ১০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ৬৭৫.০০ | ৬৭৪.৯৬ | ৬২২.৭০ | ৯২.২৫% | | | | |
| | | | ৬৭৫.০০ | ১০০% | ৬২২.৭০ | ৯২.২৫% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি) | | | | | | | | | |
| ৭৯) | ১৯০৫-৫০১০ মিরপুর সেনানিবাসে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি) এর জন্য আনুষঙ্গিক কাজসহ বাসস্থান নির্মাণ। | ৬৬৯০.০০ | ২০৫৯.২৫ | ২০৫৯.২৫ | ২০৫৯.২৫ | ১০০.০০% | ২৫.০০% | ৬৬৫০.২৫ | ৯৯.৪১% | ১০০.০০% |
| | | ৬৬৯০.০০ | ২০৫৯.২৫ | ১০০% | ২০৫৯.২৫ | ১০০.০০% | ২৪.৫১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ২০৫৯.২৫ | ২০৫৯.২৫ | ২০৫৯.২৫ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ২০৫৯.২৫ | ১০০% | ২০৫৯.২৫ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (নিজস্ব)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
|----------------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৮০) | ১৯০১-৫০১১ সিএমএইচ ঢাকা সম্প্রসার ও আধুনিকায়ন (২য় পর্যায়)। | ৬৪৭৮.০০ | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | ১০০.০০% | ৪০.০০% | ২৫০০.০০ | ৩৮.৫৯% | ৪০.০০% | |
| | | ৬৪৭৮.০০ | ২৫০০.০০ | ১০০% | ২৫০০.০০ | ১০০.০০% | ৪০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ২৫০০.০০ | ১০০% | ২৫০০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| বাংলাদেশ নৌ বাহিনী | | | | | | | | | | | |
| ৮১) | ১৯৩৩-৫০১১ বিএনএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম। | ১৭০৫০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ১২.০০% | ১০০.০০ | ০.৫৯% | ১.০০% | |
| | | ১৭০৫০.০০ | ১০০.০০ | ১০০% | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৮/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ১০০.০০ | ১০০% | ১০০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| বাংলাদেশ সেনা বাহিনী | | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৮২) ১৯৩১-৫০০০ এক্সপানশন অব ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিস অব দ্যা ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি) এট মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট | | ১৩৮৫৭.০০ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১০০% | ১২০০.০০ | ১০০.০০% | ১৪.০০% | ৭৭৪৫.৯৯ | ৫৫.৯০% | ৯৮.০০% |
| | | ১৩৮৫৭.০০ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১০০% | ১২০০.০০ | ১০০.০০% | ১৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৯/২০১৬ | | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৩) ১৯৩১-৫০৪০ মিরপুর সেনানিবাসে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ স্থাপন। | | ২৭১১.২৩ | ৪১৫.০০ | ৪১৫.০০ | ১০০% | ৪১৫.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৫০% | ২৭০৬.০০ | ৯৯.৮১% | ১০০.০০% |
| | | ২৭১১.২৩ | ৪১৫.০০ | ৪১৫.০০ | ১০০% | ৪১৫.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৫০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৪) ১৯৩১-৫০৩০ বিএমএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ, চট্টগ্রাম। | | ৩২৮৫৭.৪৭ | ১১০০০.০০ | ১১০০০.০০ | ১০০% | ১১০০০.০০ | ১০০.০০% | ১৮.০০% | ২৯৭০০.০০ | ৯০.৩৯% | ৯১.৯৮% |
| | | ৩২৮৫৭.৪৭ | ১১০০০.০০ | ১১০০০.০০ | ১০০% | ১১০০০.০০ | ১০০.০০% | ১৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৫) ১৯৩১-৫০১৩ এস্টাবলিশমেন্ট অব বিওএফ ক্যান্টন পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এয়াট গাজীপুর, ক্যান্টনমেন্ট। | | ১৫০০.০০ | ১৩৮.০০ | ১৩৮.০০ | ১০০% | ১৩৮.০০ | ১০০.০০% | ১৫.০০% | ১৩৮.০০ | ৯.২০% | ২০.০০% |
| | | ১৫০০.০০ | ১৩৮.০০ | ১৩৮.০০ | ১০০% | ১৩৮.০০ | ১০০.০০% | ২০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৬) ১৯৩১-৫০১৫ এস্টাবলিশমেন্ট অব ইংলিশ ভার্সন ক্যান্টন পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ আন্ডার ন্যাশনাল কারিকুলাম এয়াট ধামালকোট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। | | ২৩০০.০০ | ১৩০.৭৫ | ১৩০.৭৫ | ১০০% | ১৩০.৭৫ | ১০০.০০% | ১৫.০০% | ১৩০.৭৫ | ৫.৬৮% | ১৫.০০% |
| | | ২৩০০.০০ | ১৩০.৭৫ | ১৩০.৭৫ | ১০০% | ১৩০.৭৫ | ১০০.০০% | ১৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৮৭) | ১৯৩১-৫০১৪ এস্টাবলিশমেন্ট অব ক্যান্টন পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এ্যাট ধামালকোট এরিয়া, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। | ২৩০০.০০ | ২০০.০০ | ২০০.০০ | ২০০.০০ | ১০০.০০% | ২০.০০% | ২০০.০০ | ৮.৭০% | ২০.০০% |
| | | ২৩০০.০০ | ২০০.০০ | ১০০% | ২০০.০০ | ১০০.০০% | ২০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৮) | ১৯৩১-৫০১৬ এস্টাবলিশমেন্ট অব ইংলিশ ভার্শন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ আন্ডার ন্যাশনাল কারিকুলাম এ্যাট যশোর ক্যান্টনমেন্ট, যশোর। | ১৯৮৮.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ২০.০০% | ১০০.০০ | ৫.০৩% | ১২.০০% |
| | | ১৯৮৮.০০ | ১০০.০০ | ১০০% | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ১২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৭ | | ১৩১৮৩.৭৫ | ১৩১৮৩.৭৫ | ১৩১৮৩.৭৫ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ১৩১৮৩.৭৫ | ১০০% | ১৩১৮৩.৭৫ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর | | | | | | | | | |
| ৮৯) | ১৯১৩-৫০২০ পঞ্চগড়, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কিশোরগঞ্জ এবং কক্সবাজারে ১ম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন। | ২৪৯৬.৯৬ | ৬৩৭.০০ | ৬৩৭.০০ | ৬৩৬.৯৩ | ৯৯.৯৯% | ২৩.০০% | ২৪৪৯.৬৪ | ৯৮.১০% | ১০০.০০% |
| | | ২৪৯৬.৯৬ | ৬৩৭.০০ | ১০০% | ৬৩৬.৯৩ | ৯৯.৯৯% | ২৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯০) | ১৯১৩-৫০৩০ এম্বো-মিটিওরোলজিক্যাল সার্ভিসেস এর উন্নয়ন (সংশোধিত)। | ৪৩৪২.০০ | ১২৭৬.০০ | ১২৭৬.০০ | ১২৭৫.৮৬ | ৯৯.৯৯% | ২৯.০০% | ৪০২১.৬২ | ৯২.৬২% | ১০০.০০% |
| | | ৪৩৪২.০০ | ১২৭৬.০০ | ১০০% | ১২৭৫.৮৬ | ৯৯.৯৯% | ২৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৯১) ১৯১৩-৫৩৯০ ডেভেলপমেন্ট অব হিউমেন ক্যাপাসিটি অন অপারেশন অব ওয়েদার এনালাইসিস এন্ড ফোরকাস্টিং। | | ৩১২৪.৭৩ | ৩৫৬.০০ | ৪০.০০ | ৩৫০.৮৪ | ৯৮.৫৫% | ১২.০০% | ৩১১০.৭২ | ৯৯.৫৫% | ১০০.০০% |
| | | ২১৮.৫০ | ৩৫.০০ | ১১৪% | ২৯.৮৪ | ৮৫.২৬% | ১২.০০% | ২৯০৬.০০ | ৯৯.৯৯% | |
| | | ২৯০৬.২৩ | ৩২১.০০ | | ৩২১.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | |
| ৯২) ১৯১৩-৫৩৫১ নিউমেরিক্যাল ওয়েদার প্রিডিকশন সিস্টেম স্থাপন। | | ২০৭২.০০ | ৭১০.০০ | ৭১০.০০ | ৬৯৮.৫০ | ৯৮.৩৮% | ২৬.০০% | ১৮৭৩.০৮ | ৯০.৪০% | ৮২.০০% |
| | | ২০৭২.০০ | ৭১০.০০ | ১০০% | ৬৯৮.৫০ | ৯৮.৩৮% | ২৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | |
| ৯৩) ১৯১৩-৫০১৩ ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড এক্সটেনশন অব ডিএমও সিলেট এন্ড পিবিও ফেনী। | | ১৬২৯.০০ | ১৯১.০০ | ১৯১.০০ | ১৯০.৮০ | ৯৯.৬৯% | ২০.০০% | ১৯০.৮০ | ১১.৬৯% | ১৮.০০% |
| | | ১৬২৯.০০ | ১৯১.০০ | ১০০% | ১৯০.৮০ | ৯৯.৬৯% | ১৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৫ | | | ৩১৭০.০০ | ২৮৫৪.০০ | ৩১৫২.৫৩ | ৯৯.৪৫% | | | | |
| | | | ২৮৪৯.০০ | ১০০% | ২৮৩১.৫৩ | ৯৯.৩৯% | | | | |
| | | | ৩২১.০০ | | ৩২১.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ৯৪) ১৯১১-৫০১০ বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল ম্যাপিং পদ্ধতির উন্নয়ন | | ১৯৫২৮.০০ | ১৫৫০.০০ | ১৫৫০.০০ | ১৫৫০.০০ | ১০০.০০% | ১৬.০০% | ১৩৪১১.৫৩ | ৬৮.৬৮% | ৭৪.৭৪% |
| | | ১৯৫২৮.০০ | ১৫৫০.০০ | ১০০% | ১৫৫০.০০ | ১০০.০০% | ১৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|------------------------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ১৫৫০.০০ | ১৫৫০.০০ | ১৫৫০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ১৫৫০.০০ | ১০০% | ১৫৫০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বাংলাদেশ বিমান বাহিনী | | | | | | | | | | |
| | ৯৫) ১৯৩৪-৫০১৫ বিএফএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ, যশোর। | ১৭২০২.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.০০% | ১০০.০০ | ০.৫৮% | ১০.০০% |
| | | ১৭২০২.০০ | ১০০.০০ | ১০০% | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ১০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ১০০.০০ | ১০০% | ১০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১৯ | ২৩,৩৩৮.০০ | ২৩০২১.৯৬ | ২৩,২৬৮.২৩ | ৯৯.৭০% | | | | |
| | | | ২৩,০১৭.০০ | ১০০% | ২২,৯৪৭.২৩ | ৯৯.৭০% | | | | |
| | | | ৩২১.০০ | | ৩২১.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

আইন ও বিচার বিভাগ

আইন ও বিচার বিভাগ (নিজস্ব)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৯৬) ২১০১-৫০২০ বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়)। | | ৮৭০৩৭.৩০ | ১৭৪৯৯.০০ | ১৭৪৯৯.০০ | ১৭৪৮৯.৮৩ | ৯৯.৯৫% | ২০.১০% | ৩৭৭৩৮.৭৫ | ৪৩.৩৬% | ৪৩.২৮% |
| | | ৮৭০৩৭.৩০ | ১৭৪৯৯.০০ | ১০০% | ১৭৪৮৯.৮৩ | ৯৯.৯৫% | ২০.১০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০২/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৭) ২১০১-৫০২৬ ২৮টি জেলায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসমূহ জেলা জজ আদালত ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ। | | ১৪৪৯৯.০০ | ৫০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ১৪৪৯৯.০০ | ৫০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৮) ২১০১-৫০১৮ জাস্টিস সেক্টর ফ্যাসিলিটি প্রকল্প। | | ৫৭৩২.৫০ | ১৩৮০.০০ | ১০.০০ | ১৩০০.৯৪ | ৯৪.২৭% | ২৪.০০% | ১৩০০.৯৪ | ২২.৬৯% | ২১.০০% |
| | | ৩৮.০০ | ২০.০০ | ৫০% | ৯.৬৫ | ৪৮.২৫% | ২১.০০% | ১২৯১.২৯ | ২২.৬৮% | |
| | | ৫৬৯৪.৫০ | ১৩৬০.০০ | | ১২৯১.২৯ | ৯৪.৯৫% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ১৩.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/১৯১২ হতে ৩০/০৬/১৯১৫ | | | ১৩.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৯) ২১০১-৫০২৩ জাস্টিস রিফর্ম এন্ড করাংশন প্রিভেনশন প্রকল্প। | | ২৬৮৫.০০ | ৯৫১.০০ | ৩৫.৬০ | ৮৮১.৯১ | ৯২.৭৪% | ৩৫.৪২% | ৮৮১.৯১ | ৩২.৮৫% | ৩৩.০০% |
| | | ১১০.০০ | ১০২.০০ | ৩৫% | ৩৪.২১ | ৩৩.৫৪% | ৩৩.০০% | ৮৪৭.৭০ | ৩২.৯২% | |
| | | ২৫৭৫.০০ | ৮৪৯.০০ | | ৮৪৭.৭০ | ৯৯.৮৫% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ১০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | | ৪ | ১৯৮৮০.০০ | ১৭৫৪৪.৬০ | ১৯৬৭২.৬৮ | ৯৮.৯৬% | | | | |
| | | | ১৭৬৭১.০০ | ৯৯% | ১৭৫৩৩.৬৯ | ৯৯.২২% | | | | |
| | | | ২২০৯.০০ | | ২১৩৮.৯৯ | ৯৬.৮৩% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ১১৩.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৪ | ১৯,৮৮০.০০ | ১৭৫৪৪.৬০ | ১৯,৬৭২.৬৮ | ৯৮.৯৬% | | | | |
| | | | ১৭,৬৭১.০০ | ৯৯% | ১৭,৫৩৩.৬৯ | ৯৯.২২% | | | | |
| | | | ২,২০৯.০০ | | ২,১৩৮.৯৯ | ৯৬.৮৩% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ১১৩.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | |
| স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ১০০) | ২২০১-৫০৫০ সীমান্ত চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার রোধের জন্য বিডিআর এর সার্বিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শক্তি বৃদ্ধিকরণ | ২৪৮০.০০ | ১৭৯.০০ | ১৭৮.২৫ | ১৭১.৭২ | ৯৫.৯৩% | ৭.২১% | ২৪৭২.৭১ | ৯৯.৭১% | ১০০.০০% |
| | | ২৪৮০.০০ | ১৭৯.০০ | ১০০% | ১৭১.৭২ | ৯৫.৯৩% | ৭.২১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০১) | ২২০১-৫০৪১ এন্টি ট্রাফিকিং মেকানিজমস এন্ড মনিটরিং প্রজেক্ট। | ৫০০.০০ | ৯০.০০ | ০.০০ | ৯০.০০ | ১০০.০০% | ১৮.০০% | ১৮৫.৩৭ | ৩৭.০৭% | ৪০.০০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১৮.০০% | ১৮৫.৩৭ | ৩৭.০৭% | |
| | | ৫০০.০০ | ৯০.০০ | | ৯০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০২) | ২২০১-৫০১১ প্রোটেকশন এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব উইমেন রাইটস। | ১৫১৫.০০ | ৪৪২.০০ | ০.০০ | ৩৫৫.০০ | ৮০.৩২% | ৩০.০০% | ৩৫৫.০০ | ২৩.৪৩% | ২৪.০০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২৪.০০% | ৩৫৫.০০ | ২৩.৪৩% | |
| | | ১৫১৫.০০ | ৪৪২.০০ | | ৩৫৫.০০ | ৮০.৩২% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০১৩ হতে ২১/১২/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ৭১১.০০ | ১৭৮.২৫ | ৬১৬.৭২ | ৮৬.৭৪% | | | | |
| | | | ১৭৯.০০ | ১০০% | ১৭১.৭২ | ৯৫.৯৩% | | | | |
| | | | ৫৩২.০০ | | ৪৪৫.০০ | ৮৩.৬৫% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বেসামরিক প্রতিরক্ষা ও অগ্নিনির্বাপন অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ১০৩) | ২২৬১-৫৮৪০ দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদরে ৭৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন। | ২৮১৭১.৯৭ | ২৬০০.০০ | ২৬০০.০০ | ২৫৯৯.৯৮ | ১০০.০০% | ৯.২৫% | ১৬০০৩.৩০ | ৫৬.৮১% | ৬০.০০% |
| | | ২৮১৭১.৯৭ | ২৬০০.০০ | ১০০% | ২৫৯৯.৯৮ | ১০০.০০% | ৯.২৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/১৯৯৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৪) | ২২৬১-৫৮৭০ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৭৮টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন। | ২৭৭১১.৫৬ | ১৯০০.০০ | ১৯০০.০০ | ১৯০০.০০ | ১০০.০০% | ৭.০০% | ১১৮১৩.৩৯ | ৪২.৬৩% | ৭২.০০% |
| | | ২৭৭১১.৫৬ | ১৯০০.০০ | ১০০% | ১৯০০.০০ | ১০০.০০% | ৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৫) | ২২৬১-৫৪৪১ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি উপজেলার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন। | ১৬১১৭.১৮ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১১৯৯.৯৯ | ১০০.০০% | ৮.০০% | ৩২৯৯.৯০ | ২০.৪৭% | ২৩.৬০% |
| | | ১৬১১৭.১৮ | ১২০০.০০ | ১০০% | ১১৯৯.৯৯ | ১০০.০০% | ৭.৮০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৬) | ২২৬১-৫৪১০ দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন। | ৮৮৮৭৮.০০ | ১৮৭৫.০০ | ১৮৭৫.০০ | ১৮৭৪.৯৭ | ১০০.০০% | ২.১২% | ১৯৭৪.৯৭ | ২.২২% | ১৪.০০% |
| | | ৮৮৮৭৮.০০ | ১৮৭৫.০০ | ১০০% | ১৮৭৪.৯৭ | ১০০.০০% | ২.১১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০৭) | ২২৬১-৫০১১ এ্যাস্টাবলিশমেন্ট অব ২০ বেডেড বার্ন ইউনিট হাসপিটাল এ্যাট ডিপার্টমেন্ট অব ফায়ার সার্ভিসেস এন্ড সিভিল ডিফেন্স। | ১৪৬২.০০ | ৪০০.০০ | ৪০০.০০ | ৪০০.০০ | ১০০.০০% | ২৭.৫০% | ৪৭৫.৯৯ | ৩২.৫৬% | ৩৫.০০% |
| | | ১৪৬২.০০ | ৪০০.০০ | ১০০% | ৪০০.০০ | ১০০.০০% | ২৭.৫০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৫ | | ৭৯৭৫.০০ | ৭৯৭৫.০০ | ৭৯৭৪.৯৪ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ৭৯৭৫.০০ | ১০০% | ৭৯৭৪.৯৪ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | কোস্ট গার্ড | | | | | | | | | |
| ১০৮) | ২২৭১-৫০১০ পটুয়াখালীতে কোস্টগার্ডের ঘাঁটি নির্মাণ। | ৪৩৫৬.২৮ | ৬৮৪.০০ | ৬৮৪.০০ | ৬৮৪.০০ | ১০০.০০% | ১৬.০০% | ৪৩৫৪.৫৫ | ৯৯.৯৬% | ১০০.০০% |
| | | ৪৩৫৬.২৮ | ৬৮৪.০০ | ১০০% | ৬৮৪.০০ | ১০০.০০% | ১৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৯) | ২২৭১-৫০২০ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে শক্তিশালীকরণ। | ১০৩১৩.৭৭ | ১২৬০.০০ | ১২৬০.০০ | ১২৬০.০০ | ১০০.০০% | ৩২.০০% | ৩৭৩০.৪৭ | ৩৬.১৭% | ৩৭.০০% |
| | | ১০৩১৩.৭৭ | ১২৬০.০০ | ১০০% | ১২৬০.০০ | ১০০.০০% | ১২.৩০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১০) | ২২৭১-৫০১২ বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের জন্য সমুদ্রগামী জলযান সংগ্রহ ও অবকাঠামো নির্মাণ। | ৪০৫৪২.০০ | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | ১০০.০০% | ০.৩৮% | ১৫০.০০ | ০.৩৭% | ০.৩৮% |
| | | ৪০৫৪২.০০ | ১৫০.০০ | ১০০% | ১৫০.০০ | ১০০.০০% | ০.৩৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ২০৯৪.০০ | ২০৯৪.০০ | ২০৯৪.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ২০৯৪.০০ | ১০০% | ২০৯৪.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা অধিদপ্তর | | | | | | | | | | | |
| ১১১) | ২২৪১-৫০১১ আনসার ও ভিডিপি'র ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কম কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ১৫টি আনসার ব্যাটালিয়ন)। | ১৭১৯১.০০ | ২১২.০০ | ২১২.০০ | ২১১.৮০ | ৯৯.৭২% | ১.২৪% | ২১১.৮০ | ১.২৩% | ১.২৪% | |
| | | ১৭১৯১.০০ | ২১২.০০ | ১০০% | ২১১.৮০ | ৯৯.৭২% | ১.২৪% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ২১২.০০ | ২১২.০০ | ২১১.৮০ | ৯৯.৭২% | | | | | |
| | | | ২১২.০০ | ১০০% | ২১১.৮০ | ৯৯.৭২% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| পাসপোর্ট ও বহিরাগমন অধিদপ্তর | | | | | | | | | | | |
| ১১২) | ২২৭৫-৫০২০ ইন্ট্রাডাকশন অব মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এন্ড মেশিন রিডেবল ভিসা (এসআরভি) ইন বাংলাদেশ | ৭১০২৬.০০ | ১৮৫০০.০০ | ১৮৫০০.০০ | ১৮৪৯৯.৯০ | ১০০.০০% | ২৬.০০% | ৬১৭৯৫.০৫ | ৮৭.০০% | ৯০.০০% | |
| | | ৭১০২৬.০০ | ১৮৫০০.০০ | ১০০% | ১৮৪৯৯.৯০ | ১০০.০০% | ২৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--------------------------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১৩) | ২২৭৫-৫০৩০ বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ। | ৬৬৪৪.৩১ | ২২৫৭.০০ | ২২৫৭.০০ | ২২৫৭.০০ | ১০০.০০% | ৩৯.০০% | ৬৩১৯.৭১ | ৯৫.১১% | ৯৭.০০% |
| | | ৬৬৪৪.৩১ | ২২৫৭.০০ | ১০০% | ২২৫৭.০০ | ১০০.০০% | ৩৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৪) | ২২৭৫-৫০৪০ ১৯টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট ভবন নির্মাণ। | ১০৩৮৫.০০ | ১৮০০.০০ | ১৮০০.০০ | ১৭৯৭.৬৩ | ৯৯.৮৭% | ১৮.০০% | ২৯৯৭.৪০ | ২৮.৮৬% | ৩৫.০০% |
| | | ১০৩৮৫.০০ | ১৮০০.০০ | ১০০% | ১৭৯৭.৬৩ | ৯৯.৮৭% | ১৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ২২৫৫৭.০০ | ২২৫৫৭.০০ | ২২৫৫৪.৫৩ | ৯৯.৯৯% | | | | |
| | | | ২২৫৫৭.০০ | ১০০% | ২২৫৫৪.৫৩ | ৯৯.৯৯% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বাংলাদেশ পুলিশ অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ১১৫) | ২২১১-৫৯৭০ পুলিশ বিভাগের ৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন নির্মাণ | ১২৫৬২.০০ | ২৪০০.০০ | ২৪০০.০০ | ২৪০০.০০ | ১০০.০০% | ২০.০০% | ১১৯১৮.১৯ | ৯৪.৮৭% | ৯৫.০০% |
| | | ১২৫৬২.০০ | ২৪০০.০০ | ১০০% | ২৪০০.০০ | ১০০.০০% | ২০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৬) | ২২১১-৬০০০ ডিএনএ ল্যাবরেটরী স্থাপন। | ২০৭১.০০ | ৩৭৩.০০ | ৩৭৩.০০ | ৩৭৩.০০ | ১০০.০০% | ২৬.০০% | ১৯২৩.০০ | ৯২.৮৫% | ৯৫.০০% |
| | | ২০৭১.০০ | ৩৭৩.০০ | ১০০% | ৩৭৩.০০ | ১০০.০০% | ১৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|-----------------------------|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ১১৭) | ২২১১-৫০৬০ ৭টি র‍্যাব কমপ্লেক্স নির্মাণ। | ৪৫৯২২.৯৭ | ৪৩৯৮.০০ | ৪৩৯৮.০০ | ৪৩৯৮.০০ | ১০০.০০% | ১০.০০% | ১০৪৮৭.৫৫ | ২২.৮৪% | ২৫.০০% | |
| | | ৪৫৯২২.৯৭ | ৪৩৯৮.০০ | ১০০% | ৪৩৯৮.০০ | ১০০.০০% | ১০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১১৮) | ২২১১-৫০৭০ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ বিভাগের ৫০টি হাইওয়ে পুলিশ আউট পোস্ট নির্মাণ। | ৫৭১৪.৩৪ | ১২২৫.০০ | ১২১০.৫০ | ১২১০.৪৯ | ৯৮.৮২% | ২২.০০% | ২৫৩০.৪৭ | ৪৪.২৮% | ৪৬.২৫% | |
| | | ৫৭১৪.৩৪ | ১২২৫.০০ | ৯৯% | ১২১০.৪৯ | ৯৮.৮২% | ২১.২৫% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১১৯) | ২২১১-৫০৫০ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ বিভাগের ৬০টি তদন্ত কেন্দ্র টাইপ প্ল্যানের নির্মাণ | ৯৭০১.২০ | ১৮৬০.০০ | ১৮৬০.০০ | ১৮৬০.০০ | ১০০.০০% | ২০.০০% | ৫৩৫২.৪৫ | ৫৫.১৭% | ৫৭.০০% | |
| | | ৯৭০১.২০ | ১৮৬০.০০ | ১০০% | ১৮৬০.০০ | ১০০.০০% | ১৯.৪০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১২০) | ২২১১-৫০৮০ পুলিশের জন্য ১০টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ (প্রতিটি ৫০০ জন)। | ৯৭৮৯.৪৭ | ৩৩৫০.০০ | ৩৩৫০.০০ | ৩৩৫০.০০ | ১০০.০০% | ৩৫.০০% | ৭২৩১.৯৩ | ৭৩.৮৭% | ৭৯.০০% | |
| | | ৯৭৮৯.৪৭ | ৩৩৫০.০০ | ১০০% | ৩৩৫০.০০ | ১০০.০০% | ৩৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ০১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১২১) | ২২১১-৬০০১ মর্ডানাইজেশন অব বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদাহ। | ২৩৭৭.৬০ | ৩৫০.০০ | ৩৫০.০০ | ৩৪৮.৩৩ | ৯৯.৫২% | ১৫.০০% | ১৭৩৪.০০ | ৭২.৯৩% | ৭৮.০০% | |
| | | ২৩৭৭.৬০ | ৩৫০.০০ | ১০০% | ৩৪৮.৩৩ | ৯৯.৫২% | ১৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৯/২০১৪ | | ৫০.০০ | | ৫০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১২২) | ২২১১-৫০৯০ পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি (২য় পর্যায়)। | ২১৩৭০.০০ | ৩৫৬২.০০ | ০.০০ | ৩৫৬২.০০ | ১০০.০০% | ৮.৭০% | ১৭৩৫৩.৭০ | ৮১.২১% | ৮৫.০০% |
| | | ১৫০০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৮.৭০% | ১৭৩৫৩.৭০ | ৮৭.৩৪% | |
| | | ১৯৮৭০.০০ | ৩৫৬২.০০ | | ৩৫৬২.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৯/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৩) | ২২১১-৫০১২ কনস্ট্রাকশন অব ৪৫ অফিসেস ফর সিআইডি বাই ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন অব দ্যা এক্সিসটিং অফিসেস অব পুলিশ সুপারস ইন ৪৫ ডিস্ট্রিক্টস। | ২৩৫০.০০ | ৬১৫.০০ | ৬১৫.০০ | ৬১৫.৫৮ | ৯৯.৯৩% | ২৭.০০% | ৭৬৪.৪৩ | ৩২.৫৩% | ৩২.০০% |
| | | ২৩৫০.০০ | ৬১৫.০০ | ১০০% | ৬১৫.৫৮ | ৯৯.৯৩% | ২৬.৫০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৪) | ২২১১-৫০১৩ পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্র্যান্সে নির্মাণ। | ৮১৯৫৯.০০ | ৪৯০০.০০ | ৪৯০০.০০ | ৪৮৯৮.০০ | ৯৯.৯৬% | ৬.০০% | ৪৯৯১.৭০ | ৬.০৯% | ২৫.০০% |
| | | ৮১৯৫৯.০০ | ৪৯০০.০০ | ১০০% | ৪৮৯৮.০০ | ৯৯.৯৬% | ৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৫) | ২২১১-৫০১৪ ৫টি র‍্যাব কমপ্লেক্স এবং একটি র‍্যাব ট্রেনিং স্কুল কমপ্লেক্স নির্মাণ। | ৩০৬৬২.০০ | ২৪৬.২৮ | ২৪৬.২৮ | ২৪০.৬২ | ৯৭.৭০% | ১০.০০% | ২৪০.৬২ | ০.৭৮% | ০.৮০% |
| | | ৩০৬৬২.০০ | ২৪৬.২৮ | ১০০% | ২৪০.৬২ | ৯৭.৭০% | ০.৮০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৬) | ২২১১-৫০১৫ দি প্রজেক্ট ফর এনহ্যান্সিং সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ক্যাপাবিলিটি অব বাংলাদেশ পুলিশ। | ২৮৩২.০০ | ৯৯২.০০ | ০.০০ | ৯৯২.০০ | ১০০.০০% | ৩৬.০০% | ৯৯২.০০ | ৩৫.০৩% | ৩৫.০০% |
| | | ৪৩২.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৩৫.০০% | ৯৯২.০০ | ৪১.৩৩% | |
| | | ২৪০০.০০ | ৯৯২.০০ | | ৯৯২.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৪/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১২ | ২৪২৭১.২৮ | ১৯৭০২.৭৮ | ২৪২৪৭.০২ | ৯৯.৯০% | ১৯৬৯৩.০২ | ৯৯.৮৮% | | | | |
| | | ৪৫৫৪.০০ | ৪৫৫৪.০০ | ৪৫৫৪.০০ | ১০০.০০% | ৪৫৫৪.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ৫০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) | | | | | | | | | | | |
| ১২৭) | ২২৩১-৫০৪০ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ৩টি বিজিবি হাসপাতাল (চুয়াডাঙ্গা, ঠাকুরগাঁও ও খাগড়াছড়ি) স্থাপন। | ২১৩৩৭.২১ | ৬৮০০.০০ | ৬৮০০.০০ | ১০০% | ৬৮০০.০০ | ১০০.০০% | ৩২.০০% | ১৫৪৭৫.৫৮ | ৭২.৫৩% | ৭৫.০০% |
| | | ২১৩৩৭.২১ | ৬৮০০.০০ | ৬৮০০.০০ | ১০০% | ৬৮০০.০০ | ১০০.০০% | ৩২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৮) | ২২৩১-৫০৬০ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় ১৫টি সাইকোন সেন্টার টাইপ বিওবি নির্মাণ। | ১২৬৩.০০ | ৩৬৪.০০ | ৩৬৪.০০ | ১০০% | ৩৬৪.০০ | ১০০.০০% | ২৯.০০% | ১২৬৩.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ১২৬৩.০০ | ৩৬৪.০০ | ৩৬৪.০০ | ১০০% | ৩৬৪.০০ | ১০০.০০% | ২৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৯) | ২২৩১-৫০৭০ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সীমান্ত সমতল এলাকায় ৮৫টি বিওপি নির্মাণ। | ৫৩৯১.৯৫ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২৮.০০% | ২৬৬৬.৯৯ | ৪৯.৪৬% | ৫০.০০% |
| | | ৫৩৯১.৯৫ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৩০) | ২২৩১-৫০১২ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর জন্য সীমান্তে ২৯ টি বিওপি'তে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং সৌর শক্তির মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের ১৬৮ টি বিওপি'তে বিদ্যুতায়ন। | ৫৫২৩.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২৮.০০% | ১৫০০.০০ | ২৭.১৬% | ২৭.৩৫% |
| | | ৫৫২৩.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২৭.৩৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|---|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৪ | ১০১৬৪.০০ | ১০১৬৪.০০ | ১০১৬৪.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ১০১৬৪.০০ | ১০০% | ১০১৬৪.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর | | | | | | | | | | | |
| ১৩১) | ২২৭৩-৫০১০ বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অফিসের অফিস ভবন নির্মাণ। | ৩০০১.১৮ | ৭৫০.০০ | ৭৫০.০০ | ৭৫০.০০ | ১০০.০০% | ২৫.০০% | ১৬৮৪.০০ | ৫৬.১১% | ৫৮.০০% | |
| | | ৩০০১.১৮ | ৭৫০.০০ | ১০০% | ৭৫০.০০ | ১০০.০০% | ২৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/১৯১০ হতে ৩০/০৬/১৯১৫ | | ১৮.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ৭৫০.০০ | ৭৫০.০০ | ৭৫০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ৭৫০.০০ | ১০০% | ৭৫০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ১৮.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| কারাগার অধিদপ্তর | | | | | | | | | | | |
| ১৩২) | ২২৫১-৫০২০ ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে বিচারার্থী আসামীদের জন্য কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ। | ৩৩৭০৮.৪৮ | ৬০০০.০০ | ৬০০০.০০ | ৫৯৯০.০০ | ৯৯.৮৩% | ১৮.০০% | ১৯৪১৫.৭১ | ৫৭.৬০% | ৬০.০০% | |
| | | ৩৩৭০৮.৪৮ | ৬০০০.০০ | ১০০% | ৫৯৯০.০০ | ৯৯.৮৩% | ১৭.৭৮% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৩৩) | ২২৫১-৫০৩০ দিনাজপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ। | ৮৪৭১.৬৬ | ১২২৫.০০ | ১২২৫.০০ | ১২২৪.৪৭ | ৯৯.৯৬% | ১৫.০০% | ৫৭৪৩.৬২ | ৬৭.৮০% | ৭৫.০০% |
| | | ৮৪৭১.৬৬ | ১২২৫.০০ | ১০০% | ১২২৪.৪৭ | ৯৯.৯৬% | ১৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৩৪) | ২২৫১-৫৩১০ ঘূর্ণিঝড় এর আঘাতে কারাগারসমূহের ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষিতে পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণের অধীনে বরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, বরিশাল ও মাদারীপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ। | ২৬৩৬.৮২ | ৮৫০.০০ | ৮৫০.০০ | ৮৫০.০০ | ১০০.০০% | ৩৮.০০% | ১৬৬২.৫৩ | ৬৩.০৫% | ৬৫.০০% |
| | | ২৬৩৬.৮২ | ৮৫০.০০ | ১০০% | ৮৫০.০০ | ১০০.০০% | ৩৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৩৫) | ২২৫১-৫৩০০ ৩টি জেলা কারাগারের অবকাঠামো নির্মাণ এবং ২টি জেলা কারাগারের অসমাপ্ত কাজ অসমাপ্তকরণ। | ১৭২৪১.০০ | ১২৫০.০০ | ১২৫০.০০ | ১২৪৯.৮৩ | ৯৯.৯৯% | ৮.০০% | ৩৫৪০.৮৪ | ২০.৫৪% | ২৮.০০% |
| | | ১৭২৪১.০০ | ১২৫০.০০ | ১০০% | ১২৪৯.৮৩ | ৯৯.৯৯% | ৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৩৬) | ২২৫১-৫০৪০ খুলনা জেলা কারাগার স্থানান্তর। | ১৪৪৪৮.০০ | ২৩৫০.০০ | ২৩৫০.০০ | ২৩৪৯.৯৫ | ১০০.০০% | ১৭.০০% | ২৭৯৬.২৭ | ১৯.৩৫% | ২৩.০০% |
| | | ১৪৪৪৮.০০ | ২৩৫০.০০ | ১০০% | ২৩৪৯.৯৫ | ১০০.০০% | ১৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৩৭) | ২২৫১-৫০১১ সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ। | ১৯৭৭৩.০০ | ৫১২৭.০০ | ৫১২৭.০০ | ৫১২৭.০০ | ১০০.০০% | ২৬.০০% | ৭৪১৮.০১ | ৩৭.৫২% | ৪৩.০০% |
| | | ১৯৭৭৩.০০ | ৫১২৭.০০ | ১০০% | ৫১২৭.০০ | ১০০.০০% | ২৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|---|--|---|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৩৮) | ২২৫১-৫০১২ ইমপ্রুভমেন্ট অব দি রিয়াল সিচুয়েশন অব ওভার ক্রাউডিং প্রিজন্স ইন বাংলাদেশ। | ২৬০৬৪.৮৫ ৭৫০.০০ ২৫৩১৪.৮৫ ০.০০ | ১০৯১.০০ ২৫০.০০ ৮৪১.০০ ০.০০ | ২৫০.০০ ১০০% ৮৪১.০০ ২৫০.০০ | ১০৯১.০০ ২৫০.০০ ৮৪১.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% | ৩৭.০০% ৩৭.০০% ৩৭.০০% ৩৭.০০% | ১০৯১.০০ ৮৪১.০০ | ৪.১৯% ৩.৩২% | ৩৭.০০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৮ | | | ২৫০.০০ | | ২৫০.০০ | ১০০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : GIZ | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৭ | | | ১৭৮৯৩.০০ ১৭০৫২.০০ ৮৪১.০০ ০.০০ ২৫০.০০ | ১৭০৫২.০০ ১০০% ৮৪১.০০ ০.০০ ২৫০.০০ | ১৭৮৮২.২৫ ১৭০৪১.২৫ ৮৪১.০০ ০.০০ ২৫০.০০ | ৯৯.৯৪% ৯৯.৯৪% ১০০.০০% ০.০০% ১০০.০০% | | | | |
| মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩৯ | | | ৮৬,৬২৭.২৮ ৮০,৭০০.২৮ ৫,৯২৭.০০ ০.০০ ৩১৮.০০ | ৮০৬৮৫.০৩ ১০০% ৫,৯২৭.০০ ০.০০ ৩১৮.০০ | ৮৬,৪৯৪.৮৬ ৮০,৬৫৪.৮৬ ৫,৮৪০.০০ ০.০০ ৩০০.০০ | ৯৯.৮৫% ৯৯.৯৪% ৯৮.৫৩% ০.০০% ৯৪.৩৪% | | | | |
| লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ | | | | | | | | | | |
| লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ১৩৯) | ২৩০১-৫০৩১ প্রমোটিং একসেস টু জাস্টিস এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ। | ১০৬০.০০ ২৫.০০ ১০৩৫.০০ ০.০০ | ৭০৪.০০ ২৩.০০ ৬৮১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ৬৮১.০০ ২০.০০ | ২৬২.৮৭ ০.০০ ২৬২.৮৭ ০.০০ | ৩৭.৩৪% ০.০০% ৩৮.৬০% ০.০০% | ৬৫.০০% ২৫.০০% ৩৮.৬০% ০.০০% | ৩২৫.৩২ ৩২৫.৩২ | ৩০.৬৯% ৩১.৪৩% | ৩২.০০% |
| ০১/০৭/১৯১২ হতে ৩১/১২/১৯১৪ | | | ২০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : UNDP | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৪০) | ২৩০১-৫০১২ পলিসি এডভেজকেসি এন্ড রেলিজসলোটিভ রিফর্ম ফর চিলড্রেন। | ১২৫০.০০ | ১২৪.০০ | ৬.০০ | ৬৭.১৮ | ৫৪.১৮% | ১০.০০% | ৬৭.১৮ | ৫.৩৭% | ৬.০০% |
| | | ৬৩.০০ | ২৪.০০ | ২৫% | ৫.৯৪ | ২৪.৭৫% | ৬.০০% | ৬১.২৪ | ৫.১৬% | |
| | | ১১৮৭.০০ | ১০০.০০ | | ৬১.২৪ | ৬১.২৪% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ১৫.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ৮২৮.০০ | ৬.০০ | ৩৩০.০৫ | ৩৯.৮৬% | | | | |
| | | | ৪৭.০০ | ১৩% | ৫.৯৪ | ১২.৬৪% | | | | |
| | | | ৭৮১.০০ | | ৩২৪.১১ | ৪১.৫০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ৩৫.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ৮২৮.০০ | ৬.০০ | ৩৩০.০৫ | ৩৯.৮৬% | | | | |
| | | | ৪৭.০০ | ১৩% | ৫.৯৪ | ১২.৬৪% | | | | |
| | | | ৭৮১.০০ | | ৩২৪.১১ | ৪১.৫০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ৩৫.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | |
| | প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর | | | | | | | | | |
| ১৪১) | ২৪৩১-৫১১০ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ১৩৯৬২৩.৫৫ | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ৯৮৬৯.৬০ | ৯৮.৭০% | ৭.০০% | ১৩১৭৭৯.৮১ | ৯৪.৩৮% | ৯৮.০০% |
| | | ১৩৯৬২৩.৫৫ | ১০০০০.০০ | ১০০% | ৯৮৬৯.৬০ | ৯৮.৭০% | ৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : UNICEF

উন্নয়ন সহযোগী :

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৪২) | ২৪৩১-৬০২০ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি (২য় পর্যায়)। | ৫৬৮৭২৬.০০ | ৮৯৮৪৮.০০ | ৮৯৮৪৮.০০ | ৮৯৭৯৯.৭০ | ৯৯.৯৫% | ১০.০০% | ৪৬৩৬৭৬.২৬ | ৮১.৫৩% | ৯৫.০০% |
| | | ৫৬৮৭২৬.০০ | ৮৯৮৪৮.০০ | ১০০% | ৮৯৭৯৯.৭০ | ৯৯.৯৫% | ১০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৪৩) | ২৪৩১-৫১৫০ ইসি এ্যাসিস্টেড স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম | ২০৩৩৬.৩৪ | ৫০৫০.০০ | ২৮০০.০০ | ৪০৮০.০৩ | ৮০.৭৯% | ২১.০০% | ১৪৪১৩.৯১ | ৭০.৮৮% | ৯০.০০% |
| | | ৭৫৩৬.৬০ | ২৮০০.০০ | ১০০% | ২৪১৫.৯১ | ৮৬.২৮% | ২১.০০% | ১১৬১৪.৪০ | ৯০.৭৪% | |
| | | ১২৭৯৯.৭৪ | ২২৫০.০০ | | ১৬৬৪.১২ | ৭৩.৯৬% | | | | |
| | | ১২৭৯৯.৭৪ | ২২৫০.০০ | | ১৬৬৪.১২ | ৭৩.৯৬% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৪৪) | ২৪৩১-৫১০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের কাব-স্কাউটিং সম্প্রসারণ। | ১১৪০.০০ | ২১৭.০০ | ২১৭.০০ | ২১৬.৪৬ | ৯৯.৭৫% | ২০.০০% | ৭০৬.৫১ | ৬১.৯৭% | ৭৩.০০% |
| | | ১১৪০.০০ | ২১৭.০০ | ১০০% | ২১৬.৪৬ | ৯৯.৭৫% | ১৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৪৫) | ২৪৩১-৫১৮০ বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন। | ৮৩৮৬৭.৫১ | ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০ | ১৯৮২৬.৪৪ | ৯৯.১৩% | ১০.০০% | ৪৬৬৩১.২৫ | ৫৫.৬০% | ৭১.০০% |
| | | ৮৩৮৬৭.৫১ | ২০০০০.০০ | ১০০% | ১৯৮২৬.৪৪ | ৯৯.১৩% | ৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৪৬) | ২৪৩১-৫২৬০ ঝালকাঠি, শরীয়তপুর, নারায়নগঞ্জ, লালমনিরহাট, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, শেরপুর, নড়াইল, মেহেরপুর, বাম্দেরবান, খাগড়াছড়ি ও রাজবাড়ী জেলায় পিটিআই স্থাপন। | ২৫৮৭৮.৪১ | ৫০২০.০০ | ৫০২০.০০ | ৫০০৩.৯০ | ৯৯.৬৮% | ৩০.০০% | ১৪৮৮৭.২৭ | ৫৭.৫৩% | ১০০.০০% |
| | | ২৫৮৭৮.৪১ | ৫০২০.০০ | ১০০% | ৫০০৩.৯০ | ৯৯.৬৮% | ২৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৪৭) | ২৪৩১-৫২০০ দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচী। | ১৫৭৭৯৩.১১ | ৪৬৩০০.০০ | ২৮০০০.০০ | ৪৬২৬৪.৯১ | ৯৯.৯২% | ২৫.০০% | ১২১৫৫৪.৪৯ | ৭৭.০৩% | ৮৫.০০% |
| | | ৮৭৫৭৪.৫০ | ২৮০০০.০০ | ১০০% | ২৭৯৬৫.৬৪ | ৯৯.৮৮% | ২৫.০০% | ৬০৮৩৮.৪৪ | ৮৬.৬৪% | |
| | | ৭০২১৮.৬১ | ১৮৩০০.০০ | | ১৮২৯৯.২৭ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৪৮) | ২৪৩১-৯৪৩৭ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩। | ২২১৯৬৬৫.০০ | ২৪৭৫০০.০০ | ২৪৫৫০০.০ | ২৪৫৪৮৭.৯৪ | ৯৯.১৯% | ১৮.০০% | ৪১৩২১৯.৫৯ | ১৮.৬২% | ৫৩.০০% |
| | | ১৮৮০৮৬৫.০০ | ২৪৫৫০০.০০ | ১০০% | ২৪৩৪৮৭.৯৪ | ৯৯.১৮% | ১৮.০০% | ৪৬৭০.২২ | ১.৩৮% | |
| | | ৩৩৮৮০০.০০ | ২০০০.০০ | | ২০০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ৫০০.০০ | | ২৮.৮৭ | ৫.৭৭% | | | | |
| ১৪৯) | ২৪৩১-৫০৮০ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি)। | ১৬৯৩২.৪০ | ৪০০০.০০ | ১৫০০.০০ | ৩৯৯২.৪১ | ৯৯.৮১% | ২০.০০% | ৪১৫৭.৬৯ | ২৪.৫৫% | ৫৯.০০% |
| | | ৩২৫২.৪০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৪৯২.৪১ | ৯৯.৪৯% | ১৯.০০% | ২৫২৮.৫৩ | ১৮.৪৮% | |
| | | ১৩৬৮০.০০ | ২৫০০.০০ | | ২৫০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ২৫০০.০০ | | ২৫০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৫০) | ২৪৩১-৫০১১ ইংলিশ ইন এ্যাকশন। | ১৪৪৪৫.৬২ | ৭৪০০.০০ | ৪০.০০ | ৭৩৮৩.৯৯ | ৯৯.৭৮% | ৩২.০০% | ৯১৮৬.৮৬ | ৬৩.৬০% | ৫২.০০% |
| | | ৩০০.০০ | ৪০.০০ | ১০০% | ২৩.৯৯ | ৫৯.৯৮% | ৩২.০০% | ৯১৬০.০০ | ৬৪.৭৬% | |
| | | ১৪১৪৫.৬২ | ৭৩৬০.০০ | | ৭৩৬০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৫১) | ২৪৩১-৫০১৪ রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ১১৪০২৫.৭৬ | ১৪৫৬০.০০ | ৭৬০.০০ | ১৪২১৬.৬২ | ৯৭.৬৪% | ১৮.০০% | ১৪৪১৫.২৯ | ১২.৬৪% | ৩৬.০০% |
| | | ৫৮০৮.৫৩ | ৭৬০.০০ | ১০০% | ৬৬৯.১৬ | ৮৮.০৫% | ১৭.০০% | ১৩৬৭৭.৪৬ | ১২.৬৪% | |
| | | ১০৮২১৭.২৩ | ১৩৮০০.০০ | | ১৩৫৪৭.৪৬ | ৯৮.১৭% | | | | |
| | | ০.০০ | ১৩৮০০.০০ | | ১৩৫৪৭.৪৬ | ৯৮.১৭% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|-------------------------------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১১ | ৪৪৯৮৯৫.০০ | ৪০৩৬৮৫.০০ | ৪৪৬১৪২.০০ | ৯৯.১৭% | ৪০৩৬৮৫.০০ | ১০০% | ৪০০৭৭১.১৫ | ৯৯.২৮% | |
| | | ৪৬২১০.০০ | ৪৫৩৭০.৮৫ | ৪৫৩৭০.৮৫ | ৯৮.১৮% | ১৮৫৫০.০০ | ১৭৭১১.৫৮ | ৯৫.৪৮% | | |
| | | ৫০০.০০ | ২৮.৮৭ | ২৮.৮৭ | ৫.৭৭% | | | | | |
| উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ১৫২) | ২৪৫০-৫৯৬০ মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য স্বাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২। | ৫৭৫৩৬.৬৭ | ৪২৬.০০ | ৪২৬.০০ | ৪২৫.১৭ | ৯৯.৮১% | ৮.০০% | ৩৮৫৫০.৯৫ | ৬৭.০০% | ৭০.০০% |
| | | ১৫৭৮৫.১৫ | ৪২৬.০০ | ১০০% | ৪২৫.১৭ | ৯৯.৮১% | ৭.০০% | ২৯৬৭৮.৫২ | ৭১.০৮% | |
| | | ৪১৭৫১.৫২ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০২ হতে ৩০/১২/২০১৩ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৫৩) | ২৪৫০-৫৯৬৪ শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ৩০৩৬০.৯৯ | ২৪৬১.০০ | ১৬১.০০ | ১৯৯৯.২৬ | ৮১.২৪% | ৬.০০% | ২৮৬১১.১৬ | ৯৪.২৪% | ১০০.০০% |
| | | ১৩০৫.৬০ | ১৬১.০০ | ১০০% | ১৪০.৫২ | ৮৭.২৮% | ৬.০০% | ২৭৪৯৫.০৮ | ৯৪.৬৩% | |
| | | ২৯০৫৫.৩৯ | ২৩০০.০০ | ১৮৫৮.৭৪ | ৮০.৮১% | | | | | |
| | | ২৯০৫৫.৩৯ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৪ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৫৪) | ২৪৫০-৫০১২ ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন ফর অল। | ২০০.০০ | ৬৭.০০ | ০.০০ | ৬৩.৩৮ | ৯৪.৬০% | ৩৬.০০% | ১৮৩.৩৮ | ৯১.৬৯% | ৯৯.০০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৩৫.০০% | ১৮৩.৩৮ | ৯১.৬৯% | |
| | | ২০০.০০ | ৬৭.০০ | ৬৩.৩৮ | ৯৪.৬০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৫৫) | ২৪৫০-৫০১১ ইকুইভ্যালেন্স নন-ফরমাল ভকেশনাল এডুকেশন কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। | ১৬.০০ | ১৬.০০ | ০.০০ | ১১.০৫ | ৬৯.০৬% | ৯০.০০% | ১১.০৬ | ৬৯.১৩% | ৭৫.০০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৭০.০০% | ১১.০৬ | ৬৯.১৩% | |
| | | ১৬.০০ | ১৬.০০ | ১১.০৫ | ৬৯.০৬% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৫৬) | ২৪৫০-৫০১৪ মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)। | ৪৫২৫৮.৬২ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০১ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ৪৫২৫৮.৬২ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০১ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৫ | ২৯৭০.০০ | ৫৮৭.০০ | ২৪৯৮.৮৬ | ৮৪.১৪% | | | | | |
| | | ৫৮৭.০০ | ১০০% | ৫৬৫.৬৯ | ৯৬.৩৭% | | | | | |
| | | ২৩৮৩.০০ | | ১৯৩৩.১৭ | ৮১.১২% | | | | | |
| | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১৬ | ৪৫২.৮৬৫.০০ | ৪০৪২৭২.০০ | ৪৪৮.৬৪০.৮৬ | ৯৯.০৭% | | | | | |
| | | ৪০৪.২৭২.০০ | ১০০% | ৪০১.৩৩৬.৮৪ | ৯৯.২৭% | | | | | |
| | | ৪৮.৫৯৩.০০ | | ৪৭.৩০৪.০২ | ৯৭.৩৫% | | | | | |
| | | ১৮.৫৫০.০০ | | ১৭.৭১১.৫৮ | ৯৫.৪৮% | | | | | |
| | | ৫০০.০০ | | ২৮.৮৭ | ৫.৭৭% | | | | | |
| | শিক্ষা মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | |
| | ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট | | | | | | | | | |
| ১৫৭) | ২৫৭১-৮০৪০ নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। | ৮৯৫৩২.০০ | ৬৬৭.০০ | ৬৬৭.০০ | ৬৬৬.৪৩ | ৯৯.৯১% | ২.০০% | ৮৪৯২৯.৮৬ | ৯৪.৮৬% | ৯৯.০০% |
| | | ৮৯৫৩২.০০ | ৬৬৭.০০ | ১০০% | ৬৬৬.৪৩ | ৯৯.৯১% | ২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | ৬৬৭.০০ | ৬৬৭.০০ | ৬৬৭.০০ | ৬৬৬.৮৩ | ৯৯.৯১% | | | | |
| | | ৬৬৭.০০ | ৬৬৭.০০ | ১০০% | ৬৬৬.৮৩ | ৯৯.৯১% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বাংলাদেশ স্কাউটস | | | | | | | | | | |
| ১৫৮) | ২৫০৫-৭০০০ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট থ্রু স্কাউটিং। | ১৪০০.০০ | ৪৫৫.০০ | ৪৫৫.০০ | ৪৫৫.০০ | ১০০.০০% | ৩.০০% | ১৪০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ১৪০০.০০ | ৪৫৫.০০ | ১০০% | ৪৫৫.০০ | ১০০.০০% | ৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৫৯) | ২৫০৫-৭০১০ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন (২য় পর্যায়)। | ৫৪৭৭.০০ | ১২৫.০০ | ১২৫.০০ | ৬১.৪৭ | ৪৯.১৮% | ২০.০০% | ১৪৭.৩২ | ২.৬৯% | ৬০.০০% |
| | | ৫৪৭৭.০০ | ১২৫.০০ | ১০০% | ৬১.৪৭ | ৪৯.১৮% | ২০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১১/২০১১ হতে ৩১/১০/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | ৫৮০.০০ | ৫৮০.০০ | ৫৮০.০০ | ৫১৬.৮৭ | ৮৯.০৫% | | | | |
| | | ৫৮০.০০ | ৫৮০.০০ | ১০০% | ৫১৬.৮৭ | ৮৯.০৫% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৬০) | ২৫৭৯-৫০১৭ এস্টাবলিশমেন্ট অব উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার, ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) বানবেইস, এমমইডিইউ। | ৩৭৩৩০.০০ | ৯৬১৪.০০ | ১০০০.০০ | ৯৬১৪.০০ | ১০০.০০% | ২৫.০০% | ২৩০০২.৪৫ | ৬১.৬২% | ৬২.০০% |
| | | ১০৬১৫.০০ | ১০০০.০০ | ১০০% | ১০০০.০০ | ১০০.০০% | ২৫.০০% | ২১৬১৪.০০ | ৮০.৯১% | |
| | | ২৬৭১৫.০০ | ৮৬১৪.০০ | | ৮৬১৪.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৮/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ৪০০.০০ | | ৪০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ৯৬১৪.০০ | ১০০০.০০ | ৯৬১৪.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ১০০০.০০ | ১০০% | ১০০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ৮৬১৪.০০ | | ৮৬১৪.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ৪০০.০০ | | ৪০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ১৬১) | ২৫৩১-৮০৩০ মাধ্যমিক শিক্ষাখাত উন্নয়ন প্রকল্প। | ৭৯৩৩৩.১০ | ১০৩৫২.০০ | ৫৩২৬.০০ | ৯৩৫৭.০৯ | ৯০.৩৯% | ১৩.০৭% | ৭৫৩১৮.৫৫ | ৯৪.৯৪% | ৯৪.৯৪% |
| | | ১৯৮৩৩.১০ | ৫৩২৬.০০ | ১০০% | ৫৩১৩.৫৯ | ৯৯.৭৭% | ১১.৮০% | ৫৫৪০৮.১০ | ৯৩.১২% | |
| | | ৫৯৫০০.০০ | ৫০২৬.০০ | | ৪০৪৩.৫০ | ৮০.৪৫% | | | | |
| | | ৫৫৫১৪.৯৯ | ২৮৭৪.০০ | | ১৯০৭.০১ | ৬৬.৩৫% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৬২) | ২৫৩১-৫৪৬০ সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড একসেস ইনহাসমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএকিউইপি)। | ৩৪০০৮০.০০ | ৪৮৮৭৮.০০ | ৮০০৮.০০ | ৪৮৮৭৮.০০ | ১০০.০০% | ৫.৪৫% | ১৫১১৪৯.০৮ | ৪৪.৪৫% | ১০০.০০% |
| | | ৬৯৭৬৪.২৮ | ৮০০৮.০০ | ১০০% | ৮০০৮.০০ | ১০০.০০% | ৫.৪৫% | ১২৮৭৭১.০০ | ৪৭.৬৪% | |
| | | ২৭০৩১৫.৭২ | ৪০৮৭০.০০ | | ৪০৮৭০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ২৭০৩১৫.৭২ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৬৩) | ২৫৩১-৭০১১ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)। | ৫৮৮৭৬.৩৯ | ১০৯০০.০০ | ১০৯০০.০০ | ১০৮৮৪.২১ | ৯৯.৮৬% | ১৮.৫১% | ৫১৯৫২.৬০ | ৮৮.২৪% | ৮৪.৬৯% |
| | | ৫৮৮৭৬.৩৯ | ১০৯০০.০০ | ১০০% | ১০৮৮৪.২১ | ৯৯.৮৬% | ১৪.৯৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৬৪) | ২৫৩১-৫০৩০ সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এসইএসপি)। | ১১৭১৩৫.০৩ | ২৪৪০০.০০ | ২৪৩৯৬.০০ | ২৪২৫৫.০০ | ৯৯.৪১% | ১৯.৭৯% | ১১৩৮৯৬.৬০ | ৯৭.২৪% | ৯৩.৯১% |
| | | ১১৭১৩৫.০৩ | ২৪৪০০.০০ | ১০০% | ২৪২৫৫.০০ | ৯৯.৪১% | ১৯.৭৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৬৫) | ২৫৩১-৭১১৩ সরকারী বিদ্যালয়বিহীন ৩০৬ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর। | ৪৬৫৭৭.০০ | ১২৫২৮.৩৯ | ১২৫২৮.৩৯ | ১২৫১৭.০০ | ৯৯.৯১% | ২৬.৯০% | ২৩০২৫.৪৩ | ৪৯.৪৪% | ৬৫.০০% |
| | | ৪৬৫৭৭.০০ | ১২৫২৮.৩৯ | ১০০% | ১২৫১৭.০০ | ৯৯.৯১% | ২৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৬৬) | ২৫৩১-৫০৫০ ঢাকা মহানগরীতে নতুন করে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারী) নির্মাণ। | ২৩০৭১.১৫ | ৩৪৭৬.০৫ | ৩৪৭৬.০৫ | ৩৪২৮.৮১ | ৯৮.৬৪% | ১৫.০৭% | ১০২১২.৮৯ | ৪৪.২৭% | ৪৪.২৭% |
| | | ২৩০৭১.১৫ | ৩৪৭৬.০৫ | ১০০% | ৩৪২৮.৮১ | ৯৮.৬৪% | ১৪.৮৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৬৭) | ২৫৩১-৮০৬৪ শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত ৭০ সরকারী পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন। | ৬৫৫১২.০০ | ৮২৯০.০০ | ৮২৯০.০০ | ৮২৮৯.০০ | ৯৯.৯৯% | ১২.০০% | ১৭২৪৪.৮৮ | ২৬.৩২% | ২৫.০০% |
| | | ৬৫৫১২.০০ | ৮২৯০.০০ | ১০০% | ৮২৮৯.০০ | ৯৯.৯৯% | ১২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৮/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৬৮) | ২৫৩১-৫০৪০ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আইসিটি শিক্ষার প্রচলন। | ৩০৫৬৫.০০ | ১১৮১৪.৫৬ | ১১৮১৪.৫৬ | ১১৮১৩.৬১ | ৯৯.৯৯% | ৩৭.০০% | ৩০৩৮৭.৩৮ | ৯৯.৪২% | ৯৯.০০% |
| | | ৩০৫৬৫.০০ | ১১৮১৪.৫৬ | ১০০% | ১১৮১৩.৬১ | ৯৯.৯৯% | ৩৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|--|--|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৬৯) | ২৫৩১-৫১১০ স্নাতক(পাস) ও সমমান পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প। | ৩৪২৯৬.০০ ৩৪২৯৬.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩০০.০০ ১০০% | ৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১৯.০০% ২২.০০% | ৪৫৮.০০ ০.০০ | ১.৩৪% ০.০০% | ৭২.০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ১৭০) | ২৫৩১-৫০১৩ এস্টাবলিশমেন্ট অব ফরেইন লেঙ্গুয়েজ ট্রেইনিং সেন্টারস-২ (এফ এলটিসি-২)। | ১৩২৮.৫৮ ১৩২৮.৫৮ ০.০০ ০.০০ | ২৩০.০০ ২৩০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৩০.০০ ১০০% | ২১৩.৪৩ ২১৩.৪৩ ০.০০ ০.০০ | ৯২.৮০% ৯২.৮০% ০.০০% ০.০০% | ১৭.০০% ১৫.০০% | ২৬২.০৪ ০.০০ | ১৯.৭২% ০.০০% | ১৮.৬০% |
| ০১/০৮/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | |
| ১৭১) | ২৫৩১-৫০১২ টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টিকিউআই-২) এন সেকেন্ডারী এডুকেশন। | ৬৪৬০০.০০ ১১৩৫৯.০০ ৫৩২৪১.০০ ৪৫৮৬৬.০০ | ৬৭২৯.০০ ৪৭৮.০০ ৬২৫১.০০ ৫২৫১.০০ | ৪৭৮.০০ ১০০% | ২৮১১.৫৬ ২৮৪.১৪ ২৫২৭.৪২ ৪৮.১৩% | ৪১.৭৮% ৫৯.৪৪% ৪৮.৮৩% | ১০.৪২% ৪.৩৫% | ২৯৪৮.৫৬ ২৫২৭.৪২ | ৪.৫৬% ৪.৭৫% | ৪.৫৬% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | |
| ১৭২) | ২৫৩১-৫০১৫ তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত (বেসরকারী কলেজসমূহের উন্নয়ন)। | ২৩৮৭৭০.০০ ২৩৮৭৭০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০০০.০০ ১০০% | ৯৯৭৫.০০ ৯৯৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৭৫% ৯৯.৭৫% ০.০০% ০.০০% | ৪.১৯% ৪.১৭% | ২০১৮৭.৭৩ ০.০০ | ৮.৪৫% ০.০০% | ৮.৪৫% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ১৭৩) | ২৫৩১-৫০১৪ সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন। | ১৫২০০.০০ ১৫২০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬৫০.০০ ১০০% | ৬৪৯.১২ ৬৪৯.১২ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৮৬% ৯৯.৮৬% ০.০০% ০.০০% | ৩০.০০% ২০.০০% | ১৩১৫.২৬ ০.০০ | ৮.৬৫% ০.০০% | ৪১.০৫% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|----------------------------------|--|--|---|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৭৪) | ২৫৩১-৫০২২ পলিসি এ্যাডভাইজারী টেকনিক্যাল এসিসটেন্স টু ডিজাইন এন্ড ডেভেলপ দি সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ (এসইএসডিপি-২)। | ৬৩৫.০০ ০.০০ ৬৩৫.০০ ০.০০ | ১.০০ ০.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ০.০০ ১.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ০.০০% ১০০.০০% ০.০০% | ০.১৫% ০.১৫% ০.১৫% ০.১৫% | ৪০১.০০ ৪০১.০০ | ৬৩.১৫% ৬৩.১৫% | ৭৫.১৫% |
| ০১/১০/২০১২ হতে ০১/০৮/২০১৯ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | |
| ১৭৫) | ২৫৩১-৫০২৬ সেকেন্ডারী এডুকেশন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)। | ১৬৫৮১৪.০০ ১৬৫৮১৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ৫৭০০.০০ ৫৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৫৭০০.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ৫৬৫০.০০ ৫৬৫০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.১২% ৯৯.১২% ০.০০% ০.০০% | ৩.৪৪% ৩.২৭% ৩.৪৪% ৩.২৭% | ৫৬৫০.০০ ০.০০ | ৩.৪১% ০.০০% | ৩.২৭% |
| ০১/০১/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ১৭৬) | ২৫৩১-৫০২৭ এস্টাবলিশমেন্ট অব আইটি লেবস ইন সিলেকটেড সেকেন্ডারী লেভেল ইনস্টিটিউশনস ইন ঢাকা। | ৩০১২.০০ ১০০.০০ ২৯১২.০০ ০.০০ | ১৮২৮.০০ ৭৯.০০ ১৭৪৯.০০ ০.০০ | ৬২.০০ ৭৮% ১৬২৮.০০ ০.০০ | ১৬৮৩.১৫ ৫৪.৮৫ ১৬২৮.৩০ ০.০০ | ৯২.০৮% ৬৯.৪৩% ৯৩.১০% ০.০০% | ৫৫.০০% ৪৫.০০% ৫৫.০০% ৫৫.০০% | ১৬৮৩.১৫ ১৬২৮.৩০ | ৫৫.৮৮% ৫৫.৯২% | ৪৫.০০% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ৫৩.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১৬ | | | ১৫৬০৭৭.০০ ১০২১৮০.০০ ৫৩৮৯৭.০০ ৮১২৫.০০ ৫৩.০০ | ১০২১৫৯.০০ ১০০% ১০১৬৩৫.৭৬ ৯৯.৪৭% ৫৩৮৯৭.০০ ৫৩.০০ | ১৫০৭০৫.৯৮ ১০১৬৩৫.৭৬ ৪৯০৭০.২২ ৪৪৩৪.৪৩ ০.০০ | ৯৬.৫৬% ৯৯.৪৭% ৯১.০৪% ৫৪.৫৮% ০.০০% | | | | |
| কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ১৭৭) | ২৫৫১-৬৫৮০ টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং (টিভিইটি) রিফর্ম ইন বাংলাদেশ। | ১৩৬০৮.০০ ৮৫৮.০০ ১২৭৫০.০০ ০.০০ | ২৫৭১.০০ ০.০০ ২৫৭১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ১৬৫৬.৩৩ ০.০০ | ১৬৫৬.৩৩ ০.০০ ১৬৫৬.৩৩ ০.০০ | ৬৪.৪২% ০.০০% ৬৪.৪২% ০.০০% | ১০.০০% ৪.০০% ১০.০০% ১০.০০% | ১২১২৬.২৫ ১৬৫৬.৩৩ | ৮৯.১১% ১২.৯৯% | ৯৪.০০% |
| ০১/০১/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : EC, ILO | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | |
| ১৭৮) | ২৫৫১-৬৬০১ ফিলস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। | ৪৬০০০.৭০ | ৫৯৯৩.০০ | ৭৭৭.০০ | ৪৮৩৯.১২ | ৮০.৭৫% | ১৩.০০% | ১০০৫৮.১৫ | ২১.৮৭% | ২৯.০০% | |
| | | ৭৩৬০.৭০ | ৭৭৭.০০ | ১০০% | ৭৯৩.৪৫ | ১০২.১২% | ১১.০০% | ৪০৪৫.৬৭ | ১০.৪৭% | | |
| | | ৩৮৬৪০.০০ | ৫২১৬.০০ | | ৪০৪৫.৬৭ | ৭৭.৫৬% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১৭৯) | ২৫৫১-৬৫৯৭ বরিশাল জেলায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন। | ৭৪০৮.০০ | ৭১১.০০ | ৭১১.০০ | ৭১০.৯৬ | ৯৯.৯৯% | ৮.০০% | ১৭৪৯.১২ | ২৩.৬১% | ১৭.০০% | |
| | | ৭৪০৮.০০ | ৭১১.০০ | ১০০% | ৭১০.৯৬ | ৯৯.৯৯% | ৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১৮০) | ২৫৫১-৫০৩০ ফিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (এসটিইপি)। | ৮৪৯৭৫.৬৫ | ১৭৩০১.০০ | ১২৫০.০০ | ১৬৭৫১.৭০ | ৯৬.৮৩% | ২০.৩৬% | ৩৬৭৮২.০০ | ৪৩.২৯% | ৪৩.২৮% | |
| | | ৭৭৬৬.৫৮ | ১২৫০.০০ | ১০০% | ১১৭৬.৭৪ | ৯৪.১৪% | ১৯.৭১% | ১৫৫৭৪.৯৬ | ২০.১৭% | | |
| | | ৭৭২০৯.০৭ | ১৬০৫১.০০ | | ১৫৫৭৪.৯৬ | ৯৭.০৩% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১৮১) | ২৫৫১-৫০১৫ ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন। | ৯২৪০৩.০০ | ১০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০১% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | |
| | | ৯২৪০৩.০০ | ১০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৫ | ২৬৫৮৬.০০ | ২৭৩৮.০০ | ২৩৯৫৮.১১ | ৯০.১২% | | | | | |
| | | | ২৭৪৮.০০ | ১০০% | ২৬৮১.১৫ | ৯৭.৫৭% | | | | | |
| | | | ২৩৮৩৮.০০ | | ২১২৭৬.৯৬ | ৮৯.২৬% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৮২) ২৫৬১-৯০৯২ আইডেন্টিফাইং এন্ড ডেভেলোপিং দ্যা ম্যানেজমেন্ট টেকনিক অব সুইটেবল ফরেস্ট্রি স্পেসিস অব এপ্রো ইকোলজিক্যাল বাংলাদেশ। | | ১৪৯.৫৩ | ৮.০০ | ০.০০ | ৮.০০ | ১০০.০০% | ৫.০০% | ১৪৯.৫৩ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৫.০০% | ১৪৯.৫৩ | ১০০.০০% | |
| | | ১৪৯.৫৩ | ৮.০০ | | ৮.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : USDA | | | |
| ১৮৩) ২৫৬১-৭৫০০ ইমপ্রুভমেন্ট অব গ্রেইন লিগুমস থ্রু ট্রান্সফরমেশন। | | ২০৬.০০ | ৫০.০০ | ০.০০ | ৫০.০০ | ১০০.০১% | ২৬.৪৪% | ১৮৮.২৯ | ৯১.৪০% | ৮৪.৮৯% |
| | | ৩২.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১১.৭৬% | ৫০.০০ | ২৮.৭৪% | |
| | | ১৭৪.০০ | ৫০.০০ | | ৫০.০০ | ১০০.০১% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : USDA | | | |
| ১৮৪) ২৫৬১-৯১৩৪ বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা সুবিধা উন্নয়নকল্পে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়। | | ২২৬৫০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ৭.২৩% | ১৩৬২৫.০০ | ৬০.১৫% | ৬৫.৭২% |
| | | ২২৬৫০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ৭.২৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ১৮৫) ২৫৬১-৯১৩৭ হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট। | | ২০৬৪৯২.০০ | ২৭৫৮৬.০০ | ৯১৩.০০ | ২৫৫৫০.০০ | ৯২.৬২% | ১২.৭৫% | ৬৫০৯০.০৭ | ৩১.৫২% | ৩১.৬৮% |
| | | ২৭৩৩৮.০০ | ২৩০০.০০ | ৪০% | ৩০৯.০০ | ১৩.৪৩% | ১২.৪৩% | ৬৩৯৮৬.৫৫ | ৩৫.৭২% | |
| | | ১৭৯১৫৪.০০ | ২৫২৮৬.০০ | | ২৫২৪১.০০ | ৯৯.৮২% | | | | |
| | | ১৭৯১৫৪.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৮ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : IDA | | | |
| ১৮৬) ২৫৬১-৯১২৫ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অতি পুরাতন স্থাপনাদি মেরামত ও সংস্কার। | | ১৩৮০৪.০০ | ১৫৫০.০০ | ১৫৫০.০০ | ১৫৫০.০০ | ১০০.০০% | ১১.২৩% | ৯২৫০.০০ | ৬৭.০১% | ৬৭.০১% |
| | | ১৩৮০৪.০০ | ১৫৫০.০০ | ১০০% | ১৫৫০.০০ | ১০০.০০% | ১১.২৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৮৭) | ২৫৬১-৯১০৩ রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। | ১০৩৫০.০০ | ৭৮৪.০০ | ৭৮৪.০০ | ৭৮৪.০০ | ১০০.০০% | ৭.৫৭% | ১০১৩৭.০০ | ৯৭.৯৪% | ৯৮.২৭% |
| | | ১০৩৫০.০০ | ৭৮৪.০০ | ১০০% | ৭৮৪.০০ | ১০০.০০% | ৭.২৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৮৮) | ২৫৬১-৯১০২ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বরিশাল | ১০৪৪৮.০০ | ২২৫০.০০ | ২২৫০.০০ | ২২৫০.০০ | ১০০.০০% | ২১.৫৪% | ৫৬০০.০০ | ৫৩.৬০% | ৫৩.৬০% |
| | | ১০৪৪৮.০০ | ২২৫০.০০ | ১০০% | ২২৫০.০০ | ১০০.০০% | ২১.৫৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৮৯) | ২৫৬১-৯১০২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন (৩য় পর্যায়)। | ১২১০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১২.০০% | ৮৪০০.০০ | ৬৯.৪২% | ৬৯.০০% |
| | | ১২১০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৯০) | ২৫৬১-৯১০৮ পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। | ১০৫৪৫.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১৪.২২% | ৭৯৫০.০০ | ৭৫.৩৯% | ৭৫.৪২% |
| | | ১০৫৪৫.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১৪.২৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৯১) | ২৫৬১-৯১০৯ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন। | ৪৫৩৫৭.০০ | ৬৪০০.০০ | ৬৪০০.০০ | ৬৪০০.০০ | ১০০.০০% | ১৪.১১% | ২৭৭৪৬.০০ | ৬১.১৭% | ৬১.১৭% |
| | | ৪৫৩৫৭.০০ | ৬৪০০.০০ | ১০০% | ৬৪০০.০০ | ১০০.০০% | ১৪.১১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৯২) | ২৫৬১-৭২৬০ পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিভাগ চালুকরণের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত ও ল্যাবরেটরী সুবিধাদির সৃষ্টিকরণ। | ১৪৬০৩.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১০.২৭% | ৫৯৭৫.০০ | ৪০.৯২% | ৪০.৯১% |
| | | ১৪৬০৩.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১০.২৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৯৩) | ২৫৬১-৭৩০০ পর্যটন শিল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং বিশেষ সংস্কৃতির অধিকারী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা। | ১২৭৭.৯৫ | ২৫০.০০ | ২৫০.০০ | ২৫০.০০ | ১০০.০০% | ১৯.৫৬% | ১১৫০.০০ | ৮৯.৯৯% | ৮৯.৯৮% |
| | | ১২৭৭.৯৫ | ২৫০.০০ | ১০০% | ২৫০.০০ | ১০০.০০% | ১৯.৫৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৯৪) | ২৫৬১-৯১৬২ ডেভেলপমেন্ট অব ট্রেস টলারেট পিনাই (আরামিস হাইপোজিয়া এল) ব্রিডিং লাইনস ইউজিং মর্ডার্ন বায়ো টেকনোলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। | ১১৭.৭৪ | ১৫.০০ | ০.০০ | ১৫.০০ | ১০০.০০% | ১২.৫৩% | ১১৭.০০ | ৯৯.৩৭% | ৯০.১৫% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৩.২৫% | ১১৭.০০ | ৯৯.৩৭% | |
| | | ১১৭.৭৪ | ১৫.০০ | | ১৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৯৫) | ২৫৬১-৯১৬৩ প্রডাকশন অব বেসিলাস থিউরিনজাইনসিস বায়োপেস্টিসাইডস ফর দি কন্ট্রোল অব ভেজিটেবল পেস্টস ইন বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। | ২০৮.২০ | ৩০.০০ | ০.০০ | ৩০.০০ | ৯৯.৯৯% | ১৪.০০% | ১৫৫.১০ | ৭৪.৯৯% | ৭২.৪২% |
| | | ২৯.৪৯ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১৪.০০% | ১৫৫.১০ | ৮৬.৭৯% | |
| | | ১৭৮.৭১ | ৩০.০০ | | ৩০.০০ | ৯৯.৯৯% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৯৬) | ২৫৬১-৯১৬৪ ইমপ্রোভমেন্ট অব সাম ভেজিটেবল স্পিসিস অব কিউকারবিটোসিয়া ফ্যামিলি থ্রু ব্রিডিং এন্ড বায়োটেকনিক্যাল এ্যাপ্রোসেস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী। | ১৩৪.৬৬ | ১২.০০ | ০.০০ | ১২.০০ | ১০০.০০% | ২.০০% | ১৪৪.০০ | ১০৬.৯৪% | ৯৯.৭৭% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২.০০% | ১৪৪.০০ | ১০৬.৯৪% | |
| | | ১৩৪.৬৬ | ১২.০০ | | ১২.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|--|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৯৭) | ২৫৬১-৯১৬৬ জেনেটিক ইমপ্রোভমেন্ট অব টিসলি গার্ড থ্রু বায়োটেকনোলজিক্যাল এ্যাপ্রোসেস, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। | ১২০.৩৩ ০.০০ ১২০.৩৩ ০.০০ | ৭.০০ ০.০০ ৭.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০% | ৭.০০ ০.০০ ৭.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ০.০০% ১০০.০০% ০.০০% | ৫.০০% ৫.০০% ৫.০০% ৫.০০% | ৬৮.৬৪ ৬৮.৬৪ ৬৮.৬৪ ৬৮.৬৪ | ৫৭.০৪% ৫৭.০৪% ৫৭.০৪% ৫৭.০৪% | ৯৫.৬৪% |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : USDA | | | |
| ১৯৮) | ২৫৬১-৯১৬৮ মলিকিউলার টেকনোলজি এন্ড ডিএনএ বারকোডিং অব এ্যাম্বোমাইজড লিফ মাইনার পেস্টস অব এগ্রিকালচারাল ক্রপস এন্ড দিয়ার কন্ট্রোল বাই ন্যাচারাল এ্যানিমিস ইন বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, | ১৪৪.৭৫ ০.০০ ১৪৪.৭৫ ০.০০ | ১৫.০০ ০.০০ ১৫.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০% | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১৭৪.৭৫ ১৭৪.৭৫ ১৭৪.৭৫ ১৭৪.৭৫ | ১২০.৭৩% ১২০.৭৩% ১২০.৭৩% ১২০.৭৩% | ১০০.০০% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : USDA | | | |
| ১৯৯) | ২৫৬১-৯১৬৯ ইভালুয়েশন ফ্রুট জার্ম প্লাজম এ্যাবেইলেবল ইন দি সাউথ- ওয়েস্টার্ন রিজিয়ন অব বাংলাদেশ অন দি বেসিস অব দেয়ার ফিজিও কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিসটিকস এন্ড জেনেটিক ভেরিফিকেশন বাই | ১৫৩.০২ ০.০০ ১৫৩.০২ ০.০০ | ১২.০০ ০.০০ ১২.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০% | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১৩৬.০০ ১৩৬.০০ ১৩৬.০০ ১৩৬.০০ | ৮৮.৮৮% ৮৮.৮৮% ৮৮.৮৮% ৮৮.৮৮% | ৯০.১৫% |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : USDA | | | |
| ২০০) | ২৫৬১-৯১৭০ কার্বন সিকোয়েন্সিং সল্ট টলারেন্স এন্ড থ্রোথ অব দি মেজর টিম্বার স্প্রিসিস অব দি সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এন্ড দেয়ার রেস্টোরেশন প্রোসেপ্টাস ইন দি কনটেক্সট অব কাইমেট চেইঞ্জ, খুলনা | ১৫০.০০ ০.০০ ১৫০.০০ ০.০০ | ৫.০০ ০.০০ ৫.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০% | ৫.০০ ০.০০ ৫.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ০.০০% ১০০.০০% ০.০০% | ৩.০০% ৩.০০% ৩.০০% ৩.০০% | ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% | ৯৩.০৯% |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : USDA | | | |
| ২০১) | ২৫৬১-৯১৭২ ডিটেকশন অব এন্টারোভাইরাল লেন্ট এসক্রিসিয়া কলি স্ট্রেইনস বাই এ সেনসিটিভ এন্ড ভারসেটাইল মাল্টিপ্লেক্স পলিমেরাস চেইন রিএ্যাকশন (পিসিআর) সিস্টেম ইন শ্রম্প ফার্মস, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, | ১৬১.০০ ০.০০ ১৬১.০০ ০.০০ | ১৬.০০ ০.০০ ১৬.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০% | ১৬.০০ ০.০০ ১৬.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ০.০০% ১০০.০০% ০.০০% | ১০.০০% ১০.০০% ১০.০০% ১০.০০% | ১৬১.০০ ১৬১.০০ ১৬১.০০ ১৬১.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% | ১০৭.৩২% |
| ০১/০৩/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : USDA | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২০২) | ২৫৬১-৯১৭১ মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড কনজারভেশন অব এনডেঞ্জারড ট্রি স্পিসিস (জাইলোক্যারপাস গ্রানোটাম) অব সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট থ্রু মাইক্রোপ্রোপাগেশন টেকনিক এন্ড দেয়ার প্রসপেক্টাস ইন রেস্টোরেশন | ১০৮.৪০ | ৩.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ১০৫.০৬ | ৯৬.৯২% | ৯৭.৪৮% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ১০৫.০৬ | ৯৬.৯২% | |
| | | ১০৮.৪০ | ৩.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২০৩) | ২৫৬১-৯১৭৩ মালিকউলার ডিটেকশন অব ব্যাকটেরিয়াল এন্ড ফাংগাল ডিজিজস অব কার্প এন্ড ক্যাটফিস এন্ড হারভাল ট্রিটমেন্ট ফর রিমেডি অব দি ডিজিজস, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট। | ১০২.৫৪ | ১১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ১০২.০০ | ৯৯.৪৭% | ১০০.০০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ১০২.০০ | ৯৯.৪৭% | |
| | | ১০২.৫৪ | ১১.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২০৪) | ২৫৬১-৯১৪৪ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন। | ৮০১০.০০ | ৯৩৭.০০ | ৯৩৭.০০ | ৯৩৭.০০ | ১০০.০০% | ১২.৪৮% | ৩৫০৭.০০ | ৪৩.৭৮% | ৪৩.৭৮% |
| | | ৮০১০.০০ | ৯৩৭.০০ | ১০০% | ৯৩৭.০০ | ১০০.০০% | ১১.৭০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২০৫) | ২৫৬১-৯১৫৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (৪র্থ পর্যায়)। | ১৩২০০.০০ | ২১০০.০০ | ২১০০.০০ | ২১০০.০০ | ১০০.০০% | ১৬.০০% | ৫৬২৫.০০ | ৪২.৬১% | ৪৩.০০% |
| | | ১৩২০০.০০ | ২১০০.০০ | ১০০% | ২১০০.০০ | ১০০.০০% | ১৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২০৬) | ২৫৬১-৯১৪৯ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন। | ১০০৩৯.০০ | ৪৫৮৯.০০ | ৪৫৮৯.০০ | ৪৫৮৯.০০ | ১০০.০০% | ৪৬.০০% | ১০০৩৯.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ১০০৩৯.০০ | ৪৫৮৯.০০ | ১০০% | ৪৫৮৯.০০ | ১০০.০০% | ৪৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/০৭/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২০৭) | ২৫৬১-৯১৫৪ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি ভবন নির্মাণ। | ৩৪০০.০০ | ৭৫০.০০ | ৭৫০.০০ | ৭৫০.০০ | ১০০.০০% | ২৩.৭৬% | ২৩৫০.০০ | ৬৯.১২% | ৭৪.৬১% |
| | | ৩৪০০.০০ | ৭৫০.০০ | ১০০% | ৭৫০.০০ | ১০০.০০% | ২৩.৭৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২০৮) | ২৫৬১-৯১৫২ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (২য় পর্যায়)। | ৮৭৫২.৬১ | ১০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ৫.৭৯% | ৯৬.০০ | ১.১০% | ৬.৫৯% |
| | | ৮৭৫২.৬১ | ১০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৩.১৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২০৯) | ২৫৬১-৯১৫১ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন। | ৩৫৩৬.০০ | ৯০০.০০ | ৯০০.০০ | ৯০০.০০ | ১০০.০০% | ২৫.৪৫% | ২২৪০.০০ | ৬৩.৩৫% | ৬৩.৩২% |
| | | ৩৫৩৬.০০ | ৯০০.০০ | ১০০% | ৯০০.০০ | ১০০.০০% | ২৫.৪৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২১০) | ২৫৬১-৯১৫৫ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। | ৮৯০০.০০ | ২০০১.০০ | ২০০১.০০ | ২০০১.০০ | ১০০.০০% | ২০.৪৪% | ৩৭০১.০০ | ৪১.৫৮% | ৩৭.৮০% |
| | | ৮৯০০.০০ | ২০০১.০০ | ১০০% | ২০০১.০০ | ১০০.০০% | ২০.৪৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২১১) | ২৫৬১-৯১৫৯ যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ৪২৩৪.০০ | ১৪১৯.০০ | ১৪১৯.০০ | ১৪১৯.০০ | ১০০.০০% | ১৯.০০% | ৪২৩৪.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ৪২৩৪.০০ | ১৪১৯.০০ | ১০০% | ১৪১৯.০০ | ১০০.০০% | ১৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২১২) | ২৫৬১-৫০৬০ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (১ম পর্যায়)। | ৭৩২০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০.০০% | ১৩.৬৭% | ১৮৮০.০০ | ২৫.৬৮% | ২৫.০২% |
| | | ৭৩২০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০% | ১০০০.০০ | ১০০.০০% | ১৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২১৩) | ২৫৬১-৫০৭০ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন। | ৭৫৯৫.০০ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৮০% | ২১৫০.০০ | ২৮.৩১% | ২৮.৩১% |
| | | ৭৫৯৫.০০ | ১২০০.০০ | ১০০% | ১২০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৮০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১১/২০১১ হতে ৩০/১০/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২১৪) | ২৫৬১-৭১০০ পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন। | ৭৯৮৮.০০ | ১৯০০.০০ | ১৯০০.০০ | ১৯০০.০০ | ১০০.০০% | ২৩.০০% | ৩৫৭১.০০ | ৪৫.৭০% | ৪৫.৩৪% |
| | | ৭৯৮৮.০০ | ১৯০০.০০ | ১০০% | ১৯০০.০০ | ১০০.০০% | ২৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২১৫) | ২৫৬১-৫০৮০ জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো সুবিধা বৃদ্ধি। | ৭৯২৭.০০ | ১২৫০.০০ | ১২৫০.০০ | ১২৫০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৭৬% | ২১৫০.০০ | ২৭.১২% | ২৭.১১% |
| | | ৭৯২৭.০০ | ১২৫০.০০ | ১০০% | ১২৫০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৭৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২১৬) | ২৫৬১-৯১৫৮ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (১ম পর্যায়)। | ৬৯৪২.০০ | ১৬১৫.০০ | ১৬১৫.০০ | ১৬১৫.০০ | ১০০.০০% | ২১.১৫% | ৩১৪০.০০ | ৪৫.২৩% | ৪১.১২% |
| | | ৬৯৪২.০০ | ১৬১৫.০০ | ১০০% | ১৬১৫.০০ | ১০০.০০% | ২১.১৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|--|--|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২১৭) | ২৫৬১-৭৪১০ মলিকুলার এপিডেমিওলজি অব মাইক্রোবায়াকটেরিয়াম বডিস ইনডেকশন ইন এ্যানিমালস এন্ড ম্যান ইন বাংলাদেশ। | ১৬৯.০০ ০.০০ ১৬৯.০০ ০.০০ | ২৫.০০ ০.০০ ২৫.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৫.০০ ৫.০০ | ২.৯৬% ২.৯৬% | ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : USDA | | |
| ২১৮) | ২৫৬১-৭৪২০ মরফলজিক্যাল প্যাথজেলিক এন্ড মলিকুলার কারেক্টারাইজেশন অব কালেকটোট্রিসাম স্পেসিস ফ্রম ফ্রুডস (ম্যাগনেফেরা ইনসিকা এন্ড মুসাসি) ইন বাংলাদেশ এন্ড দেয়ার ম্যানেজমেন্ট বাই বায়োএ্যাকটিভ | ১০০.০০ ০.০০ ১০০.০০ ০.০০ | ২৫.০০ ০.০০ ২৫.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৫.০০ ৫.০০ | ৫.০০% ৫.০০% | ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : USDA | | |
| ২১৯) | ২৫৬১-৭৪৩০ ইমপ্রুভমেন্ট অব সল্ট এন্ড সাবমারজেস টলারেন্ট রাইছ গু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাপ্রোচ টু রিং ফুড সিকিউরিটি উইথ এনভায়রনমেন্টাল সেফটি ইন বাংলাদেশ। | ১১৫.০০ ০.০০ ১১৫.০০ ০.০০ | ২৫.০০ ০.০০ ২৫.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ২২.০০% ২২.০০% ২২.০০% ২২.০০% | ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% | ২২.০০% ২২.০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : USDA | | |
| ২২০) | ২৫৬১-৫০৫২ মলিকিউলার কারেক্টারাইজেশন এন্ড আইডেন্টিফিকেশন অব ইম্পোর্টেন্ট জেনেটিক এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজস অব লাইভস্টক এন্ড পোল্ট্রি ইন বাংলাদেশ। | ৯০.০০ ০.০০ ৯০.০০ ০.০০ | ২৫.০০ ০.০০ ২৫.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : USDA | | |
| ২২১) | ২৫৬১-৫০১৪ যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন। | ৩০১০.০০ ৩০১০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬০০.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১৯.৯২% ১৯.৯৩% ১৯.৯২% ১৯.৯৩% | ১০৭৫.০০ ০.০০ | ৩৫.৭১% ০.০০% | ৩৫.৭১% ৩৫.৭১% |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২২২) ২৫৬১-৫০৫৮ খুলনা প্রকৌশলী ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো সুবিধাদি উন্নয়ন। | | ৫২১২.০০ | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৩৫% | ৯৫০.০০ | ১৮.২৩% | ১৮.২৩% |
| | | ৫২১২.০০ | ৮০০.০০ | ১০০% | ৮০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৩৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২২৩) ২৫৬১-৫০৫৯ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন। | | ৬৮২৫.০০ | ১৩২৫.০০ | ১৩২৫.০০ | ১৩২৫.০০ | ১০০.০০% | ১৯.০০% | ১৫২৫.০০ | ২২.৩৪% | ২১.৯২% |
| | | ৬৮২৫.০০ | ১৩২৫.০০ | ১০০% | ১৩২৫.০০ | ১০০.০০% | ১৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২২৪) ২৫৬১-৫০৬৪ স্ট্রেইংদেনিং অব ফিসারিজ রিসার্চ এন্ড একোয়া গার্ডেন ফর বায়োডাইভারসিটি কনজাভেমন ইন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়। | | ৫৫০.০০ | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | ১০০.০০% | ২৭.২৭% | ২০০.০০ | ৩৬.৩৬% | ৩৬.৩৬% |
| | | ৫৫০.০০ | ১৫০.০০ | ১০০% | ১৫০.০০ | ১০০.০০% | ২৭.২৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/১০/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২২৫) ২৫৬১-৫০২৭ হাজী মোহম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শক্তিশালীকরণ। | | ৭৬২৯.০০ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.০০% | ১২৭৫.০০ | ১৬.৭১% | ৯০.০০% |
| | | ৭৬২৯.০০ | ১২০০.০০ | ১০০% | ১২০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২২৬) ২৫৬১-৫০৭৩ রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। | | ১১৬৪৭.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ১০০.০০ | ০.৮৬% | ১.০০% |
| | | ১১৬৪৭.০০ | ১০০.০০ | ১০০% | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২২৭) | ২৫৬১-৫০৫৭ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন। | ২৩২০.০০ | ৫২৫.০০ | ৫২৫.০০ | ৫২৫.০০ | ১০০.০০% | ২২.৬৩% | ৬২৫.০০ | ২৬.৯৪% | ২৬.৯৪% |
| | | ২৩২০.০০ | ৫২৫.০০ | ১০০% | ৫২৫.০০ | ১০০.০০% | ২২.৬৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২২৮) | ২৫৬১-৫০৭৬ নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ৪৩০৮.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ২.০০% | ১০০.০০ | ২.৩২% | ২.০০% |
| | | ৪৩০৮.০০ | ১০০.০০ | ১০০% | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২২৯) | ২৫৬১-৫০৭৫ মাওলা ভাষানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ৫১৭৪.০০ | ২০০.০০ | ২০০.০০ | ২০০.০০ | ১০০.০০% | ২.০০% | ২০০.০০ | ৩.৮৭% | ২.০০% |
| | | ৫১৭৪.০০ | ২০০.০০ | ১০০% | ২০০.০০ | ১০০.০০% | ২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৩০) | ২৫৬১-৫০৭৪ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি একাডেমিক ভবন এবং একটি অডিটোরিয়াম ভবন নির্মাণ। | ২২০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ৪.০০% | ১০০.০০ | ৪.৫৫% | ৪.০০% |
| | | ২২০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০% | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৩১) | ২৫৬১-৫০৭৮ বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ৮৪৪০.০০ | ১০.০০ | ১০.০০ | ১০.০০ | ১০০.০০% | ০.১২% | ১০.০০ | ০.১২% | ০.১২% |
| | | ৮৪৪০.০০ | ১০.০০ | ১০০% | ১০.০০ | ১০০.০০% | ০.১২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২৩২) | ২৫৬১-৫০৭৭ ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ফ্যাসিলিটিজ ফর দি ডিপার্টমেন্ট অব ইনডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড দি ডিপার্টমেন্ট অব আর্কিটেকচার ইন ডুয়েট। | ২২০০.০০ | ১০.০০ | ১০.০০ | ১০.০০ | ১০০.০০% | ০.৪৫% | ১০.০০ | ০.৪৫% | ০.৪৫% |
| | | ২২০০.০০ | ১০.০০ | ১০০% | ১০.০০ | ১০০.০০% | ০.৪৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৫১ | | ৬৯৮৯৫.০০ | ৪২৯২৮.০০ | ৬৭৭০৮.০০ | ৯৬.৮৭% | | | | |
| | | | ৪৪৩২৫.০০ | ৯৭% | ৪২৩২৪.০০ | ৯৫.৪৯% | | | | |
| | | | ২৫৫৭০.০০ | | ২৫৩৮৪.০০ | ৯৯.২৭% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর | | | | | | | | | |
| ২৩৩) | ২৫৭১-৮০৭৪ নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। | ২২৫৩১৫.৪১ | ৩৭৩২০.০০ | ৩৭৩২০.০০ | ৩৭৩০৫.৩১ | ৯৯.৯৬% | ১৬.৫৪% | ৭৪৮৪৫.৫৮ | ৩৩.২২% | ৩৪.২৩% |
| | | ২২৫৩১৫.৪১ | ৩৭৩২০.০০ | ১০০% | ৩৭৩০৫.৩১ | ৯৯.৯৬% | ১৬.৫৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৩৪) | ২৫৭১-৮০৭২ নির্বাচিত বেসরকারী মাদ্রাসাসমূহের একাডেমিক ভবন নির্মাণ। | ৭৩৮২৪.০০ | ১০২৭৩.০০ | ১০২৭৩.০০ | ১০২৬৪.১১ | ৯৯.৯১% | ৪০.৮৮% | ২২৪৩৩.৫৬ | ৩০.৩৯% | ৫৬.০৮% |
| | | ৭৩৮২৪.০০ | ১০২৭৩.০০ | ১০০% | ১০২৬৪.১১ | ৯৯.৯১% | ৩২.৭৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৩৫) | ২৫৭১-৫০১০ শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, গোপালগঞ্জ এর উন্নয়ন। | ১৫২০.০০ | ৭৪৮.০০ | ৭৪৮.০০ | ৭৩২.১৩ | ৯৭.৮৮% | ৪৯.২৩% | ১৫০৪.১৩ | ৯৮.৯৬% | ১০০.০০% |
| | | ১৫২০.০০ | ৭৪৮.০০ | ১০০% | ৭৩২.১৩ | ৯৭.৮৮% | ৪৯.২৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২৩৬) | ২৫৭১-৮০৭৩ বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশনের গাইড হাউজ এবং কালিয়াকৈরের বাউপাড়া গার্ল গাইডস ক্যাম্পের উন্নয়ন। | ১৯১১.৭৯ | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৬৩% | ৩০০.০০ | ১৫.৬৯% | ১৫.৬৩% |
| | | ১৯১১.৭৯ | ৩০০.০০ | ১০০% | ৩০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৬৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৩৭) | ২৫৭১-৮০৮০ মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ এবং আগারগাঁও তালতলা সরকারী কলোনী স্কুল এন্ড কলেজের উন্নয়ন। | ২৭৬২.০০ | ৭০০.০০ | ৭০০.০০ | ৭০০.০০ | ১০০.০০% | ২৫.৩৪% | ৭০০.০০ | ২৫.৩৪% | ২৫.৪০% |
| | | ২৭৬২.০০ | ৭০০.০০ | ১০০% | ৭০০.০০ | ১০০.০০% | ২৫.৪০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৩৮) | ২৫৭১-৮০৯২ এনহ্যান্সমেন্ট দি লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অব সিলেক্টেড মাদ্রাসা ইন বাংলাদেশ। | ১০০৮৭.৩৬ | ৯৫৮.০০ | ৩৪.৫০ | ৭৫.০৩ | ৭.৮৩% | ৩.০০% | ৭৫.০৩ | ০.৭৪% | ১.২১% |
| | | ১৭১৪.৮৫ | ৩৩.০০ | ১০৫% | ১৭.১৮ | ৫২.০৬% | ১.২১% | ৫৭.৮৫ | ০.৬৯% | |
| | | ৮৩৭২.৫১ | ৯২৫.০০ | | ৫৭.৮৫ | ৬.২৫% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৪/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৩৯) | ২৫৭১-৫০১৮ সখীপুর আবাসিক মহিলা কলেজের ৫০০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস নির্মাণ। | ২২০২.২০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০৪% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০২% |
| | | ২২০২.২০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৪০) | ২৫৭১-৫০১৯ পাইকগাছা কৃষি কলেজ স্থাপন, খুলনা। | ৪৫৩৬.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ৪৫৩৬.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|------------------------------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৮ | ৫০৩০১.০০ | ৪৯৩৭৫.৫০ | ৪৯৩৭৬.৫৮ | ৯৮.১৬% | | | | |
| | | | ৪৯৩৭৬.০০ | ১০০% | ৪৯৩১৮.৭৩ | ৯৯.৮৮% | | | | |
| | | | ৯২৫.০০ | | ৫৭.৮৫ | ৬.২৫% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| শিক্ষা মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ২৪১) | ২৫০১-৫০২০ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ। | ১০০০০.০০ | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২৭.০০% | ৯২৭৫.০০ | ৯২.৭৫% | ৯৪.৭৫% |
| | | ১০০০০.০০ | ২৫০০.০০ | ১০০% | ২৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ২৫০০.০০ | ১০০% | ২৫০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৮৫ | ৩১৬,২২০.০০ | ২০১৯৪৭.৫০ | ৩০৫,০৪৫.৫৭ | ৯৬.৪৭% | | | | |
| | | | ২০৩,৩৭৬.০০ | ৯৯% | ২০০,৬৪২.৫৪ | ৯৮.৬৬% | | | | |
| | | | ১১২,৮৪৪.০০ | | ১০৪,৪০৩.০৩ | ৯২.৫২% | | | | |
| | | | ৮,১২৫.০০ | | ৪,৪৩৪.৪৩ | ৫৪.৫৮% | | | | |
| | | | ৪৫৩.০০ | | ৪০০.০০ | ৮৮.৩০% | | | | |

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোখিয়েটার (বিএসএমআরএন)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|------------------------------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২৪২) | ২৬০৫-৫০৪৫ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নত্যাতিয়েটার শক্তিশালীকরণ। | ৬৯০৫.০০ | ৩০৩২.০০ | ৩০৩২.০০ | ৩০৩০.০০ | ৯৯.৯৩% | ৪৪.০০% | ৬৯০০.০০ | ৯৯.৯৩% | ১০০.০০% |
| | | ৬৯০৫.০০ | ৩০৩২.০০ | ১০০% | ৩০৩০.০০ | ৯৯.৯৩% | ৪৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ১১৫০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ৩০৩২.০০ | ৩০৩২.০০ | ৩০৩০.০০ | ৯৯.৯৩% | | | | |
| | | | ৩০৩২.০০ | ১০০% | ৩০৩০.০০ | ৯৯.৯৩% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ১১৫০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন | | | | | | | | | | |
| ২৪৩) | ২৬০৫-৭২০০ চট্টগ্রাম পরমাণু শক্তি কেন্দ্র স্থাপন। | ২৪৩৫.০০ | ৩৩৮.০০ | ৩৩৮.০০ | ৩৩৭.৫০ | ৯৯.৮৫% | ১৫.০০% | ২২৭২.৫০ | ৯৩.৩৩% | ৯০.০০% |
| | | ২৪৩৫.০০ | ৩৩৮.০০ | ১০০% | ৩৩৭.৫০ | ৯৯.৮৫% | ১৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৪৪) | ২৬০৫-৭৯৪০ রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে অপরিহার্য কার্যাবলী সম্পাদন। | ২২১০.০০ | ৬৬৪.০০ | ৬৬৪.০০ | ৬৬০.০০ | ৯৯.৪০% | ৪৮.০০% | ২০৫৬.৮১ | ৯৩.০৭% | ১০০.০০% |
| | | ২২১০.০০ | ৬৬৪.০০ | ১০০% | ৬৬০.০০ | ৯৯.৪০% | ৪৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৪৫) | ২৬০৫-৭৩৮০ ইনস্টিটিউট অব ফুড রেডিয়েশন বায়োলজি (আইএফআরবি) এর অবকাঠামো উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ। | ১৭৯৬.০০ | ৩৯০.০০ | ৩৯০.০০ | ৩৮৮.৯৮ | ৯৯.৭৪% | ২২.০০% | ১৪৩৩.৮৩ | ৭৯.৮৩% | ৮০.০০% |
| | | ১৭৯৬.০০ | ৩৯০.০০ | ১০০% | ৩৮৮.৯৮ | ৯৯.৭৪% | ২২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ৪০.০০ | | ৪০.০০ | ১০০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| | | - মোট | - টাকা | | | - মোট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ২৪৬) ২৬০৫-৭৪৫০ ইষ্টাবলিশমেন্ট অব নিউকিলয়ার মেডিসিন সেন্টার এন্ড সেন্ট্রাইল ইনসেক্ট টেকনিক ইউনিট এ্যাট কক্সবাজার। | | ১৩৪০.০০ | ৬৬৫.০০ | ৬৬৫.০০ | ৬৬৩.৫০ | ৯৯.৭৭% | ৫০.০০% | ১২৯৩.১৯ | ৯৬.৫১% | ৯৬.০০% | |
| | | ১৩৪০.০০ | ৬৬৫.০০ | ১০০% | ৬৬৩.৫০ | ৯৯.৭৭% | ৫০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ২৪৭) ২৬০৫-৭৫০০ সাইক্লোট্রন সুবিধাদিসহ পেট- সিটি স্থাপন। | | ১২০০০.০০ | ১৯৫০.০০ | ১৯৫০.০০ | ১৯৫০.০০ | ১০০.০০% | ১৬.০০% | ২৯৭৭.০০ | ২৪.৮১% | ২৫.০০% | |
| | | ১২০০০.০০ | ১৯৫০.০০ | ১০০% | ১৯৫০.০০ | ১০০.০০% | ১৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ০১/১০/২০১১ হতে ৩০/০৯/২০১৫ | | | ৪০.০০ | | ৪০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| ২৪৮) ২৬০৫-৭৪৩০ বিসিএসআইআর-এর চট্টগ্রাম ও রাজশাহী কেন্দ্রের এনালিটিক্যাল ও মাইক্রোবিয়ার ল্যাবরেটরী শক্তিশালীকরণ। | | ২৫৩০.০০ | ৪৪৭.৭০ | ৪৫০.০০ | ৪৪৭.৭০ | ১০০.০০% | ২৮.০০% | ২৫২৬.৭০ | ৯৯.৮৭% | ১০০.০০% | |
| | | ২৫৩০.০০ | ৪৪৭.৭০ | ১০১% | ৪৪৭.৭০ | ১০০.০০% | ২৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ৩.০০ | | ৩.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| ২৪৯) ২৬০৫-৫০৭২ মংলা বন্দরে তেজসক্রিয়তা পরীক্ষা ও মনিটরিং গবেষণাগার স্থাপন। | | ১৭১২.০০ | ২৬৪.৮০ | ২৬৪.০০ | ২৬৪.৫৫ | ৯৯.৯১% | ১৫.০০% | ৩১৪.৫৫ | ১৮.৩৭% | ১৮.০০% | |
| | | ১৭১২.০০ | ২৬৪.৮০ | ১০০% | ২৬৪.৫৫ | ৯৯.৯১% | ১৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ২৫০) ২৬০৫-৫০৯৬ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়)। | | ৫০৮৭০৯.০০ | ৫১২৮০.০০ | ৩৭৬৫০.০০ | ৫১০৩০.০০ | ৯৯.৫১% | ৮.০০% | ৫১০৩০.০০ | ১০.০৩% | ৮.০০% | |
| | | ১০৮৭০৯.০০ | ৩৭৯০০.০০ | ৯৯% | ৩৭৬৫০.০০ | ৯৯.৩৪% | ৮.০০% | ১৩৩৮০.০০ | ৩.৩৫% | | |
| | | ৪০০০০০.০০ | ১৩৩৮০.০০ | | ১৩৩৮০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ০১/০৩/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ২০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট | - টাকা | | | - মোট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ২৫১) | ২৬০৫-৫০৬৩ এস্টাবলিশমেন্ট অব ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিকেল ফিজিক্স। | ৫৭১০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ৫০.০০ | ০.৮৮% | ১.০০% | |
| | | ৫৭১০.০০ | ৫০.০০ | ১০০% | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৯/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৯ | ৫৬০৪৯.৫০ | ৪২৪২১.০০ | ৪২৪২১.০০ | ৫৫৭৯২.২৩ | ৯৯.৫৪% | | | | | |
| | | ৪২৬৬৯.৫০ | ৯৯% | ৪২৪২২.২৩ | ৯৯.৪০% | | | | | | |
| | | ১৩৩৮০.০০ | ১৩৩৮০.০০ | ১০০.০০% | | | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | | | |
| | | ২৮৩.০০ | ৮৩.০০ | ২৯.৩৩% | | | | | | | |
| বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) | | | | | | | | | | | |
| ২৫২) | ২৬০৫-৭৪০০ সাপোর্ট টু বিসিএসআইআর ইনস্ট্রুমেন্টেশন এন্ড ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি আইসিএসএল ফর ক্যামিকেল মেট্রোলজি আন্ডার বিইএসটি প্রোগ্রাম। | ২৪০.০০ | ৬০.০০ | ৪০.০০ | ৪০.০০ | ৬৬.৬৭% | ২৫.০০% | ১১০.০০ | ৪৫.৮৩% | ৪৫.৮৪% | |
| | | ৭০.০০ | ৪০.০০ | ১০০% | ৪০.০০ | ১০০.০০% | ১৬.৬৭% | ৬২.০০ | ৩৬.৪৭% | | |
| | | ১৭০.০০ | ২০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ২৫৩) | ২৬০৫-৫০৬৭ স্বল্প মূল্যে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি উন্নয়ন। | ১৮৯৪.০০ | ৪৩০.০০ | ৪৩০.০০ | ৪৩০.০০ | ১০০.০০% | ২৩.০০% | ৮২৭.৪৮ | ৪৩.৬৯% | ৪৩.৯৮% | |
| | | ১৮৯৪.০০ | ৪৩০.০০ | ১০০% | ৪৩০.০০ | ১০০.০০% | ২৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ১.০০ | ১.০০ | ১০০.০০% | | | | | | |
| ২৫৪) | ২৬০৫-৫০৬৮ এস্টাবলিশমেন্ট অব ডেভেলপমেন্টেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস। | ২৫৬০.০০ | ৬৫০.০০ | ৬৫০.০০ | ৬৪৯.৯৯ | ১০০.০০% | ২৫.০০% | ৮৬৯.৯৯ | ৩৩.৯৮% | ৩৪.০০% | |
| | | ২৫৬০.০০ | ৬৫০.০০ | ১০০% | ৬৪৯.৯৯ | ১০০.০০% | ২৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ৯.০০ | ৯.০০ | ১০০.০০% | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২৫৫) | ২৬০৫-৫০৭১ বায়োমেডিক্যাল ও টেক্সকোলজিক্যাল গবেষণার জন্য এ্যানিমেল ল্যাবরেটরী আধুনিকীকরণ। | ২৩৬১.০০ | ৪২৮.০০ | ৪২৮.০০ | ৪২৮.০০ | ১০০.০০% | ১৮.০০% | ৫২৯.০০ | ২২.৪১% | ২২.০০% |
| | | ২৩৬১.০০ | ৪২৮.০০ | ১০০% | ৪২৮.০০ | ১০০.০০% | ১৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ৪.০০ | | ৪.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| ২৫৬) | ২৬০৫-৫০৬৯ বিসিএসআইআর এর ফাইবার ও পলিমার গবেষণাগার উন্নয়ন। | ২৩৯৯.০০ | ৩৩৩.০০ | ৩৩৩.০০ | ৩৩৩.০০ | ১০০.০০% | ১৪.০০% | ৩৮৭.৯৭ | ১৬.১৭% | ১৬.০০% |
| | | ২৩৯৯.০০ | ৩৩৩.০০ | ১০০% | ৩৩৩.০০ | ১০০.০০% | ১৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ৫.২৫ | | ৫.২৫ | ১০০.০০% | | | | |
| ২৫৭) | ২৬০৫-৫০৯৭ মর্ডনার্জেশন অব পাইলট প্লান্ট ইউনিট টু কমার্শিয়ালাইজ দি মোস্ট ভায়বল আর এন্ড ডি প্রোডাক্ট অব বিসিএসআইআর। | ১৫৫৯.০০ | ৭৪.৬০ | ৭৪.৬০ | ৭৪.৬০ | ১০০.০০% | ৪.৭৯% | ৭৪.৬০ | ৪.৭৯% | ৪.৭৭% |
| | | ১৫৫৯.০০ | ৭৪.৬০ | ১০০% | ৭৪.৬০ | ১০০.০০% | ৪.৭৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৬ | | ১৯৭৫.৬০ | ১৯৫৫.৬০ | ১৯৫৫.৫৯ | ৯৮.৯৯% | | | | |
| | | | ১৯৫৫.৬০ | ১০০% | ১৯৫৫.৫৯ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ২০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ১৯.২৫ | | ১৯.২৫ | ১০০.০০% | | | | |
| | জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর | | | | | | | | | |
| ২৫৮) | ২৬০৫-৭৩০০ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘরের গ্যালারীসমূহের জন্য প্রদর্শনী বস্তু সংগ্রহ ও তরুন বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ প্রদান। | ১৭৩০.৩৭ | ১৪৮১.০০ | ১৪৮১.০০ | ১২২১.৪৩ | ৮২.৪৭% | ৮৬.০০% | ১৩৮০.২২ | ৭৯.৭৬% | ১০০.০০% |
| | | ১৭৩০.৩৭ | ১৪৮১.০০ | ১০০% | ১২২১.৪৩ | ৮২.৪৭% | ৮৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ৩৫০.০০ | | ১৪৬.৭১ | ৪১.৯২% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | ১৪৮১.০০ | ১৪৮১.০০ | ১৪৮১.০০ | ১২২১.৪৩ | ৮২.৪৭% | | | | |
| | | ১৪৮১.০০ | ১৪৮১.০০ | ১০০% | ১২২১.৪৩ | ৮২.৪৭% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ৩৫০.০০ | ৩৫০.০০ | | ১৪৬.৭১ | ৪১.৯২% | | | | |
| বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ২৫৯) | ২৬০১-৫১৯০ জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম পর্যায়) | ১০২৩৪.০০ | ১৪৯৫.০০ | ১৪৯৫.০০ | ১৩৫০.০০ | ৯০.৩০% | ১৫.০০% | ৬৫৪২.০০ | ৬৩.৯২% | ৬৪.০০% |
| | | ১০২৩৪.০০ | ১৪৯৫.০০ | ১০০% | ১৩৫০.০০ | ৯০.৩০% | ১৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৬০) | ২৬০১-৫৫৩৮ বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন এসআইসিটি। | ৮৫৯৬.০০ | ১৬৮৪.০০ | ১৬৮৪.০০ | ১৬০০.০০ | ৯৫.০১% | ২০.০০% | ৬১৪৩.০০ | ৭১.৪৬% | ৭০.০০% |
| | | ৮৫৯৬.০০ | ১৬৮৪.০০ | ১০০% | ১৬০০.০০ | ৯৫.০১% | ২০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | ৩১৭৯.০০ | ৩১৭৯.০০ | ৩১৭৯.০০ | ২৯৫০.০০ | ৯২.৮০% | | | | |
| | | ৩১৭৯.০০ | ৩১৭৯.০০ | ১০০% | ২৯৫০.০০ | ৯২.৮০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১৯ | ৬৫,৭১৭.১০ | ৫২,০৬৮.৬০ | ৫২,০৬৮.৬০ | ৬৪,৯৪৯.২৫ | ৯৮.৮৩% | | | | |
| | | ৫২,৩১৭.১০ | ৫২,৩১৭.১০ | ১০০% | ৫১,৫৬৯.২৫ | ৯৮.৫৭% | | | | |
| | | ১৩,৪০০.০০ | ১৩,৪০০.০০ | ১০০% | ১৩,৩৮০.০০ | ৯৯.৮৫% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ১,৮০২.২৫ | ১,৮০২.২৫ | ১০০% | ২৪৮.৯৬ | ১৩.৮১% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|---|---|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | |
| স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ২৬১) | ২৭০১-৭২২০ এ্যাস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইএনটি (ফাস্ট ফেইজ) ইন ঢাকা। | ৬২৪১.২৫ ৬২৪১.২৫ ০.০০ ০.০০ | ৯৩৫.০০ ৯৩৫.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯৩৫.০০ ১০০% | ৮৫০.০০ ৮৫০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯০.৯১% ৯০.৯১% ০.০০% ০.০০% | ১৪.০০% ১২.১৬% | ৩৯৭৮.৮৭ ০.০০ | ৬৩.৭৫% ০.০০% | ৯৫.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : SFD | | |
| ২৬২) | ২৭১১-৫০২০ টাকা শিশু হাসপাতাল সম্প্রসারণ প্রকল্প। | ২৩৭৫.০০ ২৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ | ৮৫০.০০ ৮৫০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৮৫০.০০ ১০০% | ৮০০.৫৩ ৮০০.৫৩ ০.০০ ০.০০ | ৯৪.১৮% ৯৪.১৮% ০.০০% ০.০০% | ৩৪.০০% ৩৪.০০% | ১১৪৯.০৬ ০.০০ | ৪৮.৩৮% ০.০০% | ৬৫.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/১৯১০ হতে ৩১/১২/১৯১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ২৬৩) | ২৭১১-৫০৪০ এ্যাস্টাবলিশমেন্ট অব মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার হসপিটাল আন্ডার এ কে খান হেলথ কেয়ার সেন্টার অব এক্সিলেন্স। | ২৪৯৪.০০ ২৪৯৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ২৬৪) | ২৭১১-৫০৫০ ম্যাটারনাল, নিউনেটাল, চাইল্ড এন্ড এডোলেসসেন্ট হেল্থ কেয়ার। | ৩০১৯২৫.০০ ৩৮২৬৩.০০ ২৬৩৬৬২.০০ ১৬১৮৫৮.০০ | ৬৩২০০.০০ ৪২০০.০০ ৫৯০০০.০০ ২৬০০০.০০ | ৪২০০.০০ ১০০% | ৫৪০৮৬.২০ ৪০৩৪.৫০ ৫০০৫১.৭০ ২২৭৪৬.০০ | ৮৫.৫৮% ৯৬.০৬% ৮৪.৮৩% ৮৭.৪৮% | ২০.০০% ১৮.২৪% | ১৩৮৬৮৯.৫১ ১২৭৮০৭.৫৩ | ৪৫.৯৪% ৪৮.৪৭% | ৪৮.২৪% ৪৮.২৪% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : UNICEF, UNFPA, WHO | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২৬৫) | ২৭১১-৫০৮০ টিবি এন্ড লেপারোসি কন্ট্রোল। | ৩২১৮৪.০০ | ৫৭১৬.০০ | ৪০০.০০ | ৫১২৯.৫০ | ৮৯.৭৪% | ২০.০০% | ৩২১৬০.৯৬ | ৯৯.৯৩% | ৬৫.০০% |
| | | ৩৩০১.০০ | ৪০০.০০ | ১০০% | ২২০.৬৮ | ৫৫.১৭% | ১৬.০০% | ২৬৬২৩.৩৮ | ৯২.১৮% | |
| | | ২৮৮৮৩.০০ | ৫৩১৬.০০ | | ৪৯০৮.৮২ | ৯২.৩৪% | | | | |
| | | ৪৬৩৫.০০ | ৯০০.০০ | | ৮৮৯.০৬ | ৯৮.৭৮% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৬৬) | ২৭১১-৫০৯০ ন্যাশনাল এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম এন্ড সেইফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন। | ২৭২৯২.০০ | ৩৮৫০.০০ | ১৫০.০০ | ৩৫৯৬.৯২ | ৯৩.৪৩% | ১৫.০০% | ১৭৯৩৯.৯৩ | ৬৫.৭৩% | ৭০.০০% |
| | | ১৩০০.০০ | ১৫০.০০ | ১০০% | ১১২.৭৫ | ৭৫.১৭% | ১৪.০০% | ১৪১১৯.০০ | ৫৪.৩২% | |
| | | ২৫৯৯২.০০ | ৩৭০০.০০ | | ৩৪৮৪.১৭ | ৯৪.১৭% | | | | |
| | | ২০৬০৫.০০ | ৩৪০০.০০ | | ৩১৮৪.১৭ | ৯৩.৬৫% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৬৭) | ২৭১১-৫১০০ কমিউনিকেশন ডিজিজেস কন্ট্রোল। | ৬০৩৪২.০০ | ১১২৭৫.০০ | ১৭৪০.০০ | ১১১৬৬.৫৪ | ৯৯.০৪% | ১৫.০০% | ৬০৩২১.৮৫ | ৯৯.৯৭% | ৯৫.০০% |
| | | ১৩৮২৬.০০ | ১৭৭৫.০০ | ৯৮% | ১৫৮৯.৯৫ | ৮৯.৫৭% | ১৫.০০% | ৪৯৮৭০.৯০ | ১০৭.২১% | |
| | | ৪৬৫১৬.০০ | ৯৫০০.০০ | | ৯৫৭৬.৫৯ | ১০০.৮১% | | | | |
| | | ১৭৯৬৬.০০ | ৪৫০০.০০ | | ৩৮৫২.৭০ | ৮৫.৬২% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৬৮) | ২৭১১-৫১১০ নন কমিউনিকেশন ডিজিজেস এন্ড আদার পাবলিক হেল্থ ইন্টারভেনশনস। | ৫১৯১১.০০ | ৯৯৪৭.০০ | ২৮৫৩.৭৫ | ৬২৮০.০০ | ৬৩.১৩% | ১৫.০০% | ৪৪৩৪৭.২১ | ৮৫.৪৩% | ৭০.০০% |
| | | ১৩৮২৪.০০ | ৩০০০.০০ | ৯৫% | ২৮১০.০০ | ৯৩.৬৭% | ১২.৬৩% | ৩৪৫৯৯.৫৯ | ৯০.৮৪% | |
| | | ৩৮০৮৭.০০ | ৬৯৪৭.০০ | | ৩৪৭০.০০ | ৪৯.৯৫% | | | | |
| | | ২৭৭৮৭.০০ | ৬৯৪৭.০০ | | ৩৪৭০.০০ | ৪৯.৯৫% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৬৯) | ২৭১১-৫১৩০ হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড সেইফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন। | ১৮৬২১৬.০০ | ৪১৪৮৫.০০ | ১০০০০.০০ | ৪০৬৯২.৭৬ | ৯৮.০৯% | ২০.০০% | ২১২০৪২.১৪ | ১১৩.৮৭% | ৭২.০০% |
| | | ৮৪৯৬২.০০ | ১০০০০.০০ | ১০০% | ৯৬২২.৯৫ | ৯৬.২৩% | ২০.০০% | ১৭০৯৫৫.১৮ | ১৬৮.৮৪% | |
| | | ১০১২৫৪.০০ | ৩১৪৮৫.০০ | | ৩১০৬৯.৮১ | ৯৮.৬৮% | | | | |
| | | ৮৫৫৫৫৪.০০ | ৩০৯৮৫.০০ | | ৩০৮০০.৩৪ | ৯৯.৪০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২৭০) | ২৭১১-৫০৩০ ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন। | ৩১৪৮২.০০ | ৪০১৬.০০ | ৪০১৬.০০ | ৪০১৫.০০ | ৯৯.৯৮% | ১৩.০০% | ৯১৫৬.০০ | ২৯.০৮% | ৪০.০০% |
| | | ৩১৪৮২.০০ | ৪০১৬.০০ | ১০০% | ৪০১৫.০০ | ৯৯.৯৮% | ১৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৭১) | ২৭১১-৫২৩০ সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন। | ২৬৮০৫.০০ | ১৪২৮.০০ | ১৪২৮.০০ | ১৪২৬.০০ | ৯৯.৮৬% | ৬.০০% | ৩৩৫৫.০০ | ১২.৫২% | ১৪.০০% |
| | | ২৬৮০৫.০০ | ১৪২৮.০০ | ১০০% | ১৪২৬.০০ | ৯৯.৮৬% | ৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৭২) | ২৭১১-৫২৪০ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ ডিজিজেস রিসার্চ এন্ড হস্পিটাল। | ১৫১৮৫.০০ | ১৮.০০ | ১৮.০০ | ১৮.০০ | ১০০.০০% | ৬.০০% | ৪৭.০০ | ০.৩১% | ১১.০০% |
| | | ১৫১৮৫.০০ | ১৮.০০ | ১০০% | ১৮.০০ | ১০০.০০% | ৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৯/২০১১ হতে ৩০/০৯/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৭৩) | ২৭১১-৫২৫০ শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নাসিং ইনস্টিটিউট। | ৪৬৩৬২.০০ | ৯০০.০০ | ৮৯৯.৫০ | ৮৯৭.৩১ | ৯৯.৭০% | ২.০০% | ৪৯৮৮.০০ | ১০.৭৬% | ৫.০০% |
| | | ৪৬৩৬২.০০ | ৯০০.০০ | ১০০% | ৮৯৭.৩১ | ৯৯.৭০% | ২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০১২ হতে ২৮/০২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৭৪) | ২৭১১-৫১৪০ অল্টারনেটিভ মেডিক্যাল কেয়ার। | ৭৯০৫.০০ | ১১০০.০০ | ৮৫০.০০ | ৯৯৩.৫৬ | ৯০.৩২% | ১২.০০% | ৫৫৩৩.৫১ | ৭০.০০% | ৬৫.০০% |
| | | ৭১০৫.০০ | ৮৫০.০০ | ১০০% | ৮৫০.০০ | ১০০.০০% | ১২.০০% | ৫৩২.৬১ | ৬৬.৫৮% | |
| | | ৮০০.০০ | ২৫০.০০ | | ১৪৩.৫৬ | ৫৭.৪২% | | | | |
| | | ৮০০.০০ | ২৫০.০০ | | ১৪৩.৫৬ | ৫৭.৪২% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২৭৫) | ২৭১১-৫১৫০ এন সার্ভিস ট্রেনিং। | ৩৩৭৪৮.০০ | ২৯২৩.০০ | ৩৮৫.০০ | ২৭৬৭.৮৪ | ৯৪.৬৯% | ৮.০০% | ১৭৯৫৩.৪১ | ৫৩.২০% | ৫৫.০০% |
| | | ৯৪৩৭.০০ | ৪০০.০০ | ৯৬% | ৩০৮.৮৪ | ৭৭.২১% | ৮.০০% | ১৫১২০.৬২ | ৬২.২০% | |
| | | ২৪৩১১.০০ | ২৫২৩.০০ | | ২৪৫৯.০০ | ৯৭.৪৬% | | | | |
| | | ১৯৪১১.০০ | ২৫২৩.০০ | | ২৪৫৯.০০ | ৯৭.৪৬% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : WHO, POOL | | |
| ২৭৬) | ২৭১১-৫১৬০ প্রি সার্ভিস এডুকেশন। | ৫৯৫০০.০০ | ১৫৩৩৪.০০ | ৪৩৩৪.০০ | ১৫১২৮.৪৫ | ৯৮.৬৬% | ২০.০০% | ৪১৯৫৪.১০ | ৭০.৫১% | ৭৭.০৮% |
| | | ২৩৪৮৫.০০ | ৪৩৩৪.০০ | ১০০% | ৪২০৩.৮৮ | ৯৭.০০% | ২০.০০% | ২৫০১৯.১৬ | ৬৯.৪৭% | |
| | | ৩৬০১৫.০০ | ১১০০০.০০ | | ১০৯২৪.৫৭ | ৯৯.৩১% | | | | |
| | | ৩১৫১৫.০০ | ১১০০০.০০ | | ১০৯২৪.৫৭ | ৯৯.৩১% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : POOL | | |
| ২৭৭) | ২৭১১-৫১৭০ প্লানিং, মনিটরিং এন্ড রিসার্চ (হেলথ)। | ৫৩০০.০০ | ১১০০.০০ | ১৯৪.০০ | ৯৪৪.০০ | ৮৫.৮২% | ১৬.০০% | ৫১০০.০১ | ৯৬.২৩% | ৮৫.০০% |
| | | ১০০০.০০ | ২০০.০০ | ৯৭% | ১৫৬.২৮ | ৭৮.১৪% | ১৬.০০% | ৪০৯২.৯৮ | ৯৫.১৯% | |
| | | ৪৩০০.০০ | ৯০০.০০ | | ৭৮৭.৭২ | ৮৭.৫২% | | | | |
| | | ৩১০০.০০ | ৮৩০.০০ | | ৭৪৭.৭২ | ৯০.০৯% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : WHO, POOL | | |
| ২৭৮) | ২৭১১-৫১৯০ হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রোমশন। | ১৪৬১৫.০০ | ২০৭৫.০০ | ৩৭৫.০০ | ১৯২১.৭৮ | ৯২.৬২% | ১১.০০% | ৮৫১৬.৬৯ | ৫৮.২৭% | ৬৫.০০% |
| | | ৪২২৫.০০ | ৩৭৫.০০ | ১০০% | ৩৬৭.৪১ | ৯৭.৯৮% | ১১.০০% | ৬৫২০.৭৫ | ৬২.৭৬% | |
| | | ১০৩৯০.০০ | ১৭০০.০০ | | ১৫৫৪.৩৭ | ৯১.৪৩% | | | | |
| | | ৪২৪০.০০ | ১৫০০.০০ | | ১৩৫৪.৩৭ | ৯০.২৯% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : WHO | | |
| ২৭৯) | ২৭১১-৫১৮০ হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম এন্ড ই-হেলথ | ৬০৮৮৭.০০ | ৯৫২৫.০০ | ২৬২৫.০০ | ৫৩৬৪.৬২ | ৫৬.৩২% | ৯.০০% | ৩৮৩৫৯.৫৫ | ৬৩.০০% | ৬৫.০০% |
| | | ২০০১৪.০০ | ২৬২৫.০০ | ১০০% | ২৬২৪.৮২ | ৯৯.৯৯% | ৯.০০% | ২৮৮৩৪.১৭ | ৭০.৫৫% | |
| | | ৪০৮৭৩.০০ | ৬৯০০.০০ | | ২৭৩৯.৮০ | ৩৯.৭১% | | | | |
| | | ২২৯৭৩.০০ | ৬৭৫০.০০ | | ২৭০০.৮৭ | ৪০.০১% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২৮০) | ২৭১১-৫২০০ প্রকিউরমেন্ট, লজিস্টিকস্ এন্ড সাপ্লাইজ ম্যানেজমেন্ট। | ৪৩৭৭৪.০০ | ৮০৫০.০০ | ৭৭০০.০০ | ৭৯৬৯.৮২ | ৯৯.০০% | ২০.০০% | ৩৩৭৯৫.১৫ | ৭৭.২০% | ৮৫.৭৯% |
| | | ৪০৪৭৪.০০ | ৭৭০০.০০ | ১০০% | ৭৬৯৪.৬৯ | ৯৯.৯৩% | ১৮.০০% | ৬৮৮.৩৩ | ২০.৮৬% | |
| | | ৩৩০০.০০ | ৩৫০.০০ | | ২৭৫.১৩ | ৭৮.৬১% | | | | |
| | | ১৩০০.০০ | ৩৫০.০০ | | ২৭৫.১৩ | ৭৮.৬১% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ৭২০০.০০ | | ৬৫০০.০০ | ৯০.২৮% | | উন্নয়ন সহযোগী : USAID | | |
| ২৮১) | ২৭১১-৫২২০ ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এনএনএস)। | ১৪৯০০৯.৩৮ | ৬৬৫৫.০০ | ৪৯৫.২০ | ৫৫৫৬.৫২ | ৮৩.৪৯% | ৫.০০% | ৩০৪৯২.১৯ | ২০.৪৬% | ২৪.০০% |
| | | ২৮৫২৮.০০ | ৫০০.০০ | ৯৯% | ৩৭৭.০২ | ৭৫.৪০% | ৪.০০% | ২৩৯৩৬.৩৫ | ১৯.৮৭% | |
| | | ১২০৪৮১.৩৮ | ৬১৫৫.০০ | | ৫১৭৯.৫০ | ৮৪.১৫% | | | | |
| | | ৮৫০৫৫.০০ | ৬১৫৫.০০ | | ৫১৭৯.৫০ | ৮৪.১৫% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : WHO | | |
| ২৮২) | ২৭১১-৫৩১০ প্লানিং, মনিটরিং এন্ড ইভলুয়েশন অব ফ্যামিলি প্লানিং। | ৫৩০০.০০ | ১৮০.০০ | ২৮.০০ | ১৭৮.৫৩ | ৯৯.১৮% | ১০.০০% | ১০৬৯.৭০ | ২০.১৮% | ২৫.২২% |
| | | ১০০০.০০ | ২৮.০০ | ১০০% | ২৭.৯৭ | ৯৯.৮৯% | ১০.০০% | ৮৮৮.৭৪ | ২০.৬৭% | |
| | | ৪৩০০.০০ | ১৫২.০০ | | ১৫০.৫৬ | ৯৯.০৫% | | | | |
| | | ৩১০০.০০ | ১৫২.০০ | | ১৫০.৫৬ | ৯৯.০৫% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : CIDA | | |
| ২৮৩) | ২৭১১-৫০১০ স্ট্রেন্‌দেনিং অব ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট। | ৩১৫৫.০০ | ৪৮২.০০ | ৩৭.৫০ | ২৮৭.৪৮ | ৫৯.৬৪% | ১২.০০% | ২৩৩৫.১৯ | ৭৪.০২% | ২৭.০০% |
| | | ১০০৫.০০ | ৫০.০০ | ৭৫% | ২৮.১৩ | ৫৬.২৬% | ১১.০০% | ৪৬০.৭৩ | ২১.৪৩% | |
| | | ২১৫০.০০ | ৪৩২.০০ | | ২৫৯.৩৫ | ৬০.০৩% | | | | |
| | | ১৫২৭.০০ | ৪৩২.০০ | | ২৫৯.৩৫ | ৬০.০৩% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : USAID | | |
| ২৮৪) | ২৭১১-৫০৭১ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেक्टर উন্নয়ন কর্মসূচি (এইচপিএনএসডিপি) - কমিউনিটি বেইজড্ হেলথ্ কেয়ার। | ১৬৫৭১৯.০০ | ৬১০০.০০ | ২৫০.০০ | ৫০৩৩.৫৬ | ৮২.৫২% | ৫.০০% | ৩০০৫৫.০৩ | ১৮.১৪% | ২০.০০% |
| | | ৪১৩৯১.০০ | ২৫০.০০ | ১০০% | ২৩৬.৭৫ | ৯৪.৭০% | ৪.০০% | ২৩৯৫১.৫৬ | ১৯.২৬% | |
| | | ১২৪৩২৮.০০ | ৫৮৫০.০০ | | ৪৭৯৬.৮১ | ৮২.০০% | | | | |
| | | ৬৮৩৮৮.০০ | ৫৫০০.০০ | | ৪৬৫২.১৬ | ৮৪.৫৮% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : UNICEF, WHO | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২৮৫) | ২৭১১-৫০৬০ এ্যাসেনশিয়াল সার্ভিস কেয়ার। | ৪৪৫৫৬.০০ | ৫৪৫২.০০ | ১৪০০.০০ | ৪২৭১.৮৪ | ৭৮.৩৫% | ১০.০০% | ১৮০৩০.৭০ | ৪০.৪৭% | ৪২.০০% |
| | | ৯৫৫৯.০০ | ১৪০০.০০ | ১০০% | ১২০৮.৩৯ | ৮৬.৩১% | ৭.০০% | ১২৮০৪.৩৯ | ৩৬.৫৯% | |
| | | ৩৪৯৯৭.০০ | ৪০৫২.০০ | | ৩০৬৩.৪৫ | ৭৫.৬০% | | | | |
| | | ২৯২৬৭.০০ | ৪০৫২.০০ | | ৩০৬৩.৪৫ | ৭৫.৬০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | | | | | | উন্নয়ন সহযোগী : DFID, EC | | |
| ২৮৬) | ২৭১১-৫১২০ ন্যাশনাল আই কেয়ার। | ২৬১৩.০০ | ৩৩৫.০০ | ২০০.০০ | ৩১৪.৪০ | ৯৩.৮৫% | ১৫.০০% | ১৭০৬.৯৪ | ৬৫.৩২% | ৬৫.৮৮% |
| | | ১০৯৫.০০ | ২০০.০০ | ১০০% | ১৮৬.৬৫ | ৯৩.৩৩% | ১৩.০০% | ১৩৮৪.৪০ | ৯১.২০% | |
| | | ১৫১৮.০০ | ১৩৫.০০ | | ১২৭.৭৫ | ৯৪.৬৩% | | | | |
| | | ১১১৮.০০ | ১৩৫.০০ | | ১২৭.৭৫ | ৯৪.৬৩% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | | | | | | উন্নয়ন সহযোগী : POOL | | |
| ২৮৭) | ২৭১১-৫০১১ কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ স্থাপন। | ২৭৫৪৩.০০ | ২১৫০.০০ | ২১৫০.০০ | ২১৫০.০০ | ১০০.০০% | ৭.০০% | ২৮৮১.০০ | ১০.৪৬% | ১৩.০০% |
| | | ২৭৫৪৩.০০ | ২১৫০.০০ | ১০০% | ২১৫০.০০ | ১০০.০০% | ৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | | | | | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ২৮৮) | ২৭১১-৫০১৫ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন, কিশোরগঞ্জ। | ৫৪৫৪৭.০০ | ৫১৩৮.০০ | ৫১৩৮.০০ | ৪৯৯৬.১২ | ৯৭.২৪% | ১০.০০% | ৮৪৯৯.০০ | ১৫.৫৮% | ২৭.০০% |
| | | ৫৪৫৪৭.০০ | ৫১৩৮.০০ | ১০০% | ৪৯৯৬.১২ | ৯৭.২৪% | ১০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | | | | | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ২৮৯) | ২৭১১-৮৬৮০ এ্যাম্বুলেন্সন অব শহীদ শেখ আবু নাসের এ্যাসপেশিয়াল হসপিটাল, খুলনা। | ৫৭৯২.০০ | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ৭৯৬.০০ | ৯৯.৫০% | ১৪.০০% | ১২৯৬.০০ | ২২.৩৮% | ২৩.০০% |
| | | ৫৭৯২.০০ | ৮০০.০০ | ১০০% | ৭৯৬.০০ | ৯৯.৫০% | ১৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | | | | | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২৯০) | ২৭১১-৫০১২ এ্যাসটাবলিশমেন্ট অব ট্রমা সেন্টার এ্যাট গোপালগঞ্জ। | ১৫২৯.০০ | ১৯০.০০ | ১৭০.০০ | ১৭০.০০ | ৮৯.৪৭% | ১০.০০% | ২৫৩.০০ | ১৬.৫৫% | ৮.০০% |
| | | ১৫২৯.০০ | ১৯০.০০ | ৮৯% | ১৭০.০০ | ৮৯.৪৭% | ৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৯১) | ২৭১১-৫০১৬ জাতীয় অর্থাপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) সম্প্রসারণ। | ৩৩৬৩৮.০০ | ২০০.০০ | ২০০.০০ | ১৯৩.১৭ | ৯৬.৫৯% | ১.০০% | ১৯৩.১৭ | ০.৫৭% | ১.০০% |
| | | ৩৩৬৩৮.০০ | ২০০.০০ | ১০০% | ১৯৩.১৭ | ৯৬.৫৯% | ১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩১ | ২১১৪১০.০০ | ৫৪৮২১.৯৫ | ৫৪৮২১.৯৫ | ১৮৭৯৯৬.৪৫ | ৮৮.৯৩% | | | | |
| | | ৫৫০৬৩.০০ | ১০০% | ৫২৯৭৩.৭৯ | ৯৬.২১% | | | | | |
| | | ১৫৬৩৪৭.০০ | | ১৩৫০২২.৬৬ | ৮৬.৩৬% | | | | | |
| | | ১১২৩৬১.০০ | | ৯৬৯৮০.২৬ | ৮৬.৩১% | | | | | |
| | | ৭২০০.০০ | | ৬৫০০.০০ | ৯০.২৮% | | | | | |
| | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | |
| ২৯২) | ২৭০১-৭০৮০ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন। | ১৩২৮৭.৪৩ | ৪৬৫.০০ | ১৫.০০ | ৩২৩.৩০ | ৬৯.৫৩% | ৩.০০% | ১০৯৯৯.৪৯ | ৮২.৭৮% | ৯০.০০% |
| | | ৮১১৭.৭০ | ১৫.০০ | ১০০% | ৫.৫০ | ৩৬.৬৭% | ৩.০০% | ৩০১০.২৯ | ৫৮.২৩% | |
| | | ৫১৬৯.৭৩ | ৪৫০.০০ | | ৩১৭.৮০ | ৭০.৬২% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৩ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৯৩) | ২৭০১-৭১১০ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালকে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ (১ম পর্যায় ১৫০ শয্যায়)। | ২৯৫৫২.০০ | ১৬০২.০০ | ১০২.০০ | ৭৩২.১২ | ৪৫.৭০% | ৬.০০% | ১৭১৯৩.৯৭ | ৫৮.১৮% | ৭২.০০% |
| | | ১৯০৬৭.০০ | ১০২.০০ | ১০০% | ৯৫.৯০ | ৯৪.০২% | ৪.০০% | ৬১৯৩.৯৭ | ৫৯.০৭% | |
| | | ১০৪৮৫.০০ | ১৫০০.০০ | | ৬৩৬.২২ | ৪২.৪১% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৩ হতে ৩১/০৭/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২৯৪) | ২৭০১-৭২১০ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন। | ১০৬৯২.০০ | ১২৫৯.০০ | ১২৫৯.০০ | ১২৫৯.০০ | ১০০.০০% | ২০.০০% | ৯৪২০.২৫ | ৮৮.১১% | ৯৯.০০% |
| | | ১০৬৯২.০০ | ১২৫৯.০০ | ১০০% | ১২৫৯.০০ | ১০০.০০% | ১৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৯৫) | ২৭০১-৫৪৫০ রিভাইটাইলিজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিসিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ | ১৬৩৭৮৮.০০ | ৩৬৬২০.০০ | ৩৬৬২০.০০ | ৩৬৩৫৬.২৩ | ৯৯.২৮% | ২৫.০০% | ১০১৯৯১.৯৮ | ৬২.২৭% | ৬০.০০% |
| | | ১৬৩৭৮৮.০০ | ৩৬৬২০.০০ | ১০০% | ৩৬৩৫৬.২৩ | ৯৯.২৮% | ২৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৯৬) | ২৭০১-৫৩০০ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) কে সেন্টার অব এঞ্জিলেস এ পরিণতকরণ (২য় পর্যায়)। | ৫২৫৫৮.০০ | ৬৫০০.০০ | ৬৫০০.০০ | ৬৩৯৭.৪৬ | ৯৮.৪২% | ১৩.০০% | ৪৪১৭৫.৬৮ | ৮৪.০৫% | ১৮.০০% |
| | | ৫২৫৫৮.০০ | ৬৫০০.০০ | ১০০% | ৬৩৯৭.৪৬ | ৯৮.৪২% | ১৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৯৭) | ২৭০১-৮৬৮৯ শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, গোপালগঞ্জ। | ১৮৮৮৭.০০ | ৩৪১৭.০০ | ৩৪১৬.৭৫ | ৩৩৮৯.১৯ | ৯৯.১৯% | ১৮.০০% | ১৪৬২১.৩৬ | ৭৭.৪১% | ৭৮.০০% |
| | | ১৮৮৮৭.০০ | ৩৪১৭.০০ | ১০০% | ৩৩৮৯.১৯ | ৯৯.১৯% | ১৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ২৯৮) | ২৭০১-২৭০১ প্রভিশন ফর ইকুপমেন্ট এন্ড প্রফেশনাল ট্রেনিং ফর আহসানিয়া মিশন ক্যানসার হাসপাতাল। | ১০০০০.০০ | ৫০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ১০০০০.০০ | ৫০০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|--|--|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ২৯৯) | ২৭০১-৫২০০ এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার। | ১৩৮১৪.০০ ১৩৮১৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬০০.০০ ১০০% | ৫৯৯.৯৪ ৫৯৯.৯৪ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯৯% ৯৯.৯৯% ০.০০% ০.০০% | ৫.০০% ৫.০০% | ১৪৭৮.৯৮ ০.০০ | ১০.৭১% ০.০০% | ১৬.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩০০) | ২৭০১-৫২২০ গোপালগঞ্জে এ্যাসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ এর ৩য় শাখা স্থাপন। | ৫৯৭২৮.৭৫ ৫৯৭২৮.৭৫ ০.০০ ০.০০ | ৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০০ | ৫.০০ ১০০% | ৪.৯৭ ৪.৯৭ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৮০% ৯৯.৮০% ০.০০% ০.০০% | ২.০০% ২.০০% | ১০৭৩.৫৫ ০.০০ | ১.৮০% ০.০০% | ২.০০% ০.০০% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩০১) | ২৭০১-৫৪৮০ ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট। | ৪৮১৫২৫.০০ ৩৬৬৯৪০.০০ ১১৪৫৮৫.০০ ১০৪৭৮৫.০০ | ৫৩৭০০.০০ ৩০৯০০.০০ ২২৮০০.০০ ২২৭০০.০০ | ৩০৯০০.০০ ১০০% | ৪৯৭২৬.৫৭ ৩০৮১৩.৪৭ ১৮৯১৩.১০ ১৮৯১৩.১০ | ৯২.৬০% ৯৯.৭২% ৮২.৯৫% ৮৩.৩২% | ১৫.০০% ১২.০০% | ২২৯২৮৯.৪৯ ১৭৫৬৭৫.০৯ | ৪৭.৬২% ১৫৩.৩১% | ৫১.৪৫% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩০২) | ২৭০১-৫৪৯০ হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (এমও এইচএফডব্লিউ)। | ১৪৭৪৭.০০ ১২৭৫.০০ ১৩৪৭২.০০ ৪৬৩৫.০০ | ৭৮০.০০ ৮০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ | ৮০.০০ ১০০% | ৬৭০.৪৬ ৫৮.০০ ৬১২.৪৬ ৬১২.৪৬ | ৮৫.৯৬% ৭২.৫০% ৮৭.৪৯% ৮৭.৪৯% | ৭.০০% ৬.০০% | ৩৩৬১.৯৩ ২৬০৩.০৭ | ২২.৮০% ১৯.৩২% | ২৫.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩০৩) | ২৭০১-৫৫১০ সেক্টর ওয়াইড প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ভে মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন। | ৭২০০.০০ ৫৫০.০০ ৬৬৫০.০০ ১৬৫০.০০ | ৩৭৫.০০ ২৫.০০ ৩৫০.০০ ২০০.০০ | ২৫.০০ ১০০% | ৩১৬.১০ ১৮.২৮ ২৯৭.৮২ ১৪৭.৮২ | ৮৪.২৯% ৭৩.১২% ৮৫.০৯% ৭৩.৯১% | ৫.০০% ৫.০০% | ১৭৬১.৯৫ ১৩৯২.৮৩ | ২৪.৪৭% ২০.৯৪% | ৩০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী :

উন্নয়ন সহযোগী :

উন্নয়ন সহযোগী : IDB, USAID

উন্নয়ন সহযোগী : JICA, CIDA

উন্নয়ন সহযোগী : DFID, USAID, WHO

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৩০৪) | ২৭০১-৫৫২০ ইমপ্রুভড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (হেলথ)। | ৩৫৭৬.০০ | ৪৪০.০০ | ৯০.০০ | ৪০৯.২৫ | ৯৩.০১% | ১৫.০০% | ১৯৩৪.২৬ | ৫৪.০৯% | ৫৬.০০% |
| | | ৭২৬.০০ | ৯০.০০ | ১০০% | ৮৩.২৮ | ৯২.৫৩% | ১২.৪২% | ১৫০০.০০ | ৫২.৬৩% | |
| | | ২৮৫০.০০ | ৩৫০.০০ | | ৩২৫.৯৭ | ৯৩.১৩% | | | | |
| | | ১৯০০.০০ | ৩৫০.০০ | | ৩২৫.৯৭ | ৯৩.১৩% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩০৫) | ২৭০১-৫৫৩০ হেলথ ইকোনমিক্স, ফাইন্যান্সিং এন্ড জিএনএসপি। | ৫৭৮১.০০ | ৯২০.০০ | ১০০.০০ | ৪১১.৮৯ | ৪৪.৭৭% | ১৫.০০% | ৩১৮০.৩৯ | ৫৫.০১% | ৫৭.০০% |
| | | ৮৪২.০০ | ১০০.০০ | ১০০% | ৯৮.২৪ | ৯৮.২৪% | ৮.০০% | ২২৬১.৭০ | ৪৫.৭৯% | |
| | | ৪৯৩৯.০০ | ৮২০.০০ | | ৩১৩.৬৫ | ৩৮.২৫% | | | | |
| | | ৫৭০.০০ | ১০২.০০ | | ৭৩.৯২ | ৭২.৪৭% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩০৬) | ২৭০১-৫০১৩ সাসটেইনিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক এন্ড রেসপনস টু সিজনাল এন্ড পেনডেমিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন বাংলাদেশ। | ৬৮১.০০ | ১৫০.০০ | ০.০০ | ২৬১.১০ | ১৭৪.০৭% | ২৫.০০% | ৩০৪.২৭ | ৪৪.৬৮% | ৭০.০০% |
| | | ২৫.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২৫.০০% | ২৬১.১০ | ৩৯.৮০% | |
| | | ৬৫৬.০০ | ১৫০.০০ | | ২৬১.১০ | ১৭৪.০৭% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১৫ | | ১০৭৩৩০.০০ | ৭৯৭১২.৭৫ | ১০০৮৫৭.৫৮ | ৯৩.৯৭% | | | | |
| | | | ৮০২১৩.০০ | ৯৯% | ৭৯১৭৯.৪৬ | ৯৮.৭১% | | | | |
| | | | ২৭১২০.০০ | | ২১৬৭৮.১২ | ৭৯.৯৩% | | | | |
| | | | ২৪০৫২.০০ | | ২০০৭৩.২৭ | ৮৩.৪৬% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | | | | | | | | | |
| ৩০৭) | ২৭০৫-৭০৪০ ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল সেক্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ব্রেস্ট ক্যান্সার সার্ভিস এন্ড ট্রেনিং। | ২০০১.০০ | ৪০০.০০ | ৪০০.০০ | ৩৯৪.৬৬ | ৯৮.৬৭% | ১৮.০০% | ৬৩২.৮৪ | ৩১.৬৩% | ৩৫.০০% |
| | | ২০০১.০০ | ৪০০.০০ | ১০০% | ৩৯৪.৬৬ | ৯৮.৬৭% | ১৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|----------------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | ৪০০.০০ | ৪০০.০০ | ৪০০.০০ | ৩৯৪.৬৬ | ৯৮.৬৭% | | | | |
| | | ৪০০.০০ | ৪০০.০০ | ১০০% | ৩৯৪.৬৬ | ৯৮.৬৭% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| সেবা পরিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ৩০৮) | ২৭১৬-৮৬৮১ এজ্ঞাপনসান এন্ড কোয়ালিটি ইমপ্রভমেন্ট অব নার্সিং এডুকেশন। | ১১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৪৯৮.০০ | ৯৯.৮৭% | ২০.০০% | ৪৬২২.০০ | ৪০.১৯% | ৬০.০০% |
| | | ১১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৪৯৮.০০ | ৯৯.৮৭% | ২০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩০৯) | ২৭১৬-৫০২০ নার্সিং এডুকেশন এন্ড সার্ভিসেস। | ৩০০০০.০০ | ৫৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ৫৭৮৭.৬৬ | ৯৯.৭৯% | ২৪.০০% | ১৩৭৭২.২৯ | ৪৫.৯১% | ৪৯.০০% |
| | | ৬০৩০.০০ | ৮০০.০০ | ১০০% | ৭৯৮.০০ | ৯৯.৭৫% | ২৪.০০% | ১১১৪৭.৮৪ | ৪৬.৫১% | |
| | | ২৩৯৭০.০০ | ৫০০০.০০ | | ৪৯৮৯.৬৬ | ৯৯.৭৯% | | | | |
| | | ৯৬৫৮.০০ | ২১৫০.০০ | | ২১৩৯.৬৬ | ৯৯.৫২% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩১০) | ২৭১৬-৫০১১ এস্টাবলিশমেন্ট অব নার্সিং ইনস্টিটিউট অব পাবনা। | ১৬৩৫.০০ | ৫.০০ | ৫.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ১৬৩৫.০০ | ৫.০০ | ১০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | ৭৩০৫.০০ | ২৩০৫.০০ | ২৩০৫.০০ | ৭২৮৫.৬৬ | ৯৯.৭৪% | | | | |
| | | | ২৩০৫.০০ | ১০০% | ২২৯৬.০০ | ৯৯.৬১% | | | | |
| | | | ৫০০০.০০ | | ৪৯৮৯.৬৬ | ৯৯.৭৯% | | | | |
| | | | ২১৫০.০০ | | ২১৩৯.৬৬ | ৯৯.৫২% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| অন্যান্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সুবিধাদি | | | | | | | | | | |
| ৩১১) | ২৭৯১-৫০১০ ট্রেনিং, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (নিপোর্ট)। | ১১১২৭.০০ | ১৭৫০.০০ | ৩০০.০০ | ১৬৬৫.৪৫ | ৯৫.১৭% | ১৫.০০% | ৯৪২৪.০৪ | ৮৪.৭০% | ৬৩.০০% |
| | | ৩০২৫.০০ | ৩০০.০০ | ১০০% | ২৮৩.৪২ | ৯৪.৪৭% | ১৫.০০% | ৭৬৮৯.৭১ | ৯৪.৯১% | |
| | | ৮১০২.০০ | ১৪৫০.০০ | | ১৩৮২.০৩ | ৯৫.৩১% | | | | |
| | | ৪৭২৫.০০ | ১৪০০.০০ | | ১৩৮২.০৩ | ৯৮.৭২% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | ১৭৫০.০০ | ৩০০.০০ | ১০০% | ১৬৬৫.৪৫ | ৯৫.১৭% | | | | |
| | | ৩০০.০০ | ১০০% | | ২৮৩.৪২ | ৯৪.৪৭% | | | | |
| | | ১৪৫০.০০ | | | ১৩৮২.০৩ | ৯৫.৩১% | | | | |
| | | ১৪০০.০০ | | | ১৩৮২.০৩ | ৯৮.৭২% | | | | |
| | | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ৩১২) | ২৭৮১-৫২৬০ ম্যাটারনাল চাইল্ড, রিপ্ৰোডাক্টিভ এন্ড এডোলেসসেন্ট হেল্থ। | ৮৭৯০৪.০০ | ১২৩৫০.০০ | ২৫০০.০০ | ১২০৬৫.০৬ | ৯৭.৬৯% | ১৫.০০% | ৭০৯৪৬.০১ | ৮০.৭১% | ৭২.০০% |
| | | ২০০১৫.০০ | ২৫০০.০০ | ১০০% | ২৪৮৭.৪৩ | ৯৯.৫০% | ১২.০০% | ৫৮৬০৭.৬২ | ৮৬.৩৩% | |
| | | ৬৭৮৮৯.০০ | ৯৮৫০.০০ | | ৯৫৭৭.৬৩ | ৯৭.২৩% | | | | |
| | | ৩৮৩৯৮.০০ | ৮২৫০.০০ | | ৮০৭৭.৬৩ | ৯৭.৯১% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩১৩) | ২৭৮১-৫২৯০ ক্লিনিক্যাল কন্সাল্টেশন সার্ভিসেস ডেলিভারী। | ১৩৫৮১৪.০০ | ৯৫৭৬.০০ | ৭৩৪৫.০০ | ৮৭০৭.২৮ | ৯০.৯৩% | ১০.০০% | ৬৫৪৬৪.৯১ | ৪৮.২০% | ৫০.০০% |
| | | ৬৮২৯৫.০০ | ৭৩৪৫.০০ | ১০০% | ৭৩২২.৫৫ | ৯৯.৬৯% | ৮.০০% | ৫৫৮৮৭.৯১ | ৮২.৭৭% | |
| | | ৬৭৫১৯.০০ | ২২৩১.০০ | | ১৩৮৪.৭৩ | ৬২.০৭% | | | | |
| | | ১৯০০৫.০০ | ২০৩১.০০ | | ১১৮৪.৭৩ | ৫৮.৩৩% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৩১৪) | ২৭৮১-৫৩০০ ফ্যামিলী প্ল্যানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী। | ১৬১৪১০.০০ | ২৭২৬৪.০০ | ২৫০৪.০০ | ২৩৩১০.৫০ | ৮৫.৫০% | ২০.০০% | ১২৪৪৬৩.১৩ | ৭৭.১১% | ৬০.০০% |
| | | ৩৪৩৯৯.০০ | ২৫০৪.০০ | ১০০% | ২৪৪৫.০৪ | ৯৭.৬৫% | ১৫.০০% | ৯৭২০২.৩৩ | ৭৬.৫৩% | |
| | | ১২৭০১১.০০ | ২৪৭৬০.০০ | | ২০৮৬৫.৪৬ | ৮৪.২৭% | | | | |
| | | ৮৮৮৩৬.০০ | ১০০০.০০ | | ২০৮৬৫.৪৬ | ২০৮৬.৫৫ | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩১৫) | ২৭৮১-৫৩৩০ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস। | ৫৮০০.০০ | ১০২৭.০০ | ১৫০.০০ | ৬৩৫.৬৪ | ৬১.৮৯% | ১৫.০০% | ৪৭০০.৮১ | ৮১.০৫% | ৮৪.৭০% |
| | | ২৫৮৭.০০ | ১৫০.০০ | ১০০% | ৫২.০৯ | ৩৪.৭৩% | ১১.৮৩% | ৩৭৭১.০৭ | ১১৭.৩৭% | |
| | | ৩২১৩.০০ | ৮৭৭.০০ | | ৫৮৩.৫৫ | ৬৬.৫৪% | | | | |
| | | ৩০১৩.০০ | ৫৩৫.০০ | | ২৪১.৫৫ | ৪৫.১৫% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩১৬) | ২৭৮১-৫৩৫০ ইরফরমেশন, এডুকেশন এন্ড কমিউনিকেশন (এফপি)। | ১৩৫০০.০০ | ২৩২৩.০০ | ৮৪৩.০০ | ২১৫৬.৫২ | ৯২.৮৩% | ১০.০০% | ১২১০৬.৩৪ | ৮৯.৬৮% | ৬৮.০০% |
| | | ৫১২২.০০ | ৮৪৩.০০ | ১০০% | ৬৮৭.২০ | ৮১.৫২% | ১৫.০০% | ৯৯১৭.৪০ | ১১৮.৩৭% | |
| | | ৮৩৭৮.০০ | ১৪৮০.০০ | | ১৪৬৯.৩২ | ৯৯.২৮% | | | | |
| | | ৪৮৭৮.০০ | ১২২৫.০০ | | ১২১৪.৩২ | ৯৯.১৩% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩১৭) | ২৭৮১-৫৩৬০ প্রকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এন্ড সাপ্লাইস ম্যানেজমেন্ট (ডিএফপি)। | ৮০৩১.০০ | ১০২০.০০ | ১০০০.০০ | ১০১৩.৯৮ | ৯৯.৪১% | ১৮.০০% | ৪৯৫৩.৫৩ | ৬১.৬৮% | ৬২.০০% |
| | | ৭৫১৯.০০ | ১০০০.০০ | ১০০% | ৯৯৪.০০ | ৯৯.৪০% | ১৮.০০% | ২৯৩.৮৭ | ৫৭.৪০% | |
| | | ৫১২.০০ | ২০.০০ | | ১৯.৯৮ | ৯৯.৯০% | | | | |
| | | ৩৪০.০০ | ২০.০০ | | ১৯.৯৮ | ৯৯.৯০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ৯৯৪.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৬ | | ৫৩৫৬০.০০ | ১৪৩৪২.০০ | ৪৭৮৮৮.৯৮ | ৮৯.৪১% | | | | |
| | | | ১৪৩৪২.০০ | ১০০% | ১৩৯৮৮.৩১ | ৯৭.৫৩% | | | | |
| | | | ৩৯২১৮.০০ | | ৩৩৯০০.৬৭ | ৮৬.৪৪% | | | | |
| | | | ১৩০৬১.০০ | | ৩১৬০৩.৬৭ | ২৪১.৯৭% | | | | |
| | | | ৯৯৪.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|--|---|-----------|--|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৫৭ | ৩৮১,৭৫৮.০০ | ১৫১৮৮১.৭০ | ৩৪৬,০৮৮.৭৮ | ৯০.৬৬% | | | | | |
| | | | ১৫২,৬২৩.০০ | ১০০% | ১৪৯,১১৫.৬৪ | ৯৭.৭০% | | | | | |
| | | | ২২৯,১৩৫.০০ | | ১৯৬,৯৭৩.১৪ | ৮৫.৯৬% | | | | | |
| | | | ১৫৩,০২৪.০০ | | ১৫২,১৭৮.৮৯ | ৯৯.৪৫% | | | | | |
| | | | ৮,১৯৪.০০ | | ৬,৫০০.০০ | ৭৯.৩৩% | | | | | |
| তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | | |
| বাংলাদেশ কমিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) | | | | | | | | | | | |
| ৩১৮) | ২৮০৫-৮৯৯৭ ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নেন্ট (বাংলা গভর্নেন্ট)। | ৩০৭৪০.৬৬ | ১০০৪৮.০০ | ১৫৪৮.০০ | ৮৭৩৮.৮৮ | ৮৬.৯৭% | ৩৩.০০% | ১৯০২৭.১৩ | ৬১.৯০% | ৭০.০০% | |
| | | ৬২৩৬.৬৬ | ১৫৪৮.০০ | ১০০% | ১৫৩৯.৫৯ | ৯৯.৪৬% | ৩৩.০০% | ১৪৯৪৪.৮৮ | ৬০.৯৯% | | |
| | | ২৪৫০৪.০০ | ৮৫০০.০০ | | ৭১৯৯.২৯ | ৮৪.৭০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৪/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ৯০০.০০ | | ৯০০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| ৩১৯) | ২৮০৫-৭৩৯০ বেসিক আইসিটি স্কিল ট্রান্সফার আপটু উপজেলা লেভেল। | ২১৪৩.০০ | ৬০১.০০ | ৬০১.০০ | ৫৯০.৭৫ | ৯৮.২৯% | ২৮.০০% | ২১৩০.৩৬ | ৯৯.৪১% | ১০০.০০% | |
| | | ২১৪৩.০০ | ৬০১.০০ | ১০০% | ৫৯০.৭৫ | ৯৮.২৯% | ২৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৩২০) | ২৮০৫-৭৪১০ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বিসিসি শক্তিশালীকরণ। | ৩৭৮৫.০৪ | ২২১৫.০০ | ২২১৫.০০ | ২২০৬.৯৪ | ৯৯.৬৪% | ৫৮.০০% | ৩৫২৫.৩২ | ৯৩.১৪% | ৯০.০০% | |
| | | ৩৭৮৫.০৪ | ২২১৫.০০ | ১০০% | ২২০৬.৯৪ | ৯৯.৬৪% | ৫৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৩২১) | ২৮০৫-৭০১০ এমপাওয়ারিং রুরাল কমিউনিটিজ রিফিচিং দ্যা আনরিচডঃ ইউনিয়ন ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিস সেন্টার। | ৯৪৩.৬৫ ০.০০ ৯৪৩.৬৫ ৯৪৩.৬৫ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১৯.৯৩ ১৯.৯৩ | ২.১১% ২.১১% | ২.১১% ২.১১% |
| ০১/১১/২০১১ হতে ৩১/০৩/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : SFD | | | |
| ৩২২) | ২৮০৫-৫০১০ লেভারজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গভর্নেন্স। | ৫৭২৪৮.৪৯ ৫১.৪৭ ৫৭১৯৭.০২ ৫৭১৯৭.০২ | ১৪১০.০০ ১০.০০ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ | ১০.০০ ১০০% ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ | ১৪০৮.৬০ ৮.৬০ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ | ৯৯.৯০% ৮৬.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% | ১৫.০০% ১৫.০০% ১৫.০০% ১৫.০০% | ১৪০৮.৬০ ১৪০০.০০ | ২.৪৬% ২.৪৫% | ১৫.০০% ২.৪৫% |
| ০১/০২/২০১৩ হতে ৩১/০১/২০১৮ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : World Bank | | | |
| ৩২৩) | ২৮০৫-৫০২০ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অন আইটিইই ম্যানেজমেন্ট। | ৩১৯০.০০ ৫৫০.০০ ২৬৪০.০০ ০.০০ | ১৩০৩.০০ ১১৫.০০ ১১৮৮.০০ ০.০০ | ১১৫.০০ ১০০% ১১৮৮.০০ ০.০০ | ১৩০০.৭৯ ১১২.৭৯ ১১৮৮.০০ ০.০০ | ৯৯.৮৩% ৯৮.০৮% ১০০.০০% ০.০০% | ৪০.৮৫% ৪০.৭৫% ৪০.৭৫% ৪০.৭৫% | ১৩০০.৭৯ ১১৮৮.০০ | ৪০.৭৮% ৪৫.০০% | ৪০.৭৫% ৪০.৭৫% |
| ০১/১২/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : JICA | | | |
| ৩২৪) | ২৮০৫-৫০২১ ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নেন্ট ফেজ-২ (ইনফো-সরকার)। | ১৩৩৩৪৪.১৯ ২৪৬৬৮.৮৫ ১০৮৬৭৫.৩৪ ০.০০ | ৭০৭০০.০০ ৩৭০০.০০ ৬৭০০০.০০ ০.০০ | ৩৭০০.০০ ১০০% ৬৭০০০.০০ ০.০০ | ৫২৭২৪.৫০ ৩৭০০.০০ ৪৯০২৪.৫০ ০.০০ | ৭৪.৫৭% ১০০.০০% ৭৩.১৭% ০.০০% | ৫৫.০০% ৪০.০০% ৪৯০২৪.৫০ ৪৫.১১% | ৫২৭২৪.৫০ ৪৯০২৪.৫০ | ৩৯.৫৪% ৪৫.১১% | ৪০.০০% ৪৫.১১% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ৩১৪৩.০০ | | ৩১৪৩.০০ | ১০০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : China | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৭ | | | ৮৬২৭৮.০০ ৮১৯০.০০ ৭৮০৮৮.০০ ১৪০০.০০ ৪০৪৩.০০ | ৮১৮৯.০০ ১০০% ৮১৫৮.৬৭ ৫৮৮১১.৭৯ ১৪০০.০০ ৪০৪৩.০০ | ৬৬৯৭০.৪৬ ৮১৫৮.৬৭ ৫৮৮১১.৭৯ ১৪০০.০০ ৪০৪৩.০০ | ৭৭.৬২% ৯৯.৬২% ৭৫.৩১% ১০০.০০% ১০০.০০% | | | | |

বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৩২৫) | ২৮০৫-৫০১৬ সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকের হাইটেক পার্ক। | ২৩৬৯৮.৮১ | ৭০১৬.২৯ | ১৬.২৯ | ৩৮০২.২৪ | ৫৪.১৯% | ২৯.৬৩% | ৩৯৭২.২৪ | ১৬.৭৬% | ১৯.৯৫% |
| | | ১১৭৫.১১ | ১৬.২৯ | ১০০% | ১৬.২৮ | ৯৯.৯৪% | ১৯.৮২% | ৩৯৫৫.৯৬ | ১৭.৫৬% | |
| | | ২২৫২৩.৭০ | ৭০০০.০০ | | ৩৭৮৫.৯৬ | ৫৪.০৯% | | | | |
| | | ২২৫২৩.৭০ | ৭০০০.০০ | | ৩৭৮৫.৯৬ | ৫৪.০৯% | | | | |
| | ৩১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩২৬) | ২৮০৫-৫০১৯ যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি হাইটেক পার্ক স্থাপন। | ৪৭৯৫.৩৪ | ৫১০.০০ | ৫০৯.২৫ | ২৯৫.৩৫ | ৫৭.৯১% | ৫.৮৮% | ৩৯৩.৩২ | ৮.২০% | ৭.৮৮% |
| | | ৪৭৯৫.৩৪ | ৫১০.০০ | ১০০% | ২৯৫.৩৫ | ৫৭.৯১% | ৫.৮৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০২/২০১৩ হতে ৩০/০৯/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ৭৫২৬.২৯ | ৫২৫.৫৪ | ৪০৯৭.৫৯ | ৫৪.৪৪% | | | | |
| | | | ৫২৬.২৯ | ১০০% | ৩১১.৬৩ | ৫৯.২১% | | | | |
| | | | ৭০০০.০০ | | ৩৭৮৫.৯৬ | ৫৪.০৯% | | | | |
| | | | ৭০০০.০০ | | ৩৭৮৫.৯৬ | ৫৪.০৯% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় নিজস্ব | | | | | | | | | |
| ৩২৭) | ২৮০১-৫৫৩৯ এস্টাবলিশমেন্ট অব সাসেক ইনফরমেশন হাইওয়ে (বাংলাদেশ পার্ট)। | ২৮৬০.৫৭ | ১৯৫৫.০০ | ৫০৯.০০ | ১৫৮৬.৫০ | ৮১.১৫% | ৭২.০০% | ২২৬১.৫৫ | ৭৯.০৬% | ৯০.০০% |
| | | ৮৬৭.০৮ | ৫০৯.০০ | ১০০% | ৩৬৮.৪৯ | ৭২.৩৯% | ৭২.০০% | ১৭৫১.১৬ | ৮৭.৮৪% | |
| | | ১৯৯৩.৪৯ | ১৪৪৬.০০ | | ১২১৮.০১ | ৮৪.২৩% | | | | |
| | | ১৯৯৩.৪৯ | ১৪১৮.০০ | | ১২১৮.০১ | ৮৫.৯০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩২৮) | ২৮০১-৫০১৩ লানিং এন্ড আনিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। | ১৮০৪০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৪৮৮.৩৭ | ৯৭.৬৭% | ১০.০০% | ৪৮৮.৩৭ | ২.৭১% | ১০.০০% |
| | | ১৮০৪০.০০ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৪৮৮.৩৭ | ৯৭.৬৭% | ১০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট | - টাকা | | | - মোট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট | - টাকা | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | ২৪৫৫.০০ | ১০০৯.০০ | ২০৭৪.৮৭ | ৮৪.৫২% | ৮৫৬.৮৬ | ৮৪.৯২% | | | | |
| | | ১০০৯.০০ | ১০০% | ৮৫৬.৮৬ | ৮৪.৯২% | | | | | | |
| | | ১৪৪৬.০০ | | ১২১৮.০১ | ৮৪.২৩% | | | | | | |
| | | ১৪১৮.০০ | | ১২১৮.০১ | ৮৫.৯০% | | | | | | |
| | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১১ | ৯৬,২৫৯.২৯ | ৯৭২৩.৫৪ | ৭৩,১৪২.৯২ | ৭৫.৯৯% | | | | | | |
| | | ৯,৭২৫.২৯ | ১০০% | ৯,৩২৭.১৬ | ৯৫.৯১% | | | | | | |
| | | ৮৬,৫৩৪.০০ | | ৬৩,৮১৫.৭৬ | ৭৩.৭৫% | | | | | | |
| | | ৯,৮১৮.০০ | | ৬,৪০৩.৯৭ | ৬৫.২৩% | | | | | | |
| | | ৪,০৪৩.০০ | | ৪,০৪৩.০০ | ১০০.০০% | | | | | | |
| | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | |
| | সমাজ সেবা অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| | ৩২৯) ২৯৩১-৭৯৭৩ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জন্য সেবা প্রদান কার্যক্রম। | ৮৯৭৬.০০ | ৬১৫.০০ | ১৫.০০ | ৫৭৬.৮৬ | ৯৩.৮০% | ৭.০০% | ১২৬৯.৯৩ | ১৪.১৫% | ৪৯.০০% | |
| | | ৮৪.০০ | ১৫.০০ | ১০০% | ১১.২০ | ৭৪.৬৭% | ৬.৫০% | ১২২৯.৫৮ | ১৩.৮৩% | | |
| | | ৮৮৯২.০০ | ৬০০.০০ | | ৫৬৫.৬৬ | ৯৪.২৮% | | | | | |
| | | ৮৮৯২.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ৩৩০) ২৯৩১-৭৯৭১ আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল | ৩৯০০.০০ | ১১২১.৫০ | ১১২১.৫০ | ১১২১.৫০ | ১০০.০০% | ৫৮.০০% | ২৭৭৭.৫০ | ৭১.২২% | ৮৭.০০% | |
| | | ৩৯০০.০০ | ১১২১.৫০ | ১০০% | ১১২১.৫০ | ১০০.০০% | ২৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : IDA, World Bank

উন্নয়ন সহযোগী :

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|--|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৩৩১) | ২৯৩১-৭৯৮৮ ইমপ্রুভমেন্ট মেডিকেল সার্ভিসেস এন্ড রিহ্যাবিলাইটেশন ফর দি ডায়াবেটিকস, ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন ডায়াবেটিক প্যাসেন্ট, লালমনিরহাট। | ১৮৩৩.০০ ১৮৩৩.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৪৩.৫০ ২৪৩.৫০ ০.০০ ০.০০ | ২৪৩.৫০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ২৪৩.০০ ২৪৩.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৭৯% ৯৯.৭৯% ০.০০% ০.০০% | ২৭.০০% ২৭.০০% ০.০০% ০.০০% | ১৪০৮.৪৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৭৬.৮৪% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% |
| ০১/০৪/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৩২) | ২৯৩১-৭৯৮৭ কমিউনিটি হেলথ এন্ড হার্ট হসপিটাল পাবনা (১ম পর্যায়)। | ১৩০৬.৬৯ ১৩০৬.৬৯ ০.০০ ০.০০ | ৪৭৭.৮৬ ৪৭৭.৮৬ ০.০০ ০.০০ | ৪৭৭.৮৬ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ৪৭৬.৪১ ৪৭৬.৪১ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৭০% ৯৯.৭০% ০.০০% ০.০০% | ৩৭.০০% ৩৭.০০% ০.০০% ০.০০% | ১১২৯.৪১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৮৬.৮৩% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১০৯.০০% ১০৯.০০% ১০৯.০০% ১০৯.০০% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৩৩) | ২৯৩১-৭৯৮৩ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ (৩৭ ইউনিট)। | ৪১৫০.৪৮ ৪১৫০.৪৮ ০.০০ ০.০০ | ১৩৭০.০০ ১৩৭০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৩৭০.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ১৩৫৪.৮২ ১৩৫৪.৮২ ০.০০ ০.০০ | ৯৮.৮৯% ৯৮.৮৯% ০.০০% ০.০০% | ৩৩.০০% ৩২.০০% ০.০০% ০.০০% | ২২৮১.৪৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৫৪.৯৭% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৬৭.০০% ৬৭.০০% ৬৭.০০% ৬৭.০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৩৪) | ২৯৩১-৫৫০০ এস্টাবলিশমেন্ট অব হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক হসপিটাল। | ১২১৪.১০ ১২১৪.১০ ০.০০ ০.০০ | ৭৬৬.৪৭ ৭৬৬.৪৭ ০.০০ ০.০০ | ৭৬৭.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ৭৬০.৩০ ৭৬০.৩০ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.২০% ৯৯.২০% ০.০০% ০.০০% | ৬৩.০০% ৬২.০০% ০.০০% ০.০০% | ১১৬৭.৩০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯৬.১৫% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৯৯.০০% ৯৯.০০% ৯৯.০০% ৯৯.০০% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৩৫) | ২৯৩১-৫৫৫০ কম্পিউটার অফ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কমপ্লেক্স বিল্ডিং ফর দ্যা আন্ডার প্রিভিলিজড ওমেন আন দ্যা সোসাইটি। | ১৭৪১.২৯ ১৭৪১.২৯ ০.০০ ০.০০ | ৬৮৬.৪৭ ৬৮৬.৪৭ ০.০০ ০.০০ | ৬৮৭.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ৬৮৬.৪৭ ৬৮৬.৪৭ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৪০.০০% ৪০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১৭৪০.৫০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯৫% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৩৩৬) | ২৯৩১-৫৫৮০ এক্সপানশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। | ৩০৯৪.৬০ | ১২৬০.০০ | ১২৬০.০০ | ১২৬০.০০ | ১০০.০০% | ৪১.০০% | ৩০৯৪.৫১ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ৩০৯৪.৬০ | ১২৬০.০০ | ১০০% | ১২৬০.০০ | ১০০.০০% | ৪১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১১ হতে ৩০/০৯/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৩৭) | ২৯৩১-৫৫৭০ এস্টাবলিশমেন্ট অব মালটিপ্যাস রিহাবিলিটেশন সেন্টার ফর ডিসটিটিউট এইজড এন্ড পিউপিল এন্ড সোসালি ডিজএবন্ড এডোলেসেন্ট গার্লস। | ১৫৮৬.০০ | ৪২২.৫০ | ৪২২.৫০ | ৪২২.৫০ | ১০০.০০% | ২৭.০০% | ১৪৯৮.৫০ | ৯৪.৪৮% | ৭৩.০০% |
| | | ১৫৮৬.০০ | ৪২২.৫০ | ১০০% | ৪২২.৫০ | ১০০.০০% | ২৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৩৮) | ২৯৩১-৫০২২ এ্যাস্টাবলিশমেন্ট অব ৫০ বেডেড কিডনী ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট। | ১১৮৭.৬০ | ৪৫৩.০০ | ৪৫৩.০০ | ৪৫৩.০০ | ১০০.০০% | ৩৮.০০% | ৫০৩.০০ | ৪২.৩৫% | ৪২.৫০% |
| | | ৮৩৩.০৬ | ৪৫৩.০০ | ১০০% | ৪৫৩.০০ | ১০০.০০% | ৩৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ৩৫৪.৫৪ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৩৯) | ২৯৩১-৫০১৯ চাইল্ড সোসেটিভ সোসাল থ্রোটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি)। | ১২৫৪৬.৮০ | ১৬০৭.০০ | ৭.০০ | ১৬০৬.৭৯ | ৯৯.৯৯% | ১৩.০০% | ২৯১৪.৪৭ | ২৩.২৩% | ২৪.০০% |
| | | ৩৯.২৪ | ৭.০০ | ১০০% | ৬.৭৯ | ৯৭.০০% | ১৩.০০% | ২৯০০.০০ | ২৩.১৯% | |
| | | ১২৫০৭.৫৬ | ১৬০০.০০ | | ১৬০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৪০) | ২৯৩১-৫০২৭ এক্সপানশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব নীলফামারী ডায়াবেটিক হসপিটাল। | ১৭৭৮.০৬ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ১৭৭৮.০৬ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৩৪১) | ২৯৩১-৫০৩৫ ভার্টিক্যাল এক্সপানশন অব সিলেট ডায়াবেটিক হাসপাতাল। | ৩৪৬.৯৪ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ৮.৩৮% | ৫০.০০ | ১৪.৪১% | ৮.৩৮% |
| | | ৩৪৬.৯৪ | ৫০.০০ | ১০০% | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ৮.৩৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৪২) | ২৯৩১-৫০৩৬ কনস্ট্রাকশন অব ৫ স্টোরয়েড ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন সেন্ট্রাল অফিস-কাম কমিউনিটি হল এ্যাট বালাসপুর, ময়মনসিংহ। | ৪৫০.২৯ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ৪৫০.২৯ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১৪ | | ৯০৭৫.৩০ | ৬৮৭৭.৩৬ | ৯০১১.৬৫ | ৯৯.৩০% | | | | |
| | | | ৬৮৭৫.৩০ | ১০০% | ৬৮৪৫.৯৯ | ৯৯.৫৭% | | | | |
| | | | ২২০০.০০ | | ২১৬৫.৬৬ | ৯৮.৪৪% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | |
| ৩৪৩) | ২৯০১-৫০৩০ এস্টাবলিশমেন্ট অব সোনাইমুড়ী অন্ধ কল্যাণ সমিতি আই হসপিটাল। | ১২৪০.০০ | ৩২৯.০০ | ৩২৯.০০ | ৩২৪.০০ | ৯৮.৪৮% | ২৪.০০% | ৮৫৮.০০ | ৬৯.১৯% | ৬৩.০০% |
| | | ১২৪০.০০ | ৩২৯.০০ | ১০০% | ৩২৪.০০ | ৯৮.৪৮% | ২১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৪৪) | ২৯০১-৫০৪০ চাঁপাইনবাবগঞ্জ চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ। | ৭৩৪.৪১ | ৪৫১.২৭ | ৪৫১.২৭ | ৪৫১.২৭ | ১০০.০০% | ৬২.০০% | ৭২৫.২৭ | ৯৮.৭৬% | ১০০.০০% |
| | | ৭৩৪.৪১ | ৪৫১.২৭ | ১০০% | ৪৫১.২৭ | ১০০.০০% | ৬২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | ৭৮০.২৭ | ৭৮০.২৭ | ৭৮০.২৭ | ১০০% | ৭৭৫.২৭ | ৯৯.৩৬% | | | |
| | | ৭৮০.২৭ | ৭৮০.২৭ | ৭৮০.২৭ | ১০০% | ৭৭৫.২৭ | ৯৯.৩৬% | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | |
| জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন | | | | | | | | | | |
| ৩৪৫) | ২৯০৫-৭০১৫ প্রোমোশন অব সার্ভিসেস এন্ড অপারচুনিটি টু দ্যা ডিজএবল্ড পারসন ইন বাংলাদেশ | ১৫৪৮০.৪৯ | ১১৪০.০০ | ০.০০ | ১০৪১.০০ | ৯১.৩২% | ৭.০০% | ২৫৭৬.০০ | ১৬.৬৪% | ১৮.০০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৬.০০% | ২৫৭৬.০০ | ১৬.৬৪% | |
| | | ১৫৪৮০.৪৯ | ১১৪০.০০ | ১০৪১.০০ | ৯১.৩২% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ৩১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৩৪৬) | ২৯০৫-৫০১০ জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ। | ৮৩৫৩.১৫ | ২০.০০ | ২০.০০ | ২০.০০ | ১০০.০০% | ০.২৪% | ২০.০০ | ০.২৪% | ০.২৪% |
| | | ৮৩৫৩.১৫ | ২০.০০ | ২০.০০ | ১০০% | ২০.০০ | ১০০.০০% | ০.২৪% | ০.০০ | ০.০০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | ১১৬০.০০ | ২০.০০ | ১০৬১.০০ | ৯১.৪৭% | | | | | |
| | | ২০.০০ | ২০.০০ | ২০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | ১১৪০.০০ | ১০৪১.০০ | ১০৪১.০০ | ৯১.৩২% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১৮ | ১১,০১৫.৫৭ | ৭৬৭৭.৬৩ | ১০,৮৪৭.৯২ | ৯৮.৪৮% | | | | | |
| | | ৭,৬৭৫.৫৭ | ১০০% | ৭,৬৪১.২৬ | ৯৯.৫৫% | | | | | |
| | | ৩,৩৪০.০০ | ৩,২০৬.৬৬ | ৩,২০৬.৬৬ | ৯৬.০১% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------------|--|------------------|---------|------------|--|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট | - টাকা | | | - মোট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | - প্রঃ সাঃ | - আরপিএ | - প্রঃ সাঃ | - আরপিএ | - লক্ষ্যমাত্রা | - অগ্রগতি | - মোট | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | | |
| বাংলাদেশ শিশু একাডেমী | | | | | | | | | | | |
| ৩৪৭) | ৩০০৫-৫০১১ শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা। | ১৩৭৫২.০৯ | ২৫৭২.০০ | ৭২.০০ | ২৪৮৬.৯৩ | ৯৬.৬৯% | ২০.০০% | ১৩৩৩৯.৫২ | ৯৭.০০% | ৯৯.০০% | |
| | | ৪৮৬.৬৬ | ৭২.০০ | ১০০% | ৫৯.৯৩ | ৮৩.২৪% | ১৯.০০% | ১২৮৮৩.৩০ | ৯৭.১২% | | |
| | | ১৩২৬৫.৪৩ | ২৫০০.০০ | | ২৪২৭.০০ | ৯৭.০৮% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| উন্নয়ন সহযোগী : UNICEF | | | | | | | | | | | |
| ৩৪৮) | ৩০০৫-৭০২১ সিসিমপুর আউটরিচ প্রকল্প। | ২২৫৭.২৮ | ১৩৪.০০ | ২৫.০০ | ১০১.০০ | ৭৫.৩৭% | ৬.০০% | ২২২৪.৬৪ | ৯৮.৫৫% | ৯৯.০০% | |
| | | ১৫৭.২৮ | ২৫.০০ | ১০০% | ২৪.০০ | ৯৬.০০% | ৫.০০% | ২০৬৯.০৪ | ৯৮.৫৩% | | |
| | | ২১০০.০০ | ১০৯.০০ | | ৭৭.০০ | ৭০.৬৪% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| উন্নয়ন সহযোগী : USAID | | | | | | | | | | | |
| ৩৪৯) | ৩০০৫-৭২৩৪ বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর ৬টি জেলা শাখা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ। | ৬৭২৮.১৬ | ৬০৭.০০ | ৬০৭.০০ | ৫৮৩.৭৪ | ৯৬.১৭% | ৯.০০% | ৪৬৮৬.৩৫ | ৬৯.৬৫% | ৭০.০০% | |
| | | ৬৭২৮.১৬ | ৬০৭.০০ | ১০০% | ৫৮৩.৭৪ | ৯৬.১৭% | ৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| উন্নয়ন সহযোগী : | | | | | | | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ৩৩১৩.০০ | ৭০৪.০০ | ৩১৭১.৬৭ | ৯৫.৭৩% | | | | | |
| | | | ৭০৪.০০ | ১০০% | ৬৬৭.৬৭ | ৯৪.৮৪% | | | | | |
| | | | ২৬০৯.০০ | | ২৫০৪.০০ | ৯৫.৯৮% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (নিজস্ব)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------------|--|--|---|---|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৩৫০) | ৩০০১-৫০৭০ ফরমুলেশন অফ ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান (এনএপি) ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ন্যাশনাল উইমেন ডেভেলপমেন্ট পলিসি। | ৩৮.০০ ০.০০ ৩৮.০০ ০.০০ | ৫.০০ ০.০০ ৫.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ৫.০০ ০.০০ ৫.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ০.০০% ১০০.০০% ০.০০% | ১৩.০০% ১৩.০০% | ৩৫.৭৬ ৩৫.৭৬ | ৯৪.১১% ৯৪.১১% | ১০০.০০% ১০০.০০% |
| ০১/১১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৩৫১) | ৩০০১-৫০৪১ নারী নির্ধাতন প্রতিরোধে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম (৩য় পর্যায়)। | ৪৩৭১.৫২ ২৩৩১.৫২ ২০৪০.০০ ০.০০ | ৯৩৪.০০ ৫০৯.০০ ৪২৫.০০ ০.০০ | ৫০৯.০০ ১০০% | ৯৭৬.১৭ ৫০৬.২৩ ৪৬৯.৯৪ ০.০০ | ১০৪.৫১% ৯৯.৪৬% ১১০.৫৭% ০.০০% | ২২.০০% ২৩.০০% | ২৪১২.৬৩ ১৫৪৮.০০ | ৫৫.১৯% ৭৫.৮৮% | ৭০.০০% ৭০.০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : DANIDA, World Bank | | | |
| ৩৫২) | ৩০০১-৫০১৪ এ্যানাবলিং এনভায়রনমেন্টাল ফর চাইল্ড রাইটস। | ৩১৯২০.১৮ ৩৮০.১৮ ৩১৫৪০.০০ ০.০০ | ৬০৫৫.০০ ৫৫.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ | ৫৫.০০ ১০০% | ৫৭৭৭.১০ ৫২.৬৫ ৫৭২৪.৪৫ ০.০০ | ৯৫.৪১% ৯৫.৭৩% ৯৫.৪১% ০.০০% | ১৯.০০% ১৮.০০% | ১১৫৯৮.৭২ ১১৫২৮.৪৫ | ৩৬.৩৪% ৩৬.৫৫% | ৩৭.০০% ৩৭.০০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : UNICEF | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | | ৬৯৯৪.০০ ৫৬৪.০০ ৬৪৩০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৫৬৪.০০ ১০০% | ৬৭৫৮.২৭ ৫৫৮.৮৮ ৬১৯৯.৩৯ ০.০০ ০.০০ | ৯৬.৬৩% ৯৯.০৯% ৯৬.৪১% ০.০০% ০.০০% | | | | |
| মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ৩৫৩) | ৩০২১-৭৩৪০ নারী নির্ধাতন প্রতিরোধে ৫টি বিভাগীয় শহরে জৌত সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ। | ৬১৬৬.১২ ৬১৬৬.১২ ০.০০ ০.০০ | ২৯০৭.০০ ২৯০৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৯০৭.০০ ১০০% | ২৭১৮.৮১ ২৭১৮.৮১ ০.০০ ০.০০ | ৯৩.৫৩% ৯৩.৫৩% ০.০০% ০.০০% | ৪৫.০০% ৪৫.০০% | ৫৮৩৭.৪৪ ০.০০ | ৯৪.৬৭% ০.০০% | ১০০.০০% ১০০.০০% |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|--|---|---|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৩৫৪) | ৩০২১-৫১৩০ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী মেয়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কর্মসূচি। | ১০৭৭.৬০ ১০৭৭.৬০ ০.০০ ০.০০ | ২৫৩.০০ ২৫৩.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৫৩.০০ ১০০% | ২৫৩.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ২৪.০০% ২৪.০০% | ৮৯৯.৫৮ ০.০০ | ৮৩.৪৮% ০.০০% | ১০০.০০% |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ৩৫৫) | ৩০২১-৭৩৬৬ ডেভেলপমেন্ট অব ট্রেনিং প্রোগ্রাম ইন উইমেন ট্রেনিং সেন্টার এ্যাট ডিস্ট্রিক্ট লেভেল। | ১০৯৯.৪৩ ১০৯৯.৪৩ ০.০০ ০.০০ | ৩০২.০০ ৩০২.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩০১.৫৬ ১০০% | ২৮৩.৫৭ ১০০.০০% | ৯৩.৯০% | ২৮.০০% ২৬.০০% | ১০৮১.৮০ ০.০০ | ৯৮.৪০% ০.০০% | ১০০.০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ৩৫৬) | ৩০২১-৫২৭০ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে মহিলা ও শিশু কার্ডিয়াক ইউনিট স্থাপন। | ২৪৯০.৭৯ ২৪৯০.৭৯ ০.০০ ০.০০ | ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪৫০.০০ ১০০% | ৩৭৮.০০ ১০০.০০% | ৮৪.০০% | ১৮.০০% ১৫.০০% | ৮৫৩.০০ ০.০০ | ৩৪.২৫% ০.০০% | ৩৭.০০% |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ৩৫৭) | ৩০২১-৫২১০ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমীর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ। | ৪৬৩.০০ ৪৬৩.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৩৭.০০ ১৩৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৩৭.০০ ১০০% | ১০৯.১৬ ১০০.০০% | ৭৯.৬৮% | ৩০.০০% ২৪.০০% | ৩৯৮.০৫ ০.০০ | ৮৫.৯৭% ০.০০% | ৮৬.০০% |
| ০১/১০/২০১১ হতে ৩০/০৯/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ৩৫৮) | ৩০২১-৫২৬০ ফুড এন্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি (এফএলএস)। | ২২৩৩৩.১৮ ৫৪০.১৮ ২১৭৯৩.০০ ০.০০ | ৭৫৯০.০০ ৯০.০০ ৭৫০০.০০ ০.০০ | ৯০.০০ ১০০% | ৭০৭৭.৬৫ ৭১.৮৯ ৭০০৫.৭৬ ০.০০ | ৯৩.২৫% ৭৯.৮৮% ৯৩.৪১% | ৩৪.০০% ৩২.০০% | ২০৪৮৯.৪৮ ২০২০৬.০৮ | ৯১.৭৪% ৯২.৭২% | ৯৪.০০% |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : EU | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৩৫৯) | ৩০২১-৫০১৫ নালিতাবাড়ী উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন। | ৮৬৫.০০ | ৩২২.০০ | ৩২২.০০ | ৩২১.৭০ | ৯৯.৯১% | ৩৮.০০% | ৬৪৬.৭০ | ৭৪.৭৬% | ৭৭.০০% |
| | | ৮৬৫.০০ | ৩২২.০০ | ১০০% | ৩২১.৭০ | ৯৯.৯১% | ৩৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৬০) | ৩০২১-৫০১৭ কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোস্টেল নির্মাণ, বড় আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। | ২৬৯৮.০০ | ১৯.০০ | ১৮.৮৪ | ১৭.৫৩ | ৯২.২৬% | ০.৭০% | ১৭.৫৩ | ০.৬৫% | ০.৬৫% |
| | | ২৬৯৮.০০ | ১৯.০০ | ৯৯% | ১৭.৫৩ | ৯২.২৬% | ০.৬৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৪/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৬১) | ৩০২১-৫০১৬ এডভান্সমেন্ট এন্ড প্রমোটিং উইমেন রাইটস। | ২০৯০.০০ | ৩৯৫.০০ | ০.০০ | ২৬৭.১৬ | ৬৭.৬৪% | ১৯.০০% | ২৬৭.১৬ | ১২.৭৮% | ১৩.০০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১৩.০০% | ২৬৭.১৬ | ১২.৭৮% | |
| | | ২০৯০.০০ | ৩৯৫.০০ | | ২৬৭.১৬ | ৬৭.৬৪% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৬২) | ৩০২১-৫০২৬ ভকেশনাল ট্রেনিং ফর উইমেন ওয়ার্কার ইন আরএমজি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন বাংলাদেশ। | ২৫০.০০ | ৫০.০০ | ০.০০ | ৪৮.২০ | ৯৬.৪০% | ২০.০০% | ৪৮.২০ | ১৯.২৮% | ২০.০০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২০.০০% | ৪৮.২০ | ১৯.২৮% | |
| | | ২৫০.০০ | ৫০.০০ | | ৪৮.২০ | ৯৬.৪০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৯/২০১৩ হতে ৩১/০৮/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১০ | ১২৪২৫.০০ | ৪৪৭৯.৪০ | ১১৪৭৪.৭৮ | ৯২.৩৫% | | | | |
| | | | ৪৪৮০.০০ | ১০০% | ৪১৫৩.৬৬ | ৯২.৭২% | | | | |
| | | | ৭৯৪৫.০০ | | ৭৩২১.১২ | ৯২.১৫% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

জাতীয় মহিলা সংস্থা

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৩৬৩) | ৩০০৫-৭০৪০ নগর ভিত্তিক প্রাথমিক মহিলা উন্নয়ন। | ১৮৮০.০০ | ৪১০.০০ | ৪১০.০০ | ৪০৯.১৬ | ৯৯.৮০% | ২২.০০% | ১০৭৯.৯২ | ৫৭.৪৪% | ৬০.৭১% |
| | | ১৮৮০.০০ | ৪১০.০০ | ১০০% | ৪০৯.১৬ | ৯৯.৮০% | ২২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০০৮ হতে ৩০/০৯/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৬৪) | ৩০০৫-৭২১৯ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন (২য় পর্যায়)। | ১৩৮৪.৫০ | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ২৯৩.১৩ | ৯৭.৭১% | ২২.০০% | ৯১৯.২২ | ৬৬.৩৯% | ৬৬.০০% |
| | | ১৩৮৪.৫০ | ৩০০.০০ | ১০০% | ২৯৩.১৩ | ৯৭.৭১% | ২১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৬৫) | ৩০০৫-৭০৫০ তথ্য আপা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন। | ১৩২২.৪৫ | ৪০০.০০ | ৪০০.০০ | ৪০০.০০ | ১০০.০০% | ৩১.০০% | ৭৩১.৭০ | ৫৫.৩৩% | ৫৫.০০% |
| | | ১৩২২.৪৫ | ৪০০.০০ | ১০০% | ৪০০.০০ | ১০০.০০% | ৩১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৬৬) | ৩০০৫-৭০৬০ জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা কমপ্লেক্স। | ১৭২৫.১৪ | ১১২৩.০০ | ১১২৩.০০ | ১১০০.৫৪ | ৯৮.০০% | ৬৫.০০% | ১৭০০.৮৫ | ৯৮.৫৯% | ১০০.০০% |
| | | ১৭২৫.১৪ | ১১২৩.০০ | ১০০% | ১১০০.৫৪ | ৯৮.০০% | ৬৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৬৭) | ৩০০৫-৫০২০ জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা)। | ৫২৫৩.০০ | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | ১৪৫.৩৩ | ৯৬.৮৯% | ৩.০০% | ১৪৫.৩৩ | ২.৭৭% | ৩.০০% |
| | | ৫২৫৩.০০ | ১৫০.০০ | ১০০% | ১৪৫.৩৩ | ৯৬.৮৯% | ৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---------|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৫ | ২৩৮৩.০০ | ২৩৮৩.০০ | ২৩৮৩.১৬ | ৯৮.৫৪% | | | | | |
| | | | ২৩৮৩.০০ | ১০০% | ২৩৮৩.১৬ | ৯৮.৫৪% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ২১ | ২৫,১১৫.০০ | ৮১৩০.৮০ | ২৩,৭৫২.৮৮ | ৯৪.৫৮% | | | | | |
| | | | ৮,১৩১.০০ | ১০০% | ৭,৭২৮.৩৭ | ৯৫.০৫% | | | | | |
| | | | ১৬,৯৮৪.০০ | | ১৬,০২৪.৫১ | ৯৪.৩৫% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | |
| | শ্রম পরিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| | ৩৬৮) ৩১৪১-৫০১১ স্টেংদেনিং অব কমপ্লাইন্স লেভেল অব লেবার লওস এক্রোস দ্যা প্রিন্সিপ ভেলু চেইন ইন বাংলাদেশ (বেটার ওয়ার্ক এন্ড স্টাভার্ডস প্রোগ্রাম)। | ৫০১.০০ | ৯৫.০০ | ০.০০ | ৭৫.০০ | ৭৮.৯৫% | ২০.০০% | ২৫৯.৫৮ | ৫১.৮১% | ৫৫.০০% | |
| | | ৮২.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২০.০০% | ২৫৯.৫৮ | ৬১.৯৫% | | |
| | | ৪১৯.০০ | ৯৫.০০ | | ৭৫.০০ | ৭৮.৯৫% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ৩৬৯) ৩১৪১-৫০১০ ৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প। | ১২১৫.০০ | ৪০০.০০ | ৪০০.০০ | ৩৪৫.০০ | ৮৬.২৫% | ৩৫.০০% | ৪৯৪.৫৯ | ৪০.৭১% | ৪৫.০০% | |
| | | ১২১৫.০০ | ৪০০.০০ | ১০০% | ৩৪৫.০০ | ৮৬.২৫% | ৩০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : UNIDO

উন্নয়ন সহযোগী :

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ৪৯৫.০০ | ৪০০.০০ | ৪২০.০০ | ৮৪.৮৫% | | | | |
| | | | ৪০০.০০ | ১০০% | ৩৪৫.০০ | ৮৬.২৫% | | | | |
| | | | ৯৫.০০ | | ৭৫.০০ | ৭৮.৯৫% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ৩৭০) | ৩১০১-৫১৫০ বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। | ৬৩১৩.০০ | ৪২০০.০০ | ৪২০০.০০ | ৪০০৯.৪২ | ৯৫.৪৬% | ৬৫.০০% | ৫৭৮৩.৪২ | ৯১.৬১% | ৯৫.০০% |
| | | ৬৩১৩.০০ | ৪২০০.০০ | ১০০% | ৪০০৯.৪২ | ৯৫.৪৬% | ৬০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৭১) | ৩১০১-৫২৩০ নরদান এরিয়াস রিডাকশন অব পোভাটি ইনিশিয়েটিভ (এনএআই)। | ৩২৬২৭.০০ | ৮৯৪৫.০০ | ০.০০ | ৭৪৬৭.৫০ | ৮৩.৪৮% | ৩০.০০% | ১২৪৩৫.৩৩ | ৩৮.১১% | ৪০.০০% |
| | | ৭৭৭০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২৫.০০% | ১২৪৩৫.৩৩ | ৫০.০৩% | |
| | | ২৪৮৫৭.০০ | ৮৯৪৫.০০ | | ৭৪৬৭.৫০ | ৮৩.৪৮% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ১৩১৪৫.০০ | ৪২০০.০০ | ১১৪৭৬.৯২ | ৮৭.৩১% | | | | |
| | | | ৪২০০.০০ | ১০০% | ৪০০৯.৪২ | ৯৫.৪৬% | | | | |
| | | | ৮৯৪৫.০০ | | ৭৪৬৭.৫০ | ৮৩.৪৮% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

কারখানা পরিদর্শক

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|---------|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট | - টাকা | | | - মোট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট | - টাকা | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৩৭২) | ৩১৪৩-৫০১০ ৫টি জোনাল ও ৪টি রিজিওনাল কার্যালয় স্থাপন ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ। | ২৪৮২.০০ | ৬২৫.০০ | ২৮৯.০০ | ৫৫.৬২ | ৮.৯০% | ২৫.০০% | ৩৫৬.৮৯ | ১৪.৩৮% | ২২.০০% | |
| | | ২৪৮২.০০ | ৬২৫.০০ | ৪৬% | ৫৫.৬২ | ৮.৯০% | ৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/১৯১১ হতে ৩১/১২/১৯১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ৬২৫.০০ | ২৮৯.০০ | ৫৫.৬২ | ৮.৯০% | | | | | |
| | | | ৬২৫.০০ | ৪৬% | ৫৫.৬২ | ৮.৯০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৫ | | ১৪,২৬৫.০০ | ৪৮৮৯.০০ | ১১,৯৫২.৫৪ | ৮৩.৭৯% | | | | | |
| | | | ৫,২২৫.০০ | ৯৪% | ৪,৪১০.০৪ | ৮৪.৪০% | | | | | |
| | | | ৯,০৪০.০০ | | ৭,৫৪২.৫০ | ৮৩.৪৩% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | গৃহায়ণ ও গণপত্র মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | |
| | নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ৩৭৩) | ৩২৩৫-৫০১১ প্রিপারেশন অব স্ট্রাকচার প্ল্যান এন্ড এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান ফর মাদারীপুর এন্ড রাজৈর উপজেলাস অব মাদারীপুর ডিস্ট্রিক্ট। | ১৯০.০০ | ৮৪.০০ | ৮৪.০০ | ৮৪.০০ | ১০০.০০% | ৪৪.২১% | ১২৫.৭৫ | ৬৬.১৮% | ৬৭.৪৭% | |
| | | ১৯০.০০ | ৮৪.০০ | ১০০% | ৮৪.০০ | ১০০.০০% | ৪৪.২১% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৩৭৪) ৩২৩৫-৫০১৩ প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর বেনাপোল-যশোহর হাইওয়ে করিডোর। | | ২০০.০০ | ৩৬.৯৫ | ৩৬.৯৫ | ৩৪.৩১ | ৯২.৮৬% | ৬২.০০% | ৩৪.৩১ | ১৭.১৬% | ৫৮.৯০% |
| | | ২০০.০০ | ৩৬.৯৫ | ১০০% | ৩৪.৩১ | ৯২.৮৬% | ৫৮.৯০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৭৫) ৩২৩৫-৫০১৫ প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান এন্ড ফর ফরটিন উপজেলাস। | | ২০৫৪.৪৪ | ৩৯.৮৫ | ৩৯.৮৫ | ৩৯.৫৭ | ৯৯.৩০% | ২০.০০% | ৩৯.৫৭ | ১.৯৩% | ২০.০০% |
| | | ২০৫৪.৪৪ | ৩৯.৮৫ | ১০০% | ৩৯.৫৭ | ৯৯.৩০% | ২০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | | ১৬০.৮০ | ১৬০.৮০ | ১৫৭.৮৮ | ৯৮.১৮% | | | | |
| | | | ১৬০.৮০ | ১০০% | ১৫৭.৮৮ | ৯৮.১৮% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ | | | | | | | | | | |
| ৩৭৬) ৩২০৫-৮০৫০ বেগুনবাড়ীসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প। | | ২২৩৬০২.৩৩ | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ | ৩৯৯৩.০০ | ৯৯.৮৩% | ১.৮০% | ১৯৬৮৩৮.৮৬ | ৮৮.০৩% | ৮৯.৮০% |
| | | ২২৩৬০২.৩৩ | ৪০০০.০০ | ১০০% | ৩৯৯৩.০০ | ৯৯.৮৩% | ১.৮০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৭৭) ৩২০৫-৮০৭০ মাদানী এডিনিউ এর পূর্বমুখী সম্প্রসারণ (প্রগতি সরণী ইন্টারসেকশন হতে বালু নদী পর্যন্ত)। | | ৪২১৫৯.৫৭ | ৩১২৬.৪০ | ৩১২৬.৪০ | ৩১২৬.৪০ | ১০০.০০% | ৭.৩৭% | ৪০৭৩০.৬৮ | ৯৬.৬১% | ৯৭.৩৭% |
| | | ৪২১৫৯.৫৭ | ৩১২৬.৪০ | ১০০% | ৩১২৬.৪০ | ১০০.০০% | ৭.৩৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৩৭৮) | ৩২০৫-৮০৮০ গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন। | ৪১০২৫.৫২ | ২৬২৫.০০ | ২৬২৫.০০ | ২৬২৫.০০ | ১০০.০০% | ৬.৪০% | ১৩৮৫৪.৯৯ | ৩৩.৭৭% | ৩৩.৯৯% |
| | | ৪১০২৫.৫২ | ২৬২৫.০০ | ১০০% | ২৬২৫.০০ | ১০০.০০% | ৬.৪০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ৯৭৫১.৪০ | ৯৭৫১.৪০ | ৯৭৪৪.৪০ | ৯৯.৯৩% | | | | |
| | | | ৯৭৫১.৪০ | ১০০% | ৯৭৪৪.৪০ | ৯৯.৯৩% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ | | | | | | | | | |
| ৩৭৯) | ৩২০৫-৭৯৩৫ সাহেব বাজার হতে পৌড়হাঙ্গা মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৪৫৩০.৮৮ | ২১৭.০০ | ২১৭.০০ | ২১৬.৪৪ | ৯৯.৭৪% | ৪.৯০% | ৪৪৯৭.৩২ | ৯৯.২৬% | ১০০.০০% |
| | | ৪৫৩০.৮৮ | ২১৭.০০ | ১০০% | ২১৬.৪৪ | ৯৯.৭৪% | ৪.৯০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৮০) | ৩২০৫-৯৮৬২ কোর্ট হতে রাজশাহী বাইপাস সড়ক পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ। | ৭৪৩১.৪৪ | ২৪৪২.০০ | ২৪৪২.০০ | ২৪৪২.০০ | ১০০.০০% | ৩৪.১৭% | ২৪৪২.০০ | ৩২.৮৬% | ৩৪.১৭% |
| | | ৭৪৩১.৪৪ | ২৪৪২.০০ | ১০০% | ২৪৪২.০০ | ১০০.০০% | ৩৪.১৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৮১) | ৩২০৫-৫০১৪ নাটোর রোড (রুয়েট) হতে বাইপাস রোড পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ। | ৮৭৩৬.১২ | ২৭৩৭.০০ | ২৭৩৭.০০ | ২৭৩৭.০০ | ১০০.০০% | ৩২.২৭% | ২৭৩৭.০০ | ৩১.৩৩% | ৩২.২৭% |
| | | ৮৭৩৬.১২ | ২৭৩৭.০০ | ১০০% | ২৭৩৭.০০ | ১০০.০০% | ৩২.২৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ৫৩৯৬.০০ | ৫৩৯৬.০০ | ৫৩৯৫.৮৮ | ৯৯.৯৯% | | | | |
| | | | ৫৩৯৬.০০ | ১০০% | ৫৩৯৫.৮৮ | ৯৯.৯৯% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ | | | | | | | | | |
| | ৩৮২) ৩২০৫-৭২৪০ খুলনার মাটির প্ল্যান এলাকার ডিটেইন্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন | ৬০৯.৮১ | ৯৩.০০ | ৯২.৬০ | ৯২.৫০ | ৯৯.৮৬% | ১৫.০০% | ৫০৪.০৮ | ৮২.৭২% | ১০০.০০% |
| | | ৬০৯.৮১ | ৯৩.০০ | ১০০% | ৯২.৫০ | ৯৯.৮৬% | ১৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ৩৮৩) ৩২০৫-৯৮৬০ খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। | ৯৮৯০.৮৮ | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ১০০.০০% | ৫.০০% | ৩০০.০০ | ৩.০৩% | ৫.০০% |
| | | ৯৮৯০.৮৮ | ৩০০.০০ | ১০০% | ৩০০.০০ | ১০০.০০% | ৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ৩৯৩.০০ | ৩৯২.৬০ | ৩৯২.৫০ | ৯৯.৮৭% | | | | |
| | | | ৩৯৩.০০ | ১০০% | ৩৯২.৫০ | ৯৯.৮৭% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

গণপত্ৰ অধিদপ্তর

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
|---------------|---|------------------|---------|---------|--|------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|
| | | - মোট | - টাকা | | | - মোট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| | | - প্রঃ সাঃ | - আরপিএ | - মোট | - টাকা | - প্রঃ সাঃ | - আরপিএ | - সিডিভ্যাট | - লক্ষ্যমাত্রা | - অগ্রগতি | | - মোট |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | | |
| ৩৮৪) | ৩২৫১-৫০৪০ কনস্ট্রাকশন অব ৪৪৮ ফ্যাট গভর্নেন্ট এমপ্লয়ীজ অব বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্লামেন্ট সেক্রেটারিয়েট (এনকুসিভ অব নস ইয়ারমার্কার্ড ফর পিডব্লিউডি) এ্যাট শেরে নগর, ঢাকা। | ১৬৪২১.৯৩ | ২১২৫.০০ | ২১২৫.০০ | ২১২৫.০০ | ১০০% | ২১১৫.০০ | ৯৯.৫৩% | ৩০.০০% | ২৩৫৮.০৬ | ১৪.৩৬% | ৩১.৫৫% |
| | | ১৬৪২১.৯৩ | ২১২৫.০০ | ২১২৫.০০ | ২১১৫.০০ | ৯৯.৫৩% | ৩০.০০% | ৩০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | | | | |
| ৩৮৫) | ৩২৫১-৫০৫০ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য সুউচ্চ আবাসিক ভবন নির্মাণ। | ১৪১০৭.৭১ | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১৭.৭২% | ২৯১৭.৫০ | ২০.৬৮% | ২০.৬২% |
| | | ১৪১০৭.৭১ | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১৭.৭২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | | | | |
| ৩৮৬) | ৩২৫১-৫০৬০ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে সরকারী ভবনসমূহ নির্মাণ ও রেস্ট্রাক্টিং কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি। | ২৫১৫.৬০ | ৮৮৫.২০ | ৮৮৫.২০ | ৮৮৫.২০ | ১০০.০০% | ৮৮৫.২০ | ১০০.০০% | ৩৬.৪৪% | ২১৪৩.১৯ | ৮৫.২০% | ৮৬.৪৪% |
| | | ১৭৭.১৪ | ৮২.২০ | ৮২.২০ | ৮২.২০ | ১০০.০০% | ৮২.২০ | ১০০.০০% | ৩৬.৪৪% | ১৭৯৩.০০ | ৭৬.৬৭% | |
| | | ২৩৩৮.৪৬ | ৮০৩.০০ | ৮০৩.০০ | ৮০৩.০০ | ১০০.০০% | ৮০৩.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | | | | |
| ৩৮৭) | ৩২৫১-৫০১৪ ইঞ্জিনিয়ার্স ইসস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ (আইইবি) ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৮ম হতে ১৪তম তলা পর্যন্ত)। | ২২৩১.১৯ | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ২৯৯.২৫ | ৯৯.৭৫% | ২৯৯.২৫ | ৯৯.৭৫% | ১৮.০০% | ৪৪৮.৬২ | ২০.১১% | ৪৪.৯৮% |
| | | ২২৩১.১৯ | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ২৯৯.২৫ | ৯৯.৭৫% | ২৯৯.২৫ | ৯৯.৭৫% | ৩৭.৯৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | | | | |
| ৩৮৮) | ৩২৫১-৫০১১ ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিবি) এর কেন্দ্রীয় ভবন কমপ্লেক্স উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ। | ২০৮২.৬০ | ১৭৩২.৬০ | ১৭৩২.৬০ | ১৭৩২.৬০ | ১০০.০০% | ১৭৩২.৬০ | ১০০.০০% | ৯১.০০% | ১৮৮২.৬০ | ৯০.৪০% | ১০০.০০% |
| | | ২০৮২.৬০ | ১৭৩২.৬০ | ১৭৩২.৬০ | ১৭৩২.৬০ | ১০০.০০% | ১৭৩২.৬০ | ১০০.০০% | ৯১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|------------------------------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৫ | ৭৫৪২.৮০ | ৬৬৯৯.৮০ | ৭৫৩২.০৫ | ৯৯.৮৬% | | | | |
| | | | ৬৬৯৯.৮০ | ১০০% | ৬৬৮৯.০৫ | ৯৯.৮৪% | | | | |
| | | | ৮৪৩.০০ | | ৮৪৩.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ | | | | | | | | | | |
| ৩৮৯) | ৩২০৫-৭২০০ চট্টগ্রাম কলেজ হতে কাপাসগোলা রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (গনি বেকারী জংশন হতে বহুদারহার জংশন পর্যন্ত)। | ৯০১০.২৩ | ২৭০০.০০ | ২৭০০.০০ | ২৬৯৬.৮৯ | ৯৯.৮৮% | ৩৮.০০% | ৮০৯৫.৩৯ | ৮৯.৮৫% | ১০০.০০% |
| | | ৯০১০.২৩ | ২৭০০.০০ | ১০০% | ২৬৯৬.৮৯ | ৯৯.৮৮% | ৩৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৯০) | ৩২০৫-৭২৬০ মুরাদপুর, ২নং গেইট ও জিইসি জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণ। | ৪৬২২৯.৫৯ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ২.০০% | ২০০.০০ | ০.৪৩% | ৩.০০% |
| | | ৪৬২২৯.৫৯ | ১০০.০০ | ১০০% | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৯১) | ৩২০৫-৭২৮০ কদমতলী জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণ। | ৫৮৮৯.৯১ | ১৮৭৫.০০ | ১৮৭৫.০০ | ১৮৭৫.০০ | ১০০.০০% | ৩২.০০% | ২৭২৫.০০ | ৪৬.২৭% | ৫৭.০০% |
| | | ৫৮৮৯.৯১ | ১৮৭৫.০০ | ১০০% | ১৮৭৫.০০ | ১০০.০০% | ৩২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ৩০/০৬/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৯২) | ৩২০৫-৭৩০০ পার্ঠানটলী রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (ডিটি রোড জংশন হতে শেখ মুজিব রোড পর্যন্ত)। | ৪০৩৮.৯০ | ১৬০২.০০ | ১৬০২.০০ | ১৬০০.৪৮ | ৯৯.৯১% | ৪০.০০% | ৩৮০০.৪৮ | ৯৪.১০% | ১০০.০০% |
| | | ৪০৩৮.৯০ | ১৬০২.০০ | ১০০% | ১৬০০.৪৮ | ৯৯.৯১% | ৪০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৩৯৩) | ২০০৫-৭২৯০ হাটহাজারী রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (আলি খাঁ মসজিদ থেকে মুরাদপুর জংশন পর্যন্ত)। | ৭৩৫৯.৪০ | ২৫৫০.০০ | ২৫৫০.০০ | ২৫৫০.০০ | ১০০.০০% | ৩৫.০০% | ৬০১২.০০ | ৮১.৬৯% | ৯৫.০০% |
| | | ৭৩৫৯.৪০ | ২৫৫০.০০ | ১০০% | ২৫৫০.০০ | ১০০.০০% | ৩৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৯৪) | ২০০৫-৯৯৯০ ঢাকা ট্রাংক রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (দেওয়ান হাট জংশন হতে অলংকার মোড় পর্যন্ত)। | ৯৫০০.০৯ | ২৫০০.০০ | ২৪৯৯.৫০ | ২৪৯৯.৫০ | ৯৯.৯৮% | ৩০.০০% | ৫৯৪৯.৫০ | ৬২.৬৩% | ৭০.০০% |
| | | ৯৫০০.০৯ | ২৫০০.০০ | ১০০% | ২৪৯৯.৫০ | ৯৯.৯৮% | ৩০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৪/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৯৫) | ২০০৫-৯৯৯১ চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড (পতেঙ্গা হতে সাগরিকা পর্যন্ত)। | ১৪১৩৮৭.০০ | ৪১২০০.০০ | ১০৮৫০.০০ | ৪১১৯১.২০ | ৯৯.৯৮% | ৬০.০০% | ৪৬২৬১.২০ | ৩২.৭২% | ৮০.০০% |
| | | ৬৯৮২৯.০০ | ৪০০০০.০০ | ২৭% | ৩৯৯৯১.২০ | ৯৯.৯৮% | ৬০.০০% | ৪৯০০.০০ | ৬.৮৫% | |
| | | ৭১৫৫৮.০০ | ১২০০.০০ | | ১২০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৯৬) | ২০০৫-৫০১৫ ডিসি রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন। | ২১০২.০০ | ৩৭৫.০০ | ৩৭৫.০০ | ৩৭৫.০০ | ১০০.০০% | ২০.০০% | ৩৭৫.০০ | ১৭.৮৪% | ২০.০০% |
| | | ২১০২.০০ | ৩৭৫.০০ | ১০০% | ৩৭৫.০০ | ১০০.০০% | ২০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৩৯৭) | ২০০৫-৫০১৮ কনস্ট্রাকশন অব লুপ রোড টু ফেসিলিটেড কমুনিক্যাশন অব এশিয়ান ইউনিভারসিটি ফর উইমেন এট চিটাগাং। | ১৭২.৪৯ | ৬০.০০ | ৬০.০০ | ৬০.০০ | ১০০.০০% | ০.০০% | ৬০.০০ | ৩৪.৭৮% | ০.০০% |
| | | ১৭২.৪৯ | ৬০.০০ | ১০০% | ৬০.০০ | ১০০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পর্ণ প্রকল্পের %) - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | বাস্তব (পর্ণ প্রকল্পের %) | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|--|-------------------------------------|--------|------------------------------------|--|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৩৯৮) | ৩২০৫-৫০১৬ ডেভেলপমেন্ট অব রোড নেটওয়ার্ক এট মোহরা, চট্টগ্রাম। | ১৫০৪.০৭ | ১৪৩৪.০০ | ১৪৩৪.০০ | ১৪৩৪.০০ | ১০০.০০% | ০.০০% | ১৪৩৪.০০ | ৯৫.৩৪% | ০.০০% | |
| | | ১৫০৪.০৭ | ১৪৩৪.০০ | ১০০% | ১৪৩৪.০০ | ১০০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/১১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১০ | ৫৪৩৯৬.০০ | ২৪০৪৫.৫০ | ৫৪৩৮২.০৭ | ৯৯.৯৭% | | | | | |
| | | | ৫৩১৯৬.০০ | ৪৫% | ৫৩১৮২.০৭ | ৯৯.৯৭% | | | | | |
| | | | ১২০০.০০ | | ১২০০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ৫০০.০০ | | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ | | | | | | | | | | |
| ৩৯৯) | ৩২০৫-৫০১১ ধো-পুওর স্লাম ইন্টিগ্রেশন প্রজেক্ট। | ৮৩৮.৯৪ | ৬৭৩.০০ | ০.০০ | ৬৭৩.০০ | ১০০.০০% | ০.০০% | ৬৯৮.৬৯ | ৮৩.২৮% | ২.৫০% | |
| | | ২১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ৬৯৮.৬৯ | ৮৫.৪২% | | |
| | | ৮১৭.৯৪ | ৬৭৩.০০ | | ৬৭৩.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ৬৭৩.০০ | ০.০০ | ৬৭৩.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ৬৭৩.০০ | | ৬৭৩.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ২৭ | ৭৮,৩১৩.০০ | ৪৬৪৪৬.১০ | ৭৮,২৭৭.৩৪ | ৯৯.৯৫% | | | | | |
| | | | ৭৫,৫৯৭.০০ | ৬১% | ৭৫,৫৬১.৩৪ | ৯৯.৯৫% | | | | | |
| | | | ২,৭১৬.০০ | | ২,৭১৬.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ৫০০.০০ | | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|------------------|---|------------------|---------|------------|--|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট | - টাকা | | | - মোট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | - প্রঃ সাঃ | - আরপিএ | - প্রঃ সাঃ | - আরপিএ | - লক্ষ্যমাত্রা | - অগ্রগতি | - মোট | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| তথ্য মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | | |
| বাংলাদেশ বেতার | | | | | | | | | | | |
| ৪০০) | ৩৩৫১-৫০৫০ বাংলাদেশ বেতারের মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার, ডিজিটাইজেশন ও আধুনিকায়ন। | ২৮০০.০০ | ২০২০.০০ | ২০১৮.৭৫ | ১৯৮০.২৭ | ৯৮.০৩% | ৭২.০০% | ২৫১৫.৬৩ | ৮৯.৮৪% | ৯২.৭২% | |
| | | ২৮০০.০০ | ২০২০.০০ | ১০০% | ১৯৮০.২৭ | ৯৮.০৩% | ৭০.৭২% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৪০১) | ৩৩৫১-৫০১৫ বাংলাদেশ বেতার শাহবাগ কমপ্লেক্স আগারগাঁও ঢাকায় স্থানান্তর, নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (১ম পর্যায়)। | ৭৫৫১.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৪৯৯.৯০ | ৯৯.৯৮% | ৭.০০% | ৫০৩.৮৯ | ৬.৬৭% | ৮.০০% | |
| | | ৭৫৫১.০০ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৪৯৯.৯০ | ৯৯.৯৮% | ৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৪০২) | ৩৩৫১-৫০১৪ বাংলাদেশ বেতারের ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে দুইটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট এফ এম বেতার কেন্দ্র স্থাপন। | ৭৬৩১.০০ | ৪৫০.০০ | ৪৫০.০০ | ৪৪৯.০৭ | ৯৯.৭৯% | ৬.০০% | ৪৫৭.৯৯ | ৬.০০% | ৬.১১% | |
| | | ৭৬৩১.০০ | ৪৫০.০০ | ১০০% | ৪৪৯.০৭ | ৯৯.৭৯% | ৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | ২৯৭০.০০ | ২৯৬৮.৭৫ | ২৯২৯.২৪ | ৯৮.৬৩% | | | | | | |
| | | ২৯৭০.০০ | ১০০% | ২৯২৯.২৪ | ৯৮.৬৩% | | | | | | |
| | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | | |
| | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | | |
| | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | | |

বাংলাদেশ টেলিভিশন

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৪০৩) | ৩৩৫৩-৫৮৭০ বিটিভির সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ। | ৩৮০০.০০ | ৮৮০.০০ | ৮৮০.০০ | ৮৭৫.৩৫ | ৯৯.৪৭% | ২৪.০০% | ১৮৬১.৩০ | ৪৮.৯৮% | ৪৯.০০% |
| | | ৩৮০০.০০ | ৮৮০.০০ | ১০০% | ৮৭৫.৩৫ | ৯৯.৪৭% | ২৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪০৪) | ৩৩৫৩-৫১০০ বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ। | ৩৫৯২.১৮ | ২২০০.০০ | ২২০০.০০ | ২১২৬.৬৪ | ৯৬.৬৭% | ৬২.০০% | ২৪১১.৫৬ | ৬৭.১৩% | ৬৭.০০% |
| | | ৩৫৯২.১৮ | ২২০০.০০ | ১০০% | ২১২৬.৬৪ | ৯৬.৬৭% | ৫৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১২/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ৫৯০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ৩০৮০.০০ | ৩০৮০.০০ | ৩০০১.৯৯ | ৯৭.৪৭% | | | | |
| | | | ৩০৮০.০০ | ১০০% | ৩০০১.৯৯ | ৯৭.৪৭% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ৫৯০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন | | | | | | | | | | |
| ৪০৫) | ৩৩০৫-৫৮৯০ বিএফডিসিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রবর্তন। | ২১০০.০০ | ১০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ১৯০৪.৪৮ | ৯০.৬৯% | ৯২.০০% |
| | | ২১০০.০০ | ১০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৩ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪০৬) | ৩৩০৫-৭০০০ বি এফ ডি সির আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ। | ৫৯১৮.০০ | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ৭৯৬.০০ | ৯৯.৫০% | ১৪.০০% | ১৭৬৩.০০ | ২৯.৭৯% | ২৯.০০% |
| | | ৫৯১৮.০০ | ৮০০.০০ | ১০০% | ৭৯৬.০০ | ৯৯.৫০% | ১৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ৪০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--------------------------------------|--|--|---|---------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ৮১০.০০ | ৮০০.০০ | ৭৯৬.০০ | ৯৮.২৭% | | | | | |
| | | | ৮১০.০০ | ৯৯% | ৭৯৬.০০ | ৯৮.২৭% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ৪০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভস | | | | | | | | | | | |
| ৪০৭) | ৩৩৭৩-৫০২০ ফিল্ম আর্কাইভস ভবন নির্মাণ। | ৭৫০০.০০ | ২২০০.০০ | ২২০০.০০ | ২১৫৬.৮৯ | ৯৮.০৪% | ৩০.০০% | ৩০০১.১৬ | ৪০.০২% | ৪৭.০০% | |
| | | ৭৫০০.০০ | ২২০০.০০ | ১০০% | ২১৫৬.৮৯ | ৯৮.০৪% | ২৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ২২০০.০০ | ২২০০.০০ | ২১৫৬.৮৯ | ৯৮.০৪% | | | | | |
| | | | ২২০০.০০ | ১০০% | ২১৫৬.৮৯ | ৯৮.০৪% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর | | | | | | | | | | | |
| ৪০৮) | ৩৩৩৩-৫০১৪ তথ্য ভবন নির্মাণ। | ৬০৭৪.০০ | ৪০.০০ | ৪০.০০ | ৩৯.৭৯ | ৯৯.৪৮% | ০.৬৫% | ৩৯.৭৯ | ০.৬৬% | ০.৬৫% | |
| | | ৬০৭৪.০০ | ৪০.০০ | ১০০% | ৩৯.৭৯ | ৯৯.৪৮% | ০.৬৫% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|----------------------------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | ৪০.০০ | ৪০.০০ | ১০০% | ৩৯.৭৯ | ৯৯.৪৮% | | | | |
| | | ৪০.০০ | ৪০.০০ | ১০০% | ৩৯.৭৯ | ৯৯.৪৮% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| তথ্য মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ৪০৯) | ৩৩০১-৫০১৩ শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম (৪র্থ পর্যায়)। | ২০২২৫.০০ | ১৫৬০.০০ | ৩৬০.০০ | ১৬৫৫.২৬ | ১০৬.১১% | ৭.৭২% | ৩৭৮০.৪৭ | ১৮.৬৯% | ১৮.১৮% |
| | | ২৮৬৫.০০ | ৩৬০.০০ | ১০০% | ৩৫৫.৬২ | ৯৮.৭৮% | ৮.১৮% | ৩১৯৫.৮৩ | ১৮.৪১% | |
| | | ১৭৩৬০.০০ | ১২০০.০০ | | ১২৯৯.৬৪ | ১০৮.৩০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪১০) | ৩৩০১-৫০১৪ মেইকিং এ মার্চ টু ওয়ার্ডস ইউনিভার্সেল হেলথ কভারেজ ইন বাংলাদেশ ট্রেনিং আপ জার্নালিস্টস এন্ড ক্যাপাসিটিং পিআইবি। | ১৫৭.০০ | ১০০.০০ | ০.০০ | ৪৩.৩৪ | ৪৩.৩৪% | ৬৪.০০% | ৪৩.৩৪ | ২৭.৬১% | ২৭.৬০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২৭.৬০% | ৪৩.৩৪ | ২৭.৬১% | |
| | | ১৫৭.০০ | ১০০.০০ | | ৪৩.৩৪ | ৪৩.৩৪% | | | | |
| | | ১৫৭.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৫/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | ১৬৬০.০০ | ৩৬০.০০ | ১৬৯৮.৬০ | ১০২.৩৩% | | | | | |
| | | ৩৬০.০০ | ১০০% | ৩৫৫.৬২ | ৯৮.৭৮% | | | | | |
| | | ১৩০০.০০ | | ১৩৪২.৯৮ | ১০৩.৩১% | | | | | |
| | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১১ | ১০,৭৬০.০০ | ৯৪৪৮.৭৫ | ১০,৬২২.৫১ | ৯৮.৭২% | | | | | |
| | | ৯,৪৬০.০০ | ১০০% | ৯,২৭৯.৫৩ | ৯৮.০৯% | | | | | |
| | | ১,৩০০.০০ | | ১,৩৪২.৯৮ | ১০৩.৩১% | | | | | |
| | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ৯৯০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|-------------------------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | |
| আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ৪১১) | ৩৪৩৩-৭০৫০ বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ। | ৯৩১.০০ | ২৫০.০০ | ২৫০.০০ | ২৪৩.৮২ | ৯৭.৫৩% | ২৫.০০% | ৯২১.৮০ | ৯৯.০১% | ১০০.০০% |
| | | ৯৩১.০০ | ২৫০.০০ | ১০০% | ২৪৩.৮২ | ৯৭.৫৩% | ২৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ২৫০.০০ | ২৫০.০০ | ২৪৩.৮২ | ৯৭.৫৩% | | | | |
| | | | ২৫০.০০ | ১০০% | ২৪৩.৮২ | ৯৭.৫৩% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ৪১২) | ৩৪৩১-৫০১০ সাউথ এশিয়ান টুরিজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। | ১১৫৮০.০০ | ১৭২১.০০ | ২৫৭.০০ | ১৬৭২.৮৯ | ৯৭.২০% | ১৫.০০% | ২২৮৬.৭৮ | ১৯.৭৫% | ২২.০০% |
| | | ২৭০০.০০ | ২৫৭.০০ | ১০০% | ২৩৭.৬১ | ৯২.৪৬% | ১৪.০০% | ১৯৯২.১৪ | ২২.৪৩% | |
| | | ৮৮৮০.০০ | ১৪৬৪.০০ | | ১৪৩৫.২৮ | ৯৮.০৪% | | | | |
| | | ৮৮৮০.০০ | ১৪৬৪.০০ | | ১৪৩৫.২৮ | ৯৮.০৪% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ১৭২১.০০ | ২৫৭.০০ | ১৬৭২.৮৯ | ৯৭.২০% | | | | |
| | | | ২৫৭.০০ | ১০০% | ২৩৭.৬১ | ৯২.৪৬% | | | | |
| | | | ১৪৬৪.০০ | | ১৪৩৫.২৮ | ৯৮.০৪% | | | | |
| | | | ১৪৬৪.০০ | | ১৪৩৫.২৮ | ৯৮.০৪% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

উপজাতীয় সংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-ঙ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অব্যয় (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | | |
|---------------|---|--|---|---|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | | |
| ৪১৩) | ৩৪০৫-৭০৪০ রুমা উপজেলায় বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন। | ৬৯৭.০০ ৬৯৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪০০.০০ ৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪০০.০০ ১০০% | ৩৬৫.১৩ ৩৬৫.১৩ ০.০০ ০.০০ | ৯১.২৮% ৯১.২৮% ০.০০% ০.০০% | ৫৭.০০% ৫২.০০% | ৪৭৯.৭৯ ০.০০ | ৬৮.৮৪% ০.০০% | ৮২.০০% | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ৪০০.০০ ৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪০০.০০ ১০০% | ৩৬৫.১৩ ৩৬৫.১৩ ০.০০ ০.০০ | ৯১.২৮% ৯১.২৮% ০.০০% ০.০০% | | | | | | |
| বাংলা একাডেমী | | | | | | | | | | | | |
| ৪১৪) | ৩৪০৫-৫০১২ বাংলা একাডেমীর স্টাফ কোয়ার্টার্স নির্মাণ। | ৫২৯৯.০০ ৫২৯৯.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৫৬৩.৩৫ ১৫৬৩.৩৫ ০.০০ ০.০০ | ১৫৬৩.৩৫ ১০০% | ১৫৬১.৯৫ ১৫৬১.৯৫ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯১% ৯৯.৯১% ০.০০% ০.০০% | ৩০.০০% ৩০.০০% | ১৫৬১.৯৫ ০.০০ | ২৯.৮৮% ০.০০% | ৩০.০০% | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ১৫৬৩.৩৫ ১৫৬৩.৩৫ ০.০০ ০.০০ | ১৫৬৩.৩৫ ১০০% | ১৫৬১.৯৫ ১৫৬১.৯৫ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯১% ৯৯.৯১% ০.০০% ০.০০% | | | | | | |

বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৪১৫) | ৩৪০৫-৫০১০ পল্লী কবি জসিম উদ্দিন সংগ্রহশালা নির্মাণ। | ১২৬৩.০৯ | ১৬৭.০০ | ১৬৭.০০ | ১৪০.৭৪ | ৮৪.২৮% | ১৩.০০% | ১২৩৬.৭৪ | ৯৭.৯১% | ১০০.০০% |
| | | ১২৬৩.০৯ | ১৬৭.০০ | ১০০% | ১৪০.৭৪ | ৮৪.২৮% | ১১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪১৬) | ৩৪০৫-৫০১১ সাংবাদিক কাসাল হরিনাথ স্মৃতি মিউজিয়াম নির্মাণ, কুষ্টিয়া। | ৭৩৫.০০ | ৩৩৮.০০ | ৩৩৮.০০ | ৩২৫.৮২ | ৯৬.৪০% | ৪৬.০০% | ৪৮২.২৫ | ৬৫.৬১% | ৬৯.০০% |
| | | ৭৩৫.০০ | ৩৩৮.০০ | ১০০% | ৩২৫.৮২ | ৯৬.৪০% | ৪৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ৫০৫.০০ | ৫০৫.০০ | ৪৬৬.৫৬ | ৯২.৩৯% | | | | |
| | | | ৫০৫.০০ | ১০০% | ৪৬৬.৫৬ | ৯২.৩৯% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী | | | | | | | | | |
| ৪১৭) | ৩৪০৫-৭২১০ ফাইন এন্ড পারফরমিং আর্টের উপর প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়)। | ২৮৩১.৭৯ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ১১.০০% |
| | | ২৮৩১.৭৯ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০০৯ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪১৮) | ৩৪০৫-৭২৪০ হাছন রাজা একাডেমী নির্মাণ | ৯৩৩.৩৩ | ২৩.০০ | ২১.০০ | ২০.৫০ | ৮৯.১৩% | ৩.০০% | ৪৫৯.০০ | ৪৯.১৮% | ৭০.০০% |
| | | ৯৩৩.৩৩ | ২৩.০০ | ৯১% | ২০.৫০ | ৮৯.১৩% | ২.৫০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৪/১৯০৯ হতে ৩০/০৬/১৯১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৪১৯) | ৩৪০৫-৫০১৩ হালুয়াঘাট, দিনাজপুর এবং নওগাঁ জেলার ক্ষুদ্র গৌষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমী নির্মাণ। | ২৩৭৪.০০ | ১০.০০ | ১০.০০ | ১০.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ১০.০০ | ০.৪২% | ১.০০% | |
| | | ২৩৭৪.০০ | ১০.০০ | ১০০% | ১০.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৩/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ৩৪.০০ | ৩১.০০ | ৩০.৫০ | ৮৯.৭১% | | | | | |
| | | | ৩৪.০০ | ৯১% | ৩০.৫০ | ৮৯.৭১% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৯ | | ৪,৪৭৩.৩৫ | ৩০০৬.৩৫ | ৪,৩৪০.৮৫ | ৯৭.০৪% | | | | | |
| | | | ৩,০০৯.৩৫ | ১০০% | ২,৯০৫.৫৭ | ৯৬.৫৫% | | | | | |
| | | | ১,৪৬৪.০০ | | ১,৪৩৫.২৮ | ৯৮.০৪% | | | | | |
| | | | ১,৪৬৪.০০ | | ১,৪৩৫.২৮ | ৯৮.০৪% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | |
| | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ৪২০) | ৩৫০১-৫১৭০ মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণ শিক্ষা কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)। | ৭৬৮৩৩.০০ | ১৪০০০.০০ | ১৪০০০.০০ | ১৪০০০.০০ | ১০০.০০% | ১৯.০০% | ৬৬৮৬৭.৮৮ | ৮৭.০৩% | ৯১.০০% | |
| | | ৭৬৮৩৩.০০ | ১৪০০০.০০ | ১০০% | ১৪০০০.০০ | ১০০.০০% | ১৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৪২১) | ৩৫০১-৭০৭০ মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়)। | ৭৭৭০.০০ | ২৭০০.০০ | ২৭০০.০০ | ২৬৩৫.০০ | ৯৭.৫৯% | ৩৫.০০% | ৭৫৮৮.৭৩ | ৯৭.৬৭% | ১০০.০০% |
| | | ৭৭৭০.০০ | ২৭০০.০০ | ১০০% | ২৬৩৫.০০ | ৯৭.৫৯% | ৩৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ১৬৭০০.০০ | ১৬৭০০.০০ | ১৬৬৩৫.০০ | ৯৯.৬১% | | | | |
| | | | ১৬৭০০.০০ | ১০০% | ১৬৬৩৫.০০ | ৯৯.৬১% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ইসলামিক ফাউন্ডেশন | | | | | | | | | |
| ৪২২) | ৩৫০৫-৭১০০ ইসলামিক মিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ (ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ ও ঝালকাঠি)। | ১৫০০.০০ | ৪০০.০০ | ৪০০.০০ | ৩৭৭.৭৩ | ৯৪.৪৩% | ২৭.০০% | ৯১৫.০৯ | ৬১.০১% | ৭৫.৮০% |
| | | ১৫০০.০০ | ৪০০.০০ | ১০০% | ৩৭৭.৭৩ | ৯৪.৪৩% | ২৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪২৩) | ৩৫০৫-৫০১০ ইসলামিক প্রকাশনা কার্যক্রম। | ৭৭৬.০০ | ২২৫.০০ | ২২৫.০০ | ২২৫.০০ | ১০০.০০% | ২৯.০০% | ৩২৫.০০ | ৪১.৮৮% | ৪২.০০% |
| | | ৭৭৬.০০ | ২২৫.০০ | ১০০% | ২২৫.০০ | ১০০.০০% | ২৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪২৪) | ৩৫০৫-৫০১১ মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ। | ১২৪৮.০০ | ২০২.০০ | ৯৪.৫০ | ১৯৯.৬০ | ৯৮.৮১% | ১৬.০০% | ৩৪২.৫০ | ২৭.৪৪% | ২৬.৪৫% |
| | | ১২৪৮.০০ | ২০২.০০ | ৪৭% | ১৯৯.৬০ | ৯৮.৮১% | ১৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--------------------------------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | | ৮২৭.০০ | ৭১৯.৫০ | ৮০২.৩৩ | ৯৭.০২% | | | | |
| | | | ৮২৭.০০ | ৮৭% | ৮০২.৩৩ | ৯৭.০২% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৫ | | | ১৭,৫২৭.০০ | ১৭৪১৯.৫০ | ১৭,৪৩৭.৩৩ | ৯৯.৪৯% | | | | |
| | | | ১৭,৫২৭.০০ | ৯৯% | ১৭,৪৩৭.৩৩ | ৯৯.৪৯% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | |
| যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ৪২৫) | ৩৬৪০-৫১০০ পুরাতন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ। | ১১৪২৩.৮২ | ৩৫০০.০০ | ৩৫০০.০০ | ৩৪৯৮.৩৫ | ৯৯.৯৫% | ৩২.০০% | ৮৬১৪.৩৭ | ৭৫.৪১% | ৮০.০০% |
| | | ১১৪২৩.৮২ | ৩৫০০.০০ | ১০০% | ৩৪৯৮.৩৫ | ৯৯.৯৫% | ৩১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪২৬) | ৩৬৪০-৫১১০ অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। | ১৮২৮৫.১৯ | ৩১০০.০০ | ৩১০০.০০ | ৩০৯১.৩৩ | ৯৯.৭২% | ১৭.০০% | ৭৬০৭.৭৩ | ৪১.৬১% | ৫০.০০% |
| | | ১৮২৮৫.১৯ | ৩১০০.০০ | ১০০% | ৩০৯১.৩৩ | ৯৯.৭২% | ১৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৪২৭) | ৩৬৪০-৫১৫০ কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ। | ৯৯৯৯.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ৯৯৩.৮৫ | ৯৯.৩৯% | ১০.০০% | ২৩২১.৮১ | ২৩.২২% | ৩০.০০% |
| | | ৯৯৯৯.০০ | ১০০০.০০ | ১০০% | ৯৯৩.৮৫ | ৯৯.৩৯% | ৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪২৮) | ৩৬৪০-৫১৬০ উত্তর বংগের ৭টি জেলার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। | ৬৩২৫.০০ | ৫৪৪.০০ | ৫৪৪.০০ | ৫৪১.৯৬ | ৯৯.৬৩% | ৩০.০০% | ১৫৭০.৬৫ | ২৪.৮৩% | ৭৬.০০% |
| | | ৬৩২৫.০০ | ৫৪৪.০০ | ১০০% | ৫৪১.৯৬ | ৯৯.৬৩% | ৩০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪২৯) | ৩৬৪০-৫০১৩ ইনোভেটিভ ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্স ফর পোভার্টি এলিভিয়েশন থ্রু কমপ্রিহেনসিভ টেকনোলজি (আইএমপিএসিটি)। | ৭৩৯৫.০০ | ৫৭.২৬ | ৫৭.২৬ | ৪৯.৩৫ | ৮৬.১৯% | ৫.০০% | ৪৯.৩৫ | ০.৬৭% | ২.০০% |
| | | ৭৩৯৫.০০ | ৫৭.২৬ | ১০০% | ৪৯.৩৫ | ৮৬.১৯% | ২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৩০) | ৩৬৪০-৫০১৮ সুবিধাবঞ্চিত যুব ও কিশোর কিশোরীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন। | ১৬৩৮.৬০ | ৬৬৮.০০ | ৬৬৮.০০ | ৬৬৮.০০ | ১০০.০০% | ৫৬.০০% | ৬৬৮.০০ | ৪০.৭৭% | ৬০.০০% |
| | | ১৬৩৮.৬০ | ৬৬৮.০০ | ১০০% | ৬৬৮.০০ | ১০০.০০% | ৫৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৩১) | ৩৬৪০-৫০১৭ সুবিধাবঞ্চিত যুবকদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন। | ১১০৯.৭৬ | ৪৬৭.০০ | ৪৬৭.০০ | ৪৬৭.০০ | ১০০.০০% | ৪০.০০% | ৪৬৭.০০ | ৪২.০৮% | ৫০.০০% |
| | | ১১০৯.৭৬ | ৪৬৭.০০ | ১০০% | ৪৬৭.০০ | ১০০.০০% | ৪০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|-----------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৭ | | ৯৩৩৬.২৬ | ৯৩৩৬.২৬ | ৯৩৩৬.২৬ | ৯৯.৭২% | | | | | |
| | | | ৯৩৩৬.২৬ | ১০০% | ৯৩৩৬.২৬ | ৯৯.৭২% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | | | | | | | | | | | |
| ৪৩২) | ৩৬০৫-৭০০০ গোপালগঞ্জ জেলা সদরে সুইমিংপুল ও জিমনেশিয়াম নির্মাণ, শেখ কামাল স্টেডিয়ামের উন্নয়ন, পুরাতন জেলা স্টেডিয়ামের মেরামত ও সংস্কার এবং মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ। | ১০৪৪৪.৬৩ | ১৮১৭.০০ | ১৮১৭.০০ | ১৭৯৪.২৬ | ৯৮.৭৫% | ১৮.০০% | ১০৪২১.৬৩ | ৯৯.৭৮% | ১০০.০০% | |
| | | ১০৪৪৪.৬৩ | ১৮১৭.০০ | ১০০% | ১৭৯৪.২৬ | ৯৮.৭৫% | ১৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৪৩৩) | ৩৬০৫-৭০২০ ২টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামসহ ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদগঞ্জ) এবং ২টি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (খুলনা ও রাজশাহী) এর অধিকতর উন্নয়ন। | ১০৭২৫.২০ | ২৮০১.০০ | ২৭০১.০০ | ২৭০১.০০ | ৯৬.৪৩% | ২৫.০০% | ১০৬২৫.০০ | ৯৯.০৭% | ৯৮.০০% | |
| | | ১০৭২৫.২০ | ২৮০১.০০ | ৯৬% | ২৭০১.০০ | ৯৬.৪৩% | ১৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৪৩৪) | ৩৬০৫-৫০২৫ গাজীপুর জেলার টঙ্গীস্থ টিএসএস মাঠে স্টেডিয়াম নির্মাণ। | ৭৬৯.০০ | ৫৭০.০০ | ৫৭০.০০ | ৫৫৫.৯৫ | ৯৭.৫৪% | ৪০.০০% | ৭৫৫.৯৫ | ৯৮.৩০% | ১০০.০০% | |
| | | ৭৬৯.০০ | ৫৭০.০০ | ১০০% | ৫৫৫.৯৫ | ৯৭.৫৪% | ৫০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৪৩৫) | ৩৬০৫-৫০২৭ সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ। | ৮৭৪২.০০ | ৭৪৮০.০০ | ৭৪৮০.০০ | ৭৪৮০.০০ | ১০০.০০% | ৮৬.০০% | ৭৪৮০.০০ | ৮৫.৫৬% | ৯০.০০% | |
| | | ৮৭৪২.০০ | ৭৪৮০.০০ | ১০০% | ৭৪৮০.০০ | ১০০.০০% | ৮৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৪৩৬) | ৩৬০৫-৫০২৮ পাবনা জেলার শহীদ এ্যাডভোকেট আমিনুদ্দিন স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়ন। | ৯৯৫.০০ | ৯৯৫.০০ | ৯৯৫.০০ | ৯৯৫.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০ | ৯৯৫.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ৯৯৫.০০ | ৯৯৫.০০ | ১০০% | ৯৯৫.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৪/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৩৭) | ৩৬০৫-৫০২৯ দেশের বিদ্যমান জেলা স্টেডিয়ামগুলো সংস্কার ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়)। | ৩৬০৫.০০ | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ১০০.০০% | ২২.০০% | ৮০০.০০ | ২২.১৯% | ৩০.০০% |
| | | ৩৬০৫.০০ | ৮০০.০০ | ১০০% | ৮০০.০০ | ১০০.০০% | ২২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৬ | | ১৪৪৬৩.০০ | ১৪৩৬৩.০০ | ১৪৩২৬.২১ | ৯৯.০৫% | | | | |
| | | | ১৪৪৬৩.০০ | ৯৯% | ১৪৩২৬.২১ | ৯৯.০৫% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | জাতীয় ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) | | | | | | | | | |
| ৪৩৮) | ৩৬০৫-৭০১০ বিকেএসপির বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাদির অধিকতর উন্নয়ন ও তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান | ৭৪৮৫.০৫ | ৫৩৭৬.০০ | ৫৩৭৬.০০ | ৫৩৫৯.০২ | ৯৯.৬৮% | ২০.০০% | ৬৭৯২.৫৭ | ৯০.৭৫% | ৯৯.০০% |
| | | ৭৪৮৫.০৫ | ৫৩৭৬.০০ | ১০০% | ৫৩৫৯.০২ | ৯৯.৬৮% | ২০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৩৯) | ৩৬০৫-৭০৩০ বাংলাদেশ ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের ইনডোর প্রশিক্ষণের জন্য সিনথেটিক টারফসহ বেইলম্যান হ্যাংগার নির্মাণ। | ৪৩৬৫.০০ | ১০২০.০০ | ১০২০.০০ | ১০০৫.৬২ | ৯৮.৫৯% | ১০.০০% | ৪৩৪৭.১৩ | ৯৯.৫৯% | ১০০.০০% |
| | | ৪৩৬৫.০০ | ১০২০.০০ | ১০০% | ১০০৫.৬২ | ৯৮.৫৯% | ১০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/০৩/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৪৪০) | ৩৬০৫-৫০২৬ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সিনথেটিক হকি টার্ফ প্রতিস্থাপন এবং স্থপনাসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন। | ২১৮২.০০ | ১২৬০.০০ | ১২৬০.০০ | ১২১৯.৫৮ | ৯৬.৭৯% | ৪০.০০% | ১৮১০.৫৮ | ৮২.৯৮% | ৮৫.০০% |
| | | ২১৮২.০০ | ১২৬০.০০ | ১০০% | ১২১৯.৫৮ | ৯৬.৭৯% | ৪০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ৭৬৫৬.০০ | ৭৬৫৬.০০ | ৭৫৮৪.২২ | ৯৯.০৬% | | | | |
| | | | ৭৬৫৬.০০ | ১০০% | ৭৫৮৪.২২ | ৯৯.০৬% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১৬ | | ৩১,৪৫৫.২৬ | ৩১৩৫৫.২৬ | ৩১,২২০.২৭ | ৯৯.২৫% | | | | |
| | | | ৩১,৪৫৫.২৬ | ১০০% | ৩১,২২০.২৭ | ৯৯.২৫% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | স্থানীয় সরকার বিভাগ | | | | | | | | | |
| | বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন সংস্থা | | | | | | | | | |
| ৪৪১) | ৩৭০৫-৫০৪৩ সেচের গভীর নলকূপ হতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে খাবার পানি সরবরাহ (৩য় পর্যায়)। | ১১০৪৫.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ৪৫.০০% | ৫০.০০ | ০.৪৫% | ৪৫.০০% |
| | | ১১০৪৫.০০ | ৫০.০০ | ১০০% | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ৪৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|------------------------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ৫০.০০ | ১০০% | ৫০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বরিশাল সিটি কর্পোরেশন | | | | | | | | | | |
| ৪৪২) | ৩৭০৫-৮৫৯০ ইমপ্রুভমেন্ট অব দি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অব বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, ওয়াটার সাপ্লাই, ট্রান্সপোর্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট অব ইকুইপমেন্ট। | ১৩৩৬২.১২ | ৩৪০০.০০ | ৩৪০০.০০ | ২৭৮৭.০০ | ৮১.৯৭% | ২৫.০০% | ১১৪১১.৯৩ | ৮৫.৪১% | ৯৮.০০% |
| | | ১৩৩৬২.১২ | ৩৪০০.০০ | ১০০% | ২৭৮৭.০০ | ৮১.৯৭% | ২১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৪৩) | ৩৭০৫-৭৭০০ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণসহ ড্রেন-কাম-ফুটপাথ নির্মাণ। | ২০৮১৪.০০ | ৫৫৭৫.০০ | ৫৫৭৫.০০ | ৫৫৭৫.০০ | ১০০.০০% | ২৬.৭৮% | ৬৮২৪.৫৩ | ৩২.৭৯% | ৩২.৭৮% |
| | | ২০৮১৪.০০ | ৫৫৭৫.০০ | ১০০% | ৫৫৭৫.০০ | ১০০.০০% | ২৬.৭৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৪৪) | ৩৭০৫-৫০২৪ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে বঙ্গবন্ধু অডিটোরিয়াম নির্মাণ। | ১৭৮৬.৮৫ | ৭৫০.০০ | ৭৫০.০০ | ৭৫০.০০ | ১০০.০০% | ৪২.০০% | ৭৫০.০০ | ৪১.৯৭% | ৪২.০০% |
| | | ১৭৮৬.৮৫ | ৭৫০.০০ | ১০০% | ৭৫০.০০ | ১০০.০০% | ৪২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৩ | ৯৭২৫.০০ | ৯৭২৫.০০ | ৯১১২.০০ | ৯৩.৭০% | | | | |
| | | | ৯৭২৫.০০ | ১০০% | ৯১১২.০০ | ৯৩.৭০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|-----------------------------|---|--|---|--|---|----------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| সিলেট সিটি কর্পোরেশন | | | | | | | | | | |
| ৪৪৫) | ৩৭০৫-৭১১০ ইমপ্রুভমেন্ট অব প্রাইমারি ড্রেনেজ সিস্টেম এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অব নগরভবন উইথ প্রকিউরমেন্ট অফ এ্যাসেনসিয়াল ভিহিকেলস এন্ড ইকুপমেন্ট ফর সিলেট সিটি কর্পোরেশন। | ৪৪৫০.৪৮ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ২.২৮% | ২৩২৫.০০ | ৫২.২৪% | ৯৭.২৮% |
| | | ৪৪৫০.৪৮ | ১০০.০০ | ১০০% | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ২.২৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৪৬) | ৩৭০৫-৭২১০ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। | ২৩৬৭৭.০২ | ৪২৫০.০০ | ৪২৫০.০০ | ৪২৫০.০০ | ১০০.০০% | ১৮.০০% | ১৪৭০০.০০ | ৬২.০৯% | ৬৪.১৮% |
| | | ২৩৬৭৭.০২ | ৪২৫০.০০ | ১০০% | ৪২৫০.০০ | ১০০.০০% | ১৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৪৭) | ৩৭০৫-৫০৪২ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অনুল্লত এলাকা কাঁচা রাস্তা, ড্রেন নির্মা, রিটেইনিং ওয়াল ও কালভার্ট নির্মাণ। | ১৫৩১৩.০০ | ৩৮০০.০০ | ৩৮০০.০০ | ৩৮০০.০০ | ১০০.০০% | ২৫.০০% | ৩৮০০.০০ | ২৪.৮২% | ২৫.০০% |
| | | ১৫৩১৩.০০ | ৩৮০০.০০ | ১০০% | ৩৮০০.০০ | ১০০.০০% | ২৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৪৮) | ৩৭০৫-৫০৫২ কনস্ট্রাকশন অব গাজী বোরহানউদ্দিন (রাঃ) মাজার এন্ড ইনপ্রুভমেন্ট অব ইনফ্রাস্ট্রাকচার। | ১৮৭৭.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ৩.০০% | ৫০.০০ | ২.৬৬% | ৩.০০% |
| | | ১৮৭৭.০০ | ৫০.০০ | ১০০% | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৪ | ৮২০০.০০ | ৮২০০.০০ | ৮২০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ৮২০০.০০ | ১০০% | ৮২০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|---------|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর | | | | | | | | | | | |
| ৪৪৯) | ৩৭৩১-৭০১৮ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। | ২১৩৮৪.০০ | ৮৮৬.০০ | ৭৪.০০ | ৮৮৬.০০ | ১০০.০০% | ১১.১৫% | ২১৩৮৩.৭৩ | ১০০.০০% | ১০০.০০% | |
| | | ২৫২৪.০৯ | ৭৪.০০ | ১০০% | ৭৪.০০ | ১০০.০০% | ১১.১৫% | ১৮৮৬০.১৮ | ১০০.০০% | | |
| | | ১৮৮৫৯.৯১ | ৮১২.০০ | | ৮১২.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | ১৮৮৫৯.৯১ | ৮১২.০০ | | ৮১২.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৪৫০) | ৩৭৩১-৫০৫০ জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন। | ৪৯৬৬৫.৫৮ | ৪৫০০.০০ | ৪৫০০.০০ | ৪৪৯৯.৬৭ | ৯৯.৯৯% | ৯.০৬% | ৪১৭৪৬.৮৭ | ৮৪.০৬% | ৮৬.১৮% | |
| | | ৪৯৬৬৫.৫৮ | ৪৫০০.০০ | ১০০% | ৪৪৯৯.৬৭ | ৯৯.৯৯% | ৯.০৬% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৪ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৪৫১) | ৩৭৩১-৫০৭০ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন। | ৫১০০০.০০ | ৭৩২৫.০০ | ৭৩২৫.০০ | ৭৩২৪.৯৬ | ১০০.০০% | ১৪.৩৬% | ৪০৩৯৫.৩৭ | ৭৯.২১% | ৮২.২০% | |
| | | ৫১০০০.০০ | ৭৩২৫.০০ | ১০০% | ৭৩২৪.৯৬ | ১০০.০০% | ১৪.৩৬% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৪ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৪৫২) | ৩৭৩১-৫০২৫ জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | ২১০৩৫.১০ | ৪২৫৯.০০ | ৪২৫৯.০০ | ৪২৫৬.৬১ | ৯৯.৯৪% | ১৫.০০% | ২০৮৮৩.৫৩ | ৯৯.২৮% | ৯৯.৯৯% | |
| | | ২১০৩৫.১০ | ৪২৫৯.০০ | ১০০% | ৪২৫৬.৬১ | ৯৯.৯৪% | ১৪.৯৯% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৪৫৩) | ৩৭৩১-৫০৮৫ উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | ১৯৬৭৪.৪৭ | ২১৩৯.০০ | ২১৩৯.০০ | ২১৩৪.২৯ | ৯৯.৭৮% | ১১.০০% | ১৭৫০৬.০৯ | ৮৮.৯৮% | ৯০.৯৭% | |
| | | ১৯৬৭৪.৪৭ | ২১৩৯.০০ | ১০০% | ২১৩৪.২৯ | ৯৯.৭৮% | ১০.৯৭% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৪ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৪৫৪) | ৩৭৩১-৫০০৯ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টবল স্টীল ব্রীজ নির্মাণ | ৩০৬৯৮.০০ | ৬৮১.০০ | ৬৮১.০০ | ৬৭২.৩৮ | ৯৮.৭৩% | ২.২৬% | ২৯৩৭১.০৭ | ৯৫.৬৮% | ৯৭.৭৪% |
| | | ২২০৪৮.৪১ | ৬৮১.০০ | ১০০% | ৬৭২.৩৮ | ৯৮.৭৩% | ২.২৬% | ৮৬৪৯.৫৯ | ১০০.০০% | |
| | | ৮৬৪৯.৫৯ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৫৫) | ৩৭৩১-৬৫৭০ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাট-বাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) ২য় খন্ড। | ১০৯১৩৬.০০ | ৭৫০০.০০ | ৭৫০০.০০ | ৭৪৮৫.৩৭ | ৯৯.৮০% | ৫.৮৭% | ৭৮৯৮৭.৬৯ | ৭২.৩৮% | ৭৩.৬৩% |
| | | ১০৯১৩৬.০০ | ৭৫০০.০০ | ১০০% | ৭৪৮৫.৩৭ | ৯৯.৮০% | ৫.৮৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৫৬) | ৩৭৩১-৫০১৩ নবসৃষ্ট এবং নদী ভাঙ্গনে বিলীন উপজেলা সমহে কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ। | ১৮৮৫৫.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৪৯৯.২৪ | ৯৯.৯৫% | ৮.০০% | ১৩৯০৯.৪২ | ৭৩.৭৭% | ৭৭.০০% |
| | | ১৮৮৫৫.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৪৯৯.২৪ | ৯৯.৯৫% | ৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৫৭) | ৩৭৩১-৬০৭০ কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচি-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩) অবকাঠামো পটুয়ালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা। | ৪৭৭৭৩.৯৭ | ৪০৩৮.০০ | ৪০৩৮.০০ | ৪০২৮.৪৩ | ৯৯.৭৬% | ৭.৪৫% | ৪৭৭৬২.০৪ | ৯৯.৯৮% | ১০০.০০% |
| | | ২৩১৮৭.৬৬ | ৪০৩৮.০০ | ১০০% | ৪০২৮.৪৩ | ৯৯.৭৬% | ৭.৪৩% | ২৪৫৮৩.৮৫ | ৯৯.৯৯% | |
| | | ২৪৫৮৬.৩১ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ২৩৮০০.৯১ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৫৮) | ৩৭৩১-৬০৮০ বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ)। | ২০৮৭৬.১৪ | ৩৮০০.০০ | ১৪০০.০০ | ৩৭৩৩.৭৩ | ৯৮.২৬% | ১৭.২০% | ২০১১১.০৩ | ৯৬.৩৪% | ৯৯.০৮% |
| | | ৬৯৫৭.৫৪ | ১৪০০.০০ | ১০০% | ১৩৮১.৬৬ | ৯৮.৬৯% | ১৬.৮৮% | ১৩৫৭০.৪৯ | ৯৭.৫০% | |
| | | ১৩৯১৮.৬০ | ২৪০০.০০ | | ২৩৫২.০৭ | ৯৮.০০% | | | | |
| | | ১৩৮৮৭.৮০ | ২৪০০.০০ | | ২৩৫২.০৭ | ৯৮.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|--|---|---|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৪৫৯) | ৩৭৩১-৫৫৩০ নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প | ৮২৬০২.০৯ ৫৬৪৫.২২ ৭৬৯৫৬.৮৭ ০.০০ | ১৩৪৪০.০০ ৩১৫.০০ ১৩১২৫.০০ ০.০০ | ৩১৫.০০ ১০০% | ১৩৪২২.০০ ২৯৭.০০ ১৩১২৫.০০ ০.০০ | ৯৯.৮৭% ৯৯.২৯% ১০০.০০% ০.০০% | ১৫.০০% ১৪.৯৯% | ৬৯৭৯২.৩০ ৬৬৬২৭.০০ | ৮৪.৪৯% ৮৬.৫৮% | ৮৭.৩৯% |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩১/০৩/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : DFID, UNDP | | | |
| ৪৬০) | ৩৭৩১-৫৩৭০ বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন। | ৫৫৭৫০.০০ ১৫৫৫০.০০ ৪০২০০.০০ ৩৪৩০০.০০ | ১১০০০.০০ ২৩০০.০০ ৮৭০০.০০ ৮০৫০.০০ | ২৩০০.০০ ১০০% | ১০৯৯৬.৬৩ ২২৯৬.৬৩ ৮৭০০.০০ ৮০৫০.০০ | ৯৯.৯৭% ৯৯.৮৫% ১০০.০০% ১০০.০০% | ১৯.২৮% ১৯.২৮% | ৩৫১৩৬.৮২ ২৬০৬২.৫৪ | ৬৩.০৩% ৬৪.৮৩% | ৭৫.৪৫% |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : JBIC | | | |
| ৪৬১) | ৩৭৩১-৮১১৫ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন। | ৫২৫০০.০০ ৫২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৭৫৫০.০০ ৭৫৫০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৭৫৫০.০০ ১০০% | ৭৫৪৫.৮৯ ৭৫৪৫.৮৯ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯৫% ৯৯.৯৫% ০.০০% ০.০০% | ১৪.৩৮% ১৪.৩৮% | ৩৬২৩৪.৬২ ০.০০ | ৬৯.০২% ০.০০% | ৭১.৭৮% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৪৬২) | ৩৭৩১-৮০৪৮ ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (টাকা, নারায়নগঞ্জ, মঙ্গিগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা)। | ২৯৬১৪.৬০ ২৯৬১৪.৬০ ০.০০ ০.০০ | ৫৪৭৮.০০ ৫৪৭৮.০০ ০.০০ ০.০০ | ৫৪৭৮.০০ ১০০% | ৫৪৭৫.৬৬ ৫৪৭৫.৬৬ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯৬% ৯৯.৯৬% ০.০০% ০.০০% | ১৭.৫৩% ১৭.৫৩% | ১৯০৯২.৮২ ৪৬২.৫৮ | ৬৪.৪৭% ০.০০% | ৬২.৪৪% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৪৬৩) | ৩৭৩১-৮০৪৬ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। | ১৯০৭৮.৮৪ ১৯০৭৮.৮৪ ০.০০ ০.০০ | ২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২০০০.০০ ১০০% | ১৯৯৯.৯৬ ১৯৯৯.৯৬ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ২০.০০% ২০.০০% | ১২২৯৪.৩৮ ০.০০ | ৬৪.৪৪% ০.০০% | ৮৫.০০% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৪৬৪) | ৩৭৩১-৮০৩৯ গ্রামীণ সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর সিলেট জেলা। | ২১৪৩৪.০০ | ৫৫০০.০০ | ৫৫০০.০০ | ৫৪৮৬.৪৫ | ৯৯.৭৫% | ২৫.০০% | ২০৪৭২.৮৮ | ৯৫.৫২% | ৯৫.০০% |
| | | ২১৪৩৪.০০ | ৫৫০০.০০ | ১০০% | ৫৪৮৬.৪৫ | ৯৯.৭৫% | ২৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৬৫) | ৩৭৩১-৮০৮৯ ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা। | ৩১২৭৭.০০ | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | ৪৯৭৭.০৮ | ৯৯.৫৪% | ১৭.০০% | ১৬১৫৪.১৫ | ৫১.৬৫% | ৫৪.৫০% |
| | | ৩১২৭৭.০০ | ৫০০০.০০ | ১০০% | ৪৯৭৭.০৮ | ৯৯.৫৪% | ১৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৬৬) | ৩৭৩১-৮১৮০ বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | ৩০৩১৩.৮৫ | ৬০০০.০০ | ৬০০০.০০ | ৫৯৯৯.৭৯ | ১০০.০০% | ১৯.৮০% | ২৬৮৬৫.৬৪ | ৮৮.৬২% | ৮৯.৪৮% |
| | | ৩০৩১৩.৮৫ | ৬০০০.০০ | ১০০% | ৫৯৯৯.৭৯ | ১০০.০০% | ১৯.৮০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৬৭) | ৩৭৩১-৮১২০ দ্বিতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প | ১২৬০০০.০০ | ২৩৬৭৫.০০ | ৪০১৮.২৯ | ২৩৬৭২.৭৯ | ৯৯.৯৯% | ১৮.৭৯% | ৮৭৯৩৫.৫১ | ৬৯.৭৯% | ৬৯.৭৯% |
| | | ২৮৫৯৬.০০ | ৪০১৯.০০ | ১০০% | ৪০১৬.৭৯ | ৯৯.৯৫% | ১৮.৭৯% | ৭১৪৭৬.০০ | ৭৩.৩৮% | |
| | | ৯৭৪০৪.০০ | ১৯৬৫৬.০০ | | ১৯৬৫৬.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ৭৯৮০৯.০০ | ১৬৮৫৬.০০ | | ১৬৮৫৬.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৬৮) | ৩৭৩১-৮০৮৫ ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা)। | ১৪৯২৮.৭৪ | ৪৭৬৭.০০ | ৪৭৬৭.০০ | ৪৭৬৬.৬৯ | ৯৯.৯৯% | ২৭.৫৯% | ১৪৪৫১.০৫ | ৯৬.৮০% | ৯৯.০৮% |
| | | ১৪৯২৮.৭৪ | ৪৭৬৭.০০ | ১০০% | ৪৭৬৬.৬৯ | ৯৯.৯৯% | ২৭.৫৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৪৬৯) | ৩৭৩১-৮২১১ জরুরী-২০০৭ পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। | ৮৯৫২৯.৮২ ৩৭২.২২ ৮৯১৫৭.৬০ ৮৯১৫৭.৬০ | ২৯৯৭৫.০০ ৭৫.০০ ২৯৯০০.০০ ২৯৯০০.০০ | ৭৫.০০ ১০০% | ২৮৬৪৩.০৫ ৬৮.০৫ ২৮৫৭৫.০০ ২৮৫৭৫.০০ | ৯৫.৫৬% ৯০.৭৩% ৯৫.৫৭% ৯৫.৫৭% | ৪১.০০% ৩৯.৭৭% | ৭৫৭৮৮.৪৬ ৭৫৫৪৮.৪৮ | ৮৪.৬৫% ৮৪.৭৪% | ৯৪.৭৭% |
| | ০১/০৮/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : World Bank | | | |
| ৪৭০) | ৩৭৩১-৮২৩০ ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ ব"হস্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা। | ৪০২২১.৬৬ ৪০২২১.৬৬ ০.০০ ০.০০ | ৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৮০০০.০০ ১০০% | ৭৯৯৯.৪৯ ৭৯৯৯.৪৯ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯৯% ৯৯.৯৯% ০.০০% ০.০০% | ১৯.৮৯% ১৯.৮৯% | ৩১৭৮৭.৭০ ০.০০ | ৭৯.০৩% ০.০০% | ৭৯.০৩% |
| | ০১/০৫/২০০৯ হতে ৩০/০৪/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৪৭১) | ৩৭৩১-৮২৪০ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (সওজ হতে স্থানান্তরিত)। | ৫৪৫০০.০০ ৫৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০০০.০০ ১০০% | ৯৯৮৪.৭৮ ৯৯৮৪.৭৮ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৮৫% ৯৯.৮৫% ০.০০% ০.০০% | ১৮.৩৪% ১৮.৩৪% | ৩৩৯৬৭.৯৫ ০.০০ | ৬২.৩৩% ০.০০% | ৬৫.৩৬% |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/০১/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৪৭২) | ৩৭৩১-৫৫০০ বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন। | ৮২০০০.০০ ৮২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৪০০০.০০ ১০০% | ১৩৯৯৯.৯৭ ১৩৯৯৯.৯৭ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১৭.২৩% ১৭.২৩% | ৪৭৬০৫.০৩ ০.০০ | ৫৮.০৫% ০.০০% | ৬৮.৩৮% |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৪৭৩) | ৩৭৩১-৫৫৫০ বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাট-বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠি জেলা)। | ৪৭১৭১.০০ ৪৭১৭১.০০ ০.০০ ০.০০ | ৭০০০.০০ ৭০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৭০০০.০০ ১০০% | ৬৯৯১.২১ ৬৯৯১.২১ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৮৭% ৯৯.৮৭% ০.০০% ০.০০% | ১৪.৮৪% ১৪.৮৪% | ২৪৪৯৭.০৪ ০.০০ | ৫১.৯৩% ০.০০% | ৭৪.১০% |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|---|---|--|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৪৭৪) | ৩৭৩১-৫৫৯০ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অন্তর্গত উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য কার্ঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | ৭৫০৯৪.৩৮ ৭৫০৯৪.৩৮ ০.০০ ০.০০ | ৮৮৮০.০০ ৮৮৮০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৮৮৮০.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ৮৮৭৯.৫৪ ৮৮৭৯.৫৪ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯৯% ৯৯.৯৯% ০.০০% ০.০০% | ১৪.০০% ১৩.৯৯% ০.০০% ০.০০% | ৩৭১১৭.৫৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪৯.৪৩% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৯০.০৬% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৪৭৫) | ৩৭৩১-৮২৪১ অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | ৪৮৯২৮৪.০০ ৪৮৯২৮৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ১২৩৯৯৫.০০ ১২৩৯৯৫.০০ ০.০০ ০.০০ | ১২৩৯৯৫.০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ১২৩৯৯৫.০০ ১২৩৯৯৫.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ২৫.৫৫% ২৫.৫৫% ০.০০% ০.০০% | ৩৫২২৬৯.৬০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৭২.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৭২.৩৫% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৩/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৪৭৬) | ৩৭৩১-৮১২১ ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। | ৩৫৮৫৬.৩৪ ৩৫৮৫৬.৩৪ ০.০০ ০.০০ | ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৫০০০.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ৪৯৯৭.০৭ ৪৯৯৭.০৭ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯৪% ৯৯.৯৪% ০.০০% ০.০০% | ১৯.৬৯% ১৯.৬৮% ০.০০% ০.০০% | ১৩৯৬৫.৪৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩৮.৯৫% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৫৮.২২% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৩/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৪৭৭) | ৩৭৩১-৮০৭০ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ। | ১৪০৬০০.০০ ১৪০৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৫০০০.০০ ২৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৫০০০.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ২৪৯৯৯.৯৭ ২৪৯৯৯.৯৭ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১৬.৭২% ১৬.৭২% ০.০০% ০.০০% | ৫৯২৮৬.২৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪২.১৭% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৪৯.২২% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৩/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৪৭৮) | ৩৭৩১-৮০৮১ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন। | ১৬৮৮১৫.১১ ৫৪৮৩৩.৭২ ১১৩৯৮১.৩৯ ১০৮৯৭৫.১২ | ৩৩৫০০.০০ ৫৫০০.০০ ২৮০০০.০০ ২৭১১৫.০০ | ৫৫০০.০০ ১০০% ২৮০০০.০০ ২৭১১৫.০০ | ৩৩৪৫০.২৬ ৫৪৭৭.৪৮ ২৭৯৭২.৭৮ ২৭০৯৭.০৭ | ৯৯.৮৫% ৯৯.৫৯% ৯৯.৯০% ৯৯.৯৩% | ২২.০০% ২২.০০% ৭৭৫১৬.৫৭ ৬৮.০১% | ৯২৫১৪.৩৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৫৪.৮০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৬০.২১% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ৬২.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : JICA | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|--|---|---|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৪৭৯) | ৩৭৩১-৫৬৬০ ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। | ৩০২৭৬.৬০ ৩০২৭৬.৬০ ০.০০ ০.০০ | ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪০০০.০০ ১০০% | ৩৯৯৩.৮৯ ৩৯৯৩.৮৯ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৮৫% ৯৯.৮৫% ০.০০% ০.০০% | ৬.৫৪% ৬.৫৪% | ১০৬৯৭.৪৭ ০.০০ | ৩৫.৩৩% ০.০০% | ২৯.০৮% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | উন্নয়ন সহযোগী : |
| ৪৮০) | ৩৭৩১-৫৬৭০ বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন। | ৫৫৫৯২.০০ ৫৫৫৯২.০০ ০.০০ ০.০০ | ৭৬৩০.০০ ৭৬৩০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৭৬৩০.০০ ১০০% | ৭৬২৯.৯৬ ৭৬২৯.৯৬ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১৩.১৮% ১৩.১৮% | ২০৯২৯.১৯ ০.০০ | ৩৭.৬৫% ০.০০% | ৩৭.৬৭% |
| ০১/০৪/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | উন্নয়ন সহযোগী : |
| ৪৮১) | ৩৭৩১-৮১১৬ অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। | ৭৬৬৯৬.৮৯ ১৭৫৩৯.৮৮ ৫৯১৫৭.০১ ৫৪২৮৭.৫৩ | ৭৫০০.০০ ২০০০.০০ ৫৫০০.০০ ৫৩০০.০০ | ২০০০.০০ ১০০% | ৭৪৯২.৫০ ১৯৯২.৫০ ৫৫০০.০০ ৫৩০০.০০ | ৯৯.৯০% ৯৯.৬৩% ১০০.০০% ১০০.০০% | ৯.০০% ৯.০০% | ২২৫৯৪.৮৫ ১৫৬৯১.০০ | ২৯.৪৬% ২৬.৫২% | ২৪.০০% |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | উন্নয়ন সহযোগী : ADB, IFAD |
| ৪৮২) | ৩৭৩১-৫৭৭০ খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ নির্মাণ (সায়োদাবাদ গ্রান্টে)। | ৭৪৬২.৯৬ ৭৪৬২.৯৬ ০.০০ ০.০০ | ৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬০০.০০ ১০০% | ৫৯৪.০৫ ৫৯৪.০৫ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.০১% ৯৯.০১% ০.০০% ০.০০% | ২৫.২৪% ২৫.২৪% | ৩৬২৬.২৬ ০.০০ | ৪৮.৫৯% ০.০০% | ৭০.২৪% |
| ৩১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | উন্নয়ন সহযোগী : |
| ৪৮৩) | ৩৭৩১-৫৭৮০ গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। | ৫২৩২৯.০০ ৫২৩২৯.০০ ০.০০ ০.০০ | ৫৭১৩.০০ ৫৭১৩.০০ ০.০০ ০.০০ | ৫৭১৩.০০ ১০০% | ৫৭১২.৫২ ৫৭১২.৫২ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯৯% ৯৯.৯৯% ০.০০% ০.০০% | ১০.৯২% ১০.৯২% | ১১৪৫৭.৩৭ ০.০০ | ২১.৮৯% ০.০০% | ২৩.৭৭% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | উন্নয়ন সহযোগী : |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৪৮৪) | ৩৭৩১-৫৭০০ বৃহত্তর ফরিদপুর খামিগণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)। | ৬৯৩০০.০০ | ১৭৫৮০.০০ | ১৭৫৮০.০০ | ১৭৫৭৯.৮৪ | ১০০.০০% | ২৫.৩৭% | ৩১৫৬৫.৫৬ | ৪৫.৫৫% | ৪৫.৭৫% |
| | | ৬৯৩০০.০০ | ১৭৫৮০.০০ | ১০০% | ১৭৫৭৯.৮৪ | ১০০.০০% | ২৫.৩৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৮৫) | ৩৭৩১-৫৭১০ জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দু'টি সেতু নির্মাণ। | ২০৯৪৯.৫৪ | ৩৫০০.০০ | ৩৫০০.০০ | ৩৪৯৫.৭২ | ৯৯.৮৮% | ৪১.০০% | ৩৬৮২.৮২ | ১৭.৫৮% | ৪৩.৩১% |
| | | ২০৯৪৯.৫৪ | ৩৫০০.০০ | ১০০% | ৩৪৯৫.৭২ | ৯৯.৮৮% | ৪১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৮৬) | ৩৭৩১-৫৭৩০ সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়হাটা জিসি-নওগাঁ ভায়া বিনায়কপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন। | ২৩৭৬.৮৯ | ৩৫৪.০০ | ৩৫৪.০০ | ৩৫৪.০০ | ১০০.০০% | ৩৫.৭০% | ২২৮১.৮৫ | ৯৬.০০% | ১০০.০০% |
| | | ২৩৭৬.৮৯ | ৩৫৪.০০ | ১০০% | ৩৫৪.০০ | ১০০.০০% | ৩৫.৭০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৮৭) | ৩৭৩১-৫৬৮০ বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। | ১৯৭৩১.৯০ | ৫৫০০.০০ | ৫৫০০.০০ | ৫৪৯৩.৬০ | ৯৯.৮৮% | ২৮.০০% | ১৩৫৮৭.২১ | ৬৮.৮৬% | ৬৯.০০% |
| | | ১৯৭৩১.৯০ | ৫৫০০.০০ | ১০০% | ৫৪৯৩.৬০ | ৯৯.৮৮% | ২৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৮৮) | ৩৭৩১-৫৭৬০ পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (এলজিইডি অংশ)। | ৩৫৪৪.০০ | ৭৬৪.০০ | ২৬.০০ | ২৫.৭২ | ৩.৩৭% | ২০.০০% | ৩৫০৭.০৩ | ৯৮.৯৬% | ১০০.৭২% |
| | | ৩৫৪৪.০০ | ৭৬৪.০০ | ৩% | ২৫.৭২ | ৩.৩৭% | ০.৭২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|--|---|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৪৮৯) | ৩৭৩১-৬৯৯৬ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট-৪ (এলজিইডি কম্পোনেন্ট)। | ২৩৩৬১.০০ ৪৯৯৬.০০ ১৮৩৬৫.০০ ১৮৩৬৫.০০ | ৪০১১.০০ ৮১১.০০ ৩২০০.০০ ৩২০০.০০ | ৮১১.০০ ১০০% | ৪০০২.৩৯ ৮১০.৯৯ ৩১৯১.৪০ ৩১৯১.৪০ | ৯৯.৭৯% ১০০.০০% ৯৯.৭৩% ৯৯.৭৩% | ১৬.১৬% ১৬.১৩% | ৬৭৫৯.৪০ ৫২৫৮.২৩ | ২৮.৯৩% ২৮.৬৩% | ২৮.১৩% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : IFAD, Netherlands | | | |
| ৪৯০) | ৩৭৩১-৫০১৬ আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন (আরএএআরইপি)। | ১৫১০০.০০ ১৫১০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩৫০০.০০ ১০০% | ৩৪৯৯.৯২ ৩৪৯৯.৯২ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১৫.৭২% ১৫.৭২% | ৮১৯৬.৯২ ০.০০ | ৫৪.২৮% ০.০০% | ৩১.৭২% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৪৯১) | ৩৭৩১-৫০১২ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। | ৪৮৪৯৫.৩০ ৪৮৪৯৫.৩০ ০.০০ ০.০০ | ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬০০০.০০ ১০০% | ৫৯৯৪.৮১ ৫৯৯৪.৮১ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯১% ৯৯.৯১% ০.০০% ০.০০% | ১১.৪৮% ১১.৪৬% | ১০২৭০.৯৮ ০.০০ | ২১.১৮% ০.০০% | ২১.১৬% |
| ০১/০৩/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৪৯২) | ৩৭৩১-৫০১৯ সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসআরআইপি)। | ৭৫২৫১.৪০ ২২৫৩৫.৪০ ৫২৭১৬.০০ ৫১১৭৮.৬৮ | ১৪১৬৯.০০ ৪০০০.০০ ১০১৬৯.০০ ৯৬৬৯.০০ | ৪০০০.০০ ১০০% | ১৪১২৩.০৭ ৩৯৯৩.৫৯ ১০১২৯.৪৮ ৯৬২৯.৪৮ | ৯৯.৬৮% ৯৯.৮৪% ৯৯.৬১% ৯৯.৫৯% | ৩০.০০% ৩০.০০% | ২১১০৪.৪৬ ১৪৮৬৪.৮১ | ২৮.০৫% ২৮.২০% | ৩৯.৫১% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB, KfW | | | |
| ৪৯৩) | ৩৭৩১-৫০১৮ উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ। | ৭৭৪৮৫.৩৮ ৭৭৪৮৫.৩৮ ০.০০ ০.০০ | ৭২০০.০০ ৭২০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৭২০০.০০ ১০০% | ৭১৯৩.৩৭ ৭১৯৩.৩৭ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯১% ৯৯.৯১% ০.০০% ০.০০% | ১২.২০% ১২.২০% | ১১৫৬৬.১৮ ০.০০ | ১৪.৯৩% ০.০০% | ২০.২০% |
| ০১/০৪/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৪৯৪) | ৩৭৩১-৫০২২ গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | ১১৫০৯৮.৯০ | ৯৫০০.০০ | ৯৫০০.০০ | ৯৪৯৮.৬৯ | ৯৯.৯৯% | ৮.৬২% | ২০৬০.৬০ | ১৭.৯৫% | ১৮.৬২% |
| | | ১১৫০৯৮.৯০ | ৯৫০০.০০ | ১০০% | ৯৪৯৮.৬৯ | ৯৯.৯৯% | ৮.৬২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৯৫) | ৩৭৩১-৫০২৭ ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ (মগবাজার মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। | ৭৭২৭০.০০ | ১২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | ১২৪৯৮.৬০ | ৯৯.৯৯% | ২০.০৬% | ১৮৭৩০.২৭ | ২৪.২৪% | ২৬.৮৩% |
| | | ২০০৪৭.৩১ | ২৫০০.০০ | ১০০% | ২৪৯৮.৬০ | ৯৯.৯৮% | ২০.০৬% | ১২০০০.০০ | ২০.৯৭% | |
| | | ৫৭২২২.৬৯ | ১০০০০.০০ | | ১০০০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ৫৭২২২.৬৯ | ১০০০০.০০ | | ১০০০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | ৩১/১২/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৯৬) | ৩৭৩১-৫০২৮ রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন। | ২৪৮৫.০০ | ৭৮৯.০০ | ৭৮৯.০০ | ৭৮৯.০০ | ১০০.০০% | ৩২.০০% | ২১৭৩.০০ | ৮৭.৪৪% | ৮৭.৬৫% |
| | | ২৪৮৫.০০ | ৭৮৯.০০ | ১০০% | ৭৮৯.০০ | ১০০.০০% | ৩২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৯৭) | ৩৭৩১-৫০১৭ বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। | ৩৯৮৫০.০০ | ৩৫০০.০০ | ৩৫০০.০০ | ৩৪৯৯.৮৫ | ১০০.০০% | ৭.৭৮% | ৭০৯৫.৬৩ | ১৭.৮১% | ১৬.৮১% |
| | | ৩৯৮৫০.০০ | ৩৫০০.০০ | ১০০% | ৩৪৯৯.৮৫ | ১০০.০০% | ৭.৭৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৪৯৮) | ৩৭৩১-৫৮৪০ বরগুনা-বেতাগী-নিয়ামিত-বাকেরগঞ্জ-আমতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। | ১০৬৫২.৮১ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ১৯৮০.৩২ | ৯৯.০২% | ১৯.০০% | ৩৮৬২.৫২ | ৩৬.২৬% | ৪৪.০০% |
| | | ১০৬৫২.৮১ | ২০০০.০০ | ১০০% | ১৯৮০.৩২ | ৯৯.০২% | ১৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৪৯৯) | ৩৭৩১-৫০৯১ পাবনা জেলার ভাসুড়া উপজেলায় ভাসুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। | ৯০৮৭.০৬ | ১৪০০.০০ | ১৪০০.০০ | ১৪০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৪১% | ১৯৭৮.৮৭ | ২১.৭৮% | ২১.৮৪% |
| | | ৯০৮৭.০৬ | ১৪০০.০০ | ১০০% | ১৪০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৪১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫০০) | ৩৭৩১-৫৭৯০ সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। | ৪৪৭২৩.০০ | ৭৫৫২.০০ | ৭৫৫২.০০ | ৭৫৩২.২৮ | ৯৯.৭৪% | ১৭.০০% | ১৬২৮৬.২৫ | ৩৬.৪২% | ৩৮.০০% |
| | | ৪৪৭২৩.০০ | ৭৫৫২.০০ | ১০০% | ৭৫৩২.২৮ | ৯৯.৭৪% | ১৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫০১) | ৩৭৩১-৫৮০০ ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)। | ৭৮০০০.০০ | ৬০০০.০০ | ৬০০০.০০ | ৬০০০.০০ | ১০০.০০% | ৬.৬৫% | ১২২০০.০০ | ১৫.৬৪% | ১৮.০১% |
| | | ৭৮০০০.০০ | ৬০০০.০০ | ১০০% | ৬০০০.০০ | ১০০.০০% | ৬.৬৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫০২) | ৩৭৩১-৫৪০০ নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। | ১৩৯৫৯৭.৭৫ | ৮০০০.০০ | ১৫০০.০০ | ৭৯৯৬.৪৩ | ৯৯.৯৬% | ৪.৭৩% | ১৭৮২৬.৬৭ | ১২.৭৭% | ১১.৬৬% |
| | | ৩৪৯৪১.১২ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৪৯৬.৪৩ | ৯৯.৭৬% | ৪.৭২% | ১৩৩৬৬.৭৬ | ১২.৭৭% | |
| | | ১০৪৬৫৬.৬৩ | ৬৫০০.০০ | | ৬৫০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ৯২১৯৫.৪৫ | ৪৭৫০.০০ | | ৪৭৫০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫০৩) | ৩৭৩১-৫৮৮০ কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। | ৬৬৪০.৮৬ | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | ২৪৯৯.৯৮ | ১০০.০০% | ৪০.০০% | ৪৭৩৩.৯৬ | ৭১.২৯% | ৭৫.০০% |
| | | ৬৬৪০.৮৬ | ২৫০০.০০ | ১০০% | ২৪৯৯.৯৮ | ১০০.০০% | ৪০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৫০৪) | ৩৭৩১-৫৮৯০ ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। | ২৪০০.৯৭ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ৪.৬৮% | ৬৮৪.৪০ | ২৮.৫১% | ৩১.০০% |
| | | ২৪০০.৯৭ | ৫০.০০ | ১০০% | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ৪.৬৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫০৫) | ৩৭৩১-৫০৪৫ বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। | ৩৪০৩৩.০০ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ২৯৯৭.৬০ | ৯৯.৯২% | ৯.০১% | ৪২৬৮.১২ | ১২.৫৪% | ১২.৭৫% |
| | | ৩৪০৩৩.০০ | ৩০০০.০০ | ১০০% | ২৯৯৭.৬০ | ৯৯.৯২% | ৯.০১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫০৬) | ৩৭৩১-৫০৪৬ গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | ৬৩১৯৩.০০ | ৭০০০.০০ | ৭০০০.০০ | ৬৯৭০.৩৭ | ৯৯.৫৮% | ১০.১১% | ৯৭৩৫.৯৩ | ১৫.৪১% | ১৫.৪১% |
| | | ৬৩১৯৩.০০ | ৭০০০.০০ | ১০০% | ৬৯৭০.৩৭ | ৯৯.৫৮% | ১০.১১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫০৭) | ৩৭৩১-৫০৪৭ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্ঘোণ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবসহ প্রকল্প। | ১০৩৮০০.০০ | ১৪০৬০.০০ | ১০০০০.০০ | ১৩৪২৯.৫৫ | ৯৫.৫২% | ১৩.৩০% | ৩২৩০৬.৭৭ | ৩১.১২% | ৩০.৯৬% |
| | | ৫২৯৪০.০০ | ১০০০০.০০ | ১০০% | ৯৯৩৩.৮৬ | ৯৯.৩৪% | ১২.৭৭% | ১২০৪২.৭৫ | ২৩.৬৮% | |
| | | ৫০৮৬০.০০ | ৪০৬০.০০ | | ৩৪৯৫.৬৯ | ৮৬.১০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫০৮) | ৩৭৩১-৫০৭২ ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ফর পারটিসিপেটরী ওয়ার্টার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট থ্রু ইনটিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট। | ৫৬৮৫.০০ | ১১১৫.০০ | ৩১৫.০০ | ১১১৫.০০ | ১০০.০০% | ২০.০০% | ১৫১৮.০০ | ২৬.৭০% | ২৭.১০% |
| | | ৬৫৫.০০ | ৩১৫.০০ | ১০০% | ৩১৫.০০ | ১০০.০০% | ২০.০০% | ১২০৩.০০ | ২৩.৯২% | |
| | | ৫০৩০.০০ | ৮০০.০০ | | ৮০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৯/২০১২ হতে ২৯/০৯/২০১৭ | | ৩১৫.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|---|---|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৫০৯) | ৩৭৩১-৫০৫৯ প্রজেক্ট খিপারেটরী টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স (পিপিটিএ) প্রজেক্ট ফর কোস্টাল টাউনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। | ১২৬০.০০ ৮৪.০০ ১১৭৬.০০ ০.০০ | ৪২০.০০ ০.০০ ৪২০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০% | ৪২০.০০ ০.০০ ৪২০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ০.০০% ১০০.০০% ০.০০% | ২০.০০% ২০.০০% ২০.০০% ২০.০০% | ১১৭৬.০০ ১১৭৬.০০ ১০০.০০% | ৯৩.৩৩% ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| ০১/১০/২০১২ হতে ৩০/০৪/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | |
| ৫১০) | ৩৭৩১-৫০৫৪ হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। | ৯৪৫৩৮.৭৩ ২৫৫৬১.৯৯ ৬৮৯৭৬.৭৪ ৬৮৯৭৬.৭৪ | ৯০০০.০০ ২৪০০.০০ ৬৬০০.০০ ৬৬০০.০০ | ২৪০০.০০ ১০০% ৬৬০০.০০ ৬৬০০.০০ | ৮৮৩৪.৯৮ ২৪০০.০০ ৬৪৩৪.৯৮ ৬৪৩৪.৯৮ | ৯৮.১৭% ১০০.০০% ৯৭.৫০% ৯৭.৫০% | ৬.০০% ৬.০০% ৬.০০% ৬.০০% | ১৭৪৮৪.৯৮ ১৪৮২০.৯৮ | ১৮.৫০% ২১.৪৯% | ১২.০০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৯ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : IFAD | | | |
| ৫১১) | ৩৭৩১-৫০৫৭ রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২)। | ৩৩৪৩০৪.৭৭ ৯২৬২৩.৪৭ ২৪১৬৮১.৩০ ২৪১৬৮১.৩০ | ২১৫০০.০০ ৬০০০.০০ ১৫৫০০.০০ ১৫৫০০.০০ | ৬০০০.০০ ১০০% ১৫৫০০.০০ ১৫৫০০.০০ | ২১৩২৪.৪১ ৫৯৯৮.৭২ ১৫৩২৫.৬৯ ১৫৩২৫.৬৯ | ৯৯.১৮% ৯৯.৯৮% ৯৮.৮৮% ৯৮.৮৮% | ১০.২৫% ১০.১৪% ১০.১৪% ১০.১৪% | ২৪৮৩২.৪৪ ১৭৮৩৪.৭৭ | ৭.৪৩% ৭.৩৮% | ১২.১৭% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ৪৩০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : IDA | | | |
| ৫১২) | ৩৭৩১-৫০৫৮ কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। | ১২৩০০০.০০ ২৫৫৮৪.০০ ৯৭৪১৬.০০ ৯৪০৫৪.০০ | ৪৬৫০.০০ ৬৫০.০০ ৪০০০.০০ ৩৫০০.০০ | ৬৫০.০০ ১০০% ৪০০০.০০ ৩৫০০.০০ | ৪৬৪২.২৮ ৬৪২.২৮ ৪০০০.০০ ৩৫০০.০০ | ৯৯.৮৩% ৯৮.৮১% ১০০.০০% ১০০.০০% | ৪.০৭% ৪.০৭% ৪.০৭% ৪.০৭% | ৪৮০০.৮৭ ৪০৬২.০০ | ৩.৯০% ৪.১৭% | ৪.২৫% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৮ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB, KfW, IFAD | | | |
| ৫১৩) | ৩৭৩১-৫০৬৩ কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব মার্জিবল সড়ক নির্মাণ। | ২৪৫২.১৭ ২৪৫২.১৭ ০.০০ ০.০০ | ১৪৯৯.২৫ ১৪৯৯.২৫ ০.০০ ০.০০ | ১৪৯৯.২৫ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ১৪৯৯.২৫ ১৪৯৯.২৫ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৬১.১৭% ৬১.১৭% ৬১.১৭% ৬১.১৭% | ১৫০০.০০ ০.০০ | ৬১.১৭% ০.০০% | ৬১.১৭% |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৫১৪) | ৩৭৩১-৫০৬৪ কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ। | ৪৪৮৯.২০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০.০০% | ২২.২৮% | ১০০১.০০ | ২২.৩০% | ২২.৩০% |
| | | ৪৪৮৯.২০ | ১০০০.০০ | ১০০% | ১০০০.০০ | ১০০.০০% | ২২.২৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫১৫) | ৩৭৩১-৫০৬৬ ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন টার্মস অব হাইড্রোলজিক্যাল মরফোলজি স্টাডি, ইকোনোমিক এ্যানালাইসিস, এ্যানভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) এনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন | ৮৯.০০ | ৪৫.০০ | ৪৫.০০ | ৪৫.০০ | ১০০.০০% | ৫০.০০% | ৮৯.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ৮৯.০০ | ৪৫.০০ | ১০০% | ৪৫.০০ | ১০০.০০% | ৫০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫১৬) | ৩৭৩১-৫০৬৭ হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজি স্টাডি, এ্যানালাইসিস, এ্যানভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ১৬০ মিঃ অন কালঘর বাজার-রাজারকুল এ্যাট চেইনে | ৮৪.০০ | ৮০.০০ | ৮০.০০ | ৮০.০০ | ১০০.০০% | ৯৮.৭৫% | ৮০.৭৫ | ৯৬.১৩% | ১০০.০০% |
| | | ৮৪.০০ | ৮০.০০ | ১০০% | ৮০.০০ | ১০০.০০% | ৯৮.৭৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০২/২০১৩ হতে ৩১/০৫/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫১৭) | ৩৭৩১-৫০৬৯ বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র সংযোগকারী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। | ১৭০০.০০ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ১০০.০০% | ৩৫.২৯% | ৬৫০.০০ | ৩৮.২৪% | ৪২.৫৫% |
| | | ১৭০০.০০ | ৬০০.০০ | ১০০% | ৬০০.০০ | ১০০.০০% | ৩৫.২৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫১৮) | ৩৭৩১-৫০৬২ হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড ফরফোলজিক্যাল স্টাডি, ইআইএ স্টাডি, প্রিপারেশন অব ডিটেইল ডিজাইন এন্ড বিডিং ডকুমেন্টস অর কনস্ট্রাকশন অব টু লার্জ ব্রিজেস ওভার কাচিপরা কারখানা রিভার এন্ড পাণ্ডফ | ১৪০.০০ | ২৫.০০ | ২৫.০০ | ২৫.০০ | ১০০.০০% | ২২.০০% | ৭৫.০০ | ৫৩.৫৭% | ৬০.০০% |
| | | ১৪০.০০ | ২৫.০০ | ১০০% | ২৫.০০ | ১০০.০০% | ২২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|------------------|---------|--------|---|------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| | | - মোট | - টাকা | | | - মোট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | - প্রঃ সাঃ | - আরপিএ | - মোট | - টাকা | - প্রঃ সাঃ | - আরপিএ | - সিডিভ্যাট | - লক্ষ্যমাত্রা | - অগ্রগতি | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৫১৯) | ৩৭৩১-৫০৭৮ প্রজেক্ট ডিজাইন এডভান্স (পিডিএ) ফর কোস্টাল টাউনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। | ৩৪৯৪.৪০ | ১২৫.০০ | ২৫.০০ | ২৫.০০ | ১০০.০০% | ৬.৫৬% | ১২৫.০০ | ৩.৫৮% | ৬.৫৬% | |
| | | ৫৫৪.৪০ | ২৫.০০ | ১০০% | ২৫.০০ | ১০০.০০% | ৬.৫৬% | ১০০.০০ | ৩.৪০% | | |
| | | ২৯৪০.০০ | ১০০.০০ | | ১০০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৫/২০১৩ হতে ৩০/০৪/২০১৮ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৫২০) | ৩৭৩১-৫০৮৩ টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর ট্রানজিট অরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইন টঙ্গী-গাজীপুর পৌর এরিয়াস (প্রপোজড গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | ১০২৬.৭৫ | ৫০১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ৪৮.৭৯% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | |
| | | ২০৫.৩৫ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ৮২১.৪০ | ৫০১.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০২/২০১৩ হতে ৩১/০১/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৫২১) | ৩৭৩১-৫০৭৩ নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। | ২৭০৫৯৪.০০ | ৩৭৬৮.০০ | ৭২০.০০ | ১১৬৮.১৫ | ৩১.০০% | ২.০০% | ১১৮২.৩৭ | ০.৪৪% | ৫.৭০% | |
| | | ৫৭৮৩৭.০০ | ৭২০.০০ | ১০০% | ৭১৮.১৫ | ৯৯.৭৪% | ০.৭০% | ৪৫০.০০ | ০.২১% | | |
| | | ২১২৭৫৭.০০ | ৩০৪৮.০০ | | ৪৫০.০০ | ১৪.৭৬% | | | | | |
| | | ২০৪৮৮৯.০০ | ৫০০.০০ | | ৪৫০.০০ | ৯০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৩/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৯ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৫২২) | ৩৭৩১-৫০৭৪ চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন। | ২০৭৯.১৬ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২৫.০০% | ৫০০.০০ | ২৪.০৫% | ২৫.০০% | |
| | | ২০৭৯.১৬ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৫২৩) | ৩৭৩১-৫০৭৭ মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পিবিএস- বিলনাইলাই-সিংহুরারি ইউপি ভায়া বৈকুণ্ঠপুর-বালিয়াবান্দা সড়কের ২৮৫০ মিটার চেইনেজে কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৮০ মিটার দীর্ঘ | ১০৭.০০ | ১০৭.০০ | ১০৭.০০ | ১০৫.৯৪ | ৯৯.০১% | ১০০.০০ | ১০৫.৯৪ | ৯৯.০১% | ১০০.০০% | |
| | | ১০৭.০০ | ১০৭.০০ | ১০০% | ১০৫.৯৪ | ৯৯.০১% | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|--|--|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৫২৪) | ৩৭৩১-৫০৭৬ ফিজিবিলাটি স্টাডি ইন টার্মস অব হাইড্রোলজিক্যাল মরফোলজি স্টাডি, ইকোনোমিক এ্যানালাইসিস এন্ড এ্যানভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন | ১১০.০০ ১১০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১১০.০০ ১১০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১১০.০০ ১০০% | ১১০.০০ ১০০.০০% ০.০০ ০.০০% | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১১০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ০.০০% | ১০০.০০% ০.০০% |
| ০১/০২/২০১৩ হতে ৩১/০৩/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫২৫) | ৩৭৩১-৫০৮২ জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০ মিঃ ব্রীজ নির্মাণ। | ১৫৩৭.০০ ১৫৩৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২০০.০০ ১০০% | ২০০.০০ ২০০.০০% ০.০০ ০.০০% | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১৪.০১% ১৪.০১% ০.০০ ০.০০ | ২০০.০০ ০.০০ | ১৩.০১% ০.০০% | ১৪.০১% ০.০০% |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫২৬) | ৩৭৩১-৫১০৩ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ। | ১৯০০০.০০ ১৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৮.০০ ৮.০০ ০.০০ ০.০০ | ৮.০০ ১০০% | ৮.০০ ৮.০০% ০.০০ ০.০০% | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০৪% ০.০৪% ০.০০ ০.০০ | ৮.০০ ০.০০ | ০.০৪% ০.০০% | ০.০৪% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫২৭) | ৩৭৩১-৫১০৯ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমী। | ১৯৬.৯৫ ১৯৬.৯৫ ০.০০ ০.০০ | ৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৫০.০০ ১০০% | ৪৯.৮২ ৪৯.৮২% ০.০০ ০.০০% | ৯৯.৬৪% ৯৯.৬৪% ০.০০% ০.০০% | ২৫.৩৯% ২৫.৩৯% ০.০০ ০.০০ | ৪৯.৮২ ০.০০ | ২৫.৩০% ০.০০% | ২৫.৩৯% ০.০০% |
| ০১/১০/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫২৮) | ৩৭৩১-৫০৯৭ মাদারীপুর পৌরসভাধীন শাকুনি লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন। | ২০৫০.০০ ২০৫০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৫০.০০ ১৫০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৫০.০০ ১০০% | ১৫০.০০ ১৫০.০০% ০.০০ ০.০০% | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১০.০০% ১০.০০% ০.০০ ০.০০ | ১৫০.০০ ০.০০ | ৭.৩২% ০.০০% | ১০.০০% ০.০০% |
| ০১/১১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৫২৯) | ৩৭৩১-৫১১১ উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়ন। | ৮৭৪৭৬.০০ | ৩০.০০ | ৩০.০০ | ২৯.৩৭ | ৯৭.৯০% | ১.৫২% | ২৯.৩৭ | ০.০৩% | ১.৫২% |
| | | ১৬৯৬৪.০০ | ৩০.০০ | ১০০% | ২৯.৩৭ | ৯৭.৯০% | ১.৫২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ৭০৫১২.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ৬৮৯৫৪.৮২ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩১/০৫/২০২০ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৩০) | ৩৭৩১-৫১০৪ ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। | ১৯৯৫.০০ | ৮২১.০০ | ৮২১.০০ | ৮২০.৮৮ | ৯৯.৯৯% | ৫০.০০% | ৮২০.৮৮ | ৪১.১৫% | ৫০.০০% |
| | | ১৯৯৫.০০ | ৮২১.০০ | ১০০% | ৮২০.৮৮ | ৯৯.৯৯% | ৫০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১১/২০১৩ হতে ৩১/১০/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৩১) | ৩৭৩১-৫১০১ সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পূর্নখনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। | ১৪৮৫.০০ | ২৫০.০০ | ২৫০.০০ | ২৪৯.৮৯ | ৯৯.৮০% | ২০.০০% | ২৪৯.৮৯ | ১৬.৮০% | ২০.০০% |
| | | ১৪৮৫.০০ | ২৫০.০০ | ১০০% | ২৪৯.৮৯ | ৯৯.৮০% | ২০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১২/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৩২) | ৩৭৩১-৫১১৩ মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসসি)। | ২৪৭০৯৩.৯২ | ২০০.০০ | ৫০.০০ | ৩১.৯২ | ১৫.৯৬% | ০.০৮% | ৩১.৯২ | ০.০১% | ০.০১% |
| | | ৫১৭২৮.৫৬ | ৫০.০০ | ১০০% | ৩১.৯২ | ৬৩.৮৪% | ০.০১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ১৯৫৩৬৫.৩৬ | ১৫০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ১৯৫৩৬৫.৩৬ | ১৫০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৯ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৩৩) | ৩৭৩১-৫০৮৪ রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ (আর.ই.আর.এম.পি-২)। | ১১০২০০.০০ | ৯৪২১.০০ | ৩৯৫০.০০ | ৯৩৯৫.৬৭ | ৯৯.৭৩% | ১০০.০০ | ৯৩৯৫.৬৭ | ৮.৫৩% | ১০০.০০% |
| | | ৮১৩২৫.০০ | ৩৯৫০.০০ | ১০০% | ৩৯২৪.৬৭ | ৯৯.৩৬% | ১০০.০০ | ৫৪৭১.০০ | ১৮.৯৫% | |
| | | ২৮৮৭৫.০০ | ৫৪৭১.০০ | | ৫৪৭১.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ২৮৮৭৫.০০ | ৫৪৭১.০০ | | ৫৪৭১.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৫৩৪) | ৩৭৩১-৫০৮৮ বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | ৬৩৮০০.০০ | ২০০.০০ | ২০০.০০ | ১৯৬.১৫ | ৯৮.০৮% | ০.৪৬% | ১৯৬.১৫ | ০.৩১% | ০.৪৬% |
| | | ৬৩৮০০.০০ | ২০০.০০ | ১০০% | ১৯৬.১৫ | ৯৮.০৮% | ০.৪৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৩৫) | ৩৭৩১-৫০৯৮ বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। | ১৪২৬০.০০ | ৯৫.০০ | ৪৫.০০ | ৯২.৩০ | ৯৭.১৬% | ০.৪৮% | ৯২.৩০ | ০.৬৫% | ০.৪৮% |
| | | ১৬৬০.০০ | ৪৫.০০ | ১০০% | ৪৪.০০ | ৯৭.৭৮% | ০.৪৮% | ৪৮.৩০ | ০.৩৮% | |
| | | ১২৬০০.০০ | ৫০.০০ | | ৪৮.৩০ | ৯৬.৬০% | | | | |
| | | ১২৬০০.০০ | ৫০.০০ | | ৪৮.৩০ | ৯৬.৬০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৩৬) | ৩৭৩১-৫০৮৯ কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ। | ২০৬৭৭.২০ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ১৯৯৯.৯০ | ১০০.০০% | ৯.৬৭% | ১৯৯৯.৯০ | ৯.৬৭% | ৯.৬৭% |
| | | ২০৬৭৭.২০ | ২০০০.০০ | ১০০% | ১৯৯৯.৯০ | ১০০.০০% | ৯.৬৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৩৭) | ৩৭৩১-৫০৯২ জলবায়ু অভিযোজন পাইলট প্রকল্প। | ২০৭০.০০ | ২০৭০.০০ | ৬৬০.০০ | ২০৬৯.১৩ | ৯৯.৯৬% | ৯৯.৯৬% | ২০৬৯.১৩ | ৯৯.৯৬% | ৯৯.৯৬% |
| | | ৬৬০.০০ | ৬৬০.০০ | ১০০% | ৬৫৯.১৩ | ৯৯.৮৭% | | ১৪১০.০০ | ১০০.০০% | |
| | | ১৪১০.০০ | ১৪১০.০০ | | ১৪১০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ১৪১০.০০ | ১৪১০.০০ | | ১৪১০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৩৮) | ৩৭৩১-৫০৮৬ ফিজিবিলাটি স্টাডি ডিজাইন অব ৪ (ফোর) লার্জ ব্রিজ অন রমরাল রোডস আভার সিলেট ডিভিশন। | ১৫৭.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ৯৭.১৬ | ৯৭.১৬% | ৬৩.০০% | ৯৭.১৬ | ৬১.৮৯% | ৬৩.০০% |
| | | ১৫৭.০০ | ১০০.০০ | ১০০% | ৯৭.১৬ | ৯৭.১৬% | ৬৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৫/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৫৩৯) | ৩৭৩১-৫০৯৬ বহুর নোয়াখালী(নোয়াখালী,ফেনী ও লীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পার্ট-২)। | ৪৫০০০.০০ | ২০০.০০ | ২০০.০০ | ১৮০.১১ | ৯০.০৬% | ০.৩৭% | ১৮০.১১ | ০.৪০% | ০.৩৭% |
| | | ৪৫০০০.০০ | ২০০.০০ | ১০০% | ১৮০.১১ | ৯০.০৬% | ০.৩৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৪০) | ৩৭৩১-৫১০২ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া- বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত প্রি-স্ট্রেসড গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ। | ১২৫৪১.৪৩ | ২৫.০০ | ১৮.৭৫ | ১৩.৭৯ | ৫৫.১৬% | ০.১৫% | ১৩.৭৯ | ০.১১% | ০.১৫% |
| | | ১২৫৪১.৪৩ | ২৫.০০ | ৭৫% | ১৩.৭৯ | ৫৫.১৬% | ০.১৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৪১) | ৩৭৩১-৫০৯৩ রংপুর বিভাগীয় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | ৭০০০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ০.৭১% | ৫০০.০০ | ০.৭১% | ০.৭১% |
| | | ৭০০০০.০০ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ০.৭১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৪২) | ৩৭৩১-৫০৯৪ গাইবান্ধা জেলা সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার- চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। | ৬৩০০০.০০ | ২০.০০ | ২০.০০ | ১৯.৯৫ | ৯৯.৭৫% | ০.০৩% | ১৯.৯৫ | ০.০৩% | ০.০৩% |
| | | ১০৬৫০.১৪ | ২০.০০ | ১০০% | ১৯.৯৫ | ৯৯.৭৫% | ০.০৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ৫২৩৪৯.৮৬ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ৫২৩৪৯.৮৬ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৪৩) | ৩৭৩১-৫০৯৯ টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ। | ৭০০০.০০ | ২২.০০ | ২২.০০ | ২১.৫৭ | ৯৮.০৫% | ২২.০০% | ২১.৫৭ | ০.৩১% | ২১.৫৭% |
| | | ৭০০০.০০ | ২২.০০ | ১০০% | ২১.৫৭ | ৯৮.০৫% | ২১.৫৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৫৪৪) ৩৭৩১-৫০৯৫ ফিজিবিলাটি স্টাডি ইন টার্মস অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজি স্টাডি, এ্যান্ডায়রনমেন্টাল ইন্সপেক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনকুডিং টেপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপারটেন্ট ২৭ নং | | ৮৬০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ২৫.০০% | ১০০.০০ | ১১.৬৩% | ২৫.০০% |
| | | ৮৬০.০০ | ১০০.০০ | ১০০% | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ২৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/১০/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৪৫) ৩৭৩১-৫১০৬ বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। | | ৪৪৪৪২.৪৩ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ০.২৬% | ১০০.০০ | ০.২৩% | ০.২৬% |
| | | ৪৪৪৪২.৪৩ | ১০০.০০ | ১০০% | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ০.২৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৪৬) ৩৭৩১-৫১০৭ জামালপুর জেলার বঙ্গীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪ টি ব্রীজ নির্মাণ। | | ১৫১৭৯.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ২৩.১৪ | ৪৬.২৮% | ০.২০% | ২৩.১৪ | ০.১৫% | ০.২০% |
| | | ১৫১৭৯.০০ | ৫০.০০ | ১০০% | ২৩.১৪ | ৪৬.২৮% | ০.২০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৪৭) ৩৭৩১-৫১০৫ মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে সেতু/ কালভার্ট নির্মাণ। | | ২১২৩.০০ | ২৫০.০০ | ২৫০.০০ | ২৫০.০০ | ১০০.০০% | ১১.৭৭% | ২৫০.০০ | ১১.৭৮% | ১১.৭৭% |
| | | ২১২৩.০০ | ২৫০.০০ | ১০০% | ২৫০.০০ | ১০০.০০% | ১১.৭৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/১০/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৪৮) ৩৭৩১-৫১০৮ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬ মিটার ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোল্লাখাম, পদ্মা বেড়াবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্লভপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। | | ২৩৪৭.০০ | ৮২.০০ | ৮২.০০ | ৮২.০০ | ১০০.০০% | ৫.০০% | ৮২.০০ | ৩.৪৯% | ৫.০০% |
| | | ২৩৪৭.০০ | ৮২.০০ | ১০০% | ৮২.০০ | ১০০.০০% | ৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/১২/২০১৩ হতে ৩০/০৯/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৫৪৯) ৩৭৩১-৫১১৪ প্রজেক্ট প্রিপারেশন টেকনিক্যাল এসিসটেন্স (পিপিটিএ) ফর প্রিপেয়ারিং থার্ড আরবান গভর্নেন্স এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট (সেক্টর)। | | ১২৪৫.০০ | ৭৮০.০০ | ০.০০ | ৭৮০.০০ | ১০০.০০% | ৬৯.৬৪% | ৭৮০.০০ | ৬২.৬৫% | ৭৯.৪৪% |
| | | ১২৫.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৬৯.৬৪% | ৭৮০.০০ | ৬৯.৬৪% | |
| | | ১১২০.০০ | ৭৮০.০০ | | ৭৮০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৫/২০১৩ হতে ৩১/১০/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৫০) ৩৭৩১-৫১১৫ দ্যা প্রজেক্ট ফর ডেপলোপিং ইনকুসিত সিটি গভর্নেন্স ফর সিটি কর্পোরেশন। | | ৮৫৪.০০ | ৪৫৬.০০ | ০.০০ | ৪৫৬.০০ | ১০০.০০% | ৭০.০০% | ৭৩৩.৭০ | ৮৫.৯১% | ১০০.০০% |
| | | ২০০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৭০.০০% | ৬৫৩.৭০ | ৯৯.৯৫% | |
| | | ৬৫৪.০০ | ৪৫৬.০০ | | ৪৫৬.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৪/২০১৩ হতে ২৮/০২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১০২ | | | ৬১৫৪৮৫.২৫ | ৪৩৩৪৩২.২৯ | ৬০৮৬৪৩.৩৫ | ৯৮.৮৯% | | | | |
| | | | ৪৩৪১৭৭.২৫ | ১০০% | ৪৩২৯৩৭.৯৬ | ৯৯.৭১% | | | | |
| | | | ১৮১৩০৮.০০ | | ১৭৫৭০৫.৩৯ | ৯৬.৯১% | | | | |
| | | | ১৫১২৩৩.০০ | | ১৪৯২৫২.৯৯ | ৯৮.৬৯% | | | | |
| | | | ৮০৭.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| স্থানীয় সরকার বিভাগ নিজস্ব | | | | | | | | | | |
| ৫৫১) ৩৭০১-৫০১০ উপজেলাসমূহের জন্য উন্নয়ন সহায়তা খোকবরাদ্দ। | | ৩৩০০০.০০ | ৩৩০০০.০০ | ৩৩০০০.০০ | ৩৩০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০ | ৩৩০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ৩৩০০০.০০ | ৩৩০০০.০০ | ১০০% | ৩৩০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৫২) ৩৭০১-৫০২০ পৌরসভাসমূহের জন্য উন্নয়ন সহায়তা খোকবরাদ্দ। | | ৩৮০০০.০০ | ৩৮০০০.০০ | ৩৮০০০.০০ | ৩৮০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০ | ৩৮০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ৩৮০০০.০০ | ৩৮০০০.০০ | ১০০% | ৩৮০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৫৫৩) | ৩৭০১-৫০৮০ জেলা পরিষদ বাবদ থোকবরাদ্দ। | ৩৩৫০০.০০ | ৩৩৫০০.০০ | ৩৩৫০০.০০ | ৩৩৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০ | ৩৩৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ৩৩৫০০.০০ | ৩৩৫০০.০০ | ১০০% | ৩৩৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৫৪) | ৩৭০১-৭৪৬০ সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন সহায়তা। | ২২০০০.০০ | ২২০০০.০০ | ২২০০০.০০ | ২২০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০ | ২২০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ২২০০০.০০ | ২২০০০.০০ | ১০০% | ২২০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৫৫) | ৩৭০১-৫১১০ ইউনিয়ন পরিষদে উন্নয়ন সহায়তা। | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০% | ১০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৫৬) | ৩৭০১-৭৪৭৮ এ্যাকাউন্টিং ভিলেজ কোর্ট ইন বাংলাদেশ। | ১১৯৯১.০০ | ২৫০০.০০ | ০.০০ | ২০৬৫.০০ | ৮২.৬০% | ২০.৮৫% | ৯৬৬২.৩৪ | ৮০.৫৮% | ৮৪.৯৮% |
| | | ৪৪০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১৭.২২% | ৯৪৭৫.৫২ | ৮২.০৩% | |
| | | ১১৫৫১.০০ | ২৫০০.০০ | | ২০৬৫.০০ | ৮২.৬০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৫৭) | ৩৭০১-৭৪৭৯ আরবান পাবলিক এন্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। | ৫৫৫৪৫.০০ | ১১৩৯৮.০০ | ২৮০১.০০ | ৩০২৪.৭৭ | ২৬.৫৪% | ২০.০০% | ৫৯১০.৮১ | ১০.৬৪% | ১৫.৯০% |
| | | ১৩৮০০.০০ | ১৬০১.০০ | ১৭৫% | ৬৬১.৮৮ | ৪১.৩৪% | ১০.০০% | ৩৯৪৫.৬৪ | ৯.৪৫% | |
| | | ৪১৭৪৫.০০ | ৯৭৯৭.০০ | | ২৩৬২.৮৯ | ২৪.১২% | | | | |
| | | ৪১৭৪৫.০০ | ৮৯৪৭.০০ | | ২৩৬২.৮৯ | ২৬.৪১% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ৬৬০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|--|---|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৫৫৮) | ৩৭০১-৫১৩০ দ্বিতীয় লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২)। | ৩৯১১৮২.০০ ১৮৩৮৮০.০০ ২০৭৩০২.০০ ২০৭৩০২.০০ | ৮০০০০.০০ ৩৪৩৫১.০০ ৪৫৬৪৯.০০ ৪৫৬৪৯.০০ | ৩৪৩৫১.০০ ১০০% | ৭৬২৯৪.০০ ৩৪১০০.০০ ৪২১৯৪.০০ ৪২১৯৪.০০ | ৯৫.৩৭% ৯৯.২৭% ৯২.৪৩% ৯২.৪৩% | ২০.০০% ২০.০০% | ২০৭৪৬০.৬১ ১১১৪৭৭.৭৭ | ৫৩.০৩% ৫৩.৭৮% | ৫২.২৪% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : IDA | | | |
| ৫৫৯) | ৩৭০১-৫১৪০ উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট। | ১৬০৪৬.০৬ ১৬০০.০০ ১৪৪৪৬.০৬ ০.০০ | ৫৬৩১.০০ ১০৬২.০০ ৪৫৬৯.০০ ০.০০ | ১০৬২.০০ ১০০% | ৩৬৫২.৪৭ ১০৫১.৪৩ ২৬০১.০৪ ০.০০ | ৬৪.৮৬% ৯৯.০০% ৫৬.৯৩% ০.০০% | ৩৫.০০% ২৮.০০% | ৬৩০৪.৪৮ ৪৭৩৫.৭০ | ৩৯.২৯% ৩২.৭৮% | ৩৮.৭৮% |
| ০১/০৮/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : UNDP, SDC, EU, UNCDF | | | |
| ৫৬০) | ৩৭০১-৫১৭০ পাইলটিং ক্যাস ট্রান্সফার ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট প্রো লোকাল গভর্নমেন্ট। | ১৫৯৪.০০ ০.০০ ১৫৯৪.০০ ০.০০ | ৭৭৫.০০ ০.০০ ৭৭৫.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ৭৭৫.০০ ০.০০ ৭৭৫.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ০.০০% ১০০.০০% ০.০০% | ১৯.০০% ১৯.০০% | ১৫৩০.৪৫ ১৫৩০.৪৫ | ৯৬.০১% ৯৬.০১% | ১০০.০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : World Bank | | | |
| ৫৬১) | ৩৭০১-৫১৫০ সেক্টর পলিসি সাপোর্ট প্রজেক্ট অব দি ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড সেনিটেশন সাব সেক্টর ইন বাংলাদেশ পর্ব-৩। | ২৪০০.০০ ৭৬২.০০ ১৬৩৮.০০ ০.০০ | ৫১৩.০০ ৫০.০০ ৪৬৩.০০ ০.০০ | ৫০.০০ ১০০% | ৪৩০.৬৮ ৪৯.০৫ ৩৮১.৬৩ ০.০০ | ৮৩.৯৫% ৯৮.১০% ৮২.৪৩% ০.০০% | ২১.৩৫% ১৭.৯২% | ৯৪৩.৬৮ ৭৯৬.৬০ | ৩৯.৩২% ৪৮.৬৩% | ৩৬.৯০% |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : DANIDA | | | |
| ৫৬২) | ৩৭০১-৫০১৯ আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী (ইউপিএইচসিএসডিপি)। | ৬৫৯৬৪.০০ ৭৬১২.০০ ৫৮৩৫২.০০ ৫৩২৫৬.০০ | ১০০০০.০০ ১৩৬৭.০০ ৮৬৩৩.০০ ৮৪৬৩.০০ | ১৩৬৭.০০ ১০০% | ৬৮০০.০০ ১১৯৫.০০ ৫৬০৫.০০ ৫৬০৫.০০ | ৬৮.০০% ৮৭.৪২% ৬৪.৯৩% ৬৬.২৩% | ১৫.০০% ১২.০০% | ১৩০৪৫.৩৬ ১০৫৭৪.১৯ | ১৯.৭৮% ১৮.১২% | ২১.৫১% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ১৯৪.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৫৬৩) | ৩৭০১-৫০২২ জন্ম মৃত্যু নিবন্ধীকরণ (তয় পর্যায়)। | ১৮৭৬.০০ | ৩৯৪.০০ | ৮৬.০০ | ৮৭.২৪ | ২২.১৪% | ২০.০০% | ৯৮.৯৮ | ৫.২৮% | ২৬.০০% | |
| | | ১১৭৬.০০ | ৮৬.০০ | ১০০% | ৪৬.২৯ | ৫৩.৮৩% | ১০.০০% | ৪৬.১৯ | ৬.৬০% | | |
| | | ৭০০.০০ | ৩০৮.০০ | | ৪০.৯৫ | ১৩.৩০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : UNICEF | | | |
| ৫৬৪) | ৩৭০১-৫০২৩ ইউনিয়ন পরিষদ গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (ইউপিজিপি)। | ১৫৮৫৬.০০ | ৩৫০৭.০০ | ০.০০ | ৩৩৪২.০০ | ৯৫.৩০% | ২২.০০% | ৫৭১৭.০০ | ৩৬.০৬% | ৩৭.০০% | |
| | | ৮০০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২১.০০% | ৫২০০.০০ | ৩৪.৫৪% | | |
| | | ১৫০৫৬.০০ | ৩৫০৭.০০ | | ৩৩৪২.০০ | ৯৫.৩০% | | | | | |
| | | ১৪০৩৯.০০ | ৩১১৯.০০ | | ৩১১৯.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | ০১/১২/২০১১ হতে ৩০/১১/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : UNDP, UNCDF | | | |
| ৫৬৫) | ৩৭০১-৫০২৬ এস্টাব্লিশিং এ রেগুলেটরি ফে'মওয়ার্ক ফর আরবান ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন। | ৬৭২.৯৮ | ২৬২.০০ | ২২.০০ | ১৭৯.১৪ | ৬৮.৩৭% | ৪০.০০% | ১৭৯.১৪ | ২৬.৬২% | ৩০.০০% | |
| | | ৭৫.০০ | ২২.০০ | ১০০% | ০.৪৩ | ১.৯৫% | ৩০.০০% | ১৭৮.৭১ | ২৯.৮৯% | | |
| | | ৫৯৭.৯৮ | ২৪০.০০ | | ১৭৮.৭১ | ৭৪.৪৬% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | |
| ৫৬৬) | ৩৭০১-৫০২৫ এনহেনসিং আরবান গভর্ন্যান্স। | ৩১৫২.০০ | ১৭০৩.০০ | ০.০০ | ১৩৭৬.৫০ | ৮০.৮৩% | ৫৪.০০% | ১৩৭৬.৫০ | ৪৩.৬৭% | ৪৮.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৪৮.০০% | ১৩৭৬.৫০ | ৪৩.৬৭% | | |
| | | ৩১৫২.০০ | ১৭০৩.০০ | | ১৩৭৬.৫০ | ৮০.৮৩% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১৬ | ২৪৪১৮৩.০০ | ১৬৭২৩৯.০০ | ১৬৭২৩৯.০০ | ২২৫৫২৬.৮০ | ৯২.৩৬% | | | | | |
| | | ১৬৬০৩৯.০০ | ১০১% | ১৬৪৬০৪.০৮ | ৯৯.১৪% | | | | | | |
| | | ৭৮১৪৪.০০ | | ৬০৯২২.৭২ | ৭৭.৯৬% | | | | | | |
| | | ৬৬১৭৮.০০ | | ৫৩২৮০.৮৯ | ৮০.৫১% | | | | | | |
| | | ৮৫৪.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | | |

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (এনসিসি)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৫৬৯) | ৩৭০৫-৭৪৯০ রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন। | ৭৮৮১.৬২ | ৯৪১.০০ | ৯৪১.০০ | ৯৪১.০০ | ১০০.০০% | ১২.০০% | ৭০০০.২৫ | ৮৮.৮২% | ৮৮.৮৭% |
| | | ৭৮৮১.৬২ | ৯৪১.০০ | ১০০% | ৯৪১.০০ | ১০০.০০% | ১২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৭০) | ৩৭০৫-৭৫০০ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সিটি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ (২য় পর্যায়)। | ১৬৭১.৮৯ | ৩৭৫.০০ | ৩৭৫.০০ | ৩৬৬.০০ | ৯৭.৬০% | ২২.৪২% | ১২৪২.৯৩ | ৭৪.৩৪% | ৭৪.৮৭% |
| | | ১৬৭১.৮৯ | ৩৭৫.০০ | ১০০% | ৩৬৬.০০ | ৯৭.৬০% | ২২.৪২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৭১) | ৩৭০৫-৭৭৫০ উপশহর মোড় হতে সোনাদিঘী মোড় এবং মালোপাড়া মোড় হতে সাগরপাড়া মোড় পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। | ৭২১৬.৪২ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২১.০০% | ৩৬০১.০০ | ৪৯.৯০% | ৫০.১১% |
| | | ৭২১৬.৪২ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৭২) | ৩৭০৫-৭৭৩০ রাজশাহী মহানগরীর রাজশাহী-নওগাঁ প্রধান সড়ক হতে মোহনপুর-রাজশাহী-নাতোর সড়ক পর্যন্ত পূর্ব পশ্চিম সংযোগ সড়ক নির্মাণ। | ১২২৯১.২১ | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ | ১০০.০০% | ৩২.০০% | ৬২৪২.০০ | ৫০.৭৮% | ৫০.২৩% |
| | | ১২২৯১.২১ | ৪০০০.০০ | ১০০% | ৪০০০.০০ | ১০০.০০% | ৩২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৭৩) | ৩৭০৫-৫০৪১ রাজশাহী মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণার্থে নর্দমা নির্মাণ (৩য় পর্ব)। | ১৩৬৭২.০০ | ২৪০০.০০ | ২৪০০.০০ | ২৩৩১.০০ | ৯৭.১৩% | ১৮.০০% | ২৩৩১.০০ | ১৭.০৫% | ১৮.০০% |
| | | ১৩৬৭২.০০ | ২৪০০.০০ | ১০০% | ২৩৩১.০০ | ৯৭.১৩% | ১৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৫ | ৯২১৬.০০ | ৯২১৬.০০ | ৯১৩৮.০০ | ৯৯.১৫% | | | | |
| | | | ৯২১৬.০০ | ১০০% | ৯১৩৮.০০ | ৯৯.১৫% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | খুলনা ওয়াসা | | | | | | | | | |
| | ৫৭৪) ৩৭০৫-৭১৯০ খুলনা মহানগরীর ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম। | ৪৩৩৩.০০ | ৬৬৩.০০ | ৬৬৩.০০ | ৬৬৩.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৩০% | ৪১৬৩.০০ | ৯৬.০৮% | ১০০.০০% |
| | | ৪৩৩৩.০০ | ৬৬৩.০০ | ১০০% | ৬৬৩.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৩০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ৫৭৫) ৩৭০৫-৭৬৮০ খুলনা ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট। | ২৫৫৮৩৪.০০ | ২৫৩৬৪.০০ | ১০৫৮৯.০০ | ১৫২১৫.৫০ | ৫৯.৯৯% | ১০.০০% | ২২১১৪.২৯ | ৮.৬৪% | ২০.৬৬% |
| | | ৭৫০৪৩.০০ | ১০৫৮৯.০০ | ১০০% | ১০৫৮৮.৫০ | ১০০.০০% | ২.১৬% | ৮২৮৫.৩৯ | ৪.৫৮% | |
| | | ১৮০৭৯১.০০ | ১৪৭৭৫.০০ | | ৪৬২৭.০০ | ৩১.৩২% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ৩১.৭৮ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ৫৭৬) ৩৭০৫-৫০১৩ সাপোর্ট ফর খুলনা ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট। | ৫৭৭.০০ | ১৮০.০০ | ০.০০ | ১৮০.০০ | ১০০.০০% | ৩১.১৯% | ৪২০.০০ | ৭২.৭৯% | ৯০.০০% |
| | | ৫৬.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৩১.১৯% | ৪২০.০০ | ৮০.৬১% | |
| | | ৫২১.০০ | ১৮০.০০ | | ১৮০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৩ | ২৬২০৭.০০ | ১১২৫২.০০ | ১৬০৫৮.৫০ | ৬১.২৮% | | | | |
| | | | ১১২৫২.০০ | ১০০% | ১১২৫১.৫০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ১৪৯৫৫.০০ | | ৪৮০৭.০০ | ৩২.১৪% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ৩১.৭৮ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|-----------------------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| খুলনা সিটি কর্পোরেশন | | | | | | | | | | |
| ৫৭৭) | ৩৭০৫-৮৪৯৩ রূপসা ময়ুর নদীর পাড়ে লিনিয়ার পার্ক নির্মাণ | ২২৮৪.৪৪ | ৩০৮.০০ | ৩০৮.০০ | ৩০৮.০০ | ১০০.০০% | ১৩.৪৮% | ২২৮৩.০০ | ৯৯.৯৪% | ৯৯.৯২% |
| | | ২২৮৪.৪৪ | ৩০৮.০০ | ১০০% | ৩০৮.০০ | ১০০.০০% | ১৩.৪৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৭৮) | ৩৭০৫-৭১৭০ খুলনা মহানগরীর প্রধান প্রধান সড়ক, ফুটপাথ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন। | ৭৪২০.০০ | ১৬২০.০০ | ১৬২০.০০ | ১৬২০.০০ | ১০০.০০% | ২৩.০০% | ৭৪২০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ৭৪২০.০০ | ১৬২০.০০ | ১০০% | ১৬২০.০০ | ১০০.০০% | ২৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৭৯) | ৩৭০৫-৮৬০৭ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এর জন্য যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং এ্যাসফল্ট প্র্যান্ট স্পান। | ৩১৯৪.৬৭ | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ১০০.০০% | ৯.৩৯% | ১৭০০.০০ | ৫৩.২১% | ৫৩.২১% |
| | | ৩১৯৪.৬৭ | ৩০০.০০ | ১০০% | ৩০০.০০ | ১০০.০০% | ৯.৩৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৮০) | ৩৭০৫-৭৬৯০ খুলনার ঐতিহ্যবাহী শহীদ মিনার হাদীস পার্ক ও তৎসংলগ্ন পুকুরের উন্নয়ন। | ৮৪১.০০ | ২২০.০০ | ২২০.০০ | ২২০.০০ | ১০০.০০% | ২৬.১৫% | ৮৪০.০০ | ৯৯.৮৮% | ৯৯.৮৪% |
| | | ৮৪১.০০ | ২২০.০০ | ১০০% | ২২০.০০ | ১০০.০০% | ২৬.১৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৮১) | ৩৭০৫-৫০১৪ ডেভেলপমেন্ট অব ডিফারেন্ট রোডস এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার (সিলিটিজ ইন খুলনা সিটি কর্পোরেশন)। | ২০০০০.০০ | ২৯৫৫.০০ | ২৯৫৫.০০ | ২৯৫৫.০০ | ১০০.০০% | ১৫.০০% | ৪৯৭৫.০০ | ২৪.৮৮% | ২৫.১০% |
| | | ২০০০০.০০ | ২৯৫৫.০০ | ১০০% | ২৯৫৫.০০ | ১০০.০০% | ১৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|----------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৫ | ৫৪০৩.০০ | ৫৪০৩.০০ | ৫৪০৩.০০ | ১০০.০০% | ৫৪০৩.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ৫৪০৩.০০ | ১০০% | ৫৪০৩.০০ | ১০০.০০% | | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | | |
| | চট্টগ্রাম ওয়াসা | | | | | | | | | | |
| | ৫৮২) ৩৭০৫-৮৪০১ কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প | ১৪৯৫১৯.৩২ | ৫২০২৭.০০ | ১২০০০.০০ | ৩৫৮৭৯.০০ | ৬৮.৯৬% | ৩৫.০০% | ১১২৫৫০.০০ | ৭৫.২৮% | ৭৫.০০% | |
| | | ৫০৩৬৯.৩২ | ১২০০০.০০ | ১০০% | ৮৭৮০.০০ | ৭৩.১৭% | ২৪.০০% | ৮০৫৩২.০০ | ৮১.২২% | | |
| | | ৯৯১৫০.০০ | ৪০০২৭.০০ | | ২৭০৯৯.০০ | ৬৭.৭০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৩/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ৫০০০.০০ | | ৫০০০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | ৫৮৩) ৩৭০৫-৭০৫১ প্রজেক্ট ফর এডভান্সিং এন, আর, ড্রিলিং রিডাকশন ইনিশিয়েটিভ (পানি) অব চিটাগাং ওয়াসা। | ৫১৪৬.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০১% | ৪৭৫৪.৯২ | ৯২.৪০% | ৯৯.০০% | |
| | | ৩২১.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ৪৭৩৯.০৭ | ৯৮.২২% | | |
| | | ৪৮২৫.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৮/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ৫৮৪) ৩৭০৫-৭২৮০ চিটাগাং ওয়াটার সাপ্লাই ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট। | ১০৫৭৩০.৪৫ | ৪৭৮০.০০ | ৩০০.০০ | ৪৬৫৯.৯৯ | ৯৭.৪৯% | ৫.০০% | ৯৪৩৯.৯৯ | ৮.৯৩% | ৮.৪০% | |
| | | ৮৪৬৩.০৫ | ৩০০.০০ | ১০০% | ২০৪.৪৮ | ৬৮.১৬% | ৪.৪০% | ৮৯৩৫.৫১ | ৯.১৯% | | |
| | | ৯৭২৬৭.৩৯ | ৪৪৮০.০০ | | ৪৪৫৫.৫১ | ৯৯.৪৫% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ২০০.০০ | | ১৭০.১০ | ৮৫.০৫% | | | | | |
| | ৫৮৫) ৩৭০৫-৫০৫১ কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ৪৪৯১১৬.০০ | ৫৫০৭.০০ | ৩৫.০০ | ২৯২৫.৭৯ | ৫৩.১৩% | ১.২২% | ২৯২৫.৭৯ | ০.৬৫% | ০.৬৫% | |
| | | ৮৫৭৮৮.০০ | ৩৫.০০ | ১০০% | ৭.৪৫ | ২১.২৯% | ০.৬৫% | ২৯১৮.৩৪ | ০.৮০% | | |
| | | ৩৬৩৩২৮.০০ | ৫৪৭২.০০ | | ২৯১৮.৩৪ | ৫৩.৩৩% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৪ | ৬২৩১৫.০০ | ১২৩৩৫.০০ | ৪৩৪৬৪.৭৮ | ৬৯.৭৫% | | | | |
| | | | ১২৩৩৬.০০ | ১০০% | ৮৯৯১.৯৩ | ৭২.৮৯% | | | | |
| | | | ৪৯৯৭৯.০০ | | ৩৪৪৭২.৮৫ | ৬৮.৯৭% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ৫২০০.০০ | | ৫১৭০.১০ | ৯৯.৪৩% | | | | |
| চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন | | | | | | | | | | |
| ৫৮৬) | ৩৭০৫-৭২২০ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন। | ৮৬৯৪.০০ | ১৩০০.০০ | ১৩০০.০০ | ১৩০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.০০% | ৬৯৫৫.০০ | ৮০.০০% | ৭০.৬৩% |
| | | ৮৬৯৪.০০ | ১৩০০.০০ | ১০০% | ১৩০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৮৭) | ৩৭০৫-৭৩০০ বহুদরহাট মোড় হতে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত মেরিনার্স বাইপাস সড়ক উন্নয়নসহ ডাইভারশন খাল সমূহের পুনর্বাসন। | ৫৭২৪.০০ | ৫৭০.০০ | ৫৭০.০০ | ৫৭০.০০ | ১০০.০০% | ১০.০০% | ৪৬৩০.০০ | ৮০.৮৯% | ৮০.১৫% |
| | | ৫৭২৪.০০ | ৫৭০.০০ | ১০০% | ৫৭০.০০ | ১০০.০০% | ১০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৮৮) | ৩৭০৫-৫০১২ চকবাজারস্থ লালচান্দ রোড সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন। | ২১৯০.০০ | ১১২৫.০০ | ১১২৫.০০ | ১১২৫.০০ | ১০০.০০% | ৫১.৩৬% | ১৫২৫.০০ | ৬৯.৬৩% | ৭১.৩৬% |
| | | ২১৯০.০০ | ১১২৫.০০ | ১০০% | ১১২৫.০০ | ১০০.০০% | ৫১.৩৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০২/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৮৯) | ৩৭০৫-৫০২২ ইমপ্রুভমেন্ট অফ গার্ভেজ ডিসপোজাল সিস্টেম অফ চিটাগাং সিটি কর্পোরেশন। | ২০১০.০০ | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ১০০.০০% | ৪০.০০% | ১৫৯৯.০০ | ৭৯.৫৫% | ৮০.০০% |
| | | ২০১০.০০ | ৮০০.০০ | ১০০% | ৮০০.০০ | ১০০.০০% | ৪০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৫৯০) | ৩৭০৫-৫০২৩ চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন এলাকার রাস্তা এবং ফুটপাথ উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ। | ২৯৩৮১.০০ | ৫৪৮০.০০ | ৫৪৮০.০০ | ৫৪৮০.০০ | ১০০.০০% | ১৯.০০% | ৫৪৮৭.০০ | ১৮.৬৮% | ২০.০০% | |
| | | ২৯৩৮১.০০ | ৫৪৮০.০০ | ১০০% | ৫৪৮০.০০ | ১০০.০০% | ১৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৫ | ৯২৭৫.০০ | ৯২৭৫.০০ | ৯২৭৫.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ৯২৭৫.০০ | ১০০% | ৯২৭৫.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর | | | | | | | | | | | |
| ৫৯১) | ৩৭৪১-৫১১১ গ্রাউন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এন্ড টিএপিপি ফর সার্ভে, ইনভেস্টিগেশন এন্ড ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন উপজেলা এন্ড গ্রোথ সেন্টার লেভেল পৌরসভা হেভিং নো পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই। | ১০০১৪.৬০ | ৪৩১৯.০০ | ৪২৯৯.০০ | ৩০২৮.৪৩ | ৭০.১২% | ৩৪.২৪% | ৮৭২৩.৬৬ | ৮৭.১১% | ১০৩.০০% | |
| | | ১০০১৪.৬০ | ৪৩১৯.০০ | ১০০% | ৩০২৮.৪৩ | ৭০.১২% | ৩৪.২৪% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৫৯২) | ৩৭৪১-৫১১০ মাঝারী শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর প্রকল্প। | ৪৮৫০৪.০০ | ৮১৫০.০০ | ৪৮০০.০০ | ৭০৯৩.৩০ | ৮৭.০৩% | ১৬.৮০% | ৪৬৩২২.৫০ | ৯৫.৫০% | ৯৫.৫০% | |
| | | ১৪২২৫.৫০ | ৪৮০০.০০ | ১০০% | ৪৭৯৬.১৫ | ৯৯.৯২% | ১৪.৬২% | ৩২৭৭৬.৬৮ | ৯৫.৬২% | | |
| | | ৩৪২৭৮.৫০ | ৩৩৫০.০০ | | ২২৯৭.১৫ | ৬৮.৫৭% | | | | | |
| | | ৩২৪০৭.৩০ | ৩১০০.০০ | | ২২৬২.১৫ | ৭২.৯৭% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৫৯৩) | ৩৭৪১-৫১৩০ সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম পর্ব)। | ২০৫৩৯.২৮ | ৩৫৫০.০০ | ৩৫৫০.০০ | ৩৫৩৯.৫৮ | ৯৯.৭১% | ১৭.২৮% | ১৫২৬৬.৩৭ | ৭৪.৩৩% | ৫৮.৭৪% | |
| | | ২০৫৩৯.২৮ | ৩৫৫০.০০ | ১০০% | ৩৫৩৯.৫৮ | ৯৯.৭১% | ১৭.২২% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৫৯৪) ৩৭৪১-৬০০০ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন। | | ৩৬৪৭.০০ | ১১২৫.০০ | ১১২৫.০০ | ৯৪৪.০০ | ৮৩.৯১% | ৩০.৮৪% | ১৪৯৮.৪৬ | ৪১.০৯% | ৫১.০০% |
| | | ৩৬৪৭.০০ | ১১২৫.০০ | ১০০% | ৯৪৪.০০ | ৮৩.৯১% | ২৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৯৫) ৩৭৪১-৫১৫০ বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ। | | ৬৯৯৯৯.৪৪ | ১৪০২৫.০০ | ১৪০২৫.০০ | ১৪০২৪.০৬ | ৯৯.৯৯% | ২০.০৪% | ৪২৩৫৫.২২ | ৬০.৫১% | ৬২.৩১% |
| | | ৬৯৯৯৯.৪৪ | ১৪০২৫.০০ | ১০০% | ১৪০২৪.০৬ | ৯৯.৯৯% | ২০.০৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৯৬) ৩৭৪১-৫১৭০ কোটালীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প। | | ১৪০০.০০ | ৫৫০.০০ | ৫৪০.০০ | ৫৪০.০০ | ৯৮.১৮% | ৭৪.০০% | ১৩৯০.০০ | ৯৯.২৯% | ১০০.০০% |
| | | ১৪০০.০০ | ৫৫০.০০ | ৯৮% | ৫৪০.০০ | ৯৮.১৮% | ৭৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৯৭) ৩৭৪১-৫১৮০ পাবনা জেলার সুজানগর, ভান্ডুর ও চাটমোহর পৌরসভার পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প। | | ১৭৭৯.৮৫ | ১৭৭.০০ | ১৭৭.০০ | ১৭৭.০০ | ১০০.০০% | ৯.৯৪% | ১১২৭.০০ | ৬৩.৩২% | ৬৩.৩২% |
| | | ১৭৭৯.৮৫ | ১৭৭.০০ | ১০০% | ১৭৭.০০ | ১০০.০০% | ৯.৯৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৫৯৮) ৩৭৪১-৫১৯০ ৩৭টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প। | | ৪২৪২৫.৬৯ | ৪৩০০.০০ | ৪৩০০.০০ | ৪৩০০.০০ | ১০০.০০% | ১০.১৩% | ৯৮২৫.০০ | ২৩.১৬% | ১৮.৮৯% |
| | | ৪২৪২৫.৬৯ | ৪৩০০.০০ | ১০০% | ৪৩০০.০০ | ১০০.০০% | ১০.১৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/১১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
|---------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৫৯৯) | ৩৭৪১-৫২০০ বাংলাদেশের ঘর্নিবাড় উপদ্রুত এবং সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন। | ২২০৪১.৫৪ | ৪৭০০.০০ | ৯০০.০০ | ৪৪০২.৬৫ | ৯৩.৬৭% | ২১.৩১% | ৬৮৪৮.৩৭ | ৩১.০৭% | ৪০.০৫% | |
| | | ১২০১৯.২৯ | ৯০০.০০ | ১০০% | ৮৫৩.১৯ | ৯৪.৮০% | ২০.০০% | ৫৫২১.৮০ | ৫৫.১০% | | |
| | | ১০০২২.২৫ | ৩৮০০.০০ | | ৩৫৪৯.৪৬ | ৯৩.৪১% | | | | | |
| | | ১০০০৯.৮৩ | ৩৮০০.০০ | | ৩৫৪৯.৪৬ | ৯৩.৪১% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : IDB | | | |
| ৬০০) | ৩৭৪১-৫০২৮ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি- ৪) ডিপিএইচই অংশ। | ২৪৫৩.২৭ | ৫০৫.০০ | ১৩০.০০ | ৩৭১.৮৭ | ৭৩.৬৪% | ২০.৫৮% | ৭৭৯.১৫ | ৩১.৭৬% | ৩৮.৬২% | |
| | | ৪১৫.৬৭ | ১৩০.০০ | ১০০% | ৭১.৮৭ | ৫৫.২৮% | ১৫.১৫% | ৬৩২.২০ | ৩১.০৩% | | |
| | | ২০৩৭.৬০ | ৩৭৫.০০ | | ৩০০.০০ | ৮০.০০% | | | | | |
| | | ২০৩৭.৬০ | ৩০০.০০ | | ৩০০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : IFAD, Netherlands | | | |
| ৬০১) | ৩৭৪১-৫০২৯ টংগী পৌরসভায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প। | ৯৪৩৮.৪৫ | ২২৫০.০০ | ২২৫০.০০ | ২২৫০.০০ | ১০০.০০% | ২৪.০০% | ২৫৮৯.৯৭ | ২৭.৪৪% | ২৮.০০% | |
| | | ৯৪৩৮.৪৫ | ২২৫০.০০ | ১০০% | ২২৫০.০০ | ১০০.০০% | ২৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৬০২) | ৩৭৪১-৫০৩২ বাংলাদেশ বুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড সেনিটেশন প্রজেক্ট। | ৫৬৯৪২.৬১ | ২১০০.০০ | ১০০.০০ | ১৩৬৮.৩৬ | ৬৫.১৬% | ৪.০০% | ১৪৫১.২৪ | ২.৫৫% | ২.৫১% | |
| | | ১৪৩৯.০৬ | ১০০.০০ | ১০০% | ৭৬.১৩ | ৭৬.১৩% | ২.৩৮% | ১৩৫১.৯৪ | ২.৪৪% | | |
| | | ৫৫৫০৩.৫৫ | ২০০০.০০ | | ১২৯২.২৩ | ৬৪.৬১% | | | | | |
| | | ৪৪২৫১.৮৫ | ২০০০.০০ | | ১২৯২.২৩ | ৬৪.৬১% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : World Bank | | | |
| ৬০৩) | ৩৭৪১-৫০৩৫ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই ওইথ পাইপড সেটওয়ার্ক ইন থানা সগর এন্ড ঘোখ সেন্টার পৌরসভা (২য় পর্যায়)। | ২৬৮৫৩.৩৩ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৪৮৯.৬১ | ৯৭.৯২% | ১.৮৬% | ৪৯৫.৩৫ | ১.৮৪% | ২.৮১% | |
| | | ২৬৮৫৩.৩৩ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৪৮৯.৬১ | ৯৭.৯২% | ১.৮১% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|----------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | |
| ৬০৪) | ৩৭৪১-৫০৩৬ মংলা পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ১৯৫৬.০০ | ২১৩.০০ | ২১৩.০০ | ১৫৬.৮৬ | ৭৩.৬৪% | ১০.৮৮% | ১৫৬.৮৬ | ৮.০২% | ৮.০১% | |
| | | ১৯৫৬.০০ | ২১৩.০০ | ১০০% | ১৫৬.৮৬ | ৭৩.৬৪% | ৮.০১% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৬০৫) | ৩৭৪১-৫০৪২ গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনজেকশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড শাটটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়ান ইন বাংলাদেশ। | ১০৩৫৩.০০ | ৫২৩.০০ | ২৩.০০ | ১১২.৪৮ | ২১.৫১% | ৫.০৫% | ১১২.৪৮ | ১.০৯% | ১.০৯% | |
| | | ৩৩১৪.০০ | ২৩.০০ | ১০০% | ২৩.০০ | ১০০.০০% | ১.০৯% | ৮৯.৪৮ | ১.২৭% | | |
| | | ৭০৩৯.০০ | ৫০০.০০ | | ৮৯.৪৮ | ১৭.৯০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৯ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৬০৬) | ৩৭৪১-৫০৩৯ প্রকিউরমেন্ট অব স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। | ১৮৯০৬.০০ | ১৮৪.০০ | ৩০.০০ | ১৮৪.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ১৮৪.০০ | ০.৯৭% | ১.০০% | |
| | | ৪২৬৯.০০ | ৩০.০০ | ১০০% | ৩০.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ১৫৪.০০ | ১.০৫% | | |
| | | ১৪৬৩৭.০০ | ১৫৪.০০ | | ১৫৪.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১৬ | | ৪৭১৭১.০০ | ৩৬৯৬২.০০ | ৪২৯৮২.২০ | ৯১.১২% | | | | | |
| | | | ৩৬৯৯২.০০ | ১০০% | ৩৫২৯৯.৮৮ | ৯৫.৪৩% | | | | | |
| | | | ১০১৭৯.০০ | | ৭৬৮২.৩২ | ৭৫.৪৭% | | | | | |
| | | | ৯২০০.০০ | | ৭৪০৩.৮৪ | ৮০.৪৮% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ঢাকা ওয়াসা | | | | | | | | | | |
| ৬০৭) | ৩৭০৫-৮২১৪ ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। | ১৭৩৪০১.৫১ | ১৭৭৫০.০০ | ৩৭৫০.০০ | ১৭৪৮৮.৬৮ | ৯৮.৫৩% | ১০.২৩% | ৫৬৭১৩.৩৯ | ৩২.৭১% | ৫৩.০০% | |
| | | ৪৮৮২০.২৭ | ৩৭৫০.০০ | ১০০% | ৩৭৫০.০০ | ১০০.০০% | ১০.০৮% | ৪৩১৯২.৪৫ | ৩৪.৬৭% | | |
| | | ১২৪৫৮১.২৪ | ১৪০০০.০০ | | ১৩৭৩৮.৬৮ | ৯৮.১৩% | | | | | |
| | | ৭৮১০১.০০ | ৫০০০.০০ | | ৪১৪০.২৭ | ৮২.৮১% | | | | | |
| | ০১/০১/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ৩০০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬০৮) | ৩৭০৫-৮৪৮৭ ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট। | ১১৬০১৭.০০ | ৮১০০.০০ | ২০০.০০ | ১০৬২০.০০ | ১৩১.১১% | ৭.০০% | ২২১৪২.৭১ | ১৯.০৯% | ২১.৯৭% |
| | | ১১৭১২.০০ | ২০০.০০ | ১০০% | ১২০.০০ | ৬০.০০% | ৯.১৫% | ২১৬৭৫.৬১ | ২০.৭৮% | |
| | | ১০৪৩০৫.০০ | ৭৯০০.০০ | | ১০৫০০.০০ | ১৩২.৯১% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১১/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬০৯) | ৩৭০৫-৮৪৮৬ নারায়নগঞ্জ শহরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প। | ৮১১৪.৮৮ | ১১২৫.০০ | ১১২৫.০০ | ১০১২.০০ | ৮৯.৯৬% | ১৪.০০% | ৬৪৫৯.০৪ | ৭৯.৬০% | ৯০.০৭% |
| | | ৮১১৪.৮৮ | ১১২৫.০০ | ১০০% | ১০১২.০০ | ৮৯.৯৬% | ১২.৪৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬১০) | ৩৭০৫-৮৬২৯ ঢাকা মহানগরীর জলবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (ফেজ-২)। | ১৯৮৩১.০০ | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | ১০০.০০% | ২৫.২১% | ১৬৯৭৫.০০ | ৮৫.৬০% | ৯০.২১% |
| | | ১৯৮৩১.০০ | ৫০০০.০০ | ১০০% | ৫০০০.০০ | ১০০.০০% | ২৫.২১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬১১) | ৩৭০৫-৭২০০ অসম্ভবতীকালীন জরুরী পয়ঃলাইন নির্মাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প-২। | ৯১৪২.৫৫ | ১৮৭৫.০০ | ১৮৭৫.০০ | ১৮৫০.০০ | ৯৮.৬৭% | ২১.০০% | ৫২৫০.০০ | ৫৭.৪২% | ৭৯.৮৬% |
| | | ৯১৪২.৫৫ | ১৮৭৫.০০ | ১০০% | ১৮৫০.০০ | ৯৮.৬৭% | ২০.২৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬১২) | ৩৭০৫-৭২৪০ পলিউশন কন্ট্রোল মেজারস অব গুলশান-বারিধারা লেক বাই ডাইভারটিং ড্রেনেজ আউটলেট অব লেক টু দি ড্রেনেজ। | ৫৪০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২৮.০০% | ৪৭০০.০০ | ৮৭.০৪% | ১০০.০০% |
| | | ৫৪০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬১৩) ৩৭০৫-৭৬৭০ স্যুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এ্যাট দাশেরকান্দি ফর ট্রিয়েটিং ডাইভার্টেড স্যুয়েজ ফ্রম হাতিঝিল এন্ড বেগুনবাড়ী খাল। | | ৪২৫০০.০০ | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | ৯.৩৪ | ৬.২৩% | ০.৩৫% | ৬০৬.৮২ | ১.৪৩% | ৬.০০% |
| | | ৪২৫০০.০০ | ১৫০.০০ | ১০০% | ৯.৩৪ | ৬.২৩% | ০.০২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬১৪) ৩৭০৫-৭৪৪০ ইমারজেন্সি রিহেবিলিটেশন এন্ড এক্সপ্যানসন অব ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম প্রজেক্ট-২। | | ২২৪৪৭.০০ | ৮১০০.০০ | ৮১০০.০০ | ৮১০০.০০ | ১০০.০০% | ৩৬.০৮% | ২১৩০০.০০ | ৯৪.৮৯% | ৯৬.৭৯% |
| | | ২২৪৪৭.০০ | ৮১০০.০০ | ১০০% | ৮১০০.০০ | ১০০.০০% | ৩৬.০৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬১৫) ৩৭০৫-৫০১৫ সাভার উপজেলার তেতুলঝরা ও ভাকুর্তা এলাকায় ওয়েলফিল্ড নির্মাণ (১ম পর্ব)। | | ৫২১০০.০০ | ১২২৫০.০০ | ২২৫০.০০ | ৪৫৭.৪২ | ৩.৭৩% | ২৪.০০% | ১০৯২.৩৮ | ২.১০% | ২.৩৭% |
| | | ১৫২০০.০০ | ২২৫০.০০ | ১০০% | ১১৯.৪২ | ৫.৩১% | ০.৮৭% | ৮৪৫.০৩ | ২.২৯% | |
| | | ৩৬৯০০.০০ | ১০০০০.০০ | | ৩৩৮.০০ | ৩.৩৮% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ৯৭১.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬১৬) ৩৭০৫-৫০২৬ টেকনিক্যাল এসিসটেন্স অর খিলখোত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট প্রজেক্ট টু টাকা ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যুয়েরেজ অথরিটি। | | ৭৮০.৮০ | ১৫৩.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ৬০৭.৮৬ | ৭৭.৮৫% | ১০০.০০% |
| | | ২৪.৮০ | ১.০০ | ১০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ৬০৭.৮৬ | ৮০.৪০% | |
| | | ৭৫৬.০০ | ১৫২.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬১৭) ৩৭০৫-৫০৫৬ পদ্মা (জশালদিয়া) ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ফেজ-১)। | | ৩৫০৮৭৯.০০ | ৮৮১৮.০০ | ৮০৫০.০০ | ১৭০৯৩.৩২ | ১৯৩.৮৫% | ৩.০০% | ১৭০৯৩.৩২ | ৪.৮৭% | ৫.০০% |
| | | ১০৯৫১৫.০০ | ৮০৫০.০০ | ১০০% | ৮০৫০.০০ | ১০০.০০% | ৫.০০% | ৯০৪৩.৩২ | ৩.৭৫% | |
| | | ২৪১৩৬৪.০০ | ৭৬৮.০০ | | ৯০৪৩.৩২ | ১১৭৭.৫২ | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|----------------------------------|--|---|---|--|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬১৮) | ৩৭০৫-৫০৫৭ ঢাকা এনভায়রনমেন্ট সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট। | ৫২৪৮০৬.০০ ১৭৪৮৭৭.০০ ৩৪৯৯২৯.০০ ০.০০ | ৮৫০.০০ ৫০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ | ৫০.০০ ১০০% | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০ ০.০০ ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০১/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৯ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১২ | | | ৬৫৬৭১.০০ ৩২০৫১.০০ ৩৩৬২০.০০ ৫০০০.০০ ৩৯৭১.০০ | ৩২০৫১.০০ ১০০% | ৬৩১৩০.৭৬ ২৯৫১০.৭৬ ৩৩৬২০.০০ ৪১৪০.২৭ ০.০০ | ৯৬.১৩% ৯২.০৭% ১০০.০০% ৮২.৮১% ০.০০% | | | | |
| ঢাকা সিটি কর্পোরেশন | | | | | | | | | | |
| ৬১৯) | ৩৭০৫-৮২৯০ কনস্ট্রাকশন অব মাল্টিস্টোরিড লেডিস হোস্টেল এন্ড এডমিনিস্ট্রিটিভ বিল্ডিং এন্ড মহানগর মহিলা কলেজ। | ৩৬৩৯.৫১ ৩৬৩৯.৫১ ০.০০ ০.০০ | ১৩৪৭.০০ ১৩৪৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৩৪৭.০০ ১০০% | ১৩৪৭.০০ ১০০.০০% ০.০০ ০.০০% | ১০০.০০% ৩৭.০১% ০.০০% ০.০০% | ৩৭.০১% ৩৬৩৯.৫১ ০.০০ ০.০০% | ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৯৮.০১% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৯৮.০১% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : JDCF | | | |
| ৬২০) | ৩৭০৫-৭৫৯০ ঢাকা শহরে চারটি পাইকারী কাঁচা বাজার নির্মাণ। | ৩৩১০৮.১৭ ৩৩১০৮.১৭ ০.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০% | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ২৬৪৩১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০% | ৭৯.৮৩% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৮৫.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৬২১) | ৩৭০৫-৮৪৪০ মিরপুর গ্রামীণ ব্যাংক থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ। | ২৪০১৩.০০ ২৪০১৩.০০ ০.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ২৩১২৭.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০% | ৯৬.৩১% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৯০.৪৭% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬২২) | ৩৭০৫-৮৫৫৫ ডিসিসি'র আওতাধীন রায়ের বাজার জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থান উন্নয়ন। | ৫৪৪৩৭.০০ ৫৪৪৩৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ১১৫৯৮.০০ ১১৫৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ | ১১৫৯৮.০০ ১০০% | ১১৫৯৮.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ২১.৩০% ২১.৩০% | ৪৭৪৩৬.০০ ০.০০ | ৮৭.১৪% ০.০০% | ৯২.৭৬% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ৬২৩) | ৩৭০৫-৮৬৩৭ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাথ উন্নয়ন। | ২৪৬২৩.৩৯ ২৪৬২৩.৩৯ ০.০০ ০.০০ | ১১৪০০.০০ ১১৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১১৪০০.০০ ১০০% | ১১৪০০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ৪৬.২৯% ৪৬.২৯% | ২৩০১৯.৩৮ ০.০০ | ৯৩.৪৯% ০.০০% | ৯৯.৯৭% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ০১/০৭/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ৬২৪) | ৩৭০৫-৭৭২০ ধানমনডি লেকের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো উন্নয়ন ও নাগরিক বিনোদন সুবিধা বৃদ্ধি সংক্রান্ত অবকাঠামো নির্মাণ | ২২০৮.৪০ ২২০৮.৪০ ০.০০ ০.০০ | ১৫৫.০০ ১৫৫.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৫৫.০০ ১০০% | ১৫৫.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ০.০৭% ০.০৭% | ২২০৫.০০ ০.০০ | ৯৯.৮৫% ০.০০% | ৯৪.০৭% |
| ০১/০৮/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ৬২৫) | ৩৭০৫-৭৭৬০ ঢাকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। | ১৬৯৯০.৭৬ ১৬৯৯০.৭৬ ০.০০ ০.০০ | ৬১৫০.০০ ৬১৫০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬১৫০.০০ ১০০% | ৬১৫০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ৩৬.১৯% ৩৬.১৯% | ১১১৫০.০০ ০.০০ | ৬৫.৬২% ০.০০% | ৬৮.৭৭% |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ৬২৬) | ৩৭০৫-৭৭৪০ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতায় বেড়ী বাঁধ থেকে মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ। | ৫১৩০.০০ ৫১৩০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৩৫০.০০ ১৩৫০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৩৫০.০০ ১০০% | ১৩৫০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ২৬.৩১% ২৬.৩১% | ৩৮৫০.০০ ০.০০ | ৭৫.০৫% ০.০০% | ৭৫.০৬% |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬২৭) | ৩৭০৫-৫০২৫ মিরপুর ১০ থেকে কচুক্ষেত পর্যন্ত রোড প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। | ২৩০০.০০ | ১৮৪০.০০ | ১৮৪০.০০ | ১৮৪০.০০ | ১০০.০০% | ৮০.০০% | ২৩০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ২৩০০.০০ | ১৮৪০.০০ | ১০০% | ১৮৪০.০০ | ১০০.০০% | ৮০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬২৮) | ৩৭০৫-৫০৫৩ কনস্ট্রাকশন এন্ড ইমপ্রুভমেন্ট অব মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট বাইপাস রোড, সিরামিক রোড এন্ড আদার রোডস, ড্রেইন এন্ড ফুটপাথ অব পল্লবী এরিয়া। | ৪১৩৪.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ৪৫.০০ | ৯০.০০% | ১.২০% | ৪৫.০০ | ১.০৯% | ১.০৮% |
| | | ৪১৩৪.০০ | ৫০.০০ | ১০০% | ৪৫.০০ | ৯০.০০% | ১.০৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬২৯) | ৩৭০৫-৫০৫৪ টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১৪ উপলক্ষে ঢাকা শহরে বিভিন্ন রাস্তা, ফুটপাথ, নর্দমা মিডিয়ান উন্নয়ন এবং সৌন্দর্য্য বর্ধন প্রকল্প। | ১১৪৬৩.০০ | ১০৩৭০.০০ | ১০৩৭০.০০ | ১০৩৭০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% | ১০৩৭০.০০ | ৯০.৪৬% | ৯৫.০০% |
| | | ১১৪৬৩.০০ | ১০৩৭০.০০ | ১০০% | ১০৩৭০.০০ | ১০০.০০% | ৯৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১১ | ৪৪২৬২.০০ | ৪৪২৬১.০০ | ৪৪২৫৫.০০ | ৯৯.৯৮% | | | | |
| | | | ৪৪২৬২.০০ | ১০০% | ৪৪২৫৫.০০ | ৯৯.৯৮% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১৮৯ | ১,১৪৭,৯৬৩.২৫ | ৭৮০২০১.২৯ | ১,০৮৬,০৩৯.৩ | ৯৪.৬১% | | | | |
| | | | ৭৭৯,৭৭৮.২৫ | ১০০% | ৭৬৮,৮২৯.১১ | ৯৮.৬০% | | | | |
| | | | ৩৬৮,১৮৫.০০ | | ৩১৭,২১০.২৮ | ৮৬.১৬% | | | | |
| | | | ২৩১,৬১১.০০ | | ২১৪,১০৯.৭৭ | ৯২.৪৪% | | | | |
| | | | ১০,৮৩২.০০ | | ৫,১৭০.১০ | ৪৭.৭৩% | | | | |

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) | | | | | | | | | | |
| ৬৩০) | ৩৮০৫-৭২৫০ ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রকল্প। | ২৯৩৮.০০ | ৪৯১.০০ | ৪৯১.০০ | ৪৯১.০০ | ১০০.০০% | ১.৬৫% | ২৯৩৮.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ২৯৩৮.০০ | ৪৯১.০০ | ১০০% | ৪৯১.০০ | ১০০.০০% | ১.৬৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৩১) | ৩৮০৫-৫০৩৩ দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এস.এফ.ডি.এফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প। | ৫৪০০.০০ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১১৮৫.০৩ | ৯৮.৭৫% | ২২.২২% | ১১৮৫.০৩ | ২১.৯৫% | ২১.৯৫% |
| | | ৫৪০০.০০ | ১২০০.০০ | ১০০% | ১১৮৫.০৩ | ৯৮.৭৫% | ২১.৯৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ১৬৯১.০০ | ১৬৯১.০০ | ১৬৭৬.০৩ | ৯৯.১১% | | | | |
| | | | ১৬৯১.০০ | ১০০% | ১৬৭৬.০৩ | ৯৯.১১% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) | | | | | | | | | | |
| ৬৩২) | ৩৮০৫-৫০২৮ দারিদ্র্য দুরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ। | ২৭১৪০.৬৭ | ৩২০০.০০ | ৩২০০.০০ | ৩১৯৯.৮৫ | ১০০.০০% | ১১.৭৯% | ৫২১৩.৭২ | ১৯.২১% | ১৫.৫৩% |
| | | ২৭১৪০.৬৭ | ৩২০০.০০ | ১০০% | ৩১৯৯.৮৫ | ১০০.০০% | ১১.৭৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬৩৩) | ৩৮০৫-৫০৪০ পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ। | ১৭১০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ৩৯.২২ | ৭৮.৪৪% | ২.৯২% | ৩৯.২২ | ২.২৯% | ২.৯০% |
| | | ১৭১০.০০ | ৫০.০০ | ১০০% | ৩৯.২২ | ৭৮.৪৪% | ২.৯০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০১৪ হতে ৩১/০৩/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ৩২৫০.০০ | ৩২৫০.০০ | ৩২৩৯.০৭ | ৯৯.৬৬% | | | | |
| | | | ৩২৫০.০০ | ১০০% | ৩২৩৯.০৭ | ৯৯.৬৬% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া | | | | | | | | | |
| ৬৩৪) | ৩৮০৫-৭৩০০ আরডিএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূ-পরিষ্ক পানি দ্বারা সেচ এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জীবিকায়ন উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। | ২৮২১.৫২ | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ২৯৯.৬৫ | ৯৯.৮৮% | ২.০০% | ১৭৬২.৭৭ | ৬২.৪৮% | ১০০.০০% |
| | | ২৮২১.৫২ | ৩০০.০০ | ১০০% | ২৯৯.৬৫ | ৯৯.৮৮% | ২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৩৫) | ৩৮০৫-৭৩৬০ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়ার প্রশিণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক কার্যক্রম জোরদারকরণ। | ২৯৬৫.৩৭ | ১০৭০.৩০ | ০.০০ | ১০৬৮.০৫ | ৯৯.৭৯% | ৩৬.০৯% | ২৯৫০.৫৭ | ৯৯.৫০% | ১০০.০০% |
| | | ২৯৬৫.৩৭ | ১০৭০.৩০ | ০% | ১০৬৮.০৫ | ৯৯.৭৯% | ৩৬.০১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৩৬) | ৩৮০৫-৭৩৭০ গবাদি পশুপালন এবং বায়োগ্যাস বোতলজাতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনমূলক শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা (সংশোধিত)। | ৫১৫৬.০০ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১১৯২.৮৫ | ৯৯.৪০% | ২৩.২৭% | ৪০৩৮.৯১ | ৭৮.৩৩% | ৭০.৮২% |
| | | ৫১৫৬.০০ | ১২০০.০০ | ১০০% | ১১৯২.৮৫ | ৯৯.৪০% | ২৩.১৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬৩৭) | ৩৮০৫-৮৪৬১ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রায়োগিক গবেষণা। | ৬৪২৫.০০ | ১৩২৮.০০ | ১৩২৮.০০ | ১৩২৭.৬৮ | ৯৯.৯৮% | ২০.৬৬% | ৩৬১১.৬৯ | ৫৬.২১% | ৫৯.৩০% |
| | | ৬৪২৫.০০ | ১৩২৮.০০ | ১০০% | ১৩২৭.৬৮ | ৯৯.৯৮% | ২০.৬৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৩৮) | ৩৮০৫-৭২৬০ দরিদ্রা মহিলাদের জন্য সমন্বিত কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচী। | ১৩১৩৯.৮২ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ১৯৯৯.৭৮ | ৯৯.৯৯% | ১৫.২২% | ৩৩২৯.৯১ | ২৫.৩৪% | ৩৩.৬২% |
| | | ১৩১৩৯.৮২ | ২০০০.০০ | ১০০% | ১৯৯৯.৭৮ | ৯৯.৯৯% | ১৫.২১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৩৯) | ৩৮০৫-৫০৩২ মেকিং মার্কেটিং ওয়ার্ক ফর দ্য অফ যমুনা, পদ্মা এন্ড তিস্তা চরস (এম ৪সি)। | ৬৩০৮.৮৫ | ১৪৯১.০০ | ৩৬৮.০০ | ১৪৯০.৭০ | ৯৯.৯৮% | ২৩.৬৩% | ২৪৮৬.২৮ | ৩৯.৪১% | ৩৯.৭৮% |
| | | ৬০০.০০ | ৩৬৮.০০ | ১০০% | ৩৬৭.৭০ | ৯৯.৯২% | ২৩.৬২% | ২১০৯.০৪ | ৩৬.৯৪% | |
| | | ৫৭০৮.৮৫ | ১১২৩.০০ | | ১১২৩.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৫/২০১৩ হতে ৩০/১১/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৬ | | ৭৩৮৯.৩০ | ৫১৯৬.০০ | ৭৩৭৮.৭১ | ৯৯.৮৬% | | | | |
| | | | ৬২৬৬.৩০ | ৮৩% | ৬২৫৫.৭১ | ৯৯.৮৩% | | | | |
| | | | ১১২৩.০০ | | ১১২৩.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড | | | | | | | | | |
| ৬৪০) | ৩৮০৫-৮০৯১ পারটিসিপেটরী রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় পর্যায়)। | ৬৮২২.০০ | ১৩০০.০০ | ১৩০০.০০ | ১২৯৪.৮৭ | ৯৯.৬১% | ১৯.০৫% | ৬১০৪.৪১ | ৮৯.৪৮% | ৯০.২৫% |
| | | ৫৫০১.০০ | ১৩০০.০০ | ১০০% | ১২৯৪.৮৭ | ৯৯.৬১% | ১৮.৯৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ১৩২১.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৪/২০০৫ হতে ৩১/০৩/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬৪১) | ৩৮০৫-৮৪৭০ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স, কোটালীপাড়া এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন। | ২২৭৪৮.৬৬ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৪৮৬.১০ | ৯৯.০৭% | ৬.৫৯% | ৩০০৭.১০ | ১৩.২২% | ৫৭.৩৩% |
| | | ২২৭৪৮.৬৬ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৪৮৬.১০ | ৯৯.০৭% | ৬.৫৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৪২) | ৩৮০৫-৭২০০ দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্য অগ্রদান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়)। | ৬০৯৩.৬১ | ১৮০০.০০ | ১৮০০.০০ | ১৭৭৫.১৪ | ৯৮.৬২% | ২৯.৫৩% | ২২৮৫.৪৫ | ৩৭.৫১% | ৭০.৬৩% |
| | | ৬০৯৩.৬১ | ১৮০০.০০ | ১০০% | ১৭৭৫.১৪ | ৯৮.৬২% | ৫৯.১৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৪৩) | ৩৮০৫-৮২৫৫ সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচী। | ১৯৮৩.০০ | ২৭৫.০০ | ২৭৫.০০ | ২২০.৬৬ | ৮০.২৪% | ১৩.৮৬% | ২৮৪.২৩ | ১৪.৩৩% | ১৪.৩২% |
| | | ১৯৮৩.০০ | ২৭৫.০০ | ১০০% | ২২০.৬৬ | ৮০.২৪% | ১১.১২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৪৪) | ৩৮০৫-৮৪৮৯ ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস, এন্ড লাভলিহুড প্রজেক্ট (আইডিইএএল প্রজেক্ট), কুড়িগ্রাম | ২০৪৪.০০ | ৩৪৩.০০ | ৩৪৩.০০ | ৩৩৮.৪৮ | ৯৮.৬৮% | ১৬.৭৮% | ৪৩৩.৮৭ | ২১.২৩% | ২১.২১% |
| | | ২০৪৪.০০ | ৩৪৩.০০ | ১০০% | ৩৩৮.৪৮ | ৯৮.৬৮% | ১৬.৫৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৪৫) | ৩৮০৫-৮২৪২ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) (২য় পর্যায়)। | ৩৩১৪২.০০ | ২৭৩৬.০০ | ২৭৩৬.০০ | ২৭০৬.০০ | ৯৮.৯০% | ৫.৯৫% | ৩১৬৫.২২ | ৯.৫৫% | ৭.৪১% |
| | | ৩৩১৪২.০০ | ২৭৩৬.০০ | ১০০% | ২৭০৬.০০ | ৯৮.৯০% | ৬.০৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|----------|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৬ | ৭৯৫৪.০০ | ৭৯৫৪.০০ | ১০০% | ৭৮২১.২৫ | ৯৮.৩৩% | | | | | |
| | | ৭৯৫৪.০০ | ৭৯৫৪.০০ | ১০০% | ৭৮২১.২৫ | ৯৮.৩৩% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় নিজস্ব | | | | | | | | | | |
| ৬৪৬) | ৩৮০১-৮১৬২ ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি)। | ৮৮৭১৯.০০ | ১৩১২৩.০০ | ৪৫.০০ | ২১৭১৯.৮৯ | ১৬৫.৫১% | ১৪.৮৯% | ৭৬৫৫৩.০৯ | ৮৬.২৯% | ৮৬.৫১% | |
| | | ৩১৯.০০ | ৪৫.০০ | ১০০% | ৪৩.৯৪ | ৯৭.৬৪% | ২৪.৪৮% | ৭৬৩৪৪.৯০ | ৮৬.৩৬% | | |
| | | ৮৮৪০০.০০ | ১৩০৭৮.০০ | | ২১৬৭৫.৯৫ | ১৬৫.৭৪% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৬৪৭) | ৩৮০১-৭৩১০ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প। | ৩১৬২৯৬.৬৮ | ৫৬২১৯.০০ | ৫৬২১৯.০০ | ৫৪৯২৭.১১ | ৯৭.৭০% | ১৭.৭৭% | ১৬৯৪৮৭.৮৮ | ৫৩.৫৯% | ৯৫.৩৬% | |
| | | ৩১৬২৯৬.৬৮ | ৫৬২১৯.০০ | ১০০% | ৫৪৯২৭.১১ | ৯৭.৭০% | ১৭.৩৬% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৬৪৮) | ৩৮০১-৮১৬৭ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি) (২য় পর্যায়)। | ৯৫৯৬.৩৩ | ২১৫৪.০০ | ২১৫৪.০০ | ২১৩৬.০১ | ৯৯.১৬% | ২২.৪৪% | ৬৩১৭.১২ | ৬৫.৮৩% | ৬২.৪৬% | |
| | | ৯৫৯৬.৩৩ | ২১৫৪.০০ | ১০০% | ২১৩৬.০১ | ৯৯.১৬% | ২২.২৫% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৬৪৯) | ৩৮০১-৫০২০ চরজীবিকায়ন কর্মসূচী (২য় পর্যায়)। | ৮৩৭৫৫.৪২ | ১৬৪৯১.০০ | ৪৭১.০০ | ১৮০২৮.৪০ | ১০৯.৩২% | ১৯.৬৮% | ৬৩৯৯৭.৩২ | ৭৬.৪১% | ৮০.০১% | |
| | | ১২৫৩.০০ | ৪৭১.০০ | ১০০% | ৪৫১.১২ | ৯৫.৭৮% | ২১.৫২% | ৬৩১৫৭.৯০ | ৭৬.৫৫% | | |
| | | ৮২৫০২.৪২ | ১৬০২০.০০ | | ১৭৫৭৭.২৮ | ১০৯.৭২% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|------------------------|---|--|---|---|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৪ | ৮৭৯৮৭.০০ ৫৮৮৮৯.০০ ২৯০৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ | ৫৮৮৮৯.০০ ১০০% | ৯৬৮১১.৪১ ৫৭৫৫৮.১৮ ৩৯২৫৩.২৩ ০.০০ ০.০০ | ১১০.০৩% ৯৭.৭৪% ১৩৪.৯০% ০.০০% ০.০০% | | | | |
| সমবায় অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ৬৫০) | ৩৮৩১-৮২৪৬ সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়ন। | ১৮১৩.২৫ | ৩৬৮.৬০ | ৩৬৮.৬০ | ৩৫৭.৮০ | ৯৭.০৭% | ২০.৩২% | ১৪৫৭.৯৮ | ৮০.৪১% | ৮৬.১৮% |
| | | ১৮১৩.২৫ | ৩৬৮.৬০ | ১০০% | ৩৫৭.৮০ | ৯৭.০৭% | ১৯.৭৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৫১) | ৩৮৩১-৮২৪৫ সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ। | ২৪৯৬.২৭ | ৬৭৭.০০ | ৬৭৭.০০ | ৬৬০.৪৮ | ৯৭.৫৬% | ২৭.১২% | ২১২২.৫৭ | ৮৫.০৩% | ৯০.৬৫% |
| | | ২৪৯৬.২৭ | ৬৭৭.০০ | ১০০% | ৬৬০.৪৮ | ৯৭.৫৬% | ২৬.৪৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৫২) | ৩৮৩১-৮২৪৩ দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র্যহাসকরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প। | ৩৯২৪.০০ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১১৯৬.১৬ | ৯৯.৬৮% | ৩০.৫৮% | ১৪০৬.৩১ | ৩৫.৮৪% | ৩৫.৮৩% |
| | | ৩৯২৪.০০ | ১২০০.০০ | ১০০% | ১১৯৬.১৬ | ৯৯.৬৮% | ৩০.৪৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৩ | ২২৪৫.৬০ ২২৪৫.৬০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২২৪৫.৬০ ১০০% | ২২১৪.৪৪ ৯৮.৬১% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট | - টাকা | | | - মোট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট | - টাকা | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| মিষ্ক ভিটা, বাংলাদেশ | | | | | | | | | | | |
| ৬৫৩) | ৩৮০৫-৫০৩০ দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গো-খাদ্য কারখানা স্থাপন। | ২৭২৮.০০ | ১১৪৬.০০ | ১১৪৬.০০ | ৮২৫.০০ | ৭১.৯৯% | ৪২.০০% | ১৯০৩.১৩ | ৬৯.৭৬% | ৬৩.৬০% | |
| | | ২৭২৮.০০ | ১১৪৬.০০ | ১০০% | ৮২৫.০০ | ৭১.৯৯% | ৩০.২৮% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৬৫৪) | ৩৮০৫-৫০৩৪ দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প। | ১৬৫৫.০০ | ১০০.০০ | ৯০.০০ | ৮৯.৯৮ | ৮৯.৯৮% | ৬.০৪% | ৮৯.৯৮ | ৫.৪৪% | ৫.৪৩% | |
| | | ১৬৫৫.০০ | ১০০.০০ | ৯০% | ৮৯.৯৮ | ৮৯.৯৮% | ৫.৪৩% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ২ | ১২৪৬.০০ | ১২৩৬.০০ | ৯১৪.৯৮ | ৭৩.৪৩% | | | | | |
| | | | ১২৪৬.০০ | ৯৯% | ৯১৪.৯৮ | ৭৩.৪৩% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ২৫ | ১১১,৭৬২.৯০ | ৮০৪৬১.৬০ | ১২০,০৫৫.৮৯ | ১০৭.৯২% | | | | | |
| | | | ৮১,৫৪১.৯০ | ৯৯% | ৭৯,৬৭৯.৬৬ | ৯৭.৭২% | | | | | |
| | | | ৩০,২২১.০০ | | ৪০,৩৭৬.২৩ | ১৩৩.৬০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

শিল্প মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬৫৫) | ৩৯০৫-৭২০০ মর্ডনাইজেশন অব বি.এস.টি.আই থ্রো প্রোকিউরমেন্ট অব সফটিকোটড ইকুপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব লেবরেটরীজ ফর একরিডিটেশন | ২২২৫.০০ | ২৩১.০০ | ২৩১.০০ | ২২০.৯৪ | ৯৫.৬৫% | ১১.৫১% | ২০২১.২৬ | ৯০.৮৪% | ৮৩.১৬% |
| | | ২২২৫.০০ | ২৩১.০০ | ১০০% | ২২০.৯৪ | ৯৫.৬৫% | ৯.১৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ২৫.০০ | | ২৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| ৬৫৬) | ৩৯০৫-৭৩৬০ মর্ডনাইজেশন এন্ড স্ট্রেন্থেনিং অব বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বি.এস.টি.আই) | ২৮১৩.৫৫ | ২০০৫.০০ | ৩০০.০০ | ২৪৪.৫০ | ১২.১৯% | ৭১.২৫% | ৬১৬.৯২ | ২১.৯৩% | ৭৯.০৫% |
| | | ১০০৫.৫৫ | ৩০০.০০ | ১০০% | ২৪৪.৫০ | ৮১.৫০% | ৬৫.০৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ১৮০৮.০০ | ১৭০৫.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ৫৫০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৫৭) | ৩৯০৫-৭২৭০ বেরিয়ার রিমুভাল টু দ্যা কস্ট ইফেক্টিভ ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অব ইনার্জি এ্যাক্সিসিয়েন্সি স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড লেভেলিং (বি.আর.ই.এস.এল) টেকনিক্যাল এসিসটেন্স প্রকল্প। | ১৮৬৩.০০ | ১২৫.০০ | ১.০০ | ১২১.৬১ | ৯৭.২৯% | ২৭.২১% | ৩৬০.৬৯ | ১৯.৩৬% | ৩৬.০০% |
| | | ১৪০৮.০০ | ১.০০ | ১০০% | ১.২৮ | ১২৮.০০% | ২২.০১% | ৩৫৩.৯৪ | ৭৭.৭৯% | |
| | | ৪৫৫.০০ | ১২৪.০০ | | ১২০.৩৩ | ৯৭.০৪% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৫৮) | ৩৯০৫-৭৪০০ এস্টাবলিশমেন্ট অব কেলিব্রেশন এন্ড ভেরিফিকেশন ফ্যাসিলিটিজ অব সিএনজি মাস-ফো মিটার অর সিএনজি ফিলিং স্টেশন ইন বিএসটিআই। | ৭৪০.০০ | ১২০.০০ | ১১৮.৬৩ | ১১৮.৬৪ | ৯৮.৮৭% | ৪২.৭০% | ২৯৪.৪৪ | ৩৯.৭৯% | ৬৪.৯৭% |
| | | ৭৪০.০০ | ১২০.০০ | ৯৯% | ১১৮.৬৪ | ৯৮.৮৭% | ৪১.২২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৫৯) | ৩৯০৫-৭৪২০ স্ট্যাবলিশমেন্ট অব দি অফিস ফর সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল স্ট্যান্ডার্ডস অর্গানাইজেশন (সার্সো) এন বাংলাদেশ। | ২২০৭.৪৮ | ৪৫২.০০ | ৩৩৯.৩৮ | ৩১৪.২০ | ৬৯.৫১% | ২০.০০% | ৫৩১.৫৯ | ২৪.০৮% | ১০০.০০% |
| | | ২২০৭.৪৮ | ৪৫২.০০ | ৭৫% | ৩১৪.২০ | ৬৯.৫১% | ১৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬৬০) | ৩৯০৫-৭৪৯০ এক্সপানশন এন্ড স্ট্রেন্গেনিং অফ বিএসটিআই এ্যাট ফাইভ ডিসস্ট্রিক্টস। | ৫১৮২.৪০ | ৪০০.০০ | ৪০০.০০ | ৩৯৯.৭০ | ৯৯.৯৩% | ৭.৭৭% | ৫৩১.৫৭ | ১০.২৬% | ১৪.০০% |
| | | ৫১৮২.৪০ | ৪০০.০০ | ১০০% | ৩৯৯.৭০ | ৯৯.৯৩% | ৬.২৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৬১) | ৩৯০৫-৭৫০০ বেটার কোয়ালিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অব বেটার ওয়ার্ক এন্ড স্টাভার্স। | ৪৮২৬.০০ | ১৩৬৭.০০ | ১৩৬৭.০০ | ১৩৬০.৭১ | ৯৯.৫৪% | ১৫.০০% | ৩৬২৫.০৯ | ৭৫.১২% | ৮২.০০% |
| | | ৪৭২.০০ | ১৭.০০ | ৮.০৪১% | ১০.৭১ | ৬৩.০০% | ১৫.০০% | ৩৫২৭.০০ | ৮১.০১% | |
| | | ৪৩৫৪.০০ | ১৩৫০.০০ | | ১৩৫০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ৪৭২.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ৫০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৬২) | ৩৯০৫-৫০১৯ স্ট্যাবলিশমেন্ট অব ক্যামিক্যাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরী (সিএমএল) এ্যাট এনএমএল ইন বিএসটিআই। | ২২২৪.০০ | ৯.০০ | ৯.০০ | ৮.৫৪ | ৯৪.৮৯% | ০.৪০% | ৮.৫৪ | ০.৩৮% | ১.৪০% |
| | | ২২২৪.০০ | ৯.০০ | ১০০% | ৮.৫৪ | ৯৪.৮৯% | ০.৪০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৫/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৮ | ৪৭০৯.০০ | ২৭৬৬.০১ | ২৭৮৮.৮৪ | ৫৯.২২% | | | | |
| | | | ১৫৩০.০০ | ১৮১% | ১৩১৮.৫১ | ৮৬.১৮% | | | | |
| | | | ৩১৭৯.০০ | | ১৪৭০.৩৩ | ৪৬.২৫% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ৬২৫.০০ | | ২৫.০০ | ৪.০০% | | | | |
| | বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) | | | | | | | | | |
| ৬৬৩) | ৩৯০৫-৮৩৩০ চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা (২য় সংশোধিত)। | ১০৭৮৭১.০০ | ১৯৫২.০০ | ৩৫০০.০০ | ১৯৫২.০০ | ১০০.০০% | ৩.০০% | ১৪৮৪৬.২৯ | ১৩.৭৬% | ১৯.৩৪% |
| | | ১০৭৮৭১.০০ | ১৯৫২.০০ | ১৭৯% | ১৯৫২.০০ | ১০০.০০% | ২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৩ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|--|---|---|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬৬৪) | ৩৯০৫-৮৪০০ এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনভেস্টিমেন্ট (এপিআই) শিল্প পার্ক। | ৫০৫৬০.০০ ৫০৫৬০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৫৬০.০০ ৫৬০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪৪০.০০ ৭৯% | ৪৪০.০০ ৪৪০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৭৮.৫৭% ৭৮.৫৭% ০.০০% ০.০০% | ১.৭০% ১.৩৩% | ১১৩১৬.৭৭ ০.০০ | ২২.৩৮% ০.০০% | ৩৪.১১% |
| ০১/০১/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৬৫) | ৩৯০৫-৭২৮০ গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ। | ৭৪৩০.০০ ৭৪৩০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৩.০০ ১৩.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৩.০০ ১০০% | ১২.৭৫ ১২.৭৫ ০.০০ ০.০০ | ৯৮.০৮% ৯৮.০৮% ০.০০% ০.০০% | ১০.০০% ৯.৮০% | ৫২১৮.০২ ০.০০ | ৭০.২৩% ০.০০% | ৮০.০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৬৬) | ৩৯০৫-৭২৯০ বিসিক শিল্প নগরী, মিরসরাই। | ২৪৯৫.০০ ২৪৯৫.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩৭.০০ ৩৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩৭.০০ ১০০% | ৩২.১৩ ৩২.১৩ ০.০০ ০.০০ | ৮৬.৮৪% ৮৬.৮৪% ০.০০% ০.০০% | ১.০০% ১.০০% | ১৪১৪.১১ ০.০০ | ৫৬.৬৮% ০.০০% | ৫৯.০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৬৭) | ৩৯০৫-৭৩০০ শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন (নিশবেতগঞ্জ ও রাঁধাকুঞ্চ) রংপুর। | ৩৮৭.৩০ ৩৮৭.৩০ ০.০০ ০.০০ | ৯৮.০০ ৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯৮.০০ ১০০% | ৯৭.০৫ ৯৭.০৫ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.০৩% ৯৯.০৩% ০.০০% ০.০০% | ৩০.০০% ২৯.৭০% | ৩৬৬.৪০ ০.০০ | ৯৪.৬০% ০.০০% | ৯৯.৭০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৬৮) | ৩৯০৫-৭৩৫০ কুমিল্লা শিল্প নগরী-২। | ৩১৬০.০০ ৩১৬০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২.০০ ২.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% | ১৭.৪২ ০.০০ | ০.৫৫% ০.০০% | ২.০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬৬৯) | ৩৯০৫-৭৩৭০ বিসিক স্পেশাল ইকনমিক জোন (টেক্সটাইল), কুমারখালী, কুষ্টিয়া। | ৮২০.০০ | ৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ১৯.৬৪ | ২.৪০% | ৩.০০% |
| | | ৮২০.০০ | ৫.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৭০) | ৩৯০৫-৭৩৮০ বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ। | ৪৮৯৯৬.০০ | ৫২.০০ | ৫২.০০ | ৪৯.২৪ | ৯৪.৬৯% | ০.১১% | ১০১২০.৭৪ | ২০.৬৬% | ২২.১১% |
| | | ৪৮৯৯৬.০০ | ৫২.০০ | ১০০% | ৪৯.২৪ | ৯৪.৬৯% | ০.১১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৭১) | ৩৯০৫-৭৫৪০ বরগুনা শিল্প নগরী। | ৭০৮.০০ | ২.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ১৪.৮৮ | ২.১০% | ২.৪৩% |
| | | ৭০৮.০০ | ২.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৭২) | ৩৯০৫-৭২৫১ সার্বজনীন আয়োজনযুক্ত লবণ তৈরী কার্যক্রমের আয়োজন ঘাটতি পূরণ (৩য় পর্যায়)। | ৭১০০.০০ | ১২০০.০০ | ৭৫০.০০ | ১১৯৫.২০ | ৯৯.৬০% | ১৬.৯০% | ২৯৮২.৬১ | ৪২.০১% | ৪৫.০৫% |
| | | ৪৬০৮.০০ | ৭৫০.০০ | ১০০% | ৭৪৮.০০ | ৯৯.৭৩% | ১৯.৮৩% | ১১৬২.২০ | ৪৬.৬৪% | |
| | | ২৪৯২.০০ | ৪৫০.০০ | | ৪৪৭.২০ | ৯৯.৩৮% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ৫১৫.০০ | | ৫১৩.০০ | ৯৯.৬১% | | | | |
| ৬৭৩) | ৩৯০৫-৫০১৪ ইন্টিগ্রেটেড সাপোর্ট টু পোর্টারি রিডাকশন এন্ড ইনকোয়ালিটি রিডাকশন থু এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট (আইএনএসআইআরইডি)। | ২০৪৭২.০০ | ১৫০০০.০০ | ০.০০ | ৬১৪৮.০০ | ৪০.৯৯% | ৪০.০০% | ৬১৪৮.০০ | ৩০.০৩% | ৭৫.০০% |
| | | ১৪৭২.০০ | ৪০০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৩০.০০% | ৬১৪৮.০০ | ৩২.৩৬% | |
| | | ১৯০০০.০০ | ১৪৬০০.০০ | | ৬১৪৮.০০ | ৪২.১১% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০১২ হতে ২৮/০২/২০১৮ | | ৩০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬৭৪) | ৩৯০৫-৫০১২ আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন। | ৯৩৬.০০ | ১৩০.০০ | ১২৯.৭০ | ১২৯.৭০ | ৯৯.৭৭% | ১৩.৮৮% | ১৯০.৭০ | ২০.৩৭% | ২০.৩৯% |
| | | ৯৩৬.০০ | ১৩০.০০ | ১০০% | ১২৯.৭০ | ৯৯.৭৭% | ১৩.৮৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৭৫) | ৩৯০৫-৫০১৩ শ্রীমঙ্গল শিল্প নগরী। | ১৯৯০.০০ | ৮.০০ | ৭.৪৩ | ৭.৪৩ | ৯২.৮৮% | ২৩.০০% | ২৪.৮৯ | ১.২৫% | ০.৯০% |
| | | ১৯৯০.০০ | ৮.০০ | ৯৩% | ৭.৪৩ | ৯২.৮৮% | ০.০২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৭৬) | ৩৯০৫-৫০১৫ বিসিক শিল্প নগরী, ভৈরব। | ৫৮৪১.০০ | ১৬.০০ | ১৬.০০ | ১৩.৯৯ | ৮৭.৪৪% | ০.২৯% | ১৩.৯৯ | ০.২৪% | ১.২৮% |
| | | ৫৮৪১.০০ | ১৬.০০ | ১০০% | ১৩.৯৯ | ৮৭.৪৪% | ০.২৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৭৭) | ৩৯০৫-৫০১৭ পাবনা বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ। | ৩৯৪৩.০০ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ২২৮৮.৭৬ | ৭৬.২৯% | ৭৬.০০% | ২২৮৮.৭৬ | ৫৮.০৫% | ৭৬.০০% |
| | | ৩৯৪৩.০০ | ৩০০০.০০ | ১০০% | ২২৮৮.৭৬ | ৭৬.২৯% | ৭৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১৫ | ২২০৭৫.০০ | ৮০৪৩.১৩ | ১২৩৬৬.২৫ | ৫৬.০২% | | | | |
| | | | ৭০২৫.০০ | ১১৪% | ৫৭৭১.০৫ | ৮২.১৫% | | | | |
| | | | ১৫০৫০.০০ | | ৬৫৯৫.২০ | ৪৩.৮২% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ৮১৫.০০ | | ৫১৩.০০ | ৬২.৯৪% | | | | |

বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬৭৮) | ৩৯০৫-৫০২১ স্ট্রিংদেনিং বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড। | ১০৪৩.০০ | ১০৪৩.০০ | ০.০০ | ৮২৫.০০ | ৭৯.১০% | ২৭.০০% | ৮২৫.০০ | ৭৯.১০% | ১০০.০০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২৭.০০% | ৮২৫.০০ | ৭৯.১০% | |
| | | ১০৪৩.০০ | ১০৪৩.০০ | | ৮২৫.০০ | ৭৯.১০% | | | | |
| | | ১০৪৩.০০ | ১০৪৩.০০ | | ৮২৫.০০ | ৭৯.১০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ১০৪৩.০০ | ০.০০ | ৮২৫.০০ | ৭৯.১০% | | | | |
| | | | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ১০৪৩.০০ | | ৮২৫.০০ | ৭৯.১০% | | | | |
| | | | ১০৪৩.০০ | | ৮২৫.০০ | ৭৯.১০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা (বিসিআইসি) | | | | | | | | | |
| ৬৭৯) | ৩৯০৫-৮৪৪০ বিএমআরই অব কেপিএম লিঃ | ১৮১৫৬.০০ | ৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ১৭৪৫৭.০০ | ৯৬.১৫% | ৫০.২৮% |
| | | ১৮১৫৬.০০ | ৫.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৮০) | ৩৯০৫-৭৫২০ শাহজালাল ফার্মিলাইজার প্রজেক্ট। | ৫৪০৯০০.৮৮ | ২১৩০০০.০০ | ২৩০০০.০০ | ২০২০৮০.২৭ | ৯৪.৮৭% | ৫৩.৬৮% | ৩৯২৮৩৮.২ | ৭২.৬৩% | ৮৬.০০% |
| | | ১৪২২৯২.৮৮ | ২৩০০০.০০ | ১০০% | ২৩০০০.০০ | ১০০.০০% | ৪৭.৫৯% | ৩৫৭৬৫৯.২৭ | ৮৯.৭৩% | |
| | | ৩৯৮৬০৮.০০ | ১৯০০০০.০০ | | ১৭৯০৮০.২৭ | ৯৪.২৫% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ১০০০০.০০ | | ১০০০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ২১৩০০৫.০০ | ২৩০০০.০০ | ২০২০৮০.২৭ | ৯৪.৮৭% | | | | |
| | | | ২৩০০৫.০০ | ১০০% | ২৩০০০.০০ | ৯৯.৯৮% | | | | |
| | | | ১৯০০০০.০০ | | ১৭৯০৮০.২৭ | ৯৪.২৫% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ১০০০০.০০ | | ১০০০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| বাংলাদেশ শিল্প কারিগরী সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) | | | | | | | | | | |
| ৬৮১) | ৩৯০৫-৭১২০ হাতে কলমে কারিগরী প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন | ৩২৩৫.৮৪ | ৬৯৪.০০ | ৬৯৪.০০ | ৬৬৭.৯৮ | ৯৬.২৫% | ২২.০৮% | ৩২০৮.৩৩ | ৯৯.১৫% | ১২০.২৫% |
| | | ৩২৩৫.৮৪ | ৬৯৪.০০ | ১০০% | ৬৬৭.৯৮ | ৯৬.২৫% | ২১.২৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ৬৯৪.০০ | ৬৯৪.০০ | ৬৬৭.৯৮ | ৯৬.২৫% | | | | |
| | | | ৬৯৪.০০ | ১০০% | ৬৬৭.৯৮ | ৯৬.২৫% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) | | | | | | | | | | |
| ৬৮২) | ৩৯০৫-৭২৬০ বিভিন্ন চিনিকলের জন্য টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর এবং বয়লার প্রতিস্থাপন। | ৪৩৬২.১৭ | ৭১৪.০০ | ৭১৪.০০ | ৭১৪.০০ | ১০০.০০% | ১৬.০০% | ৩৬০০.০০ | ৮২.৫৩% | ৯৯.৩৩% |
| | | ৪৩৬২.১৭ | ৭১৪.০০ | ১০০% | ৭১৪.০০ | ১০০.০০% | ১৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৮৩) | ৩৯০৫-৫০১১ বিএমআর অব কেন্দ্র এন্ড কোং বিডি লিঃ। | ৪৬৫৭.৪৭ | ৭০০.০০ | ৭০০.০০ | ৭০৩.০০ | ১০০.৪৩% | ১৫.০০% | ৭০৬.০০ | ১৫.১৬% | ২৫.০০% |
| | | ৪৬৫৭.৪৭ | ৭০০.০০ | ১০০% | ৭০৩.০০ | ১০০.৪৩% | ১৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬৮৪) | ৩৯০৫-৫০১৬ ঠাকুরগাঁও চিনিকলে পুরাতন প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন। | ১০১৫৩.৫৪ | ৩২০.০০ | ৩২০.০০ | ৩২০.০০ | ১০০.০০% | ৩.০০% | ৩২০.০০ | ৩.১৫% | ৮.০০% |
| | | ১০১৫৩.৫৪ | ৩২০.০০ | ১০০% | ৩২০.০০ | ১০০.০০% | ৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৮৫) | ৩৯০৫-৫০১৮ নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারী স্থাপন। | ৭৩৪৭.০০ | ২.০০ | ২.০০ | ২.০০ | ১০০.০০% | ০.০০% | ২.০০ | ০.০৩% | ১.০০% |
| | | ৭৩৪৭.০০ | ২.০০ | ১০০% | ২.০০ | ১০০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৪ | ১৭৩৬.০০ | ১৭৩৬.০০ | ১৭৩৬.০০ | ১০০.১৭% | | | | |
| | | | ১৭৩৬.০০ | ১০০% | ১৭৩৬.০০ | ১০০.১৭% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | শিল্প মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | |
| ৬৮৬) | ৩৯০১-৫০৫১ ফার্মিফিকেশন অব এডিবেল ওয়েল ইন বাংলাদেশ (ফেজ-২)। | ১৭৫৮.০০ | ৭১৮.০০ | ০.০০ | ১৮.৫৬ | ২.৫৮% | ৪০.০০% | ১৮.৫৬ | ১.০৬% | ২৬.০০% |
| | | ২৫০.০০ | ৪.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২৫.০০% | ১৮.৫৬ | ১.২৩% | |
| | | ১৫০৮.০০ | ৭১৪.০০ | | ১৮.৫৬ | ২.৬০% | | | | |
| | | ৬৪.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ৭৬.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ৭১৮.০০ | ০.০০ | ১৮.৫৬ | ২.৫৮% | | | | |
| | | | ৪.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ৭১৪.০০ | | ১৮.৫৬ | ২.৬০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ৭৬.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|-------------------------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৩২ | ২৪৩,৯৮০.০০ | ৩৬২৩৯.১৪ | ২২০,৮৮৫.৯০ | ৯০.৩৭% | | | | |
| | | | ৩৩,৯৯৪.০০ | ১০৭% | ৩২,৮৯৬.৫৪ | ৯৫.৫৯% | | | | |
| | | | ২০৯,৯৮৬.০০ | | ১৮৭,৯৮৯.৩৬ | ৮৯.৫২% | | | | |
| | | | ১,০৪৩.০০ | | ৮২৫.০০ | ৭৯.১০% | | | | |
| | | | ১১,৫১৬.০০ | | ১০,৫৩৮.০০ | ৯১.৫১% | | | | |
| বন্দ ও পাট মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | |
| পাট অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ৬৮৭) | ৪১৩৫-৫০১০ এইচ.ওয়াই.ভি. জুট এন্ড সীড প্রোডাকশন এন্ড ইমগ্রুভড জুট রেটিং প্রজেক্ট। | ১৭৬৯৭.০০ | ২৯৯৩.০০ | ২৯৯৩.০০ | ২৮৯২.২৩ | ৯৬.৬৩% | ১৬.৯১% | ৭৯০৩.১৮ | ৪৪.৬৬% | ৪১.৩৪% |
| | | ১৭৬৯৭.০০ | ২৯৯৩.০০ | ১০০% | ২৮৯২.২৩ | ৯৬.৬৩% | ১৬.৩৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ২৯৯৩.০০ | ২৯৯৩.০০ | ২৮৯২.২৩ | ৯৬.৬৩% | | | | |
| | | | ২৯৯৩.০০ | ১০০% | ২৮৯২.২৩ | ৯৬.৬৩% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বন্দ দপ্তর | | | | | | | | | | |
| ৬৮৮) | ৪১৩১-৫০২০ ১০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন। | ৭৩০৬.০০ | ১১৪০.০০ | ১১৪০.০০ | ১০৬২.৪৮ | ৯৩.২০% | ১৫.৬০% | ৬৯৬১.৯৬ | ৯৫.২৯% | ৯৮.৮৭% |
| | | ৭৩০৬.০০ | ১১৪০.০০ | ১০০% | ১০৬২.৪৮ | ৯৩.২০% | ১৪.৮৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬৮৯) ৪১৩১-৫০৭০ জোরারগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ। | | ৪৫৭২.৫৫ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৪৯৮.৮৫ | ৯৯.৭৭% | ১০.৯৩% | ৪৪৮৮.৮৩ | ৯৮.১৭% | ৯২.৪৪% |
| | | ৪৫৭২.৫৫ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৪৯৮.৮৫ | ৯৯.৭৭% | ১০.৯১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ৬৯০) ৪১৩১-৫০৮০ বরিশাল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ। | | ১০৫৪৮.০০ | ১২৮৩.০০ | ১২৮৩.০০ | ১২৮২.২৮ | ৯৯.৯৪% | ১২.১৭% | ৩৮৬৮.৭৪ | ৩৬.৬৮% | ৩৬.৬৯% |
| | | ১০৫৪৮.০০ | ১২৮৩.০০ | ১০০% | ১২৮২.২৮ | ৯৯.৯৪% | ১২.১৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৬৯১) ৪১৩১-৫১৬০ ৪টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন। | | ২২৯৬০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৪৯৯.২৭ | ৯৯.৯৫% | ৬.৫৩% | ২১০৭.৩৫ | ৯.১৮% | ৯.৫৩% |
| | | ২২৯৬০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৪৯৯.২৭ | ৯৯.৯৫% | ৬.৫৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৬৯২) ৪১৩১-৫১৫০ বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ। | | ৪৩৭৮.৩৭ | ৫০৫.০০ | ৫০৫.০০ | ৫০৪.৭০ | ৯৯.৯৪% | ১১.৫৩% | ২০৩৫.৩৮ | ৪৬.৪৯% | ৭৩.৩৮% |
| | | ৪৩৭৮.৩৭ | ৫০৫.০০ | ১০০% | ৫০৪.৭০ | ৯৯.৯৪% | ১১.৫৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৬৯৩) ৪১৩১-৫১৭০ ঝিনাইদহ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নির্মাণ। | | ৮৪০০.০০ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১১৯৯.৯৩ | ৯৯.৯৯% | ১৪.২৯% | ১৭০৮.৩৯ | ২০.৩৪% | ২০.৩৩% |
| | | ৮৪০০.০০ | ১২০০.০০ | ১০০% | ১১৯৯.৯৩ | ৯৯.৯৯% | ১৪.২৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৬৯৪) | ৪১৩১-৫০১১ গোপালগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন। | ৯৮২০.০০ | ১৬৬.০০ | ১৬৬.০০ | ১৬৬.০০ | ১০০.০০% | ১.৬৯% | ১৬৬.০০ | ১.৬৯% | ১.৬৯% |
| | | ৯৮২০.০০ | ১৬৬.০০ | ১০০% | ১৬৬.০০ | ১০০.০০% | ১.৬৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৯৫) | ৪১৩১-৫০১২ গৌরনদী টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন। | ৬২১৩.৫০ | ৮০.০০ | ৮০.০০ | ৭৯.৯৫ | ৯৯.৯৪% | ১.২৯% | ৭৯.৯৫ | ১.২৯% | ১.২৯% |
| | | ৬২১৩.৫০ | ৮০.০০ | ১০০% | ৭৯.৯৫ | ৯৯.৯৪% | ১.২৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৮ | ৬৩৭৪.০০ | ৬৩৭৪.০০ | ৬২৯৩.৪৬ | ৯৮.৭৪% | | | | |
| | | | ৬৩৭৪.০০ | ১০০% | ৬২৯৩.৪৬ | ৯৮.৭৪% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | বন্দ ও পাট মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | |
| ৬৯৬) | ৪১০১-৫১৪০ বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বিটিইসি)। | ১১৩৭৩.৫৮ | ২৬৮৫.০০ | ২৬৮৫.০০ | ২৬৭৯.৮৩ | ৯৯.৮১% | ২৩.৬১% | ১১০৫৯.০৪ | ৯৭.২৩% | ৮০.০০% |
| | | ১১৩৭৩.৫৮ | ২৬৮৫.০০ | ১০০% | ২৬৭৯.৮৩ | ৯৯.৮১% | ২৩.৫৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৬৯৭) | ৪১০১-৫১০০ পাবনা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ | ৫৩৬৪.৯৯ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৫৯৬.৮৩ | ৯৯.৪৭% | ১১.১৮% | ৩৯৮৬.৭৬ | ৭৪.৩১% | ৭৬.১২% |
| | | ৫৩৬৪.৯৯ | ৬০০.০০ | ১০০% | ৫৯৬.৮৩ | ৯৯.৪৭% | ১১.১২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|-----------------------------|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৬৯৮) | ৪১০১-৫১৫০ স্ট্রিংটেনিং অব নিট্রেড টেক্সটাইল কলেজস এন্ড টি.এস.এম.ইউ ফর ডেভেলপমেন্ট অব টেক্সটাইল সেক্টর। | ১৮৮৪.৩২ | ৩৮৬.০০ | ০.০০ | ৩৭৮.২৩ | ৯৭.৯৯% | ২৪.৯৯% | ১৫৯২.০৬ | ৮৪.৪৯% | ৮৮.৪৯% | |
| | | ৩৪০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২৪.৯৯% | ১৫৯২.০৬ | ১০৩.০৯% | | |
| | | ১৫৪৪.৩২ | ৩৮৬.০০ | | ৩৭৮.২৩ | ৯৭.৯৯% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ৩৬৭১.০০ | ৩২৮৫.০০ | ৩৬৫৪.৮৯ | ৯৯.৫৬% | | | | | |
| | | | ৩২৮৫.০০ | ১০০% | ৩২৭৬.৬৬ | ৯৯.৭৫% | | | | | |
| | | | ৩৮৬.০০ | | ৩৭৮.২৩ | ৯৭.৯৯% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | বাংলাদেশ রেশম বোর্ড | | | | | | | | | | |
| ৬৯৯) | ৪১০৫-৩২৩৮ এক্সটেনশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব সেরিকালচার ইন পাবলিক এন্ড প্রাইভেট সেক্টর ইন বাংলাদেশ। | ৩০০০.০০ | ৪০০.০০ | ৪০০.০০ | ৩৯০.৫৮ | ৯৭.৬৫% | ১৩.৩৩% | ২৬১০.৫৬ | ৮৭.০২% | ৮৮.০২% | |
| | | ৩০০০.০০ | ৪০০.০০ | ১০০% | ৩৯০.৫৮ | ৯৭.৬৫% | ১৩.০২% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৭০০) | ৪১০৫-৭৯৫৪ বাংলাদেশ রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা। | ৩০৮০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ১.৬২% | ৫০.০০ | ১.৬২% | ১.৬২% | |
| | | ৩০৮০.০০ | ৫০.০০ | ১০০% | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ১.৬২% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ৪৫০.০০ | ৪৫০.০০ | ৪৪০.৫৮ | ৯৭.৯১% | | | | | |
| | | | ৪৫০.০০ | ১০০% | ৪৪০.৫৮ | ৯৭.৯১% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএসআরটিআই) | | | | | | | | | | |
| ৭০১) | ৪১০৫-৭০৬০ ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রান্সফার অব সাসটেইনেবল সেরিকালচার থ্রু আপগ্রেডিং দ্যা রিসার্চ' এন্ড ট্রেনিং ক্যাপাবিলিটি অব বিএসআরটিআই। | ৭৫৯.৮৫ | ২২৬.০০ | ২২৬.০০ | ২০৬.২০ | ৯১.২৪% | ২৯.৭৪% | ৬০৫.৩৬ | ৭৯.৬৭% | ৮৭.১৭% |
| | | ৭৫৯.৮৫ | ২২৬.০০ | ১০০% | ২০৬.২০ | ৯১.২৪% | ২৭.১৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ২২৬.০০ | ২২৬.০০ | ২০৬.২০ | ৯১.২৪% | | | | |
| | | | ২২৬.০০ | ১০০% | ২০৬.২০ | ৯১.২৪% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড | | | | | | | | | | |
| ৭০২) | ৪১০৫-৭০২০ তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন, বেসিক সেন্টার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। | ৩৫৫৫.৮৬ | ৭৭৭.০০ | ৭৭৭.০০ | ৭৬২.৭৫ | ৯৮.১৭% | ২১.৮৫% | ১১৪৭.১১ | ৩২.২৬% | ৪১.৪৫% |
| | | ৩৫৫৫.৮৬ | ৭৭৭.০০ | ১০০% | ৭৬২.৭৫ | ৯৮.১৭% | ২১.৮৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭০৩) | ৪১০৫-৫০১২ এস্টাবলিশমেন্ট অব প্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া। | ৫০৫৩.৯০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ৭৯.৮৭ | ৭৯.৮৭% | ১.৯৮% | ৭৯.৮৭ | ১.৫৮% | ১.৫৪% |
| | | ৫০৫৩.৯০ | ১০০.০০ | ১০০% | ৭৯.৮৭ | ৭৯.৮৭% | ১.৫৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| ৭০৪) | ৪১০৫-৫০১১ ব্যালেন্সিং মডার্নাইজেশন রিনোভেশন এন্ড এক্সপানশন (বিএমআরই) অব দ্যা এক্সিসটিং ক্লথ প্রসেসিং সেক্টর এ্যাট মাধবদি, নরসিংদি। | ৩২৩২.১৩ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ৫৪.৮৫ | ৫৪.৮৫% | ৩.০৯% | ৫৪.৮৫ | ১.৭০% | ১.৭০% |
| | | ৩২৩২.১৩ | ১০০.০০ | ১০০% | ৫৪.৮৫ | ৫৪.৮৫% | ১.৭০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ৯৭৭.০০ | ৯৭৭.০০ | ৮৯৭.৪৬ | ৯১.৮৬% | | | | |
| | | | ৯৭৭.০০ | ১০০% | ৮৯৭.৪৬ | ৯১.৮৬% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১৮ | | ১৪,৬৯১.০০ | ১৪,৩০৫.০০ | ১৪,৩৮৪.৮২ | ৯৭.৯২% | | | | |
| | | | ১৪,৩০৫.০০ | ১০০% | ১৪,০০৬.৫৯ | ৯৭.৯১% | | | | |
| | | | ৩৮৬.০০ | | ৩৭৮.২৩ | ৯৭.৯৯% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ | | | | | | | | | |
| | বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) | | | | | | | | | |
| ৭০৫) | ৪২০৫-৫০১০ মোবারকপুর তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান কুপ খনন প্রকল্প। | ৮৯২৬.০০ | ১০০০.০০ | ৯৯০.০০ | ৯৯০.০০ | ৯৯.০০% | ১১.২০% | ৪২৫৬.০০ | ৪৭.৬৮% | ৪৭.৬৮% |
| | | ৮৯২৬.০০ | ১০০০.০০ | ৯৯% | ৯৯০.০০ | ৯৯.০০% | ১১.০৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ৪০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৭০৬) | ৪২০৫-৫০৩০ আশুগঞ্জ ও এলেক্সায় কম্প্রসর স্টেশন স্থাপন। | ১৪৯৪১৩.৩৪ | ৩৪৫৫০.০০ | ১৬০০০.০০ | ৩৮৪৩৬.০০ | ১১১.২৫% | ২৩.১২% | ৯১৬৩৩.১৩ | ৬১.৩৩% | ৬২.৩২% |
| | | ৫৭৫০১.১৩ | ১৬০০০.০০ | ১০০% | ১৪৭৯৪.০০ | ৯২.৪৬% | ২৫.৭২% | ৬৫৮৮২.৪২ | ৭১.৬৮% | |
| | | ৯১৯১২.২১ | ১৮৫৫০.০০ | | ২৩৬৪২.০০ | ১২৭.৪৫% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৬ হতে ৩০/০৯/২০১৫ | | ৩০০০.০০ | | ১৯৪৪.৭৬ | ৬৪.৮৩% | | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | |
| ৭০৭) | ৪২০৫-৫০৪০ মনোহরদী-ধনুয়া, এলেক্সা-যমুনা সেতুর পূর্ব পড় গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন এবং আশুগঞ্জ ও এলেক্সায় কম্প্রসর স্টেশন স্থাপন। | ৪৭৪০৪.০০ | ৪৬৬৯.০০ | ১৬৬৯.০০ | ৩৯২৯.০০ | ৮৪.১৫% | ১০.৩৬% | ৪২৭৬৬.৮৯ | ৯০.২২% | ৯৪.৮৫% |
| | | ১৭৯০৭.০০ | ১৬৬৯.০০ | ১০০% | ১২১১.০০ | ৭২.৫৬% | ৮.৭১% | ২৬২৮০.৭৮ | ৮৯.১০% | |
| | | ২৯৪৯৭.০০ | ৩০০০.০০ | | ২৭১৮.০০ | ৯০.৬০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ৪৫০.০০ | | ১৮০.৭৬ | ৪০.১৭% | | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | |
| ৭০৮) | ৪২০৫-৭২০০ হাটিকুমরুল-ভেড়ামারা গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন প্রকল্প। | ৭২৬৮৫.১২ | ৩৩০০.০০ | ১০০০.০০ | ১৫৭১.০০ | ৪৭.৬১% | ৪.৫৪% | ৫৭৩০২.৮৮ | ৭৮.৮৪% | ৭৯.৫৫% |
| | | ২৮৬০৪.৮৫ | ১০০০.০০ | ১০০% | ৪৮৪.০০ | ৪৮.৪০% | ২.৮৭% | ৩৪৯০৪.২২ | ৭৯.১৮% | |
| | | ৪৪০৮০.২৭ | ২৩০০.০০ | | ১০৮৭.০০ | ৪৭.২৬% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | |
| ৭০৯) | ৪২০৫-৭২১০ বনপাড়া-রাজশাহী গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন প্রকল্প। | ১৮৩৫৪.০৫ | ৮৮৫.০০ | ৩২৫.০০ | ৭২৫.০০ | ৮১.৯২% | ৪.৮২% | ১৩৮৪৪.৮১ | ৭৫.৪৩% | ৭৫.৪৩% |
| | | ৯৪৭৮.৪৯ | ৩২৫.০০ | ১০০% | ২৯৭.০০ | ৯১.৩৮% | ৩.৯৫% | ৭০৯৭.৬২ | ৭৯.৯৭% | |
| | | ৮৮৭৫.৫৬ | ৫৬০.০০ | | ৪২৮.০০ | ৭৬.৪৩% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ১৫০.০০ | | ৯৯.৩১ | ৬৬.২১% | | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | |
| ৭১০) | ৪২০৫-৭২৫০ ভেড়ামারা - খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন প্রকল্প। | ৯০৩৮১.৪০ | ১৪০০০.০০ | ৮০০০.০০ | ১১৪৯০.০০ | ৮২.০৭% | ১৫.৪৯% | ৭৮১৮৪.৬৩ | ৮৬.৫১% | ৮৭.৭৪% |
| | | ৪২৮৫৪.৮০ | ৮০০০.০০ | ১০০% | ৫২৯৮.০০ | ৬৬.২৩% | ১৩.৯৫% | ৪৩৯৭৯.৭১ | ৯২.৫৪% | |
| | | ৪৭৫২৬.৬০ | ৬০০০.০০ | | ৬১৯২.০০ | ১০৩.২০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ৩০০০.০০ | | ১৫০৩.২৩ | ৫০.১১% | | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৭১১) | ৪২০৫-৭২৬০ বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন। | ৮০০০০.০০ | ২০০০০.০০ | ৫০০০.০০ | ১৩২৯১.০০ | ৬৬.৪৬% | ২৫.০০% | ৫০৭৮৭.১৫ | ৬৩.৪৮% | ৬৩.৪৮% |
| | | ২৮৮৬৬.৫০ | ৫০০০.০০ | ১০০% | ৪৫৯৫.০০ | ৯১.৯০% | ১৬.৬১% | ৩১০৭৮.১০ | ৬০.৭৮% | |
| | | ৫১১৩৩.৫০ | ১৫০০০.০০ | | ৮৬৯৬.০০ | ৫৭.৯৭% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ৩০০০.০০ | | ১০২৫.৮৪ | ৩৪.১৯% | | উন্নয়ন সহযোগী : IDA | | |
| ৭১২) | ৪২০৫-৯১৯৯ তিতাস গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস উদগীরণ নিয়ন্ত্রণ এবং ২ এ ফিল্ডের মূল্যায়ন ও উন্নয়ন। | ১০০০০০.০০ | ৩৫০০.০০ | ৭০০.০০ | ৩৬২৮.০০ | ১০৩.৬৬% | ১১.৩১% | ৪৩৭২.০০ | ৪.৩৭% | ১৯.৪১% |
| | | ১৯০০০.০০ | ৭০০.০০ | ১০০% | ৬৯৯.০০ | ৯৯.৮৬% | ১১.৩১% | ৩৩৯৮.০০ | ৪.২০% | |
| | | ৮১০০০.০০ | ২৮০০.০০ | | ২৯২৯.০০ | ১০৪.৬১% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | |
| ৭১৩) | ৪২০৫-৯২০৪ সাপ্লাই ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট অব তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী। | ৬৩২৮.০০ | ৪০১.০০ | ৫০.০০ | ১১৩.৩৭ | ২৮.২৭% | ৬.৩৪% | ৬০৭.০২ | ৯.৫৯% | ৯.৫৮% |
| | | ২০৮২.০০ | ৫০.০০ | ১০০% | ৪৭.৩৭ | ৯৪.৭৪% | ১.৭৮% | ২৮৯.৭৫ | ৬.৮২% | |
| | | ৪২৪৬.০০ | ৩৫১.০০ | | ৬৬.০০ | ১৮.৮০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | |
| ৭১৪) | ৪২০৫-৯২০৩ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প | ৬০০০০.০০ | ২০১৭৬.০০ | ১২০৫০.০০ | ২০৩২৭.০০ | ১০০.৭৫% | ৩৩.৮৩% | ৩৪০৭৩.৬২ | ৫৬.৭৯% | ৫৪.০০% |
| | | ৩১৫০০.০০ | ১২১৭৬.০০ | ৯৯% | ১১৪৪১.০০ | ৯৩.৯৬% | ৩১.০৯% | ২২০০৬.৩৯ | ৭৭.২২% | |
| | | ২৮৫০০.০০ | ৮০০০.০০ | | ৮৮৮৬.০০ | ১১১.০৮% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৯/২০১৫ | | ১০৫০০.০০ | | ১০৩৭২.৭১ | ৯৮.৭৯% | | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | |
| ৭১৫) | ৪২০৫-৯২০৫ গ্যাস ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি এক্সপ্যানশন প্রকল্প (আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ) | ৭৪৩৩৮.০০ | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | ৮৯৪২.০০ | ১৭৮.৮৪% | ৬.৬৭% | ৩৬৬১০.৭৯ | ৪৯.২৫% | ৪৯.৩১% |
| | | ৭৪৩৩৮.০০ | ৫০০০.০০ | ১০০% | ৮৯৪২.০০ | ১৭৮.৮৪% | ১২.০৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৭১৬) | ৪২০৫-৭৩০০ অগমেন্টেশন অব গ্যাস প্রোডাকশন আন্ডার ফাস্ট ট্রাক প্রোগ্রাম (বিজিএফএল ও এসজিএফএল এর অধীনে ৫টি কুপ খনন ও ১টি কুপের ওয়ার্কওভার)। | ১২২৪২০.০০ | ৬২৯৮৬.০০ | ৬২৯৮৬.০০ | ৫৯৯১৭.০০ | ৯৫.১৩% | ৪১.৪২% | ৭৭৫০৮.০০ | ৬৩.৩১% | ৯৭.৬৩% |
| | | ১২২৪২০.০০ | ৬২৯৮৬.০০ | ১০০% | ৫৯৯১৭.০০ | ৯৫.১৩% | ৪৬.১৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭১৭) | ৪২০৫-৭৪০০ ২-ডি সিসমিক সার্ভে আন্ডার ফাস্ট ট্রাক প্রোগ্রাম। | ২৩০২৮.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ৩.২৭% | ১৭২.১০ | ০.৭৫% | ৩.২৭% |
| | | ৩৫৫৬.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৩.২৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ১৯৪৭২.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭১৮) | ৪২০৫-৭৫০০ সালদা ৩, ৪ ও ফেঞ্চগঞ্জ ৪.৫ গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়ন। | ৩০৫৬৪.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০.০০% | ৩.২৭% | ১৬২৫৯.০৭ | ৫৩.২০% | ৫৪.০০% |
| | | ৩০৫৬৪.০০ | ১০০০.০০ | ১০০% | ১০০০.০০ | ১০০.০০% | ৩.২৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭১৯) | ৪২০৫-৭০১৬ সিলেট গ্যাস ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প। | ৯৭২৮.০০ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ১০০.০০% | ৩৪.৩৭% | ৫৫৯৮.০০ | ৫৭.৫৫% | ৬৪.১৩% |
| | | ৯৭২৮.০০ | ৩০০০.০০ | ১০০% | ৩০০০.০০ | ১০০.০০% | ৩৪.৩৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ৪৫০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭২০) | ৪২০৫-৫০১৬ রিহাবিলিটেশন এন্ড এক্সপানসন অব এক্সিসটিং সুপারভাইজারি কন্ট্রোল এন্ড ডাটা একুইজিশন (স্কাডা) সিস্টেম অব ন্যাশনাল গ্যাস গ্রিড আন্ডার জিটিসিএল। | ২৯৪০০.০০ | ২৭৮.০০ | ৪০.০০ | ১০৫.১১ | ৩৭.৮১% | ০.৯৯% | ১০৫.১১ | ০.৩৬% | ০.৩৬% |
| | | ৫৩৭৬.০০ | ২৮.০০ | ১৪৩% | ২২.৩৪ | ৭৯.৭৯% | ০.৩৬% | ৮২.৭৭ | ০.৩৪% | |
| | | ২৪০২৪.০০ | ২৫০.০০ | | ৮২.৭৭ | ৩৩.১১% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১৬ | ১৭৪৭৪৬.০০ | ১১৭৮১০.০০ | ১৬৭৪৬৪.৪৮ | ৯৫.৮৩% | | | | |
| | | | ১১৭৯৩৫.০০ | ১০০% | ১১২৭৩৭.৭১ | ৯৫.৫৯% | | | | |
| | | | ৫৬৮১১.০০ | | ৫৪৭২৬.৭৭ | ৯৬.৩৩% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ২০৫৯০.০০ | | ১৫১২৬.৬১ | ৭৩.৪৭% | | | | |
| বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ৭২১) | ৪২০১-৫০১১ স্ট্রিংডেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট (২য় পর্যায়)। | ৪৪২৪.৫০ | ৯৭১.০০ | ৫৯৬.০০ | ৯৭১.০০ | ১০০.০০% | ২১.৯৪% | ৩৫৭৯.৩২ | ৮০.৯০% | ১০০.০০% |
| | | ১১৪২.৩৬ | ৫৯৬.০০ | ১০০% | ৫৯৬.০০ | ১০০.০০% | ২১.৯৪% | ২৫৯৬.২৫ | ৭৯.১০% | |
| | | ৩২৮২.১৪ | ৩৭৫.০০ | | ৩৭৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ৮০০.২০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ৯৭১.০০ | ৫৯৬.০০ | ৯৭১.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ৫৯৬.০০ | ১০০% | ৫৯৬.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ৩৭৫.০০ | | ৩৭৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই) | | | | | | | | | | |
| ৭২২) | ৪২০৫-৯২১৮ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতা সম্প্রসারণ। | ৫৭৯.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ৪.৯০ | ০.৮৫% | ০.৮৩% |
| | | ৫৭৯.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১২ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : ADB, NORAD, Norway

উন্নয়ন সহযোগী :

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) | | | | | | | | | | |
| ৭২৩) | ৪২০৫-৯২১৬ ইনস্টলেশন অব সিস্টেম পয়েন্ট মুড়িং। | ৯৫৪২৮.৩২ | ৫.০০ | ০.০০ | ০.৩৭ | ৭.৪০% | ০.০১% | ৩৫২৯.০২ | ৩.৭০% | ৩.৬৯% |
| | | ৪৯৮৭.৩২ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ৩৪২৪.৭৮ | ৩.৭৯% | |
| | | ৯০৪৪১.০০ | ৫.০০ | | ০.৩৭ | ৭.৪০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭২৪) | ৪২০৫-৯২১৭ টি.এ টু রিভিউ দ্যা এপ্রোচ ফর ইনক্রিজিং দ্যা এফিসিয়েন্সি অব গ্যাস ইউটিলাইজেশন ইন সারটেইন মেজর ইউজারস। | ৪৫৩.০০ | ১৯.০০ | ১৯.০০ | ২৬.১৩ | ১৩৭.৫৩% | ৪.১৯% | ২২১.১৩ | ৪৮.৮১% | ৪৮.৮২% |
| | | ৪৫৩.০০ | ১৯.০০ | ১০০% | ২৬.১৩ | ১৩৭.৫৩% | ৫.৭৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭২৫) | ৪২০৫-৭৬৫০ কনস্ট্রাকশন অব এভিয়েশন রিফুয়েলিং ফ্যাসিলিটিজ এ্যাট ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। | ৫৩১৫.০০ | ৩৭৭৫.০০ | ৩৭৭৪.০০ | ৩৪৯৪.০০ | ৯২.৫৬% | ৬২.৯৫% | ৫৪৬৩.১৩ | ১০২.৭৯% | ৯১.৬৬% |
| | | ৫৩১৫.০০ | ৩৭৭৫.০০ | ১০০% | ৩৪৯৪.০০ | ৯২.৫৬% | ৫৪.৬১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ৩১২.০০ | | ৩১১.১০ | ৯৯.৭১% | | | | |
| ৭২৬) | ৪২০৫-৭৬৬০ কনস্ট্রাকশন অব এম.এস. স্টোরিজ এ্যাট ইন্টার্ন লিঃ। | ২৪৯৮.০০ | ৪৩২.০০ | ৪৮১.৫০ | ৪৯০.০০ | ১১৩.৪৩% | ১৭.২৭% | ৬৬৬.৫৯ | ২৬.৬৮% | ২৬.৭০% |
| | | ২৪৯৮.০০ | ৪৩২.০০ | ১১১% | ৪৯০.০০ | ১১৩.৪৩% | ১৯.৬৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৭২৭) | ৪২০৫-৫০১১ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ঢাকাতে বিমানের জ্বালানী (জেট-এ১) সরবরাহের হাইড্রেন্ট সিস্টেম বর্ধিতকরণ। | ৫৩৬৬.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ২২০৭.০০ | ১৪৭.১৩% | ২৭.৯৫% | ২৬০৭.০০ | ৪৮.৫৮% | ৪৮.৫৮% |
| | | ৫৩৬৬.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ২২০৭.০০ | ১৪৭.১৩% | ৪১.১৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ২০০.০০ | | ১৮৩.৭৭ | ৯১.৮৯% | | | | |
| ৭২৮) | ৪২০৫-৫০১৩ চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ১০ হাজার মেঃ টঃ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানী তেলের ৩টি ট্যাংক নির্মাণ। | ২৬৯৪.০০ | ১৭০০.০০ | ১৭০০.০০ | ১৫৫১.৪৯ | ৯১.২৬% | ৬৩.১১% | ২৫৩১.২৬ | ৯৩.৯৬% | ৬৯.৪১% |
| | | ২৬৯৪.০০ | ১৭০০.০০ | ১০০% | ১৫৫১.৪৯ | ৯১.২৬% | ৫৭.৬০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭২৯) | ৪২০৫-৫০১৫ নারায়নগঞ্জের গোদনাইল ডিপোতে ৭০০০ মেঃ টঃ জেট-এ- ১ এরং (৭০০০+৮০০০) মেঃ টঃ এইচএসডি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানী তেলের ২টি ট্যাংক নির্মাণ। | ২৬৩৮.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০.০০% | ৩৭.৯১% | ১৫০০.০০ | ৫৬.৮৬% | ৫৬.৮৭% |
| | | ২৬৩৮.০০ | ১০০০.০০ | ১০০% | ১০০০.০০ | ১০০.০০% | ৩৭.৯১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৩০) | ৪২০৫-৫০১৪ সিরাজগঞ্জ বাঘাবাড়িতে ১০০০০ মেঃ টঃ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানী তেলের ৩টি ট্যাংক নির্মাণ। | ৪০৪১.০০ | ২৪৭৫.০০ | ২৪৪১.০০ | ২৪৪১.০০ | ৯৮.৬৩% | ৬২.০০% | ৩৭৮২.০০ | ৯৩.৫৯% | ৯৯.০০% |
| | | ৪০৪১.০০ | ২৪৭৫.০০ | ৯৯% | ২৪৪১.০০ | ৯৮.৬৩% | ৯৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৩১) | ৪২০৫-৫০১২ ইস্টার্ন রিফাইনারী লিঃ চট্টগ্রামে ১৩ হাজার মেঃ টঃ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানী তেলের ৩টি ট্যাংক নির্মাণ। | ৪৯২৭.০০ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ১০০.০০% | ৪০.৫৯% | ৩২৫০.০০ | ৬৫.৯৬% | ৬৫.৯৬% |
| | | ৪৯২৭.০০ | ২০০০.০০ | ১০০% | ২০০০.০০ | ১০০.০০% | ৪০.৫৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ২৮/০২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৯ | ১২৯০৬.০০ | ১২৯১৫.৫০ | ১৩২০৯.৯৯ | ১০২.৩৬% | | | | |
| | | | ১২৯০১.০০ | ১০০% | ১৩২০৯.৬২ | ১০২.৩৯% | | | | |
| | | | ৫.০০ | | ০.৩৭ | ৭.৪০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ৫১২.০০ | | ৪৯৪.৮৭ | ৯৬.৬৫% | | | | |
| বাংলাদেশ ভিত্তিক জরিপ অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ৭৩২) | ৪২৪৫-৫০৫০ স্ট্রিংদেনিং দি রিসার্চ এন্ড এক্সপ্লোরেশন ক্যাপাবিলিটিজ অব জিএসবি। | ৩৮২৩.০০ | ১০১৮.০০ | ১০১৮.০০ | ১০১৮.০০ | ১০০.০০% | ২৬.৯৬% | ৩৬৩৮.৭৮ | ৯৫.১৮% | ৯৫.০০% |
| | | ৩৮২৩.০০ | ১০১৮.০০ | ১০০% | ১০১৮.০০ | ১০০.০০% | ২৬.৬২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৩৩) | ৪২৪৫-৫০১২ জিও-ইনফরমেশন ফর আরবান ডেভেলপমেন্ট (জিইউডি), বাংলাদেশ। | ২৫০০.০০ | ৫৭৫.০০ | ০.০০ | ৫৭৫.০০ | ১০০.০০% | ২৬.৮০% | ৫৭৫.০০ | ২৩.০০% | ২৩.০০% |
| | | ১০০০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২৩.০০% | ৫৭৫.০০ | ৩৮.৩৩% | |
| | | ১৫০০.০০ | ৫৭৫.০০ | | ৫৭৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ১৫০০.০০ | ৫৭৫.০০ | | ৫৭৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ২ | ১৫৯৩.০০ | ১০১৮.০০ | ১৫৯৩.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ১০১৮.০০ | ১০০% | ১০১৮.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ৫৭৫.০০ | | ৫৭৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ৫৭৫.০০ | | ৫৭৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ২৯ | ১৯০,২১৭.০০ | ১৩২৩৩৯.৫০ | ১৮৩,২৩৮.৪৭ | ৯৬.৩৩% | | | | |
| | | | ১৩২,৪৫১.০০ | ১০০% | ১২৭,৫৬১.৩৩ | ৯৬.৩১% | | | | |
| | | | ৫৭,৭৬৬.০০ | | ৫৫,৬৭৭.১৪ | ৯৬.৩৮% | | | | |
| | | | ৫৭৫.০০ | | ৫৭৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ২১,১০২.০০ | | ১৫,৬২১.৪৮ | ৭৪.০৩% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| কৃষি মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | |
| বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন সংস্থা | | | | | | | | | | |
| ৭৩৪) | ৪৩০৫-৮৮৬০ সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য অচাল/অকেজো গভীর নলকূপ সচলকরণ। | ২০১২৮.০০ | ১০১৩.০০ | ১০১৩.০০ | ১০০৪.৩৩ | ৯৯.১৪% | ৫.০০% | ১৮৮৯৮.৯৯ | ৯৩.৮৯% | ৯৯.০৫% |
| | | ২০১২৮.০০ | ১০১৩.০০ | ১০০% | ১০০৪.৩৩ | ৯৯.১৪% | ৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৩৫) | ৪৩০৫-৭৬৩০ গভীর নলকূপ স্থাপন (২য় পর্যায়) প্রকল্প। | ২৪৭৮৫.০০ | ৩০০০.০০ | ২২৫০.০০ | ২৯৯৮.৯৫ | ৯৯.৯৭% | ১২.০০% | ১৪০১৩.৯৫ | ৫৬.৫৪% | ৫৫.৯৬% |
| | | ২৪৭৮৫.০০ | ৩০০০.০০ | ৭৫% | ২৯৯৮.৯৫ | ৯৯.৯৭% | ১১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৩৬) | ৪৩০৫-৭৭৯০ কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প। | ৩১৬৬৩.০০ | ৫৫০০.০০ | ৫৫০০.০০ | ৫৪৯৯.০০ | ৯৯.৯৮% | ১৮.০০% | ১১০৯৯.০০ | ৩৫.০৫% | ৩৫.৬৯% |
| | | ৩১৬৬৩.০০ | ৫৫০০.০০ | ১০০% | ৫৪৯৯.০০ | ৯৯.৯৮% | ১৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৩৭) | ৪৩০৫-৭৮৫০ পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর এবং জয়পুরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। | ২৭০৯৫.০০ | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ | ৩৯৯৯.৬০ | ৯৯.৯৯% | ১৫.০০% | ৮৬৬৪.৬০ | ৩১.৯৮% | ৩২.১৭% |
| | | ২৭০৯৫.০০ | ৪০০০.০০ | ১০০% | ৩৯৯৯.৬০ | ৯৯.৯৯% | ১৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৭৩৮) | ৪৩০৫-৮০৪১ বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ২৩৮৯৫.০০ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ২৯৯৯.৬৫ | ৯৯.৯৯% | ১৩.০০% | ৫৯৯৯.৬৫ | ২৫.১১% | ২৫.০০% |
| | | ২৩৮৯৫.০০ | ৩০০০.০০ | ১০০% | ২৯৯৯.৬৫ | ৯৯.৯৯% | ১২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৩৯) | ৪৩০৫-৫০৪৪ ভূ-উপরিষ্কার পানি উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ কর্মসূচী। | ৪১২২.০০ | ৪০০.০০ | ৪০০.০০ | ৩৯৮.৬০ | ৯৯.৬৫% | ১০.০০% | ৩৯৮.৬০ | ৯.৬৭% | ৯.০০% |
| | | ৪১২২.০০ | ৪০০.০০ | ১০০% | ৩৯৮.৬০ | ৯৯.৬৫% | ৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৪০) | ৪৩০৫-৫০২৭ রাজশাহী, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন। | ৭৭২৫.০০ | ২৪৭.০০ | ২৪৭.০০ | ২৪৬.৮৫ | ৯৯.৯৪% | ৩.০০% | ২৪৬.৮৫ | ৩.২০% | ৩.০০% |
| | | ৭৭২৫.০০ | ২৪৭.০০ | ১০০% | ২৪৬.৮৫ | ৯৯.৯৪% | ৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০২/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৪১) | ৪৩০৫-৫০২৬ স্মার্ট কার্ড বেইজড প্রিপেইড পাম্প ইউজেস এন্ড এনার্জি মেজারিং সিস্টেম (২য় পর্যায়)। | ১৯০৯.০০ | ৪০০.০০ | ৪০০.০০ | ৩৯৯.১৩ | ৯৯.৭৮% | ২১.০০% | ৩৯৯.১৩ | ২০.৯১% | ২০.০০% |
| | | ১৯০৯.০০ | ৪০০.০০ | ১০০% | ৩৯৯.১৩ | ৯৯.৭৮% | ২০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৮ | ১৭৫৬০.০০ | ১৬৮১০.০০ | ১৭৫৪৬.১১ | ৯৯.৯২% | | | | |
| | | | ১৭৫৬০.০০ | ৯৬% | ১৭৫৪৬.১১ | ৯৯.৯২% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৭৪২) | ৪৩০৫-৭৭২০ কৃষি যন্ত্রপাতির প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ (ত্রী অঙ্গ)। | ১৪১২.০০ | ৩৭৭.০০ | ৩৭৭.০০ | ৩৭৫.৭৬ | ৯৯.৬৭% | ২৭.০০% | ১৩৬৫.৯৮ | ৯৬.৭৪% | ৯৬.০০% |
| | | ১৪১২.০০ | ৩৭৭.০০ | ১০০% | ৩৭৫.৭৬ | ৯৯.৬৭% | ২৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৪৩) | ৪৩০৫-৭৮৮০ ধান ফসলের ফলন পার্থক্য কমানো (ত্রী)। | ২৬০.০০ | ৩৩.০০ | ৩৩.০০ | ৩৩.০০ | ১০০.০০% | ১২.০০% | ২৬০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ২৬০.০০ | ৩৩.০০ | ১০০% | ৩৩.০০ | ১০০.০০% | ১২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৪৪) | ৪৩০৫-৮৮৮৬ মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ (ত্রী অঙ্গ)। | ৫৯৩৫.১৭ | ১৯৮৮.০০ | ৯০.০০ | ১৯৭৮.২৯ | ৯৯.৫১% | ৩৮.০০% | ২১৫৭.৯২ | ৩৬.৩৬% | ৪০.০০% |
| | | ৪৩৮.১০ | ৯০.০০ | ১০০% | ৯০.০০ | ১০০.০০% | ৩৭.০০% | ১৯২৬.২৯ | ৩৫.০৪% | |
| | | ৫৪৯৭.০৭ | ১৮৯৮.০০ | | ১৮৮৮.২৯ | ৯৯.৪৯% | | | | |
| | | ৫৪৯৭.০৭ | ৭৭৭.০০ | | ৭৭৬.৭০ | ৯৯.৯৬% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৪৫) | ৪৩০৫-৮৯১২ মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (ত্রী অঙ্গ)। | ৯৪৫.০০ | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | ১৪৯.২৮ | ৯৯.৫২% | ১৬.০০% | ৪৪৫.৩৯ | ৪৭.১৩% | ৪৫.০০% |
| | | ৯৪৫.০০ | ১৫০.০০ | ১০০% | ১৪৯.২৮ | ৯৯.৫২% | ১৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৪৬) | ৪৩০৫-৫২১০ ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (ত্রি অঙ্গ)। | ২০৫৬.০০ | ৩৭০.০০ | ৪০.০০ | ৩৬৯.৭৪ | ৯৯.৯৩% | ১৮.০০% | ১১০৭.৭৯ | ৫৩.৮৮% | ৫১.০০% |
| | | ৩৫৯.০০ | ৪০.০০ | ১০০% | ৩৯.৯৯ | ৯৯.৯৮% | ১৭.০০% | ৮৪৭.৮৩ | ৪৯.৯৬% | |
| | | ১৬৯৭.০০ | ৩৩০.০০ | | ৩২৯.৭৫ | ৯৯.৯২% | | | | |
| | | ১৬৯৭.০০ | ৩৩০.০০ | | ৩২৯.৭৫ | ৯৯.৯২% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | বরাদ্দের % | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | | |
| | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | | | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৭৪৭) | ৪৩০৫-৫০৩১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা দক্ষতা উন্নয়ন। | ২৩৬৬.০০ ৮৬৬.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ | ৮৪.০০ ৮৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ৮৪.০০ ১০০% | ৮২.৪৮ ৮২.৪৮ ০.০০ ০.০০ | ৯৮.১৯% ৯৮.১৯% ০.০০% ০.০০% | ৪.০০% ৪.০০% ৪.০০% | ২০২৫.৯১ ১৫০০.০০ | ৮৫.৬৩% ১০০.০০% | ১০০.০০% | |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৭৪৮) | ৪৩০৫-৫০১৬ পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (প্রি অঙ্গ)। | ৬৯২.০০ ৬৯২.০০ ০.০০ ০.০০ | ১২৫.০০ ১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ | ১২৫.০০ ১০০% | ১২৪.৭৪ ১২৪.৭৪ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৭৯% ৯৯.৭৯% ০.০০% ০.০০% | ১৮.০০% ১৭.০০% | ১৫২.৬০ ০.০০ | ২২.০৫% ০.০০% | ২০.০০% | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৭ | | | ৩১২৭.০০ ৮৯৯.০০ ২২২৮.০০ ১১০৭.০০ ০.০০ | ৮৯৯.০০ ১০০% | ৩১১৩.২৯ ৮৯৫.২৫ ২২১৮.০৪ ১১০৬.৪৫ ০.০০ | ৯৯.৫৬% ৯৯.৫৮% ৯৯.৫৫% ৯৯.৯৫% ০.০০% | | | | | |
| বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট | | | | | | | | | | | |
| ৭৪৯) | ৪৩০৫-৫০৭৭ বৃহত্তর রংপুরের চরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ইক্ষু চাষ প্রকল্প। | ৮২১.০০ ৮২১.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৬৪.০০ ১৬৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৬৪.০০ ১০০% | ১৬৪.০০ ১৬৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ২০.০০% ২০.০০% | ৫৪৩.০০ ০.০০ | ৬৬.১৪% ০.০০% | ৬৬.০০% | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৭৫০) | ৪৩০৫-৭৬৫০ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বায়োটেকনোলজি গবেষণা জোরদারকরণ। | ৮৮৩.৬২ ৮৮৩.৬২ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০ ১০০% | ১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১১.০০% ১১.০০% | ৮০৮.৫০ ০.০০ | ৯১.৫০% ০.০০% | ৯১.০০% | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৭৫১) | ৪৩০৫-৭৮৩০ তাল, খেজুর ও গোলপাতা উন্নয়নের জন্য পাইলট প্রকল্প। | ৮৬২.০০ | ২০৮.০০ | ২০৮.০০ | ২০৮.০০ | ১০০.০০% | ২৪.০০% | ৭৪০.৬৮ | ৮৫.৯৩% | ৮৬.০০% |
| | | ৮৬২.০০ | ২০৮.০০ | ১০০% | ২০৮.০০ | ১০০.০০% | ২৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৫২) | ৪৩০৫-৫১৯০ বাংলাদেশ সুগারবিট চাষাবাদ প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য পাইলট প্রকল্প। | ৩৪৫.১৩ | ১৩০.০০ | ১৩০.০০ | ১২১.৫০ | ৯৩.৪৬% | ৩৮.০০% | ৩১৯.৬০ | ৯২.৬০% | ৯৯.০০% |
| | | ৩৪৫.১৩ | ১৩০.০০ | ১০০% | ১২১.৫০ | ৯৩.৪৬% | ৩৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৪ | ৬০২.০০ | ৬০২.০০ | ৫৯৩.৫০ | ৯৮.৫৯% | | | | |
| | | | ৬০২.০০ | ১০০% | ৫৯৩.৫০ | ৯৮.৫৯% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | বাংলাদেশ পারমানবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট | | | | | | | | | |
| ৭৫৩) | ৪৩০৫-৭৬৬০ বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন। | ১২৭৭৪.৯৩ | ৩২০০.০০ | ৩২০০.০০ | ৩১৮৪.০০ | ৯৯.৫০% | ২৮.০০% | ১১৯৭৩.১৯ | ৯৩.৭২% | ৯০.০০% |
| | | ১২৭৭৪.৯৩ | ৩২০০.০০ | ১০০% | ৩১৮৪.০০ | ৯৯.৫০% | ২৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৫/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ৩২০০.০০ | ৩২০০.০০ | ৩১৮৪.০০ | ৯৯.৫০% | | | | |
| | | | ৩২০০.০০ | ১০০% | ৩১৮৪.০০ | ৯৯.৫০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট | | | | | | | | | | |
| ৭৫৪) | ৪৩০৫-৮৪৫০ পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা। | ১১৮২০.০০ | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ৭৯৯.৫০ | ৯৯.৯৪% | ৭.০০% | ৫০৩৭.৫১ | ৪২.৬২% | ৪০.০০% |
| | | ১১৮২০.০০ | ৮০০.০০ | ১০০% | ৭৯৯.৫০ | ৯৯.৯৪% | ৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৯/২০১০ হতে ৩১/০৮/২০১৮ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ৭৯৯.৫০ | ৯৯.৯৪% | | | | |
| | | | ৮০০.০০ | ১০০% | ৭৯৯.৫০ | ৯৯.৯৪% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) | | | | | | | | | | |
| ৭৫৫) | ৪৩০৫-৫০২০ বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ। | ১৬২০০.০০ | ১২৩৭.০০ | ১২৩৭.০০ | ১২৩৪.৮০ | ৯৯.৮২% | ৮.০০% | ১২৩৪.৮০ | ৭.৬২% | ৭.০০% |
| | | ১৬২০০.০০ | ১২৩৭.০০ | ১০০% | ১২৩৪.৮০ | ৯৯.৮২% | ৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ১২৩৭.০০ | ১২৩৭.০০ | ১২৩৪.৮০ | ৯৯.৮২% | | | | |
| | | | ১২৩৭.০০ | ১০০% | ১২৩৪.৮০ | ৯৯.৮২% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৭৫৬) ৪৩০৫-৭৪৪০ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ (বিএডিসি অংশ)। | | ৫৭৩১.৯০ | ১৩৩০.০০ | ১৩৩০.০০ | ১৩২২.০০ | ৯৯.৪০% | ৫৫.০০% | ৩১৬২.৪৮ | ৫৫.১৭% | ৬০.০০% |
| | | ৫৭৩১.৯০ | ১৩৩০.০০ | ১০০% | ১৩২২.০০ | ৯৯.৪০% | ৫৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ২০৫.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৭৫৭) ৪৩০৫-৭৪৫০ ডাল ও তৈল বীজ (২য় পর্যায়)। | | ৯৮৮২.০০ | ২৯৭৪.০০ | ২৯৭৪.০০ | ২৯৭৩.২৫ | ৯৯.৯৭% | ২৯.০০% | ৯৮৮০.৬১ | ৯৯.৯৯% | ১০০.০০% |
| | | ৯৮৮২.০০ | ২৯৭৪.০০ | ১০০% | ২৯৭৩.২৫ | ৯৯.৯৭% | ২৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৭৫৮) ৪৩০৫-৭১৫০ আশুগঞ্জ-পলাশ এম্বো ইরিগেশন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)। | | ২৬৮২.০০ | ২৯৪.০০ | ২৯৪.০০ | ২৯৩.৫৯ | ৯৯.৮৬% | ১৩.০০% | ২৫৮১.৫১ | ৯৬.২৫% | ১০০.০০% |
| | | ২৬৮২.০০ | ২৯৪.০০ | ১০০% | ২৯৩.৫৯ | ৯৯.৮৬% | ১১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৭৫৯) ৪৩০৫-৭৪৭০ বৃহত্তর বগুড়া-রংপুর-দিনাজপুর সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | | ২৪৩১.৭৯ | ৪৩৪.০০ | ৪৩৪.০০ | ৪৩২.০১ | ৯৯.৫৪% | ১৮.০০% | ২৪২৭.০৯ | ৯৯.৮১% | ১০০.০০% |
| | | ২৪৩১.৭৯ | ৪৩৪.০০ | ১০০% | ৪৩২.০১ | ৯৯.৫৪% | ১৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৭৬০) ৪৩০৫-৭৪৬০ ভূ-উপরিস্থ পানির উদ্ভাবনমুখী ব্যবহার প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | | ২৫২২.৯০ | ২৫৬.০০ | ২৫৬.০০ | ২৫৪.৯৪ | ৯৯.৫৯% | ৯.০০% | ২৪৯০.৫৪ | ৯৮.৭২% | ১০০.০০% |
| | | ২৫২২.৯০ | ২৫৬.০০ | ১০০% | ২৫৪.৯৪ | ৯৯.৫৯% | ৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৭৬১) | ৪৩০৫-৭৪৯০ বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ২৫৪০.২৩ | ৪১৮.০০ | ৪১৮.০০ | ৩৯৪.৮৭ | ৯৪.৪৭% | ১৬.০০% | ২৪৮২.০০ | ৯৭.৭১% | ১০০.০০% |
| | | ২৫৪০.২৩ | ৪১৮.০০ | ১০০% | ৩৯৪.৮৭ | ৯৪.৪৭% | ১৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৬২) | ৪৩০৫-৭৪৮০ বৃহত্তর খুলনা-যশোর-কুষ্টিয়া কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ২৫৮১.০০ | ২২৫.০০ | ২২৫.০০ | ২২৩.৯৩ | ৯৯.৫২% | ৯.০০% | ২৫৬৪.৯৩ | ৯৯.৩৮% | ১০০.০০% |
| | | ২৫৮১.০০ | ২২৫.০০ | ১০০% | ২২৩.৯৩ | ৯৯.৫২% | ৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৬৩) | ৪৩০৫-৭৬৪০ ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিষ্কার পানির সাহায্যে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ প্রকল্প (পর্যায়-২)। | ১০১৬৯.৪৩ | ২৩৬৮.০০ | ২৩৬৮.০০ | ২৩৬১.৩৭ | ৯৯.৭২% | ২২.০০% | ১০১৬০.৮৪ | ৯৯.৯২% | ১০০.০০% |
| | | ১০১৬৯.৪৩ | ২৩৬৮.০০ | ১০০% | ২৩৬১.৩৭ | ৯৯.৭২% | ২২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৬৪) | ৪৩০৫-৮৮৮১ ধান, গম ও ভুট্টার উন্নত বীজের উন্নয়ন প্রকল্প (বিএডিসি অংশ)। | ১৮৬৭১.০০ | ২৬২৫.০০ | ২৬২৫.০০ | ২৬২৪.৯৯ | ১০০.০০% | ১৪.০০% | ১৮৬৬৭.৯৭ | ৯৯.৯৮% | ১০০.০০% |
| | | ১৮৬৭১.০০ | ২৬২৫.০০ | ১০০% | ২৬২৪.৯৯ | ১০০.০০% | ১৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৬৫) | ৪৩০৫-৭৬৮০ সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন-২য় পর্যায় (বিএডিসি অংশ)। | ৪৪২৯.০৭ | ৫৬০.০০ | ৫৬০.০০ | ৫৫৬.১৫ | ৯৯.৩১% | ২০.০০% | ২৬৮৭.৪৫ | ৬০.৬৮% | ৬৫.০০% |
| | | ৪৪২৯.০৭ | ৫৬০.০০ | ১০০% | ৫৫৬.১৫ | ৯৯.৩১% | ১৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৭৬৬) | ৪৩০৫-৭৭৩০ কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)। | ২৩২৯২.৩৩ | ২৭২৮.০০ | ২৭২৮.০০ | ২৭০০.০০ | ৯৮.৯৭% | ১২.০০% | ১২০৯৫.১২ | ৫১.৯৩% | ৩৫.০০% |
| | | ২৩২৯২.৩৩ | ২৭২৮.০০ | ১০০% | ২৭০০.০০ | ৯৮.৯৭% | ১১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৬৭) | ৪৩০৫-৭৮০০ বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উন্নয়ন (২য় পর্যায়)। | ১৮৮৯.০০ | ৮৭০.০০ | ৮৭০.০০ | ৮৬৮.৭২ | ৯৯.৮৫% | ৪০.০০% | ১৮৮৭.৪৫ | ৯৯.৯২% | ১০০.০০% |
| | | ১৮৮৯.০০ | ৮৭০.০০ | ১০০% | ৮৬৮.৭২ | ৯৯.৮৫% | ৪০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৬৮) | ৪৩০৫-৭৭০০ ফোর্স মোড নলকূপের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম দ্বারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন। | ২৬৮৩.০৯ | ৩৬৪.৭৩ | ৩৬৪.৭৩ | ৩৬৪.৬৫ | ৯৯.৯৮% | ১৪.০০% | ২৬৮৩.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ২৬৮৩.০৯ | ৩৬৪.৭৩ | ১০০% | ৩৬৪.৬৫ | ৯৯.৯৮% | ১৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৬৯) | ৪৩০৫-৭৭৮০ বৃহত্তর ঢাকা জেলার সেচ এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ৯৯৩০.৭০ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ১০০.০০% | ২০.০০% | ৯০৭৯.৮৮ | ৯১.৪৩% | ১০০.০০% |
| | | ৯৯৩০.৭০ | ২০০০.০০ | ১০০% | ২০০০.০০ | ১০০.০০% | ২০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৭০) | ৪৩০৫-৭৭৫০ সেচ কাজে বিএডিসি'র অচালু/অকেজো নলকূপ সচলকরণ। | ১৭০৮৬.৪০ | ১৮৫০.০০ | ১৮৫০.০০ | ১৮৪৫.৯৭ | ৯৯.৭৮% | ১১.০০% | ৯৬০০.৬৯ | ৫৬.১৯% | ৫২.০০% |
| | | ১৭০৮৬.৪০ | ১৮৫০.০০ | ১০০% | ১৮৪৫.৯৭ | ৯৯.৭৮% | ১০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|---|---|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৭৭১) | ৪৩০৫-৮৮৮৪ মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ (বিএডিসি অংগ)। | ২৩২৮০.৪৯ ৫৬৩০.২৫ ১৭৬৫০.২৪ ০.০০ | ৩৬১৪.০০ ১০০০.০০ ২৬১৪.০০ ০.০০ | ১০০.০০ ১০% | ৩৬১৪.০০ ১০০০.০০ ২৬১৪.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% | ২৪.০০% ২৪.০০% ২৪.০০% ২৪.০০% | ৫৬৩৬.২৩ ৪০৩৬.২৩ | ২৪.২১% ২২.৮৭% | ৩৪.০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ২০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : IDB | | | |
| ৭৭২) | ৪৩০৫-৮৯১১ মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (বিএডিসি অংগ)। | ১৪৯৩০.৭৮ ১৪৯৩০.৭৮ ০.০০ ০.০০ | ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৬০০.০০ ১০০% | ১৫৯৯.৩৬ ১৫৯৯.৩৬ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯৬% ৯৯.৯৬% ০.০০% ০.০০% | ১১.০০% ১০.০০% | ৫৭০৫.০৬ ০.০০ | ৩৮.২১% ০.০০% | ৩৪.০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৭৭৩) | ৪৩০৫-৮৯১০ বা'হুর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। | ৮৯৬৯.০০ ৮৯৬৯.০০ ০.০০ ০.০০ | ২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২০০০.০০ ১০০% | ১৯৯৫.০০ ১৯৯৫.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৭৫% ৯৯.৭৫% ০.০০% ০.০০% | ২২.০০% ২০.০০% | ৭৩২৩.০৪ ০.০০ | ৮১.৬৫% ০.০০% | ৬৯.০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৭৭৪) | ৪৩০৫-৫০৮১ পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। | ১৬৬৩৬.১০ ১৬৬৩৬.১০ ০.০০ ০.০০ | ২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৩০০.০০ ১০০% | ২২৯৪.২৫ ২২৯৪.২৫ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৭৫% ৯৯.৭৫% ০.০০% ০.০০% | ১৪.০০% ১২.০০% | ৭২৯২.৫৯ ০.০০ | ৪৩.৮৪% ০.০০% | ৩৯.০০% |
| ০১/০৩/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৭৭৫) | ৪৩০৫-৫২৩০ ইন্সটিটিউটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট, বিএডিসি (বীজ+ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট) অংগ। | ১০৩৭৬.০০ ৪৯৬৫.০০ ৫৪১১.০০ ৫৪১১.০০ | ২৫৬০.০০ ৮১২.০০ ১৭৪৮.০০ ১৭৪৮.০০ | ৮১২.০০ ১০০% | ২৫৩৪.৬৬ ৮০৫.৩১ ১৭২৯.৩৫ ১৭২৯.৩৫ | ৯৯.০১% ৯৯.১৮% ৯৮.৯৩% ৯৮.৯৩% | ২৫.০০% ২৪.০০% | ৪৮৭৫.৩৯ ৩২১৩.৪৫ | ৪৬.৯৯% ৫৯.৩৯% | ৪৩.০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৭৭৬) | ৪৩০৫-৫১৭০ কুড়িগ্রামে সমন্বিত বীজ হিমাগার স্থাপন। | ৩৬০৪.২৫ | ২৩২৩.০০ | ২৩২৩.০০ | ২৩০০.০০ | ৯৯.০১% | ৬৪.০০% | ৩৫৬৩.৪৫ | ৯৮.৮৭% | ১০০.০০% | |
| | | ৩৬০৪.২৫ | ২৩২৩.০০ | ১০০% | ২৩০০.০০ | ৯৯.০১% | ৬৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৭৭৭) | ৪৩০৫-৫২০০ পার্বত্য চট্টগ্রামে সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। | ১৪৫১.৫০ | ৭৮৪.০০ | ৭৮৪.০০ | ৭৮৪.০০ | ১০০.০০% | ৫৪.০০% | ১৩৭৭.৮৮ | ৯৪.৯৩% | ৯৮.০০% | |
| | | ১৪৫১.৫০ | ৭৮৪.০০ | ১০০% | ৭৮৪.০০ | ১০০.০০% | ৫৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৭৭৮) | ৪৩০৫-৭০১৮ দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প। | ২৪৪৯৬.৮৩ | ৩০২৪.০০ | ৩০২৪.০০ | ৩০২০.০০ | ৯৯.৮৭% | ১২.০০% | ৯০০৪.৭৭ | ৩৬.৭৬% | ৩২.০০% | |
| | | ২৪৪৯৬.৮৩ | ৩০২৪.০০ | ১০০% | ৩০২০.০০ | ৯৯.৮৭% | ১০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৭৭৯) | ৪৩০৫-৫১৬০ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন ও পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (৩য় পর্যায়)। | ২৩৯৭.৫০ | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ৭৮৮.০০ | ৯৮.৫০% | ৩৩.০০% | ২৩৫৩.৬০ | ৯৮.১৭% | ৮৫.০০% | |
| | | ২৩৯৭.৫০ | ৮০০.০০ | ১০০% | ৭৮৮.০০ | ৯৮.৫০% | ৩০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৭৮০) | ৪৩০৫-৫০১৩ ইমপ্রুভিং সারফেইস ওয়াটার ইরিগেশন ইন কোস্টাল এরিয়াস এন্ড সিলেট ডিভিশন এন বাংলাদেশ। | ৪৬৮.৫০ | ১৩৭.০০ | ১০.০০ | ১৩৬.৫৯ | ৯৯.৭০% | ৩০.০০% | ৪৬৫.৭৭ | ৯৯.৪২% | ১০০.০০% | |
| | | ১০৬.০৫ | ১০.০০ | ১০০% | ৯.৫৯ | ৯৫.৯০% | ৩০.০০% | ৩৬২.০০ | ৯৯.৮৮% | | |
| | | ৩৬২.৪৫ | ১২৭.০০ | | ১২৭.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|--|--|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৭৮১) | ৪৩০৫-৫০১৪ পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (বিএডিসি অঙ্গ)। | ১৩৯৬৮.০০ ১৩৯৬৮.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯১১.০০ ৯১১.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯১১.০০ ১০০% | ৯০০.০০ ৯০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯৮.৭৯% ৯৮.৭৯% ০.০০% ০.০০% | ৭.০০% ৬.০০% | ১০২৮.৯৩ ০.০০ | ৭.৩৭% ০.০০% | ৭.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৮২) | ৪৩০৫-৫০১৯ পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন। | ১০২০০.০০ ১০২০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২০০০.০০ ১০০% | ১৯৯৪.৬০ ১৯৯৪.৬০ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৭৩% ৯৯.৭৩% ০.০০% ০.০০% | ২০.০০% ১৯.০০% | ২৩৬৪.৪৭ ০.০০ | ২৩.১৮% ০.০০% | ২৩.০০% ০.০০% |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৮৩) | ৪৩০৫-৫০২৫ বিএডিসির বিদ্যমান সার গুণমানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প। | ১৩৪৩১.০০ ১৩৪৩১.০০ ০.০০ ০.০০ | ২০১.০০ ২০১.০০ ০.০০ ০.০০ | ২০১.০০ ১০০% | ২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৫০% ৯৯.৫০% ০.০০% ০.০০% | ২.০০% ২.০০% | ২০০.০০ ০.০০ | ১.৪৯% ০.০০% | ২.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৮৪) | ৪৩০৫-৫০২৮ নোয়াখালী জেলার সুবর্নচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন। | ৩৪০০.০০ ৩৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০.০০ ১০০% | ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৩০.০০% ৩০.০০% | ১০.০০ ০.০০ | ০.২৯% ০.০০% | ৩০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৮৫) | ৪৩০৫-৫০২৯ বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্র সেচ সম্প্রসারণ। | ৩৪২২.০০ ৩৪২২.০০ ০.০০ ০.০০ | ২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২০০.০০ ১০০% | ১৯৭.০০ ১৯৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯৮.৫০% ৯৮.৫০% ০.০০% ০.০০% | ৬.০০% ৫.০০% | ১৯৭.০০ ০.০০ | ৫.৭৬% ০.০০% | ৫.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|---|--|---|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৭৮৬) | ৪৩০৫-৫০৩২ সাপোর্ট ফর এস্টাবলিশিং সিড মাল্টিপ্লিকেশন, সিড প্রসেসিং এন্ড সিড টেস্টিং ইন দশমিনা সিড মাল্টিপ্লিকেশন সেন্টার। | ২১৫.১৬ ০.০০ ২১৫.১৬ ০.০০ | ২১৫.১৬ ০.০০ ২১৫.১৬ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ২১৫.১৬ ০.০০ ২১৫.১৬ ০.০০ | ১০০.০০% ০.০০% ১০০.০০% ০.০০% | ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ উন্নয়ন সহযোগী : | ২১৫.১৬ ২১৫.১৬ | ১০০.০০% ১০০.০০% | ১০০.০০% ১০০.০০% | |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩১ | | | ৪১৯৭৫.৮৯ ৩৭২৭১.৭৩ ৪৭০৪.১৬ ১৭৪৮.০০ ৪০৫.০০ | ৩৬৩৭১.৭৩ ৯৮% ৩৭১১৩.৫৫ ৪৬৮৫.৫১ ১৭২৯.৩৫ ০.০০ | ৪১৭৯৯.০৬ ৯৯.৫৮% ৯৯.৫৮% ৯৯.৬০% ৯৮.৯৩% ০.০০% | | | | | | |
| বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান | | | | | | | | | | | |
| ৭৮৭) | ৪৩০৫-৫০৭৬ বিএআরআই এর বালাইনাশক বিশ্লেষণ গবেষণাগারে গবেষণা সম্প্রসারণ ও চলমান রাখা। | ৯১৮.০০ ৯১৮.০০ ০.০০ ০.০০ | ১১০.০০ ১১০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১১০.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ১০৯.৯৪ ৯৯.৯৫% ১০৯.৯৪ ৯৯.৯৫% ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% | ১৩.০০% ১২.০০% ০.০০% ০.০০% | ১৩.০০% ১২.০০% উন্নয়ন সহযোগী : | ৬১৭.২২ ০.০০ | ৬৭.২৪% ০.০০% | ৭১.০০% ০.০০% | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৭৮৮) | ৪৩০৫-৫০৭৫ ডেভেলপমেন্ট অব সেইফ ভেজিটেবলস প্রোডাকশন টেকনোলজি ইউটিলাইজেশন মিউনিসিপাল অর্গানিক ওয়াস্ট ইন দ্যা পেরি- আরবান এরিয়াস। | ৯১৮.৮০ ৯১৮.৮০ ০.০০ ০.০০ | ১৫৪.০০ ১৫৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৫৩.৬৯ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ১৫৩.৬৯ ৯৯.৮০% ১৫৩.৬৯ ৯৯.৮০% ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% | ১৫.০০% ১৫.০০% ০.০০% ০.০০% | ১৫.০০% ১৫.০০% উন্নয়ন সহযোগী : | ৯১৮.৮০ ০.০০ | ১০০.০০% ০.০০% | ১০০.০০% ০.০০% | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৭৮৯) | ৪৩০৫-৮৮৮২ ধান, গম ও ভুট্টার উন্নত বীজের উন্নয়ন প্রকল্প (বারি অংগ)। | ৩৭৩২.০০ ৩৭৩২.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪৪৪.০০ ৪৪৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪৪৪.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ৪৪৪.০০ ১০০.০০% ৪৪৪.০০ ১০০.০০% ০.০০ ০.০০% ০.০০ ০.০০% | ১২.০০% ১২.০০% ০.০০% ০.০০% | ১২.০০% ১২.০০% উন্নয়ন সহযোগী : | ৩৫১৯.০০ ০.০০ | ৯৪.২৯% ০.০০% | ১০০.০০% ০.০০% | |
| ০১/০৩/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৭৯০) | ৪৩০৫-৭৬৯০ সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন-২য় পর্যায় (বারি অংগ) | ৫৪৮১.০০ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১০০.০০% | ২২.০০% | ৪৪৯৮.৯১ | ৮২.০৮% | ৮০.০০% |
| | | ৫৪৮১.০০ | ১২০০.০০ | ১০০% | ১২০০.০০ | ১০০.০০% | ২০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৯১) | ৪৩০৫-৭৭৪০ কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প (বারি অঙ্গ)। | ২৭৫১.৭৬ | ৫৫০.০০ | ৫৫০.০০ | ৫৫০.০০ | ১০০.০০% | ২২.০০% | ২৬১০.১৫ | ৯৪.৮৫% | ৯৬.০০% |
| | | ২৭৫১.৭৬ | ৫৫০.০০ | ১০০% | ৫৫০.০০ | ১০০.০০% | ২২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৯২) | ৪৩০৫-৭৭১০ কৃষি যন্ত্রপাতির প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ (বারি অঙ্গ)। | ১৭৫৩.৩৪ | ২১২.০০ | ২১২.০০ | ২১২.০০ | ১০০.০০% | ১৫.০০% | ১৫১১.২৬ | ৮৬.১৯% | ৮৬.০০% |
| | | ১৭৫৩.৩৪ | ২১২.০০ | ১০০% | ২১২.০০ | ১০০.০০% | ১৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৯৩) | ৪৩০৫-৮১০০ ডাল গবেষণা উপকেন্দ্র মাদারীপুরকে আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ। | ১৮১৬.০০ | ৪৬৫.০০ | ৪৬৪.৯২ | ৪৫৫.৯০ | ৯৮.০৪% | ২৪.০০% | ১৭৭৩.৬৫ | ৯৭.৬৭% | ১০০.০০% |
| | | ১৮১৬.০০ | ৪৬৫.০০ | ১০০% | ৪৫৫.৯০ | ৯৮.০৪% | ২৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৯৪) | ৪৩০৫-৮৮৮৫ মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ (বারি অংগ)। | ৬২০৮.৯১ | ১৪১৯.০০ | ৩১০.০০ | ১৩১২.৯০ | ৯২.৫২% | ২৩.০০% | ১৯৩২.৬৯ | ৩১.১৩% | ৩০.০০% |
| | | ১৪৪৩.২০ | ৩১০.০০ | ১০০% | ৩১০.০০ | ১০০.০০% | ২০.০০% | ১৩৪৭.৫৭ | ২৮.২৮% | |
| | | ৪৭৬৫.৭১ | ১১০৯.০০ | | ১০০২.৯০ | ৯০.৪৩% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৭৯৫) | ৪৩০৫-৫০১২ মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (বারি অংশ)। | ৬৬৫.২৩ | ১০৪.০০ | ১০৪.০০ | ১০৪.০০ | ১০০.০০% | ১৬.০০% | ৪১৮.০৫ | ৬২.৮৪% | ৬৩.০০% |
| | | ৬৬৫.২৩ | ১০৪.০০ | ১০০% | ১০৪.০০ | ১০০.০০% | ১৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৯৬) | ৪৩০৫-৫২২০ ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (বারি অংশ)। | ২২০০.০০ | ৩৪৮.০০ | ১৬.০০ | ৩৪৮.০০ | ১০০.০০% | ১৬.০০% | ৯৮৮.২৫ | ৪৪.৯২% | ৪৫.০০% |
| | | ২৮৩.০০ | ১৬.০০ | ১০০% | ১৬.০০ | ১০০.০০% | ১৬.০০% | ৭৯১.৫৭ | ৪১.২৯% | |
| | | ১৯১৭.০০ | ৩৩২.০০ | | ৩৩২.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ১৯১৭.০০ | ৩৩২.০০ | | ৩৩২.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৯৭) | ৪৩০৫-৫০১৫ পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (বারি অঙ্গ)। | ৫৪০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ১৯.০০% | ৩৮৩.০৯ | ৭০.৯৪% | ৩০.০০% |
| | | ৫৪০.০০ | ১০০.০০ | ১০০% | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ১৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৯৮) | ৪৩০৫-৫০১৮ বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প। | ১৬০০০.০০ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ১০০.০০% | ১৩.০০% | ২১০০.০০ | ১৩.১৩% | ২১.০০% |
| | | ১৬০০০.০০ | ২০০০.০০ | ১০০% | ২০০০.০০ | ১০০.০০% | ১৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৭৯৯) | ৪৩০৫-৫০২৩ সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (বারি অঙ্গ)। | ১৩২৩.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ৪৫.০০% | ১০০.০০ | ৭.৫৬% | ৪৫.০০% |
| | | ১৩২৩.০০ | ১০০.০০ | ১০০% | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ৪৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১৩ | ৭২০৬.০০ | ৫৭৬৪.৬১ | ৭০৯০.৪৩ | ৯৮.৪০% | | | | |
| | | | ৫৭৬৫.০০ | ১০০% | ৫৭৫৫.৫৩ | ৯৯.৮৪% | | | | |
| | | | ১৪৪১.০০ | | ১৩৩৪.৯০ | ৯২.৬৪% | | | | |
| | | | ৩৩২.০০ | | ৩৩২.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বার্ক) | | | | | | | | | | |
| ৮০০) | ৪৩০৫-৭৪০০ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (বার্ক অংশ)। | ১৮৫৫২.০০ | ৪৩৭২.০০ | ১৪৯.০০ | ৪২১৭.৮০ | ৯৬.৪৭% | ২৪.০০% | ১৫৫২৬.৮৮ | ৮৩.৬৯% | ৯৮.০০% |
| | | ৯৮২.০০ | ১৪৯.০০ | ১০০% | ১৪৪.৯৫ | ৯৭.২৮% | ২২.০০% | ১৪৬৫০.৩১ | ৮৩.৩৮% | |
| | | ১৭৫৭০.০০ | ৪২২৩.০০ | | ৪০৭২.৮৫ | ৯৬.৪৪% | | | | |
| | | ১৭৫৭০.০০ | ৪২২৩.০০ | | ৪০৭২.৮৫ | ৯৬.৪৪% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ৪৩৭২.০০ | ১৪৯.০০ | ৪২১৭.৮০ | ৯৬.৪৭% | | | | |
| | | | ১৪৯.০০ | ১০০% | ১৪৪.৯৫ | ৯৭.২৮% | | | | |
| | | | ৪২২৩.০০ | | ৪০৭২.৮৫ | ৯৬.৪৪% | | | | |
| | | | ৪২২৩.০০ | | ৪০৭২.৮৫ | ৯৬.৪৪% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সী | | | | | | | | | | |
| ৮০১) | ৪৩৩৮-৫০১০ ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (এসসিএ অংশ)। | ৬০০.০০ | ১৫৮.০০ | ৯৩.০০ | ১৫৫.৯৩ | ৯৮.৬৯% | ২৬.০০% | ৩৯৪.২৬ | ৬৫.৭১% | ৬৪.০০% |
| | | ২৭০.০০ | ৯৩.০০ | ১০০% | ৯১.০৩ | ৯৭.৮৮% | ২৪.০০% | ১৯৭.৪২ | ৫৯.৮২% | |
| | | ৩৩০.০০ | ৬৫.০০ | | ৬৪.৯০ | ৯৯.৮৫% | | | | |
| | | ৩৩০.০০ | ৬৫.০০ | | ৬৪.৯০ | ৯৯.৮৫% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : IDA

উন্নয়ন সহযোগী :

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ১৫৮.০০ | ৯৩.০০ | ১৫৫.৯৩ | ৯৮.৬৯% | | | | |
| | | | ৯৩.০০ | ১০০% | ৯১.০৩ | ৯৭.৮৮% | | | | |
| | | | ৬৫.০০ | | ৬৪.৯০ | ৯৯.৮৫% | | | | |
| | | | ৬৫.০০ | | ৬৪.৯০ | ৯৯.৮৫% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| মৃত্তিকা সম্পাদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট | | | | | | | | | | |
| ৮০২) | ৪৩৪৫-৫০১১ ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম ২০০৬, সয়েল ফার্টিলিটি কম্পোনেন্ট। | ৯৫৪৬.১০ | ৬৪৭.০০ | ৮৯.০০ | ৬৪০.০৮ | ৯৮.৯৩% | ৭.০০% | ৭৬৬০.৯৩ | ৮০.২৫% | ৯৭.০০% |
| | | ৪৯৬.৭৫ | ৮৯.০০ | ১০০% | ৮৫.৫৪ | ৯৬.১১% | ৫.০০% | ৬৫৩৭.৮৫ | ৭২.২৫% | |
| | | ৯০৪৯.৩৫ | ৫৫৮.০০ | | ৫৫৪.৫৪ | ৯৯.৩৮% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ৬.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮০৩) | ৪৩৪৫-৫০৮২ ধান ফসলে ফলন পার্থক্য কমানো (এসআরডিআই অংগ)। | ৯৩.০০ | ৮.০০ | ৮.০০ | ৭.৭৫ | ৯৬.৮৮% | ৯.০০% | ৮৭.৭৩ | ৯৪.৩৩% | ৯৪.০০% |
| | | ৯৩.০০ | ৮.০০ | ১০০% | ৭.৭৫ | ৯৬.৮৮% | ৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮০৪) | ৪৩৪৫-৫০১৪ পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (এসআরডিআই অঙ্গ)। | ১৩৬৬.০০ | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ২৯৯.৯৬ | ৯৯.৯৯% | ২২.০০% | ৩২৭.৭৫ | ২৩.৯৯% | ২২.০০% |
| | | ১৩৬৬.০০ | ৩০০.০০ | ১০০% | ২৯৯.৯৬ | ৯৯.৯৯% | ২০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮০৫) | ৪৩৪৫-৫০১২ মৃত্তিকা সম্পন্ন ব্যবস্থাপনা এবং কৃষক সেবা। | ২০০০.০০ | ৯৫০.০০ | ৯৫০.০০ | ৯৪৭.১৩ | ৯৯.৭০% | ৪৮.০০% | ১২০৬.১৮ | ৬০.৩১% | ৬০.০০% |
| | | ২০০০.০০ | ৯৫০.০০ | ১০০% | ৯৪৭.১৩ | ৯৯.৭০% | ৪৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৮০৬) | ৪৩৪৫-৫০১৩ সার পরিক্ষাগার ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন। | ৩১১৫.০০ | ১১৩৬.০০ | ১১৩৬.০০ | ১১৩৫.৮১ | ৯৯.৯৮% | ৩৬.০০% | ১২৭৫.৯১ | ৪০.৯৬% | ৪০.০০% |
| | | ৩১১৫.০০ | ১১৩৬.০০ | ১০০% | ১১৩৫.৮১ | ৯৯.৯৮% | ৩৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৫ | | ৩০৪১.০০ | ২৪৮৩.০০ | ৩০৩০.৭৩ | ৯৯.৬৬% | | | | |
| | | | ২৪৮৩.০০ | ১০০% | ২৪৭৬.১৯ | ৯৯.৭৩% | | | | |
| | | | ৫৫৮.০০ | | ৫৫৪.৫৪ | ৯৯.৩৮% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ৬.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | কৃষি মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | |
| ৮০৭) | ৪৩০১-৫০৯০ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (পিসিইউ পার্ট)। | ৪৭১৬.৯৫ | ৭০৮.০০ | ৩১.০০ | ৬৯০.৮৯ | ৯৭.৫৮% | ১৫.০০% | ৩১৫২.১৯ | ৬৬.৮৩% | ৯৫.০০% |
| | | ৩৭২.৪৩ | ৩১.০০ | ১০০% | ২৫.৪৩ | ৮২.০৩% | ১৪.০০% | ২৯৯২.৩৮ | ৬৮.৮৮% | |
| | | ৪৩৪৪.৫২ | ৬৭৭.০০ | | ৬৬৫.৪৬ | ৯৮.৩০% | | | | |
| | | ৪৩৪৪.৫২ | ৬৭৭.০০ | | ৬৬৫.৪৬ | ৯৮.৩০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮০৮) | ৪৩০১-৫১৩০ ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (কৃষি মন্ত্রণালয়, সচিবালয় অংগ (প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট+রিজিওনাল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট+ কমিউনিটি মবিলাইজেশন+টি.এ.এন্ড ক্য | ১১৮৫৬.০০ | ২১৩০.০০ | ১১০.০০ | ২১১০.৪১ | ৯৯.০৮% | ১৮.০০% | ৪৯৫৯.৯১ | ৪১.৮৩% | ৪৩.০২% |
| | | ৫২১.০০ | ১১০.০০ | ১০০% | ৯৩.৮৩ | ৮৫.৩০% | ১৭.০০% | ৩৬৬৪.৫৮ | ৩২.৩৩% | |
| | | ১১৩৩৫.০০ | ২০২০.০০ | | ২০১৬.৫৮ | ৯৯.৮৩% | | | | |
| | | ৮৬৫০.০০ | ১৩৫৬.০০ | | ১৩৫৬.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ২৮৩৮.০০ | ১৪১.০০ | ২৮০১.৩০ | ৯৮.৭১% | | | | |
| | | | ১৪১.০০ | ১০০% | ১১৯.২৬ | ৮৪.৫৮% | | | | |
| | | | ২৬৯৭.০০ | | ২৬৮২.০৪ | ৯৯.৪৫% | | | | |
| | | | ২০৩৩.০০ | | ২০২১.৪৬ | ৯৯.৪৩% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ৮০৯) | ৪৩৩১-৫১৩০ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (ডিএই পাট)। | ১৫৬৪২.০০ | ৩৪০০.০০ | ১৮০০.০০ | ৩৩৯৭.০৮ | ৯৯.৯১% | ২২.০০% | ১৬৭৪৯.৬০ | ১০৭.০৮% | ৯০.০০% |
| | | ১০৬১.০০ | ১৮০০.০০ | ১০০% | ১৭৯৭.২৮ | ৯৯.৮৫% | ২১.০০% | ১৪০২৪.০৪ | ৯৬.১৮% | |
| | | ১৪৫৮১.০০ | ১৬০০.০০ | | ১৫৯৯.৮০ | ৯৯.৯৯% | | | | |
| | | ১৪৫৮১.০০ | ১৬০০.০০ | | ১৫৯৯.৮০ | ৯৯.৯৯% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮১০) | ৪৩৩১-৮৩৯৫ দারিদ্র দুরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। | ১৫০০.০০ | ২৭৪.০০ | ২৭৪.০০ | ২৭৩.৭৬ | ৯৯.৯১% | ১৮.০০% | ১৪৯৯.১০ | ৯৯.৯৪% | ১০০.০০% |
| | | ১৫০০.০০ | ২৭৪.০০ | ১০০% | ২৭৩.৭৬ | ৯৯.৯১% | ১৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮১১) | ৪৩৩১-৮৩৯৬ ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী এন্ড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (ইসি আর আর পি) : রিকভারী অব এগ্রিকালচারাল সেক্টর (ক্রপস) এন্ড ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম। | ১০৯৯৭.০০ | ৩৭৪৬.০০ | ০.০০ | ৩৬৮৪.০০ | ৯৮.৩৪% | ৪০.০০% | ১০৯৩৫.০০ | ৯৯.৪৪% | ১০০.০০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৩৮.০০% | ১০৯৩৫.০০ | ৯৯.৪৪% | |
| | | ১০৯৯৭.০০ | ৩৭৪৬.০০ | | ৩৬৮৪.০০ | ৯৮.৩৪% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮১২) | ৪৩৩১-৫১৫০ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ (ডিএই অংশ)। | ১১৭৫.১১ | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | ১৪৭.৭২ | ৯৮.৪৮% | ১৩.০০% | ৭১৬.২৩ | ৬০.৯৫% | ৬০.৩৮% |
| | | ১১৭৫.১১ | ১৫০.০০ | ১০০% | ১৪৭.৭২ | ৯৮.৪৮% | ১২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮১৩) | ৪৩৩১-৫১৭০ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ (এলজিইডি অংশ)। | ২৫০১০.০০ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ২৯৮৪.৩২ | ৯৯.৪৮% | ১২.০০% | ১৭০৬০.৩২ | ৬৮.২১% | ৯৯.০০% |
| | | ২৫০১০.০০ | ৩০০০.০০ | ১০০% | ২৯৮৪.৩২ | ৯৯.৪৮% | ১১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ২৬৩.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৮১৪) ৪৩৩১-৮৪৪৪ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ কমপ্লেক্স (কেআইবি কমপ্লেক্স) নির্মাণ। | | ১০২৬৪.০০ | ৪৫৫৮.০০ | ৪৫৫৮.০০ | ৪৪৬৯.৭১ | ৯৮.০৬% | ৪৪.৪১% | ১০১০০.০২ | ৯৮.৪০% | ১০০.০০% |
| | | ১০২৬৪.০০ | ৪৫৫৮.০০ | ১০০% | ৪৪৬৯.৭১ | ৯৮.০৬% | ৪৪.৪১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৩/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ৮১৫) ৪৩৩১-৫২১০ সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন-২য় পর্যায় (ডিএই অংগ)। | | ৭৮৬২.৬০ | ২৬০০.০০ | ২৬০০.০০ | ২৫৮১.৮২ | ৯৯.৩০% | ৩৩.০০% | ৬৭৪৪.৭০ | ৮৫.৭৮% | ৮৫.০০% |
| | | ৭৮৬২.৬০ | ২৬০০.০০ | ১০০% | ২৫৮১.৮২ | ৯৯.৩০% | ৩২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৮১৬) ৪৩৩১-৫২৬০ দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প। | | ৩৪৯৭৮.০০ | ৫০০০.০০ | ২২৫০.০০ | ৪৯৯৯.২২ | ৯৯.৯৮% | ১৪.০০% | ৮৩২৬.০৩ | ২৩.৮০% | ১৮.৪১% |
| | | ৭৪৯৮.০০ | ২২৫০.০০ | ১০০% | ২২৪৯.২২ | ৯৯.৯৭% | ১৩.০০% | ৪৫৬৭.৯০ | ১৬.৬২% | |
| | | ২৭৪৮০.০০ | ২৭৫০.০০ | | ২৭৫০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ৪৯৪৫.৯০ | ২৫০৮.০০ | | ২৫০৮.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | | |
| ৮১৭) ৪৩৩১-৫৩১০ ধান ফসলের ফলন পার্থক্য কমানো (ডিএই অংগ)। | | ২০৬৮.০০ | ৪০৫.০০ | ৪০৪.৯৭ | ৪০৩.৪৩ | ৯৯.৬১% | ১৯.৫৮% | ২০৬৬.০৮ | ৯৯.৯১% | ৯৯.৯১% |
| | | ২০৬৮.০০ | ৪০৫.০০ | ১০০% | ৪০৩.৪৩ | ৯৯.৬১% | ১৯.৫১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ৮১৮) ৪৩৩১-৫২৪০ কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএই অংগ)। | | ৮৩৭.৩০ | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | ১৪৯.৯৫ | ৯৯.৯৭% | ১৭.৯১% | ৭৭৬.৩০ | ৯২.৭১% | ৯২.৭০% |
| | | ৮৩৭.৩০ | ১৫০.০০ | ১০০% | ১৪৯.৯৫ | ৯৯.৯৭% | ১৭.৯০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৮১৯) ৪৩৩১-৫২৩০ কৃষি যন্ত্রপাতির প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ (ডিএই অঙ্গ)। | | ৫১৪.৪০ | ১৩৬.০০ | ১৩৫.৪০ | ১৩৫.৪০ | ৯৯.৫৬% | ৪৩.০০% | ৪১২.৯৪ | ৮০.২৮% | ৯৯.০০% |
| | | ৫১৪.৪০ | ১৩৬.০০ | ১০০% | ১৩৫.৪০ | ৯৯.৫৬% | ৪২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৮২০) ৪৩৩১-৫৩৫০ পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (ডিএই অংশ)। | | ৪৫৯.৮৩ | ১৪১.০০ | ১৪১.০০ | ১৪০.১৬ | ৯৯.৪০% | ৩১.০০% | ৪৫৮.৮৮ | ৯৯.৯৯% | ৯৯.০০% |
| | | ৪৫৯.৮৩ | ১৪১.০০ | ১০০% | ১৪০.১৬ | ৯৯.৪০% | ৩০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৩/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ৮২১) ৪৩৩১-৫০১২ মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (ডিএই অংশ)। | | ৩৮২৯.১৩ | ৩৫০.০০ | ৩৫০.০০ | ৩৪৯.৮৩ | ৯৯.৯৫% | ৯.১৪% | ১১৮৭.২৯ | ৩১.০১% | ৩০.৯৯% |
| | | ৩৮২৯.১৩ | ৩৫০.০০ | ১০০% | ৩৪৯.৮৩ | ৯৯.৯৫% | ৯.১৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | | |
| ৮২২) ৪৩৩১-৫৩৬০ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) ডিএই অংশ। | | ৬৭৫.০০ | ১২৩.০০ | ৩.৭৫ | ৯৮.২৯ | ৭৯.৯১% | ১৬.৭৪% | ৩১৩.২৯ | ৪৬.৪১% | ৪৬.৪১% |
| | | ৬৯.০০ | ১৫.০০ | ২৫% | ৩.৭৪ | ২৪.৯২% | ১৪.৫৬% | ৯৪.৫৬ | ১৫.৬০% | |
| | | ৬০৬.০০ | ১০৮.০০ | | ৯৪.৫৬ | ৮৭.৫৫% | | | | |
| | | ৬০৬.০০ | ১০৮.০০ | | ৯৪.৫৬ | ৮৭.৫৫% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | | | | | | | | | |
| ৮২৩) ৪৩৩১-৫৩৮০ ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (ডিএই অংশ)। | | ১০৯৯১.০০ | ৩৪০০.০০ | ১৮০০.০০ | ৩৩৯৭.০৮ | ৯৯.৯১% | ৩১.০০% | ৬২৫৬.৫৮ | ৫৬.৯২% | ৫৫.০০% |
| | | ৪৯২৪.০০ | ১৮০০.০০ | ১০০% | ১৭৯৭.২৮ | ৯৯.৮৫% | ২৯.০০% | ৩২৪৭.৮০ | ৫৩.৫৩% | |
| | | ৬০৬৭.০০ | ১৬০০.০০ | | ১৫৯৯.৮০ | ৯৯.৯৯% | | | | |
| | | ৬০৬৭.০০ | ১৬০০.০০ | | ১৫৯৯.৮০ | ৯৯.৯৯% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৮২৪) | ৪৩৩১-৫৪০০ উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়)। | ১৭২৪৫.৪০ | ৪৯৫৩.০০ | ৪৯৫৩.০০ | ৪৯৪৯.৪৩ | ৯৯.৯৩% | ৪৩.০০% | ৮৮৩৫.৪৯ | ৫১.২৩% | ৭৫.৩৫% |
| | | ১৭২৪৫.৪০ | ৪৯৫৩.০০ | ১০০% | ৪৯৪৯.৪৩ | ৯৯.৯৩% | ৪২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮২৫) | ৪৩৩১-৫৩৭০ আড়াইহাজার হটিকালচার সেন্টারকে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে উন্নতীকরণ। | ২৪১৯.৯৯ | ১৬০০.০০ | ১৬০০.০০ | ১৫৯২.৫৯ | ৯৯.৫৪% | ৬৬.০০% | ২১১৪.৩৪ | ৮৭.৩৭% | ৯২.০০% |
| | | ২৪১৯.৯৯ | ১৬০০.০০ | ১০০% | ১৫৯২.৫৯ | ৯৯.৫৪% | ৬৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮২৬) | ৪৩৩১-৫০৩১ ফুড সিকিউরিটি থ্রু এ্যানহেন্সড এগ্রিকালচার প্রোডাকশন ডাইভিসিফাইড সোর্সেস অব ইনকাম জেনারেশন এন্ড মার্কেটিং ইন বাংলাদেশ। | ২৬০৩.৯৬ | ৭৩৬.০০ | ১৩৫.৭৩ | ৭৩৫.৭৩ | ৯৯.৯৬% | ২৮.২৬% | ১৫৯২.২২ | ৬১.১৫% | ৬১.২৫% |
| | | ৪৮০.০০ | ১৩৬.০০ | ১০০% | ১৩৫.৭৩ | ৯৯.৮০% | ২৮.২৫% | ৬০০.০০ | ২৮.২৫% | |
| | | ২১২৩.৯৬ | ৬০০.০০ | | ৬০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ৪৩.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮২৭) | ৪৩৩১-৫০১৩ বাংলাদেশ ফাইটোস্যানিটারী সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ। | ১৩৮৮০.৪০ | ১২৬০.০০ | ১২৬০.০০ | ১২৪৩.২৬ | ৯৮.৬৭% | ৯.০৭% | ১৩৮৯.৯০ | ১০.০১% | ১০.০১% |
| | | ১৩৮৮০.৪০ | ১২৬০.০০ | ১০০% | ১২৪৩.২৬ | ৯৮.৬৭% | ৮.৯৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮২৮) | ৪৩৩১-৫০১৫ পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (ডিএই অঙ্গ)। | ৩২২৯.০০ | ২৫০.০০ | ২৫০.০০ | ২৪৭.২১ | ৯৮.৮৮% | ৮.০০% | ২৭৫.৬৮ | ৮.৫৪% | ১৩.০০% |
| | | ৩২২৯.০০ | ২৫০.০০ | ১০০% | ২৪৭.২১ | ৯৮.৮৮% | ৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|--|--|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৮২৯) | ৪৩৩১-৫০১৪ পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (পিপিইউ অঙ্গ)। | ৩৮০.০০ ৩৮০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৩৩.০০ ১৩৩.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৩৩.০০ ১০০% | ১২৮.৬৬ ১২৮.৬৬ ০.০০ ০.০০ | ৯৬.৭৪% ৯৬.৭৪% ০.০০% ০.০০% | ৩৫.০০% ৩২.০০% | ১৪৪.০৭ ০.০০ | ৩৭.৯১% ০.০০% | ৩৬.০০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৮৩০) | ৪৩৩১-৫০১৬ পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ১৮৯৩.৬৬ ১৮৯৩.৬৬ ০.০০ ০.০০ | ৭৭৪.০০ ৭৭৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ৭৭৪.০০ ১০০% | ৭৭৩.৮৭ ৭৭৩.৮৭ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯৮% ৯৯.৯৮% ০.০০% ০.০০% | ৪০.৮৭% ৪০.৮৬% | ৭৯৩.৭৮ ০.০০ | ৪১.৯২% ০.০০% | ৪১.৯১% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৮৩১) | ৪৩৩১-৫০১৮ জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রে মাশরুম ব্রিডিং ও পোস্ট হার্ভেস্ট ল্যাবরেটরী শক্তিশালীকরণ। | ১৩৩.০০ ০.০০ ১৩৩.০০ ০.০০ | ৭.০০ ০.০০ ৭.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ৭.০০ ০.০০ ৭.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ০.০০% ১০০.০০% ০.০০% | ৫.০০% ৫.০০% | ১৩২.৮৫ ৭.০০ | ৯৯.৮৯% ৫.২৬% | ১০০.০০% |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : FAO | | | |
| ৮৩২) | ৪৩৩১-৫০২২ বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়তা প্রকল্প (ডিএই অঙ্গ)। | ৭৮৪৫.৬৭ ১৯৮২.৬৭ ৫৮৬৩.০০ ৫৮৬৩.০০ | ১৮৮.০০ ৫৩.০০ ১৩৫.০০ ১৩৫.০০ | ৫৩.০০ ১০০% | ১৮৬.১৭ ৫১.২১ ১৩৪.৯৬ ১৩৪.৯৬ | ৯৯.০২% ৯৬.৬২% ৯৯.৯৭% ৯৯.৯৭% | ২.৬৯% ২.৩৭% | ১৮৬.১৭ ১৩৪.৯৬ | ২.৩৭% ২.৩০% | ২.৩৭% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : IDB | | | |
| ৮৩৩) | ৪৩৩১-৫০৩৩ বাংলাদেশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়তা প্রকল্প (এলজিইডি অঙ্গ)। | ৬১৩৪.০০ ৫১৭.০০ ৫৬১৭.০০ ০.০০ | ১৯.০০ ১৯.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৯.০০ ১০০% | ১৮.৯২ ১৮.৯২ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৫৮% ৯৯.৫৮% ০.০০% ০.০০% | ০.৩১% ০.৩১% | ১৮.৯২ ০.০০ | ০.৩১% ০.০০% | ০.৩১% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : IDB | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|--|---|---|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৮৩৪) | ৪৩৩১-৫০২৩ ট্রান্সফার অব টেকনোলজি ফর এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন আন্ডার ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম। | ১৭৭৯.৩৭ ১৬৪.০৮ ১৬১৫.২৯ ০.০০ | ১৮২.০০ ২২.০০ ১৬০.০০ ০.০০ | ২২.০০ ১০০% | ১৭৮.৩৬ ২১.০৫ ১৫৭.৩১ ০.০০ | ৯৮.০০% ৯৫.৬৮% ৯৮.৩২% ০.০০% | ১৫.০০% ১৪.০০% | ১৭৮.৩৬ ১৫৭.৩১ | ১০.০২% ৯.৭৪% | ১৪.০০% |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৮ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : Netherlands | | | |
| ৮৩৫) | ৪৩৩১-৫০১৯ খামার যান্ত্রীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প। | ১৭২১৯.২৫ ১৭২১৯.২৫ ০.০০ ০.০০ | ৭০০.০০ ৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৭০০.০০ ১০০% | ৬৯৯.৪৭ ৬৯৯.৪৭ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯২% ৯৯.৯২% ০.০০% ০.০০% | ৪.০০% ৩.০০% | ৬৯৯.৪৭ ০.০০ | ৪.০৬% ০.০০% | ৩.০০% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৮৩৬) | ৪৩৩১-৫০২৬ সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ডিএই অঙ্গ)। | ২৮৪৮.০০ ২৮৪৮.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৫০.০০ ১৫০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৫০.০০ ১০০% | ১৪৯.৮৯ ১৪৯.৮৯ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯৩% ৯৯.৯৩% ০.০০% ০.০০% | ৫.২৬% ৫.২৬% | ১৪৯.৮৯ ০.০০ | ৫.২৬% ০.০০% | ৫.২৬% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৮৩৭) | ৪৩৩১-৫০২৪ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প। | ৫৩৬৭.৪৩ ৫৩৬৭.৪৩ ০.০০ ০.০০ | ২৭৮.০০ ২৭৮.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৭৮.০০ ১০০% | ২৭৬.৫৩ ২৭৬.৫৩ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৪৭% ৯৯.৪৭% ০.০০% ০.০০% | ৫.১৮% ৫.১৫% | ২৭৬.৫৩ ০.০০ | ৫.১৫% ০.০০% | ৫.১৫% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৮৩৮) | ৪৩৩১-৫০২৭ খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি। | ৩৪৫৭.০০ ৩৪৫৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৫০.০০ ১৫০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৫০.০০ ১০০% | ১৪৯.২৬ ১৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৫১% ৯৯.৫১% ০.০০% ০.০০% | ৪.৩৪% ৪.৩২% | ১৪৯.২৬ ০.০০ | ৪.৩২% ০.০০% | ৪.৩২% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৮৩৯) | ৪৩৩১-৫০৩২ চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (২য় পর্যায়)। | ১১০০০.০০ ১১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২০০.০০ ১০০% | ১৯৯.৯৯ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ২.০০% ১.০০% | ১৯৯.৯৯ ০.০০ | ১.৮২% ০.০০% | ১.০০% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ৮৪০) | ৪৩৩১-৫০২৫ চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তৈল, রসুন ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (২য় পর্যায়)। | ৪৫১৪.০০ ৪৫১৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৭৪.০০ ২৭৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৭৪.০০ ১০০% | ২৭৩.৭৪ ৯৯.৯০% | ৯৯.৯০% | ৬.৭০% ৬.৬৪% | ২৭৩.৭৪ ০.০০ | ৬.০৬% ০.০০% | ৬.৬৪% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ৮৪১) | ৪৩৩১-৫০২৯ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প। | ৪৯১৬.৪৫ ৪৯১৬.৪৫ ০.০০ ০.০০ | ৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬০০.০০ ১০০% | ৫৯০.০৬ ৯৮.৩৪% | ৯৮.৩৪% | ১২.০০% ১০.০০% | ৫৯০.০৬ ০.০০ | ১২.০০% ০.০০% | ১০.০০% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ৮৪২) | ৪৩৩১-৫০৩৪ সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি। | ৪৩২০০.০০ ১০৮০০.০০ ৩২৪০০.০০ ০.০০ | ২৩১০.০০ ১০০.০০ ২২১০.০০ ০.০০ | ১০০.০০ ১০০% | ২২৬৫.৭৪ ৯৯.৬৮% | ৯৯.৬৮% | ৫.৩৫% ৫.২৪% | ২২৬৫.৭৪ ২১৬৬.০৬ | ৫.২৪% ৬.৬৯% | ৫.২৪% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : DANIDA | | |
| ৮৪৩) | ৪৩৩১-৫০৩৫ এ্যানহ্যান্সিং ফুড সিকিউরিটি প্রো ইমপ্রুভড ক্রোপ ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকটস ইন দ্যা সাউথার্ন কোস্টাল এরিয়া অব বাংলাদেশ। | ২০১৬.২৫ ০.০০ ২০১৬.২৫ ০.০০ | ১৮০০.০০ ০.০০ ১৮০০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ১৬৪৫.০০ ৯১.৩৯% | ৯১.৩৯% | ৯০.০০% ৮৭.০০% | ১৮৫০.০০ ১৬৪৫.০০ | ৯১.৭৫% ৮১.৫৯% | ৯৭.০০% |
| ০১/০৩/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : Netherlands, FAO | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৩৫ | ৪৩৯৯৭.০০ | ২৯২৬৮.৮৫ | ৪৩৫২২.৬৪ | ৯৮.৯২% | | | | |
| | | | ২৯২৮১.০০ | ১০০% | ২৯০৮৪.১৫ | ৯৯.৩৩% | | | | |
| | | | ১৪৭১৬.০০ | | ১৪৪৩৮.৪৯ | ৯৮.১১% | | | | |
| | | | ৫৯৫১.০০ | | ৫৯৩৭.১২ | ৯৯.৭৭% | | | | |
| | | | ৩০৬.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) | | | | | | | | | | |
| ৮৪৪) | ৪৩০৫-৭৩১০ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (কেজিএফ অংশ)। | ৫৯২৯.০০ | ১১৪৪.০০ | ১৪.০০ | ১১২১.৪০ | ৯৮.০২% | ১৯.০০% | ৪৭১৭.৯৫ | ৭৯.৫৭% | ৬২.০০% |
| | | ১৪৪.০০ | ১৪.০০ | ১০০% | ১০.৮৮ | ৭৭.৭১% | ১৭.০০% | ৪৬২৭.৫৪ | ৭৯.৯৯% | |
| | | ৫৭৮৫.০০ | ১১৩০.০০ | | ১১১০.৫২ | ৯৮.২৮% | | | | |
| | | ৫৭৮৫.০০ | ১১৩০.০০ | | ১১১০.৫২ | ৯৮.২৮% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ১১৪৪.০০ | ১৪.০০ | ১১২১.৪০ | ৯৮.০২% | | | | |
| | | | ১৪.০০ | ১০০% | ১০.৮৮ | ৭৭.৭১% | | | | |
| | | | ১১৩০.০০ | | ১১১০.৫২ | ৯৮.২৮% | | | | |
| | | | ১১৩০.০০ | | ১১১০.৫২ | ৯৮.২৮% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ৮৪৫) | ৪৩৪৩-৭৬৭০ সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন-২য় পর্যায় (ডিএএম অংশ)। | ২৪৭০.০০ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৫৯৮.৫৭ | ৯৯.৭৬% | ২৪.০০% | ২১৬১.০৫ | ৮৭.৪৯% | ৯৭.০০% |
| | | ২৪৭০.০০ | ৬০০.০০ | ১০০% | ৫৯৮.৫৭ | ৯৯.৭৬% | ২৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৮৪৬) | ৪৩৪৩-৫০১০ মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (ডিএম অংগ)। | ৮৪৯.০০ | ৩৭১.০০ | ৩৭১.০০ | ৩৭০.৯০ | ৯৯.৯৭% | ৪৪.০০% | ৭৭৪.৭৬ | ৯১.২৬% | ৬২.০০% |
| | | ৮৪৯.০০ | ৩৭১.০০ | ১০০% | ৩৭০.৯০ | ৯৯.৯৭% | ৪২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৪৭) | ৪৩৪৩-৫০১২ পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (ডিএম অঙ্গ)। | ৭৪৮.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ৯৮.৩২ | ৯৮.৩২% | ১৩.০০% | ১২০.৭৪ | ১৬.১৪% | ১৫.০০% |
| | | ৭৪৮.০০ | ১০০.০০ | ১০০% | ৯৮.৩২ | ৯৮.৩২% | ১২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ১০৭১.০০ | ১০৭১.০০ | ১০৬৭.৭৯ | ৯৯.৭০% | | | | |
| | | | ১০৭১.০০ | ১০০% | ১০৬৭.৭৯ | ৯৯.৭০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | কৃষি তথ্য সার্ভিস | | | | | | | | | |
| ৮৪৮) | ৪৩৪১-৬৫৫১ দশটি কৃষি অঞ্চলে কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম নিবিড়করণ। | ২২৭৩.০১ | ৩০৫.০০ | ৩০৫.০০ | ৩০৩.০৪ | ৯৯.৩৬% | ১৩.০০% | ১৯১৮.০৩ | ৮৪.৩৮% | ৯৯.০০% |
| | | ২২৭৩.০১ | ৩০৫.০০ | ১০০% | ৩০৩.০৪ | ৯৯.৩৬% | ১২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৪৯) | ৪৩৪১-৫০৫০ কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি প্রচলন ও গ্রামীণ জীবন মান উন্নয়ন। | ১৮৮০.০০ | ৮৫০.০০ | ৮৫০.০০ | ৮৪৯.১১ | ৯৯.৯০% | ৪৫.০০% | ৮৪৯.১১ | ৪৫.১৭% | ৪৪.০০% |
| | | ১৮৮০.০০ | ৮৫০.০০ | ১০০% | ৮৪৯.১১ | ৯৯.৯০% | ৪৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট | - টাকা | | | - মোট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | ১১৫৫.০০ | ১১৫৫.০০ | ১১৫৫.০০ | ১০০% | ১১৫২.১৫ | ৯৯.৭৫% | | | | |
| | | ১১৫৫.০০ | ১১৫৫.০০ | ১১৫২.১৫ | ৯৯.৭৫% | | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | | |
| | হরটেক্স | | | | | | | | | | |
| | ৮৫০) ৪৩০৫-৭৩০০ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (হরটেক্স অংশ)। | ৩৪৫৮.০০ | ১০৪০.০০ | ২০.০০ | ১০১০.০০ | ৯৭.১২% | ৩০.০০% | ২৯২০.৬০ | ৮৪.৪৬% | ৮২.০০% | |
| | | ১৯৯.০০ | ২০.০০ | ১০০% | ২০.০০ | ১০০.০০% | ২৮.০০% | ২৭৭৭.৬৯ | ৮৫.২৩% | | |
| | | ৩২৫৯.০০ | ১০২০.০০ | | ৯৯০.০০ | ৯৭.০৬% | | | | | |
| | | ৩২৫৯.০০ | ১০২০.০০ | | ৯৯০.০০ | ৯৭.০৬% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | ১০৪০.০০ | ২০.০০ | ১০১০.০০ | ৯৭.১২% | | | | | | |
| | | ২০.০০ | ১০০% | ২০.০০ | ১০০.০০% | | | | | | |
| | | ১০২০.০০ | | ৯৯০.০০ | ৯৭.০৬% | | | | | | |
| | | ১০২০.০০ | | ৯৯০.০০ | ৯৭.০৬% | | | | | | |
| | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | | |
| | তুলা উন্নয়ন বোর্ড | | | | | | | | | | |
| | ৮৫১) ৪৩৩৯-৫০১০ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। | ১৪১০.১৫ | ৫১৫.০০ | ৫১৫.০০ | ৫১২.০৩ | ৯৯.৪২% | ৩৭.০০% | ১৩০৮.৯০ | ৯২.৮২% | ৯৬.০০% | |
| | | ১৪১০.১৫ | ৫১৫.০০ | ১০০% | ৫১২.০৩ | ৯৯.৪২% | ৩৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | ৫১৫.০০ | ৫১৫.০০ | ৫১৫.০০ | ৫১২.০৩ | ৯৯.৪২% | | | | |
| | | ৫১৫.০০ | ৫১৫.০০ | ১০০% | ৫১২.০৩ | ৯৯.৪২% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১১৮ | ১৩৫,০৩৮.৮৯ | ১০০,৫৯৪.১৯ | ১৩৫,০৩৮.৮৯ | ১৩৩,৯৫২.৪৬ | ৯৯.২০% | | | | |
| | | ১০২,২৫৬.৭৩ | ৯৮% | ১০২,২৫৬.৭৩ | ১০১,৮০০.৬৭ | ৯৯.৫৫% | | | | |
| | | ৩২,৭৮২.১৬ | | ৩২,৭৮২.১৬ | ৩২,১৫১.৭৯ | ৯৮.০৮% | | | | |
| | | ১৭,৬০৯.০০ | | ১৭,৬০৯.০০ | ১৭,৩৬৪.৬৫ | ৯৮.৬১% | | | | |
| | | ৭১৭.০০ | | ৭১৭.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | |
| | প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর | | | | | | | | | |
| ৮৫২) | ৪৪৪১-৫৭০০ ন্যাশনাল এথিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (পশু সম্পদ অধিদপ্তর অংশ)। | ৭৫৩৪.৫৬ | ৩১৭.০০ | ৩০.০০ | ৩১৬.৯৯ | ১০০.০০% | ৪.০০% | ৭২৮০.১৬ | ৯৬.৬২% | ৯৬.৫৫% |
| | | ৪৭৮.৬১ | ৩০.০০ | ১০০% | ২৯.৯৯ | ৯৯.৯৭% | ৪.০০% | ৬৮৯৮.২৬ | ৯৭.৭৭% | |
| | | ৭০৫৫.৯৫ | ২৮৭.০০ | | ২৮৭.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ৭০৫৫.৯৫ | ২৮৭.০০ | | ২৮৭.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৫৩) | ৪৪৪১-৬৪০০ স্ট্রেন্দিং অব সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর কমব্যাটিং এভিয়ন ইনফ্লুয়েঞ্জা (এইচপিএআই) ইন বাংলাদেশ। | ৩৫৮০.৪৯ | ১৫২.০০ | ০.০০ | ১৫০.৫৬ | ৯৯.০৫% | ৪.০০% | ৩৪৮৩.২৪ | ৯৭.২৮% | ৯৯.০০% |
| | | ৯১.৪৯ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৪.০০% | ৩৪৮৩.২৪ | ৯৯.৮৩% | |
| | | ৩৪৮৯.০০ | ১৫২.০০ | | ১৫০.৫৬ | ৯৯.০৫% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৮ হতে ৩০/১১/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : IDA

উন্নয়ন সহযোগী : USAID

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৮৫৪) | ৪৪৪১-৬৪১০ টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও গবেষণাগার সম্প্রসারণ। | ৫৬৮৭.০০ | ৯০০.০০ | ৯০০.০০ | ৮৩১.৮৫ | ৯২.৪৩% | ১৫.৮৩% | ৫৩৩৯.২৬ | ৯৩.৮৯% | ৯২.৫৮% |
| | | ৫৬৮৭.০০ | ৯০০.০০ | ১০০% | ৮৩১.৮৫ | ৯২.৪৩% | ১৩.৩৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৫৫) | ৪৪৪১-৫১১০ ইমার্জেন্সি ২০০৭ সাইকোন রিকভারী এন্ড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (ইসি আর আর পি)-প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অংশ। | ৬০২৬.২৩ | ২০০০.০০ | ০.০০ | ২৯৬১.৯৪ | ১৪৮.১০% | ৫৮.০১% | ৬৩১৯.৩৪ | ১০৪.৮৬% | ৯৮.০০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৪৯.৮৪% | ৬৩১৯.৩৪ | ১০৪.৮৬% | |
| | | ৬০২৬.২৩ | ২০০০.০০ | | ২৯৬১.৯৪ | ১৪৮.১০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৫৬) | ৪৪৪১-৬৩১৭ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ক্রম হস্তান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ৫৪১৩.১৪ | ৭৭০.০০ | ৭৭০.০০ | ৭৬১.২৪ | ৯৮.৮৬% | ১৪.২২% | ৫০০৮.৪১ | ৯২.৫২% | ৯২.৫২% |
| | | ৫৪১৩.১৪ | ৭৭০.০০ | ১০০% | ৭৬১.২৪ | ৯৮.৮৬% | ১৪.০৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৫৭) | ৪৪৪১-৭০৫৩ মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট এঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অংশ)। | ১৯৩২.০০ | ২৮৩.০০ | ২৮৩.০০ | ২৬৯.৫৭ | ৯৫.২৫% | ১৪.৬৪% | ১৬৪০.৬১ | ৮৪.৯২% | ৮৪.৮৮% |
| | | ১৯৩২.০০ | ২৮৩.০০ | ১০০% | ২৬৯.৫৭ | ৯৫.২৫% | ১৩.৯২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৫৮) | ৪৪৪১-৭০৪০ ২২ (বাইশ) টি নির্বাচিত জেলার ক্ষুদ্র দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামারীদের সহায়ক সেবাদান। | ১৭১৪.৬৬ | ২০৮.০০ | ২০৮.০০ | ২০৫.৩২ | ৯৮.৭১% | ১০.৬১% | ১৫৪৭.০৯ | ৯০.২৩% | ৭৮.৮৬% |
| | | ১৭১৪.৬৬ | ২০৮.০০ | ১০০% | ২০৫.৩২ | ৯৮.৭১% | ১০.৪৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
|---------------------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৮৫৯) | ৪৪৪১-৭৮৩০ পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অংশ)। | ১৬৫.২২ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ৬.০০% | ১৫২.৩৩ | ৯২.২০% | ৯৫.০০% | |
| | | ১৬৫.২২ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ০১/০৩/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৮৬০) | ৪৪৪১-৫১৪০ ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অংশ)। | ৩২৪৭.৬২ | ৯০২.০০ | ৮.০০ | ৯০১.৩৪ | ৯৯.৯৩% | ২৫.৫৯% | ১৭৯০.৯৭ | ৫৫.১৫% | ৫০.৮১% | |
| | | ৫৪.১৩ | ৮.০০ | ১০০% | ৭.৬৮ | ৯৬.০০% | ২৫.৫৭% | ১৭৫৬.৫২ | ৫৫.০০% | | |
| | | ৩১৯৩.৪৯ | ৮৯৪.০০ | | ৮৯৩.৬৬ | ৯৯.৯৬% | | | | | |
| | | ৩১৯৩.৪৯ | ৮৯৪.০০ | | ৮৯৩.৬৬ | ৯৯.৯৬% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৮৬১) | ৪৪৪১-৫১৫০ হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন (৩য় পর্যায়)। | ১৬৩২৮.২১ | ২৬৮২.০০ | ২৬৮২.০০ | ২৬২০.০৩ | ৯৭.৬৯% | ১৫.১৫% | ৪২১৮.৭১ | ২৫.৮৪% | ২৩.৮৩% | |
| | | ১৬৩২৮.২১ | ২৬৮২.০০ | ১০০% | ২৬২০.০৩ | ৯৭.৬৯% | ১৪.৮০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ০১/১০/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৮৬২) | ৪৪৪১-৫১৭০ উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (ইউএলডিসি) স্থাপন (৩য় পর্যায়)। | ৮০৯৩.৪৮ | ১৭০০.০০ | ১৭০০.০০ | ১৬৯৮.০০ | ৯৯.৮৮% | ২১.০০% | ২২২৬.২৫ | ২৭.৫১% | ২৭.৫০% | |
| | | ৮০৯৩.৪৮ | ১৭০০.০০ | ১০০% | ১৬৯৮.০০ | ৯৯.৮৮% | ২০.৯৮% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৮৬৩) | ৪৪৪১-৫০২৪ প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ। | ৫০৪৪.৭৮ | ৭৫০.০০ | ৭৫০.০০ | ৭৪৯.০৬ | ৯৯.৮৭% | ১৪.৮৭% | ৮৩৬.৩৬ | ১৬.৫৮% | ১৬.৫৮% | |
| | | ৫০৪৪.৭৮ | ৭৫০.০০ | ১০০% | ৭৪৯.০৬ | ৯৯.৮৭% | ১৪.৮৫% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৮৬৪) | ৪৪৪১-৫০২৩ সমাজ ভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (২য় পর্যায়)- কম্পোনেন্ট- বি : ডি এল এস। | ২৮৭৩.৮৬ | ৪২৫.০০ | ৪২৫.০০ | ৪১০.৪১ | ৯৬.৫৭% | ১৪.৭৮% | ৫৮৮.১৬ | ২০.৪৭% | ২০.৪৭% |
| | | ২৮৭৩.৮৬ | ৪২৫.০০ | ১০০% | ৪১০.৪১ | ৯৬.৫৭% | ১৪.২৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৬৫) | ৪৪৪১-৫০২৫ জাতীয় প্রাণী সম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট ও রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন। | ২৭৮৫.৩২ | ১৩৮.০০ | ১৩৮.০০ | ১৩৬.৯৫ | ৯৯.২৪% | ৪.৯৫% | ১৮৬.৮৮ | ৬.৭১% | ৬.৭১% |
| | | ২৭৮৫.৩২ | ১৩৮.০০ | ১০০% | ১৩৬.৯৫ | ৯৯.২৪% | ৪.৯১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৬৬) | ৪৪৪১-৫০১৫ সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন। | ৫৪২০.০১ | ৬৮৮.০০ | ৬৮৭.৬১ | ৬৮৩.১১ | ৯৯.২৯% | ১২.৭০% | ৬৮৩.১১ | ১২.৬০% | ১২.৬১% |
| | | ৫৪২০.০১ | ৬৮৮.০০ | ১০০% | ৬৮৩.১১ | ৯৯.২৯% | ১২.৬১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৬৭) | ৪৪৪১-৫০২৬ বীফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। | ২৫৫৬.৭৬ | ১৯১.০০ | ১৯১.০০ | ১৮৯.৩৮ | ৯৯.১৫% | ৭.৪৭% | ১৮৯.৩৮ | ৭.৪১% | ৭.৪১% |
| | | ২৫৫৬.৭৬ | ১৯১.০০ | ১০০% | ১৮৯.৩৮ | ৯৯.১৫% | ৭.৪১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৬৮) | ৪৪৪১-৫০৩৪ স্ট্রিংদেনিং ন্যাশনাল ক্যাপাসিটি টু রেসপন্ড টু হাইলি প্যাথজেনিক এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (এইচপিএআই) এন্ড ইমার্জিং এন্ড রি- ইমার্জিং ডিজিজ ইন বাংলাদেশ। | ১৬২৬.০০ | ১৬২৬.০০ | ০.০০ | ১১২৪.৬০ | ৬৯.১৬% | ১০০.০০ | ১১২৪.৬০ | ৬৯.১৬% | ৯০.০০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৯০.০০% | ১১২৪.৬০ | ৬৯.১৬% | |
| | | ১৬২৬.০০ | ১৬২৬.০০ | | ১১২৪.৬০ | ৬৯.১৬% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১২ হতে ৩০/০৯/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৮৭৩) | ৪৪০৫-৫০১১ সমাজ ভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (২য় পর্যায়)- কম্পোনেন্ট-এ : বি এল আর আই। | ১৪৬৭.১৪ | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ২৯৪.৭৮ | ৯৮.২৬% | ২০.৪৪% | ৪১৬.৪৫ | ২৮.৩৯% | ২৮.৩৮% |
| | | ১৪৬৭.১৪ | ৩০০.০০ | ১০০% | ২৯৪.৭৮ | ৯৮.২৬% | ২০.০৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৭৪) | ৪৪০৫-৫০১৪ ফড়ার গবেষণা ও উন্নয়ন। | ২৭৮১.৮৮ | ২৯২.০০ | ২৯২.০০ | ২৯২.০০ | ১০০.০০% | ১০.৫০% | ৩০৫.৯৫ | ১১.০০% | ১১.০০% |
| | | ২৭৮১.৮৮ | ২৯২.০০ | ১০০% | ২৯২.০০ | ১০০.০০% | ১০.৫০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৫ | ১৩১৮.০০ | ১৩১৭.৯০ | ১৩১২.০৮ | ৯৯.৫৫% | | | | |
| | | | ১৩১৮.০০ | ১০০% | ১৩১২.০৮ | ৯৯.৫৫% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) | | | | | | | | | |
| ৮৭৫) | ৪৪০৫-৭০৪০ মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্প। | ২৭৮৯.০০ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১০০.০০% | ৪৩.০০% | ১৬০৫.০০ | ৫৭.৫৫% | ৫৭.৫০% |
| | | ২৭৮৯.০০ | ১২০০.০০ | ১০০% | ১২০০.০০ | ১০০.০০% | ৪৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৭৬) | ৪৪০৫-৫৪৬০ কাগুই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ (কম্পোনেন্ট-এ বিএফডিসি অংশ)। | ১৭০৭.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২৬.৪০% | ১১৩০.০০ | ৬৬.২০% | ৬৩.৩১% |
| | | ১৭০৭.০০ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২৬.৪০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৮৭৭) | ৪৪০৫-৫০১৩ দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন। | ৪০০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১২.৫০% | ৫৮০.০০ | ১৪.৫০% | ১৪.৫০% |
| | | ৪০০০.০০ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১২.৫০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ২২০০.০০ | ২২০০.০০ | ২২০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ২২০০.০০ | ১০০% | ২২০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (এফআরআই) : | | | | | | | | | |
| ৮৭৮) | ৪৪০৫-৭৬৫০ জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প : কম্পোনেন্ট বি : -বিএফআরআই অংশ। | ৪৯২.২০ | ৭৮.০০ | ৭৮.০০ | ৭৬.৮৪ | ৯৮.৫১% | ১৫.৮৫% | ৪৩৩.৯৭ | ৮৮.১৭% | ১০৩.৬১% |
| | | ৪৯২.২০ | ৭৮.০০ | ১০০% | ৭৬.৮৪ | ৯৮.৫১% | ১৫.৬১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৭৯) | ৪৪০৫-৭০৩০ সাপোর্ট টু সাসটেইন্যাবল ম্যানেজমেন্ট অব দি অব বেঙ্গল লার্জ মেরিন ইকোসিস্টেম। | ৪৫৪.৮০ | ২৫.০০ | ২৫.০০ | ২৪.৯৮ | ৯৯.৯২% | ২১.৪৬% | ৩৮৬.৭০ | ৮৫.০৩% | ৯৮.০০% |
| | | ৪৫৪.৮০ | ২৫.০০ | ১০০% | ২৪.৯৮ | ৯৯.৯২% | ২১.৪৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৯/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৮০) | ৪৪০৫-৭০৫০ জলজ পরিবেশ ও উৎপাদনশীলতার উপর মৎস্য চাষে ব্যবহৃত ড্রাগস এবং কেমিক্যালস এর ক্ষতিকর প্রভাব। | ১৬১৭.৭৬ | ৬০৭.০০ | ৬০৭.০০ | ৪৮৮.০৪ | ৮০.৪০% | ৩৬.০০% | ১২০৪.২৫ | ৭৪.৪৪% | ৭২.২৭% |
| | | ১৬১৭.৭৬ | ৬০৭.০০ | ১০০% | ৪৮৮.০৪ | ৮০.৪০% | ২৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৮৮১) | ৪৪০৫-৭০৬০ বাংলাদেশ মৎস গবেষণা ইনস্টিটিউটের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ। | ৩৯৪৩.২৯ | ৯৮৯.০০ | ৯৮৯.০০ | ৯৮২.৫৪ | ৯৯.৩৫% | ২৫.০৮% | ৩০২৪.৯৪ | ৭৬.৭১% | ৭৬.৭০% |
| | | ৩৯৪৩.২৯ | ৯৮৯.০০ | ১০০% | ৯৮২.৫৪ | ৯৯.৩৫% | ২৪.৯১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৮২) | ৪৪০৫-৫৪৭০ কাগুই লেকে মৎস উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ (কম্পোনেন্ট-সি বিএফআরআই অংশ) | ৪৮৬.০০ | ১১৩.০০ | ১১৩.০০ | ১১০.২১ | ৯৭.৫৩% | ২৩.২৫% | ৩৮২.১৩ | ৭৮.৬৩% | ৮২.৩১% |
| | | ৪৮৬.০০ | ১১৩.০০ | ১০০% | ১১০.২১ | ৯৭.৫৩% | ২২.৬৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৮৩) | ৪৪০৫-৭০৭০ ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (মৎস গবেষণা ইনস্টিটিউট অংশ)। | ১৩৪৬.১৬ | ৩০৫.০০ | ০.০০ | ৩০২.৫১ | ৯৯.১৮% | ২১.৬৯% | ৭৩২.০২ | ৫৪.৩৮% | ৭৩.৫৬% |
| | | ১৩৪৬.১৬ | ৩০৫.০০ | ০% | ৩০২.৫১ | ৯৯.১৮% | ২১.৫১% | ৭৩২.০২ | ৫৪.৩৮% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ১৩৪৬.১৬ | ৩০৫.০০ | | ৩০২.৫১ | ৯৯.১৮% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৮৪) | ৪৪০৫-৫০১২ মুজা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। | ১২৩৬.২৫ | ২২০.০০ | ২২০.০০ | ২১৮.১২ | ৯৯.১৫% | ১৭.৮০% | ২৪৭.৫৩ | ২০.০২% | ২০.০২% |
| | | ১২৩৬.২৫ | ২২০.০০ | ১০০% | ২১৮.১২ | ৯৯.১৫% | ১৭.৬৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৭ | | ২৩৩৭.০০ | ২০৩২.০০ | ২২০৩.২৪ | ৯৪.২৮% | | | | |
| | | | ২০৩২.০০ | ১০০% | ১৯০০.৭৩ | ৯৩.৫৪% | | | | |
| | | | ৩০৫.০০ | | ৩০২.৫১ | ৯৯.১৮% | | | | |
| | | | ৩০৫.০০ | | ৩০২.৫১ | ৯৯.১৮% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

মৎস্য অধিদপ্তর

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৮৮৫) | ৪৪৩১-৫২০০ হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র পুনরুদ্ধার। | ১৩২১.৩২ | ১৫১.০০ | ১৫১.০০ | ১৫০.৫২ | ৯৯.৬৮% | ১১.৪২% | ১২০৩.৯৫ | ৯১.১২% | ৯১.১১% |
| | | ১৩২১.৩২ | ১৫১.০০ | ১০০% | ১৫০.৫২ | ৯৯.৬৮% | ১১.৩৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৮৬) | ৪৪৩১-৫২৯০ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)। | ৬৫১২.৪৫ | ৫২০.০০ | ৩৭৫.০০ | ৫১৯.৪৯ | ৯৯.৯০% | ১০.০০% | ৬৩০৭.৫৩ | ৯৬.৮৫% | ৯৭.৯৮% |
| | | ১৯৯৬.২৪ | ৩৭৫.০০ | ১০০% | ৩৭৪.৭৯ | ৯৯.৯৫% | ৭.৯৮% | ৪৪৫৭.৫৫ | ৯৮.৭০% | |
| | | ৪৫১৬.২১ | ১৪৫.০০ | | ১৪৪.৭০ | ৯৯.৭৯% | | | | |
| | | ৪৫১৬.২১ | ১৪৫.০০ | | ১৪৪.৭০ | ৯৯.৭৯% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৮৭) | ৪৪৩১-৫৩১০ বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প | ১৬৫৪৫.০৬ | ১৮৫০.০০ | ২৫০.০০ | ১৮৫৩.৯৬ | ১০০.২১% | ১০.০০% | ২৮১২.২২ | ১৭.০০% | ২২.০০% |
| | | ৮০৬২.১৪ | ২৫০.০০ | ১০০% | ২৫০.০০ | ১০০.০০% | ১০.০০% | ১৮৬২.৯৩ | ২১.৯৬% | |
| | | ৮৪৮২.৯২ | ১৬০০.০০ | | ১৬০৩.৯৬ | ১০০.২৫% | | | | |
| | | ৫৬.২৫ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ৭.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৮৮) | ৪৪৩১-৫৩৫০ মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প। | ১২৯০.১৭ | ৩৭১.০০ | ৩৭১.০০ | ৩৭০.৫৬ | ৯৯.৮৮% | ২৭.০০% | ১২৫৭.৫২ | ৯৭.৪৭% | ১০০.০০% |
| | | ১২৯০.১৭ | ৩৭১.০০ | ১০০% | ৩৭০.৫৬ | ৯৯.৮৮% | ২৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৮৮৯) | ৪৪৩১-৬৪৩৬ বৃহত্তর পাবনা মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প। | ১২২৩.০০ | ১৯০.০০ | ১৯০.০০ | ১৮৯.৯৭ | ৯৯.৯৮% | ১৫.৫৪% | ১২২২.৩৬ | ৯৯.৯৫% | ৯৯.৯৪% |
| | | ১২২৩.০০ | ১৯০.০০ | ১০০% | ১৮৯.৯৭ | ৯৯.৯৮% | ১৫.৫৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৬/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|--|--|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৮৯০) | ৪৪৩১-৫৪০০ ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইকোন রিকভারী এন্ড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (ইসি আর আর পি)-মৎস্য অধিদপ্তর অংশ। | ৫৪২৩.৬২ ০.০০ ৫৪২৩.৬২ ০.০০ | ১৫০০.০০ ০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০% | ৩০৯০.৯৬ ০.০০ ৩০৯০.৯৬ ০.০০ | ২০৬.০৬% ০.০০% ২০৬.০৬% ০.০০% | ৫১.৬৭% ৫১.৬৭% ৫১.৬৭% ৫১.৬৭% | ৫৭১২.১৫ ৫৭১২.১৫ ৫৭১২.১৫ ৫৭১২.১৫ | ১০৫.৩২% ১০৫.৩২% ১০৫.৩২% ১০৫.৩২% | ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : World Bank | | | |
| ৮৯১) | ৪৪৩১-৫৩৯০ জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প : কম্পোনেন্ট এ : মৎস্য অধিদপ্তর অংশ। | ৪০৯৫.৮০ ৪০৯৫.৮০ ০.০০ ০.০০ | ২৯৫.০০ ২৯৫.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৯৫.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ২৬৪.২৫ ২৬৪.২৫ ০.০০ ০.০০ | ৮৯.৫৮% ৮৯.৫৮% ০.০০% ০.০০% | ৭.২০% ৭.১৭% ০.০০% ০.০০% | ২২৯৩.৮৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৫৬.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৫৬.৭২% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৮৯২) | ৪৪৩১-৫৩৭০ ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি ও সেবা সম্প্রসারণ। | ২৫০৪.৪৯ ২৫০৪.৪৯ ০.০০ ০.০০ | ৫১৯.০০ ৫১৯.০০ ০.০০ ০.০০ | ৫১৯.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ৫১৮.৬৯ ৫১৮.৬৯ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯৪% ৯৯.৯৪% ০.০০% ০.০০% | ১৬.২৪% ১৬.২৪% ০.০০% ০.০০% | ২৪৮২.৪৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.১২% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৯৪.৭৯% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৮৯৩) | ৪৪৩১-৫৪১০ যশোর জেলার ভবদহ অঞ্চলে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা। | ৯৬৬.০০ ৯৬৬.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩০০.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ২৭৫.৩৪ ২৭৫.৩৪ ০.০০ ০.০০ | ৯১.৭৮% ৯১.৭৮% ০.০০% ০.০০% | ৩১.০৬% ২৮.৪৮% ০.০০% ০.০০% | ৮৯৫.০৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯২.৬৫% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৯২.৬৩% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৮৯৪) | ৪৪৩১-৫৩৮০ গয়েট ল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রি-হেবিলিটেশন প্রকল্প। | ৭৮০২.০০ ৩০২.০০ ৭৫০০.০০ ০.০০ | ১৩৫৫.০০ ৩৭.০০ ১৩১৮.০০ ০.০০ | ৩৭.০০ ১০০% ১৩১৮.০০ ০.০০ | ১৪৫২.২৫ ৩৬.৯৮ ১৪১৫.২৭ ০.০০ | ১০৭.১৮% ৯৯.৯৫% ১০৭.৩৮% ০.০০% | ১৮.৬১% ১৮.৬১% ১৮.৬১% ১৮.৬১% | ৫৪২৬.২০ ৫১৫৫.৮২ ৫১৫৫.৮২ ৫১৫৫.৮২ | ৬৯.৫৫% ৬৮.৭৪% ৬৮.৭৪% ৬৮.৭৪% | ৬৯.৬১% ৬৮.৭৪% ৬৮.৭৪% ৬৮.৭৪% |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---------|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|--|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | |
| | | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৮৯৫) | ৪৪৩১-৭০১০ অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প। | ৯১৪৯.৫৬ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ৯৯.৯৬% | ৯৯.৯৬% | ১১.০০% | ৬১২৮.৭৯ | ৬৬.৯৮% | ৬৬.৯৯% | |
| | | ৯১৪৯.৫৬ | ১০০০.০০ | ১০০% | ৯৯.৯৬% | ৯৯.৯৬% | ১০.৯৯% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০% | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০% | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৪/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০% | ০.০০% | | | | | |
| ৮৯৬) | ৪৪৩১-৭০০০ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প। | ৭৮৮৪.৮৯ | ৮২৫.০০ | ৮২৫.০০ | ৮২.৪৩% | ৯৯.৯২% | ৯.০০% | ৫৫৪০.৮৮ | ৭০.২৭% | ৬৮.২৬% | |
| | | ৭৮৮৪.৮৯ | ৮২৫.০০ | ১০০% | ৮২.৪৩% | ৯৯.৯২% | ৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০% | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০% | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০% | ০.০০% | | | | | |
| ৮৯৭) | ৪৪৩১-৬০৭০ চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ। | ৩৯৪২.২২ | ৫৭৩.০০ | ৫৭৩.০০ | ৫৭.৩০% | ১০০.০০% | ১৪.৫৩% | ৩৯৪১.৭৪ | ৯৯.৯৯% | ৯৯.৯৮% | |
| | | ৩৯৪২.২২ | ৫৭৩.০০ | ১০০% | ৫৭.৩০% | ১০০.০০% | ১৪.৫৩% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০% | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০% | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৪/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০% | ০.০০% | | | | | |
| ৮৯৮) | ৪৪৩১-৫৪৮০ স্ট্রিংদেনিং অব ফিশারি এন্ড একুয়া কালচার ফুড সেফটি এন্ড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাংলাদেশ (বেটার ওয়াক এন্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রোগ্রাম- বেস্ট বিএফকিউ কম্পোনেন্ট)। | ১০২৫৫.৮১ | ২১৫০.০০ | ১০৫০.০০ | ২১.৫১% | ১০০.০৫% | ২১.০০% | ৬১৫২.৪৪ | ৫৯.৯৯% | ৬০.৪১% | |
| | | ৫৪৬৩.৫৫ | ১০৫০.০০ | ১০০% | ১০৪.৯৩% | ৯৯.৯৩% | ২১.০০% | ৩৯৫২.২৬ | ৮২.৪৭% | | |
| | | ৪৭৯২.২৬ | ১১০০.০০ | | ১১০.১৮% | ১০০.১৭% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০% | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০% | ০.০০% | | | | | |
| ৮৯৯) | ৪৪৩১-৫৪৪০ হাওর অঞ্চলের মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। | ৩৭২৬.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৪৯.৯৮% | ৯৯.৯৭% | ১৩.৪২% | ১৪৫৯.১৯ | ৩৯.১৬% | ৩৯.১৭% | |
| | | ৩৭২৬.০০ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৪৯.৯৮% | ৯৯.৯৭% | ১৩.৪২% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০% | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০% | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০% | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৯০০) ৪৪৩১-৮২৪০ পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (মৎস্য অধিদপ্তর)। | | ৪৯০.৮৫ | ২৯.০০ | ২৯.০০ | ২৮.৯০ | ৯৯.৬৬% | ৫.৯১% | ৩২৮.০৯ | ৬৬.৮৪% | ৬৬.৮৪% |
| | | ৪৯০.৮৫ | ২৯.০০ | ১০০% | ২৮.৯০ | ৯৯.৬৬% | ৫.৮৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯০১) ৪৪৩১-৮১৯৯ মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প। | | ৭৬৯.৫০ | ২৩৭.০০ | ২৩৭.০০ | ২৩৭.০০ | ১০০.০০% | ২৯.১৭% | ৭৬৮.৭৩ | ৯৯.৯০% | ৯৮.২৪% |
| | | ৭৬৯.৫০ | ২৩৭.০০ | ১০০% | ২৩৭.০০ | ১০০.০০% | ২৯.১৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৩/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯০২) ৪৪৩১-৫৪৬০ কাগুই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ (কম্পোনেন্ট-বি মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)। | | ৩৩৭.৪৫ | ৫৪.০০ | ৫৪.০০ | ৫৩.৯০ | ৯৯.৮১% | ১৫.৮১% | ৩০৪.৯১ | ৯০.৩৬% | ৮৯.৯০% |
| | | ৩৩৭.৪৫ | ৫৪.০০ | ১০০% | ৫৩.৯০ | ৯৯.৮১% | ১৫.৮১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/১০/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯০৩) ৪৪৩১-৫৫২০ ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)। | | ৪৫০৪.৯১ | ১২৩৮.০০ | ১১৯.০০ | ১২৩৫.৩৩ | ৯৯.৭৮% | ২৫.০০% | ২১৬৯.৮০ | ৪৮.১৭% | ৪৭.১১% |
| | | ৩৫১.৪৩ | ১১৯.০০ | ১০০% | ১১৬.৬৬ | ৯৮.০৩% | ২৫.০০% | ২০২৯.৩৫ | ৪৮.৮৬% | |
| | | ৪১৫৩.৪৮ | ১১১৯.০০ | | ১১১৮.৬৭ | ৯৯.৯৭% | | | | |
| | | ৪১৫৩.৪৮ | ১১১৯.০০ | | ১১১৮.৬৭ | ৯৯.৯৭% | | | | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯০৪) ৪৪৩১-৮১৮৯ ছরা সাগর মৎস্য চাষ ও মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। | | ১৮৮০.০০ | ৫৫৯.০০ | ৫৫৯.০০ | ৫৫৮.৮৯ | ৯৯.৯৮% | ২৯.৭৩% | ৮০৮.৫৬ | ৪৩.০১% | ৪৩.০১% |
| | | ১৮৮০.০০ | ৫৫৯.০০ | ১০০% | ৫৫৮.৮৯ | ৯৯.৯৮% | ২৯.৭৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৯০৫) ৪৪৩১-৮১৯৫ গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প। | | ১২৩১৩.০০ | ২৪০০.০০ | ২৪০০.০০ | ২৩৯৯.৫৯ | ৯৯.৯৮% | ১৭.০০% | ৩৮৪৮.৫২ | ৩১.২৬% | ২৮.৭৬% |
| | | ১২৩১৩.০০ | ২৪০০.০০ | ১০০% | ২৩৯৯.৫৯ | ৯৯.৯৮% | ১৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯০৬) ৪৪৩১-৫৫৪০ মানসম্মত মৎস্য বীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন। | | ১২৮৪৯.৩২ | ১৮০০.০০ | ১৮০০.০০ | ১৭৯৯.৪৭ | ৯৯.৯৭% | ১৪.০০% | ৩০৩০.১৫ | ২৩.৫৮% | ২৩.৫৮% |
| | | ১২৮৪৯.৩২ | ১৮০০.০০ | ১০০% | ১৭৯৯.৪৭ | ৯৯.৯৭% | ১৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯০৭) ৪৪৩১-৫৫৭০ জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান। | | ৮৪৫১.৮৮ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ১৯৯৯.৯৯ | ১০০.০০% | ২৪.৪৪% | ৩০৪৮.৭২ | ৩৬.০৭% | ৩৬.৮৩% |
| | | ৮৪৫১.৮৮ | ২০০০.০০ | ১০০% | ১৯৯৯.৯৯ | ১০০.০০% | ২৪.৪৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯০৮) ৪৪৩১-৫০১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়)। | | ৬৮৪৭.২৪ | ৯০০.০০ | ৯০০.০০ | ৮৯৯.৫৮ | ৯৯.৯৫% | ১৩.০৪% | ৯২৪.৫৭ | ১৩.৫০% | ২০.৪৩% |
| | | ৬৮৪৭.২৪ | ৯০০.০০ | ১০০% | ৮৯৯.৫৮ | ৯৯.৯৫% | ১৩.০৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯০৯) ৪৪৩১-৫০১৪ স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)। | | ৬০৮১.৩৪ | ৪৪০.০০ | ৪৪০.০০ | ৪২৬.৬৯ | ৯৬.৯৮% | ৭.২৪% | ৪৬১.৪১ | ৭.৫৯% | ৭.৫৯% |
| | | ৬০৮১.৩৪ | ৪৪০.০০ | ১০০% | ৪২৬.৬৯ | ৯৬.৯৮% | ৭.০২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৯১০) | ৪৪৩১-৫০৩৪ উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ। | ১১৮০৯.০০ | ৫.০০ | ৫.০০ | ৫.০০ | ১০০.০০% | ০.০৪% | ৫.০০ | ০.০৪% | ০.০৪% | |
| | | ১১৮০৯.০০ | ৫.০০ | ১০০% | ৫.০০ | ১০০.০০% | ০.০৪% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২৬ | | ২১৭৬১.০০ | ১৪৯৭৯.০০ | ২৩৩৭৮.১২ | ১০৭.৪৩% | | | | | |
| | | | ১৪৯৭৯.০০ | ১০০% | ১৪৯০২.৭১ | ৯৯.৪৯% | | | | | |
| | | | ৬৭৮২.০০ | | ৮৪৭৫.৪১ | ১২৪.৯৭% | | | | | |
| | | | ১২৬৪.০০ | | ১২৬৩.৩৭ | ৯৯.৯৫% | | | | | |
| | | | ৭.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মৎস্য উন্নয়ন | | | | | | | | | | |
| ৯১১) | ৪৪৩২-৫০১০ বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমীর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও জোরদারকরণ প্রকল্প। | ৪০০৫.০০ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৫৬৩.২৩ | ৯৩.৮৭% | ১৫.০০% | ১১৪৩.৯২ | ২৮.৫৬% | ২৮.১৬% | |
| | | ৪০০৫.০০ | ৬০০.০০ | ১০০% | ৫৬৩.২৩ | ৯৩.৮৭% | ১৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৫৬৩.২৩ | ৯৩.৮৭% | | | | | |
| | | | ৬০০.০০ | ১০০% | ৫৬৩.২৩ | ৯৩.৮৭% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় (নিজস্ব)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট | - টাকা | | | - মোট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট | - টাকা | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৯১২) | ৪৪০১-৫০৩০ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকায় এবং অন্যান্য জলাশয়ে সমন্বিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। | ১১৪৮৮.০০ | ১১৭৩.০০ | ১১৭৩.০০ | ১১৫৬.১৭ | ৯৮.৫৭% | ১৩.০০% | ৫৭৫৯.৫৩ | ৫০.১৪% | ৫০.০০% | |
| | | ১১৪৮৮.০০ | ১১৭৩.০০ | ১০০% | ১১৫৬.১৭ | ৯৮.৫৭% | ১০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৯১৩) | ৪৪০১-৫০১৫ বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে নির্বাচিত জেলায় সমন্বিত কৃষি প্রচেষ্টার মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন। | ৩৬৪৬.০০ | ১৭০৯.০০ | ১৪৪.০০ | ১৭৫৬.৩৯ | ১০২.৭৭% | ৪৬.০০% | ১৭৫৬.৩৯ | ৪৮.১৭% | ৪০.০০% | |
| | | ২২০.০০ | ১৪৪.০০ | ১০০% | ১৪২.৩৯ | ৯৮.৮৮% | ৪০.০০% | ১৬১৪.০০ | ৪৭.১১% | | |
| | | ৩৪২৬.০০ | ১৫৬৫.০০ | | ১৬১৪.০০ | ১০৩.১৩% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/১১/২০১২ হতে ৩১/১০/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ২ | ২৮৮২.০০ | ১৩১৭.০০ | ২৯১২.৫৬ | ১০১.০৬% | | | | | |
| | | | ১৩১৭.০০ | ১০০% | ১২৯৮.৫৬ | ৯৮.৬০% | | | | | |
| | | | ১৫৬৫.০০ | | ১৬১৪.০০ | ১০৩.১৩% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৬২ | ৪৫,৮০৬.০০ | ৩১২১৮.৫১ | ৪৭,৪৩৪.৮১ | ১০৩.৫৬% | | | | | |
| | | | ৩১,২২০.০০ | ১০০% | ৩০,৭৬৯.৯১ | ৯৮.৫৬% | | | | | |
| | | | ১৪,৫৮৬.০০ | | ১৬,৬৬৪.৯০ | ১১৪.২৫% | | | | | |
| | | | ২,৭৫০.০০ | | ২,৭৪৬.৫৪ | ৯৯.৮৭% | | | | | |
| | | | ৭.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ অধিদপ্তর

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৯১৪) | ৪৫৪১-৫০৩০ নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (পরিবেশ অধিদপ্তর অংশ)। | ১৪৬০৪.০০ | ১৬০৫.০০ | ৪০.০০ | ১৫৩৭.৪৪ | ৯৫.৭৯% | ১১.৯০% | ৬০৮৯.৪৪ | ৪১.৭০% | ৪৬.৬২% |
| | | ১৯৭৮.০০ | ৪০.০০ | ১০০% | ৩৯.৬৫ | ৯৯.১৩% | ১০.৫২% | ৫৬৮২.৭৯ | ৪৫.০১% | |
| | | ১২৬২৬.০০ | ১৫৬৫.০০ | | ১৪৯৭.৭৯ | ৯৫.৭১% | | | | |
| | | ১১০৮৬.০০ | ১৫৬৫.০০ | | ১৪৯৭.৭৯ | ৯৫.৭১% | | | | |
| | ০১/০৪/২০০৯ হতে ৩০/১১/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯১৫) | ৪৫৪১-৫০৫০ ফেজ-আউট অব সিএফসি কনজাম্পশন ইন দি ম্যানুফ্যাকচার অব মিটারড ডোজ ইনহেলার (এমডিআই) ইন বাংলাদেশ | ২২৪৮.৫৩ | ৩৭০.০০ | ০.০০ | ৩৬৮.৮৪ | ৯৯.৬৯% | ১৯.০০% | ১৯৫৯.১৫ | ৮৭.১৩% | ১০২.৪৫% |
| | | ২৫০.০৬ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১৮.৪৫% | ১৯৫৯.১৫ | ৯৮.০৩% | |
| | | ১৯৯৮.৪৭ | ৩৭০.০০ | | ৩৬৮.৮৪ | ৯৯.৬৯% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯১৬) | ৪৫৪১-৫০৭০ ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেন্গেনিং ফর দি ফেজ আইট অব ওডিএস (ফেজ-৬)। | ১১৪.৯৫ | ৪২.০০ | ০.০০ | ৪১.১৩ | ৯৭.৯৩% | ৪০.০০% | ১০২.৯৩ | ৮৯.৫৪% | ১০৬.৮২% |
| | | ৯.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৩৮.৮২% | ১০২.৯৩ | ৯৭.১৫% | |
| | | ১০৫.৯৫ | ৪২.০০ | | ৪১.১৩ | ৯৭.৯৩% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯১৭) | ৪৫৪১-৫০৮০ কনভারশন অব এইচসিএফসি-১৪১বি টু সাইক্লোপেনটেন অব ডমিস্টিক রেফ্রিজারেটর এট ওয়ালটন হাই টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বাংলাদেশ। | ১১৮৭.৬৫ | ২৩০.০০ | ০.০০ | ২২০.৫৪ | ৯৫.৮৯% | ১৬.০০% | ৮৯৩.৭২ | ৭৫.২৫% | ১০০.০০% |
| | | ২৬২.০৫ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১৬.০০% | ৮৯৩.৭২ | ৯৬.৫৬% | |
| | | ৯২৫.৬০ | ২৩০.০০ | | ২২০.৫৪ | ৯৫.৮৯% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯১৮) | ৪৫৪১-৫০২৭ আপডেটিং এন্ড ম্যাইনস্ট্রিমিং অব ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্র্যাটেজি এন্ড একশন প্ল্যান ফর বাংলাদেশ। | ৩৫৯.৮০ | ২৫.০০ | ০.০০ | ২৩.৮৩ | ৯৫.৩২% | ৬.৯৫% | ২৩.৮৩ | ৬.৬২% | ৬.৬২% |
| | | ১৩৮.৬০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৬.৬২% | ২৩.৮৩ | ১০.৭৭% | |
| | | ২২১.২০ | ২৫.০০ | | ২৩.৮৩ | ৯৫.৩২% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১৩ হতে ৩০/০৯/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৯১৯) | ৪৫৪১-৫০২৮ বাংলাদেশ রিভিশন এন্ড এগলাইনমেন্ট অব ন্যাশনাল এ্যাকশন প্রোগ্রাম (এনএপি) ইউথ ইউএনসিসিডি ১০ ইয়ার্স স্ট্রাটেজি প্ল্যান এন্ড ফে"মওয়ার্ক। | ২০৭.১৬ | ৫০.০০ | ০.০০ | ৭.৯০ | ১৫.৮০% | ২৪.০০% | ৭.৯০ | ৩.৮১% | ৩.৮১% | |
| | | ৯১.২১ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৩.৮১% | ৭.৯০ | ৬.৮১% | | |
| | | ১১৫.৯৫ | ৫০.০০ | | ৭.৯০ | ১৫.৮০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৯২০) | ৪৫৪১-৫০২৯ বাংলাদেশ ব্রিক কিং ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট। | ৬৯৯.৭০ | ১৫০.০০ | ০.০০ | ১৪৯.৫০ | ৯৯.৬৭% | ২১.৪৪% | ১৪৯.৫০ | ২১.৩৭% | ২১.৩৭% | |
| | | ৮৮.৪০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২১.৩৭% | ১৪৯.৫০ | ২৪.৪৬% | | |
| | | ৬১১.৩০ | ১৫০.০০ | | ১৪৯.৫০ | ৯৯.৬৭% | | | | | |
| | | ৬১১.৩০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৯২১) | ৪৫৪১-৫০৩১ জীব নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কর্মকাঠামো (এনবিএফ)। | ১১৪৮.০৮ | ২০.০০ | ০.০০ | ১৯.৮১ | ৯৯.০৫% | ১.৭৪% | ১৯.৮১ | ১.৭৩% | ১.৭৩% | |
| | | ৪৩১.৯৭ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১.৭৩% | ১৯.৮১ | ২.৭৭% | | |
| | | ৭১৬.১১ | ২০.০০ | | ১৯.৮১ | ৯৯.০৫% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৮ | ২৪৯২.০০ | ৪০.০০ | ২৩৬৮.৯৯ | ৯৫.০৬% | | | | | |
| | | | ৪০.০০ | ১০০% | ৩৯.৬৫ | ৯৯.১৩% | | | | | |
| | | | ২৪৫২.০০ | | ২৩২৯.৩৪ | ৯৫.০০% | | | | | |
| | | | ১৫৬৫.০০ | | ১৪৯৭.৭৯ | ৯৫.৭১% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ৯২২) | ৪৫০১-৭২৪০ নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় অংশ)। | ২৫৬.০০ | ২৮.০০ | ০.০০ | ২৮.০০ | ১০০.০০% | ৩.৪২% | ১৩৮.২৭ | ৫৪.০১% | ৫৪.৪৫% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১০.৯৪% | ১২৬.৪০ | ৪৯.৩৮% | | |
| | | ২৫৬.০০ | ২৮.০০ | | ২৮.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | ২৫৬.০০ | ২৮.০০ | | ২৮.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/১১/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : GEF

উন্নয়ন সহযোগী : GEF

উন্নয়ন সহযোগী : UNDP

উন্নয়ন সহযোগী : World Bank

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৯২৩) ৪৫০১-৭৩৫৮ নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অংশ)। | | ২৯৯১৬.০০ | ৭০২৫.০০ | ২২৫.০০ | ৭২৪৯.৯৫ | ১০৩.২০% | ২০.০০% | ১৯৩২৫.৭৯ | ৬৪.৬০% | ৫৯.৫০% |
| | | ২৯৯৭.০০ | ২২৫.০০ | ১০০% | ২২৫.০০ | ১০০.০০% | ২০.০০% | ১৮৮০০.৭৯ | ৬৯.৮৪% | |
| | | ২৬৯১৯.০০ | ৬৮০০.০০ | | ৭০২৪.৯৫ | ১০৩.৩১% | | | | |
| | | ২৩৮৪৫.০০ | ৬৮০০.০০ | | ৭০২৪.৯৫ | ১০৩.৩১% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/১১/২০১৬ | | | ২২৫.০০ | | ২২৫.০০ | ১০০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : World Bank | | |
| ৯২৪) ৪৫০১-৭৩৫৯ নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন অংশ)। | | ৪৮১৬.০০ | ৮২০.০০ | ১১.২৫ | ৭৩১.৯০ | ৮৯.২৬% | ১৫.০০% | ২৬৯৮.৬৫ | ৫৬.০৪% | ৩৩.৩৪% |
| | | ২৫০.০০ | ২০.০০ | ৫৬% | ২৮.১৮ | ১৪০.৯০% | ১৩.০০% | ২৬২৮.০৫ | ৫৭.৫৬% | |
| | | ৪৫৬৬.০০ | ৮০০.০০ | | ৭০৩.৭২ | ৮৭.৯৭% | | | | |
| | | ১৮৩৭.০০ | ৮০০.০০ | | ৭০৩.৭২ | ৮৭.৯৭% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ০১/১১/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : World Bank | | |
| ৯২৫) ৪৫০১-৫০২০ সাপোর্টিং ইমপ্লিমেন্টেশন অব দি বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজী এন্ড অ্যাকশন প্ল্যান (বিসিসিএসএপি)। | | ১৭২৪.০০ | ১৬০.০০ | ০.০০ | ১৫০.০০ | ৯৩.৭৫% | ৭.০০% | ৫৭২.০০ | ৩৩.১৮% | ২৩.৬০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৭.০০% | ৫৭২.০০ | ৩৩.১৮% | |
| | | ১৭২৪.০০ | ১৬০.০০ | | ১৫০.০০ | ৯৩.৭৫% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | |
| ৯২৬) ৪৫০১-৫০৭০ ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট। | | ৪৫৪.০০ | ৩৩৭.০০ | ০.০০ | ৩১৫.০০ | ৯৩.৪৭% | ৭১.০০% | ৩২৫.০০ | ৭১.৫৯% | ৭০.০০% |
| | | ৮৩.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৬৭.০০% | ৩২৫.০০ | ৮৭.৬০% | |
| | | ৩৭১.০০ | ৩৩৭.০০ | | ৩১৫.০০ | ৯৩.৪৭% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | |
| ৯২৭) ৪৫০১-৫০৩১ কমিউনিটি বেইজড সাসটেইন্যাবল ম্যানেজমেন্ট অব টাঙওয়া হাওর (৩য় পর্যায়)। | | ১৬৫৬.০০ | ৫৫৩.০০ | ০.০০ | ৪৭৫.৫২ | ৮৫.৯৯% | ৩১.০০% | ৯৬১.৪১ | ৫৮.০৬% | ৫৯.০০% |
| | | ১৩১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২৭.০০% | ৯৬১.৪১ | ৬৩.০৪% | |
| | | ১৫২৫.০০ | ৫৫৩.০০ | | ৪৭৫.৫২ | ৮৫.৯৯% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : SDC | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--------|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | |
| ৯২৮) | ৪৫০১-৫০১০ সেক্রেটারিয়েট ফর বাংলাদেশ কাইমেট চেঞ্চ রেজিলিয়েন্স ফান্ড। | ১৬৫.০০ | ১৩৩.০০ | ০.০০ | ১১২.২৭ | ৮৪.৪১% | ৮৫.০০% | ১১২.২৭ | ৬৮.০৪% | ৮৫.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৮৫.০০% | ১১২.২৭ | ৬৮.০৪% | | |
| | | ১৬৫.০০ | ১৩৩.০০ | | ১১২.২৭ | ৮৪.৪১% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/০৩/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৭ | | ৯০৫৬.০০ | ২৩৬.২৫ | ৯০৬২.৬৪ | ১০০.০৭% | | | | | |
| | | | ২৪৫.০০ | ৯৬% | ২৫৩.১৮ | ১০৩.৩৪% | | | | | |
| | | | ৮৮১১.০০ | | ৮৮০৯.৪৬ | ৯৯.৯৮% | | | | | |
| | | | ৭৬২৮.০০ | | ৭৭৫৬.৬৭ | ১০১.৬৯% | | | | | |
| | | | ২২৫.০০ | | ২২৫.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | বন অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ৯২৯) | ৪৫৩১-৫৩৪০ বাঁশ, বেত ও মর্তা বাগান সৃজন (২য় পর্যায়)। | ১৯১০.০০ | ৩৫০.০০ | ৩৫০.০০ | ৩৪৫.৭৫ | ৯৮.৭৯% | ১৬.৬৪% | ১৭১৮.৭৮ | ৮৯.৯৯% | ৯১.৫৬% | |
| | | ১৯১০.০০ | ৩৫০.০০ | ১০০% | ৩৪৫.৭৫ | ৯৮.৭৯% | ১৬.৬৩% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৯৩০) | ৪৫৩১-৫৩৬০ কমিউনিটি বেইজড এগ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ থ্রু কোস্টাল এগ্যাফোরেশন ইন বাংলাদেশ | ৭১৫৭.৭৮ | ১৫০০.০০ | ০.০০ | ১৩৮৩.৮২ | ৯২.২৫% | ২৪.৪২% | ৪৩২১.২৫ | ৬০.৩৭% | ৮০.৫২% | |
| | | ১০১৫.২৯ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২২.৫২% | ৪১৫০.৫০ | ৬৭.৫৭% | | |
| | | ৬১৪২.৪৯ | ১৫০০.০০ | | ১৩৮৩.৮২ | ৯২.২৫% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৯৩১) | ৪৫৩১-৭৩৯৬ সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। | ৫২৩৪.৭৮ | ৬১২.০০ | ৫৯৮.৩৬ | ৫৯৭.৯০ | ৯৭.৭০% | ১০.০০% | ৪৭৪৯.০৪ | ৯০.৭২% | ৯১.৮৬% | |
| | | ৫২৩৪.৭৮ | ৬১২.০০ | ৯৮% | ৫৯৭.৯০ | ৯৭.৭০% | ৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৩/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৯৩২) | ৪৫৩১-৭৩৯৭ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | ২৬৩০০.০০ | ৩৫০০.০০ | ৩৫০০.০০ | ৩৪৮১.২১ | ৯৯.৪৬% | ১২.৬৩% | ২৪৫৭২.৭০ | ৯৩.৪৩% | ৯৯.৬৩% |
| | | ২৬৩০০.০০ | ৩৫০০.০০ | ১০০% | ৩৪৮১.২১ | ৯৯.৪৬% | ১২.৫৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৩৩) | ৪৫৩১-৫৩৩০ শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকো পার্ক রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | ৩৪৪৪.৭৬ | ৭০০.০০ | ৭০০.০০ | ৬৫২.৮৭ | ৯৩.২৭% | ২০.৩২% | ২৮৯৫.৬৯ | ৮৪.০৬% | ৮৪.০৬% |
| | | ৩৪৪৪.৭৬ | ৭০০.০০ | ১০০% | ৬৫২.৮৭ | ৯৩.২৭% | ১৮.৯৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৩৪) | ৪৫৩১-৫৩৮০ সুন্দরবন এনভায়রনমেন্টাল এন্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি (সীলস)। | ১৩৬২০.০০ | ৪১৫৮.০০ | ৪৯১.০০ | ৩০৭৯.৮৩ | ৭৪.০৭% | ৩২.৫০% | ৬৪৪৬.০৮ | ৪৭.৩৩% | ৫২.১১% |
| | | ৩৫৬২.০৩ | ৪৯১.০০ | ১০০% | ৪৫৩.৮০ | ৯২.৪২% | ২৪.০৮% | ৫৩৬৯.০৮ | ৫৩.৩৮% | |
| | | ১০০৫৭.৯৭ | ৩৬৬৭.০০ | | ২৬২৬.০২ | ৭১.৬১% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৩৫) | ৪৫৩১-৫৩৯০ পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (বন অধিদপ্তর অংশ)। | ৮৫.০০ | ২৯.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ৮৫.০০ | ১০০.০০% | ৮৬.১৭% |
| | | ৮৫.০০ | ২৯.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৩৬) | ৪৫৩১-৫৪৬০ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি- ৪) বন অধিদপ্তর অংশ। | ৩১৮৪.০০ | ৮২০.০০ | ২৭.০০ | ৩৫৩.৬৪ | ৪৩.১৩% | ২৫.৭৫% | ৮৫৯.৮৯ | ২৭.০১% | ২১.০০% |
| | | ১৬২.০০ | ২৭.০০ | ১০০% | ৮.৮৫ | ৩২.৭৬% | ৫.০০% | ৮১৫.১৩ | ২৬.৯৭% | |
| | | ৩০২২.০০ | ৭৯৩.০০ | | ৩৪৪.৭৯ | ৪৩.৪৮% | | | | |
| | | ৩০২২.০০ | ৭৯৩.০০ | | ৩৪৪.৭৯ | ৪৩.৪৮% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৯৩৭) ৪৫৩১-৫৪৮০ রিস্টোরেশন এন্ড কনজারভেশন অব বায়োডাইভারসিটি ইন দি ডিনিউডেডে হিলস্ অব সীতাকুন্ড, মীরশ্বরী, বাঁশখালী, ইনানী ফরেস্ট এরিয়া, বারিন্দা ধামুইরহাট সাল ফরেস্ট এন্ড সিংড়া সাল ফরেস্ট। | | ১৩৩৮.৯৫ | ২৩২.০০ | ০.০০ | ২২৪.০৯ | ৯৬.৫৯% | ২০.৯৫% | ১২৪৯.৬৪ | ৯৩.৩৩% | ৯৩.১৭% |
| | | ২৩০.২৫ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২০.২১% | ১০৩২.১৯ | ৯৩.১০% | |
| | | ১১০৮.৭০ | ২৩২.০০ | | ২২৪.০৯ | ৯৬.৫৯% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : USAID | | | |
| ৯৩৮) ৪৫৩১-৭৪০৭ স্ট্রিংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রোটেকশন। | | ২৭৬১৯.৮০ | ৬৮৭৫.০০ | ০.০০ | ৪৬০১.৭০ | ৬৬.৯৩% | ২১.০৮% | ৬৭৫১.৫৮ | ২৪.৪৪% | ১৬.৪২% |
| | | ২১২৪.৬০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১১.৭১% | ৬৭৫১.৫৮ | ২৬.৪৮% | |
| | | ২৫৪৯৫.২০ | ৬৮৭৫.০০ | | ৪৬০১.৭০ | ৬৬.৯৩% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : IDA | | | |
| ৯৩৯) ৪৫৩১-৫৪৯০ বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন। | | ৪৯৭৮.৮২ | ১৩২৯.০০ | ১৩২৯.০০ | ১২৬৪.১৪ | ৯৫.১২% | ২৭.৬৬% | ১৯১৯.২৭ | ৩৮.৫৫% | ৩৯.২২% |
| | | ৪৯৭৮.৮২ | ১৩২৯.০০ | ১০০% | ১২৬৪.১৪ | ৯৫.১২% | ২৫.৩৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৯৪০) ৪৫৩১-৭৩৬১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। | | ১৮৯৫.৩৩ | ৬৫০.০০ | ৬৫০.০০ | ৬৪৯.৫৩ | ৯৯.৯৩% | ৩৪.২৯% | ৭৪৮.৬১ | ৩৯.৫০% | ৩৯.৫৫% |
| | | ১৮৯৫.৩৩ | ৬৫০.০০ | ১০০% | ৬৪৯.৫৩ | ৯৯.৯৩% | ৩৪.২৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৯৪১) ৪৫৩১-৫০১৬ বাংলাদেশ ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্স পার্টিসিপেটরী এ্যাফোরেস্টেশন এন্ড রিফরেস্টেশন। | | ২৮৩৫০.০০ | ৩৮৩৩.০০ | ০.০০ | ২৮৬১.৬৯ | ৭৪.৬৬% | ৫১.১৫% | ২৮৬১.৬৯ | ১০.০৯% | ৩৮.১৮% |
| | | ৮১০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৩৮.১৮% | ২৮৬১.৬৯ | ১০.৩৯% | |
| | | ২৭৫৪০.০০ | ৩৮৩৩.০০ | | ২৮৬১.৬৯ | ৭৪.৬৬% | | | | |
| | | ২৭৩৭৮.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৯৪২) | ৪৫৩১-৫০১৭ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এন্ড বায়োডাইভারসিটি কনসারভেশন ইন কোস্টাল (প্রটেকশন) ফরেস্ট (এসডিভিসি- সুন্দরবন)। | ৪৩৫৩.৫১ | ২৬০০.০০ | ৫.০০ | ১৯৭০.৯১ | ৭৫.৮০% | ৫৯.৭২% | ১৯৭০.৯১ | ৪৫.২৭% | ৪৫.২৭% | |
| | | ৩৫৩.৫১ | ১২.০০ | ৪২% | ৫.০০ | ৪১.৬৭% | ৪৫.২৭% | ১৯৬৫.৯১ | ৪৯.১৫% | | |
| | | ৪০০০.০০ | ২৫৮৮.০০ | | ১৯৬৫.৯১ | ৭৫.৯৬% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১৪ | | ২৭১৮৮.০০ | ৭৬৫০.৩৫ | ২১৪৬৭.০৬ | ৭৮.৯৬% | | | | | |
| | | | ৭৭০০.০০ | ৯৯% | ৭৪৫৯.০৫ | ৯৬.৮৭% | | | | | |
| | | | ১৯৪৮৮.০০ | | ১৪০০৮.০১ | ৭১.৮৮% | | | | | |
| | | | ৭৯৩.০০ | | ৩৪৪.৭৯ | ৪৩.৪৮% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২৯ | | ৩৮,৭৩৬.০০ | ৭৯২৬.৬০ | ৩২,৮৯৮.৬৯ | ৮৪.৯৩% | | | | | |
| | | | ৭,৯৮৫.০০ | ৯৯% | ৭,৭৫১.৮৮ | ৯৭.০৮% | | | | | |
| | | | ৩০,৭৫১.০০ | | ২৫,১৪৬.৮১ | ৮১.৭৮% | | | | | |
| | | | ৯,৯৮৬.০০ | | ৯,৫৯৯.২৫ | ৯৬.১৩% | | | | | |
| | | | ২২৫.০০ | | ২২৫.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | ভূমি মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | |
| | ভূমি মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ৯৪৩) | ৪৬০১-৫১২০ গুচ্ছ গ্রাম (কাইমেট ভিকটিমস্ব রিহ্যাবিলিটেশন) প্রজেক্ট (সিডিআরপি)। | ১৮৭২৯.০০ | ৩৫৮৬.০০ | ৩৫৮৬.০০ | ৩৩১৪.২০ | ৯২.৪২% | ১৯.০০% | ১৭৪৭৭.২০ | ৯৩.৩২% | ৯৩.০০% | |
| | | ১৮৭২৯.০০ | ৩৫৮৬.০০ | ১০০% | ৩৩১৪.২০ | ৯২.৪২% | ১৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : GTZ

উন্নয়ন সহযোগী :

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৯৪৪) | ৪৬০১-৫২০০ স্ট্রিংদেনিং সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ, প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপ। | ১৮০০.০০ | ৭০.০০ | ৭০.০০ | ৫৪.৬০ | ৭৮.০০% | ৪.০০% | ৩৬০.৮১ | ২০.০৫% | ১৮.০০% |
| | | ১৮০০.০০ | ৭০.০০ | ১০০% | ৫৪.৬০ | ৭৮.০০% | ৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ৩১/০৩/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৪৫) | ৪৬০১-৫২১০ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (নোয়াখালী জেলা প্রশাসন)। | ৫৩০.০০ | ১৭০.০০ | ৪৫.০০ | ৫৯.৪৮ | ৩৪.৯৯% | ৩২.০০% | ১৬৯.৪৮ | ৩১.৯৮% | ৪০.০০% |
| | | ২৪৭.০০ | ৪৫.০০ | ১০০% | ২৭.০৮ | ৬০.১৮% | ৩০.০০% | ৮৮.৪০ | ৩১.২৪% | |
| | | ২৮৩.০০ | ১২৫.০০ | | ৩২.৪০ | ২৫.৯২% | | | | |
| | | ২৮৩.০০ | ১২৫.০০ | | ৩২.৪০ | ২৫.৯২% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৪৬) | ৪৬০১-৫২৩০ স্ট্রিংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোন্যান্ট-বি): ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। | ১৫৫৮৪.০০ | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | ১৩৮.০০ | ৯২.০০% | ০.৯৬% | ১৫৯.৬৮ | ১.০২% | ১.৮৯% |
| | | ২৭৯২.০০ | ১৫০.০০ | ১০০% | ১৩৮.০০ | ৯২.০০% | ০.৮৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ১২৭৯২.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৪৭) | ৪৬০১-৫২২০ স্টে"থদেনিং এ্যাকসেস টু লেভ প্রপার্টি রাইটস টু অল সিটিজেনস অব বাংলাদেশ। | ১০৬৬৩.০০ | ২৩৫০.০০ | ৩৫০.০০ | ২৩৫০.০০ | ১০০.০০% | ৩.০০% | ৪৪০০.০০ | ৪১.২৬% | ২৩.০০% |
| | | ৬৬৩.০০ | ৩৫০.০০ | ১০০% | ৩৫০.০০ | ১০০.০০% | ৩.০০% | ৪০৫০.০০ | ৪০.৫০% | |
| | | ১০০০০.০০ | ২০০০.০০ | | ২০০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৪৮) | ৪৬০১-৫০১৫ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড সার্ভিসিং দ্যা ইন্সটিটিউশন স্ট্রিংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট-বি : ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)। | ৪০২.০০ | ২১৭.০০ | ১২.৫০ | ১৯৭.৮৭ | ৯১.১৮% | ৫৪.০০% | ২২৪.৮৭ | ৫৫.৯৪% | ৫৬.০০% |
| | | ৬৫.০০ | ২৫.০০ | ৫০% | ৫.৮৭ | ২৩.৪৮% | ৫২.০০% | ২১৭.০০ | ৬৪.৩৯% | |
| | | ৩৩৭.০০ | ১৯২.০০ | | ১৯২.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৯৪৯) | ৪৬০১-৫০১৬ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরীপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায় : বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এবং খতিয়ান সমূহের কম্পিউটারাইজেশন) প্রকল্প। | ৫১০০.০০ | ৮৪.০০ | ৮৪.০০ | ৪২.৯৯ | ৫১.১৮% | ১০.০০% | ৭৪১.৯৯ | ১৪.৫৫% | ৩৪.০০% |
| | | ৫১০০.০০ | ৮৪.০০ | ১০০% | ৪২.৯৯ | ৫১.১৮% | ১০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৫০) | ৪৬০১-৫০১৪ জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ১৭৮২.০০ | ৪০০.০০ | ৪০০.০০ | ৩৯৯.০০ | ৯৯.৭৫% | ২১.০০% | ৬৭২.০০ | ৩৭.৭১% | ৩৪.০০% |
| | | ১৭৮২.০০ | ৪০০.০০ | ১০০% | ৩৯৯.০০ | ৯৯.৭৫% | ২০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৫১) | ৪৬০১-৫০১৭ ইমপ্রুভিড পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রোগ্রাম ই- সলিউশনস (মার্কেট প্ল্যান ফর এ ডিজিটাল ল্যান্ড মেনেজমেন্ট সিস্টেম কমপোনেন্ট)। | ৩৭০.০০ | ৫.০০ | ০.০০ | ৫.০০ | ১০০.০০% | ১.৩৫% | ৫.০০ | ১.৩৫% | ১.৩৫% |
| | | ১০১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১.৩৫% | ৫.০০ | ১.৮৬% | |
| | | ২৬৯.০০ | ৫.০০ | | ৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ৬৯.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৯ | ৭০৩২.০০ | ৪৬৯৭.৫০ | ৬৫৬১.১৪ | ৯৩.৩০% | | | | |
| | | | ৪৭১০.০০ | ১০০% | ৪৩৩১.৭৪ | ৯১.৯৭% | | | | |
| | | | ২৩২২.০০ | | ২২২৯.৪০ | ৯৬.০১% | | | | |
| | | | ১২৫.০০ | | ৩২.৪০ | ২৫.৯২% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৯ | ৭,০৩২.০০ | ৪৬৯৭.৫০ | ৬,৫৬১.১৪ | ৯৩.৩০% | | | | |
| | | | ৪,৭১০.০০ | ১০০% | ৪,৩৩১.৭৪ | ৯১.৯৭% | | | | |
| | | | ২,৩২২.০০ | | ২,২২৯.৪০ | ৯৬.০১% | | | | |
| | | | ১২৫.০০ | | ৩২.৪০ | ২৫.৯২% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড | | | | | | | | | | | |
| ৯৫২) | ৪৭০৫-৭১৭০ আপার সুরমা-কুশিয়ারা প্রকল্প। | ১৩১৫০.০০ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ১০০% | ২০০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.২১% | ১১০২৫.৩৬ | ৮৩.৮৪% | ৮৩.৮৪% |
| | | ১৩১৫০.০০ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ১০০% | ২০০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.২১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৫৩) | ৪৭০৫-৯১২০ নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প। | ১৪৪০৯.২৩ | ১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ৭০১৮.৮০ | ৪৮.৭১% | ৮১.৭৫% |
| | | ১৪৪০৯.২৩ | ১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৫৪) | ৪৭০৫-৯১৬০ তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ২৯৪৭৫.৭৫ | ৪৬৬২.০০ | ৪৬৬২.০০ | ১০০% | ৪৬৬২.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৮২% | ১৮৫৬৭.৫০ | ৬২.৯৯% | ৬২.৫৮% |
| | | ২৯৪৭৫.৭৫ | ৪৬৬২.০০ | ৪৬৬২.০০ | ১০০% | ৪৬৬২.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৮০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৫৫) | ৪৭০৫-৮৬৩৬ পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। | ৯৮২২৭.৫৬ | ২১৮৯৩.০০ | ৪১৬.০২ | ১% | ২০৭৯৮.৩৫ | ৯৫.০০% | ২২.২৯% | ৬৩২৮৯.৮১ | ৬৪.৪৩% | ৬৩.৫৫% |
| | | ৯৮১৩.২০ | ৪৫০.০০ | ৯২% | | ৪২৭.৫০ | ৯৫.০০% | ২০.২৯% | ৫৮৬৭১.৮৪ | ৬৬.৩৬% | |
| | | ৮৮৪১৪.৩৬ | ২১৪৪৩.০০ | | | ২০৩৭০.৮৫ | ৯৫.০০% | | | | |
| | | ৮৮৪১৪.৩৬ | ২১৪৪৩.০০ | | | ২০৩৭০.৮৫ | ৯৫.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৪ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ৩০.০০ | | | ২০.০৯ | ৬৬.৯৭% | | | | |
| ৯৫৬) | ৪৭০৫-৯২২০ ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেইল্ড ডিজাইন গ্যাজেজ ব্যারেজ প্রকল্প। | ৪৫৫৭.৯৩ | ৬৩০.০০ | ৬৩০.০০ | ১০০% | ৫৯২.২০ | ৯৪.০০% | ৯.০০% | ৪৩৭৭.৯৯ | ৯৬.০৫% | ৯৯.০০% |
| | | ৪৫৫৭.৯৩ | ৬৩০.০০ | ৬৩০.০০ | ১০০% | ৫৯২.২০ | ৯৪.০০% | ৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | | ৯.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|--|---|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৯৫৭) | ৪৭০৫-৭৭৭২ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। | ৩০৫০৩.৫১ ৫৭৮২.৪৫ ২৪৭২১.০৬ ২০৬২৮.৮৯ | ৫২১০.০০ ৮০০.০০ ৪৪১০.০০ ৪২৫৪.০০ | ৮০০.০০ ১০০% | ৫০০৩.৩০ ৭৮২.৪৯ ৪২২০.৮১ ৪০৬৫.৬৬ | ৯৬.০৩% ৯৭.৮১% ৯৫.৭১% ৯৫.৫৭% | ১৪.০০% ১৩.৫৮% | ২৬৯৫১.২৪ ২২২৮৮.৮৫ | ৮৮.৩৫% ৯০.১৬% | ৯৭.৩৮% |
| ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB, Netherlands | | | |
| ৯৫৮) | ৪৭০৫-৮১১০ যশোর জেলাধীন ভবদহ তদুসংলগ্ন বিল এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ। | ১১৫৮৬.৫৮ ১১৫৮৬.৫৮ ০.০০ ০.০০ | ৪৮০.০০ ৪৮০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪৮০.০০ ১০০% | ৪৭৮.৯৩ ৪৭৮.৯৩ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৭৮% ৯৯.৭৮% ০.০০% ০.০০% | ১.৫০% ১.৫০% | ৬৮৬৬.১৮ ০.০০ | ৫৯.২৬% ০.০০% | ৯৩.০০% |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৯৫৯) | ৪৭০৫-৯৩৫৫ নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ (৪র্থ পর্যায়)। | ১৯১৩৩.৮১ ১৯১৩৩.৮১ ০.০০ ০.০০ | ৩৬৮৪.০০ ৩৬৮৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩৬৮৪.০০ ১০০% | ৩৩৩৯.০৭ ৩৩৩৯.০৭ ০.০০ ০.০০ | ৯০.৬৪% ৯০.৬৪% ০.০০% ০.০০% | ১৪.২১% ৯.৫৩% | ১৬৬৫৪.৫৯ ০.০০ | ৮৭.০৪% ০.০০% | ৯৫.৩২% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ৯.৫৩ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৯৬০) | ৪৭০৫-৮০৫০ ইম জেঙ্গী ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী এন্ড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (ইসিআরআরপি) (বিডব্লিউডিবি পাট) (১ম সংশোধিত)। | ৩৩৯২৩.৪০ ০.০০ ৩৩৯২৩.৪০ ৩৩৯০৫.৭৫ | ৪১১৯.০০ ০.০০ ৪১১৯.০০ ৪১১৯.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ৪০৫৩.১৩ ০.০০ ৪০৫৩.১৩ ৪০৫৩.১৩ | ৯৮.৪০% ০.০০% ৯৮.৪০% ৯৮.৪০% | ৫.৮৬% ৫.৮৬% | ১৮৪৭৪.৭৪ ১৮৪৭৪.৭৪ | ৫৪.৪৬% ৫৪.৪৬% | ৪৮.৩৭% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : IDA | | | |
| ৯৬১) | ৪৭০৫-৮১৫০ গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প। | ৯৪২১৪.৫৫ ৯৪২১৪.৫৫ ০.০০ ০.০০ | ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩০০০.০০ ১০০% | ২৯৯৮.১৮ ২৯৯৮.১৮ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯৪% ৯৯.৯৪% ০.০০% ০.০০% | ৪.৬৫% ৪.৬২% | ৫০৪৬৩.৫৬ ০.০০ | ৫৩.৫৬% ০.০০% | ৬১.৪৪% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৯৬২) | ৪৭০৫-৮০৮০ ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প। | ১৭৬৫৪.২১ | ৬৭৫০.০০ | ৬৭৫০.০০ | ৬৭২৮.৫৯ | ৯৯.৬৮% | ৩৯.৬৮% | ১৬১৪৭.১৮ | ৯১.৪৬% | ১০০.০০% |
| | | ১৭৬৫৪.২১ | ৬৭৫০.০০ | ১০০% | ৬৭২৮.৫৯ | ৯৯.৬৮% | ৩৯.৬৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৬৩) | ৪৭০৫-৮১৮০ ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ। | ১৪০০৮.০৯ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ৩.৫৭% | ৪২৩৪.২১ | ৩০.২৩% | ৩৪.৭১% |
| | | ১৪০০৮.০৯ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ৬.৫৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৬৪) | ৪৭০৫-৮২০০ পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (বাপাউবো অংশ)। | ৩৬১৬৬.৯১ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১.৩৮% | ৫৬৫২.৫৬ | ১৫.৬৩% | ১৭.৩০% |
| | | ৩৬১৬৬.৯১ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ৩.০৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৬৫) | ৪৭০৫-৯৪৯৮ তারাইল পাচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিক্ষেপন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ২৮১৪৪.৫৭ | ২৮৬৯.০০ | ২৮৬৯.০০ | ২৮৬৭.৯২ | ৯৯.৯৬% | ১২.৪৪% | ১০৬২৫.০৭ | ৩৭.৭৫% | ৯৮.৭৬% |
| | | ২৮১৪৪.৫৭ | ২৮৬৯.০০ | ১০০% | ২৮৬৭.৯২ | ৯৯.৯৬% | ১৬.৪৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৬৬) | ৪৭০৫-৯৪২৩ পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্ৰাম এলাকার ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিক্ষেপন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগঙ্গা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার এবং কুষ্টিয়া | ৯৮৩৫.০৫ | ১০২১.০০ | ১০২১.০০ | ৯৯৮.৭৬ | ৯৭.৮২% | ০.৭০% | ৮৫৮৩.৬৫ | ৮৭.২৮% | ১০০.০০% |
| | | ৯৮৩৫.০৫ | ১০২১.০০ | ১০০% | ৯৯৮.৭৬ | ৯৭.৮২% | ০.৭০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৯৬৭) | ৪৭০৫-৯৫৩৩ তোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাসফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ১৩৪১০.২৫ | ৩৪০০.০০ | ৩৪০০.০০ | ৩৪০০.০০ | ১০০.০০% | ২৫.৩৫% | ৮৪৮৭.০০ | ৬৩.২৯% | ৮৮.২২% |
| | | ১৩৪১০.২৫ | ৩৪০০.০০ | ১০০% | ৩৪০০.০০ | ১০০.০০% | ২৪.৯৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৬৮) | ৪৭০৫-৬০০০ যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে | ৪১৭০০.৭১ | ৬৪৯০.০০ | ৬৪৯০.০০ | ৬৪৯০.০০ | ১০০.০০% | ১২.০০% | ১৭৬৮৮.২৩ | ৪২.৪২% | ৫৫.০০% |
| | | ৪১৭০০.৭১ | ৬৪৯০.০০ | ১০০% | ৬৪৯০.০০ | ১০০.০০% | ১২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৬৯) | ৪৭০৫-৯৪৯৪ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা (হাইমচর) এবং বাঞ্জারামপুর উপজেলার বামতীর রক্ষা প্রকল্প। | ১৮৩৮৮.৭৪ | ৩৮০০.০০ | ৩৮০০.০০ | ৩৫৩৪.১৮ | ৯৩.০০% | ২৮.০১% | ১৬৭৭৩.১২ | ৯১.২১% | ৯৭.৬৬% |
| | | ১৮৩৮৮.৭৪ | ৩৮০০.০০ | ১০০% | ৩৫৩৪.১৮ | ৯৩.০০% | ২৫.৬৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১২/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৭০) | ৪৭০৫-৯৪৯৭ চাঁদপুর জেলার পুরানবাজার সংলগ্ন ইব্রাহীম-সাখুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ। | ১৭০৯৫.৪৮ | ৩১০০.০০ | ৩১০০.০০ | ২৯৪৫.০৪ | ৯৫.০০% | ২০.৭৮% | ১৬৪৮৮.০২ | ৯৬.৪৫% | ৯৭.৫০% |
| | | ১৭০৯৫.৪৮ | ৩১০০.০০ | ১০০% | ২৯৪৫.০৪ | ৯৫.০০% | ১৮.২৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৭১) | ৪৭০৫-৬০২০ ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ। | ১০২৮১২.৩৪ | ৩১৪১০.০০ | ৩১৪১০.০০ | ৩০৯৫৯.৯৪ | ৯৮.৫৭% | ১৩.২০% | ৭১৬৩৩.১৮ | ৬৯.৬৭% | ৮৪.১২% |
| | | ১০২৮১২.৩৪ | ৩১৪১০.০০ | ১০০% | ৩০৯৫৯.৯৪ | ৯৮.৫৭% | ১২.৪৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|--|--|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৯৭২) | ৪৭০৫-৬০১০ বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই- তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম)। | ৯৪৪০৯.০৭ ৯৪৪০৯.০৭ ০.০০ ০.০০ | ২৯৩৭.০০ ২৯৩৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৯৩৬.০২ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ২৯১১.৬৯ ২৯১১.৬৯ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.১৪% ৯৯.১৪% ০.০০% ০.০০% | ৪.২৪% ৪.২৪% ০.০০% ০.০০% | ৯৩৩৮.৩৭ ০.০০ ০.০০% ০.০০% | ৯.৮৯% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১১.৩২% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৭৩) | ৪৭০৫-৯৫০১ গোড়ান চাটবাড়িতে অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ। | ৭৯৮৩.০৫ ৭৯৮৩.০৫ ০.০০ ০.০০ | ৭০০.০০ ৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬৯৬.৭৪ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ৬৯১.৭৪ ৬৯১.৭৪ ০.০০ ০.০০ | ৯৮.৮২% ৯৮.৮২% ০.০০% ০.০০% | ১২.৫০% ১২.৫০% ০.০০% ০.০০% | ৬৪২১.৭৭ ০.০০ ০.০০% ০.০০% | ৮০.৪৪% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৮৭.৫০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৪/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৭৪) | ৪৭০৫-৯৫০২ চান্দনা-বারাসিয়া নদী খনন। | ৫৯৪৬.৩৭ ৫৯৪৬.৩৭ ০.০০ ০.০০ | ১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০০.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ৯৮৫.০৬ ৯৮৫.০৬ ০.০০ ০.০০ | ৯৮.৫১% ৯৮.৫১% ০.০০% ০.০০% | ২৮.৮১% ২৫.৫০% ০.০০% ০.০০% | ৪৫০৪.৮৬ ০.০০ ০.০০% ০.০০% | ৭৫.৭৬% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৮৪.৬৩% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৭৫) | ৪৭০৫-৮২৬০ বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়। | ১৩০৯৮৮.০০ ১৩০৯৮৮.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৩০০০.০০ ১৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৩০০০.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ১২৯৯৮.১৮ ১২৯৯৮.১৮ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯৯% ৯৯.৯৯% ০.০০% ০.০০% | ৯.৯২% ৯.৯২% ০.০০% ০.০০% | ১৯৭৮৭.১৩ ০.০০ ০.০০% ০.০০% | ১৫.১১% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১৫.১০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ৬০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৭৬) | ৪৭০৫-৮২৪০ উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামো সমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)। | ৩৭৭৫৪.৬১ ৩৭৭৫৪.৬১ ০.০০ ০.০০ | ৮৪২০.০০ ৮৪২০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৮৪২০.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ৮৪১৭.৫১ ৮৪১৭.৫১ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯৭% ৯৯.৯৭% ০.০০% ০.০০% | ১৭.৩২% ১৬.৭৩% ০.০০% ০.০০% | ২৮৫৬৯.১৩ ০.০০ ০.০০% ০.০০% | ৭৫.৬৭% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৮৯.৭৪% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ৯৭৭) | ৪৭০৫-৯৫৫২ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লসন, বেমালিয়া ও বলভদ্র নদী পুনঃখনন। | ৪২৪১.৭৪ | ২৫০.০০ | ২৪৯.৫০ | ২৪৭.৯৪ | ৯৯.১৮% | ৫.৮৮% | ৬৩৯.৬৬ | ১৫.০৮% | ১৫.০৭% | |
| | | ৪২৪১.৭৪ | ২৫০.০০ | ১০০% | ২৪৭.৯৪ | ৯৯.১৮% | ৫.৮৪% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৯৭৮) | ৪৭০৫-৮২৫০ সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ। | ২৮৫৪০.২০ | ৫৫০০.০০ | ৫৫০০.০০ | ৫৪৯৪.০৪ | ৯৯.৮৯% | ১৯.২৭% | ১২০৩১.৮১ | ৪২.১৬% | ৫৭.৮০% | |
| | | ২৮৫৪০.২০ | ৫৫০০.০০ | ১০০% | ৫৪৯৪.০৪ | ৯৯.৮৯% | ১৯.২৭% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৯৭৯) | ৪৭০৫-৮২৭০ গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ। | ৭৩৩৭.০৫ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ৯৯২.১৪ | ৯৯.২১% | ১৪.৭৫% | ৪৩৯১.৫২ | ৫৯.৮৫% | ৬৪.৮৮% | |
| | | ৭৩৩৭.০৫ | ১০০০.০০ | ১০০% | ৯৯২.১৪ | ৯৯.২১% | ১৪.৭৫% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৯৮০) | ৪৭০৫-৯৫২৮ নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন পোন্ডার ৭৩/১ (এ+বি) এর তমরুদ্দিন ও বাংলাবাজার এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ। | ৬০৫৯.২২ | ১৯০০.০০ | ১৯০০.০০ | ১৯০০.০০ | ১০০.০০% | ৩০.৫০% | ৫৩৪৯.২৬ | ৮৮.২৮% | ৯৯.০০% | |
| | | ৬০৫৯.২২ | ১৯০০.০০ | ১০০% | ১৯০০.০০ | ১০০.০০% | ২৯.৫০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ৯৮১) | ৪৭০৫-৯৪৬০ গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা উপজেলাধীন শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাে | ১৭০৩১.১৬ | ২৮০০.০০ | ২৮০০.০০ | ২৭৭৫.১৯ | ৯৯.১১% | ১৬.৪৪% | ৮২৭৬.০০ | ৪৮.৫৯% | ৭৯.১৬% | |
| | | ১৭০৩১.১৬ | ২৮০০.০০ | ১০০% | ২৭৭৫.১৯ | ৯৯.১১% | ১৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৯৮২) | ৪৭০৫-৯৫৪৮ পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলায় বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বামতীর ডাঙ্গন রোধ এবং বেড়া উপজেলায় নগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ডাঙ্গন রোধ। | ২০০৮৯.২৫ ২০০৮৯.২৫ ০.০০ ০.০০ | ২২০০.০০ ২২০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২২০০.০০ ১০০% | ২২০০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ১০.৯৫% ১২.৫৮% | ৭৬৯৯.১৬ ০.০০ | ৩৮.৩২% ০.০০% | ৩৯.৯৫% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৯৮৩) | ৪৭০৫-৯৫৪৫ বগুড়া জেলার অন্নপাড়া, দড়িয়াপাড়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ সংরক্ষণ প্রকল্প। | ১১৭৭০.০০ ১১৭৭০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪৫৫০.০০ ৪৫৫০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪৫৫০.০০ ১০০% | ৪৫৫০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ৩৮.৯৩% ৩৯.৭৩% | ৭২৪৯.৯৬ ০.০০ | ৬১.৬০% ০.০০% | ৬৫.৭৮% |
| ০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৯৮৪) | ৪৭০৫-৯৫৯৩ সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প। | ৪৭২৮.০০ ৪৭২৮.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৮০০.০০ ১০০% | ১৮০০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ৩৮.০৭% ৩৮.০৭% | ২৭৯৫.৮৮ ০.০০ | ৫৯.১৩% ০.০০% | ৫৯.১৩% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৯৮৫) | ৪৭০৫-৯৩২৪ কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। | ৬০৯৮৩.৩১ ৬০৯৮৩.৩১ ০.০০ ০.০০ | ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৫০০.০০ ১০০% | ১৫০০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ৪.১০% ৪.১০% | ২৫০৩.৪৪ ০.০০ | ৪.১১% ০.০০% | ৫.৭৫% |
| ০১/০৪/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৯৮৬) | ৪৭০৫-৯৫৫৮ গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদরীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিথামে নদীর তীর সংরক্ষণ। | ৩৫১৮.৮৩ ৩৫১৮.৮৩ ০.০০ ০.০০ | ১২০০.০০ ১২০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১২০০.০০ ১০০% | ১১৯৩.৯৬ ৯৯.৫০% | ৯৯.৫০% | ৩৪.০৮% ৩৩.৯৬% | ৩৫১৩.৬২ ০.০০ | ৯৯.৮৫% ০.০০% | ৯৯.৮৮% |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৯৮৭) ৪৭০৫-৮৩১০ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি- ৪)-বাপাউবো অংশ। | | ২৭৬৬১.৩১ | ৩০০৫.০০ | ৩৯০.০০ | ২৯৯৫.৮৮ | ৯৯.৭০% | ১০.৭৮% | ৯৬৮৫.১৪ | ৩৫.০১% | ৩৭.৫০% |
| | | ৩৭০৪.১২ | ৩৯০.০০ | ১০০% | ৩৮৯.৪৮ | ৯৯.৮৭% | ১২.২৭% | ৮৪৮৪.৪৯ | ৩৫.৪২% | |
| | | ২৩৯৫৭.১৯ | ২৬১৫.০০ | | ২৬০৬.৪০ | ৯৯.৬৭% | | | | |
| | | ১৩১০৯.২৫ | ১২৪৩.০০ | | ১২৩৪.৪০ | ৯৯.৩১% | | | | |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : IFAD, Netherlands | | | |
| ৯৮৮) ৪৭০৫-৯৫৮৯ হাওর এলাকায় আগামবন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন প্রকল্প। | | ৬৮৪৯৪.১০ | ২৬০০.০০ | ২৬০০.০০ | ২৪০০.৪৭ | ৯২.৩৩% | ৫.৮৪% | ৫৬৩০.৪৭ | ৮.২২% | ৮.২২% |
| | | ৬৮৪৯৪.১০ | ২৬০০.০০ | ১০০% | ২৪০০.৪৭ | ৯২.৩৩% | ৩.৫০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৯৮৯) ৪৭০৫-৭১১৫ কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | | ২৬১৫৪.৮৩ | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | ২৪৯৯.৭৪ | ৯৯.৯৯% | ২০.০০% | ৫৩৭৩.৩১ | ২০.৫৪% | ৩৩.০০% |
| | | ২৬১৫৪.৮৩ | ২৫০০.০০ | ১০০% | ২৪৯৯.৭৪ | ৯৯.৯৯% | ১৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৯৯০) ৪৭০৫-৭১১৭ ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলায় পশ্চিমজোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বামতীর সংরক্ষণ। | | ৬৩৮৫.৯৪ | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | ২৪৯৮.৪৫ | ৯৯.৯৪% | ৪২.৫০% | ৪২৬২.৫৯ | ৬৬.৭৫% | ১০০.০০% |
| | | ৬৩৮৫.৯৪ | ২৫০০.০০ | ১০০% | ২৪৯৮.৪৫ | ৯৯.৯৪% | ৪২.৫০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/১০/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ৯৯১) ৪৭০৫-৭১১৮ নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প। | | ৭৩২৫.৩০ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ১৯৯৬.৫৯ | ৯৯.৮৩% | ২৭.২৭% | ৩৪৬১.৯৪ | ৪৭.২৬% | ৫৭.০৩% |
| | | ৭৩২৫.৩০ | ২০০০.০০ | ১০০% | ১৯৯৬.৫৯ | ৯৯.৮৩% | ২৯.১০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৯৯২) | ৪৭০৫-৫০৯২ বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ। | ২১৪৪৬.৩৪ | ৪১০০.০০ | ৪১০০.০০ | ৪১০০.০০ | ১০০.০০% | ১৯.১১% | ৫৫৯৭.৯৪ | ২৬.১০% | ২৭.১৮% |
| | | ২১৪৪৬.৩৪ | ৪১০০.০০ | ১০০% | ৪১০০.০০ | ১০০.০০% | ১৯.৭০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৯৩) | ৪৭০৫-৫০১৬ গংগা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন। | ১৮৮১৫.০০ | ৬১০৯.০০ | ৬১০৯.০০ | ৬০৬১.১৪ | ৯৯.২২% | ৩২.৪৭% | ৬৩৪৬.১৪ | ৩৩.৭৩% | ৩৩.৭৩% |
| | | ১৮৮১৫.০০ | ৬১০৯.০০ | ১০০% | ৬০৬১.১৪ | ৯৯.২২% | ৩২.২২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৯৪) | ৪৭০৫-৫১১৬ রিহেবিলাইটেশন ওয়ার্কস অব তিস্তা মেইন কেনেল এন্ড রিলেটেড স্ট্রাকচার আন্ডর কমান্ড এরিয়া অব তিস্তা বেরেইজ প্রজেক্ট। | ১৪৬৪.৫০ | ৯৪৭.০০ | ৩৫১.৯১ | ৯৪৬.৯১ | ৯৯.৯৯% | ৬৪.৬৬% | ১২৪৬.৫০ | ৮৫.১১% | ৮৫.১২% |
| | | ৫৬৯.৬৮ | ৩৫২.০০ | ১০০% | ৩৫১.৯১ | ৯৯.৯৭% | ৬৪.৬৬% | ৭৭৫.০০ | ৮৬.৬১% | |
| | | ৮৯৪.৮২ | ৫৯৫.০০ | | ৫৯৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ৮৯৪.৮২ | ৫৯৫.০০ | | ৫৯৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৯৫) | ৪৭০৫-৫১১৭ এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসসমেন্ট (ইআইএ) স্টাডি অব ডিফারেন্ট বিডরিউডি প্রজেক্টস টু বি ইমপ্লিমেন্টেড আন্ডর ক্রাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড। | ১৯৯.১৬ | ৯৯.০০ | ৯৯.০০ | ৯৮.৬৯ | ৯৯.৬৯% | ৫০.০০% | ১৯৮.৫৯ | ৯৯.৭১% | ১০০.০০% |
| | | ১৯৯.১৬ | ৯৯.০০ | ১০০% | ৯৮.৬৯ | ৯৯.৬৯% | ৫০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৯৬) | ৪৭০৫-৫১০৮ বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। | ১৬৭২৬.১২ | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ১০০.০০% | ৭.০০% | ৯৯৫.০০ | ৫.৯৫% | ৯.০০% |
| | | ১৬৭২৬.১২ | ৮০০.০০ | ১০০% | ৮০০.০০ | ১০০.০০% | ৭.৮৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ৯৯৭) | ৪৭০৫-৫১০৯ পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলী এলাকা রক্ষা প্রকল্প। | ১৬৫৫১.১৪ | ১৬৩৪.০০ | ১৬৩৪.০০ | ১৬২২.৩২ | ৯৯.২৯% | ৯.৮৭% | ১৬২২.৩২ | ৯.৮০% | ১০.১৫% |
| | | ১৬৫৫১.১৪ | ১৬৩৪.০০ | ১০০% | ১৬২২.৩২ | ৯৯.২৯% | ১০.১৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৯/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৯৮) | ৪৭০৫-৫১১০ কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাঙ্গন হতে ভুরুঙ্গামারী-মাদরগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হতে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত | ৪১৭৪.৩৬ | ১৭০০.০০ | ১৭০০.০০ | ১৭০০.০০ | ১০০.০০% | ৪০.৭২% | ১৮৯৯.৯৩ | ৪৫.৫১% | ৪৯.৬৮% |
| | | ৪১৭৪.৩৬ | ১৭০০.০০ | ১০০% | ১৭০০.০০ | ১০০.০০% | ৪০.৭২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ৯৯৯) | ৪৭০৫-৫১১১ ভোলা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। | ১০৩২৮.৮৩ | ৩৫১০.০০ | ৩৫১০.০০ | ৩৫১০.০০ | ১০০.০০% | ৩৩.৯৮% | ৩৭১০.০০ | ৩৫.৯২% | ৪১.৪৪% |
| | | ১০৩২৮.৮৩ | ৩৫১০.০০ | ১০০% | ৩৫১০.০০ | ১০০.০০% | ৩৮.৬২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০০০) | ৪৭০৫-৫১১২ মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। | ২৪৪৭.০০ | ৯০০.০০ | ৯০০.০০ | ৮৯৯.৪২ | ৯৯.৯৪% | ৪০.৮৭% | ৯৯৮.৪৫ | ৪০.৮০% | ৫৪.২১% |
| | | ২৪৪৭.০০ | ৯০০.০০ | ১০০% | ৮৯৯.৪২ | ৯৯.৯৪% | ৫০.১৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০০১) | ৪৭০৫-৫১১৩ পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার কোমপুর হতে সাড়া বাউদিয়া এবং নাটোর জেলার তিলকপুর-গৌরীপুর পর্যন্ত পদ্মা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। | ২২০২০.৬৬ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৪৬০.০০ | ৯২.০০% | ৪.৫৪% | ৪৬০.০০ | ২.০৯% | ২.২৭% |
| | | ২২০২০.৬৬ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৪৬০.০০ | ৯২.০০% | ২.২৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০০২) | ৪৭০৫-৫১১৪ কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা (২য় পর্যায়)। | ১৯১৩৬.০৩ | ৩৪০০.০০ | ৩৪০০.০০ | ৩৩৯২.০০ | ৯৯.৭৬% | ১৭.৭৭% | ৩৫৯১.৯০ | ১৮.৭৭% | ১৯.০৫% |
| | | ১৯১৩৬.০৩ | ৩৪০০.০০ | ১০০% | ৩৩৯২.০০ | ৯৯.৭৬% | ১৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০০৩) | ৪৭০৫-৫১১৮ প্রিপেয়ারিং ইরিগেশন মেনেজমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (পিপিটি-আইএমআইআইপি) ইন মুহুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (এমআইপি)। | ৬৯৮.১৬ | ৬৬১.০০ | ৬.৬৫ | ৬৫৯.৬৫ | ৯৯.৮০% | ২০.০০% | ৬৫৯.৬৫ | ৯৮.৮৮% | ১০০.০০% |
| | | ৪৩.৬০ | ৭.০০ | ৯৫% | ৫.৬৫ | ৮০.৭১% | ২০.০০% | ৬৫৪.০০ | ৯৯.৯১% | |
| | | ৬৫৪.৫৬ | ৬৫৪.০০ | | ৬৫৪.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০০৪) | ৪৭০৫-৫১২২ খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর- কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ,নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ২৮১৯০.১৬ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৫৯৯.৮০ | ৯৯.৯০% | ২.০০% | ৫৯৯.৮০ | ২.১৩% | ২.০০% |
| | | ২৮১৯০.১৬ | ৬০০.০০ | ১০০% | ৫৯৯.৮০ | ৯৯.৯০% | ২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ৩১/১০/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০০৫) | ৪৭০৫-৫০৮৬ করোতোয়া নদীর ডানতীর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিঃসরণ ও সেচ প্রকল্প। | ২৫৫৪.৯১ | ৭০০.০০ | ৭০০.০০ | ৭০০.০০ | ১০০.০০% | ৪০.০০% | ৭০০.০০ | ২৭.৪০% | ৪০.০০% |
| | | ২৫৫৪.৯১ | ৭০০.০০ | ১০০% | ৭০০.০০ | ১০০.০০% | ৪০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০০৬) | ৪৭০৫-৫০৪৬ পানি ভবন নির্মাণ। | ৫৬৩৭.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ৫৬৩৭.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০০৭) | ৪৭০৫-৫১১৯ চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালী খাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ। | ৭১৯৮.৬১ | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | ১৪৯.৬০ | ৯৯.৭৩% | ৩.৮২% | ১৪৯.৬০ | ২.০৮% | ৩.৮২% |
| | | ৭১৯৮.৬১ | ১৫০.০০ | ১০০% | ১৪৯.৬০ | ৯৯.৭৩% | ৩.৮২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৩/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০০৮) | ৪৭০৫-৫১২০ ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলায় ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ (২য় পর্যায়)। | ১০২৫৩.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ১০২৫৩.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০০৯) | ৪৭০৫-৫১২১ নাটোর জেলার কালিগঞ্জ-সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুরে বারনাই নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ। | ১৯৬১.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ১৯৬১.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০১০) | ৪৭০৫-৫১২৩ ব্রু গোন্ড প্রোথাম (বিডব্লিউডিবি কম্পোনেন্ট)। | ৫৬৩৪৯.০০ | ৪৮৬৪.০০ | ২৩১.০০ | ৪৬২০.৮০ | ৯৫.০০% | ৮.৭০% | ৪৬২০.৮০ | ৮.২০% | ৬.৩০% |
| | | ৭৪৯৯.০০ | ২৩১.০০ | ১০০% | ২১৯.৪৫ | ৯৫.০০% | ৬.৩০% | ৪৪০১.৩৫ | ৯.০১% | |
| | | ৪৮৮৫০.০০ | ৪৬৩৩.০০ | | ৪৪০১.৩৫ | ৯৫.০০% | | | | |
| | | ১৫৭৫০.০০ | ৬৩৩.০০ | | ২০৪.৫৫ | ৩২.৩১% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৮ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০১১) | ৪৭০৫-৫১২৪ কোস্টাল এমবাকমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট ফেজ-১ (সিআইপি-১) ইন সাতক্ষিরা, খুলনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা এন্ড পটুয়াখালী ডিস্ট্রিক্ট। | ৩২৮০০০.০০ | ৫৪০.০০ | ০.০০ | ৫০২.২০ | ৯৩.০০% | ০.১৭% | ৫০২.২০ | ০.১৫% | ০.১১% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.১১% | ৫০২.২০ | ০.১৫% | |
| | | ৩২৮০০০.০০ | ৫৪০.০০ | | ৫০২.২০ | ৯৩.০০% | | | | |
| | | ৩২৮০০০.০০ | ৫৪০.০০ | | ৫০২.২০ | ৯৩.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০২০ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০১২) | ৪৭০৫-৫১২৮ এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (ইআইএ) স্টাডি অব ৩০ ডিফারেন্ট বিডব্লিউডিবি প্রজেক্ট টু বি ইমপ্লিমেন্টেড আন্ডার ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড(সিসিটিএফ)। | ১৯৮.০৫ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ৩৪.০০% | ৫০.০০ | ২৫.২৫% | ৩০.০০% |
| | | ১৯৮.০৫ | ৫০.০০ | ১০০% | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ৩০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০১৩) | ৪৭০৫-৫১২৫ ডেভেলপমেন্ট ফেইজ অব ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন ভোলা ডিস্ট্রিক্ট। | ১৫২৯.০২ | ১২৫৮.০০ | ২.০০ | ১২৫৭.০৮ | ৯৯.৯২% | ৮২.০০% | ১২৫৭.০৮ | ৮২.২১% | ৮২.০০% |
| | | ৬২.৭১ | ২.০০ | ১০০% | ১.০৮ | ৫২.০০% | ৮২.০০% | ১২৫৬.০০ | ৮৫.৬৬% | |
| | | ১৪৬৬.৩১ | ১২৫৬.০০ | | ১২৫৬.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ২৭/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০১৪) | ৪৭০৫-৫১২৭ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকর করা। | ৩৭১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ৩৫.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ৩৩৬.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১১/২০১৩ হতে ৩১/১০/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৬৩ | ১৯৯৪০৬.০০ | ১৫৯০৯৭.৮৩ | ১৫৯০৯৭.৮৩ | ১৯৬০২৭.৩৪ | ৯৮.৩১% | | | | |
| | | | ১৫৯১৪১.০০ | ১০০% | ১৫৭৩৬৭.৬০ | ৯৮.৮৯% | | | | |
| | | | ৪০২৬৫.০০ | | ৩৮৬৫৯.৭৪ | ৯৬.০১% | | | | |
| | | | ৩২৮২৭.০০ | | ৩১০২৫.৭৯ | ৯৪.৫১% | | | | |
| | | | ৬৩০.০০ | | ৩৮.৬২ | ৬.১৩% | | | | |
| | বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড | | | | | | | | | |
| ১০১৫) | ৪৭০৫-৫০১১ বর্নি বাওড় উন্নয়ন। | ৫৩৫৭.০০ | ৩৫০০.০০ | ৩৫০০.০০ | ৩৪৮২.৯০ | ৯৯.৫১% | ৪৫.৪৯% | ৬১৪৭.১৫ | ১১৪.৭৫% | ১০২.২৭% |
| | | ৫৩৫৭.০০ | ৩৫০০.০০ | ১০০% | ৩৪৮২.৯০ | ৯৯.৫১% | ৪৪.৪৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| | | - মোট | - টাকা | | | - মোট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট | - টাকা | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ১০১৬) | ৪৭০৫-৫০৯১ মেইন রিভার ফ্লাড এন্ড ব্যাংক ইরোশন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম। | ১৫৬৯.৬৯ | ৩৪৪.০০ | ১১.৬৮ | ৩৩৩.৪৮ | ৯৬.৯৪% | ১১.০০% | ৯৭৮.৮০ | ৬২.৩৬% | ১০০.০০% | |
| | | ৫৪৯.১০ | ১২.০০ | ৯৭% | ১১.৬৮ | ৯৭.৩৩% | ১১.০০% | ৯৩৩.৮০ | ৯১.৫০% | | |
| | | ১০২০.৫৯ | ৩৩২.০০ | | ৩২১.৮০ | ৯৬.৯৩% | | | | | |
| | | ১০২০.৫৯ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৪/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ৩৮৪৪.০০ | ৩৫১১.৬৮ | ৩৮১৬.৩৮ | ৯৯.২৮% | | | | | |
| | | | ৩৫১২.০০ | ১০০% | ৩৪৯৪.৫৮ | ৯৯.৫০% | | | | | |
| | | | ৩৩২.০০ | | ৩২১.৮০ | ৯৬.৯৩% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৬৫ | ২০৩,২৫০.০০ | ১৬২,৬০৯.৫১ | ১৯৯,৮৪৩.৭২ | ৯৮.৩২% | | | | | | |
| | | ১৬২,৬৫৩.০০ | ১০০% | ১৬০,৮৬২.১৮ | ৯৮.৯০% | | | | | | |
| | | ৪০,৫৯৭.০০ | | ৩৮,৯৮১.৫৪ | ৯৬.০২% | | | | | | |
| | | ৩২,৮২৭.০০ | | ৩১,০২৫.৭৯ | ৯৪.৫১% | | | | | | |
| | | ৬৩০.০০ | | ৩৮.৬২ | ৬.১৩% | | | | | | |
| | খাদ্য মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | |
| | খাদ্য অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ১০১৭) | ৪৮৩১-৬০৪৪ কনস্ট্রাকশন অব এ কনক্রিট গ্রেইন সাইলো অব ৫০,০০০ মেঃ টঃ ক্যাপাসিটি এ্যাট মংলা পোর্ট উইথ এ্যানসিলিয়ারি ফ্যাসিলিটিজ। | ৫৩৬৭৮.৩৩ | ১৩২৫৮.০০ | ১৩১৯৭.২৫ | ১৩০০৭.০৪ | ৯৮.১১% | ২৫.০০% | ৩২৮৯২.২৭ | ৬১.২৮% | ৫৪.০০% | |
| | | ৫৩৬৭৮.৩৩ | ১৩২৫৮.০০ | ১০০% | ১৩০০৭.০৪ | ৯৮.১১% | ২৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০১৮) | ৪৮৩১-৫১৫০ কনস্ট্রাকশন অব ০.৮৪ লক্ষ মেঃ টন ক্যাপাসিটি নিউ ফুড গোডাউস উইথ এ্যাসিলিয়ারী ফ্যাসিলিটিজ এ্যাট হালিশহর সিএসডি কম্পাউন্ড, চট্টগ্রাম। | ২৩৭৯৭.০০ | ৭১৪১.৫২ | ৭১৪১.৫২ | ৭১৪১.৫২ | ১০০.০০% | ৩০.০০% | ২২১৪৯.১৭ | ৯৩.০৮% | ১০০.০০% |
| | | ২৩৭৯৭.০০ | ৭১৪১.৫২ | ১০০% | ৭১৪১.৫২ | ১০০.০০% | ৩০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/০৩/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০১৯) | ৪৮৩১-৫২০০ সমগ্র দেশে ১.৩৫ লক্ষ মেঃ টন ধারন ক্ষমতা নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ। | ৩০৫৪১.৯৫ | ১৯৬৮.৩৫ | ১৯৬৮.৩৫ | ১৭৪৬.১৩ | ৮৮.৭১% | ৭.০০% | ২৮৯৫৫.৫৩ | ৯৪.৮১% | ৯৭.০০% |
| | | ৩০৫৪১.৯৫ | ১৯৬৮.৩৫ | ১০০% | ১৭৪৬.১৩ | ৮৮.৭১% | ৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/০৩/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০২০) | ৪৮৩১-৫০১২ পোস্তগোলা সরকারী আধুনিক ময়দা মিল স্থাপন। | ১৩৪৭৩.৫৪ | ১৮২৫.০০ | ১৮২৫.০০ | ১৮০০.০৮ | ৯৮.৬৩% | ১৩.৫৪% | ২০৮১.৬০ | ১৫.৪৫% | ১৫.৪৪% |
| | | ১৩৪৭৩.৫৪ | ১৮২৫.০০ | ১০০% | ১৮০০.০৮ | ৯৮.৬৩% | ১৩.৩৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০২১) | ৪৮৩১-৫০৪৭ কনস্ট্রাকশন অব মাল্টিস্টোরিয়ড ওয়ারহাউজ এ্যাট সাল্তাহার খেইন সাইলো, বগুড়া (২৫০০০মেঃ টন)। | ২৬৪৫৬.০০ | ৫৯৪০.০০ | ৯৪০.০০ | ৫৯০৯.৬৮ | ৯৯.৪৯% | ২২.৪৫% | ১০১৮৮.৮৮ | ৩৮.৫১% | ৩৮.৫১% |
| | | ৬২১৯.০০ | ৯৪০.০০ | ১০০% | ৮০০.৫৮ | ৮৫.১৭% | ২২.৩৪% | ৫১০৯.১০ | ২৫.২৫% | |
| | | ২০২৩৭.০০ | ৫০০০.০০ | | ৫১০৯.১০ | ১০২.১৮% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ২৫০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০২২) | ৪৮৩১-৬০৪১ কনস্ট্রাকশন অব ১.০৫ ল মেঃ টন ক্যাপাসিটি নিউ ফুড গোডাউস। | ৩৬৮৮০.৪৭ | ২১১.০০ | ১৯৩.৪০ | ৯৭.২৪ | ৪৬.০৯% | ৫৭.০০% | ৯৭.২৪ | ০.২৬% | ২৬.০০% |
| | | ৩৬৮৮০.৪৭ | ২১১.০০ | ৯২% | ৯৭.২৪ | ৪৬.০৯% | ২৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|----------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | (১১) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৬ | ৩০৩৪৩.৮৭ | ২৫২৬৫.৫২ | ২৯৭০১.৬৯ | ৯৭.৮৮% | | | | | |
| | | | ২৫৩৪৩.৮৭ | ১০০% | ২৪৫৯২.৫৯ | ৯৭.০৪% | | | | | |
| | | | ৫০০০.০০ | | ৫১০৯.১০ | ১০২.১৮% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ২৫০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | খাদ্য বিভাগ (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ১০২৩) | ৪৮০১-৫০১১ জাতীয় খাদ্যানীতি বাস্তবায়নের ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প - ২য় পর্যায়। | ১০১৬৩.১২ | ২০০০.০০ | ০.০০ | ১৭২৩.৪৬ | ৮৬.১৭% | ১৯.১৭% | ৮৫২০.৭৭ | ৮৩.৮৪% | ৯৪.৮৮% | |
| | | ৯০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১৯.০০% | ১৭২৩.৪৬ | ১৭.১১% | | |
| | | ১০০৭৩.১২ | ২০০০.০০ | | ১৭২৩.৪৬ | ৮৬.১৭% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৯/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ২০০০.০০ | ০.০০ | ১৭২৩.৪৬ | ৮৬.১৭% | | | | | |
| | | | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ২০০০.০০ | | ১৭২৩.৪৬ | ৮৬.১৭% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৭ | ৩২,৩৪৩.৮৭ | ২৫২৬৫.৫২ | ৩১,৪২৫.১৫ | ৯৭.১৬% | | | | | |
| | | | ২৫,৩৪৩.৮৭ | ১০০% | ২৪,৫৯২.৫৯ | ৯৭.০৪% | | | | | |
| | | | ৭,০০০.০০ | | ৬,৮৩২.৫৬ | ৯৭.৬১% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ২৫০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : USAID, EC

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|--|---|---|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০২৪) | ৪৯৩২-৫০৩৯ বন্যা প্রবন ও নদী ভাংগন এলাকায় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)। | ১৭৪৬১.০০ ১৭৪৬১.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৮০.০০ ১৮০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৮৭.৫০ ১০৪% | ১২৫.৪৪ ১২৫.৪৪ ০.০০ ০.০০ | ৬৯.৬৯% ৬৯.৬৯% ০.০০% ০.০০% | ১.০০% ০.৭১% | ১২৫.৪৪ ০.০০ | ০.৭২% ০.০০% | ০.৭১% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ১০২৫) | ৪৯৩২-৫০২৭ দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা ভবন উন্নয়নী সম্প্রসারণ। | ১৩৩৪.০০ ১৩৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৩.৫০ ২৩.৫০ ০.০০ ০.০০ | ২৩.৪০ ১০০% | ২২.৪০ ২২.৪০ ০.০০ ০.০০ | ৯৫.৩২% ৯৫.৩২% ০.০০% ০.০০% | ১.৭৬% ১.৬০% | ২২.৪০ ০.০০ | ১.৬৮% ০.০০% | ১.৬০% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ১০২৬) | ৪৯৩২-৫০৪০ পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২ মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (২য় পর্যায়)। | ১৩২৫০.০০ ১৩২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৮০০.০০ ২৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৮০০.০০ ১০০% | ২৬৫২.৬০ ২৬৫২.৬০ ০.০০ ০.০০ | ৯৪.৭৪% ৯৪.৭৪% ০.০০% ০.০০% | ২১.০০% ১৯.০০% | ২৬৫২.৬০ ০.০০ | ২০.০২% ০.০০% | ১৯.০০% |
| ০১/০১/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ১০২৭) | ৪৯৩২-৫০৩৪ প্রকিউরমেন্ট অব ইকুপমেন্ট ফর মার্চ এন্ড রেসকিউ অপারেশন ফর আর্থ কোয়েক এন্ড আদার ডিজাস্টার (২য় পর্যায়) | ১৫৮৯২.০০ ১৫৮৯২.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩৮.০০ ৩৮.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩৮.০০ ১০০% | ৩০.৪০ ৩০.৪০ ০.০০ ০.০০ | ৮০.০০% ৮০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.২৪% ০.১৯% | ৩০.৪০ ০.০০ | ০.১৯% ০.০০% | ০.১৯% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |
| ১০২৮) | ৪৯৩২-৫০৩৫ স্ট্রেন্জেনিং অব দ্যা মিনিট্রি অব ডিজাস্টার মেনেজমেন্ট এন্ড রিলিফ (এম. ও. ডি. এম. আর) প্রোগ্রাম এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন। | ২৪১০০.০০ ১০০.০০ ২৪০০০.০০ ২৪০০০.০০ | ২০৫.০০ ৫.০০ ২০০.০০ ০.০০ | ৩.৭৫ ৭৫% | ৮৭.৩৫ ৩.১৫ ৮৪.২০ ০.০০ | ৪২.৬১% ৬৩.০০% ৪২.১০% ০.০০% | ০.৮৫% ০.৩৬% | ৮৭.৩৫ ৮৪.২০ | ০.৩৬% ০.৩৫% | ০.৩৬% |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৭ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : IDA | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৫ | ৩২৪৬.৫০ | ৩০৫২.৬৫ | ২৯১৮.১৯ | ৮৯.৮৯% | | | | |
| | | | ৩০৪৬.৫০ | ১০০% | ২৮৩৩.৯৯ | ৯৩.০২% | | | | |
| | | | ২০০.০০ | | ৮৪.২০ | ৪২.১০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো | | | | | | | | | | |
| ১০২৯) | ৪৯৩৭-৫০১০ ইমারজেন্সী ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী এন্ড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (ইসিআরআরপি): ডিজাস্টার রিসক্ মিটিগেশন এন্ড রিডাকশন | ৭৮৮৮.০০ | ১০০০.০০ | ০.০০ | ১১৪০.০০ | ১১৪.০০% | ১৪.৫০% | ৩৭১১.৯০ | ৪৭.০৬% | ৫৩.৮৪% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১৬.৫৪% | ১১৪০.০০ | ১৪.৪৫% | |
| | | ৭৮৮৮.০০ | ১০০০.০০ | | ১১৪০.০০ | ১১৪.০০% | | | | |
| | | ৭৮৮৮.০০ | ১০০০.০০ | | ১১৪০.০০ | ১১৪.০০% | | | | |
| | ০১/০৮/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ১০০০.০০ | ০.০০ | ১১৪০.০০ | ১১৪.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ১০০০.০০ | | ১১৪০.০০ | ১১৪.০০% | | | | |
| | | | ১০০০.০০ | | ১১৪০.০০ | ১১৪.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ১০৩০) | ৪৯০১-৫০৩২ কম্প্রহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (২য় পর্যায়)। | ৩৬১১৭.০০ | ৮২৬৯.০০ | ১০০.০০ | ১১২২৬.০০ | ১৩৫.৭৬% | ২৩.০০% | ৩৩৫২৫.৪৮ | ৯২.৮২% | ৯২.০০% |
| | | ৬৫৭.০০ | ১০০.০০ | ১০০% | ৬৫.২৮ | ৬৫.২৮% | ৩০.০০% | ১১১৬০.৭২ | ৩১.৪৭% | |
| | | ৩৫৪৬০.০০ | ৮১৬৯.০০ | | ১১১৬০.৭২ | ১৩৬.৬২% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : World Bank

উন্নয়ন সহযোগী : DFID, UNDP, EC

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০৩১) | ৪৯০১-৫০২৩ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর ডিজাস্টার রিস্ক ফাইন্যান্সিং। | ৪৯২.০০ | ৬৪.০০ | ২৪.০০ | ৪৭.৯০ | ৭৪.৮৪% | ১৩.০০% | ৫৪.২৫ | ১১.০৩% | ১১.০০% |
| | | ৮২.০০ | ২৪.০০ | ১০০% | ১৭.৯০ | ৭৪.৫৮% | ৯.০০% | ৩০.০০ | ৭.৩২% | |
| | | ৪১০.০০ | ৪০.০০ | | ৩০.০০ | ৭৫.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৩২) | ৪৯০১-৫০৩৭ প্রকিউরমেন্ট অব স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (২ টন মাউন্টেড) প্রকল্প। | ১৮৯০৫.৬০ | ১৮৪.০০ | ৩০.০০ | ৮৮.৮৩ | ৪৮.২৮% | ০.৯৭% | ৮৮.৮৩ | ০.৪৭% | ০.৪৭% |
| | | ৪২৬৮.২০ | ৩০.০০ | ১০০% | ২৯.৮৩ | ৯৯.৪৩% | ০.৪৭% | ৫৯.০০ | ০.৪০% | |
| | | ১৪৬৩৭.৪০ | ১৫৪.০০ | | ৫৯.০০ | ৩৮.৩১% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৪/২০১৩ হতে ৩১/০৩/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ৮৫১৭.০০ | ১৫৪.০০ | ১১৩৬২.৭৩ | ১৩৩.৪১% | | | | |
| | | | ১৫৪.০০ | ১০০% | ১১৩.০১ | ৭৩.৩৮% | | | | |
| | | | ৮৩৬৩.০০ | | ১১২৪৯.৭২ | ১৩৪.৫২% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | দ্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর | | | | | | | | | |
| ১০৩৩) | ৪৯৩১-৫১৩০ অপারেশনস সাপোর্ট টু দ্যা ইমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম ফর দ্যা পুওরেস্ট। | ৪৬৯৩.৪২ | ১৯৫৯.০০ | ৫৯.০০ | ১৭৬৬.৯৪ | ৯০.২০% | ৫২.০০% | ৪২০৮.৬৫ | ৮৯.৬৭% | ৮৮.৫৭% |
| | | ৮৭.৩৭ | ৫৯.০০ | ১০০% | ২৩.৩৭ | ৩৯.৬১% | ৩৭.০০% | ৪১৩৩.৭৫ | ৮৯.৭৫% | |
| | | ৪৬০৬.০৫ | ১৯০০.০০ | | ১৭৪৩.৫৭ | ৯১.৭৭% | | | | |
| | | ৪৬০৬.০৫ | ১৯০০.০০ | | ১৭৪৩.৫৭ | ৯১.৭৭% | | | | |
| | ১৫/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৩৪) | ৪৯৩১-৫০১৩ উপকূলীয় অঞ্চলে বহুমুহী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। | ১৯৯৭৮.৯৪ | ৯৯৬০.০০ | ৯৯৬০.০০ | ৯৯৪৮.০০ | ৯৯.৮৮% | ৫০.০০% | ১০৬৩২.২৫ | ৫৩.২২% | ৫১.১০% |
| | | ১৯৯৭৮.৯৪ | ৯৯৬০.০০ | ১০০% | ৯৯৪৮.০০ | ৯৯.৮৮% | ৪৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ১০৩৫) | ৪৯৩১-৫০২৮ গ্রামীণ ছোট ছোট রাস্তার সেতু/কালভার্ট (১২ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) নির্মাণ (৩য় পর্যায়)। | ৭৫০৫০.০০ | ৩৫৬৭৬.০০ | ৩৫৬৭৬.০০ | ৩৫৬২১.৮৫ | ৯৯.৮৫% | ৫১.০০% | ৪৯৬০৫.৩৯ | ৬৬.১০% | ৭০.০০% | |
| | | ৭৫০৫০.০০ | ৩৫৬৭৬.০০ | ১০০% | ৩৫৬২১.৮৫ | ৯৯.৮৫% | ৫১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ৪৭৫৯৫.০০ | ৪৫৬৯৫.০০ | ৪৭৩৩৬.৭৯ | ৯৯.৮৬% | | | | | |
| | | | ৪৫৬৯৫.০০ | ১০০% | ৪৫৫৯৩.২২ | ৯৯.৭৮% | | | | | |
| | | | ১৯০০.০০ | | ১৭৪৩.৫৭ | ৯১.৭৭% | | | | | |
| | | | ১৯০০.০০ | | ১৭৪৩.৫৭ | ৯১.৭৭% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১২ | | ৬০,৩৫৮.৫০ | ৪৮৯০১.৬৫ | ৬২,৭৫৭.৭১ | ১০৩.৯৭% | | | | | |
| | | | ৪৮,৮৯৫.৫০ | ১০০% | ৪৮,৫৪০.২২ | ৯৯.২৭% | | | | | |
| | | | ১১,৪৬৩.০০ | | ১৪,২১৭.৪৯ | ১২৪.০৩% | | | | | |
| | | | ২,৯০০.০০ | | ২,৮৮৩.৫৭ | ৯৯.৪৩% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সড়ক বিভাগ | | | | | | | | | | |
| | বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ | | | | | | | | | | |
| ১০৩৬) | ৫০৪৩-৫০১০ এস্টাবলিশমেন্ট ডাটা সেন্টার এন্ড ওয়েব পোর্টাল সিস্টেম ফর বিআরটিএ। | ২৪১৭.৫০ | ২.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | |
| | | ২৮৪.৫০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ২১৩৩.০০ | ১.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৪/২০১৩ হতে ৩১/০৩/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ২.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ১.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) | | | | | | | | | | |
| ১০৩৭) | ৫০০৫-৭৩৮০ প্রকিউরমেন্ট অব ডাবল ডেকার, সিঙ্গেল ডেকার এসি এন্ড আর্টিকুলেটেড বাস ফর বিআরটিসি। | ৩৮৬০৩.০০ | ৮০৬.০০ | ৭২৬.৮১ | ৮০১.৮১ | ৯৯.৮৮% | ১৭.৪০% | ৩৭৯৩৪.১৮ | ৯৮.২৭% | ১০০.০০% |
| | | ৯২০৮.০০ | ৭৩১.০০ | ৯৯% | ৭২৬.৮১ | ৯৯.৮৩% | ১৭.৪০% | ২৯৩৬৫.০০ | ৯৯.৯০% | |
| | | ২৯৩৯৫.০০ | ৭৫.০০ | | ৭৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ৬৪৩.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৩৮) | ৫০০৫-৫০১২ কন্সট্রাকশন অব বিআরটিসি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এন্ড টুঙ্গীপাড়া। | ১০১০.০০ | ৫৩৮.০০ | ৫৩৬.৫৮ | ৫৩৬.৫৮ | ৯৯.৭৪% | ৫৩.০০% | ৬৮৬.৫৮ | ৬৭.৯৮% | ৬৮.০০% |
| | | ১০১০.০০ | ৫৩৮.০০ | ১০০% | ৫৩৬.৫৮ | ৯৯.৭৪% | ৫৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১২/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ১৩৪৪.০০ | ১২৬৩.৩৯ | ১৩৩৮.৩৯ | ৯৯.৫৮% | | | | |
| | | | ১২৬৯.০০ | ১০০% | ১২৬৩.৩৯ | ৯৯.৫৬% | | | | |
| | | | ৭৫.০০ | | ৭৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ৬৪৩.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০৩৯) | ৫০৪১-৫০৪০ সরাইল-নাসির নগর-লাখাই সড়ক নির্মাণ | ১২০০৬.০০ | ৫২৫.০০ | ৫২৫.০০ | ৫২৫.০০ | ১০০.০০% | ৪.৩৭% | ৭২৩৮.৭৫ | ৬০.২৯% | ৭৩.৯০% |
| | | ১২০০৬.০০ | ৫২৫.০০ | ১০০% | ৫২৫.০০ | ১০০.০০% | ৪.৩৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/১৯৯৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৪০) | ৫০৪১-৫০৪৪ বিরুলিয়া-আশুলিয়া সড়ক নির্মাণ। | ৪৯৬৬.০০ | ৭৫০.০০ | ৭৫০.০০ | ৭৫০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.১০% | ৪১৬৫.০০ | ৮৩.৮৭% | ৮৭.৮২% |
| | | ৪৯৬৬.০০ | ৭৫০.০০ | ১০০% | ৭৫০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.১০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৪১) | ৫০৪১-৫০৯৩ গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা সড়ক নির্মাণ (সংশোধিত অননুমোদিত)। | ২১৪৪১.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২.৩৩% | ৮৩০০.০০ | ৩৮.৭১% | ৪৮.৫৯% |
| | | ২১৪৪১.০০ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২.৩৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৪২) | ৫০৪১-৫১১২ বরিশাল পটুয়াখালী সড়কে দপ দপিয়া সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। | ৩০২২০.০০ | ২৯১.০০ | ১৮৪.০০ | ২৯১.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ২৯৩৩০.০০ | ৯৭.০৫% | ৯৭.০৬% |
| | | ৯৬৫২.০০ | ১৮৪.০০ | ১০০% | ১৮৪.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ১৯৯৫১.০০ | ৯৭.০০% | |
| | | ২০৫৬৮.০০ | ১০৭.০০ | | ১০৭.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ৭২২৩.০০ | ৩৯.০০ | | ১৯.০০ | ৪৮.৭২% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৪৩) | ৫০৪১-৫২৫০ সুরমা নদীর উপর পুরাতন কীম সেতুর নিকটে কাজিরবাজার নামক স্থানে পিসি গার্ডার সেতু ও আম্বরখান বাইপাস সড়ক নির্মাণ। | ১৮৯০৭.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ৭.৯৩% | ১০৯৭১.০০ | ৫৮.০৩% | ৫৮.৫০% |
| | | ১৮৯০৭.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ৭.৯৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০৪৪) | ৫০৪১-৮০১০ মারিনা-কয়েতপারা-ক্রিমোহিনী সংযোগ সড়ক। | ২৩৫৯.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ১৮৩৩.০০ | ৭৭.৭০% | ৮০.০২% |
| | | ২৩৫৯.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৪৫) | ৫০৪১-৮০১৩ লিচুতলা-কদমতলী এবং নাংলু-বালিয়াদিঘী-সংযোগ সড়কসহ খুনট-নাংলু-বাগবাড়ী-কদমতলী-গাবতলী-চৌকিরঘাট সড়ক উন্নয়ন। | ৭৪৪৩.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ৬.৭১% | ৫৯৩৩.০০ | ৭৯.৭১% | ৭৯.৭০% |
| | | ৭৪৪৩.০০ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ৬.৭১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ৩১/০৭/২০০১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৪৬) | ৫০৪১-৯০৯২ তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ। | ৬৫১২৮.০০ | ৭০২৮.০০ | ৬৪৬৯.৫৯ | ৬৪৭০.০০ | ৯২.০৬% | ১১.৯১% | ৪৩৩৬৪.৩৭ | ৬৬.৫৮% | ৬৯.০০% |
| | | ২৯১৭২.০০ | ৬৫২৮.০০ | ৯৯% | ৬৪৭০.০০ | ৯৯.১১% | ১০.৯৬% | ২১৮৩০.২১ | ৬০.৭১% | |
| | | ৩৫৯৫৬.০০ | ৫০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৪৭) | ৫০৪১-৯১৫০ ডেমরা-আমুলিয়া-রামপুরা (শেখের জায়গা সংযোগ) সড়ক নির্মাণ এবং ডেমরা-সায়দাবাদ সংযোগ সড়ক উন্নয়ন (সংশোধিত)। | ১০৮১৫.০০ | ৯০০.০০ | ৯০০.০০ | ৯০০.০০ | ১০০.০০% | ৮.৩২% | ৯৮২৫.০০ | ৯০.৮৫% | ৯৯.৫১% |
| | | ১০৮১৫.০০ | ৯০০.০০ | ১০০% | ৯০০.০০ | ১০০.০০% | ৮.৩২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৩ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৪৮) | ৫০৪১-৯৪৫০ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ডিট সড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন। | ৩২৫৯৪.০০ | ৪৭৬১.০০ | ৪৭৬১.০০ | ৪৭৬১.০০ | ১০০.০০% | ১৪.৬০% | ২৫৫৬৯.০০ | ৭৮.৪৫% | ৮৮.৪৬% |
| | | ৩২৫৯৪.০০ | ৪৭৬১.০০ | ১০০% | ৪৭৬১.০০ | ১০০.০০% | ১৪.৬০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/১৯৯৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০৪৯) | ৫০৪১-৯৫২০ বগুড়া-সারিয়াকান্দি সড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন। | ৩১৮৯.০০ | ১৯০.০০ | ১৯০.০০ | ১৯০.০০ | ১০০.০০% | ৫.৯৫% | ২৭৮৪.৫৭ | ৮৭.৩২% | ৮৭.৩২% |
| | | ৩১৮৯.০০ | ১৯০.০০ | ১০০% | ১৯০.০০ | ১০০.০০% | ৫.৯৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৫০) | ৫০৪১-৮০২৮ আরিচা-ঘিওর-দৌলতপুর-নাগরপুর-টাঙ্গাইল সড়ক উন্নয়ন। | ১৩৫৯৫.০০ | ৮৬৪.০০ | ৮৬৪.০০ | ৮৬৪.০০ | ১০০.০০% | ৬.৩৫% | ১২৬৩৯.০০ | ৯২.৯৭% | ৯৬.৩৮% |
| | | ১৩৫৯৫.০০ | ৮৬৪.০০ | ১০০% | ৮৬৪.০০ | ১০০.০০% | ৬.৩৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৪ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৫১) | ৫০৪১-৯৬৯০ শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংযোগ সড়ক। | ১৩৭১.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ৩২৫.০০ | ২৩.৭১% | ১৩.১৫% |
| | | ১৩৭১.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৪ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৫২) | ৫০৪১-৯৭২০ ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের অবশিষ্ট সড়কংশ ৪ লেনে প্রশস্তকরণ। | ৩১৯০২৯.০০ | ৪৫০০০.০০ | ৪৫০০০.০০ | ৪৫০০০.০০ | ১০০.০০% | ১৪.১০% | ১৫৭১৯৬.০০ | ৪৯.২৭% | ৫২.৪৫% |
| | | ৩১৯০২৯.০০ | ৪৫০০০.০০ | ১০০% | ৪৫০০০.০০ | ১০০.০০% | ১৪.১০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৫৩) | ৫০৪১-৯৭৭০ চাঁটমোহর-হাতিয়া-হামকুড়িয়া সড়ক উন্নয়ন। | ৯৬১৮.০০ | ১৩০০.০০ | ১৩০০.০০ | ১৩০০.০০ | ১০০.০০% | ১৩.৫১% | ৪১৭১.৭৫ | ৪৩.৩৭% | ৪৩.৩৭% |
| | | ৯৬১৮.০০ | ১৩০০.০০ | ১০০% | ১৩০০.০০ | ১০০.০০% | ১৩.৫১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১২/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০৫৪) | ৫০৪১-৯৭৭২ নিয়ামতপুর-তাহিরপুর সড়ক নির্মাণ (১ম পর্যায়) (সংশোধিত)। | ৭৯৮২.০০ | ১৩৫০.০০ | ১৩৫০.০০ | ১৩৫০.০০ | ১০০.০০% | ১৬.৯১% | ৬৫৩৭.০০ | ৮১.৯০% | ৯১.৭৯% |
| | | ৭৯৮২.০০ | ১৩৫০.০০ | ১০০% | ১৩৫০.০০ | ১০০.০০% | ১৬.৯১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৫৫) | ৫০৪১-৯৭৭৬ সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর উপর সেতু নির্মাণ। | ৬৪৫৪.০০ | ৩১৫০.০০ | ৩১৫০.০০ | ৩১৫০.০০ | ১০০.০০% | ৪৮.৮০% | ৫৯৬০.০০ | ৯২.৩৫% | ৯২.৩৩% |
| | | ৬৪৫৪.০০ | ৩১৫০.০০ | ১০০% | ৩১৫০.০০ | ১০০.০০% | ৪৮.৮০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৫৬) | ৫০৪১-৫০৫৪ পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউসকান্দি সড়ক নির্মাণ। | ৫১৯০.০০ | ১২৫০.০০ | ১২৫০.০০ | ১২৫০.০০ | ১০০.০০% | ২৪.০৮% | ৪৯২৯.০০ | ৯৪.৯৭% | ১০৬.০০% |
| | | ৫১৯০.০০ | ১২৫০.০০ | ১০০% | ১২৫০.০০ | ১০০.০০% | ২৪.০৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৫৭) | ৫০৪১-৫০৮২ নগরবাড়ী ফেরীঘাট গ্রান্ট বান্ধেরহাট -খয়েরচর সড়ক নির্মাণ। | ৯৩০৬.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১৬.১১% | ৫৫৪৩.০০ | ৫৯.৫৬% | ৫৯.৫৬% |
| | | ৯৩০৬.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১৬.১১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৫৮) | ৫০৪১-৬০০০ কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট- মিঠামাইন সড়ক উন্নয়ন (কিশোরগঞ্জ চামড়াঘাট অংশ)। | ২৪৯৮.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ২১৬২.০০ | ৮৬.৫৫% | ৮৬.৫৫% |
| | | ২৪৯৮.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০৫৯) | ৫০৪১-৯৭৭৮ পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে খেপুপাড়া, হাজীপুর ও মহীপুরে ৩টি সেতু নির্মাণ। | ১৭৪২৪.০০ ১৭৪২৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩৯৫০.০০ ৩৯৫০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩৯৫০.০০ ১০০% | ৩৯৫০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ২২.৬৬% ২২.৬৬% | ১০৮৭৫.০০ ০.০০ | ৬২.৪১% ০.০০% | ৬২.৪০% |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৬০) | ৫০৪১-৬১০০ ত্রিশাল-নান্দাইল-তাড়াইল সড়কের ১৩ তম কিঃ মিঃ এ ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর বালিপাড়া সেতু নির্মাণ | ৩৮৯২.০০ ৩৮৯২.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪৩০.০০ ৪৩০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪৩০.০০ ১০০% | ৪৩০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ১১.০৪% ১১.০৪% | ৩৬৮০.০০ ০.০০ | ৯৪.৫৫% ০.০০% | ৯৭.৪৯% |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৬১) | ৫০৪১-৭২১০ কল্লাবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক -২য় পর্যায় (ইনানী থেকে সিলখালী পর্যন্ত)। | ৪৯০৩৭.০০ ৪৯০৩৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৫০০.০০ ১০০% | ২৫০০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ৫.০৯% ৫.০৯% | ৯৭৭৫.০০ ০.০০ | ১৯.৯৩% ০.০০% | ৪৮.০৬% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৬২) | ৫০৪১-৫১১৬ শিরনীটেক হতে গাবতলী সেতু পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ। | ৮৯৩৮.০০ ৮৯৩৮.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪৯২৩.০০ ৪৯২৩.০০ ০.০০ ০.০০ | ৪৯২৩.০০ ১০০% | ৪৯২৩.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ৫৫.০৭% ৫৫.০৭% | ৭৭৭০.০০ ০.০০ | ৮৬.৯৩% ০.০০% | ১২৮.৭৫% |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৬৩) | ৫০৪১-৫১১৪ পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কের (২২.০০ কিঃমিঃ) অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (খেপুপাড়া-কুয়াকাটা অংশ)। | ৬৬৯৬.০০ ৬৬৯৬.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬৮০.০০ ৬৮০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬৮০.০০ ১০০% | ৬৮০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ১১.৯৩% ১১.৯৩% | ৪২১০.০০ ০.০০ | ৭৩.৯১% ০.০০% | ৮৮.৯৩% |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০৬৪) | ৫০৪১-৯৯৮৩ গাইবান্ধা-নাকাইহাট-গোবিন্দগঞ্জ সড়কে বড়দাহ সেতু নির্মাণ। | ২২২৭.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২২.৪৫% | ৫৮৪.০০ | ২৬.২২% | ২৯.২৬% |
| | | ২২২৭.০০ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২২.৪৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৬৫) | ৫০৪১-৯৯৬৭ জেলা সড়ক উন্নয়ন (বরিশাল জোন)। | ২৯৫৬৭.০০ | ১৯৩.০০ | ১৯৩.০০ | ১৯৩.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ১৯০৩৮.০৩ | ৬৪.৩৯% | ৬৪.৭৪% |
| | | ২৯৫৬৭.০০ | ১৯৩.০০ | ১০০% | ১৯৩.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৬৬) | ৫০৪১-৯৯৬৯ জেলা সড়ক উন্নয়ন (রাজশাহী জোন)। | ২২৪৯৮.০০ | ৭৪.০০ | ৭৪.০০ | ৭৪.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ১৬৫১৪.০০ | ৭৩.৪০% | ৭৯.৪৫% |
| | | ২২৪৯৮.০০ | ৭৪.০০ | ১০০% | ৭৪.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৬৭) | ৫০৪১-৯৯৬৪ জেলা সড়ক উন্নয়ন (সিলেট জোন)। | ১৮২৬৮.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ১৫৭৩৫.০০ | ৮৬.১৩% | ৮৬.১৪% |
| | | ১৮২৬৮.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৬৮) | ৫০৪১-৯৯৬৫ জেলা সড়ক উন্নয়ন (কুমিল্লা জোন)। | ২২৩৫৫.০০ | ৩৯১.০০ | ৩৯১.০০ | ৩৯১.০০ | ১০০.০০% | ১.৭৪% | ১৮০৬৮.০০ | ৮০.৮২% | ৮৫.৮৮% |
| | | ২২৩৫৫.০০ | ৩৯১.০০ | ১০০% | ৩৯১.০০ | ১০০.০০% | ১.৭৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০৬৯) | ৫০৪১-৯৯৬৬ জেলা সড়ক উন্নয়ন (খুলনা জোন)। | ৩০৬৩১.০০ | ১০২৯.০০ | ১০২৯.০০ | ১০২৯.০০ | ১০০.০০% | ৪.৩৭% | ২৫৮৪৩.০০ | ৮৪.৩৭% | ৮৪.৩৭% |
| | | ৩০৬৩১.০০ | ১০২৯.০০ | ১০০% | ১০২৯.০০ | ১০০.০০% | ৪.৩৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৭০) | ৫০৪১-৯৯৬২ জেলা সড়ক উন্নয়ন (ঢাকা জোন) | ৩৭৪৩১.০০ | ৫৬৭.০০ | ৫৬৭.০০ | ৫৬৭.০০ | ১০০.০০% | ১৬.০০% | ২১৪৪৭.০০ | ৫৭.৩০% | ৫৭.৩০% |
| | | ৩৭৪৩১.০০ | ৫৬৭.০০ | ১০০% | ৫৬৭.০০ | ১০০.০০% | ১৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৭১) | ৫০৪১-৯৯৯৯ দোহার (কার্তিকপুর)-বাররা-বালিরটেক (বাররিয়া সেতু) সড়ক উন্নয়ন। | ৩২৭৮.০০ | ৯৫০.০০ | ৯৫০.০০ | ৯৫০.০০ | ১০০.০০% | ২৮.৯৮% | ৩১৬০.০০ | ৯৬.৪০% | ৯৭.৫০% |
| | | ৩২৭৮.০০ | ৯৫০.০০ | ১০০% | ৯৫০.০০ | ১০০.০০% | ২৮.৯৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৭২) | ৫০৪১-৯৯৫৪ চট্টগ্রাম -রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের চট্টগ্রাম (অক্সিজেন মোড়) হাটহাজারী অংশ ডিভাইডারসহ প্রশস্তকরণ। | ১২৯৫২.০০ | ১২৫০.০০ | ১২৫০.০০ | ১২৫০.০০ | ১০০.০০% | ৯.৬৫% | ৩৮৫০.০০ | ২৯.৭৩% | ৩১.৩৯% |
| | | ১২৯৫২.০০ | ১২৫০.০০ | ১০০% | ১২৫০.০০ | ১০০.০০% | ৯.৬৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৭৩) | ৫০৪১-৭১৫৪ বাবুরহাট-মতলব-পেন্নাই সড়ক উন্নয়ন (২য় পর্যায়)। | ৯০৪০.০০ | ১৮৬৫.০০ | ১৮৬৫.০০ | ১৮৬৫.০০ | ১০০.০০% | ২০.৬৫% | ৫৬৭২.০০ | ৬২.৭৪% | ৬৯.১২% |
| | | ৯০৪০.০০ | ১৮৬৫.০০ | ১০০% | ১৮৬৫.০০ | ১০০.০০% | ২০.৬৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|---|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০৭৪) | ৫০৪১-৫০৮৪ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত সেতুসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ। | ৩০৬৩৪.০০ ৩০৬৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬৫০০.০০ ৬৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬৫০০.০০ ১০০% | ৬৫০০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ২১.২১% ২১.২১% | ১৮১৯৬.০০ ০.০০ | ৫৯.৪০% ০.০০% | ৫৯.৩৯% |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৭৫) | ৫০৪১-৫০৮৫ ময়মনসিংহ শহর বাইপাস সড়কের অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ। | ৩৩৫১.০০ ৩৩৫১.০০ ০.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% ০.০০% | ৩০৪৭.০০ ০.০০ | ৯০.৯৩% ০.০০% | ৯০.৯৩% |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৭৬) | ৫০৪১-৫১১৭ ইষ্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট। | ১১৮৭৫৫.০০ ৪৮০২৩.০০ ৭০৭৩২.০০ ৫১১৩৫.০০ | ৪২৮১৫.০০ ১৪৩৬৫.০০ ২৮৪৫০.০০ ২১৫০০.০০ | ১৪৩৬৫.০০ ১০০% | ৪২৮১৫.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ৩৬.০৫% ৩৬.০৫% | ৭৪০৭১.৩৫ ৫১১৩২.১৪ | ৬২.৩৭% ৭২.২৯% | ৬১.২৬% |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৭৭) | ৫০৪১-৫০৮৭ কুমিল্লা-বিবিরবাজার স্থল বন্দর সড়ক উন্নয়ন। | ৩৭০৭.০০ ৩৭০৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ১১২৭.০০ ১১২৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ১১২৭.০০ ১০০% | ১১২৭.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ৩০.৪০% ৩০.৪০% | ২৮৭৭.০০ ০.০০ | ৭৭.৬১% ০.০০% | ৭৯.৫৮% |
| | ০১/১০/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৭৮) | ৫০৪১-৫০৮৮ রিকাবীবাজার-রামপাল-দিঘীরপাড়-বাংলা বাজার-মুন্সিগঞ্জ সদর-নয়াগাঁও-মুজারপুর সড়ক (নয়াগাঁও হাসপাতাল সংযোগসহ) নির্মাণ। | ৮৬৩৭.০০ ৮৬৩৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬০০.০০ ১০০% | ৬০০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ৬.৯৪% ৬.৯৪% | ১৮৬৬.০০ ০.০০ | ২১.৬০% ০.০০% | ২২.৭৩% |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০৭৯) | ৫০৪১-৫০৮৯ টুংগীপাড়া-কোটালীপাড়া (মাববাড়ী) সড়ক উন্নয়ন | ৬৪৮৫.০০ | ১৬৭৯.০০ | ১৬৭৯.০০ | ১৫২৩.০০ | ৯০.৭১% | ২৫.৮৯% | ৫৮২৮.০০ | ৮৯.৮৭% | ৯৩.৯১% |
| | | ৬৪৮৫.০০ | ১৬৭৯.০০ | ১০০% | ১৫২৩.০০ | ৯০.৭১% | ২৩.৩৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৮০) | ৫০৪১-৫১১৮ গৌরনদী-আগৈলবাড়ী-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (গোপালগঞ্জ বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়কসহ)। | ২১৭৫৩.০০ | ৬০০০.০০ | ৬০০০.০০ | ৬০০০.০০ | ১০০.০০% | ২৭.৫৮% | ২১২৩৮.০০ | ৯৭.৬৩% | ৯৭.৫৮% |
| | | ২১৭৫৩.০০ | ৬০০০.০০ | ১০০% | ৬০০০.০০ | ১০০.০০% | ২৭.৫৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৮/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৮১) | ৫০৪১-৫১১৯ মোকামতলা (বগুড়া-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক)- সোনাতলা- হরিখালী-হাটশেরপুর-সারিয়া কান্দি সড়ক উন্নয়ন | ৩৮৬৮.০০ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৫১% | ২৫১৫.০০ | ৬৫.০২% | ৬১.০১% |
| | | ৩৮৬৮.০০ | ৬০০.০০ | ১০০% | ৬০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৫১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৯/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৮২) | ৫০৪১-৫১২৮ মাদারীপুর আগৈলবাড়ী সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন | ৩১৪৭.০০ | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ১০০.০০% | ২৫.৪২% | ২৪৭৫.০০ | ৭৮.৬৫% | ৭৯.৬৩% |
| | | ৩১৪৭.০০ | ৮০০.০০ | ১০০% | ৮০০.০০ | ১০০.০০% | ২৫.৪২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৮৩) | ৫০৪১-৫১২৯ পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন এবং শেখ লুৎফর রহমান সেতু (পাটগাতি সেতু) নির্মাণ | ২১০৬৪.০০ | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ | ১০০.০০% | ১৮.৯৯% | ১৩৪৫৭.০০ | ৬৩.৮৯% | ৬৩.৮৮% |
| | | ২১০৬৪.০০ | ৪০০০.০০ | ১০০% | ৪০০০.০০ | ১০০.০০% | ১৮.৯৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০৮৪) | ৫০৪১-৫১৩২ খুলনা-চুকনগর সাতক্ষীরা-সড়কের চেইনেজ ৩৮+০০০ থেকে ৪২+৫০০ মিঃ পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও পুনর্নির্মাণ এবং ৭টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | ২৭৮২.০০ | ৫০৯.০০ | ৫০৯.০০ | ৫০৯.০০ | ১০০.০০% | ১৮.২৯% | ২১৩৮.০০ | ৭৬.৮৫% | ১১৩.০৮% |
| | | ২৭৮২.০০ | ৫০৯.০০ | ১০০% | ৫০৯.০০ | ১০০.০০% | ১৮.২৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৮৫) | ৫০৪১-৫১৩৩ চিষুক-রুমা সড়কের ২৪তম কিঃমিঃ) এ সাংগু নদীর উপর ২১৭.১৫ মিটার দীর্ঘ প্রি-স্টেইড গার্ডার সেতু বিশিষ্ট রুমা সেতুর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ। | ৫৪৫৩.০০ | ২০০.০০ | ২০০.০০ | ২০০.০০ | ১০০.০০% | ৩.৬৬% | ৪৫৩২.৮৮ | ৮৩.১৩% | ৭৯.৫৭% |
| | | ৫৪৫৩.০০ | ২০০.০০ | ১০০% | ২০০.০০ | ১০০.০০% | ৩.৬৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৮৬) | ৫০৪১-৫১৩৫ নকলা বাইপাস সড়ক (জেড-৪৬১০) নির্মাণ এবং সন্ধ্যাকুড়া-হাতীপাগাড়-ধনুয়াকামাল (সীমান্ত) সড়ক এর ১০ম কিলোমিটারে চেলাখালী নদীর উপর ১৬৫ মিঃ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ। | ৫৩৮৬.০০ | ১০৩৩.০০ | ১০৩৩.০০ | ১০৩৩.০০ | ১০০.০০% | ১৯.৯৭% | ৫৩৬৬.০০ | ৯৯.৬৩% | ১০৫.১১% |
| | | ৫৩৮৬.০০ | ১০৩৩.০০ | ১০০% | ১০৩৩.০০ | ১০০.০০% | ১৯.৯৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৮৭) | ৫০৪১-৫১৩৭ পাঁচচর-শিবচর-মাদারীপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন | ৩৩৩৪.০০ | ৬৬৩.০০ | ৬৬৩.০০ | ৬৬৩.০০ | ১০০.০০% | ১৯.৮৮% | ২২১৩.০০ | ৬৬.৩৮% | ৬৫.৮৮% |
| | | ৩৩৩৪.০০ | ৬৬৩.০০ | ১০০% | ৬৬৩.০০ | ১০০.০০% | ১৯.৮৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৮৮) | ৫০৪১-৭৩০০ মাগুরা জেলাধীন মাগুড়া-নড়াইল আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৭২০) পুনর্বাসন। | ২৬৬৮.০০ | ৭৩৬.০০ | ৭৩৬.০০ | ৭৩৬.০০ | ১০০.০০% | ২৭.৫৮% | ২৪৩৬.০০ | ৯১.৩০% | ১০০.০০% |
| | | ২৬৬৮.০০ | ৭৩৬.০০ | ১০০% | ৭৩৬.০০ | ১০০.০০% | ২৭.৫৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|-----------------------------|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ১০৮৯) | ৫০৪১-৭৩১০ সায়দাবাদ এনায়েতপুর (খাজা ইউনাস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) সড়কে বাইলেন নির্মাণ। | ৩২৯৮.০০ | ৩৭৪.০০ | ৩৭৪.০০ | ৩৭৪.০০ | ১০০.০০% | ১১.৩৪% | ১৯৭১.৫০ | ৫৯.৭৮% | ৫৯.৭৭% | |
| | | ৩২৯৮.০০ | ৩৭৪.০০ | ১০০% | ৩৭৪.০০ | ১০০.০০% | ১১.৩৪% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১০৯০) | ৫০৪১-৭৩২০ উল্লাপাড়া-বেলকুচি সড়কের সোনাতলা ঘাটে করতোয়া নদীর উপর ৩৪৭.২৯৫ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ। | ৮১৩৬.০০ | ৯৫০.০০ | ৯৫০.০০ | ৯৫০.০০ | ১০০.০০% | ১১.৭৬% | ৬৩৯২.৫০ | ৭৮.৫৭% | ৮২.৩৩% | |
| | | ৮১৩৬.০০ | ৯৫০.০০ | ১০০% | ৯৫০.০০ | ১০০.০০% | ১১.৭৬% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১০৯১) | ৫০৪১-৭৩৩০ শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিসিরি-দুর্গাপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। | ৮৯৫০.০০ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ১০০.০০% | ৩৩.৫২% | ৬৯০০.০০ | ৭৭.০৯% | ৭৭.০৯% | |
| | | ৮৯৫০.০০ | ৩০০০.০০ | ১০০% | ৩০০০.০০ | ১০০.০০% | ৩৩.৫২% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১০৯২) | ৫০৪১-৭৩৪০ রায়পুরা-নরসিংদী-মদনগঞ্জ সড়ক নির্মাণ (রায়পুরা-নরসিংদী অংশ) | ৮৩১৮.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১৮.০৩% | ৫১০০.০০ | ৬১.৩১% | ৬৭.২৪% | |
| | | ৮৩১৮.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১৮.০৩% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১০৯৩) | ৫০৪১-৭৩৫০ নজিরপুর-ধামুরহাট-জয়পুরহাট সড়ক উন্নয়ন। | ৩২৬৫.০০ | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | ১৫০.০০ | ১০০.০০% | ৪.৫৯% | ৩১৭৩.৩৮ | ৯৭.১৯% | ৯৭.৫৫% | |
| | | ৩২৬৫.০০ | ১৫০.০০ | ১০০% | ১৫০.০০ | ১০০.০০% | ৪.৫৯% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০৯৪) | ৫০৪১-৭৩৮০ বিতানীয় সদর রংপুরের সওজ এর সড়ক প্রশাসকরণ ও উন্নয়ন। | ১২৬৫৮.০০ | ৩৪৫০.০০ | ৩৪৫০.০০ | ৩৪৫০.০০ | ১০০.০০% | ২৭.২৫% | ৮৭২৫.০০ | ৬৮.৯৩% | ৬৮.৯২% |
| | | ১২৬৫৮.০০ | ৩৪৫০.০০ | ১০০% | ৩৪৫০.০০ | ১০০.০০% | ২৭.২৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৯৫) | ৫০৪১-৫০৬৯ জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন। | ১৮১৫১২.০০ | ৫১৭৪২.০০ | ৫১৭৪২.০০ | ৫১৭৪২.০০ | ১০০.০০% | ২৮.৫০% | ৮৫২০৯.০০ | ৪৬.৯৪% | ৬২.২৩% |
| | | ১৮১৫১২.০০ | ৫১৭৪২.০০ | ১০০% | ৫১৭৪২.০০ | ১০০.০০% | ২৮.৫০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৯৬) | ৫০৪১-৫১৪৭ চিতলমারী-ফকিরহাট (ফলতিতা) সড়ক উন্নয়ন। | ২২৭৯.০০ | ২৫.০০ | ২৫.০০ | ২৫.০০ | ১০০.০০% | ১.০৯% | ২১৩০.০০ | ৯৩.৪৬% | ৯৪.৫১% |
| | | ২২৭৯.০০ | ২৫.০০ | ১০০% | ২৫.০০ | ১০০.০০% | ১.০৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৯৭) | ৫০৪১-৫১৪৪ বানিয়াচং-নবীগঞ্জ সড়ক নির্মাণ। | ৪৬৯২.০০ | ৭২৫.০০ | ৭২৫.০০ | ৭২৫.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৪৫% | ১৬২৫.০০ | ৩৪.৬৩% | ৪৮.৪২% |
| | | ৪৬৯২.০০ | ৭২৫.০০ | ১০০% | ৭২৫.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৪৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১০৯৮) | ৫০৪১-৫১৪৬ সাইনবোর্ড-মোডেলগঞ্জ-রায়েদা-শরণখোলা-বগী সড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণ। | ৮৯৯৬.০০ | ১২৫০.০০ | ১২৫০.০০ | ১২৫০.০০ | ১০০.০০% | ১৩.৮৯% | ৩৯৭০.০০ | ৪৪.১৩% | ৪৪.৩৭% |
| | | ৮৯৯৬.০০ | ১২৫০.০০ | ১০০% | ১২৫০.০০ | ১০০.০০% | ১৩.৮৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১০৯৯) | ৫০৪১-৫১৪৫ মানিকখালী-সেতু নির্মাণসহ আশাশুনি-পাইকগাছা সড়ক উন্নয়ন। | ৬৬৮৯.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ৭.৪৭% | ১০৭০.০০ | ১৬.০০% | ১৫.৭০% |
| | | ৬৬৮৯.০০ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ৭.৪৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১০০) | ৫০৪১-৫১৫২ গোয়ালন্দ-ফরিদপুর-তারাইল সড়ক উন্নয়ন। | ৭৬৭৬.০০ | ৭৫০.০০ | ৭৫০.০০ | ৭৫০.০০ | ১০০.০০% | ৯.৭৭% | ১৯৭০.০০ | ২৫.৬৬% | ২৫.৬৬% |
| | | ৭৬৭৬.০০ | ৭৫০.০০ | ১০০% | ৭৫০.০০ | ১০০.০০% | ৯.৭৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১০১) | ৫০৪১-৫১৫৩ বাজুনিয়া-গাইকাসুর-সাতপার-হাতিয়ারা-রামদিয়া (রামদিয়া বাজার বাইপাসসহ) সড়ক উন্নয়ন। | ৯৯৫৭.০০ | ২৭০০.০০ | ২৭০০.০০ | ২৭০০.০০ | ১০০.০০% | ২৭.১১% | ৪৩১৫.০০ | ৪৩.৩৪% | ৪৪.৯৫% |
| | | ৯৯৫৭.০০ | ২৭০০.০০ | ১০০% | ২৭০০.০০ | ১০০.০০% | ২৭.১১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১০২) | ৫০৪১-৫১৪৮ বাউশী-গোপালপুর-ভূয়াপুর সড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণ (মধুপুর সংযোগসহ)। | ১০৬১৪.০০ | ২৪০০.০০ | ২৪০০.০০ | ২৪০০.০০ | ১০০.০০% | ২২.৬১% | ৭১০০.০০ | ৬৬.৮৯% | ৬৬.৮৯% |
| | | ১০৬১৪.০০ | ২৪০০.০০ | ১০০% | ২৪০০.০০ | ১০০.০০% | ২২.৬১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১০৩) | ৫০৪১-৫১৫৪ নড়িয়া-পাঠানবাড়ী-নয়ন মাতবারকান্দি-ডগরী-শাওড়া (গ্রাম চিকন্দি বাজার)সড়ক উন্নয়ন। | ৩২৭১.০০ | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ১০০.০০% | ২৪.৪৫% | ১৬০০.০০ | ৪৮.৯১% | ৪৮.৯০% |
| | | ৩২৭১.০০ | ৮০০.০০ | ১০০% | ৮০০.০০ | ১০০.০০% | ২৪.৪৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১০৪) | ৫০৪১-৫১৫৫ বাধাঘাট-বিমান বন্দর সংযোগ সড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ। | ৪৫৪৩.০০ | ৩৬৩.০০ | ৩৬৩.০০ | ৩৬৩.০০ | ১০০.০০% | ৭.৯৯% | ২৭৫০.০০ | ৬০.৫৩% | ১০৭.৯৯% |
| | | ৪৫৪৩.০০ | ৩৬৩.০০ | ১০০% | ৩৬৩.০০ | ১০০.০০% | ৭.৯৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৬/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১০৫) | ৫০৪১-৫১৪৩ জঙ্গা শিবপুর-রায়পুরা সড়ক উন্নয়ন। | ১৯৬৯.০০ | ৩৫.০০ | ৩৫.০০ | ৩৫.০০ | ১০০.০০% | ১.৭৭% | ১৩১০.০০ | ৬৬.৫৩% | ৮৬.৬৪% |
| | | ১৯৬৯.০০ | ৩৫.০০ | ১০০% | ৩৫.০০ | ১০০.০০% | ১.৭৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১০৬) | ৫০৪১-৫১৫৬ মদনপুর-দিরাই-শাল্লা সড়কের দিরাই-শাল্লা সড়কংশ নির্মাণ। | ১১৯৯১.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১২.৫০% | ৪৫৩৮.০০ | ৩৭.৮৫% | ৩৭.৫১% |
| | | ১১৯৯১.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১২.৫০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১০৭) | ৫০৪১-৫১৪২ একদরিয়া-পেড়াদিয়া-আগরপুর সড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ। | ১৫৭৬.০০ | ৪৭০.০০ | ৪৭০.০০ | ৪৭০.০০ | ১০০.০০% | ২৯.৮২% | ৫৯০.০০ | ৩৭.৪৪% | ৫২.১৭% |
| | | ১৫৭৬.০০ | ৪৭০.০০ | ১০০% | ৪৭০.০০ | ১০০.০০% | ২৯.৮২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১০৮) | ৫০৪১-৫১৫৮ লেবুখালী-দুমকী-বগা-বাউফল-খালাইয়া-দশমিনা-গলাচিপা- আমরাগাছিয়া সড়ক পুনর্নির্মাণ। | ৯৯২৩.০০ | ২৫০০.০০ | ৪৫০০.০০ | ৪৫০০.০০ | ১৮০.০০% | ২৫.১৯% | ৬৮৮৫.০০ | ৬৯.৩৮% | ৪৯.২২% |
| | | ৯৯২৩.০০ | ২৫০০.০০ | ১৮০% | ৪৫০০.০০ | ১৮০.০০% | ২৫.১৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১০৯) | ৫০৪১-৫১৫৯ নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা সড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ। | ১৩০৮৩.০০ | ৩৫১৮.০০ | ৩৫১৮.০০ | ৩৫১৮.০০ | ১০০.০০% | ২৬.৮৮% | ১৩০৭৮.০০ | ৯৯.৯৬% | ১০০.০০% |
| | | ১৩০৮৩.০০ | ৩৫১৮.০০ | ১০০% | ৩৫১৮.০০ | ১০০.০০% | ২৬.৮৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১১০) | ৫০৪১-৫১৬২ মাদারীপুর (কুলপদ্দি)-কালিকিনি-ভূরাঘাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। | ৫০৩৭.০০ | ৩৭৫.০০ | ৩৭৫.০০ | ৩৭৫.০০ | ১০০.০০% | ৭.৪৪% | ১৪২৫.০০ | ২৮.২৯% | ২৮.২৮% |
| | | ৫০৩৭.০০ | ৩৭৫.০০ | ১০০% | ৩৭৫.০০ | ১০০.০০% | ৭.৪৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১১১) | ৫০৪১-৫১৬৭ ভোমরা স্থলবন্দর সংযোগসহ সাতক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ। | ১১৬৯৩.০০ | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ | ১০০.০০% | ৩৪.২০% | ৫৩৫০.০০ | ৪৫.৭৫% | ৪৫.৯০% |
| | | ১১৬৯৩.০০ | ৪০০০.০০ | ১০০% | ৪০০০.০০ | ১০০.০০% | ৩৪.২০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১১২) | ৫০৪১-৫১৬৮ মাষ্টারবাড়ি-মির্জাপুর-পিরুজালী-নুহাশপল্লী-মাওনা সড়ক উন্নয়ন। | ৩৮৫৪.০০ | ৮৫০.০০ | ৮৫০.০০ | ৮৫০.০০ | ১০০.০০% | ২২.০৫% | ১৩২৫.০০ | ৩৪.৩৮% | ৩৪.৫৯% |
| | | ৩৮৫৪.০০ | ৮৫০.০০ | ১০০% | ৮৫০.০০ | ১০০.০০% | ২২.০৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১১৩) | ৫০৪১-৫১৬৯ মাগুরা-মোহাম্মদপুর-কালিশঙ্কর-নোহাটা-লোহাগড়া সড়ক উন্নয়ন (মাগুরা অংশ)। | ৩৪৫৮.০০ | ৯৩০.০০ | ৯৩০.০০ | ৯৩০.০০ | ১০০.০০% | ২৬.৮৯% | ৩৩৩০.০০ | ৯৬.৩০% | ৯৬.৩০% |
| | | ৩৪৫৮.০০ | ৯৩০.০০ | ১০০% | ৯৩০.০০ | ১০০.০০% | ২৬.৮৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১১৪) ৫০৪১-৫১৭২ গফরগাঁও-বরমী-মাওনা সড়কের ২৬তম কিঃমিঃ এ সুতিয়া নদীর উপর পিসি গার্ডার সেতু (ত্রিমোহনী সেতু) নির্মাণ। | | ১৮২১.০০ | ১২৫.০০ | ১২৫.০০ | ১২৫.০০ | ১০০.০০% | ৬.৮৬% | ১১১০.০০ | ৬০.৯৬% | ৬১.১২% |
| | | ১৮২১.০০ | ১২৫.০০ | ১০০% | ১২৫.০০ | ১০০.০০% | ৬.৮৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১১৫) ৫০৪১-৫১৭৪ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় কালীকান্দীরানী সড়কের ১০ম কিঃমিঃ এ শীলক নদীর উপর রাজারহাট সেতু নির্মাণ। | | ১০২০.০০ | ২১৭.০০ | ২১৭.০০ | ২১৭.০০ | ১০০.০০% | ২১.২৭% | ৮৯২.০০ | ৮৭.৪৫% | ৮৭.০৫% |
| | | ১০২০.০০ | ২১৭.০০ | ১০০% | ২১৭.০০ | ১০০.০০% | ২১.২৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১১৬) ৫০৪১-৫১৭৫ নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ। | | ৩৭৭৬৩.০০ | ১৫৮.০০ | ৪৮.০০ | ১৫৮.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ২১৫.২৯ | ০.৫৭% | ২.৫২% |
| | | ৬৫৯৮.০০ | ৪৮.০০ | ১০০% | ৪৮.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ১১০.০০ | ০.৩৫% | |
| | | ৩১১৬৫.০০ | ১১০.০০ | | ১১০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ২১০৩৯.০০ | ৭৫.০০ | | ৭৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| ০১/১১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১১৭) ৫০৪১-৫১৭৮ বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ সড়ক। | | ৭৩০৯.০০ | ৭০০.০০ | ৭০০.০০ | ৭০০.০০ | ১০০.০০% | ৯.৫৭% | ১৩০০.০০ | ১৭.৭৯% | ১৮.৬৭% |
| | | ৭৩০৯.০০ | ৭০০.০০ | ১০০% | ৭০০.০০ | ১০০.০০% | ৯.৫৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১১৮) ৫০৪১-৫১৭৯ শেখপাড়া-শৈলকুপা-লাঙ্গলবন্দ সড়ক। | | ২১১৭.০০ | ১০১৫.০০ | ১০১৫.০০ | ১০১৫.০০ | ১০০.০০% | ৪৭.৯৪% | ২১১৫.০০ | ৯৯.৯১% | ১০০.০০% |
| | | ২১১৭.০০ | ১০১৫.০০ | ১০০% | ১০১৫.০০ | ১০০.০০% | ৪৭.৯৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১১৯) | ৫০৪১-৫১৮২ শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু (তৃতীয় বুড়ীগঙ্গা সেতু) এর অবশিষ্ট এপ্রোচ সড়ক নির্মাণসহ ৩টি সেতু পুনঃনির্মাণ। | ৭৩১০.০০ | ২০৯০.০০ | ২০৯০.০০ | ২০৯০.০০ | ১০০.০০% | ২৮.৫৯% | ২৬৯০.০০ | ৩৬.৮০% | ৩৬.৬৯% |
| | | ৭৩১০.০০ | ২০৯০.০০ | ১০০% | ২০৯০.০০ | ১০০.০০% | ২৮.৫৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১২০) | ৫০৪১-৫১৮৩ চরফ্যাশন-চরমানিকা-বাবুরহাট লঞ্চঘাট সড়ক নির্মাণ। | ৪৭৯৬.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০.০০% | ১৯.৮৮% | ৩২০০.০০ | ৬৬.৭২% | ৬৮.৮৮% |
| | | ৪৭৯৬.০০ | ১০০০.০০ | ১০০% | ১০০০.০০ | ১০০.০০% | ১৯.৮৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১২১) | ৫০৪১-৫১৮৪ হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ সড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে ৮টি পিসি গার্ডার সেতু ও ২টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | ৪৯৭৭.০০ | ১৯০০.০০ | ১৯০০.০০ | ১৯০০.০০ | ১০০.০০% | ৩৮.১৭% | ২৮৭৫.০০ | ৫৭.৭৭% | ৫৮.৩২% |
| | | ৪৯৭৭.০০ | ১৯০০.০০ | ১০০% | ১৯০০.০০ | ১০০.০০% | ৩৮.১৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১২/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১২২) | ৫০৪১-৫১৮৫ পাবনা-পাকশী (রূপপুর মোড় পর্যন্ত) ইপিজেড সংযোগ সড়ক উন্নয়ন। | ২১৫৬.০০ | ১১১৫.০০ | ১১১৫.০০ | ১১১৫.০০ | ১০০.০০% | ৫১.৭১% | ২০১৫.০০ | ৯৩.৪৬% | ৯৩.৪২% |
| | | ২১৫৬.০০ | ১১১৫.০০ | ১০০% | ১১১৫.০০ | ১০০.০০% | ৫১.৭১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১২৩) | ৫০৪১-৫১৮৭ কাড়াইকান্দি-বাজারামপুর-জীবনগঞ্জ বাজার সড়ক নির্মাণ। | ২৩৯৮.০০ | ৫৬০.০০ | ৫৬০.০০ | ৫৬০.০০ | ১০০.০০% | ২৩.৩৫% | ১৪১০.০০ | ৫৮.৮০% | ৫৮.৮০% |
| | | ২৩৯৮.০০ | ৫৬০.০০ | ১০০% | ৫৬০.০০ | ১০০.০০% | ২৩.৩৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১২৪) | ৫০৪১-৫১৮৯ চরখাই শেওলা-বিয়ানীবাজার-বারইথাম সড়কের বিয়ানীবাজার শহর অংশের উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণসহ ৭টি সেতু পুনর্নির্মাণ। | ৪০২৯.০০ | ১৬৫০.০০ | ১৬৫০.০০ | ১৬৫০.০০ | ১০০.০০% | ৪০.৯৫% | ২৮৫০.০০ | ৭০.৭৪% | ৭০.০৫% |
| | | ৪০২৯.০০ | ১৬৫০.০০ | ১০০% | ১৬৫০.০০ | ১০০.০০% | ৪০.৯৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১২৫) | ৫০৪১-৫১৯২ কোটালীপাড়া-রাজের সড়ক উন্নয়ন। | ৮৫২৪.০০ | ১৭০০.০০ | ১৭০০.০০ | ১৭০০.০০ | ১০০.০০% | ১৯.৯৪% | ৩০৩০.০০ | ৩৫.৫৫% | ৩৫.৫৪% |
| | | ৮৫২৪.০০ | ১৭০০.০০ | ১০০% | ১৭০০.০০ | ১০০.০০% | ১৯.৯৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৬/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১২৬) | ৫০৪১-৫১৯৩ নকলা-নালিতাবাড়ী-নকুগাঁও স্থলবন্দর সড়ক উন্নয়ন। | ১৭১০৩.০০ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ১০০.০০% | ১৭.৫৪% | ৪৫৫১.০০ | ২৬.৬১% | ২৪.০১% |
| | | ১৭১০৩.০০ | ৩০০০.০০ | ১০০% | ৩০০০.০০ | ১০০.০০% | ১৭.৫৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১২৭) | ৫০৪১-৫১৯৪ সুজানগর হতে লালনশাহ সেতু পর্যন্ত (মুজিব বাঁধের উপর) সড়ক নির্মাণ। | ৪৮১০.০০ | ১৬০০.০০ | ১৬০০.০০ | ১৬০০.০০ | ১০০.০০% | ৩৩.২৬% | ২৭০০.০০ | ৫৬.১৩% | ৫৬.১৩% |
| | | ৪৮১০.০০ | ১৬০০.০০ | ১০০% | ১৬০০.০০ | ১০০.০০% | ৩৩.২৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১২৮) | ৫০৪১-৫১৯৫ মির্জাপুর (গড়াই)-সখিপুর সড়ক উন্নয়ন। | ৩৫৮৬.০০ | ৫৬৫.০০ | ৫৬৫.০০ | ৫৬৫.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৭৫% | ২৭৬৫.০০ | ৭৭.১১% | ৭৭.১০% |
| | | ৩৫৮৬.০০ | ৫৬৫.০০ | ১০০% | ৫৬৫.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৭৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১২৯) | ৫০৪১-৫১৯৬ উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন (বাজিতপুর- অষ্টগ্রাম অংশ)। | ১৩৪২২.০০ ১৩৪২২.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩৭০০.০০ ৩৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩৭০০.০০ ১০০% | ৩৭০০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ২৭.৫৬% ২৭.৫৬% | ৬৭০০.০০ ০.০০ | ৪৯.৯২% ০.০০% | ৪৯.৯২% |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৩০) | ৫০৪১-৫১৯৭ কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন সড়ক উন্নয়ন (চামড়াঘাট-মিঠামইন অংশ)। | ৪৪১৯.০০ ৪৪১৯.০০ ০.০০ ০.০০ | ২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২০০০.০০ ১০০% | ২০০০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ৪৫.২৫% ৪৫.২৫% | ৪০৫০.০০ ০.০০ | ৯১.৬৫% ০.০০% | ৯১.২৫% |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৩১) | ৫০৪১-৫১৯৮ সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধনট সড়কে ৩টি পিসি গার্ডার ব্রীজ (শালুয়াভিটা, পাইকরতলি ও ঘোড়াচড়া) ও বিদ্যমান ৩টি বেইলী ব্রীজের সুপার স্ট্রাকচার (নইলসাপাড়া, ফকিরতলা ও সোনামুখী) নির্মাণ। | ৩৭৬৬.০০ ৩৭৬৬.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০৮০.০০ ১০৮০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০৮০.০০ ১০০% | ১০৮০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ২৮.৬৭% ২৮.৬৭% | ২৮৮০.০০ ০.০০ | ৭৬.৪৭% ০.০০% | ৭৬.৪৬% |
| | ৩১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৩২) | ৫০৪১-৫০৬১ রামশীল বাজর সংযোগসহ কোটালীপাড়া (রাধাগঞ্জ)- দনি ডাসার সড়ক উন্নয়ন। | ৮৮১৭.০০ ৮৮১৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০০.০০ ১০০% | ১০০০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ১১.৩৪% ১১.৩৪% | ১৫৫০.০০ ০.০০ | ১৭.৫৮% ০.০০% | ১৭.৫৮% |
| | ০১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৩৩) | ৫০৪১-৫০৭১ ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়ক উন্নয়ন। | ১৮০৯৪.০০ ১৮০৯৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২০০০.০০ ১০০% | ২০০০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ১১.০৫% ১১.০৫% | ২৯৫০.০০ ০.০০ | ১৬.৩০% ০.০০% | ১৫.৭১% |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১৩৪) | ৫০৪১-৫০৮১ যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর সড়ক চ লেনে উন্নীতকরণ (পোল্ডার সড়ক)। | ১৩২০০.০০ | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ | ১০০.০০% | ৩৩.২৫% | ৪৭০০.০০ | ৩৫.৬১% | ৩৯.০৮% |
| | | ১৩২০০.০০ | ৪০০০.০০ | ১০০% | ৪০০০.০০ | ১০০.০০% | ৩৩.২৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৩৫) | ৫০৪১-৫১০১ মির্জাপুর-ওয়ার্সি-বালিয়া সড়ক নির্মাণ। | ৯১৪৯.০০ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ১০০.০০% | ৩২.৭৯% | ৪০২৫.০০ | ৪৩.৯৯% | ৫০.৪১% |
| | | ৯১৪৯.০০ | ৩০০০.০০ | ১০০% | ৩০০০.০০ | ১০০.০০% | ৩২.৭৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৩৬) | ৫০৪১-৫১২১ বাজারামপুর-হোমনা-সড়ক উন্নয়ন। | ২০৬৯.০০ | ৫২৫.০০ | ৫২৫.০০ | ৫২৫.০০ | ১০০.০০% | ২৫.৩৭% | ১১৭৫.০০ | ৫৬.৭৯% | ৫৬.৭৯% |
| | | ২০৬৯.০০ | ৫২৫.০০ | ১০০% | ৫২৫.০০ | ১০০.০০% | ২৫.৩৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৩৭) | ৫০৪১-৫১২৬ নাটোর সড়ক বিভাগের বিভিন্ন সড়কে ৩টি সেতু নির্মাণ। | ১৩৮১.০০ | ৩৯৩.০০ | ৩৯২.৮৬ | ৩৯২.০০ | ৯৯.৭৫% | ২৮.৪৫% | ১২৪২.০০ | ৮৯.৯৩% | ৯০.৩৫% |
| | | ১৩৮১.০০ | ৩৯৩.০০ | ১০০% | ৩৯২.০০ | ৯৯.৭৫% | ২৮.৪৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৩৮) | ৫০৪১-৫১৩১ গৌরীপুর-কচুয়া-হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ লীপুর সড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ। | ২৬৮৩.০০ | ১১৬০.০০ | ১১৬০.০০ | ১১৬০.০০ | ১০০.০০% | ৪৩.২৩% | ১৫৬০.০০ | ৫৮.১৪% | ৭৭.৭৬% |
| | | ২৬৮৩.০০ | ১১৬০.০০ | ১০০% | ১১৬০.০০ | ১০০.০০% | ৪৩.২৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|--|--|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১৩৯) | ৫০৪১-৫১৫১ মাদারীপুর (মোস্তফাপুর)- ভায়া কাজিরটেক ব্রীজ হতে শরীয়তপুর সড়কটি ৪ লেনে উন্নীতকরণ। | ১৯৯৮৬.০০ ১৯৯৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০০.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৫.০০% ৫.০০% ০.০০% ০.০০% | ১১৫০.০০ ০.০০ ০.০০% ০.০০% | ৫.৭৫% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৬.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০২/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৪০) | ৫০৪১-৫১৬১ গাবতলী-সোয়ারীঘাট (বাদামতলী) সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ। | ৭১১৩.০০ ৭১১৩.০০ ০.০০ ০.০০ | ১২৫.০০ ১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ | ১২৫.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ১২৪.০০ ১২৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.২০% ৯৯.২০% ০.০০% ০.০০% | ১.৭৫% ১.৭৫% ০.০০% ০.০০% | ২৫২.০০ ০.০০ ০.০০% ০.০০% | ৩.৫৪% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৩.৫২% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৪১) | ৫০৪১-৫১৭১ কুষ্টিয়া শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ। | ৯০৭৬.০০ ৯০৭৬.০০ ০.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১৩১.০০ ০.০০ ০.০০% ০.০০% | ১.৪৪% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ২.৫৯% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৪২) | ৫০৪১-৫২০২ বগুড়া-সারিয়াকান্দি সড়কে ৫টি সেতু নির্মাণ। | ২২৬৭.০০ ২২৬৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ১২৫২.০০ ১২৫২.০০ ০.০০ ০.০০ | ১২৫২.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ১২৫২.০০ ১২৫২.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৫৫.২২% ৫৫.২২% ০.০০% ০.০০% | ২১৫২.০০ ০.০০ ০.০০% ০.০০% | ৯৪.৯৩% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৯৪.৯৪% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৪৩) | ৫০৪১-৫২০৪ গোপালগঞ্জ (বরশী) বরশী-সিঙ্গিপাড়া (টুঙ্গিপাড়া) সড়ক উন্নয়ন। | ৪১২২.০০ ৪১২২.০০ ০.০০ ০.০০ | ৭০০.০০ ৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৭০০.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ৭০০.০০ ৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১৬.৯৮% ১৬.৯৮% ০.০০% ০.০০% | ১১০০.০০ ০.০০ ০.০০% ০.০০% | ২৬.৬৯% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ২৬.৬৮% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০৩/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১৪৪) | ৫০৪১-৫২০৫ ডাকবাংলা বাজার-গোপালপুর-কালীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন। | ২৪২৬.০০ | ৭০০.০০ | ৭০০.০০ | ৭০০.০০ | ১০০.০০% | ২৮.৮৫% | ১৯০০.০০ | ৭৮.৩২% | ৭৭.৩৩% |
| | | ২৪২৬.০০ | ৭০০.০০ | ১০০% | ৭০০.০০ | ১০০.০০% | ২৮.৮৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৪৫) | ৫০৪১-৫২১৮ রামচন্দ্রপুর মোড় (রেলগেট) হতে ভেড়ামারা বাজার ভায়া ভানুয়া উপজেলা সদর সড়ক পুনঃনির্মাণ। | ১৪১৯.০০ | ৩৮৯.০০ | ৩৮৮.১৮ | ৩৮৮.০০ | ৯৯.৭৪% | ২৭.৪১% | ১৩৮৮.০০ | ৯৭.৮২% | ৯৭.৭৯% |
| | | ১৪১৯.০০ | ৩৮৯.০০ | ১০০% | ৩৮৮.০০ | ৯৯.৭৪% | ২৭.৩৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৪৬) | ৫০৪১-৫১৯৯ কুড়িগ্রাম-উলিপুর-চিলমারী সড়ক উন্নয়ন। | ২৮৬৭.০০ | ৯৫০.০০ | ৯৫০.০০ | ৯৫০.০০ | ১০০.০০% | ৩৩.১৩% | ১৪০০.০০ | ৪৮.৮৩% | ৪৮.৮২% |
| | | ২৮৬৭.০০ | ৯৫০.০০ | ১০০% | ৯৫০.০০ | ১০০.০০% | ৩৩.১৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৪৭) | ৫০৪১-৫২১৯ ইটনা-বড়ইবাড়ী-চামড়াঘাট সড়ক উন্নয়ন (জেড-৩৬২৩)। | ১০৮৬৭.০০ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ১০০.০০% | ২৭.৬০% | ৩৮০০.০০ | ৩৪.৯৭% | ৩৪.৯৬% |
| | | ১০৮৬৭.০০ | ৩০০০.০০ | ১০০% | ৩০০০.০০ | ১০০.০০% | ২৭.৬০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৪৮) | ৫০৪১-৫২২২ টেকনাফ-শাহপীর দ্বীপ সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ। | ১৬৮১.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ১৬৮১.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১৪৯) | ৫০৪১-৫২২৩ জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন। | ৪৬৩২.০০ | ৮৫০.০০ | ৮৫০.০০ | ৮৫০.০০ | ১০০.০০% | ১৮.৩৫% | ১৩৫০.০০ | ২৯.১৫% | ২৮.৫১% |
| | | ৪৬৩২.০০ | ৮৫০.০০ | ১০০% | ৮৫০.০০ | ১০০.০০% | ১৮.৩৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৫০) | ৫০৪১-৫২২৫ নেত্রকোণা-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়ক উন্নয়ন (নেত্রকোণা অংশ) (আর-৩৭০)। | ২৬০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ৫৭.৭০% | ১৭০০.০০ | ৬৫.৩৮% | ৬৫.৩৯% |
| | | ২৬০০.০০ | ১৫০০.০০ | ১০০% | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | ৫৭.৭০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৫১) | ৫০৪১-৫২২৬ বরইতলা মকসুদপুর-কাশিয়ানী সড়কের ১৬তম কিঃ মিঃএ কমলাপুর সেতু নির্মাণ। | ১৩০৭.০০ | ৪৫০.০০ | ৪৫০.০০ | ৪৫০.০০ | ১০০.০০% | ৩৪.৪২% | ৮০০.০০ | ৬১.২১% | ৬১.২০% |
| | | ১৩০৭.০০ | ৪৫০.০০ | ১০০% | ৪৫০.০০ | ১০০.০০% | ৩৪.৪২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৫২) | ৫০৪১-৫২২৭ চাঁদপুর-নানুপুর-দোকনঘর-হরিনা সড়ক এবং চন্দ্রা হাইমচর সড়ক উন্নয়ন। | ১৬২০.০০ | ৮২০.০০ | ৮২০.০০ | ৮২০.০০ | ১০০.০০% | ৫০.৬৩% | ১১২০.০০ | ৬৯.১৪% | ৬৯.১৫% |
| | | ১৬২০.০০ | ৮২০.০০ | ১০০% | ৮২০.০০ | ১০০.০০% | ৫০.৬৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৫৩) | ৫০৪১-৫২২৮ বিরিশিড়ি-বিজয়পুর স্থলবন্দর সড়ক নির্মাণ (মাদুপাড়া সংযোগসহ)। | ৫৩০২.০০ | ১৪০০.০০ | ১৪০০.০০ | ১৪০০.০০ | ১০০.০০% | ২৬.৪১% | ১৬০০.০০ | ৩০.১৮% | ৩০.১৮% |
| | | ৫৩০২.০০ | ১৪০০.০০ | ১০০% | ১৪০০.০০ | ১০০.০০% | ২৬.৪১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|--|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১৫৪) | ৫০৪১-৫২২৯ সীমান্ত সড়ক (হাতীপাগাড়-সন্ধ্যাকুড়া-ধনুয়া কামালপুর) নির্মাণ (জেড-২৮১৪)। | ১০৭৫৩.০০ ১০৭৫৩.০০ ০.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৫৫) | ৫০৪১-৫২২১ টেকনিক্যাল এ্যাসিস্টেন্স ফর সাব-রিজিওনাল রোড প্রাকপোর্ট প্রোজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি। | ৮৬৩৫.০০ ১৯৮৯.০০ ৬৬৪৬.০০ ৩২৭১.০০ | ২১৯৯.০০ ৪৭৫.০০ ১৭২৪.০০ ৬২৩.০০ | ৪৭৫.০০ ১০০% | ২১৯৫.০০ ৪৭০.৯৯ ১৭২৪.০১ ৬২৩.০০ | ৯৯.৮২% ৯৯.১৬% ১০০.০০% ১০০.০০% | ২৫.৪৬% ২৫.৪১% ২৫.৪১% ২৫.৪১% | ৫৭২০.০০ ৪৪৪৬.০১ | ৬৬.২৪% ৬৬.৯০% | ৬৬.২৩% ৬৬.৯০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৫৬) | ৫০৪১-৫২৩৩ মাদারীপুর (মোস্ফাপুর)-শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুসহ (কাজিরটেক সেতু) আরও ৩টি সেতু নির্মাণ। | ২৯৪৩০.০০ ৯৪১২.০০ ২০০১৮.০০ ০.০০ | ১১১১২.০০ ৩৬১২.০০ ৭৫০০.০০ ০.০০ | ৩৬১২.০০ ১০০% | ১১১১২.০০ ৩৬১২.০০ ৭৫০০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% | ৩৭.৭৫% ৩৭.৭৫% ৩৭.৭৫% ৩৭.৭৫% | ২২৯৮১.০০ ১৬৬৪০.০০ | ৭৮.০৯% ৮৩.১৩% | ৭৭.৭৫% ৭৭.৭৫% |
| ০১/০৫/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ৩০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৫৭) | ৫০৪১-৫২৩১ বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ। | ৪১৩২৯.০০ ৭৭০৩.০০ ৩৩৬২৬.০০ ১৪৯৪৯.০০ | ৪১৬.০০ ৯১.০০ ৩২৫.০০ ১২৫.০০ | ৯১.০০ ১০০% | ৩৪১.০০ ৯১.০০ ২৫০.০০ ১০৮.০০ | ৮১.৯৭% ১০০.০০% ৭৬.৯২% ৮৬.৪০% | ১.০০% ১.০০% ১.০০% ১.০০% | ৩৬৩.০০ ২৫০.০০ | ০.৮৮% ০.৭৪% | ২.০০% ২.০০% |
| ০১/০৪/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৫৮) | ৫০৪১-৫২৩৫ ফেরি ও পল্টন নির্মাণ/পনরীসন। | ১২৯০০.০০ ১২৯০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩৭৫৫.০০ ৩৭৫৫.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩৭৫৫.০০ ১০০% | ৩৭৫৫.০০ ৩৭৫৫.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% | ২৯.১০% ২৯.১০% ২৯.১০% ২৯.১০% | ৩৭৫৫.০০ ০.০০ | ২৯.১১% ০.০০% | ১০০.০০% ১০০.০০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ৪২৫.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১৫৯) | ৫০৪১-৫২৩৭ হালুয়াঘাট-মুন্সীরহাট-ধোবাউড়া সড়ক নির্মাণ। | ৪১০৪.০০ | ১৩০০.০০ | ১৩০০.০০ | ১৩০০.০০ | ১০০.০০% | ৬৭.০০% | ১৩১০.০০ | ৩১.৯২% | ৬৭.২৪% |
| | | ৪১০৪.০০ | ১৩০০.০০ | ১০০% | ১৩০০.০০ | ১০০.০০% | ৬৭.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৬০) | ৫০৪১-৫২৩৮ খুলনা (গল্পামারী)-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট সড়ক নির্মাণ। | ৮১০৯.০০ | ৫০৩.০০ | ৫০৩.০০ | ৫০৩.০০ | ১০০.০০% | ৬.২০% | ৫১৩.০০ | ৬.৩৩% | ৭.২০% |
| | | ৮১০৯.০০ | ৫০৩.০০ | ১০০% | ৫০৩.০০ | ১০০.০০% | ৬.২০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৬১) | ৫০৪১-৫২৩৪ খেটার ঢাকা সাসটেইন্যাবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)। | ২০৩৯৮৫.০০ | ৩৯৯৪.০০ | ৩০৩৭.২৫ | ৩৭১৭.০০ | ৯৩.০৬% | ১.৯৫% | ৩৭২১.০০ | ১.৮২% | ২.০১% |
| | | ৩৮৯১৫.০০ | ১৪৪৪.০০ | ২১০% | ১৪৪১.০০ | ৯৯.৭৯% | ১.৮১% | ২২৭৬.০০ | ১.৩৮% | |
| | | ১৬৫০৭০.০০ | ২৫৫০.০০ | | ২২৭৬.০০ | ৮৯.২৫% | | | | |
| | | ১১৭৪২৮.০০ | ৪০০.০০ | | ২৩৯.০৯ | ৫৯.৭৭% | | | | |
| | ০১/১২/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৬২) | ৫০৪১-৫২৩৯ উল্লাপাড়া-পর্ণিমাঘাতি-তাড়াশ- এবং পোড়াবাড়ী-কামাধন্দ- নলকা সড়কে ২টি পিসি গার্ডার সেতু এবং ৪টি বেইলী সেতুর সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ। | ৪৪৯৪.০০ | ৭০০.০০ | ৭০০.০০ | ৭০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৫৭% | ৭০০.০০ | ১৫.৫৮% | ১৫.৫৭% |
| | | ৪৪৯৪.০০ | ৭০০.০০ | ১০০% | ৭০০.০০ | ১০০.০০% | ১৫.৫৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৬৩) | ৫০৪১-৫২৪১ এসএএসইসি রোড কানেক্টিভিটি : ইমপ্রুভমেন্ট অব জয়দেবপুর-চান্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা রোড (এন-৪) টু ৪-লেইন হাইওয়ে। | ২৭৮৮৪৬.০০ | ১৭৮২১.০০ | ১৭০২১.০০ | ১৭৮২১.০০ | ১০০.০০% | ৬.৩৯% | ১৭৮২১.০০ | ৬.৩৯% | ৬.৩৯% |
| | | ৯৪৪৭৮.০০ | ১৭০২১.০০ | ১০০% | ১৭০২১.০০ | ১০০.০০% | ৬.৩৯% | ৮০০.০০ | ০.৪৩% | |
| | | ১৮৪৩৬৮.০০ | ৮০০.০০ | | ৮০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৪/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৮ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১৬৪) ৫০৪১-৫২৪২ ২য় কাঁচপুর, মেঘনা, গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু সমূহের পুনর্বাসন। | | ৮৪৮৬৯৪.০০ | ৬৭২০.০০ | ১৭২০.০০ | ৬৭২০.০৯ | ১০০.০০% | ০.৭৯% | ৬৭২০.০৯ | ০.৭৯% | ০.৭৯% |
| | | ২০৫৭৬৫.০০ | ১৭২০.০০ | ১০০% | ১৭২০.০০ | ১০০.০০% | ০.৭৯% | ৫০০০.০৯ | ০.৭৮% | |
| | | ৬৪২৯২৯.০০ | ৫০০০.০০ | | ৫০০০.০৯ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৪/২০১৩ হতে ৩১/১০/২০২১ | | | | | | | | | | |
| ১১৬৫) ৫০৪১-৫২৪৩ খুলনা জোনের অধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগের আওতাধীন ৩টি সেতু নির্মাণ। | | ২০৩৪.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০.০০% | ৪৯.১৬% | ১০০০.০০ | ৪৯.১৬% | ৪৯.১৬% |
| | | ২০৩৪.০০ | ১০০০.০০ | ১০০% | ১০০০.০০ | ১০০.০০% | ৪৯.১৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ১১৬৬) ৫০৪১-৫২৪৪ টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর ডিটেইন্ড স্টাডি এন্ড ডিজাইন অব ঢাকা-চিটাগাং এক্সপ্রেস ওয়ে অন পিপিপি বেসিস। | | ৯৭৮৮.০০ | ২২৫.০০ | ২২৫.০০ | ২১৫.০০ | ৯৫.৫৬% | ৩.৮৮% | ২১৫.০০ | ২.২০% | ৩.৮৮% |
| | | ২৫২০.০০ | ২২৫.০০ | ১০০% | ২১৫.০০ | ৯৫.৫৬% | ৩.৮৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ৭২৬৮.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৩/২০১৩ হতে ৩১/০৮/২০১৬ | | | | | | | | | | |
| ১১৬৭) ৫০৪১-৫২৪৯ কুমিল্লা শহরের শাসন গাছায় রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ। | | ৫১৭৪.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ০.৯৬% | ৫০.০০ | ০.৯৭% | ০.৯৬% |
| | | ৫১৭৪.০০ | ৫০.০০ | ১০০% | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ০.৯৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | | |
| ১১৬৮) ৫০৪১-৫২৫১ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মৌড়াইল রেলক্রসিং-এর উপর রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ। | | ৭৪২৬.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ০.৬৭% | ৫০.০০ | ০.৬৭% | ০.৬৭% |
| | | ৭৪২৬.০০ | ৫০.০০ | ১০০% | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ০.৬৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১৬৯) | ৫০৪১-৫২৬১ রাজাপুর-কাঁঠাললিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা সড়কের ৩২ তম কিলোমিটারে আমুয়া বিশখালী নদীর উপর ২১৭.৬৮ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ। | ৪০৪৭.০০ ৪০৪৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০ ১০০% | ১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ২.৪৭% ২.৪৭% | ১০০.০০ ০.০০ | ২.৪৭% ০.০০% | ২.৪৭% |
| | ০১/০৬/২০১৩ হতে ৩১/০৫/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৭০) | ৫০৪১-৫২৬২ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় ২টি সড়ক উন্নয়ন। | ৯৫০৬.০০ ৯৫০৬.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩০০.০০ ১০০% | ৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৩.১৫% ৩.১৫% | ৩০০.০০ ০.০০ | ৩.১৬% ০.০০% | ৩.১৫% |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৭১) | ৫০৪১-৫২৬৩ বকশীগঞ্জ- বালুগাঁও -দেওয়ানগঞ্জ সড়কে ৪টি সেতু নির্মাণ। | ৫২৮৯.০০ ৫২৮৯.০০ ০.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০১% ০.০১% | ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% | ০.০১% |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৭২) | ৫০৪১-৫২৬৬ ঢাকা- সিলেট মহাসড়কের ভুলতায় ৪-লেন বিশিষ্ট ফাইওভার নির্মাণ। | ২৩৯৭৮.০০ ২৩৯৭৮.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৮৪.০০ ১৮৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৮৪.০০ ১০০% | ১৮৩.০০ ১৮৩.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৮৬% ৯৯.৮৬% ০.০০% ০.০০% | ০.৭৬% ০.৭৫% | ১৮৩.০০ ০.০০ | ০.৭৬% ০.০০% | ০.৭৫% |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৭৩) | ৫০৪১-৫২৬৫ নওগাঁ-বদলগাছী-পত্নীতলা সড়ক উন্নয়ন এবং মহাদেবপুর ও বদলগাছী ব্রিজ নির্মাণ। | ৬৬৪৬.০০ ৬৬৪৬.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩০০.০০ ১০০% | ৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৪.৫১% ৪.৫১% | ৩০০.০০ ০.০০ | ৪.৫১% ০.০০% | ৪.৫১% |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১৭৪) | ৫০৪১-৫২৬৪ লাংগলবন্ধ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন। | ২১২৭.০০ | ২৫.০০ | ২৫.০০ | ২৫.০০ | ১০০.০০% | ১.১৭% | ২৫.০০ | ১.১৮% | ১.১৭% |
| | | ২১২৭.০০ | ২৫.০০ | ১০০% | ২৫.০০ | ১০০.০০% | ১.১৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৭৫) | ৫০৪১-৫২৪৭ ভৈরব-মেদিনীপুর সড়ক উন্নয়ন। | ১১৭১.০০ | ৩৯৫.০০ | ৩৯৫.০০ | ৩৯৫.০০ | ১০০.০০% | ৩৩.৭৩% | ৩৯৫.০০ | ৩৩.৭৩% | ৩৩.৭৩% |
| | | ১১৭১.০০ | ৩৯৫.০০ | ১০০% | ৩৯৫.০০ | ১০০.০০% | ৩৩.৭৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৭৬) | ৫০৪১-৫২৪৮ নগরঘাটা (দিঘলীয়া) আড়ুয়া-গাজীহাট-তেরখাদা সড়ক পুনর্বাসন ও রক্ষাপ্রদ কাজ। | ১৮৫৮.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২৬.৯১% | ৫০০.০০ | ২৬.৯১% | ২৬.৯১% |
| | | ১৮৫৮.০০ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ২৬.৯১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৭৭) | ৫০৪১-৫২৪৫ মানিকদী বাজার -সিগন্যাল গেইট-আইএসএসবি সড়ক উন্নয়ন। | ১৭৫৯.০০ | ১৭২৫.০০ | ১৭২৫.০০ | ১৭২৫.০০ | ১০০.০০% | ৯৮.০৬% | ১৭২৫.০০ | ৯৮.০৭% | ৯৮.০৬% |
| | | ১৭৫৯.০০ | ১৭২৫.০০ | ১০০% | ১৭২৫.০০ | ১০০.০০% | ৯৮.০৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৯/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৭৮) | ৫০৪১-৫২৭৩ মধুমতি নদীর উপর কালনা সেতু নির্মাণ। | ২৪৪৭৮.০০ | ৪৫০.০০ | ৪৫০.০০ | ৪৫০.০০ | ১০০.০০% | ১.৮৩% | ৪৫০.০০ | ১.৮৪% | ১.৮৩% |
| | | ২৪৪৭৮.০০ | ৪৫০.০০ | ১০০% | ৪৫০.০০ | ১০০.০০% | ১.৮৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১৭৯) | ৫০৪১-৫২৬৯ কানসাঁট-রহনপুর-ভোলাহাট সড়ক উন্নয়ন। | ৩৩২২.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ১.৫০% | ৫০.০০ | ১.৫১% | ১.৫০% |
| | | ৩৩২২.০০ | ৫০.০০ | ১০০% | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ১.৫০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৮০) | ৫০৪১-৫২৭১ পল্লীতলা-সাপাহার-রহনপুর সড়ক উন্নয়ন। | ১২৭৮৬.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ১০০.০০ | ০.৭৮% | ১.০০% |
| | | ১২৭৮৬.০০ | ১০০.০০ | ১০০% | ১০০.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৮১) | ৫০৪১-৫২৬৮ শহীদ মনসুর আলী (পিপুলবাড়ীয়া-সোনামুখী-ধনট)সড়ক উন্নয়ন। | ৫২৯৪.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ৫০.০০ | ০.৯৪% | ১.০০% |
| | | ৫২৯৪.০০ | ৫০.০০ | ১০০% | ৫০.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৮২) | ৫০৪১-৫২৭২ দোহার-কাটাখালী-নিকড়া-গালিমপুর-টিকরপুর সড়ক উন্নয়ন । | ৪৬৪৮.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ৪৬৪৮.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৯/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৮৩) | ৫০৪১-৫২৪৬ ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেন্দেনিং অব দ্যা রোডস এন্ড হাইওয়েস ডিপার্টমেন্ট (টিএপিপি)। | ১১৮২.০০ | ৩০১.০০ | ১.০০ | ৩০০.০০ | ৯৯.৬৭% | ২৫.৪৬% | ৩০০.০০ | ২৫.৩৮% | ২৫.৩৭% |
| | | ১২.০০ | ১.০০ | ১০০% | ০.০০ | ০.০০% | ২৫.৩৭% | ৩০০.০০ | ২৫.৬৪% | |
| | | ১১৭০.০০ | ৩০০.০০ | | ৩০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১৪৫ | ৩৪৬৫০৪.০০ | ৩০২৬৬১.৪৮ | ৩৪৭৪০৯.০৯ | ১০০.২৬% | | | | | |
| | | | ২৯৯১৩৮.০০ | ১০১% | ৩০০৮৯১.৯৯ | ১০০.৫৯% | | | | | |
| | | | ৪৭৩৬৬.০০ | | ৪৬৫১৭.১০ | ৯৮.২১% | | | | | |
| | | | ২২৭৬২.০০ | | ২২৫৬৩.০৯ | ৯৯.১৩% | | | | | |
| | | | ৭২৫.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন অথরিটি (ডিটিসিএ) | | | | | | | | | | |
| ১১৮৪) | ৫০০৫-৫২৩৬ ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। | ২১৯৮৫০৭.০০ | ১৬৭১৯.০০ | ৪৭৫২.২৫ | ১৫৮৫১.০০ | ৯৪.৮১% | ১.০০% | ১৫৯২৭.৫০ | ০.৭২% | ২.০০% | |
| | | ৫৩৯০৪৮.০০ | ১০২১৯.০০ | ৪৭% | ১০২১৯.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ৫৬৩২.০০ | ০.৩৪% | | |
| | | ১৬৫৯৪৫৯.০০ | ৬৫০০.০০ | | ৫৬৩২.০০ | ৮৬.৬৫% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০২৪ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ১৬৭১৯.০০ | ৪৭৫২.২৫ | ১৫৮৫১.০০ | ৯৪.৮১% | | | | | |
| | | | ১০২১৯.০০ | ৪৭% | ১০২১৯.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | | ৬৫০০.০০ | | ৫৬৩২.০০ | ৮৬.৬৫% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১৪৯ | ৩৬৪,৫৬৯.০০ | ৩০৮৬৭৭.১২ | ৩৬৪,৫৯৮.৪৮ | ১০০.০১% | | | | | |
| | | | ৩১০,৬২৭.০০ | ৯৯% | ৩১২,৩৭৪.৩৮ | ১০০.৫৬% | | | | | |
| | | | ৫৩,৯৪২.০০ | | ৫২,২২৪.১০ | ৯৬.৮২% | | | | | |
| | | | ২২,৭৬২.০০ | | ২২,৫৬৩.০৯ | ৯৯.১৩% | | | | | |
| | | | ১,৩৬৮.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

রেলপথ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ রেলওয়ে

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|-----------------------------|---|---|---|------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ১১৮৫) | ৫১৩১-৯০৫০ বাংলাদেশ রেলওয়ে সেক্টর ইম্প্রভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্কার অংশ) প্রকল্প। | ৫৫১৩৫.৬৬ ২৩৬৫৩.৫৯ ৩১৪৮২.০৭ ০.০০ | ৬১৫০.০০ ৯৫০.০০ ৫২০০.০০ ০.০০ | ৯০৫.০০ ৯৫% | ৬১০৫.০০ ৯০৫.০০ ৫২০০.০০ ০.০০ | ৯৯.২৭% ৯৫.২৬% ১০০.০০% ০.০০% | ৮.০০% ৮.০০% ১০০.০০% উন্নয়ন সহযোগী : ADB | ১৩১৪২.৫৬ ১০৩২০.৫৯ | ২৩.৮৪% ৩২.৭৮% | ৬৬.০১% | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ৩৭৫.০০ | | ৩৭৫.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| ১১৮৬) | ৫১৩১-৯০৪০ বাংলাদেশ রেলওয়ে সেক্টর ইম্প্রভমেন্ট (প্রজেক্ট- সিগন্যালিংসহ টস্কী-ভৈরব বাজার পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ তংশ)। | ২০৩৬৭৫.৬০ ৬৩২০৩.৭০ ১৪০৪৭১.৯০ ০.০০ | ৬৪৩৮৩.০০ ৭৩৭০.০০ ৫৭০১৩.০০ ০.০০ | ৭৩৫৮.৮৯ ১০০% | ৬৪৩২৩.৯৭ ৭৩৫৮.৮৯ ৫৬৯৬৫.০৮ ০.০০ | ৯৯.৯১% ৯৯.৮৫% ৯৯.৯২% ০.০০% | ২৫.০০% ২৫.০০% ১০০.০০% উন্নয়ন সহযোগী : ADB | ১৪৮২৯৪.০৪ ১১৯২০৬.৩১ | ৭২.৮১% ৮৪.৮৬% | ৬৭.৮৯% | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ৩৯৯৫.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১১৮৭) | ৫১৩১-৯০৬০ ১টি বিজি ও এমজি মিল্ড ড আভার হইল লেদ মেশিন সংগ্রহ | ২০৩২.৬০ ২০৩২.৬০ ০.০০ ০.০০ | ৬.০০ ৬.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬.০০ ১০০% | ৫.৯০ ৫.৯০ ০.০০ ০.০০ | ৯৮.৩৩% ৯৮.৩৩% ০.০০% ০.০০% | ০.৫৯% ০.৪৬% উন্নয়ন সহযোগী : | ১৯৩৩.৫২ ০.০০ | ৯৫.১৩% ০.০০% | ১০০.৪৬% | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১১৮৮) | ৫১৩১-৫০২১ বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার জন্য কারিগরী সহায়তা। | ১৫৩৬.৬২ ২১৬.০১ ১৩২০.৬১ ০.০০ | ১৬৫.০০ ১৫.০০ ১৫০.০০ ০.০০ | ১৫.০০ ১০০% | ১৪০.০০ ১০.০০ ১৩০.০০ ০.০০ | ৮৪.৮৫% ৬৬.৬৭% ৮৬.৬৭% ০.০০% | ১০.৬৩% ১০.০০% উন্নয়ন সহযোগী : ADB | ১২৯৯.৫৯ ১১৭২.৭০ | ৮৪.৫৭% ৮৮.৮০% | ৮২.০০% | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১১৮৯) | ৫১৩১-৬৫৩৬ খুলনা রেলওয়ে স্টেশন ও ইয়ার্ড রিমডেলিং এবং বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনের অপারেশনাল সুবিধাদির উন্নয়ন | ৭৫৭৮.৩২ ৭৫৭৮.৩২ ০.০০ ০.০০ | ১৫.০০ ১৫.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৫.০০ ১০০% | ১৫.০০ ১৫.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৪.৩১% ৪.৩১% উন্নয়ন সহযোগী : | ১৭০৭.৯৬ ০.০০ | ২২.৫৪% ০.০০% | ৪৯.৪৪% | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|--|---|--|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১৯০) | ৫১৩১-৬৫৩৮ ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ উন্নয়ন প্রকল্প (পাহারতলী ওয়ার্কশপ উন্নয়ন অংশ)। | ১৪৬১৯.০৫ ৩২৪০.০৫ ১১৩৭৯.০০ ৩৭৫২.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০% | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৪.১০ ০.০০ | ০.০৩% ০.০০% | ০.৩৯% ০.০০% |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : JBIC | | | |
| ১১৯১) | ৫১৩১-৬৫৩৯ ১১টি মিটার গেজ লোকোমোটিভ সংগ্রহ। | ৪৮০৭৩.১৫ ১৪৫৩৫.৮৭ ৩৩৫৩৭.২৮ ০.০০ | ৩৫০৩৪.০০ ৮৫৩৪.০০ ২৬৫০০.০০ ০.০০ | ৮৫৩৪.০০ ১০০% | ৩৪৯৪৪.১১ ৮৫২৮.০৩ ২৬৪১৬.০৮ ০.০০ | ৯৯.৭৪% ৯৯.৯৩% ৯৯.৬৮% ০.০০% | ৭২.০০% ৭২.০০% ৯৯.৬৮% ০.০০% | ৩৯৯৫৭.৭৫ ৩১০৬৭.৭১ | ৮৩.১২% ৯২.৬৪% | ৮৩.০০% ৯২.৬৪% |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ৮৩০৫.০০ | | ৮৩০৪.২৭ | ৯৯.৯৯% | উন্নয়ন সহযোগী : JBIC | | | |
| ১১৯২) | ৫১৩১-৬৫৪০ কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস ফর ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এবং স্কীল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (অংশ প্রকল্প) | ১১৫১৫.২৪ ২১৬৪.২৯ ৯৩৫০.৯৫ ২৮৮৫.৪২ | ৪৫০৫.০০ ৯৭৭.০০ ৩৫২৮.০০ ৭৯০.০০ | ৯৭৭.০০ ১০০% | ৩৭১৫.৩৮ ৯৫৬.২২ ২৭৫৯.১৬ ০.০০ | ৮২.৪৭% ৯৭.৮৭% ৭৮.২১% ০.০০% | ২৭.১১% ১৬.৪২% ৯৩.৫০.৯৬ ১০০.০০% | ১১৫১৫.২৫ ৯৩৫০.৯৬ ১০০.০০% | ১০০.০০% ১০০.০০% | ৭৬.৪২% ১০০.০০% |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : JBIC | | | |
| ১১৯৩) | ৫১৩১-৫০২২ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, সেফগার্ড পলিসিমূহের সমীক্ষা, বিস্তারিত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন, টেন্ডারিং সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে কারিগরী সহায়তা। | ১৩৮২.০০ ১৬০.০০ ১২২২.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০% | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ২.১১ ০.০০ | ০.১৫% ০.০০% | ০.৬০% ০.০০% |
| ০১/০৯/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : World Bank | | | |
| ১১৯৪) | ৫১৩১-৭২০৫ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'রঙানী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তুতির জন্য কারিগরী সহায়তা। | ১১০২.৪৬ ৯১.২২ ১০১১.২৪ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০% | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৭.৩৫ ০.০০ | ০.৬৭% ০.০০% | ০.৭০% ০.০০% |
| ০১/০৫/২০০৮ হতে ৩১/০৩/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : World Bank | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১১৯৫) | ৫১৩১-৬৬১০ বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন -পঞ্চগড় এবং কাঞ্চন-বিরল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তর। | ১০৬৪১৫.২৩ | ১২৫০০.০০ | ১২৫০০.০০ | ১২৪২২.৬৯ | ৯৯.৩৮% | ২০.০০% | ৮৫৩৮২.৮০ | ৮০.২৪% | ৯৩.১৯% |
| | | ১০৬৪১৫.২৩ | ১২৫০০.০০ | ১০০% | ১২৪২২.৬৯ | ৯৯.৩৮% | ১৯.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৯৬) | ৫১৩১-৬৬৪০ ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ উন্নয়ন প্রকল্প (লাকসাম এবং চিনিকি আস্তানার মধ্যে ডাবল লাইন ট্র্যাক নির্মাণ অংশ প্রকল্প) | ১৫২৫৩২.০৮ | ৫৩৭৬৫.০০ | ৩৮৭৬৫.০০ | ৫৩২১৭.০০ | ৯৮.৯৮% | ৪০.০০% | ১২৩৬০২.৬৭ | ৮১.০৩% | ৮০.০০% |
| | | ৯২৮০৯.২৮ | ৩৮৭৬৫.০০ | ১০০% | ৩৮৬৬৭.০০ | ৯৯.৭৫% | ৩৬.০০% | ৪২৬৮৭.৯৫ | ৭১.৪৮% | |
| | | ৫৯৭২২.৮০ | ১৫০০০.০০ | | ১৪৫৫০.০০ | ৯৭.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ৪০০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৯৭) | ৫১৩১-৫০৭০ ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম রেলওয়ের স্টেশন ইয়ার্ড রিমডেলিং অংশ) প্রকল্প। | ৪৮০৭৩.১৫ | ৬৭০০.০০ | ৫০০০.০০ | ৬৬২৪.৫৭ | ৯৮.৮৭% | ৬২.০০% | ১৫৪৮৪.৯৭ | ৩২.২১% | ৬৪.০০% |
| | | ১৪৫৩৫.৮৭ | ৫০০০.০০ | ১০০% | ৪৯৯৬.১৬ | ৯৯.৯২% | ৩০.০০% | ৪৫৪৮.৬৭ | ১৩.৫৬% | |
| | | ৩৩৫৩৭.২৮ | ১৭০০.০০ | | ১৬২৮.৪১ | ৯৫.৭৯% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ৬০০.০০ | | ৫৫২.৬৬ | ৯২.১১% | | | | |
| ১১৯৮) | ৫১৩১-৯০৬১ বাংলাদেশ রেলওয়ের ময়মনসিংহ -জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সেকশনের পুনর্বাসন। | ২১২৯৭.৮৬ | ৭২১.০০ | ৭২১.০০ | ৬৪৬.৩৮ | ৮৯.৬৫% | ৫.৫০% | ১৭০৯৩.৯৭ | ৮০.২৬% | ৯৯.৯০% |
| | | ২১২৯৭.৮৬ | ৭২১.০০ | ১০০% | ৬৪৬.৩৮ | ৮৯.৬৫% | ৫.৪০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১১৯৯) | ৫১৩১-৯০৯০ বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০০টি এমজি ও ৬০টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ী পুনর্বাসন। | ১২১১২.৫০ | ২৬৫৫.০০ | ২৬৫৫.০০ | ২৫২০.৪১ | ৯৪.৯৩% | ২৫.৬৩% | ১০৫৩৯.৮১ | ৮৭.০২% | ৮৫.৩৪% |
| | | ১২১১২.৫০ | ২৬৫৫.০০ | ১০০% | ২৫২০.৪১ | ৯৪.৯৩% | ২৫.৩৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ৮০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১২০০) | ৫১৩১-৫৩৩০ রঞ্জানী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | ১১৪০৪৩.৩৫ | ১.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ২৮৯৮০.৪৩ | ১.০০ | ১০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ৮৫০৬২.৯২ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২০১) | ৫১৩১-৫৩৪০ বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইনলাইন সেকশনসমূহের পুনর্বাসন (পশ্চিমাঞ্চল) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ। | ১৪৯৮৭.৩২ | ১২৬০.০০ | ১২৬০.০০ | ১২৬০.০০ | ১০০.০০% | ৭.০০% | ১২৮৩৪.৮৮ | ৮৫.৬৪% | ৮৬.০০% |
| | | ১৪৯৮৭.৩২ | ১২৬০.০০ | ১০০% | ১২৬০.০০ | ১০০.০০% | ৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২০২) | ৫১৩১-৫৩৫০ সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কসপ আধুনিকীকরণ। | ১৫৬৯৯.৮৮ | ২০৯০.০০ | ২০৯০.০০ | ১৭৯৮.৩৯ | ৮৬.০৫% | ২৩.৪৫% | ১০৭৬৫.৬৮ | ৬৮.৫৭% | ৯৩.৩৭% |
| | | ১৫৬৯৯.৮৮ | ২০৯০.০০ | ১০০% | ১৭৯৮.৩৯ | ৮৬.০৫% | ২০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৩/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ৮৫০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২০৩) | ৫১৩১-৫৩৬০ দুর্ঘটনা রিলিফ ট্রেনের জন্য ৬০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি এমজি এবং ৮০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি বিজি ট্রেন সংগ্রহ। | ১১৭৩০.৫০ | ১.০০ | ১.০০ | ০.৩৫ | ৩৫.০০% | ২৮.০৬% | ১০৯১৬.৭৭ | ৯৩.০৬% | ৯৩.০৬% |
| | | ১১৭৩০.৫০ | ১.০০ | ১০০% | ০.৩৫ | ৩৫.০০% | ২৮.০৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ১৫/০৩/২০০৯ হতে ৩০/০৯/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২০৪) | ৫১৩১-৭৩০০ বাংলাদেশ রেলওয়ের সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশনের পুনর্বাসন। | ১৮১৬৩.৯৪ | ২৫০০.০০ | ২৫০০.০০ | ২৪৮৫.৬৯ | ৯৯.৪৩% | ১৫.৩৬% | ১৬৩৮৬.৫৫ | ৯০.২১% | ৯৪.৬৪% |
| | | ১৮১৬৩.৯৪ | ২৫০০.০০ | ১০০% | ২৪৮৫.৬৯ | ৯৯.৪৩% | ১৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১২০৫) | ৫১৩১-৭৩১০ জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সেকশনের ১৩টি স্টেশনের সিগনালিং পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ। | ১০৭৪৮.৪৯ | ৬০৫৭.০০ | ৬০৫৭.০০ | ৬০৫৬.৬২ | ৯৯.৯৯% | ৬০.০০% | ৭৬৩৪.৪৪ | ৭১.০৩% | ৭২.৬৮% |
| | | ১০৭৪৮.৪৯ | ৬০৫৭.০০ | ১০০% | ৬০৫৬.৬২ | ৯৯.৯৯% | ৫৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ১৫০০.০০ | | ১৫০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| ১২০৬) | ৫১৩১-৫১০০ পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেলপথ পুনর্বাসন ও নির্মাণ। | ২৯২১৬.৩২ | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | ৪৯৯৪.৯৫ | ৯৯.৯০% | ৩২.২১% | ২২৮৩৬.০১ | ৭৮.১৬% | ৯৭.৭৯% |
| | | ২৯২১৬.৩২ | ৫০০০.০০ | ১০০% | ৪৯৯৪.৯৫ | ৯৯.৯০% | ৩০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২০৭) | ৫১৩১-৫২০০ দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত মিটারগেজ সিংগেল লাইন ট্র্যাক নির্মাণ। | ১৮৫২৩৪.৯৭ | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ১৪.১৫ | ৯৪.৩৩% | ০.০৩% | ১০৪২.৮১ | ০.৫৬% | ০.৫৭% |
| | | ১৮৫২৩৪.৯৭ | ১৫.০০ | ১০০% | ১৪.১৫ | ৯৪.৩৩% | ০.০১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২০৮) | ৫১৩১-৫৭৬০ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৮০টি বিজি বগি ওয়েল ট্যাংক ওয়ান এবং ৬টি বিজি বগি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। | ১৯৫৪০.৬৭ | ৩৭৮৭.০০ | ১৯৬০.০০ | ৩১০০.৮২ | ৮১.৮৮% | ১৮.০০% | ১৭১৫২.৪১ | ৮৭.৭৮% | ১১৮.০০% |
| | | ৫৭৫১.১০ | ১৯৬০.০০ | ১০০% | ১৯৩৮.০৯ | ৯৮.৮৮% | ১৮.০০% | ১২৯৪৮.০২ | ৯৩.৯০% | |
| | | ১৩৭৮৯.৫৭ | ১৮২৭.০০ | | ১১৬২.৭৩ | ৬৩.৬৪% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ১৮০০.০০ | | ১৮০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| ১২০৯) | ৫১৩১-৫৩০০ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১২৫টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ। | ৩৫৩২৪.৮৫ | ১.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ২.৪৮ | ০.০১% | ০.০০% |
| | | ১০৮১৩.০০ | ১.০০ | ১০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ২৪৫১১.৮৫ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১২১০) | ৫১৩১-৫৭৮০ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১০টি বিজি ডিজেল ইলকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ। | ৩২৭৫১.৬২ ৭৯৯৮.৯১ ২৪৭৫২.৭১ ০.০০ | ১১৫৮৭.০০ ৪৮৮৫.০০ ৬৭০২.০০ ০.০০ | ৪৮৮৫.০০ ১০০% | ১১৫৭৫.৩৭ ৪৮৭৩.৩৭ ৬৭০২.০০ ০.০০ | ৯৯.৯০% ৯৯.৭৬% ১০০.০০% ০.০০% | ৩৬.১৯% ৩৪.৭৪% ১০০.০০% উন্নয়ন সহযোগী : India | ৩২২৮৭.৩৪ ২৪৬৯০.৬৮ | ৯৮.৫৮% ৯৯.৭৫% | ১৩৪.৭৪% |
| | ০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ৪৬৭৯.০০ | | ৪৬৭৯.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| ১২১১) | ৫১৩১-৫৮০০ কস্টেইনার পরিবহণের জন্য ৫০টি ফ্যাট ওয়াগন (বিএফসিটি) এবং এয়ার ব্রেকসহ ৫টি এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। | ৩৬৭৯.৪৪ ১১৩২.২৪ ২৫৪৭.২০ ০.০০ | ৩৩৯৬.০০ ৮৪৯.০০ ২৫৪৭.০০ ০.০০ | ৮৪৯.০০ ১০০% | ৩৩১৫.৪৬ ৭৬৮.৪৬ ২৫৪৭.০০ ০.০০ | ৯৭.৬৩% ৯০.৫১% ১০০.০০% ০.০০% | ৯৯.০০% ৯০.১৮% ১০০.০০% উন্নয়ন সহযোগী : India | ৩৩৩১.৪৭ ২৫৪৭.০০ | ৯০.৫৪% ৯৯.৯৯% | ৯০.১৮% |
| | ০১/০৮/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | ৭৫০.০০ | | ৭৫০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| ১২১২) | ৫১৩১-৫৪০০ বাংলাদেশ রেলওয়ের কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশনের পুনর্বাসন এবং কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গীপাড়া নতুন রেলপথ নির্মাণ। | ১১০১১৩.০০ ১১০১১৩.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৭৪০০.০০ ২৭৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৭৪০০.০০ ১০০% | ২৭৩২৯.২৪ ২৭৩২৯.২৪ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৭৪% ৯৯.৭৪% ০.০০% ০.০০% | ৪৫.০০% ৪৫.০০% উন্নয়ন সহযোগী : | ৫৭৯৫২.২০ ০.০০ | ৫২.৬৩% ০.০০% | ৬৯.৯১% |
| | ০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২১৩) | ৫১৩১-৫৫০০ ঈশ্বরদী থেকে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন রেলওয়ে লাইন পুনর্বাসন। | ১৪৩৬০২.৬৭ ১৪৩৬০২.৬৭ ০.০০ ০.০০ | ৬৫০০.০০ ৬৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬৫০০.০০ ১০০% | ৬৪৮১.৬৮ ৬৪৮১.৬৮ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৭২% ৯৯.৭২% ০.০০% ০.০০% | ৩৮.০০% ৩৬.০০% উন্নয়ন সহযোগী : | ৫৬৬৩০.৫৭ ০.০০ | ৩৯.৪৪% ০.০০% | ৪৪.৩৮% |
| | ০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২১৪) | ৫১৩১-৫৫৩০ বাংলাদেশ রেলওয়ের লাকসাম-চাঁদপুর সেকশনের পুনর্বাসন। | ১৭০২৭.৪৪ ১৭০২৭.৪৪ ০.০০ ০.০০ | ৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৮০০.০০ ১০০% | ৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৫.০০% ৫.০০% উন্নয়ন সহযোগী : | ৭৪২৫.২৯ ০.০০ | ৪৩.৬১% ০.০০% | ৪২.০০% |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|--|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১২১৫) | ৫১৩১-৫৫৪০ বাংলাদেশ রেলওয়ের রেলওয়ে এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব এবং ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ। | ৯৫৯২০.৪৯ ১৩৩০০.৪৯ ৮২৬২০.০০ ০.০০ | ১৯৪৭৯.০০ ১০২.০০ ১৯৩৭৭.০০ ০.০০ | ১০২.০০ ১০০% ১০৩৬৩.৪৫ ০.০০ | ১০৪৬৫.৪৫ ১০২.০০ ১০৩৬৩.৪৫ ০.০০ | ৫৩.৭৩% ১০০.০০% ৫৩.৪৮% ০.০০% | ২৩.০০% ১৫.০০% ২৩.০০% ০.০০% | ১১৭৭৭.৬৩ ১১৩৯২.৬৬ ১১৩৯২.৬৬ ০.০০ | ১২.২৮% ১৩.৭৯% ১২.২৮% ০.০০% | ১৬.৫৮% ১৩.৭৯% ১৬.৫৮% ০.০০% |
| ০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : India | | | |
| ১২১৬) | ৫১৩১-৫৫৫০ ১৫০টি এমজি যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ। | ৫৫৬৩১.১৫ ১৫৮৬৫.০২ ৩৯৭৬৬.১৩ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ২.৭০ ০.০০ ২.৭০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : India | | | |
| ১২১৭) | ৫১৩১-৫৫৬০ ফিজিবিলাটি স্টাডিসহ খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ। | ১৭২১৩৯.৩৬ ৫১৯০৮.২২ ১২০২৩১.১৪ ০.০০ | ৪৭৩.০০ ৭৩.০০ ৪০০.০০ ০.০০ | ৭৩.০০ ১০০% ৪০০.০০ ০.০০ | ২৫৮.৬০ ৭২.৯৮ ১৮৫.৬২ ০.০০ | ৫৪.৬৭% ৯৯.৯৭% ৪৬.৪১% ০.০০% | ০.৩২% ০.২৮% ০.৩২% ০.০০% | ৮৮৪.৯০ ৬৮০.৬২ ৮৮৪.৯০ ০.০০ | ০.৫১% ০.৫৭% ০.৫১% ০.০০% | ০.৬৩% ০.৫৭% ০.৬৩% ০.০০% |
| ০১/১২/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : India | | | |
| ১২১৮) | ৫১৩১-৫৫৭০ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১৭০টি এমজি বিএফসিটি ও ১১টি এমজি ব্রেক ভেন সংগ্রহ। | ১১৪৯৫.৯৭ ৩১৫৪.৬৩ ৮৩৪১.৩৪ ০.০০ | ১০১২০.০০ ২৫৭০.০০ ৭৫৫০.০০ ০.০০ | ২৫৭০.০০ ১০০% ৭৫৫০.০০ ০.০০ | ৯৮০৬.৫১ ২৩০৬.৬০ ৭৪৯৯.৯১ ০.০০ | ৯৬.৯০% ৮৯.৭৫% ৯৯.৩৪% ০.০০% | ৯০.০০% ৮৫.০০% ৯০.০০% ০.০০% | ৯৮১১.৯৯ ৭৪৯৯.৯১ ৯৮১১.৯৯ ০.০০ | ৮৫.৩৫% ৮৯.৯১% ৮৫.৩৫% ০.০০% | ৮৫.০২% ৮৯.৯১% ৮৫.০২% ০.০০% |
| ০১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : India | | | |
| ১২১৯) | ৫১৩১-৫৫৮০ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২৬৪টি এমজি কোচ ও ২টি বিজি ইন্সপেকশন কার সংগ্রহ। | ৯৮৩২৪.৮০ ২৯৪৮৩.৩০ ৬৮৮৪১.৫০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০% ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৩.০৩ ০.০০ ৩.০৩ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% |
| ০১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : India | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১২২০) | ৫১৩১-৫৭০০ বাংলাদেশ রেলওয়ের ষোলশহর-দোহাজারী ও ফতেয়াবাদ- নজিরহাট সেকশন পুনর্বাসন। | ২০৩৪৯.৭১ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১০০.০০% | ৪৫.০০% | ১১৫৪১.৭০ | ৫৬.৭২% | ৯৮.০০% |
| | | ২০৩৪৯.৭১ | ১২০০.০০ | ১০০% | ১২০০.০০ | ১০০.০০% | ৪৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২২১) | ৫১৩১-৫৫৯০ ৩০টি ব্রড গেজ ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সংগ্রহ। | ৫৫০০৬.৫৩ | ৩৯০৯৯.০০ | ১১৭৯২.০০ | ৩৯০৬৭.৭৮ | ৯৯.৯২% | ৩১.০০% | ৫১৯৮৫.৭১ | ৯৪.৫১% | ৮০.০০% |
| | | ১৫২৪৬.৯৭ | ১১৭৯২.০০ | ১০০% | ১১৭৬১.০০ | ৯৯.৭৪% | ৩০.০০% | ৩৯৬৩৬.৫১ | ৯৯.৬৯% | |
| | | ৩৯৭৫৯.৫৬ | ২৭৩০৭.০০ | | ২৭৩০৬.৭৮ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ১১৫০০.০০ | | ১১৫০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| ১২২২) | ৫১৩১-৫৭১০ বাংলাদেশ রেলওয়ের বিজি ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ। | ৩৩১৩২.০০ | ১.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.৬৭ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ১০০৪৬.০০ | ১.০০ | ১০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ২৩০৮৬.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২২৩) | ৫১৩১-৫৬০০ বিমানের জ্বালানী পরিবহণের জন্য ১০০টি এমজি বগি ট্যাংক ওয়ান এবং এয়ার ব্রেক সমন্বিত এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। | ৮৬১২.২৮ | ৫৫৯০.০০ | ৯০.০০ | ৪৯২৪.১৫ | ৮৮.০৯% | ২০.০০% | ৬৬৬৩.৭৬ | ৭৭.৩৮% | ৪০.০০% |
| | | ২৯৩০.৭৭ | ৯০.০০ | ১০০% | ৩৭.৮৩ | ৪২.০৩% | ২০.০০% | ৪৮৮৬.৩২ | ৮৬.০০% | |
| | | ৫৬৮১.৫১ | ৫৫০০.০০ | | ৪৮৮৬.৩২ | ৮৮.৮৪% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২২৪) | ৫১৩১-৫১৩২ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০ সেট (তিন ইউনিটে সেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ। | ৬৮৬৫৮.৮৯ | ১৭০৯০.০০ | ১৭০৯০.০০ | ১৭০৮০.২৯ | ৯৯.৯৪% | ২৪.১৭% | ৪৫৮৭০.৫০ | ৬৬.৮১% | ৯০.১২% |
| | | ৬৮৬৫৮.৮৯ | ১৭০৯০.০০ | ১০০% | ১৭০৮০.২৯ | ৯৯.৯৪% | ২০.১২% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ৫৪৯.০০ | | ৫৪৮.২৪ | ৯৯.৮৬% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১২২৫) | ৫১৩১-৫১৩১ টেকনিক্যাল এসিসটেন্স ফর সাবরিজিওনাল রেল ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেশন ফ্যাসিলিটি। | ১৩৮২০.৪৪ | ৪২৮৯.০০ | ১০৭৯.০০ | ৪২৮৭.৭০ | ৯৯.৯৭% | ৩১.০৩% | ৮১৮৯.৫৬ | ৫৯.২৬% | ৭৩.৪০% |
| | | ৪৪৮৯.২৪ | ১০৭৯.০০ | ১০০% | ১০৭৭.৭০ | ৯৯.৮৮% | ৩১.০০% | ৬১৩৫.৭৩ | ৬৫.৭৫% | |
| | | ৯৩৩১.২০ | ৩২১০.০০ | | ৩২১০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২২৬) | ৫১৩১-৬০২০ বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন। | ১১৭৬৮.৬১ | ১.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ১১৭৬৮.৬১ | ১.০০ | ১০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ৩০/০৬/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২২৭) | ৫১৩১-৬০৩০ নাজিরহাট হতে পানুয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে সাইন নির্মাণের সমীক্ষা। | ১৯৮.৫৮ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ১৯৮.৫৮ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৪/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২২৮) | ৫১৩১-৬০৪০ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৭০টি মিটারগেজ (এমজি) ডিজেল ইলেকট্রিক (ডিই) লোকোমোটিভ সংগ্রহ। | ১৯৪৫৮৯.৪৮ | ৫০.০০ | ৫০.০০ | ৩৫.৬৮ | ৭১.৩৬% | ০.৬৬% | ৫১.২৭ | ০.০৩% | ০.৬৬% |
| | | ১৯৪৫৮৯.৪৮ | ৫০.০০ | ১০০% | ৩৫.৬৮ | ৭১.৩৬% | ০.৬৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ৩০/০৬/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২২৯) | ৫১৩১-৬০৫০ নাভারগ হতে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেলওয়ে নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। | ১১৫৬.৯৬ | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ২৯৫.০০ | ৯৮.৩৩% | ৩৪.৪৪% | ২৯৫.০০ | ২৫.৫০% | ৩৪.০০% |
| | | ১১৫৬.৯৬ | ৩০০.০০ | ১০০% | ২৯৫.০০ | ৯৮.৩৩% | ৩৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ৩০/০৬/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|--|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১২৩০) | ৫১৩১-৫০১০ এডিবি'র সেকেন্ড পিএফআর -এর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সেক্টর উন্নয়ন (দর্শনা-ঈশ্বরদি-সিরাজগঞ্জ সেকশনের বিভিন্ন স্টেশন ইয়ার্ড পনবাসন এবং লুপ লাইন বর্ধিতকরণ কন্সট্রাক্ট)। | ৭৬৭৭.৩৮ ১৫৮৩.৬৩ ৬০৯৩.৭৫ ০.০০ | ৬১৩.০০ ৬.০০ ৬০৭.০০ ০.০০ | ৬.০০ ১০০% | ৬১২.৭১ ৫.৭১ ৬০৭.০০ ০.০০ | ৯৯.৯৫% ৯৫.১৭% ১০০.০০% ০.০০% | ৮.০০% ৮.০০% ৮.০০% ০.০০% | ৬১২.৭১ ৬০৭.০০ | ৭.৯৮% ৯.৯৬% | ৮.০০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | |
| ১২৩১) | ৫১৩১-৫০১১ এডিবি'র সেকেন্ড পিএফআর -এর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সেক্টর উন্নয়ন (দর্শনা-ঈশ্বরদি সেকশনের ১১টি স্টেশনের সিগনালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়ন কন্সট্রাক্ট)। | ১৭৬০৩.৮৭ ৪১৯৭.৬২ ১৩৪০৬.২৫ ০.০০ | ১১৬১.০০ ৪৯৭.০০ ৬৬৪.০০ ০.০০ | ৪৯৭.০০ ১০০% | ১১৪৯.৩০ ৪৮৬.২০ ৬৬৩.১০ ০.০০ | ৯৮.৯৯% ৯৭.৮৩% ৯৯.৮৬% ০.০০% | ২৭.০০% ২৭.০০% ২৭.০০% ০.০০% | ১১৮০.১৭ ৬৬৩.১০ | ৬.৭০% ৪.৯৫% | ২৮.০০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ৪৪২.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | |
| ১২৩২) | ৫১৩১-৫০১২ এডিবি'র সেকেন্ড পিএফআর -এর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সেক্টর উন্নয়ন (সুপারভিশন পরামর্শক সেবার জন্য কারিগরী সহায়তা কন্সট্রাক্ট)। | ২৭৯৭.৯৪ ৩৬০.৪৪ ২৪৩৭.৫০ ০.০০ | ৩৬৩.০০ ৮৪.০০ ২৭৯.০০ ০.০০ | ৮৪.০০ ১০০% | ২৯৮.৬২ ৬৮.৯১ ২২৯.৭১ ০.০০ | ৮২.২৬% ৮২.০৪% ৮২.৩৩% ০.০০% | ২৫.০০% ২৫.০০% ২৫.০০% ০.০০% | ২৯৮.৬২ ২২৯.৭১ | ১০.৬৭% ৯.৪২% | ২৫.০০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | |
| ১২৩৩) | ৫১৩১-৫০১৩ বাংলাদেশ রেলওয়ের পর্ব্বাঞ্চলের চিনকি আশনা-চট্টগ্রাম সেকশনের ১১টি স্টেশনে বিদ্যমান সিগনালিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ। | ২২৪৬৮.০০ ৪৪২৭.৬৯ ১৮০৪০.৩১ ০.০০ | ৯৫৬৯.০০ ৯৫৬৯.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯৫৬৯.০০ ১০০% | ৯৫৬৮.৯৮ ৯৫৬৮.৯৮ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৩.০০% ৩.০০% ৩.০০% ০.০০% | ৯৫৭০.৪৩ ০.০০ | ৪২.৬০% ০.০০% | ৩.০০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : UNICEF | | |
| ১২৩৪) | ৫১৩১-৫০১৫ বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা - টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী - জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ। | ৮৪৮৬০.১২ ১৫২৭০.০২ ৬৯৫৯০.১০ ০.০০ | ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩.০০ ১০০% | ১.০২ ১.০২ ০.০০ ০.০০ | ৩৪.০০% ৩৪.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ১.০২ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% | ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------------------|--|---|---|---|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১২৩৫) | ৫১৩১-৫০১৪ বাংলাদেশ রেলওয়ের চিনকি আশানা-আশগঞ্জ সেকশনের ক্ষয়প্রাপ্ত রেল সম্পর্ক নবায়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। | ২২৪৬৮.০০ ৪৪২৭.৬৯ ১৮০৪০.৩১ ০.০০ | ৪৬৩.০০ ১০৩.০০ ৩৬০.০০ ০.০০ | ১০৩.০০ ১০০% | ৪৩৭.০৬ ৮৭.৪১ ৩৪৯.৬৫ ০.০০ | ৯৪.৪০% ৮৪.৮৬% ৯৭.১৩% ০.০০% | ৪০.০০% ৩০.০০% | ৪৩৭.০৬ ৩৪৯.৬৫ | ১.৯৫% ১.৯৪% | ৩০.০০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ১২৩৬) | ৫১৩১-৫০১৭ বাংলাদেশ রেলওয়ের আশগঞ্জ আখাউড়া সেকশনের ৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ। | ৬৪৫৫.০৯ ৯৯৬.৯৫ ৫৪৫৮.১৪ ২৪৭৭.১১ | ২.০০ ২.০০ ০.০০ ০.০০ | ২.০০ ১০০% | ১.২১ ১.২১ ০.০০ ০.০০ | ৬০.৫০% ৬০.৫০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% | ১.২১ ০.০০ | ০.০২% ০.০০% | ০.০০% |
| ০১/০৯/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ১২৩৭) | ৫১৩১-৫০১৬ বাংলাদেশ রেলওয়ের ১০০ টি মিটার গেজ ও ৫০ টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ। | ১১৩০২৬.৮৫ ৩৩৬৮১.৭৯ ৭৯৩৪৫.০৬ ০.০০ | ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩.০০ ১০০% | ১.৯৩ ১.৯৩ ০.০০ ০.০০ | ৬৪.৩৩% ৬৪.৩৩% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% | ১.৯৩ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% | ০.০০% |
| ০১/০৪/২০১৩ হতে ২৮/০২/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৫৩ | | ৩৬৬৮৬৯.০০ | ১৮১৩৯০.৮৯ | ৩৫৩৩৮৫.১২ | ৯৬.৩২% | | | | | |
| | | ১৮১৪৪৮.০০ | ১০০% | ১৮০০২৩.১২ | ৯৯.২১% | | | | | |
| | | ১৮৫৪২১.০০ | | ১৭৩৩৬২.০০ | ৯৩.৫০% | | | | | |
| | | ৭৯০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ৪১৯২৫.০০ | | ৩০৭৮৩.৯২ | ৭৩.৪৩% | | | | | |
| মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৫৩ | | ৩৬৬,৮৬৯.০০ | ১৮১,৩৯০.৮৯ | ৩৫৩,৩৮৫.১২ | ৯৬.৩২% | | | | | |
| | | ১৮১,৪৪৮.০০ | ১০০% | ১৮০,০২৩.১২ | ৯৯.২১% | | | | | |
| | | ১৮৫,৪২১.০০ | | ১৭৩,৩৬২.০০ | ৯৩.৫০% | | | | | |
| | | ৭৯০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ৪১,৯২৫.০০ | | ৩০,৭৮৩.৯২ | ৭৩.৪৩% | | | | | |

নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------------------|---|------------------|---------|---------|---|------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| | | - মোট | - টাকা | | | - মোট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | - প্রঃ সাঃ | - আরপিএ | - মোট | - টাকা | - প্রঃ সাঃ | - আরপিএ | - সিডিভ্যাট | - লক্ষ্যমাত্রা | - অগ্রগতি | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | | | |
| ১২৩৮) | ৫২০১-৫০১১ বাংলাদেশে ৪টি মেরিন একাডেমী স্থাপন (পাঠনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর)। | ৪৪০৩৭.৬৪ | ২৪৪১.০০ | ২২৮৬.০০ | ৯৪% | ২২৮৬.০০ | ৯৩.৬৫% | ৬.০০% | ২৭৮৩.২৮ | ৬.৩২% | ৮.০০% |
| | | ৪৪০৩৭.৬৪ | ২৪৪১.০০ | ২২৮৬.০০ | ৯৪% | ২২৮৬.০০ | ৯৩.৬৫% | ৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ২৪৪১.০০ | ২২৮৬.০০ | ৯৩.৬৫% | ২২৮৬.০০ | ৯৩.৬৫% | | | | |
| | | | ২৪৪১.০০ | ৯৪% | ২২৮৬.০০ | ৯৩.৬৫% | | | | | |
| | | | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| নাবিক প্রশিক্ষণ | | | | | | | | | | | |
| ১২৩৯) | ৫২৩৬-৫২৫০ এ্যানহেসিং ক্যাপাসিটি অব দ্যা মেরিন একাডেমী। | ২১৭৭.০০ | ১০৩২.০০ | ১০২৮.৫০ | ১০০% | ১০২৮.৫০ | ৯৯.৬৬% | ৪৭.৪০% | ২১৪৭.৮৩ | ৯৮.৬৬% | ৯৭.৪২% |
| | | ২১৭৭.০০ | ১০৩২.০০ | ১০০% | ১০০% | ১০২৮.৫০ | ৯৯.৬৬% | ৪৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ১০৩২.০০ | ১০২৮.৫০ | ১০০% | ১০২৮.৫০ | ৯৯.৬৬% | | | | |
| | | | ১০৩২.০০ | ১০০% | ১০২৮.৫০ | ৯৯.৬৬% | | | | | |
| | | | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ | | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১২৪০) | ৫২০৫-৭৪০০ ভোমরা স্থল বন্দরের উন্নয়ন। | ২০৮৫.৬৫ | ৫২৫.০০ | ৫২৫.০০ | ৪৮৯.৬৩ | ৯৩.২৬% | ২৫.১৪% | ২০৩৯.৪৬ | ৯৭.৭৯% | ৯৯.২২% |
| | | ২০৮৫.৬৫ | ৫২৫.০০ | ১০০% | ৪৮৯.৬৩ | ৯৩.২৬% | ২৪.৯১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৪১) | ৫২০৫-৭৪১০ নাকুগাঁও স্থল বন্দর উন্নয়ন। | ১৬৭৬.৫১ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৫৬৯.০৯ | ৯৪.৮৫% | ৩৫.৭৯% | ১৬১৯.০৯ | ৯৬.৫৮% | ৯৭.১৫% |
| | | ১৬৭৬.৫১ | ৬০০.০০ | ১০০% | ৫৬৯.০৯ | ৯৪.৮৫% | ৩৪.৫১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৪২) | ৫২০৫-৫০২৯ সাসেক রোড কানেক্টিভিটি প্রজেক্টঃ বেনাপোল ও কুড়িমারী স্থল বন্দর উন্নয়ন। | ১৬৮০৪.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ২৪০৮.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ১৪৩৯৬.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ১১২৬.০০ | ১১২৫.০০ | ১০৫৮.৭২ | ৯৪.০২% | | | | |
| | | | ১১২৬.০০ | ১০০% | ১০৫৮.৭২ | ৯৪.০২% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) | | | | | | | | | |
| ১২৪৩) | ৫২০৫-৯০৫০ অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা রক্ষার্থে ২টি ডেজার, ক্রেনবোট, ক্রু হাউজ বোট এবং টাগবোটসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ। | ১৭০০০.০০ | ২৫০০.০০ | ৮৭৬.৫০ | ৮৪০.১৩ | ৩৩.৬১% | ১৪.০০% | ১৩৩৯১.৯৫ | ৭৮.৭৮% | ৮৬.০০% |
| | | ১৭০০০.০০ | ২৫০০.০০ | ৩৫% | ৮৪০.১৩ | ৩৩.৬১% | ৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১২৪৪) | ৫২০৫-৭৩০০ মাদারীপুর-চরমুগুরিয়া-টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ নৌপথ খনন। | ১৪৮৪৫.০০ | ৩৫০০.০০ | ৩৫০০.০০ | ৩৪৯৯.৭২ | ৯৯.৯৯% | ২৩.৫৮% | ১০১৪৪.০২ | ৬৮.৩৩% | ৭৩.৩০% |
| | | ১৪৮৪৫.০০ | ৩৫০০.০০ | ১০০% | ৩৪৯৯.৭২ | ৯৯.৯৯% | ২৩.৫৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ২৫/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৪৫) | ৫২০৫-৭৩২০ আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ বন্দর স্থাপন। | ২৪৫৭৫.০০ | ১৫.০০ | ১.২৫ | ১১.৬৫ | ৭৭.৬৭% | ০.০৭% | ১৪.২৩ | ০.০৬% | ১.০৪% |
| | | ২৬৫০.০০ | ৫.০০ | ২৫% | ১.৬৫ | ৩৩.০০% | ০.০২% | ১০.০০ | ০.০৫% | |
| | | ২১৯২৫.০০ | ১০.০০ | | ১০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৪৬) | ৫২০৫-৯৭৩৬ ঢাকা, নারায়নগঞ্জ এবং টঙ্গী নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন উচ্চদক্ষত তীরভূমিতে অবকাঠামো সুবিধাদি নির্মাণ। | ১০৮৪৩.০০ | ৪৮৯১.০০ | ৪৮৯১.০০ | ৪৮৯০.৩৭ | ৯৯.৯৯% | ৩৮.০০% | ৮৩৫৮.৫২ | ৭৭.০৯% | ৮৩.১৫% |
| | | ১০৮৪৩.০০ | ৪৮৯১.০০ | ১০০% | ৪৮৯০.৩৭ | ৯৯.৯৯% | ৩৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৪৭) | ৫২০৫-৯৭৩৮ ১০টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার্স হাউজবোট ও ক্রু-হাইজবোটসহ অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ। | ৭৪৫৬০.২২ | ২৪০৪৩.০০ | ২৪০৪২.০০ | ২৩৮২৬.৪৪ | ৯৯.১০% | ৩৭.১৬% | ৩৫৪৯১.৫৪ | ৪৭.৬০% | ৬৭.৭২% |
| | | ৭৪৫৬০.২২ | ২৪০৪৩.০০ | ১০০% | ২৩৮২৬.৪৪ | ৯৯.১০% | ৩৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৪৮) | ৫২০৫-৭৪৯০ ১২টি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ খনন। | ৫০৮৪৬.০০ | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | ৪৯৯৩.১৫ | ৯৯.৮৬% | ৭.৩০% | ৬৬৯১.১৫ | ১৩.১৬% | ১৬.৫০% |
| | | ৫০৮৪৬.০০ | ৫০০০.০০ | ১০০% | ৪৯৯৩.১৫ | ৯৯.৮৬% | ৭.৮০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১২৪৯) | ৫২০৫-৫০২৬ ^১ অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায়ে ২৪টি নৌ-পথ)। | ১৮৭৩৬৪.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৪৯৯.৯০ | ৯৯.৯৮% | ০.২৭% | ৪৯৯.৯০ | ০.২৭% | ০.২৭% |
| | | ১৮৭৩৬৪.০০ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৪৯৯.৯০ | ৯৯.৯৮% | ০.২৭% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৫০) | ৫২০৫-৫০১৭ বাংলাদেশ পল্লী অঞ্চলে লঞ্চঘাট এবং ওয়েবসাইট ঘাট উন্নয়ন। | ৮৬০০.০০ | ৬৭.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ৮৬০০.০০ | ৬৭.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৮ | ৪০৫১৬.০০ | ৩৮৮১০.৭৪ | ৩৮৫৬১.৩৬ | ৯৫.১৮% | | | | |
| | | | ৪০৫০৬.০০ | ৯৬% | ৩৮৫৫১.৩৬ | ৯৫.১৭% | | | | |
| | | | ১০.০০ | | ১০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থা (বিআইডব্লিউটিসি) | | | | | | | | | | |
| ১২৫১) | ৫২০৫-৮১৮২ বিআইডব্লিউটিসি'র ৬টি রো রো ফেরী, ২টি কে-টাইপ ফেরী ও ৬টি পল্টন পুনর্বাসন। | ৭০৮৪.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১৮.৮০% | ৩৫৩৪.০০ | ৪৯.৮৯% | ৮০.৮০% |
| | | ৭০৮৪.০০ | ৫০০.০০ | ১০০% | ৫০০.০০ | ১০০.০০% | ১৮.৮০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৫২) | ৫২০৫-৯৬৮৭ বিআইডব্লিউটিসির জন্য রো রো ফেরী, রো রো পল্টন, কে- টাইপ ফেরী এবং ইউটিলিটি টাইপ-১ ফেরী ও পল্টন নির্মাণ। | ১০২২২.০০ | ২৩০০.০০ | ২৩০০.০০ | ২৩০০.০০ | ১০০.০০% | ২৩.৪৩% | ৫৯৩০.০০ | ৫৮.০১% | ১০০.০০% |
| | | ১০২২২.০০ | ২৩০০.০০ | ১০০% | ২৩০০.০০ | ১০০.০০% | ২৩.৪৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------------|--|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ১২৫৩) | ৫২০৫-৯০৫২ কনস্ট্রাকশন/এ্যাকুইজিশন অব ৪ নং ১০৮টি.ই.ইউ'এস সেলফ/প্রোপেব্দ সেলুলার কনটেইনার ভেসেল অব ১০০ টি.ই.ইউ'এস ফর বি.আই.ডব্লিও.টি.সি। | ১৫১৫১.০০ ১৫১৫১.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৫০০.০০ ১০০% | ১৫০০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ১০.০০% | ১৫০০.০০ ০.০০ | ৯.৯০% ০.০০% | ১০.০০% | |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ১২৫৪) | ৫২০৫-৫০২৮ চাঁদপুর-শরীয়তপুর রুটে পরিচালনার জন্য ১টি রো রো ফেরী ও ১টি রো রো পল্টন নির্মাণ। | ৩৩৭০.০০ ৩৩৭০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৮০০.০০ ১০০% | ৮০০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ৬৭.৯২% | ৮০০.০০ ০.০০ | ২৩.৭৪% ০.০০% | ৬৭.৯২% | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ১২৫৫) | ৫২০৫-৫০১৬ শীপ পার্সোনেল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন, মাদারীপুর। | ৩৯৮৭.০০ ৩৯৮৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ২.০০ ২.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% | ০.০০% | |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৫ | | | ৫১০২.০০ ৫১০২.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৫১০০.০০ ১০০% | ৫১০০.০০ ৯৯.৯৬% | ৯৯.৯৬% | | | | | |
| মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ | | | | | | | | | | | |
| ১২৫৬) | ৫২০৫-৮১৯০ পশুর চ্যানেলের আউটার বারে ড্রেজিং। | ১৭৮৬৮.০০ ১৭৮৬৮.০০ ০.০০ ০.০০ | ২.০০ ২.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | ৩.০০ ০.০০ | ০.০২% ০.০০% | ০.০০% | |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১২৫৭) | ৫২০৫-৯৬৯৭ মংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের হারবার এলাকায় ড্রেজিং। | ১৩২০০.০০ | ৭০৫০.০০ | ৭০৫০.০০ | ৭০৫০.০০ | ১০০.০০% | ৬৪.৪৮% | ৭০৬৫.০০ | ৫৩.৫২% | ৬৪.৫৩% |
| | | ১৩২০০.০০ | ৭০৫০.০০ | ১০০% | ৭০৫০.০০ | ১০০.০০% | ৬৪.৪৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৫৮) | ৫২০৫-৭২৭০ প্রকিউরমেন্ট অব সিন্স্র নাখারস ডেজারস এন্ড এনসিলারী ক্রাফটস্ এন্ড এক্সেসরিজ ফর মিনিস্ট্রি অব ওয়াটার রিসোর্সেস এন্ড মিনিস্ট্রি অব শিপিং (মংলা পোর্ট ১টি, বিআইডব্লিউটিএ ৩টি, বিডব্লিউডিবি | ১০৪২৬.০০ | ৪৫০২.০০ | ৫০.০০ | ২২৮৬.৮২ | ৫০.৮০% | ৬১.১৩% | ২২৮৬.৮২ | ২১.৯৩% | ৩২.৩৩% |
| | | ২৬৫২.০০ | ২০২.০০ | ২৫% | ৪৪.৯৬ | ২২.২৬% | ৩১.০০% | ২২৪১.৮৬ | ২৮.৮৪% | |
| | | ৭৭৭৪.০০ | ৪৩০০.০০ | | ২২৪১.৮৬ | ৫২.১৪% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ১১৫৫৪.০০ | ৭১০০.০০ | ৯৩৩৬.৮২ | ৮০.৮১% | | | | |
| | | | ৭২৫৪.০০ | ৯৮% | ৭০৯৪.৯৬ | ৯৭.৮১% | | | | |
| | | | ৪৩০০.০০ | | ২২৪১.৮৬ | ৫২.১৪% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (সি.পি.এ) | | | | | | | | | |
| ১২৫৯) | ৫২০৫-৫০৩৩ ট্রাজেকি মাস্টার প্ল্যান ফর চিটাগাং পোর্ট। | ৮৯৬.০০ | ১৫৩.০০ | ০.০০ | ১৮৬.০০ | ১২১.৫৭% | ১৭.০০% | ১৮৬.০০ | ২০.৭৬% | ১৭.০০% |
| | | ১৩১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ১৭.০০% | ১৮৬.০০ | ২৪.৩১% | |
| | | ৭৬৫.০০ | ১৫৩.০০ | | ১৮৬.০০ | ১২১.৫৭% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৪/২০১৩ হতে ২৮/০২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ১৫৩.০০ | ০.০০ | ১৮৬.০০ | ১২১.৫৭% | | | | |
| | | | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ১৫৩.০০ | | ১৮৬.০০ | ১২১.৫৭% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট | - টাকা | | | - মোট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট | - টাকা | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২২ | ৬১,৯২৪.০০ | ৫৫৪৫০.২৫ | ৫৯,৫৫৯.৮০ | ৯২.৯৫% | ৫৯,৫৫৯.৮০ | ৯২.৯৫% | | | | |
| | | ৫৯,৪৬১.০০ | ৯৭% | ৫৫,১১৯.৫৪ | ৯৫.৯৩% | ৫৫,১১৯.৫৪ | ৯৫.৯৩% | | | | |
| | | ৪,৪৬৩.০০ | | ২,৪৩৭.৮৬ | ৫৪.৬২% | ২,৪৩৭.৮৬ | ৫৪.৬২% | | | | |
| | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | | |
| বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষ | | | | | | | | | | | |
| ১২৬০) | ৫৩০৫-৭০৩১ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের আপগ্রেডেশন শীর্ষক প্রকল্পের পরামর্শক সেবা। | ১৮৬৬.৬৮ | ৬০০.০০ | ০.০০ | ৫৭৭.৪২ | ৯৬.২৪% | ৩৬.৩৫% | ১৬৪৯.৫৪ | ৮৮.৩৭% | ৯৭.০৫% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৩৬.৩৫% | ১৬৪৯.৫৪ | ৮৮.৩৭% | | |
| | | ১৮৬৬.৬৮ | ৬০০.০০ | | ৫৭৭.৪২ | ৯৬.২৪% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১২৬১) | ৫৩০৫-৫০২০ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের আপ- গ্রেডেশন। | ৫৬২৭৭.৫৭ | ২৩০০০.০০ | ০.০০ | ২৩০০০.০০ | ১০০.০০% | ৬৪.৫০% | ৪৫০৫৯.৬৪ | ৮০.০৭% | ৯৬.৯৯% | |
| | | ৮০৯৫.১৭ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৬৪.৫০% | ৪৩৩৮২.১১ | ৯০.০৪% | | |
| | | ৪৮১৮২.৪০ | ২৩০০০.০০ | | ২৩০০০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১২৬২) | ৫৩০৫-৭১০০ কক্সবাজার বিমান বন্দরের উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) | ৫৪৯৬৪.২১ | ১০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ৪৪৩.০০ | ০.৮১% | ৭.৫৫% | |
| | | ৫৪৯৬৪.২১ | ১০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|----------------------------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ২৩৬১০.০০ | ০.০০ | ২৩৫৭৭.৪২ | ৯৯.৮৬% | | | | |
| | | | ১০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ২৩৬০০.০০ | | ২৩৫৭৭.৪২ | ৯৯.৯০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন | | | | | | | | | | |
| ১২৬৩) | ৫৩০৫-৭১৭০ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন। | ১৮০৪.০৬ | ১১২.০০ | ১১২.০০ | ১১২.০০ | ১০০.০০% | ৮.০০% | ৪৭৮.৫০ | ২৬.৫২% | ৫৪.০০% |
| | | ১৮০৪.০৬ | ১১২.০০ | ১০০% | ১১২.০০ | ১০০.০০% | ৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৬৪) | ৫৩০৫-৭১৯০ চট্টগ্রাম মোটেল সৈকত কমপাউন্ডে নতুন পর্যটন মোটেল নির্মাণ এবং কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবালের পার্শ্বদিক সম্প্রসারণ। | ৪৩০২.০০ | ৪৮৩.০০ | ৪৮৩.০০ | ৪৮৩.০০ | ১০০.০০% | ১২.০০% | ২০৫৭.৬৩ | ৪৭.৮৩% | ৭৬.০০% |
| | | ৪৩০২.০০ | ৪৮৩.০০ | ১০০% | ৪৮৩.০০ | ১০০.০০% | ১২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ৫৯৫.০০ | ৫৯৫.০০ | ৫৯৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ৫৯৫.০০ | ১০০% | ৫৯৫.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৫ | | ২৪,২০৫.০০ | ৫৯৫.০০ | ২৪,১৭২.৪২ | ৯৯.৮৭% | | | | |
| | | | ৬০৫.০০ | ৯৮% | ৫৯৫.০০ | ৯৮.৩৫% | | | | |
| | | | ২৩,৬০০.০০ | | ২৩,৫৭৭.৪২ | ৯৯.৯০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---------|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট | - টাকা | | | - মোট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট | - টাকা | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | | |
| বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিঃ (বিটিসিএল) | | | | | | | | | | | |
| ১২৬৫) | ৫৪০৫-৭০১০ টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট। | ৬২২৮৬.২৫ | ৩২৬৬৬.০০ | ৪২৬৬.০০ | ১৭২৯১.৫৯ | ৫২.৯৩% | ৫২.৪৪% | ১৯২২১.৮৬ | ৩০.৮৬% | ৩০.৮৫% | |
| | | ১১৩৫০.৭২ | ৪২৬৬.০০ | ১০০% | ৪২৫৪.০২ | ৯৯.৭২% | ২৭.৭৬% | ১৩৯১৯.৯৫ | ২৭.৩৩% | | |
| | | ৫০৯৩৫.৫৩ | ২৮৪০০.০০ | | ১৩০৩৭.৫৭ | ৪৫.৯১% | | | | | |
| | | ১৭৪৫.০০ | ৪০০.০০ | | ৪৮৬.৬৪ | ১২১.৬৬% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ২৫০০.০০ | | ২৫০০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| ১২৬৬) | ৫৪০৫-৭০২০ তজি নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি প্রবর্তন ও ২.৫জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ। | ২০৮০৩৪.০০ | ৩২০০০.০০ | ০.০০ | ৩২৬৬৯.০২ | ১০২.০৯% | ৩৬.০০% | ১৭১৯০৭.২১ | ৮২.৬৩% | ৭৪.৭০% | |
| | | ৪২৩৯৯.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৩৫.০০% | ১৫৭৩৫২.৩৭ | ৯৫.০০% | | |
| | | ১৬৫৬৩৫.০০ | ৩২০০০.০০ | | ৩২৬৬৯.০২ | ১০২.০৯% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ১৬৮৬.৪৭ | ০.০০% | | | | | |
| ১২৬৭) | ৫৪০৫-৭০৩০ ১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অফটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন। | ৭১৮৯৭.০৯ | ৩৫৫৮.০০ | ৩৫৫৮.০০ | ৩৫২৯.২৮ | ৯৯.১৯% | ৪.৮০% | ৫৩৪৬.২১ | ৭.৪৪% | ৭.১৬% | |
| | | ৭১৮৯৭.০৯ | ৩৫৫৮.০০ | ১০০% | ৩৫২৯.২৮ | ৯৯.১৯% | ৪.৭৯% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ৪৮০.০০ | | ৪৮০.০০ | ১০০.০০% | | | | | |
| ১২৬৮) | ৫৪০৫-৫০১০ উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন। | ৪৯৯২৯.১৪ | ২৯৯৯.৯৫ | ২৯৯৯.৯৫ | ২৯৭১.৪৩ | ৯৯.০৫% | ৬.০১% | ২৯৭১.৪৩ | ৫.৯৫% | ৫.৯৫% | |
| | | ৪৯৯২৯.১৪ | ২৯৯৯.৯৫ | ১০০% | ২৯৭১.৪৩ | ৯৯.০৫% | ৫.৯৫% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|------------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১২৬৯) | ৫৪০৫-৫০১১ টেকনিক্যাল এসিসটেন্স ফর ইমপ্রুভিং পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন সার্ভিস ডেলিভারি থ্রু ই- সলিউশনস প্রজেক্ট সাপোর্ট এক্সটেনডিং ই-সার্ভিসেস উইথ লাস্ট মাইল কানেক্টিভিটি ইন এ সিলেকটেড ডিস্ট্রিক্ট। | ২৫৮.০০ | ৫১.০০ | ০.০০ | ১২.৬৮ | ২৪.৮৬% | ১৫.০০% | ১২.৬৮ | ৪.৯১% | ১৫.০০% |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | ১১৪.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৫ | | ৭১২৭৪.৯৫ | ১০৮২৩.৯৫ | ৫৬৪৭৪.০০ | ৭৯.২৩% | | | | |
| | | | ১০৮২৪.৯৫ | ১০০% | ১০৭৫৪.৭৩ | ৯৯.৩৫% | | | | |
| | | | ৬০৪৫০.০০ | | ৪৫৭১৯.২৭ | ৭৫.৬৩% | | | | |
| | | | ৪০০.০০ | | ৪৮৬.৬৪ | ১২১.৬৬% | | | | |
| | | | ২৯৮০.০০ | | ৪৬৬৬.৪৭ | ১৫৬.৫৯% | | | | |
| ডাক বিভাগ | | | | | | | | | | |
| ১২৭০) | ৫৪৩১-৫৭৫৫ বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কার্য-প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ। | ৫০৫৯.৪৭ | ৫৭৫.০০ | ৫৭৫.০০ | ৫২৫.৬৩ | ৯১.৪১% | ১১.৩৬% | ২৮৪১.৮০ | ৫৬.১৭% | ৫৬.১৭% |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | ৫০৫৯.৪৭ | ৫৭৫.০০ | ১০০% | ৫২৫.৬৩ | ৯১.৪১% | ১০.৩৯% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৭১) | ৫৪৩১-৫১৩০ বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘর সমূহের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ | ৩৩১৭.৪৪ | ৫১৫.০০ | ৫১৫.০০ | ৫১৪.৩৮ | ৯৯.৮৮% | ১৫.৫২% | ২৯৩৭.০৩ | ৮৮.৫৩% | ৮৮.৫৪% |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১৪ | ৩৩১৭.৪৪ | ৫১৫.০০ | ১০০% | ৫১৪.৩৮ | ৯৯.৮৮% | ১৫.৫১% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৭২) | ৫৪৩১-৫১৪০ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ। | ১২২৯৫.৬০ | ৫২০.০০ | ৫২০.০০ | ৩৮৮.৯২ | ৭৪.৭৯% | ৪.২৩% | ৫৭৯.৭৯ | ৪.৭২% | ৪.৮৬% |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | ১২২৯৫.৬০ | ৫২০.০০ | ১০০% | ৩৮৮.৯২ | ৭৪.৭৯% | ৩.১৬% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১২৭৩) | ৫৪৩১-৫১৫০ পোস্ট-ই-সেন্টার ফর বুরাল কমিউনিটি। | ৫৪০৯৪.০০ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ৫৫৬.৩৩ | ৯২.৭২% | ১.১১% | ১০৫১.১৩ | ১.৯৪% | ১.৯৪% |
| | | ৫৪০৯৪.০০ | ৬০০.০০ | ১০০% | ৫৫৬.৩৩ | ৯২.৭২% | ১.০৩% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৪ | | ২২১০.০০ | ২২১০.০০ | ১৯৮৫.২৬ | ৮৯.৮৩% | | | | |
| | | | ২২১০.০০ | ১০০% | ১৯৮৫.২৬ | ৮৯.৮৩% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৯ | | ৭৩,৪৮৪.৯৫ | ১৩০৩৩.৯৫ | ৫৮,৪৫৯.২৬ | ৭৯.৫৫% | | | | |
| | | | ১৩,০৩৪.৯৫ | ১০০% | ১২,৭৩৯.৯৯ | ৯৭.৭৪% | | | | |
| | | | ৬০,৪৫০.০০ | | ৪৫,৭১৯.২৭ | ৭৫.৬৩% | | | | |
| | | | ৪০০.০০ | | ৪৮৬.৬৪ | ১২১.৬৬% | | | | |
| | | | ২,৯৮০.০০ | | ৪,৬৬৬.৪৭ | ১৫৬.৫৯% | | | | |
| | পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | |
| | পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড | | | | | | | | | |
| ১২৭৪) | ৫৫০৫-৭০২০ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার পরিষদের জন্য থোক বরাদ্দ। | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ০.০০ | ৩০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০ | ৩০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ০% | ৩০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১২৭৫) | ৫৫০৫-৭০৩০ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য থোক বরাদ্দ। | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ | ০.০০ | ৪০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০ | ৪০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| | | ৪০০০.০০ | ৪০০০.০০ | ০% | ৪০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৭৬) | ৫৫০৫-৭১০০ পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)- পিএমইউ অংশ। | ২৬৪৫২.৯৫ | ৩১১২.০০ | ৫৭৭.০০ | ১১৪৩.৬৫ | ৩৬.৭৫% | ২২.৯৫% | ২৬৩৮.৬৯ | ৯.৯৮% | ২৬.০০% |
| | | ৫৭৯১.০৩ | ৫৭৭.০০ | ১০০% | ৩৯৪.৩৯ | ৬৮.৩৩% | ২০.০০% | ১৭৬৩.৪৫ | ৮.৫৩% | |
| | | ২০৬৬১.৯২ | ২৫৩৫.০০ | | ৭৪৯.৩৬ | ২৯.৫৬% | | | | |
| | | ১৮৭৮০.৯৬ | ২৪৪৫.০০ | | ৬৫৯.৩৬ | ২৬.৯৭% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৭৭) | ৫৫০৫-৭১১০ পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) - এলজিইডি অংশ। | ২৪০৪০.০০ | ৫১০.০০ | ১৫০.০০ | ৪৭৪.৩৯ | ৯৩.০২% | ২.১২% | ১৫৪০.১৫ | ৬.৪১% | ৬.৭৭% |
| | | ৪৬০৭.৫৮ | ১৫০.০০ | ১০০% | ১৫১.৯২ | ১০১.২৮% | ১.৯৭% | ৯৪৬.৩৩ | ৪.৮৭% | |
| | | ১৯৪৩২.৪২ | ৩৬০.০০ | | ৩২২.৪৭ | ৮৯.৫৮% | | | | |
| | | ১৮৯৩৭.৪২ | ৩৬০.০০ | | ৩২২.৪৭ | ৮৯.৫৮% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৭৮) | ৫৫০৫-৫০১০ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। | ৩২০০০.০০ | ৫৬০০.০০ | ৩০৫০.০০ | ৪৩২৭.০৩ | ৭৭.২৭% | ১৭.৫০% | ৬৪৯২.১৪ | ২০.২৯% | ২০.২৯% |
| | | ১৫৭০০.০০ | ৩০৫০.০০ | ১০০% | ২৮৭০.২৪ | ৯৪.১১% | ১৩.৫২% | ১৪৫৬.৭৯ | ৮.৯৪% | |
| | | ১৬৩০০.০০ | ২৫৫০.০০ | | ১৪৫৬.৭৯ | ৫৭.১৩% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ৫০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৫ | ১৬২২২.০০ | ৩৭৭৭.০০ | ১২৯৪৫.০৭ | ৭৯.৮০% | | | | |
| | | | ১০৭৭৭.০০ | ৩৫% | ১০৪১৬.৪৫ | ৯৬.৬৫% | | | | |
| | | | ৫৪৪৫.০০ | | ২৫২৮.৬২ | ৪৬.৪৪% | | | | |
| | | | ২৮০৫.০০ | | ৯৮১.৮৩ | ৩৫.০০% | | | | |
| | | | ৫০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (নিজস্ব)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবয়ুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---------|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | (১১) | |
| ১২৭৯) | ৫৫০১-৫০১০ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বাবদ থোক বরাদ্দ। | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ০.০০ | ১০০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০ | ১০০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০% | |
| | | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ০% | ১০০০০.০০ | ১০০.০০% | ১০০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১২৮০) | ৫৫০১-৫০৩০ প্রমোশন অব ডেভেলপমেন্ট এন্ড কনফিডেন্স বিল্ডিং ইন দ্যা চিটাগাং হিলট্র্যাক্টস। | ১০৯৭৬৩.১৩ | ১০১০০.০০ | ০.০০ | ৬৯৮৯.৪৫ | ৬৯.২০% | ৯.০০% | ৮০৬৩২.৫৩ | ৭৩.৪৬% | ৬৩.০০% | |
| | | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ৯.০০% | ৮০৬৩২.৫৩ | ৭৩.৮০% | | |
| | | ১০৯২৬৩.১৩ | ৯৬০০.০০ | | ৬৯৮৯.৪৫ | ৭২.৮১% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৪/২০০৩ হতে ৩০/০৯/২০১৫ | | ৫০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ২০১০০.০০ | ০.০০ | ১৬৯৮৯.৪৫ | ৮৪.৫২% | | | | | |
| | | | ১০৫০০.০০ | ০% | ১০০০০.০০ | ৯৫.২৪% | | | | | |
| | | | ৯৬০০.০০ | | ৬৯৮৯.৪৫ | ৭২.৮১% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ৫০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৭ | | ৩৬,৩২২.০০ | ৩৭৭৭.০০ | ২৯,৯৩৪.৫২ | ৮২.৪১% | | | | | |
| | | | ২১,২৭৭.০০ | ১৮% | ২০,৪১৬.৪৫ | ৯৫.৯৬% | | | | | |
| | | | ১৫,০৪৫.০০ | | ৯,৫১৮.০৭ | ৬৩.২৬% | | | | | |
| | | | ২,৮০৫.০০ | | ৯৮১.৮৩ | ৩৫.০০% | | | | | |
| | | | ৫৫০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

বিদ্যুৎ বিভাগ

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী (ডেসকো)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ১২৮১) | ৫৬০৫-৫০৪৯ কনস্ট্রাকশন অব ১৩২/৩৩/১১ কেডি গ্রীড সাব-স্টেশন ইন ডেসকো এরিয়া । | ৯৪৬১৪.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | |
| | | ৪০২৬০.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ৫৪৩৫৪.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১২৮২) | ৫৬০৫-৫০৩৫ অগমেটেশন এন্ড রিহাবিলিটেশন অব ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ইন ডেসকো এরিয়া । | ১৯৮৯১৫.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | |
| | | ৮৮২৭৫.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ১১০৬৪০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২ | | ২.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ২.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | আশগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ (এ.পি.এস.সি.এল) | | | | | | | | | | |
| ১২৮৩) | ৫৬০৫-৭৫০০ আশগঞ্জ ৪৫০ মেঃ ওঃ কন্সট্রাকশন সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ (নর্থ) । | ৩৪০০০২.৫০ | ২৫১০০.০০ | ১০০.০০ | ২২৪২২.৮৬ | ৮৯.৩৩% | ৮.০০% | ২২৬২৫.৪১ | ৬.৬৫% | ৭.০৭% | |
| | | ৪০৩৯৭.৯০ | ১০০.০০ | ১০০% | ০.০০ | ০.০০% | ৭.০০% | ২২৫৩৮.৫৯ | ৭.৫২% | | |
| | | ২৯৯৬০৪.৬০ | ২৫০০০.০০ | | ২২৪২২.৮৬ | ৮৯.৬৯% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/১২/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ২৫১০০.০০ | ১০০.০০ | ২২৪২২.৮৬ | ৮৯.৩৩% | | | | | |
| | | | ১০০.০০ | ১০০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ২৫০০০.০০ | | ২২৪২২.৮৬ | ৮৯.৬৯% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী (এনডব্লিউপিজিসি) | | | | | | | | | | | |
| ১২৮৪) | ৫৬০৫-৫০৪০ কন্ট্রাকশন অব খুলনা ১৫০ মেঃ ওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট। | ১৭০৮৮৩.৫২ | ৩০৭৭৭.০০ | ২৯৭৭৭.০০ | ১০০% | ৩০৫২২.০৩ | ৯৯.১৭% | ১৮.০০% | ১৬৯০৯৫.৮৭ | ৯৮.৯৫% | ১০০.০০% |
| | | ১১৪১২৫.১৭ | ২৯৭৭৭.০০ | ২৯৭৭৭.০০ | ১০০% | ২৯৭৫৪.৯২ | ৯৯.৯৩% | ১৮.০০% | ৫৫১৯৫.৯৭ | ৯৭.২৫% | |
| | | ৫৬৭৫৮.৩৫ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | | ৭৬৭.১১ | ৭৬.৭১% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৮৫) | ৫৬০৫-৫০৫০ কন্ট্রাকশন অব সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃ ওঃ গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্লান্ট। | ১১৪৪৮০.৮৯ | ৯৫০১.০০ | ৯৫০০.০০ | ১০০% | ৯৫০০.৯৬ | ১০০.০০% | ৮.০০% | ১১২৫৯৪.২৫ | ৯৮.৩৫% | ১০০.০০% |
| | | ৬৩৮৬৩.৭৯ | ৯৫০০.০০ | ৯৫০০.০০ | ১০০% | ৯৫০০.০০ | ১০০.০০% | ৮.০০% | ৫০০২৪.২৩ | ৯৮.৮৩% | |
| | | ৫০৬১৭.১০ | ১.০০ | ১.০০ | | ০.৯৬ | ৯৬.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৮৬) | ৫৬০৫-৯৬৬৭ ভেড়ামারা কন্ট্রাকশন সাইকেল প্লান্ট। | ৪১৪০৪৮.০০ | ২৫০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০% | ২৫৬২৯.৬৭ | ১০২.৫২% | ৬.০০% | ৩৩৮৬১.৭৫ | ৮.১৮% | ৬.০০% |
| | | ৯৯৯৪০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | ১০০% | ৯৯৯.৯২ | ৯৯.৯৯% | ৬.০০% | ২৯১৯১.৮২ | ৯.০৬% | |
| | | ৩২২১০৮.০০ | ২৪০০০.০০ | ২৪০০০.০০ | | ২৪৬২৯.৭৫ | ১০২.৬২% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৮৭) | ৫৬০৫-৫০২৭ আপগ্রেডেশন অব সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃ ওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট টু ২২৫ মেঃ মঃ কন্ট্রাকশন সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট। | ৬৯৮০৬.৪৯ | ৫৭৫০০.০০ | ৫৭৫০০.০০ | ১০০% | ৫৭৩৪৬.৮৬ | ৯৯.৭৩% | ৮.২০% | ৬৭২৪৬.৮৪ | ৯৬.৩৩% | ১০০.০০% |
| | | ৬৯৮০৬.৪৯ | ৫৭৫০০.০০ | ৫৭৫০০.০০ | ১০০% | ৫৭৩৪৬.৮৬ | ৯৯.৭৩% | ৮.২০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ৩৫০০.০০ | ৩৫০০.০০ | | ৩৫০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| ১২৮৮) | ৫৬০৫-৫০৪৫ আপগ্রেডেশন অব খুলনা ১৫০ মেঃ ওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট টু ২২৫ মেঃ মঃ কন্ট্রাকশন সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট। | ৮৩৩৪৩.০০ | ৫২২৫.০০ | ১২৫.০০ | ১০০% | ৫২২৩.৩৫ | ৯৯.৯৭% | ৬.০০% | ৫৩২৩.২৭ | ৬.৩৯% | ৬.০০% |
| | | ২৫৭৩.০০ | ১২৫.০০ | ১২৫.০০ | ১০০% | ১২৩.৩৫ | ৯৮.৬৮% | ৬.০০% | ৫১০০.০০ | ৬.৩১% | |
| | | ৮০৭৭০.০০ | ৫১০০.০০ | ৫১০০.০০ | | ৫১০০.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০২/১২/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৫ | ১২৮০০৩.০০ | ৯৭৯০২.০০ | ১২৮২২২.৮৭ | ১০০.১৭% | | | | |
| | | | ৯৭৯০২.০০ | ১০০% | ৯৭৭২৫.০৫ | ৯৯.৮২% | | | | |
| | | | ৩০১০১.০০ | | ৩০৪৯৭.৮২ | ১০১.৩২% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ৩৫০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ইলেকট্রিক জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (ই.জি.সি.বি.লিঃ) | | | | | | | | | | |
| ১২৮৯) | ৫৬০৬-৯৬৩৫ কনস্ট্রাকশন অব হরিপুর ৪১২ মেঃ ওঃ কম্বাইড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট এন্ড এসোসিয়েটেড সাব-স্টেশন (ইজিসিবি অংশ)। | ৩৯৬৫৯৪.০০ | ৫৬৩০০.০০ | ৪৩০০.০০ | ৪০৪৫১.৫০ | ৭১.৮৫% | ১৫.০০% | ২৯০৭৮৩.৬৪ | ৭৩.৩২% | ৯৩.৯৩% |
| | | ৫৭৮১২.০০ | ৪৩০০.০০ | ১০০% | ৪২৭৫.৮৬ | ৯৯.৪৪% | ১১.০০% | ২৬৪৯১৩.৫৬ | ৭৮.২০% | |
| | | ৩৩৮৭৮২.০০ | ৫২০০০.০০ | | ৩৬১৭৫.৬৫ | ৬৯.৫৭% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৯০) | ৫৬০৬-৯৬৩৬ সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ পিকিং কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ। | ৪২৩৯৪৭.৫৬ | ৯০০০০.০০ | ৪৬৫০০.০০ | ৮৩৭৪৫.০৩ | ৯৩.০৫% | ২১.০০% | ১১৪৫১৬.৩৯ | ২৭.০১% | ৩২.৯০% |
| | | ২৪১৭১৮.১৯ | ৪০০০০.০০ | ১১৬% | ৩১৯৮৭.৯০ | ৭৯.৯৭% | ২০.০০% | ৭৮৬০৫.০৩ | ৪৩.১৪% | |
| | | ১৮২২২৯.৩৭ | ৫০০০০.০০ | | ৫১৭৫৭.১৩ | ১০৩.৫১% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ৮০০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ২ | ১৪৬৩০০.০০ | ৫০৮০০.০০ | ১২৪১৯৬.৫৩ | ৮৪.৮৯% | | | | |
| | | | ৪৪৩০০.০০ | ১১৫% | ৩৬২৬৩.৭৬ | ৮১.৮৬% | | | | |
| | | | ১০২০০০.০০ | | ৮৭৯৩২.৭৮ | ৮৬.২১% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ৮০০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|--|---|--|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১২৯১) | ৫৬০৫-৬০২০ কনস্ট্রাকশন অব হরিপুর ৪১২ মেঃ ওঃ কন্সাইড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট এন্ড এসোসিয়েটেড সাব-স্টেশন (আরইবি)। | ৩৮৩৮.৫০ ৫৭৭.১৪ ৩২৬১.৩৬ ০.০০ | ৮০৩.০০ ১০৩.০০ ৭০০.০০ ০.০০ | ১০৩.০০ ১০০% | ৭১৬.৪৬ ৮০.০৩ ৬৩৬.৪৩ ০.০০ | ৮৯.২২% ৭৭.৭০% ৯০.৯২% ০.০০% | ২০.০০% ২০.০০% | ৩৬৫৬.৮০ ৩১৭১.৫৫ | ৯৫.২৭% ৯৭.২৫% | ১০০.০০% |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : JICA | | | |
| ১২৯২) | ৫৬০৫-৯৬৬৪ ইফিসিয়েন্ট লাইটিং ইনিশিয়েটিভ ফর বাংলাদেশ (পার্ট-১ এন্ড পার্ট-২)। | ২৭৯২৮.০০ ৩৪৪.০০ ২৭৫৮৪.০০ ২৭৫৮৪.০০ | ২৭.০০ ০.০০ ২৭.০০ ১০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% | ১০৩৯০.০০ ১০২৬৬.৪৫ | ৩৭.২০% ৩৭.২২% | ৩৭.৪৭% |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : IDA | | | |
| ১২৯৩) | ৫৬০৫-৯৬৫৯ রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন এক্সপানশন চট্টগ্রাম-সিলেট ডিভিশন প্রোগ্রাম-১। | ৫৭৫৪১.১২ ৫৭৫৪১.১২ ০.০০ ০.০০ | ১২৬০০.০০ ১২৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১২৬০০.০০ ১০০% | ১২০৭৭.৯১ ৯৫.৮৬% ০.০০ ০.০০ | ৯৫.৮৬% ৯৫.৮৬% ০.০০% ০.০০% | ২২.০০% ২১.০০% | ৪৩৩৫২.৫৯ ০.০০ | ৭৫.৩৪% ০.০০% | ৮৪.৫৩% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : JICA | | | |
| ১২৯৪) | ৫৬০৫-৭৬০০ রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন আপগ্রেডেশন প্রজেক্ট (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল ডিভিশন)। | ১৪৫০৭৫.৪১ ৩৯৬৪৪.৯৩ ১০৫৪৩০.৪৮ ৫৫৮৫৬.০০ | ২৫৫৪৪.০০ ৮২৪৪.০০ ১৭৩০০.০০ ০.০০ | ৮২৪৪.০০ ১০০% | ২৫৭২৫.০৬ ৮১১৯.২৬ ১৭৬০৫.৮০ ০.০০ | ১০০.৭১% ৯৮.৪৯% ১০১.৭৭% ০.০০% | ১৮.০০% ১৮.০০% | ৮১৪২৩.৬০ ৬৩০১৩.৬৯ | ৫৬.১৩% ৫৯.৭৭% | ৬১.৩৭% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ২৫০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : JICA | | | |
| ১২৯৫) | ৫৬০৫-৭৬৬০ পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ ঢাকা বিভাগীয় কার্যক্রম-১। | ৫৮৬২৭.০১ ৫৮৬২৭.০১ ০.০০ ০.০০ | ১০৪০০.০০ ১০৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০৪০০.০০ ১০০% | ৯৬৫১.৮৪ ৯৬৫১.৮৪ ০.০০ ০.০০ | ৯২.৮১% ৯২.৮১% ০.০০% ০.০০% | ১৮.০০% ১৬.০০% | ৩৬৪০১.৮৪ ০.০০ | ৬২.০৯% ০.০০% | ১০০.০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১২৯৬) | ৫৬০৫-৭৬৮০ পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী, রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-১। | ৪৮৭২৩.৭৪ | ১৬৬২১.০০ | ১৬৬২১.০০ | ১৫৮৮৩.৮৮ | ৯৫.৫৭% | ৩৪.০০% | ৪০১২৬.২৫ | ৮২.৩৫% | ১০০.০০% |
| | | ৪৮৭২৩.৭৪ | ১৬৬২১.০০ | ১০০% | ১৫৮৮৩.৮৮ | ৯৫.৫৭% | ৩২.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৯৭) | ৫৬০৫-৭৭০০ পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ বরিশাল বিভাগীয় কার্যক্রম-১। | ২৬৭৭১.৮৮ | ১৭৭.০০ | ১৭৭.০০ | ১৭০.০৮ | ৯৬.০৭% | ১.০০% | ৭৫৭২.৯৯ | ২৮.২৯% | ২৮.৬৮% |
| | | ১২৯৩১.৮০ | ১৭৭.০০ | ১০০% | ১৭০.০৮ | ৯৬.০৭% | ১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ১৩৮৪০.৮৮ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৯৮) | ৫৬০৫-৭৮০০ পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ খুলনা বিভাগীয় কার্যক্রম-১। | ৪৬৯৮১.৭২ | ৯৩০০.০০ | ৯৩০০.০০ | ৯২৯৯.৩৬ | ৯৯.৯৯% | ২০.০০% | ৪০২৪৯.২৯ | ৮৫.৬৭% | ৭৯.৭৩% |
| | | ৪৬৯৮১.৭২ | ৯৩০০.০০ | ১০০% | ৯২৯৯.৩৬ | ৯৯.৯৯% | ২০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১২৯৯) | ৫৬০৫-৯৭৪০ গোপালাগঞ্জ পবিসে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ। | ২৬২১.৩৮ | ২৯১.০০ | ২৯১.০০ | ২৬৯.৯৫ | ৯২.৭৭% | ১০.০০% | ২৫৮১.৬০ | ৯৮.৪৮% | ১০০.০০% |
| | | ২৬২১.৩৮ | ২৯১.০০ | ১০০% | ২৬৯.৯৫ | ৯২.৭৭% | ১০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৩০০) | ৫৬০৫-৫০১২ পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৮ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রদান। | ৫৪১৩৩৫.০০ | ৯৮০৬৪.০০ | ৯৮০৬৪.০০ | ৯৮০১৯.৯৯ | ৯৯.৯৬% | ১৮.০০% | ২০৯১৩৬.২৩ | ৩৮.৬৩% | ৩৮.৫৪% |
| | | ৫৪১৩৩৫.০০ | ৯৮০৬৪.০০ | ১০০% | ৯৮০১৯.৯৯ | ৯৯.৯৬% | ১৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৩০১) | ৫৬০৫-৯৭৪১ বাগেরহাট পবিসে সাইলো প্রজেক্টে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান। | ১৩২৫.০০ | ৮৪৯.০০ | ৮৪৯.০০ | ৮৪৮.৩৩ | ৯৯.৯২% | ৬৪.০০% | ১৩২৩.৮৮ | ৯৯.৯২% | ১০০.০০% |
| | | ১৩২৫.০০ | ৮৪৯.০০ | ১০০% | ৮৪৮.৩৩ | ৯৯.৯২% | ৬৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১১ | ১৭৪৬৭৬.০০ | ১৫৬৬৪৯.০০ | ১৫৬৬৪৯.০০ | ১৭২৬৬২.৮২ | ৯৮.৮৫% | | | | |
| | | | ১৫৬৬৪৯.০০ | ১০০% | ১৫৪৪২০.৫৯ | ৯৮.৫৮% | | | | |
| | | | ১৮০২৭.০০ | | ১৮২৪২.২৩ | ১০১.১৯% | | | | |
| | | | ১০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ২৫০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ | | | | | | | | | | |
| ১৩০২) | ৫৬০৫-৭৩০০ সঞ্চালন লাইনের সুবিধাসহ নতুন গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণ। | ৭৭০৩১.০০ | ৩১০০.০০ | ৩০০.০০ | ৩৪৯১.৭৯ | ১১২.৬৪% | ৫.০০% | ৩৯৩৭৫.১৮ | ৫১.১২% | ১০০.০০% |
| | | ৩১০৩১.০০ | ৩০০.০০ | ১০০% | ৭৫০.৮৫ | ২৫০.২৮% | ৫.০০% | ২২৮৭৭.০১ | ৪৯.৭৩% | |
| | | ৪৬০০০.০০ | ২৮০০.০০ | | ২৭৪০.৯৪ | ৯৭.৮৯% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৩০৩) | ৫৬০৫-৭২৮৫ মেঘনাঘাট-আমিনবাজার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (ফেজ-১)। | ৫৯৭১০.০৩ | ১১৭০০.০০ | ৯৭২.০০ | ১৩০৮৬.৫৮ | ১১১.৮৫% | ২০.০০% | ৪৬৫৫৫.৩৮ | ৭৭.৯৭% | ১০০.০০% |
| | | ৩২৬৭৭.৯০ | ৫০০০.০০ | ১৯% | ৫১৮৩.০৫ | ১০৩.৬৬% | ২২.০০% | ২৭০৫০.৪৬ | ১০০.০৭% | |
| | | ২৭০৩২.১৩ | ৬৭০০.০০ | | ৭৯০৩.৫৩ | ১১৭.৯৬% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ১২৪৬.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৩০৪) | ৫৬০৫-৭২১০ আমিনবাজার এন্ড এয়ারপোর্ট ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন এন্ড এসোসিয়েটেড সাব-স্টেশন। | ৬৫২৭২.৭০ | ৮৯০০.০০ | ৮০০.০০ | ৬১৩১.১৪ | ৬৮.৮৯% | ১৪.০০% | ৬২০৮০.৮০ | ৯৫.১১% | ১০০.০০% |
| | | ২৮০২০.৪০ | ৯০০.০০ | ৮৯% | ৮৩১.১৪ | ৯২.৩৫% | ১০.০০% | ৪২১৬১.৬৮ | ১১৩.১৮% | |
| | | ৩৭২৫২.৩০ | ৮০০০.০০ | | ৫৩০০.০০ | ৬৬.২৫% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|--|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৩০৫) | ৫৬০৫-৭২২০ ট্রান্সমিশন ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট গ্রুপ রি-একটিভ পাওয়ার কমপেনসেশন এ্যাট গ্রীড সাবস্টেশন এন্ড রি-এনফোর্সমেন্ট অব গোয়ালপাড়া সাবস্টেশন। | ২০৪৫২.৮০ ৬৪৭২.৮৫ ১৩৯৭৯.৯৫ ০.০০ | ১৯৮০.০০ ৫৮০.০০ ১৪০০.০০ ০.০০ | ৫৮০.০০ ১০০% ১৩৬৫.৭৪ ০.০০ | ১৯৭৪.১০ ৬০৮.৩৬ ১৩৬৫.৭৪ ০.০০ | ৯৯.৭০% ১০৪.৮৯% ৯৭.৫৫% ০.০০% | ১০.০০% ১০.০০% ১০.০০% ১০.০০% | ১২৯৩৪.১০ ৮৯৫৫.৬৫ ১২৯৩৪.১০ ৮৯৫৫.৬৫ | ৬৩.২৪% ৬৪.০৬% ৬৩.২৪% ৬৪.০৬% | ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : KfW | | | |
| ১৩০৬) | ৫৬০৫-৬০১০ কনস্ট্রাকশন অব হরিপুর ৪১২ মেঃ ওঃ কন্সাইড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট এন্ড এসোসিয়েটেড সাব-স্টেশন (পিজিসিবি)। | ২২৩৭৬.২০ ৪১০৫.২৬ ১৮২৭০.৯৪ ০.০০ | ৪০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ | ১৫০০.০০ ৭৫% ৩১৩৫.১৭ ০.০০ | ৪৬১৭.৮৩ ১৪৮২.৬৬ ৩১৩৫.১৭ ০.০০ | ১১৫.৪৫% ৭৪.১৩% ১৫৬.৭৬% ০.০০% | ১৮.০০% ২০.০০% ১৮.২৭% ১৮.২৭% | ২১৬৪৫.৩৯ ১৮২৭২.১৯ ২১৬৪৫.৩৯ ১৮২৭২.১৯ | ৯৬.৭৩% ১০০.০১% ৯৬.৭৩% ১০০.০১% | ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% |
| ০১/০৭/২০০১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : JBIC | | | |
| ১৩০৭) | ৫৬০৫-৭৪০০ সিদ্ধিরগঞ্জ-মানিকগঞ্জ ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ। | ৩৯১৭০.২৫ ১০০২১.৯৪ ২৯১৪৮.৩১ ০.০০ | ৫০৬০.০০ ৬০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ | ৬০.০০ ১০০% ৫১৪৭.৫৮ ০.০০ | ৫৫৫৯.৩৭ ৪১১.৭৯ ৫১৪৭.৫৮ ০.০০ | ১০৯.৮৭% ৬৮৬.৩২% ১০২.৯৫% ০.০০% | ১৩.০০% ১৪.০০% ১৩.০০% ১৩.০০% | ২৫৮৬০.৯৫ ১৮৭০২.৫৪ ২৫৮৬০.৯৫ ১৮৭০২.৫৪ | ৬৬.০২% ৬৪.১৬% ৬৬.০২% ৬৪.১৬% | ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% |
| ০১/০৮/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : World Bank | | | |
| ১৩০৮) | ৫৬০৫-৭৮২০ গ্রীড ইন্টারকানেকশন বিটুইন বাংলাদেশ (ভেডামাড়া) এন্ড ইন্ডিয়া (বাহুরামপুর) প্রজেক্ট। | ১৫৭৯৮২.৯৭ ৬৬৯১২.৫৪ ৯১০৭০.৪৩ ০.০০ | ১৯১৭০.০০ ১৬৭০.০০ ১৭৫০০.০০ ০.০০ | ১৬৭০.০০ ১০০% ১৭৫০০.০০ ০.০০ | ১৯৫৪৯.৬৬ ২০৪৯.৬৬ ১৭৫০০.০০ ০.০০ | ১০১.৯৮% ১২২.৭৩% ১০০.০০% ০.০০% | ১২.০০% ১২.০০% ১২.০০% ১২.০০% | ১৩৬২৫১.৯২ ৯১০৭৯.০৮ ১৩৬২৫১.৯২ ৯১০৭৯.০৮ | ৮৬.২৪% ১০০.০১% ৮৬.২৪% ১০০.০১% | ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | |
| ১৩০৯) | ৫৬০৫-৯৬৮৪ বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি এবং ফেঞ্চুগঞ্জ-বিবিয়ানা ২৩০ সঞ্চালন লাইন। | ১৭১৪৩৫.৩০ ১০৭১৬৬.৩০ ৬৪২৬৯.০০ ০.০০ | ২৩০০০.০০ ১৪০০০.০০ ৯০০০.০০ ০.০০ | ১২৫০০.০০ ৮৯% ৮৮৫২.১৭ ০.০০ | ২৩৫৬৯.৩০ ১৪৭১৭.১৩ ৮৮৫২.১৭ ০.০০ | ১০২.৪৮% ১০৫.১২% ৯৮.৩৬% ০.০০% | ১৩.০০% ১৪.০০% ১৩.০০% ১৩.০০% | ৭০৯১৮.৪৫ ৩৯৭৩৬.৮৭ ৭০৯১৮.৪৫ ৩৯৭৩৬.৮৭ | ৪১.৩৭% ৬১.৮৩% ৪১.৩৭% ৬১.৮৩% | ১৪.০০% ১৪.০০% ১৪.০০% ১৪.০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : UNICEF, South Korea | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|----------------------------------|--|--|---|---|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৩১০) | ৫৬০৫-৫০৩৬ ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। | ২৪২৬৬০.০০ ৬৫৯০৭.০০ ১৭৬৭৫৩.০০ ০.০০ | ৮০০.০০ ০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ৩২৮.৭৭ ০.০০ ৩২৮.৭৭ ০.০০ | ৪১.১০% ০.০০% ৪১.১০% ০.০০% | ১.০০% ১.০০% ১.০০% ১.০০% | ৩২৮.৭৭ ৩২৮.৭৭ | ০.১৪% ০.১৯% | ১.০০% |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : JICA | | | |
| ১৩১১) | ৫৬০৫-৯৬৮০ ১৩২ কে ভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ইন ইস্টার্ন রিজিয়ন। | ৯৮৬৮৪.০০ ২৯৩৬১.০০ ৬৯৩২৩.০০ ০.০০ | ৩.০০ ১.০০ ২.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% | ০.০০% |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | |
| ১৩১২) | ৫৬০৫-৫০৫২ ৪০০/২৩০/১৩২ কে ভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট। | ৩২২৭০৭.০০ ৮৮৮৯১.০০ ২৩৩৮১৬.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% | ০.০০ ০.০০ | ০.০০% ০.০০% | ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ১৩১৩) | ৫৬০৫-৫০৯৬ ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর দ্যা ট্রান্সমিশন সিস্টেম ইমপ্রুভমেন্ট, ওয়েস্টার্ন জোন। | ৪০৯.০০ ০.০০ ৪০৯.০০ ০.০০ | ৪০৮.০০ ০.০০ ৪০৮.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০.০০ ০.০০ | ১৭২.৯০ ০.০০ ১৭২.৯০ ০.০০ | ৪২.৩৮% ০.০০% ৪২.৩৮% ০.০০% | ১০০.০০ ৪২.০০% | ১৭২.৯০ ১৭২.৯০ | ৪২.২৭% ৪২.২৭% | ৪২.০০% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : KfW | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১২ | | | ৭৮১২২.০০ ২৪৫১২.০০ ৫৩৬১০.০০ ০.০০ ৬২৪৬.০০ | ১৮৩৮২.০০ ৭৫% ৫২৪৪৬.৮০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.৮৬% ১০৬.২১% ৯৭.৮৩% ০.০০% ০.০০% | | | | | |

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|--|---|--|---|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৩১৪) | ৫৬০৫-৯০৭০ সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট কন্সট্রাকশন সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট সম্বলন ব্যবস্থা গড়ে তোলা । | ১০০৪৫৩.০০ ১০০৪৫৩.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯৫০০.০০ ৯৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৯৫০০.০০ ১০০% | ৯৫০০.০০ ১০০.০০% | ১০০.০০% | ১০.০০% ১০.০০% | ১০২৪৭৬.০২ ০.০০ | ১০২.০১% ০.০০% | ১০০.০০% |
| ০১/০৭/২০০১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ১৩১৫) | ৫৬০৫-৭২৪০ ১০ শহর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প । | ৫০৬৮৮.৭১ ২৩৭৮৭.৫৩ ২৬৯০১.১৮ ০.০০ | ৬৫০০.০০ ২৫০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ | ২৫০০.০০ ১০০% | ৬৫০০.০০ ২৫০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% | ১৩.০০% ১৩.০০% | ৩৬২৫৭.৮৫ ২৪১৮৩.২৮ | ৭১.৫৩% ৮৯.৯০% | ৮৭.২২% |
| ০১/০৭/২০০৪ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ১৬৫০.০০ | ২২০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB, NORAD, NDF | | | |
| ১৩১৬) | ৫৬০৫-৭২৪৫ ইমারজেন্সী রিহাবিলিটেশন এক্সপানশন অব আরবান এরিয়াস এন্ড পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম আন্ডার চিটাগাং জোন । | ১৮০১২.৬১ ১৮০১২.৬১ ০.০০ ০.০০ | ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ২৫০০.০০ ১০০% | ২৪৯৮.০৫ ২৪৯৮.০৫ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৯২% ৯৯.৯২% | ১৪.০০% ১৪.০০% | ৭৩৬৫.৩১ ০.০০ | ৪০.৮৯% ০.০০% | ৬০.১০% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ১৩১৭) | ৫৬০৫-৭২৫০ ইমারজেন্সী রিহাবিলিটেশন এক্সপানশন অব আরবান এরিয়াস এন্ড পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম আন্ডার রাজশাহী জোন । | ১১০০১.৮৮ ১১০০১.৮৮ ০.০০ ০.০০ | ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৮০০.০০ ১০০% | ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% | ৪.৫০% ৪.৫০% | ৯৫৫৬.৫২ ০.০০ | ৮৬.৮৭% ০.০০% | ১০০.০০% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ১৩১৮) | ৫৬০৫-৭৩৩০ প্রি-পেমেন্ট মিটারি প্রজেক্ট ফর ডিস্ট্রিবিউশন সাউদার্ন জোন চিটাগাং । | ১৩৭৩৬.০০ ১৩৭৩৬.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০ ১০০% | ৯৯.৬৮ ৯৯.৬৮ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৬৮% ৯৯.৬৮% | ১.০০% ০.৭০% | ১৪৭.৪৮ ০.০০ | ১.০৭% ০.০০% | ১.০৯% |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|---|---|---|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৩১৯) | ৫৬০৫-৭২৩০ হোটেল চিটাগাং পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্রজেক্ট, স্কাডা রিহাবিলিটেশন। | ১০৪০৪.৯১ ১৮১৬.০০ ৮৫৮৮.৯১ ০.০০ | ৫২০.০০ ২০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ | ১৫.০০ ৭৫% | ৫০২.৩৯ ১৩.১৯ ৪৮৯.২০ ০.০০ | ৯৬.৬১% ৬৫.৯৫% ৯৭.৮৪% ০.০০% | ৫.০০% ৫.০০% | ৩৭৪৫.৯২ ৩৪০২.০১ | ৩৬.০০% ৩৯.৬১% | ৬১.০০% |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : Kuwait | | | |
| ১৩২০) | ৫৬০৫-৯৭০৫ কস্ট্রাকশন অব ৬২০ মেঃ ওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট। | ৫৯১৯৩৯.৬৪ ৫৯১৯৩৯.৬৪ ০.০০ ০.০০ | ৬০৩৩১.০০ ৬০৩৩১.০০ ০.০০ ০.০০ | ৬৬১২৭.০০ ১১০% | ৬০২০০.০৭ ৬০২০০.০৭ ০.০০ ০.০০ | ৯৯.৭৮% ৯৯.৭৮% ০.০০% ০.০০% | ১১.০০% ১০.০০% | ৫৫৭০২৯.০৪ ০.০০ | ৯৪.১০% ০.০০% | ১০০.০০% |
| ০১/০৯/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ১৩২১) | ৫৬০৫-৯৬৫২ বাংলাদেশ সেন্ট্রাল জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্রজেক্ট। | ১৪৩৯৪৩.৩৮ ৪৩১১২.৫৭ ১০০৮৩০.৮১ ১৫৭৯.০০ | ২৫০০০.০০ ৭০০০.০০ ১৮০০০.০০ ২০০০.০০ | ৭০০০.০০ ১০০% | ৪০৩৭৬.০০ ৭০০২.০০ ৩৩৩৭৪.০০ ০.০০ | ১৬১.৫০% ১০০.০৩% ১৮৫.৪১% ০.০০% | ১৭.০০% ২৮.০০% | ৮৭৭৭১.৬২ ৭০১২০.২৪ | ৬০.৯৮% ৬৯.৫৪% | ২৮.০০% |
| ০১/১২/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ৫৫০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : JICA | | | |
| ১৩২২) | ৫৬০৫-৯৭৩০ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ বিতরণ উন্নয়ন। | ১৮০৭৯.০০ ১৮০৭৯.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০৯৬.০০ ১০৯৬.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০৯৬.০০ ১০০% | ১০৯৬.০০ ১০৯৬.০০ ০.০০ ০.০০ | ১০০.০০% ১০০.০০% ০.০০% ০.০০% | ৬.০০% ৬.০০% | ১১৬৯৬.০০ ০.০০ | ৬৪.৬৯% ০.০০% | ৬৮.০০% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| ১৩২৩) | ৫৬০৫-৯৭৩৬ ভোলা ২২৫ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট। | ২০১৪১.৬৯ ৫৯৫৬১.৮৮ ১৪০৫৭৯.৮১ ০.০০ | ৫০০০০.০০ ৯০০০.০০ ৪১০০০.০০ ০.০০ | ৯০০০.০০ ১০০% | ৫০২১১.২৭ ৯০০০.০০ ৪১২১১.২৭ ০.০০ | ১০০.৪২% ১০০.০০% ১০০.৫২% ০.০০% | ২৫.০০% ২৫.০০% | ৬১৯৩৩.৪৬ ৫১৮৭৩.৪৬ | ৩০.৯৪% ৩৬.৯০% | ২৫.০০% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ৫০০০.০০ | | ৫০০০.০০ | ১০০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : IDB | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|--|---|--|--|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৩২৪) | ৫৬০৫-৫০৩৯ ইসটলেশন অব এ ৫ মেঃ ওঃ সোলার ফটো ভোলটাইক গ্রীড কানেকটেড পাওয়ার প্ল্যান্ট ইন কাগুই। | ১৯২৫৯.৪৩ ৩৫২৭.৪৩ ১৫৭৩২.০০ ০.০০ | ২৭৮.০০ ১৭৮.০০ ১০০.০০ ০.০০ | ১৭৮.০০ ১০০% ১০৪.২২ ০.০০ | ২৮২.০৬ ১০১.৪৬% ১৭৭.৮৪ ৯৯.৯১% ১০৪.২২ ১০৪.২২% | ১.৫০% ১.৫০% | ৩৭৪.৩৭ ১২৬.৫৪ | ১.৯৪% ০.৮০% | ১.৫০% | ১.৫০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | |
| ১৩২৫) | ৫৬০৫-৫০৪২ ইসটলেশন অব এন অফগ্রীড উইন্ড সোলার হাইব্রিড সিস্টেম উইথ এইচএফও/ডিজেল বেইজড ইঞ্জিন সিস্টেম জেনারেটর ইন হাতিয়া আইল্যান্ড। | ১৩১০১.৯৩ ৩৬৩৪.৬০ ৯৪৬৭.৩৩ ০.০০ | ৪০৫.০০ ২৪৫.০০ ১৬০.০০ ০.০০ | ২৪৫.০০ ১০০% ১৫৯.১১ ০.০০ | ৪০৪.০৫ ৯৯.৭৭% ২৪৪.৯৪ ৯৯.৯৮% ১৫৯.১১ ৯৯.৪৪% ০.০০ | ৩.০০% ৩.০০% | ৭৪৫.৫৬ ২১১.৬২ | ৫.৬৯% ২.২৪% | ৬.০০% | ৬.০০% |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | |
| ১৩২৬) | ৫৬০৫-৫০৪৩ সোলার স্ট্রীট লাইটং প্রোগ্রাম ইন সিটি কর্পোরেশন। | ৩১৬৬০.৬৪ ৮০০১.৬৪ ২৩৬৫৯.০০ ০.০০ | ৫০০.০০ ৪০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ | ৪০০.০০ ১০০% ২৪৮.১৮ ০.০০ | ২৪৮.১৮ ৪৯.৬৪% ২৪৮.১৮ ৬২.০৫% ০.০০ | ১.৬০% ০.৮০% | ৩২৩.১৮ ০.০০ | ১.০২% ০.০০% | ১.২০% | ১.২০% |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | |
| ১৩২৭) | ৫৬০৫-৫০৬৭ শিকলবাহা ২২৫ মেঃ ওঃ ডুয়েল ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ। | ২০২২৪২.৩২ ৬৪৭০৬.১৮ ১৩৭৫৩৬.১৪ ০.০০ | ২৪৫.০০ ১৯৩.০০ ৫২.০০ ০.০০ | ১৯৩.০০ ১০০% ৩৬.৫৩ ০.০০ | ২২৭.৫৮ ৯২.৮৯% ১৯১.০৫ ৯৮.৯৯% ৩৬.৫৩ ৭০.২৫% ০.০০ | ০.১২% ০.১০% | ৪২৬.২৬ ৩৬.৫৩ | ০.২১% ০.০৩% | ০.২১% | ০.২১% |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : OPEC, KDF, KSA | | | |
| ১৩২৮) | ৫৬০৫-৫০১৩ শাহাজীবাজার ৩৩০ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট। | ২৮৪৩৭২.২৭ ৮৯৭৯২.৯৮ ১৯৪৫৭৯.২৯ ০.০০ | ৪১৪০০.০০ ২৫৪০০.০০ ১৬০০০.০০ ০.০০ | ২৫৪০০.০০ ১০০% ১৬০০০.০০ ১০০.০০% | ৪১৪০০.০০ ১০০.০০% ১৬০০০.০০ ১০০.০০% ০.০০ | ১৫.০০% ১৫.০০% | ৪১৪০০.০০ ১৬০০০.০০ | ১৪.৫৬% ৮.২২% | ১৫.০০% | ১৫.০০% |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ১১৬.০০ | ১১৬.০০ | ১১৬.০০ | ১০০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : EC | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৩২৯) ৫৬০৫-৫০৬২ কনভারশন অব শাহাজীবাজার ২*৩৫ মেঃ ওঃ পাওয়ার প্লান্ট টু ১০৫ মেঃ ওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট। | | ৩৪২০০.০০ | ৯০.০০ | ৯৬.০০ | ৮৪.৯৯ | ৯৪.৪৩% | ০.২৫% | ৮৪.৯৯ | ০.২৫% | ০.২৮% |
| | | ৩৪৫৯.০০ | ৯০.০০ | ১০৭% | ৮৪.৯৯ | ৯৪.৪৩% | ০.২৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ৩০৭৪১.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৩৩০) ৫৬০৫-৫০৬১ কনভারশন অব সিলেট ১৫০ মেঃ ওঃ টু ২২৫ মেঃ ওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট। | | ৭০৭৫৩.০০ | ৬৫.০০ | ৬৫.০০ | ৫৯.১৯ | ৯১.০৬% | ০.০৯% | ৫৯.১৯ | ০.০৮% | ০.০৮% |
| | | ৫০৫১.০০ | ৬০.০০ | ১০৮% | ৫৯.১৯ | ৯৮.৬৫% | ০.০৮% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ৬৫৭০২.০০ | ৫.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৩৩১) ৫৬০৫-৫০৬৩ কনভারশন অব বাঘাবাড়ি ১০০ মেঃ ওঃ টু ১৫০ মেঃ ওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট। | | ৫১৩৭৭.৬৯ | ৪২৫.০০ | ৪২০.০০ | ৪১৪.৯০ | ৯৭.৬২% | ০.৮০% | ৪১৪.৯০ | ০.৮১% | ০.৮০% |
| | | ৭৯৬২.৬৯ | ৪২০.০০ | ১০০% | ৪১৪.৯০ | ৯৮.৭৯% | ০.৮০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ৪৩৪১৫.০০ | ৫.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৩৩২) ৫৬০৫-৫০১৪ কনস্ট্রাকশন অব বিবিয়ানা-৩, ৪০০ মেঃ ওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট। | | ৩৩৫৮০৯.১৯ | ৫২০০.০০ | ৫২০০.০০ | ৪৮১৯.১৩ | ৯২.৬৮% | ১.৫০% | ৪৮১৯.১৩ | ১.৪৪% | ১.৪০% |
| | | ৯৯৬৭১.৪১ | ৫২০০.০০ | ১০০% | ৪৮১৯.১৩ | ৯২.৬৮% | ১.৪০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ২৩৬১৩৭.৭৮ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ৪০০.০০ | | ৩৭০.৭৫ | ৯২.৬৯% | | | | |
| ১৩৩৩) ৫৬০৫-৯৭৩৩ এন্সট্রাকশন অব বড়পুকুরিয়া কোল ফায়ারড থার্মাল পাওয়ার স্টেশন বাই ২৭৫ মেঃ ওঃ (থার্ড ইউনিট)। | | ২৬৮৭৯৪.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ৮৫২৩৭.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ১৮৩৫৫৭.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/১২/২০১৩ হতে ৩০/১১/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৩৩৪) ৫৬০৫-৯৭৩২ চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০০ মেঃ ওঃ এইচএফও বেজড পাওয়ার প্ল্যান্ট। | | ১১১৩২২.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ২২০৮৪.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ৮৯২৩৮.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৩৩৫) ৫৬০৫-৫০৯৫ কনস্ট্রাকশন অব খুলনা কোল বেজড পাওয়ার প্ল্যান্ট কানেকটিং রোড। | | ৫৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ৫৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/১০/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৩৩৬) ৫৬০৫-৫০৯৪ প্রি-পেমেন্ট মিটারিং ফর ডিস্ট্রিবিউশন কুমিল্লা এন্ড ময়ময়সিংহ। | | ১৩২৪৯.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% |
| | | ২৮৪৪.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ১০৪০৫.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ২৩ | | ২০৬৪৫৮.০০ | ১৩১৮৩৫.০০ | ২২০৭২৩.৫৪ | ১০৬.৯১% | | | | | |
| | | ১২৬৫৩৬.০০ | ১০৪% | ১২৫৩৪৯.২১ | ৯৯.০৬% | | | | | |
| | | ৭৯৯২২.০০ | | ৯৫৩৭৪.৩৩ | ১১৯.৩৩% | | | | | |
| | | ২০০০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ১১৭৬৬.০০ | | ৭১৩৬.৭৫ | ৬০.৬৬% | | | | | |
| মন্ত্রণালয় নিজস্ব | | | | | | | | | | |
| ১৩৩৭) ৫৬০১-৮৩৭৩ পাওয়ার সেক্টর ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (৫৬০১- ৮৩৭৩)। | | ৪৬৩৩.০০ | ১৮১৫.০০ | ১৭০.০০ | ১৯৫৮.৩৫ | ১০৭.৯০% | ৬.০০% | ৪৭৬৫.৭৮ | ১০২.৮৭% | ১০০.০০% |
| | | ১১৫৮.০০ | ৩৬৫.০০ | ৪৭% | ৩৪৬.১৭ | ৯৪.৮৪% | ৬.০০% | ৩৬৭৬.১৮ | ১০৫.৭৯% | |
| | | ৩৪৭৫.০০ | ১৪৫০.০০ | | ১৬১২.১৮ | ১১১.১৮% | | | | |
| | | ১৫৫.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ৫১.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : ADB

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|--|--|---|---|---|---|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৩৩৮) | ৫৬০১-৫০১১ সাসটেইনেবল এনার্জি ফর ডেভেলপমেন্ট (এসইডি)। | ৮৭১১.০০ ১৫১.০০ ৮৫৬০.০০ ০.০০ | ১৩০২.০০ ২.০০ ১৩০০.০০ ০.০০ | ৮২.০০ ৪.১০০% | ১৫৩২.০০ ০.০০ ১৫৩২.০০ ০.০০ | ১১৭.৬৭% ০.০০% ১১৭.৮৫% ০.০০% | ১৫.০০% ১৭.০০% | ৮৫৯৫.৩৮ ৮৫২৫.৯২ | ৯৮.৬৭% ৯৯.৬০% | ৮৭.৮০% |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : Germany | | | |
| ১৩৩৯) | ৫৬০১-৫০৩১ টিএ ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব বাংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম (২য় পর্যায়)। | ১৩৬২৮.০০ ১৭১০.০০ ১১৯১৮.০০ ৬১৩৮.৩৬ | ১৪০০.০০ ২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ | ২২৫.০০ ১১৩% | ২০৭৩.৯৩ ১৭১.২০ ১৯০২.৭৩ ১৯০২.৭৩ | ১৪৮.১৪% ৮৫.৬০% ১৫৮.৫৬% ১৫৮.৫৬% | ১০.০০% ১৫.০০% | ৪৫২১.০৪ ৩৯৭১.০০ | ৩৩.১৭% ৩৩.৩২% | ৬৩.০০% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : World Bank | | | |
| ১৩৪০) | ৫৬০১-৫০৪১ টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর রিনিউয়েবল এ্যেনার্জি ডেভেলপমেন্ট। | ৪৫৫.০০ ৯০.০০ ৩৬৫.০০ ০.০০ | ৫০.০০ ২০.০০ ৩০.০০ ০.০০ | ১৫.০০ ৭৫% | ৫৯.৯৫ ১২.৯৫ ৪৭.০০ ০.০০ | ১১৯.৯০% ৬৪.৭৫% ১৫৬.৬৭% ০.০০% | ১০.০০% ১৩.০০% | ৩৬৩.৬৫ ৩৩১.০০ | ৭৯.৯২% ৯০.৬৮% | ৭২.০০% |
| ০১/০৯/২০১১ হতে ৩১/০৮/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | |
| ১৩৪১) | ৫৬০১-৫০২৬ টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর উইন্ড রিসোর্স ম্যাপিং। | ১১৬১.০০ ৩৪৮.০০ ৮১৩.০০ ০.০০ | ৩২৫.০০ ৫৫.০০ ২৭০.০০ ০.০০ | ৩১.০০ ৫৬% | ৩৫৬.৬০ ৩১.০০ ৩২৫.৬০ ০.০০ | ১০৯.৭২% ৫৬.৩৬% ১২০.৫৯% ০.০০% | ২৮.০০% ৩০.০০% | ৩৩৬০.৪৪ ৬০১.৬০ | ২৮৯.৪৪% ৭৪.০০% | ৫১.০০% |
| ০১/১১/২০১২ হতে ৩১/১০/২০১৪ | | | ১৬৪.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : USAID | | | |
| ১৩৪২) | ৫৬০১-৫০২৭ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন সার্গেট ফর পাওয়ার সেক্টর এজেন্সিজ। | ৭২০০.০০ ৪০০.০০ ৬৮০০.০০ ০.০০ | ৩.০০ ২.০০ ১.০০ ০.০০ | ২.০০ ১০০% | ৩.৫০ ১.৫০ ২.০০ ০.০০ | ১১৬.৬৭% ৭৫.০০% ২০০.০০% ০.০০% | ০.০০% ০.০০% | ৩.৫০ ২.০০ | ০.০৫% ০.০৩% | ০.০০% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৬ | | ৪৮৯৫.০০ | ৫২৫.০০ | ৫৯৮৪.৩৩ | ১২২.২৫% | | | | |
| | | | ৬৪৪.০০ | ৮২% | ৫৬২.৮২ | ৮৭.৩৯% | | | | |
| | | | ৪২৫১.০০ | | ৫৪২১.৫১ | ১২৭.৫৩% | | | | |
| | | | ১২০০.০০ | | ১৯০২.৭৩ | ১৫৮.৫৬% | | | | |
| | | | ২১৫.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| গয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ওজিপিডিসিএল) | | | | | | | | | | |
| ১৩৪৩) | ৫৬০৫-৯৭২২ ২১ শহর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন। | ৪৬৯১৮.০০ | ১৮০০৯.০০ | ১৮০০০.০০ | ১৮০০৯.০০ | ১০০.০০% | ৩৮.০০% | ৩২২০৯.০০ | ৬৮.৬৫% | ৩৮.০০% |
| | | ৪৬৯১৮.০০ | ১৮০০৯.০০ | ১০০% | ১৮০০৯.০০ | ১০০.০০% | ৩৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ১৮০০৯.০০ | ১৮০০০.০০ | ১৮০০৯.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ১৮০০৯.০০ | ১০০% | ১৮০০৯.০০ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ডিপিডিসি) | | | | | | | | | | |
| ১৩৪৪) | ৫৬০৫-৫০৯০ ডেভেলপমেন্ট অব নিউ ১৩২/৬৩ কেভি এক্স ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন আন্ডার ডেসা প্রজেক্ট | ৫৫৩৪১.৮১ | ১০৫০০.০০ | ২৫৫০.০০ | ১১২৯০.৩৪ | ১০৭.৫৩% | ১৯.০০% | ৪৮২১৫.০৯ | ৮৭.১২% | ২০.০০% |
| | | ২১৫৬৭.৮৬ | ২৫০০.০০ | ১০২% | ২৭১৭.৭০ | ১০৮.৭১% | ২০.০০% | ৩১২৭৫.০২ | ৯২.৬০% | |
| | | ৩৩৭৭৩.৯৫ | ৮০০০.০০ | | ৮৫৭২.৬৪ | ১০৭.১৬% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | | | | | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী :

উন্নয়ন সহযোগী : ADB, KfW

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
|---------------------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| ১৩৪৫) | ৫৬০৫-৯৬৯০ রিহাবিলাইটেশন এন্ড অগমেন্টেশন অব ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক অব ডিপিডিসি। | ২০১৬৩.৮৯ | ৯০০.০০ | ৯০০.০০ | ৯০০.০০ | ১০০.০০% | ৫.০০% | ১৪৬৮৬.৯৭ | ৭২.৮৪% | ৫.০০% | |
| | | ২০১৬৩.৮৯ | ৯০০.০০ | ১০০% | ৯০০.০০ | ১০০.০০% | ৫.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | | |
| ১৩৪৬) | ৫৬০৫-৫০২৮ ইস্টলেশন/শিফটিং অল ১৩২ কেভি ৩৩ কেভি, ১১ কেভি আভারহাউন্ড এন্ড ওভারহেড লাইন এবং মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার অব ডিসিসি। | ৭৮১৭.০০ | ৫.০০ | ৫.০০ | ৫.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ২৫০০.০০ | ৩১.৯৮% | ১০০.০০% | |
| | | ৭৮১৭.০০ | ৫.০০ | ১০০% | ৫.০০ | ১০০.০০% | ১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | | |
| ১৩৪৭) | ৫৬০৫-৫০৩২ কনস্ট্রাকশন এন্ড এক্সপ্যানশন অব ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক অব নর্থ সাউথ জোন আভার ডিপিডিসি। | ৫১০৬৩.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | |
| | | ১৬৭৫৩.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ৩৪৩১০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | | |
| ১৩৪৮) | ৫৬০৫-৯৬৯১ খ্রি-পেইড মিটারিং প্রজেক্ট ফর সিক্স এনওসিএস ডিভিশন আভার ডিপিডিসি। | ১৭২৩৬.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | |
| | | ৮১৩৭.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ৯০৯৯.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : KDF | | | | |
| ১৩৪৯) | ৫৬০৫-৯৬৯২ কনস্ট্রাকশন অব নিউ ১৩২/৩৩ কেভি এন্ড ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন আভার ডিপিডিসি। | ১৮৫০৬৬.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | |
| | | ৫৫৬৮০.০০ | ১.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ১২৯৩৮৬.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|--|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৬ | ১১৪০৮.০০ | ৩৪৫৫.০০ | ১২১৯৫.৩৪ | ১০৬.৯০% | | | | |
| | | | ৩৪০৮.০০ | ১০১% | ৩৬২২.৭০ | ১০৬.৩০% | | | | |
| | | | ৮০০০.০০ | | ৮৫৭২.৬৪ | ১০৭.১৬% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ৬৯ | ৭৯২,৯৭৩.০০ | ৪৭৭৬৪৮.০০ | ৭৮২,৮৯৮.৭৩ | ৯৮.৭৩% | | | | |
| | | | ৪৭২,০৬২.০০ | ১০১% | ৪৬১,৯৮৭.৭৭ | ৯৭.৮৭% | | | | |
| | | | ৩২০,৯১১.০০ | | ৩২০,৯১০.৯৭ | ১০০.০০% | | | | |
| | | | ৩,২১০.০০ | | ১,৯০২.৭৩ | ৫৯.২৮% | | | | |
| | | | ৩২,২২৭.০০ | | ৭,১৩৬.৭৫ | ২২.১৫% | | | | |
| | সুপ্রীম কোর্ট | | | | | | | | | |
| | সুপ্রীম কোর্ট | | | | | | | | | |
| | ১৩৫০) ৬১২১-৫০১০ জুডিসিয়াল স্ট্রেন্‌দেনিং (জাস্টিস)। | ৩৩৬২.০০ | ১০০৫.০০ | ১.২৫ | ৮৯৪.৫০ | ৮৯.০০% | ৩০.০০% | ১৮৩৪.৫০ | ৫৪.৫৭% | ৫৬.৬২% |
| | | ১২২.০০ | ৫.০০ | ২৫% | ১.২০ | ২৪.০০% | ২৬.৬৬% | ১৮৩০.৩০ | ৫৬.৪৯% | |
| | | ৩২৪০.০০ | ১০০০.০০ | | ৮৯৩.৩০ | ৮৯.৩৩% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১ | ১০০৫.০০ | ১.২৫ | ৮৯৪.৫০ | ৮৯.০০% | | | | |
| | | | ৫.০০ | ২৫% | ১.২০ | ২৪.০০% | | | | |
| | | | ১০০০.০০ | | ৮৯৩.৩০ | ৮৯.৩৩% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী : UNDP

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---------|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | - মোট | - টাকা | | | - মোট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট | - টাকা | - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | ১,০০৫.০০ | ১,০০৫.০০ | ১.২৫ | ৮৯৪.৫০ | ৮৯.০০% | | | | | |
| | | ৫.০০ | ৫.০০ | ২৫% | ১.২০ | ২৪.০০% | | | | | |
| | | ১,০০০.০০ | ১,০০০.০০ | | ৮৯৩.৩০ | ৮৯.৩৩% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | | |
| মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | | | |
| ১৩৫১) | ৬৩০১-৬১৫০ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতাস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)। | ১৮১৬১.০০ | ৪৭৫৭.০০ | ৪৬৮৫.৪১ | ৪৫৩২.৩৭ | ৯৫.২৮% | ২৬.০০% | ১৭৪৭৪.৬৫ | ৯৬.২২% | ৯৮.০০% | |
| | | ১৮১৬১.০০ | ৪৭৫৭.০০ | ৯৮% | ৪৫৩২.৩৭ | ৯৫.২৮% | ২৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১৩৫২) | ৬৩০১-৭০১০ ঢাকস্থ গজনবী সড়কে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ। | ৬৭৫২.৭৭ | ২৫৪০.০০ | ২৫৩৯.৭৮ | ২১২১.০২ | ৮৩.৫০% | ৩৮.০০% | ৬২৮৪.০১ | ৯৩.০৬% | ৯৭.০০% | |
| | | ৬৭৫২.৭৭ | ২৫৪০.০০ | ১০০% | ২১২১.০২ | ৮৩.৫০% | ৩১.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| ১৩৫৩) | ৬৩০১-৬১৮০ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ। | ২৩৯১.০০ | ২২৫.০০ | ২২৫.০০ | ৯২.৪৫ | ৪১.০৯% | ০.০৯% | ১৭১৬.৮১ | ৭১.৮০% | ৬৮.০৮% | |
| | | ২৩৯১.০০ | ২২৫.০০ | ১০০% | ৯২.৪৫ | ৪১.০৯% | ০.০৮% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৩৫৪) | ৬৩০১-৬১৯০ সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়)। | ১৩০২০.০০ | ৩৫০০.০০ | ৩৪৭৭.৫০ | ৩১১৮.৯৭ | ৮৯.১১% | ২৭.০০% | ৭২৪৩.৭২ | ৫৫.৬৪% | ৫৫.৬৮% |
| | | ১৩০২০.০০ | ৩৫০০.০০ | ৯৯% | ৩১১৮.৯৭ | ৮৯.১১% | ২৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৩৫৫) | ৬৩০১-৫০১১ ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ। | ২২৭৯৭.০০ | ৩৩৭৫.০০ | ৩৩৭৫.০০ | ২৯০৫.২৮ | ৮৬.০৮% | ১৫.০০% | ৩০৪৭.৩৬ | ১৩.৩৭% | ১৩.৬১% |
| | | ২২৭৯৭.০০ | ৩৩৭৫.০০ | ১০০% | ২৯০৫.২৮ | ৮৬.০৮% | ১৩.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৩৫৬) | ৬৩০১-৫০১৩ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ। | ১০৭৮৫১.০০ | ৫৩৭৪.৫৯ | ৫৩৭৪.৫৯ | ৫৩৫৮.২৫ | ৯৯.৭০% | ০.০৫% | ৫৪৩৯.৯৯ | ৫.০৪% | ০.১২% |
| | | ১০৭৮৫১.০০ | ৫৩৭৪.৫৯ | ১০০% | ৫৩৫৮.২৫ | ৯৯.৭০% | ০.০৫% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৬ | | ১৯৭৭১.৫৯ | ১৯৬৭৭.২৮ | ১৮১২৮.৩৪ | ৯১.৬৯% | | | | |
| | | | ১৯৭৭১.৫৯ | ১০০% | ১৮১২৮.৩৪ | ৯১.৬৯% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৬ | | ১৯,৭৭১.৫৯ | ১৯৬৭৭.২৮ | ১৮,১২৮.৩৪ | ৯১.৬৯% | | | | |
| | | | ১৯,৭৭১.৫৯ | ১০০% | ১৮,১২৮.৩৪ | ৯১.৬৯% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|---|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | | |
| ১৩৫৭) | ৬৫০১-৫০১০ প্রোমোটিং ডিসেন্ট ওয়ার্ক গ্রু ইম্প্লুভ মাইগ্রেশন পলিসি এন্ড ইটস এ্যাপ্লিকেশন ইন বাংলাদেশ। | ২৮৭০.০০ | ৭০০.০০ | ০.০০ | ৭০১.৮৪ | ১০০.২৬% | ২৫.০০% | ১৫১৭.৮৩ | ৫২.৮৯% | ৫৪.০০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | ২৫.০০% | ১৫১৭.৮৩ | ৫২.৮৯% | |
| | | ২৮৭০.০০ | ৭০০.০০ | | ৭০১.৮৪ | ১০০.২৬% | | | | |
| | | ২৮৭০.০০ | ৭০০.০০ | | ৭০১.৮৪ | ১০০.২৬% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ৭০০.০০ | ০.০০ | ৭০১.৮৪ | ১০০.২৬% | | | | |
| | | | ০.০০ | ০% | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ৭০০.০০ | | ৭০১.৮৪ | ১০০.২৬% | | | | |
| | | | ৭০০.০০ | | ৭০১.৮৪ | ১০০.২৬% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো | | | | | | | | | | |
| ১৩৫৮) | ৬৫০১-৫০১২ মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাটে ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন। | ২১১০৬.৯৩ | ৩৪০০.০০ | ৩৪০০.০০ | ৩৩৯২.১৫ | ৯৯.৭৭% | ১৭.০০% | ৯৪১৯.৭০ | ৪৪.৬৩% | ৪৫.০০% |
| | | ২১১০৬.৯৩ | ৩৪০০.০০ | ১০০% | ৩৩৯২.১৫ | ৯৯.৭৭% | ১৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৩৫৯) | ৬৫০১-৫০১৩ বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। | ৮২৫৭১.৭৩ | ১৪৭৫৮.০০ | ১৪৭৫৮.০০ | ১৪৭৫৪.২৭ | ৯৯.৯৭% | ১৮.০০% | ৩৬৬১৪.৫৯ | ৪৪.৩৪% | ৪৮.০০% |
| | | ৮২৫৭১.৭৩ | ১৪৭৫৮.০০ | ১০০% | ১৪৭৫৪.২৭ | ৯৯.৯৭% | ১৮.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবযুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৩৬০) | ৬৫৩১-৫০৪০ বিদ্যমান পুরাতন ১১টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য় পর্যায়)। | ৪২৪৯.০০ | ১১০০.০০ | ১১০০.০০ | ১০৯৯.৯২ | ৯৯.৯৯% | ২৬.০০% | ২৫৫৭.২০ | ৬০.১৮% | ৬১.০০% |
| | | ৪২৪৯.০০ | ১১০০.০০ | ১০০% | ১০৯৯.৯২ | ৯৯.৯৯% | ২৬.০০% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/১০/২০১১ হতে ৩০/০৯/২০১৪ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| ১৩৬১) | ৬৫৩১-৫০১৬ এ্যানহেসিং দ্যা ভোকেশনাল ট্রেইনিং প্রোগ্রাম অব টিটিসি, চিটাগাং। | ৪৬২৬.৫৪ | ১৪৬৭.০০ | ৪১৭.০০ | ১৫০১.২৪ | ১০২.৩৩% | ৩২.০০% | ৪৪৬৩.৪৪ | ৯৬.৪৭% | ৯৮.০০% |
| | | ৪৬২৬.৫৪ | ৪১৭.০০ | ১০০% | ৪১৫.২৪ | ৯৯.৫৮% | ৩৪.০০% | ৩৯৫৮.৩১ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ১০৫০.০০ | | ১০৮৬.০০ | ১০৩.৪৩% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | ৩৪০.০০ | | ২৯৫.০০ | ৮৬.৭৬% | | | | |
| ১৩৬২) | ৬৫৩১-৫০১৭ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম। | ৪৮৪৮.০০ | ২০০.০০ | ২০০.০০ | ১৯৯.২০ | ৯৯.৬০% | ০.০৪% | ২৯৫.০৩ | ৬.০৯% | ২.০২% |
| | | ৪৮৪৮.০০ | ২০০.০০ | ১০০% | ১৯৯.২০ | ৯৯.৬০% | ০.০৪% | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৯/২০১৭ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৫ | | ২০৯২৫.০০ | ১৯৮৭৫.০০ | ২০৯৪৬.৭৮ | ১০০.১০% | | | | |
| | | | ১৯৮৭৫.০০ | ১০০% | ১৯৮৬০.৭৮ | ৯৯.৯৩% | | | | |
| | | | ১০৫০.০০ | | ১০৮৬.০০ | ১০৩.৪৩% | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | |
| | | | ৩৪০.০০ | | ২৯৫.০০ | ৮৬.৭৬% | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৬ | | ২১,৬২৫.০০ | ১৯৮৭৫.০০ | ২১,৬৪৮.৬২ | ১০০.১১% | | | | |
| | | | ১৯,৮৭৫.০০ | ১০০% | ১৯,৮৬০.৭৮ | ৯৯.৯৩% | | | | |
| | | | ১,৭৫০.০০ | | ১,৭৮৭.৮৪ | ১০২.১৬% | | | | |
| | | | ৭০০.০০ | | ৭০১.৮৪ | ১০০.২৬% | | | | |
| | | | ৩৪০.০০ | | ২৯৫.০০ | ৮৬.৭৬% | | | | |

দর্শিতা দমন কমিশন

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--------------------------------|--|--|---|----------|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | |
| দুর্নীতি দমন কমিশন | | | | | | | | | | | |
| ১৩৬৩) | ৬৭০১-৫০১১ যশোর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ। | ৩০৪.০০ | ১২০.০০ | ১১৭.৩৪ | ১১৭.৩৪ | ৯৭.৭৮% | ৩৫.০০% | ১১৭.৩৪ | ৩৮.৬০% | ৩৪.০০% | |
| | | ৩০৪.০০ | ১২০.০০ | ৯৮% | ১১৭.৩৪ | ৯৭.৭৮% | ৩৪.০০% | ০.০০ | ০.০০% | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ১২০.০০ | ১১৭.৩৪ | ১১৭.৩৪ | ৯৭.৭৮% | | | | | |
| | | | ১২০.০০ | ৯৮% | ১১৭.৩৪ | ৯৭.৭৮% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ১ | | ১২০.০০ | ১১৭.৩৪ | ১১৭.৩৪ | ৯৭.৭৮% | | | | | |
| | | | ১২০.০০ | ৯৮% | ১১৭.৩৪ | ৯৭.৭৮% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| সেতু বিভাগ | | | | | | | | | | | |
| বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ | | | | | | | | | | | |
| ১৩৬৪) | ৭১০৫-৯০৩০ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ। | ২০৫০৭২০.০০ | ২০৪২৫৬.০০ | ২০৪২৫৬.০ | ১৯৬৮০০.৬৬ | ৯৬.৩৫% | ১০.০০% | ৩৭৩০২৬.৭৯ | ১৮.১৯% | ২০.০০% | |
| | | ৪২৫৭৬৮.০০ | ২০৪২৫৬.০০ | ১০০% | ১৯৬৮০০.৬৬ | ৯৬.৩৫% | ১০.০০% | ২৭৭০০.০০ | ১.৭০% | | |
| | | ১৬২৪৯৫২.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | ০১/০১/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | ১৮১২.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

উন্নয়ন সহযোগী :

উন্নয়ন সহযোগী : DFID, ADB, JICA, IDB, Netherlands

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবশিষ্ট (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--------------------------------------|--|--|---|--|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| ১৩৬৫) | ১১০৫-৯০৪১ ডিটেইল্ড ডিজাইন স্টাডি ফর দি কনস্ট্রাকশন অব পদ্মা মালটিপারপাস সেতু। | ২৪০৫৭.২১ ৫৪১৫.৫২ ১৮৬৪১.৬৯ ০.০০ | ১৭৪৪.০০ ১৭৪৪.০০ ০.০০ ০.০০ | ১৭৪৪.০০ ১০০% | ১৪৪৯.৫৫ ১৪৪৯.৫৫ ০.০০ ০.০০ | ৮৩.১২% ৮৩.১২% ০.০০% ০.০০% | ৭.২৪% ৬.৭০% | ২২৪৩১.৬৬ ১৮৬৪১.৬৯ | ৯৩.২৪% ১০০.০০% | ১০০.০০% |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | ৪০০.০০ | | ৩৮৯.৩৫ | ৯৭.৩৪% | উন্নয়ন সহযোগী : ADB, World Bank | | | |
| ১৩৬৬) | ১১০৫-৭০০০ সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট। | ৩২১৬৮৭.০০ ৩২১৬৮৭.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ | ৩০০০.০০ ১০০% | ২২৭৫.০৭ ২২৭৫.০৭ ০.০০ ০.০০ | ৭৫.৮৪% ৭৫.৮৪% ০.০০% ০.০০% | ৫.৩৮% ১.৬৭% | ১৭৩৩১.৫৫ ০.০০ | ৫.৩৯% ০.০০% | ৬.৬৭% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | ০.০০ | | ০.০০ | ০.০০% | উন্নয়ন সহযোগী : | | | |
| সংস্থা মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ২০৯০০০.০০ ২০৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২২১২.০০ | ২০৯০০০.০০ ১০০% | ২০৯০০০.০০ ১০০% | ২০০৫২৫.২৮ ২০০৫২৫.২৮ ০.০০ ০.০০ ৩৮৯.৩৫ | ৯৫.৯৫% ৯৫.৯৫% ০.০০% ০.০০% ১৭.৬০% | | | | |
| মন্ত্রণালয় মোট : প্রকল্প সংখ্যা - ৩ | | ২০৯,০০০.০০ ২০৯,০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২,২১২.০০ | ২০৯০০০.০০ ১০০% | ২০৯০০০.০০ ১০০% | ২০০,৫২৫.২৮ ২০০,৫২৫.২৮ ০.০০ ০.০০ ৩৮৯.৩৫ | ৯৫.৯৫% ৯৫.৯৫% ০.০০% ০.০০% ১৭.৬০% | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের
প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | টাকা অবমুক্তি (টাকা বরাদ্দের %) | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | | - মোট - টাকা - প্রঃ সাঃ - আরপিএ - সিডিভ্যাট | বরাদ্দের % | | আর্থিক | | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| | | | | | | | | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | - মোট - প্রঃ সাঃ | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| | উপ-মোট : প্রকল্প সংখ্যা - | ১৩৬৬ | ৫৯৭৮৪৮৬.৮৯ | ৩৮২৬৬০৮.৫৩ | ৫৬৯১৩৪৫.০০ | ৯৫.২০% | | | | |
| | | | ৩৮৭৯৫৮১.৯০ | ৯৯% | ৩৮১১৬২০.২৯ | ৯৮.২৫% | | | | |
| | | | ২০৯৮৯০৪.৯৯ | | ১৮৭৯৭২৪.৭১ | ৮৯.৫৬% | | | | |
| | | | ৫৮৬১৯১.০০ | | ৫১৪০৪৪.৬২ | ৮৭.৬৯% | | | | |
| | | | ১৪৩৮০২.২৫ | | ৮৬৫৬৫.৫২ | ৬০.২০% | | | | |
| | বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা : | | ২১৫১৩.১১ | | | | | | | |
| | | | ৪১৮.১০ | -- | -- | -- | | | | |
| | | | ২১০৯৫.০১ | | | | | | | |
| | সর্বমোট : | ১৩৬৬ | ৬০০০০০.০০ | ৩৮২৬৬০৮.৫৩ | ৫৬৯১৩৪৫.০০ | ৯৪.৮৬% | | | | |
| | | | ৩৮৮০০০.০০ | ৯৯% | ৩৮১১৬২০.২৯ | ৯৮.২৪% | | | | |
| | | | ২১২০০০.০০ | | ১৮৭৯৭২৪.৭১ | ৮৮.৬৭% | | | | |
| | | | ৬০৬১৭৭.০০ | | ৫১৪০৪৪.৬২ | ৮৩.৯৮% | | | | |
| | | | ১৪৪৯৮১.২৫ | | ৮৬৫৬৫.৫২ | ৫৯.৭৩% | | | | |

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা
(২০১৩-২০১৪)

সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত ১টি
মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক প্রকল্পের বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------|-----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ | | | | | | | | | | |
| ১) | ০৩২৫-০০০১ ঈশ্বরদী এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (২য় পর্যায়)। | ৮৩৮১.০০ | ৪৩৪৮.৪১ | ৩৩৬২.৯৪ | ৭৭% | ৫০.০০ ৩৮.০০ | ৩৩৬২.৯৪ | ৪০% | ৩৮% | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ২) | ০৩২৫-০০০২ কনস্ট্রাকশন এন্ড ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন অব ফ্যাঙ্করী বিল্ডিংস ইন ইপিজেডস আন্ডার বেপজা। | ১৮৫৫৯.০০ | ১৪৮১৯.৫৩ | ৬৩৯০.০৯ | ৪৩% | ৭৭.০০ ৩২.০০ | ৬৩৯০.০৯ | ৩৪% | ৩২% | |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৩) | ০৩২৫-০০০৪ বিভিন্ন ইপিজেডে নতুন কারখানা ভবন নির্মাণ। | ৫০০৯১.০০ | ২৫০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/০৮/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮ | | | | | | | | | | |
| ৪) | ০৩২৫-০০০৫ সাপ্লাই, ইনস্টলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব ৩৩/১১ কেভি, ২* ১৬/২০ এমভিএ জিআইএস সাবস্টেশন উইথ ৩৩ কেভি সোর্স লাইন অব আদমজি ইপিজেড। | ২৫২৪.০০ | ২৩০০.০০ | ১৪৯২.০০ | ৬৫% | ১০০.০০ ১০০.০০ | ১৪৯২.০০ | ৫৯% | ১০০% | |
| ০১/১০/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ মোটঃ | | | ২১,৭১৭.৯৪ | ১১,২৪৫.০৩ | | | | | | |
| ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-----|-----|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি | | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | | |
| বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) | | | | | | | | | | | |
| ৫) | ১২০৫-০০০১ কনস্টাকশন অব ১০ স্টোরয়েড বিল্ডিং উইথ ওয়ান বেইজমেন্ট ফর বাংলাদেশ সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এ্যাট শেরে বাংলা নগর, ঢাকা | ৪৩৮৬.০০ | ১৯৫২.০০ | ৭৪.২০ | ৪% | ০.০০% ০.০০% | ৭৪.২০ | ২% | ০% | | |
| ০১/০১/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | মন্ত্রণালয়/বিভাগ মোটঃ | | ১,৯৫২.০০ | ৭৪.২০ | | | | | | |
| বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | | | | | | | |
| ৬) | ১৭০১-০০০১ ডেভেলপমেন্ট অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশান ইন নর্দান বাংলাদেশ । | ৮৮৬.০০ | ৪৭.০০ | ২১.০০ | ৪৫% | ৫.০০% ৩.০০% | ৪২৯.০০ | ৪৮% | ৪৬% | | |
| ০১/০১/২০০২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | মন্ত্রণালয়/বিভাগ মোটঃ | | ১০২৯.০০ | ৯১.০০ | ২৬.৬৮ | ২৯% | ৯.০০% ৯.০০% | ৪১৬.৪৮ | ৪০% | ৪০% |
| ৭) | ১৭০১-০০০২ স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশান এন চিটাগাং হিল ট্রাকস্টস । | ১০২৯.০০ | ৯১.০০ | ২৬.৬৮ | ২৯% | ৯.০০% ৯.০০% | ৪১৬.৪৮ | ৪০% | ৪০% | | |
| ০১/০৮/২০০৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | মন্ত্রণালয়/বিভাগ মোটঃ | | ৬৫০.০০ | ৪৬৩.০০ | ৮৮.৩১ | ১৯% | ৭১.০০ ২০.০০ | ২৭৪.৩১ | ৪২% | ৪০% |
| ৮) | ১৭০১-০০০৩ চট্টগ্রামস্থ টিসিবি'র নিজস্ব গুদাম ঘর নির্মাণ । | ৬৫০.০০ | ৪৬৩.০০ | ৮৮.৩১ | ১৯% | ৭১.০০ ২০.০০ | ২৭৪.৩১ | ৪২% | ৪০% | | |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | মন্ত্রণালয়/বিভাগ মোটঃ | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|----------|---------------|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-----|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ মোটঃ | | | ৬০১.০০ | ১৩৫.৯৯ | | | | | | |
| শিক্ষা মন্ত্রণালয় | | | | | | | | | | |
| বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড | | | | | | | | | | |
| ৯) | ২৫৮১-০০০২ | বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ভবন নির্মাণ। | ৯৭৫.০০ | ৯৭৫.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% |
| | | ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/০৭/২০১৪ | | | | | | | | |
| মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম | | | | | | | | | | |
| ১০) | ২৫৮০-০০০১ | মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড চট্টগ্রাম এর উন্নয়ন। | ২১৮৬.০০ | ৫৫০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ৬০.০০ | ৩% | ৫৫% |
| | | ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | |
| মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর (এস এন্ড এইচবি, দিনাজপুর) | | | | | | | | | | |
| ১১) | ২৫৮৪-০০০১ | মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর এর উন্নয়ন। | ২৮৬৪.০০ | ১০০০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% |
| | | ০১/০৪/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | |
| কারিগরি শিক্ষা বোর্ড | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ১২) | ২৫৮২-০০০৩ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ভবন নির্মাণ। | ২৩৬২.০০ | ১৫০০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/০১/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ১৩) | ২৫৮২-০০০৪ ক্রিয়েটিং একোমোডেশন ফ্যাসিলিটিজ ফর বিটিইবি এমপ্লয়িজ। | ৩২৩১.০০ | ২০০০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/০৪/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসি এন্ড টিবি) | | | | | | | | | | |
| ১৪) | ২৫৮৩-০০০১ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের উন্নয়ন। | ২৫০০.০০ | ১০০০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/০৩/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | | |
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ মোটঃ | | | ৭,০২৫.০০ | ০.০০ | | | | | | |
| গৃহায়ণ ও গণপত্র মন্ত্রণালয় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ | | | | | | | | | | |
| ১৫) | ৩২০৫-০০৩৯ ঢাকা-মাওয়া রোডের পার্শ্ব স্লল ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক শহর (ঝিলমিল) নির্মাণ। | ৩৩৫৭৩.০৭ | ২০৫০.০০ | ১৫৫৯.১৭ | ৭৬% | ৬.২৫% ৫.০০% | ২৬১৪৩.৫ | ৭৮% | ৭৯% | |
| ০১/০৭/১৯৯৭ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ১৬) | ৩২০৫-০০৪০ পূর্বাচল নতুন শহর (ইউসুফগঞ্জ) প্রকল্প। | ৭৭৮২১৪.৫৭ | ২৮০০০.০০ | ৩০০৯১.৬১ | ১০৭% | ৩.৬০% ৩.৮৯% | ১৯৪৩৬৩. | ২৫% | ২৫% | |
| ০১/০৭/১৯৯৫ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ১৭) | ৩২০৫-০০৪১ উত্তরা আদর্শ শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্প। | ২৩৪০২১.৫২ | ৫০০০.০০ | ৫৬১৮.০৪ | ১১২% | ২.১৫% ২.৪৩% | ১৩০৬৮৯. | ৫৬% | ৫৬% | |
| ০১/০৭/১৯৯৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ১৮) | ৩২০৫-০০৪২ কম্পিউটারাইজেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) ইন রাজউক। | ১৪৭৬.৬৯ | ১০০.০০ | ৯২.৬২ | ৯৩% | ৬.৭৭% ৬.৭৭% | ৭৭৭.২৬ | ৫৩% | ৫৩% | |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | | | | | | | |
| ১৯) | ৩২০৫-০০৪৩ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন গুলশান এলাকায় বহুতল বিশিষ্ট কার পার্কি কাম-অফিস বিল্ডিং নির্মাণ প্রকল্প। | ৪৮৭৯.০৬ | ৬০০.০০ | ৪৯৭.৯২ | ৮৩% | ১২.৩০% ১১.৬৯% | ৪০১০.৪১ | ৮২% | ১০২% | |
| ০১/১২/২০০৭ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | | | | | | | |
| ২০) | ৩২০৫-০০৪৪ উত্তরাঞ্চ ১৮নং সেক্টরে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য এপার্টমেন্ট নির্মাণ প্রকল্প। | ৯০৩০৭১.৮৭ | ১৭৫০০.০০ | ৬৫২৭.৭২ | ৩৭% | ১.৯৫% ০.৭২% | ১৫৭২৫.৬ | ২% | ২% | |
| ০১/১১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|---------|----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | | | মোট টাকা | বরাদ্দের % | | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ২১) | ০২০৫-০০৪৫ "বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের আবাসিক ভবন মালিকদের পুনর্বাসন ও বিক্রয়ের জন্য এপার্টমেন্ট নির্মাণ। | ৫১৭৩.২৫ | ২০০০.০০ | ১৭৭৬.১১ | ৮৯% | ৪০.০০ ৩৫.৬০ | ৩৫৬১.৬৫ | ৬৯% | ৭৬% | |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ২২) | ০২০৫-০০৮৭ গুলশান এপার্টমেন্ট প্রকল্প (ফেইজ-১)। | ৩৯৬৩.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ২৩) | ০২০৫-০০৮৮ গুলশান এপার্টমেন্ট প্রকল্প (ফেইজ-২)। | ৩১৫৮.০০ | ১০০০.০০ | ১০৫৬.৩৫ | ১০৬% | ৩১.৬৮ ৩৩.৫৮ | ১৩২২.৯৩ | ৪২% | ৪২% | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ | | | | | | | | | | |
| ২৪) | ০২০৫-০০৬১ বনলতা বাণিজ্যিক এলাকা সম্প্রসারণ ও আবাসিক এলাকা উন্নয়ন। | ৬০৮১.২২ | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ | ১০০% | ১০০.০০ ১০০.০০ | ৫০০০.০০ | ৮২% | ১০০% | |
| ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ২৫) | ৩২০৫-০০৬৩ বারনই আবাসিক এলাকা উন্নয়ন। | ৪৩৭২.৫৪ | ৫৬.০০ | ৫৬.০০ | ১০০% | ১.০০% ১.০০% | ৫৬.০০ | ১% | ১% | |
| ৩১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | | |
| ২৬) | ৩২০৫-০০৬৪ প্রান্তিক আবাসিক এলাকা উন্নয়ন। | ৩৮৭৭.৮৫ | ১৩১.০০ | ১৩১.০০ | ১০০% | ৩.০০% ৩.০০% | ১৩১.০০ | ৩% | ৩% | |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| <u>খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ</u> | | | | | | | | | | |
| ২৭) | ৩২০৫-০০৫৪ নিরালা আবাসিক এলাকায় বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণ, খুলনা। | ১০০৬.০০ | ১.০০ | ০.৫০ | ৫০% | ১.০০% ০.৫০% | ৮৩.২২ | ৮% | ১১% | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ২৮) | ৩২০৫-০০৫৫ কেডিএ বর্ধিত ভবন নির্মাণ। | ১৬৬৮.৮৪ | ৮৫.০০ | ৭৯.৩৭ | ৯৩% | ১০.০০ ৯.৫০% | ২২২.৭৭ | ১৩% | ২৫% | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ২৯) | ০২০৫-০০৫৭ আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। | ১২৫১১.০২ | ২.০০ | ৩০.৬৫ | ১৫৩৩% | ৫.০০% ২.৫০% | ১০৫.০৬ | ১% | ৮% | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৩০) | ০২০৫-০০৫৮ কেডিএ রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। | ৪০১.৫৭ | ১৪.০০ | ০.৫৮ | ৪% | ৫.০০% ৫.০০% | ৬.৮০ | ২% | ৭% | |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৩১) | ০২০৫-০০৬০ ডিজিটাল আর্কাইভস এন্ড ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার নির্মাণ। | ১৬৮.৭৫ | ১৬০.০০ | ১৫২.০০ | ৯৫% | ৫০.০০ ৪৭.৫০ | ১৫২.৩৯ | ৯০% | ৫২% | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| <u>হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আইএইচবিআর)</u> | | | | | | | | | | |
| ৩২) | ০২০৫-০০৮২ বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড হালনাগাদকরণ। | ২৮৭.০০ | ১৭৯.০০ | ০.৭৩ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ১০৩.৪৭ | ৩৬% | ৬৬% | |
| ০১/০১/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | | | | | | | |
| <u>চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ</u> | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ৩৩) | ০২/০৫-০০৪৬ বাকলিয়াতে কল্লোলক আবাসিক এলাকার উন্নয়ন (২য় পর্যায়)। | ২৭৭০৬.৩৬ | ২.০০ | ২.০০ | ১০০% | ১.০০% ১.০০% | ১৮৮৬৩.৭ | ৬৮% | ১০০% | |
| ০১/০৪/২০০৫ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | | | | | | | |
| ৩৪) | ০২/০৫-০০৫৩ বিপনী বিতানের আধুনিকায়ন ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ। | ৩০৬৪.৩০ | ১৫০.০০ | ১৭৬.১৬ | ১১৭% | ১০.০০ ১০.০০ | ৩৫৭.৮২ | ১২% | ১৬% | |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ৩৫) | ০২/০৫-০০৪৭ অনন্যা আবাসিক এলাকার উন্নয়ন (কুলগাঁও)। | ৩৭৬০২.০৪ | ২৫০০.০০ | ২৮৬৮.৫৭ | ১১৫% | ১০.০০ ১০.০০ | ৩৪২৭৮.৩ | ৯১% | ৯২% | |
| ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৩৬) | ০২/০৫-০০৪৮ কনস্ট্রাকশন অব মাল্টি স্টোরিড কমার্শিয়াল বিল্ডিং এট বিপনী বিতান, চট্টগ্রাম। | ৪৫৩৯.৪২ | ১০০০.০০ | ৬৮৪.৮১ | ৬৮% | ২৫.০০ ২৫.০০ | ৩৭২০.৭৫ | ৮২% | ৯৫% | |
| ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৩৭) | ০২/০৫-০০৪৯ কাজীর দেউরীতে কাঁচা বাজার ও এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স নির্মাণ। | ৪৪৩২.০০ | ১০০.০০ | ৫১.৫৮ | ৫২% | ৫.০০% ৫.০০% | ১৫০৮.১৩ | ৩৪% | ৪০% | |
| ০১/০১/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) |
| ৩৮) | ৩২০৫-০০৫০ সন্টগোলা কর্মজীবী নারীদের জন্য ডরমিটরী ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ (সিইপিজেড সংশ্লিষ্ট মহিলা শ্রমিকদের জন্য। | ৯২০৭.১০ | ১২০০.০০ | ৮৩৬.১১ | ৭০% | ১৫.০০ ১৫.০০ | ২০৮৫.২৫ | ২৩% | ৩০% |
| ০১/০৩/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | |
| ৩৯) | ৩২০৫-০০৫১ মেহেদীবাগ আবাসিক এলাকায় সিডিএ অফিসুর্স কোয়ার্টার নির্মাণ। | ১৮০৩.৮৮ | ৬৯৮.০০ | ৪৪৬.১৮ | ৬৪% | ৪০.০০ ৪০.০০ | ১৫৫২.৩৮ | ৮৬% | ৮৫% |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | |
| ৪০) | ৩২০৫-০০৫২ বহদরহাট জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণ। | ১৪৪১৮.০০ | ৫৭০০.০০ | ৫৭৪৩.৪২ | ১০১% | ৩৮.০০ ৩৮.০০ | ১৩২১০.১৬ | ৯২% | ১০০% |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | | | | | | |
| ৪১) | ৩২০৫-০০৭৫ আরকান রোডের উন্নয়ন ও সংস্কার। | ২৪৭৫.৮৭ | ৭১৩.০০ | ৪৩৯.৪৭ | ৬২% | ৩২.০০ ৩২.০০ | ২২০২.৩৮ | ৮৯% | ১০৪% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | |
| ৪২) | ৩২০৫-০০৭৬ কনস্ট্রাকশন অব সিডিএ স্কার এ্যাট নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম। | ১৫৩১৯.৪৩ | ৭৫.০০ | ৯০.৩১ | ১২০% | ২.০০% ২.০০% | ১৭৪.১৫ | ১% | ৩% |
| ০১/১১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | |
|---------------|---|------------------------------|--------------------|----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় মোট টাকা | বরাদ্দ মোট টাকা | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
| | | | | মোট টাকা | বরাদ্দের % | | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) |
| ৪৩) | ৩২০৫-০০৮৯ করস্ট্রাকশন অব ১০ স্টোরয়েড এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স এ্যাট দেওয়ানহাট, চিটাগাং। | ২৬০২.০০ | ১০০.০০ | ৫.১৩ | ৫% | ১.০০% | ৫.১৩ | ০% | ১% |
| | ০১/০৫/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | ১.০০% | | | |
| ৪৪) | ৩২০৫-০০৯০ ডেভেলপমেন্ট অব সিসিমপুর রেসিডেন্টসিয়াল এরিয়া এক্সটেনশন (ইস্ট) এ্যাট সিসিমপুর, চট্টগ্রাম। | ৩৫৯৯.০০ | ২০.০০ | ১৯.৬৩ | ৯৮% | ১.০০% | ১৯.৬৩ | ১% | ১% |
| | ০১/০৯/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | ১.০০% | | | |
| | জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ | | | | | | | | |
| ৪৫) | ৩২০৫-০০০১ মোহাম্মদপুর "এফ" ব্লকে সীমিত আয়ের লোকদের নিকট বিক্রয়ের জন্য ১০২০ টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প। | ৩০৫৫৯.৯২ | ১৫৫৪.০০ | ১৫৪৭.৬৪ | ১০০% | ৫.৫০% | ৮৬৪৮.২২ | ২৮% | ৩৬% |
| | ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | ৫.৭৮% | | | |
| ৪৬) | ৩২০৫-০০০২ ঢাকাস্থ লালমাটিয়ায় সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য ১২৫০ (১০৪টি) ও ১০৬০ (৭৮টি) বর্গফুট আয়তনের (নীচ তলায় কার-পার্কিংসহ ১৪- তলা বিশিষ্ট ২টি ভবন) ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প। | ৯৭৮৮.৪৬ | ৩৫০০.০০ | ৩২২০.০০ | ৯২% | ২২.০০ | ৯৪৬৪.০০ | ৯৭% | ১০০% |
| | ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | | ২২.০০ | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------|----------|---------------|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ৪৭) | ৩২০৫-০০০৩ ঢাকাস্থ মিরপুরের ২নং সেকশনের "আই" ব্লকে সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য (নীচ তলায় কার-পার্কিংসহ ১৬-তলা বিশিষ্ট ৬টি ভবনে ১৩৩৬ বর্গফুট আয়তনের ৩৬০টি) ফ্ল্যাট নির্মাণ। | ১৩৮৫২.৭৮ | ২৯১৩.০০ | ১৮২৮.০১ | ৬৩% | ৫.০০% ৩.০০% | ১১৯৭৪.৪ | ৮৬% | ৯৮% | |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | | | | | | | |
| ৪৮) | ৩২০৫-০০০৫ ঢাকাস্থ মিরপুর ১নং সেকশনে আনন্দনগর আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প (নীচ তলায় কারপার্কিং সহ ১৪-তলা বিশিষ্ট ৩৩টি ভবনে ১২৩০ বর্গফুট আয়তনের ১৭১৬টি ফ্ল্যাট। | ৫৪৪১৭.৩১ | ২.০০ | ১.০০ | ৫০% | ০.০০% ০.০০% | ১৯.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৪৯) | ৩২০৫-০০০৬ দোহার উপজেলায় সীমিত আয়ের লোকদের জন্য (নীচ তলায় কার-পার্কিংসহ ১৫-তলা বিশিষ্ট ৩টি ভবনে ১২৯৮.০০ বর্গফুট আয়তনের ১৬৮ টি) ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প। | ৬৮৩৫.২৬ | ১.০০ | ০.৫০ | ৫০% | ০.০০% ০.০০% | ৯৪৭.৫০ | ১৪% | ৬% | |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | | | | | | | | | |
| ৫০) | ৩২০৫-০০০৮ মাগুরায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প। | ১৮৯৬.২৬ | ৬০২.৬১ | ৫৮৯.২৮ | ৯৮% | ৯০.০০ ৮৮.২৮ | ১৮৯৬.২৬ | ১০০% | ৯৮% | |
| ০১/১১/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | | | | | | | |
| ৫১) | ৩২০৫-০০০৯ বগুড়া হাউজিং এস্টেটে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য ১০-তলা বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট (১৫৬৫ বর্গফুটের ৪৫টি, ১৩৪১ বর্গফুটের ৫৪টি এবং ১২২৪ বর্গফুটের ৩৬টি ফ্ল্যাট সর্বমোট ১৩৫টি) নির্মাণ। | ৪৩২৯.১৪ | ৯৫১.০০ | ৯৪৫.৫০ | ৯৯% | ২১.৮৫ ২১.৮৫ | ২২৯৩.৮৭ | ৫৩% | ৫৬% | |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ৫২) | ৩২০৫-০০১২ নোয়াখালীর মাইজদীতে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট (২.৬৫ কাঠা হতে ৫.০০ কাঠা আয়তনের ৩০৪টি)। | ২৬৬৪.৩৯ | ৪৩৬.০০ | ৩১৯.১০ | ৭৩% | ৫০.০০ ৩৭.৫০ | ৭৩১.২৬ | ২৭% | ৬৩% | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৫৩) | ৩২০৫-০০১৩ মৌলভীবাজার স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট (২.৫০ কাঠা হতে ৫.৭৩ কাঠা আয়তনের ৩৭৪)। | ৪১৬৮.৬০ | ৫০০.০০ | ২৭৮.০০ | ৫৬% | ১৫.০০ ৮.০০% | ৩১১২.১১ | ৭৫% | ৯৩% | |
| ০১/০৭/২০০৪ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ৫৪) | ৩২০৫-০০১৪ চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় চট্টগ্রাম-কাগুই মহাসড়কের পাশে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইটস এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট (৩.০০ কাঠা আয়তনের ২৩০টি) উন্নয়ন প্রকল্প | ৩৫৬০.৩১ | ৬০০.০০ | ৬০০.০০ | ১০০% | ৬০.০০ ৩০.০০ | ১৪২১.০৯ | ৪০% | ৩৫% | |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৫৫) | ৩২০৫-০০১৫ চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি মহাসড়কের পাশে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইটস এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট (৩.০০ কাঠা আয়তনের ২৬৬টি) উন্নয়ন প্রকল্প। | ২২৮৩.৫১ | ২৫০.০০ | ২৫০.০০ | ১০০% | ১৮.০০ ১৮.০০ | ১৬৬১.৬৩ | ৭৩% | ৬৬% | |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৫৬) | ৩২০৫-০০১৬ চট্টগ্রাম বন্দরনগরীর হালিশহর হাউজিং এস্টেটে সীমিত আয়ের লোকদের জন্য ১০০০ বর্গফুট (১৪৪টি) ও ৮০০ বর্গফুট আয়তরে (৭২টি) (১০ তলা বিশিষ্ট ৬টি ভবনে সর্বমোট ২১৬ টি ফ্ল্যাট) নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ৭২২৬.১৩ | ১৬০০.০০ | ১৫২৩.৫০ | ৯৫% | ৬০.০০ ৩৬.০০ | ৩২১৯.২৭ | ৪৫% | ৬১% | |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ৫৭) | ৩২০৫-০০১৭ মাদারীপুর জেলার শিবচরে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট (৩.০০ কাঠা হতে ৫.০০ কাঠা আয়তনের ২৭২টি) উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ১৭৬১.০৮ | ৪২১.৪৩ | ৩০৩.৫৩ | ৭২% | ২১.০০% ২১.০০% | ১৮৭২.৮২ | ১০৬% | ১০০% | |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | | | | | | | |
| ৫৮) | ৩২০৫-০০১৯ মিরপুর ১৫ নং-সেকশনে ১৪ তলা বিশিষ্ট ১২৫০.০০ বর্গফুট আয়তনের ১০০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প। | ৩৫০০.০০ | ২৫০.০০ | ২৫০.০০ | ১০০% | ১৮.০০ ৬.১২% | ২৬৪.০০ | ৮% | ৬% | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৫৯) | ৩২০৫-০০২০ সিলেট জেলার শাহজালাল হাউজিং এস্টেটে (৯-তলা বিশিষ্ট ৩টি ভবনের ১৫০০.০০ বর্গফুট আয়তনের ৮৮টি) ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প। | ৪০৪০.৪৪ | ৩০০.০০ | ৩০০.০০ | ১০০% | ৩৫.০০ ২১.০০% | ৯৪১.৫৭ | ২৩% | ৫১% | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৬০) | ৩২০৫-০০২১ দিনাজপুর হাউজিং এস্টেটে (১০-তলা বিশিষ্ট আবাসিক কাম বাণিজ্যিক ভবন -১২৯৮.০০ বর্গফুট আয়তনের ৭২টি ফ্ল্যাট) নির্মাণ প্রকল্প। | ৪৪৬৯.৭৭ | ৪০৭.০০ | ৪০৭.০০ | ১০০% | ১১.২০% ১১.২০% | ৫৪০.১৬ | ১২% | ১৯% | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৬১) | ৩২০৫-০০২২ নোয়াখালীর মাইজদীতে (৯-তলা বিশিষ্ট ৫২টি ভবনে ১২২৪.০০ বর্গফুট আয়তনের ৬৪টি) ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প। | ১৯৩৮.০৫ | ৪৫০.০০ | ৪৫০.০০ | ১০০% | ৬০.০০ ২৮.০০ | ৬১৪.০০ | ৩২% | ৩৮% | |
| ০১/০৫/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|----------|----------|---------------|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ৬২) | ৩২০৫-০০২৩ রাজশাহী জেলার বাগমারায় স্বল্প ও মধ্যমা আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক ২১৭টি প্লট উন্নয়ন প্রকল্প। | ৯৯৮.১৭ | ১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ১.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৬৩) | ৩২০৫-০০২৪ বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলায় স্বল্প ও মধ্যমা আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক ২৫৭ টি প্লট উন্নয়ন প্রকল্প। | ১২৫৪.১৮ | ১.০০ | ১.০০ | ১০০% | ০.০০% ০.০০% | ২.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ৬৪) | ৩২০৫-০০২৫ চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার গহেরায় সীমিত আয়ের লোকদের নিকট বিক্রয়ের জন্য ১৫-তলা বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প। | ৮৯৪৪.৮৫ | ১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ১.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/০৯/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৬৫) | ৩২০৫-০০২৬ চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার নোয়াপাড়ায় সীমিত আয়ের লোকদের নিকট বিক্রয়ের জন্য ১৫-তলা বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প। | ১৩২৭৬.৯৭ | ১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ১.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/০৯/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৬৬) | ৩২০৫-০০২৭ যশোর জেলায় মধ্যমা আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প। | ৫৪৯৪.৩৪ | ১২০০.০০ | ১১০৬.৫০ | ৯২% | ৫০.০০ ৪০.০০ | ১৪৬৮.২৯ | ২৭% | ৪৭% | |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|----------|----------|---------------|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ৬৭) | ৩২০৫-০০২৮ ঢাকার মিরপুর ১৫নং সেকশনে জয়নগর সরকারী/আধাসরকারী কর্মকর্তাদের জন্য ১২৩০.৭৫ বর্গফুট আয়তনের ৬৭৬ টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প। | ৩১১৮৬.২৩ | ৩৮৩.০০ | ৩৮৩.০০ | ১০০% | ২.০০% ৩.০৪% | ৪১৭.০০ | ১% | ৩% | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৬৮) | ৩২০৫-০০২৯ শরীয়তপুর জেলা শহরে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প। | ৬১৯.৮৯ | ৩৮০.০০ | ৩২০.৮৯ | ৮৪% | ৪৭.০০ ৪৭.০০ | ৬৫০.৯৭ | ১০৫% | ১০০% | |
| ০১/০৮/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | | | | | | | | |
| ৬৯) | ৩২০৫-০০৩০ টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলায় সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প। | ৪৩৮৪.০৯ | ১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ৩.৭০ | ০% | ০% | |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৭০) | ৩২০৫-০০৩১ বয়রায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প। | ২৫৫৩.৩৩ | ২০০.০০ | ১৫২.৯৫ | ৭৬% | ২০.০০ ৮.০০% | ২১৩৭.৯৫ | ৮৪% | ৮৮% | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৭১) | ৩২০৫-০০৩২ বরিশাল জেলার পাতলী উপজেলায় ৫ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প। | ২৬০৪.৮৮ | ৫.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ৩৪৬.৬১ | ১৩% | ১৪% | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|------------------|----------|----------|---------------|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পর্ণ প্রকল্পের %) |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) |
| ৭২) | ০২/০৫-০০৩৩ রাজশাহীর ছোট বনগ্রামে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প। | ১২৭৮৮.০৮ | ৫.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ১.০০ | ০% | ০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | |
| ৭৩) | ০২/০৫-০০৩৪ সিলেটের সুনামগঞ্জে সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প। | ৩১৮৫.৬৮ | ১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ১.০০ | ০% | ০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | |
| ৭৪) | ০২/০৫-০০৩৫ ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। | ৩৪৫৫.৮১ | ১৩০.০০ | ১২৯.৩৮ | ১০০% | ১.০০% ০.৯৬% | ১৩০.৩৮ | ৪% | ১% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | |
| ৭৫) | ০২/০৫-০০৩৬ ঢাকা জেলার দোহারে সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প। | ২০৩২.১৬ | ১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ১.০০ | ০% | ০% |
| ০১/০৮/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | |
| ৭৬) | ০২/০৫-০০৩৮ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প। | ২৫৫০.৬০ | ৮.৫০ | ৪.৭৯ | ৫৬% | ৩৩.০০ ১৯.৮০ | ১৫১৭.৪৫ | ৫৯% | ২০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|------------------|----------|----------|---------------|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পর্ণ প্রকল্পের %) |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) |
| ৭৭) | ৩২০৫-০০১০ গোপালগঞ্জ জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট ৯১৫টি বাণিজ্যিক প্লট এবং ২.৫০ কাঠা হতে ৫.০০ কাঠা আয়তনের ২২৮টি সর্বমোট ২৪৩টি) প্লট উন্নয়ন প্রকল্প। | ১৯৯০.১৮ | ৪৬১.৭২ | ৪৬১.৭২ | ১০০% | ৩৫.০০ ৩৫.০০ | ১৭০৫.২৪ | ৮৬% | ১০০% |
| ০১/১০/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | | | | | | |
| ৭৮) | ৩২০৫-০০৬৬ কক্সবাজার সরকারী জমিতে আবাসিক ভবন নির্মাণ। | ১৬০০৩.৪৩ | ৫১০.০০ | ৭৭.৭৬ | ১৫% | ১.০০% ১.০০% | ৮৪.৭১ | ১% | ১% |
| ০১/১২/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | | | | | | | |
| ৭৯) | ৩২০৫-০০৬৭ রাজশাহীর ছোট বনগ্রামে সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন। | ১৭৭৯.৩০ | ১০০.০০ | ৯১.১৭ | ৯১% | ৫০.০০ ৪৫.০০ | ৯২.১৭ | ৫% | ৪৫% |
| ০১/০৮/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | |
| ৮০) | ৩২০৫-০০৬৮ মাদারীপুর জেলার শিবচরে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন। | ৩০৯৩.১০ | ১১২০.০৯ | ১০১৭.৬৯ | ৯১% | ৫০.০০ ৫০.০০ | ২১১৩.৫৬ | ৬৮% | ১০০% |
| ০১/১২/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | |
| ৮১) | ৩২০৫-০০৬৯ যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন। | ১১৬৫.৭৩ | ১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ১.০০ | ০% | ০% |
| ০১/০৯/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|--|------------------|----------|----------|---------------|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পর্ণ প্রকল্পের %) |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) |
| ৮২) | ৩২০৫-০০৭০ বিনাইদহ জেলার সদর উপজেলায় সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন। | ২৫১৪.২৭ | ১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ১.০০ | ০% | ০% |
| ০১/০৯/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | |
| ৮৩) | ৩২০৫-০০৭২ মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলায় সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন। | ১৩১১.৯৪ | ১২০০.০০ | ৯৯০.৪৫ | ৮৩% | ১.০০% ০.৯৮% | ৯৯০.৪৫ | ৭৫% | ১% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | |
| ৮৪) | ৩২০৫-০০৭৩ গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন (২য় পর্যায়)। | ১৫৪৯.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | |
| ৮৫) | ৩২০৫-০০৭৪ মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় দাদভাই উপশহর নির্মাণ। | ২০৯৩.০০ | ১৯০০.০০ | ১৮৯৯.৯৯ | ১০০% | ৫০.০০ ৪০.০০ | ১৮৯৯.৯৯ | ৯১% | ৪০% |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | |
| ৮৬) | ৩২০৫-০০৭১ নড়াইল জেলার সদর উপজেলায় সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন। | ২০৯৭.৩১ | ১.০০ | ২.০০ | ২০০% | ০.০০% ০.০০% | ২.০০ | ০% | ০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|------------------|-----------|-----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) |
| ৮৭) | ৩২০৫-০০৮৩ রাজবাড়ী জেলার সদর উপজেলায় সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন। | ১০২২.১৫ | ১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ১.০০ | ০% | ০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | |
| ৮৮) | ৩২০৫-০০৮৪ দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন। | ১০০৩.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | |
| ৮৯) | ৩২০৫-০০৮৫ চট্টগ্রাম পিরোজশাহ ও হালিশহর হাউজিং এটেস্ট ১০ তলা বিশিষ্ট আবাসিক প্লট উন্নয়ন। | ৯১৫৮.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% |
| ০১/১২/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | |
| ৯০) | ৩২০৫-০০৮৬ খুলনা জেলার ফুলতলা জেলার প্লট উন্নয়ন। | ২৮৯৯.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | |
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ মোটঃ | | | ৯৬,৪৯৩.৩৫ | ৮৩,৪৮৬.০৯ | | | | | |

শিল্প মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা (বিসিআইসি)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) |
| ৯১) | ৩৯০৫-০০০১ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়ার ফ্যাক্টরী। | ৪৮২৪.০০ | ১৯৭৭.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% |
| ০১/০১/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | |
| ৯২) | ৩৯০৫-০০০২ মতিঝিলস্থ বহুতল নিশিষ্ট ভবন নির্মাণসহ নকশা প্রণয়ন, দরপত্র তৈরী, দলিল প্রস্তুত। | ১১৭৭.০০ | ১১৭৭.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% |
| ০১/০১/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | |
| ৯৩) | ৩৯০৫-০০০৩ চট্টগ্রামে ১০১৬ পূর্ব নাসিরাবাদে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণসহ মাটি পরিষ্কা, নকশা প্রণয়ন, দরপত্র তৈরী। | ৯৬০৫.০০ | ৫৩১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% |
| ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | |
| ৯৪) | ৩৯০৫-০০০৪ চট্টগ্রামে ৬, আখ্রাবাদ বা/এ বেইজিমেন্টসহ ১৫ তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ কাজ ও কনসালটেন্সি। | ৩৪৯৬.০০ | ১০০০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% |
| ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | |
| ৯৫) | ৩৯০৫-০০০৫ চট্টগ্রামে কালুরঘাটে জেটি, গ্যাংগয়ে এন্ড এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ কাজ। | ১৮৫০.০০ | ২০০০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% |
| ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ৯৬) | ৩৯০৫-০০০৬ চট্টগ্রামস্থ 'টিএসপিপিএল এর সাইলো নিকটবর্তী স্থানে ট্রানজিট গোডাউন নির্মাণ কাজ। | ৩৫০০.০০ | ৩৫০০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ৯৭) | ৩৯০৫-০০০৭ চট্টগ্রামস্থ 'টিএসপিপিএল এর ডেলিভারী গেটে নিকটবর্তী খালী জায়গায় বান্ধ, ব্যাগড গোডাউন এবং কনভেয়ার বেল্টসহ আনুসঙ্গিক কাজ। | ১২০০০.০০ | ১২০০০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ মোটঃ | | | ২২,১৮৫.০০ | ০.০০ | | | | | | |
| বন্দ ও পাট মন্ত্রণালয় স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | | | | | | | | | | |
| ৯৮) | ৪১০৫-০০০১ ভার্টিকেল এক্সটেনশন অব বিটিএমসি ভবন (৯ম তল হতে ১৩ তম তলা) এবং কনস্ট্রাকশন অব কার পার্কিং ফ্যাসিলিটিজ ইন এডজাস্টেড ভ্যাকেট ল্যান্ড অব বিটিএমসি। | ৩৪৫৪.০০ | ১২২৫.০০ | ১৯১.৮২ | ১৬% | ৩৫.৪৭ ৫.৫৫% | ১৯১.৮২ | ৬% | ৬% | |
| ০১/০৪/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ মোটঃ | | | ১,২২৫.০০ | ১৯১.৮২ | | | | | | |
| জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ৯৯) | ৪২০৫-০০০২ বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড পুনঃ উন্নয়ন। | ১২৭৫০.০০ | ২৫০০.০০ | ২৯১৪.০০ | ১১৭% | ২০.০৯ ২০.০৯ | ১১৯৪৫.০ | ৯৪% | ১০০% | |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | | | | | | | |
| ১০০) | ৪২০৫-০০০৩ প্রসেস প্লান্টসহ তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রে নতুন কুপ খনন (কুপ নং-১৭ ও ১৮)। | ২৯৬৫০.০০ | ৯৫০০.০০ | ৮৪৯৬.২৮ | ৮৯% | ৩.৯৯% ৩.৯৯% | ২৮৪৪৬.০ | ৯৬% | ১০০% | |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ১০১) | ৪২০৫-০০০৪ বাপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প। | ৫৬৬০.০০ | ১৪৫০.০০ | ১৫৬৮.৬২ | ১০৮% | ২০.৪৮ ২২.১৬% | ৬৪৯১.৭১ | ১১৫% | ৯২% | |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ১০২) | ৪২০৫-০০০৬ বিবিয়ানা-ধনুয়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন প্রকল্প। | ১৮১২৬৩.৩৫ | ৩৬৭৫৫.০০ | ৩৬১৩১.০০ | ৯৮% | ২০.২৮ ১৯.৯৩% | ১৪৭১০৬. | ৮১% | ৮২% | |
| ০১/০৪/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ১০৩) | ৪২০৫-০০০৮ রশিদপুর ক্যাটলাইটিক রিফরমিং ইউনিটসহ দৈনিক ৫০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট স্থাপন। | ৬১২২২.০০ | ৯৪২.০০ | ১৩৫.২২ | ১৪% | ৫০.২১% ৩৮.০০ | ১৬৬.০২ | ০% | ৪৬% | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ১০৪) | ৪২০৫-০০০৯ পেট্রোলকে অকটেন-এ রূপান্তরের লক্ষ্যে আরসিএফপিতে ১৫০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যাটলাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপন। | ১৫২০০.০০ | ৫৯৭.০০ | ৯১.৪০ | ১৫% | ১৩.৭৫ ০.৬০% | ১০৮.১৯ | ১% | ১% | |
| ০১/০৩/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ১০৫) | ৪২০৫-০০১০ রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট (আরসিএফপি)-তে ২টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ। | ২১৩১.০০ | ৫০০.০০ | ১৮.৮৪ | ৪% | ২৩.৪৬ ০.৮৯% | ১৯.৭৯ | ১% | ১% | |
| ০১/০৯/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ১০৬) | ৪২০৫-০০১৩ কৈলাসটিলা গ্যাস ফিল্ডে একটি মূল্যায়ন/উন্নয়ন গ্যাস কুপ (কেটিএল-৭) খনন। | ২২০৫০.০০ | ৬৯৫৫.০০ | ৩৮৭৫.০০ | ৫৬% | ৪২.৫০ ১৮.৬১% | ৯৬০১.৫৭ | ৪৪% | ৬১% | |
| ০১/০৯/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ১০৭) | ৪২০৫-০০১৮ শেরে বাংলা নগরস্থ প্রসাশনিক এলাকা, আগারগাঁও, ঢাকার দুইটি বেইজমেন্টসহ তের তলা বিশিষ্ট গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী | ১০৮৪৮.০০ | ১৫১৭.০০ | ১৫১৩.৯৫ | ১০০% | ১৩.৯৮ ১৩.৯৬% | ১৫১৯.২১ | ১৪% | ১৪% | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ১০৮) | ৪২০৫-০০২২ ১৫০০ এইচপি রিগ সংগ্রহ। | ২১১৭৮.০০ | ১৯৩২১.০০ | ১৮৭৮১.০০ | ৯৭% | ৯১.২৩% ৮৭.০০ | ১৮৯৬৭.০ | ৯০% | ৮৮% | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------|----------|---------------|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | | | মোট টাকা | বরাদ্দের % | | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ১০৯) | ৪২০৫-০০২৩ সুনামগঞ্জ-নেত্রকোণা (সুনেত্র) তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন। | ৮০২৫.০০ | ২৯৯.০০ | ২৯৯.৪৫ | ১০০% | ৩.৭২% ৩.৭২% | ৬৩৫৬.১৪ | ৭৯% | ৮০% | |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | | | | | | | | |
| ১১০) | ৪২০৫-০০২৪ বাপেত্র এর ৫টি কূপ খনন। | ১০১৩৯৭.০০ | ৫৪২৫২.০০ | ৫৬৫০০.০০ | ১০৪% | ৫৩.৫০ ৪৬.৭৫ | ৬৫৫৯৬.০ | ৬৫% | ৫৭% | |
| ০১/০৩/২০১২ হতে ২৮/০২/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ১১১) | ৪২০৫-০০২৫ শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ। | ৯৫৩৪.০০ | ৬৩৬৩.০০ | ৬০৩২.০০ | ৯৫% | ৬৩.৭৪ ৬৩.২৭ | ৬০৩২.০০ | ৬৩% | ৬৪% | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ১১২) | ৪২০৫-০০২৬ তিতাস ফিল্ডের গ্যাস উদগীরণ এলাকার কূপসমূহের ওয়ার্কওভার (৫টি কূপের ওয়ার্কওভার)। | ২৬০০০.০০ | ১৮.০০ | ১২.৭৭ | ৭১% | ১.৭০% ১.৭০% | ১২.৭৭ | ০% | ২% | |
| ০১/০৩/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ১১৩) | ৪২০৫-০০২৭ স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ। | ৪৬১৮.০০ | ২৮৩১.০০ | ২৬৬৫.০৪ | ৯৪% | ৬৯.৩০ ৫৭.৭১ | ২৬৬৫.০৪ | ৫৮% | ৫৮% | |
| ০১/০৯/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|---|------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) |
| ১১৪) | ৪২০৫-০০২৯ ৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেঞ্জ। | ১৮২৫০.০০ | ৪১০০.০০ | ৪০০০.০০ | ৯৮% | ২২.৪৬ ২১.৯১% | ৪০০০.০০ | ২২% | ২২% |
| ০১/১২/২০১২ হতে ৩০/১১/২০১৭ | | | | | | | | | |
| ১১৫) | ৪২০৫-০০৩০ ২-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেঞ্জ। | ৭১১০.০০ | ২১৮৬.০০ | ১৪৬৪.০০ | ৬৭% | ৩০.৭৩ ২০.৫৮ | ১৪৬৪.০০ | ২১% | ২১% |
| ০১/১২/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | | | | | | | |
| ১১৬) | ৪২০৫-০০৩১ রূপগঞ্জ তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান কুপ খনন প্রকল্প। | ৯৭০০.০০ | ৬৫৪৪.০০ | ৪৩৬৫.০০ | ৬৭% | ৬৭.৪৬ ৪৪.৯৯ | ৫৫৮৩.৪৩ | ৫৮% | ৫৮% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | |
| ১১৭) | ৪২০৫-০০৩২ তিতাস ২৭ নং কুপ খনন। | ১২০০০.০০ | ৪০০০.০০ | ৩৬৩৭.০০ | ৯১% | ৮৭.০০ ৮৭.০০ | ৩৬৩৭.০০ | ৩০% | ৮৭% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | |
| ১১৮) | ৪২০৫-০০৩৩ কনস্ট্রাকশন অব ২০ ইঞ্চি ডিনি ১০০০ পিএসআইজি ট্রান্সমিশন লাইন ফরম শ্রীপুর টু জয়দেবপুর সিজিএস। | ১৯৮২১.০০ | ১১৭৯১.০০ | ০.০০ | ০% | ৫৯.৪৯ ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|------------------|----------|----------|---------------|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পর্ণ প্রকল্পের %) |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) |
| ১১৯) | ৪২০৫-০০৩৪ বাখরাবাদ ৫নং কুপ পুনসম্পাদন। | ৭৪০০.০০ | ৩২৭০.০০ | ০.০০ | ০% | ৪৪.১৪ ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% |
| ০১/১০/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | |
| ১২০) | ৪২০৫-০০৩৫ কৈলাশটিলা ৯ নং কুপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কুপ) খনন। | ১৮৪৩০.০০ | ২১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% |
| ০১/১১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | | | | |
| ১২১) | ৪২০৫-০০৩৬ সিলেট ৯ নং কুপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কুপ) খনন। | ১৯৩৮২.০০ | ১৮.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% |
| ০১/১২/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | |
| ১২২) | ৪২০৫-০০৩৭ রশিদপুর ৯ নং কুপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কুপ) খনন। | ২২৩০৩.০০ | ১১.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% |
| ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৭ | | | | | | | | | |
| বাংলাদেশ গেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ১২৩) | ৪২০৫-০০১৫ কস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইনস্টলেশন । | ১৭৮৯৯.০০ | ১৭২৮৮.০০ | ৫৬.৫৫ | ০% | ১০.০০ ০.৩২% | ৫৬.৫৫ | ০% | ০% | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | | |
| ১২৪) | ৪২০৫-০০১৬ ডেভেলপমেন্ট অব ল্যান্ড কনস্ট্রাকশন অব ৩*২৫০০ মেঃ জেট এ-১ স্টোরেজ ট্যাংক অন ডেভেলপমেন্ট ল্যান্ড এ্যাট কুর্মিটোল অ এভিয়েশন ডিপো । | ১০৮৯.০০ | ৪০০.০০ | ৫৪.০০ | ১৪% | ৩৭.০০ ৪৩.৫০ | ৫৪.০০ | ৫% | ৪৪% | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ১২৫) | ৪২০৫-০০১৪ এলপিপিজ ইমপোর্ট, স্টোরেজ এন্ড বটলিং প্ল্যান্ট এ্যাট মংলা । | ২১০৪৭.০০ | ১৭০.০০ | ৬৯.৪৯ | ৪১% | ০.৮১% ০.৩৩% | ১৩০.৯৯ | ১% | ৩% | |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | | | | | | |
| ১২৬) | ৪২০৫-০০১৭ কস্ট্রাকশন এন্ড কমিশনিং অব আন্ডার গ্রাউন্ড পাইপলাইন (৮" ডায়া) ফ্রম প্রপোজড রেলওয়ে সাইডিং এ্যাট এয়ারপোর্ট রেল স্টেশন আপ টু কেডিএ ইনক্লুডিং রিনোভেশন অব ৩ স্টোরেজ ট্যাংক । রিনোভেশন অব স্টোরেজ ট্যাংক । | ১১৫১.০০ | ৫০.০০ | ০.০০ | ০% | ৪.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ১২৭) | ৪২০৫-০০৩৮ এলপি গ্যাস লিমিটেড হেড অফিস ভবন নির্মাণ । | ৩১১.০০ | ৩০০.০০ | ০.০০ | ০% | ৪.৪৩% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/১২/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------|----------|---------------|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ১৩১) | ৫২০৫-০৫১৬ বৃত্তাকার নৌ-পথে পরিচালনার জন্য ৬টি ওয়াটার বাস নির্মাণ। | ৫২০.০০ | ২০০.০০ | ১০২.০০ | ৫১% | ৪০.০০ ৪০.০০ | ১০২.০০ | ২০% | ৪০% | |
| ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ১৩২) | ৫২০৫-০৫১৭ বিআইডব্লিউটিসি'র হেনং দিলকুশাস্থ জমিতে বহুতল বিশিষ্ট অফিস কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ। | ৩০৭৭.০০ | ০.৮৯ | ০.৮৯ | ১০০% | ৬.৭০% ৬.৭০% | ০.৮৯ | ০% | ৭% | |
| ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর | | | | | | | | | | |
| ১৩৩) | ৫২৩১-০০০২ বিএসসি'র নিজস্ব জমিতে ২৫ তলা অফিস কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ। | ৪৫৮২.০০ | ১০০০.০০ | ৩০০.০০ | ৩০% | ৪০.০০ ৪০.০০ | ৩০০.০০ | ৭% | ৪০% | |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |
| ১৩৪) | ৫২৩১-০০০৩ ০১টি অনূর্ধ্ব ১০ বছরের পুরাতন ৩১.০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন প্রোডাক্ট ওয়েল ট্যাংকার ক্রয়। | ১৬৪৭৩.০০ | ১০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৯/২০১৩ | | | | | | | | | | |
| চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (সি.পি.এ) | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|---------|----------|---------------|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | | | মোট টাকা | বরাদ্দের % | | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ১৩৫) | ৫২০৫-০৫০৫ নবনির্মিত নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল এর পিছনে ৪০০ মিটার ব্যাকআপ ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণ। | ১১২৭০.০০ | ৫০০৫.৫৯ | ৪৭০৫.৫৯ | ৯৪% | ২১.০০% ২১.০০% | ১২৬৪৪.৯ | ১১২% | ১০০% | |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | | | | | | | | |
| ১৩৬) | ৫২০৫-০৫০৭ প্রকিউরমেন্ট অব ওয়ান হাই টাগ বোট (চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পুরাতন টাগ কাভারী-০৯ এর পরিবর্তে একটি হারবার টাগ সংগ্রহ)। | ৫২১৪.০০ | ২৮০০.০০ | ১৩৯৬.০০ | ৫০% | ৪০.০০ ৩০.০০ | ১৭৪৫.০০ | ৩৩% | ৭৫% | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | | | | | | | | |
| ১৩৭) | ৫২০৫-০৫০৬ ক্যাপিটাল ড্রেজিং এন্ড ব্যান্ড প্রোটেকশন উই থ জেটি ফেসিলিটিজ ইন কর্নফুলী রিভার ফর সদরঘাট জেটি এন্ড থার্ড কর্নফুলী ব্রিজ। | ৩৭৬৩৪.০০ | ২৫০০.০০ | ১১৪৬.০৬ | ৪৬% | ১.৪০% ১.৪০% | ১৬৯৫৮.৭ | ৪৫% | ৮০% | |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | | | | | | | | |
| ১৩৮) | ৫২০৫-০৫০৯ প্রকিউরমেন্ট অব ওয়ান সী গোইং ওয়াটার সাপ্লাই ভেসেল। | ২০০৫.০০ | ১৪০০.০০ | ১৪০০.০০ | ১০০% | ২৫.০০ ২৫.০০ | ১৫৮০.০০ | ৭৯% | ১০০% | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ১৩৯) | ৫২০৫-০৫১০ ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস)। | ৪৬১৯.০০ | ১৩৩৫.০০ | ১৩৩৫.০০ | ১০০% | ১৫.০০ ১৫.০০ | ৪৪৫১.০০ | ৯৬% | ১০০% | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি | | | |
| | | | | মোট টাকা | বরাদ্দের % | | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ১৪০) | ৫২০৫-০৫১১ ইস্টলেশন অব সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। | ৩৪১৯.০০ | ৩০০.০০ | ৪১৭.৯১ | ১৩৯% | ২৫.০০ ২৫.০০ | ৪৫৯.৪১ | ১৩% | ২৯% | |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ১৪১) | ৫২০৫-০৫১২ প্রকিউরমেন্ট অব ২৯টি কনটেইনার এন্ড কার্গো হ্যান্ডিং ইকুইপমেন্ট। | ২৩৮৭৭.০০ | ১৭৬০০.০০ | ১৩৪৭৮.০০ | ৭৭% | ৬০.০০ ৫২.৬৭ | ২১৩৮৮.৪ | ৯০% | ৮৪% | |
| ০১/০৩/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ১৪২) | ৫২০৫-০৫১৩ প্রকিউরমেন্ট অব থ্রি রিকনডিশনড কনটেইনার ভেসেলস টু প্রাই উইদিন চিটাগাং পানগাঁও বুট। | ৪৯৯২.০০ | ৪৪০০.০০ | ৪৪০০.০০ | ১০০% | ৩০.০০ ৩০.০০ | ৪৮৯৯.২০ | ৯৮% | ১০০% | |
| ০১/১১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ১৪৩) | ৫২০৫-০৫১৪ প্রকিউরমেন্ট অব ওয়ান মর্ডার্ন সার্ভে বোট উইথ মাল্টি বিম ইকো সাউন্ডার। | ১১৪৪.০০ | ৩০০.০০ | ১২৪.৪৪ | ৪১% | ২৫.০০ ২০.০০ | ১২৪.৪৪ | ১১% | ২০% | |
| ৩১/১২/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ১৪৪) | ৫২০৫-০৫১৫ কনস্ট্রাকশন অব সিপিএহসপিটাল সমপ্লেক্স ইনগ্রেস অব এক্সিসটিং হসপিটাল। | ৪৫৮১.৯২ | ১০০০.০০ | ৪২৫.০০ | ৪৩% | ২১.৮৩ ১৩.০০ | ৪২৫.০০ | ৯% | ১৩% | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------|-----------|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পূর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পূর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ১৪৫) | ৫২০৫-০৫১৮ প্রকিউরমেন্ট অব ইকুপমেন্ট ফর নিউ মুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি)। | ১১২০২৩.০০ | ৪৫০০.০০ | ৪৭০৫.০০ | ১০৫% | ২১.০০% ২১.০০% | ৪৭০৫.০০ | ৪% | ২১% | |
| ০১/০১/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৬ | | মন্ত্রণালয়/বিভাগ মোটঃ | | ৪৪,০৮২.৪৮ | ৩৪,৯২৪.৮৯ | | | | | |
| ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিঃ (বিটিসিএল) | | | | | | | | | | |
| ১৪৬) | ৫৪০৫-০০০১ কমিউনিকেশন এন্ড ব্রডকাস্টিং স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনের প্রস্তুতিমূলক ও তত্ত্বাবধায়ক কার্যাদি। | ৮৬৮২.০০ | ২২০৯.০০ | ১৪২০.৫৭ | ৬৪% | ২৫.৪৪ ১৬.৩৬% | ৫৩৩২.১৩ | ৬১% | ৬১% | |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | মন্ত্রণালয়/বিভাগ মোটঃ | | ২,২০৯.০০ | ১,৪২০.৫৭ | | | | | |
| সেতু বিভাগ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ | | | | | | | | | | |
| ১৪৭) | ৭১০৫-০০০১ বঙ্গবন্ধু সেতুর ফাটল মেরামত। | ৩৭৮৭১.০০ | ২৫০০.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ | | মন্ত্রণালয়/বিভাগ মোটঃ | | | | | | | | |

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত
১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫৫টি প্রকল্পের প্রকল্প ভিত্তিক জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংযোজনী-৬-১

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল | (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------|-----------|---------------|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয় | | বাস্তব(পর্ণ প্রকল্পের %) | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | | | |
| | | মোট টাকা | মোট টাকা | মোট টাকা | বরাদ্দের % | - লক্ষ্যমাত্রা - অগ্রগতি | আর্থিক | প্রাক্কলিত ব্যয়ের % | বাস্তব (পর্ণ প্রকল্পের %) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | |
| ১৫৩) | ১১০৫-০০০৭ কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। | ১১৬.০০ | ১২.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ১৫৪) | ১১০৫-০০০৮ পরোজপুর ঝালকাঠি সড়কে কচা নদীর উপ বেকুটিয়া সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। | ১৩৫.০০ | ১২.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| ১৫৫) | ১১০৫-০০০৯ কর্ণফুলী নদীর তলদেশে চানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। | ১২৪৩.০০ | ২৪৮.০০ | ০.০০ | ০% | ০.০০% ০.০০% | ০.০০ | ০% | ০% | |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | | | | | |
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ মোটঃ | | | ৬,১২৫.০০ | ২৩০.৬৩ | | | | | | |
| সর্বমোটঃ | | | ৩৯৯,১৪১.৭৭ | ২৮৪,৬৮৫.৩ | ৭১.৩২ | | | | | |

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা
(২০১৩-২০১৪)

শূন্য আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন ৮৮টি প্রকল্পের তালিকা

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত
শূন্য আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্‌চ'টি প্রকল্পের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|---|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | | | | | |
| স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | | | | | |
| ১. | ২৭১১-৫০৪০ এস্টাবলিশমেন্ট অব মাদার এড চাইল্ড কেয়ার হসপিটাল আভার এ কে খান হেলথ কেয়ার সেন্টার অব এল্লিলেস। | ২,৪৯৪.০০ ২,৪৯৪.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| ০১/০৭/২০১১ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | |
| ২. | ২৭০১-২৭০১ প্রভিশন ফর ইকুপমেন্ট এন্ড প্রফেশনাল ট্রেনিং ফর আহসানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল। | ১০,০০০.০০ ১০,০০০.০০ ০.০০ | ৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| ০১/০৭/২০০৯ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | | |
| সেবা পরিদপ্তর | | | | | |
| ৩. | ২৭১৬-৫০১১ এস্টাবলিশমেন্ট অব নাসির্ ইনস্টিটিউট অব পাবনা। | ১,৬৩৫.০০ ১,৬৩৫.০০ ০.০০ | ৫.০০ ৫.০০ ০.০০ | ৫.০০ ১০০.০০ | ০.০০ |
| ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৭ | | | | | |
| স্থানীয় সরকার বিভাগ | | | | | |
| স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর | | | | | |
| ৪. | ৩৭৩১-৫০৮৩ টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর ট্রানজিট অরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইন টঙ্গী-গাজীপুর পৌর এরিয়াস (প্রপোজড গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | ১,০২৬.৭৫ ২০৫.৩৫ ৮২১.৪০ | ৫০১.০০ ০.০০ ৫০১.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| ০১/০২/২০১৩ -- ৩১/০১/২০১৫ | | | | | |
| চট্টগ্রাম ওয়াসা | | | | | |
| ৫. | ৩৭০৫-৭০৫১ প্রজেক্ট ফর এডভান্সিং এন, আর, ড্রিনিও রিডাকশন ইনিশিয়েটিভ (পানি) অব চিটাগাং ওয়াসা। | ৫,১৪৬.০০ ৩২১.০০ ৪,৮২৫.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| ০১/০৮/২০০৮ -- ৩১/১২/২০১৩ | | | | | |
| ঢাকা ওয়াসা | | | | | |
| ৬. | ৩৭০৫-৫০২৬ টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স অর খিলখেল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট প্রজেক্ট টু ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যুয়েরেজ অথরিটি। | ৭৮০.৮০ ২৪.৮০ ৭৫৬.০০ | ১৫৩.০০ ১.০০ ১৫২.০০ | ১.০০ ১০০.০০ | ০.০০ |
| ০১/০৭/২০১২ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | |
| ৭. | ৩৭০৫-৫০৫৭ ঢাকা এনভায়রনমেন্ট সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট। | ৫২৪,৮০৬.০০ ১৭৪,৮৭৭.০০ ৩৪৯,৯২৯.০০ | ৮৫০.০০ ৫০.০০ ৮০০.০০ | ৫০.০০ ১০০.০০ | ০.০০ |
| ০১/০১/২০১৪ -- ৩১/১২/২০১৯ | | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|--|---|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | |
| ঢাকা সিটি কর্পোরেশন | | | | | |
| ৮. | ৩৭০৫-৭৫৯০ ঢাকা শহরে চারটি পাইকারী কাঁচা বাজার নির্মাণ। | ৩৩,১০৮.১৭ ৩৩,১০৮.১৭ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০.০০ | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৬ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| ৯. | ৩৭০৫-৮৪৪০ মিরপুর গ্রামীণ ব্যাংক থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ। | ২৪,০১৩.০০ ২৪,০১৩.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৬ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় | | | | | |
| বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ | | | | | |
| ১০. | ৫২০৫-৫০২৯ সাসেক রোড কানেক্টিভিটি প্রজেক্টঃ বেনাপোল ও কুড়িমারী স্থল বন্দর উন্নয়ন। | ১৬,৮০৪.০০ ২,৪০৮.০০ ১৪,৩৯৬.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১৩ -- ৩১/১২/২০১৬ | | | | |
| বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) | | | | | |
| ১১. | ৫২০৫-৫০১৭ বাংলাদেশ পল্লী অঞ্চলে লঞ্চঘাট এবং গয়েবসাইট ঘাট উন্নয়ন। | ৮,৬০০.০০ ৮,৬০০.০০ ০.০০ | ৬৭.০০ ৬৭.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | |
| বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ সংস্থা (বিআইডব্লিউটিসি) | | | | | |
| ১২. | ৫২০৫-৫০১৬ শীপ পার্সোনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন, মাদারীপুর। | ৩,৯৮৭.০০ ৩,৯৮৭.০০ ০.০০ | ২.০০ ২.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |
| মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ | | | | | |
| ১৩. | ৫২০৫-৮১৯০ পত্তর চ্যানেলের আউটার বারে ড্রেজিং। | ১৭,৮৬৮.০০ ১৭,৮৬৮.০০ ০.০০ | ২.০০ ২.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৬ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | |
| বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় | | | | | |
| বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষ | | | | | |
| ১৪. | ৫৩০৫-৭১০০ কক্সবাজার বিমান বন্দরের উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) | ৫৪,৯৬৪.২১ ৫৪,৯৬৪.২১ ০.০০ | ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৯ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| রেলপথ মন্ত্রণালয় | | | | | |
| বাংলাদেশ রেলওয়ে | | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|-------------|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | | |
| ১৫. | ৫১৩১-৬৫৩৮ ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ উন্নয়ন প্রকল্প (পাহারতলী ওয়ার্কশপ উন্নয়ন অংশ)। | ১৪,৬১৯.০৫ ৩,২৪০.০৫ ১১,৩৭৯.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০.০০ | ০.০০ | |
| | ০১/০৭/২০০৭ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | |
| ১৬. | ৫১৩১-৫০২২ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, সেফগার্ড পলিসিমূহের সমীক্ষা, বিস্তারিত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন, টেন্ডারিং সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে কারিগরী সহায়তা। | ১,৩৮২.০০ ১৬০.০০ ১,২২২.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০.০০ | ০.০০ | |
| | ০১/০৯/২০০৭ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | | |
| ১৭. | ৫১৩১-৭২০৫ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'রঙানী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তুতির জন্য কারিগরী সহায়তা। | ১,১০২.৪৬ ৯১.২২ ১,০১১.২৪ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০.০০ | ০.০০ | |
| | ০১/০৫/২০০৮ -- ৩১/০৩/২০১৪ | | | | | |
| ১৮. | ৫১৩১-৫৩৩০ রঙানী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | ১১৪,০৪৩.৩৫ ২৮,৯৮০.৪৩ ৮৫,০৬২.৯২ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০.০০ | ০.০০ | |
| | ০১/০৭/২০০৯ -- ৩১/১২/২০১৩ | | | | | |
| ১৯. | ৫১৩১-৫৩০০ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১২৫টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ। | ৩৫,৩২৪.৮৫ ১০,৮১৩.০০ ২৪,৫১১.৮৫ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০.০০ | ০.০০ | |
| | ০১/০৮/২০১০ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | | |
| ২০. | ৫১৩১-৫৫৫০ ১৫০টি এমজি যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ। | ৫৫,৬৩১.১৫ ১৫,৮৬৫.০২ ৩৯,৭৬৬.১৩ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০.০০ | ০.০০ | |
| | ০১/১২/২০১০ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | |
| ২১. | ৫১৩১-৫৫৮০ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২৬৪টি এমজি কোচ ও ২টি বিজি ইসপিকশন কার সংগ্রহ। | ৯৮,৩২৪.৮০ ২৯,৪৮৩.৩০ ৬৮,৮৪১.৫০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০.০০ | ০.০০ | |
| | ০১/১২/২০১০ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | |
| ২২. | ৫১৩১-৫৭১০ বাংলাদেশ রেলওয়ের বিজি ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ। | ৩৩,১৩২.০০ ১০,০৪৬.০০ ২৩,০৮৬.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০.০০ | ০.০০ | |
| | ০১/১২/২০১০ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | |
| ২৩. | ৫১৩১-৬০২০ বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন। | ১১,৭৬৮.৬১ ১১,৭৬৮.৬১ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০.০০ | ০.০০ | |
| | ৩০/০৬/২০১১ -- ৩১/১২/২০১৪ | | | | | |
| ২৪. | ৫১৩১-৬০৩০ নাজিরহাট হতে পানুয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে সাইন নির্মাণের সমীক্ষা। | ১৯৮.৫৮ ১৯৮.৫৮ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ | |
| | ০১/০৪/২০১১ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | |

আইন ও বিচার বিভাগ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|--|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | |
| আইন ও বিচার বিভাগ (নিজস্ব) | | | | | |
| ২৫. | ২১০১-৫০২৬ ২৮টি জেলায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসমূহ জেলা জজ আদালত ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ। | ১৪,৪৯৯.০০ ১৪,৪৯৯.০০ ০.০০ | ৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | |
| প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় | | | | | |
| উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর | | | | | |
| ২৬. | ২৪৫০-৫০১৪ মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)। | ৪৫,২৫৮.৬২ ৪৫,২৫৮.৬২ ০.০০ | ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১৪ -- ৩০/০৬/২০১৮ | | | | |
| পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | | | | | |
| দতাবাসসমূহ | | | | | |
| ২৭. | ১৮১১-৫০১০ সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ চ্যান্সারী কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়) | ৩,৫০০.০০ ৩,৫০০.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৮ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| হাইকমিশনসমূহ | | | | | |
| ২৮. | ১৮১২-৫০১০ পাকিস্তানের ইসলামাবাদে বাংলাদেশ চ্যান্সারী কমপ্লেক্স নির্মাণ। | ২,৯৮০.০০ ২,৯৮০.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৭ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | | | | | |
| এন. জি. ও এ্যাফেয়ার্স ব্যুরো | | | | | |
| ২৯. | ০৩২৩-৫০১১ কনস্ট্রাকশন অব এনজিও এ্যাফেয়ার্স ব্যুরো অফিস বিল্ডিং। | ৩,৪৪১.০০ ৩,৪৪১.০০ ০.০০ | ৫.০০ ৫.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১৪ -- ৩১/১২/২০১৬ | | | | |
| জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর | | | | | |
| ৩০. | ০৩২১-৫০১০ কনস্ট্রাকশন অব ১০ (টেন) স্টরয়েড অফিস বিল্ডিং ফর এন.এস.আই উইথ ২০ (টুয়েন্টি) স্টরয়েড ফাউন্ডেশন এন্ড এ বেইজমেন্ট। | ৮,৭৯৯.০০ ৮,৭৯৯.০০ ০.০০ | ২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/১০/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | |
| পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় | | | | | |
| বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড | | | | | |
| ৩১. | ৪৭০৫-৯১২০ নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প। | ১৪,৪০৯.২৩ ১৪,৪০৯.২৩ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৩ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | |
| ৩২. | ৪৭০৫-৫০৪৬ পানি ভবন নির্মাণ। | ৫,৬৩৭.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ৫,৬৩৭.০০ | ১.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | |
| ৩৩. | ৪৭০৫-৫১২০ ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলায় ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ (২য় পর্যায়)। | ১০,২৫৩.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ১০,২৫৩.০০ | ১.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | |
| ৩৪. | ৪৭০৫-৫১২১ নাটোর জেলার কালিগঞ্জ-সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুরে বারনাই নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ। | ১,৯৬১.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ১,৯৬১.০০ | ১.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | |
| ৩৫. | ৪৭০৫-৫১২৭ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকর করা। | ৩৭১.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ৩৫.০০ | ০.০০ | ০.০০% | |
| | | ৩৩৬.০০ | ০.০০ | | |
| | ০১/১১/২০১৩ -- ৩১/১০/২০১৬ | | | | |
| | পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় | | | | |
| | বন অধিদপ্তর | | | | |
| ৩৬. | ৪৫৩১-৫৩৯০ পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (বন অধিদপ্তর অংশ)। | ৮৫.০০ | ২৯.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ৮৫.০০ | ২৯.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | |
| | ০১/০১/২০১০ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| | ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | | | | |
| | বাংলাদেশ ব্যাংক | | | | |
| ৩৭. | ১২০৫-৫০১৫ ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট ফর মাইগ্রান্ট ওয়ার্কার্স রেমিট্যান্স: রিয়েল টাইম গ্রুপ স্টেটলমেন্ট (আরটিজিএপ): কম্প্যান্যান্ট 'এ'। | ১,৫০৫.০০ | ২৫৭.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ১১৫.০০ | ১.০০ | ০.০০% | |
| | | ১,৩৯০.০০ | ২৫৬.০০ | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩১/০১/২০১৬ | | | | |
| | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় | | | | |
| | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | | | | |
| ৩৮. | ৪৪৪১-৭৮৩০ পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অংশ)। | ১৬৫.২২ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ১৬৫.২২ | ১.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | |
| | ০১/০৩/২০১০ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| | মন্ডিপরিষদ বিভাগ | | | | |
| | মন্ডিপরিষদ বিভাগ (নিজস্ব) | | | | |
| ৩৯. | ০৪০১-৫৭৬১ সাপোর্টিং দ্যা গুড গভর্নেন্স প্রোগ্রাম (পার্ট-এ): মন্ডি পরিষদ বিভাগ অংশ। | ১,০১১.০০ | ২.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ১৯৯.০০ | ২.০০ | ০.০০% | |
| | | ৮১২.০০ | ০.০০ | | |
| | ০১/১১/২০০৭ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | বরাদ্দ মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | | |
| সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় | | | | | | |
| সমাজ সেবা অধিদপ্তর | | | | | | |
| ৪০. | ২৯৩১-৫০২৭ এল্পানশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব নীলফামারী ডায়াবেটিক হসপিটাল। | ১,৭৭৮.০৬ ১,৭৭৮.০৬ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% ০.০০ | ০.০০ |
| ০১/০৭/২০১৩ -- ৩১/১২/২০১৫ | | | | | | |
| ৪১. | ২৯৩১-৫০৩৬ কনস্ট্রাকশন অব ৫ স্টোরয়েড ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন সেন্ট্রাল অফিস-কাম কমিউনিটি হল এ্যাট বালাসপুর, ময়মনসিংহ। | ৪৫০.২৯ ৪৫০.২৯ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% ০.০০ | ০.০০ |
| ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | | |
| সড়ক বিভাগ | | | | | | |
| বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ | | | | | | |
| ৪২. | ৫০৪৩-৫০১০ এস্টাবলিশলিসিং ডাটা সেন্টার এন্ড ওয়েব পোর্টাল সিস্টেম ফর বিআরটিএ। | ২,৪১৭.৫০ ২৮৪.৫০ ২,১৩৩.০০ | ২.০০ ১.০০ ১.০০ | ২.০০ ১.০০ ১.০০ | ০.০০ ০.০০% ০.০০ | ০.০০ |
| ০১/০৮/২০১৩ -- ৩১/০৩/২০১৫ | | | | | | |
| সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর | | | | | | |
| ৪৩. | ৫০৪১-৮০১০ মাঝিনা-কয়েতপারা-ত্রিমোহিনী সংযোগ সড়ক। | ২,৩৫৯.০০ ২,৩৫৯.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% ০.০০ | ০.০০ |
| ০১/০৭/২০০২ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | |
| ৪৪. | ৫০৪১-৯৬৯০ শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংযোগ সড়ক। | ১,৩৭১.০০ ১,৩৭১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% ০.০০ | ০.০০ |
| ০১/০৭/২০০৮ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | |
| ৪৫. | ৫০৪১-৬০০০ কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট- মিঠামাইন সড়ক উন্নয়ন (কিশোরগঞ্জ চামড়াঘাট অংশ)। | ২,৪৯৮.০০ ২,৪৯৮.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% ০.০০ | ০.০০ |
| ০১/০৭/২০০৬ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | |
| ৪৬. | ৫০৪১-৯৯৬৪ জেলা সড়ক উন্নয়ন (সিলেট জোন)। | ১৮,২৬৮.০০ ১৮,২৬৮.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% ০.০০ | ০.০০ |
| ০১/০১/২০০৯ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | |
| ৪৭. | ৫০৪১-৫০৮৫ ময়মনসিংহ শহর বাইপাস সড়কের অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ। | ৩,৩৫১.০০ ৩,৩৫১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% ০.০০ | ০.০০ |
| ০১/০৭/২০০৯ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|---|---|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | |
| ৪৮. | ৫০৪১-৫১৭১ কুষ্টিয়া শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ। | ৯,০৭৬.০০ ৯,০৭৬.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১১ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৪৯. | ৫০৪১-৫২২২ টেকনাফ-শাহপীরী দ্বীপ সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ। | ১,৬৮১.০০ ১,৬৮১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১১ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৫০. | ৫০৪১-৫২২৯ সীমান্ত সড়ক (হাতীপাগাড়-সন্ধ্যাকুড়া-ধনুয়া কামালপুর) নির্মাণ (জেড-২৮১৪)। | ১০,৭৫৩.০০ ১০,৭৫৩.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১২ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৫১. | ৫০৪১-৫২৬৩ বকশীগঞ্জ-বালুগাঁও-দেওয়ানগঞ্জ সড়কে ৪টি সেতু নির্মাণ। | ৫,২৮৯.০০ ৫,২৮৯.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | |
| ৫২. | ৫০৪১-৫২৭২ দোহার-কাটাখালী-নিকড়া-গালিমপুর-টিকরপুর সড়ক উন্নয়ন। | ৪,৬৪৮.০০ ৪,৬৪৮.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১৪ -- ৩০/০৯/২০১৬ | | | | |
| সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | | | | | |
| বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী | | | | | |
| ৫৩. | ৩৪০৫-৭২১০ ফাইন এন্ড পারফরমিং আর্টের উপর প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়)। | ২,৮৩১.৭৯ ২,৮৩১.৭৯ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৫ -- ৩০/০৬/২০০৯ | | | | |
| জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ | | | | | |
| বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) | | | | | |
| ৫৪. | ৪২০৫-৭৪০০ ২-ডি সিসমিক সার্ভে আন্ডার ফাস্ট ট্রাক প্রোগ্রাম। | ২৩,০২৮.০০ ৩,৫৫৬.০০ ১৯,৪৭২.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১০ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই) | | | | | |
| ৫৫. | ৪২০৫-৯২১৮ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতা সম্প্রসারণ। | ৫৭৯.০০ ৫৭৯.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১০ -- ৩১/১২/২০১২ | | | | |
| জন-প্রশাসন মন্ত্রণালয় | | | | | |
| স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | |
| ৫৬. | ০৭০৫-৭০১১ কক্সবাজারে বিয়াম ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনসহ বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ। | ২,০৪৮.০০ ২,০৪৮.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৯ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| জন-প্রশাসন মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | |
| ৫৭. | ০৭০১-৮৪৪১ ম্যানেজিং এট দি টপ-২ (ম্যাট-২) বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম। | ১৯,০৭৩.৪১ ২,৫০০.০০ ১৬,৫৭৩.৪১ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৯/১৯০৪ -- ৩০/০৬/১৯১৪ | | | | |
| জাতীয় সংসদ | | | | | |
| জাতীয় সংসদ সচিবালয় (নিজস্ব) | | | | | |
| ৫৮. | ০২০১-৫০৬০ বিল্ডিং এ্যাকাউন্টেবিলিটি টু উইমেন থ্রু দি উইমেন পার্লামেন্টারিয়াল প্রজেক্ট। | ৬৫.০০ ৫.০০ ৬০.০০ | ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৩/২০১২ -- ২৮/০২/২০১৩ | | | | |
| বিদ্যুৎ বিভাগ | | | | | |
| ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী (ডেসকো) | | | | | |
| ৫৯. | ৫৬০৫-৫০৪৯ কনস্ট্রাকশন অব ১৩২/৩৩/১১ কেভি গ্রীড সাব-স্টেশন ইন ডেসকো এরিয়া। | ৯৪,৬১৪.০০ ৪০,২৬০.০০ ৫৪,৩৫৪.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৭ | | | | |
| ৬০. | ৫৬০৫-৫০৩৫ অগমেন্টেশন এন্ড রিহ্যাবিলাইটেশন অব ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ইন ডেসকো এরিয়া। | ১৯৮,৯১৫.০০ ৮৮,২৭৫.০০ ১১০,৬৪০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৭ | | | | |
| পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড | | | | | |
| ৬১. | ৫৬০৫-৯৬৬৪ ইফিসিয়েন্ট লাইটিং ইনিশিয়েটিভ ফর বাংলাদেশ (পার্ট-১ এন্ড পার্ট-২)। | ২৭,৯২৮.০০ ৩৪৪.০০ ২৭,৫৮৪.০০ | ২৭.০০ ০.০০ ২৭.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৯ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ | | | | | |
| ৬২. | ৫৬০৫-৯৬৮০ ১৩২ কে ভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ইন ইস্টার্ন রিজিয়ন। | ৯৮,৬৮৪.০০ ২৯,৩৬১.০০ ৬৯,৩২৩.০০ | ৩.০০ ১.০০ ২.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৭ | | | | |
| ৬৩. | ৫৬০৫-৫০৫২ ৪০০/২৩০/১৩২ কে ভি গ্রীড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট। | ৩২২,৭০৭.০০ ৮৮,৮৯১.০০ ২৩৩,৮১৬.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৭ | | | | |
| বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড | | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | বরাদ্দ মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | |
| ৬৪. | ৫৬০৫-৯৭৩৩ এক্সটেনশন অব বড়পুকুরিয়া কোল ফায়ারড থার্মাল পাওয়ার স্টেশন বাই ২৭৫ মেঃ ওঃ (থার্ড ইউনিট)। | ২৬৮,৭৯৪.০০ ৮৫,২৩৭.০০ ১৮৩,৫৫৭.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/১২/২০১৩ -- ৩০/১১/২০১৭ | | | | |
| ৬৫. | ৫৬০৫-৯৭৩২ চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০০ মেঃ ওঃ এইচএফও বেজড পাওয়ার প্ল্যান্ট। | ১১১,৩২২.০০ ২২,০৮৪.০০ ৮৯,২৩৮.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |
| ৬৬. | ৫৬০৫-৫০৯৫ কনস্ট্রাকশন অব খুলনা কোল বেজড পাওয়ার প্ল্যান্ট কানেকটিং রোড। | ৫,৫০০.০০ ৫,৫০০.০০ ০.০০ | ৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/১০/২০১৩ -- ৩১/১২/২০১৫ | | | | |
| ৬৭. | ৫৬০৫-৫০৯৪ প্রি-পেমেন্ট মিটারিং ফর ডিস্ট্রিবিউশন কুমিল্লা এন্ড ময়ময়সিংহ। | ১৩,২৪৯.০০ ২,৮৪৪.০০ ১০,৪০৫.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১২ -- ৩১/১২/২০১৫ | | | | |
| ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ডিপিডিসি) | | | | | |
| ৬৮. | ৫৬০৫-৫০৩২ কনস্ট্রাকশন এন্ড এক্সপানশন অব ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক অব নর্থ সাউথ জোন আন্ডার ডিপিডিসি। | ৫১,০৬৩.০০ ১৬,৭৫৩.০০ ৩৪,৩১০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৩/২০১৬ | | | | |
| ৬৯. | ৫৬০৫-৯৬৯১ প্রি-পেইড মিটারিং প্রজেক্ট ফর সিল্প এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি। | ১৭,২৩৬.০০ ৮,১৩৭.০০ ৯,০৯৯.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩১/১২/২০১৫ | | | | |
| ৭০. | ৫৬০৫-৯৬৯২ কনস্ট্রাকশন অব নিউ ১৩২/৩৩ কেভি এন্ড ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন আন্ডার ডিপিডিসি। | ১৮৫,০৬৬.০০ ৫৫,৬৮০.০০ ১২৯,৩৮৬.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৭ | | | | |
| শিক্ষা মন্ত্রণালয় | | | | | |
| কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর | | | | | |
| ৭১. | ২৫৫১-৫০১৫ ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন। | ৯২,৪০৩.০০ ৯২,৪০৩.০০ ০.০০ | ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১৪ -- ৩০/০৬/২০১৮ | | | | |
| বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন | | | | | |
| ৭২. | ২৫৬১-৯১৬৮ মলিকউলার টেক্সনোমি এন্ড ডিএনএ বারকোডিং অব এ্যাথ্রোমাইজড লিফ মাইনার পেস্টস অব এগ্রিকালচারাল ক্রুপস এন্ড দিয়ার কন্স্ট্রোল বাই ন্যাচারাল এ্যানিমিস ইন বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম | ১৪৪.৭৫ ০.০০ ১৪৪.৭৫ | ১৫.০০ ০.০০ ১৫.০০ | ০.০০ ০.০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৮ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | |
| ৭৩. | ২৫৬১-৯১৬৯ ইভালুয়েশন ফ্রুট জার্ম প্লাজম এ্যাভেইলেবল ইন দি সাউথ-ওয়েস্টার্ন রিজিয়ন অব বাংলাদেশ অন দি বেসিস অব দেয়ার ফিজিও কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিসটিকস এন্ড জেনেটিক ভেরিয়েবিলিটি | ১৫৩.০২ ০.০০ ১৫৩.০২ | ১২.০০ ০.০০ ১২.০০ | ০.০০ ০.০০% ০.০০ | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৯ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |
| ৭৪. | ২৫৬১-৯১৭১ মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড কনজারভেশন অব এনডেঞ্জারড ট্রি স্পিসিস (জাইলোক্যারপাস থানোটাম) অব সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট থু মাইক্রোপ্রোপাগেশন টেকনিক এন্ড দেয়ার প্রসপেক্টাস ইন রেস্টোরেশন | ১০৮.৮০ ০.০০ ১০৮.৮০ | ৩.০০ ০.০০ ৩.০০ | ০.০০ ০.০০% ০.০০ | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৯ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |
| ৭৫. | ২৫৬১-৯১৭৩ মলিকিউলার ডিটেকশন অব ব্যাকটেরিয়াল এন্ড ফাংগাল ডিজিজেস অব কার্প এন্ড ক্যাটফিস এন্ড হারভাল ট্রিটমেন্ট ফর রিমেডি অব দি ডিজিজেস, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট। | ১০২.৫৪ ০.০০ ১০২.৫৪ | ১১.০০ ০.০০ ১১.০০ | ০.০০ ০.০০% ০.০০ | ০.০০ |
| | ০১/০৩/২০০৯ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |
| ৭৬. | ২৫৬১-৯১৫২ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (২য় পর্যায়)। | ৮,৭৫২.৬১ ৮,৭৫২.৬১ ০.০০ | ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% ০.০০ | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১০ -- ৩০/০৬/২০১৭ | | | | |
| ৭৭. | ২৫৬১-৭৪১০ মলিকুলার এপিডেমিওলজি অব মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম বডিস ইনডেকশন ইন এ্যানিমালস এন্ড ম্যান ইন বাংলাদেশ। | ১৬৯.০০ ০.০০ ১৬৯.০০ | ২৫.০০ ০.০০ ২৫.০০ | ০.০০ ০.০০% ০.০০ | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১১ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |
| ৭৮. | ২৫৬১-৭৪২০ মরফলজিক্যাল প্যাথজেনিক এন্ড মলিকুলার কারেক্টারাইজেশন অব কালেকটোট্রিসাম স্পেসিস ফ্রম ফ্রুডস (ম্যাগনেফেরা ইনসিকা এন্ড মুসাসি) ইন বাংলাদেশ এন্ড দেয়ার ম্যানেজমেন্ট বাই বা | ১০০.০০ ০.০০ ১০০.০০ | ২৫.০০ ০.০০ ২৫.০০ | ০.০০ ০.০০% ০.০০ | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১১ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |
| ৭৯. | ২৫৬১-৭৪৩০ ইমপ্রুভমেন্ট অব সল্ট এন্ড সাবমারজেন্স টলারেন্ট রাইছ থু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাপ্রোচ টু রিং ফুড সিকিউরিটি উইথ এনভায়রনমেন্টাল সেফটি ইন বাংলাদেশ। | ১১৫.০০ ০.০০ ১১৫.০০ | ২৫.০০ ০.০০ ২৫.০০ | ০.০০ ০.০০% ০.০০ | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১১ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |
| ৮০. | ২৫৬১-৫০৫২ মলিকিউলার ক্যারেক্টারাইজেশন এন্ড আইডেন্টিফিকেশন অব ইম্পোর্টেন্ট জেনেটিক এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস অব লাইভস্টক এন্ড পোল্ট্রি ইন বাংলাদেশ। | ৯০.০০ ০.০০ ৯০.০০ | ২৫.০০ ০.০০ ২৫.০০ | ০.০০ ০.০০% ০.০০ | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১২ -- ৩১/১২/২০১৪ | | | | |
| শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর | | | | | |
| ৮১. | ২৫৭১-৫০১৮ সখীপুর আবাসিক মহিলা কলেজের ৫০০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস নির্মাণ। | ২,২০২.২০ ২,২০২.২০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% ০.০০ | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১৪ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | |
| ৮২. | ২৫৭১-৫০১৯ পাইকগাছা কৃষি কলেজ স্থাপন, খুলনা। | ৪,৫৩৬.০০ ৪,৫৩৬.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০.০০% ০.০০ | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১৪ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | |
| শিল্প মন্ত্রণালয় | | | | | |
| বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) | | | | | |
| ৮৩. | ৩৯০৫-৭৩৫০ কুমিল্লা শিল্প নগরী-২। | ৩,১৬০.০০ | ২.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ৩,১৬০.০০ | ২.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | |
| ০১/০৭/২০১০ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | |
| ৮৪. | ৩৯০৫-৭৩৭০ বিসিক স্পেশাল ইকনমিক জোন (টেক্সটাইল), কুমারখালী, কুষ্টিয়া। | ৮২০.০০ | ৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ৮২০.০০ | ৫.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | |
| ০১/০৭/২০১০ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | |
| ৮৫. | ৩৯০৫-৭৫৪০ বরগুনা শিল্প নগরী। | ৭০৮.০০ | ২.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ৭০৮.০০ | ২.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | |
| ০১/০৭/২০১১ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | |
| বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা (বিসিআইসি) | | | | | |
| ৮৬. | ৩৯০৫-৮৪৪০ বিএমআরই অব কেপিএম লিঃ | ১৮,১৫৬.০০ | ৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ১৮,১৫৬.০০ | ৫.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | |
| ০১/০৭/২০০৭ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | |
| তথ্য মন্ত্রণালয় | | | | | |
| বাংলাদেশ চলচিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন | | | | | |
| ৮৭. | ৩৩০৫-৫৮৯০ বিএফডিসিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রবর্তন। | ২,১০০.০০ | ১০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ২,১০০.০০ | ১০.০০ | ০.০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | |
| ০১/০৭/২০০৩ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | | |
| তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | | | | | |
| বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) | | | | | |
| ৮৮. | ২৮০৫-৭০১০ এমপাওয়ারিং রুরাল কমিউনিটিজ রিংচিং দ্যা আনরিচডঃ ইউনিয়ন ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিস সেন্টার। | ৯৪৩.৬৫ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ০.০০ | ১.০০ | ০.০০% | |
| | | ৯৪৩.৬৫ | ০.০০ | | |
| ০১/১১/২০১১ -- ৩১/০৩/২০১৪ | | | | | |
| Grand Total : | | ২,৮২৬,০৪২.০ | ৩,৪০১.০০ | ৬৬.০০ | ০.০০ |
| | | ১,২০৬,০১৯.২৬ | ১,৫২১.০০ | ৪.৩৪% | |
| | | ১,৬২০,০২২.৮১ | ১,৮৮০.০০ | | |

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা
(২০১৩-২০১৪)

শূন্য বাস্তব অগ্রগতি সম্পন্ন ৯২টি প্রকল্পের তালিকা

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত
শূন্য বাস্তব অগ্রগতি সম্পন্ন ৯২টি প্রকল্পের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|---|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | | | | | |
| স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | | | | | |
| ১. | ২৭১১-৫০৪০ এস্টাবলিশমেন্ট অব মাদার এড চাইল্ড কেয়ার হসপিটাল আন্ডার এ কে খান হেলথ কেয়ার সেন্টার অব এন্সিলেস। | ২,৪৯৪.০০ ২,৪৯৪.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০% | ০.০০ |
| ০১/০৭/২০১১ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | |
| ২. | ২৭০১-২৭০১ প্রভিশন ফর ইকুপমেন্ট এন্ড প্রফেশনাল ট্রেনিং ফর আহসানিয়া মিশন ক্যানসার হাসপাতাল। | ১০,০০০.০০ ১০,০০০.০০ ০.০০ | ৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০% | ০.০০ |
| ০১/০৭/২০০৯ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | | |
| সেবা পরিদপ্তর | | | | | |
| ৩. | ২৭১৬-৫০১১ এস্টাবলিশমেন্ট অব নাসির্গ ইনস্টিটিউট অব পাবনা। | ১,৬৩৫.০০ ১,৬৩৫.০০ ০.০০ | ৫.০০ ৫.০০ ০.০০ | ৫.০০ ১০০% ০% | ০.০০ |
| ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৭ | | | | | |
| স্থানীয় সরকার বিভাগ | | | | | |
| স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর | | | | | |
| ৪. | ৩৭৩১-৫০৮৩ টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর ট্রানজিট অরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইন টঙ্গী-গাজীপুর পৌর এরিয়াস (প্রপোজড গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। | ১,০২৬.৭৫ ২০৫.৩৫ ৮২১.৪০ | ৫০১.০০ ০.০০ ৫০১.০০ | ০.০০ ০% ০% | ০.০০ |
| ০১/০২/২০১৩ -- ৩১/০১/২০১৫ | | | | | |
| চট্টগ্রাম ওয়াসা | | | | | |
| ৫. | ৩৭০৫-৭০৫১ প্রজেক্ট ফর এডভান্সিং এন, আর, ড্রিগ ও রিডাকশন ইনিশিয়েটিভ (পানি) অব চিটাগাং ওয়াসা। | ৫,১৪৬.০০ ৩২১.০০ ৪,৮২৫.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% ০% | ০.০০ |
| ০১/০৮/২০০৮ -- ৩১/১২/২০১৩ | | | | | |
| ঢাকা ওয়াসা | | | | | |
| ৬. | ৩৭০৫-৫০২৬ টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স অর খিলখিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট প্রজেক্ট টু ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যুয়েরেজ অথরিটি। | ৭৮০.৮০ ২৪.৮০ ৭৫৬.০০ | ১৫৩.০০ ১.০০ ১৫২.০০ | ১.০০ ১০০% ১০০% | ০.০০ |
| ০১/০৭/২০১২ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | |
| ৭. | ৩৭০৫-৫০৫৭ ঢাকা এনভায়রনমেন্ট সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট। | ৫২৪,৮০৬.০০ ১৭৪,৮৭৭.০০ ৩৪৯,৯২৯.০০ | ৮৫০.০০ ৫০.০০ ৮০০.০০ | ৫০.০০ ১০০% ১০০% | ০.০০ |
| ০১/০১/২০১৪ -- ৩১/১২/২০১৯ | | | | | |
| ঢাকা সিটি কর্পোরেশন | | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | |
| ৮. | ৩৭০৫-৭৫৯০ ঢাকা শহরে চারটি পাইকারী কাঁচা বাজার নির্মাণ। | ৩৩,১০৮.১৭ | ১.০০ | ১.০০ | ০.০০ |
| | | ৩৩,১০৮.১৭ | ১.০০ | ১০০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| ৯. | ৩৭০৫-৮৪৪০ মিরপুর গ্রামীণ ব্যাংক থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ। | ২৪,০১৩.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ২৪,০১৩.০০ | ১.০০ | ০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় | | | | | |
| বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ | | | | | |
| ১০. | ৫২০৫-৫০২৯ সাসেক রোড কানেক্টিভিটি প্রজেক্টঃ বেনাপোল ও কুড়িমারী স্থল বন্দর উন্নয়ন। | ১৬,৮০৪.০০ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ২,৪০৮.০০ | ১.০০ | ০% | |
| | | ১৪,৩৯৬.০০ | ০.০০ | | |
| | ০১/০১/২০১৩ -- ৩১/১২/২০১৬ | | | | |
| বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) | | | | | |
| ১১. | ৫২০৫-৫০১৭ বাংলাদেশ পল্লী অঞ্চলে লঞ্চঘাট এবং গয়েবসাইট ঘাট উন্নয়ন। | ৮,৬০০.০০ | ৬৭.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ৮,৬০০.০০ | ৬৭.০০ | ০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | |
| বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ সংস্থা (বিআইডব্লিউটিসি) | | | | | |
| ১২. | ৫২০৫-৫০১৬ শীপ পার্সোনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন, মাদারীপুর। | ৩,৯৮৭.০০ | ২.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ৩,৯৮৭.০০ | ২.০০ | ০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |
| মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ | | | | | |
| ১৩. | ৫২০৫-৮১৯০ পশুর চ্যানেলের আউটার বারে ড্রেজিং। | ১৭,৮৬৮.০০ | ২.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ১৭,৮৬৮.০০ | ২.০০ | ০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | |
| | ০১/০৭/২০০৬ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | |
| বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় | | | | | |
| বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষ | | | | | |
| ১৪. | ৫৩০৫-৭১০০ কক্সবাজার বিমান বন্দরের উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) | ৫৪,৯৬৪.২১ | ১০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ৫৪,৯৬৪.২১ | ১০.০০ | ০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | |
| | ০১/০৭/২০০৯ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| রেলপথ মন্ত্রণালয় | | | | | |
| বাংলাদেশ রেলওয়ে | | | | | |
| ১৫. | ৫১৩১-৬৫৩৮ ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ উন্নয়ন প্রকল্প (পাহারতলী ওয়ার্কশপ উন্নয়ন অংশ)। | ১৪,৬১৯.০৫ | ১.০০ | ১.০০ | ০.০০ |
| | | ৩,২৪০.০৫ | ১.০০ | ১০০% | |
| | | ১১,৩৭৯.০০ | ০.০০ | | |
| | ০১/০৭/২০০৭ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|-------------|--|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | |
| ১৬. | ৫১৩১-৫০২২ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, সফগার্ড পলিসিমূহের সমীক্ষা, বিস্তারিত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন, টেন্ডারিং সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে কারিগরী সহায়তা। | ১,৩৮২.০০ ১৬০.০০ ১,২২২.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৯/২০০৭ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| ১৭. | ৫১৩১-৭২০৫ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'রঞ্জনী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তুতির জন্য কারিগরী সহায়তা। | ১,১০২.৪৬ ৯১.২২ ১,০১১.২৪ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৫/২০০৮ -- ৩১/০৩/২০১৪ | | | | |
| ১৮. | ৫১৩১-৫৩৩০ রঞ্জনী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | ১১৪,০৪৩.৩৫ ২৮,৯৮০.৪৩ ৮৫,০৬২.৯২ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৯ -- ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| ১৯. | ৫১৩১-৫৩০০ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ১২৫টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ। | ৩৫,৩২৪.৮৫ ১০,৮১৩.০০ ২৪,৫১১.৮৫ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০% | ০.০০ |
| | ০১/০৮/২০১০ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| ২০. | ৫১৩১-৫৫৫০ ১৫০টি এমজি যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ। | ৫৫,৬৩১.১৫ ১৫,৮৬৫.০২ ৩৯,৭৬৬.১৩ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০% | ০.০০ |
| | ০১/১২/২০১০ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২১. | ৫১৩১-৫৫৮০ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২৬৪টি এমজি কোচ ও ২টি বিজি ইসপিকশন কার সংগ্রহ। | ৯৮,৩২৪.৮০ ২৯,৪৮৩.৩০ ৬৮,৮৪১.৫০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০% | ০.০০ |
| | ০১/১২/২০১০ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২২. | ৫১৩১-৫৭১০ বাংলাদেশ রেলওয়ের বিজি ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ। | ৩৩,১৩২.০০ ১০,০৪৬.০০ ২৩,০৮৬.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০% | ০.০০ |
| | ০১/১২/২০১০ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |
| ২৩. | ৫১৩১-৬০২০ বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন। | ১১,৭৬৮.৬১ ১১,৭৬৮.৬১ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১০০% | ০.০০ |
| | ৩০/০৬/২০১১ -- ৩১/১২/২০১৪ | | | | |
| ২৪. | ৫১৩১-৬০৩০ নাজিরহাট হতে পানুয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে সাইন নির্মাণের সমীক্ষা। | ১৯৮.৫৮ ১৯৮.৫৮ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৮/২০১১ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২৫. | ৫১৩১-৫০১৫ বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা - টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী - জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ। | ৮৪,৮৬০.১২ ১৫,২৭০.০২ ৬৯,৫৯০.১০ | ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ | ৩.০০ ১০০% | ১.০২ |
| | ০১/০৭/২০১২ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | | |
| ২৬. | ৫১৩১-৫০১৭ বাংলাদেশ রেওয়ের আশুগঞ্জ আখাউড়া সেকশনের ৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ । | ৬,৪৫৫.০৯ ৯৯৬.৯৫ ৫,৪৫৮.১৪ | ২.০০ ২.০০ ০.০০ | ২.০০ | ২.০০ ১০০% | ১.২১ |
| | ০১/০৯/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | |
| ২৭. | ৫১৩১-৫০১৬ বাংলাদেশ রেওয়ের ১০০ টি মিটার গেজ ও ৫০ টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী গাড়ী সংগ্রহ । | ১১৩,০২৬.৮৫ ৩৩,৬৮১.৭৯ ৭৯,৩৪৫.০৬ | ৩.০০ ৩.০০ ০.০০ | ৩.০০ | ৩.০০ ১০০% | ১.৯৩ |
| | ০১/০৪/২০১৩ -- ২৮/০২/২০১৫ | | | | | |
| আইন ও বিচার বিভাগ | | | | | | |
| আইন ও বিচার বিভাগ (নিজস্ব) | | | | | | |
| ২৮. | ২১০১-৫০২৬ ২৮টি জেলায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসমূহ জেলা জজ আদালত ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ । | ১৪,৪৯৯.০০ ১৪,৪৯৯.০০ ০.০০ | ৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | | |
| প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় | | | | | | |
| উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর | | | | | | |
| ২৯. | ২৪৫০-৫০১৪ মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) । | ৪৫,২৫৮.৬২ ৪৫,২৫৮.৬২ ০.০০ | ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১৪ -- ৩০/০৬/২০১৮ | | | | | |
| পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | | | | | | |
| দতাবাসসমহ | | | | | | |
| ৩০. | ১৮১১-৫০১০ সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ চ্যাম্পারী কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়) | ৩,৫০০.০০ ৩,৫০০.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৮ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | |
| হাইকমিশনসমহ | | | | | | |
| ৩১. | ১৮১২-৫০১০ পাকিস্তানের ইসলামাবাদে বাংলাদেশ চ্যাম্পারী কমপ্লেক্স নির্মাণ । | ২,৯৮০.০০ ২,৯৮০.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৭ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | | |
| প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | | | | | | |
| এন. জি. ও এ্যাক্সেস ব্যুরো | | | | | | |
| ৩২. | ০৩২৩-৫০১১ কস্টগার্ডশন অব এনজিও এ্যাক্সেস ব্যুরো অফিস বিল্ডিং । | ৩,৪৪১.০০ ৩,৪৪১.০০ ০.০০ | ৫.০০ ৫.০০ ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১৪ -- ৩১/১২/২০১৬ | | | | | |
| জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর | | | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | |
| ৩৩. | ০৩২১-৫০১০ কস্টাকশন অব ১০ (টেন) স্টরয়েড অফিস বিল্ডিং ফর এন.এস.আই উইথ ২০ (টুয়েন্টি) স্টরয়েড ফাউন্ডেশন এন্ড এ বেইজমেন্ট। | ৮,৭৯৯.০০ ৮,৭৯৯.০০ ০.০০ | ২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/১০/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | |
| পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় | | | | | |
| বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড | | | | | |
| ৩৪. | ৪৭০৫-৯১২০ নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প। | ১৪,৪০৯.২৩ ১৪,৪০৯.২৩ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৩ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |
| ৩৫. | ৪৭০৫-৫০৪৬ পানি ভবন নির্মাণ। | ৫,৬৩৭.০০ ৫,৬৩৭.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | |
| ৩৬. | ৪৭০৫-৫১২০ ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলায় ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ (২য় পর্যায়)। | ১০,২৫৩.০০ ১০,২৫৩.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | |
| ৩৭. | ৪৭০৫-৫১২১ নাটোর জেলার কালিগঞ্জ-সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুরে বারনাই নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ। | ১,৯৬১.০০ ১,৯৬১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | |
| ৩৮. | ৪৭০৫-৫১২৭ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকর করা। | ৩৭১.০০ ৩৫.০০ ৩৩৬.০০ | ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/১১/২০১৩ -- ৩১/১০/২০১৬ | | | | |
| পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় | | | | | |
| বন অধিদপ্তর | | | | | |
| ৩৯. | ৪৫৩১-৫৩৯০ পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (বন অধিদপ্তর অংশ)। | ৮৫.০০ ৮৫.০০ ০.০০ | ২৯.০০ ২৯.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১০ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | | | | | |
| বাংলাদেশ ব্যাংক | | | | | |
| ৪০. | ১২০৫-৫০১৫ ইনস্টিটিউশনাল সার্পোট ফর মাইগ্রান্ট ওয়ার্কার্স রেমিট্যান্স: রিয়েল টাইম থ্রু সেটেলমেন্ট (আরটিজিএপ): কম্প্যান্যান্ট 'এ'। | ১,৫০৫.০০ ১১৫.০০ ১,৩৯০.০০ | ২৫৭.০০ ১.০০ ২৫৬.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩১/০১/২০১৬ | | | | |
| মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | | | | | |
| মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (নিজস্ব) | | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | বরাদ্দ মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | | |
| 81. | 0801-৫৭৬১ সাপোর্টিং দ্যা গভর্নেন্স প্রোগ্রাম (পার্ট-এ)ঃ মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ অংশ। | ১,০১১.০০ ১৯৯.০০ ৮১২.০০ | ২.০০ ২.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ | |
| | ০১/১১/২০০৭ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | | |
| 82. | 0801-৫০১৩ ইনপ্রুভিং পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড সার্ভিস ডেলিভারী থু ই- সলিউশন; ইমপ্রুভিং খ্রিভ্যাগ রিড্রেস সিস্টেম (আউটপুট-৩)। | ১৪৫.০০ ১৭.০০ ১২৮.০০ | ১৩২.০০ ৪.০০ ১২৮.০০ | ০.৯৭ ২৪% | ০.৯৭ | |
| | ০১/০১/২০১৪ -- ৩১/১২/২০১৫ | | | | | |
| গৃহায়ণ ও গণপর্ত মন্ডালয় | | | | | | |
| চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ | | | | | | |
| 83. | ৩২০৫-৫০১৮ কনস্ট্রাকশন অব লুপ রোড টু ফেসিলিটেড কমুনিক্যাশন অব এশিয়ান ইউনিভারসিটি ফর উইমেন এট চিটাগাং। | ১৭২.৪৯ ১৭২.৪৯ ০.০০ | ৬০.০০ ৬০.০০ ০.০০ | ৬০.০০ ১০০% | ৬০.০০ | |
| | ০১/১০/২০১৩ -- ৩১/১২/২০১৫ | | | | | |
| 84. | ৩২০৫-৫০১৬ ডেভেলপমেন্ট অব রোড নেটওয়ার্ক এট মোহরা, চট্টগ্রাম। | ১,৫০৪.০৭ ১,৫০৪.০৭ ০.০০ | ১,৪৩৪.০০ ১,৪৩৪.০০ ০.০০ | ১,৪৩৪.০০ ১০০% | ১,৪৩৪.০০ | |
| | ০১/১১/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | |
| জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ | | | | | | |
| 85. | ৩২০৫-৫০১১ থ্রো-পুওর স্লাম ইন্টিগ্রেশন প্রজেক্ট। | ৮৩৮.৯৪ ২১.০০ ৮১৭.৯৪ | ৬৭৩.০০ ০.০০ ৬৭৩.০০ | ০.০০ ০% | ৬৭৩.০০ | |
| | ০১/০১/২০১৩ -- ৩১/১২/২০১৪ | | | | | |
| সমাজ কল্যাণ মন্ডালয় | | | | | | |
| সমাজ সেবা অধিদপ্তর | | | | | | |
| 86. | ২৯৩১-৫০২৭ এক্সপানশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব নীলফামারী ডায়াবেটিক হসপিটাল। | ১,৭৭৮.০৬ ১,৭৭৮.০৬ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ | |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩১/১২/২০১৫ | | | | | |
| 89. | ২৯৩১-৫০৩৬ কনস্ট্রাকশন অব ৫ স্টোরয়েড ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন সেন্ট্রাল অফিস-কাম কমিউনিটি হল এ্যাট বালাসপুর, ময়মনসিংহ। | ৪৫০.২৯ ৪৫০.২৯ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ | |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | | |
| সড়ক বিভাগ | | | | | | |
| বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ | | | | | | |
| 8৮. | ৫০৪৩-৫০১০ এস্টাবলিশলিসিং ডাটা সেন্টার এন্ড ওয়েব পোর্টাল সিস্টেম ফর বিআরটিএ। | ২,৪১৭.৫০ ২৮৪.৫০ ২,১৩৩.০০ | ২.০০ ১.০০ ১.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ | |
| | ০১/০৪/২০১৩ -- ৩১/০৩/২০১৫ | | | | | |
| সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর | | | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | বরাদ্দ মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | |
| ৪৯. | ৫০৪১-৮০১০ মাঝিনা-কয়েতপারা-ত্রিমোহিনী সংযোগ সড়ক। | ২,৩৫৯.০০ ২,৩৫৯.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০২ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৫০. | ৫০৪১-৯৬৯০ শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংযোগ সড়ক। | ১,৩৭১.০০ ১,৩৭১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৪ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৫১. | ৫০৪১-৬০০০ কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট- মিঠামাইন সড়ক উন্নয়ন (কিশোরগঞ্জ চামড়াঘাট অংশ)। | ২,৪৯৮.০০ ২,৪৯৮.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৬ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৫২. | ৫০৪১-৯৯৬৪ জেলা সড়ক উন্নয়ন (সিলেট জোন)। | ১৮,২৬৮.০০ ১৮,২৬৮.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০০৯ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৫৩. | ৫০৪১-৫০৮৫ ময়মনসিংহ শহর বাইপাস সড়কের অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ। | ৩,৩৫১.০০ ৩,৩৫১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৯ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৫৪. | ৫০৪১-৫১৭১ কুষ্টিয়া শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ। | ৯,০৭৬.০০ ৯,০৭৬.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১১ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৫৫. | ৫০৪১-৫২২২ টেকনাফ-শাহপুরীর দ্বীপ সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ। | ১,৬৮১.০০ ১,৬৮১.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১১ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৫৬. | ৫০৪১-৫২২৯ সীমান্ত সড়ক (হাতীপাগাড়-সন্ধ্যাকুড়া-ধনুয়া কামালপুর) নির্মাণ (জেড-২৮১৪)। | ১০,৭৫৩.০০ ১০,৭৫৩.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১২ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৫৭. | ৫০৪১-৫২৭২ দোহার-কাটাখালী-নিকড়া-গালিমপুর-টিকরপুর সড়ক উন্নয়ন। | ৪,৬৪৮.০০ ৪,৬৪৮.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১৪ -- ৩০/০৯/২০১৬ | | | | |

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | |
| ৫৮. | ৩৪০৫-৭২১০ ফাইন এন্ড পারফরমিং আর্টের উপর প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়)। | ২,৮৩১.৭৯ ২,৮৩১.৭৯ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| ০১/০৭/২০০৫ -- ৩০/০৬/২০০৯ | | | | | |
| জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ | | | | | |
| বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই) | | | | | |
| ৫৯. | ৪২০৫-৯২১৮ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতা সম্প্রসারণ। | ৫৭৯.০০ ৫৭৯.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| ০১/০১/২০১০ -- ৩১/১২/২০১২ | | | | | |
| বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) | | | | | |
| ৬০. | ৪২০৫-৯২১৬ ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুড়িং। | ৯৫,৪২৮.৩২ ৪,৯৮৭.৩২ ৯০,৪৪১.০০ | ৫.০০ ০.০০ ৫.০০ | ০.০০ ০% | ০.৩৭ |
| ০১/০৩/২০১০ -- ৩১/১২/২০১৪ | | | | | |
| জন-প্রশাসন মন্ত্রণালয় | | | | | |
| স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | | | | | |
| ৬১. | ০৭০৫-৭০১১ কক্সবাজারে বিয়াম ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনসহ বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ। | ২,০৪৮.০০ ২,০৪৮.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| ০১/০৭/২০০৯ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | | |
| জন-প্রশাসন মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | | |
| ৬২. | ০৭০১-৮৪৪১ ম্যানেজিং এট দি টপ-২ (ম্যাট-২) বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম। | ১৯,০৭৩.৪১ ২,৫০০.০০ ১৬,৫৭৩.৪১ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| ০১/০৯/১৯০৪ -- ৩০/০৬/১৯১৪ | | | | | |
| জাতীয় সংসদ | | | | | |
| জাতীয় সংসদ সচিবালয় (নিজস্ব) | | | | | |
| ৬৩. | ০২০১-৫০৬০ বিল্ডিং এ্যাকাউন্টেবিলিটি টু উইমেন থ্রু দি উইমেন পার্লামেন্টারিয়াস প্রজেক্ট। | ৬৫.০০ ৫.০০ ৬০.০০ | ০.০০ ০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| ০১/০৩/২০১২ -- ২৮/০২/২০১৩ | | | | | |
| বিদ্যুৎ বিভাগ | | | | | |
| ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী (ডেসকো) | | | | | |
| ৬৪. | ৫৬০৫-৫০৪৯ কনস্ট্রাকশন অব ১৩২/৩৩/১১ কেভি গ্রীড সাব-স্টেশন ইন ডেসকো এরিয়া। | ৯৪,৬১৪.০০ ৪০,২৬০.০০ ৫৪,৩৫৪.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৭ | | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | |
| ৬৫. | ৫৬০৫-৫০৩৫ অগমেটেশন এন্ড রিহ্যাবিলাইটেশন অব ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ইন ডেসকো এরিয়া। | ১৯৮,৯১৫.০০ ৮৮,২৭৫.০০ ১১০,৬৪০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৭ | | | | |
| পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড | | | | | |
| ৬৬. | ৫৬০৫-৯৬৬৪ ইফিসিয়েন্ট লাইটিং ইনিশিয়েটিভ ফর বাংলাদেশ (পার্ট-১ এন্ড পার্ট-২)। | ২৭,৯২৮.০০ ৩৪৪.০০ ২৭,৫৮৪.০০ | ২৭.০০ ০.০০ ২৭.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৯ -- ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ | | | | | |
| ৬৭. | ৫৬০৫-৯৬৮০ ১৩২ কে ভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ইন ইস্টার্ন রিজিয়ন। | ৯৮,৬৮৪.০০ ২৯,৩৬১.০০ ৬৯,৩২৩.০০ | ৩.০০ ১.০০ ২.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৭ | | | | |
| ৬৮. | ৫৬০৫-৫০৫২ ৪০০/২৩০/১৩২ কে ভি গ্রীড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট। | ৩২২,৭০৭.০০ ৮৮,৮৯১.০০ ২৩৩,৮১৬.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৭ | | | | |
| বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড | | | | | |
| ৬৯. | ৫৬০৫-৯৭৩৩ এক্সটেনশন অব বড়পুকুরিয়া কোল ফায়ারড থার্মাল পাওয়ার স্টেশন বাই ২৭৫ মেঃ ওঃ (থার্ড ইউনিট)। | ২৬৮,৭৯৪.০০ ৮৫,২৩৭.০০ ১৮৩,৫৫৭.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/১২/২০১৩ -- ৩০/১১/২০১৭ | | | | |
| ৭০. | ৫৬০৫-৯৭৩২ চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০০ মেঃ ওঃ এইচএফও বেজড পাওয়ার প্ল্যান্ট। | ১১১,৩২২.০০ ২২,০৮৪.০০ ৮৯,২৩৮.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |
| ৭১. | ৫৬০৫-৫০৯৫ কনস্ট্রাকশন অব খুলনা কোল বেজড পাওয়ার প্ল্যান্ট কানেকটিং রোড। | ৫,৫০০.০০ ৫,৫০০.০০ ০.০০ | ৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/১০/২০১৩ -- ৩১/১২/২০১৫ | | | | |
| ৭২. | ৫৬০৫-৫০৯৪ প্রি-পেমেন্ট মিটারিং ফর ডিস্ট্রিবিউশন কুমিল্লা এন্ড ময়ময়সিংহ। | ১৩,২৪৯.০০ ২,৮৪৪.০০ ১০,৪০৫.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১২ -- ৩১/১২/২০১৫ | | | | |
| মন্ত্রণালয় নিজস্ব | | | | | |
| ৭৩. | ৫৬০১-৫০২৭ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন সার্ভিস ফর পাওয়ার সেক্টর এজেন্সিজ। | ৭,২০০.০০ ৪০০.০০ ৬,৮০০.০০ | ৩.০০ ২.০০ ১.০০ | ২.০০ ১০০% | ৩.৫০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৬ | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | |
| ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ডিপিডিসি) | | | | | |
| ৭৪. | ৫৬০৫-৫০৩২ কনস্ট্রাকশন এন্ড এক্সপ্যানশন অব ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক অব নর্থ সাউথ জোন আন্ডার ডিপিডিসি। | ৫১,০৬৩.০০ ১৬,৭৫৩.০০ ৩৪,৩১০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৩/২০১৬ | | | | |
| ৭৫. | ৫৬০৫-৯৬৯১ প্রি-পেইড মিটারিং প্রজেক্ট ফর সিক্স এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি। | ১৭,২৩৬.০০ ৮,১৩৭.০০ ৯,০৯৯.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩১/১২/২০১৫ | | | | |
| ৭৬. | ৫৬০৫-৯৬৯২ কনস্ট্রাকশন অব নিউ ১৩২/৩৩ কেভি এন্ড ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন আন্ডার ডিপিডিসি। | ১৮৫,০৬৬.০০ ৫৫,৬৮০.০০ ১২৯,৩৮৬.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১৩ -- ৩০/০৬/২০১৭ | | | | |
| শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর | | | | | |
| ৭৭. | ২৫৫১-৫০১৫ ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন। | ৯২,৪০৩.০০ ৯২,৪০৩.০০ ০.০০ | ১০.০০ ১০.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০১/২০১৪ -- ৩০/০৬/২০১৮ | | | | |
| বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন | | | | | |
| ৭৮. | ২৫৬১-৯১৬৮ মলিকিউলার টেকনোলজি এন্ড ডিএনএ বারকোডিং অব এ্যাথ্রোমাইজড লিফ মাইনার পেস্টস অব এথ্রিকালচারাল ক্রুপস এন্ড দিয়ার কন্ট্রোল বাই ন্যাচারাল এ্যানিমিস ইন বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম | ১৪৪.৭৫ ০.০০ ১৪৪.৭৫ | ১৫.০০ ০.০০ ১৫.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৮ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |
| ৭৯. | ২৫৬১-৯১৬৯ ইভালুয়েশন ফ্রট জার্ম প্লাজম এ্যাভেইলেবল ইন দি সাউথ-ওয়েস্টার্ন রিজিয়ন অব বাংলাদেশ অন দি বেসিস অব দেয়ার ফিজিও কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিকস এন্ড জেনেটিক ভেরিয়েবিলিটি | ১৫৩.০২ ০.০০ ১৫৩.০২ | ১২.০০ ০.০০ ১২.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৯ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |
| ৮০. | ২৫৬১-৯১৭১ মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড কনজারভেশন অব এনডেঞ্জারড ট্রি স্পিসিস (জাইলোক্যারপাস থানেটাম) অব সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট থু মাইক্রোথ্রোপাগেশন টেকনিক এন্ড দেয়ার প্রসপেক্টিভ ইন রেস্টোরেশন | ১০৮.৪০ ০.০০ ১০৮.৪০ | ৩.০০ ০.০০ ৩.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০০৯ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |
| ৮১. | ২৫৬১-৯১৭৩ মলিকিউলার ডিটেকশন অব ব্যাকটেরিয়াল এন্ড ফাংগাল ডিজিজেস অব কার্প এন্ড ক্যাটফিস এন্ড হারভাল ট্রিটমেন্ট ফর রিমেডি অব দি ডিজিজেস, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট। | ১০২.৫৪ ০.০০ ১০২.৫৪ | ১১.০০ ০.০০ ১১.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৩/২০০৯ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |
| ৮২. | ২৫৬১-৭৪১০ মলিকুলার এপিডেমিওলজি অব মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম বডিস ইনডেকশন ইন এ্যানিমালস এন্ড ম্যান ইন বাংলাদেশ। | ১৬৯.০০ ০.০০ ১৬৯.০০ | ২৫.০০ ০.০০ ২৫.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ |
| | ০১/০৭/২০১১ -- ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | বরাদ্দ মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | | |
| ৮৩. | ২৫৬১-৭৪২০ মরফলজিক্যাল প্যাথজেলিক এন্ড মলিকুলার কারেণ্টারাইজেশন অব কালেকটোর্ট্রিসাম স্পেসিস ফ্রম ফ্রডস (ম্যাগনেফেরা ইনসিকা এন্ড মুসাসি) ইন বাংলাদেশ এন্ড দেয়ার ম্যানেজমেন্ট বাই বাবে ০১/০৭/২০১১ -- ৩০/০৬/২০১৫ | ১০০.০০ ০.০০ ১০০.০০ | ২৫.০০ ০.০০ ২৫.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ | |
| ৮৪. | ২৫৬১-৫০৫২ মলিকিউলার ক্যারেণ্টারাইজেশন এন্ড আইডেন্টিফিকেশন অব ইম্পোর্টেন্ট জেনেটিক এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস অব লাইভস্টক এন্ড পোল্ট্রি ইন বাংলাদেশ। ০১/০১/২০১২ -- ৩১/১২/২০১৪ | ৯০.০০ ০.০০ ৯০.০০ | ২৫.০০ ০.০০ ২৫.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ | |
| শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর | | | | | | |
| ৮৫. | ২৫৭১-৫০১৯ পাইকগাছা কৃষি কলেজ স্থাপন, খুলনা। ০১/০১/২০১৪ -- ৩০/০৬/২০১৬ | ৪,৫৩৬.০০ ৪,৫৩৬.০০ ০.০০ | ১.০০ ১.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ | |
| শিল্প মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) | | | | | | |
| ৮৬. | ৩৯০৫-৭৩৫০ কুমিল্লা শিল্প নগরী-২। ০১/০৭/২০১০ -- ৩০/০৬/২০১৬ | ৩,১৬০.০০ ৩,১৬০.০০ ০.০০ | ২.০০ ২.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ | |
| ৮৭. | ৩৯০৫-৭৩৭০ বিসিক স্পেশাল ইকনমিক জোন (টেক্সটাইল), কুমারখালী, কুষ্টিয়া। ০১/০৭/২০১০ -- ৩০/০৬/২০১৬ | ৮২০.০০ ৮২০.০০ ০.০০ | ৫.০০ ৫.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ | |
| ৮৮. | ৩৯০৫-৭৫৪০ বরগুনা শিল্প নগরী। ০১/০৭/২০১১ -- ৩০/০৬/২০১৬ | ৭০৮.০০ ৭০৮.০০ ০.০০ | ২.০০ ২.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ | |
| বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা (বিসিআইসি) | | | | | | |
| ৮৯. | ৩৯০৫-৮৪৪০ বিএমআরই অব কেপিএম লিঃ ০১/০৭/২০০৭ -- ৩০/০৬/২০১৪ | ১৮,১৫৬.০০ ১৮,১৫৬.০০ ০.০০ | ৫.০০ ৫.০০ ০.০০ | ০.০০ ০% | ০.০০ | |
| বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) | | | | | | |
| ৯০. | ৩৯০৫-৫০১৮ নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারী স্থাপন। ০১/০১/২০১৪ -- ৩১/১২/২০১৬ | ৭,৩৪৭.০০ ৭,৩৪৭.০০ ০.০০ | ২.০০ ২.০০ ০.০০ | ২.০০ ১০০% | ২.০০ | |
| তথ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ চলচিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন | | | | | | |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং- | মন্ত্রণায়/বিভাগ/সংস্থা ও প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | বরাদ্দ | অবমুক্তি (বরাদ্দের %) | মোট ব্যয় |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | | |
| ৯১. | ৩৩০৫-৫৮৯০ বিএফডিসিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রবর্তন। | ২,১০০.০০ | ১০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ২,১০০.০০ | ১০.০০ | ০% | |
| | | ০.০০ | ০.০০ | | |
| ০১/০৭/২০০৩ -- ৩০/০৬/২০১৩ | | | | | |
| তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) | | | | | |
| ৯২. | ২৮০৫-৭০১০ এমপাওয়ারিং বুরাল কমিউনিটিজ রিংচিং দ্যা আনরিচডঃ ইউনিয়ন ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিস সেন্টার। | ৯৪৩.৬৫ | ১.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| | | ০.০০ | ১.০০ | ০% | |
| | | ৯৪৩.৬৫ | ০.০০ | | |
| ০১/১১/২০১১ -- ৩১/০৩/২০১৪ | | | | | |
| সর্বমোটঃ | | ৩,১০৩,৪৬৭.৯২ | ৫,৬৭৯.০০ | ১,৫৭২.৯৭ | ২,১৭৮.০০ |
| | | ১,২৫০,৪৫১.৮৭ | ৩,০১৭.০০ | ৫২% | |
| | | ১,৮৫৩,০১৬.০৫ | ২,৬৬২.০০ | | |

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা
(২০১৩-২০১৪)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সমাপ্ত ঘোষিত ২৪৫টি প্রকল্পের (নিজস্ব
অর্থায়নে বাস্তবায়িত ১২টি প্রকল্পসহ) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংশোধিত এডিপি : ২০১৩-১৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সমাপ্ত ঘোষিত ২৪৫টি (১২টি স্ব-অর্থায়ন প্রকল্পসহ) প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|---|-----------------------------------|----------------------|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অর্থগতির হার | |
| | | | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | - আর্থিক - বাস্ব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় | | | | |
| ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর | | | | |
| ১. | ৪৯৩১-৫১৩০ অপারেশনস সাপোর্ট টু দ্যা ইমপ্রুভমেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম ফর দ্যা পুওরেস্ট। | ৪৬৯৩.৪২ ৮৭.৩৭ ৪৬০৬.০৫ | ৪২০৮.৬৫ ৭৪.৯০ ৪১৩৩.৭৫ | ৯০% ৮৯% ৯০% |
| ১৫/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | | | | |
| স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | |
| ২. | ২২০১-৫০৫০ সীমান্ত চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার রোধের জন্য বিডিআর এর সার্বিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শক্তি বৃদ্ধিকরণ | ২৪৮০.০০ ২৪৮০.০০ ০.০০ | ২৪৭২.৭১ ২৪৭২.৭১ ০.০০ | ১০০% ১০০% ১০০% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| কোস্ট গার্ড | | | | |
| ৩. | ২২৭১-৫০১০ পটুয়াখালীতে কোস্টগার্ডের ঘাঁটি নির্মাণ। | ৪৩৫৬.২৮ ৪৩৫৬.২৮ ০.০০ | ৪৩৫৪.৫৫ ৪৩৫৪.৫৫ ০.০০ | ১০০% ১০০% ১০০% |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| পাসপোর্ট ও বহিরাগমন অধিদপ্তর | | | | |
| ৪. | ২২৭৫-৫০৩০ বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ। | ৬৬৪৪.৩১ ৬৬৪৪.৩১ ০.০০ | ৬৩১৯.৭১ ৬৩১৯.৭১ ০.০০ | ৯৫% ৯৭% ৯৭% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) | | | | |
| ৫. | ২২৩১-৫০৬০ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় ১৫টি সাইকোন সেন্টার টাইপ বিওবি নির্মাণ। | ১২৬৩.০০ ১২৬৩.০০ ০.০০ | ১২৬৩.০০ ১২৬৩.০০ ০.০০ | ১০০% ১০০% ১০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | | | | |
| স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | | | | |
| ৬. | ২৭০১-৭২২০ এ্যাস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইএনটি (ফাস্ট ফেইজ) ইন ঢাকা। | ৬২৪১.২৫ ৬২৪১.২৫ ০.০০ | ৩৯৭৮.৮৭ ৩৯৭৮.৮৭ ০.০০ | ৬৪% ৯৫% ৯৫% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | |

| প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত | | (লক্ষ টাকায়) | | |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ৭. | ২৭০১-৭২১০ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন। | ১০৬৯২.০০ ১০৬৯২.০০ ০.০০ | ৯৪২০.২৫ ৯৪২০.২৫ ০.০০ | ৮৮% ৯৯% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| স্থানীয় সরকার বিভাগ | | | | |
| বরিশাল সিটি কর্পোরেশন | | | | |
| ৮. | ৩৭০৫-৮৫৯০ ইমপ্রভমেন্ট অব দি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অব বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, ওয়াটার সাপ্লাই, ট্রান্সপোর্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট অব ইকুইপমেন্ট। | ১৩৩৬২.১২ ১৩৩৬২.১২ ০.০০ | ১১৪১১.৯৩ ১১৪১১.৯৩ ০.০০ | ৮৫% ৯৮% |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর | | | | |
| ৯. | ৩৭৩১-৭০১৮ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। | ২১৩৮৪.০০ ২৫২৪.০৯ ১৮৮৫৯.৯১ | ২১৩৮৩.৭৩ ২৫২৩.৫৫ ১৮৮৬০.১৮ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০৭/২০০২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১০. | ৩৭৩১-৫০২৫ জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। | ২১০৩৫.১০ ২১০৩৫.১০ ০.০০ | ২০৮৮৩.৫৩ ২০৮৮৩.৫৩ ০.০০ | ৯৯% ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১১. | ৩৭৩১-৫০০৯ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্টীল ব্রিজ নির্মাণ | ৩০৬৯৮.০০ ২২০৪৮.৪১ ৮৬৪৯.৫৯ | ২৯৩৭১.০৭ ২০৭২১.৪৮ ৮৬৪৯.৫৯ | ৯৬% ৯৮% |
| ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| ১২. | ৩৭৩১-৬০৭০ কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচি-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩) অবকাঠামো পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা। | ৪৭৭৭৩.৯৭ ২৩১৮৭.৬৬ ২৪৫৮৬.৩১ | ৪৭৭৬২.০৪ ২৩১৭৮.১৯ ২৪৫৮৩.৮৫ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৩. | ৩৭৩১-৮০৮৫ ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা)। | ১৪৯২৮.৭৪ ১৪৯২৮.৭৪ ০.০০ | ১৪৪৫১.০৫ ১৪৪৫১.০৫ ০.০০ | ৯৭% ৯৯% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৪. | ৩৭৩১-৫৭৩০ সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়হাট্টা জিসি-নওগাঁ ভায়া বিনায়কপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন। | ২৩৭৬.৮৯ ২৩৭৬.৮৯ ০.০০ | ২২৮১.৮৫ ২২৮১.৮৫ ০.০০ | ৯৬% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
|---------------------------|--|------------------------------|--|---|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ১৫. | ৩৭৩১-৫৭৬০ পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (এলজিইডি অংশ)। | ৩৫৪৪.০০ ৩৫৪৪.০০ ০.০০ | ৩৫০৭.০৩ ৩৫০৭.০৩ ০.০০ | ৯৯% ১০১ |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৬. | ৩৭৩১-৫০২৮ রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন। | ২৪৮৫.০০ ২৪৮৫.০০ ০.০০ | ২১৭৩.০০ ২১৭৩.০০ ০.০০ | ৮৭% ৮৮% |
| ০১/০৩/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৭. | ৩৭৩১-৫০৫৯ প্রজেক্ট প্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এসিস্টেন্স (পিপিটিএ) প্রজেক্ট ফর কোস্টাল টাউনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। | ১২৬০.০০ ৮৪.০০ ১১৭৬.০০ | ১১৭৬.০০ ০.০০ ১১৭৬.০০ | ৯৩% ১০০ |
| ০১/১০/২০১২ হতে ৩০/০৮/২০১৪ | | | | |
| ১৮. | ৩৭৩১-৫০৬৬ ফিজিবিলাটি স্টাডি ইন টার্মস অব হাইড্রোলজিক্যাল মরফোলজি স্টাডি, ইকোনোমিক এ্যানালাইসিস, এ্যানভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যানসেসমেন্ট (ইআইএ) এনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব | ৮৯.০০ ৮৯.০০ ০.০০ | ৮৯.০০ ৮৯.০০ ০.০০ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৯. | ৩৭৩১-৫০৬৭ হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজি স্টাডি, এ্যানালাইসিস, এ্যানভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ১৬০ মিঃ অন কালঘর বাজার-রাজারকুল এ্যাট চেইনেজঃ | ৮৪.০০ ৮৪.০০ ০.০০ | ৮০.৭৫ ৮০.৭৫ ০.০০ | ৯৬% ১০০ |
| ০১/০২/২০১৩ হতে ৩১/০৫/২০১৪ | | | | |
| ২০. | ৩৭৩১-৫০৭৭ মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পিবিএস-বিলনাইলাই-সিংহুরি ইউপি ভায়া বৈকণ্ঠপুর-বালিয়াবান্ধা সড়কের ২৮৫০ মিটার চেইনেজে কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু | ১০৭.০০ ১০৭.০০ ০.০০ | ১০৫.৯৪ ১০৫.৯৪ ০.০০ | ৯৯% ১০০ |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| ২১. | ৩৭৩১-৫০৭৬ ফিজিবিলাটি স্টাডি ইন টার্মস অব হাইড্রোলজিক্যাল মরফোলজি স্টাডি, ইকোনোমিক এ্যানালাইসিস এন্ড এ্যানভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যানসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন | ১১০.০০ ১১০.০০ ০.০০ | ১১০.০০ ১১০.০০ ০.০০ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০২/২০১৩ হতে ৩১/০৩/২০১৪ | | | | |
| ২২. | ৩৭৩১-৫০৯২ জলবায়ু অভিযোজন পাইলট প্রকল্প। | ২০৭০.০০ ৬৬০.০০ ১৪১০.০০ | ২০৬৯.১৩ ৬৫৯.১৩ ১৪১০.০০ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২৩. | ৩৭৩১-৫১১৫ দ্যা প্রজেক্ট ফর ডেপলপিং ইনকুসিভ সিটি গভর্নেন্স ফর সিটি কর্পোরেশন। | ৮৫৪.০০ ২০০.০০ ৬৫৪.০০ | ৭৩৩.৭০ ৮০.০০ ৬৫৩.৭০ | ৮৬% ১০০ |
| ০১/০৪/২০১৩ হতে ২৮/০২/২০১৪ | | | | |

স্থানীয় সরকার বিভাগ নিজস্ব

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ডালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ২৪. | ৩৭০১-৫১৭০ পাইলটিং ক্যাস ট্রান্সফার ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট প্রো লোকাল গভর্নমেন্ট। | ১৫৯৪.০০ ০.০০ ১৫৯৪.০০ | ১৫৩০.৪৫ ০.০০ ১৫৩০.৪৫ | ৯৬% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | |
| <u>খুলনা ওয়াসা</u> | | | | |
| ২৫. | ৩৭০৫-৭১৯০ খুলনা মহানগরীর ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম। | ৪৩৩৩.০০ ৪৩৩৩.০০ ০.০০ | ৪১৬৩.০০ ৪১৬৩.০০ ০.০০ | ৯৬% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২৬. | ৩৭০৫-৫০১৩ সাপোর্ট ফর খুলনা ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট। | ৫৭৭.০০ ৫৬.০০ ৫২১.০০ | ৪২০.০০ ০.০০ ৪২০.০০ | ৭৩% ৯০% |
| ০১/১০/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | |
| <u>খুলনা সিটি কর্পোরেশন</u> | | | | |
| ২৭. | ৩৭০৫-৮৪৯৩ রূপসা ময়ুর নদীর পাড়ে লিনিয়ার পার্ক নির্মাণ | ২২৮৪.৪৪ ২২৮৪.৪৪ ০.০০ | ২২৮৩.০০ ২২৮৩.০০ ০.০০ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২৮. | ৩৭০৫-৭১৭০ খুলনা মহানগরীর প্রধান প্রধান সড়ক, ফুটপাথ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন। | ৭৪২০.০০ ৭৪২০.০০ ০.০০ | ৭৪২০.০০ ৭৪২০.০০ ০.০০ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২৯. | ৩৭০৫-৭৬৯০ খুলনার ঐতিহ্যবাহী শহীদ মিনার হাদীস পার্ক ও তৎসংলগ্ন পুকুরের উন্নয়ন। | ৮৪১.০০ ৮৪১.০০ ০.০০ | ৮৪০.০০ ৮৪০.০০ ০.০০ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| <u>চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন</u> | | | | |
| ৩০. | ৩৭০৫-৫০২২ ইমপ্রুভমেন্ট অফ গার্ভেজ ডিসপোসাল সিস্টেম অফ চিটাগাং সিটি কর্পোরেশন। | ২০১০.০০ ২০১০.০০ ০.০০ | ১৫৯৯.০০ ১৫৯৯.০০ ০.০০ | ৮০% ৮০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| <u>জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর</u> | | | | |
| ৩১. | ৩৭৪১-৫১১১ গ্রাউন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এন্ড টিএপিপি ফর সার্ভে, ইনভেস্টিগেশন এন্ড ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন উপজেলা এন্ড গ্রোথ সেন্টার লেভেল পৌরসভা হেভিং নো পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই। | ১০০১৪.৬০ ১০০১৪.৬০ ০.০০ | ৮৭২৩.৬৬ ৮৭২৩.৬৬ ০.০০ | ৮৭% ১০৩ |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ডালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|----------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | অগ্রগতির | |
| | | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ৩২. | ৩৭৪১-৫১১০ মাঝারী শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর প্রকল্প। | ৪৮৫০৪.০০ ১৪২২৫.৫০ ৩৪২৭৮.৫০ | ৪৬৩২২.৫০ ১৩৫৪৫.৮২ ৩২৭৭৬.৬৮ | ৯৬% ৯৬% ৯৬% |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৩৩. | ৩৭৪১-৫১৭০ কোটালীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প। | ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ০.০০ | ১৩৯০.০০ ১৩৯০.০০ ০.০০ | ৯৯% ১০০% ১০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| <u>ঢাকা ওয়াসা</u> | | | | |
| ৩৪. | ৩৭০৫-৮৬২৯ ঢাকা মহানগরীর জলবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (ফেজ-২)। | ১৯৮৩১.০০ ১৯৮৩১.০০ ০.০০ | ১৬৯৭৫.০০ ১৬৯৭৫.০০ ০.০০ | ৮৬% ৯০% ১০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৩৫. | ৩৭০৫-৭২৪০ পলিউশন কন্ট্রোল মেজারস অব গুলশান-বারিধারা লেক বাই ডাইভারটিং ড্রেনেজ আউটলেট অব লেক টু দি ড্রেনেজ। | ৫৪০০.০০ ৫৪০০.০০ ০.০০ | ৪৭০০.০০ ৪৭০০.০০ ০.০০ | ৮৭% ১০০% ১০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৩৬. | ৩৭০৫-৭৬৭০ স্যুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এ্যাট দাশেরকান্দি ফর ট্রিয়েটিং ডাইভারটেড স্যুয়েজ ফ্রম হাতিঝিল এন্ড বেগুনবাড়ী খাল। | ৪২৫০০.০০ ৪২৫০০.০০ ০.০০ | ৬০৬.৮২ ৬০৬.৮২ ০.০০ | ১% ৬% ১০০% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৩৭. | ৩৭০৫-৭৪৪০ ইমারজেন্সি রিহেবিলিটেশন এন্ড এক্সপানসন অব ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম প্রজেক্ট-২। | ২২৪৪৭.০০ ২২৪৪৭.০০ ০.০০ | ২১৩০০.০০ ২১৩০০.০০ ০.০০ | ৯৫% ৯৭% ১০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৩৮. | ৩৭০৫-৫০২৬ টেকনিক্যাল এসিসটেন্স অর খিলখেত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট প্রজেক্ট টু ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যুয়েরেজ অথরিটি। | ৭৮০.৮০ ২৪.৮০ ৭৫৬.০০ | ৬০৭.৮৬ ০.০০ ৬০৭.৮৬ | ৭৮% ১০০% ১০০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| <u>ঢাকা সিটি কর্পোরেশন</u> | | | | |
| ৩৯. | ৩৭০৫-৮২৯০ কনস্ট্রাকশন অব মাল্টিস্টোরিড লেডিস হোস্টেল এন্ড এডমিনিস্ট্রিটিভ বিল্ডিং এ্যাট মহানগর মহিলা কলেজ। | ৩৬৩৯.৫১ ৩৬৩৯.৫১ ০.০০ | ৩৬৩৯.৫১ ৩৬৩৯.৫১ ০.০০ | ১০০% ৯৮% ১০০% |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
|---|--|------------------------------|--|---|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ৪০. | ৩৭০৫-৭৫৯০ ঢাকা শহরে চারটি পাইকারী কাঁচা বাজার নির্মাণ। | ৩৩১০৮.১৭ ৩৩১০৮.১৭ ০.০০ | ২৬৪৩১.০০ ২৬৪৩১.০০ ০.০০ | ৮০% ৮৫% |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| ৪১. | ৩৭০৫-৭৭২০ ধানমনডি লেকের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো উন্নয়ন ও নাগরিক বিনোদন সুবিধা বৃদ্ধি সংক্রান্ত অবকাঠামো নির্মাণ | ২২০৮.৪০ ২২০৮.৪০ ০.০০ | ২২০৫.০০ ২২০৫.০০ ০.০০ | ১০০% ৯৪% |
| ০১/০৪/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৪২. | ৩৭০৫-৫০২৫ মিরপুর ১০ থেকে কচুক্ষেত পর্যন্ত রোড প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। | ২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ০.০০ | ২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ০.০০ | ১০০% ১০০% |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫ | | | | |
| ৪৩. | ৩৭০৫-৫০৫৪ টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১৪ উপলক্ষে ঢাকা শহরে বিভিন্ন রাস্তা, ফুটপাথ, নর্দমা মিডিয়ান উন্নয়ন এবং সৌন্দর্য্য বর্ধন প্রকল্প। | ১১৪৬৩.০০ ১১৪৬৩.০০ ০.০০ | ১০৩৭০.০০ ১০৩৭০.০০ ০.০০ | ৯০% ৯৫% |
| ০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় নাবিক প্রশিক্ষণ | | | | |
| ৪৪. | ৫২৩৬-৫২৫০ এ্যানহেসিং ক্যাপাসিটি অব দ্যা মেরিন একাডেমী। | ২১৭৭.০০ ২১৭৭.০০ ০.০০ | ২১৪৭.৮৩ ২১৪৭.৮৩ ০.০০ | ৯৯% ৯৭% |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ | | | | |
| ৪৫. | ৫২০৫-৭৪০০ ভোমরা স্থল বন্দরের উন্নয়ন। | ২০৮৫.৬৫ ২০৮৫.৬৫ ০.০০ | ২০৩৯.৪৬ ২০৩৯.৪৬ ০.০০ | ৯৮% ৯৯% |
| ০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৪৬. | ৫২০৫-৭৪১০ নাকুগাঁও স্থল বন্দর উন্নয়ন। | ১৬৭৬.৫১ ১৬৭৬.৫১ ০.০০ | ১৬১৯.০৯ ১৬১৯.০৯ ০.০০ | ৯৭% ৯৭% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ সংস্থা (বিআইডব্লিউটিসি) | | | | |
| ৪৭. | ৫২০৫-৯৬৮৭ বিআইডব্লিউটিসির জন্য রো রো ফেরী, রো রো পল্টুন, কে-টাইপ ফেরী এবং ইউটিলিটি টাইপ-১ ফেরী ও পল্টুন নির্মাণ। | ১০২২২.০০ ১০২২২.০০ ০.০০ | ৫৯৩০.০০ ৫৯৩০.০০ ০.০০ | ৫৮% ১০০% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| রেলপথ মন্ত্রণালয় | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ডালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | অগ্রগতির | |
| | | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| বাংলাদেশ রেলওয়ে | | | | |
| ৪৮. | ৫১৩১-৯০৬০ ১টি বিজি ও এমজি মিরুড আন্ডার হুইল লেদ মেশিন সংগ্রহ | ২০৩২.৬০ ২০৩২.৬০ ০.০০ | ১৯৩৩.৫২ ১৯৩৩.৫২ ০.০০ | ৯৫% ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৪৯. | ৫১৩১-৯০৬১ বাংলাদেশ রেলওয়ের ময়মনসিংহ-জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সেকশনের পুনর্বাসন। | ২১২৯৭.৮৬ ২১২৯৭.৮৬ ০.০০ | ১৭০৯৩.৯৭ ১৭০৯৩.৯৭ ০.০০ | ৮০% ১০০ |
| ০১/০৩/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| ৫০. | ৫১৩১-৯০৯০ বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০০টি এমজি ও ৬০টি বিজি যাত্রীবাহী গাড়ী পুনর্বাসন। | ১২১১২.৫০ ১২১১২.৫০ ০.০০ | ১০৫৩৯.৮১ ১০৫৩৯.৮১ ০.০০ | ৮৭% ৮৫% |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৫১. | ৫১৩১-৫৩৬০ দুর্ঘটনা রিলিফ ট্রেনের জন্য ৬০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি এমজি এবং ৮০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি বিজি ক্রেন সংগ্রহ। | ১১৭৩০.৫০ ১১৭৩০.৫০ ০.০০ | ১০৯১৬.৭৭ ১০৯১৬.৭৭ ০.০০ | ৯৩% ৯৩% |
| ১৫/০৩/২০০৯ হতে ৩০/০৯/২০১৩ | | | | |
| ৫২. | ৫১৩১-৫৮০০ কন্টেইনার পরিবহনের জন্য ৫০টি ফ্যাট ওয়াগন (বিএফসিটি) এবং এয়ার ব্রেকসহ ৫টি এমজি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ। | ৩৬৭৯.৪৪ ১১৩২.২৪ ২৫৪৭.২০ | ৩৩৩১.৪৭ ৭৮৪.৪৭ ২৫৪৭.০০ | ৯১% ৯০% |
| ০১/০৮/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| ধর্ম বিষয়ক মন্ডালয় | | | | |
| ধর্ম বিষয়ক মন্ডালয় (নিজস্ব) | | | | |
| ৫৩. | ৩৫০১-৭০৭০ মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়)। | ৭৭৭০.০০ ৭৭৭০.০০ ০.০০ | ৭৫৮৮.৭৩ ৭৫৮৮.৭৩ ০.০০ | ৯৮% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ডালয় | | | | |
| উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর | | | | |
| ৫৪. | ২৪৫০-৫৯৬০ মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য স্বাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২। | ৫৭৫৩৬.৬৭ ১৫৭৮৫.১৫ ৪১৭৫১.৫২ | ৩৮৫৫০.৯৫ ৮৮৭২.৪৩ ২৯৬৭৮.৫২ | ৬৭% ৭০% |
| ০১/০৭/২০০২ হতে ৩০/১২/২০১৩ | | | | |
| ৫৫. | ২৪৫০-৫০১২ ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন ফর অল। | ২০০.০০ ০.০০ ২০০.০০ | ১৮৩.৩৮ ০.০০ ১৮৩.৩৮ | ৯২% ৯৯% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ডালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|------------------------------|-----------------------------------|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | অগ্রগতির | |
| | | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ৫৬. | ২৪৫০-৫০১১ ইকুইভ্যালেন্স নন-ফরমাল ভকেশনাল এডুকেশন কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। | ১৬.০০ ০.০০ ১৬.০০ | ১১.০৬ ০.০০ ১১.০৬ | ৬৯% ৭৫% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| প্রতিরক্ষা মন্ডালয় | | | | |
| আলঃ বাহিনী ডিপার্টমেন্টস | | | | |
| ৫৭. | ১৯৩৫-৫২৫৩ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যাট হালিশহর (চট্টগ্রাম) এন্ড ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যাট রাজশাহী। | ৪৭৭৩.০০ ৪৭৭৩.০০ ০.০০ | ৪৪৯৯.৭০ ৪৪৯৯.৭০ ০.০০ | ৯৪% ১০০ |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি) | | | | |
| ৫৮. | ১৯০৫-৫০১০ মিরপুর সেনানিবাসে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি) এর জন্য আনুষঙ্গিক কাজসহ বাসস্থান নির্মাণ। | ৬৬৯০.০০ ৬৬৯০.০০ ০.০০ | ৬৬৫০.২৫ ৬৬৫০.২৫ ০.০০ | ৯৯% ১০০ |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| বাংলাদেশ সেনা বাহিনী | | | | |
| ৫৯. | ১৯৩১-৫০৪০ মিরপুর সেনানিবাসে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ স্থাপন। | ২৭১১.২৩ ২৭১১.২৩ ০.০০ | ২৭০৬.০০ ২৭০৬.০০ ০.০০ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর | | | | |
| ৬০. | ১৯১৩-৫০২০ পঞ্চগড়, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কিশোরগঞ্জ এবং কক্সবাজারে ১ম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন। | ২৪৯৬.৯৬ ২৪৯৬.৯৬ ০.০০ | ২৪৪৯.৬৪ ২৪৪৯.৬৪ ০.০০ | ৯৮% ১০০ |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| ৬১. | ১৯১৩-৫০৩০ এথ্রো-মিটিওরোলজিক্যাল সার্ভিসেস এর উন্নয়ন (সংশোধিত)। | ৪৩৪২.০০ ৪৩৪২.০০ ০.০০ | ৪০২১.৬২ ৪০২১.৬২ ০.০০ | ৯৩% ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৬২. | ১৯১৩-৫০৯০ ডেভেলপমেন্ট অব হিউমেন ক্যাপাসিটি অন অপারেশন অব ওয়েদার এনালাইসিস এন্ড ফোরকাস্টিং। | ৩১২৪.৭৩ ২১৮.৫০ ২৯০৬.২৩ | ৩১১০.৭২ ২০৪.৭২ ২৯০৬.০০ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ | | | | |
| ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) | | | | |

| প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত | | (লক্ষ টাকায়) | | |
|--|--|-------------------------|--|---|
| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ৩৩. ৩৮০৫-৭২৫০ ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রকল্প। | | | | |
| | | ২৯৩৮.০০ | ২৯৩৮.০০ | ১০০% |
| | | ২৯৩৮.০০ | ২৯৩৮.০০ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া | | | | |
| ৬৪. ৩৮০৫-৭৩৬০ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়ার প্রশিণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক কার্যক্রম জোরদারকরণ। | | | | |
| | | ২৯৬৫.৩৭ | ২৯৫০.৫৭ | ১০০% |
| | | ২৯৬৫.৩৭ | ২৯৫০.৫৭ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | | | | |
| প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (নিজস্ব) | | | | |
| ৬৫. ০৩০১-৫১৩১ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীফ প্রোগ্রাম অপারেশনলাইজেশন। | | | | |
| | | ৮৮০.৫০ | ৭১৩.০৯ | ৮১% |
| | | ৫.০০ | ৫৬১.৬৫ | ৯৫% |
| | | ৮৭৫.৫০ | ১৫১.৮৪ | |
| ০৫/০৫/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ | | | | |
| ৬৬. ০৩২৫-০০০৫ সাপ্লাই, ইনস্টলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব ৩৩/১১ কেভি, ২* ১৬/২০ এমভিএ জিআইএস সাবস্টেশন উইথ ৩৩ কেভি সোর্স লাইন অব আদমজি ইপিজেড। | | | | |
| | | ২৫২৪.০০ | ১৪৯২.০০ | ৫৯% |
| | | ২৫২৪.০০ | ১৪৯২.০০ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/১০/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় | | | | |
| বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড | | | | |
| ৬৭. ৪৭০৫-৮০৮০ ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প। | | | | |
| | | ১৭৬৫৪.২১ | ১৬১৪৭.১৮ | ৯১% |
| | | ১৭৬৫৪.২১ | ১৬১৪৭.১৮ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৬৮. ৪৭০৫-৯৪২৩ পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকার ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগঙ্গা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার এবং কুষ্টিয়া | | | | |
| | | ৯৮৩৫.০৫ | ৮৫৮৩.৬৫ | ৮৭% |
| | | ৯৮৩৫.০৫ | ৮৫৮৩.৬৫ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৬৯. ৪৭০৫-৯৫৫৮ গোপালগঞ্জ জেলাধীন মুখুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদরীপুর বিলবুট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিগ্রামে নদীর তীর সংরক্ষণ। | | | | |
| | | ৩৫১৮.৮৩ | ৩৫১৩.৬২ | ১০০% |
| | | ৩৫১৮.৮৩ | ৩৫১৩.৬২ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
|--|--|------------------------------|--|---|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ৭০. | ৪৭০৫-৫১১৬ রিহেবিলাইটেশন ওয়ার্কস অব তিস্তা মেইন কেনেল এন্ড রিলেটেড স্ট্রাকচার আন্ডর কমান্ড এরিয়া অব তিস্তা বেরেইজ প্রজেক্ট। | ১৪৬৪.৫০ ৫৬৯.৬৮ ৮৯৪.৮২ | ১২৪৬.৫০ ৪৭১.৫০ ৭৭৫.০০ | ৮৫% ৮৫% ৭৭% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৭১. | ৪৭০৫-৫১১৭ এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসসমেন্ট (ইআইএ) স্টাডি অব ডিফারেন্ট বিডব্লিউডি প্রজেক্টস টু বি ইমপ্লিমেন্টেড আন্ডর ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড। | ১৯৯.১৬ ১৯৯.১৬ ০.০০ | ১৯৮.৫৯ ১৯৮.৫৯ ০.০০ | ১০০% ১০০ ০ |
| ০১/১০/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৭২. | ৪৭০৫-৫১১৮ প্রিপেয়ারিং ইরিগেশন মেনেজম্যান্ট ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (পিপিটি-আইএমআইআইপি) ইন মুছুরী ইরিগেশন প্রজেক্ট (এমআইপি)। | ৬৯৮.১৬ ৪৩.৬০ ৬৫৪.৫৬ | ৬৫৯.৬৫ ৫.৬৫ ৬৫৪.০০ | ৯৪% ১০০ ৯৪% |
| ০১/১০/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড | | | | |
| ৭৩. | ৪৭০৫-৫০৯১ মেইন রিভার ফ্ল্যাড এন্ড ব্যাংক ইরোশন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম। | ১৫৬৯.৬৯ ৫৪৯.১০ ১০২০.৫৯ | ৯৭৮.৮০ ৪৫.০০ ৯৩৩.৮০ | ৬২% ১০০ ৯৩% |
| ০১/০৪/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় | | | | |
| পরিবেশ অধিদপ্তর | | | | |
| ৭৪. | ৪৫৪১-৫০৫০ ফেজ-আউট অব সিএফসি কনজাম্পশন ইন দি ম্যানুফ্যাকচার অব মিটারড ডোজ ইনহেলার (এমডিআই) ইন বাংলাদেশ | ২২৪৮.৫৩ ২৫০.০৬ ১৯৯৮.৪৭ | ১৯৫৯.১৫ ০.০০ ১৯৫৯.১৫ | ৮৭% ১০২ ৯৮% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৭৫. | ৪৫৪১-৫০৭০ ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেন্‌দেনিং ফর দি ফেজ আইট অব ওডিএস (ফেজ-৬)। | ১১৪.৯৫ ৯.০০ ১০৫.৯৫ | ১০২.৯৩ ০.০০ ১০২.৯৩ | ৯০% ১০৭ ৯৭% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৭৬. | ৪৫৪১-৫০৮০ কনভারশন অব এইচসিএফসি-১৪১বি টু সাইক্লোপেনটেন অব ডমিস্টিক রেফ্রিজারেটর এট ওয়ালটন হাই টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বাংলাদেশ। | ১১৮৭.৬৫ ২৬২.০৫ ৯২৫.৬০ | ৮৯৩.৭২ ০.০০ ৮৯৩.৭২ | ৭৫% ১০০ ৯৬% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| বন অধিদপ্তর | | | | |
| ৭৭. | ৪৫৩১-৫০৪০ বাঁশ, বেত ও মর্তা বাগান সৃজন (২য় পর্যায়)। | ১৯১০.০০ ১৯১০.০০ ০.০০ | ১৭১৮.৭৮ ১৭১৮.৭৮ ০.০০ | ৯০% ৯২% ০% |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ডালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | জুন ২০১৪ পর্যন্ত প্রাক্কলিত অগ্রগতি | | |
|--|---|--|------------------------------|-----------------------------------|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | অগ্রগতির | |
| | | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ৭৮. | ৪৫৩১-৭৩৯৬ সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। | ৫২৩৪.৭৮ ৫২৩৪.৭৮ ০.০০ | ৪৭৪৯.০৪ ৪৭৪৯.০৪ ০.০০ | ৯১% ৯২% |
| ০১/০৩/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| ৭৯. | ৪৫৩১-৫৩৯০ পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (বন অধিদপ্তর অংশ)। | ৮৫.০০ ৮৫.০০ ০.০০ | ৮৫.০০ ৮৫.০০ ০.০০ | ১০০% ৮৬% |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| ৮০. | ৪৫৩১-৫৪৮০ রিস্টোরেশন এন্ড কনজারভেশন অব বায়োডাইভারসিটি ইন দি ডিনিউডেডে হিলস্ অব সীতাকুন্ড, মীরশরাই, বাঁশখালী, ইনানী ফরেস্ট এরিয়া, বারিন্দ ধামুইরহাট সাল ফরেস্ট এন্ড সিংড়া সাল ফরেস্ট। | ১৩৩৮.৯৫ ২৩০.২৫ ১১০৮.৭০ | ১২৪৯.৬৪ ২১৭.৪৫ ১০৩২.১৯ | ৯৩% ৯৩% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| পরিকল্পনা বিভাগ | | | | |
| পরিকল্পনা বিভাগ (নিজস্ব) | | | | |
| ৮১. | ১৪০১-৭১২০ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর দি প্র্যানিং কমিশন : পোভার্টি, এনভায়রনমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট মেইনস্ট্রিমিং (পিইসিএম)। | ৭৯১.০০ ০.০০ ৭৯১.০০ | ৭৪৭.৭৮ ০.০০ ৭৪৭.৭৮ | ৯৫% ১০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/০৩/২০১৪ | | | | |
| পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ | | | | |
| পরিসংখ্যান ব্যুরো | | | | |
| ৮২. | ১৬৩১-৫০২০ ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম। | ৯২৯.০০ ৯২৯.০০ ০.০০ | ৮৭৮.২৮ ৮৭৮.২৮ ০.০০ | ৯৫% ৯৭% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৮৩. | ১৬৩১-৫০৩৫ হারমোনাইজেশন এন্ড ডিসেমিনেশন অব ইউনিফাইড এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন স্ট্যাটিকস। | ৩৫২.০০ ৬৪.৩৮ ২৮৭.৬২ | ৩৫২.০০ ৬৯.৬৩ ২৮২.৩৭ | ১০০% ১০০% |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৮৪. | ১৬৩১-৫০২৫ মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব চিলড্রেন এন্ড উইমেন (এমএসসিডব্লিউ, ৩য় পর্যায়)। | ৬৮৫.০০ ২৯.০০ ৬৫৬.০০ | ৫৬১.১২ ২০.৬৯ ৫৪০.৪৩ | ৮২% ৮২% |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| পরিসংখ্যান বিভাগ (নিজস্ব) | | | | |
| ৮৫. | ১৬০১-৫০০৬ স্ট্রেংদেনিং অব ইনডাস্ট্রিয়াল স্ট্যাটিকস (মেনুফেকচারিং সেক্টর) ইন বাংলাদেশ। | ৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ | ৪৯৫.৩৬ ৪৯৫.৩৬ ০.০০ | ৯৯% ১০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| বস ও পাট মন্ডালয় | | | | |

| প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত | | (লক্ষ টাকায়) | | |
|---|---|---|--|---|
| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় মোট টাকা প্রঃ সাঃ | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| বন্দু দপ্তর | | | | |
| ৮৬. | ৪১৩১-৫০২০ ১০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন। | ৭৩০৬.০০ ৭৩০৬.০০ ০.০০ | ৬৯৬১.৯৬ ৬৯৬১.৯৬ ০.০০ | ৯৫% ৯৯% |
| ০১/০১/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৮৭. | ৪১৩১-৫০৭০ জোরারগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ। | ৪৫৭২.৫৫ ৪৫৭২.৫৫ ০.০০ | ৪৪৮৮.৮৩ ৪৪৮৮.৮৩ ০.০০ | ৯৮% ৯২% |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| বন্দু ও পাট মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | |
| ৮৮. | ৪১০১-৫১৪০ বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বিটিইসি)। | ১১৩৭৩.৫৮ ১১৩৭৩.৫৮ ০.০০ | ১১০৫৯.০৪ ১১০৫৯.০৪ ০.০০ | ৯৭% ৮০% |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | | | | |
| ৮৯. | ৪৪৪১-৬৪০০ স্ট্রিংদেনিং অব সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর কমব্যাটিং এভিয়ন ইনফ্রায়েঞ্জা (এইচপিএআই) ইন বাংলাদেশ। | ৩৫৮০.৪৯ ৯১.৪৯ ৩৫৮৯.০০ | ৩৪৮৩.২৪ ০.০০ ৩৪৮৩.২৪ | ৯৭% ৯৯% |
| ০১/০১/২০০৮ হতে ৩০/১১/২০১৩ | | | | |
| ৯০. | ৪৪৪১-৫১১০ ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইকোন রিকভারী এন্ড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (ইসি আর আর পি)-প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অংশ। | ৬০২৬.২৩ ০.০০ ৬০২৬.২৩ | ৬৩১৯.৩৪ ০.০০ ৬৩১৯.৩৪ | ১০৫% ৯৮% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৯১. | ৪৪৪১-৬৩১৭ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ব্রা'ন হস্তান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ৫৪১৩.১৪ ৫৪১৩.১৪ ০.০০ | ৫০০৮.৪১ ৫০০৮.৪১ ০.০০ | ৯৩% ৯৩% |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৯২. | ৪৪৪১-৭৮৩০ পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অংশ)। | ১৬৫.২২ ১৬৫.২২ ০.০০ | ১৫২.৩৩ ১৫২.৩৩ ০.০০ | ৯২% ৯৫% |
| ০১/০৩/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (এফআরআই) : | | | | |
| ৯৩. | ৪৪০৫-৭০৩০ সাপোর্ট টু সাসটেইন্যাবল ম্যানেজমেন্ট অব দি বে অব বেঙ্গল লার্জ মেরিন ইকোসিস্টেম। | ৪৫৪.৮০ ৪৫৪.৮০ ০.০০ | ৩৮৬.৭০ ৩৮৬.৭০ ০.০০ | ৮৫% ৯৮% |
| ০১/০৯/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |

| প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত | | (লক্ষ টাকায়) | | |
|---|---|---|--|---|
| ক্রমিক নং- | মন্ডালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় মোট টাকা প্রঃ সাঃ | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| মৎস্য অধিদপ্তর | | | | |
| ৯৪. | ৪৪৩১-৫২০০ হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র পুনরুদ্ধার। | ১৩২১.৩২ ১৩২১.৩২ ০.০০ | ১২০৩.৯৫ ১২০৩.৯৫ ০.০০ | ৯১% ৯১% |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৯৫. | ৪৪৩১-৫৩৫০ মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প। | ১২৯০.১৭ ১২৯০.১৭ ০.০০ | ১২৫৭.৫২ ১২৫৭.৫২ ০.০০ | ৯৭% ১০০% |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৯৬. | ৪৪৩১-৬৪৩৬ বৃহত্তর পাবনা মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প। | ১২২৩.০০ ১২২৩.০০ ০.০০ | ১২২২.৩৬ ১২২২.৩৬ ০.০০ | ১০০% ১০০% |
| ০১/০৬/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | |
| ৯৭. | ৪৪৩১-৫৪০০ ইমার্জেন্সি ২০০৭ সাইকোন রিকভারী এন্ড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (ইসি আর আর পি)-মৎস্য অধিদপ্তর অংশ। | ৫৪২৩.৬২ ০.০০ ৫৪২৩.৬২ | ৫৭১২.১৫ ০.০০ ৫৭১২.১৫ | ১০৫% ১০০% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৯৮. | ৪৪৩১-৫৩৭০ ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি ও সেবা সম্প্রসারণ। | ২৫০৪.৪৯ ২৫০৪.৪৯ ০.০০ | ২৪৮২.৪৭ ২৪৮২.৪৭ ০.০০ | ৯৯% ৯৫% |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ৯৯. | ৪৪৩১-৫৪১০ যশোর জেলার ভবদহ অঞ্চলে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা। | ৯৬৬.০০ ৯৬৬.০০ ০.০০ | ৮৯৫.০৪ ৮৯৫.০৪ ০.০০ | ৯৩% ৯৩% |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১০০. | ৪৪৩১-৬০৭০ চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ। | ৩৯৪২.২২ ৩৯৪২.২২ ০.০০ | ৩৯৪১.৭৪ ৩৯৪১.৭৪ ০.০০ | ১০০% ১০০% |
| ০১/০৮/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১০১. | ৪৪৩১-৮২৪০ পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (মৎস্য অধিদপ্তর)। | ৪৯০.৮৫ ৪৯০.৮৫ ০.০০ | ৩২৮.০৯ ৩২৮.০৯ ০.০০ | ৬৭% ৬৭% |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১০২. | ৪৪৩১-৮১৯৯ মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প। | ৭৬৯.৫০ ৭৬৯.৫০ ০.০০ | ৭৬৮.৭৩ ৭৬৮.৭৩ ০.০০ | ১০০% ৯৮% |
| ০১/০৩/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ডালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|---|--------------------------------|---|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় মোট টাকা প্রঃ সাঃ | আর্থিক | |
| | | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ডালয় বাংলাদেশ শিশু একাডেমী | | | | |
| ১০৩. | ৩০০৫-৫০১১ শিশু বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা। | ১৩৭৫২.০৯ ৪৮৬.৬৬ ১৩২৬৫.৪৩ | ১৩৩৩৯.৫২ ৪৫৬.২২ ১২৮৮৩.৩০ | ৯৭% ৯৯% ৯৭% |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| ১০৪. | ৩০০৫-৭০২১ সিসিমপুর আউটরিচ প্রকল্প। | ২২৫৭.২৮ ১৫৭.২৮ ২১০০.০০ | ২২২৪.৬৪ ১৫৫.৬০ ২০৬৯.০৪ | ৯৯% ৯৯% ৯৯% |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ডালয় (নিজস্ব) | | | | |
| ১০৫. | ৩০০১-৫০৭০ ফরমুলেশন অফ ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান (এনএপি) ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ন্যাশনাল উইমেন ডেভেলপমেন্ট পলিসি। | ৩৮.০০ ০.০০ ৩৮.০০ | ৩৫.৭৬ ০.০০ ৩৫.৭৬ | ৯৪% ১০০ ৯৪% |
| ০১/১১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | | | | |
| ১০৬. | ৩০২১-৭৩৪০ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ৫টি বিভাগীয় শহরে ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টিকরণ। | ৬১৬৬.১২ ৬১৬৬.১২ ০.০০ | ৫৮৩৭.৪৪ ৫৮৩৭.৪৪ ০.০০ | ৯৫% ১০০ ১০০% |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১০৭. | ৩০২১-৭৩৬৬ ডেভেলপমেন্ট অব ট্রেনিং প্রোগ্রাম ইন উইমেন ট্রেনিং সেন্টার এ্যাট ডিস্ট্রিক্ট লেভেল। | ১০৯৯.৪৩ ১০৯৯.৪৩ ০.০০ | ১০৮১.৮০ ১০৮১.৮০ ০.০০ | ৯৮% ১০০ ১০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| জাতীয় মহিলা সংস্থা | | | | |
| ১০৮. | ৩০০৫-৭০৬০ জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা কমপ্লেক্স। | ১৭২৫.১৪ ১৭২৫.১৪ ০.০০ | ১৭০০.৮৫ ১৭০০.৮৫ ০.০০ | ৯৯% ১০০ ১০০% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (নিজস্ব) | | | | |
| ১০৯. | ০৪০১-৫৭৬১ সাপোর্টিং দ্যা গুড গভর্নেন্স প্রোগ্রাম (পার্ট-এ)ঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অংশ। | ১০১১.০০ ১৯৯.০০ ৮১২.০০ | ৮৬৩.৭২ ৭৯.৫৫ ৭৮৪.১৭ | ৮৫% ৬৫% ৯৬% |
| ০১/১১/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ডালয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ডালয় (নিজস্ব) | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ডালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|--|---|--|------------------------------|-----------------------------------|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | অগ্রগতির | |
| | | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১১০. | ৬৩০১-৬১৫০ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতাস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)। | ১৮১৬১.০০ ১৮১৬১.০০ ০.০০ | ১৭৪৭৪.৬৫ ১৭৪৭৪.৬৫ ০.০০ | ৯৬% ৯৮% ০.০০ |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| যুব ও ক্রীড়া মন্ডালয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ | | | | |
| ১১২. | ৩৬০৫-৭০০০ গোপালগঞ্জ জেলা সদরে সুইমিংপুল ও জিমনেশিয়াম নির্মাণ, শেখ কামাল স্টেডিয়ামের উন্নয়ন, পুরাতন জেলা স্টেডিয়ামের মেরামত ও সংস্কার এবং মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ। | ১০৪৪৪.৬৩ ১০৪৪৪.৬৩ ০.০০ | ১০৪২১.৬৩ ১০৪২১.৬৩ ০.০০ | ১০০% ১০০% ০.০০ |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| ১১৩. | ৩৬০৫-৫০২৫ গাজীপুর জেলার টঙ্গীস্থ টিএসএস মাঠে স্টেডিয়াম নির্মাণ। | ৭৬৯.০০ ৭৬৯.০০ ০.০০ | ৭৫৫.৯৫ ৭৫৫.৯৫ ০.০০ | ৯৮% ১০০% ০.০০ |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১১৪. | ৩৬০৫-৫০২৮ পাবনা জেলার শহীদ এ্যাডভোকেট আমিনুদ্দিন স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়ন। | ৯৯৫.০০ ৯৯৫.০০ ০.০০ | ৯৯৫.০০ ৯৯৫.০০ ০.০০ | ১০০% ১০০% ০.০০ |
| ০১/০৪/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| জাতীয় ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) | | | | |
| ১১৫. | ৩৬০৫-৭০৩০ বাংলাদেশ ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের ইনডোর প্রশিক্ষণের জন্য সিনথেটিক টারফসহ বেইলম্যান হ্যাংগার নির্মাণ। | ৪৩৬৫.০০ ৪৩৬৫.০০ ০.০০ | ৪৩৪৭.১৩ ৪৩৪৭.১৩ ০.০০ | ১০০% ১০০% ০.০০ |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/০৩/২০১৪ | | | | |
| কৃষি মন্ডালয় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন সংস্থা | | | | |
| ১১৬. | ৪৩০৫-৮৮৬০ সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য অচালু/অকেজো গভীর নলকূপ সচলকরণ। | ২০১২৮.০০ ২০১২৮.০০ ০.০০ | ১৮৮৯৮.৯৯ ১৮৮৯৮.৯৯ ০.০০ | ৯৪% ৯৯% ০.০০ |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
|----------------------------------|--|------------------------------|--|---|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ১১৭. | ৪৩০৫-৭৮৮০ ধান ফসলের ফলন পার্থক্য কমানো (ব্রী)। | ২৬০.০০ ২৬০.০০ ০.০০ | ২৬০.০০ ২৬০.০০ ০.০০ | ১০০% ১০০ ১০০ |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১১৮. | ৪৩০৫-৫০৩১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা দক্ষতা উন্নয়ন। | ২৩৬৬.০০ ৮৬৬.০০ ১৫০০.০০ | ২০২৫.৯১ ৫২৫.৯১ ১৫০০.০০ | ৮৬% ১০০ ১০০ |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট | | | | |
| ১১৯. | ৪৩০৫-৫১৯০ বাংলাদেশ সুগারবিট চাষাবাদ প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য পাইলট প্রকল্প। | ৩৪৫.১৩ ৩৪৫.১৩ ০.০০ | ৩১৯.৬০ ৩১৯.৬০ ০.০০ | ৯৩% ৯৯% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন | | | | |
| ১২০. | ৪৩০৫-৭৪৫০ ডাল ও তৈল বীজ (২য় পর্যায়)। | ৯৮৮২.০০ ৯৮৮২.০০ ০.০০ | ৯৮৮০.৬১ ৯৮৮০.৬১ ০.০০ | ১০০% ১০০ ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১২১. | ৪৩০৫-৭১৫০ আশুগঞ্জ-পলাশ এম্বো ইরিগেশন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)। | ২৬৮২.০০ ২৬৮২.০০ ০.০০ | ২৫৮১.৫১ ২৫৮১.৫১ ০.০০ | ৯৬% ১০০ ১০০ |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১২২. | ৪৩০৫-৭৪৭০ বৃহত্তর বগুড়া-রংপুর-দিনাজপুর সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ২৪৩১.৭৯ ২৪৩১.৭৯ ০.০০ | ২৪২৭.০৯ ২৪২৭.০৯ ০.০০ | ১০০% ১০০ ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১২৩. | ৪৩০৫-৭৪৬০ ভূ-উপরিষ্কার পানির উদ্ভাবনমুখী ব্যবহার প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ২৫২২.৯০ ২৫২২.৯০ ০.০০ | ২৪৯০.৫৪ ২৪৯০.৫৪ ০.০০ | ৯৯% ১০০ ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১২৪. | ৪৩০৫-৭৪৯০ বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ২৫৪০.২৩ ২৫৪০.২৩ ০.০০ | ২৪৮২.০০ ২৪৮২.০০ ০.০০ | ৯৮% ১০০ ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |

| প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত | | (লক্ষ টাকায়) | | |
|---|--|---|--|---|
| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় মোট টাকা প্রঃ সাঃ | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ১২৫. | ৪৩০৫-৭৪৮০ বৃহত্তর খুলনা-যশোর-কুষ্টিয়া কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ২৫৮১.০০ ২৫৮১.০০ ০.০০ | ২৫৬৪.৯৩ ২৫৬৪.৯৩ ০.০০ | ৯৯% ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১২৬. | ৪৩০৫-৭৬৪০ ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিষ্কার পানির সাহায্যে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ প্রকল্প (পর্যায়-২)। | ১০১৬৯.৪৩ ১০১৬৯.৪৩ ০.০০ | ১০১৬০.৮৪ ১০১৬০.৮৪ ০.০০ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১২৭. | ৪৩০৫-৮৮৮১ ধান, গম ও ভুট্টার উন্নত বীজের উন্নয়ন প্রকল্প (বিএডিসি অংগ)। | ১৮৬৭১.০০ ১৮৬৭১.০০ ০.০০ | ১৮৬৬৭.৯৭ ১৮৬৬৭.৯৭ ০.০০ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০৩/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১২৮. | ৪৩০৫-৭৮০০ বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উন্নয়ন (২য় পর্যায়)। | ১৮৮৯.০০ ১৮৮৯.০০ ০.০০ | ১৮৮৭.৪৫ ১৮৮৭.৪৫ ০.০০ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১২৯. | ৪৩০৫-৭৭০০ ফোর্স মোড নলকুপের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম দ্বারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন। | ২৬৮৩.০৯ ২৬৮৩.০৯ ০.০০ | ২৬৮৩.০০ ২৬৮৩.০০ ০.০০ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৩০. | ৪৩০৫-৫১৭০ কুড়িগ্রামে সমন্বিত বীজ হিমাগার স্থাপন। | ৩৬০৪.২৫ ৩৬০৪.২৫ ০.০০ | ৩৫৬৩.৪৫ ৩৫৬৩.৪৫ ০.০০ | ৯৯% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৩১. | ৪৩০৫-৫২০০ পার্বত্য চট্টগ্রামে সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। | ১৪৫১.৫০ ১৪৫১.৫০ ০.০০ | ১৩৭৭.৮৮ ১৩৭৭.৮৮ ০.০০ | ৯৫% ৯৮% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৩২. | ৪৩০৫-৫০১৩ ইমপ্রুভিং সারফেইস ওয়াটার ইরিগেশন ইন কোস্টাল এরিয়াস এন্ড সিলেট ডিভিশন এন বাংলাদেশ। | ৪৬৮.৫০ ১০৬.০৫ ৩৬২.৪৫ | ৪৬৫.৭৭ ১০৩.৭৭ ৩৬২.০০ | ৯৯% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৩৩. | ৪৩০৫-৫০৩২ সাপোর্টিং ফর এস্টাবলিশিং সিড মাল্টিপ্লিকেশন, সিড প্রসেসিং এন্ড সিড টেস্টিং ইন দশমিনা সিড মাল্টিপ্লিকেশন সেন্টার। | ২১৫.১৬ ০.০০ ২১৫.১৬ | ২১৫.১৬ ০.০০ ২১৫.১৬ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ডালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
|--|--|------------------------------|--|--------------------|
| | | | আর্থিক | অগ্রগতির হার |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ১৩৪. | ৪৩০৫-৫০৭৫ ডেভেলপমেন্ট অব সেইফ ভেজিটেবলস প্রোডাকশন টেকনোলজি ইউটিলাইজেশন মিউনিসিপাল অর্গানিক ওয়াস্ট ইন দ্যা পেরি-আরবান এরিয়াস। | ৯১৮.৮০ ৯১৮.৮০ ০.০০ | ৯১৮.৮০ ৯১৮.৮০ ০.০০ | ১০০% ১০০ ১০০ |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৩৫. | ৪৩০৫-৮৮৮২ ধান, গম ও ভুট্টার উন্নত বীজের উন্নয়ন প্রকল্প (বারি অংগ)। | ৩৭৩২.০০ ৩৭৩২.০০ ০.০০ | ৩৫১৯.০০ ৩৫১৯.০০ ০.০০ | ৯৪% ১০০ ১০০ |
| ০১/০৩/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৩৬. | ৪৩০৫-৮১০০ ডাল গবেষণা উপকেন্দ্র মাদারীপুরকে আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ। | ১৮১৬.০০ ১৮১৬.০০ ০.০০ | ১৭৭৩.৬৫ ১৭৭৩.৬৫ ০.০০ | ৯৮% ১০০ ১০০ |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট | | | | |
| ১৩৭. | ৪৩৪৫-৫০১১ ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম ২০০৬, সয়েল ফার্টিলাইজার কম্পোনেন্ট। | ৯৫৪৬.১০ ৪৯৬.৭৫ ৯০৪৯.৩৫ | ৭৬৬০.৯৩ ৪৯৭.০২ ৬৫৩৭.৮৫ | ৮০% ৯৭% ৮০% |
| ০১/০১/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৩৮. | ৪৩৪৫-৫০৮২ ধান ফসলে ফলন পার্থক্য কমানো (এসআরডিআই অংগ)। | ৯৩.০০ ৯৩.০০ ০.০০ | ৮৭.৭৩ ৮৭.৭৩ ০.০০ | ৯৪% ৯৪% ৯৪% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | |
| কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর | | | | |
| ১৩৯. | ৪৩৩১-৮৩৯৫ দারিদ্র্য দুরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। | ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ | ১৪৯৯.১০ ১৪৯৯.১০ ০.০০ | ১০০% ১০০ ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৪০. | ৪৩৩১-৮৩৯৬ ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারী এন্ড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (ইসি আর আর পি) : রিকভারী অব এগ্রিকালচারাল সেক্টর (ক্রপস) এন্ড ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম। | ১০৯৯৭.০০ ০.০০ ১০৯৯৭.০০ | ১০৯৩৫.০০ ০.০০ ১০৯৩৫.০০ | ৯৯% ১০০ ৯৯% |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৪১. | ৪৩৩১-৮৪৪৪ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ কমপ্লেক্স (কেআইবি কমপ্লেক্স) নির্মাণ। | ১০২৬৪.০০ ১০২৬৪.০০ ০.০০ | ১০১০০.০২ ১০১০০.০২ ০.০০ | ৯৮% ১০০ ১০০ |
| ০১/০৩/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ডালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | |
|--|---|------------------------------|--|---|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ১৪২. | ৪৩৩১-৫৩১০ ধান ফসলের ফলন পার্থক্য কমানো (ডিএই অংশ)। | ২০৬৮.০০ ২০৬৮.০০ ০.০০ | ২০৬৬.০৮ ২০৬৬.০৮ ০.০০ | ১০০% ১০০ ১০০ |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | |
| ১৪৩. | ৪৩৩১-৫৩৫০ পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (ডিএই অংশ)। | ৪৫৯.৮৩ ৪৫৯.৮৩ ০.০০ | ৪৫৮.৮৮ ৪৫৮.৮৮ ০.০০ | ১০০% ৯৯% ১০০ |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৩/২০১৪ | | | | |
| ১৪৪. | ৪৩৩১-৫০১৮ জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রে মাশরুম ব্রিডিং ও পোস্ট হার্ভেস্ট ল্যাবরেটরী শক্তিশালীকরণ। | ১৩৩.০০ ০.০০ ১৩৩.০০ | ১৩২.৮৫ ১২৫.৮৫ ৭.০০ | ১০০% ১০০ ১০০ |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ডালয় শ্রম পরিদপ্তর | | | | |
| ১৪৫. | ৩১৪১-৫০১১ স্টেংদেনিং অব কমপ্লাইন্স লেভেল অব লেবার লগস এক্সেস দ্যা প্রিন্সিপ ভেলু চেইন ইন বাংলাদেশ (বেটার ওয়ার্ক এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস প্রোগ্রাম)। | ৫০১.০০ ৮২.০০ ৪১৯.০০ | ২৫৯.৫৮ ০.০০ ২৫৯.৫৮ | ৫২% ৫৫% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ডালয় (নিজস্ব) | | | | |
| ১৪৬. | ৩১০১-৫১৫০ বাংলাদেশে সুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। | ৬৩১৩.০০ ৬৩১৩.০০ ০.০০ | ৫৭৮৩.৪২ ৫৭৮৩.৪২ ০.০০ | ৯২% ৯৫% ১০০ |
| ০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| খাদ্য মন্ডালয় খাদ্য অধিদপ্তর | | | | |
| ১৪৭. | ৪৮৩১-৫১৫০ কনস্ট্রাকশন অব ০.৮৪ লক্ষ মেঃ টন ক্যাপাসিটি নিউ ফুড গোডাউন্স উইথ এগ্যালিয়ারী ফ্যাসিলিটিজ এয়াট হালিশহর সিএসডি কম্পাউন্ড, চট্টগ্রাম। | ২৩৭৯৭.০০ ২৩৭৯৭.০০ ০.০০ | ২২১৪৯.১৭ ২২১৪৯.১৭ ০.০০ | ৯৩% ১০০ ১০০ |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/০৩/২০১৪ | | | | |
| ১৪৮. | ৪৮৩১-৫২০০ সমগ্র দেশে ১.৩৫ লক্ষ মেঃ টন ধারন ক্ষমতা নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ। | ৩০৫৪১.৯৫ ৩০৫৪১.৯৫ ০.০০ | ২৮৯৫৫.৫৩ ২৮৯৫৫.৫৩ ০.০০ | ৯৫% ৯৭% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/০৩/২০১৪ | | | | |
| গৃহায়ণ ও গণপর্ত মন্ডালয় রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | আর্থিক | অগ্রগতির হার |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ১৪৯. | ৩২০৫-৭৯৩৫ সাহেব বাজার হতে গৌড়হাঙ্গা মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৪৫৩০.৮৮ | ৪৪৯৭.৩২ | ৯৯% |
| | | ৪৫৩০.৮৮ | ৪৪৯৭.৩২ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ | | | | |
| ১৫০. | ৩২০৫-৭২৪০ খুলনার মাটির প্যান এলাকার ডিটেইল্ড এরিয়া প্যান প্রণয়ন | ৬০৯.৪১ | ৫০৪.০৮ | ৮৩% |
| | | ৬০৯.৪১ | ৫০৪.০৮ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| গণপর্ত অধিদপ্তর | | | | |
| ১৫১. | ৩২৫১-৫০১১ ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিবি) এর কেন্দ্রীয় ভবন কমপ্লেক্স উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ। | ২০৮২.৬০ | ১৮৮২.৬০ | ৯০% |
| | | ২০৮২.৬০ | ১৮৮২.৬০ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ | | | | |
| ১৫২. | ৩২০৫-৭২০০ চট্টগ্রাম কলেজ হতে কাপাসগোলা রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (গনি বেকারী জংশন হতে বহদারহার জংশন পর্যন্ত)। | ৯০১০.২৩ | ৮০৯৫.৩৯ | ৯০% |
| | | ৯০১০.২৩ | ৮০৯৫.৩৯ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| ১৫৩. | ৩২০৫-৭৩০০ পাঠানটুলী রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (ডিটি রোড জংশন হতে শেখ মুজিব রোড পর্যন্ত)। | ৪০৩৮.৯০ | ৩৮০০.৪৮ | ৯৪% |
| | | ৪০৩৮.৯০ | ৩৮০০.৪৮ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৫৪. | ৩২০৫-০০৪৬ বাকলিয়াতে কল্ললোক আবাসিক এলাকার উন্নয়ন (২য় পর্যায়)। | ২৭৭০৬.৩৬ | ১৮৮৬৩.৭৪ | ৬৮% |
| | | ২৭৭০৬.৩৬ | ১৮৮৬৩.৭৪ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০৪/২০০৫ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| ১৫৫. | ৩২০৫-০০৫২ বহদারহাট জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণ। | ১৪৪১৮.০০ | ১৩২১০.১৬ | ৯২% |
| | | ১৪৪১৮.০০ | ১৩২১০.১৬ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ | | | | |
| ১৫৬. | ৩২০৫-০০০২ ঢাকাস্থ লালমাটিয়ায় সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য ১২৫০ (১০৪টি) ও ১০৬০ (৭৮টি) বর্গফুট আয়তনের (নীচ তলায় কার-পার্কিংসহ ১৪- তলা বিশিষ্ট ২টি ভবন) ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প। | ৯৭৮৮.৪৬ | ৯৪৬৪.০০ | ৯৭% |
| | | ৯৭৮৮.৪৬ | ৯৪৬৪.০০ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ডালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | |
|--|--|----------------------------|--|---|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
| (১) | (২) | (৩) | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ১৫৭. | ৩২০৫-০০১৭ মাদারীপুর জেলার শিবচরে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট (৩.০০ কাঠা হতে ৫.০০ কাঠা আয়তনের ২৭২টি) উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। | ১৭৬১.০৮ ১৭৬১.০৮ ০.০০ | ১৮৭২.৮২ ১৮৭২.৮২ ০.০০ | ১০৬% ১০০ ০.০০ |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| ১৫৮. | ৩২০৫-০০২৯ শরিয়তপুর জেলা শহরে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প। | ৬১৯.৮৯ ৬১৯.৮৯ ০.০০ | ৬৫০.৯৭ ৬৫০.৯৭ ০.০০ | ১০৫% ১০০ ০.০০ |
| ০১/০৮/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| ১৫৯. | ৩২০৫-০০১০ গোপালগঞ্জ জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট ৯১৫টি বাণিজ্যিক প্লট এবং ২.৫০ কাঠা হতে ৫.০০ কাঠা আয়তনের ২২৮টি সর্বমোট ২৪৩টি প্লট উন্নয়ন প্রকল্প। | ১৯৯০.১৮ ১৯৯০.১৮ ০.০০ | ১৭০৫.২৪ ১৭০৫.২৪ ০.০০ | ৮৬% ১০০ ০.০০ |
| ০১/১০/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| ১৬০. | ৩২০৫-০০৬৮ মাদারীপুর জেলার শিবচরে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন। | ৩০৯৩.১০ ৩০৯৩.১০ ০.০০ | ২১১৩.৫৬ ২১১৩.৫৬ ০.০০ | ৬৮% ১০০ ০.০০ |
| ০১/১২/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| সমাজ কল্যাণ মন্ডালয় সমাজ সেবা অধিদপ্তর | | | | |
| ১৬১. | ২৯৩১-৭৯৭১ আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল | ৩৯০০.০০ ৩৯০০.০০ ০.০০ | ২৭৭৭.৫০ ২৭৭৭.৫০ ০.০০ | ৭১% ৮৭% ০.০০ |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৬২. | ২৯৩১-৭৯৮৮ ইমগ্রুভমেন্ট মেডিকেল সার্ভিসেস এন্ড রিহ্যাবিলাইটেশন ফর দি ডায়াবেটিকস, ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন ডায়াবেটিক প্যাসেন্ট, লালমনিরহাট। | ১৮৩৩.০০ ১৮৩৩.০০ ০.০০ | ১৪০৮.৪৬ ১৪০৮.৪৬ ০.০০ | ৭৭% ১০০ ০.০০ |
| ০১/০৪/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| ১৬৩. | ২৯৩১-৫৫০০ এস্টাবলিশমেন্ট অব হবিগঞ্জ ডায়াবেটিক হসপিটাল। | ১২১৪.১০ ১২১৪.১০ ০.০০ | ১১৬৭.৩০ ১১৬৭.৩০ ০.০০ | ৯৬% ৯৯% ০.০০ |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৬৪. | ২৯৩১-৫৫৫০ কন্সট্রাকশন অব বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কমপ্লেক্স বিল্ডিং ফর দ্যা আন্ডার প্রিভিলাইজড ওমেন আন দ্যা সোসাইটি। | ১৭৪১.২৯ ১৭৪১.২৯ ০.০০ | ১৭৪০.৫০ ১৭৪০.৫০ ০.০০ | ১০০% ১০০ ০.০০ |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ডালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | |
|--|---|---------------------------------|--|---|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ১৬৫. | ২৯৩১-৫৫৮০ এক্সপানশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। | ৩০৯৪.৬০ ৩০৯৪.৬০ ০.০০ | ৩০৯৪.৫১ ৩০৯৪.৫১ ০.০০ | ১০০% ১০০ ১০০ |
| ০১/১০/২০১১ হতে ৩০/০৯/২০১৩ | | | | |
| <u>সমাজ কল্যাণ মন্ডালয় (নিজস্ব)</u> | | | | |
| ১৬৬. | ২৯০১-৫০৪০ টাঁপাইনবাবগঞ্জ চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ। | ৭৩৪.৪১ ৭৩৪.৪১ ০.০০ | ৭২৫.২৭ ৭২৫.২৭ ০.০০ | ৯৯% ১০০ ১০০ |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| <u>সড়ক বিভাগ</u> | | | | |
| <u>বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)</u> | | | | |
| ১৬৭. | ৫০০৫-৭৩৮০ প্রকিউরমেন্ট অব ডাবল ডেকার, সিঙ্গেল ডেকার এসি এন্ড আর্টিকুলেটেড বাস ফর বিআরটিসি। | ৩৮৬০৩.০০ ৯২০৮.০০ ২৯৩৯৫.০০ | ৩৭৯৩৪.১৮ ৮৫৬৯.১৮ ২৯৩৬৫.০০ | ৯৮% ১০০ ১০০ |
| ০১/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| <u>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</u> | | | | |
| ১৬৮. | ৫০৪১-৫১১২ বরিশাল পটুয়াখালী সড়কে দপ দপিয়া সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। | ৩০২২০.০০ ৯৬৫২.০০ ২০৫৬৮.০০ | ২৯৩৩০.০০ ৯৩৭৯.০০ ১৯৯৫১.০০ | ৯৭% ৯৭% ৯৭% |
| ০১/০৭/২০০০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৬৯. | ৫০৪১-৯৫২০ বগুড়া-সারিয়াকান্দি সড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন। | ৩১৮৯.০০ ৩১৮৯.০০ ০.০০ | ২৭৮৪.৫৭ ২৭৮৪.৫৭ ০.০০ | ৮৭% ৮৭% ৮৭% |
| ০১/০৭/২০০৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৭০. | ৫০৪১-৮০২৮ আরিচা-ঘিওর-দৌলতপুর-নাগরপুর- টাঙ্গাইল সড়ক উন্নয়ন। | ১৩৫৯৫.০০ ১৩৫৯৫.০০ ০.০০ | ১২৬৩৯.০০ ১২৬৩৯.০০ ০.০০ | ৯৩% ৯৬% ৯৬% |
| ০১/০৭/২০০৪ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৭১. | ৫০৪১-৬০০০ কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ -চামড়াঘাট- মিঠামাইন সড়ক উন্নয়ন (কিশোরগঞ্জ চামড়াঘাট অংশ)। | ২৪৯৮.০০ ২৪৯৮.০০ ০.০০ | ২১৬২.০০ ২১৬২.০০ ০.০০ | ৮৭% ৮৭% ৮৭% |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৭২. | ৫০৪১-৬১০০ ত্রিশাল-নান্দাইল-তাড়াইল সড়কের ১৩ তম কিঃ মিঃ এ ব্রক্ষপুত্র নদীর উপর বালিপাড়া সেতু নির্মাণ | ৩৮৯২.০০ ৩৮৯২.০০ ০.০০ | ৩৬৮০.০০ ৩৬৮০.০০ ০.০০ | ৯৫% ৯৭% ৯৭% |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |

| প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত | | (লক্ষ টাকায়) | | |
|---|--|---|--|---|
| ক্রমিক নং- | মন্ডালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় মোট টাকা প্রঃ সাঃ | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ১৭৩. | ৫০৪১-৯৯৬৭ জেলা সড়ক উন্নয়ন (বরিশাল জোন)। | ২৯৫৬৭.০০ ২৯৫৬৭.০০ ০.০০ | ১৯০৩৮.০৩ ১৯০৩৮.০৩ ০.০০ | ৬৪% ৬৫% |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৭৪. | ৫০৪১-৯৯৬৯ জেলা সড়ক উন্নয়ন (রাজশাহী জোন)। | ২২৪৯৮.০০ ২২৪৯৮.০০ ০.০০ | ১৬৫১৪.০০ ১৬৫১৪.০০ ০.০০ | ৭৩% ৭৯% |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৭৫. | ৫০৪১-৯৯৬৫ জেলা সড়ক উন্নয়ন (কুমিল্লা জোন)। | ২২৩৫৫.০০ ২২৩৫৫.০০ ০.০০ | ১৮০৬৮.০০ ১৮০৬৮.০০ ০.০০ | ৮১% ৮৬% |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৭৬. | ৫০৪১-৯৯৬৬ জেলা সড়ক উন্নয়ন (খুলনা জোন)। | ৩০৬৩১.০০ ৩০৬৩১.০০ ০.০০ | ২৫৮৪৩.০০ ২৫৮৪৩.০০ ০.০০ | ৮৪% ৮৪% |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৭৭. | ৫০৪১-৯৯৬২ জেলা সড়ক উন্নয়ন (ঢাকা জোন) | ৩৭৪৩১.০০ ৩৭৪৩১.০০ ০.০০ | ২১৪৪৭.০০ ২১৪৪৭.০০ ০.০০ | ৫৭% ৫৭% |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৭৮. | ৫০৪১-৫১১৮ গৌরনদী-আগৈলঝাড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (গোপালগঞ্জ বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়কসহ)। | ২১৭৫৩.০০ ২১৭৫৩.০০ ০.০০ | ২১২৩৮.০০ ২১২৩৮.০০ ০.০০ | ৯৮% ৯৮% |
| ০১/০৮/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৭৯. | ৫০৪১-৫১১৯ মোকামতলা (বগুড়া-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক)- সোনাতলা-হরিখালী-হাটশেরপুর-সারিয়া কান্দি সড়ক উন্নয়ন | ৩৮৬৮.০০ ৩৮৬৮.০০ ০.০০ | ২৫১৫.০০ ২৫১৫.০০ ০.০০ | ৬৫% ৬১% |
| ০১/০৯/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৮০. | ৫০৪১-৫১২৮ মাদারীপুর আগৈলঝাড়া সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন | ৩১৪৭.০০ ৩১৪৭.০০ ০.০০ | ২৪৭৫.০০ ২৪৭৫.০০ ০.০০ | ৭৯% ৮০% |
| ০১/১০/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৮১. | ৫০৪১-৫১৩৭ পাঁচচর-শিবচর-মাদারীপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন | ৩৩৩৪.০০ ৩৩৩৪.০০ ০.০০ | ২২১৩.০০ ২২১৩.০০ ০.০০ | ৬৬% ৬৬% |
| ০১/০১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ডালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------------|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | অগ্রগতির | |
| | | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ১৮২. | ৫০৪১-৭৩০০ মাগুরা জেলাধীন মাগুড়া-নড়াইল আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৭২০) পুনর্বাসন। | ২৬৬৮.০০ ২৬৬৮.০০ ০.০০ | ২৪৩৬.০০ ২৪৩৬.০০ ০.০০ | ৯১% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৮৩. | ৫০৪১-৭৩৫০ নজিরপুর-ধামুরহাট-জয়পুরহাট সড়ক উন্নয়ন। | ৩২৬৫.০০ ৩২৬৫.০০ ০.০০ | ৩১৭৩.৩৮ ৩১৭৩.৩৮ ০.০০ | ৯৭% ৯৮% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৮৪. | ৫০৪১-৫১৫৯ নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা সড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ। | ১৩০৮৩.০০ ১৩০৮৩.০০ ০.০০ | ১৩০৭৮.০০ ১৩০৭৮.০০ ০.০০ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৮৫. | ৫০৪১-৫১৬৯ মাগুরা-মোহাম্মদপুর-কালিশঙ্কর-নোহাটা-লোহাগড়া সড়ক উন্নয়ন (মাগুড়া অংশ)। | ৩৪৫৮.০০ ৩৪৫৮.০০ ০.০০ | ৩৩৩০.০০ ৩৩৩০.০০ ০.০০ | ৯৬% ৯৬% |
| ০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৮৬. | ৫০৪১-৫১৭৪ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় কালীকান্দীরানী সড়কের ১০ম কিঃমিঃ এ শীলক নদীর উপর রাজারহাট সেতু নির্মাণ। | ১০২০.০০ ১০২০.০০ ০.০০ | ৮৯২.০০ ৮৯২.০০ ০.০০ | ৮৭% ৮৭% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৮৭. | ৫০৪১-৫১৭৯ শেখপাড়া-শৈলকুপা-লাঙ্গলবন্দ সড়ক। | ২১১৭.০০ ২১১৭.০০ ০.০০ | ২১১৫.০০ ২১১৫.০০ ০.০০ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৮৮. | ৫০৪১-৫১৮৫ পাবনা-পাকশী (রূপপুর মোড় পর্যন্ত) ইপিজেড সংযোগ সড়ক উন্নয়ন। | ২১৫৬.০০ ২১৫৬.০০ ০.০০ | ২০১৫.০০ ২০১৫.০০ ০.০০ | ৯৩% ৯৩% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৮৯. | ৫০৪১-৫১৬১ গাবতলী-সোয়ারীঘাট (বাদামতলী) সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ। | ৭১১৩.০০ ৭১১৩.০০ ০.০০ | ২৫২.০০ ২৫২.০০ ০.০০ | ৪% ৪% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৯০. | ৫০৪১-৫২০২ বগুড়া-সারিয়াকান্দি সড়কে ৫টি সেতু নির্মাণ। | ২২৬৭.০০ ২২৬৭.০০ ০.০০ | ২১৫২.০০ ২১৫২.০০ ০.০০ | ৯৫% ৯৫% |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৪ | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ডালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | | |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------------------|
| | | প্রাক্কলিত ব্যয় | অগ্রগতির | |
| | | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ১৯১. | ৫০৪১-৫২৪৫ মানিকদী বাজার -সিগন্যাল গেইট-আইএসএসবি সড়ক উন্নয়ন | ১৭৫৯.০০ | ১৭২৫.০০ | ৯৮% |
| | | ১৭৫৯.০০ | ১৭২৫.০০ | ৯৮% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০৯/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ডালয় আর্কাইভ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর | | | | |
| ১৯২. | ৩৪৩৩-৭০৫০ বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ। | ৯৩১.০০ | ৯২১.৮০ | ৯৯% |
| | | ৯৩১.০০ | ৯২১.৮০ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর | | | | |
| ১৯৩. | ৩৪০৫-৫০১০ পল্লী কবি জসিম উদ্দিন সংগ্রহশালা নির্মাণ। | ১২৬৩.০৯ | ১২৩৬.৭৪ | ৯৮% |
| | | ১২৬৩.০৯ | ১২৩৬.৭৪ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) | | | | |
| ১৯৪. | ৪২০৫-৫০৪০ মনোহরদী-খনুয়া, এলেঙ্গা-যমুনা সেতুর পূর্বাঞ্চল গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন এবং আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় কম্প্রেশর স্টেশন স্থাপন। | ৪৭৪০৪.০০ | ৪২৭৬৬.৮৯ | ৯০% |
| | | ১৭৯০৭.০০ | ১৬৪৮৬.১১ | ৯৫% |
| | | ২৯৪৯৭.০০ | ২৬২৮০.৭৮ | |
| ০১/০১/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৯৫. | ৪২০৫-০০০২ বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড পুনঃ উন্নয়ন। | ১২৭৫০.০০ | ১১৯৪৫.০০ | ৯৪% |
| | | ১২৭৫০.০০ | ১১৬৩৬.৩১ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| ১৯৬. | ৪২০৫-০০০৩ প্রসেস প্লান্টসহ তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রে নতুন কুপ খনন (কুপ নং-১৭ ও ১৮)। | ২৯৬৫০.০০ | ২৮৪৪৬.০০ | ৯৬% |
| | | ২৯৬৫০.০০ | ২৮৪৪৬.০০ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৯৭. | ৪২০৫-০০০৪ বাপেঙ্গ ভবন নির্মাণ প্রকল্প। | ৫৬৬০.০০ | ৬৪৯১.৭১ | ১১৫% |
| | | ৫৬৬০.০০ | ৬৪৯১.৭১ | ৯২% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ১৯৮. | ৪২০৫-০০২৩ সুনামগঞ্জ-নেত্রকোণা (সুনেত্র) তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কুপ খনন। | ৮০২৫.০০ | ৬৩৫৬.১৪ | ৭৯% |
| | | ৮০২৫.০০ | ৬৩৫৬.১৪ | ৮০% |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় মোট টাকা প্রঃ সাঃ | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
|--|--|---|--|---|
| | | | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (নিজস্ব) | | | | |
| ১৯৯. | ৪২০১-৫০১১ স্ট্রিংদেনিং অব দি হাইড্রোকার্বন ইউনিট (২য় পর্যায়)। | ৪৪২৪.৫০ ১১৪২.৩৬ ৩২৮২.১৪ | ৩৫৭৯.৩২ ৯৮৩.০৭ ২৫৯৬.২৫ | ৮১% ১০০ ১০০ |
| ০১/০১/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) | | | | |
| ২০০. | ৪২০৫-৭৬৫০ কনস্ট্রাকশন অব এভিয়েশন রিফুয়েলিং ফ্যাসিলিটিজ এয়াট ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। | ৫৩১৫.০০ ৫৩১৫.০০ ০.০০ | ৫৪৬৩.১৩ ৫৪৬৩.১৩ ০.০০ | ১০৩% ৯২% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২০১. | ৪২০৫-৫০১৩ চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ১০ হাজার মেঃ টঃ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানী তেলের ৩টি ট্যাংক নির্মাণ। | ২৬৯৪.০০ ২৬৯৪.০০ ০.০০ | ২৫৩১.২৬ ২৫৩১.২৬ ০.০০ | ৯৪% ৬৯% ১০০ |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২০২. | ৪২০৫-৫০১৪ সিরাজগঞ্জ বাঘাবাড়িতে ১০০০০ মেঃ টঃ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানী তেলের ৩টি ট্যাংক নির্মাণ। | ৪০৪১.০০ ৪০৪১.০০ ০.০০ | ৩৭৮২.০০ ৩৭৮২.০০ ০.০০ | ৯৪% ৯৯% ১০০ |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| জন-প্রশাসন মন্ত্রণালয় | | | | |
| জন-প্রশাসন মন্ত্রণালয় (নিজস্ব) | | | | |
| ২০৩. | ০৭০১-৮৪৪১ ম্যানেজিং এট দি টপ-২ (ম্যাট-২) বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম। | ১৯০৭৩.৪১ ২৫০০.০০ ১৬৫৭৩.৪১ | ১৫৬১১.৩১ ১৩০২.১৭ ১৪৩০৯.১৪ | ৮২% ৯২% ১০০ |
| ০১/০৯/১৯০৪ হতে ৩০/০৬/১৯১৪ | | | | |
| ২০৪. | ০৭০১-৮৪৯১ সিভিল সার্ভিস চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম। | ৩৮২৪.৪১ ৩৭৪২.৪১ ৮২.০০ | ৩৬৫২.৬৩ ৫৩.০০ ৩৬৪৪.৬৩ | ৯৬% ১০০ ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২০৫. | ০৭০১-৫০১৬ ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এডমিনিস্ট্রেশন একাডেমী (২য় পর্যায়)। | ১৩২৮.০০ ১৩২৮.০০ ০.০০ | ১২১১.৪৭ ১২১১.৪৭ ০.০০ | ৯১% ১০০ ১০০ |
| ০১/০৭/১৯১১ হতে ৩০/০৬/১৯১৪ | | | | |
| জাতীয় সংসদ | | | | |
| জাতীয় সংসদ সচিবালয় (নিজস্ব) | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | জুন ২০১৪ পর্যন্ত প্রাকল্পিত অগ্রগতি | | |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | প্রাকল্পিত ব্যয় | ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ২০৬. | ০২০১-৫০৩০ ইমপ্রুভিং ডেমোক্রেসি থ্রু পার্লামেন্টারি ডেভেলপমেন্ট (আইপিডি)। | ৮২০৭.৭৩ ১০.০০ ৮১৯৭.৭৩ | ৩৪৩০.৮৯ ০.০০ ৩৪৩০.৮৯ | ৪২% ৯৬% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২০৭. | ০২০১-৫০৬০ বিল্ডিং এ্যাকাউন্টেবিলিটি টু উইমেন থ্রু দি উইমেন পার্লামেন্টারিয়াল প্রজেক্ট। | ৬৫.০০ ৫.০০ ৬০.০০ | ৬০.০০ ০.০০ ৬০.০০ | ৯২% ০% |
| ০১/০৩/২০১২ হতে ২৮/০২/২০১৩ | | | | |
| বিদ্যুৎ বিভাগ | | | | |
| নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী (এনডব্লিউপিজিসি) | | | | |
| ২০৮. | ৫৬০৫-৫০৪০ কন্ট্রোলিং অব খুলনা ১৫০ মেঃ ওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট। | ১৭০৮৮৩.৫২ ১১৪১২৫.১৭ ৫৬৭৫৮.৩৫ | ১৬৯০৯৫.৮ ১১৩৮৯৯.৯০ ৫৫১৯৫.৯৭ | ৯৯% ১০০% |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২০৯. | ৫৬০৫-৫০৫০ কন্ট্রোলিং অব সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃ ওঃ গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্লান্ট। | ১১৪৪৮০.৮৯ ৬৩৮৬৩.৭৯ ৫০৬১৭.১০ | ১১২৫৯৪.২৫ ৬২৫৭০.০২ ৫০০২৪.২৩ | ৯৮% ১০০% |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| ২১০. | ৫৬০৫-৫০২৭ আপগ্রেডেশন অব সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃ ওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট টু ২২৫ মেঃ মঃ কন্ট্রোলিং সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট। | ৬৯৮০৬.৪৯ ৬৯৮০৬.৪৯ ০.০০ | ৬৭২৪৬.৮৪ ৬৭২৪৬.৮৪ ০.০০ | ৯৬% ১০০% |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড | | | | |
| ২১১. | ৫৬০৫-৬০২০ কন্ট্রোলিং অব হরিপুর ৪১২ মেঃ ওঃ কন্ট্রোলিং সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট এন্ড এসোসিয়েটেড সাব-স্টেশন (আরইবি)। | ৩৮৩৮.৫০ ৫৭৭.১৪ ৩২৬১.৩৬ | ৩৬৫৬.৮০ ৪৮৫.২৫ ৩১৭১.৫৫ | ৯৫% ১০০% |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২১২. | ৫৬০৫-৯৬৬৪ ইফিসিয়েন্ট লাইটিং ইনিশিয়েটিভ ফর বাংলাদেশ (পার্ট-১ এন্ড পার্ট-২)। | ২৭৯২৮.০০ ৩৪৪.০০ ২৭৫৮৪.০০ | ১০৩৯০.০০ ১২৩.৫৫ ১০২৬৬.৪৫ | ৩৭% ৩৭% |
| ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২১৩. | ৫৬০৫-৭৬৬০ পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ ঢাকা বিভাগীয় কার্যক্রম-১। | ৫৮৬২৭.০১ ৫৮৬২৭.০১ ০.০০ | ৩৬৪০১.৮৪ ৩৬৪০১.৮৪ ০.০০ | ৬২% ১০০% |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ডালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | জুন ২০১৪ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয় | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ২১৪. ৫৬০৫-৭৬৮০ | পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী, রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-১। | ৪৮৭২৩.৭৪ | ৪০১২৬.২৫ | ৮২% |
| | | ৪৮৭২৩.৭৪ | ৪০১২৬.২৫ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২১৫. ৫৬০৫-৯৭৪০ | গোপালাগঞ্জ পবিসে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ। | ২৬২১.৩৮ | ২৫৮১.৬০ | ৯৮% |
| | | ২৬২১.৩৮ | ২৫৮১.৬০ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২১৬. ৫৬০৫-৯৭৪১ | বাগেরহাট পবিসে সাইলো প্রজেক্টে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান। | ১৩২৫.০০ | ১৩২৩.৮৮ | ১০০% |
| | | ১৩২৫.০০ | ১৩২৩.৮৮ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ | | | | |
| ২১৭. ৫৬০৫-৭৩০০ | সঞ্চালন লাইনের সুবিধাসহ নতুন গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণ। | ৭৭০৩১.০০ | ৩৯৩৭৫.১৮ | ৫১% |
| | | ৩১০৩১.০০ | ১৬৪৯৮.১৭ | ১০০ |
| | | ৪৬০০০.০০ | ২২৮৭৭.০১ | |
| ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২১৮. ৫৬০৫-৭২৮৫ | মেঘনাঘাট-আমিনবাজার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (ফেজ-১)। | ৫৯৭১০.০৩ | ৪৬৫৫৫.৩৮ | ৭৮% |
| | | ৩২৬৭৭.৯০ | ১৯৫০৪.৯২ | ১০০ |
| | | ২৭০৩২.১৩ | ২৭০৫০.৪৬ | |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২১৯. ৫৬০৫-৭২২০ | ট্রান্সমিশন ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট থ্রু“ রি-একটিভ পাওয়ার কমপেনসেশন এ্যাট গ্রীড সাবস্টেশন এন্ড রি-এনফোর্সমেন্ট অব গোয়ালপাড়া সাবস্টেশন। | ২০৪৫২.৮০ | ১২৯৩৪.১০ | ৬৩% |
| | | ৬৪৭২.৮৫ | ৩৯৭৮.৫৬ | ১০০ |
| | | ১৩৯৭৯.৯৫ | ৮৯৫৫.৬৫ | |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২২০. ৫৬০৫-৬০১০ | কনস্ট্রাকশন অব হরিপুর ৪১২ মেঃ ওঃ কন্সাইড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট এন্ড এসোসিয়েটেড সাব-স্টেশন (পিজিসিবি)। | ২২৩৭৬.২০ | ২১৬৪৫.৩৯ | ৯৭% |
| | | ৪১০৫.২৬ | ৩৩৭৩.২০ | ১০০ |
| | | ১৮২৭০.৯৪ | ১৮২৭২.১৯ | |
| ০১/০৭/২০০১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২২১. ৫৬০৫-৭৮২০ | গ্রীড ইন্টারকানেকশন বিটুইন বাংলাদেশ (ভেড়ামাড়া) এন্ড ইন্ডিয়া (বাহরামপুর) প্রজেক্ট। | ১৫৭৯৮২.৯৭ | ১৩৬২৫১.৯২ | ৮৬% |
| | | ৬৬৯১২.৫৪ | ৪৫১৭২.৮৪ | ১০০ |
| | | ৯১০৭০.৪৩ | ৯১০৭৯.০৮ | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
|---|--|--------------------------------|--|---|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ২২২. | ৫৬০৫-৯০৭০ সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট কন্সট্রাকশন সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। | ১০০৪৫৩.০০ ১০০৪৫৩.০০ ০.০০ | ১০২৪৭৬.০ ১০২৪৭৬.০ ০.০০ | ১০২% ১০০ |
| ০১/০৭/২০০১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২২৩. | ৫৬০৫-৯৭০৫ কন্সট্রাকশন অব ৬২০ মেঃ ওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট। | ৫৯১৯৩৯.৬৪ ৫৯১৯৩৯.৬৪ ০.০০ | ৫৫৭০২৯.০ ৫৫৭০২৯.০ ০.০০ | ৯৪% ১০০ |
| ০১/০৯/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| <u>মন্ত্রণালয় নিজস্ব</u> | | | | |
| ২২৪. | ৫৬০১-৮৩৭৩ পাওয়ার সেক্টর ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (৫৬০১-৮৩৭৩)। | ৪৬৩৩.০০ ১১৫৮.০০ ৩৪৭৫.০০ | ৪৭৬৫.৭৮ ১০৮৯.৬০ ৩৬৭৬.১৮ | ১০৩% ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| <u>ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ডিপিডিসি)</u> | | | | |
| ২২৫. | ৫৬০৫-৫০২৮ ইন্সটলেশন/শিফটিং অল ১৩২ কেভিশ ৩৩ কেভি, ১১ কেভিশ আন্ডারগ্রাউন্ড এন্ড ওভারহেড লাইন এবং মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার অব ডিসিসি। | ৭৮১৭.০০ ৭৮১৭.০০ ০.০০ | ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ | ৩২% ১০০ |
| ০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| <u>বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়</u> | | | | |
| <u>বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার (বিএসএমআরএন)</u> | | | | |
| ২২৬. | ২৬০৫-৫০৪৫ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার শক্তিশালীকরণ। | ৬৯০৫.০০ ৬৯০৫.০০ ০.০০ | ৬৯০০.০০ ৬৯০০.০০ ০.০০ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০১/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| <u>বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন</u> | | | | |
| ২২৭. | ২৬০৫-৭২০০ চট্টগ্রাম পরমাণু শক্তি কেন্দ্র স্থাপন। | ২৪৩৫.০০ ২৪৩৫.০০ ০.০০ | ২২৭২.৫০ ২২৭২.৫০ ০.০০ | ৯৩% ৯০% |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| ২২৮. | ২৬০৫-৭৯৪০ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে অপরিহার্য কার্যাবলী সম্পাদন। | ২২১০.০০ ২২১০.০০ ০.০০ | ২০৫৬.৮১ ২০৫৬.৮১ ০.০০ | ৯৩% ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| ২২৯. | ২৬০৫-৭৪৫০ ইন্সটলেশন অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন সেন্টার এন্ড সেন্ট্রাইল ইনসেস্ট টেকনিক ইউনিট এন্ড কন্সলবার্জর। | ১৩৪০.০০ ১৩৪০.০০ ০.০০ | ১২৯৩.১৯ ১২৯৩.১৯ ০.০০ | ৯৭% ৯৬% |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |

প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ২৩০. | ২৬০৫-৭৪৩০ বিসিএসআইআর-এর চট্টগ্রাম ও রাজশাহী কেন্দ্রের এনালিটিক্যাল ও মাইক্রোবিয়ার ল্যাবরেটরী শক্তিশালীকরণ। | ২৫৩০.০০ ২৫৩০.০০ ০.০০ | ২৫২৬.৭০ ২৫২৬.৭০ ০.০০ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর | | | | |
| ২৩১. | ২৬০৫-৭৩০০ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘরের গ্যালারীসমূহের জন্য প্রদর্শনী বস্তু সংগ্রহ ও তরুন বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ প্রদান। | ১৭৩০.৩৭ ১৭৩০.৩৭ ০.০০ | ১৩৮০.২২ ১৩৮০.২২ ০.০০ | ৮০% ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১৩ | | | | |
| শিক্ষা মন্ত্রণালয় | | | | |
| ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট | | | | |
| ২৩২. | ২৫৭১-৮০৪০ নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। | ৮৯৫৩২.০০ ৮৯৫৩২.০০ ০.০০ | ৮৪৯২৯.৮৬ ৮৪৯২৯.৮৬ ০.০০ | ৯৫% ৯৯% |
| ০১/০১/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| বাংলাদেশ স্কাউটস | | | | |
| ২৩৩. | ২৫০৫-৭০০০ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট গ্রু স্কাউটিং। | ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ০.০০ | ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ০.০০ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর | | | | |
| ২৩৪. | ২৫৩১-৮০৩০ মাধ্যমিক শিক্ষাখাত উন্নয়ন প্রকল্প। | ৭৯৩৩৩.১০ ১৯৮৩৩.১০ ৫৯৫০০.০০ | ৭৫৩১৮.৫৫ ১৯৯১০.৪৫ ৫৫৪০৮.১০ | ৯৫% ৯৫% |
| ০১/০১/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন | | | | |
| ২৩৫. | ২৫৬১-৯০৯২ আইডেন্টিফাইং এন্ড ডেভেলপিং দ্যা ম্যানেজমেন্ট টেকনিক অব সুইটেবল ফরেনস্ট্রি স্পেসিস অব এগ্রো ইকোলজিক্যাল বাংলাদেশ। | ১৪৯.৫৩ ০.০০ ১৪৯.৫৩ | ১৪৯.৫৩ ০.০০ ১৪৯.৫৩ | ১০০% ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৫ হতে ৩০/০৬/২০১৩ | | | | |
| ২৩৬. | ২৫৬১-৯১০৩ রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। | ১০৩৫০.০০ ১০৩৫০.০০ ০.০০ | ১০১৩৭.০০ ১০১৩৭.০০ ০.০০ | ৯৮% ৯৮% |
| ০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৬ | | | | |

| প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত | | (লক্ষ টাকায়) | | |
|--|--|------------------------------|--|---|
| ক্রমিক নং- | মন্ডালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | মোট টাকা প্রঃ সাঃ | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ২৩৭. | ২৫৬১-৯১৪৯ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন। | ১০০৩৯.০০ ১০০৩৯.০০ ০.০০ | ১০০৩৯.০০ ১০০৩৯.০০ ০.০০ | ১০০% ১০০ ১০০ |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩১/০৭/২০১৪ | | | | |
| ২৩৮. | ২৫৬১-৯১৫৯ যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ৪২৩৪.০০ ৪২৩৪.০০ ০.০০ | ৪২৩৪.০০ ৪২৩৪.০০ ০.০০ | ১০০% ১০০ ১০০ |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| <u>শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর</u> | | | | |
| ২৩৯. | ২৫৭১-৫০১০ শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, গোপালগঞ্জ এর উন্নয়ন। | ১৫২০.০০ ১৫২০.০০ ০.০০ | ১৫০৪.১৩ ১৫০৪.১৩ ০.০০ | ৯৯% ১০০ ১০০ |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| <u>শিল্প মন্ডালয়</u> | | | | |
| <u>বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই)</u> | | | | |
| ২৪০. | ৩৯০৫-৭২০০ মর্ডানাইজেশন অব বি.এস.টি.আই থ্রো প্রোকিউরমেন্ট অব সফস্টিফিকেটেড ইকুপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব লেবরেটরীজ ফর একরিডিটেশন | ২২২৫.০০ ২২২৫.০০ ০.০০ | ২০২১.২৬ ২০২১.২৬ ০.০০ | ৯১% ৮৩% ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| ২৪১. | ৩৯০৫-৭৪২০ স্ট্যাবলিশমেন্ট অব দি অফিস ফর সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল স্ট্যান্ডার্ডার্স অর্গানাইজেশন (সার্সো) এন বাংলাদেশ। | ২২০৭.৪৮ ২২০৭.৪৮ ০.০০ | ৫৩১.৫৯ ৫৩১.৫৯ ০.০০ | ২৪% ১০০ ১০০ |
| ০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| <u>বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক)</u> | | | | |
| ২৪২. | ৩৯০৫-৭৩০০ শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন (নিশ্বেতগঞ্জ ও রাঁধাকৃষ্ণ) রংপুর। | ৩৮৭.৩০ ৩৮৭.৩০ ০.০০ | ৩৬৬.৪০ ৩৬৬.৪০ ০.০০ | ৯৫% ১০০ ১০০ |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| <u>বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা (বিসিআইসি)</u> | | | | |
| ২৪৩. | ৩৯০৫-৮৪৪০ বিএমআরই অব কেপিএম লিঃ | ১৮১৫৬.০০ ১৮১৫৬.০০ ০.০০ | ১৭৪৫৭.০০ ১৭৪৫৭.০০ ০.০০ | ৯৬% ৫০% ১০০ |
| ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| <u>তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ডালয়</u> | | | | |
| <u>বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)</u> | | | | |

| প্রতিবেদনকাল : জুলাই ২০১৩ -- জুন ২০১৪ পর্যন্ত | | (লক্ষ টাকায়) | | |
|---|---|---|--|---|
| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্পের নাম এবং বাস্তবায়ন কাল | প্রাক্কলিত ব্যয় মোট টাকা প্রঃ সাঃ | জুন ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি | |
| | | | আর্থিক মোট টাকা প্রঃ সাঃ | অগ্রগতির হার - আর্থিক - বাস্তব |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ২৪৪. | ২৮০৫-৭৩৯০ বেসিক আইসিটি স্কিল ট্রান্সফার আপটু উপজেলা লেভেল। | ২১৪৩.০০ | ২১৩০.৩৬ | ৯৯% |
| | | ২১৪৩.০০ | ২১৩০.৩৬ | ১০০ |
| | | ০.০০ | ০.০০ | |
| ০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |
| <u>মন্ত্রণালয় নিজস্ব</u> | | | | |
| ২৪৫. | ২৮০১-৫৫৩৯ এস্টাবলিশমেন্ট অব সাসেক ইনফরমেশন হাইওয়ে (বাংলাদেশ পার্ট)। | ২৮৬০.৫৭ | ২২৬১.৫৫ | ৭৯% |
| | | ৮৬৭.০৮ | ৫১০.৩৯ | ৯০% |
| | | ১৯৯৩.৪৯ | ১৭৫১.১৬ | |
| ০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৪ | | | | |

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা
(২০১৩-২০১৪)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১৪টি
‘সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation)’
এবং
‘আউট-সোর্সিংএর মাধ্যমে ৭টি চলতি প্রকল্পের
নিবিড় পরিবীক্ষণ’ সংক্রান্ত বিবরণ

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation)**‘ক’:** ‘আউট সোর্সিং’এর মাধ্যমে পরিচালিত সমীক্ষা

| প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়ন কাল | সমীক্ষার জন্য ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |
|--|--|---|
| (১) | (২) | (৩) |
| ১। রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) | জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত | ২২.০০ |
| ২। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট | জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত | ২২.০০ |
| ৩। দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর | জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত | ২২.০০ |
| ৪। Public Procurement Reform Project (Revised-1) and public procurement Reform Project (Revised-2) | মে ২০০২ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত | ২২.০০ |
| ৫। হাইজিন স্যানিটেশন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই (হাইসাওয়া) | জানু ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত | ২০.৫০ |
| ৬। গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমূহত রাখার লক্ষ্যে জিকে সেচ প্রকল্পের পাম্পের জরুরি পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত) | জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ত | ২২.০০ |
| ৭। ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত) | ২০০৯ হতে ২০১০ পর্যন্ত | ২১.৯৪,৩০৩ |
| ৮। সিস্টেম লস রিডাকশন অব তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ লিঃ | ১ জুলাই ২০০৬ হতে ৩০ জুন ২০১১ পর্যন্ত | ২১.৯৯,৩৭৫ |
| ৯। এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের জেলাগুলোতে প্রতিষ্ঠিত ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম মূল্যায়ন | গত ৫ বছরে সমাপ্ত প্রকল্প। | ২৫.০০ |

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation)**‘খ’ : নিজস্ব জনবল দ্বারা পরিচালিত সমীক্ষা**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রকল্পের নাম | | বাস্তবায়নকাল | সমীক্ষার জন্য প্রকৃত ব্যয় |
|---------------|--|--|----------------------------|
| (১) | | (২) | (৩) |
| ১। | কৃষি প্রকৌশলী প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি | জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত | ৯.৬৪ |
| ২। | গড়াই নদী পুনরুদ্ধার (২য় পর্যায়) | মে ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত | ৯.৬৪ |
| ৩। | আঞ্চলিক মৎস্য ও পশু সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল কম্পোনেন্ট) (২য় সংশোধিত) | জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত | ৯.৬৪ |
| ৪। | জেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষণ চালুকরণ (৬৪ টি জেলার ১২৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন (১ম সংশোধিত) | জুন ২০০৭ হতে জুলাই ২০১১ পর্যন্ত | ৯.৬৪ |
| ৫। | Multi-Sectoral Programme on Violence Against Women (2nd phase) | জুলাই ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত | ৯.৬৪ |

সংযোজনী-‘ঝ’

‘আউট-সোর্সিং’ এর মাধ্যমে চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ

(লক্ষ টাকায়)

| প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়ন কাল | প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | Out-sourcing এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ | চুক্তির মূল্য | Out-sourcing এর জন্য প্রকৃত ব্যয় | অবশিষ্ট ব্যয় |
|--|--|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| ১। বেসিক আইসিটি স্কিল ট্রান্সফার আপটু উপজেলা লেভেল- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ | জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত | ২১৪৩.০০ | ১২.৫০ | ১২.৫০ | ৬.২৫ | ৬.২৫ |
| ২। বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় এবং কাঞ্চন বিরল মিটার গেজ সেকশনকে ডুয়েল গেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তর- রেলপথ মন্ত্রণালয় | ফেব্রুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত | ১০৬৪১৫.২৩ | ১২.০০ | ১২.০০ | ১০.৭১ | প্রযোজ্য নয় |
| ৩। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ এলাকায় এবং অন্যান্য জলাশয়ে সমন্বিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (৪র্থ পর্যায়)- মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় | ০১-০৭-২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৪ পর্যন্ত | ১১৪৮৮.০০ | ১২.৩১ | ১১.৮০ | নেই | নেই |
| ৪। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প। - কৃষি মন্ত্রণালয় | জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত | ৩১৯১৬.০০ | ১০.৯৪ | ১০.৯৪ | ১০.৮০৪৩৯ | প্রযোজ্য নয় |
| ৫। নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন (সংশোধিত প্রকল্প)- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ জাতীয় মহিলা সংস্থা | অক্টোবর ২০০৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত | ১৮৮০.০০ (সম্পূর্ণ জিওবি) | ১১,৮৩,৩৯০ | ১১,৮৩,৩৯০ | ১১,৭৮,৯৯০ | ৪,৪০০.০০ |
| ৬। দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম শীর্ষক প্রকল্প- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর | জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত | ১৫৭৭৯৩.১১ ৮৭৫৭৪.৫০ ৭০২১৮.৬১ (ডাব্লিউএফপিএ) | ১১,৭০,২৫০ | ১১,৭০,২৫০ | ১১,৫৫,১৫০ | ১৫,১০০ |
| ৭। ৮২০ মে: ও: পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্টস নির্মাণ (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। বিদ্যুৎ বিভাগ | এপ্রিল ২০১০ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত | ৬১২৩.৩৭ | ১১,৫০,০০০ | ১১,৫০,০০০ | ১০,৮৩,৩৫০ | ৬৬,৬৫০ |

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা
(২০১৩-২০১৪)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিভুক্ত প্রকল্পের জুলাই, ২০১৩
হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজী-‘এ’

২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিভুক্ত প্রকল্পের জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম | সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্প সংখ্যা | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ক্রয় কার্যক্রমে মোট বরাদ্দ | বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা/কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ সংখ্যা | | | জুলাই-জুন ২০১৪ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা | | | | | মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের % (১২/৪* ১০০) |
|---------------|---------------------------------|---|---|--|-----|-------------------------|---|-----|---|-------------------------|--------------|--|
| | | | | ক) গণ্য খ) কার্য গ) সেবা | মোট | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | ক) গণ্য খ) কার্য গ) সেবা | মোট | কার্যাদেশে প্রদত্ত প্যাকেজের % | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | প্রকৃত ব্যয় | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | (১২) | (১৩) |
| ১। | পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ | ২৫ | ১৬৮১৪ | ক) ৩৮৫ খ) ২৭২ গ) ২২৮ | ৮৮৫ | ১৭২০৪ | ক) ৩৭৯ খ) ২৭০ গ) ২১৭ | ৮৬৬ | ৯৮% | ৩৪২০৭ | ১৬১৫৮ | ৯৬% |
| ২। | তথ্য মন্ত্রণালয় | ১১ | ৮২৬২ | ক) ২২ খ) ২১ গ) ৪ | ৪৭ | ৮১৬৭ | ক) ১৮ খ) ১৯ গ) ৩ | ৪০ | ৮৫% | ৮৩৩২ | ৭৬৮৩ | ৯৩% |
| ৩। | পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় | ২৯ | ৩০১৭৭ | ক) ২০০ খ) ১৫৩ গ) ৬৬ | ৪১৯ | ৩০১৭৭ | ক) ১২০ খ) ১৩১ গ) ২৪ | ২৭৫ | ৬৬% | ২১১৯৩ | ১৮৫৬৮ | ৬২% |
| ৪। | ভূমি মন্ত্রণালয় | ৯ | ১০৪১ | ক) ১৭ খ) ০ গ) ৪ | ২১ | ১০৪১ | ক) ৯ খ) ০ গ) ২ | ১১ | ৫২% | ৭৫৩ | ৭০২ | ৬৭% |
| ৫। | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ৯ | ৩৩৮৭ | ক) ১৯ খ) ১৩ গ) ১ | ৩৩ | ৩৩৮৭ | ক) ১৯ খ) ১৩ গ) ১ | ৩৩ | ১০০% | ৩৩৫৯ | ৩৩১২ | ৯৮% |
| ৬। | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় | ১৮ | ১২৫৫৩ | ক) ৮৬ খ) ৬২ গ) ১১ | ১৫৯ | ১২৫৩১ | ক) ৬৯ খ) ৫০ গ) ১১ | ১৩০ | ৮২% | ৯৪১৫ | ৯২৯৩ | ৭৪% |
| ৭। | খাদ্য বিভাগ | ৭ | ১৯৭১১ | ক) ১১ খ) ৬৪ গ) ২০ | ৯৫ | ১৯৬৬৬ | ক) ৮ খ) ৫২ গ) ১৬ | ৭৬ | ৮০% | ১৯৩৭৫ | ১৭১৭৭ | ৮৭% |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম | সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্প সংখ্যা | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ক্রয় কার্যক্রমে মোট বরাদ্দ | বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা/কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ সংখ্যা | | | জুলাই-জুন ২০১৪ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা | | | | | মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের % (১২/৪* ১০০) |
|---------------|--|---|---|--|------|-------------------------|---|------|---|-------------------------|--------------|--|
| | | | | ক) পণ্য খ) কার্য গ) সেবা | মোট | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | ক) পণ্য খ) কার্য গ) সেবা | মোট | কার্যাদেশে প্রদত্ত প্যাকেজের % | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | প্রকৃত ব্যয় | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | (১২) | (১৩) |
| ৮। | পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ৭ | ৪৩৭৩ | ক) ২৩ খ) ৪৩ গ) ৪৭ | ১১৩ | ৪৮৮৩ | ক) ২৩ খ) ৪৩ গ) ৪৭ | ১১৩ | ১০০% | ৩১৮৭ | ১৫১২ | ৩৫% |
| ৯। | কৃষি মন্ত্রণালয় | ১১৮ | ৭৪৮৪৭ | ক) ২৮৯ খ) ২২৯ গ) ৩৯ | ৫৫৭ | ৭৪৮৪৭ | ক) ২৮৮ খ) ২২৯ গ) ৩৫ | ৫৫২ | ৯৯% | ৬৯০৯৬ | ৫৮২৪৭ | ৭৮% |
| ১০। | শিক্ষা মন্ত্রণালয় | ৮৫ | ৩০৬০৪৫ | ক) ৬২৫ খ) ৩০৯৬ গ) ৫৪ | ৩৭৭৫ | ৩০৬০৪৫ | ক) ৩৭১ খ) ২১২০ গ) ৩৫ | ২৫২৬ | ৬৭% | ২১৩৮৬১ | ১৩৩৫৭৭ | ৪৪% |
| ১১। | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | ১৯ | ১২২৭৪ | ক) ১০১ খ) ৬৩ গ) ১২ | ১৭৬ | ১৩৮২৮ | ক) ১০১ খ) ৫৫ গ) ১২ | ১৬৮ | ৯৫% | ১৩৫৩৮ | ১২০৩৭ | ৯৮% |
| ১২। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | ১১ | ৮৭০৭১ | ক) ৩৯ খ) ৯ গ) ২৭ | ৭৫ | ১০১৪০০ | ক) ৩৫ খ) ৯ গ) ২৪ | ৬৮ | ৯১% | ৭১৫৩১ | ৬৫২৬৬ | ৭৫% |
| ১৩। | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ | ১২ | ৫০২১৬ | ক) ৪৬ খ) ১৫২৬ গ) ৮ | ১৫৮০ | ৪১৮৩৫ | ক) ৪৪ খ) ১৫২৬ গ) ৫ | ১৫৭৫ | ১০০% | ৫১১৮৪ | ৪৯৫০৬ | ৯৯% |
| ১৪। | গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় | ২৭ | ২৩৫৫৮ | ক) ১৯ খ) ৫৫ গ) ১০ | ৮৪ | ৪৩২১৮ | ক) ১৬ খ) ৪২ গ) ৯ | ৬৭ | ৮০% | ৪০৮৩১ | ২৩৫৩২ | ১০০% |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম | সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্প সংখ্যা | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ক্রয় কার্যক্রমে মোট বরাদ্দ | বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা/কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ সংখ্যা | | | জুলাই-জুন ২০১৪ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা | | | | | মোট প্রাক্লিত ব্যয়ের % (১২/৪* ১০০) |
|---------------|------------------------------------|---|---|--|-------|------------------------|---|-------|---|------------------------|--------------|---|
| | | | | ক) পণ্য খ) কার্য গ) সেবা | মোট | মোট প্রাক্লিত ব্যয় | ক) পণ্য খ) কার্য গ) সেবা | মোট | কার্যাদেশে প্রদত্ত প্যাকেজের % | মোট প্রাক্লিত ব্যয় | প্রকৃত ব্যয় | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | (১২) | (১৩) |
| ১৫। | শিল্প মন্ত্রণালয় | ৩২ | ১০৮৯১ | ক) ১২৯ খ) ২৩৭ গ) ১৪৩ | ৫০৯ | ১০৭৭৭ | ক) ১৯১ খ) ২৬৫ গ) ১৪৩ | ৫৯৯ | ১১৮% | ১০৫০৯ | ৭৭৬৩ | ৭১% |
| ১৬। | ডাক ও টেলি- যোগাযোগ মন্ত্রণালয় | ৯ | ৪৮৮৭৪ | ক) ৩৩ খ) ২৩ গ) ৫ | ৬১ | ১০৬৩১ | ক) ৩১ খ) ১২১ গ) ৩ | ১৫৫ | ২৫৪% | ১০৬৩৯ | ৯৫২৭ | ১৯% |
| ১৭। | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ২১ | ৪০১২ | ক) ৬৫ খ) ১৪ গ) ৫৫ | ১৩৪ | ৩৮৮৬ | ক) ৬২ খ) ১৪ গ) ৫৫ | ১৩১ | ৯৮% | ৩৮৮৬ | ৩৭৬৯ | ৯৪% |
| ১৮। | স্থানীয় সরকার বিভাগ | ১৮৯ | ৮৯৬১২৮ | ক) ৭৩০ খ) ৯৯৩৪ গ) ৩৩০ | ১০৯৯৪ | ৮০৮১৬১ | ক) ৫৮০ খ) ৯৫০৮ গ) ২৬২ | ১০৩৫০ | ৯৪% | ৭৪২৬০১ | ৬৩২২৩৪ | ৭১% |
| ১৯। | সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ | ১৪৯ | ১৯৫৮৫ | ক) ৪৭ খ) ৩৬৯ গ) ২৩ | ৪৩৯ | ১২৬৫৪৮ | ক) ৪১ খ) ৩৬০ গ) ১৮ | ৪১৯ | ৯৫% | ১২৪৩৭৬ | ১৯৫২২ | ১০০% |
| ২০। | রেলপথ মন্ত্রণালয় | ৫৩ | ৩৩৭৮৬৯ | ক) ৯৩ খ) ৩৫ গ) ৪ | ১৩২ | ৩৫৯৪৮৪ | ক) ৩৯ খ) ১৪ গ) ৪ | ৫৭ | ৪৩% | ৪৫১২২ | ৩২৪৩৮৫ | ৯৬% |
| ২১। | সেতু বিভাগ | ৩ | ১৮৩১৮১ | ক) ৮ খ) ১৬ গ) ৬ | ৩০ | ২৫০৯৩৪০ | ক) ৮ খ) ১২ গ) ৪ | ২৪ | ৮০% | ১৫০৮৯৩২ | ১৭৬০৪০ | ৯৬% |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম | সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্প সংখ্যা | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ক্রয় কার্যক্রমে মোট বরাদ্দ | বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা/কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ সংখ্যা | | | জুলাই-জুন ২০১৪ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা | | | | | মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের % (১২/৪* ১০০) |
|---------------|--|---|---|--|------|-------------------------|---|------|---|-------------------------|--------------|--|
| | | | | ক) পণ্য খ) কার্য গ) সেবা | মোট | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | ক) পণ্য খ) কার্য গ) সেবা | মোট | কার্যাদেশে প্রদত্ত প্যাকেজের % | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | প্রকৃত ব্যয় | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | (১২) | (১৩) |
| ২২। | নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় | ২২ | ৬০৪৮৬ | ক) ২১ খ) ২৫ গ) ৩ | ৪৯ | ৭৮৬২১ | ক) ১৫ খ) ২২ গ) ৩ | ৪০ | ৮২% | ৪৯৯০৬ | ৫৬১৯৮ | ৯৩% |
| ২৩। | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ৫৭ | ১৭৪৩১৩ | ক) ১২৯ খ) ১৫৩ গ) ৪ | ২৮৬ | ১৭৪৩১৩ | ক) ১২১ খ) ১৪০ গ) ৪ | ২৬৫ | ৯৩% | ১৫০৩৭৮ | ৬৩৯০৮ | ৩৭% |
| ২৪। | প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় | ১৬ | ২৯৬২০৩ | ক) ১৫২২ খ) ৯১৭ গ) ২৩ | ২৪৬২ | ৩১৫৯৫৮ | ক) ৭৮৩ খ) ৭০ গ) ১২৭৭ | ২১৩০ | ৮৭% | ২৪১২৬৬ | ২৬২২৫৪ | ৮৯% |
| ২৫। | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় | ৬২ | ১৮৬৭২ | ক) ২৪৭ খ) ২২৮ গ) ২৪ | ৪৯৯ | ২১৩১৩ | ক) ২৪৪ খ) ২৩২ গ) ২১ | ৪৯৭ | ১০০% | ১৮৪৭৪ | ১৪০৯৪ | ৭৫% |
| ২৬। | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় | ৫ | ৩০২০৫ | ক) ৭ খ) ২ গ) ১ | ১০ | ৫৩০৪৬ | ক) ০ খ) ০ গ) ০ | ০ | ০% | ০ | ২৮২২১ | ৯৩% |
| ২৭। | পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় | ৬৫ | ১৮৯১৪৬ | ক) ৩৭ খ) ১৪৩ গ) ১৭ | ১৯৭ | ১৮৯১৪৬ | ক) ৩২ খ) ১১৩ গ) ১৭ | ১৬২ | ৮২% | ১৮৩৪৭২ | ১৮৩১১৪ | ৯৭% |
| ২৮। | পরিকল্পনা বিভাগ | ১১ | ৩৪৬ | ক) ৪২ খ) ৭ গ) ৪৭ | ৯৬ | ২৮৯ | ক) ৪০ খ) ১ গ) ৪০ | ৮১ | ৮৪% | ২৬৩ | ২৪৭ | ৭১% |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম | সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্প সংখ্যা | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ক্রম কার্যক্রমে মোট বরাদ্দ | বাৎসরিক ক্রম পরিকল্পনা/কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ সংখ্যা | | | জুলাই-জুন ২০১৪ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা | | | | | মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের % (১২/৪* ১০০) |
|---------------|--|---|--|---|-----|-------------------------|---|-----|---|-------------------------|--------------|--|
| | | | | ক) পণ্য খ) কার্য গ) সেবা | মোট | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | ক) পণ্য খ) কার্য গ) সেবা | মোট | কার্যাদেশে প্রদত্ত প্যাকেজের % | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | প্রকৃত ব্যয় | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | (১২) | (১৩) |
| ২৯। | পরিসংখ্যান বিভাগ | ১০ | ১০৯৬ | ক) ৪৩ খ) ২ গ) ২১ | ৬৬ | ১০৯২ | ক) ৪০ খ) ২ গ) ১৬ | ৫৮ | ৮৮% | ১০৯২ | ৬৩০ | ৫৮% |
| ৩০। | আইন ও বিচার বিভাগ | ৪ | ১৭৪৯৯ | ক) ১ খ) ৩৮ গ) ৫ | ৪৪ | ৭৬৯৯৬ | ক) ০ খ) ৩৬ গ) ০ | ৩৬ | ৮২% | ৭২১১২ | ১৭৪৯০ | ১০০% |
| ৩১। | বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ | ২ | ৬৪৭৭ | ক) ১৪ খ) ০ গ) ১৯ | ৩৩ | ১৫৩০৫ | ক) ১২ খ) ০ গ) ১৩ | ২৫ | ৭৬% | ১৩১৩০ | ৪২৪৫ | ৬৬% |
| ৩২। | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | ৩৯ | ৫০০০০ | ক) ২১ খ) ৩০৭ গ) ৩ | ৩৩১ | ৭১৭০০ | ক) ২০ খ) ২৮১ গ) ৩ | ৩০৪ | ৯২% | ৬৫২০০ | ৪৮১০০ | ৯৬% |
| ৩৩। | ধর্ম মন্ত্রণালয় | ৫ | ১১৪১ | ক) ১৮ খ) ১ গ) ০ | ১৯ | ১১৪১ | ক) ১৭ খ) ০ গ) ০ | ১৭ | ৮৯% | ১০১৩ | ৯৬৫ | ৮৫% |
| ৩৪। | প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | ৬ | ২০৫৩ | ক) ৩০ খ) ০ গ) ০ | ৩০ | ২০৫৩ | ক) ২৯ খ) ০ গ) ০ | ২৯ | ৯৭% | ২০৫৩ | ১৯৫১ | ৯৫% |
| ৩৫। | জাতীয় সংসদ সচিবালয় | ৪ | ২১৯৪০২৪ | ক) ৫ খ) ০ গ) ২ | ৭ | ২১৯৪০২৪ | ক) ৫ খ) ০ গ) ২ | ৭ | ১০০% | ২১৯৪০২৪ | ২১৬৯৭০৩ | ৯৯% |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম | সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্প সংখ্যা | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ক্রম কার্যক্রমে মোট বরাদ্দ | বাৎসরিক ক্রম পরিকল্পনা/কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ সংখ্যা | | | জুলাই-জুন ২০১৪ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা | | | | | মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের % (১২/৪* ১০০) |
|---------------|-------------------------------------|---|--|---|-----|-------------------------|---|-----|---|-------------------------|--------------|--|
| | | | | ক) পণ্য খ) কার্য গ) সেবা | মোট | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | ক) পণ্য খ) কার্য গ) সেবা | মোট | কার্যাদেশে প্রদত্ত প্যাকেজের % | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | প্রকৃত ব্যয় | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | (১২) | (১৩) |
| ৩৬। | বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় | ৪ | ৩৬৩৫৫ | ক) ৫০২ খ) ৫৬ গ) ৩৫১ | ৯০৯ | ৩৬৩১৫ | ক) ৪৭১ খ) ৪৮ গ) ৩৩৭ | ৮৫৬ | ৯৪% | ২০৮৭৪ | ১৬৮৫৫ | ৪৬% |
| ৩৭। | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় | ১৮ | ৩১১৩ | ক) ২২ খ) ২ গ) ৪ | ২৮ | ৩১১৩ | ক) ২২ খ) ২ গ) ৪ | ২৮ | ১০০% | ৩১১৩ | ৩১১৩ | ১০০% |
| ৩৮। | অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ | ৫ | ৮৬৫ | ক) ৪৩ খ) ০ গ) ৯ | ৫২ | ৮৪০ | ক) ৪৩ খ) ০ গ) ৯ | ৫২ | ১০০% | ৮৩৬ | ৭২৫ | ৮৪% |
| ৩৯। | সুপ্রীম কোর্ট | ১ | ০ | ক) ০ খ) ০ গ) ০ | ০ | ০ | ক) ০ খ) ০ গ) ০ | ০ | ০% | ০ | ০ | ০% |
| ৪০। | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | ৫ | ৮৭৯৮ | ক) ১৬ খ) ৩ গ) ১৩ | ৩২ | ৮৭৯৮ | ক) ৮ খ) ৩ গ) ১ | ১২ | ৩৮% | ৮৭১০ | ৭৫১৯ | ৮৫% |
| ৪১। | জন-প্রশাসন মন্ত্রণালয় | ৭ | ৪৭৯৮ | ক) ৯ খ) ৭ গ) ০ | ১৬ | ৪৬৮০ | ক) ৯ খ) ৭ গ) ০ | ১৬ | ১০০% | ২৭৩৮ | ৩৪৮২ | ৭৩% |
| ৪২। | প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় | ১৯ | ২১৩২৫ | ক) ৪৯ খ) ৮৫ গ) ১৫ | ১৪৯ | ২৬৯৪৪ | ক) ৪৫ খ) ৮৪ গ) ১৫ | ১৪৪ | ৯৭% | ১৯৩৩৫ | ২১৩২০ | ১০০% |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম | সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্প সংখ্যা | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ক্রয় কার্যক্রমে মোট বরাদ্দ | বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা/কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ সংখ্যা | | | জুলাই-জুন ২০১৪ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা | | | | | মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের % (১২/৪* ১০০) |
|---------------|-------------------------------------|---|---|--|------|-------------------------|---|------|---|-------------------------|--------------|--|
| | | | | ক) পণ্য খ) কার্য গ) সেবা | মোট | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | ক) পণ্য খ) কার্য গ) সেবা | মোট | কার্যাদেশে প্রদত্ত প্যাকেজের % | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | প্রকৃত ব্যয় | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | (১২) | (১৩) |
| ৪৩। | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | ১৬ | ২৮৮৭০ | ক) ২১ খ) ৮৯ গ) ০ | ১১০ | ২৮৯৩৭ | ক) ২১ খ) ৮৯ গ) ০ | ১১০ | ১০০% | ২৭৯৩৪৩ | ২৮৭৯১ | ১০০% |
| ৪৪। | জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ | ২৯ | ১৮০৮২০ | ক) ৭৩ খ) ৬১ গ) ১৭ | ১৫১ | ৩০২৬৪৪ | ক) ৩৪ খ) ৩০ গ) ৬ | ৭০ | ৪৬% | ১৫৬২৬৪ | ১৬০২৬০ | ৮৯% |
| ৪৫। | ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | ৪ | ৫৭ | ক) ৪ খ) ০ গ) ০ | ৪ | ৫৭ | ক) ৪ খ) ০ গ) ০ | ৪ | ১০০% | ৫৫ | ৪৫ | ৭৮% |
| ৪৬। | অর্থ বিভাগ | ৪ | ১০০৮৮ | ক) ১৯ খ) ০ গ) ৭ | ২৬ | ১০০৮৮ | ক) ১০ খ) ০ গ) ৫ | ১৫ | ৫৮% | ৪২৮ | ৬৮১ | ৭% |
| ৪৭। | বিদ্যুৎ বিভাগ | ৬৯ | ৬৫৯২৪১ | ক) ৩২১ খ) ৯৩৩ গ) ৭৯ | ১৩৩৩ | ৯৬৫৪০৬ | ক) ২৮১ খ) ৭৯১ গ) ৩৯ | ১১১১ | ৮৩% | ৫৮৪২৪৪ | ৬৪৪৭২৯ | ৯৮% |
| ৪৮। | মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ৬ | ১৭৪৯২ | ক) ৯ খ) ৩৩১ গ) ৩৬ | ৩৭৬ | ৩৭৫৭৪ | ক) ৯ খ) ৩১২ গ) ৩৬ | ৩৫৭ | ৯৫% | ৩৭৩৬৬ | ১৬০৯৯ | ৯২% |
| ৪৯। | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | ৯ | ৫১৭০৫৪ | ক) ১২ খ) ২৫৫৭ গ) ৯ | ২৫৭৮ | ৫১৮২৯৪ | ক) ৮ খ) ২০১১ গ) ৪ | ২০২৩ | ৭৮% | ১৬৬২৩ | ১৫৮৬৪ | ৩% |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং- | মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম | সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্প সংখ্যা | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ক্রম কার্যক্রমে মোট বরাদ্দ | বাৎসরিক ক্রম পরিকল্পনা/কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ সংখ্যা | | | জুলাই-জুন ২০১৪ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা | | | | | মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের % (১২/৪* ১০০) |
|---------------|-----------------------------------|---|--|---|-------|-------------------------|---|-------|---|-------------------------|--------------|--|
| | | | | ক) পণ্য খ) কার্য গ) সেবা | মোট | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | ক) পণ্য খ) কার্য গ) সেবা | মোট | কার্যাদেশে প্রদত্ত প্যাকেজের % | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | প্রকৃত ব্যয় | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | (১২) | (১৩) |
| ৫০। | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | ২ | ১৩৪ | ক) ০ খ) ০ গ) ২ | ২ | ১০৮ | ক) ০ খ) ০ গ) ১ | ১ | ৫০% | ১০৮ | ১ | ১% |
| ৫১। | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | ৩ | ৩২ | ক) ০ খ) ৩ গ) ০ | ৩ | ১৫৩৪৫ | ক) ০ খ) ০ গ) ০ | ০ | ০% | ০ | ২৫ | ৭৭% |
| ৫২। | লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ | ২ | ১৪৯ | ক) ২ খ) ০ গ) ৯ | ১১ | ১৪৯ | ক) ২ খ) ০ গ) ৮ | ১০ | ৯১% | ১৩৪ | ৫০ | ৩৪% |
| ৫৩। | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | ৫ | ৪৯৮৮ | ক) ১২ খ) ১ গ) ৩ | ১৬ | ৪৯৪২ | ক) ৪ খ) ১ গ) ০ | ৫ | ৩১% | ৪৮৩ | ৪৫৫ | ৯% |
| ৫৪। | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | ৬ | ৫২৮২৭০ | ক) ৮০ খ) ৩২ গ) ৬৩ | ১৭৫ | ৫২৮২৭০ | ক) ৬২ খ) ২৮ গ) ৫০ | ১৪০ | ৮০% | ৫২৮০৬৩ | ৫২৫৩৭৪ | ৯৯% |
| ৫৫। | দূনীতি দমন কমিশন | ১ | ১১৫ | ক) ৪ খ) ৩ গ) ০ | ৭ | ১১৫ | ক) ৪ খ) ৩ গ) ০ | ৭ | ১০০% | ১১৪ | ১১২ | ৯৮% |
| সর্বমোট ০৪ | | ১৩৬৬ | ৭২১৫০৯২ | | ৩০৪২৫ | ১০১৯৪৬৭২ | | ২৬৮৪৭ | ৮৮% | ৭৬৫৭১৪১ | ৫৮৮৬৪৩৩ | ৮২% |

বিঃদ্র: আইন ও বিচার বিভাগের ক্রম সংক্রান্ত অগ্রগতির তথ্যের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের ক্রম সংক্রান্ত তথ্যও রয়েছে।