

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতায় ২০১৫৬ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্র:নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন- সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	০১টি	১	-	-	-	১	৭৫%	-	-

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ০১টি

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ (১) সময়মত বিদেশী অর্থায়ন না পাওয়া ; (২) ক্রয় কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রীতা; (৩) রোড কাটিং অনুমতি প্রাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রীতা।

০৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
১)	প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্ক না থাকায় চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও নতুন টেলিফোন সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।	১)	নতুন টেলিফোন সংযোগ প্রদান করতে হবে।
২)	Gigabit Passive Optical Network (GPON) and Outside Plant (FTTx) স্থাপন করায় গ্রাহকের দ্বারপ্রাপ্ত পর্যন্ত Optical Fiber এর মাধ্যমে অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডাটা সার্ভিস এর সাথে টেলিফোন সংযোগ দেয়ার সংস্থান করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রচারের অভাবে গ্রাহক পর্যায়ে এই সার্ভিস প্রদানের পরিমাণ খুবই অল্প।	২)	প্রয়োজনীয় প্রচারের অভাবে গ্রাহক পর্যায়ে এই সার্ভিস প্রদানের পরিমাণ খুবই অল্প। পর্যাপ্ত মার্কেটিং এর কার্যক্রম বাড়িয়ে, FTTx Network এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সম্পৃক্ত করে এই সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে স্থগিত GPON সুবিধাদি বৃদ্ধি করতে হবে।
৩)	শেরে বাংলা নগর, তেজগাঁও ও গুলশান-১সহ বাংলাদেশের সর্বত্র স্থানে এ প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংস্থাপন করা হয়েছে সে সকল যন্ত্রপাতির গায়ে প্রকল্পের নাম, ক্রয়ের তারিখ ওয়ারেন্টি শেষ হওয়ার তারিখসহ ক্রমিক নম্বর লিপিবদ্ধ ট্যাগিং নাই।	৩)	শেরে বাংলা নগর, তেজগাঁও ও গুলশান-১সহ বাংলাদেশের সর্বত্র স্থানে এ প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংস্থাপন করা হয়েছে সে সকল যন্ত্রপাতির গায়ে প্রকল্পের নাম, ক্রয়ের তারিখ ওয়ারেন্টি শেষ হওয়ার তারিখসহ ক্রমিক নম্বর লিপিবদ্ধ ট্যাগিং করতে হবে।
৪)	সারাদেশে মোট ৩৯টি এক্সচেঞ্জ স্থাপনায় মোট ১১,৭০০ গ্রাহক ক্ষমতার ADSL স্থাপন করে গ্রাহক পর্যায়ে Broadband Internet Service দেয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেলেও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি।	৪)	সুষ্ঠু সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে এ সার্ভিস বাড়তে হবে।
৫)	টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বোর্ড রুম/সুইচ রুম অথবা যে সকল স্থানে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি রয়েছে সে সকল স্থান সিসিটিবি ক্যামেরার আওতাভুক্ত নাই।	৫)	টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বোর্ড রুম/সুইচ রুম অথবা যে সকল স্থানে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি রয়েছে সে সকল স্থান সিসিটিবি ক্যামেরার আওতাভুক্ত আনতে হবে।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
৬)	এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিটিসিএল কর্তৃক প্রদেয় সেবা ও সুবিধা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে /জনগণকে অবহিত করাসহ নিজস্ব 'ওয়েবসাইট' প্রণয়ন ও চালু এবং বহল প্রচারের (বাংলা ও ইংরেজিতে লিফলেট প্রণয়ন, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার ইত্যাদি) ব্যবস্থা নাই।	৬)	এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিটিসিএল কর্তৃক প্রদেয় সেবা ও সুবিধা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে /জনগণকে অবহিত করাসহ নিজস্ব 'ওয়েবসাইট' প্রণয়ন ও চালু এবং বহল প্রচারের (বাংলা ও ইংরেজিতে লিফলেট প্রণয়ন, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার ইত্যাদি) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প(টিএনডিপি)
-শীর্ষক সমাপ্তি প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০		প্রকল্পের নাম	:	টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (টিএনডিপি)				
২.		বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশটেলিকমিউনিকেশনকম্পানীলিঃ				
৩.		উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	ডাক ও টেলিযোগাযোগগ্রুপ তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ডাক ও টেলিযোগাযোগবিভাগ।				
৪.		প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	:	(লক্ষ টাকায়)				
		অনুমোদিত ব্যয়		অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত	মূল ব্যয়ের	অতিক্রান্ত সময়
	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	প্রকৃত ব্যয়	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	বাস্তবায়ন কাল	হ্রাস/বৃদ্ধি (মূল অনুঃ ব্যয়ের %)	(মূল বাস্তবায়ন কালের %)
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	৬২২৮৬.২৪	৫৩৩০৬.৯০	৫০১৮৮.৮৩	জুলাই ২০০৯ ইং হতে জুন ২০১৩ ইং	জুলাই ২০০৯ ইং হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ ইং	জুলাই ২০০৯ ইং হতে জুন, ২০১৬ ইং	-৩১১৮.০৭ (-১৯.৪২%)	৩ বছর (৭৫%)

৫.	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	:	৫০১৮৮.৮৩ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৯৪.১৫%।
----	--------------------	---	--

২.০ প্রকল্পের পটভূমি : বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে টেলিযোগাযোগ খাতকে উন্মুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর অংশ হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশে মোবাইল আঞ্চলিক এবং জাতীয় PSTN Network গড়ে তোলার লক্ষ্যে ০৪টি মোবাইল এবং কয়েকটি PSTN লাইসেন্স বেসরকারী মালিকানাধীন উদ্যোক্তাদের প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে অল্প দিনেই বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে প্রচুর বেসরকারী বিনিয়োগ আসে। এতে বেসরকারী অপারেটর ও বিটিসিএল এর মধ্যকার বিদ্যমান interconnecting infrastructures অপ্রতুল হয়ে পড়ে। সরকারি ও বেসরকারি নেটওয়ার্ক এর smoth operation এর জন্য জাতীয় transmission backbone এবং interconnecting switching সুবিধাসমূহ, TAX (Trunk Atomic Exchange) এং ITX (International Trunk Exchange) বৃদ্ধি করার নিমিত্ত জাইকার আর্থিক সহায়তা “টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট” শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

- ১। বিভিন্ন ধরনের টেলিকম সেবা চাহিদা মোতাবেক প্রদানের জন্য বিভিন্ন টেলিকম অপারেটর ও সার্ভিস প্রভাইডারের মাঝে আন্তঃ সম্পর্ক উন্নয়ন।
- ২। টেলিডেনসিটি ও টেলিএক্সেস এর সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।
- ৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতি ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।
- ৪। দারিদ্র্য দূরীকরণে সাহায্য করা।

৪.০ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন:

প্রকল্পটি ৬২২৮৬.২৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৭ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশন হতে ০২/০৭/২০১৩ তারিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত অর্থাৎ ২ (দুই) বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

৫.০ প্রকল্পের অর্থায়ন : এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত সার্বিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	আরএডিপি বরাদ্দ		প্রকৃত ব্যয়/অগ্রগতি			
	টাকা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	মোট ব্যয়	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব %
২০০৯-১০	৩৩৮২.৮৪	১.৫৪%	৫.০০	৫.০০		০.০১%
২০১০-১১	১০১৯৮.০৬	১৭.০৫%	১১৫৪.২২	৩৩১.৭২	৮২২.৫	২.১৬%
২০১১-১২	২৭২৯২.৫২	৪৫.৬২%	৪৮৩.৭৯	৪২৩.৯১	৫৯.৮৮	০.৯১%
২০১২-১৩	২১৪১২.৮২	৩৫.৭৯%	২৮৭.২৬	২৮৭.২৬	-	০.৫৪%
২০১৩-১৪	০.০০	০%	১৭২২৯.৮৬	৪২৫৪.০২	১২৯৭৫.৮৪	৩২.৩২%
২০১৪-১৫	০.০০	০%	২৯০১০.১৫	৩৭৪৩.০০	২৫২৬৭.১৫	৫৪.৪২%
২০১৫-১৬	০.০০	০%	৫১৩৬.৬২	৩৩১৩.০০	১৮২৩.৬২	৯.৬৪%
মোট:	৬২২৮৬.২৪	১০০%	৫৩৩০৬.৯০	১২৩৫৭.৯১	৪০৯৪৮.৯৯	১০০%

৬.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

কাজের আইটেম (পিপি অনুসারে)	একক	লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুসারে)		বাস্তব অগ্রগতি		বিচ্যুতির কারণ (+)
		আর্থিক	ভৌত (পরিমাণ)	আর্থিক	ভৌত (পরিমাণ)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব খাত						
৪৫০০: কর্মকর্তাদের বেতন	জন					
৪৬০০: কর্মচারীদের বেতন	জন					
৪৭০০: ভাতাদি	জন	৪৬১.৪২	৫৪ জন	৪০৯.৬৫	২৪ জন	
৪৮০০: সরবরাহ ও সেবা সমূহ	থোক	২৩৯৭.৪৮	থোক	১৫৬০.৪৪	থোক	-
৪৯০০: মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৭০.০০	থোক	৫০.৯৯	থোক	-
৬৬০০: থোক বরাদ্দ		৬০.০০		৩৪.৯৯		
উপমোট (ক)	থোক	২৯৮৮.৯০	-	২০৫৬.০৭	থোক	-
(খ) মূলধন খাত						
৬৮০০: সম্পদ সংগ্রহ						-

কাজের আইটেম (পিপি অনুসারে)	একক	লক্ষমাত্রা (পিপি অনুসারে)		বাস্তব অগ্রগতি		বিচ্যুতির কারণ (±)
		আর্থিক	ভৌত (পরিমাণ)	আর্থিক	ভৌত (পরিমাণ)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যন্ত্রপাতি		৩৭৬৮৪.৯২		৩৭৬৮৪.৯২		
কনসালটেন্ট		২৪৯৩.৯৪		২২৭৬.৫৫		
যানবাহন: অফিস যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য স্থানীয় ক্রয়		৩৩৭.৪৯		৫০২.৪৯		
৬৯০০: জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি অধিগ্রহণ		০.০০		০.০০		-
৭০০০: পূর্ত কাজ		৪০০.০০		৩৯৯.৯৮		-
৭৯০০: ইম্পোর্ট ডিউটি এন্ড ভ্যাট		৪০১৬.৫১		৩৭০০	থোক	-
৭৯৮০: রাস্তা কর্তনের ক্ষতিপূরণ		৪৪১২.০০		৩৭১৭.০২		
এক্সেলেশন চার্জ এন্ড কন্সট্রাক্শন		৯৭৩.১০				
উপমোট (খ)		৫০৩১৮.০০		৪৮১৩৮.৭৬		-
সর্বমোট (ক+খ)		৫৩৩০৬.৯০	-	৫০১৮৮.৮৩		-

৭.০ কোন অংশের বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ আছে কিনা : আইসিএক্স কম্পোনেন্ট, সিডিএমএ ডাব্লিউএলএল এবং কম্পিউটার একাউন্টিং সিস্টেম ছাড়া আরডিপিপি লক্ষ্য অনুযায়ী প্রকৃত অর্জনসমূহ অর্জিত হয়েছে। আইসিএক্স বিটিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্পে স্থাপিত হয়েছে বলে বাতিল করা হয়েছে। কম্পিউটার একাউন্টিং সিস্টেমও বিটিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্পে স্থাপিত হয়েছে বলে বাতিল করা হয়েছে। বিটিআরসি চাহিদা মোতাবেক তরঙ্গ দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় সিডিএমএ ডাব্লিউএলএল বাতিল করা হয়েছে।

৮.০ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম:

(লক্ষ টাকায়)

কাজের নাম	দরপত্র মূল্য (লক্ষ টাকায়)		দরপত্র		কার্য সম্পাদনের তারিখ	
	আরডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তি মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি অনুসারে	প্রকৃত
ফাংশনাল বিল্ডিং (গুলশান টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবনের নতুন সিঁড়ি, লিফট কোর এবং ৩য় তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।	২৬০.০০	২৩৬.৭৮	০৮/০২/২০১১	৩০/০৫/২০১১	২০/১২/২০১২	১৪/১০/২০১২

লট-এ ইন্টারন্যাশনাল গেইট। রিপলেসমেন্ট অফ এনইসি ইকুইপমেন্ট উইথ আইএমএস সিস্টেম, ইনটেলিজেন্ট নেটওয়ার্ক(আইএন), নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার, একসেস ফেসিলিটিস বোর্ড ব্রান্ড এফটিটিএক্স, জিপিওএন, আইপি, ডিএসএলএএম	৩৭৬৮৪.৯২	৩৭৫৪০.০০	-	১৭/০৬/২০১৩	২৩/০৩/২০১৫	৩০/০৬/২০১৬
প্রকৌশল পরামর্শকদের জন্য পরামর্শক সেবা	২৪৯৩.৯৯	২৪৮১.৯৮	-	২৮/১১/২০১০	৩০/০৬/২০১৬	৩০/০৬/২০১৬

৯.০ প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পরিদর্শন তারিখ
জনাব মোহাম্মদ সাইফুর রহমান সহকারী পরিচালক, আইএমইডি	০৯/০২/২০১৬

১০.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন / খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ	মেয়াদকাল
এ এ মোঃ ময়াসির মেম্বার, এম এড ও	পূর্ণকালীন অতিরিক্ত দায়িত্ব	১১.০৮.২০১৫	-	১১.০৮.২০১৫ হতে ৩০.০৬.২০১৬

১১.০ অডিট সংক্রান্ত:

নিরীক্ষাকাল	নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমার তারিখ	প্রধান তথ্যসমূহ/আপত্তিসমূহ	আপত্তি নিরসন হয়েছে কি-না
১	২	৩	৪
২০০৯-২০১০	১৮/০৫/২০১১	-	-
২০১০-২০১১	২৯/০১/২০১২	ব্যাংক গ্যারান্টি ব্যতীত পরামর্শককে অগ্রিম প্রদান ২৮৬১৫৮৮.০০ টাকা ভ্যাট এবং ১৮১৪৯৫৯.০০ টাকা আয়কর আদায় করা হয়নি।	নিষ্পত্তিকৃত
		গাড়ি ক্রয়ে ডিপিপি প্রভিশনের অতিরিক্ত ১৯৯০০০০.০০ টাকা ভ্যাট বাবদ খরচ।	নিষ্পত্তিকৃত

নিরীক্ষাকাল	নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমার তারিখ	প্রধান তথ্যসমূহ/আপত্তিসমূহ	আপত্তি নিরসন হয়েছে কি-না
১	২	৩	৪
২০১১-২০১২	২১/১১/২০১২	ডিপিপি প্রতিশনের বাইরে রিনোভেশন কাজে ৪৯৫৩৩৩.০০ টাকা খরচ	নিষ্পত্তিকৃত
২০১২-২০১৩	১৫/০৫/২০১৪	১৫৬৪৩৫.০০ টাকা কন্ট্রাকটরকে প্রদান।	নিষ্পত্তিকৃত
		কন্ট্রাকটর বিল হতে ৪৩১৪০৮.০০ টাকা ভ্যাট আইটি বাবদ কর্তন না করা।	নিষ্পত্তিকৃত
		৩৭৯৫০.০০ টাকা অতিরিক্ত প্রদান	নিষ্পত্তিকৃত
		২৬১৫২৪.০০ টাকা ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে অতিরিক্ত প্রদর্শন।	নিষ্পত্তিকৃত
		ইরিগুলার এক্সপেনডিচার ১০,০০,০০০.০০ টাকা।	নিষ্পত্তিকৃত
২০১৩-২০১৪	২২/০২/২০১৫	ইরিগুলারলি এলসি এমেন্ডম্যান্ট চার্জ ৭৮০৮১৩০.০০ টাকা প্রদান।	নিষ্পত্তিকৃত
		১৩৮৮৫৯২.০০ টাকা কনসালটেন্সী সার্ভিস হতে ভ্যাট আইটি বাবদ কর্তন না করা।	নিষ্পত্তিকৃত
		২৭৭১৯১.০০ টাকা ভ্যাট আইটি বাবদ রেন্ট -এ-কার এর বিল হতে কর্তন না করা।	নিষ্পত্তিকৃত
		আরএডিপি বরাদ্দের বাইরে অনিয়মিতভাবে ২৪৯১০০০.০০ টাকা ব্যয়।	নিষ্পত্তিকৃত
		রেভিনিউ লস ৫৫৩৯৬৩.০০ টাকা।	
২০১৪-২০১৫	১৯/০৪/২০১৬	কন্ট্রাকটরের নিকট হতে ড্যামারেজ চার্জ আদায় না করা।	পরবর্তী বছরের অডিট আপত্তি।
		রোড কাটিং বাবদ ৫১১৩০৫০.০০ টাকা প্রদান।	নিষ্পত্তিকৃত
		ব্যাংক হিসাব ও ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে অমিল।	নিষ্পত্তিকৃত
		২৮৫৪২৫০.০০ টাকা কনসালটেন্সী সার্ভিস হতে ভ্যাট আইটি বাবদ কর্তন না করা।	নিষ্পত্তিকৃত
		রিইন্সার্ভএবল এক্সপেনডিচার ২৬০২০২০০.০০ টাকা।	নিষ্পত্তিকৃত
		৫২৫৬৫৯৯৫.০০ টাকা রোড কাটিং এর সিকিউরিটি মানি।	নিষ্পত্তিকৃত
২০১৫-২০১৬	০২/১০/২০১৬	৭৮৩১৪৬৭২.৯২ টাকা কন্ট্রাকটরের নিকট হতে ড্যামারেজ বাবদ অনাদায়।	ফাপাড এর নিকট ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে
		ব্যাংক হিসাব ও ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে অমিল।	
		১১২৬১৩৯০.০০ টাকা রোড কাটিং এর সিকিউরিটি মানি অনাদায়।	
		ক্লোজিং ব্যালেন্স ৮৭৪৪২০০৪.৯৫ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করা।	
		রেকর্ড এবং ডকুমেন্ট অডিট টিমের নিকট উপস্থাপন	

নিরীক্ষাকাল	নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমার তারিখ	প্রধান তথ্যসমূহ/আপত্তিসমূহ	আপত্তি নিরসন হয়েছে কি-না
১	২	৩	৪
		না করা। ৬৩২৩৭৫২৫.০০ টাকা বিদেশী কম্পালটেন্টের নিকট কর্তন না করা।	

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য	প্রকৃত অর্জন
<p>প্রকল্পের লক্ষ্য সমূহঃ</p> <p>১। বিভিন্ন ধরনের টেলিকম সেবা চাহিদা মোতাবেক প্রদানের জন্য বিভিন্ন টেলিকম অপারেটর ও সার্ভিস প্রভাইডারের মাঝে আন্তঃ সম্পর্ক উন্নয়ন।</p> <p>২। টেলিডেনসিটি ও টেলিএক্সেস এর সুবিধা বৃদ্ধি করণ।</p> <p>৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতি ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।</p> <p>৪। দারিদ্র্য দূরীকরণে সাহায্য করা।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ২৫৪০০০ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি আইএমএস সিস্টেম। ■ ১১২৯০০টি পোর্ট ও ৬টি ডিজেল জেনারেটর সহ ১৩টি কো-এজিডার্লিউ (শেরেবাংলা নগর, মিরপুর, নিলক্ষেত, রমনা, খিলগাঁও, গোরান, গাজীপুর, মোলাপাড়া মুন্সীগঞ্জ ও বাবুাজারে অবস্থিত)। ■ বিটিসিএল এর প্রাঙ্গণের বাইরে ৬৫৮৮০ পোর্টযুক্ত ৮৭টি আর-এজিডার্লিউ। ■ মগবাজারে একই সময়ে ২৫০০০টি সহগামী কল ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ১টি আইওএস/এজিডার্লিউ। ■ ২৬টি স্থানে ৩০টি রাউটার ও ৩৪টি সুইচ। ■ গ্রাহক যোগাযোগ কেন্দ্র ও নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য শেরেবাংলা নগরে একটি এনওসি (নেটওয়ার্ক অপারেশন কেন্দ্র)। ■ ঢাকার মগবাজার, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট ও বগুড়াতে ১১৭০০টি পোর্ট ক্ষমতা সম্পন্ন ৩৯ আডিএসএল সিস্টেম। ■ ঢাকা এবং চট্টগ্রামে ৮৩৪৫৬টি পোর্ট ক্ষমতা সম্পন্ন ৮৬ জিপোন সিস্টেম। ■ ২০০০০০ পিপিএস (প্রি পেইড কার্ড সার্ভিস), ১০০০০ পিপিটি (প্রি পেইড টেলিফোনি) ও ৫০০ এফপিএস (ফ্রি ফোন সার্ভিস-টোল ফ্রি) ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি আইএন সিস্টেম। ■ ৩৭৪ কিমি ওএসপি কাজ সহ ঢাকা(১০) ও চট্টগ্রামে(৭) ১৭টি এফটিটিএক্স সিস্টেম। ■ উপরে বর্ণিত সিস্টেম সমূহ বর্তমান টেলিযোগাযোগ সেবার মান ও পরিমাণ বৃদ্ধিতে এবং আরডিপিপি প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে স্থাপন করা হয়েছে।

১৩. প্রকল্প পরিদর্শন:

“টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (টিএনডিপি)” শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৬ সালে সমাপ্ত হওয়ায় বিগত ১৯/১০/২০১৭ তারিখে সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়নের নিমিত্ত শেরে বাংলা নগর, তেজগাঁও ও গুলশান-১, ঢাকায় প্রকল্পটি আইএমইডি -এর পক্ষ হতে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্প পরিদর্শনকালীন স্থির চিত্র

	
<p>চিত্র:১ মগবাজার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ</p>	<p>চিত্র:২ ক্রয়কৃত GPON</p>
	
<p>চিত্র:৩ গুলশান-১ এ নির্মিত বর্ধিত অংশ</p>	<p>চিত্র:৪ টেলিযোগাযোগ যন্ত্র</p>

১৪.০ আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ

১৪.১ অত্র প্রকল্প হতে স্থাপিত International Gateway (IGW) System টি ISO হিসেবে স্থান করা হয়েছে। ISO রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে, ISO টি স্থাপনের পূর্বে বিটিসিএল এর আন্তর্জাতিক কল মিনিটের পরিমাণ ১ (এক) মিলিয়নে নেমে এসেছিল এবং ISO টি স্থাপনের পরে আন্তর্জাতিক কল মিনিটের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৫ (পনের) মিলিয়নে উন্নীত হয়েছিল এবং এর ফলে অন্যান্য টেলিকম অপারেটরদের সাথে বিটিসিএল এর আন্তঃসংযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪.২ অত্র প্রকল্প হতে স্থাপিত Co-located Access Gateway (Co-AGW) ও Remote Access Gateway (RAGW) অত্র মাধ্যমে ১,৭৮,৭৮০টি টেলিফোন সংযোগের সংস্থান করা হয়েছে। এতে পুরাতন এবং নতুন গ্রাহকগণ অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রযুক্তির IP Multi-media Sub-system (IMS) টেলিফোন সেবা পাচ্ছেন। এর মাধ্যমে Tele Access এবং Teledensity বৃদ্ধির সংস্থাপন হয়েছে। এ ব্যাপারে মাঠ পর্যায় থেকে জানা যায় যে, প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্ক না থাকায় চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও নতুন টেলিফোন সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৪.৩ Gigabit Passive Optical Network (GPON) and Outside Plant (FTTx) স্থাপন করায় গ্রাহকের দ্বারপ্রাপ্ত পর্যন্ত Optical Fiber এর মাধ্যমে অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডাটা সার্ভিস এর সাথে টেলিফোন সংযোগ দেয়ার সংস্থান করা হয়েছে। তবে গ্রাহক পর্যায়ে এই সার্ভিস প্রদানের পরিমাণ খুবই অল্প।

১৪.৪ এই প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে মোট ৩৯টি এক্সচেঞ্জ স্থাপনায় মোট ১১,৭০০ গ্রাহক ক্ষমতার **Asynchronous Digital Subscriber Line (ADSL)** স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে **Broadband Internet Service** দেয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪.৫ এই প্রকল্পের আওতায় **IN** স্থাপন করায় গ্রাহকগণ প্রিপেইড কার্ড ক্রয় করে **hassle free** ইচ্ছামাফিক টেলিফোন কল করতে পারবে। এই সার্ভিসটি চালুর অপেক্ষায় আছে। এ সার্ভিসটি দ্রুত চালু করা যেতে পারে।

১৫.০ আইএমইডি'র মতামতসুপারিশ

১৫.১. অত্র প্রকল্প হতে স্থাপিত **Co-AGW** ও **RAGW** অত্র মাধ্যমে ১,৭৮,৭৮০টি টেলিফোন সংযোগের সংস্থান করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্ক না থাকায় চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও নতুন টেলিফোন সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ব্যাপারে বিটিসিএল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৫.২. **GPON and FTTx** স্থাপন করায় গ্রাহকের দ্বারপ্রাপ্ত পর্যন্ত **Optical Fiber** এর মাধ্যমে অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডাটা সার্ভিস এর সাথে টেলিফোন সংযোগ দেয়ার এই সার্ভিস প্রদানের পরিমাণ খুবই অল্প। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত মার্কেটিং এর কার্যক্রম বাড়িয়ে, **FTTx Network** এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সম্পৃক্ত করে এই সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে স্থগিত **GPON** সুবিধাদি বৃদ্ধি করতে হবে।

১৫.৩ সারাদেশে মোট ৩৯টি এক্সচেঞ্জ স্থাপনায় মোট ১১,৭০০ গ্রাহক ক্ষমতার **ADSL** স্থাপন করে গ্রাহক পর্যায়ে **Broadband Internet Service** দেয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেলেও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। সুষ্ঠুসেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে এ সার্ভিস বাড়াতে হবে।

১৫.৪. এই প্রকল্পের আওতায় **Intelligent Network (IN)** স্থাপন করায় গ্রাহকগণ প্রিপেইড কার্ড ক্রয় করে **hassle free** ইচ্ছামাফিক টেলিফোন কল করার সার্ভিসটি চালুর অপেক্ষায় আছে। এ সার্ভিসটি দ্রুত চালু করতে হবে।

১৫.৫ শেরে বাংলা নগর, তেজগাঁও ও গুলশান-১সহ বাংলাদেশেরযে সকল স্থানে এ প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতিক্রয় ও সংস্থাপন করা হয়েছে সে সকল যন্ত্রপাতিরগায়ে প্রকল্পেরনাম, ক্রয়েরতারিখ ওয়ারেন্টিশেষ হওয়ারতারিখসহ ক্রমিকনম্বর লিপিবদ্ধট্যাগিং করতে হবে। এই ক্রমিক নম্বর যথাযথভাবেসম্পদরেজিস্টার এ লিপিবদ্ধকরতে হবে;

১৫.৬ টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বোর্ড রুম/সুইচ রুম অথবা যে সকল স্থানে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি রয়েছে সে সকল স্থান সিসিটিবি ক্যামেরার আওতায় আনতে হবে।

১৫.৭ এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিটিসিএল কর্তৃক প্রদেয় সেবা ও সুবিধা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে /জনগণকে অবহিত করাসহ নিজস্ব 'ওয়েবসাইট' প্রণয়ন ও চালু এবং বহুল প্রচারের (বাংলা ও ইংরেজিতে লিফ লেট প্রণয়ন, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার ইত্যাদি) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৫.৮ উপরোক্ত সুপারিশ/মতামত (অনুচ্ছেদ ১৫.১ হতে ১৫.৭) অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ পরিবীষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে অবহিত করবে।