

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.imed.gov.bd

স্মারক নং ২১.১২১.০১৪.০৪২.০০.৫২৮.২০১৪/ ৩০৩

তারিখঃ ২৫-০১-২০১৫খ্রি:

বিষয়ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন “লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা এবং তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ (১ম পর্যায়)” প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন।

১.০ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

১.১	প্রকল্পের নাম	:	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা এবং তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ (১ম পর্যায়)		
১.২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড		
১.৩	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়		
১.৪	অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১.৫	মূল অনুমোদিত	:	১৯৮০২.০৪২	১৯৮০২.০৪২	-
১.৬	অক্টোবর, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	:	আর্থিক (%)		বাস্তব
			৫৮৯৪.৩৫		৩২.৩২%
			(২৯.৭৬%)		
১.৭	বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ		সমাপ্তি
১.৮	মূল অনুমোদিত	:	২০১৪-১৫		২০১৬-১৭ (জুন, ২০১৭)
	সংশোধিত অনুমোদিত	:	জুলাই, ২০১৪		জুন, ২০১৭
১.৯	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (প্রস্তাবিত)	:	প্রক্রিয়াধীন		প্রক্রিয়াধীন
১.১০	এডিপিতে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দ	:	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিতে বর্ণিত প্রকল্পটি ১৮০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।		

২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রকল্প এলাকাঃ

২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- * মেঘনা নদীর তীর অব্যাহত ভাঙ্গন হতে রক্ষাকরণ;
- * নদী ভাঙ্গন এলাকায় জনসাধারণের বসত-বাড়ী, ফসলি জমি, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদসহ বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ নদীগর্ভে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষাকরণ;
- * জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;
- * লোনা পানি প্রবেশ রোধ করতঃ জনসাধারণের জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা।

২.২ প্রকল্প এলাকাঃ লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকা।

Banet

৩.০ পটভূমিঃ

লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা এবং তৎসংলগ্ন এলাকা প্রমত্তা মেঘনার অব্যাহত ভাঙ্গনের ফলে এলাকার বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জান-মালের বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে আসছিল। বিভিন্ন গণমাধ্যমেও এলাকার জনসাধারণের ক্ষয়-ক্ষতির বর্ণনা দিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ এর প্রতিকারের জন্য দাবী জানিয়ে আসছিল। এমনকি জনপ্রতিনিধিগণ ভাঙ্গন রোধকল্পে জাতীয় সংসদে বহুবার গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি উপস্থাপনের পর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভাঙ্গন প্রবন এলাকাসমূহ পরিদর্শন করতঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর ফলশ্রুতিতে উক্ত প্রকল্পের Feasibility study সম্পন্ন হয় এবং ডিপিপি প্রস্তুত করতঃ দাখিল করা হয় ও পরে যাচাই-বাছাইয়ের পর ০৫/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়।

৪.০ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

- উপকূলীয় বেড়াবঁধ নির্মাণ-৫.৫০০ কিঃমিঃ
- সি.সি. ব্লক দ্বারা নদীতীর সংরক্ষণ কাজ-৫.৫০ কিঃমিঃ,
- রামগতি ও কমলনগরে নদী ড্রেজিং -১.০০০ কিঃমিঃ

৫.০ প্রকল্পের অনুমোদনঃ

মূল প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১৯৮০২.০৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪ থেকে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৮/০৯/২০১৪ তারিখে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। সে মোতাবেক ৩১.০১.২০১৫ তারিখে কাজ বাস্তবায়ন শুরু হয়।

৬.০ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

৬.১ বছরভিত্তিক বরাদ্দ, সংস্থান ও ব্যয়ঃ

অর্থ বছর	মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থান	এডিপি বরাদ্দ	আর্থিক ব্যয় (নভেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত)
	মোট	মোট	মোট
২০১৪-১৫	১০২৯২.৭১২	৬০০০.০০	৫৮৯৪.৩৫
২০১৫-১৬	৬১৩৩.১৩	১২৮০০.০০	
২০১৬-১৭	৩৩৭৬.২০	-	-
সর্বমোট	১৯৮০২.০৪২	১৮৮০০.০০	৫৮৯৪.৩৫

৬.২ বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় ৫৮৯৪.৩৫ লক্ষ টাকা (২৯.৭৬%) এবং বাস্তব ৩২.৩২%।

৮.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	যোগদানের তারিখ	পূর্ণকালীন দায়িত্ব কি-না
০১.	জনাব মো নাজির আহমেদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌঃ	২৩.০৯.২০১৫	হ্যাঁ
০২.	মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌঃ	১৮.০৬.২০১৫	হ্যাঁ

৯.০ পরিদর্শনের কর্মপদ্ধতিঃ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য এবং বাপাউবো এর কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে পরিদর্শন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

Banar

১০.০ মাঠ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ

১০। পর্যবেক্ষণঃ

১০.১ প্রকল্প এলাকাটি ৩১.১০.২০১৫ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নদীর তীর রক্ষার কাজে জন্য নোয়াখালী জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু রামগতি উপজেলার চর আলোকজান্ডার ব্যতীত রামগতি উপজেলা ও কমলনগর উপজেলার কোথাও কোন ধরনের কার্যক্রম শুরু হয়নি। রামগতি উপজেলার চর আলোকজান্ডার এলাকাতে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন থেকে বসতবাড়ি বাজার ও অন্যান্য এলাকা রক্ষার জন্য ব্লক তৈরী, ব্লক ডাম্পিং এর কাজ চলমান আছে। (চিত্র: ১,২,৩)



চিত্র-১ ব্লক তৈরী।



চিত্র-২ : ব্লক ডাম্পিং।



চিত্র ৩: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সরেজমিন পরিদর্শন

Bernat

