

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তার প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরার হার (%)	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরার হার (%)	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরার হার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
০১।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩টি	১	২	-	-	৩	৮.৩৩% (সর্বনিম্ন) ১৫০% (সর্বোচ্চ)	-	-

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০৩টি।

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ: ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য শুধু মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

সমস্যা	সুপারিশ
(১)	(২)
৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সংস্কার ও আধুনিকায়ন (১ম সংশোধিত)।	
৩.১ পিসিআর-এ প্রদত্ত তথ্য অনুসারে প্রকল্পের আওতায় অবমুক্তকৃত ১১৫১.৪১ লক্ষ টাকা মধ্যে ৭১.৭৮ লক্ষ টাকা অথবা ৭১.৩১ লক্ষ টাকা অব্যয়ি থাকার কথা। এ অব্যয়িত অর্থ প্রচলিত নিয়মানুসারে সমর্পণ করা হয়েছে কি -না সে সম্পর্কে পিসিআর -এ কোন কিছু উল্লেখ নেই।	৩.১ প্রকল্পের আওতায় অবমুক্তকৃত অব্যয়িত অর্থের বিষয়টি খতিয়ে দেখে এবং কোন অর্থ অব্যয়িত পাওয়া গেলে তা প্রচলিত নিয়মানুসারে সমর্পণ করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।
৩.২ কোন কোন বছরে Internatl Audit বা External Audit সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন অডিট আপত্তি আছে কি -না, অডিট আপত্তি না থাকলেও সেসম্পর্কে পিসিআর -এ তথ্য প্রদান করা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তা দেয়া হয়নি।	৩.২ প্রকল্পে কোন কোন বছরে Internatl Audit বা External Audit সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন অডিট আপত্তি আছে কি -না, সেসম্পর্কে ভালভাবে খতিয়ে দেখে তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে।
৩.৩ ফুসকুরী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র , শ্রীমংগল এবং পাত্রখোলা শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র , কমলগঞ্জ এ দুটি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের অফিসের চালের টিন ঠিক মত স্থাপন না করার কারণে টিনের চাল দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে। ফলে বৃষ্টির সময় কেন্দ্র দুটিতে কাজে ভীষণ সমস্যা হয়।	৩.৩ ফুসকুরী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র , শ্রীমংগল এবং পাত্রখোলা শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র , কমলগঞ্জ এ দুটি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের অফিসের টিনের চাল দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ার বিষয়টি নির্মাণজনিত ত্রুটি কি -না তা পরীক্ষাপূর্বক যথাশীঘ্র সম্ভব মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৩.৪ চা শিল্প শ্রমকল্যাণ বিভাগ , শ্রীমংগল এবং তেজগাঁ শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র , ঢাকা-তে ভবনের কোন কোন দেয়ালের চুনকাম বা রং ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তেজগাঁ শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র এবং ট্রেনিং রুমের একটি ওয়ালের প্লাস্টার ভেঙে গিয়েছে।	৩.৪ চা শিল্প শ্রমকল্যাণ বিভাগ , শ্রীমংগল এবং তেজগাঁ শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র , ঢাকা-এর ভবনগুলোতে যেসব দেয়ালের চুনকাম বা রং নষ্ট হয়ে গিয়েছে তা পুনরায় চুনকাম বা রং করা এবং তেজগাঁ শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র এর ট্রেনিং রুমের একটি ওয়ালের ভাংগা প্লাস্টার

সমস্যা		সুপারিশ	
(১)		(২)	
৩.৫	সরেজমিন পরিদর্শনকৃত প্রায় সবগুলো শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের এরিয়ার ভেতর আগাছা ও জংগলে অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে। যা অফিস পরিচালনা ও বসবাসের সুষ্ঠু পরিবেশের বিঘ্ন ঘটচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।	৩.৫	মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের এরিয়ার ভেতর আগাছা ও জংগল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৩.৬	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের অধিকাংশ কর্মকর্তা /কর্মচারি স্টেশনে অবস্থান না করার কারণে তাঁদের জন্য নির্মিত কোয়ার্টারগুলোর প্রায় সবই অব্যবহৃত অবস্থায় খালি পড়ে আছে। এভাবে কোয়ার্টারগুলো দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় খালি পড়ে থাকলে ক্রমেই সেগুলো বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে।	৩.৬	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের কর্মকর্তা /কর্মচারিদের জন্য কোয়ার্টারগুলো যাতে অব্যবহৃত অবস্থায় খালি পড়ে না থাকে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
<p>বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী চিংড়িখাতে শ্রম আইন প্রতিপালন উন্নতকরণ ও যথাযথ শ্রমমান চর্চা গড়ে তোলা"-শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।</p> <p>(Improving Labour Law Compliance and Building Sound Labour Practices in the Export Oriented Shrimp Sector in Bangladesh)</p>			
৩.৭	প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ: প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮০৯.৭১ লক্ষ (US\$ 1,028,424.44) টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে ৭৫৬.৩০ লক্ষ (US\$ 961,869.44) টাকা ব্যয় হয়েছে বলে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। অব্যয়িত ৫৩.৪১ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমাদানের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।	৩.৭	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮০৯.৭১ লক্ষ (US\$ 1,028,424.44) টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে ৭৫৬.৩০ লক্ষ (US\$ 961,869.44) টাকা ব্যয় হয়েছে বলে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। অব্যয়িত ৫৩.৪১ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমাদানের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৩.৮	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত : BFFEA-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক, মাস্টার ট্রেইনার, কো-ট্রেইনার, মালিক ও এসোসিয়েশন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় Labour law 2006 and its Amendment 2013; Labour Rules-2015; Occupational Safety and Health; Risk Assessment; Formation of participation Committee; Formation of Safety Committee; Trade union; Workplace Cooperation ইত্যাদি বিষয়ে খুবই ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তির পূর্বে শ্রমিকরা তাদের অধিকার সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। পক্ষান্তরে অনেক মালিকপক্ষও জানতো না যে শ্রমিকদের কি কি অধিকার রয়েছে। প্রকল্পের	৩.৮	এই প্রকল্প হতে লব্ধ অভিজ্ঞতা বিশেষত শ্রম আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের বিষয়টি ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্পে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সমস্যা		সুপারিশ	
(১)		(২)	
	আওতায় উল্লিখিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে একটি সুন্দর সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে বলে আলোচনায় জানা যায়। উল্লিখিত প্রশিক্ষণগুলো রিফ্রেশম্যান্ট হিসেবে পরবর্তীতে করা প্রয়োজন বলে BFFEA - এর কর্মকর্তা ও শ্রমিকরা মত প্রকাশ করেন।		
Promoting Fundamental Rights and Labour Relations in Export Oriented Industries in Bangladesh - শীর্ষক প্রকল্প			
৩.৯	প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯৮৮ .০০ লক্ষ (US\$ 2,513,123) টাকা র বিপরীতে পিসিআর-এ প্রকল্পের ব্যয় ১৯৮৮.০০ লক্ষ (US\$ 2,454,428) টাকা দেখানো হয়েছে। কিন্তু আইএলও কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনে (পৃষ্ঠা নম্বর-২৩) প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় দেখানো হয়েছে US\$ 2,409,300। ইউএস ডলার ভিত্তিতে প্রকল্পের পিসিআর -এ উল্লিখিত ব্যয়ের সাথে প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লিখিত ব্যয়ের গড়মিল পরিলক্ষিত হয়। ফলে প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাপ সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।	৩.৯	প্রকল্পের পিসিআর -এ উল্লিখিত প্রকল্প ব্যয়ের সাথে আইএলও পরিচালিত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রকল্প ব্যয়ের গড়মিল থাকার বিষয়টি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে এবং কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে তা যথানিয়মে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৩.১০	প্রকল্পের টিপিপি ও প্রশাসনিক অনুমোদন আদেশ মোতাবেক স্টাডি ট্যুরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, ইআরডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি প্রেরণের সংস্থান থাকলেও প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, উক্ত স্টাডি ট্যুরে টংগী আইআরআই-এর ৩ জন এবং খুলনা আইআরআই-এর ২ জনসহ সর্বমোট ৫জন প্রতিনিধি ইতালীতে ৫দিনের স্টাডি ট্যুর ভ্রমণে গিয়েছিলেন। স্টাডি ট্যুর-এর ক্ষেত্রে পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয় ঘটেছে।	৩.১০	প্রকল্পের স্টাডি ট্যুর আয়োজনে টিপিপি-তে উল্লিখিত সংস্থানের ব্যত্যয়ের কারণ অনুসন্ধান ও দায়-দায়িত্ব নিরূপনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

**৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সংস্কার ও আধুনিকায়ন (১ম সংশোধিত)
-শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

- ১.০ প্রকল্পের নামঃ ৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সংস্কার ও আধুনিকায়ন (১ম সংশোধিত)।
- ২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
- ৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ শ্রম পরিদপ্তর।
- ৪.০ প্রকল্প এলাকাঃ ৩টি জেলা (চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) ও ২২টি থানা।
- ৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১২১৫.০০	১০৯৮.০২	১০৮০.১০	জুলাই, ২০১২	জুলাই, ২০১২	জুলাই, ২০১২	-	৩ মাস (৮.৩৩%)
১২১৫.০০	১০৯৮.০২	১০৮০.১০	হতে	হতে	হতে		
(-)	(-)	(-)	জুন, ২০১৫	সেপ্টেম্বর, ২০১৫	সেপ্টেম্বর, ২০১৫		

৬.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের বাস্তবায়ন(PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

(ব্যয় লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংশের নাম (সর্বশেষ আরডিপিপি অনুসারে)	একক	সর্বশেষ আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		পার্থক্যের কারণ
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	
১							
1.	Fuel and Lubricant	LS	0.99	LS	0.99	LS	-
2.	Stationary & Stamps	LS	3.86	LS	3.85	LS	-
3.	Midterm Evaluation	LS	3.70	LS	3.70	LS	-
4.	Books & Journals	LS	3.00	LS	3.00	LS	-
5.	Advertisement	LS	0.20	LS	0.20	LS	-
6.	Recreational item	Nos	17.36	214	17.05	214	-
7.	Medicine	LS	24.99	LS	24.99	LS	-
8.	Honorarium	LS	2.22	LS	1.84	LS	-
9.	Others (Miscellaneous)	LS	8.16	LS	8.16	LS	-
10.	Repair & Maintenance	Nos	699.02	20	685.81	20	-
11.	Vehicle Repairs	LS	0.40	LS	0.40	LS	-
12.	(a) Sub Total =	LS	763.90		749.99		-
13.	Transport Vehicle	Nos	29.80	01	29.80	01	-
14.	Equipments	Nos	61.83	77	57.85	76	-

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম (সর্বশেষ আরডিপিপি অনুসারে)	একক	সর্বশেষ আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		পার্থক্যের কারণ
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
15.	Purchase of Furniture	Nos	43.49	741	43.46	735	-
16.	Construction Works	Nos	199.00	07	199.00	07	-
17.	(b) sub Total =		334.12		330.11		-
18.	(a+b) Total:		1098.02		1080.10		-

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

শিক্ষিত , দক্ষ এবং সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান কর্মী বাহিনী দেশের সম্পদ। এ ধরনের মানব সম্পদ একটি দেশে যত বেশী হবে সেদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনাও তত বেশী হবে । শ্রমিকদের দক্ষ, প্রশিক্ষিত এবং সুস্থ ভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার দেশের শ্রমঘন এলাকায় ৩০টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র ইতোমধ্যে স্থাপন করেছে - যাতে শ্রমিকদের শ্রম আইন , স্বাস্থ্য রক্ষা, খাদ্য ও পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রসমূহে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ঔষধ সরবরাহ করা হয় । এছাড়া বিকেল বেলা খেলাধুলা , পত্রপত্রিকা, বই পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আর্থিক সংকটে কল্যাণমূলক কাজ প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে । আশির দশকের প্রথম দিকে শিল্পক্ষেত্রে শ্রম আইন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মী ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও অবদান রাখতে সক্ষম এমন দক্ষতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম , খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে তিনটি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করা হয় । পরবর্তীতে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এসকল কেন্দ্রগুলো জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে । এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে টর্নেডো, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অফিসভবন এবং বাসভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে এসব ভবনগুলো মেরামত করা সম্ভব হয়নি । ভবনসমূহের বৈদ্যুতিক কাজ , পানি ব্যবস্থাপনা নষ্ট হয়ে যায় এবং ফার্নিচার ভাঙা করে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হয়। এ প্রেক্ষাপটে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র ও শিল্পসম্পর্ক শিক্ষায়তন সংস্কার ও আধুনিকায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

শ্রম পরিদপ্তরের ২২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর ভৌত অবকাঠামো সংস্কার ও প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সরবরাহের মাধ্যমে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ও সেবাসমূহ আরো বৃদ্ধি করা এবং কার্যক্রমসমূহকে আরো সময়োপযোগী ও গতিশীল করা এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

৭.৩ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটি ১২১৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩০.০৯.২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এর পর প্রকল্প ব্যয় কমিয়ে ১০৯৮.০২ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল বাড়িয়ে জুলাই, ২০১২ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৫ নির্ধারণ করে ১ম সংশোধন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৭.৪ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

এই প্রকল্পের মূল কাজ হচ্ছে ২২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) এর মেরামত ও সংস্কার , যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, চিত্র বিনোদন সামগ্রী , গাড়ী, স্টেশনারী সামগ্রী ইত্যাদি ক্রয় ও সরবরাহ।

৭.৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প মেয়াদে নিম্নে বর্ণিত একজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরু	পর্যন্ত	
০১	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান উপপরিচালক	০১/০১/২০১৩	৩০/০৯/২০১৫	খন্ডকালীন

৭.৬ প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৯৮.০২ লক্ষ টাকা। মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি মোট ১০৮০.১০ লক্ষ টাকা (৯৮.৩৬%)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১২-১৩ হতে ২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত ডিপিপিতে বছর ভিত্তিক সংস্থান, সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত ডিপিপিতে বছর ভিত্তিক সংস্থান	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
২০১২-১৩	১৪৯.৫৯	১৫০.০০	১৫০.০০	১৪৯.৫৯
২০১৩-১৪	৩৫৬.৭৪	৪০০.০০	৪০০.০০	৩৫৬.৭৪
২০১৪-১৫	৪৬৫.০১	৭০৯.০০	৪৭৪.৪১	৪৫৬.৪৯
২০১৫-১৬	১২৬.৬৭	১২৭.০০	১২৭.০০	১১৬.৮১
মোট	১০৯৮.০২	১৩৮৬.০০	১১৫১.৪১	১০৭৯.৬৩ (৯৮.৩৬%)

৮.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক ১০/০৯/২০১৭ তারিখে গাইবান্ধা ০৫/১০/২০১৭ তারিখে শ্রীমংগল জেলার কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ পিডব্লিউডি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে জেলা গাইবান্ধার নির্বাহী প্রকৌশলী পিডব্লিউডি, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী পিডব্লিউডি ও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বরত কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। মৌলভীবাজার জেলার কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন কালে প্রকল্প পরিচালক, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী পিডব্লিউডি ও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সমূহের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বরত কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পটির কার্যক্রমের বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা হয়। সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলঃ

৮.১ ফুসকুরী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শ্রীমংগল উপজেলা, মৌলভীবাজারঃ

চা বাগানের ভেতর রাস্তার পাশে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রটি ৬টি কক্ষ বিশিষ্ট টিনসেড অফিস, যার মেঝে ও ওয়াল পাকা। তাছাড়া কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাকা মেঝে ও ওয়াল বিশিষ্ট ৪টি টিনসেড কোয়ার্টার ও ১টি ডরমিটরি রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় সংস্থান অনুযায়ী টিনসেড অফিসের কক্ষ টাইলস, ওয়াল ডিসটেম্পার/রঙ, টয়লেট টাইলস ও ফিটিংস, একজিষ্টিং বাউন্ডারি ওয়ালের উপর গ্রীল, আর সিসি রাস্তা, আসবাবপত্র (ট্রেনিং চেয়ার ২৫টি, সেক্রেটারিয়েট টেবিল-১, হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল-১) উচ্চতা মাপক স্কেল ও ওয়েট মেশিন, রেফ্রিজারেটর-১, ৩২" কালার টিভি-১, ডেক্সটপ কম্পিউটার-১, প্রিন্টার-১, পেন ড্রাইভ-১, সাধারণ চিকিৎসা যন্ত্রপাতি (বিপি মেশিন, উচ্চতা মাপক স্কেল ও ওয়েট মেশিন, গ্লুকোমিটার, নিডিল ইত্যাদি) এবং সাধারণ চিকিৎসার জন্য মেডিসিন সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার জানান। সরেজমিন পরিদর্শন কালে টিভি, কম্পিউটার, প্রিন্টার, রেফ্রিজারেটর চালু আছে এবং অন্যান্য মালামাল ব্যবহার করতে দেখা গেছে। কোন কোন ওয়ালে কিছু কিছু যায়গায় ডাম্প দেখা গেছে এবং ডিসটেম্পার নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কোয়ার্টার থাকলেও এ গুলো ফাঁকা পড়ে আছে, দু/এক জন কর্মচারী ছাড়া কেউ কোয়ার্টারে থাকেন না। তাছাড়া কেন্দ্রের এরিয়ার ভেতর আগাছা ও জংগলে অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে। মেডিক্যাল অফিসার জানান যে, ২০১৪-১৫ অর্থ

বহুরে এ সংস্কার/মেরামত কাজ করা হয়েছে। রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রয়োজনীয় অর্থ না দেয়ায় এ শ্রম কল্যান কেন্দ্রের নিয়মিত মেইনটেনেন্স ও কেন্দ্রের এরিয়ার ভেতর আগাছা ও জংগল নিয়মিত পরিষ্কার করা যায় না। কেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার আরো জানান যে, এ প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত বর্নিত মালামাল, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও ভবন সংস্কারের ফলে পূর্বাপেক্ষা ভালভাবে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সাধারণ চিকিৎসা সুবিধা দেয়া সম্ভব হচ্ছে এবং শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ অন্যান্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন মটিভেশনাল ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। এ কেন্দ্রে এখন কম্পিউটার থাকায় ইন্টারনেট ব্যবহার করে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট অফিস গুলোতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

৮.২ পাত্রখোলা শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কমলগঞ্জ উপজেলা, মৌলভীবাজারঃ

এ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রটি ৬টি কক্ষ বিশিষ্ট টিনসেড অফিসের মেঝে ও ওয়াল পাকা। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাকা মেঝে ও ওয়াল বিশিষ্ট ৪টি টিনসেড কোয়ার্টার ও ১টি ডরমিটরি রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় সংস্থান অনুযায়ী টিনসেড অফিসের মেডিক্যাল অফিসারের কক্ষ টাইলস ও সিলিং, মেডিক্যাল অফিসারের কোয়ার্টার সিলিং, ওয়াল ডিসটেম্পার, টয়লেট টাইলস ও ফিটিংস, একজিষ্টিং বাউন্ডারি ওয়ালের উপর ২.৫০ ফুট উচ্চতার দেয়াল নির্মাণ, আসবাবপত্র(ট্রেনিং চেয়ার ২৫টি, সেক্রেটারিয়েট টেবিল-১, হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল-১), সাধারণ চিকিৎসা যন্ত্রপাতি(বিপি মেশিন, উচ্চতা মাপক স্কেল ও ওয়েট মেশিন, গ্লুকোমিটার, নিডিল ইত্যাদি) এবং সাধারণ চিকিৎসার জন্য মেডিসিন সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে শ্রম কল্যান কেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার জানান। এলাকার নিরাপত্তা জনিত কারণে চুরি হয়ে যাওয়ার আশংকায় এ কেন্দ্রে প্রকল্প থেকে টিভি, কম্পিউটার, প্রিন্টার, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নেয়া হয় নি মর্মে জানা যায়। টিনসেড এ অফিসের চালের টিন ঠিক মত স্থাপন না করার কারণে টিনের চাল দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে মর্মে উপস্থিত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ জানান। এ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রটিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বসবাসের জন্য কোয়ার্টার থাকলেও এ গুলো ফাঁকা পড়ে আছে, দু/এক জন কর্মচারি ডরমিটরিতে থাকেন, এ ছাড়া কেউ কোয়ার্টারে থাকেন না। তাছাড়া কেন্দ্রের এরিয়ার ভেতর আগাছা ও জংগলে অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে। কেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার জানান যে, এ প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত এসব মালামাল, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও ভবন সংস্কারের ফলে পূর্বাপেক্ষা ভালভাবে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সাধারণ চিকিৎসা সুবিধা দেয়া সম্ভব হচ্ছে এবং শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ অন্যান্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন মটিভেশনাল ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। এ কেন্দ্রে এখন কম্পিউটার থাকায় ইন্টারনেট ব্যবহার করে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট অফিস গুলোতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

৮.৩ শমশেরনগর শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কমলগঞ্জ উপজেলা, মৌলভীবাজারঃ

শমশেরনগর শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রটি ৬টি কক্ষ বিশিষ্ট টিনসেড অফিস, যার মেঝে ও ওয়াল পাকা। তাছাড়া কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাকা মেঝে ও ওয়াল বিশিষ্ট ৪টি টিনসেড কোয়ার্টার ও ১টি ডরমিটরি রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় টিনসেড অফিসের ৪টি কক্ষ টাইলস, ওয়াল ডিসটেম্পার, টয়লেট টাইলস ও ফিটিংস, মেডিক্যাল অফিসারের কক্ষ ও ট্রেনিং কক্ষ সিলিং, টিনসেড অফিসের চালের ক্ষতিগ্রস্থ টিন রিপ্লেস, একজিষ্টিং বাউন্ডারি ওয়ালের উপর ২.৫০ ফুট গ্রীল নির্মাণ, অফিসের কেচি গেট নির্মাণ, দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন, ৩টি প্লাস্টিকের সাটার প্রদান, কোয়ার্টারের কিচেন ও টয়লেটে টাইলস ও রঙ, সিলিং, আসবাবপত্র (ট্রেনিং চেয়ার ২৫টি, সেক্রেটারিয়েট টেবিল-১, হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল-১) উচ্চতা, রেফ্রিজারেটর-১, ৩২" কালার টিভি-১, ডেক্সটপ কম্পিউটার-১, প্রিন্টার-১, সাধারণ চিকিৎসা যন্ত্রপাতি(বিপি মেশিন, উচ্চতা মাপক স্কেল ও ওয়েট মেশিন, গ্লুকোমিটার, নিডিল ইত্যাদি) এবং সাধারণ চিকিৎসার জন্য মেডিসিন সরবরাহ করা হয়েছে। অফিস ভবনের চালের টিন ঠিক মত স্থাপন না করার কারণে টিনের চাল দিয়ে মেডিক্যাল অফিসারের অফিস কক্ষ ও কমন স্পেসে বৃষ্টির পানি পড়ে মর্মে উপস্থিত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ জানান। ফলে কোন কোন ওয়ালে কিছু কিছু যায়গায় ডাম্প দেখা গেছে এবং ডিসটেম্পার নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কোয়ার্টার থাকলেও এ গুলো ফাঁকা পড়ে আছে, কেউ কোয়ার্টারে থাকেন না। কোয়ার্টারের ভেতরে ও বাইরে আর্বজনা হয়ে আছে। একজন কর্মচারি ডরমিটরিতে থাকেন। কেন্দ্রের এরিয়ার ভেতর আগাছা ও জংগলে অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে। মেডিক্যাল অফিসার জানান যে, রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রয়োজনীয় অর্থ না দেয়ায় এ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের নিয়মিত মেইনটেনেন্স ও কেন্দ্রের এরিয়ার ভেতর আগাছা ও জংগল নিয়মিত পরিষ্কার করা যায় না। তিনি আরো বলেন যে, এ প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত মালামাল, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও ভবন সংস্কারের ফলে পূর্বাপেক্ষা ভালভাবে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সাধারণ চিকিৎসা সুবিধা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ অন্যান্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন মটিভেশনাল ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে এবং এ কেন্দ্রে এখন কম্পিউটার থাকায় ইন্টারনেট ব্যবহার করে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট অফিস গুলোতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

৮.৪ লোয়াইউনি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কুলাউড়া উপজেলা, মৌলভীবাজারঃ

এ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রটি ৬টি কক্ষ বিশিষ্ট টিনসেড অফিস, যার মেঝে ও ওয়াল পাকা। তাছাড়া কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাকা মেঝে ও ওয়াল বিশিষ্ট ৪টি টিনসেড কোয়ার্টার ও ১টি ডরমিটরি রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ কেন্দ্রের ফ্রন্টের দিকে একজিষ্টিং বাউন্ডারি ওয়ালের উপর ২.৫০ ফুট গ্রীল নির্মাণ, পেছনের দিকে নতুন ভাবে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, ড্রেনের সাথে গাইড ওয়াল নির্মাণ, সাবমার্জিবল পাম্প স্থাপন ও অফিস ও কোয়ার্টারে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা হয়েছে মর্মে মেডিক্যাল

অফিসার জানান। আসবাবপত্র (ট্রেনিং চেয়ার ২৫টি,সেক্রেটারিয়েট টেবিল-১, হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল-১) উচ্চতা মাপক স্কেল ও ওয়েট মেশিন,রেফ্রিজারেটর-১,৩২”কালার টিভি-১, ডেক্সটপ কম্পিউটার-১,প্রিন্টার-১,সাধারণ চিকিৎসা যন্ত্রপাতি(বিপি মেশিন,উচ্চতা মাপক স্কেল ও ওয়েট মেশিন,গ্লুকোমিটার,নিডিল ইত্যাদি) এবং সাধারণ চিকিৎসার জন্য মেডিসিন সরবরাহ করা হয়েছে। কেন্দ্রটিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কোয়ার্টার থাকলেও এ গুলো অধিকাংশই ফাঁকা পড়ে আছে,শুধু মাত্র কেন্দ্রের পপুলেশন অফিসার কোয়ার্টারে থাকেন। কোয়ার্টারের ভেতরে ও বাইরে আর্বজনা হয়ে আছে।কেন্দ্রের এরিয়ার ভেতর আগাছা ও জংগলে অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে।এ প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত মালামাল, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও অফিস সংস্কারের ফলে পূর্বাপেক্ষা ভালভাবে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সাধারণ চিকিৎসা সুবিধা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ অন্যান্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন মটিভেশনাল ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে এবং এ কেন্দ্রে এখন কম্পিউটার থাকায় ইন্টারনেট ব্যবহার করে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট অফিস গুলোতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে মর্মে জানা যায়।

৮.৫ চা শিল্প শ্রম কল্যাণ বিভাগ, শ্রীমংগল, মৌলভীবাজারঃ

প্রকল্পের আওতায় এ শ্রম কল্যাণ বিভাগের ৩-তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন, কর্মকর্তাদের ২টি ২ -তলা বিশিষ্ট ৩ ইউনিট আবাসিক ভবন, কর্মচারীদের ১টি ৩ -তলা কোয়ার্টার ১২ ইউনিট - এর ভেতরে ও বাহিরের দিকে রঙ,প্রয়োজনী সেনিটারি ফিটিংস, বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত ও ফিটিংস,দরজা-জানালা রঙ ও মেরামত, টয়লেটে টাইলস ও ফিটিংস, পানির লাইন পরিবর্তন ইত্যাদি কাজ করা হয়েছে, এবং এ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে রেফ্রিজারেটর-১, ৩২”কালার টিভি-১, ডেক্সটপ কম্পিউটার-১ প্রদান করা হয়েছে মর্মে শ্রম কল্যাণ বিভাগের প্রধান, উপপরিচালক জানান। সরজমিনে পরিদর্শনকালে ভবনের কোন কোন দেয়ালের চুনকাম বা রং নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কোয়ার্টার থাকলেও এ গুলো অধিকাংশই ফাঁকা পড়ে আছে,কোয়ার্টারে অনেকেই থাকেন না মর্মে জানা যায়।

৮.৬ তেজগাঁ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,ঢাকাঃ

ঢাকাততেজগাঁ শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রটি ২-তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন, প্রায় ২ একর নিজস্ব জমির উপর ১৯৬০ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত। এতে ৭টি কক্ষ রয়েছে।মেডিক্যাল অফিসারের রুমের মেঝে ও মেডিক্যাল ষ্টোর রুমের মেঝে টাইলস এবং টয়লেট/বাথরুমগুলো টাইলস ও ফিটিংস এবং ডিসটেম্পার/রঙ করা হয়েছে। অফিসের পেছনের দিকে নতুন বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ ও একজিষ্টিং বাউন্ডারি ওয়ালের উপর ২ .৫০ ফুট উচ্চ গ্রীল,বারান্দায় গ্রীল নির্মাণ,সিঁড়ি ঘর নির্মাণ, খাই প্লাস্টিক দিয়ে একটি কক্ষ পার্টিশন ও ওয়াটার রিজার্ভার মেরামত এবং সম্পূর্ণ অফিস ভবনের ভেতরে ও বাইরে চুনকাম করা হয়েছে। এছাড়া আসবাবপত্র(ট্রেনিং চেয়ার ২৫টি, সেক্রেটারিয়েট টেবিল-১,হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল-১,কম্পিউটার টেবিল-১), খেলাধুলার ও চিত্ত বিনোদন সামগ্রী (কেরাম,লুডু,ভলিবল, দাবা,৩২”কালার টিভি-১), সাধারণ চিকিৎসা যন্ত্রপাতি(বিপি মেশিন, উচ্চতা মাপক স্কেল ও ওয়েট মেশিন, গ্লুকোমিটার, নিডিল ইত্যাদি)রেফ্রিজারেটর-১, ডেক্সটপ কম্পিউটার-১,প্রিন্টার-১ এবং সাধারণ চিকিৎসার জন্য মেডিসিন সরবরাহ করা হয়েছে।সরজমিনে পরিদর্শনকালে ভবনের কোন কোন দেয়ালের চুনকাম বা রং ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে তা উঠে গিয়ে দেয়াল বেড় হয়ে পড়েছে। ট্রেনিং রুমের একটি ওয়ালের প্লাস্টার ভেংগে গিয়েছে। কেন্দ্রের এরিয়ার ভেতর আগাছা ও জংগলে অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে।কেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার জানান যে, এ প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত বর্নিত মালামাল,চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও ভবন সংস্কারের ফলে পূর্বাপেক্ষা ভালভাবে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সাধারণ চিকিৎসা সুবিধা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ অন্যান্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন মটিভেশনাল ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। এ কেন্দ্রে এখন কম্পিউটার থাকায় ইন্টারনেট ব্যবহার করে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট অফিস গুলোতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

৮.৭ গোড়াউন রোডশ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, গাইবান্ধাঃ

প্রকল্পের আওতায় সংস্থান অনুযায়ী গাইবান্ধা জেলায় শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের ১০৩৬ রানিং ফুট দৈর্ঘ্য ও ৬ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি আরসিসি বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনকালে বাউন্ডারি ওয়ালের নির্মাণ কাজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়। ৫টি কক্ষ বিশিষ্ট এ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রটির ভবন এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কোয়ার্টার গুলো ১৯৬০ সালে নির্মিত,যা বর্তমানে জ্বরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ভবন গুলোর সিলিং এর প্লাস্টার খুলে খুলে পড়ছে, যে কোন সময় কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।কেন্দ্রের এরিয়ার ভেতর আগাছা ও জংগলে অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে। এ প্রকল্পে এসব ভবনের সংস্কার কাজের সংস্থান না থাকায় এ জ্বরাজীর্ণ ভবন গুলো কোন মেরামত/ সংস্কার কাজ করা যায়নি মর্মে পিডব্লিউডির নির্বাহী প্রকৌশলী জানান। শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের এ ভবন গুলো শীঘ্রই পরিত্যক্ত ঘোষা না করা হবে বলে পিডব্লিউডির নির্বাহী প্রকৌশলী জানান।

৮.৮ প্রকল্পের আওতায় অর্থবরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয় সম্পর্কিতঃ পিসিআর -এর প্রদত্ত তথ্য অনুসারে ৪(চার) বছর মেয়াদী এ প্রকল্পের সংশোধিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৯৮ .০২ লক্ষ টাকার মধ্যে অবমুক্ত করা হয়েছে মোট ১১৫১.৪১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় মোট দেখানো হয়েছে দু’টি, একটি ১০৭৯.৬৩ লক্ষ টাকা (পিসি আর অনুচ্ছেদ সি,০১(বি), পৃঃ ৭) এবং অপরটি ১০৮০.১০ লক্ষ টাকা (পিসি আর অনুচ্ছেদ ০২, পৃঃ ৪ ও ৫) । এক্ষেত্রে কোনটি সঠিক তা বোধগম্য নয়। তবে সে হিসেবে দেখা যায় যে, অবমুক্তকৃত অর্থের ৭১ .৭৮ লক্ষ টাকা অথবা ৭১.৩১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকার কথা। এ অব্যয়িত অর্থ প্রচলিত নিয়মানুসারে সমর্পন করা হয়েছে কি-না সে সম্পর্কে পিসিআর-এ কোন কিছু উল্লেখ নেই, যা উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল।

৮.৯ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহনঃ প্রকল্পে প্রভিশন অনুসারে ১(এক)টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে, যা পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে (পিসিআর এর অনুচ্ছেদ নং ০৭)। উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের যানবাহন পরিবহন পুর্নে জমা দেয়ার প্রচলিত নিয়ম থাকলেও তা জমা করা হয়েছে কি-না, সে সম্পর্কে পিসিআর-এ কোন কিছু উল্লেখ নেই, যা উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলাপকালে তিনি জানান যে,ক্রয়কৃত যানবাহন শ্রম পরিদপ্তরে সরকারি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, এখনো পরিবহন পুর্নে জমা দেয়া হয়নি।

৮.৯ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়/টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সকল পূর্ত নির্মাণ/সংস্কার কাজ এবং মালামাল টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে যথাযথ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক করা হয়েছে । মূল্যায়ন কমিটিতে বিভাগ/সংস্থা বহির্ভূত অন্যান্য বিভাগ/সংস্থার ২ (দুই) জন সদস্য নিয়মানুযায়ী অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পের আওতায় পূর্তনির্মাণ/সংস্কার কাজ এবং মালামাল সংগ্রহ পিপাআর অনুসরণপূর্বক করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১০.০ প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্রেসিআর -এর অনুচ্ছেদ-এফ (Monitoring & Auditing after Implementation) 2.1 Internal Audit and 2.2 External Audit-একোন অডিট আপত্তির বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। চার বছর মেয়াদি (২০১২-১৩,২০১৩-১৪,২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬) এ প্রকল্পে কোন কোন বছরে Internal Audit বা External Audit সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন অডিট আপত্তি আছে কি-না,অডিট আপত্তি না থাকলেও সে সম্পর্কে পিসিআর-এ তথ্য প্রদান করা প্রয়োজন ছিল , কিন্তু তা দেয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলাপকালে তিনি জানান যে,প্রকল্পে কোন অডিট আপত্তি হয়নি।

১১.০ প্রকল্পের ??????? অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
শ্রম পরিদপ্তরের ২২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর ভৌত অবকাঠামো সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সরবরাহের মাধ্যমে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ও সেবাসমূহ আরো বৃদ্ধি করা এবং কার্যক্রমসমূহকে আরো সমন্বিতযোগ্য ও গতিশীল করা এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।	আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় শ্রম পরিদপ্তরের নির্ধারিত শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র এবং শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন সমূহের প্রয়োজন ভিত্তিক ভৌত অবকাঠামো সংস্কার করা হয়েছে এবং এগুলোতে আসবাবপত্র, কম্পিউটার, সাধারণ চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এ সব ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র গুলোতে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সাধারণ চিকিৎসা সুবিধা সেবা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

???? ????? ???

???? প্রকল্পের চিহ্নিত সমস্যাঃ

???? পিসিআর-এ প্রদত্ত তথ্য অনুসারে প্রকল্পের আওতায় অবমুক্তকৃত ১১৫১.৪১ লক্ষ টাকা মধ্যে ৭১.৭৮ লক্ষ টাকা অথবা ৭১.৩১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকার কথা । এ অব্যয়িত অর্থ প্রচলিত নিয়মানুসারে সমর্পন করা হয়েছে কি-না সে সম্পর্কে পিসিআর-এ কোন কিছু উল্লেখ নেই(এ প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ নং ৮.৮ দ্রষ্টব্য)।

???? প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন পরিবহন পুর্নে জমা দেয়ার প্রচলিত নিয়ম থাকলেও তা পরিবহন পুর্নে জমা না করে

শ্রম পরিদপ্তরে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা প্রচলিত নিয়মের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

???.? প্রকল্পে কোন কোন বছরে Internal Audit বা External Audit সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন অডিট আপত্তি আছে কি-না, অডিট আপত্তি না থাকলেও সেসম্পর্কে পিসিআর-এ তথ্য প্রদান করা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তা দেয়া হয়নি।

???.? ফুসকুরী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শ্রীমংগল এবং পাত্রখোলা শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কমলগঞ্জ এ দু'টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের অফিসের চালের টিন ঠিক মত স্থাপন না করার কারণে টিনের চাল দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে। ফলে বৃষ্টির সময় কেন্দ্র দু'টিতে কাজে ভীষণ সমস্যা হয়।

???.? চা শিল্প শ্রমকল্যাণ বিভাগ, শ্রীমংগল এবং তেজগাঁ শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র, ঢাকা-তে ভবনের কোন কোন দেয়ালের চুনকাম বা রং ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তেজগাঁ শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র এর ট্রেনিং রুমের একটি ওয়ালের প্লাস্টার ভেংগে গিয়েছে।

???.? সরেজমিন পরিদর্শনকৃত প্রায় সবগুলো শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের এরিয়ার ভেতর আগাছা ও জংগলে অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে। যা অফিস পরিচালনা ও বসবাসের সুষ্ঠু পরিবেশের বিঘ্ন ঘটছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

???.? শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের অধিকাংশ কর্মকর্তা/কর্মচারি স্টেশনে অবস্থান না করার কারণে তাঁদের জন্য নির্মিত কোয়ার্টারগুলোর প্রায় সবই অব্যবহৃত অবস্থায় খালি পড়ে আছে। এভাবে কোয়ার্টারগুলো দীর্ঘ দিন অব্যবহৃত অবস্থায় খালি পড়ে থাকলে ক্রমেই সেগুলো বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে।

১৪.০ মতামত/সুপারিশঃ

???.? প্রকল্পের আওতায় অবমুক্তকৃত অব্যয়িত অর্থের বিষয়টি খতিয়ে দেখে এবং কোন অর্থ অব্যয়িত পাওয়া গেলে তা প্রচলিত নিয়মানুসারে সমর্পন করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে;

???.? প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন প্রচলিত নিয়ম অনুসরণে পরিবহন পূলে জমা দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে;

???.? প্রকল্পে কোন কোন বছরে Internal Audit বা External Audit সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন অডিট আপত্তি আছে কি-না সেসম্পর্কে ভালভাবে খতিয়ে দেখে তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা সমীচীন হবে;

???.? ফুসকুরী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শ্রীমংগল এবং পাত্রখোলা শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কমলগঞ্জ এ দু'টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের অফিসের টিনের চাল দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ার বিষয়টি নির্মাণজনিত ত্রুটি কি-না তা পরীক্ষাপূর্বক যথাশীঘ্র সম্ভব মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে;

???.? চা শিল্প শ্রমকল্যাণ বিভাগ, শ্রীমংগল এবং তেজগাঁ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ঢাকা- এর ভবন গুলোতে যেসব দেয়ালের চুনকাম বা রং নষ্ট হয়ে গিয়েছে তা পুনরায় চুনকাম বা রং করা এবং তেজগাঁ শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র এর ট্রেনিং রুমের একটি ওয়ালের ভাংগা প্লাস্টার মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে;

???.? শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের এরিয়ার ভেতর আগাছা ও জংগল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে;

???.? শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জন্য কোয়ার্টারগুলো যাতে অব্যবহৃত অবস্থায় খালি পড়ে না থাকে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে;

???.? উল্লিখিত সুপারিশসমূহের উপর গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইএমইডি'কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী চিংড়িখাতে শ্রম আইন প্রতিপালন উন্নতকরণ ও যথাযথ শ্রমমান চর্চা গড়ে তোলা
-শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী চিংড়িখাতে শ্রম আইন প্রতিপালন উন্নতকরণ
ও যথাযথ শ্রমমান চর্চা গড়ে তোলা-শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।
**(Improving Labour Law Compliance and Building
Sound Labour Practices in the Export Oriented
Shrimp Sector in Bangladesh) |**
- ২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের অবস্থান : চট্টগ্রাম, খুরনা, সাতক্ষীরা, যশোর, বাগেরহাট এবং কক্সবাজার জেলা।
- ৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮০৯.৭১ US\$ ১,০২৮,৪২৪.৪৪	-	৭৫৬.৩০ (US\$ ৯৬১,৮৬৯.৪৪	জানুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৪	জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৬	জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৬	-	১৮ মাস ১৫০%

*নোট: এটি একটি টিএ প্রকল্প এবং প্রকৃত বাস্তবায়ন মেয়াদ মূল পরিকল্পিত মেয়াদ হতে ১৮ মাস (১৫০%) বেশী।

৬। প্রকল্পের খাতওয়ারী ব্যয় (পিসিআর অনুযায়ী)

Item of Works (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Achievement	
		Financial	Physical (% of the component)	Financial	Physical (% of the Component)
National Project Officer(1)	1	59	18	57.73	27
Administrative & Financial Support Staff (1)	1	30	18	29.43	28
Human Resource: short term consultants (National)	Person	38	-	38	5
National consultants	Person	123	-	109.50	10
Service Contract/sub-contract					

(1) Awareness raising materials development (IEO) and campaigns (Pot song, radio talk show etc.) (campaign 7,500 shrimp)	3	125	3	123.25	3
Travels					
(1) Study tour to Thailand for knowledge sharing on Shrimp (the constituents could include officials from relevant Ministries and departments including MoLE, DIFE, Department of Fisheries)	1	18	1	9.25	1
(2) ILO Missions' costs	Person	16	-	13.70	14
Seminar and Training of management, workers from shrimp Sector MOLE, DIFE officials on labour rights, OSH etc. (3200 shrimp workers, 250 management, GoB 50)	Person	212	3,500	199.57	4,150
Project Evaluation	2	15	2	15	2
Reporting and Publication	2	6	2	5.69	1
Rent & Sundries	-	12	-	10.72	-
Security as per UN MOSS/MORSS compliance	-	23	-	21.31	-
Program support costs[2]@13%	-	89	-	83.10	-
Operation & Maintenance of equipment	-	9	-	7.61	-
Price Contingencies: Provision for Cosrts Increase	-	34	-	32.71	-
Grand Total	-	809.71	-	756.30 (93.40%)	

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:

প্রকল্প বাস্তবায়কারী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য এবং সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পের অধীনে কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

৮.১ পটভূমি:

বাংলাদেশের অর্থনীতে চিংড়ি শিল্প অনেক বড় একটি অংশ যা অর্থনীতির স্বাভাবিক অগ্রগতিকে চলমান রাখতে কার্যকরভাবে সহায়তা করে। চিংড়ি রপ্তানি বাংলাদেশের রপ্তানিশিল্পের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত যা প্রতিবছর জাতীয় রিজার্ভে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দেয়। তবে এই শিল্পটি শুরু থেকেই নানাবিধ সঙ্কটের মধ্যদিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকদের মধ্যে জাতীয় শ্রম আইন ও নীতিমালার আলোকে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর কারিগরি সহায়তায় “বাংলাদেশের রপ্তানামুখী চিংড়িখাতে শ্রম আইন প্রতিপালন উন্নতকরণ ও যথাযথ শ্রমমান চর্চা গড়ে তোলা” শীর্ষক প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশের চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও আন্তর্জাতিক শ্রম মান অনুশীলনে সরকার, শিল্প মালিক ও শ্রমিকদের সহযোগিতা করা।

বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ:

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ চিংড়ি শিল্পে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও আন্তর্জাতিক শ্রম মান অনুসরণ এবং তা মেনে চলতে সহযোগিতা করা।
- চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে শ্রমিক মালিক ও তাদের প্রতিনিধিদের বাংলাদেশ শ্রম আইন, শ্রম অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ক আইন ও বিধির বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানার্জন ও বুঝতে সহযোগিতা করা।
- শ্রম আইন বিষয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, কারখানা পর্যায়ের শ্রমিক তত্ত্বাবধায়ন কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৮.৩ প্রকল্প অনুমোদন ও মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্পটি মোট ৮০৯.৭১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জানুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৭/১১/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৬ পর্যন্ত বর্ধিত করে ১৮/১০/২০১৫ তারিখে প্রকল্পটি সংশোধিত আকারে অনুমোদিত হয়।

৮.৪ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	পূর্ণ কালীন	খন্ড কালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কিনা	প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব কাল
	জনাব খোন্দকার মোস্তান হোসেন যুগ্ম-সচিব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (প্রকল্পটি মূলত ILO দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে। জনাব খোন্দকার মোস্তান হোসেন ন্যাশনাল প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন)	না	অতিরিক্ত দায়িত্ব	হ্যাঁ	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল

৮.৫ প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়:

প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত মোট ৮০৯ .৭১ লক্ষ (US\$ 1,028,424.44) টাকার সম্পূর্ণটাই GoB/USAID-এর অনুদানে। প্রকল্পের অনুকূলে ৭৫৬.৩০ লক্ষ (US\$ 961,869.44) টাকা ব্যয় হয়েছে বলে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৯। প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ:

৯.১ গত ১২-০৯-২০১৭ তারিখে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ILO এর কান্ট্রি অফিস, গুলশান, ঢাকা পরিদর্শন করা

হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম অফিসার জনাব উত্তম কুমার দাস ও জনাব সাইদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, একই তারিখে ন্যাশনাল প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর (শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব খোন্দকার মোস্তান হোসেন)- এর সাথে বৈঠক করা হয়।

৯.১। ২ ৮/০৯/২০১৭ তারিখে শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (IRI), খুলনা এবং বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টস এসোসিয়েশন (BFFEA), খুলনা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে IRI এবং BFFEA এর কর্মকর্তা, বিভিন্ন চিংড়ি ফ্যাক্টরীর মালিক, কর্মচারী এবং National Coordination Committee for Workers Education (NCCWE) এর সদস্য সচিব উপস্থিত ছিলেন।

১০। সেমিনার ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত: প্রকল্পের সেমিনার ও প্রশিক্ষণ অংগের আওতায় IRI/DoL এর ব্যবস্থাপনায় ৪১০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ হলো- Labour law 2006 and its Amendment 2013; Labour Rules-2015; Occupational Safety and Health; Risk Assessment; Formation of participation Committee; Formation of Safety Committee; Trade union; Workplace Cooperation ইত্যাদি। ৪১০০ জন প্রশিক্ষার্থীর মধ্যে ৪৫ জন মাস্টার ট্রেইনার এবং ৪৫ জন কো-ট্রেইনার রয়েছে। প্রশিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬০০ জনকে NCCWE এর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উল্লিখিত প্রশিক্ষণে মালিক, শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশ গ্রহণ করেন। BFFEA এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক, মাস্টার ট্রেইনার, কো-ট্রেইনার, মালিক ও এসোসিয়েশন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, উক্ত প্রশিক্ষণ খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তির পূর্বে শ্রমিকরা তাদের অধিকার সম্বন্ধে জানতো না। পক্ষান্তরে অনেক মালিকপক্ষও জানতো না যে শ্রমিকদের কি কি অধিকার রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উল্লিখিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে আলোচনায় জানা যায়।



বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টস এসোসিয়েশন, খুলনা-এর কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময়

১১। পটগান: এ প্রকল্পের আওতায় খুলনার ঐতিহ্যবাহী পটগানের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে শ্রম আইন বিষয়ে জ্ঞানদান করা হয়। পটগানের জন্য খুলনার দুটি এনজিও রূপান্তর ও সুশীলন পটগাট ও ছবি নাটকের জন্য নিযুক্ত হয়। ৪৫টি ইন্ডাস্ট্রিতে ১৩৫টি এবং আইআরআই-এ ৩টি পটগান ও ছবি নাটক প্রদর্শিত হয় বলে জানা যায়। এছাড়া, প্রদর্শনী শেষে শ্রম আইন সম্পর্কে শ্রমিকদের কতটুকু ধারণা হলো তা যাচাইয়ের জন্য কুইজের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হতো এবং কুইজ বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় বলে জানা যায়।

১২। রিপোর্টিং এন্ড পাবলিকেশন: প্রকল্পের আওতায় রিপোর্টিং এন্ড পাবলিকেশন বাবদ ৫.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এমপ্লয়ার্স হ্যান্ডবুক এবং সেক্ষ এসেসমেন্ট চেকলিস্ট ; চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রশিক্ষণ সহায়িকা ; চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ ও পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ সহায়িকা; চিংড়ি শিল্পের পটগান ইত্যাদি বিষয়ে বই প্রকাশ করা হয় এবং এগুলো চিংড়ি শিল্পের শ্রমিকদের মাঝে বিতরণ করা হয়।



বিভিন্ন প্রকাশনা

১৩। স্টাডি ট্যুর: টিপিপিতে ভ্রমণ খাতে স্টাডি ট্যুর এর জন্য ১৮জনের সংস্থান ছিল | প্রকৃতপক্ষে ১২ জন স্টাডি ট্যুরে অংশ গ্রহণ করেছে। MoLE, DIFE, DoF, FIQC,DEF, BFFEA, NCCWE ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উক্ত স্টাডি ট্যুরে খাইল্যান্ডে গিয়েছিলেন। স্টাডি ট্যুর ভিজিটের প্রতিনিধিরা হলেন:-

Government Officials:

Sl No	Name of Participants	Designation	Department
1	MD. HUMAYUN KABIR	Senior Assistant Chief	MoL
2	MAHAR ALI MOLLAH	Deputy Inspector General	DIFE
3	DR. RAZIB CHANDRA DAS	Assistant Inspector General (Health)	DIFE
4	ROKSANA KHAN	Senior Assistant Secretary	ERD
5	QUAZI SHAMS AFROZ	Deputy Director (Shrimp)	MoF
6	PROFULLA KUMAR SARKAR	District Fisheries Officer	MoF

Non-government Officials:

Sl No	Name of Participants	Department	Phone Number
7	SK MD ABDUL BAKI	BFFEA	01711297040
8	S HUMAYUN KABIR	BFFEA	01712584626
9	ASHRAF HOSSAIN MASHUD	BFFEA	01711723737
10	CHOWDHURY ASHIQUL ALAM	NCCWE	01711135407
11	NAIMUL AHSAN	NCCWE	01712687901
12	S M MIKHAIL ISLAM	ILO	01713239853

১৪। অডিট সংক্রান্ত তথ্য : প্রকল্পটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প এবং এটি আইএলও কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে।

আইএলও পলিসি অনুযায়ী এ প্রকল্পে অডিট এর কোন সুযোগ নেই।

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন: অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং পিসিআর অনুযায়ী এর অর্জন নিম্নরূপ:

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ চিংড়ি শিল্পে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও আন্তর্জাতিক শ্রম মান অনুসরণ এবং তা মেনে চলতে সহযোগিতা করা।	খাইল্যান্ডে একটি স্টেকহোল্ডার ট্যুর অনুষ্ঠিত হয়, যাতে কারখানার মালিক, শ্রমিক সংগঠন, সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আইএলও-এর প্রতিনিধি ছিল। বায়ার এন্ড ব্রান্ড বিষয়ে একটি ত্রিপার্টি পার্টনার মাল্টি স্টেকহোল্ডার গঠিত হয়। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সার্ভে ও ম্যাপিং করার উপর ২৫ টি একুমেরেটার প্রশিক্ষণ হয়। মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতার উপর ৪৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উদ্দেশ্য	অর্জন
খ) চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে শ্রমিক মালিক ও তাদের প্রতিনিধিদের বাংলাদেশ শ্রম আইন, শ্রম অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ক আইন ও বিধির বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানার্জন ও বুঝতে সহযোগিতা করা।	চিংড়ী কারখানার মালিক শ্রমিকদের সহজবোধ্য পাঠযোগ্য তথ্য সংক্রান্ত সহায়ক বই প্রস্তুত করা হয়। সুশীলন ও রূপান্তর দু'টি এনজিও এ শিল্পের উন্নয়নে ৩টি বিশেষ ধরনের ছবি নাটক ও পটগান বিষয়ে বই তৈরি করে, যা মিডিয়াতে প্রদর্শিত হয়। শ্রমিকদের শিক্ষা প্রোগ্রামে ৬০ জনকে TOT প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যারা মাস্টার ট্রেনার ও কো-ট্রেনার হিসেবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
গ) শ্রম আইন বিষয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, কারখানা পর্যায়ের শ্রমিক তত্ত্বাবধায়ন কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি।	চিংড়ী সেক্টরের ইনসপেকশনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও DIFE কে টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদান করা হয়। চট্টগ্রাম ও খুলনায় ২৫ জন শিল্প ইনসপেক্টরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এমপ্লয়ার্স হ্যান্ডবুক এবং সেলফ এসেসমেন্ট চেকলিস্ট তৈরি করা হয়। চিংড়ী প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রস্তুত করা হয় ও ৬৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১৬। পর্যালোচনা:

১৬.১ প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ : প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮০৯ .৭১ লক্ষ (US\$ 1,028,424.44) টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে ৭৫৬.৩০ লক্ষ (US\$ 961,869.44) টাকা ব্যয় হয়েছে বলে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। অব্যয়িত ৫৩.৪১ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমাদানের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

১৬.২ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত : BFFEA-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক, মাস্টার ট্রেনার, কো-ট্রেনার, মালিক ও এসোসিয়েশন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় Labour law 2006 and its Amendment 2013; Labour Rules-2015; Occupational Safety and Health; Risk Assessment; Formation of participation Committee; Formation of Safety Committee; Trade union; Workplace Cooperation ইত্যাদি বিষয়ে খুবই ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তির পূর্বে শ্রমিকরা তাদের অধিকার সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। পক্ষান্তরে অনেক মালিকপক্ষও জানতো না যে শ্রমিকদের কি কি অধিকার রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উল্লিখিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে একটি সুন্দর সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে বলে আলোচনায় জানা যায়। উল্লিখিত প্রশিক্ষণগুলো রিফ্রেসম্যান্ট হিসেবে পরবর্তীতে করা প্রয়োজন বলে BFFEA- এর কর্মকর্তা ও শ্রমিকরা মত প্রকাশ করেন।

১৭। সুপারিশ:

১৭.১ প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮০৯ .৭১ লক্ষ (US\$ 1,028,424.44) টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে ৭৫৬.৩০ লক্ষ (US\$ 961,869.44) টাকা ব্যয় হয়েছে বলে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। অব্যয়িত ৫৩ .৪১ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমাদানের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৭.২ এই প্রকল্প হতে লব্ধ অভিজ্ঞতা বিশেষত শ্রম আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের বিষয়টি ভবিষ্যতে গৃহিতব্য প্রকল্পে বিবেচনা করা যেতে পারে।

Promoting Fundamental Rights and Labour Relations in Export Oriented Industries in Bangladesh

-শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

- ১। প্রকল্পের নাম Promoting Fundamental Rights and Labour Relations in Export Oriented Industries in Bangladesh.
- ২। প্রকল্পের অবস্থান Dhaka.
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা International Labour Organization (ILO).
- ৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ Ministry of Labour and Employment.
- ৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

প্রাকল্পিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাকল্পিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৮৮.০০ (US\$ 2,513,125)	-	১৯৮৮.০০ (US\$ 2,454,428)	মে ২০১৪ হতে আগস্ট ২০১৫	মে ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৫	মে ২০১৪ হতে মার্চ ২০১৬	-	৭ মাস (৪৭%)

*নোট: এটি একটি টিএ প্রকল্প এবং প্রকৃত বাস্তবায়ন মেয়াদ মূল পরিকল্পিত মেয়াদ হতে ৭ মাস (৪৭%) বেশী।

৬। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নরূপ :

৬.২। Goods & Works of the Project costing above Tk. 200.00 lakh and Consultancy above Tk. 100.00 lakh

(লক্ষ টাকায়)

Description of procurement (goods/works/consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of workers/services and supply of goods	
	As per PP	Contracted value	Invitation Date	Contract signing/L.C opening date	As per contract	Actual
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
Human	242.00	241.00	N/A	N/A	Jan 2015	Dec 2015

Description of procurement (goods/works/consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of workers/services and supply of goods	
	As per PP	Contracted value	Invitation Date	Contract signing/L.C opening date	As per contract	Actual
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
Resources						
Equipment and materials for IRI training facilities	122.00	122.00	N/A	N/A	Jan 2015	Dec 2015
Development of awareness raising IEO campaigns	376.00	375.00	N/A	N/A	Feb 2015	Dec 2015
Capacity building (ToT on Interest Based Negotiation)	55.00	55.00	N/A	N/A	Jan 2015	Dec 2015
Seminar and Training of management, workers, BEPZA, MoLE, IRI, Labour Courts officials on labour rights, OSH and labour management committees etc. 13500 (9450 RMG, 400 shrimp, 200	730.00	730.00	N/A	N/A	Jan 2015	Dec 2015

Description of procurement (goods/works/consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore taka)		Tender/Bid/Proposal		Date of Completion of workers/services and supply of goods	
	As per PP	Contracted value	Invitation Date	Contract signing/L.C opening date	As per contract	Actual
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
shoe & leather)						
Study Tour	16.00	15.00	N/A	N/A	Jan 2015	Dec 2015
Project Evaluation	40.00	40.00	N/A	N/A		
Security as per UN MOSS/MORSS compliance	40.00	40.00	N/A	N/A		
Operation and maintenance	11.00	12.00	N/A	N/A		
Program support cost (13%)	221.00	219.00	N/A	N/A		

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা হতে প্রদত্ত এবং সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায় যে, প্রকল্পের অধীনে কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৮.১। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

তৈরী পোষাক শিল্পে শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম দপ্তরের (USDOL) সহায়তায় **Promoting Fundamental Principles and Rights at Works in Bangladesh Project (FPRW Project)** শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প আইএলও-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছিল। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ছিল জানুয়ারি ২০১২ থেকে জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রম পরিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম আধুনিকায়ন, শ্রম পরিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, মালিক ও শ্রমিকদেরকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান। চিংড়ি, জুতা ও চামড়া শিল্পে অনুরূপ কর্মকান্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে **Promoting Fundamental Rights and Labour**

Relations in Export Oriented Industries in Bangladesh (FRLR) আলোচ্য প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়। আইএলও-এর ঢাকাস্থ দপ্তর হতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব খন্দকার মোস্তান হোসেন প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৮.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- (ক) তৈরি পোষাক, চিংড়ি, জুতা ও চামড়া শিল্প মালিক এবং শ্রমিকদের শ্রম অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা;
- (খ) মালিক শ্রমিক সম্পর্কের উন্নয়ন;
- (গ) শ্রম পরিদপ্তর, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (IRI), শ্রম আদালত ও বেপজার কার্যক্রম সম্পাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি; ও
- (ঘ) কারখানা পর্যায়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

৮.৩। প্রকল্প অনুমোদন ও মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য:

আলোচ্য কারিগরি প্রকল্পটি মোট ১৯৮৮.০০ লক্ষ (উনিশ কোটি আটশি লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মে ২০১৪ হতে আগস্ট ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৫/০৫/২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মে ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ৪ মাস মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

৮.৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	পূর্ণ কালীন	খন্ড কালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কিনা	প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব কাল
	জনাব খন্দকার মোস্তান হোসেন যুগ্ম-সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (প্রকল্পটি মূলত ILO দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে। জনাব খন্দকার মোস্তান হোসেন ন্যাশনাল প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন)	না	অতিরিক্ত দায়িত্ব	হ্যাঁ	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল

৮.৫। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র:

টিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় Notebook Computer, Desktop Computer with monitor, UPS, Pen Dive, IPS, Photocopier, Projector, Television, Loudspeaker, Air conditioner, Wifi Router, Internet modem, Scanner, Digital Camera ইত্যাদি IT যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। আসবাবপত্রের মধ্যে Table, Chair, Computer table, File cabinet, projector screen cum white board, Tag pin notice board ক্রয় করা হয়। এসব যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র খুলনা আইআরই, টংগী আইআরআই এবং শ্রম পরিদপ্তরে সরবরাহ করা হয় বলে জানা যায়। এছাড়া, খুলনা আইআরআই ট্রেনিং সেন্টারের জন্য ক্রোকোরিজ ও ক্যাটারিং দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে, যা সরেজমিনে দেখা যায়। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি,

আসবাবপত্র এবং ক্রোকারিজ ও ক্যাটারিং দ্রব্যাদির তালিকা ও চিত্র সংযোজনী “ক”-তে দেয়া হলো।

৯। প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়:

প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত মোট ১৯৮৮ .০০ লক্ষ (US\$ 2,513,123) টাকার পুরোটাই The Royal Norwegian Government-এর অনুদান। প্রকল্পের অনুকূলে ১৯৮৮.০০ লক্ষ (US\$ 2,454,428) টাকা ব্যয় হয়েছে বলে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় দেখানো হয়েছে US\$ 2,409,300। দুটি সূত্র হতে প্রাপ্ত প্রকল্প ব্যয়ের তথ্যে ৪৫,১২৮ ডলারের গরমিল পরিলক্ষিত হয়েছে।

১০। প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ:

গত ২৯/০৮/২০১৭ তারিখে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ILO-এর কান্ট্রি অফিস (গুলশান, ঢাকা) এবং শ্রম সম্পর্ক শিক্ষায়তন (টংগী, গাজীপুর) পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ILO-এর প্রোগ্রাম অফিসার জনাব সাইদুল ইসলাম ও জনাব উত্তম কুমার দাস এবং টংগী আইআরআই-এর প্রিন্সিপাল জনাব বিল্লাল হোসেনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্টগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, গত ২৯/০৯/২০১৭ তারিখে শ্রম সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আইআরআই), খুলনা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে আইআরআই-এর শিক্ষকসহ অন্যান্য কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেন।

১০.১। সংস্কার কার্যক্রম : প্রকল্পের আওতায় খুলনা আইআরআই-এর লাইব্রেরী, ট্রেনিং রুম, বাথরুম, ডাইনিং রুম, অফিস রুম ও ফ্লোর ইত্যাদিতে টাইলস, রং ও চুনকাম, ফ্লোরমেট, পর্দা, ফার্ণিচার স্থাপন, ফিটিংস, ওয়ারিং ইত্যাদি কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়।



সংস্কারকৃত ফ্লোর ও দেয়াল



সংস্কারকৃত লাইব্রেরী

সংস্কারকৃত ওয়াশরুম



সংস্কারকৃত লাইব্রেরীয়ানের রুম

১০.২। সেমিনার ও প্রশিক্ষণ : সেমিনার ও প্রশিক্ষণ অংগের আওতায় ৭৩০.৪৫ লক্ষ টাকার সংস্থানের আওতায় ১৩৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সংস্থান ছিল। দুটি ট্রেড ইউনিয়ন IBC (Industrial Bangladesh Council) এবং NCCWE (National Coordination Committee for Workers Education) সেমিনার ও ট্রেনিং এর জন্য নির্বাচিত ও চুক্তিবদ্ধ হয়। IBC ১১টি এবং NCCWE ১৩টি ফেডারেশনের মাধ্যমে সাবকন্ট্রাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

IBC-এর আওতায় ফেডারেশনসমূহ

ক নং	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ফেডারেশনসমূহের নাম	প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য চুক্তিকৃত অর্থ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
1.	National Garment Workers Federation (NGWF)	1200,000.00	300
2.	Bangladesh Federation of Workers Solidarity (BFWS)	1200,000.00	300
3.	Bangladesh Independent Garment Workers Union Federation (BIGUF)	400,000.00	100
4.	Bangladesh Jatiyo Sramik Karmachari Parishad (BJSKP)	1200,000.00	300
5.	Bangladesh Revolutionary Garments Workers Federation (BRGWF)	1200,000.00	300
6.	Sammilito Garments Sramik Federation (SGSF)	1200,000.00	300
7.	Shadin Bangla Garments Sramik Karmachari Federation (SBGKF)	1200,000.00	300
8.	Bangladesh Garments & Industrial Workers Federation (BGIWF)	1200,000.00	300
9.	Bangladesh Apparels Workers Federation (BAWF)	1200,000.00	300
10.	Bangladesh Textile and Garments Workers League (BTGWL)	1200,000.00	300
11.	United Federation of Garments Workers (UFGW)	1200,000.00	388
		1,24,00,000.00	3,100 workers

NCCWE-এর আওতায় ফেডারেশনসমূহ:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ফেডারেশনসমূহের নাম	প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য চুক্তিকৃত অর্থ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
1.	Bangladesh Free Trade Union Congress (BFTUC)	1600,000.00	400
2.	Bangladesh Jatiyotabadi Sramik Dal-BJSD	800,000.00	200
3.	Bangladesh Jatiyo Sramik Federation (BJSF)	1600,000.00	400
4.	Bangladesh Labour Federation (BLF)	1600,000.00	400
5.	Bangladesh Mukto Sramik Federation (BMSF)	1600,000.00	400

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ফেডারেশনসমূহের নাম	প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য চুক্তিকৃত অর্থ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
6.	Bangladesh Trade Union Center (BTUC)	1600,000.00	400
7.	Jatiyo Sramik Federation (JSF)	1600,000.00	400
8.	Jatiyo Sramik Federation Bangladesh (JSFB)	1600,000.00	400
9.	Jatiyo Sramik Jote (JSJ)	1600,000.00	400
10.	Jatiyo Sramik Jote Bangladesh (JSJB)	1600,000.00	400
11.	Jatiyo Sramik League (JSL)	1600,000.00	400
12.	Socialist Labour Front (SLF)	1600,000.00	400
13.	Tannery Workers Union (TWU)	1600,000.00	400
		2,00,000,00.00	5000 Workers

(নোট- আইএলও কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী)

আইএলও কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য হতে দেখা যায় যে, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ খাতে সংস্থানকৃত ১৩৫০০ জনের মধ্যে IBC ও NCCWE মোট ২৪টি ফেডারেশনকে দিয়ে ৮১০০ জন শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। অবশিষ্ট প্রায় ৫৫০০ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে আইএলও কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে শ্রমিক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, আইনজীবী ও লেবার কোর্টের বিচারকগণ রয়েছেন বলে জানা যায়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে ১১৪ জনকে মাস্টার ট্রেনার হিসেবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে বলেও জানা যায়।

১১। শ্রম আইন ও শ্রম অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি: Service Contract/Sub-contract খাতের আওতায় Awareness raising materials Development (IEO) and campaigns, TV talk show, street drama etc.-এর মাধ্যমে ১,০০,০০০ শ্রমিককে শ্রম আইন ও শ্রম অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির সংস্থান ছিল। এ খাতের আওতায় ৪টি IEO ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে, ২,৭০,০০০ জন শ্রমিক রেডিও প্রোগ্রামের মাধ্যমে শ্রম আইন সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন বলে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কিসের ভিত্তিতে এবং কিভাবে অত্র অধিক সংখ্যক শ্রমিককে অবহিত করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি।

১২। স্টাডি টুর: প্রকল্পের টিপিপিতে ভ্রমণ খাতে স্টাডি টুর বাবদ ১৫ .৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত স্টাডি টুরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ইআরডি, আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিদের প্রেরণের সংস্থান ছিল। কিন্তু কাগজপত্রে দেখা যায়, উক্ত স্টাডি টুরে যে ৫জন প্রতিনিধি ইতালীতে গিয়েছিলেন, তাদের প্রায় সকলেই পিপিতে সংস্থানকৃত প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত।

১৩। অডিট সংক্রান্ত তথ্য : প্রকল্পটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প এবং এটি আইএলও কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। আইএলও পলিসি অনুযায়ী এ প্রকল্পে অডিট এর কোন সুযোগ নেই।

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন: অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং পিসিআর অনুযায়ী এর অর্জন নিম্নরূপ-

উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) তৈরি পোষাক, চিংড়ি, জুতা ও চামড়া	৪টি IEO (ইনফরমেশন, এডুকেশন এন্ড আউটরিচ) ক্যাম্পেইন সম্পন্ন হয়।

উদ্দেশ্য	অর্জন
শিল্প মালিক এবং শ্রমিকদের শ্রম অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা;	২,৭০,০০০ জনের নিকট রেডিও প্রোগ্রাম পৌঁছান হয়েছে (শ্রম আইনের আওতায় শ্রমিক অধিকার ও দায়-দায়িত্ব বিষয়ে)। ৪০০০ শ্রমিক ও ব্যবস্থাপককে শ্রম অধিকার ও কর্মস্থলের আওতায় মৌলিক অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
(খ) মালিক শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কর্মস্থলে বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনার সম্পর্ক বজায় রাখার অব্যাহত প্রচেষ্টা উন্নয়ন;	কর্মস্থলে কার্যকরী সহযোগীতার জন্য সরকারি কর্মকর্তা, কারখানার মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের ৩২ জনকে মাস্টার ট্রেনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৬৭৪ জন মধ্যম মানের ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের কার্যকরী সহযোগীতার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৪৩ জন কর্মকর্তাকে IBN (interest based negotiation) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
(গ) শ্রম পরিদপ্তর, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (IRI) শ্রম আদালত ও বেপজার কার্যক্রম সম্পাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি; ও	খুলনার আইআরআই-এর লাইব্রেরী, প্রশিক্ষণ রুম, ডাইনিং রুম ইত্যাদি সংস্কার করা হয়েছে। খুলনা আইআরআই, টংগী আইআরআই ও শ্রম পরিদপ্তরে কম্পিউটার ও আইটি সরঞ্জাম, আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। বেপজার ও শ্রম পরিদপ্তরের ৬০ জন কর্মকর্তাকে শ্রম আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
(ঘ) কারখানা পর্যায়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন।	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে মালিক সংগঠনের (BFE, BGMEA, DKMEA) ১১৪ জনকে মাস্টার ট্রেনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মোট ৪০০টি RMG কোম্পানীর ৮০০জন মধ্যম সারির ব্যবস্থাপক ও সুপারভাইজারকে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৫। পর্যালোচনা:

১৫.১। পিসিআর-এর বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব : পিসিআর অনুচ্ছেদ নম্বর 04 এ Training of Project Personnel সংক্রান্ত ছকে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। এতে টিপিপি-র সংস্থান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রকৃত তথ্য বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া, পিসিআর অনুচ্ছেদ নম্বর 05 এ Component wise progress সংক্রান্ত ছকে টিপিপি-র সংস্থান অনুযায়ী প্রতিটি অঙ্গের আর্থিক ও বাস্তব এবং প্রকৃত অগ্রতির (আর্থিক ও বাস্তব) তথ্য প্রদান না করায় প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় বা অগ্রগতি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। এমন অসম্পূর্ণ পিসিআর-এর ভিত্তিতে প্রকল্প মূল্যায়ন করা খুবই কঠিন। প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সকল তথ্য-উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করে যথাযথভাবে পিসিআর প্রস্তুত করা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। কিন্তু বর্ণিত প্রকল্পে উক্ত দায়িত্ব পালনে গুরুত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অঙ্গায়ী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রতির (পিসিআর অনুচ্ছেদ নম্বর 05 এ Component wise progress সংক্রান্ত ছকের) তথ্য চেয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা আইএলও এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ই-মেইলে ও টেলিফোনে অনুরোধ জানানোর পরও তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৫.২। প্রকল্পের অর্থ ব্যয় :

(ক) প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯৮৮ .০০ লক্ষ (US\$ 2,513,123) টাকার বিপরীতে পিসিআর-এ প্রকল্পের ব্যয় ১৯৮৮.০০ লক্ষ (US\$ 2,454,428) টাকা দেখানো হয়েছে। কিন্তু আইএলও কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনে (পৃষ্ঠা নম্বর-২৩) প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় দেখানো হয়েছে US\$ 2,409,300 | ইউএস ডলার ভিত্তিতে প্রকল্পের পিসিআর -এ উল্লেখিত ব্যয়ের সাথে প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ব্যয়ের গড়মিল পরিলক্ষিত হয়। ফলে প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাপ সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

(খ) পিসিআর-এর 08.1 নম্বর অনুচ্ছেদে goods & works এর ১০টি অঙ্গের বিবরণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের পিপি ও প্রশাসনিক আদেশ অনুযায়ী ৬টি অঙ্গের বরাদ্দকৃত অর্থের চেয়ে ব্যয় কম হয়েছে এবং ৪টি অঙ্গের বরাদ্দকৃত অর্থের চেয়ে ব্যয় অধিক হয়েছে। নিম্নে ছক আকারে দেখা যেতে পারে:

অঙ্গের নাম	টিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	সাশ্রয়কৃত অর্থ	অতিরিক্ত ব্যয়
1. Human Resources	241.85	241.00	00.85	-
2. Equipment & materials for IRI training facilities	121.80	122.00	-	00.20
3. Development awareness raising IEO campaigns	375.70	375.00	00.70	-
4. Capacity building (ToT on Interest Based Negotiation)	55.40	54.00	1.40	-
5. Seminar and Training of management, workers, BEPZA, MoLE, IRI, Labour Courts officials etc.	730.45	730.00	00.45	-
6. Study Tour	15.80	15.00	00.80	-
7. Project Evaluation	39.60	40.00	-	00.40
8. Security (as per UN MOSS/MORS)	39.60	40.00	-	00.40
9. Operation and maintenance	11.00	12.00	-	1.00
10. Programme Support Cost (13%)	220.60	219.00	1.60	
মোট			5.80	2.00

সারণীতে দেখা যায় যে, ১০টি অঙ্গের মধ্যে ৬টি অঙ্গে অর্থ সাশ্রয় হয়েছে ৫ .৮০ লক্ষ টাকা এবং ৪টি অঙ্গে অতিরিক্ত খরচ হয়েছে ২.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১০টি অঙ্গে সাশ্রয় হয়েছে (৫ .৮০-২.০০)=৩.৮০ লক্ষ (তিন লক্ষ আশি হাজার) টাকা। এই সাশ্রয়কৃত অর্থ কোন অঙ্গে সমন্বয় হয়েছে কিনা তা পিসিআর-এ ব্যাখ্যা করা হয়নি। এছাড়া, পিসিআরএ উক্ত ১০টি আইটেমের মধ্যে ১ থেকে ৭ নম্বর আইটেমের works/service-এর ক্ষেত্রে চুক্তির মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ধার্য থাকলেও প্রকৃতভাবে উল্লিখিত works/service-এর কার্য সম্পন্ন হয়েছে ডিসেম্বর ২০১৫-তে। পিসিআর-এ উল্লিখিত বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি।

১৫.৩। স্টাডি টুর : প্রকল্পের টিপিপি ও প্রশাসনিক অনুমোদন আদেশ মোতাবেক স্টাডি ট্যুরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, ইআরডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি প্রেরণের সংস্থান থাকলেও প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, উক্ত স্টাডি ট্যুরে টংগী আইআরআই-এর ৩ জন এবং খুলনা আইআরআই-এর ২ জনসহ সর্বমোট ৫জন প্রতিনিধি ইতালীতে ৫দিনের স্টাডি টুর ভ্রমণে গিয়েছিলেন। স্টাডি ট্যুর-এর ক্ষেত্রে পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয় ঘটেছে।

১৬। সুপারিশ/দিকনির্দেশনা:

১৬.১। প্রকল্পের পিসিআর-এ উল্লিখিত প্রকল্প ব্যয়ের সাথে আইএলও পরিচালিত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রকল্প ব্যয়ের গড়মিল থাকার বিষয়টি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবে এবং কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে তা যথানিয়মে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (১৫.২ ক দ্রষ্টব্য);

১৬.২। প্রকল্পের স্টাডি ট্যুর আয়োজনে টিপিপি-তে উল্লিখিত সংস্থানের ব্যত্যয়ের কারণ অনুসন্ধান ও দায়-দায়িত্ব নিরূপনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে (১৫.৩ দ্রষ্টব্য);

১৬.৩। যথাযথভাবে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রণয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বের বিষয়টি বিবেচনায় ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ পিসিআর প্রেরণের বিষয়টি মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে (১৫.খ দ্রষ্টব্য)।

১৬.৪। উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ১৬.১ থেকে ১৬.৩ এ বর্ণিত সুপারিশ/দিক নির্দেশনার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

সংযোজনী-ক

১০.১। টংগী আইআরআই-এ সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র:

ক্রমিক নং	নাম	পরিমাণ/সংখ্যা
১	Notebook Computer (Laptop Computer)	১
২	Computer workstation (Desktop Computer with monitor)	৫
৩	Uninterruptible power supply	৫
৪	Pen Drive or Flash Drive	৫
৫	Computer Peripheral Kit IPS (Inverter power system)	১
৬	Photocopiers	১
৭	Projector with installation Kit	২
৮	Television	১
৯	Loudspeakers, Portable public address system (PA system) with wireless Microphone System (Clip MIC & Hand held MIC)	২

আসবাবপত্র


১০	Lecture Table	২
১১	Trainee Table	২২
১২	Assistant Librarian 'L' Shape Desk	২
১৩	Reading Table	১৬
১৪	Computer Table with Keyboard Tray	৪
১৫	Executive Chair with Medium back	৮
১৬	Executive Chair with low back	৪
১৭	Visitors chair with arms	৬
১৮	Trainee chair without arms	১০৬
১৯	Filing cabinet	২
২০	Table (Rostrum)	২
২১	projector screen cum white board	২
২২	Tag pin notice board	২



আইএলও কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্পের তথ্য যাচাই



টংগী আইআরআই-এ সরবরাহকৃত ল্যাপটপ



টংগী আইআরআই-এ সরবরাহকৃত কম্পিউটার সেট



টংগী আইআরআই-এ সরবরাহকৃত ফটোকপিয়ার



টংগী আইআরআই-এ সরবরাহকৃত লাউট স্পিকার



টংগী আইআরআই-এ সরবরাহকৃত প্রজেক্টর



টংগী আইআরআই-এ সরবরাহকৃত লারেরী ফার্ণিচার



টংগী আইআরআই-এর ডাইনিং রুমে সরবরাহকৃত ফার্ণিচার



টংগী আইআরআই-এ সরবরাহকৃত প্রজেক্টর স্ক্রিন কাম হোয়াইট বোর্ড



টংগী আইআরআই-এ সরবরাহকৃত ট্যাগ পিন নোটিশ বোর্ড

১০.২ | Department of Labour-এ সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি:

ক্রমিক নং	নাম	পরিমাণ/সংখ্যা
১	Laptop Computer	২০
২	Desktop Computer	৬০
৩	Monitor	৬০
৪	UPS	৬০
৫	Laser printer	৩০
৬	Scanner	২০
৭	Tablet	১৫
৮	Memory Card Reader	৬০
৯	Digital Camera	২
১০	Wifi Router	৮
১১	Speakers-PA SYSTEM	৪
১২	Pen Drive or Flash Drive	৬০
১৩	Air Conditioner	২
১৪	Internet Modem	৬০

১০.৩। খুলনা আইআরআই -এ সরবরাহকৃত আইটি সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, ফ্রোকারিজ ও তৈজষপত্র:

ক্রমিক নং	নাম	পরিমাণ/সংখ্যা
১	Laptop Computer	2
২	Desktop Computer	4
৩	Monitor	4
৪	UPS	4
৫	Pen Drive or Flash Drive	2
৬	IPS	1
৭	Photocopy	1
৮	Projector	1
৯	Television	1
১০	Loud Speaker, PA system with wireless microphone system	1
১১	8 port internet switch	1

আসবাবপত্র

১	Lecture Table	1
২	Trainee Table	22
৩	Assistant Librarian 'L' Shape Desk	2
৪	Reading Table	16
৫	Computer Table with Keyboard Tray	4
৬	Executive Chair with Medium back	5
৭	Executive Chair with low back	4
৮	Visitors chair with arms	6
৯	Trainee chair without arms	106
১০	Book self	20
১১	Filling cabinet	2
১২	Table (Rostrum)	1
১৩	projector screen cum white board	1
১৪	Tag pin notice board	2

তৈজষপত্র

১	Plate (বিভিন্ন প্রকারের)	140
২	Bowl (প্লাস্টিকের বিভিন্ন সাইজের)	160
৩	Tea cup	72
৪	Water jug	18
৫	Spoon (বিভিন্ন প্রকার ও সাইজের)	208
৬	Salt pot	12

৭	Rice serving dish	12
৮	Table Cloth	12
৯	Glass	60
১০	Tea Cattle	2
১১	Electric Cattle	2
১২	Firing bowl	6
১৩	Water jar	5
১৪	Cooking spud(khunti)	5
১৫	Sheel-pata	2
১৬	Spice pot	15
১৭	Chopper	2
১৮	Boti	2
১৯	Steel bowl	24
২০	Wall Clock	4



খুলনা আইআরআই-এ সরবরাহকৃত কম্পিউটার সেট



খুলনা আইআরআই-এ সরবরাহকৃত ফটোকপিয়ার



খুলনা আইআরআই-এ সরবরাহকৃত প্রজেক্টর



খুলনা আইআরআই-এর ডাইনিং রুমে ব্যবহৃত ফার্ণিচার ও টিভি



খুলনা আইআরআই-এর লাইব্রেরীত সরবরাহকৃত ফার্ণিচার



খুলনা আইআরআই-এর অফিস কক্ষে ব্যবহৃত সেলফ



খুলনা আইআরআই-এর ট্রেনিংরুমে সরবরাহকৃত ফার্ণিচার



খুলনা আইআরআই-এ সরবরাহকৃত ফ্রোকারিজ ও ক্যাটারিং