পিসিআর না পাওয়ায় সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তেসমাপ্ত প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

(সমাপ্ত: জুন ২০১৮)

০১। প্রকল্পের নাম ঃ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)।

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

০৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ

০৪। সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ (লক্ষ টাকায়)

মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (বিশ্ব ব্যাংক)	প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ
১৬১৮০৯.৫০	৫৬৯.৯২	১৬১২৩৯.৫৮	১৬১২৩৯.৫৮

০৫। বাস্তবায়নকাল ঃ আগস্ট ২০১৮ – জুন ২০১৮

০৬। প্রকল্প এলাকা ঃ উপকূলীয় ৯টি জেলা: বরগুনা, বরিশাল, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ভোলা, খুলনা, সাতক্ষীরা ও ঝালকাঠি।

০৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ ক) সুপার সাইক্লোন (সিডর)-এর ন্যায় প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং জলোচ্ছাসের হাত থেকে জনগণ এবং তাদের সম্পত্তিসহ গৃহপালিত জীব-জন্তুর নিরাপদ আশ্রয় প্রদান;
খ) প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা;
গ) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
ঘ) বিভিন্ন সামাজিক এবং সরকারি কর্মসচূচী যেমন: ইপিই, এনজিও, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির জন্য সুযোগ সৃষ্টি।

০৮। প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায় ঃ ডিপিপি ২৩-১০-২০০৮ ইং তারিখ একনেক সভায় অনুমোদিত।
আরডিপিপি ১৬-১-২০১৮ ইং তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত।

০৯। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ
- সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ , সাইক্লোন মেল্টারপূনর্বাসন ও ৫৭টি অতিরিক্ত টয়লেট এবং ৭৭টি টিউবওয়েল স্থাপন;
- সাইক্লোন শেল্টার সংযোগকারী সড়ক (ব্রিজ/কালভার্টসহ);
- জমি অধিগ্রহণ;
- মেরামত সংরক্ষণ ও পূনর্বাসন;

তথ্য সূত্র: সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন জুন, ২০১৮ (এলজিইডি)।

নোট: আইএমইডি এর পক্ষ হতে গত ২৩ মার্চ ২০২১ খ্রি: এবং ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি: তারিখে যথাক্রমে ২১.০০.০০০০.২৩২.৯৯.০০৭.১৮-৪৬ এবং ২১.০০.০০০০.২৩২.৯৯.০০৭.১৮-১২০ নং স্মারকমূলে প্রধান প্রকৌশলী , স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর , এলজিইডি সদর দপ্তর , ঢাকা, বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং ডি.ও. নং-২১.০০.০০০০.০০১.২৫.০০১.১৯-৩১০ স্মারকমূলে ২১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত ডি.ও পত্র আইএমইডি সচিব মহোদয় কর্তৃক সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ , বাংলাদেশ সচিবালয় বরাবর পিসিআর প্রাপ্তির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।