বার্ষিক উল্লয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (২০২০-২০২১)

স্থানীয় মুদ্রা ৮৩.১৬% এর কম ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ

## সংযোজনী-গ

## 'স্থানীয় মুদ্রা' ব্যয় জাতীয় গড় ৮৩.১৬% এর কম হওয়ার কারণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্থানীয় মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা ব্যয়	্লক্ষ ঢাকাঃ স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
নং	154 11 15411 - 11	বরাদ্দ	(বরাদ্দের %)	
۵.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৯৩৩৮৩১.০০	৭৭৩৫৮৩.২৫	ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে
			৮২.৮৪%	স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় কম হয়েছে।
২.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৬৫০৫৪০.০০	৫৩৬৫৪৮.৭৬	২০২০-২১ অর্থ -বছরে সমাপ্তির জন্য
, ,			৮২.৪৮%	নির্ধারিত ৫টি প্রকল্প কোভিড -১৯ এর
				কারণে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি।
				ইফাদের সহায়তাপুষ্ট "চর ডেভেলপমেন্ট
				এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্পের
				জমি অধিগ্রহণের জটিলতার জন্য
				বরাদ্দকৃত ২২০০ .০০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত
				রয়ে যায়।
೨.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা	১৪২৭৩০.০০	১১৭৪৮৫.৭৩	জিওবি বরাদ্দকৃত ১৪১৮ .২৫ কোটি টাকার
	বিভাগ		৮২.৩১%	মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৫ % অর্থ ছাড়
				করা হয়নি। তাছাড়া প্রকল্পের জমি
				অধিগ্রহণে জটিলতার কারণে ৩০ .৬২
				কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।
8.	পাৰ্বত্য চট্টগ্ৰাম বিষয়ক	৭৫২০৪.০০	৬১৫৪৬.৮৯	করোনা পরিস্থিতির কারণে পূর্ব নির্ধারিত
	মন্ত্রণালয় (থোক বরাদ্দসহ)		b3.b8%	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ , বৈদেশিক সফর ,
				ওয়ার্কশপ, সেমিনার, দেশিয় প্রশিক্ষণ
				কর্মসূচিসমূহ বাতিল হয়। ক্রয় প্রক্রিয়া
				বিলম্বিত হয়। কোভিড -১৯ এর কারণে
				Tender Process বেশ কিছুদিন বন্ধ
				থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধার সম্মুধীন
				হয়েছে, ফলে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ
				যথাযথভাবে ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।
₡.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও	১১২৮৭৪.০০	৯১৯৮৫.২১	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সংশোধিত
	পর্যটন মন্ত্রণালয়		৮১.৪৯%	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে এ মন্ত্রণালয়ের
				আওতাধীন সংস্থা বেসামরিক বিমান
				চলাচল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন তিনটি প্রকল্পের প্রাক্কলিত
				ব্যয় ভুলক্রমে প্রকল্পের বরাদ্দ হিসেবে
				দেখানো হয়েছে বিধায় সার্বিক অগ্রগতি
				রাস পেয়েছে।
৬.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্ৰণালয়	২৪৪৩১.০০	১৯৮৮৬.২৭	কোভিড-১৯ এর কারণে পূর্ত কাজের
] 9.	710 7411444 4611114	20005.00	b3.80%	অগ্রগতি কম হওয়ায় স্থানীয় মুদ্রা ব্যয়
			0 2.00 /0	क्य।
٩.	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৫৫৩১৫৬.০০	889७8৮.১৮	কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০২০-২১
"		00000.00	৮০.৯৩%	অর্থবছরে প্রশিক্ষণ, নির্মাণ কাজ ও অন্যান্য
			5 - <b>,., 5</b> /0	ক্রয় কার্যক্রম ব্যহত হওয়ায় অগ্রগতি কম
				হয়েছে। একই কারণে সমাপ্তির জন্য
				নির্ধারিত ৫টি প্রকল্প সমাপ্ত করা যায়নি।
				ফলে অসমাপ্ত কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ

ক্রঃ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্থানীয় মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা ব্যয়	স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
নং		বরাদ্দ	(বরাদ্দের %)	
		1111	(11110-111170)	ব্যয় করা যায়নি।
৮.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু	২১৫২৫.০০	১৭৩১১.০৭	কোভিড -১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০২০-২১
	পরিবর্তন মন্ত্রণালয়		৮০.৪২%	অর্থ বছরের শুরুতে এডিপি বাস্তবায়ন
				ধীরগতি হয়। কয়েকটি প্রকল্পের জমি
				অধিগ্রহণ না হওয়ায় স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় কম
				হয়েছে।
৯.	শিল্প মন্ত্রণালয়	১৬৯৯৯১.০০	১৩৫৬২৪.২৩	স্থানীয় মুদ্রায় ১৬৯৯৯১ .০০ লক্ষ টাকা
			৭৯.৭৮%	বরাদ্দ হলেও অর্থ বিভাগ কর্তৃক ১৫ %
				বরাদ্দ সংরক্ষণ করায় সমুদয় অর্থ ছাড়
				করা সম্ভব হয়নি। ১৫ % অর্থ সংরক্ষিত
				বরাদ্দ হিসেবে ব্যয় হয়েছে ৯২ .৭৬%
				সুতরাং স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় জাতীয় গড় ব্যয়
				হতে কম বিষয়টি প্রযোজ্য নয়।
٥٥.	স্থানীয় সরকার বিভাগ (থোক	২৫৯৮৮৩৪.০০	২০৩৩৬৫৮.৭৫	মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে
	বরাদ্দসহ)		৭৮.২৫%	আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আনা
				সম্ভব হয়নি। এছাড়া , বিদেশী বিশেষজ্ঞ
				কর্মস্থল পরিত্যাগ করায় প্রকল্পসমূহের
				বাস্তবায়ন কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী
				অর্জন করা সম্ভব হয়নি, নির্মাণ এবং স্থাপন
				কার্যক্রম বিলম্বিত হয়েছে, এছাড়া প্রশিক্ষণ
				ও সেমিনার /কর্মশালার আয়োজন করা
				যায়নি।
<b>১১</b> .	মহিলা ও শিশু বিষয়ক	85509.00	৩১৭৩১.৯১	২০২০-২১ অর্থ বছরের শেষ কোয়ার্টার
	মন্ত্রণালয়		<b>٩٩.১</b> ৯%	অর্থাৎ মার্চ-জুন, ২০২১ এ করোনা ভাইরাস
				(কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারীজনিত
				প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মহিলা ও শিশু
				বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ প্রদান বন্ধ
				থাকায়, উঠান বৈঠক পরিচালনা না করায়
				এবং অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক
				নির্মাণধর্মী প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অর্থ ব্যয়
				না করায় স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় জাতীয় গড়
				অগ্রগতির চেয়ে কম হয়েছে।
১২.	পরিকল্পনা বিভাগ (উন্নয়ন	\$0¢\$¢.00	<b>4770</b> .50	১  পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে
	বরাদ্দ)		৭৭.১৩%	বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের
				আওতায় স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও বৈদেশিক
				প্রশিক্ষণ কোভিড -১৯ এর কারণে সম্ভব না
				হওয়ায়।
				২  ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী গবেষণা
				কার্যক্রম অব্যাহত রাখা , মাস্টার্স প্রোগ্রাম
				আরাম্ভ করা , সেমিনার/ওয়ার্কসপ
				আয়োজন ইত্যাদি সম্পাদন করতে না
				পারায়।
				৩  বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সফটওয়্যার
				ডেভেলপমেন্ট, হার্ডওয়্যার ক্রয় ,
				সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার টেন্টিং ইত্যাদি
				কার্যক্রমসমূহ সম্পাদনে বিলম্ব হওয়ার এ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্থানীয় মুদ্রা বরাদ্দ	স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় (বরাদ্দের %)	স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
		1.11 1	(141644 70)	সকল খাতে ব্যয় কম হয়েছে।
১৩.	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার	F8082.00	৬৪৭৩৭.৫৫	কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০২০-২১
	কল্যাণ বিভাগ	00000.00	99.00%	অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ, নির্মাণ কাজ ও
				অন্যান্য ক্রয় কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায়
				অগ্রগতি কম হযেছে। ফলে অসমাপ্ত
				কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা
				যায়নি। কয়েকটি প্রকল্পের আমদানি নির্ভর
				যন্ত্রপাতি নির্ধারিত সময়ে আমদানি করা
				সম্ভব হয়নি।
\$8.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	<b>৫২২০২.০০</b>	৩৯৯৯০.৮৮	কোভিড ও অর্থছাড় বিলম্বের কারণে ব্যয়
			৭৬.৬১%	কম হয়েছে।
<b>১</b> ৫.	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১০১৬০১.০০	<u> ৭৬৫৩২.৬৬</u>	২য় পর্যায়ে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে
			৭৫.৩৩%	নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন হয়নি এবং
				জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়ার কারণে
				ব্যয় কম হয়েছে।
১৬.	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩৮২৫০.০০	২৮৫৮৪.১৫	করোনা পরিস্থিতির কারণে পূর্ব নির্ধারিত
•		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	৭৪.৭৩%	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ , বৈদেশিক সফর ,
				ওয়ার্কশপ, সেমিনার, দেশিয় প্রশিক্ষণ
				কর্মসূচিসমূহ বাতিল হয়। ক্রয় প্রক্রিয়া
				বিলম্বিত হয়। Tender Process বেশ
				কিছুদিন বন্ধ থাকায় এ খাতে বরাদ্দকৃত
				অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।
۵٩.	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	৭৮৯৯৯.০০	৫৮৯৮৫.১৪	০১। SCDECS প্রকল্পটি মূলত প্রশিক্ষণ
			৭৪.৬৭%	নির্ভর হওয়ায় ২০২০ -২১ অর্থবছরে
				বৈশ্বিক, মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে
				বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব
				হয়নি এবং দেশি প্রশিক্ষণের মধ্যেও সকল
				প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।
				GP-05 (Computer and
				Computer Accessories), PG-06
				(Medical Equipment) & PG-08
				(Flat panel for classroom and
				Conference) এর প্রাক্তলিত মূল্য
				৫৪,৬৫,০০০/- টাকা এবং প্রকৃত ব্যয়
				হয়েছে ৩৪ ,২৯,৩৫০/- টাকা। OTM
				পদ্ধতিতে ক্রয় করায় অর্থ সাশ্রয় হয়েছে।
				বিধায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় জাতীয় গড়
				্রপথত হানার মুধ্রা ব্যর জাতার গড় ৮৩.২০%  এর কম হয়ছে। অবশিষ্ট অর্থ
				সমর্পন করা হয়েছে।
				০২  IDEA (২য় পর্যায়ে ) প্রকল্পের
				কার্যক্রম ০১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিঃ তারিখ
				হতে আরম্ভ হলেও অর্থ বরাদ্দ ও অর্থ ছাড়
				২০২০-২১ অর্থবছরের শেষের দিকে
				হওয়ায় (১৩ জুন ২০২১ খ্রিঃ ) প্রকৃত ব্যয়
				কম হয়েছে।

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্থানীয় মুদ্রা বরাদ্দ	স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় (বরাদ্দের %)	স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
<b>1</b> 5 56.	ভূমি মন্ত্রণালয়	৫১৯৭৫.০০	৩৮৭৭৭.০৮	ভূমি মন্ত্রণলায়ের আওতায় ২০২০ -২০২১
			৭৪.৬১%	অর্থবছরে ৯ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল।
				অর্থ বিভাগের নির্দেশনামত জিওবি
				বরাদ্দের ১৫% অর্থ ব্যয় না করে সংরক্ষণ
				করা হয়েছে। ফলে জিওবি অর্থের ৮৫ %
				মাঠ পর্যায়ে বরাদ্দ দেয়া হয়েছ   অধিকন্তু
				কোভিড-১৯ এর কারণে বৈদেশিক
				পরামর্শক নিয়োগ করা যায়নি। ফলে প্রকল্প
				সাহায্য খাতের অর্থ এবং পাশাপাশি
				জিওবি ম্যাচিং ফান্ড ব্যবহার করা সম্ভব
				হয়নি।
১৯.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৩৪৬৯০.০০	২৫৮৫৩.৭০	১  পূর্ত কাজের ডুয়িং -ডিজাইনের
			৭৪.৫৩%	পরিবর্তনের কারণে প্রকল্প সংশোধন
				করতে হয় বিধায় অগ্রগতি কম হয়েছিল।
				২। কোভিড-১৯ জনিত কারণে বিদেশে
				মাস্টার্স প্রোগ্রাম আয়োজন করতে না পারা।
২০.	লেজিসলেটিভ ও সংসদ	৬২৪.০০	8৬১.০০	কোভিড-১৯ এর কারণে বৈদেশিক
	বিষয়ক বিভাগ		৭৩.৮৮%	প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয় করা সম্ভব হয়নি
২১.	জননিরাপত্তা বিভাগ	১৬৮৮৭০.০০	১২৪৫৭৭.৩৬	১। বিশ্বব্যাপি করোনা ভাইরাস মহামারির
			৭৩.৭৭%	কারণে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নির্মাণ কাজ
				পরিকল্পনা অনুযায়ী যথা সময়ে সমাপ্ত করা
				সম্ভব হয়নি।
				২  অর্থ বছরের শুরুতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক
				জিওবি অর্থের ১৫% অর্থ সংরক্ষণ করে
				ব্যয় করার নির্দেশনা জারী করা হয়। উক্ত
				নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রকল্পসমূহের ব্যয়
				পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু গড় পরিমাপের
				ক্ষেত্রে প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দের
				পরিমান ধরে গড় নির্ধারণ করা হয়। সে
				কারণেও স্থানীয় মুদ্রার ব্যয় জাতীয় গড়ের
				চেয়ে কম হয়েছে।
				৩   বিদেশ থেকে সময়মত প্রকল্পের বিভিন্ন
				মালামাল আনতে না পারায় প্রকল্পের
				অনুকূলে ব্যয় কম হয়েছে।
২২.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ	৪৮৪৯৬.০০	৩৪৮৫২.১৪	১  বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস (কোভিড-
	বিভাগ		<b>ዓ</b> ኔ.৮ዓ%	১৯ জনিত মহামারীর কারনে ইতালি ,
				চীনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে
				আমদানিতব্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক
				যন্ত্রপাতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দরপত্র
				আহবান করা ও আমদানি করা সম্ভব হয়
				নাই। একইসাথে প্রকল্প কাজে নিয়োজিত
				সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ঠিকাদারগণের পক্ষে মাঠ
				পর্যায়ের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রাখা
				কোনক্রমেই সম্ভব হয় নাই। কাজেই
				প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
				আশানুরুপ হয় নাই।
				২  বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ

ত্রুঃ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্থানীয় মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা ব্যয়	স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
নং		বরাদ্দ	(বরাদ্দের %)	
				ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তৃতীয়
				সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন প্রকল্পটি ১
				ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে একনেক সভায়
				অনুমোদিত হলেও প্রকল্পের কার্যক্রম মূলত
				জুন ২০২১ হতে শুরু হয় । ফলে স্থানীয়
				মুদ্রায় বরাদ্দকৃত অর্থ হতে বেতন ভাতাদি ,
				গাড়ী, ভবন নির্মাণ , আসবাবপত্র ইত্যাদি
				খাতে ব্যয় কম হয়েছে  ৩  পরিকল্পনামাফিক সড়ক খনন অনুমতি
				না পাওয়ায় সড়ক খনন ক্ষতিপুরণ খাতে
				বরাদ্দের সম্পূর্ণ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।
				৪  করোনা পরিস্থিতিজনিত কারণে
				বৈদেশিক মালামাল শিপমেন্ট বিলম্বিত
				হওয়ায় পরিকল্পনা মাফিক সিডি -ভ্যাট
				প্রদানের স্যোগ পাওয়া যায়নি।
২৩.	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	<b>১</b> 9 <i>0</i> 5.00	১২১৪.৯৮	১  সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন ইউনিট অব দ্য
			৭১.৪৩%	প্রাইডেট ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডিজিটাল
				এন্টারপ্রানারশীপ (সিসিইউ প্রাইড)-শীর্ষক
				প্রকল্পেটির Financing Agreement
				১৩/০৪/২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত হওয়ায়
				এবং Effectiveness Date
				১১/০৭/২০২১ তারিখে ঘোষণা করায় উক্ত
				অর্থ ব্যয়িত হয়নি।
				₹ Japan Human Resources
				Development Scholarship
				(JDS) (3rd Revised) - শীৰ্ষক
				প্রকল্পে কোভিড-১৯ জনিত বৈশ্বিক
				বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জেডিএস ২০ -তম
				ব্যাচ Master's Program-এর ৩০ জন
				এবং ৪র্থ ব্যাচ PhD Program-এর ০৩
				জন কর্মকর্তার জাপানে গমন বিলম্বিত
				হয়েছে। এতদ্ব্যতীত (JDS) Program
				এর আওতায় বর্তমানে Master's এবং
				PhD Course-এ জাপানে অবস্থানকারী
				কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন ধরনের
				কার্যক্রম/প্রোগ্রাম আয়োজন বা অংশগ্রহণ
				সম্ভব হয়নি। এ কারণে প্রকল্প ব্যয় কম
				रशिष्ट्।
				৩   সাপোর্ট টু সাসটেইনেব্ল গ্রাজুয়েশন প্রকল্পের ২০২০ -২১ অর্থবছরে মোট
				সংশোধিত এডিপি ১৪৭৭ .০০ লক্ষ টাকার
				বিপরীতে ১০৭৬ .৫৩ লক্ষ (ডিআরজিএ-
				সিএফ-৫৯৬.১৩ লক্ষ এবং জিওবি
				৪৮০.৪০ লক্ষ টাকা ) টাকা ব্যয় হয়েছে
				প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি শতকরা ৭৩ %
				ভাগ। আলোচ্য প্রকল্পটির ২০২০ -২১
				অর্থবছরে জাতিসংঘের কমিটি ফর
				৪৮০.৪০ লক্ষ টাকা ) টাকা ব্যয় প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি শতকরা ভাগ। আলোচ্য প্রকল্পটির ২০২০

ক্রঃ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্থানীয় মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা ব্যয়	স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
নং		বরাদ্দ	(বরাদ্দের %)	
				ডেভেলপমন্টে পলিস (সিডিপি) কর্তৃক
				বাংলাদেশকে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে
				স্বল্পোন্নত দেশের শ্রেণি থেকে উন্নয়নশীল
				দেশে উত্তরণের সুপারিশ সমগ্র দেশবাসীকে
				অবহিত করার লক্ষ্যে সারা দেশব্যাপী
				অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব হলেও
				কোভিড-১৯ পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ও
				লকডাউনের কারণে কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায়
				অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।
<b>\ \ 8</b> .	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	Sb&0.00	১২৮০.৭৯	করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে স্বল্প
			৬৯.২৩%	সংখ্যক জনবল দ্বারা কাজ করা, বৈদেশিক
				প্রশিক্ষন বন্ধ থাকা , বিদেশী কনসালটিং
				ফার্ম নিয়োগ বিলম্ব হওয়া এবং অর্থ বিভাগ
				কর্তৃক জিওবি অর্থের ১৫ % সংরক্ষণ করে
				ব্যয় করার নির্দেশনার কারণে ব্যয় জাতীয়
				গড় অগ্রগতির তুলনায় কম হয়েছে।
২৫.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১০৭৯৪.০০	৭৪২১.৯৯	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০২০-
			৬৮.৭৬%	২০২১ অর্থবছরে ৩০ জুন, ২০২১ অর্থবছরে
				মোট ০৯ টি প্রকল্পের মধ্যে ০৩ টি প্রকল্প
				"খ" শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় প্রয়োজনীয়
				এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ না পাওয়ায়
				এবং কোভিডজনিত সমস্যায় প্রকল্পের
				নির্মাণ সামগ্রী পরিবহন বিঘ্লিত হয় যার
				কারণে মাঠ পর্যায়ে সার্বিক কার্যক্রম বন্ধ
				থাকায় স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় জাতীয় গড় কম
				অৰ্জিত হয়
২৬.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	২৪৬৮৪.০০	১৬৫২৭.৩৭	কোভিডের প্রাদুর্ভাব ও অর্থছাড়ে বিলম্বের
			৬৬.৯৬%	কারণে ব্যয় কম হয়েছে।
২৭.	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	১৯৬৫৭.০০	১২৩১৬.৩১	করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে স্বল্প
			৬২.৬৬%	সংখ্যক জনবল দ্বারা কাজ করা, বৈদেশিক
				প্রশিক্ষন বন্ধ থাকা , বিদেশী কনসালটিং
				ফার্ম নিয়োগ বিলম্ব হওয়া এবং অর্থ বিভাগ
				কর্তৃক জিওবি অর্থের ১৫ % সংরক্ষণ করে
				ব্যয় করার নির্দেশনার কারণে ব্যয় জাতীয়
				গড় অগ্রগতির তুলনায় কম হয়েছে।
২৮.	বাংলাদেশ সরকারি কর্ম	২৭৯৫.০০	১৬৯৭.৩৩	কোভিড এর কারণে ৭-১০ তলা বিল্ডিং এর
`- '	কমিশন (বিপিএসসি)		৬০.৭৩%	কাজ দিনের বেলায় করতে না পারা। ৭টি
				প্রকল্পের জমি হস্তান্তরে বিলম্ব
২৯.	দুর্নীতি দমন কমিশন	9২9.00	8\$8.¢¢	কোভিড-১৯ এর কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
```	A		¢৮.80%	বন্ধ থাকায় সততা সংঘের মেধাবী ছাত্র -
			30.0-70	ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ , প্রশিক্ষণ
				আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষা
				উপকরণ বিদেশ থেকে আমদানী করতে
				বিলম্ব হওয়ায় উক্ত খাতে ১০৯ .০০ লক্ষ
				টাকা বরাদ্দ থাকলেও ব্যয় করা সম্ভব
				रश्ची।
೨೦.	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও	<b>೨೨೨.</b> ೦೦	১৮০.০৩	কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে লক্ষ্যমাত্রা
JU.	ט וייף ור גווי וי גווי טווי	00.00	350.00	(स्ताप्प्प्याचे सरामामाम स्ताम्प्रा कास्य) माधा

ত্রুঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্থানীয় মুদ্রা বরাদ্দ	স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় (বরাদ্দের %)	স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
-11	<u> মূল্যায়ন বিভাগ</u>	1417	৫৪.০৬%	। অনুযায়ী সেমিনার ও প্রশিক্ষণ আয়োজন
	7-014-114-11		40.0070	করা সম্ভব না হওয়ায় স্থানীয় মুদ্রা
				পুরোপুরি খরচ করা সম্ভব হয়নি।
৩১.	আইন ও বিচার বিভাগ	80২৫০.০০	২০৩০৬.৩৪	১  কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমনে সৃষ্ট
05.	जार्ग ७ । गणात्र । गणा	00,00	¢0.8¢%	পরিস্থিতিতে সরকারি নিষেধাজ্ঞায় নির্মাণ
			W 28.02	শ্রমিক সাইটে সমবেত হয়ে কাজ করতে
				পারেনি ফলে নির্মাণকাজের গতি শ্রথ হয়ে
				গিয়েছে;
				২   গাজীপুর জেলা এবং খাগড়াছড়ি জেলায়
				চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
				ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ সম্প র
				করা যায়নি:
				৩  কিছু সাব -রেজিস্ট্রার অফিস ভবনের
				ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়নি;
				৪  প্রশিক্ষণ কার্যক্রম , জনসচেতনতা,
				কর্মশালা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।
৩২.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৭৯৩২.০০	৩৫৪৮.৬০	১) সাইট হস্তান্তরে বিলম্ব (৪মাস ১৪দিন)
, ,			88.98%	২) কোভিড-১৯ এর কারণে পূর্তকার্জে
				অগ্রগতি কম
೨೨.	পরিসংখ্যান ও তথ্য	২৫৩৫২.০০	১০৬৫১.০৪	করোনা পরিস্থিতির কারণে পূর্ব নির্ধারিত
	ব্যবস্থাপনা বিভাগ		8২.0১%	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ , বৈদেশিক সফর ,
				ওয়ার্কশপ, সেমিনার, দেশিয় প্রশিক্ষণ
				কর্মসূচিসমূহ বাতিল হয়। ক্রয় প্রক্রিয়া
				বিলম্বিত হয়। কোভিড   -১৯ এর কারণে
				Tender Process বেশ কিছুদিন বন্ধ
				থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন বাঁধার সম্মুধীন
				হয়েছে, ফলে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ
				যথাযথভাবে ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।
೨8.	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	২৩১৭৫.০০	৮৩২৩.০২	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আওতায়
			৩৫.৯১%	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোতে কোভিড -১৯
				পরিস্থিতির কারণে মাঠ পর্যায়ে প্রচার
				কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হয়নি।
				বিভিন্ন প্রকল্পে একাধিক আন্তর্জাতিক ক্রয়
				সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ডিপিপির সংস্থান
				অনুযায়ী ১৩তুলা ভবন নির্মাণের উদ্যোগ
				গ্রহণ করায় নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল।
৩৫.	অৰ্থ বিভাগ	৬৯৬৪.০০	১৭৯২.৭৭	বিশ্বব্যাপি বিরাজমান কোভিড -১৯
			২৫.৭৪%	পরিস্থিতির দরুণ পরিকল্পনা অনুযায়ী
				কাঙ্খিত সেমিনার , প্রশিক্ষণ আয়োজন
				সম্ভব হয় নাই এছাড়াও প্রকল্প দলিল
				অনুযায়ী, ইউটিলিটি বিল, ট্রেনিং ইত্যাদি
				খরচাদি প্রকল্প সাহায্য হতে খরচ করায়
				স্থানীয় মুদ্রা সাপ্রয় হয়েছে।
৩৬.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৭১৯.০০	<b>২</b> ০.৭৭	করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রকল্পের
			২.৮৯%	পরিকল্পিত কার্যক্রম যেমন , ওয়ার্কশপ,
				সেমিনার, সমন্বয় সভা দেশের ভেতরে ও
				বাহিরে লার্নিং ভিজিট প্রভৃতি আয়োজন

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্থানীয় মুদ্রা বরাদ্দ	স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় (বরাদ্দের %)	স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় কম হওয়ার কারণ
				করা সম্ভব হয়নি । এছাড়াও বিভিন্ন দাপ্তরিক জটিলতার কারণে প্রকল্প অনুমোদনে অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব হয়।