

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	i-v
২। প্রথম অধ্যায়ঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ	২-৬
১.১ প্রকল্পের পটভূমি	
১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	
১.৩ প্রকল্পের ১ম সংশোধন	
১.৪ ২য় সংশোধন	
১.৫ এক নজরে প্রকল্পের তথ্য	
১.৬ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা	
১.৭ অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধনের হ্রাস/বৃদ্ধি)	
১.৮ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	
৩। দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের কার্য পদ্ধতি (Methodology)	৭-১২
২.১ সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহ	
২.২ প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ	
২.৩ তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ	
২.৪ ডিপিপি/আরডিপিপি, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয়	
২.৫ গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য বছর ভিত্তিক অর্থ চাহিদা ও বরাদ্দ	
২.৬ নির্মাণ কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি	
২.৭ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন পরিবীক্ষণ	
২.৮ নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণ, নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি টেস্টের ফলাফল	
২.৯ নির্মাণ কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ	
২.১০ অনুমোদিত নির্মাণ নকশা অনুযায়ী নির্মিত/নির্মাণাধীন ভবন/স্থাপনার এক/একাধিক অংশ সরেজমিনে পরিমাপ	
২.১১ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	
২.১২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা	
২.১৩ প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মূখ্য তথ্য প্রদানকারীর সাথে আলোচনা (KII)	
২.১৪ স্থানীয় পর্যায়ে সেমিনার	
২.১৫ প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক এবং সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ	
২.১৬ তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের মান নিয়ন্ত্রণ	
২.১৭ সংগৃহীত তথ্যাদি সম্পাদনা (এডিটিং) ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ	
৪। তৃতীয় অধ্যায়ঃ অনুমোদিত আরডিপিপিতে বছর ভিত্তিক অর্থ সংস্থান, আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও অংগ ভিত্তিক সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণ	১৩-২৪

৩.১	আরডিপিপি ও আরএডিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ ও প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি	
৩.২	প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের খাত ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত)	
৩.৩	নির্মাণ কাজের জন্য গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক চাহিদা ও বছর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ প্রদান	
৩.৪	প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি বিশ্লেষণ	
৩.৫	প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রমের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়, দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়, চুক্তিমূল্য, কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ আরম্ভ ও সমাপ্তির তারিখ, আর্থিক অগ্রগতি	
৩.৭	শূণ্য অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্প কার্যক্রম	
৫।	চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	২৫-২৬
৬।	পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য/কার্য/সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে পিপিআর - ২০০৮ অনুসরণ	২৭
৭।	৬ষ্ঠ অধ্যায়ঃ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/নির্মিত/নির্মাণাধীন বিভিন্ন কার্যক্রমের গুণগত মান, ল্যাবরেটরি টেস্ট ফলাফল যাচাই, ক্রয় প্রক্রিয়ার কেস স্টাডি ইত্যাদি	২৮-৪৮
৬.১	নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ	
৬.২	প্রকল্পের নির্মাণ কাজের মান সম্পর্কে মন্তব্য	
৬.৪	প্যাকেজভুক্ত নির্মাণ কাজের বিভিন্ন অংশ সরেজমিনে পরিমাপ এবং অনুমোদিত স্থাপত্য নকসার সাথে তুলনা	
৬.৫	টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ সম্পর্কিত কেস স্টাডিসহ প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ	
৬.৬	১০ তলার ভিত ও সিঙ্গেল বেইজমেন্টসহ ৬ তলা হাসপাতাল ভবন নির্মাণ	
৬.৭	৮ তলা ভিতসহ ৫ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ (সিভিল, স্যানিটারী এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজসহ)	
৬.৮	৬ তলা ভিতসহ ৫ তলা হোস্টেল ভবন (মহিলা) নির্মাণ (সিভিল, স্যানিটারী, পানি সরবরাহ এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজসহ)	
৬.৯	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ	
৮।	সপ্তম অধ্যায়ঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা	৪৯-৫৫
৯।	অষ্টম অধ্যায়ঃ স্থানীয় পর্যায়ে সেমিনার, মুখ্য তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (KII) এবং SWOT Analysis	৫৬-৬৩
৮.১	স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার	
৮.২	সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের মতামত	
৮.৩	SWOT Analysis	
১০।	নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান তথ্যাদি (Findings)	৬৪-৬৫
১১।	নবম অধ্যায়ঃ সুপারিশ	৬৬-৬৭
১২।	পরিশিষ্ট: ১ – ২৩	৬৯-৯১

Abbreviation & Acronym

ADP	Annual Development Program
BUET	Bangladesh University of Engineering & Technology
CCU	Critical Care Unit
CCGP	Cabinet Committee on Government Purchase
CPTU	Central Procurement Technical Unit
DPEC	Departmental Project Evaluation Committee
DPM	Direct Procurement Method
DPP	Development Project Proposal
ECNEC	Executive Committee of National Economic Council
FM	Force Magnitude
GOB	Government of Bangladesh
ICU	Intensive Care Unit
IMED	Implementation Monitoring & Evaluation Division
KII	Key Informant Information
MPA	Mega Pacales
NICU	Neonatal Intensive Care Unit
NOA	Notification of Award
OTM	Open Tender Method
PIC	Project Implementation Committee
PIU	Project Implementation Unit
PSC	Project Steering Committee
PSI	Pounds per Square Inch
PWD	Public Works Department
RADP	Revised Annual Development Program
RDPP	Revised Development Project Proposal
TEC	Tender Evaluation Committee
TOC	Tender Opening Committee